

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 15 tháng 06 đến Chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 15/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Phú, xã An Qui, xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Bình Đại, xã Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đồng	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH TMSXXD Mai Nguyễn (08CN)	-Sơn báo hiệu (trắng - đỏ) trụ 49 (sơn độ cao từ 50m trở lên) đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre	-Trụ 49 (trụ vượt sông Tiền) đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre	-Xã Phú Túc	-Cô lập điện đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre -Không mất điện phụ tải	-SCL
9		07h00	16h00 Chủ nhật 21/06/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (05CN)	-Rải đá 1x2 sân ngắt tại trạm 110kV Bến Tre	-Khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Công trình sửa chữa kiến trúc

10		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (08 CN)	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026 trạm 110kV Trà Cú.	Tại ngăn 171, 172, C11, 131, MBAT1, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421-1, TD41, TUC41 trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	* Trạm 220kV Ngũ Lạc: - Cắt: MC 173 - Cắt DCL: 173-7 - Đóng DTĐ: 173-76 * Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt: MC 174 - Cắt DCL: 174-7 - Đóng DTĐ: 174-76 * Trạm 110kV Trà Cú: - Cắt: MC 171, MC 172, MC 131, MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 171-1, 171-7, 172-1, 172-7, 131-1, 421-1, TD41-1 - Kéo: MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 172-76, 172-75, 172-15, 131-14, 131-15, 431-38, TD41-18, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76.	Kiểm tra vệ sinh thiết bị.
----	--	-------	-------	--------------------------	---	---	--	----------------------------	---	----------------------------------

11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty thí nghiệm điện miền Nam (08 CN)	- Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026. - Xử lý tồn tại tín hiệu SCADA 171-7 trạm 110kV Trà Cú.	Tại ngăn 171, 172, C11, 131, MBAT1, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421-1, TD41, TUC41 trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	* Trạm 220kV Ngũ Lạc: - Cắt: MC 173 - Cắt DCL: 173-7 - Đóng DTĐ: 173-76 * Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt: MC 174 - Cắt DCL: 174-7 - Đóng DTĐ: 174-76 * Trạm 110kV Trà Cú: - Cắt: MC 171, MC 172, MC 131, MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 171-1, 171-7, 172-1, 172-7, 131-1, 421-1, TD41-1 - Kéo: MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 172-76, 172-75, 172-15, 131-14, 131-15, 431-38, TD41-18, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76.	Thí nghiệm CBM năm 2026
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long. (06 CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026 trạm 110kV Trà Cú.	Tại ngăn 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421-1, TD41, TUC41 trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	* Trạm 110kV Trà Cú: - Cắt: MC 131, MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 131-1, 421-1, TD41-1. - Kéo: MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 131-14, 131-15, 431-38, TD41-18, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76.	Thí nghiệm CBM năm 2026

13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMĐG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 16/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Thạnh Phước, xã Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		06h00	17h00 thứ Năm 18/06/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH TMSXXD Mai Nguyễn (08CN)	-Sơn báo hiệu (trắng - đỏ) trụ 118, 123, 124 (sơn độ cao từ 50m trở lên) đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên – 172 Chợ Lách	-Trụ 118 (vượt sông Cỏ Chiên lớn), trụ 123, 124 (vượt sông Cỏ Chiên nhỏ) đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên – 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Cố lập điện đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên – 172 Chợ Lách -Không mất điện phụ tải	-SCL

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở tiếp địa	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 251; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	Xã Song Lộc, Châu Thành; phường Trà Vinh Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
10		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
11		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Tư 17/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Tân Thủy, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thới Thuận, xã Thanh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cây (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cây	-Trạm 110kV Mô Cây - áp Tân Lộc, xã Mô Cây	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long. .	Áp 3, đường 2 tháng 9, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
9		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 18/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri.	-Từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Ba Tri, xã Tân Thủy	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Xã Thạnh Phước, xã Thạnh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở tiếp địa	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú.	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Long Hiệp	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liễn, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Sáu 19/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Xã Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiep Anh, Trà Cú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	

7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 20/06/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trầ.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 21/06/2026	06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH TMSXXD Mai Nguyễn (15CN)	-Tăng cường lèo trụ 130A, trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Giồng Trôm đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Trụ 130A, trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Giồng Trôm đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cô lập điện đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm -Lưu ý: trụ 130A là trụ có 2 mạch đi chung trụ; XN cao thế xác định đúng mạch đường dây đã cắt điện để bàn giao cho đơn vị thi công và chịu trách nhiệm giám sát an toàn suốt quá trình công tác; yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo khoảng cách an toàn khi thực hiện công tác	-SCL
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (10CN)	-Xử lý khiếm khuyết đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm: xịt thuốc tổ ong vò vẽ trụ 08, 89; tăng cường thoát sét trụ 32; lắp tạ chống rung DCS trụ 60, trụ 96; thay cách điện bề trụ 70; chỉnh xà trụ 129	-Trụ 08, 32, 60, 70, 89, 96, 129 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Tân, phường Phú Khương, xã Lương Hòa, Châu Hòa, Giồng Trôm	-Cô lập điện đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Ngăn ngừa sự cố
3		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (08CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị theo CBM trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, C41 và C42 Trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Cô lập điện đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm -Cô lập điện ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, C41 và C42 Trạm 110kV Giồng Trôm	-TNĐK
4		05h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (06CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Giồng Trôm	-Toàn trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Cô lập điện đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm -Cô lập điện toàn trạm 110kV Gồng Trôm	-Bảo trì thiết bị

5		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Dịch vụ Vĩnh Long (10CN)	-Thực hiện thí nghiệm bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết bị theo cấp độ 2 CBM trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2; tại giàn tủ hợp bộ thanh cái C41, C42; TBN401, TBN402, MBA TD41, MBA TD2 trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Cô lập điện ngăn 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, 421, MBA TD41-1, MBA TD42-2; các phát tuyến trên thanh cái C41, C42 trạm 110kV Giồng Trôm	-CBM định kỳ
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sân NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sân NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
8		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
9		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Trà Vinh.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 15/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41/01/01 đến trụ 480BTre/41/01/25 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41/01/01 đến trụ 480BTre/41/01/25 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/30 tuyến 475-472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/30 tuyến 475-472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUỖNH LÂM (10CN)	-Nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 160kVA trạm T1 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/40B/03 tuyến 474 Bến Tre. Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/40B/1C đến trụ 3b, từ trụ 474BTre/128/40B/03 đến trụ 17c, từ trụ 10c đến 10c/1 thuộc lưới hạ thế trạm T1 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/40B/03 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/128/40B/03 tuyến 474 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/40B/1C đến trụ 3b, từ trụ 474BTre/128/40B/03 đến trụ 17c, từ trụ 10c đến 10c/1 thuộc lưới hạ thế trạm T1 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/40B/03 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS + 3DS trụ 474BTre/128/40B/1B tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/128/40B/19 tuyến 474 Bến Tre (3LBFCO đang cắt)	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 3x50kVA bằng 250kVA, thay TI, MCCB, điện kế, thay giá chùm bằng giá trạm ngòi trụ 475GL/16/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Trụ 475GL/16/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475GL/16/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt 3FCO trụ 475-480GL/16 tuyến KCN Giao Long 1	-Xử lý MBA quá tải

5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 250kVA bằng 3x50kVA, thay TI, MCCB, điện kế, thay giá trạm ngòi bằng giá chùm trụ 478GL/17/25/15 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Trụ 478GL/17/25/15 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Áp Phước Hậu xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 478GL/17/25/15 NR Cụm công nghiệp Long Phước -Tháo 3Hotline trụ 478GL/17/25/15 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Xử lý MBA non tải
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Thay trụ hiện hữu thành trụ BTLT14m đôi, lắp trạm 160kVA trụ 472TT/70/05 NR Hưng Long	-Tại trụ 472TT/70/05 NR Hưng Long	-Áp Hưng Long -xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 472TT/70 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc (đầu NR Hưng Long)	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
7		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay cụm tụ bù hạ thế 3x5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 8b và cân pha lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-SCTX
8		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp mới tụ bù hạ thế 1 pha 2x5kVAr tại trụ hạ thế 13a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/214/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế 13a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/214/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/214/1 + Cắt FCO trụ 473GTROM/214 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
9		10h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp mới tụ bù hạ thế 3 pha 1x5kVAr tại trụ hạ thế 4a thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 476GTROM/140/13 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-Tại trụ hạ thế 4a thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 476GTROM/140/13 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 476GTROM/140/13 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-SCTX

10		13h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay cụm tụ bù hạ thế 2x2,5kVAR bị hỏng tại trụ hạ thế b/14 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475 BTRE/288 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Tạ trụ hạ thế b/14 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475 BTRE/288 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTRE/288 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-SCTX
11		15h00	15h45	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thu hồi cụm tụ bù hạ thế 10kVAR bị hỏng tại trụ hạ thế 7a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477GTROM/10 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Tạ trụ hạ thế 7a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477GTROM/10 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477GTROM/10 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-SCTX
12		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp mới cụm tụ bù 3x5kVAR tại trụ hạ thế 3a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Tạ trụ hạ thế 3a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-SCTX
13		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BĐ/64/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Lâm)	-Tạ thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BĐ/64/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 477BĐ/64/02+FCO trụ 477BĐ/47/64 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
14		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 477BĐ/60B/03 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Ro)	-Tạ thùng điện kế trạm 100kVA trụ 477BĐ/60B/03 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 477BĐ/60B/03+3LBFCO trụ 477BĐ/47/60B tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

15		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/103A/05 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Lê Hồng Phong)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/103A/05 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Hòa xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/103A/05 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
16		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 472BĐ/03/99/13/02 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Nguyễn Hoàng Vũ)	-Tại thùng điện kế trạm 320kVA trụ 472BĐ/03/99/13/02 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Tân Long xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 472BĐ/03/99/13/02 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
17		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLD Quang Nam (12CN)	-Dựng trụ trung thế + lắp xà, sứ + kéo dây trung thế nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/08 NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông	-Tür trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/08 NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông	-Áp Vinh Huê xã Lộc Thuận	-Cắt FCO trụ 473BĐ/219/42/11B/01 NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông -Tháo hotline trụ 473BĐ/219/42/11B NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang (đầu NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông)	-ĐTXD 2026
18		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ 11a, phát quang, xử lý mối nối và bổ sung tiếp địa lắp lại thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/51/10 NR Định Hưng	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/51/10 NR Định Hưng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/51/10 NR Định Hưng	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ tại trụ 477BTh/140/58/15 NR áp An Định 1 -Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ tại trụ 14c, trụ 16c thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 477BTh/140/58 NR áp An Nhơn	-Tür trụ 477BTh/140/58/02 đến trụ 477BTh/140/58/16 NR áp An Định 1 và các NR đầu vào -Lưới điện hạ áp trạm 37,5kVA trụ 477BTh/140/58 NR áp An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt 3FCO trụ 477BTh/140/58/01 NR áp An Định 1 -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 477BTh/140/58 NR áp An Nhơn	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN

20		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/47/01 đến trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định -Từ trụ 474CL/47//54/01 đến trụ 474CL/47/54/23 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Nâng công suất trạm từ 2x25kVA lên 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 2x25kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Đóng điện vận hành trạm 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Tại trạm 2x25kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/47/54/01 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

22		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số :346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT trụ 7m5, nhỏ di dời đường dây hạ, sang đường dây hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kể treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc trạm 250kVA Long Thanh 2A tại trụ 472VLg/128/46/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472VLg/128/46/1 đến trụ A/18 XDM và từ trụ 472VLg/128/46/1 đến trụ A/23 XDM và trụ XDM thuộc trạm 250kVA Long Thanh 2A tại trụ 472VLg/128/46/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Đường 8/3, phường Thanh Đức.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Long Thanh 2A tại trụ 472VLg/128/46 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
23		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 3TI hạ thế (150/5A) trạm Công ty Gas Tây Đô tại trụ 471BM/23/2 tuyến 471 Bình Minh	trụ 471BM/23/2 tuyến 471 Bình Minh	Phường Đồng Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Công ty Gas Tây Đô tại trụ 471BM/23/2 tuyến 471 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
24		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 01 điện kế và 3TI hạ thế (250/5A) trạm Trường Trung học cơ sở Thành Phước tại trụ 473BM/159/10A/1 tuyến 477 Tân Quới	trụ 473BM/159/10A/1 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	Cắt LBF trạm Trường Trung học cơ sở Thành Phước tại trụ 473BM/159/10A tuyến 477 Tân Quới	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
25		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 01 điện kế và 3TI hạ thế (250/5A) trạm Công ty SoCos tại trụ 477BM/18A/1 tuyến 477 Bình Minh	trụ 477BM/18A/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đồng Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Công ty SoCos tại trụ 477BM/18A/1 tuyến 477 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ

26		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 3TI hạ thế (250/5A) trạm Phòng khám Châu Lê tại trụ 473BM/129/1 tuyến 473 Bình Minh	trụ 473BM/129/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Phòng khám Châu Lê tại trụ 473BM/129/1 tuyến 473 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
27		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 01 điện kế và 3TI hạ thế (200/5A) trạm Trường Trung học cơ sở Đông Bình tại trụ 471BM/38/3 tuyến 471 Bình Minh	trụ 471BM/38/3 tuyến 471 Bình Minh	Phường Đồng Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Trường Trung học cơ sở Đông Bình tại trụ 471BM/38/3 tuyến 471 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
28		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 3TI hạ thế (250/5A) trạm Trường Tiểu học Cái Vồn A tại trụ 473BM/137/7 tuyến 473 Bình Minh	trụ 473BM/137/7 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Trường Tiểu học Cái Vồn A tại trụ 473BM/137/7 tuyến 473 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
29		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý theo báo cáo kết quả kiểm tra, trong khu vực được phân công;	- Từ trụ 474-472CC/1 đến trụ 474-472CC/57- tuyến 474, 472 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này + nhánh - Từ trụ 478-476CC/1 đến trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên và từ trụ 476CC/96 đến đầu vào DS Mạng Thít – Long Hồ -1 tại trụ 476CC/139 tuyến 476 Cỏ Chiên. - Nhánh Phú Thạnh từ trụ L42/P244/86 đến trụ L42/P244/101 thuộc tuyến 476 Cỏ Chiên.	Xã Nhơn Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

30		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Kiểm tra tụ bù, Cân pha hạ thế các trạm biến áp công cộng tuyến 471, tuyến 473 Cỏ Chiên	Tuyến 471,473 Cỏ Chiên	Xã Nhơn Phú, xã Bình Phước	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
31		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (5 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 98/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 28/5/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, SCL 2026.	Từ trụ hạ thế 473CC/99 đến trụ 473CC/127 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thạnh A.	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên	Cắt điện theo yêu cầu cấp có thẩm quyền
32		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Phú Thạnh A từ trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Tại trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
33		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (20 nhân viên) + XNDV ĐLVL (05 NV)	- Nâng công suất trạm Phú Thạnh A từ 1x50kVA lên 1x250kVA trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Sang nhánh rẽ khách hàng + Thu hồi ABC 3x50: 879m	Tại trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên, và từ trụ hạ thế 473CC/99 đến trụ 473CC/127: trụ hạ thế A1 đến trụ A19 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thạnh A.	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.	- OFF 79 Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Phú Thạnh A trụ 473CC/117 tuyến 473 Cỏ Chiên	ĐTXD 2026

34		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
35		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (14CN)	- Nâng công suất TBA DC Tân Lộc 2 CS từ 1x50kVA lên 160kVA tại trụ 476PH/T143/P42/P30A/1 tuyến 475 Tam Bình - Thu hồi đường dây trung thế và TBA trạm DC Tân Lộc 2 tại trụ 476PH/T143/P42/P31/1 tuyến 475 Tam Bình - Sang lưới trục hạ thế trạm DC Tân Lộc 2 tại trụ 476PH/T143/P42/P31/1 tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/31 đến trụ 476PH/T143/P42/P31/1 và trục hạ thế trạm DC Tân Lộc 2 tại trụ 476PH/T143/P42/P30A/1 tuyến 475 Tam Bình.	Áp 1, xã Cái Ngang	- Cắt CB+ FCO trạm DC Tân Lộc 2 tại trụ 476PH/T143/P42/P31/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+ FCO trạm DC Tân Lộc tại trụ 476PH/T143/P42/P31 tuyến 475 Tam Bình - Tháo hotline nhánh rẽ DC Tân Lộc 2 tại trụ 476PH/T143/P42/31 tuyến 475 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026
36		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Thu hồi 01 trụ BTLT12m hiện hữu và di dời hướng tuyến đường dây trung thế hiện hữu từ trụ 479TB/T16/1 đến trụ 479TB/T16/2 sang trụ dựng mới (phục vụ thi công công trình: nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình theo công văn số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long ngày 29/5/2026)	Từ trụ 479TB/T16/1 đến trụ 479TB/T16/2 tuyến 479 Tam Bình	Áp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt LBF áp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/16 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình - Tháo hotline nhánh rẽ áp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện

37		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Hồi Trinh tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/123 đến trụ L40/P123/83 và từ L40/P123/59 đến trụ L40/P123/T59/2 và từ trụ L40/P123/46 đến trụ L40/P123/T46/16 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
38		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (5CN)	Nâng công suất MBA từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trạm DCVL Tân Trung	Tại trạm DCVL Tân Trung trụ 473TQ/68/12 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt LBFCO Vũng Lũ Bờ Đai trụ 473TQ/68/1 tuyến 473 Tân Quới;	Nâng công suất MBA
40		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Nâng công suất TBA từ 3x25kVA lên thành 160kVA và nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế ABC 4x120mm2	- Tại trạm DC Thành Trung 4 trụ 479TQ/133/4 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận	- Cắt 3LBFCO DC Thành Trung 4 trụ 479TQ/133/1 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
41		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Thay dây hạ thế + thay trụ BTLT 7,5 và tiếp đất lắp lại	- Đường dây hạ thế thuộc trạm An Thành 1A trụ 471TQ/208/6; trạm An Thành 1 trụ 471TQ/208/8 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thới, An Thạnh xã Tân Lạc	- Cắt CB+FCO trạm An Thành 1A trụ 471TQ/208/6 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm An Thành 1 trụ 471TQ/208/8 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

42		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT/02 đến trụ 478-475DT/111, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
43		07h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (05 CN)	Lắp hoàn chỉnh LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 và lắp thiết bị kết nối hệ thống SCADA Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha với Ca trực Điều độ khi kết thúc công tác	Trụ 477DT/T131A/08, tuyến 477 Duyên Trà,	Khóm 2 phường Duyên Hải	- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS1 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/07 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt CB trạm Khóm 2 phường 1 tại tủ CB trụ 477DT/T131A/10 - Cắt 3FCO trạm Khóm 2 phường 1 trụ 477DT/T131A/10 Đóng đẳng áp 473DT Thực hiện trả vòng về lưới chuẩn khi công tác xong, để kết vòng đẳng áp 473DT đến LBS Thống Nhất	ĐTXD
44		13h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (05 CN)	Thay thiết bị LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A và lắp thiết bị kết nối hệ thống SCADA Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha với Ca trực Điều độ khi kết thúc công tác	Trụ 477DT/T147/01A nhánh Thống Nhất tuyến 477 Duyên Trà, (472 Duyên Trà)	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/02 - Cắt CB + FCO trạm Kinh Xáng 1 trụ 477DT/T147/05 Đóng đẳng áp 473DT	ĐTXD

45		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB & FCO trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
46		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/177 đến trụ 475CN/192, từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103 (DS2 Bến Cát) tuyến 475CN kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 475CN/192 đến trụ 475CN/237 tuyến 475CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) và đến LBS-DS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN	Xã Vĩnh Kim	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
48		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 475CN/192 đến trụ 475CN/237 tuyến 475CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) và đến LBS-DS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN	Xã Vĩnh Kim	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Lê Công Phao trụ 475CN/P236/T24/01	ấp Rẫy A, Xã Vĩnh Kim	Cắt CB trạm NTTS Lê Công Phao trụ 475CN/P236/T24/01 Cắt FCO NTTS Lê Công Phao trụ 475CN/P236/24	Thay định kỳ

50		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Lê Dũng Chinh trụ 475CN/P236/T09/01	ấp Rầy, Xã Vĩnh Kim	Cắt CB trạm NTTS Lê Dũng Chinh trụ 475CN/P236/T09/01 Cắt FCO NTTS Lê Dũng Chinh trụ 475CN/P236/09	Thay định kỳ
51		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Trương Văn Chín trụ 475CN/P236/T10/01	ấp Rầy A, Xã Vĩnh Kim	Cắt CB trạm NTTS Trương Văn Chín trụ 475CN/P236/T10/01 Cắt FCO trạm NTTS Trương Văn Chín trụ 475CN/P236/10	Thay định kỳ
52		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Tân Hiệp trụ 473CN/P183/162	ấp Tân Hiệp xã Vĩnh Kim	Cắt CB + FCO trạm Tân Hiệp trụ 473CN/P183/162	Thay định kỳ
53		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Xóm Chòi- Ngãi Xuyên khoảng trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/T17/(01-71).	Xã Trà Cú.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
54		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh;	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành

55		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Hùng Hòa, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Đảm bảo vận hành
56		07h00	13h00	Điện lực Tiêu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 3 pha từ 3AC-50mm2+AC-50mm2 lên 3 pha 3ACXH 95mm2+AC-70mm2, thay phụ kiện đường dây và thay 3LBFCO Ngã Chánh thuộc công trình ĐTXD năm 2026	Từ trụ 476TV/T214/27 đến trụ 476TV/T214/32 nhánh 22kV Ngã Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	- Cắt 3LBFCO Ngã Hùng trụ 476TV/T214/04 nhánh trung thế 22kV Ngã Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Phước Hưng- Ngã Hùng trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh trung thế 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	ĐTXD
57		07h00	13h00	Điện lực Tiêu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (6CN)	Lắp tăng cường giáp nứu chống rơi dây trung thế vượt đường giao thông	Tại trụ 476TV/T214/(26, 27), trụ 476TV/T214/T27/01 nhánh trung thế 22kV Ngã Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	- Cắt 3LBFCO Ngã Hùng trụ 476TV/T214/04 nhánh trung thế 22kV Ngã Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Phước Hưng- Ngã Hùng trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh trung thế 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	SCL

58		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (35CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 3 pha từ 3AC-50mm2+AC-50mm2 lên 3 pha 3ACXH 95mm2+AC-70mm2, thay phụ kiện đường dây, nâng công suất trạm Ngã Chánh 4 từ 3x25kVA lên 3P-250kVA và lắp LBFCO tạm Trung Tiến thuộc công trình ĐTXD năm 2026	Từ trụ 476TV/T214/32 đến trụ 476TV/T214/72 và đến trụ 476TV/T214/T72/02 nhánh trung thế 22kV Ngã Chánh tuyến 476 Trà Vinh, từ trụ 473TR/P230/109 đến trụ 473TR/P230/107 nhánh 22kV Trung Tiến (XDM) thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt 03LBFCO Ngã Chánh trụ 476TV/T214/27A nhánh trung thế 22kV Ngã Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh	SCL
59		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biển áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
60		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	- Thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (3494m); thu hồi trụ trung áp (02 trụ); cắt dừng dây, đấu nối nhánh rẽ xây dựng mới Thạnh Phú 4 vào nhánh rẽ Kinh Giữa - Nâng cấp trạm biển áp, lưới hạ thế lên 3 pha và đóng vận hành trạm Thạnh Phú 3, Thạnh Phú 4, Thạnh Phú 4-1, Thạnh Phú 4-2	Từ trụ 477CK/P145/T91/50 đến trụ 477CK/P145/T91/78 nhánh rẽ Kinh Giữa và tại trụ 473CK/T159/T81A/22 nhánh rẽ xây dựng mới Thạnh Phú 4	Áp 1, 2, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh Giữa tại trụ 477CK/P145/91 (477CK) - Kiểm tra 03LBFCO Thạnh Phú 4 trụ 473CK/T159/81A (lắp mới, đang ở vị trí cắt, 473CK)	ĐTXD, cắt điện hoàn thành công trình 02 lần
61		8h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Điều chỉnh điện áp phía thứ cấp MBA về mức 231V	Từ MBA chở xuống thùng CDDK trạm Qui Nông B tại trụ 472TV/T97/42	Áp Qui Nông B xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO Trạm Qui Nông B tại trụ 472TV/T97/42	Ngăn ngừa vi phạm quy định

62		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Điều chỉnh điện áp phía thứ cấp MBA về mức 231V	Từ MBA chờ xuống thùng CDDK trạm Qui Nông B1 tại trụ 472TV/T97/P45A/02	Áp Qui Nông B xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO Trạm Qui Nông B1 tại trụ 472TV/T97/P45A/02	Ngăn ngừa vi phạm quy định
63		10h00	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Điều chỉnh điện áp phía thứ cấp MBA về mức 231V	Từ MBA chờ xuống thùng CDDK trạm Tri Phong 2 tại trụ 472TV/T83/T11/19	Áp Tri Phong xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO Trạm Tri Phong 2 tại trụ 472TV/T83/T11/19	Ngăn ngừa vi phạm quy định
64		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Điều chỉnh điện áp phía thứ cấp MBA về mức 231V	Từ MBA chờ xuống thùng CDDK trạm Cồn Phụng 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P1/P5/19	Áp Cồn Phụng xã Long Hòa	Cắt CB, FCO Trạm Cồn Phụng 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P1/P5/19	Ngăn ngừa vi phạm quy định
1	Thứ Ba 16/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41/01/25 đến trụ 480BTre/41/01/50 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41/01/25 đến trụ 480BTre/41/01/50 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/30 tuyến 475-472 Bến Tre đến trụ 475-477BTre/50 tuyến 475-477 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/30 tuyến 475-472 Bến Tre đến trụ 475-477BTre/50 tuyến 475-477 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre. Kéo tăng cường dây và đầu nối lưới hạ thế từ trụ 7c đến trụ 2a. Dựng trụ BTLT 7.5m đỡ lưới hạ thế giữa khoảng trụ 8c và trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Xã Phú Hưng trụ 473BTre/188/07/17 tuyến 473 Bến Tre.	-Lưới hạ thế trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 7c đến trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Xã Phú Hưng trụ 473BTre/188/07/17 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre. -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Xã Phú Hưng trụ 473BTre/188/07/17 tuyến 473 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Thay trụ trung thế, nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 160kVA trạm Sông Mã 8 trụ 478BTre/52/07 tuyến 478 Bến Tre. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 478BTre/52/5A đến trụ 478BTre/52/10, từ trụ 478BTre/52/5A đến trụ 6b thuộc lưới hạ thế trạm Sông Mã 8 tại trụ 478BTre/52/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Tại trụ 478BTre/52/07 tuyến 478 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 478BTre/52/5A đến trụ 478BTre/52/10, từ trụ 478BTre/52/5A đến trụ 6b thuộc lưới hạ thế trạm Sông Mã 8 tại trụ 478BTre/52/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/52/2B tuyến 478 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026

5		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUỶNH LÂM (10CN)	-Nâng công suất trạm từ 75kVA lên 160kVA trạm Bãi Rác 1 trụ 473BTre/49/54/04 tuyến 473 Bến Tre. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/54/01 đến trụ 473BTre/49/54/07, từ trụ 1c đến trụ 9c thuộc lưới hạ thế trạm Bãi Rác 1 trụ 473BTre/49/54/04 tuyến 473 Bến Tre.	-Tại trụ 473BTre/49/54/04 tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/54/01 đến trụ 473BTre/49/54/07, từ trụ 1c đến trụ 9c thuộc lưới hạ thế trạm Bãi Rác 1 trụ 473BTre/49/54/04 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/49/54 tuyến 473 Bến Tre.	-Công trình ĐTXD năm 2026
6		07h45	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RANG ĐÔNG (20CN)	-Đào lỗ, dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 474MC/155C/08/2B đến trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn nối dài	-Từ trụ 474MC/155C/08/2B đến trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn nối dài	-Phường Bến Tre	-Cắt LBFCO trụ 474MC/155C/08/02 NR Thanh Sơn nối dài	-ĐTXD năm 2026
7		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Thay dây trung hòa, tăng cường tiếp địa từ trụ HT1B-HT33a thuộc trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Từ trụ HT1B-HT33a thuộc trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Giảm TTĐN
8		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hữu Trung (15CN)	-Dựng trụ mới 14m, sang lưới trung thế và thu hồi trụ cũ từ trụ 474GL/68/09P/18-474GL/68/09P/22, di dời MBA 2x50kVA từ trụ cũ qua trụ mới, di dời trụ HT5a, 6a, 9a, 14a, 21a, 22a thuộc trạm 2x50kVA trụ 474GL/68/09P/22 NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Từ trụ 474GL/68/09P/18-474GL/68/09P/22, trụ HT5a, 6a, 9a, 14a, 21a, 22a thuộc trạm 2x50kVA trụ 474GL/68/09P/22 NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/68/09P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa (đầu NR Lộ 188 An Hóa - An Phước) -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P, trạm 2x50kVA trụ 474GL/68/09P/22 NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Mở lộ nông thôn

9		07h30	08h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 477MC/102 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Tại trạm 50kVA trụ 477MC/102 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Tân An - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 477MC/102 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Ngăn ngừa sự cổ
10		08h45	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 477MC/72/01 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Tại trạm 3x50kVA trụ 477MC/72/01 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 477MC/72/01 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 477MC/72 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Ngăn ngừa sự cổ
11		10h30	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA trụ 478MC/47B/01/04/11 NR Khánh Thạnh Tân	-Tại trạm 3x25kVA trụ 478MC/47B/01/04/11 NR Khánh Thạnh Tân	-Áp Vĩnh Trị - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm và tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 478MC/47B/01/04/11 NR Khánh Thạnh Tân	-Ngăn ngừa sự cổ
12		13h30	15h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 478MC/47B/01/04/01 NR Tân Hưng - Tân Lợi -Thay dây 2AV50 bằng ABC 2x50 từ trụ 478MC/47B/01/04/01 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478MC/47B/01/04/01 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Tại trạm 3x50kVA trụ 478MC/47B/01/04/01 NR Tân Hưng - Tân Lợi -Tủ trụ 478MC/47B/01/04/01 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478MC/47B/01/04/01 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Áp Vĩnh Trị - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 478MC/47B/01/04/01 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Ngăn ngừa sự cổ

13		15h15	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA trụ 478MC/56/23 NR Khánh Thạnh Tân	-Tại trạm 3x25kVA trụ 478MC/56/23 NR Khánh Thạnh Tân	-Áp Tích Phúc - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm và tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 478MC/56/23 NR Khánh Thạnh Tân	-Ngăn ngừa sự cố
14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (05CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ tại trụ hạ thế a/20, a/21, a/22 và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ	-Tại trụ hạ thế a/20, a/21, a/22 và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	- Không cắt điện	-SCTX
15		07h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Di dời trụ trung, hạ thế từ trụ 473GTROM/244/66/71/08/05 đến trụ 473GTROM/244/66/71/08/09 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ; di dời trụ hạ thế từ trụ 1a đến trụ 7a, trụ 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/12 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ	-Tür trụ 473GTROM/244/66/71/08/05 đến trụ 473GTROM/244/66/71/08/09 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ; từ trụ 1a đến trụ 7a, trụ 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/12 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/08, trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/12 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ -Cắt FCO trụ 473GTROM/244/66/71/08 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ (đầu nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ)	-Theo yêu cầu địa phương
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 4472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tür trụ 472BTri/148/01 đến trụ 4472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

17		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Tăng cường kẹp ép lều hạ thế trụ 475BTri/62/07, a14, b6 -b7, b12; Cốt định lại móc treo cáp, xử lý kẹp IPC chạm móc treo cáp trụ a5, a8, a11, a13, b2, b5; Căng lại dây chùng khoảng trụ a19-a19/1; Tăng cường cáp muller, cân pha thùng điện kê trụ a9, b7; Băng kín mối hở trụ b14; Cân pha đầu trụ b15, b26, b27 thuộc trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra TTĐN.
18		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ 473BTri/228 thuộc trạm 250kVA trụ 473BTri/225 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 250kVA trụ 473BTri/225 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 473BTri/225 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
19		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp bọc cách điện dây pha trung thế từ trụ 474BTri/85/12 đến trụ 474BTri/85/13 NR áp 8 An Ngãi Trung.	-Tủ trụ 474BTri/85/12 đến trụ 474BTri/85/13 NR áp 8 An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt LBFCO trụ 474BTri/85/01 NR áp 8 An Ngãi Trung.	-Phục vụ thi công thay dây chống sét đường dây 110kV.
20		09h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp bọc cách điện dây pha trung thế từ trụ 474BTri/91/13 đến trụ 474BTri/91/14 NR Kinh N2.	-Tủ trụ 474BTri/91/13 đến trụ 474BTri/91/14 NR Kinh N2.	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt FCO trụ 474BTri/91/01 NR Kinh N2.	-Phục vụ thi công thay dây chống sét đường dây 110kV.

21		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp bọc cách điện dây pha trung thế từ trụ 474BTri/152/09 đến trụ 474BTri/152/10 NR áp 6-2 An Ngãi Trung.	-Từ trụ 474BTri/152/09 đến trụ 474BTri/152/10 NR áp 6-2 An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt FCO trụ 474BTri/152/01 NR áp 6-2 An Ngãi Trung.	-Phục vụ thi công thay dây chống sét đường dây 110kV.
22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Lắp xà, sứ, FCO, LA, TU, Lắp mới 01 cụm tủ bù trung thế ứng động 3x100kVAr trụ 477BĐ/76/85/17/08B NR 3P Giồng Cà.	- Trụ 477BĐ/76/85/17/08B NR 3P Giồng Cà.	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt LBS+3DS trụ 477BĐ/76/85/17/04 NR 3P Giồng Cà.	-Giảm TTĐN
23		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Từ trụ 471BĐ/38/01 đến trụ 471BĐ/38/26 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp 2 Cầu Sắt xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
24		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 2 Bình Thới; từ trụ 471-473BĐ/26 đến trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Từ trụ 471BĐ/15/01 đến trụ 471BĐ/15/32 NR 3P Áp 2 Bình Thới; từ trụ 471-473BĐ/26 đến trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp 2 Cầu Sắt xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

25		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P TÀGS Việt Tiến, NR 3P Đê Biển Ấp 2 Bình Thới	-Tür trụ 475BĐ/08/01 đến trụ 475BĐ/08/40 NR 3P TÀGS Việt Tiến; từ trụ 475BĐ/08/13/03 đến trụ 475BĐ/08/13/14 NR 3P Đê Biển Ấp 2 Bình Thới	-Ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
26		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Tháp dâ U-3m, lắp xà, sứ đỡ lưới trung thế hiện hữu (chùng thấp) trụ HT8b + Thay, di dời trụ hạ thế từ trụ HT8b/1 + thay dây hạ thế từ trụ HT8b đến trụ HT 8b/1 (cáp ABC3x50mm2) thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/06 NR 3P Ấp 1 Bình Trung.	-Tür trụ HT8b đến trụ HT8b/1 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/06 NR 3P Ấp 1 Bình Trung.	-Ấp 2 Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/38 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Ấp 1 Bình Trung)	-Di dời trụ làm cầu theo yêu cầu UBND
27		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 477BĐ/50/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Trần Thị Nga)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 477BĐ/50/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477BĐ/50/01+LBFCO trụ 477BĐ/47/50 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
28		09h50	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/76/26/01 NR 3P Thừa Đức (Khách hàng NTCN Trần Thanh Hải)	-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/76/26/01 NR 3P Thừa Đức	-Ấp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/76/26/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/26 NR 3P Thừa Đức	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
29		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/76/85/09/01 NR 3P Thừa Tiên (Khách hàng NTCN Vũ Văn Thịnh)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/76/85/09/01 NR 3P Thừa Tiên	-Ấp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/76/85/09/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/85/09 NR 3P Thừa Tiên	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

30		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/10A/01 NR 3P Trần Văn Bắc (Khách hàng NTCN Nguyễn Phước Leo)	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/10A/01 NR 3P Trần Văn Bắc	-Ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/10A/01+ 3LBFCO trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/10A NR 3P Trần Văn Bắc	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
31		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20 NR Phú Đông Thượng	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20 NR Phú Đông Thượng	-ĐTXD 2026
32		06h30	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (40 CN)	-Tháp ngọn trụ 16m, thay cáp 3ACKP185mm2+1ACKP150mm2, sang lưới hạ thế và phụ kiện từ trụ 475BTh/288/32 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thạnh Hải	-Từ trụ 475BTh/288/32 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTh/288/61/02 NR Thạnh Thới phải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải	-ĐTXD 2026
33		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/95/01 đến trụ 474CL/95/27 nhánh rẽ Hòa Thuận -Từ trụ 474CL/95/05/01 đến trụ 474CL/95/05/11 nhánh rẽ Sơn Long -Từ trụ 474CL/73/01 đến trụ 474CL/73/35 nhánh rẽ Lộ Ngã 4 Sơn Định	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

34		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD LIÊN ĐẠT (10CN)	-Thay khung sứ đỉnh, Rack U, sứ đứng, sứ treo, lắp tole chống rắn, nút lỗ trụ từ trụ 476CL/131/2P đến trụ 476CL/131/31P nhánh rẽ Quân An	-Lưới trung thế từ trụ 476CL/131/2P đến trụ 476CL/131/31P nhánh rẽ Quân An	-Xã Chợ Lách	-Cắt LBFCO trụ 476CL/131/1P nhánh rẽ Quân An	-Công trình Sửa chữa lưới trung thế huyện Chợ Lách năm 2026 bổ sung
35		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 02/6/2025). -Di dời trạm 25kVA Phước Lợi 5, cấy mới trạm 50kVA Phước Lợi 5A, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Lợi 5 hiện hữu và trạm 50kVA Phước Lợi 5A XDM thuộc tuyến 477 Phước Hòa,	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/41/14 và từ trụ 477PH/160/41/18 và trụ A/1 đến trụ 477PH/160/41/16A thuộc trạm 25kVA Phước Lợi 5 hiện hữu tại trụ 477PH/160/41/18 và trạm 50kVA Phước Lợi 5A XDM tại trụ 477PH/160/41/14 thuộc tuyến 477 Phước Hòa,	Áp Phước Lợi, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
36		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Cấy mới trạm 50kVA Phước Lợi 3B, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Lợi 3 thuộc tuyến 477 Phước Hòa,	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/41/26 và từ trụ A/1 đến trụ 477PH/160/41/28 thuộc trạm 25kVA Phước Lợi 3 hiện hữu tại trụ 477PH/160/41/29 và trạm 50kVA Phước Lợi 3B XDM tại trụ 477PH/160/41/26 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Áp Phước Lợi, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026

37		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp hoàn chỉnh trạm 37,5kVA Phước Lợi 4B, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Lợi 4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/41/29/7 đến trụ 477PH/160/41/29/7/4 và tại trụ B/2 đến trụ B/3 thuộc trạm 37,5kVA Phước Lợi 4A tại trụ 477PH/160/41/29/7/4 thuộc 477 Phước Hòa.	Áp Phước Lợi, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH MTV XD Dương Tâm (06CN)	Dựng mới trụ BTLT 12m, di dời TBA Phước Lợi 6A, sang đường dây trung hạ thế từ trụ 477PH/160/41/9/3 hiện hữu qua trụ 477PH/160/41/9/3 XDM thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Làm việc từ trụ 477PH/160/41/9/2 đến trụ 477PH/160/41/9/4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Áp Phước Lợi, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 02/6/2025). - Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha và công suất trạm 50kVA lên 3*50kVA UBX Thạnh Quới 1A, nâng cấp đường dây hạ áp cáp ABC 4*120mm ² , cắt ngừng lưới hạ áp trạm 3*37,5kVA UBX Thạnh Quới 1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/64 và từ trụ 477PH/160/65 đến trụ 477PH/160/65/1 và từ trụ BH/2 đến trụ BH/7 và từ trụ BH/1 đến trụ BH/P1/16 thuộc trạm 3*50kVA UBX Thạnh Quới 1A tại trụ 477PH/160/65/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ UBX Thạnh Quới 1 tại trụ 477PH/160/64 thuộc tuyến 477 Phước Hòa. - Cắt CB+ 03FCO trạm 3*3,7,5kVA UBX Thạnh Quới 1 tại trụ 477PH/160/63 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026

40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 02/6/2025). - Cấy mới trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-2, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A thuộc tuyến 477 Phước Hòa - Kéo căng dây đấu nối đường dây trung thế, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-3, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Hoà Thạnh 2A-1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/62/22 và từ trụ 477PH/160/62/25 đến trụ A/1 thuộc trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-2 tại trụ 477PH/160/62/22 thuộc 477 Phước Hòa - Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/62/26/1 đến trụ 477PH/160/62/26/6 thuộc trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-3 tại trụ 477PH/160/62/26/6 thuộc 477 Phước Hòa	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Thạnh tại trụ 477PH/160/62/26/7 thuộc 477 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026
41		08h20	10h20	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 1 trụ 477BM/146/2 tuyến 477 Bình Minh	trạm Đông Thạnh 1 trụ 477BM/146/2 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 1 trụ 477BM/146/2 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026
42		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 2 trụ 477BM/146/14 tuyến 477 Bình Minh	trạm Đông Thạnh 2 trụ 477BM/146/14 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 2 trụ 477BM/146/14 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026

43		13h00	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 3A trụ 477BM/146/23 tuyến 477 Bình Minh	trạm Đông Thạnh 3A trụ 477BM/146/23 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 3A trụ 477BM/146/23 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026
44		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 4 trụ 477BM/146/39 tuyến 477 Bình Minh	trạm Đông Thạnh 4 trụ 477BM/146/39 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 4 trụ 477BM/146/39 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026
45		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Cái Nhum cùng với đoàn thanh niên (8 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 119/ĐN-UBND-CN xã Cái Nhum ngày 28/5/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, SCL 2026.	Từ trụ 471CC/261/1 đến trụ 471CC/261/95 tuyến 471 Cỏ Chiên,(đoạn từ đầu lộ 30/4 đến Cầu Cái Bác)	Áp Bà Nghè, xã Cái Nhum	- Cắt Réc Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nghè - 2 trụ 471CC/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt; - Xác nhận DS Cầu Cái Mới - C3 trụ 473CC/101 tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt.	Cắt điện theo yêu cầu cấp có thẩm quyền

46		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Xã Chánh Hội 3, trụ 471CC/261/58/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Xã Chánh Hội 3, trụ 471CC/261/58/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Bà Nghè, xã Cái Nhum	- Cắt Réc Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nghè - 2 trụ 471CC/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt; - Xác nhận DS Cầu Cái Mới - C3 trụ 473CC/101 tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt.	Kiểm định thiết bị
47		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Phú Thạnh B4, trụ 471CC/261/90 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Phú Thạnh B4, trụ 471CC/261/90 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Bà Nghè, xã Cái Nhum	- Cắt Réc Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nghè - 2 trụ 471CC/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt; - Xác nhận DS Cầu Cái Mới - C3 trụ 473CC/101 tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt.	Kiểm định thiết bị

48		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Phú Thạnh B5, trụ 471CC/261/94 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Phú Thạnh B5, trụ 471CC/261/94 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Bà Nghè, xã Cái Nhum	- Cắt Réc Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nghè - 2 trụ 471CC/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt; - Xác nhận DS Cầu Cái Mới - C3 trụ 473CC/101 tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt.	Kiểm định thiết bị
49		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Giồng Dài 7, trụ 471CC/261/54/13 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Giồng Dài 7, trụ 471CC/261/54/13 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Giồng Dài, xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
50		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Giồng Dài 6, trụ 471CC/261/54/22 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Giồng Dài 6, trụ 471CC/261/54/22 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Giồng Dài, xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị

51		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh (9 CN)	Thay 15 bộ toppin + sứ đứng, 5 bộ sứ treo+ kẹp căng, thay 08 bộ dây chằng nhánh 1 pha Giồng Dài từ trụ 471CC/261/54 đến trụ 471CC/261/54/17 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Từ trụ 471CC/261/54 đến trụ 471CC/261/54/17 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Giồng Dài, xã Cái Nhum	- Cắt Réc Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nghè - 2 trụ 471CC/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt; - Xác nhận DS Cầu Cái Mới - C3 trụ 473CC/101 tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt.	SCL 2026
52		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (25 CN)	- Đầu nối đường dây 22KV XDM từ trụ 471CC/261/37A/7 vào lưới hiện hữu tại trụ 471CC/261/37A tuyến 471 Cỏ Chiên. - Nâng công suất trạm Áp 4 Bờ Dầu từ 1x25kVA lên 160 kVA tại trụ 471CC/261/37A/7 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Sang nhánh rẽ khách hàng + thu hồi CV22 : 2688m. - Thu hồi TBA Áp 4 Bờ Dầu 1 1x25kVA tại trụ 471CC/261/36/8 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Thu hồi TBA Áp 4 Bờ Dầu 1x25kVA tại trụ 471CC/261/36/4 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Từ trụ 471CC/261/37A đến trụ 471CC/261/37A/7 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Trụ HT A1 đến trụ A15 thuộc đường dây hạ thế trạm áp 4 Bờ dầu + Trụ HT B1 đến trụ C14 thuộc đường dây hạ thế trạm áp 4 Bờ dầu 1. - Tại trụ 471CC/261/36/4 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Bà Nghè, ấp Cái Bắc, xã Cái Nhum	- Cắt Réc Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nghè - 2 trụ 471CC/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt; - Xác nhận DS Cầu Cái Mới - C3 trụ 473CC/101 tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt.	ĐTXD 2026

53		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
54		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	UBND xã Trung Ngãi (4 CN)	*Phục vụ địa phương giải tỏa phát quang cây xanh dọc đường bộ: các vị trí cây gần, nguy hiểm dọc HlATLĐCA theo QL53 thuộc xã Trung Ngãi (theo Công văn số 726/UBND-VP ngày 29/05/2026 của UBND xã Trung Ngãi. *Điện lực Trung Thành kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa, phát quang lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026.	Từ trụ 473VLi/121 đến trụ 473VLi/223 tuyến 473 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Địa phương đề nghị cắt điện
55		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN)	- Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 473VLi/121 đến trụ 473VLi/148 và từ trụ 473VLi/163 đến trụ 473VLi/223 tuyến 473 Vũng Liêm (thay 379 sứ đứng, 75 sứ treo, 10 bộ đà sắt, 8 bộ chằng), thuộc Công trình Sửa chữa lớn năm 2026.	Từ trụ 473VLi/121 đến trụ 473VLi/148 và từ trụ 473VLi/163 đến trụ 473VLi/223 tuyến 473 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Công trình Sửa chữa lớn năm 2026

56		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm HKD Hiệp Ký trụ 473VLi/P148/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Tại trạm HKD Hiệp Ký trụ 473VLi/P148/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi.	03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
57		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (08 CN)	- Dựng 01 trụ trung thế đệm lưới BTLT14m, cây trạm (37,5kVA) và nghiệm thu đưa vào vận hành trạm Áp 2-3 Trung Ngãi trụ 473VLi/P169/10A tuyến 473 Vũng Liêm (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 473VLi/P169/10A tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp 2, xã Trung Ngãi.	LBFCO Áp 2 trụ 473VLi/169 tuyến 473 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
58		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm HKD Tấn Đạt trụ 473VLi/P191/T30/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Tại trạm HKD Tấn Đạt trụ 473VLi/P191/T30/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi.	LBFCO Áp 3-1 trụ 473VLi/P191/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
59		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm NMN Áp Kinh trụ 473VLi/P191/T41/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Tại trạm NMN Áp Kinh trụ 473VLi/P191/T41/1 tuyến 473	Áp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi.	LBFCO Áp 3-1 trụ 473VLi/P191/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

60		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm Trường TH Trung Thành A trụ 473VLI/P131/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	Tại trạm Trường TH Trung Thành A trụ 473VLI/P131/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Trung Trạch, xã Trung Thành.	LBFCO Trường TH Trung Thành A trụ 473VLI/P131/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
61		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
62		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (21CN)	- Lắp mới TBA 160kVA và thu hồi đường dây trung thế & TBA 1x50kVA trạm 3 áp 1 Tân Lộc hiện hữu. - Sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu trạm 3 áp 1 Tân Lộc	Từ trụ 476PH/T143/P42/13 đến trụ 476PH/T143/P42/P13/1 và trực hạ thế trạm 3 áp 1 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P13/1 tuyến 475 Tam Bình	Áp 1, xã Cái Ngang	- Cắt CB+ FCO trạm trạm 3 áp 1 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P13/1 tuyến 475 Tam Bình - Tháo hotline nhánh rẽ trạm 3 áp 1 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/13 tuyến 475 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026

63		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời đường dây hạ thế 1P3D và trụ hạ áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc trạm Long Hưng 2 trụ M42/P67/P113/24 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 3 và từ trụ hạ áp số 1.1 đến trụ hạ áp số 1.3 thuộc trạm Long Hưng 2 trụ M42/P67/P113/24 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 2 trụ M42/P67/P113/24 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
64		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hiệp Thuận, Hiệp Lợi, Kinh Mới, Hối Thạnh, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 811/UBND xã Hòa Bình, ngày 01/6/2026.	Từ trụ L40/T223/9 đến trụ L48/T340/182 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thuận, Hiệp Lợi, Kinh Mới, Hối Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Hiệp Thuận, trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm. Cắt 3LBF Hối Thạnh, trụ L40/119 tuyến 480 Vũng Liêm.	Địa phương đề nghị cắt điện
65		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	Thay dây chằng+Topin+Sứ đứng+Sứ Polymer từ trụ L40/T223/9 đến trụ L40/T223/83 và từ trụ L48/T340/177 đến trụ L48/T340/182 tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/T223/9 đến trụ L40/T223/83 và từ trụ L48/T340/177 đến trụ L48/T340/182 tuyến 480 Vũng Liêm	Áp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Kinh Mới, Hối Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Hiệp Thuận, trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm. Cắt 3LBF Hối Thạnh, trụ L40/119 tuyến 480 Vũng Liêm.	Sửa chữa lớn năm 2026
66		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Vĩnh Khánh 2-2 tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ L45/306 đến trụ L45/T306/35 và từ L45/T306/11 đến trụ L45/T306/T11/44 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

67		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (5CN)	Nâng công suất MBA từ 1x25kVA lên 1x37,5kVA trạm Kênh Lung Cái	Tại trạm Kênh Lung Cái trụ 471TQ/176/98/23/7 tuyến 473 Tân Quới	Áp Hưng Lợi, xã Tân Lược	- Cắt LBFCO Kênh Lung Cái trụ 471TQ/176/98/23 tuyến 473 Tân Quới;	Nâng công suất MBA
69		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Kênh Lung Cái trụ 471TQ/176/98/23/7 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Lợi, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Kênh Lung Cái trụ 471TQ/176/98/23/7 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
70		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Thay dây hạ thế + thay trụ BTLT 7,5 và tiếp đất lắp lại	- Đường dây hạ thế thuộc trạm An Thành 2A trụ 471TQ/208/10; trạm An Thành 2 trụ 471TQ/208/15 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thới, An Thạnh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm An Thành 2A trụ 471TQ/208/10 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm An Thành 2 trụ 471TQ/208/15 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

71		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Thay dây dây hạ thế + thay trụ BTLT 7,5 và tiếp đất lập lại	- Đường dây hạ thế thuộc trạm An Thành 3A trụ 471TQ/208/21; trạm An Thành 3 trụ 471TQ/208/24 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thạnh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm An Thành 3A trụ 471TQ/208/21 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm An Thành 3 trụ 471TQ/208/24 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
72		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Quấn băng keo tạo mối nối kín tại trụ trạm, thay kẹp đỡ dây trụ aP3/3, aP3/12, aP3/16, ép mối nối khoảng trụ aP3/4-aP3/6, thay kẹp dừng dây nhánh dùng chung trụ aP3/7, aP3/10, aP3/14 và quấn băng keo cách điện các mối nối hở, chỉnh trụ aP3/11 nghiêng, kết hợp phát hoang cây xanh khoảng trụ aP3/18-aP3/19 thuộc lưới hạ áp trạm Cây Xoài 10 trụ 478-475DT-8/T31/43, nhánh Cây Xoài 9, tuyến 478 Duyên Trà	Từ trụ aP3/3 đến trụ aP3/19 thuộc lưới hạ áp trạm Cây Xoài 10 trụ 478-475DT-8/T31/43, nhánh Cây Xoài 9, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Cây Xoài - Xã Ngũ Lạc	Cắt CB + FCO trạm Cây Xoài 10 trụ 478-475DT-8/T31/43 (478DT)	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tồn thất trạm công cộng
73		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	Di dời trạm Cây Da 1 từ trụ 476DT/222/11 về trụ 476DT/222/08A kết hợp nâng công suất từ 1 pha công suất 2x25kVA lên 3 pha 1x250kVA, thay dây hạ áp trạm Cây Da 1 từ 02AV35mm+ACKP50mm2 lên LV-ABC-4x95mm2	Trụ 476DT/222/(08A,11) và trên lưới hạ áp trạm Cây Da 1, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Chợ xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Cây Da 1 trụ 476DT/222/03	ĐTXD

74		09h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”, kiểm tra bảo dưỡng mạch đo đếm	Từ trụ 476DT/222/21/01 đến trụ 476DT/222/21/T01/01, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Chợ xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Cây Đa 1 trụ 476DT/222/03	Bảo dưỡng tiếp xúc
75		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/P183/76 đến DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160 và đến LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Vĩnh Kim tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
76		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/P183/76 đến DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160 và đến LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Vĩnh Kim tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
77		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479-476-475CN/11 đến trụ 475CN/92	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
78		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Lò Bánh Mì Trịnh Văn Tuấn 475CN/P255/01	ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim	Cắt CB trạm Lò Bánh Mì Trịnh Văn Tuấn trụ 475CN/P255/01 Cắt 3FCO trạm Lò Bánh Mì Trịnh Văn Tuấn trụ 475CN/255	Thay định kỳ
79		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+Công tơ trạm NTTS Võ Tùng Sơn trụ 475CN/T254/P17/02	ấp Cà Tum A, Xã Vĩnh Kim	Cắt CB trạm NTTS Võ Tùng Sơn trụ 475CN/T254/P17/02 Cắt FCO NTTS Võ Tùng Sơn trụ 475CN/T254/17	Thay định kỳ

80		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Cà Tum 1.2	ấp Cà Tum xã Vinh Kim	Cắt CB+FCO trạm Cà Tum 1.2 trụ 475CN/P254/23	Thay định kỳ
81		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Trà Cuôn 2.1 trụ 473CN/P183/186	ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim	Cắt CB+FCO trạm Trà Cuôn 2.1 trụ 473CN/P183/186	Thay định kỳ
82		06h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (10 CN)	Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp Bến Kinh 2 từ 1 pha lên 3 pha, nâng công suất trạm Bến Kinh 2, Bến Kinh 3 từ 1 pha lên 3 pha + Kéo nâng cấp hoàn chỉnh lưới hạ áp xây dựng mới, sang dây nhánh khách hàng vào hộp phân phối xây dựng mới + Thu hồi lưới hạ áp hiện hữu	Từ trụ 475CN/P188/P59/01 đến trụ 475CN/P188/P59/20 và trên lưới hạ áp trạm Bến Kinh 2 trụ 475CN/P188/P59/10, trạm Bến Kinh 3 trụ 475CN/P188/P59/20 nhánh Bến Kinh 2 thuộc tuyến 475CN	Ấp Bến Kinh xã Mỹ Long	- Cắt LBS Bến Cát trụ 475CN/P161/T98/11 - Cắt 3DS2 Bến Cát trụ 475CN/P188/103 - Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 - Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 - Cắt 3LBFCO Chợ Bến Kinh trụ 475CN/P188/57/ - Cắt CB và FCO trạm Bến Kinh trụ: 475CN/P161/T44/15	Bàn giao hiện trường
83		06h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (10 CN)	Cải tạo lưới hạ áp trạm, nâng công suất trạm Bến Cát 2 Dựng ngọn trụ BTLT 12m thu hồi trạm Bến Cát 2 hiện hữu + Kéo nâng cấp hoàn chỉnh lưới hạ áp xây dựng mới, sang dây nhánh khách hàng vào hộp phân phối xây dựng mới + Thu hồi lưới hạ áp hiện hữu	Tại trụ trạm Bến Cát 2 475CN/P188/T98/04 Trên lưới hạ áp thuộc trạm Bến cát 2	Ấp Bến Kinh xã Mỹ Long	Cắt 3LBFCO Bến Cát 2 trụ 475CN/P188/98	Bàn giao hiện trường

84		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV An Quảng Hữu khoảng trụ 473TR/T131/(01-109).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
85		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
86		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Đảm bảo vận hành
87		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
88		8h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Bờ Lũy	Từ MBA trở xuống trụ 478TV/T142/T1-49/16	Áp Ô Trích A xã Song Lộc	Cắt LBFCO Bờ Lũy tại trụ 478TV/T142/T1-49/08	Phòng ngừa sự cố

89		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh Trạm Khu Mang Cá	Từ MBA trở xuống trụ 476TV/200	Áp Cây Dương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Khu Mang Cá tại trụ 476TV/200	Phòng ngừa sự cố
90		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh Trạm Nhà Dừa	Từ MBA trở xuống trụ 476TV/T181/21	Áp Nhà Dừa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Nhà Dừa tại trụ 476TV/T181/21	Phòng ngừa sự cố
91		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh Trạm Thống Nhất 4	Từ MBA trở xuống trụ 476TV/T157/01	Áp Kinh Xuôi xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Thống Nhất 4 tại trụ 476TV/T157/01	Phòng ngừa sự cố
92		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh Trạm Kinh Xuôi 2	Từ MBA trở xuống trụ 476TV/141	Áp Kinh Xuôi xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Kinh Xuôi 2 tại trụ 476TV/141	Phòng ngừa sự cố
93		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 02/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Đa Hòa 3-3 tại trụ 472TV/T97/P13/P27A/19 tuyến 472TV	ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB + FCO trạm Đa Hòa 3-3 tại trụ 472TV/T97/P13/P27A/19 (Tài sản ngành điện)	Thay không truyền

94		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Tại thùng CB-ĐK Trạm NMND Lê Văn Cồn tại trụ 472TV/T97/P13/T148/P9/01 tuyến 472TV	ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh	-Cắt CB + FCO trạm NMND Lê Văn Cồn tại trụ 472TV/T97/P13/T148/P9/01 (Đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
95		11h30	12h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Xẻo Ranh 1 tại trụ 472TV/T97/P13/178 tuyến 472TV	ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa	-Cắt CB + FCO trạm Xẻo Ranh 1 tại trụ 472TV/T97/P13/178 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
96		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 06/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Xẻo Ranh 2 tại trụ 472TV/T97/P13/191 tuyến 472TV	ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa	-Cắt CB + FCO trạm Xẻo Ranh 2 tại trụ 472TV/T97/P13/191 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
97		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).	Tại thùng CB1-ĐK (Bán tổng) Trạm Rạch Ngựa 1 tại trụ 472TV/T97/P13/220 tuyến 472TV	ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa	-Cắt 02 CB + FCO trạm Rạch Ngựa 1 tại trụ 472TV/T97/P13/220 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
98		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Thủ Sau 2-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P307/01	Áp Hai Thủ xã Long Hòa	Cắt CB trạm Thủ Sau 2-3 tại trụ 472TV/T97/P13/P307/01 Cắt LBFCO Trạm Thủ Sau 2-3 tại trụ 472TV/T97/P13/307	Thí nghiệm định kỳ

99		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cà Nứa 3-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/104	Áp Hai Thù xã Long Hòa	Cắt CB, FCO trạm Cà Nứa 3-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/104	Thí nghiệm định kỳ
100		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cà Nứa 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/50	Áp Hai Thù xã Long Hòa	Cắt CB, FCO Trạm Cà Nứa 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/50	Thí nghiệm định kỳ
101		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cà Nứa 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P54/01	Áp Hai Thù xã Long Hòa	Cắt CB Trạm Cà Nứa 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P54/01 + Cắt LBFCO Cà Nứa 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/54	Thí nghiệm định kỳ
102		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Rạch Ngựa 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/P04/01	Áp Hai Thù xã Long Hòa	Cắt CB Trạm Rạch Ngựa 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/P04/01 Cắt LBFCO Rạch Ngựa 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/04	Thí nghiệm định kỳ

103		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xi Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Thôn Vạn 1-4 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P14/01	Áp Thôn Vạn xã Long Hòa	Cắt CB Trạm Thôn Vạn 1-4 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P14/01 Cắt LBFCO Thôn Vạn 1-4 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/14	Thí nghiệm định kỳ
104		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (30CN)	- Thu hồi TBA Gò Tiến công suất 3x37,5 KVA tại trụ 13 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Thu hồi TBA Gò Cà 3 công suất 3x25 kVA tại trụ 29 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngọn trụ BTLT BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới TBA Gò Tiến công suất 1x160kVA tại trụ 16 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngọn trụ BTLT BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới trạm Gò Tiến 1 công suất 160kVA tại giữa khoảng trụ 07 - 08 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngọn trụ BTLT BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới trạm Gò Cà 3 công suất 160kVA tại trụ 25 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngọn trụ BTLT BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới trạm Gò Cà 3A công suất 160kVA tại trụ 30 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú.	Từ trụ 478TV/P228/T80/T71/13 đến trụ 478TV/P228/T80/T71/30	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cấp Nước Nhị Long Phú tại trụ 478TV/P228/T80/T71/02	ĐTXD 2026

105		06h30	07h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (02CN)	Gỡ hotline kếp quay đầu nối trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng	Tại trụ 477TV/111, đường Phan Đình Phùng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng trụ 477TV/111 - Off chức năng tự đóng lại của Recloser Điệp Thạch tại trụ 477TV/69	Thực hiện BPAT
106		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vinh Long (10 CN)	Nâng công suất trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng từ 3 pha 3x100kVA lên 1x400kVA, thu hồi TBA hiện hữu	Từ FCO trạm Tiểu khu Phan Đình Phùng (cách lưới trung thế 1,5m) đến thùng CD+ĐK trụ 477TV/111, đường Phan Đình Phùng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng trụ 477TV/111 - Đã gỡ hotline đầu nối trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng	SCL&ĐT XD
107		15h30	16h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (02CN)	Đầu hotline kếp quay đầu nối trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng	Tại trụ 477TV/111, đường Phan Đình Phùng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng trụ 477TV/111 - Off chức năng tự đóng lại của Recloser Điệp Thạch tại trụ 477TV/69	Thực hiện BPAT
1	Thứ Tư 17/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41/01/50 đến trụ 480BTre/41/01/70 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41/01/50 đến trụ 480BTre/41/01/70 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/50 đến trụ 475-477BTre/71, từ trụ 475-477BTre/73 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475-477 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/50 đến trụ 475-477BTre/71, từ trụ 475-477BTre/73 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475-477 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ 478BTre/53/49 đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA Bình Phú 16B.1 trụ 478BTre/53/55 tuyến 478 Bến Tre. -Đầu nổi lều lưới hạ thế tại trụ 478BTre/53/49 và trụ 1P thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre. -Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ 2b đến trụ 3b và tăng cường tiếp đất tại trụ 3b. Kéo dây và đầu nổi lưới hạ thế từ trụ 478BTre/53/49 đến trụ 13b, từ trụ 478BTre/53/49 đến trụ 9b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Bình Phú 16 trụ 474BTre/34/21 tuyến 474 Bến Tre.	-Lưới hạ thế khoảng trụ 478BTre/53/49 đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA Bình Phú 16B.1 trụ 478BTre/53/55 tuyến 478 Bến Tre. -Lưới hạ thế tại trụ 478BTre/53/49 và trụ 1P thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre. -Lưới hạ thế khoảng trụ 2b đến trụ 3b và tăng cường tiếp đất tại trụ 3b. Kéo dây và đầu nổi lưới hạ thế từ trụ 478BTre/53/49 đến trụ 13b, từ trụ 478BTre/53/49 đến trụ 9b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Bình Phú 16 trụ 474BTre/34/21 tuyến 474 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 100kVA Bình Phú 16B.1 trụ 478BTre/53/55 tuyến 478 Bến Tre. -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre -Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA Bình Phú 16 trụ 474BTre/34/21 tuyến 474 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Kéo dây trung hòa từ trụ HT6a-HTc/3 thuộc trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng	-Từ trụ HT6a-HTc/3 thuộc trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng	-Áp Tiên Hưng xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng	-Giảm TĐN
5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/22, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ 1P3W thành 3P4W từ trụ 475AH/61/21 đến HT18a, từ trụ HT3a đến HT12b, từ trụ HT8b đến HT8b/4 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/61/21, lắp đặt hoàn thiện TBA 160kVA trụ 475AH/61/22 NR Tiên Đông Thượng	-Từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/22, từ trụ 475AH/61/21 đến HT18a, từ trụ HT3a đến HT12b, từ trụ HT8b đến HT8b/4 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/61/21 NR Tiên Đông Thượng	-Áp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy	-Cắt LBFCO trụ 475AH/61/01 NR Tiên Đông Thượng -Tháo Hotline trụ 475-479AH/61 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (đầu NR Tiên Đông Thượng)	-ĐTXD năm 2026

6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày và NR đầu vào	-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày từ trụ 475-476CL/419 đến trụ 475- 476CL/306 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-NCS trạm 15kVA lên 25kVA trụ 478TT/120/07 NR 8 Triều - 7 Bé	-Tại trụ 478TT/120/07 NR 8 Triều - 7 Bé	-Áp Tân Thanh - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 478TT/120/07 NR 8 Triều - 7 Bé	-Xử lý quá tải
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (11CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 6,5m tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-SCTX
9		08h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV TV &XD Điện Thuận Thành Phát (05CN)	-Di dời trụ hạ thế b/5/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế b/5/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Theo yêu cầu khách hàng

10		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay vật tư, thiết bị thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 3x50kVA trụ 18 nhánh rẽ 3 pha áp 5 Lương Phú; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4X50mm2 từ trụ trung thế 18 đến trụ hạ thế 15b; kéo mới dây ABC 2x50mm2, thu hồi dây AC 35mm2 từ trụ trung thế 18 đến trụ hạ thế 15a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 18 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 18 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 28 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú (đầu nhánh rẽ áp 5 Lương Phú) -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 18 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-ĐTXD 2026
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long - Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Thí nghiệm định kỳ

13		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long - Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/168/25/42 NR Hương Lộ 10.	-Trụ 472BTri/168/25/42 NR Hương Lộ 10.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/168/25/42 NR Hương Lộ 10.	-Thí nghiệm định kỳ
14		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long - Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/08 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/08 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/08 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Thí nghiệm định kỳ
15		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long - Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/02 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/02 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/02 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Thí nghiệm định kỳ

16		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 250kVA, MCCB, 3LA, 3FCO trạm 250kVA trụ 473BTri/228/207/2A/31 NR ấp Thanh Quý.	-Trụ 473BTri/228/207/2A/31 NR ấp Thanh Quý.	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/228/207/2A NR Ấp 7 Bảo Thạnh. (Đang cắt, chưa đóng điện vận hành)	-Thí nghiệm phục vụ đóng điện vận hành.
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Kéo mới đoạn lưới hạ thế từ trụ 471BĐ/98B/47A qua trụ HT20b, đầu lèo lưới hạ thế kéo mới tại trụ 471BĐ/98B/47A, trụ HT20b + Sửa trụ nghiêng trụ HT12b + Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT2b đến trụ HT20b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ sang sử dụng trạm 250kVA trụ 471BĐ/98B/43A NR 3P Lộ Thanh Niên. Cắt dùng lưới, làm chằng cách khoảng từ trụ HT1b đến trụ HT2b; đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ HT2b. -Di dời trụ hạ thế (bị nghiêng) trụ 44b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 471BĐ/98B/43A NR 3P Lộ Thanh Niên	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 471BĐ/98B/43A NR 3P Lộ Thanh Niên -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ	-Ấp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB+3LBFCO trạm 250kVA trụ 471BĐ/98B/43A NR 3P Lộ Thanh Niên -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ	-Ngăn ngừa sự cố

18		08h00	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thu hồi trụ hạ thế không sử dụng trụ HT310b (trụ đã cố lập lưới hạ thế) thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473BĐ/310/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ HT310b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473BĐ/310/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Hưng Chánh xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố
19		10h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa	-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận; Long An, Hưng Chánh, Giồng Bông xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
20		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/73/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng (Khách hàng NTCN Phan Văn Hiệp)	-Tại thùng điện kế trạm 477BĐ/76/44/73/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Áp 5 xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/73/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
21		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/01 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng (Khách hàng NTCN Phan Minh Phương)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/01 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/01+3LBFC O trụ 477BĐ/76/44/47/22 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng	-Thay TI hạ thế định kỳ.

22		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/06/03 NR 3P Nuôi tôm Tinh Đội (Khách hàng NTCN Lê Phước Lập)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/06/03 NR 3P Nuôi tôm Tinh Đội	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/06/03+3LBFCO trụ 477BĐ/76/44/47/22/06/01 NR 3P Nuôi tôm Tinh Đội	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
23		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/11/06A NR 3P Nuôi tôm Tinh Đội (Khách hàng NTCN Lê Nhật Biên)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/11/06A NR 3P Nuôi tôm Tinh Đội	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/76/44/47/22/11/06A NR 3P Nuôi tôm Tinh Đội	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	Công ty TNHH MTV DV - XD Điện Huỳnh Lâm (50CN)	-Thay trụ trung thế trụ 473BĐ/347/26/62, 473BĐ/347/26/63 + Thay sứ đứng, thay dây trung thế từ trụ 473BĐ/347/26/2B đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Từ trụ 473BĐ/347/26/2B đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền -Tháo 03 hotline trụ 473BĐ/347/26/36A NR 3P Vang Quới Tây (NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền) -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/2B NR 3P Vang Quới Tây (đang cắt) -Tháo 03 hotline trụ 473BĐ/347/26/2B NR 3P Vang Quới Tây	-SCL bổ sung 2026
25		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/05/1 NR Ấp Nậy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/05/1 NR Ấp Nậy	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/05/1 và FCO trụ 475MC/22/120/43/103/05 NR Ấp Nậy	-ĐT XD 2026

26		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Hạ công suất MBA từ 3x50kVA xuống 3x37,5kVA, thay TI và CB trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-SCTX
27		13h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 50kVA và thay CB trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/12 NR Tân Quới Tây A	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/12 NR Tân Quới Tây A	-Xã An Định	-Cắt LBFCO trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21 NR Ấp 5 Minh Đức (đầu NR Tân Quới Tây A)	-Ngăn ngừa sự cố
28		08h00	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/33/11A NR Thành Thới A -Kiểm định 3LA, MBA 560kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A (Cty TM SX-XNK Dừa Liên Thành)	-Tại trụ 475MC/22/120/33/11A, 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/12 NR Thành Thới A -Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/33/11A NR Thành Thới A	-Thí nghiệm thông tư 02
29		10h15	12h15	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/33/07 NR Thành Thới A -Kiểm định 3LA, MBA 3x37,5kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/33/07/1 NR Thành Thới A (CS Hồ Thị Đức Lễ)	-Tại trụ 475MC/22/120/33/07, 475MC/22/120/33/07/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/33/05 NR Thành Thới A -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/120/33/07/1 NR Thành Thới A -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/33/07 NR Thành Thới A	-Thí nghiệm thông tư 02

30		13h00	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/40A NR Thành Thới A-B -Kiểm định 3LA, MBA 250kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/40A/1 NR Thành Thới A-B (HKD Lữ Ngọc Công)	-Tại trụ 475MC/22/120/40A, 475MC/22/120/40A/1 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/40A/1 NR Thành Thới A-B -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/40A NR Thành Thới A-B	-Thí nghiệm thông tư 02
31		14h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/30 NR Thành Thới A-B -Kiểm định 3LA, MBA 180kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B (Công ty Đỗ Quốc Yên)	-Tại trụ 475MC/22/120/30, 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/30 NR Thành Thới A-B	-Thí nghiệm thông tư 02
32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD LIÊN ĐẠT (15CN)	-Thay khung sứ đỉnh, Rack U, sứ đứng, sứ treo, lắp tole chống rắn, nút lỗ trụ từ trụ 474CL/122/02 đến trụ 474CL/122/56 nhánh rẽ Cồn Phú Đa	-Lưới trung thế từ trụ 474CL/122/02 đến trụ 474CL/122/56 nhánh rẽ Cồn Phú Đa	-Xã Phú Phụng	-Cắt LBS trụ 474CL/122 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Cồn Phú Đa) -Cắt 3FCO trụ 474CL/122/01 nhánh rẽ Cồn Phú Đa	-Công trình Sửa chữa lưới trung thế huyện Chợ Lách năm 2026 bổ sung
33		08h00	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/220/01 đến trụ 475CL/220/41 nhánh rẽ K26 -Từ trụ 475CL/220/21/01 đến trụ 475CL/220/21/33 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

34		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Dung trụ, lắp đà, sứ, phụ kiện, kéo dây trung thế, sang lưới trung - hạ thế, MBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 475CL/220/22/01 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ áp Sông Lân	-Từ trụ 475CL/220/22/01 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ áp Sông Lân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/220/22/01 nhánh rẽ áp Sông Lân -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/220/22 nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ áp Sông Lân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
35		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Lắp đà, sứ, qua lưới đầu nối nhánh rẽ áp Sông Lân vào trụ 475CL/220/21A nhánh rẽ K26 -Tháo dỡ thu hồi đà, LBFCO tại trụ 475CL/220/22 nhánh rẽ K26	-Tại trụ 475CL/220/21A, 475CL/220/22 nhánh rẽ K26	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/220/22/01 nhánh rẽ áp Sông Lân -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/220/22 nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ áp Sông Lân) -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/220/19 nhánh rẽ K26 -Không cắt điện nhánh rẽ K26, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế đang vận hành phía trên. Đầu nối nhánh rẽ áp Sông Lân vào lưới trung thế nhánh rẽ K26 đang vận hành bằng phương pháp hotline	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
36		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/189/45/03P đến trụ 471BTh/189/45/13P (XDM) NR áp Quý Thề	-Từ trụ 471BTh/189/45/03P đến trụ 471BTh/189/45/13P (XDM) NR áp Quý Thề	-Xã Quới Điền	-Cắt FCO trụ 471BTh/189/45/02P NR áp Quý Thề -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Lê Văn Trong trụ 471BTh/189/45/01/01 NR Bạch Đằng	-ĐT XD 2026

37		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ BTLT 12m thành trụ 14m, lắp mới TBA 50kVA và phụ kiện tại trụ 478BTh/143/38/43 NR An Qui - An Thạnh. -Cắt dùng lưới hạ áp trại trụ 478BTh/143/38/46- 478BTh/143/38/47 thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 478BTh/143/38/49 NR An Qui - An Thạnh	-Tại trụ 478BTh/143/38/43 NR An Qui - An Thạnh. -Tại trụ 478BTh/143/38/46- 478BTh/143/38/47 thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 478BTh/143/38/49 NR An Qui - An Thạnh	-Xã Thanh Phú, Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/38/01 NR An Qui - An Thạnh	-ĐT XD 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số :346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 14m, nhỏ đi dờ trung trung và hạ áp, sang đường dây trung hạ áp, di dời TBA trạm 37,5 kVA Long Hưng 2A, trạm 37,5 kVA Long Hưng 3 và lắp lại phụ kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex1 khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 479VLg/127/6/32 đến trụ 479VLg/127/6/52, trụ hạ áp từ trụ A/1 đến trụ A/6 trạm 37,5 kVA Long Hưng 2A, trụ A/1 đến trụ A/6 trạm 37,5 kVA Long Hưng 3 và trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Hưng tại trụ 479VLg/127/6/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số :346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 14m, nhỏ đi dòi trung trung và hạ áp, sang đường dây trung hạ áp, di dời TBA trạm 50kVA Long Hưng 1, trạm 37,5kVA Long Hưng 1A, trạm 37,5 kVA Long Hưng 2, trạm 37,5 kVA Long Hưng 2A, LBFCO nhánh rẽ và lắp lại phục kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex1 khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 479VLg/127/6/18 đến trụ 479VLg/127/6/31, trụ hạ áp từ trụ B/1 đến trụ B/2, trụ C/1A đến trụ C/2, trụ C/1A đến trụ C/2, trụ A/1 đến trụ A/3 và trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Hưng tại trụ 479VLg/127/6/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 02/6/2025). - Lắp mới hoàn chỉnh trạm 50kVA Long Quới 2B thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt ngừng lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA Trạm 2 Long Quới tại trụ 479VLg/127/32/10 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/127/32/16 và trên lưới hạ áp từ trụ 479VLg/127/32/13 đến trụ 479VLg/127/32/14 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Long Quới, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Quới tại trụ 479VLg/127/32/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐTXD năm 2026

41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Long Quới 1A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt ngừng lưới hạ áp thuộc trạm 75kVA Trạm 1 Long Quới tại trụ 479VLg/127/32/25 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/127/32/25 đến trụ 479VLg/127/32/42 XDM và trên lưới hạ áp từ trụ B/1 đến trụ B/21 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Long Quới, phường Thanh Đức.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Quới tại trụ 479VLg/127/32/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐTXD năm 2026
42		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Khắc phục hệ thống tiếp địa trạm công cộng: 1/ Trạm Phú Hưng 2 trụ 477-475BM/219 tuyến 477 Bình Minh; 2/ Trạm Phú Thịnh 1B trụ 475BM/248/2A tuyến 475 Bình Minh; 3/ Trạm Phú Thịnh 1A trụ 475BM/248/8 tuyến 475 Bình Minh; 4/ Trạm Phú Thịnh 3 trụ 475BM/248/21 tuyến 475 Bình Minh. 5/ Trạm Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh; 6/ Trạm Phú An 2 trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh; 7/ Trạm Phú An 2A trụ 475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh. 8/ Trạm Phú An 1A trụ 477BM/285 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/219 tuyến 477 Bình Minh; Trụ 475BM/248/2A tuyến 475 Bình Minh; Trụ 475BM/248/8 tuyến 475 Bình Minh; Trụ 475BM/248/21 tuyến 475 Bình Minh; Trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh; Trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh; Trụ 475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh; Trụ 477BM/285 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
43		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 3TI hạ thế (250/5A) trạm Xưởng Đóng Tàu Thanh Vân tại trụ 472BM/46A/3 tuyến 472 Bình Minh	trụ 472BM/46A/3 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đồng Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Xưởng Đóng Tàu Thanh Vân tại trụ 472BM/46A/3 tuyến 472 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ

44		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 3TI hạ thế (150/5A) trạm Công ty Thiên Lộc Thắng tại trụ 472BM/81/2 tuyến 472 Bình Minh	trụ 472BM/81/2 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Công ty Thiên Lộc Thắng tại trụ 472BM/81/2 tuyến 472 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
45		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ 01 điện kế, 3TI hạ thế (150/5A) trạm Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Bình BM tại trụ 471BM/27/1 tuyến 471 Bình Minh	trụ 471BM/27/1 tuyến 471 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Bình BM tại trụ 471BM/27/1 tuyến 471 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm định kỳ
46		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (ấp Phú Thạnh, xã An Bình)	Địa phương (ấp Phú Thạnh, xã An Bình) tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 66 /UBND xã An Bình, ngày 28/5/2026 của UBND xã An Bình)	Đoạn đường từ rạch Cái Bần 2 đến cầu Phú An (từ trụ 472VLg/128/1/118/38/3 đến 472VLg/128/1/118/38/29 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng)	Ấp Phú Thạnh, xã An Bình	Cắt LBFCO Phú Thạnh tại trụ 472VLg/128/1/118/38 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Địa phương đề nghị cắt điện
47		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06 CN)	Thay toppin, sứ đứng, sứ chuỗi, thay chằng	Từ trụ 472VLg/128/1/118/38/9 đến 472VLg/128/1/118/38/9/9 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Ấp Phú Thạnh, xã An Bình	Cắt LBFCO Phú Thạnh tại trụ 472VLg/128/1/118/38 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Sửa chữa lớn năm 2026.
48		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

49		7h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý theo báo cáo kết quả kiểm tra, trong khu vực được phân công;	Từ trụ số 473CC/175/1 đến trụ 473CC/175/179 và các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 473 Cỏ Chiên	Xã Cái Nhum	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
50		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Tân Long Hội cùng với đoàn thanh niên (07 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 118/ĐN-UBND xã Tân Long Hội, ngày 27/05/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác thi công công trình, ĐTXD 2026.	Từ trụ 473CC/322/1 đến trụ 473CC/322/8 - tuyến 471 Cỏ Chiên.(Dọc theo đường nhựa số 3 ấp Thân Bình xã Tân Long Hội)	Áp Thân Bình xã Tân Long Hội	- Cắt LBFCO Cầu Số 3 trụ 473CC/322 tuyến 471 Cỏ Chiên .	Cắt điện theo yêu cầu cấp có thẩm quyền
51		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (20 CN)	- Cải tạo, nâng cấp ĐDTT trạm cầu số 3 từ 1P lên 3P' Dựng trụ : BTLT 14m đôi 6 trụ. Dựng trụ : BTLT 14m đơn 9 trụ. Kéo dây ACXH70mm: 1800m + AC50: 600m	Từ trụ 473CC/322/1 đến trụ 473CC/322/8 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Thân Bình xã Tân Long Hội	- Cắt LBFCO Cầu Số 3 trụ 473CC/322 tuyến 471 Cỏ Chiên .	ĐTXD 2026
52		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

53		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (21CN)	Sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình	Trục hạ áp thuộc trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T112/16 tuyến 475 Tam Bình và trạm 18 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T112/29 tuyến 475 Tam Bình	Áp Long Công, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T112/16 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt CB+FCO trạm 18 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T112/29 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình SCL 2026
54		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (21CN)	- Nâng công suất TBA Mỹ Phú 1.1 CS từ 3x50kVA thành 320kVA tại trụ 471TB/P118/8 tuyến 471 Tam Bình - Sang lưới hạ áp khách hàng và thu hồi dây hiện hữu trạm Mỹ Phú 1.1 trụ 471TB/P118/8 tuyến 471 Tam Bình	Tại trụ 471TB/P118/8 và trục hạ áp trạm Mỹ Phú 1.1 trụ 471TB/P118/8 tuyến 471 Tam Bình	Áp Mỹ Phú 1, xã Tam Bình	Cắt 3LBF Mỹ Phú 1 tại trụ 471TB/P118/1 tuyến 471 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026
55		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời đường dây hạ thế 1P3D và trụ hạ áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc trạm Long Hưng 2A trụ M42/P67/P113/19 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Từ trụ hạ áp số 3 đến trụ hạ áp số 4 và từ trụ hạ áp số 6 đến trụ hạ áp số 8 thuộc trạm Long Hưng 2A trụ M42/P67/P113/19 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 2A trụ M42/P67/P113/19 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
56		08h30	09h45	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 3A trụ M44/P296/P27/T5/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 3A trụ M44/P296/P27/T5/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 3A trụ M44/P296/P27/T5/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

57		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 1A trụ M44/P296/T30/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 1A trụ M44/P296/T30/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 1A trụ M44/P296/T30/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
58		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 1 trụ M44/P296/31 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 1 trụ M44/P296/31 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 1 trụ M44/P296/31 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
59		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 2A trụ M44/P296/41 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 2A trụ M44/P296/41 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 2A trụ M44/P296/41 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
60		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 2B trụ M44/P296/43 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 2B trụ M44/P296/43 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 2B trụ M44/P296/43 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
61		08h30	09h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 2 trụ M44/P296/47 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 2 trụ M44/P296/47 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 2 trụ M44/P296/47 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

62		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 2C trụ M44/P296/48 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 2C trụ M44/P296/48 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 2C trụ M44/P296/48 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
63		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 6A trụ M44/P296/P40/4A tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 6A trụ M44/P296/P40/4A tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 6A trụ M44/P296/P40/4A tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
64		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 7 trụ M44/P296/50 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 7 trụ M44/P296/50 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 7 trụ M44/P296/50 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
65		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Lộc 7A trụ M44/P296/53 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Lộc 7A trụ M44/P296/53 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Lộc 7A trụ M44/P296/53 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
66		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

67		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Quới, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	Từ trụ 471TQ/72/1 đến trụ 471TQ/72/30 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Cầu Bà Đồng trụ 471TQ/72 tuyến 471 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
68		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Thay trụ BTLT 14m ghép đôi và nâng công suất TBA 25kVA Cầu Bà Đồng 1A và trạm 50kVA Cầu Bà Đồng 1 lên thành 160kVA và nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế ABC 4x120mm2	- Tại trạm Cầu Bà Đồng 1 XDM trụ 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Cầu Bà Đồng trụ 471TQ/72 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
69		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Thay dây dây hạ thế + thay trụ BTLT 7,5 và tiếp đất lắp lại	- Đường dây hạ thế thuộc trạm Thành Hậu 1 trụ 479TQ/138/17/42/2; trạm Thành Hậu trụ 479TQ/138/17/31/5/3 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hậu, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hậu 1 trụ 479TQ/138/17/42/2 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm Thành Hậu trụ 479TQ/138/17/31/5/3 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
70		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (2CN)	Thay LA, FCO trạm Quảng Âm trụ 475DT/P121/06, nhánh Quảng Âm, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Quảng Âm trụ 475DT/P121/06, nhánh Quảng Âm, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt CB trạm Quảng Âm trụ 475DT/P121/06 (475DT) - Cắt FCO Quảng Âm trụ 475DT/121 (475DT)	Công trình SCL
71		09h30	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (2CN)	Thay LA, FCO trạm Giồng Phu 1 trụ 475DT/P132/07, Giồng Phu 2 trụ 475DT/P132/11, nhánh Giồng Phu, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Giồng Phu 1 trụ 475DT/P132/07, Giồng Phu 2 trụ 475DT/P132/11, nhánh Giồng Phu, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Cắt LBFCO Giồng Phu trụ 475DT/P132/01 (475DT)	Công trình SCL

72		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (2CN)	Thay LA, FCO trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08, nhánh Xóm Tộ, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08, nhánh Xóm Tộ, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Cắt LBFCO Xóm Tộ trụ 475DT/P141/01 (475DT)	Công trình SCL
73		14h30	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (2CN)	Thay LA, FCO trạm Xà Lôn trụ 475DT/T170/09, nhánh Xà Lôn, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Xà Lôn trụ 475DT/T170/09, nhánh Xà Lôn, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Cắt LBFCO Xà Lôn trụ 475DT/T170/01 (475DT)	Công trình SCL
74		14h30	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, lắp tăng cường tiếp địa trạm, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Xà Lôn trụ 475DT/T170/09, nhánh Xà Lôn, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Xà Lôn trụ 475DT/T170/09, nhánh Xà Lôn, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Cắt LBFCO Xà Lôn trụ 475DT/T170/01 (475DT)	Khắc phục vận hành
75		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/P183/41 đến trụ Recloser Kim Hòa trụ 473CN/P183/121A tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) - xã Nhị Trường, xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long)	Xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
76		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/P183/41 đến trụ Recloser Kim Hòa trụ 473CN/P183/121A tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) - xã Nhị Trường, xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long)	Xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

77		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm Truy Liêm 1A trụ 473CN/P183/28A	ấp Tri Liêm, xã Nhị Trường	Cắt CB+FCO trạm Truy Liêm 1A trụ 473CN/P183/28A	Thay định kỳ
78		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm Truy Liêm 3A trụ 473CN/P183/P27/12	ấp Tri Liêm, xã Nhị Trường	Cắt CB+FCO trạm Truy Liêm 3A trụ 473CN/P183/P27/12	Thay định kỳ
79		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Kim Câu A trụ 473CN/P183/P126/03	ấp Trà Cuôn,xã Vinh Kim	Cắt CB+FCO trạm Kim Câu A trụ 473CN/P183/P126/03	Thay định kỳ
80		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm Chùa Cũ A trụ 473CN/P183/114A	ấp Giữa, xã Vinh Kim	Cắt CB+FCO trạm Chùa Cũ A trụ 473CN/P183/114A	Thay định kỳ
81		08h00	08h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	Thay điện kế định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Ô Rung 2 trụ 471TR/T147/16/T22/22.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Ô Rung 2 trụ 471TR/T147/16/T22/22 (TSDL).	Thay định kỳ
82		09h00	09h30	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (02 CN)	Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2029	- Tại thùng CD-ĐK trạm Vàm An Quảng Hữu 1.1 trụ 473TR/T131/P109/04.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Vàm An Quảng Hữu 1.1 trụ 473TR/T131/P109/04 (tự QLVH).	Thay định kỳ
83		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biển áp.	- Nhánh trung áp 22 kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành

84		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
85		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh;	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Đảm bảo vận hành

86		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (35CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 1 pha từ AC-35mm2+AC-35mm2 lên 3 pha 3ACXH 95mm2+AC-70mm2, AC-50mm2+AC-50mm2 lên 3 pha 3ACXH 50mm2+AC-50mm2, thay LBFCO phân đoạn Áp 1, di dời LBFCO HTX NN Gạch Lợp và chuyển đầu nối nhánh trung thế Áp 1, nhánh trung thế HTX NN Gạch Lợp và tháp sắt nâng cao đường dây trung thế tại trụ 473TR/229A thuộc công trình ĐTXD năm 2026 -Lưu ý: dây trục chính tuyến 473TR/131-161: AC70 (định mức 265A): lưới chuẩn dòng tải tuyến 473TR qua trụ 473TR/131 max 90A từ 05h30-06h00, cộng với tải max 471CK khi đóng vòng đến Recloser Long Thới: 140A, tổng max dòng ngắn hạn qua trụ 473TR/131 khi khép vòng đẳng áp max 220A)	Từ trụ 473TR/229A đến trụ 473TR/230 tuyến 473 Trà Cú, từ trụ 473TR/229A đến trụ 473TR/P230/20 nhánh Áp I và đến trụ 473TR/T230/01 nhánh HTX Gạch Lợp thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt Recloser Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/162 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 03DS1 Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/161 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 NT 473TR-475CK trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Áp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt 3DS2 Áp 6 trụ 473TR/T217/05 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt LBS Cụm CN Phú Cần trụ P220A/59-473TR/478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS Cụm CN Phú Cần trụ 478CK/P259/T1/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Thủy Linh 2 trụ 478CK/294B thuộc tuyến 478 Cầu Kè Recloser Long Thới vận hành mở Điện lực Tiểu Cần nâng dòng cài đặt recloser Hùng Hòa - An Quảng Hữu: 240A Đóng đẳng áp 471CK sang 473TR đến LBS Áp 6 từ 05h30-06h00 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC473TR<250A,	ĐTXD
----	--	-------	-------	-------------------	--	--	---	-------------	---	------

87		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (6CN)	Lắp tăng cường giáp nứ chống rơi dây, trung thế vượt đường giao thông	Tại trụ 473TR/(193, 217), trụ 473TR/T217/01 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt Recloser Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/162 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 03DS1 Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/161 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 NT 473TR-475CK trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Ấp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt 3DS2 Ấp 6 trụ 473TR/T217/05 nhánh 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt LBS Cụm CN Phú Cần trụ P220A/59-473TR/478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS Cụm CN Phú Cần trụ 478CK/P259/T1/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Thầy Linh 2 trụ 478CK/294B thuộc tuyến 478 Cầu Kè	SCL
----	--	-------	-------	-------------------	------------------------------------	---	--	-------------	---	-----

88		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Vệ sinh sử cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos Recloser+3DS2 Hùng Hòa-An Quảng Hữu, LBS+3DS1 NT 473TR-475CK, cân pha đường dây trung thế, chỉnh trụ trung thế bị nghiêng	Tại các vị trí trụ 473TR/(161, 162, 165, 192, 204, 231), trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt Recloser Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/162 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 03DS1 Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/161 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 NT 473TR-475CK trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Ấp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt 3DS2 Ấp 6 trụ 473TR/T217/05 nhánh 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt LBS Cụm CN Phú Cẩn trụ P220A/59-473TR/478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS Cụm CN Phú Cẩn trụ 478CK/P259/T1/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Thầy Linh 2 trụ 478CK/294B thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	---	---	-------------	---	------------------

89		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM, thay LA, kẹp quai và cân pha trung thế các trạm Áp Chơ 1, HTX NN Rạch Lọp, Áp Chơ, NMXX Tà Lễ Xương, TeTe 2, TeTe 1, Sóc Cầu 2	Tại các vị trí trụ 473TR/(215, 204, 193), trụ 473TR/T225/04, trụ 473TR/P194/10, trụ 473TR/T183/T8/P14/47 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt Recloser Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/162 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 03DS1 Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/161 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 NT 473TR-475CK trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Áp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt 3DS2 Áp 6 trụ 473TR/T217/05 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt LBS Cụm CN Phú Cần trụ P220A/59-473TR/478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS Cụm CN Phú Cần trụ 478CK/P259/T1/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Thầy Linh 2 trụ 478CK/294B thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thí nghiệm CBM
----	--	-------	-------	-------------------	--	--	---	-------------	---	----------------

90		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (10CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 1 pha từ AC-35mm ² +AC-35mm ² lên 3 pha 3ACXH 50mm ² +AC-50mm ² , dựng trụ chen, lắp 3LBFCO phân đoạn Phụng Sa thuộc công trình ĐTXD năm 2026	Từ trụ 473TR/P194/23 đến trụ 473TR/P194/T23/04 nhánh 12,7kV Phụng Sa, nhánh 22kV TeTe thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt Recloser Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/162 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 03DS1 Hùng Hòa-An Quảng Hữu trụ 473TR/161 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 NT 473TR-475CK trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Áp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt 3DS2 Áp 6 trụ 473TR/T217/05 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú. - Cắt LBS Cụm CN Phú Cần trụ P220A/59-473TR/478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS Cụm CN Phú Cần trụ 478CK/P259/T1/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Thầy Linh 2 trụ 478CK/294B thuộc tuyến 478 Cầu Kè	ĐTXD
91		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

92		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Càng Long	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Lắp tăng cường dừng dây (03 trụ); thu hồi trụ trung áp 1x12m (10 trụ); ép kẹp quay và lắp LA đường dây	Từ trụ 473CK/05 đến trụ 473CK/111 trục chính tuyến 473CK	Áp Ô Tung B, Ô Rôm, Trà Bôn A, Trà Bôn B, Châu Hưng, Xóm Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt 03DS 473CK tại trụ 473CK/04 (473CK) - Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113 (473CK) - Cắt 03DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114 (473CK) - Cắt 03LBFCO MeKong Home tại trụ 473CK/P47/01 (473CK) Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến Recloser Tân An Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Trà Ôp	ĐTXD, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
93		07h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH MTV Quốc Anh (08CN)	Di dời trụ hạ áp từ trụ b01 đến trụ b09 trạm Trà Bôn B3 theo yêu cầu khách hàng	Từ trụ b01 đến trụ b09 lưới hạ áp trạm Trà Bôn B3 trụ 473CK/P63/P22/06 tuyến 473CK	Áp Trà Bôn B, xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Trà Bôn B3 tại trụ 473CK/P63/P22/06 (473CK)	khách hàng yêu cầu
94		07h00	14h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Càng Long	Điện lực Cầu Kè (06CN)	Lắp LA đường dây tại trụ 77A, 106 tuyến 473CK và ép tăng cường đầu cosse LBFCO Kinh Bà Hai, LBFCO Ô Rôm, LBFCO Trà Bôn B, LBFCO Xóm Lớn	Từ trụ 473CK/47 đến trụ 473CK/106 trục chính tuyến 473CK; tại trụ 473CK/P60/01 nhánh rẽ Ô Rôm; tại trụ 473CK/T62/01 nhánh rẽ Châu Hưng B; tại trụ 473CK/P63/03 nhánh rẽ Trà Bôn B	Áp Ô Tung B, Ô Rôm, Trà Bôn A, Trà Bôn B, Châu Hưng, Xóm Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt 03DS 473CK tại trụ 473CK/04 (473CK) - Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113 (473CK) - Cắt 03DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114 (473CK) - Cắt 03LBFCO MeKong Home tại trụ 473CK/P47/01 (473CK)	SCTX
95		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm 1x25kVA thành 2x25kVA, thay dây sorty và thay CB trạm Ô Rôm 2	Từ kẹp quay trạm Ô Rôm 2 trở xuống trụ 473CK/P60/16 nhánh rẽ Ô Rôm	Áp Ô Rôm, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Ô Rôm tại trụ 473CK/P60/01 (473CK) - Cắt CB+FCO trạm Ô Rôm 2 tại trụ 473CK/P60/16 (473CK)	SCTX

96		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm 1x25kVA thành 2x25kVA, thay dây sorty và thay CB trạm Châu Hưng B3	Tủ kẹp quay trạm Châu Hưng B3 trở xuống trụ 473CK/T81/T03/T17/10 nhánh rẽ Châu Hưng B3	Áp Châu Hưng, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Châu Hưng B3 tại trụ 473CK/T81/T03/T17/01 (473CK) - Cắt CB+FCO trạm Châu Hưng B3 tại trụ 473CK/T81/T03/T17/10 (473CK)	SCTX
97		12h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm 1x15kVA thành 2x15kVA và thay CB trạm Bà Hai 3	Tủ kẹp quay trạm Bà Hai 3 trở xuống trụ 473CK/T47/27 nhánh rẽ Kinh Bà Hai	Áp Châu Hưng, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Kinh Bà Hai tại trụ 473CK/47 (473CK) - Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 3 tại trụ 473CK/T47/27 (473CK)	SCTX
98		07h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Thu hồi dây chằng tại trụ 473CK/T81/P16/04 và thay dây chổi sứ tại trụ 473CK/T81/P16/06 nhánh rẽ Xóm Lớn 3	Từ trụ 473CK/T81/P16/04 đến trụ 473CK/T81/P16/06 nhánh rẽ Xóm Lớn 3	Áp Xóm Lớn, xã Cầu Kè	Cắt LBFCO Xóm Lớn 3 tại trụ 473CK/T81/P16/01 (473CK)	SCTX
99		8h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Bơm số 4	Từ MBA trở xuống trụ 476TV/T117/10	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 4 tại trụ 476TV/T117/10	Phòng ngừa sự cố
100		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Trà Nóc 1	Từ MBA trở xuống trụ 480TV/T256/10	Xã Song Lộc	Cắt CB, FCO Trạm Trà Nóc 1 tại trụ 480TV/T256/10	Phòng ngừa sự cố
101		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Phú Khánh 1	Từ MBA trở xuống trụ 480TV/P209/14	Xã Song Lộc	Cắt CB, FCO Trạm Phú Khánh 1 tại trụ 480TV/P209/14	Phòng ngừa sự cố
102		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Đại Thôn 1	Từ MBA trở xuống trụ 472TV/T97/P13/P50/32	Xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO Trạm Đại Thôn 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/32	Phòng ngừa sự cố

103		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Bãi Vàng 4	Từ MBA trở xuống trụ 472TV/T97/P13/P50/38	Xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO Trạm Bãi Vàng 4 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/38	Phòng ngừa sự cố
104		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Xử lý MBA bị rỉ dầu tại núm điều chỉnh trạm Ngải Hòa 1	Từ MBA trở xuống trụ 472TV/T116/38	Xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO Trạm Ngải Hòa 1 tại trụ 472TV/T116/38	Phòng ngừa sự cố
105		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Thôn Vạn 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T35/01	Ấp Thôn Vạn xã Long Hòa	Cắt CB Trạm Thôn Vạn 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T35/01 Cắt LBFCO Thôn Vạn 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/35	Thí nghiệm định kỳ
106		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Rạch Sâu 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/12	Ấp Rạch Sâu xã Long Hòa	Cắt CB Trạm Rạch Sâu 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/12 Cắt FCO Trạm Rạch Sâu 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/12	Thí nghiệm định kỳ
107		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bến Phà 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/T94/07 (số thực tế 472TV/T97/P13/P149/P15/07)	Ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB Trạm Bến Phà 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/T94/07 (số thực tế 472TV/T97/P13/P149/P15/07) Cắt FCO Trạm Bến Phà 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/T94/07 (số thực tế 472TV/T97/P13/P149/P15/07)	Thí nghiệm định kỳ

108		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bến Phà 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/94	Áp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB Trạm Bến Phà 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/94 Cắt FCO Trạm Bến Phà 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/94	Thí nghiệm định kỳ
109		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm UB Hòa Minh 1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/P103/01 (số thực tế 472TV/T97/P13/P149/P07/01)	Áp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB Trạm UB Hòa Minh 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/P103/01 (số thực tế 472TV/T97/P13/P149/P07/01) Cắt 03 FCO Trạm UB Hòa Minh 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/P103/01 (số thực tế 472TV/T97/P13/P149/P07/01)	Thí nghiệm định kỳ
110		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bến Bạ 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T148/11	Áp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO Trạm Bến Bạ 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T148/11	Thí nghiệm định kỳ
111		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (30CN)	- Nâng cấp đường dây hiện hữu 1xAC50mm2 + 1xAC50mm2 thành 3xACXH50mm2 + 1AC50mm2, lắp xà, dựng trụ chèn từ trụ 12 đến trụ 49 nhánh Giồng Chùa	- Từ trụ 478TV/P155/12 đến trụ 478TV/P155/49.	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO phân đoạn Giồng Chùa tại trụ 478TV/P155/09	ĐTXD 2026
112		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Nhà Thờ Tân An và các nhánh rẽ đầu nối vào, nhánh 22kV Hương Lộ 2 và các nhánh rẽ đầu nối vào, An Chánh và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng

113		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Giồng Bèn, Trà On, Bình Hội và tất cả các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
114		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Trục chính tuyến 473 Cầu Kè từ trụ 110 đến 168, nối tuyến Tân An – Huyện Hội và các nhánh rẽ Tân Bình B, Cầu Xây	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
115		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Trục chính tuyến 473 từ trụ 168 đến 307 và các nhánh rẽ đầu nối vào, Nhánh 22kV Tân Bình A, Ngã Hậu 2 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An, An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
116		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Ngã Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
117		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV NT 478TV-473CK (Tân An cũ) từ trụ 478TV/316-T316/(01- 25), NMXX Vạn Lợi 1, An Trường A, Lo Co B, Lo Co B3, Rạch Tự Nhiên, Rạch Suối Cạn, Ấp 9B, Chợ Lo Co, Cty Nam Việt, Cầu Suối, Ấp 6.2, Ấp 6.4, Ấp 4.1, NMXX Sáu Mai	Xã An Trường, Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

118		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Trục chính tuyến 473 từ trụ 168 đến 307 và các nhánh rẽ đầu nối vào, Nhánh 22kV Tân Bình A, Ngã Hậu 2 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An, An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
119		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Ngã Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
120		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV NT 478TV-473CK (Tân An cũ) từ trụ 478TV/316-T316/(01- 25), NMXX Vạn Lợi 1, An Trường A, Lo Co B, Lo Co B3, Rạch Tự Nhiên, Rạch Suối Cạn, Ấp 9B, Chợ Lo Co, Cty Nam Việt, Cầu Suối, Ấp 6.2, Ấp 6.4, Ấp 4.1, NMXX Sáu Mai	Xã An Trường, Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

121		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Lắp đặt chống rơi dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông Thay phụ kiện giáp buộc trung thế	Từ 477-479LD/46 đến trụ 477-479LD/71, đường Vũ Đình Liệu, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt 03DS 478LD tại trụ 477-478LD/22. - Cắt 03DS 477LD tại trụ 477-478LD/21, - Cắt LBS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/43. - Cắt 03 DS2 NT 478LD-479LD tại trụ 477LD-479LD/44 - Cắt LBS NT 476LD-477LD tại trụ 477-479LD/42. - Cắt 03 DS2 NT 476LD-474LD tại trụ 477LD-479LD/46 - Cắt Recloser 477LD tại trụ 477-479LD/71. - Cắt 03 DS2 477LD tại trụ 477-479LD/72 - Cắt Recloser Sóc Ruộng tại trụ 479LD/74. - Cắt 03DS Sóc Ruộng tại trụ 479LD/75. - Đóng đẳng áp 471TV sang 478LD - Đóng đẳng 477TV sang 477LD	SCL&ĐT XD
122		07h00	12h00	Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	Đầu nối đường dây trung áp 3 pha trạm Bờ Đắp 3 XDM tại trụ 477TV/97	Tại trụ 477TV/97, đường Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Thi công hotline - Cắt CB + 03 FCO trạm Bờ Đắp 3 tại trụ 477TV/T97/01 - Off chức năng tự động lại của Recloser Điệp Thạch trụ 477TV/69	SCL&ĐT XD

123		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vinh Long (10 CN)	- XDM ĐDTA 3 pha 3xACXH240mm2+AC185mm2 đầu nối trụ 477TV/97, chiều dài 0,65km. - XDM 01 TBA 3 pha 1x250kVA Bờ Đấp 3 tại trụ 477TV/T97/01 để sang tải, tách ĐDHA trạm Bờ Đấp 2. + Chuyển toàn bộ phụ tải từ sau trụ bT1/02 sang nhận nguồn từ TBA Bờ Đấp 3 XDM	Từ trụ 477TV/T97/01 và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đấp 2	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Bờ Đấp 2 tại trụ 477TV/T105/12A	SCL&ĐT XD
124		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Xi Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vinh Long (06CN)	Đầu nối đường dây trung áp 3 pha trạm Bờ Đấp 4 XDM tại trụ 477TV/T105/T4/01A	Tại trụ 477TV/T105/04, đường Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Thi công hotline - Cắt CB + 03 FCO trạm Bờ Đấp 4 tại trụ 477TV/T105/04 - Off chức năng tự đóng lại của Recloser Điệp Thạch trụ 477TV/69	SCL&ĐT XD
125		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vinh Long (10 CN)	- XDM 01 TBA 3 pha 1x250kVA Bờ Đấp 4 tại trụ 477TV/T105/T4/01A để sang tải, tách ĐDHA trạm Bờ Đấp 1. - Cải tạo nhánh rẽ bT1/07 lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,173km. - Cắt dừng lưới hạ thế: + Cô lập lưới hạ thế vượt lộ từ trụ trạm Bờ Đấp 1 đến trụ b1. + Cắt dừng không điện tại khoảng trụ bT1/01 -bT1/02 (chuyển toàn bộ phụ tải nhánh bP1 sang nhận nguồn từ TBA Bờ Đấp 4 XDM)	Từ trụ 477TV/T105/T4/01A và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đấp 1	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Bờ Đấp 1 tại trụ 477TV/T105/01	SCL&ĐT XD
1	Thứ Năm 18/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477-480BTre/05 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 477-480BTre/05 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/104 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre, từ trụ 475BTre/116 đến trụ 475BTre/138 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/104 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre, từ trụ 475BTre/116 đến trụ 475BTre/138 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 3x37.5kVA lên 3x50kVA trạm Ngã Tư Tú Điện trụ 473BTre/49/28 tuyến 473 Bến Tre. Tăng cường cấp xuất từ MBA xuống CB, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Ngã Tư Tú Điện trụ 473BTre/49/28 tuyến 473 Bến Tre.	-Từ MBA trở xuống trụ 473BTre/49/28 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Ngã Tư Tú Điện trụ 473BTre/49/28 tuyến 473 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Thay dây trung hòa từ trụ 477GL/44/08-HT26, từ trụ HT13-HT10a, tăng cường tiếp địa trụ HT13, HT18, HT22, HT5a thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Trụ 477GL/44/08-HT26, từ trụ HT13-HT10a thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Giảm TĐN
5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/97/132/01 đến trụ 475AH/97/132/38, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/132/38 đến HT30b, từ trụ 475AH/97/132/32 đến 475AH/97/132/45 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 475AH/97/132/38 NR ấp Hàm Luông	-Từ trụ 475AH/97/132/01 đến trụ 475AH/97/132/38, từ trụ 475AH/97/132/38 đến HT30b, từ trụ 475AH/97/132/32 đến 475AH/97/132/45 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA NR ấp Hàm Luông	-Áp Hàm Luông xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/132/01 NR ấp Hàm Luông -Tháo Hotline trụ 475AH/97/132 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-ĐTXD năm 2026

6		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Kéo dây hạ thế ABC 4x70 từ trụ 478MC/56/25/10 đến trụ 478MC/56/25/12 và từ trụ 478MC/56/25/12 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/56/25/10 NR Tích Phúc	-Tủ trụ 478MC/56/25/10 đến trụ 478MC/56/25/12 và từ trụ 478MC/56/25/12 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/56/25/10 NR Tích Phúc	-Ấp Tích Phúc -Xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/56/25/10 NR Tích Phúc	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/01 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/244/01 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/50B/01 đến trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 471GTROM/50B/01 đến trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (04CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA; tăng cường mối nối lều tại trụ hạ thế 9/30; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 9/32, 9/54; cố định dây trung hòa tại trụ hạ thế 9/21, 9/57; cân pha và phát quang lưới hạ thế tại trạm 2x25kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 2x25kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Giám TTĐN
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Võ Văn Luông trạm 37,5kVA trụ 475BTri/83/22/1 NR Giồng Lân.	- Trụ 475BTri/83/22/1 NR Giồng Lân.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB +FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTri/83/22/1 NR Giồng Lân.	-Thay TI hạ thế định kỳ
13		09h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV Dũng - Mười Hai trạm 50kVA trụ 475BTri/130/21/5 NR Công ty Dũng Mười Hai	- Trụ 475BTri/130/21/5 NR Công ty Dũng Mười Hai	-Xã An Hiệp	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/130/21/5 NR Công ty Dũng Mười Hai	-Thay TI hạ thế định kỳ

14		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/03 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông (Khách hàng Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Duy Tuấn)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/03 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3LBFCO trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/03 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Thay TI hạ thế định kỳ.
15		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/25/01 NR 3P Ao Vuông (Khách hàng NTCN Võ Thành Công 8)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/25/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/25/01+FCO trụ 471BĐ/113/25 NR 3P Ao Vuông	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
16		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Phạm Văn Vắn)	-Tại thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp 4 Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01+3FCO trụ 471-473BĐ/77 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
17		14h40	15h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/05/01 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng Nuôi trồng thủy sản Phạm Quốc Việt)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/05/01 NR 3P Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/05/01+FCO trụ 471BĐ/78B/05 NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

18		15h40	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/14B/01 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng NTCN Kiều Thị Kim Oanh)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/14B/01 NR 3P Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/14B/01 NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
19		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cây	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp AC, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026
20		08h00	10h00	-Điện lực Mỏ Cây	-Công ty TND Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO, 3LA, MBA 3x37,5kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/21/5A NR An Thiện - Cầu Gốc (CS Thiệu Văn Nhân)	-Tại trụ 475MC/22/120/21/5A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/21/1A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Thí nghiệm thông tư 02
21		10h15	12h15	-Điện lực Mỏ Cây	-Công ty TND Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/23A NR Thành Thới A -Kiểm định 3LA, MBA 160kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/23A/1 NR Thành Thới A-B (HKD Lê Văn Hoà)	-Tại trụ 475MC/22/120/23A, 475MC/22/120/23A/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/23A/1 NR Thành Thới A-B -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/23A NR Thành Thới A-B	-Thí nghiệm thông tư 02

22		13h00	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/43/49 NR Tân Điền - Tân Phong -Kiểm định 3LA, MBA 160kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/43/49/1 NR Tân Điền - Tân Phong (Công ty Trương Hoàng Phúc)	-Tại trụ 475MC/22/120/43/49, 475MC/22/120/43/49/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/43/49/1 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/43/49 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thí nghiệm thông tư 02
23		14h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định FCO, LA, MBA 50kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/334A/47/7/2 NR Cống Vàm Đồn (HKD Triều Thủy)	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/7/2 NR Cống Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/334A/47/7/2 NR Cống Vàm Đồn	-Thí nghiệm thông tư 02
24		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Lắp đặt, sửa, phụ kiện, kéo dây và qua lưới đấu nối nhánh rẽ Chòm Bàn Nối Dài XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn sang nhận điện trạm 160kVA trụ 476CL/156/41 nhánh rẽ Chòm Bàn Nối Dài XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn đến trụ 476CL/156/41 nhánh rẽ Chòm Bàn Nối Dài XDM và trạm 160kVA trụ 476CL/156/41 nhánh rẽ Chòm Bàn Nối Dài XDM	-Từ trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn đến trụ 476CL/156/41 nhánh rẽ Chòm Bàn Nối Dài XDM -Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/156/01 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

25		08h00	12h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xi nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm trụ 476CL/156/12, trạm trụ 476CL/156/15, trạm trụ 476CL/156/23, trạm trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Tại trạm trụ 476CL/156/12, trạm trụ 476CL/156/15, trạm trụ 476CL/156/23, trạm trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/156/01 nhánh rẽ Chòm Bàn	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
26		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay khung sứ đỉnh, Rack U, sứ đứng, sứ treo, lắp tole chống rắn, nút lỗ trụ từ trụ 475CL/220/31B/01 đến trụ 475CL/220/31B/48 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Tủ trụ 475CL/220/31B/01 đến trụ 475CL/220/31B/48 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/31B nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà)	-Công trình Sửa chữa lưới trung thế huyện Chợ Lách năm 2026 bổ sung
27		12h30	15h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xi nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm trụ 475CL/220/31B/14B, trạm trụ 475CL/220/31B/34 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Tại trụ 475CL/220/31B/14B, trạm trụ 475CL/220/31B/34 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/31B nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà)	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
28		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (03CN)	-Bảo trì, vệ sinh cách điện HTĐĐ trung thế trạm 560kVA trụ 475CL/220/31B/47/12 nhánh rẽ Cồn Cái Gà	-Tại HTĐĐ trung thế trạm 560kVA trụ 475CL/220/31B/47/12 nhánh rẽ Cồn Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/31B/47 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà (đầu nhánh rẽ Cồn cái Gà)	-Ngăn ngừa sự cố

29		08h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 475CL/220/31B/01 đến trụ 475CL/220/31B/48 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 320kVA CSNT Lâm Văn Vệ trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp em	-Trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp em	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 320kVA CSNT Lâm Văn Vệ trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Thay 3TI định kỳ
31		09h30	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Khanh trụ 475BTh/326/72/04/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Trụ 475BTh/326/72/04/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Khanh trụ 475BTh/326/72/04/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Thay 3TI định kỳ
32		13h00	14h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Trần Thị Xưa trụ 475BTh/288/23/05/08/01 NR Cồn Tra	-Trụ 475BTh/288/23/05/08/01 NR Cồn Tra	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Trần Thị Xưa trụ 475BTh/288/23/05/08/01 NR Cồn Tra -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/23/05/08 NR Cồn Tra	-Thay 3TI định kỳ

33		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Huyền trụ 475BTh/288/35/01 NR Thanh Hải	-Trụ 475BTh/288/35/01 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Huyền trụ 475BTh/288/35/01 NR Thanh Hải -Cắt FCO trụ 475BTh/288/35 NR Thanh Hải	-Thay TI định kỳ
34		06h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (40 CN)	-Tháp ngon trụ 16m, thay cáp 3ACKP185mm2+1ACKP150mm2, sang lưới hạ thế và phụ kiện từ trụ 475BTh/288/02 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Từ trụ 475BTh/288/02 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026
35		06h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Tháo gỡ di dời TBA 75kVA trụ 475BTh/288/23/05/12 NR Cồn Tra. Lắp TBA 75kVA tại trụ 02 NR Đầu Voi. Lắp đà, lắp sứ, thiết bị và phụ kiện tại trụ 475BTh/288/23/05/13 NR Cồn Tra	-Tại trụ 475BTh/288/23/05/12, trụ 475BTh/288/23/05/13 NR Cồn Tra -Tại trụ 02 NR Đầu Voi	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/288/23 NR Thanh Hải (đầu NR Xẻo Dura)	-ĐTXD 2026

36		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 02/6/2025). - Di dời TBA 50kVA Bà Huệ từ trụ 476VLg/88/12 đến trụ 476VLg/88/12 /1, căng dây đầu nối đường dây trung thế và lắp LBFCO nhánh rẽ Bà Huệ XDM tại trụ 476VLg/88/12 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Bà Huệ 1, tháp đà U120*3m, sang dây hạ thế và nhánh dây khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới thuộc trạm 50kVA Bà Huệ 1 tại trụ 476VLg/88/12/11 XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/88/12 đến trụ 476VLg/88/12/11 XDM và đường dây hạ thế từ trụ 476VLg/88/12/11 XDM đến trụ A/23 thuộc trạm 50kVA Bà Huệ 1 tại trụ 476VLg/88/12/11 XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Áp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
37		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi, lắp hoàn chỉnh TBA 37,5kVA Phước Hiệp 1B tại trụ 476VLg/88/21/7A XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 476VLg/88/21/12 thuộc trạm 50kVA Phước Hiệp 1 tại trụ 476VLg/88/21/13 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/21/7A XDM và đường dây hạ thế từ trụ A/1 đến trụ 476VLg/88/21/12 thuộc trạm 50kVA Phước Hiệp 1 tại trụ 476VLg/88/21/13 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Áp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Tháo lèo cô lập đường ĐDTT từ trụ 476VLg/88/21/13 đến trụ 476VLg/88/21/13/1, tháo thu hồi toàn bộ trạm 37,5kVA Phước Hiệp 1A tại trụ 476VLg/88/21/13/1, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 476VLg/88/21/13/1 đến trụ C/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/21/13 đến trụ 476VLg/88/21/13/1 và đến trụ C/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Áp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Căng dây đầu nối đường dây trung thế XDM tại trụ 476VLg/88/22A/11 và lắp LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp 1A XDM tại trụ 476VLg/88/22A/13 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Lắp hoàn chỉnh trạm 37,5kVA Phước Hiệp 1A tại trụ 476VLg/88/22A/24 XDM, sang dây hạ thế và nhánh dây khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Phước Hiệp 1C tại trụ 476VLg/88/22A/29 XDM, sang dây hạ thế và nhánh dây khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/22A/11 đến trụ 476VLg/88/22A/29 XDM và đường dây hạ thế từ trụ C/P2/2 đến trụ C/P2/10 thuộc trạm 37,5kVA Phước Hiệp 1A tại trụ 476VLg/88/22A/24 XDM, từ trụ C/7 đến trụ C/12 thuộc trạm 50kVA Phước Hiệp 1C tại trụ 476VLg/88/22A/29 XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
40		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Phường Đông Thành	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này - Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Bình Phước, Phường Phước Hậu	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

42		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06 CN)	Thay cáp 3xAV50mm2 và sang dây khách hàng	Từ trụ 472VLg/128/1/171/46 đến HT6, từ trụ 472VLg/128/1/171/47 đến HT13 và từ trụ HT14 đến trụ HT19 thuộc lưới hạ thế trạm Bà Nhung 1 trụ 472VLg/128/1/171/47 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Áp Bình Hòa 2, xã An Bình.	- Cắt CB + FCO trạm Bà Nhung 1 trụ 472VLg/128/1/171/47 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng - Kiểm tra lều hạ thế tại trụ HT6 và trụ 472VLg/128/1/171/52 thuộc lưới hạ thế trạm Bà Nhung 1 trụ 472VLg/128/1/171/47 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng đang cô lập.	Sửa chữa lớn năm 2026.
43		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (20 CN) + XNDV ĐLVL (05 NV)	- Nâng công suất trạm Ba Kính 1x50kVA lên 250kVA tại trụ 471CC/274 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Sang nhánh rẽ khách hàng + Thu hồi AV50: 1659m + Thu hồi TBA An Hội 4 2x15kVA tại trụ 471CC/276 tuyến 471 Cỏ Chiên. + Thu hồi TBA Ba Kính 3 1x37,5kVA tại trụ 471CC/279 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Tại trụ 471CC/274 + 471CC/276 + 471CC/279 tuyến 471 Cỏ Chiên. Từ trụ B6 đến trụ A14 thuộc đường dây hạ áp trạm Ba Kính.	Áp An Hội xã Tân Long Hội	- OFF 79 Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cỏ Chiên - Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm Ba Kính trụ 471CC/274 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm An Hội 4 trụ 471CC/276 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm Ba Kính 3 trụ 471CC/279 tuyến 471 Cỏ Chiên.	ĐTXD 2026
44		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

45		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ hạ áp số 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thanh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời đường dây hạ thế 1P3D và trụ hạ áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc trạm Long Hưng 3 trụ M42/P67/P113/38 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Từ trụ hạ áp số 6 đến trụ hạ áp số 9 và từ trụ hạ áp số 1.4 đến trụ hạ áp số 1.8 thuộc trạm Long Hưng 3 trụ M42/P67/P113/38 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 3 trụ M42/P67/P113/38 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
47		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Cơ Khí Tân Phong, trụ M44/P179/P114/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại Cơ Khí Tân Phong, trụ M44/P179/P114/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Cơ Khí Tân Phong, trụ M44/P179/P114/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
48		10h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Phố Chợ Tích Thiện, trụ M44/P296/T60/2 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại Phố Chợ Tích Thiện, trụ M44/P296/T60/2 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO trạm Phố Chợ Tích Thiện, trụ M44/P296/T60/2 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
49		13h30	15h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, trụ M44/P296/T59/T4A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, trụ M44/P296/T59/T4A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phú, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, trụ M44/P296/T59/T4A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ

50		15h15	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay TI hạ áp định kỳ trạm VTL Minh Điện, trụ M44/P296/P40/6 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm VTL Minh Điện, trụ M44/P296/P40/6 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phú, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm VTL Minh Điện, trụ M44/P296/P40/6 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
51		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tân Mỹ, Mỹ Yên tuyến 473 Trà Ôn.	Từ trụ M44/222 đến trụ M44/T222/106 và từ trụ M44/T222/P106/3 đến trụ M44/T222/P106/65 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Yên, xã Trà Côn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
52		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/136 đến trụ 479TQ/248 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
53		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Tân Khánh 4 trụ 471TQ/176/52 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Lợi, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Khánh 4 trụ 471TQ/176/52 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
54		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm UBX Tân Hưng 1 trụ 471TQ/176/73/16 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm UBX Tân Hưng 1 trụ 471TQ/176/73/16 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

55		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Tân Hưng 5 trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Hưng 5 trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
56		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Tân Vĩnh 1 trụ 471TQ/182/7 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Vĩnh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Vĩnh 1 trụ 471TQ/182/7 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
57		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Huyện Hàm 1 trụ 473TQ/115/39 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Biên, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Hàm 1 trụ 473TQ/115/39 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
58		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Tân Thành 5 trụ 473TQ/116/1 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Dương, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 5 trụ 473TQ/116/1 tuyến 473 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

59		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế	- Trạm Tân Thành 7 trụ 473TQ/94/1P tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 7 trụ 473TQ/94/1P tuyến 473 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
60		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 475DT/112 đến trụ 478-475DT/178A, tuyến 475, Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
61		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm Lê Thanh Phương trụ 478-475DT-5/T64A/P25/18/01	Tại trạm Lê Thanh Phương trụ 478-475DT-5/T64A/P25/18/01 (475DT)	Áp La Bang Kênh - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Lê Thanh Phương trụ 478-475DT-5/T64A/P25/18/01 (475DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
62		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm NMNĐ Nguyễn Văn Đỉnh trụ 478-475DT-8/T96/01	Tại trạm trạm NMNĐ Nguyễn Văn Đỉnh trụ 478-475DT-8/T96/01 (478DT)	Áp Bà Nhi - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm NMNĐ Nguyễn Văn Đỉnh trụ 478-475DT-8/T96/01 (478DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

63		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Chợ Đôn Xuân 2 trụ 475DT/120	Tại trạm Chợ Đôn Xuân 2 trụ 475DT/120 (475DT)	Áp Chợ - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Đôn Xuân 2 trụ 475DT/120 (475DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng tự quản lý vận hành	Thay định kỳ
64		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Dũng trụ 475DT/P137A/01	Tại trạm Nguyễn Văn Dũng trụ 475DT/P137A/01 (475DT)	Áp Cây Còng - xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Dũng trụ 475DT/137A (475DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
65		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	Thay hộp domino trạm KĐC Bào Sen	Trên lưới hạ áp trạm KĐC Bào Sen, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	Cắt CB + 3 FCO trạm KĐC Bào Sen trụ 477DT/T168/02	SCL bổ sung năm 2026

66		09h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH TVTKXD Điện Thuận Phát (4 CN)	Căng dây đấu nối đường dây 12,7kV và trạm biến áp 1x100kVA NT Nguyễn Văn Khả (không đấu nối được hotline do đường đất, đã ký vận thuê, theo CV số 4837/PCVL-KT ngày 01/06/2026 về việc cấp điện các công trình đã ký thỏa thuận đấu nối trước ngày 10/4/2026, khách hàng đã đầu tư lắp đặt thiết bị tại các Điện lực thuộc tại cơ sở 3, rà soát VTTB thuộc công trình cấp điện Đường dây 12,7kV và TBA 1x100kVA NT Nguyễn Văn Khả (lần 2))	Trụ 473DT/T153/P85/P83/P13/04 nhánh 12,7kV Rạch Gạo, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO Rạch Gạo trụ 473DT/T153/P85/P83/01	Theo yêu cầu khách hàng
67		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+Công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Út trụ 475CN/T161/P18/T3/1	ấp Bờ Kinh 2, xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Út trụ 475CN/T161/P18/T3/1 Cắt FCO khu NTTS Nguyễn Văn Út trụ 475CN/T161/P18/03 Khách hàng đã ký QLVH	Thay định kỳ
68		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1Pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm ấp Cà Sang 1 trụ 473CN/P183/T49/26	ấp Cà Sang xã Nhị Trường	Cắt CB+FCO trạm Cà Sang 1 trụ 473CN/P183/T49/26	Thay định kỳ
69		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 03pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm Cấp Nước Trường Thọ trụ 473CN/P222/01	ấp Sóc Cúc xã Nhị Trường	Cắt CB +3FCO trạm Cấp Nước Trường Thọ trụ 473CN/P222/01	Thay định kỳ

70		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 3 pha Nhuệ Tứ trụ 479TR/T165/(01-45)- tuyến 479TR, nhánh trung áp 1 pha Mộc Anh khoảng trụ 477TR/P108/(01-27).	Xã Hàm Giang, Lư Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
71		7h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (7CN)	- Thay FCO và LA vận hành lâu năm: 03 vị trí	- Nhánh trung áp 3 pha Nhuệ Tứ trụ 479TR/T165/(08, 14, 34)- tuyến 479TR.	Xã Hàm Giang	- Cắt 3LBFCO Nhuệ Tứ trụ 479TR/165.	SCL
72		7h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(3 CN)	- Vệ sinh tăng cường tiếp xúc LBFCO Nhuệ Tứ A.	- Nhánh trung áp 3 pha Nhuệ Tứ trụ 479TR/T165/45- tuyến 479TR.	Xã Hàm Giang	- Cắt 3LBFCO Nhuệ Tứ trụ 479TR/165.	Ngăn ngừa sự cố
73		13h00	15h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (2CN)	- Thay FCO và LA vận hành lâu năm: 01 vị trí	- Nhánh trung áp 1 pha Cà Săng Cúc trụ 479TR/P189/09 - tuyến 479TR.	Xã Hàm Giang	- Cắt LBFCO Cà Săng Cúc trụ 479TR/189.	SCL
74		14h00	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	- Thay FCO và LA vận hành lâu năm: 03 vị trí	- Nhánh trung áp 1 pha Mộc Anh trụ 477TR/P108/(14, 27), nhánh trung áp 1 pha Mộc Anh 1 trụ 477TR/P108/T11/07- tuyến 477TR.	Xã Lư Nghiệp Anh.	- Cắt LBFCO Mộc Anh trụ 477TR/P108/01.	SCL
75		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành

76		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh;	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Đảm bảo vận hành
77		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
78		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Long Hưng từ trụ 472TV/T97/P13/80 đến trụ 472TV/T97/P13/T80/48	Xã Hòa Minh	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
79		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 02/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cống Ba Chiên 1-1 ĐNT tại trụ 479-480-478TV-9/T77/30 tuyến 479TV	ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Cống Ba Chiên 1-1 ĐNT tại trụ 479-480-478TV-9/T77/30 (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay không truyền
80		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Lân 3-1 ĐNT tại trụ 480TV/T209/T36/01 tuyến 480TV	ấp Phú Lân, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Phú Lân 3-1 ĐNT tại trụ 480TV/T209/T36/01. '-Cắt LBFCO Phú Lân 3-1 ĐNT tại trụ 480TV/T209/36 (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ

81		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 04/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Khánh Lộc 2-ĐNT tại trụ 480TV/P225/P28/01 tuyến 480TV	ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Khánh Lộc 2-ĐNT tại trụ 480TV/P225/P28/01. '-Cắt LBFCO Khánh Lộc 2-ĐNT tại trụ 480TV/P225/28 (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ
82		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Gò 2-2 ĐNT tại trụ 480TV/272 tuyến 480TV	ấp Lò Gò, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Lò Gò 2-2 ĐNT tại trụ 480TV/272. (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ
83		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Long Hưng 1-3 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/06	Ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO Trạm Long Hưng 1-3 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/06	Thí nghiệm định kỳ
84		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Long Hưng 2-3 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/31	Ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO Trạm Long Hưng 2-3 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/31	Thí nghiệm định kỳ
85		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Thông Lưu 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T63/P39/01	Ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO Trạm Thông Lưu 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T63/P39/01	Thí nghiệm định kỳ

86		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Nhà Mát 2-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/35	Áp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO Trạm Nhà Mát 2-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/35	Thí nghiệm định kỳ
87		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Nhà Mát 3-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/T36A/04	Áp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB Trạm Nhà Mát 3-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/T36A/04 Cắt FCO Trạm Nhà Mát 3-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P63/T36A/04	Thí nghiệm định kỳ
88		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Nhà Mát 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/42	Áp Đại Thôn B xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO Trạm Nhà Mát 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/42	Thí nghiệm định kỳ
89		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Cầu Xây và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
1	Thứ Sáu 19/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/37 đến trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/37 đến trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/138 đến trụ 475BTre/170 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/138 đến trụ 475BTre/170 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Kéo dây tăng cường lưới hạ thế từ trụ 472BTre/65/01 đến trụ 12g, tăng cường tiếp địa lắp lại tại các vị trí trụ: 20g, 33g, 37g, 4j thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BTre/65/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Lưới hạ thế từ trụ 472BTre/65/01 đến trụ 12g, tại các vị trí trụ: 20g, 33g, 37g, 4j thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BTre/65/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BTre/65/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt 3FCO trụ 472BTre/65 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	Xử lý điện áp thấp
4		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	Thay trụ, di dời trụ HT24b, sửa trụ nghiêng trụ HT21b thuộc trạm 2x25kVA trụ 477AH/44/14 NR Lộ Đình An Hiệp	-Trụ HT21b, trụ HT24b thuộc trạm 2x25kVA trụ 477AH/44/14 NR Lộ Đình An Hiệp	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 477AH/44/14 NR Lộ Đình An Hiệp	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ HTb2, làm chằng trụ HTb3 thuộc trạm 50kVA trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Trụ HTb2, trụ HTb3 thuộc trạm 50kVA trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Áp Phước Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Xử lý mất an toàn

6		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/97/103A/24 đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT16a, từ trụ HT5a đến 5a/12, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT14b, từ trụ HT6b đến HT8e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương	-Từ trụ 475AH/97/103A/24 đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT16a, từ trụ HT5a đến 5a/12, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT14b, từ trụ HT6b đến HT8e thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương	-Áp Phú Lương xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/103A/23 NR 1 pha Phú Lương	-ĐTXD năm 2026
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây và NR đầu vào	-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây từ trụ 475-476CL/419 đến trụ 475-476CL/306 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Xử lý mối nối lều tại trụ 474GTROM/182, đóng tăng cường tiếp đất lắp tại 474GTROM/186, cân pha lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/182 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/182 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GTROM/182 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Giảm TTĐN
9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA và di dời từ trụ 474-471BTri/90 về trụ 474-471BTri/88 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 474-471BTri/90, 474-471BTri/88 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. -Tại trụ 474-471BTri/88 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri đã lắp kẹp wire, chưa đấu hotline. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-SCTX, xử lý quá tải và di dời trạm về tâm phụ tải.
11		07h30	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Tăng cường dây hạ thế từ trụ 474-471BTri/85 đến trụ 474-471BTri/90; Tăng cường tiếp đất trụ 474-471BTri/85, HT90/4b thuộc trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra TTĐN.
12		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 100kVA trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa	-Trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 100kVA trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
13		10h15	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

14		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/05 NR 3P Bình Phú 1	-Trụ 471BĐ/78B/40/05 NR 3P Bình Phú 1	-Áp Bình Phú xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/05 NR 3P Bình Phú 1 -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
15		15h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/78B/40/20 NR 3P Bình Phú 1	-Trụ 471BĐ/78B/40/20 NR 3P Bình Phú 1	-Áp Bình Phú xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/78B/40/20 NR 3P Bình Phú 1 -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
16		09h00	09h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/19B/01 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Trung)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/19B/01 NR 3P Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/78B/19B/01+FCO trụ 471BĐ/78B/19B NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
17		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/22B/06/01 NR 3P Kênh Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Oanh)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/22B/06/01 NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt 3CB+FCO (trạm 75kVA + trạm 75kVA + trạm 50kVA) trụ 471BĐ/89/22B/06/01 NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
18		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Hồ Văn Sĩ)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ.

19		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BD/89/44/01 NR 3P Cà Nhỏ (Khách hàng NTCN Lê Văn Vũ)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BD/89/44/01 NR 3P Cà Nhỏ	-Áp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BD/89/44/01+FCO trụ 471BD/89/44 NR 3P Cà Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
20		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BD/89/55B/01 NR 3P Cà Nhỏ (Khách hàng NTCN Phan Thanh Phong)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BD/89/55B/01 NR 3P Cà Nhỏ	-Áp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BD/89/55B/01+LBFCO trụ 471BD/89/55B NR 3P Cà Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
21		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BD/89/59/04 NR 3P Cà Nhỏ (Khách hàng NTCN Hồ Minh Hoàng)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BD/89/59/04 NR 3P Cà Nhỏ	-Áp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 471BD/89/59/04 NR 3P Cà Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
22		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp AC, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026
23		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Dựng trụ BTLT 7,5m giữa khoảng trụ 477BTh/87/39 - trụ 477BTh/87/40 NR An Ninh. Kéo dây ABC3x50; di dời điện kế, dây kéo về từ trụ 477BTh/87/40 đến trụ 5a (XDM) thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 477BTh/87/45 NR An Ninh	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 2x25kVA trụ 477BTh/87/45 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA trụ 477BTh/87/45 NR An Ninh -Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Hồ Văn Cư trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh -Cắt 3FCO trụ 477BTh/87/40 NR An Ninh	-SCTX, ngăn ngừa sự cố

24		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 25kVA CSNT Nguyễn Thanh Tuấn trụ 478BTh/143/72/07/ 14/01 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Trụ 478BTh/143/72/07/ 14/01 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Nguyễn Thanh Tuấn trụ 478BTh/143/72/07/14/01 NR 3 pha vùng kinh tế mới -Cắt FCO trụ 478BTh/143/72/07/14 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Thay TI định kỳ
25		09h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI và công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 478BTh/143/72/46/47/01 NR Cầu Vàm Rỗng	-Trụ 478BTh/143/72/46/47/01 NR Cầu Vàm Rỗng	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 478BTh/143/72/46/47/01 NR Cầu Vàm Rỗng -Cắt FCO trụ 478BTh/143/72/46/47 NR Cầu Vàm Rỗng	-Thay 3TI và công tơ định kỳ
26		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 250kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Trinh trụ 475BTh/288/46/05/05 NRNT Võ Thị Thu	-Trụ 475BTh/288/46/05/05 NRNT Võ Thị Thu	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 250kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Trinh trụ 475BTh/288/46/05/05 NRNT Võ Thị Thu	-Thay 3TI định kỳ
27		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Mai Văn Cứ trụ 475BTh/288/23/05/32/37/04/01 NR Cồn Búng nổi dài	-Trụ 475BTh/288/23/05/32/37/04/01 NR Cồn Búng nổi dài	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Mai Văn Cứ trụ 475BTh/288/23/05/32/37/04/01 NR Cồn Búng nổi dài -Cắt FCO trụ 475BTh/288/23/05/32/37/04 NR Cồn Búng nổi dài	-Thay TI định kỳ

28		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Út trụ 475BTh/231/01 tuyến 475 Thanh Phú -Khâu Bắ	-Trụ 475BTh/231/01 tuyến 475 Thanh Phú -Khâu Bắ	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Văn Út trụ 475BTh/231/01 tuyến 475 Thanh Phú -Khâu Bắ -Cắt FCO trụ 475BTh/231/01 tuyến 475 Thanh Phú -Khâu Bắ	-Thay TI định kỳ
29		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m. Sang TBA và phụ kiện, tháp ã U, kéo cáp 4ACKP50mm2 từ trụ 02 đến trụ 18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Từ trụ 02 đến trụ 18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt FCO trụ 01 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-ĐT XD 2026
30		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH MTV Anh Khoa Vĩnh Long (06CN)	Dựng mới trụ BTLT 2*8m5 ghép đôi, sang đường dây hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kể treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM, cắt gốc thu hồi trụ hiện hữu trạm 250kVA CC Phạm Thái Bường 2 tại trụ 471VLg/156T/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Làm việc trên dây hạ thế tại trụ C/P1/3 hiện hữu và trụ XDM thuộc trạm 250kVA CC Phạm Thái Bường 2 tại trụ 471VLg/156T/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA CC Phạm Thái Bường 2 tại trụ 471VLg/156T/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	DVKH

31		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số:346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT trụ 7m5, nhỏ di dời đường dây hạ, sang đường dây trung hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kể treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM trạm 3*37,5kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/190 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc trên dây hạ thế từ trụ A/2 đến trụ A/8 và trụ XDM thuộc trạm 3*37,5kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/190 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức.	- Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/190 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
32		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 02/6/2026). - Căng dây đầu nối cáp 01*ACXH-70mm2+01AC50mm2, tháp đà U140*3m, di dời trạm 50kVA Hòa Hưng 1 từ trụ hiện hữu đến trụ XDM, lắp mới hoàn chỉnh trạm 37,5kVA Hòa Hưng 2 XDM, cắt ngừng lưới hạ thế thuộc tuyến 476 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/41/13 đến trụ 476PH/143/41/16 XDM và lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/T1/1 thuộc trạm 50kVA Hòa Hưng 1 tại trụ 476PH/143/41/16 XDM tuyến 476 Phước Hòa	Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Hòa Hưng 1 tại trụ 476PH/143/41/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa - Kiểm tra 02LBFCO nhánh rẽ Hòa Hưng 1 (pha A, B, đang cắt) tại trụ 476PH/143/41/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
33		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đồng Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

34		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Cái Nhum cùng với đoàn thanh niên (10 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 124/ĐN-UBND-CN xã Cái Nhum ngày 01/6/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng 2026.	Từ trụ 473CC/115/1 đến trụ 473CC/115/29 tuyến 473 Cỏ Chiên,(cấp lộ nhựa đoạn từ đầu lộ cầu Mười Diếc đến ngã ba Kinh Châu Tâm)	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu cấp có thẩm quyền
35		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Bờ Xoài, trụ 473CC/115/12 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/115/12 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định định kỳ
36		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Bờ Xoài 2, trụ 473CC/115/T12/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/115/T12/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định định kỳ
37		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Cây Cầu Tràm, trụ 473CC/115/25 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/115/25 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định định kỳ

38		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Cây Cầu Tràm 2, trụ 473CC/115/25/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/115/25/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định định kỳ
39		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Kinh Châu Tâm, trụ 473CC/115/34 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/115/34 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định định kỳ
40		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (30 nhân viên)	- Dựng trụ BTLT 14m (07 trụ đơn + 02 trụ đôi). '-Kéo dây ACXH70mm: 930m + AC50: 310m - Sang nhánh rẽ khách hàng + thu hồi AV50 : 4827m. - NCS 02 TBA Bờ Xoài - 1x37,5kVA và trạm Bờ Xoài 1 - 1x37,5kVA lên 250kVA	Từ trụ 473CC/115/9 đến trụ 473CC/115/20 tuyến 473 Cỏ Chiên 'Từ trụ 473CC/115/30 đến trụ 473CC/115/34 tuyến 473 Cỏ Chiên'	Áp Thuận Thới, xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định định kỳ
41		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

42		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình - Ấp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
43		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (16CN)	Sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm 20 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/2 5 tuyến 475 Tam Bình	Ấp 3A, xã Cái Ngang	Cắt CB+FCO trạm 20 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/2 5 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình SCL 2026
44		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (16CN)	Sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp trạm Địa Thùng 1 trụ 473TB/P41/T28/7 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình	Cắt CB+FCO trạm Địa Thùng 1 trụ 473TB/P41/T28/7 tuyến 473 Tam Bình	Công trình SCL 2026
45		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời đường dây hạ thế 1P3D và trụ hạ áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc trạm Long Hưng 3A trụ M42/P67/P113/31 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 5 và từ trụ hạ áp số 1.2 đến trụ hạ áp số 1.6 thuộc trạm Long Hưng 3A trụ M42/P67/P113/31 tuyến 472 Bình Minh.	Ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 3A trụ M42/P67/P113/31 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
46		08h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Tường 1A trụ L40/P140/8 + Hồi Tường 4 trụ L40/T123/24 + Hồi Tường 4B trụ L40/T123/26 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Tường 1A trụ L40/P140/8 + Hồi Tường 4 trụ L40/T123/24 + Hồi Tường 4B trụ L40/T123/26 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hồi Tường, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Kinh Bà Huê trụ L40/T123/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

47		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Phước 1 trụ L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Phước 1 trụ L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Phước, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Hồi Phước 1 trụ L40/P140/T6/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
48		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Phước 2 trụ L40/P140/T6/11 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Phước 2 trụ L40/P140/T6/11 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Phước, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Phước 2 trụ L40/P140/T6/11 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
49		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Lộc trụ L40/139 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Lộc trụ L40/139 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Lộc trụ L40/139 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
50		10h15	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Quang Phú 2 trụ L40/153 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Quang Phú 2 trụ L40/153 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Quang Phú 2 trụ L40/153 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
51		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Quang Phú trụ L40/155 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Quang Phú trụ L40/155 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Quang Phú trụ L40/155 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

52		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Cây Gáo 2 trụ L40/169 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Cây Gáo 2 trụ L40/169 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Cây Gáo 2 trụ L40/169 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
53		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Cây Gáo 2 trụ L40/171 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Cây Gáo 2 trụ L40/171 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Cây Gáo 2 trụ L40/171 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
54		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Khương, Thành Tiến, xã Tân Quới; ấp Tân Phú, Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lược, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	Từ trụ 473TQ/36 đến trụ 473TQ/110 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/36 tuyến 473 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
55		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Thay trụ BTLT 14m ghép đôi và nâng công suất TBA từ 37,5kVA Tân Thành 2 và 25kVA Tân Thành 2A lên thành 160kVA và nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế ABC 4x120mm2	- Tại trạm Tân Thành 2 XDM trụ 473TQ/143 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Mỹ, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 471TQ/100 tuyến 473 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
56		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay sứ đứng + Ty sứ + Toppin sứ đỉnh cong + Bộ sứ treo Polymer và thay bộ dây chằng xuống	Từ trụ 473TQ/36/1 đến trụ 473TQ/36/9 và từ trụ 473TQ/37 đến trụ 473TQ/110 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/36 tuyến 473 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

57		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (5CN)	Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 37,5kVA trạm Tân Thành 8C	Tại trạm Tân Thành 8C trụ 473TQ/81 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/36 tuyến 473 Tân Quới;	Kết hợp điều phối hoán đổi MBA
58		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (5CN)	Nâng công suất MBA từ 37,5kVA lên 50kVA trạm DC Thành Tâm 2	Tại trạm DC Thành Tâm 2 trụ 475BM/111/19/11/66/33 tuyến 475 Bình Minh;	Áp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt LBFCO DC Thành Tâm trụ 475BM/111/19/11/66/25 tuyến 475 Bình Minh;	Điều phối hoán đổi MBA
59		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	Thay trụ lắp xà sứ phụ kiện	Trụ 473-476DT-3/P83A/(10, 12, 14), 473-476DT-3/P83A/T05/01, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 16 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Đê Áp 16 trụ 473-476DT/83A	SCL bổ sung năm 2026
60		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm Kinh Cấp 2.1 trụ 476-475CN-6/P48/P37/10	ấp Rạch xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Kinh Cấp 2.1 trụ 476-475CN-6/P48/P37/10	Thay định kỳ
61		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB+Công tơ trạm Mương Giữa 2.1 trụ 476-475CN-6/P48/36	ấp Rạch xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Mương Giữa 2.1 trụ 476-475CN-6/P48/36	Thay định kỳ
62		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+Công tơ trạm NTTS Nguyễn Thành Văn trụ 476-475CN-6/P48/P37/T21/01	ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Thành Văn trụ 476-475CN-6/P48/P37/T21/01 Cắt FCO NTTS Nguyễn Thành Văn trụ 476-475CN-6/P48/P37/21 Khách hàng đã ký QLVH thuê	Thay định kỳ

63		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa .Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+Công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Đáo 476-475CN-6/P48/P37/T27/01	ấp Rạch, xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Đáo trụ 476-475CN-6/P48/P37/T27/01 Cắt FCO NTTS Nguyễn Văn Đáo trụ 476-475CN-6/P48/P37/27 Khách hàng đã ký QLVH thuê	Thay định kỳ
64		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(01-102).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
65		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh;	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
66		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Đảm bảo vận hành
67		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
68		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Long Trị từ trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/42 đến trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/105	Phường Long Đức	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố

69		08h00	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Giồng Bèn, Giồng bèn 2, Giồng Bèn, trạm Bom Lò Ngò và nhánh 12,7kV Địa Gừa	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
70		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	Thi công sửa chữa lớn nhánh Giồng Bèn: - Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây từ trụ 02 đến 76 - Thay dây trung thế từ trụ 43 đến 76 (3xAC70 + 1xAC50: 2.292 mét) - Dựng đoạn ngọn trụ BTLT 2x14-230-2D-LP (05 vị trí) tại các vị trí 473CK/P168/P135/19; 31; 43; 47; 63 - Thay trụ BTLT 8,5m-M-8a vị trí a4, c7 trạm Giồng Mới 1	Từ trụ 473CK/P168/P135/02 đến trụ 473CK/P168/P135/76	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bèn trụ số 473CK/P168/P135/01.	SCL BS 2026
71		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vinh Long (5CN)	Dựng đoạn ngọn trụ BTLT 2x14-2D, MG tại giữa khoảng trụ 4 - 5 nhánh Giồng Bèn và lắp mới TBA Giồng Bèn 1A công suất 3P - 160kVA	Tại vị trí giữa khoảng trụ 473CK/P168/P135/04 đến trụ 473CK/P168/P135/05	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bèn trụ số 473CK/P168/P135/01.	ĐTXD 2026
72		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vinh Long (5CN)	Thu hồi trụ BTLT 12m và TBA Giồng Mới 3 công suất 3x37,5kVA; lắp mới trụ BTLT 2x14m-2D và TBA Giồng Mới 3 công suất 3P-250kVA	Tại trụ 473CK/P168/P135/76	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bèn trụ số 473CK/P168/P135/01.	ĐTXD 2026
73		08h00	09h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vinh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Trà On 3 Trường	Tại trụ 473CK/P168/P135/T30/36	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bèn trụ số 473CK/P168/P135/01.	Thí nghiệm định kỳ

74		10h00	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Trà On 4	473CK/P168/P135/T30/P20/04	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bền trụ số 473CK/P168/P135/01.	Thí nghiệm định kỳ
75		13h00	14h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Kinh 19/5A	473CK/P168/P135/T30/P20/01	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bền trụ số 473CK/P168/P135/01.	Thí nghiệm định kỳ
76		15h00	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Trà On 1	Tại trụ 473CK/P168/P135/T30/04	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bền trụ số 473CK/P168/P135/01.	Thí nghiệm định kỳ
77		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh+Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Lắp đặt chống rơi dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông Thay phụ kiện giáp buộc trung thế	Từ trụ 473-475LD/26 đến trụ 473-475LD/69, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt MC 475 trạm 110kV Long Đức, Kéo MC ra khỏi vị trí vận hành - Cắt Recloser Vĩnh Hưng tại trụ 473-475LD/26 - Cắt 03 DS1 Vĩnh Hưng tại trụ 473-475LD/25 - Cắt LBS NT 472LD-475LD tại trụ 472LD/71 - Cắt 03 DS2 NT 472LD-475LD tại trụ 472LD/72 - Đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Long Đức Đóng đẳng áp 480LD đến MC 479LD (để giải tỏa nguồn NLTT trong khi cắt Recloser Vĩnh Hưng)	SCL&ĐT XD

1	Thứ Bảy 20/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/170 đến trụ 475BTre/210 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/170 đến trụ 475BTre/210 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		06h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây và đấu nối lưới trung thế từ trụ 475BTre/26/11 đến trụ 475BTre/100/52 tuyến 475 Bến Tre (XDM) -Lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA Vành Đai 2 trụ 475BTre/26/41 tuyến 475 Bến Tre. Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế XDM từ trụ 37a đến trụ 475BTre/26/52A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Vành Đai 2 trụ 475BTre/26/41 tuyến 475 Bến Tre. Cắt dừng lưới hạ thế tại khoảng trụ 475BTre/26/31 đến trụ 475BTre/26/32 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trạm Bơm Phú Khương trụ 475BTre/26/23 tuyến 475 Bến Tre	-Từ trụ 475BTre/26/11 đến trụ 475BTre/100/52 tuyến 475 Bến Tre (XDM) -Tại trụ 475BTre/26/41 tuyến 475 Bến Tre. -Lưới hạ thế XDM từ trụ 37a đến trụ 475BTre/26/52A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Vành Đai 2 trụ 475BTre/26/41 tuyến 475 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/31 đến trụ 475BTre/26/32 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trạm Bơm Phú Khương trụ 475BTre/26/23 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTre/26/1A tuyến 475 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre. -Cắt CB trạm 160kVA Phước Thạnh 1 trụ 473BTre/49/27/15/01 tuyến 473 Bến Tre. -Cắt 3FCO trụ 473BTre/49/27/15 tuyến 473 Bến Tre. -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/49/25 tuyến 473 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐỒNG (20CN)	-Thay dây trung thế từ trụ 474BTRE/156/12/01 NR Bến Tranh đến trụ 474BTRE/156/12/25/09 NR Ấp 6 Sơn Phú	-Từ trụ 474BTRE/156/12/01 NR Bến Tranh đến trụ 474BTRE/156/12/25/09 NR Ấp 6 Sơn Phú	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTRE/156/12 NR Sơn Phú	-ĐTXD năm 2026

5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN -TM RẠNG ĐỒNG (20CN)	-Đào lỗ, dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 476TT-474TT/70/1B đến trụ 476TT-474TT/70/05 NR Cầu Cái Cẩm và tại trụ 474MC/188B/05/03 NR Cty Hiền Đức.	-Tủ trụ 476TT-474TT/70/1B đến trụ 476TT-474TT/70/05 NR Cầu Cái Cẩm và tại trụ 474MC/188B/05/03 NR Cty Hiền Đức.	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 476TT-474TT/70 Tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-ĐT XD năm 2026
6		08h00	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay trụ hạ thế 2/5 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Trụ hạ thế 2/5 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm -Cắt 3FCO trụ 475BTre/87 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h15	13h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO tại trụ 474BTre/85/27C tuyến 474 Bến Tre và thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 75kVA Công An Thuận 1 trụ 474BTre/85/27C/01 tuyến 474 Bến Tre.	-Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 474BTre/85/27C tuyến 474 Bến Tre -Tại trạm 75kVA Công An Thuận 1 trụ 474BTre/85/27C/01 tuyến 474 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA UB MTA 2 trụ 474BTre/85/27E/02 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt CB trạm 75kVA Công An Thuận 1 trụ 474BTre/85/27C/01 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/85/27C tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

8		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO tại trụ 474BTre/85/57 tuyến 474 Bến Tre và thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 75kVA Công An Thuận 3 trụ 474BTre/85/57/01 tuyến 474 Bến Tre.	-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 474BTre/85/57 tuyến 474 Bến Tre -Tại trạm 75kVA Công An Thuận 3 trụ 474BTre/85/57/01 tuyến 474 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 75kVA Công An Thuận 3 trụ 474BTre/85/57/01 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/85/57 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
9		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Kéo tăng cường cáp ACSR50mm2 từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 21a, từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 22b, từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 4c; từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 478TT/174/12 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 21a, từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 22b, từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 4c; từ trụ 478TT/174/15 đến trụ 478TT/174/12 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Áp Phước Lý - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 180kVA trụ 476GTROM/141/48/1, trạm 400kVA trụ 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa; trạm 250kVA trụ 476GTROM/141/175/7B/1 nhánh rẽ Thới Trị	-Tại trụ 476GTROM/141/48, 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa; trụ 476GTROM/141/175/7B nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS+3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa -Cắt CB trạm 180kVA trụ 476GTROM/141/48/1, trạm 400kVA trụ 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa; trạm 250kVA trụ 476GTROM/141/175/7B/1 nhánh rẽ Thới Trị	-Bảo trì HTĐĐ

11		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Di dời trụ trung thế 476GTROM/141/39, trụ hạ thế c/7 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/41 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trụ trung thế 476GTROM/141/39, trụ hạ thế c/7 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/41 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS+3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa -Cắt CB trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/41 nhánh rẽ Châu Hòa	-Theo yêu cầu khách hàng
12		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (30CN)	-Kéo dây 3ACXH 185mm2 + 1ACSR 120mm2 và thu hồi dây, trụ hiện hữu từ trụ 474BTRE/205/35B nhánh rẽ Phước Long đến trụ 474BTRE/205/35B/19 nhánh rẽ Hưng Phong -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Từ trụ 474BTRE/205/35B nhánh rẽ Phước Long đến trụ 474BTRE/205/35B/19 nhánh rẽ Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long -Cắt 3DS trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 10kV Bến Tre (đầu nhánh rẽ Phước Long) -Cắt LBS + 3DS trụ 474BTRE/205/27/01 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long -Chuyển nguồn từ sau trụ 474BTRE/205/27/01 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long sang nhận điện từ LBS trụ 474BTRE/205/27/76 ấp 5 Phước Long (nhận tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm)	-ĐT XD 2026
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh, lau sứ trụ 478BTri/28/107/01, 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy Bảo Thuận; Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh, lau sứ trụ 478BTri/28/109/03 NR NR Lộ Rãnh; Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh, lau sứ trụ 478BTri/28/134, bảo trì cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 478BTri/28/100 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/107/01, 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy Bảo Thuận; Trụ 478BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh; Trụ 478BTri/28/100, 478BTri/28/134 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận.(Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	-Ngăn ngừa sự cố.

14		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ 196/4 thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/196/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/196/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/196/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/196 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
15		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT07 thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB +3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
16		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT05 thuộc trạm 160kVA trụ 478BTri/28/144/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 478BTri/28/144/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/144/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/144 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
17		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Cắt dừng dây trung hòa lưới hạ thế trụ 478BTri/28/29 đến trụ HT29b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/28/22/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/22 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-SCTX, xử lý mất an toàn.

18		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Cắt dừng dây trung hòa lưới hạ thế trụ 478BTri/28/99 đến trụ 478BTri/28/101 thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/95/1A NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/95/1A NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/95/1A NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/95 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/108/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/108 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 4FCO, tháo 04 kẹp hotline đầu từ lưới xuống cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 478BTri/28/100 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
19		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 3LBFCO bằng 3FCO trụ 478BTri/28/107/69 NR Tân Thủy Bảo Thuận (thuộc trạm 3x37,5kVA Bảo Thuận trụ 478BTri/28/107/69/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận)	-Trụ 478BTri/28/107/69 NR Tân Thủy Bảo Thuận	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+ 3DS trụ 478BTri/28/107/56 NR Tân Thủy Bảo Thuận. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Đang cắt).	-SCTX, thay thế thiết bị vận hành lâu năm.
20		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế nội bộ trụ 478BTri/28/39 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	- Trụ 478BTri/28/39 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri	-Cắt Recloser +3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Kiểm tra 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm. (Đang cắt). -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy Bảo Thuận. - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt)	- Ngăn ngừa sự cố

21		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế nội bộ trụ 478BTri/28/107/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	- Trụ 478BTri/28/107/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	-Xã Tân Thủy	-Cắt Recloser +3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. - Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm. (Đang cắt). -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy Bảo Thuận. - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt) -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	- Ngăn ngừa sự cố
22		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế nội bộ trụ 478BTri/28/109/3 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 478BTri/28/109/3 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/109/5 NR Lộ Rãnh -Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/109/02 NR Lộ Rãnh - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt) - Cắt DS 3pha trụ 478BTri/28/109/47A/9/13 NR Lê Xuân Vũ Tiệm Tôm (đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố
23		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Phát trụ 478BTri/28/109/47A/15A/1 NR Lê Xuân Vũ.	-Trụ 478BTri/28/109/47A/15A/1 NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/47A NR Lộ Rãnh - Cắt DS 3pha trụ 478BTri/28/109/47A/9/13 NR Lê Xuân Vũ Tiệm Tôm (đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố

24		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (05 CN)	-Thay chằng sét; Lắp ống nhực bọc dây chằng chống rắn bò từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thuận	-Tür trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thuận	-Xã Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	-Xử lý tồn tại công trình SCL2026.
25		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (03 CN)	-Thay chằng sét trụ 478BTri/28/107/130 NR Tân Thủy Bảo Thuận	-Trụ 478BTri/28/107/130 NR Tân Thủy Bảo Thuận	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+ 3DS trụ 478BTri/28/107/56 NR Tân Thủy Bảo Thuận. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Đang cắt). -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/228/207/133 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Xử lý tồn tại công trình SCL2026.
26		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XD Điện Đại Phú (04 CN)	-Thay giá buộc đầu sứ, tăng cường tiếp đất thiết bị trụ 478BTri/28/107/59/01 NR Cầu Ngang Đường Tắt.	-Trụ 478BTri/28/107/59/01 NR Cầu Ngang Đường Tắt.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+ 3DS trụ 478BTri/28/107/56 NR Tân Thủy Bảo Thuận. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Đang cắt).	-Xử lý tồn tại công trình vùng hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao huyện Ba Tri.

27		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XD Điện Đại Phú (04 CN)	-Thay giáp buộc đầu sứ, tăng cường tiếp đất thiết bị trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Đường Miếu.	-Trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Đường Miếu.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+ 3DS trụ 478BTri/28/107/56 NR Tân Thủy Bảo Thuận. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Đang cắt).	-Xử lý tồn tại công trình vùng hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao huyện Ba Tri.
28		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XD Điện Đại Phú (04 CN)	-Thay giáp buộc đầu sứ, tăng cường tiếp đất thiết bị trụ 478BTri/28/131/09/01, trụ 478BTri/28/131/10/01 NR Bãi Ngao.	-Trụ 478BTri/28/131/09/01, 478BTri/28/131/10/01 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+ 3FCO trụ 478BTri/28/131/02 NR Bãi Ngao.	-Xử lý tồn tại công trình vùng hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao huyện Ba Tri.

29		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ đệm , tháp ngọn trụ BTLT16m, thay trụ hiện hữu thành BTLT16m, thu hồi trụ hạ thế sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận.(Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh.(Đang cắt).	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
30		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (12 CN)	-Thay dây trung thế từ trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm đến trụ 478BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	- Từ trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm đến trụ 478BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận.(Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh.(Đang cắt).	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026

31		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (12 CN)	-Thay dây trung thế từ trụ 478BTri/28/131 NR Ba Tri - Tiệm Tôm đến trụ 478BTri/28/131/12 NR Bãi Ngao.	- Từ trụ 478BTri/28/131 NR Ba Tri - Tiệm Tôm đến trụ 478BTri/28/131/12 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận.(Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
32		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XD TM Khôi Nguyên (04 CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 478BTri/28/107/28 NR Tân Thủy Bảo Thuận. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha khi có thay đổi đầu nối	-Trụ 478BTri/28/107/28 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy Bảo Thuận. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Đang cắt).	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.

33		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Thay cáp suất từ MCCB lên lưới hạ thế, thay MCCB, luồn lại ống nhựa cáp xuất, bảo trì trạm 50kVA trụ 475BĐ/44/02 + Thay LA, luồn lại ống nhựa cáp xuất, bảo trì trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/44/02 + Kéo mới lưới hạ thế (cáp ABC3x50mm2) từ trụ 475BĐ/44/02 đến trụ HT01 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BĐ/44/02 NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện. Phát quang trung thế từ trụ 475BĐ/44/01 đến trụ 475BĐ/44/02 NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện	-Từ trụ 475BĐ/44/01 đến trụ 475BĐ/44/02 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BĐ/44/02 NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện	-Áp Bình Đại 2 xã Bình Đại	-Cắt 2CB (trạm 50kVA + 37,5kVA) trụ 475BĐ/44/02 NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện -Cắt FCO trụ 475-477BĐ/44 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đầu NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện)	-Ngăn ngừa sự cố
34		09h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Vệ sinh + sơn cách điện bề mặt hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/252/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/252/03 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Hậu Cần Thủy Sản Hoàng Yến).	-Trụ 477BĐ/252/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Thới Lợi 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/252 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-SCTX
35		13h00	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Vệ sinh + sơn cách điện bề mặt hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 1000kVA trụ 477BĐ/266/1A/15 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. NTCN Phan Văn Thịnh).	-Trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/266/1A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-SCTX

36		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Long Phú	-Tù trụ 473BĐ/393/17/01 đến trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú	-Áp Long Phú, Long Hòa 1 xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
37		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Huỳnh Tấn Phát; NR 3P Hưng Nhơn; NR 1P Hưng Nhơn	-Tù trụ 473BĐ/357/01 đến trụ 473BĐ/357/23 NR 3P Huỳnh Tấn Phát; từ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 473BĐ/327/28 NR 3P Hưng Nhơn; từ trụ 473BĐ/327/29 đến trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng Nhơn	-Áp Hưng Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
38		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Thới - Định Trung; NR 3P Bình Thới - Định Trung; NR 3P Ấp 1 Định Trung	-Tù trụ 474-476BĐ/01 đến trụ 476BĐ/13 tuyến Bình Thới - Định Trung; từ trụ 475BĐ/07/01 đến trụ 475BĐ/07/71 NR 3P Bình Thới - Định Trung; từ trụ 475BĐ/07/71/01 đến trụ 475BĐ/07/71/39 NR 3P Ấp 1 Định Trung	-Áp 1 Giồng Sầm, Bình Thới 3 xã Bình Đại; Bình Trung xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

39		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/150A/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (trạm 1000kVA trụ 477BĐ/150A/01 + trạm 1000kVA trụ 477BĐ/150A/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng Công ty TNHH TS công nghệ cao Việt Nam-CN 3 tại Bến Tre)	-Tại trụ 477BĐ/150A/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Lợi xã Thanh Phước	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt 3DS trụ 477BĐ/150A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI trung thế, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
40		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 477BĐ/212B/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Tại thùng điện kế trạm 250kVA trụ 477BĐ/212B/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 477BĐ/212B/01+3FCO trụ 477BĐ/212B tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
41		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/99/51/01 NR 3P Thanh Phước -Đại Hòa Lộc - Thanh Trị (Khách hàng NTCN Nguyễn Trọng Vinh)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/99/51/01 NR 3P Thanh Phước -Đại Hòa Lộc - Thanh Trị	-Áp Bình Lộc xã Thanh Phước	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/99/51/01+3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/51 NR 3P Thanh Phước -Đại Hòa Lộc - Thanh Trị	-Thay điện kế định kỳ.
42		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quang Nam (40CN)	-Dựng trụ trung thế từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch, sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thanh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-ĐTXD 2026

43		08h00	16h00	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 160kVA lên 250kVA, thay TI và CB trạm trụ 472MC/15/20/17/24 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/24 NR Định Thủy	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/17/24 NR Định Thủy	-Ngăn ngừa sự cố
44		09h00	12h00	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Hạ công suất MBA từ 250kVA xuống 160kVA, thay TI và CB trạm trụ 475MC/22/120/43/09 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/09 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/09 NR Tân Điền - Tân Phong	-Giảm TTĐN
45		07h00	16h30	Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR Bình Thạnh và các NR đầu vào -Đào chằng, thay chằng xuống tại trụ 473BTh/20/21/25 NR áp 4B Bình Thạnh	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 473BTh/20/01 đến trụ 473BTh/20/31 NR Bình Thạnh và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3LBFCO (đầu NR Bình Thạnh) trụ 471-473BTh/20 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thạnh Phú)	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
46		07h00	16h30	Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, thu hồi trụ, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, NCS trạm 75kVA thành trạm 160kVA, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 473BTh/20/11A NR Bình Thạnh đến trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn	-Từ trụ 473BTh/20/11A NR Bình Thạnh đến trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3LBFCO (đầu NR Bình Thạnh) trụ 471-473BTh/20 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thạnh Phú)	-ĐTXD 2026

47		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Hùng Anh (20CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 02/6/2026). - Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/153 đến trụ 474-471VLg/79/201 thuộc tuyến 480, 471 Vĩnh Long (SCL năm 2026).	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/153 đến trụ 474-471VLg/79/201 thuộc tuyến 480, 471 Vĩnh Long	Khóm Tân Hưng, phường Tãi Ngãi	- Cắt LBS Cầu Mỹ Thuận 2 tại trụ 474-471VLg/79/151 tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 1 tại trụ 474-471VLg/79/147A tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cái Đoi - SĐ - 1 tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Cái Da , 03 LTD CD – 3VL (đang cắt) + cắt 03 LTD - N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long.	SCL năm 2026
48		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 16m ghép đôi, lắp dĩa đỡ sứ đứng 24 kV, tháp dĩa U140-3m tại trụ hiện hữu, kéo căng dây 3ACXH -70mm2+AC50mm2, lắp mới 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Nâng công suất từ 50kVA lên 3*37,5kVA Lộ Cộng Đồng 5, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cấp ABC XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/174 đến trụ 474VLg/79/174/7, và tại trụ 474-471VLg/79/173A, 474-471VLg/79/174A và XDM và trên lưới hạ áp từ trụ B/1 đến trụ B/3, từ trụ A/1 đến trụ A/3 và từ A/1 đến trụ A/P1/6 thuộc trạm 3*37,5kVA Lộ Cộng Đồng 5 tại trụ 474VLg/79/174/4 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Phú, phường Tãi Ngãi	- Cắt LBS Cầu Mỹ Thuận 2 tại trụ 474-471VLg/79/151 tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 1 tại trụ 474-471VLg/79/147A tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cái Đoi - SĐ - 1 tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Cái Da , 03 LTD CD – 3VL (đang cắt) + cắt 03 LTD - N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long.	SCL năm 2026

49		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ đứng 24 kV, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Mỹ Thuận 6 XDM và thu hồi trạm 37,5kVA Mỹ Thuận 6 hiện hữu thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Nâng cấp thành cáp ABC 2*120mm ² , đầu hộp phân phối, sang khách hàng qua lưới hạ áp XDM thuộc trạm 320kVA Mỹ Thuận 6 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 474-471VLg/79/185 đến trụ 474VLg/79/185/1 thuộc trạm 3*50kVA Mỹ Thuận 6A tại trụ 474VLg/79/185/4 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/179 đến trụ 474-471VLg/79/188, trên lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/3, từ trụ B/1 đến trụ B/P1/7 thuộc thuộc trạm 320kVA Mỹ Thuận 6 tại trụ 474-471VLg/79/182 XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Thạnh, phường Tãi Ngãi	- Cắt LBS Cầu Mỹ Thuận 2 tại trụ 474-471VLg/79/151 tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 1 tại trụ 474-471VLg/79/147A tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cái Đồi - SĐ - 1 tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Cái Da , 03 LTD CD – 3VL (đang cắt) + cắt 03 LTD - N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long.	SCL năm 2026
50		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ đứng 24 kV sang ĐDTT qua trụ XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 3*50kVA Cái Da Nhỏ XDM và thu hồi trạm 75kVA Cái Da Nhỏ hiện hữu, tháp đà U140*3m thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm ² , sang lưới hạ áp XDM thuộc trạm 3*50kVA Cái Da Nhỏ thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/199 đến trụ 474-471VLg/79/201, và từ trụ 474-471VLg/79/199 đến trụ 474VLg/79/199/3 và trụ XDM trên lưới hạ thế từ trụ 474-471VLg/79/200 đến trụ AH/13, từ trụ B/1 đến trụ B/6 thuộc thuộc trạm 3*50kVA Cái Da Nhỏ XDM tại trụ 474-471VLg/79/201 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	Khóm Tân Thạnh, phường Tãi Ngãi	- Cắt LBS Cầu Mỹ Thuận 2 tại trụ 474-471VLg/79/151 tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 1 tại trụ 474-471VLg/79/147A tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt DS Cái Đồi - SĐ - 1 tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Cái Da , 03 LTD CD – 3VL (đang cắt) + cắt 03 LTD - N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long.	SCL năm 2026

51		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Dựng mới trụ BTLT 12m lắp đặt đỡ sứ đứng 24 kV, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA KDC Tân Hội B tại trụ 474VLg/79/199/26A XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp thuộc trạm 37,5kVA KDC Tân Hội A và trạm 50kVA KDC Tân Hội thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/199/26A XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ A/4 đến trụ A/3 thuộc trạm 37,5kVA KDC Tân Hội A tại trụ 474VLg/79/199/26 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 474VLg/79/199/27 đến trụ C/1 thuộc trạm 50kVA KDC Tân Hội tại trụ 474VLg/79/199/27 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Áp Tân An, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KDC Tân Hội tại trụ 474VLg/79/199/4 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
52		17h00	17h15	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (2CN)	Chuyển điện tuyến 480 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ Rec Cái Da đến DS Cái Đôi - SĐ - 1 để kiểm tra đường dây đủ điều kiện phục vụ thao tác DS Cái Đôi - SĐ - 1).	- Tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long.	Áp Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi.	- Kiểm tra DS Cái Đôi - SĐ - 1 tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long đang cắt. - Kiểm tra Rec Cái Da + 03 LTD - N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long (đang cắt). - Đóng 03 LTD CD - 3VL tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long. - Đóng LBS Cầu Mỹ Thuận 2 tại trụ 474-471VLg/79/151 tuyến 480 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

53		17h15	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (2CN)	Trả về sơ đồ chuẩn tuyến 471 và 480 Vĩnh Long.	- Tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long. - Tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long.	Áp Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi.	- Cắt 03 LTD CD - 3VL tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long. - Đóng 03 LTD - N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480,471 Vĩnh Long - Đóng DS Cái Đôi - SĐ - 1 tại trụ 474-471VLg/79/148 tuyến 471 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn
54		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH AN BÌNH (17 CN)	Di dời TBA Cái Sơn Lớn 2B tại trụ 474CC/199/20 qua trụ BTLT 14m XDM + di dời LBFCO Cái Sơn Lớn 3B trụ 474CC/199/P20/1 qua trụ XDM + di dời LBFCO Cái Sơn Lớn 4B trụ 474CC/199/T20/1 qua trụ XDM + di dời đường dây hạ thế trạm Cái Sơn Lớn 2B trụ 474CC/199/20 tuyến 474 Cỏ Chiên từ trụ HT 106 đến trụ HT114..(theo đề nghị cắt điện số: 346/BQL-DDHDA1 ngày 20/04/2026 Về việc triển khai thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức- Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026.	Từ trụ 474CC/199/19 đến trụ 474CC/199/P20/4 + từ trụ 474CC/199/20 đến 474CC/199/T20/4 tuyến 474 Cỏ Chiên và từ trụ HT 106 đến trụ HT114 thuộc đường dây hạ thế trạm Cái Sơn Lớn 2B trụ 474CC/199/20 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, Phường Thanh Đức.	- Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu cấp có thẩm quyền

55		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Cái Sơn Lớn 6, trụ 474CC/199/18 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trụ 474CC/199/18 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, Phường Thanh Đức.	- Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
56		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh (12 CN)	Sang lưới hạ thế, sang khách hàng từ trụ cũ sang trụ BTLT 7,5m XDM 28 vị trí và thay 13 bộ móng & dây chằng từ trụ C3/5 đến trụ C3/15 thuộc đường dây hạ thế trạm Cái Sơn Lớn 3 trụ 474CC/199/12 + từ trụ C7 đến B9 thuộc đường dây hạ thế trạm Cái Sơn Lớn 2B trụ 474CC/199/20 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Từ trụ trụ C3/5 đến trụ C3/15 thuộc đường dây hạ thế trạm Cái Sơn Lớn 3 trụ 474CC/199/12 + từ trụ C7 đến B9 thuộc đường dây hạ thế trạm Cái Sơn Lớn 2B trụ 474CC/199/20 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, Phường Thanh Đức.	- Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên.	SCL 2026
57		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (14 CN)	- Cấy mới TBA 1x50KVA Cái Sơn Lớn 3A trụ 474CC/199/P20/17 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Đầu nối đường dây 12,7KV- XDM từ trụ 474CC/199/P20/8 đến trụ 474CC/199/P20/17 tuyến 474 Cỏ Chiên vào lưới hiện hữu.	Từ trụ 474CC/199/P20/8 đến trụ 474CC/199/P20/17 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, Phường Thanh Đức.	- Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên.	ĐTXD 2026
58		- 06h10 - 18h05	- 06h20 - 18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Đề thao tác cắt/đóng 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn (chuyển điện từ Rec Trà Ôn đến 3LTD Hựu Thành).	Từ trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm và trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn.	Khu phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Cắt, đóng Rec Trà Ôn tại trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn

59		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 944/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 01/6/2026.	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân	_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -2, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	Địa phương đề nghị cắt điện.
60		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	_Dựng trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 477 Trà Ôn. _Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 477 Trà Ôn (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -2, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD
61		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Côn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Phạm Thị Mến, Trà Ngoa, Ông Tín, xã Trà Côn, theo đề nghị số: 724/UBND xã Trà Côn ngày 01/6/2026.	Từ trụ L45/P221/137 đến trụ L45/P221/P177/6 và từ trụ M44/T261/P147/1 đến trụ M44/T261/P147/43 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Phạm Thị Mến, Trà Ngoa, Ông Tín, xã Trà Côn.	_Cắt 3LBF Trà Côn, trụ L48/T340/P9/40 tuyến 471 Tam Bình. _Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 473 Trà Ôn. _Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt) _Kiểm tra 3LBF Trà Sơn, trụ L45/P221/125 tuyến 475 Vũng Liêm (đang cắt)	Địa phương đề nghị cắt điện

62		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	_ Lắp mới LBS Trà Ngoa + 3LTD Trà Ngoa -1 và 3LTD Trà Ngoa -2 tại trụ M44/T222/106 và thu hồi 3LBF Trà Ngoa tại trụ M44/T222/106 tuyến 473 Trà Ôn. _ Thay toppin, sứ đứng, sứ đứng và phụ kiện từ trụ M44/T222/106 đến trụ M44/T222/109A tuyến 471 Tam Bình	Tại trụ M44/T222/106 tuyến 473 Trà Ôn và từ trụ M44/T222/106 đến trụ M44/T222/109A tuyến 471 Tam Bình	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	_ Cắt 3LBF Trà Côn, trụ L48/T340/P9/40 tuyến 471 Tam Bình. _ Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 473 Trà Ôn. _ Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt) _ Kiểm tra 3LBF Trà Sơn, trụ L45/P221/125 tuyến 475 Vũng Liêm (đang cắt)	ĐTXD+S CL
63		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (20CN)	_ Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 3xAC50mm2 thành ABC 4x120mm2 và dựng trụ 8,5 đệm lưới trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 và trạm Trà Côn 1B từ trụ trụ M44/T261/160 tuyến 471 Tam Bình. _ Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D và dựng trụ đệm lưới trạm Bang Chang 1A trụ M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D trạm Bảy Dầy 3 tại trụ L45/P221/P177/P3/17 tuyến 471 Tam Bình. _ Buộc lại dây tia (dây không từ tính) từ khoảng trụ M44/T261/160 đến trụ M44/T261/163 tuyến 471 Tam Bình.	_ Tại trụ L45/P221/176 và trụ M44/T261/160 tuyến 471 Tam Bình. _ Tại trụ M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Tại trụ L45/P221/P177/P3/17 tuyến 471 Tam Bình. _ Từ trụ M44/T261/163 đến trụ M44/T261/160 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Trà Ngoa, Bang Chang, Bảy Dầy, xã Trà Côn.	_ Cắt 3LBF Trà Côn, trụ L48/T340/P9/40 tuyến 471 Tam Bình. _ Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 473 Trà Ôn. _ Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt) _ Kiểm tra 3LBF Trà Sơn, trụ L45/P221/125 tuyến 475 Vũng Liêm (đang cắt)	ĐTXD

64		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	Dựng trụ lắp xà sứ phụ kiện	Trụ 477DT/P55/11 nhánh Giồng Ôi 5, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Giồng Ôi trụ 477DT/P55/01	SCL bổ sung năm 2026
65		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Hàm Giang khoảng trụ 479TR/P163/(01-116), nhánh 22kV Trà Tro khoảng trụ 479TR/T160/(01-52)	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
66		7h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	Thay 08 bộ FCO và LA vận hành lâu năm.	- Tại trụ 479TR/P163/(09, 14, 46, 59), nhánh 22kV Hàm Giang, tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt LBS+ 3FCO Hàm Giang trụ 479TR/163.	SCL
67		7h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(3 CN)	- Vệ sinh tăng cường tiếp xúc LBFCO Vàm Ray 2.	- Tại trụ 479TR/P163/T57/01, nhánh 22kV Vàm Ray 2, tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt LBS+ 3FCO Hàm Giang trụ 479TR/163.	Ngăn ngừa sự cố
68		7h00	12h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	Thay 07 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trụ 479TR/P163/(77, 96, 115), nhánh 22kV Hàm Giang, tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt 3LBFCO Vàm Ray trụ 479TR/P163/66.	SCL

69		7h00	12h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(3 CN)	- Vệ sinh tăng cường tiếp xúc LBFCO Trà Cú B4, Rạch Cá.	- Tại trụ 479TR/P163/(69A, 82), nhánh 22kV Vàm Ray 2, tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt 3LBFCO Vàm Ray trụ 479TR/P163/66.	Ngăn ngừa sự cố
70		11h00	12h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	Thay 02 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trụ 479TR/P163/T82/(11, 22), nhánh 12,7kV Rạch Cá, tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt LBFCO Rạch Cá trụ 479TR/P163/82.	SCL
71		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	Thay 05 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trụ 479TR/T160/(12, 30), nhánh 22kV Trà Tro, trụ 479TR/T160/T08/12), tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt 3LBFCO Trà Tro trụ 479TR/160.	SCL
72		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (3 CN)	- Vệ sinh tăng cường tiếp xúc LBFCO Trà Tro 1, Trà Tro 2, Trà Tro 3.	- Tại trụ 479TR/T160/(08, 38, 41), nhánh 22kV Trà Tro- tuyến 479TR.	Xã Hàm Giang	- Cắt 3LBFCO Trà Tro trụ 479TR/160.	Ngăn ngừa sự cố
73		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	Thay 02 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trụ 479TR/T160/T38/(08, 22), nhánh 12,7kV Trà Tro 2, tuyến 479TR.	Xã Hàm Giang	- Cắt LBFCO Trà Tro 2 trụ 479TR/T160/38.	SCL
74		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (5CN)	Thay 02 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trụ 479TR/T160/T41/(08, 18), nhánh 12,7kV Trà Tro 3, tuyến 479TR	Xã Hàm Giang	- Cắt LBFCO Trà Tro 3 trụ 479TR/T160/41.	SCL

75		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Lắp đặt chống rơi dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông Thay phụ kiện giáp buộc trung thế	Từ trụ 477-475LD-7/T107/13 đến trụ 477-475LD-7/T107/58, đường Phạm Ngũ Lão, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12A. - Cắt 03DS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12 .- Cắt 03 DS2 Phạm Ngũ Lão tại trụ 477-475LD-7/T107/T13/01. - Cắt LBS Công Viên Trung Tâm tại trụ 477-475LD-7/T107/18 - Cắt 03 DS Công Viên Trung Tâm tại trụ 477-475LD-7/T107/T18/01. - Cắt LBS NT 477LD-471TV tại trụ 477-475LD-7/T107/T25/02. - Cắt 03 DS2 NT 477LD-471TV tại trụ 473-471TV-1/T114/26. - Cắt LBS NT 477LD-477TV tại trụ 477TV/146 - Cắt 03 DS1 NT 477LD-477TV tại trụ 477TV/145	SCL&ĐT XD
----	--	-------	-------	-------------------	--	--	---	-----------------	---	-----------

76		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vinh Long (10 CN)	- XDM TBA 3 pha 1x250kVA Minh Khai 6 đầu nối trụ 477-475LD-7/T107/46 để sang tải, tách ĐDHA hỗn hợp và trạm Minh Khai 5. - XDM ĐDHA độc lập cấp LV ABC 4x120mm2 chiều dài 0,02km vượt đường Nguyễn Thị Minh Khai để tách ĐDHA trạm Minh Khai 5 (đoạn hạ thế độc lập).	Tại trụ 477-475LD-7/T107/46, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12A. - Cắt 03DS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12 .- Cắt 03 DS2 Phạm Ngũ Lão tại trụ 477-475LD-7/T107/T13/01. - Cắt LBS Công Viên Trung Tâm tại trụ 477-475LD-7/T107/18 - Cắt 03 DS Công Viên Trung Tâm tại trụ 477-475LD-7/T107/T18/01. - Cắt LBS NT 477LD-471TV tại trụ 477-475LD-7/T107/T25/02. - Cắt 03 DS2 NT 477LD-471TV tại trụ 473-471TV-1/T114/26. - Cắt LBS NT 477LD-477TV tại trụ 477TV/146 - Cắt 03 DS1 NT 477LD-477TV tại trụ 477TV/145	SCL&ĐT XD
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------------------	--	--	-----------------	---	-----------

77		07h00	13h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Hải Thịnh (05 CN)	Khắc phục tồn tại công trình di dời trạm biến áp qua trụ mới và thu hồi trụ cũ theo yêu cầu của khách hàng Huỳnh Ngọc Tài. Hạng mục: thu hồi trụ trung thế không sử dụng.	Tại trụ 473TV/82A (trụ cũ) tuyến 473TV Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt 03DS Chung Cư Điệp Thạch tại trụ 473TV/72. - Cắt LBS Chùa Trúc Lâm tại trụ 473TV/102. - Cắt 03DS2 Chùa Trúc Lâm tại trụ 473TV/104. - Cắt 03 DS1 Đa Cản tại trụ số 473TV/83. Đóng đẳng áp 476LD đến LBS Chùa Trúc Lâm Thao tác Recloser Đồng Khởi để cắt/đóng 3DS Chung Cư Điệp Thạch (từ 07h00-07h10 và 12h50-13h00)	Theo yêu cầu khách hàng
78		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	Nâng công suất trạm Đường D5 từ 1 pha 1x75kVA lên 3 pha 1x250kVA tại trụ 473TV/P83/13A, thu hồi TBA hiện hữu Cải tạo ĐDHA trạm Đường D5 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x120 dài 0,331km	Tại trụ 473TV/P83/13A và trên lưới hạ thế trạm Đường D5	Phường Hòa Thuận	- Cắt LBFCO Trường ĐHTV Khu I tại trụ 473TV/P83/12A	SCL&ĐT XD
79		07h30	09h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLV (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Đồng Khởi 2-1 trụ 473TV/82A	Từ đầu sứ cao MBA trạm Đồng Khởi 2-1 trụ 473TV/82A, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Đồng Khởi 2-1 trụ 473TV/82A	Thí nghiệm định kỳ

80		09h00	10h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Đồng Khởi 2 trụ 473TV/92	Tủ đầu sứ cao MBA trạm Đồng Khởi 2 trụ 473TV/92, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Đồng Khởi 2 trụ 473TV/92	Thí nghiệm định kỳ
81		10h30	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Trường CĐCĐ trụ 473TV/P83/16	Tủ đầu sứ cao MBA trạm Trường CĐCĐ trụ 473TV/P83/16, Phường Trà Vinh	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Trường CĐCĐ trụ 473TV/P83/16	Thí nghiệm định kỳ
82		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vinh Long (10 CN)	- Nâng công suất trạm Nguyệt Hóa 5 từ 1 pha 1x75kVA lên 3 pha 1x160kVA, thu hồi TBA hiện hữu. - Cải tạo ĐDHA trạm Nguyệt Hóa 5 thành LVABC 4x95mm2 dài 0,117 km	Tại trụ 478TV/77 và trên lưới hạ áp trạm Nguyệt Hóa 5	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+FCO trạm Nguyệt Hóa 5 tại trụ 478TV/77	SCL&ĐT XD

1	Chủ nhật 21/06/2026	06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Thay thế sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp quai. Thay thế trụ trung thế 14m từ trụ 476BTre/34/16 đến trụ 476BTre/34/53 tuyến 476 Bến Tre	-Từ trụ 476BTre/34/16 đến trụ 476BTre/34/53 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt Recloser + 3DS trụ 476BTre/34/08 tuyến 476 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/11 tuyến 476 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/54 tuyến 476 Bến Tre (3LBFCO đang cắt) -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 476BTre/34/19B/02 sang nhận điện từ LBS trụ 476BTre/34/71 tuyến 476 Bến Tre -Chuyển nguồn từ sau trụ 476BTre/34/11 tuyến 476 Bến Tre nhận điện từ LBS trụ 471BTre/46/01 tuyến 471 Bến Tre	-SCL bổ sung năm 2026
2		06h45	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (04CN)	-Thay trụ hạ thế 2d bằng trụ 10m5 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Thất Cao Đài 2 trụ 476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre	-Trụ hạ thế 2d thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Thất Cao Đài 2 trụ 476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Thất Cao Đài 2 trụ 476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây và đấu nối lưới trung thế từ trụ 477-480BTre/25 đến trụ 477-480BTre/25/01 tuyến 477 Bến Tre (XDM) -Nâng công suất trạm từ 2x25kVA lên 3x37,5kVA trạm Hữu Định 6 trụ 477-480BTre/35 tuyến 477 Bến Tre. Dựng trụ hạ thế, kéo lưới hạ thế từ trụ 477-480BTre/35 đến trụ 477BTre/37, từ trụ 477-480BTre/35 đến trụ 16a, từ trụ 16a/1 đến trụ 20a thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA Hữu Định 6 trụ 477-480BTre/35 tuyến 477 Bến Tre.	-Từ trụ 477-480BTre/25 đến trụ 477-480BTre/25/01 tuyến 477 Bến Tre (XDM) -Tại trụ 477-480BTre/35 tuyến 477 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 477-480BTre/35 đến trụ 477BTre/37, từ trụ 477-480BTre/35 đến trụ 16a, từ trụ 16a/1 đến trụ 20a thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA Hữu Định 6 trụ 477-480BTre/35 tuyến 477 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 477, 480 đưa MC 477, 480 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76, 480-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt Recloser + 3LTD trụ 477BTre/36 tuyến 477 Bến Tre -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS (đang cắt) + 3LTD trụ 480BTre/41 tuyến Tân Thành -Rạch Miễu (liên nối tuyến 472 với tuyến 480 Bến Tre) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 tuyến Tuần Đâu -Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) (đang cắt) -NR Phước Hậu nhận đang điện tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		08h15	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 160kVA lên 250kVA trạm Quốc Lộ 60-10 trụ 476BTre/58 tuyến 476 Bến Tre. Tăng cường cấp suất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Quốc Lộ 60-10 trụ 476BTre/58 tuyến 476 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 476BTre/58 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 160kVA Quốc Lộ 60-10 trụ 476BTre/58 tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h15	13h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO tại trụ 476BTre/50 tuyến 476 Bến Tre và thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Giải Trí L.Q NH trụ 476BTre/50/01 tuyến 476 Bến Tre	-Tür tăng ðà FCO trở xuống trụ 476BTre/50 tuyến 476 Bến Tre -Tại trạm 3x50kVA Giải Trí L.Q NH trụ 476BTre/50/01 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Quốc Lộ 60-10 trụ 476BTre/58 tuyến 476 Bến Tre. -Cắt CB trạm 3x50kVA Giải Trí L.Q NH trụ 476BTre/50/01 tuyến 476 Bến Tre. -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 476BTre/50 tuyến 476 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
6		08h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (04CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Công ty TNHH Thế Giới Việt trụ 474BTre/43/29/13/4B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/29/13/4B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA Công ty TNHH Thế Giới Việt trụ 474BTre/43/29/13/4B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 474BTre/43/29/13/4B tuyến 474 Bến Tre	Theo yêu cầu khách hàng
7		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA tại trụ 475-472BTre/20B tuyến 475 Bến Tre và thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 1000kVA Trường Trung Cấp Nghề Bến Tre trụ 475BTre/20B/02 tuyến 475 Bến Tre	-Tür tăng ðà FCO trở xuống trụ 475-472BTre/20B tuyến 475 Bến Tre -Tại trạm 1000kVA Trường Trung Cấp Nghề Bến Tre trụ 475BTre/20B/02 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hữu Định 7 trụ 475-472BTre/20 tuyến 475 Bến Tre -Cắt CB trạm 1000kVA Trường Trung Cấp Nghề Bến Tre trụ 475BTre/20B/02 tuyến 475 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 475-472BTre/20B tuyến 475 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

8		07h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Vệ sinh cách điện thiết bị, phụ kiện cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại Recloser trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 480-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS+3DS (liên nối 477-480) trụ 477-480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS+3LTD trụ 480BTre/41 tuyến Tân Thành - Rạch Miễu (liên nối tuyến 472 với tuyến 480 Bến Tre) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) đang cắt -Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Chuyển nguồn phía sau trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh nhận điện qua LBS trụ 479AH/53/86 NR Thành	-Vệ sinh thiết bị bằng chế phẩm SAEKAPHEN
---	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	---	---	------------------	---	---

9		07h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế và thu hồi chằng 480BTre/41/54/25 (cũ), căng lại dây hạ thế, hạ dây trung hòa, sang điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ 480BTre/41/54/25 (mới) NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/25 (cũ) và trụ 480BTre/41/54/25 (mới) NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh	-Xử lý mất an toàn
10		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06CN)	-Qua lưới, đấu nối lưới trạm 160kVA vào lưới hiện hữu tại trụ 475-476CL/332 tuyến Chợ Lách - Mô Cày, đóng điện TBA 160KVA tại trụ 476CL/332/01(XDM), thu hồi trạm 2x37,5kVA tại trụ 476CL/332/01 (cũ) tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tại trụ 475-476CL/332, trụ 476CL/332/01 (XDM) tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Tại trụ 476CL/332/01 (cũ) tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Ấp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS+3LTD trụ 475-476CL/358 (tầng trên) tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/305 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt LBS trụ 475-476CL/306 + 3DS trụ 475-476CL/307 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/357 (tầng trên) đang mở	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
11		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đôi, Thay LBS bằng Recloser trụ 475CL/315/02 NR Quới Thiện	-Tại trụ 475CL/315/02 NR Quới Thiện	-Ấp Phú Hoà - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS+3LTD trụ 475-476CL/358 (tầng trên) tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/305 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt LBS trụ 475-476CL/306 + 3DS trụ 475-476CL/307 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/357 (tầng trên) đang mở	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

12		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (20CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đôi, kéo dây, lắp đà từ trụ 475CL/332/48 NR Mạch Vòng Thanh Trung đến trụ 475CL/332/48/11P NR Ngã 4 Thanh Trung -Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ từ trụ 475CL/332/48/11PA đến trụ 475CL/332/48/11/7T NR Cầu Thanh Trung	-Từ trụ 475CL/332/48 NR Mạch Vòng Thanh Trung đến trụ 475CL/332/48/11P NR Ngã 4 Thanh Trung -Từ trụ 475CL/332/48/11PA đến trụ 475CL/332/48/11/7T NR Cầu Thanh Trung	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Cắt 3DS trụ 475-476/CL/332 tuyến Chợ Lách - Mô Cây (3DS NR Mạch Vòng Thanh Trung) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng Thanh Trung	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
13		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ từ trụ 475CL/315/31/01P đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ từ trụ 475CL/315/31/1TA đến 475CL/315/31/2T NR Qưới Thiện	-Từ trụ 475CL/315/31/01P đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Từ trụ 475CL/315/31/1TA đến 475L/315/31/2T NR Qưới Thiện	-Áp Trung Hiệp -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện (đầu NR Cầu Giồng Xã) -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475CL/315/31/2T NR Cầu Giồng Xã -Cắt 3FCO trụ 475CL/315/31/1T NR Qưới Thiện	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

14		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (09CN)	-Thay giáp nú, thay 3 dây ACX 240mm ² hiện hữu bằng 3 dây ACXH 240mm ² từ trụ G7-G8 đến trụ 473-471GTROM/1A tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ G7-G8 đến trụ 473-471GTROM/1A tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 471, 473, 475 + đưa MC 471, 473, 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76, 473-76, 475-76 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3LTD trụ G3-G4 liên nối tuyến 475-477 (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 477-474GTROM/08 liên nối tuyến 475-477 Giồng Trôm (đang cắt) -Cắt Recloser + 3DS trụ 471GTROM/46 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser + 3DS trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser + 3DS trụ 475GTROM/12 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn từ sau trụ 471GTROM/46 tuyến 471 Giồng Trôm sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/205 tuyến d473 Bến Tre (đang nhận tuyến 476 trạm 110kV Giao Long)	-SCTX
15		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Lắp mới tụ bù hạ thế 3 pha 1x5kVAr tại trụ trung thế 473GTROM/143/10 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473GTROM/143/05 nhánh rẽ áp 2B Hưng Nhượng	-Tủ trụ trung thế 473GTROM/143/10 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473GTROM/143/05 nhánh rẽ áp 2B Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 473GTROM/143/05 nhánh rẽ áp 2B Hưng Nhượng	-SCTX
16		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Thay cụm tụ bù hạ thế 2x2,5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 12a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/29 nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa	-Tủ trụ hạ thế 12a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/29 nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/29 nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa	-SCTX

17		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x70mm2 từ trụ trung thế 473- 475GTROM/09 đến trụ hạ thế 3b, từ trụ hạ thế 3b đến trụ 3b/2; kéo tăng cường dây AC 50mm2 từ trụ trung thế 473-475GTROM/04 đến trụ 473- 475GTROM/09 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473- 475GTROM/09; thay vật tư thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trụ 473- 475GTROM/09 tuyến 473 110kV Giồng Trôm -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473-475GTROM/09 tuyến 473 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 473, 475 + đưa MC 473, 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76, 475-76 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3LTD trụ G3-G4 liên nối tuyến 475-477 (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 477- 474GTROM/08 liên nối tuyến 475-477 Giồng Trôm (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 473GTROM/169 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser + 3DS trụ 475GTROM/12 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 50kVA trụ 473- 475GTROM/09 tuyến 473 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn từ sau trụ 475GTROM/12 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm sang nhận điện từ LBS trụ 473BTri/168/24/01 Nr Mỹ Hòa - Giồng Trôm (đang nhận tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri)	-ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	-------------------------	--	--	--	-------------------	---	---------------

18		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Kéo mới dây ABC 2x50mm2, thu hồi dây Ac 35mm2 từ trụ trung thế 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/17, từ trụ hạ thế 6a đến trụ 7a; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thế 473GTROM/17 đến trụ hạ thế 17a; kéo mới dây ABC 2x50mm2 từ trụ hạ thế 17a đến trụ 27a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473GTROM/21; dựng trụ BTLT 14m đơn tại vị trí trụ 473GTROM/21A, kéo căng dây trung, hạ thế đầu nối tách trực từ trụ 473GTROM/21A đến trụ 473GTROM/21A/1; thu hồi vật tư thiết bị trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Từ trụ 473GTROM/21A đến trụ 473GTROM/21A/1, tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 473 + đưa MC 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTD 473-76 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 473GTROM/169 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn từ sau trụ 473GTROM/169 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm sang nhận điện từ LBS trụ 473- 474GTROM/245 liên nối tuyến 473-474 Giồng Trôm	-ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	-------------------------	--	---	---	-------------------	---	---------------

19		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện TM Rạng Đông (10CN)	-Thay vật tư thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 3x25kVA lên 160kVA trụ 473- 477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm 3x25kVA trụ 473- 477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt MC 473 + đưa MC 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 473GTROM/169 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 473- 477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm - Chuyển nguồn tuyến 476, 477 Giồng Trôm đến đầu 3DS trụ 476GTROM/01 và DS 3 pha trụ G4-G5 trạm 110kV Giồng Trôm nhận điện từ LBS trụ 475BTRE/302 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nấm - Chuyển nguồn đến 3DS trụ 477-474GTROM/01 tuyến 474 Giồng Trôm nhận điện từ LBS trụ 474BTRE/209 tuyến 479 Bến Tre	-ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	-------------------------	--	--	---	--------------------	---	---------------

20		07h30	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị, mối nối từ trụ 475BTri/17/18/22 đến trụ 475BTri/17/18/59; Phát quang cây xanh từ trụ 475BTri/17/18/32 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri An Đức.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/22 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng. -Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 3DS trụ 478BTri/07/06 Ba Tri An Đức. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An.(Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	-Ngăn ngừa sự cố.
21		07h30	09h30	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, bảo trì mối nối lưới hạ thế tại trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/16/01 NR Ba Tri An Đức.	-Tại trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/16/01 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/16/01 NR Ba Tri An Đức.	-Ngăn ngừa sự cố.
22		09h30	11h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì hạ điện áp, bảo trì mối nối lưới hạ thế tại trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/01 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Tại trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/01 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/01 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Ngăn ngừa sự cố.
23		13h00	14h30	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh bảo trì 3FCO, bảo trì trạm, bảo trì mối nối lưới hạ thế tại trạm 750kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức.	-Tại trạm 750kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 750kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		14h30	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, bảo trì mối nối lưới hạ thế tại trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/31/01 NR Ba Tri An Đức.	-Tại trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/31/01 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/31/01 NR Ba Tri An Đức.	-Ngăn ngừa sự cố.

25		08h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	- Thay 3 TU trung thế + Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Tỷ Thành trụ 475BTri/17/18/21/09 NR Lương thực.	- Trụ 475BTri/17/18/21/05/09 NR Lương thực.	-Xã Ba Tri.	- Cắt Recloser+3LTD trụ 475BTri/17/18/21/07 NR Lương thực.	-Thay TU trung thế định kỳ
26		08h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TU trung thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH JSB INTERNATIONAL VINA trụ 475BTri/17/18/36/9/1 NR Cụm Công Nghiệp An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/36/9/1 NR Cụm Công Nghiệp An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt máy cắt hạ thế trạm 1000kVA trụ 475BTri/17/18/36/9/2 NR Cụm CN An Đức -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/36/9 NR Cụm CN An Đức	-Thay TU trung thế định kỳ
27		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03 CN)	-Thay Công tơ trung thế + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Trọng Tài 2 trụ 475BTri/17/18/59/4A/2P/2 NR Hồ Tôm.	- Trụ 475BTri/17/18/59/4A/2P/2 NR Hồ Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/2P/2 NR Hồ Tôm. - Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/59/1 NR Hồ Tôm.	-Thay Công tơ định kỳ
28		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ , tháp ngọn trụ BTLT16m tại các vị trí 475BTri/17/18/21/05/12 , 475BTri/17/18/21/05/12A NR Ba Tri- Vĩnh An. -Di dời LBS tại trụ 475BTri/17/18/21/05/14 NR qua trụ 475BTri/17/18/21/05/12 NR Ba Tri Vĩnh An. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/11 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14 NR Ba Tri- Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 478BTri/07/06 Ba Tri An Đức. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An.(Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026

29		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ , tháp ngọn trụ BTLT16m, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức đến trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm CN An Đức; - Dựng trụ , tháp ngọn trụ BTLT16m, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm CN An Đức đến trụ 477BTri/88 Đường Bắc Nam XDM.	-Từ trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức đến trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm CN An Đức; - Từ trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm CN An Đức đến trụ 477BTri/88 Đường Bắc Nam XDM.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri An Đức.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
30		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ , tháp ngọn trụ BTLT16m, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức đến trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiều. -Dựng trụ , tháp ngọn trụ BTLT16m, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiều đến trụ 475BTri/17/24/02 NR Phan Ngọc Tòng .	-Từ trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức đến trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiều. -Từ trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiều đến trụ 475BTri/17/24/02 NR Phan Ngọc Tòng .	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri An Đức. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026

31		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (12 CN)	- Tháp sắt đầu trụ, nâng cao đường dây trung thế từ trụ 475BTri/17/18/21/5/09 đến trụ 475BTri/17/18/21/5/10 NR Ba Tri Vĩnh An	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/5/09 đến trụ 475BTri/17/18/21/5/10 NR Ba Tri Vĩnh An	-Xã Ba Tri.	-Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng. -Kiểm tra LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 478BTri/07/06 Ba Tri An Đức. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.
32		06h30	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 471-473BTh/225 đến trụ 471-473BTh/351 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ và tuyến 472 (tuyến 473 thị trấn Thạnh Phú) và các NR đầu vào -Thay sứ đứng pha 1 tại trụ 471-473BTh/253, pha 3 tại trụ 471-473BTh/257 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Tháp đà U120 khoảng trụ 471BTh/260/47/28 - trụ 471BTh/260/47/29 NR Bình Khánh	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 471-473BTh/225 đến trụ 471-473BTh/351 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ và tuyến 472 (tuyến 473 thị trấn Thạnh Phú) và các NR đầu vào	-Xã Đại Điền	-Cắt LBS + 3DS 1 pha trụ 471-473BTh/224 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3DS 1 pha trụ 471-473BTh/188 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú) -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS trụ 472MC/15/20/222 tuyến 472 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Ngăn ngừa sự cố

33		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (15 CN)	-Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m. Tháp đà U, nâng cấp 1 pha lên 3 pha từ trụ 471- 473BTh/274 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ đến trụ 471BTh/274/12 NR ấp Phong	-Từ trụ 471-473BTh/274 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ đến trụ 471BTh/274/12 NR ấp Phong	-Xã Đại Điền	-Cắt LBS + 3DS 1 pha trụ 471- 473BTh/224 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3DS 1 pha trụ 471- 473BTh/188 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú) -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS trụ 472MC/15/20/222 tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-ĐTXD 2026
34		06h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Tháp ngon đầu trụ, lắp đà, lắp FCO và phụ kiện, kéo dây qua lưới, nâng cấp 1 pha lên 3 pha từ trụ 471BTh/260/32 đến trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-Từ trụ 471BTh/260/32 đến trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-Xã Đại Điền	-Cắt LBS trụ 471BTh/260/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/260 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-ĐTXD 2026
35		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Vĩnh Long qua tuyến 475 Vĩnh Long (từ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long đến LBS Hùng Vương).	-Tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long -Tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hùng Vương, phường Long Châu	- Đóng MC ngăn lộ 6 (đường trục kết nối tuyến 475 VLg) tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Hùng Vương + 03LTD HV – 2 tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
36		06h30	07h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thao tác cắt 03LTD Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long (cách ly vị trí công tác).	-Tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long -Tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Đinh tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	- Kiểm tra LBS Hùng Vương + 03LTD HV – 2 tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long (đang cắt). - Cắt MC 475 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn

37		06h30	07h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Tái lập điện từ MC 475 VLg đến 03LTD Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	Tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Đình tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	- Kiểm tra 03LTD Cầu Tân Hữu (đang cắt) tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long - Đóng MC 475 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Hùng Anh (20CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 02/6/2026). - Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 475VLg/44 đến trụ 475VLg/135 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (SCL năm 2026).	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 475VLg/44 đến trụ 475VLg/135 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Phường Long Châu.	- Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt 03LTD 2/9 – 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Hùng Vương + 03LTD HV – 2 (đang cắt) tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long - Kiểm tra 03LTD Cầu Tân Hữu (đang cắt) tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	SCL năm 2026
39		17h00	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thao tác đóng 03LTD Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	-Tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long -Tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	- Kiểm tra LBS Hùng Vương + 03LTD HV – 2 tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long (đang cắt). - Cắt MC 475 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn
40		17h00	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Trả lại sơ đồ chuẩn	Tại trụ 475VLg/42 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	Đóng MC 475 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn

41		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Kết vòng từ tuyến 479 Phước Hòa qua tuyến 472 Vũng Liêm.	- Tại LBS An Phú trụ 472VLi/359 tuyến 47Phước Hòa - Tại LBS Long Hiệp tại trụ 472VLi/244 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Hiệp, xã Long Hồ.	- Đóng LBS An Phú trụ 472VLi/359 tuyến 47Phước Hòa - Cắt LBS Long Hiệp + LTD Long Hiệp - 2 tại trụ 472VLi/244 tuyến 472 Vũng Liêm	Chuyển nguồn
42		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Địa phương (UBND xã Tân Long Hội)	UBND xã Tân Long Hội đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh và gia cố đê bao cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 75/UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Tân Long Hội)	Đoạn đường từ cầu Mới đến cầu Phò Mũi (từ trụ 472-474VLi/72 về đến 472VLi/210 tuyến 472 Vũng Liêm)	Xã Tân Long Hội.	* Điện lực Trung Thành: - Đăng ký cắt MC 472 Vũng Liêm tuyến 472 Vũng Liêm - Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm - Đăng ký cắt MC 474 Vũng Liêm tuyến 474 Vũng Liêm - Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm - Kiểm tra LBS 471 - 472 tại trụ 471-473 VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang cắt. - Cắt 3LTD 472 – 1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm. * Điện lực Cái Nhum: - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên đang cắt - Cắt 3LTD Long Hồ - Mang Thít - L4 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp – 2 tại trụ L42/161 tuyến 472 Vũng Liêm đang cắt	Địa phương đề nghị cắt điện

43		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	- Thay FCO, LA, TU cấp nguồn cho tủ điều khiển Rec và tăng cường dây tiếp đất, dây chống sét cho Rec 472 Vũng Liêm - Long Hồ	- Tại trụ 472-474VLi/57 tuyến 472 Vũng Liêm - Tại trụ 472-474VLi/63 tuyến 472 Vũng Liêm	- Ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp. - Ấp 3, xã Hòa Hiệp.	* Điện lực Trung Thành: - Đăng ký cắt MC 472 Vũng Liêm tuyến 472 Vũng Liêm - Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm - Đăng ký cắt MC 474 Vũng Liêm tuyến 474 Vũng Liêm - Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm - Kiểm tra LBS 471 - 472 tại trụ 471-473 VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang cắt. - Cắt 3LTD 472 – 1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm. * Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec 474 Vũng Liêm – Long Hồ + LTD 474 Vũng Liêm – Long Hồ – 2 tại trụ 472-474VLi/63 tuyến 474 Vũng Liêm - Kiểm tra LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp – 2 tại trụ L42/161 tuyến 472 Vũng Liêm đang cắt.	Bảo dưỡng thiết bị
----	--	-------	-------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--------------------

44		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	- Thay FCO, LA, TU cấp nguồn cho tủ điều khiển Rec và tăng cường dây tiếp đất, dây chống sét cho Rec 474 Vũng Liêm - Long Hồ	- Tại trụ 472-474VLi/57 tuyến 472 Vũng Liêm - Tại trụ 472-474VLi/63 tuyến 472 Vũng Liêm	- Ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp. - Ấp 3, xã Hòa Hiệp.	* Điện lực Cái Nhum: - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên đang cắt - Cắt 3LTD Long Hồ - Mang Thít - L4 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên * Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec 474 Vũng Liêm – Long Hồ + LTD 474 Vũng Liêm – Long Hồ - 2 tại trụ 472-474VLi/63 tuyến 474 Vũng Liêm - Cắt Rec Vũng Liêm – Long Hồ + DS Vũng Liêm – Long Hồ - 2 tại trụ 472-474VLi/57 tuyến 472 Vũng Liêm - Cắt LTD Vũng Liêm – Long Hồ trụ 472-474VLi/57 tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp – 2 tại trụ L42/161 tuyến 472 Vũng Liêm đang cắt.	Bảo dưỡng thiết bị
----	--	-------	-------	------------------	-------------------------	--	--	--	---	--------------------

45		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (5 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 101/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 01/6/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác thi công, công trình Đầu tư xây dựng 2026.	Từ trụ hạ thế 474-472CC/85 đến trụ 474-472CC/97 thuộc đường dây hạ thế trạm Hòa Long, Hòa Long 1, Hòa Long 1A.	Áp Hòa Long xã Nhơn Phú.	- OFF 79 Rec Cái Cạn trụ 474-472/57 tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt CB + FCO + tháo hotline Mỹ An 2A trụ 474-472CC/87 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Long 1A trụ 474-472CC/90 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Long trụ 474-472CC/93 tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Long 1 trụ 474-472-476CC/95 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu cấp có thẩm quyền
46		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (30 CN) + XNDV ĐLVL (05 NV)	- Nâng công suất trạm Hòa Long 1 từ 1x25kVA lên 250KVA tại trụ 474-472-476CC/95 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Sang nhánh rẽ khách hàng + thu hồi AV50 : 1944m. - Thu hồi TBA Hòa Long 1x25kVA, trụ 474-472CC/93 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Thu hồi TBA Hòa Long 1A 1x50kVA, trụ 474-472CC/90 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Tại ĐDHT trạm Hòa Long 1 trụ 474-472-476CC/95 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Tại D(DHT trạm Hòa Long trụ 474-472CC/93 tuyến 474 Cỏ Chiên - Tại ĐDHT trạm Hòa Long 1A trụ 474-472CC/90 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Tại ĐDHT trạm Mỹ An 2A trụ 474-472-476CC/87 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hòa Long xã Nhơn Phú.	- OFF 79 Rec Cái Cạn trụ 474-472/57 tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt CB + FCO + tháo hotline Mỹ An 2A trụ 474-472CC/87 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Long 1A trụ 474-472CC/90 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Long trụ 474-472CC/93 tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Long 1 trụ 474-472-476CC/95 tuyến 474 Cỏ Chiên.	ĐTXD 2026

47		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành - Điện lực Cái Nhum	Điện lực Trung Thành (4CN). - Điện lực Cái Nhum (2CN)	Phương thức chuyển nguồn cấp điện khu vực ngoài phạm vi công tác ngày 21/06/2026	Khu vực quản lý Điện lực Trung Thành	Xã Trung Thành, xã Quới An	- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm. - Điện lực Cái Nhum: Đóng Rec Mạng Thít - Vũng Liêm. Nhận điện từ tuyến 473 Cỏ Chiên cấp điện cho tuyến 471 Vũng Liêm đến LBS Huyện Ủy (công suất khoảng 4,3MW). - Cắt LBS Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/5 tuyến 471 Vũng Liêm. Đóng 03LBF Chơ trụ 471VLi/T118/T27/62 tuyến 471 Vũng Liêm cấp điện cho toàn bộ nhánh rẽ 3 pha Trung Hiệp (công suất khoảng 1.8MW). - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm (tạm ngưng kết vòng tuyến 471 và 473 Vũng Liêm). - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc - 2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm. - Nhận điện từ tuyến 478 Trà Vinh qua Ranh giới Mỹ Tú cấp điện cho tuyến 471 Vũng Liêm từ Rec Mỹ Tú về đến Rec Rạch Trúc (công suất khoảng 3,2MW). - Đóng LBS Cầu Vĩ trụ 475VLi/T28/9 tuyến 475 Vũng Liêm. Nhận điện từ tuyến 475 Vũng Liêm cấp điện cho tuyến 473 Vũng Liêm từ DS Nhơn Ngãi về đến cuối tuyến 473 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
----	--	-------	-------	---	--	--	--------------------------------------	----------------------------	--	--------------

48		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	UBND xã Trung Ngãi (4 CN).	*Phục vụ địa phương giải tỏa phát quang cây xanh dọc đường bộ: các vị trí cây gần, nguy hiểm dọc HLATLĐCA theo QL53 thuộc xã Hiếu Phụng (theo Công văn số 874/UBND-VP ngày 29/05/2026 của UBND xã Hiếu Phụng *Điện lực Trung Thành kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa, phát quang lưới điện; thi công xây lắp các công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026.	Từ trụ 471- 473VLi/1 đến trụ 471-473VLi/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLi/32 đến trụ 471VLi/112 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Hiếu Phụng, xã Trung Thành	- Rec Rạch Trục trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm + DS Rạch Trục -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm. - MC 471 Vũng Liêm + kéo MC471 ra khỏi vận hành + Đóng DTD 471-76. - DS 471 - 7 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - MC 473 Vũng Liêm + kéo MC473 ra khỏi vận hành + Đóng DTD 473-76. - DS 473 - 7 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - DS Nhơn Ngãi tại trụ 473VLi/1A tuyến 473 Vũng Liêm. - LBS Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/5 + DS Trung Hiệp - 2 trụ 471VLi/T52/6 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS 471 - 472 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD 472 -1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	Địa phương đề nghị cắt điện
----	--	-------	-------	----------------------	----------------------------	---	--	-------------------------------	--	-----------------------------

49		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (45 CN)	- Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 471- 473VLi/1 đến trụ 471- 473VLi/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLi/32 đến trụ 471VLi/112 tuyến 471 Vũng Liêm (thay 469 sứ đứng, 111 sứ treo, 3 bộ đà sắt, 24 bộ chằng), thuộc Công trình Sửa chữa lớn năm 2026.	Từ trụ 471- 473VLi/1 đến trụ 471-473VLi/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLi/32 đến trụ 471VLi/112 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Hiếu Phụng, xã Trung Thành	- Rec Rạch Trục trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm + DS Rạch Trục -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm. - MC 471 Vũng Liêm + kéo MC471 ra khỏi vận hành + Đóng DND 471-76. - DS 471 - 7 tại trụ 471- 473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - MC 473 Vũng Liêm + kéo MC473 ra khỏi vận hành + Đóng DND 473-76. - DS 473 - 7 tại trụ 471- 473VLi/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - DS Nhơn Ngãi tại trụ 473VLi/1A tuyến 473 Vũng Liêm. - LBS Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/5 + DS Trung Hiệp - 2 trụ 471VLi/T52/6 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS 471 - 472 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD 472 -1 tại trụ 474- 472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	Công trình Sửa chữa lớn năm 2026
50		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Bình Phụng trụ 471VLi/T81/13 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Trung Trĩ 6 trụ 471VLi/T81/P10A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T81/13 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T81/P10A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Bình Phụng, xã Trung Hiệp	LBFCO Trung Hiếu trụ 471VLi/T81/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

51		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Bình Phụng 3A (25kVA) trụ 471VLi/T81/52 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trụ 471VLi/T81/52 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Phụng, xã Trung Hiệp	LBFCO Trung Hiếu trụ 471VLi/T81/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Bình Thành 5 (25kVA) trụ 471VLi/P81/4 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trụ 471VLi/P81/4 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Thành, xã Trung Thành	LBFCO NT Mai Phốp trụ 471VLi/P81/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Nhơn Ngãi 1A (25kVA) trụ 471VLi/T27/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trụ 471VLi/T27/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Thành, xã Trung Thành	LBFCO Nhơn Ngãi trụ 471VLi/T27/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Hiếu Hiệp (50kVA) trụ 471VLi/T18/17 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T18/17 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Hiệp, Xã Hiếu Phụng	LBFCO Hiếu Hiệp trụ 471VLi/T18/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

55		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Tân Khánh trụ 471VLi/T18/24 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T18/24 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Hiệp, Xã Hiếu Phụng	LBFCO Hiếu Hiệp trụ 471VLi/T18/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
56		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Cầu Bung Trường (25kVA) trụ 471-473VLi/23 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Cầu Bung Trường (25kVA) trụ 471-473VLi/23 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Hiếu Hiệp, Xã Hiếu Phụng	CB+FCO + hotline trạm Cầu Bung Trường (25kVA) trụ 471-473VLi/23 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

57		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	-Điện lực Long Hồ (10 CN) - Điện lực Trung Thành (08 CN) - Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (27 CN).	- UBND xã Tân Long Hội đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh và gia cố đề bao giao thông dọc HLATLĐ cao áp. - Điện lực Long Hồ: Thay FCO, LA, TU cấp nguồn cho tủ điều khiển Rec và tăng cường dây tiếp đất, dây chống sét cho Rec 472 Vũng Liêm - Long Hồ trụ 472-474VLi/57 tuyến 472 Vũng Liêm. - Điện lực Long Hồ: Thay FCO, LA, TU cấp nguồn cho tủ điều khiển Rec và tăng cường dây tiếp đất, dây chống sét cho Rec 474 Vũng Liêm - Long Hồ trụ 472-474VLi/63 tuyến 472 Vũng Liêm. - Điện lực Trung Thành kết hợp kiểm tra, vệ sinh, kiểm định thiết bị theo CBM cấp độ 2 các trạm biến áp, LBF phân đoạn, phát quang lưới điện, Công trình ĐTXD năm 2026 từ trụ 472VLi/P56/2 đến trụ 472VLi/199 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trụ 472-474VLi/57 tuyến 472 Vũng Liêm. - Tại trụ 472-474VLi/63 tuyến 472 Vũng Liêm - Từ trụ 472VLi/P56/2 đến trụ 472VLi/199 tuyến 474 Vũng Liêm.	Xã Hòa Hiệp, xã Tân Long Hội, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	-MC 472 Vũng Liêm + DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm - MC 474 Vũng Liêm + DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS 471 - 472 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang ở vị trí cắt. Cắt 3LTD 472 – 1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	
58		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (07 CN)	- Dựng đệm 1 trụ BTLT14m, lắp trạm (50kVA) Ấp 3A Tân An Luông, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLi//P56/79A tuyến 474 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 472VLi//P56/79A tuyến 474 Vũng Liêm	Ấp 3, xã Trung Hiệp	Rec Tân An Luông trụ 472VLi/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLi/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

59		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Tháp sắt đầu trụ trung thể, Lắp trạm (50kVA) Áp 1 Tân Quới Trung, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLI//P56/155A tuyến 474 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 472VLI//P56/155A tuyến 474 Vũng Liêm	Áp I, xã Quới An	Rec Tân An Luông trụ 472VLI/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLI/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
60		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Tháp sắt đầu trụ trung thể, Lắp trạm (50kVA) Tân Đông 1A, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLI//P56/177AA tuyến 474 Vũng Liêm. Thu hồi trạm hiện hữu (25kVA) tại trụ 472VLI//P56/177 (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 472VLI//P56/177AA tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Tân Đông, xã Quới An	Rec Tân An Luông trụ 472VLI/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLI/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
61		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Tháp sắt đầu trụ trung thể, Lắp trạm (25kVA) Trường Học 2, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLI//P56/187A tuyến 474 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 472VLI//P56/187A tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Tân Đông, xã Quới An	Rec Tân An Luông trụ 472VLI/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLI/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

62		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Tân An Luông 2 trụ 472VLi/P56/P10/1 tuyến 474 Vũng Liêm - Thay kiểm định LBFCO Áp 4-3 trụ 472VLi/P56/67 tuyến 474 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Áp 4-2 trụ 472VLi/P56/P75/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Đập Thủ trụ 472VLi/P56/P103/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Áp 4 TAL trụ 472VLi/P56/124 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trụ 472VLi/P56/P10/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tại trụ 472VLi/P56/67 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tại trụ 472VLi/P56/P75/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tại trụ 472VLi/P56/P103/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tại trụ 472VLi/P56/124 tuyến 474 Vũng Liêm	Xã Trung Hiệp	Rec Tân An Luông trụ 472VLi/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLi/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
63		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại Giàn tụ bù U2 Vũng Liêm trụ 472VLi/P56/78 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trụ 472VLi/P56/78 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp 4, xã Trung Hiệp	Rec Tân An Luông trụ 472VLi/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLi/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
64		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Bến Phà Tân Quới (25kVA) trụ 472VLi/P56/142 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại trụ 472VLi/P56/142 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp 4, xã Trung Hiệp	Rec Tân An Luông trụ 472VLi/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + DS Tân An Luông-2 trụ 472VLi/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

65		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Thắp sáng đầu trụ trung thế, Lắp trạm (37,5kVA) Áp 6D Tân An Luông, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLi/P20/32 tuyến 472 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 472VLi/P20/32 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp 6, xã Trung Hiệp	03LBFCO Áp 6 Tân An Luông trụ 474-472VLi/20 tuyến 472 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
66		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Xử lý tiếp xúc, ép lều hạ áp, đóng tăng cường tiếp đất lắp lại, cân pha, phát quang hạ áp, thay ống nhựa cáp suất bị bể trạm Bờ Sao (50kVA) trụ 472VLi/P20/50 tuyến 472 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Bờ Sao (50kVA) trụ 472VLi/P20/50 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Bờ Sao, xã Trung Hiệp	CB+FCO trạm Bờ Sao (50kVA) trụ 472VLi/P20/50 tuyến 472 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
67		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Áp 6C TAL (25kVA) trụ 472VLi/P20/26 tuyến 472 Vũng Liêm	- Tại trụ 472VLi/P20/26 tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp 6, xã Trung Hiệp	CB+FCO + hotline trạm Áp 6C TAL (25kVA) trụ trụ 472VLi/P20/26 tuyến 472 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
68		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Bào Xếp 2A (2x15kVA) trụ 472VLi/P20/T42/22 tuyến 472 Vũng Liêm	- Tại trụ 472VLi/P20/T42/22 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp 6, xã Trung Hiệp	CB+FCO + hotline trạm Bào Xếp 2A (2x15kVA) trụ 472VLi/P20/T42/22 tuyến 472 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

69		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM-DV Song Văn (3CN)	- Kiểm định định kỳ thiết bị và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng tại trạm DNTN Nguyễn Khiêm (250kVA) trụ 472VLi/P56/T21/3 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm DNTN Nguyễn Khiêm (250kVA) trụ 472VLi/P56/T21/3 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Gò Ân, xã Trung Hiệp	03LBFCO DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLi/P56/21 tuyến 474 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
70		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm trung thế trạm NĐ Tân An Luông (1x630 kVA) trụ 472VLi/P56/T10/4 tuyến 474 Vũng Liêm.	Tại trụ 472VLi/P56/T10/3 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp 8, xã Trung Hiệp.	03LBFCO Chợ Tân An Luông trụ 472VLi/P56/10 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
71		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm trung thế trạm XX Nguyễn Đức 2 (1x250 kVA) trụ 472VLi/P56/T14/3 tuyến 474 Vũng Liêm.	Tại trụ 472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp 7, xã Trung Hiệp.	03LBFCO Xây Xát Nguyễn Đức 2 trụ 472VLi/P56/T14/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
72		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN)	-Thay định kỳ TI hạ thế trạm NMN Gò Ân (3x25 kVA) trụ 472VLi/P56/T23/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	-Tại tủ điện kế trạm NMN Gò Ân (3x25 kVA) trụ 472VLi/P56/T23/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Gò Ân, xã Trung Hiệp.	CB + 3FCO trạm NMN Gò Ân trụ 472VLi/P56/T23/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng

73		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN)	-Thay định kỳ TI hạ thế trạm Trại giếng vật Nông Nghiệp (3x37.5 kVA) trụ 472VLI/P56/T39/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	-Tải tủ điện kế trạm Trại giếng vật Nông Nghiệp (3x37.5 kVA) trụ 472VLI/P56/T39/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp.	CB + 3FCO trạm Trại giếng vật Nông Nghiệp trụ 472VLI/P56/T39/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
74		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN)	-Thay định kỳ TI hạ thế trạm Trường TH Lê Thanh Vân (1x25 kVA) trụ 472VLI/P56/P36/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	-Tải tủ điện kế trạm Trường TH Lê Thanh Vân (1x25 kVA) trụ 472VLI/P56/P36/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp 5, xã Trung Hiệp.	CB + FCO trạm Trường TH Lê Thanh Vân trụ 472VLI/P56/P36/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
75		13h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM-DV Song Văn (3 CN)	- Kiểm định định kỳ thiết bị và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng tại trạm HKD Hoàng Châu (3x15kVA) trụ 472CL/T104/P134/1 tuyến 477 Mô Cày.	- Tại trạm HKD Hoàng Châu (3x15kVA) trụ 472CL/T104/P134/1 tuyến 477 Mô Cày	Áp Gò Ân, xã Trung Hiệp	03LBFCO HKD Hoàng Châu trụ 472CL/T104/134 tuyến 477 Mô Cày	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
76		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh tuyến 473 Trà Ôn đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
77		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

78		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 945 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 01/6/2026.	Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân	_Cắt Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -7 trụ M44/287 tuyến 477 Trà Ôn _Kiểm tra DS 3pha 475-7 đang cắt trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _Kiểm tra 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn đang cắt	Địa phương đề nghị cắt điện
79		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	_Dựng trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 477 Trà Ôn (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).	_ Từ trụL45/295 đến trụ L45/320 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -7 trụ M44/287 tuyến 477 Trà Ôn _Kiểm tra DS 3pha 475-7 đang cắt trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _Kiểm tra 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn đang cắt	ĐTXD

80		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (30CN)	Thu hồi trụ + Kéo dây+ Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/295 đến trụ M44/309 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn); phía nắp trên tuyến 475 Trà Ôn không mang điện	Từ trụ M44/295 đến trụ M44/309 tuyến 4/7 - 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân	Cắt Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -7 trụ M44/287 tuyến 477 Trà Ôn Kiểm tra DS 3pha 475-7 đang cắt trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn. Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn đang cắt	ĐTXD
81		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tân Qui, Tân Biên, Tân Trung, xã Tân Quới; áp Tân Yên, Tân Cương, xã Tân Lược, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	Từ trụ 471TQ/115/1 đến trụ 471TQ/115/ 94 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Qui, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Tân Qui trụ 471TQ/115 tuyến 471 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
82		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Dựng mới trụ BTLT 14m ghép đôi, nâng công suất TBA Tân Qui 1, 1A lên thành 250kVA và nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế ABC 4x120mm2	- Tại trạm Tân Qui 1 XDM trụ 471TQ/12A tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Qui, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Tân Qui trụ 471TQ/115 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
83		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay sứ đứng + Ty sứ + Toppin sứ đỉnh cong + Bộ sứ treo Polymer và thay bộ dây chằng xuống	Từ trụ 471TQ/115/1 đến trụ 471TQ/115/94 và từ trụ 471TQ/76/1 đến trụ 471TQ/76/26 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Qui, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Qui trụ 471TQ/115 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

84		07h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị Recloser Duyên Hải trụ 474DT/P128A/25, DS Duyên Hải trụ 474DT/P128A/26, DS2 NT Long Khánh-Đồng Hải trụ 474DT/P128A/22, thay LBFCO pha 3 hỏng cánh đập hồ quang, lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss 3LBFCO Lộ Ba trụ 477DT/P274/01, xử lý dây pha 2 bị tưa bằng ống nối từ trụ 477DT/215 đến trụ 216	Tại trụ 474DT/P128A/(21, 22, 25, 26), 477DT/P274/01, từ trụ 477DT/215 đến trụ 216 tuyến 474 Duyên Trà	Xã Long Thành	- Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/02 (471DT) - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/01C (471DT) - Cắt LBS NT Long Khánh - Đồng Hải trụ 474DT/P128A/21 - Cắt 3DS1 NT Long Khánh - Đồng Hải trụ 474DT/P128A/20 - Cắt 3DS1 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/01 (xác nhận LBS Cầu Ba Vinh đang cắt, cắt CB trạm Lê Tuấn Kiệt, Cắt 3DS1 có điện không tải, đóng LBS Cầu Ba Vinh, đóng CB trạm Lê Tuấn Kiệt) - Cắt LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166 - Cắt 3DS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166A	Khắc phục vận hành
----	--	-------	-------	------------------	------------------------	---	---	---------------	---	--------------------

85		07h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (12CN)	Dựng 01 trụ BTLT 12m đội lưới trung thế từ trụ 477DT/281A đến trụ 477DT/282, thu hồi 3DS Long Vĩnh trụ 477DT/282, lắp mới 3DS Long Vĩnh trụ 477DT/281B, tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D tại trụ 477DT/282 và thay LBS Long Vĩnh, thay trụ nút 477DT/236, tháp đoạn ngọn trụ 477DT/349/60 (BTLT 2x12m-2D) và chuyển dây trung áp qua trụ dựng mới, căng dây đầu nối đường dây 22kV Cái Cối trụ 477DT/349/60 Điện lực xác nhận với Ca Trục điều độ đương ca không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha khi trả điện	Từ trụ 477DT/281A đến trụ 477DT/283, trụ 477DT/236, 477DT/349/60, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Thành, Long Vĩnh	- Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/02 (471DT) - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/01C (471DT) - Cắt LBS NT Long Khánh - Đồng Hải trụ 474DT/P128A/21 - Cắt 3DS1 NT Long Khánh - Đồng Hải trụ 474DT/P128A/20 - Cắt 3DS1 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/01 - Cắt LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166 - Cắt 3DS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166A	Công trình ĐTXD
86		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (2CN)	Thay LA pha 3 trạm Giồng Rừng 4.1 bị hỏng trụ 477DT/192, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/192, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp 3 - xã Long Thành	- Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/02 (471DT) - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/01C (471DT) - Cắt LBS NT Long Khánh - Đồng Hải trụ 474DT/P128A/21 - Cắt 3DS1 NT Long Khánh - Đồng Hải trụ 474DT/P128A/20 - Cắt 3DS1 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/01 - Cắt LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166 - Cắt 3DS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166A	Khắc phục vận hành

87		09h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay bass lắp LA + FCO mục sét, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cầu Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/P249/8/09, nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cầu Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/P249/8/09, nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Cầu Vĩnh Khánh trụ 477DT/P249/01 (471DT)	Khắc phục vận hành
88		13h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm 3FCO trạm, thay LA định kỳ, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đầu coss hạ áp MBA, nâng thùng công tơ trạm lên đảm bảo độ cao, ép kẹp WR nguội trung thế, lắp bổ sung ống nhựa bảo vệ dây phía sau CB trạm KHC Thị trấn Long Thành trụ 477DT/P203A/03, nhánh Cấp Nước Long Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm KHC Thị trấn Long Thành trụ 477DT/P203A/03, nhánh Cấp Nước Long Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp 3 - xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Cấp Nước Long Khánh trụ 477DT/203A (471DT)	Khắc phục vận hành

89		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ (công tác CBM), thay kẹp quay + hotline bằng kẹp quay ép + hotline mới, lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị 3LBFCO phân đoạn Kinh Đào trụ 477DT/P349/02, Tà Nị trụ 477DT/349/10, lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị LBFCO phân đoạn Cái Cỏ 2 trụ 477DT/298, thay LA thí nghiệm, thay FCO ri sét, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Tà Nị 1 trụ 477DT/349/58, lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị và thay bass lắp 3LBFCO Hồ Nhò 1 trụ 477DT/T289/16/01, lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị và thay LBFCO pha 1, pha 2 phân đoạn Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/343	Tại trụ 477DT/P349/02, 477DT/349/(10, 58), 477DT/T289/16/01 477DT/298, 477DT/343 tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Cắt LBS và 3DS Long Vĩnh trụ 477DT/282 (471DT)	Thí nghiệm định kỳ, khắc phục vận hành
90		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	Thay trụ BTLT 12m - M12-ba tại vị trí 477DT/349/T51/40, thay LA, FCO trạm Tà Nị 3 trụ 477DT/349/P78/07, Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21	Tại trụ 477DT/349/T51/40, nhánh Giồng Bàng, trạm Tà Nị 3 trụ 477DT/349/P78/07, Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21 nhánh Tà Nị 3, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Cắt LBS và 3DS Long Vĩnh trụ 477DT/282 (471DT)	Công trình SCL
91		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (4CN)	Thay 01 trụ BTLT 10,5m bằng trụ BTLT 2x12m-2D trụ 477DT/P349/07B, nhánh Kinh Đào, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/P349/07A đến trụ 477DT/P349/08, nhánh Kinh Đào, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Cắt LBS và 3DS Long Vĩnh trụ 477DT/282 (471DT)	Công trình ĐTXD

92		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV công nghệ Thủy Phương (4CN)	Nhổ thu hồi trụ BTLT 12m ngưng sử dụng từ trụ 477DT/322 đến trụ 477DT/323, từ trụ 477DT/349/03 đến trụ 477DT/349/05, từ trụ 477DT/349/28 đến trụ 477DT/349/29 tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/322 đến trụ 477DT/323, từ trụ 477DT/349/03 đến trụ 477DT/349/05, từ trụ 477DT/349/28 đến trụ 477DT/349/29 tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Cắt LBS và 3DS Long Vĩnh trụ 477DT/282 (471DT)	Theo yêu cầu khách hàng
93		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV công nghệ Thủy Phương (4CN)	Thay chằng trung áp trụ 477DT/P322/06/(06, 11, 15, 18, 22, 24), lắp kẹp quay ép trung thế trụ 477DT/P322/06/(06, 10, 11), cố định dây trung hòa trụ 477DT/P322/06/22, nhánh Xóm Chùa 2, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/P322/06/(06, 10, 11, 15, 18, 22, 24) nhánh Xóm Chùa 2, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Xóm Chùa 2 trụ 477DT/P322/01 (471DT)	Theo yêu cầu khách hàng
94		08h00	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải trụ 477DT/P201A/01, Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải 1 trụ 477DT/P201A/02, nhánh Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải trụ 477DT/P201A/01, Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải 1 trụ 477DT/P201A/02, nhánh Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Áp 3 - xã Long Thành	- Cắt 3LBFCO Bệnh Viện Đa Khoa Duyên Hải trụ 477DT/201A (471DT) - TI, TU trung thế tài sản Điện lực - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ

95		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm NMNĐ Huỳnh Sô Phanh Đa Ra trụ 477DT/P346A/01, nhánh NMNĐ Huỳnh Sô Phanh Đa Ra, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm NMNĐ Huỳnh Sô Phanh Đa Ra trụ 477DT/P346A/01, nhánh NMNĐ Huỳnh Sô Phanh Đa Ra, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	- Cắt CB trạm NMNĐ Huỳnh Sô Phanh Đa Ra trụ 477DT/P346A/01 (471DT) - Cắt 3FCO NMNĐ Huỳnh Sô Phanh Đa Ra trụ 477DT/346A (471DT) - TI, TU trung thế tài sản Điện lực - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
96		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình trạm Lộ Ba 1 trụ 477DT/P274/T09/12	Tại trạm Lộ Ba 1 trụ 477DT/P274/T09/12	Áp Cái Đôi, Xã Long Thành	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Ba 1 trụ 477DT/P274/T09/12 (471DT)	Khắc phục vận hành
97		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình trạm Lộ Ba 2 trụ 477DT/P274/P22/11	Tại trạm Lộ Ba 2 trụ 477DT/P274/P22/11	Áp Cái Đôi, Xã Long Thành	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Ba 2 trụ 477DT/P274/P22/11 (471DT)	Khắc phục vận hành
98		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình trạm Thốt Nốt 6 trụ 477DT/P331A/15	Tại trạm Thốt Nốt 6 trụ 477DT/P331A/15	Áp Thốt Nốt, Xã Long Vĩnh	Cắt CB + 3FCO trạm Thốt Nốt 6 trụ 477DT/P331A/15 (471DT)	Khắc phục vận hành
99		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình trạm Hồ Nhỏ 3 trụ 477DT/16/63/06	Tại trạm Hồ Nhỏ 3 trụ 477DT/16/63/06	Áp Vàm Rạch Cỏ, Xã Long Vĩnh	Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 3 trụ 477DT/16/63/06 (471DT)	Khắc phục vận hành
100		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình trạm Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21	Tại trạm Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21 (471DT)	Áp Cái Cối, Xã Long Vĩnh	Cắt CB + 3FCO trạm Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21 (471DT)	Khắc phục vận hành

101		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (4CN)	Dựng 01 trụ BTLT 12m đội lưới trung thế từ trụ 477DT/P268/01 đến trụ 477DT/P268/02, nhánh UB xã Long Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/P268/01 đến trụ 477DT/P268/02, nhánh UB xã Long Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO UB xã Long Khánh trụ 477DT/268 (471DT)	Công trình ĐTXD
102		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Tháp đoạn ngọn trụ 477DT/P274/30 (BTLT 2x12m-2D) và chuyển dây trung áp qua trụ dựng mới, cải tạo đường dây 12,7kV Vũng Tàu 1 từ trụ 477DT/P274/30 đến trụ 477DT/P274/30/01 từ 1 pha lên 3 pha (từ 1xACXH-50mm2+1xACKP-50mm2 thành 1xACXH50mm2 (SDL) +2xACXH50mm2 (XDM) + ACKP50mm2 (SDL)), tổng chiều dài 61 mét, căng dây đầu nối đường dây 22kV Vũng Tàu 4 trụ 477DT/P274/30/01, nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/P274/30 đến trụ 477DT/P274/30/01 nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Lộ Ba tại trụ 477DT/P274/01 (471DT)	Công trình ĐTXD
103		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D và chuyển dây trung áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới tại vị trí 477DT/P231/P8/08, nhánh Đường Đùng, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/P231/P8/08, nhánh Đường Đùng, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Đường Đùng trụ 477DT/P231/P8/01 (471DT)	Công trình SCL
104		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Tháp đoạn ngọn trụ 477DT/T289/16/17 (BTLT 2x12m-2D) và căng dây đầu nối đường dây 22kV Vàm Rạch Cò 5 trụ 477DT/T289/16/17, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T289/16/17, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vàm Rạch Cò - xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Hồ Nhỏ 1 trụ 477DT/T289/16/01 (471DT)	Công trình ĐTXD

105		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D tại vị trí 477DT/T289/16/52 và chuyển dây trung thế sang trụ dựng mới	Từ trụ 477DT/T289/16/52 nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Hồ Nhỏ 1 trụ 477DT/T289/16/01 (471DT)	Công trình SCL
106		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay thùng CĐBK trạm Vĩnh Khánh 3 trụ 477DT/P249/P3/06 nhánh Vĩnh Khánh 3, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Vĩnh Khánh 3 trụ 477DT/P249/P3/06 nhánh Vĩnh Khánh 3, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành	Cắt CB + 3FCO trạm Vĩnh Khánh 3 trụ 477DT/P249/P3/06 (471DT)	Công trình SCL
107		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay LA, FCO trạm biển áp Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/T343/06, nhánh Trường TH Long Vĩnh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/T343/06, nhánh Trường TH Long Vĩnh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/343 (471DT)	Công trình SCL
108		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Sơn MBA ri sét, ép kẹp ER bộ cáp hạ áp trạm biển áp Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/T343/06, nhánh Trường TH Long Vĩnh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/T343/06, nhánh Trường TH Long Vĩnh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/343 (471DT)	Khắc phục vận hành

109		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay thùng CĐĐK trạm Cầu Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/P249/08/09 nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cầu Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/P249/8/09 nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành	Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/P249/8/09 (471DT)	Khắc phục vận hành
110		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay thùng CĐĐK trạm Cầu Vĩnh Khánh 2 trụ 477DT/P249/08/18 nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cầu Vĩnh Khánh 2 trụ 477DT/P249/08/18 nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành	Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Vĩnh Khánh 2 trụ 477DT/P249/08/18 (471DT)	Khắc phục vận hành
111		06h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (05 CN)	Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp Mỹ Thập 3 từ 1 pha lên 3 pha: + Dựng trụ BTLT 4 vị trí + Lắp đặt xà sứ, kéo dây 3ACKP50-P+ACKP50-N từ trụ 475CN/P161/P45/01 đến trụ 4475CN/P161/P45/08 + Đấu nối hoàn thiện tại trụ 475CN/P161/45 + Kéo nâng cấp hoàn chỉnh lưới hạ áp xây dựng mới, sang dây nhánh khách hàng vào hộp phân phối xây dựng mới + Thu hồi lưới hạ áp hiện hữu	Từ trụ 475CN/P161/P45/01 đến trụ 4475CN/P161/P45/08 Trên lưới hạ áp trạm Mỹ Thập 3	Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	Cắt LBFCO Mỹ Thập 3 trụ 475CN/P161/45	Bàn giao hiện trường

112		13h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (05 CN)	Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp Mỹ Thập 3 từ 1 pha lên 3 pha: Căng dây đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ 12,7 kV lên 22 kV Mỹ Thập 3 tại trụ 475CN/P161/45	Tại trụ 475CN/P161/45	Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	- Cắt Recloser Mỹ Long tại trụ 475CN/P161/08 - Cắt 3DS2 Mỹ Long trụ 475CN/P161/09 - Cắt LBS Mỹ Thập trụ 475CN/P161/49 - Cắt 3DS2 Mỹ Thập trụ 475CN/P161/49A - Cắt 3LBFCO Chợ Bến Kinh trụ 475CN/P188/57 Đóng đẳng áp 479CN	Bàn giao hiện trường
-----	--	-------	-------	--------------------	---	---	-----------------------	-----------------------	---	----------------------

113		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	- Thay dây trung áp 1AC50+3AC70 thành 1AC120+3ACXH185 (550m); di dời trạm Mỹ Văn 1; thu hồi trụ trung áp (11 trụ) - Thu hồi Recloser Ninh Thới; 03DS1 Ninh Thới; 03DS2 Ninh Thới (hiện hữu trụ 474CK/(144, 145, 146) và di dời lắp mới Recloser Ninh Thới (trụ 474CK/176); 03DS2 Ninh Thới trụ (trụ 474CK/177) - Thay 03LBFCO Xẻo Cạn thành 03DS Xẻo Cạn (trụ 474CK/212) - Thực hiện đo đồng vị pha tại 3DS2 Ninh Thới và 3DS2 NT 474CK-480CK - Cắt CB trạm Cấp Nước Hội An - Cắt 3LBFCO Đường Đứt - Xác nhận 3DS2 Ninh Thới đang cắt - Đóng điện 474CK đến 3DS2 Ninh Thới - Đóng điện 471CK từ 03LBFCO Phụ Định Quới B đến 3DS2 Ninh Thới - Điện lực Cầu Kè thực hiện đo đồng vị pha theo mẫu biên bản báo cáo về Ca trực Điều độ kết quả đo - Điện lực xác nhận với ca trực thông số vận hành recloser Ninh Thới cài đặt đúng quy định	Từ trụ 474CK/144 đến trụ 474CK/212 trực chính tuyến 474CK	Áp 3, Trà Điều, Vàm Đình, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt LBFCO Chùa Ấp 3 Phong Phú tại trụ 474CK/P151/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK) Điện lực Tiểu Cần thực hiện thay chỉ 03LBFCO Phụ Định Quới B và 03LBFCO Phụ Định Quới phù hợp đến đóng vòng 471CK đến 3DS2 Ninh Thới (Điện lực Tiểu Cần giữ cờ chỉ vận hành chuẩn, Điều độ huy động trường hợp xử lý sự cố, đột xuất khi vận hành đảm bảo cấp điện cho tải sau 3LBFCO Xẻo Cạn của Cầu Kè 1.535 Khách hàng)	ĐTXD; cắt điện để hoàn thành công trình 04 lần
-----	--	-------	-------	-------------------------------------	--	--	---	--	--	--

114		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN)	Dựng trụ chèn BTLT 1x12m (03 trụ); Thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (402m) và lắp mới 03LBFCO Cồn Rồng	Từ trụ 474CK/P219/31 đến trụ 474CK/P219/38 nhánh rẽ Cồn Rồng	Áp Rạch Đùi, Xẻo Cạn, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK)	ĐTXD; cắt điện để hoàn thành công trình 04 lần
115		07h00	11h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 Ô Mịch	Tại trụ 474CK/18 trục chính tuyến 474CK	Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK)	SCTX

116		11h00	15h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS1 NT 474CK-471CK	Tại trụ 474CK/T143/17 nhánh rẽ NT 474CK-471CK	Áp 3, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK)	SCTX
-----	--	-------	-------	-------------------------------------	-----------------------	--	---	----------------------	---	------

117		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất từ 2x15kVA thành 1x50kVA, thay dây sorty, thay thùng cầu dao điện kè và thay CB trạm Trà Điều 3	Tại trụ 474CK/P174/21 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	Ấp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quối B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều 3 tại trụ 474CK/P174/21 (474CK)	SCTX
-----	--	-------	-------	-------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	---	------

118		12h00	16h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	Từ trụ 474CK/149 đến trụ 474CK/150 trục chính tuyến 474CK	Áp 3, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK) - Cắt LBFCO Chùa Ấp 3 Phong Phú tại trụ 474CK/P151/01 (474CK)	SCTX
-----	--	-------	-------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	----------------------	--	------

119		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp từ trụ 474CK/P219/11 đến trụ 474CK/P219/12 và ép tăng cường đầu cosse 03LBFCO Rạch Đùi	Từ trụ 474CK/P219/02 đến trụ 474CK/P219/12 trực chính tuyến 474CK	Áp Rạch Đùi, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK) - Cắt 03LBFCO Rạch Đùi 6 tại trụ 474CK/P219/T03/02 (474CK)	SCTX
120		12h00	13h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (3CN)	Nâng thùng cầu dao điện kế trạm Đồng Điền 1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Đồng Điền 1 trụ 474CK/222 trực chính tuyến 474CK	Áp Đồng Điền, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Đồng Điền 1 tại trụ 474CK/222 (474CK)	SCTX
121		13h00	14h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (3CN)	Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm Mỹ Văn 2 (Nấc trong MBA)	Từ sứ cao MBA trạm Mỹ Văn 2 trở xuống trụ 474CK/P219/P01D/01 nhánh rẽ Ninh Thới	Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	- Cắt CB Đèn Đường Mỹ Văn 2 tại trụ 474CK/P219/P01D/01 (474CK) - Cắt CB khách hàng Lê Bửu Tháp tại trụ 474CK/P219/P01D/01 (474CK) - Cắt CB+03FCO trạm Mỹ Văn 2 tại trụ 474CK/P219/P01D/01 (474CK)	Bảo dưỡng

122		08h00	10h00	Điện lực Châu Thành+ Điện lực Trà Vinh+ Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Tăng cường đầu coss 3DS1 Song Lộc (Theo Văn bản số 5647/PCVL-KT ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Vĩnh Long)	Tại trụ 480TV/129	Xã Song Lộc	Cắt MC 480 trạm 110/22kV Trà Vinh và kéo ra khỏi vị trí vận hành Cắt Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 Cắt 03 DS2 Song Lộc tại trụ 480TV/132 Cắt LBS NT 478-480TV tại trụ 480-478TV/66 Cắt 03 DS NT 478-480TV tại trụ 480-478TV/67 Đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Trà Vinh - Đóng đẳng áp 471CK sang 478CK đến Recloser Long Thới (từ 04h30-05h30): Điều kiện khép vòng đẳng áp MC 471CK+MC 478CK <250A, vận hành Recloser Long Thới ở chế độ mở đến 04h30-05h30 ngày 22/06/2026 Đóng đẳng áp 478CK đến Recloser Song Lộc - Hiều Từ Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thạnh Phú Đóng đẳng áp 473CK đến Recloser Song Lộc	Phòng ngừa sự cố
123		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Hòa Lạc 3 tại trụ 480-478TV-0/T30/T15/36 tuyến 480TV	ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Hòa Lạc 3 tại trụ 480-478TV-0/T30/T15/36 (Tải sản ngành điện)	-Thay định kỳ

124		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	- Thay xà, sứ, giáp nối, phụ kiện thiết bị đường dây trung thế, TBA Nhánh Bình Phú tại các vị trí 478TV/P228/10A; 15; 25; 41; 53; 58A; 62; 66; 67. - Thay xà, sứ, phụ kiện, thiết bị đường dây trung thế tại vị trí 478TV/P228/T50A/01. - Thay xà, sứ, phụ kiện, thiết bị đường dây trung thế tại vị trí 478TV/P228/P67/01-06 Điện lực xác nhận không làm thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha khi kết thúc công tác với Ca trực Điều độ đương ca	Từ trụ 478TV/P228/07 đến 478TV/P228/67, từ trụ 478TV/P228/P67/01 đến 478TV/P228/P67/06 và tại trụ 478TV/P228/T50A/01.	Xã Bình Phú	- Cắt Recloser Bình Phú tại trụ 478TV/P228/1A. - Cắt 3DS2 Bình Phú tại trụ 478TV/P228/02. - Cắt LBS Nhị Long tại trụ 478TV/P228/70. - Cắt 3DS1 Nhị Long tại trụ 478TV/P228/69. Đóng đẳng áp 474LD	-SCL BS 2026
125		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Dựng đoạn ngọn trụ BTLT 2x14-2D, MG tại giữa khoảng trụ 6 - 7 nhánh Bình Phú và lắp mới TBA Bình Phú 1 công suất 3P - 160kVA	Tại giữa khoảng trụ 478TV/P228/06-07	Xã Bình Phú	- Cắt Recloser Bình Phú tại trụ 478TV/P228/1A. - Cắt 3DS2 Bình Phú tại trụ 478TV/P228/02. - Cắt LBS Nhị Long tại trụ 478TV/P228/70. - Cắt 3DS1 Nhị Long tại trụ 478TV/P228/69.	-ĐTXD 2026
126		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	- Thay dây hạ thế trạm Bình Phú 1 từ 2xAV50 + 1 AC50 thành cáp LVABC 4x95. - Cắt dừng tách lưới trạm Bình Phú 1 hiện hữu để đầu nối vào trạm Bình Phú 1 (XDM).	Từ trụ a1 đến a16 lưới hạ áp trạm Bình Phú 1 trụ số 478TV/230	Xã Bình Phú	Cắt CB + FCO trạm Bình Phú 1 tại trụ 478TV/230	-ĐTXD 2026
127		08h00	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05 CN)	Điều hòa phụ tải trạm Tân Hạnh 4 từ 2x25kVA thành 1x100kVA	Tại trụ số 478TV/P228/P62/T47/69	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO phân đoạn Tân Hạnh tại trụ 478TV/P228/P62/47	-SCTX

128		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	- Lắp đặt chống rơi dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông Thay phụ kiện giáp buộc trung thế	- Từ trụ 480LD/02 đến trụ 480LD/30, khu Công Nghiệp Long Đức, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt MC 480 trạm 110kV Long Đức, kéo MC ra khỏi vị trí vận hành. - Cắt LBS Vĩnh Yên tại trụ 480LD/30 - Cắt 03 DS2 Vĩnh Yên tại trụ 480LD/31 - Cắt LBS NT 471LD-473LD tại trụ 480LD/T20/13 - Cắt 03 DS1 NT 471LD-473LD tại trụ 480LD/T20/14 - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Trà Vinh	SCL&ĐT XD
129		07h00	13h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	- Cài tạo ĐDTA từ 1 pha lên 3 pha 3xACXH50+1xAC50mm2 dài 0,408 km đầu nối trụ 479TV/37.	Từ trụ 479TV/37 đến trụ 479TV/T37/01, Đường Lê Văn Tám, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	Cắt Recloser Bờ Còng tại trụ 479TV/33 Cắt 03 DS Bờ Còng tại trụ 479TV/34 Cắt 3LBFCO Mậu Thân tại trụ 479TV/P48A/02. - Cắt LBS Cổng Chà tại trụ 479-478TV/119 - Cắt 03 DS1 Cổng Chà tại trụ 479-478TV/118. Đóng đẳng áp 477LD Đóng gián đoạn điện 3LBFCO Sở Địa Chính đến 3LBFCO Mậu Thân (từ 05h30-06h00 và 17h00-18h00)	-ĐTXD

130		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	- Cải tạo ĐDTA từ 1 pha lên 3 pha 3xACXH50+1xAC50mm2 dài 0,408 km đầu nối trụ 479TV/37. - Nâng công suất trạm Khu TĐC Phường 9 từ 1 pha 1x25kVA lên 3 pha 1x160kVA, thu hồi TBA hiện hữu. - Cải tạo ĐDHA trạm Khu TĐC Phường 9 thành LVABC 4x95mm2 dài 0,588 km	Từ trụ 479TV/T37/01 đến trụ 479TV/T37/07, đường Lê Văn Tám, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt 03 LBFCO Khu TĐC Phường 9 tại trụ 479TV/T37/01	-ĐTXD
-----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------	--	-------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>
Trên trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong