

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 22 tháng 06 đến Chủ nhật ngày 28 tháng 06 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 22/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Sơn Đông, phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Lương Hòa, xã Châu Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Mô Cày, xã An Định, xã Thành Thới, xã Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	16h00 Chủ nhật 28/06/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (05CN)	-Rải đá 1x2 sân ngắt tại trạm 110kV Bến Tre	-Khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Công trình sửa chữa kiến trúc
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4).	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Đảm bảo vận hành

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
1	Thứ Ba 23/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, xã Đại Điền, xã Quới Điền, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở tiếp địa	Đường dây 110kV 175 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 66 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè (đi chung trụ).	Xã Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	ấp Ô Tung B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Đảm bảo vận hành
1	Thứ Tư 24/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Đảm bảo vận hành

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Chuẩn bị, vận chuyển vật tư và dụng cụ thi công phục vụ công tác nâng xà, tháp ngon	Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức khoảng trụ 279-280.	Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
1	Thứ Năm 25/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2	-Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, Mô Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		06h00	17h00 Chủ nhật 28/06/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH TMSXXD Mai Nguyễn (20CN)	-Thay dây chống sét từ trụ 162 đến trụ 212; -Khôi phục năng lực thoát sét các trụ BTLT từ trụ 163 đến trụ 217 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 217 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri	*XNLD cao thế: -Cò lập điện đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri -Bọc hotline dây dẫn đường dây 22kV giao chéo: *Điện lực Giồng Trôm + NR Áp 2B Hưng Nhượng (từ trụ 473GTROM/193/10 - 473GTROM/193/11) giao chéo tại khoảng trụ 165-166. + Tuyến 473 GTROM (từ trụ 473GTROM/112 - 473GTROM/113) giao chéo tại khoảng trụ 170-171. + NR Kênh Ranh (từ trụ 473GTROM/169B/6 - 473GTROM/169B/7) giao chéo tại khoảng trụ 172-173. *Điện lực Ba Tri: + NR Áp 6-2 An Ngãi Trung (từ trụ 474BTri/152/9 – 474BTri/152/10) giao chéo tại khoảng trụ 177-178. + NR 22kV An Phú Trung (trụ 474BTri/106/21 – 474BTri/106/22) giao chéo tại khoảng trụ 188-189. + NR Kênh N2 (từ trụ 474BTri/91/13 - 474BTri/91/14) giao chéo tại khoảng trụ 193-194. + NR Áp 8 An Ngãi Trung (từ trụ 474BTri/85/12 – 474BTri/85/13) giao chéo tại khoảng trụ 197-198. -Không mất điện phụ tải	-SCL
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	Nâng xà dây pha	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức vị trí trụ 298.	Phường Nguyệt Hóa	* Trạm 110kV Trà Vinh : - Cắt: MC 171, DCL 171-7. - Đóng DTD 171-76. * Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 171, DCL 171-7, DCL 100-9. - Đóng DTD 171-76.	SCTX

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Đảm bảo vận hành
11		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026, -Thay dây dẫn từ TC C11 đến DCL 171-7 (dây dẫn bị tưa.	Tại ngăn 171, 112 (trừ 112-2), 131, MBA T1, 431, 421-1, 471, 473, 475, 477, 479, T401, TD41, CC- TUC41 trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	* Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 171, MC 112, MC 131, MC 431, MC 421, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 171-1, 171-7, 100-9, 112-1, 112-2, 131-1, 421-1, TD41-1. - Kéo: MC 431, MC 421, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 112-15, 112-25, 131-14, 131-15, 431-38, 421-76, TD41-18, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76. * Trạm 110kV Trà Vinh: - Cắt: MC 171 - Cắt DCL: 171-7 - Đóng DTĐ: 171-76.	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026

12		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (04CN)	-Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026. - Xử lý bất thường chức năng F79 ngăn 479.	Tại ngăn 171, 112 (trừ 112-2), 131, MBA T1, 431, 421-1, 471, 473, 475, 477, 479, T401, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	* Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 171, MC 112, MC 131, MC 431, MC 421, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 171-1, 171-7, 100-9, 112-1, 112-2, 131-1, 421-1, TD41-1. - Kéo: MC 431, MC 421, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 112-15, 112-25, 131-14, 131-15, 431-38, 421-76, TD41-18, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76. * Trạm 110kV Trà Vinh: - Cắt: MC 171 - Cắt DCL: 171-7 - Đóng DTĐ: 171-76.	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.
13		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.	Tại ngăn 431, 421-1, 471, 473, 475, 477, 479, T401, LBS TD41 - 1, CC- TUC41, MBA TD41, cáp ngầm 421, 431, TD41, T401 trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	* Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 131, MC 431, MC 421, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 131-1, 421-1, TD41-1. - Kéo: MC 431, MC 421, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479, MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 131-14, 131-15, 431-38, 421-76, TD41-18, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76.	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.
1	Thứ Sáu 26/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (04CN)	-Phát quang từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, xã Châu Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa, xã Thạnh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (06CN)	-Thí nghiệm định kỳ, CBM thiết bị ngăn 172, 132, MBA T2, C12, C42 trạm 110kV Bến Tre	-Tại khu vực ngăn 172, 132, MBA T2, C12 (trừ DCL 112-1), C42 trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Cô lập điện ngăn 172, 132, MBA T2, C12, C42 trạm 110kV Bến Tre -Không mất điện phụ tải	-TNĐK

8		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Dịch vụ Vĩnh Long (06CN)	-Thực hiện SCBD theo cấp độ 2 CBM cấp ngăn ngăn 432 trạm 110kV Bến Tre	-Tủ ngăn MBA T2 đến ngăn 432 trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Cấp điện ngăn MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Bến Tre -Không mất điện phụ tải	CBM định kỳ
9		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (05CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Bến Tre	-Tại khu vực ngăn 172, 132, MBA T2, C12 (trừ DCL 112-1), C42 trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Cấp điện ngăn 172, 132, MBA T2, C12, C42 trạm 110kV Bến Tre -Không mất điện phụ tải	-Bảo trì thiết bị
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	Tháp ngọn, nâng xà trụ đỡ thẳng bê tông ly tâm	Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức khoảng trụ 279-280.	Phường Nguyệt Hóa	* Trạm 220kV Trà Vinh 2: - Cắt: MC 172, DCL 172-7. - Đóng DTĐ 172-76. * Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 172, DCL 172-7, DCL 100-9. - Đóng DTĐ 172-76.	SCTX

11		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	Tại ngăn 172, 112 (trừ 112-1), 132, MBA T2, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42, CC-TUC42 trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liễn, Phường Long Đức	* Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 172, MC 112, MC 132, MC 432, MC 421, MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480, MC T402, CC-TUC42. - Cắt DCL: 172-2, 172-7, 100-9, 112-1, 112-2, 132-2, 421-1, TD42-2. - Kéo: MC 432, MC 421, MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480, MC T402 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 172-76, 172-75, 172-25, 112-15, 112-25, 132-24, 132-25, 432-38, 421-76, TD42-28, T402-06, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76. * Trạm 220kV Trà Vinh 2: - Cắt: MC 172 - Cắt DCL: 172-7 - Đóng DTĐ: 172-76.	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026
----	--	-------	-------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

12		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (04CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.	Tại ngăn 172, 112 (trừ 112-1), 132, MBA T2, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42 trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	* Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 172, MC 112, MC 132, MC 432, MC 421, MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480, MC T402, CC-TUC42. - Cắt DCL: 172-2, 172-7, 100-9, 112-1, 112-2, 132-2, 421-1, TD42-2. - Kéo: MC 432, MC 421, MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480, MC T402 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 172-76, 172-75, 172-25, 112-15, 112-25, 132-24, 132-25, 432-38, 421-76, TD42-28, T402-06, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76. * Trạm 220kV Trà Vinh 2: - Cắt: MC 172 - Cắt DCL: 172-7 - Đóng DTĐ: 172-76.	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026
13		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.	Tại ngăn 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, LBS TD42 -2, MBA TD42, cáp ngầm 432, T402, tụ điện TBN402 trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	* Trạm 110kV Long Đức: - Cắt: MC 132, MC 432, MC 421, MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480, MC T402, CC-TUC42. - Cắt DCL: 132-2, 421-1, TD42-2. - Kéo: MC 432, MC 421, MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480, MC T402 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 132-24, 132-25, 432-38, 421-76, TD42-28, T402-06, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76.	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026

1	Thứ Bảy 27/06/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp rạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Đảm bảo vận hành
1	Chủ Nhật 28/06/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Đảm bảo vận hành

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 22/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/138 đến trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/138 đến trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478GL/46 đến trụ 478GL/75 tuyến Giao Long - Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478GL/46 đến trụ 478GL/75 tuyến Giao Long - Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay, di dời, tháp đà, lắp đà lệch trụ HT1 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ HT1 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/38 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xử lý mất an toàn

4		13h30	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT3c, HT4c, phát quang lưới hạ thế từ trụ HT3c-HT5c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/16 NR Tường Đa	-Trụ HT3c-HT5c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/16 NR Tường Đa	-Ấp xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giác Viên Tự và các NR đầu vào	-Trụ 475AH/97/55/43/01-475AH/97/55/43/30 NR Giác Viên Tự và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
6		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp mới tụ bù hạ thế 1pha 2x5kVAr tại trụ hạ thế 13c thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/31/02/04 nhánh rẽ áp 5A Long Mỹ	-Tại trụ hạ thế 13c thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/31/02/04 nhánh rẽ áp 5A Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/31/02/04 nhánh rẽ áp 5A Long Mỹ	-SCTX
7		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp mới tụ bù hạ thế 3pha 1x5kVAr tại trụ hạ thế 07 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477-474GTROM/64 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế 07 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477-474GTROM/64 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477-474GTROM/64 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTRE/250/02 đến trụ 475BTRE/250/29 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năm - Phong Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Trụ 475BTRE/250/02 đến trụ 475BTRE/250/29 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năm - Phong Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

9		08h00	08h45	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Tháo ốp cách điện 3 pha vị trí giao chéo đường dây 110kV tại khoảng trụ 477-474GTROM/17 - 477- 474GTROM/18 tuyến 477/474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại khoảng trụ 477- 474GTROM/17 - 477- 474GTROM/18 tuyến 477/474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của MC 474, 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thi công thay dây chống sét đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri
10		09h00	09h45	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Bọc ốp cách điện 3 pha vị trí giao chéo đường dây 110kV tại khoảng trụ 473GTROM/112 - 473GTROM/113 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại khoảng trụ 473GTROM/112 - 473GTROM/113 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thi công thay dây chống sét đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri

11		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Lắp mới 2 máy biến áp 25kVA, thay vật tư thiết bị nâng công suất trạm từ 25kVA lên 3x25kVA trụ 474GTROM/213/01/02/28 nhánh rẽ 3 pha Long Mỹ; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/28 đến trụ 474GTROM/213/01/28/04, từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/28 đến trụ hạ thế 5b, từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/28 đến trụ 474GTROM/21/01/30; Kéo mới dây ABC 2x50 từ trụ hạ thế 4a đến trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tủ FCO trạm trở xuống và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-ĐTXD 2026
12		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 3 kẹp wire, hotline trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-Tại trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Kiểm tra CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ đang cắt	-ĐTXD 2026
13		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tô QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 2x50kVA trụ 473BTri/224/15/13 NR Sao Quì.	-Tại trạm 2x50kVA trụ 473BTri/224/15/13 NR Sao Quì.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 473BTri/224/15/13 NR Sao Quì.	-Ngăn ngừa sự cố

14		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế P3; Tháp sắt đầu trụ, nâng cao lưới hạ thế trụ P3, P4 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BTri/224/15/13 NR Sao Quì.	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BTri/224/15/13 NR Sao Quì.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 473BTri/224/15/13 NR Sao Quì.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.
15		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 2x25kVA lên thành 2x37,5kVA trụ 473BD/264/25 NR 3P Lộ Ngang. Thay cáp xuất, hệ thống đo đếm, MCCB, ép lại lều hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 473BD/264/25 + Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BD/264/25 NR 3P Lộ Ngang	-Áp Giồng Bông xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 473BD/264/25 NR 3P Lộ Ngang -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Điều hòa phụ tải.
16		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-HCS trạm 2x37,5kVA xuống thành 2x25kVA trụ 471BD/97/01 tuyến Bình Đại - An Hóa. Thay cáp xuất, hệ thống đo đếm, MCCB, ép lại lều hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 471BD/97/01 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471BD/97/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 471BD/97/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt FCO + tháo hotline trụ 471-473BD/97 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Điều hòa phụ tải.
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu; NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Từ trụ 475BD/48/01 đến trụ 475BD/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BD/48/14 đến trụ 475BD/48/14/16 NR 3P Bình Châu; từ trụ 475BD/38/01 đến trụ 475BD/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN

18		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Phát quang trung thế và bảo trì thiết bị từ trụ 475MC/257(161)/47 đến trụ 475MC/257(161)/72 NR Tân Trung	-Tủ trụ 475MC/257(161)/47 đến trụ 475MC/257(161)/72 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt 3LBFCO phân đoạn trụ 475MC/257(161)/46 NR Tân Trung	-SCTX, ngăn ngừa sự cố
19		08h00	10h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (06 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 478MC/08/15 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày -Kiểm định 3LA, MBA 320kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 478MC/08/15/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày (Hộ KDCT Lê Thị Kim Chi)	-Tại trụ 478MC/08/15/1, 478MC/08/15/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 478MC/08/15/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 478MC/08/15 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Thí nghiệm thông tư 02
20		11h00	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (06 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/43/14 NR Tân Điện - Tân Phong -Kiểm định 3LA, MBA 560kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điện - Tân Phong (Công ty Dừa Phát Đạt)	-Tại trụ 475MC/22/120/43/14, 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điện - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/120/43/16 NR Tân Điện - Tân Phong -Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điện - Tân Phong -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/43/14 NR Tân Điện - Tân Phong	-Thí nghiệm thông tư 02
21		14h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (06 CN)	-Kiểm định 3FCO trụ 475MC/22/120/43/70A NR Tân Điện - Tân Phong -Kiểm định 3LA, MBA 250kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/43/70A/1 NR Tân Điện - Tân Phong (Công ty Thành Trung)	-Tại trụ 475MC/22/120/43/70A, 475MC/22/120/43/70A/1 NR Tân Điện - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/70A/1 NR Tân Điện - Tân Phong -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/120/43/70A NR Tân Điện - Tân Phong	-Thí nghiệm thông tư 02

22		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (40 CN)	-Thay trụ BTLT14m đơn, đôi, dựng trụ BTLT14m đơn, đôi, thay cáp 3ACKP185mm2+1ACKP150mm2, sang lưới hạ áp, sang trạm biến áp và phụ kiện từ trụ 475BTh/288/61/03 đến trụ 475BTh/288/61/72 NR Thanh Thới phải	-Tür trụ 475BTh/288/61/03 đến trụ 475BTh/288/61/72 NR Thanh Thới phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt Cắt LBS + 3DS 1P trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3 -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 475BTh/288/61/02 NR Thanh Thới phải -Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/288/30 nhận điện từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Không đúng theo kế hoạch tháng (Cắt điện để đẩy nhanh tiến độ công trình ĐTXD 2026 theo chỉ đạo của công ty)
23		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài -Cắt FCO trụ 475BTh/379/29 NR Giồng Dài	-Thay TI định kỳ
24		09h30	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Trần Văn Thái trụ 475BTh/326/62/07 NRNT Trần Văn Thái	-Trụ 475BTh/326/62/07 NRNT Trần Văn Thái	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB +FCO trạm 100kVA CSNT Trần Văn Thái trụ 475BTh/326/62/07 NRNT Trần Văn Thái	-Thay TI định kỳ

25		13h00	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre trụ 475BTh/288/61P/40/01 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre	-Trụ 475BTh/288/61P/40/01 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre trụ 475BTh/288/61P/40/27 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/61P/40 NR Thạnh Thới Phái	-Bảo trì HTĐĐ
26		08h30	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 475BTh/269/03 NR áp 3 Cồn Tra	-Tại trụ 475BTh/269/03 NR áp 3 Cồn Tra	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm trụ 475BTh/269/01/01, trạm trụ 475BTh/269/03, trạm trụ 475BTh/269/03/01 NR áp 3 Cồn Tra -Cắt 3FCO trụ 475BTh/269/01 NR áp 3 Cồn Tra	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
27		09h45	10h45	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/305 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/305 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/305 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
28		11h00	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/61/14 NR Thạnh Thới phái	-Tại trụ 475BTh/288/61/14 NR Thanh Thới phái	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/61/14 NR Thạnh Thới phái	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

29		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/61/84 NR Thanh Thới phải	-Tại trụ 475BTh/288/61/84 NR Thanh Thới phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/61/84 NR Thanh Thới phải	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
30		14h15	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x15kVA trụ 478BTh/143/72/46/31 NR Trạm Biên Phòng Bến Đầm	-Tại trụ 478BTh/143/72/46/31 NR Trạm Biên Phòng Bến Đầm	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 478BTh/143/72/46/31 NR Trạm Biên Phòng Bến Đầm -Cắt 3FCO (đầu NR Trạm Biên Phòng Bến Đầm) trụ 478BTh/143/72/46 NR Cầu Đại Đội 3	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
31		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 478BTh/143/72/07/19/12 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Tại trụ 478BTh/143/72/07/19/12 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA trụ 478BTh/143/72/07/19/12 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
32		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CL/249/01 đến trụ 476CL/249/22 nhánh rẽ cầu Bà Trùm -Từ trụ 476CL/249/21/01 đến trụ 476CL/249/21/17 nhánh rẽ ấp Vĩnh Chính	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

33		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Qua lưới đấu nối nhánh rẽ Lộ Bảy Dững XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài XDM -Đóng điện vận hành đường dây từ trụ 474CL/75/03 đến trụ 474CL/75/24 và trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài XDM	-Từ trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững đến trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài XDM -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững -Cắt 3FCO trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dững) -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dững)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
34		14h30	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (03CN)	-Thay mới 3FCO bằng 3LBFCO trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dững)	-Tại 3FCO trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững -Cắt 3FCO trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dững) -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dững)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

35		14h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM -Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
36		10h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Xử lý rỉ dầu, khắc phục tiếp đất trạm 250kVA Phạm Thái Bường 5-1 tại trụ 471VLg/129/1/2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 471VLg/129/1/2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Phạm Thái Bường 5-1 tại trụ 471VLg/129/1/2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Khắc phục điện áp
37		10h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khắc phục tiếp đất, nâng điện thế trạm 3*50kVA Trần Đại Nghĩa 1 tại trụ 472VLg/127/49/7/2 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 472VLg/127/49/7/2 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Trần Đại Nghĩa 1 tại trụ 472VLg/127/49/7/2 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Khắc phục điện áp
38		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khắc phục tiếp đất, ép lều, nâng điện thế trạm 50kVA Phước Bình 3 tại trụ 477PH/134/7/21/8 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 477PH/134/7/21/8 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Ấp Phước Bình, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Phước Bình 3 tại trụ 477PH/134/7/21/8 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Khắc phục điện áp

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Hạnh, 08/6/2025). - Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Thuận 2C XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Thuận 2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 467VLg/59/27/14/15 đến trụ trụ 467VLg/59/27/14/21 XDM và trên lưới hạ áp từ trụ B/2 đến trụ B/3 thuộc trạm 50kVA Tân Thuận 2 tại trụ 467VLg/59/27/14/15 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Thuận, phường Tân Hạnh	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Thuận tại trụ 467VLg/59/27/14 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Hạnh, 08/6/2025). - Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Thạnh 3B XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Thạnh 3A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 467VLg/59/27/15/19 đến trụ A/T1/1 và trên lưới hạ áp từ trụ A/T1/1 đến trụ A/2 thuộc trạm 50kVA Tân Thuận 3A tại trụ 467VLg/59/27/14/15/20 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Thạnh, phường Tân Hạnh	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Thạnh tại trụ 467VLg/59/27/15 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Thạnh 4A XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Thạnh 4 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 467VLg/59/27/15/29 đến trụ 467VLg/59/27/15/41 XDM và trên lưới hạ áp từ trụ A/7 đến trụ A/8 thuộc trạm 50kVA Tân Thạnh 4 tại trụ 467VLg/59/27/14/15/29 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Thạnh, phường Tân Hạnh.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Thạnh tại trụ 467VLg/59/27/15 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 08/6/2026). - Căng dây trung thế cấp 03*ACXH 70mm2, lắp hoàn chỉnh đà 2m4, sứ đứng thuộc tuyến 477 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477PH/93/4 đến trụ 477PH/93/39 và trụ XDM thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phước Hòa, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộc Hòa tại trụ 477PH/93/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026

43		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ (10CN)	- Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND phường Cái Vồn ngày 16/5/2026. - Đơn vị thi công kết hợp công tác Tháp đà, dựng trụ BTLT 14m kéo dây trung thế từ trụ 480BM/9 (XDM) đến trụ 480BM/19 XDM tuyến 480 Bình Minh (XDM) (giao chéo với đường dây trung thế đang vận hành thuộc nhánh rẽ Mỹ Thới tại trụ 476BM/5/4 tuyến 476 Bình Minh (Công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 480BM/9 (XDM) đến trụ 480BM/19 XDM tuyến 480 Bình Minh (XDM)	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ Thới trụ 476BM/5/1 tuyến 476 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
44		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát (15CN)	- Dựng trụ BTLT 14m tại trụ 476BM/5/2A, 476BM/5/2/1A tuyến 476 Bình Minh; - Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha đoạn từ trụ 476BM/5/2 đến trụ 476BM/5/2/2 tuyến 476 Bình Minh; - Cấy mới trạm 320kVA Dân cư Mỹ Hoà trụ 476BM/5/2 tuyến 476 Bình Minh, thu hồi trạm Dân cư Mỹ Hoà (hiện hữu) trụ 476BM/5/2, trạm Dân cư Mỹ Hoà 2 trụ 476BM/5/1 tuyến 476 Bình Minh; - Nâng cấp lưới hạ thế 1 pha lên 3 pha toàn trạm Dân cư Mỹ Hoà (hiện hữu) trụ 476BM/5/2, trạm Dân cư Mỹ Hoà 2 trụ 476BM/5/1 tuyến 476 Bình Minh.	Tại trụ 476BM/5/2A, trụ 476BM/5/2/1A, từ trụ 476BM/5/2 đến trụ 476BM/5/2/2, trụ 476BM/5/1 và trên đường dây hạ thế thuộc trạm Dân cư Mỹ Hoà (hiện hữu) trụ 476BM/5/2, trạm Dân cư Mỹ Hoà 2 trụ 476BM/5/1 tuyến 476 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt LBF Mỹ Thới trụ 476BM/5/1 tuyến 476 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026

45		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Tân Long Hội cùng với đoàn thanh niên (9 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 118/ĐN-UBND xã Tân Long Hội, ngày 01/06/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác nâng thùng cầu dao, thi công, công trình, Sửa chữa lớn 2026.	Đọc theo đường nhựa ấp Tân Qui, thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Qui 5 và trạm Tân Qui 2-1 xã Tân Long Hội.	Áp Tân Qui xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 5 trụ 473CC/339/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/339/10 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
46		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Nâng thùng cầu dao trạm Tân Qui 5 trụ 473CC/339/4 -tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/339/4 -tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Qui xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 5 trụ 473CC/339/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
47		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Nâng thùng cầu dao trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/339/10 -tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/339/4 -tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Qui xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/339/10 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
48		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh (12 CN)	Sang lưới hạ thế, sang khách hàng từ trụ cũ sang trụ BTLT 7,5m XDM 22 vị trí và thay 06 bộ móng & dây chằng từ trụ B4 đến trụ 473CC/339/9 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Qui 5 trụ 473CC/339/4 + từ trụ C4 đến D15 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/339/10 tuyến 471 Cỏ Chiên	- Từ trụ B4 đến trụ 473CC/339/9 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Qui 5 trụ 473CC/339/4 -tuyến 471 Cỏ Chiên '- Từ trụ C4 đến D15 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/339/10 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Qui xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 5 trụ 473CC/339/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/339/10 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	SCL 2026

49		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
50		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (20CN)	Sang dây khách hàng và thu hồi dây trục hạ áp hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình	Trục hạ áp thuộc trạm Ông Hùng trụ 479TB/P56/59; Trạm Ông Hùng 1 trụ 479TB/P56/62 và Ông Hùng A trụ 479TB/P56/P59/1 tuyến 479 Tam Bình	Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Ông Hùng trụ 479TB/P56/59 tuyến 479 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm Ông Hùng 1 trụ 479TB/P56/62 tuyến 479 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm Ông Hùng A trụ 479TB/P56/P59/1 tuyến 479 Tam Bình	Công trình SCL 2026
51		08h30	15h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (5CN)	Thay dây trung thế bị tróc vỏ, phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện cao áp	Từ trụ 473TB/P181/1 đến trụ 473TB/P181/3 tuyến 473 Tam Bình	ấp An Phú Tân, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Tuynel Phú An tại trụ 473TB/P181/1 tuyến 473 Tam Bình - Tháo 03 hotline nhánh rẽ Tuynel Phú An tại trụ 473TB/181 tuyến 473 Tam Bình	Xử lý các tồn tại theo yêu cầu của KH thuê QLVH
52		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (14)	Căng dây đấu nối đường dây 12.7kV XDM vào lưới hiện hữu và di dời trạm 1x25kVA An Thạnh B6 về trung tâm phụ tải (ĐT XD 2026)	Tại trụ 472BM/T310/P6/25, 472BM/T310/P6/26, 472BM/T310/P6/31 tuyến 472 Bình Minh	Ấp An Thạnh B, xã Ngãi Tứ	Cắt LBF An Thạnh B trụ 472BM/T310/P6/3 tuyến 472 Bình Minh	Công trình ĐTXD 2026

53		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang trực chính tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/74 đến trụ L40/231 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Lộc, Hồi Xuân, Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
54		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ + TI trạm chuyên dùng trạm VTL Nguyễn Văn Bé Tám trụ M44/P179/T107/T13A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm VTL Nguyễn Văn Bé Tám trụ M44/P179/T107/T13A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm VTL Nguyễn Văn Bé Tám trụ M44/P179/T107/T13A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
55		10h15	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm chuyên dùng trạm VTL Huỳnh Bá Thế 1 trụ M44/P267/T8/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm VTL Huỳnh Bá Thế 1 trụ M44/P267/T8/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO trạm VTL Huỳnh Bá Thế 1 trụ M44/P267/T8/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
56		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm chuyên dùng trạm NMXX Trần Văn Bạ trụ M44/T261/P51/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm NMXX Trần Văn Bạ trụ M44/T261/P51/1 tuyến 477 Trà Ôn	Áp Gia Kiết, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm NMXX Trần Văn Bạ trụ M44/T261/P51/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
57		14h15	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ + TI trạm chuyên dùng trạm NMXX Tạ Văn Chiến trụ M44/T222/P7/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm NMXX Tạ Văn Chiến trụ M44/T222/P7/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm NMXX Tạ Văn Chiến trụ M44/T222/P7/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ

58		15h45	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm chuyên dùng trạm Khu vui chơi Kiều Nga, trụ M44/T157B/P16/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Khu vui chơi Kiều Nga, trụ M44/T157B/P16/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm Khu vui chơi Kiều Nga, trụ M44/T157B/P16/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
59		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 473TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
60		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Căng dây đầu nối đường dây XDM trạm 1x37,5kVA DC Hòa Bình 1A (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Từ trụ 479TQ/189/23/3/3 đến trụ 479TQ/189/23/3/1 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO DC Hòa Bình trụ 479TQ/189/23/2 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
61		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	Thay trụ 476DT/T222/15/(10; 11)	Trụ 476DT/T222/15/(10; 11) nhánh Cây Đa 2, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Chợ xã Long Hữu	Cắt LBFCO Cây Đa 2 trụ 476DT/T222/15/01	SCL bổ sung năm 2026
62		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

63		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
64		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
65		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
66		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang góc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 473CN/154 đến trụ 473CN/T154/45	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Ngã Tư khoảng trụ 471TR/T147/16/(01-32)	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành

68		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
69		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
70		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
71		07h30	08h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (02CN)	Chỉnh nấc tăng áp MBA trạm Bà Mi 2	Từ sứ cao MBA trạm Bà Mi 2 trở xuống trụ 477CK/T106/42 nhánh rẽ Tam Ngãi	Ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Bà Mi 2 tại trụ 477CK/T106/42 (477CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
72		08h30	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (02CN)	Chỉnh nấc tăng áp MBA trạm Bà Mi 3	Từ sứ cao MBA trạm Bà Mi 3 trở xuống trụ 477CK/T106/53 nhánh rẽ Tam Ngãi	Ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Bà Mi 3 tại trụ 477CK/T106/53 (477CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
73		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Khóm 4 TT Châu Thành từ trụ 477-479TV/14 đến trụ 477-479TV/T14/02 và lưới hạ áp độc lập trạm Khóm 4 và nhánh Trạm Bơm Tầm Phương từ trụ 477-479TV/23 đến trụ 477-479TV/T23/07	Ấp 3 Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

74		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Khóm 3-ĐNT tại trụ 474TV/33	Áp 3 Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Khóm 3-ĐNT tại trụ 474TV/33	Thí nghiệm định kỳ
75		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Chùa Mỏ Neo 1-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/T1B/01	Áp Hương Phụ A Xã Châu Thành	Cắt CB Trạm Chùa Mỏ Neo 1-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/T1B/01 Cắt LBFCO Chùa Mỏ Neo 1-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/1B	Thí nghiệm định kỳ
76		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm TT Châu Thành 1-ĐNT tại trụ 474-472TV-4/T8A/01	Áp 2 Xã Châu Thành	Cắt CB Trạm TT Châu Thành 1-ĐNT tại trụ 474-472TV-4/T8A/01 Cắt 03 LBFCO TT Châu Thành 1-ĐNT tại trụ 474-472TV-4/8A	Thí nghiệm định kỳ
77		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Bàu Sơn - ĐNT tại trụ 472TV/65	Áp Bàu Sơn Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Trạm Bàu Sơn - ĐNT tại trụ 472TV/65	Thí nghiệm định kỳ
78		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Hòa Hảo 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T152/01	Áp Hòa Hảo Xã Hưng Mỹ	Cắt CB Trạm Hòa Hảo 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T152/01 Cắt LBFCO Hòa Hảo 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/152	Thí nghiệm định kỳ

79		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xi Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Đa Hậu 2-2 ĐNT tại trụ 472TV/T116/T29A/09	Áp Hòa Hào Xã Hưng Mỹ	Cắt CB Trạm Đa Hậu 2-2 ĐNT tại trụ 472TV/T116/T29A/09 Cắt LBFCO Đa Hậu 2-2 ĐNT tại trụ 472TV/T116/T29A/01	Thí nghiệm định kỳ
80		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/T51/T9/3-> 474TV/T51/T9/11 - Từ trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P29/1 -> 474TV/T51/T9/P4/P22/P45/5 - Từ trụ 474TV/T25/3 -> 474TV/T25/7	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
1	Thứ Ba 23/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/42 đến trụ 476GL/60 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/42 đến trụ 476GL/60 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478GL/46 đến trụ 478GL/75 tuyến Giao Long - Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478GL/46 đến trụ 478GL/75 tuyến Giao Long - Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 480BTre/41/01/51, chỉnh sửa lại thùng điện kế tổng trạm trụ 480BTre/41/01/52. Dựng mới trụ BTLT 14m đôi tại vị trí trụ 480BTre/41/01/56. Lắp xà, sứ, sang dây và trạm biến áp 37,5kVA từ trụ cũ qua trụ dựng mới trụ 480BTre/41/01/56 NR Phước Hậu	-Từ trụ 480BTre/41/01/51 đến trụ 480BTre/41/01/56 NR Phước Hậu	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01/20 NR Phước Hậu	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long

4		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Dựng thêm trụ 7,5m ghép đôi và thu hồi chằng xuống trụ HT14 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/15/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Trụ HT14 thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/15/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Áp Tân Quới Nội xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/15/01 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt 3FCO trụ 472BTre/107/15 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Sang lưới, thu hồi dây hạ thế từ trụ 472BTre/107/02-HT5a thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/02 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 472BTre/107/02-HT5a thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/02 NR 3 pha An Khánh	-Áp 4 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/02 NR 3 pha An Khánh	-Giảm TTĐN
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/56/01-475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-NCS trạm 15kVA lên 2x15kVA trụ 478TT/56/30/14 NR Đông Thạnh	-Tại trụ 478TT/56/30/14 NR Đông Thạnh	-Áp Đông Thạnh - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 478TT/56/30/14 NR Đông Thạnh	-Xử lý quá tải
8		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/07 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/07 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/07 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
9		09h15	10h15	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

10		10h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/26 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/26 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/26 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
11		13h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
12		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/14 nhánh rẽ Số 3 Phong Mỹ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/14 nhánh rẽ Số 3 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/14 nhánh rẽ Số 3 Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
13		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sửa trụ nghiêng và lắp 3 chằng hẹp tại trụ trung thể 473GTROM/231/07/15, phát quang hành lang lưới trung thể từ trụ 473GTROM/231/01 đến trụ 473GTROM/231/07 nhánh rẽ áp 12 Tân Hào và từ trụ 473GTROM/231/07/01 đến trụ 473GTROM/231/07/42 nhánh rẽ Bà Năm Giàu	-Từ trụ 473GTROM/231/01 đến trụ 473GTROM/231/07 nhánh rẽ áp 12 Tân Hào và từ trụ 473GTROM/231/07/01 đến trụ 473GTROM/231/07/42 nhánh rẽ Bà Năm Giàu	-Xã Tân Hào	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/231 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 12 Tân Hào)	-Giám TTĐN

14		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05 CN)	-Tháp sắt đầu trụ, lắp mới trạm 2x37,5kVA tại vị trí trụ 473GTROM/231/07/16 nhánh rẽ Bà Năm Giàu; cắt đoạn lưới hạ thế từ hạ thế 2e đến trụ trung thế 473GTROM/231/07/12, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 473GTROM/231/07/12 đến trụ 473GTROM/231/07/20 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/231/07/10 sang đầu vào trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/231/07/16 nhánh rẽ Bà Năm Giàu -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ 473GTROM/231/07/16 nhánh rẽ Bà Năm Giàu và từ hạ thế 2e đến trụ trung thế 473GTROM/231/07/12 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/231/07/10 nhánh rẽ Bà Năm Giàu	-Xã Tân Hào	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/231 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 12 Tân Hào) -Cắt CB trạm 50kVA trụ 473GTROM/231/07/10 nhánh rẽ Bà Năm Giàu	-ĐT XD 2026
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 4472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ nâng cao lưới trung thế trụ 473BTri/109/08, 473BTri/109/09 NR Cồn Qui.	-Trụ 473BTri/109/08, 473BTri/109/09 NR Cồn Qui.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/109 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý tồn tại lưới điện.

17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA; Thay MCCB, TI đúng định mức trạm trụ 473BTri/224/23/01 NR áp 6 Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/224/23/01 NR áp 6 Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BTri/224/23/01 NR áp 6 Tân Xuân. -Tháo kẹp hotline trụ 473BTri/224/23/01 NR áp 6 Tân Xuân.	-SCTX, xử lý quá tải.
18		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA; Thay MCCB, TI đúng định mức trạm trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.	-Trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.	-Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/168/29A/18A NR Bến Thang.	-SCTX, xử lý quá tải.
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Lắp đèn đường năng lượng mặt trời trên trụ Điện lực từ trụ 475BĐ/08/13 đến trụ 475BĐ/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến + từ trụ 475BĐ/48/28/11 đến trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	Từ trụ 475BĐ/08/13 đến trụ 475BĐ/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến + từ trụ 475BĐ/48/28/11 đến trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Công trình: Đoàn thanh niên
20		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 1P Lộc Thuận; NR 3P Giồng Đé; NR 1P Giồng Dài	-Từ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 + từ trụ 473BĐ/166/15 đến trụ 473BĐ/166/15/1A NR 3P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/45 đến trụ 473BĐ/166/49 NR 1P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/34/01 đến trụ 473BĐ/166/34/16 NR 3P Giồng Đé; từ trụ 473BĐ/166/43B/01 đến trụ 473BĐ/166/43B/09 NR 1P Giồng Dài	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

21		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 25kVA trụ 475BĐ/07/08/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng NTCN Trần Thị Cẩm Vân)	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 475BĐ/07/08/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475BĐ/07/08/01+FCO trụ 475BĐ/07/08 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
22		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/08/05/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng Cty TNHH SX-TM-DV-XNK Thủy sản Miền Nam)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/08/05/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/08/05/01+3FCO trụ 475BĐ/08/05 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
23		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Võ Văn Chương)	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
24		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn)	-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01+3FCO trụ 475BĐ/08/22 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
25		14h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị và TBA tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành (Cty Cocovina)	-Tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser trụ 478MC/08/44A/34T/1T và 3DS trụ 478MC/08/44A/34T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-DVKH

26		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐTXD 2026
27		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CL/90/01 đến trụ 476CL/90/19 nhánh rẽ Long Thới -Từ trụ 476CL/90/19/01 đến trụ 476CL/90/19/23 nhánh rẽ Cầu Quan Đức Mẹ	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
28		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Lắp mới trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách Sơn Định (chỉ thực hiện lắp MBA, thùng điện kế và CB tổng trạm, cáp suất hạ thế. LA+3FCO và cáp suất trung thế đã được lắp đặt)	-Tại trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện trung thế tuyến Chợ Lách - Sơn Định, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế phía trên đang vận hành -Kiểm tra 3 kẹp hotline trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách Sơn Định chưa đấu nối	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
29		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Hạnh, 08/6/2025). - Kéo căng dây đấu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Hiệp 2A, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Hiệp 2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 467VLg/59/8/13 đến trụ 467VLg/59/8/13/4 XDM và trên lưới hạ áp tại trụ 467VLg/59/8/13 đến trụ 467VLg/59/8/13/4 thuộc trạm 50kVA Tân Hiệp 2 tại trụ 467VLg/59/8/13 thuộc 476 Vĩnh Long	Áp Tân Hiệp 2, phường Tân Hạnh.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Hiệp 2 tại trụ 467VLg/59/8/2 thuộc 476 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

30		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 08/6/2025). - Kéo căng dây đấu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 37,5kVA Phước Bình D XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Bình C thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 476VLg/102/9 đến trụ 476VLg/102/16 XDM và trên lưới hạ áp tại trụ B/3 đến trụ B/4 thuộc trạm 25kVA Phước Bình C tại trụ 476VLg/102/9 thuộc 476 Vĩnh Long	Áp Phước Bình, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Bình C tại trụ 476VLg/102/4 thuộc 476 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
31		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 08/6/2025). -Thay dây trung thế hiện hữu thành cáp 01*ACXH 70mm2 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long - Kéo căng dây trung thế, lắp LBF, lắp hoàn chỉnh trạm 75kVA Phước Lợi C7 XDM, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ C/4 đến trụ C/4A thuộc trạm 50kVA Phước Lợi C5 tại trụ 478VLg/54/7 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/54/2 đến trụ 478VLg/54/4 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/54/7 đến trụ 478VLg/54/13 XDM, trên lưới hạ áp từ trụ C/4 đến trụ C/4A thuộc trạm 50kVA Phước Lợi C5 tại trụ 478VLg/54/7 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi C5 tại trụ 478VLg/54/1 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
32		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Thay cáp ABC 3x50mm2 bằng dây ABC 3x120mm2 từ trụ C1 đến trụ C16 thuộc đường dây hạ thế trạm Thuận Phú 3A trụ 477TQ/262/38/1 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ C1 đến trụ C16 thuộc đường dây hạ thế trạm Thuận Phú 3A trụ 477TQ/262/38/1 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO Thuận Phú 3A trụ 477TQ/262/38/1 tuyến 475 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026

33		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Tân Long Hội cùng với đoàn thanh niên (9 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 118/ĐN-UBND xã Tân Long Hội, ngày 01/06/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác thi công, công trình, Sửa chữa lớn 2026.	Dọc theo đường nhựa ấp Tân An, thuộc đường dây hạ thế trạm Tân An và trạm Tân An 2A xã Tân Long Hội.	Ấp Tân An xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân An 2A trụ 471CC/434 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO trạm Tân An 2 trụ 471CC/430 -tuyến 471 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
34		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh (12 CN)	Sang lưới hạ thế, sang khách hàng từ trụ cũ sang trụ BTLT 7,5m XDM 19 vị trí và thay 11 bộ móng & dây chằng xuống từ trụ B4 đến trụ B7 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân An 2A trụ 471CC/434 + từ trụ A5 đến trụ A14 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân An 2 trụ 471CC/430 tuyến 471 Cỏ Chiên	-Từ trụ B4 đến trụ B7 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân An 2A trụ 471CC/434 -tuyến 471 Cỏ Chiên - Từ trụ A5 đến trụ A14 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân An 2 trụ 471CC/430 tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Tân An xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân An 2A trụ 471CC/434 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO trạm Tân An 2 trụ 471CC/430 -tuyến 471 Cỏ Chiên.	SCL 2026
35		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

36		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
37		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (20CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình	Trục hạ áp thuộc trạm 1 ấp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/7 và Trạm 1A ấp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/9 tuyến 475 Tam Bình	Ấp 2, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 1 ấp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/7 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm 1A ấp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/9 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
38		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (20CN)	Sang dây khách hàng và thu hồi dây trục hạ áp hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình	Trục hạ áp thuộc trạm 2A ấp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/19 tuyến 475 Tam Bình	Ấp 2, xã Cái Ngang	Cắt CB+FCO trạm 2A ấp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/19 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
39		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (14CN)	Dựng 01 trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp TBA 1x50kVA và di dời trạm 1x25kVA Sóc Rừng về trung tâm phụ tải (ĐTXD 2026)	Tại trụ 472BM/T325/51, 472BM/T325/53, 472BM/T325/55 tuyến 472 Bình Minh	Ấp Sóc Rừng, xã Ngãi Tứ	Cắt LBF Đại Thọ trụ 472BM/325 tuyến 472 Bình Minh	Công trình ĐTXD 2026

40		10h00	13h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 966/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 09/6/2026.	Từ trụ L45/P221/101 đến trụ L45/P221/P101/5 tuyến 477 Trà Ôn.	Một phần áp Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân, một phần áp Tường Hưng, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Vĩnh Thành, trụ L45/P221/6 tuyến 477 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Trà Sơn, trụ L45/P221/125 tuyến 473 Trà Ôn (đang cắt).	Địa phương đề nghị cắt điện
41		10h00	13h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Thay dây chằng +Topin+Sứ đứng+Sứ Polymer từ trụ L45/P221/101 đến trụ L45/P221/P101/5 tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ L45/P221/101 đến trụ L45/P221/P101/5 tuyến 477 Trà Ôn.	Một phần áp Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân, một phần áp Tường Hưng, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Vĩnh Thành, trụ L45/P221/6 tuyến 477 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Trà Sơn, trụ L45/P221/125 tuyến 473 Trà Ôn (đang cắt).	Sửa chữa lớn năm 2026
42		08h30	13h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Gò Tranh, theo đề nghị số: 967/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 09/6/2026.	Từ trụ M44/P296/T30/T36/1 đến trụ M44/P296/T30/T36/7 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Gò Tranh 5, trụ M44/P296/T30/36 tuyến 477 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
43		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Căng lại nhánh dây 12,7kV bị trùng thấp và tháp sắt tại khoảng trụ M44/P296/T30/T36/1+2 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trụ M44/P296/T30/T36/1+2 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Gò Tranh 5, trụ M44/P296/T30/36 tuyến 477 Trà Ôn.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.

44		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
45		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay định kỳ TI + công tơ đo đếm trung thế	Tại trạm Đông Phát Food, Đông Phát Food 1 trụ 471TQ/75/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Đông Phát Food trụ 471TQ/75 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
46		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Thay sứ đứng + Ty sứ + Toppin sứ đỉnh cong + Bộ sứ treo Polymer và thay bộ dây chằng xuống (Công trình SCL năm 2026)	Từ trụ 479TQ/135/1 đến trụ 479TQ/135/36 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Quý, xã Mỹ Thuận	- Cắt LBFCO Nam Hai Quý trụ 479TQ/135 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
47		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Thành Thuận, Thành Hòa, Thành Lộc, Thành Lễ, Thành Hưng, xã Mỹ Thuận; ấp Thành Hậu, xã Tân Quới, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	- Từ trụ 479TQ/138/1 đến trụ 479Q/138/41 tuyến 479 Tân Quới - Từ trụ 479TQ/138/17 đến trụ 479Q/138/17/66 đến trụ 479Q/138/17/31/11 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Thuận, Thành Hòa, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO Kinh 3/2 trụ 479TQ/138 tuyến 479 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
48		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay sứ đứng + Ty sứ + Toppin sứ đỉnh cong + Bộ sứ treo Polymer và thay bộ dây chằng xuống (Công trình SCL năm 2026)	- Từ trụ 479TQ/138/1 đến trụ 479Q/138/41 tuyến 479 Tân Quới - Từ trụ 479TQ/138/17 đến trụ 479Q/138/17/66 đến trụ 479Q/138/17/31/11 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Thuận, Thành Hòa, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO Kinh 3/2 trụ 479TQ/138 tuyến 479 Tân Quới;	SCL năm 2026

49		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 474DT/60 đến trụ 472-474DT/P128A/T19/250, tuyến 472 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Thành, Đông Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
50		08h30	10h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (03 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Đồn Biên Phòng 622 trụ 473DT/T153/T80/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm Đồn biên phòng 622 trụ 473DT/T153/T80/01	SCL bổ sung năm 2026
51		11h00	14h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (03 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm CSGD Bến Giá trụ 473DT/P142/09, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 2 phường Trường Long Hòa	Cắt CB + 3FCO trạm CSGD Bến Giá trụ 473DT/P142/09	SCL bổ sung năm 2026
52		14h30	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (03 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm TT Phạm Văn Toàn trụ 473DT/T153/73, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm TT Phạm Văn Toàn trụ 473DT/T153/73	SCL bổ sung năm 2026
53		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (03 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Cồn Ông 8.1 trụ 477DT/T147/T44A/01A, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Cồn Ông 8.1 trụ 477DT/T147/T44A/01A	SCL bổ sung năm 2026
54		14h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (03 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Chợ Dân Thành trụ 477DT/T147/71, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải	Cắt CB + 3 FCO trạm Chợ Dân Thành trụ 477DT/T147/71	SCL bổ sung năm 2026

55		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CN)	Thay điện kế lệch thời gian, TI định kỳ trạm Huỳnh Văn Tú 3; “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”,	Từ trụ 473DT/T153/P54/07/P01/(02-09) nhánh Nguyễn Văn Tú 2, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Huỳnh Văn Tú trụ 473DT/T153/P54/07/01	Bảo dưỡng tiếp xúc
56		13h00	13h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế lệch thời gian và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Nguyễn Quốc Chính 2 trụ 477DT/T147/T66/45/T16/P03/T04/04, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)	Khóm Cồn Tàu phường Trường Long Hòa	Cắt CB trạm NT Nguyễn Quốc Chính 2 trụ 477DT/T147/T66/45/T16/P03/T04/04 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
57		10h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (08 CN)	Nâng công suất trạm Kinh Bờ Thửa 1 từ 1x160kVA thành 1x250kVA; trạm Kinh Bờ Thửa từ 1x250kVA thành 1x320kVA	Tại trụ trạm Kinh Bờ Thửa trụ 479CN/T342/13 và trụ Kinh Bờ Thửa 1 trụ 479CN/T342/33	Áp Tư xã Mỹ Long	- Cắt 3LBFCO Kinh Bờ Thửa trụ 479CN/T342/01 - Cắt CB+3FCO trạm Kinh Bờ Thửa trụ 479CN/T342/13 - Cắt CB+3FCO trạm Kinh Bờ Thửa 1 trụ 479CN/T342/33	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(01-102).	Xã Đại.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
59		07h30	11h00	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (7CN)	Thay 02 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 473TR/P96/(08, 19)(473TR), nhánh 12,7kV Thốt Nốt, tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBFCO Thốt Nốt trụ 473TR/96(473TR);	SCL
60		07h30	11h00	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (7CN)	Thay 01 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 473TR/P108/10(473TR), nhánh 22kV Đôn Chum 1, tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Sơn.	- Cắt 3LBFCO Đôn Chum 1 trụ 473TR/108(473TR);	SCL

61		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (7CN)	Thay 02 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 473TR/P75/07(473TR), nhánh 12,7kV Bến Trị và trụ 473TR/P75/P7/02(473TR), nhánh 12,7kV Bến Trị 2, tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBFCO Bến Trị trụ 473TR/75(473TR);	SCL
62		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (7CN)	Thay 02 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 473TR/T131/P12/(11, 36)(473TR), nhánh 12,7kV Ấp Leng, tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBFCO Ấp Leng trụ 473TR/T131/12(473TR);	SCL
63		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh;	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
64		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tu bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
65		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
66		06h15	14h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (8CN)	Thay đoạn cáp ngầm 150m và tháo đầu nối tại trụ 480CK/T111/P18/T14/01 nhánh rẽ Cồn An Lộc	Từ trụ 480CK/T111/P18/14 đến trụ 480CK/T111/P18/15 và tại trụ 480CK/T111/P18/T14/01 nhánh rẽ Cồn An Lộc	Ấp An Bình, An Lộc, xã An Phú Tân	- Cắt LBS Cồn An Lộc tại trụ 480CK/T111/P18/01 (480CK) - Cắt 03LBFCO Cồn An Lộc tại trụ 480CK/T111/18 (480CK)	Bảo dưỡng

67		14h00	15h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Thí nghiệm cáp ngầm nhánh rẽ Cồn An Lộc	Từ trụ 480CK/T111/P18/14 đến trụ 480CK/T111/P18/15 nhánh rẽ Cồn An Lộc	Áp An Bình, An Lộc, xã An Phú Tân	- Cắt LBS Cồn An Lộc tại trụ 480CK/T111/P18/01 (480CK) - Cắt 03LBFCO Cồn An Lộc tại trụ 480CK/T111/18 (480CK)	Bảo dưỡng
68		15h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Đấu lại cáp ngầm nhánh rẽ Cồn An Lộc	Từ trụ 480CK/T111/P18/14 đến trụ 480CK/T111/P18/15 nhánh rẽ Cồn An Lộc	Áp An Bình, An Lộc, xã An Phú Tân	- Cắt LBS Cồn An Lộc tại trụ 480CK/T111/P18/01 (480CK) - Cắt 03LBFCO Cồn An Lộc tại trụ 480CK/T111/18 (480CK)	Bảo dưỡng
69		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ và TI định kỳ trạm An Lộc 1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm An Lộc 1 trụ 480CK/T111/P18/P17/08 nhánh rẽ An Lộc 1	Áp An Lộc, xã An Phú Tân	Cắt CB+03FCO trạm An Lộc 1 tại trụ 480CK/T111/P18/P17/08 (480CK)	Bảo dưỡng
70		09h30	10h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ và TI định kỳ trạm An Lộc 2	Tại thùng cầu dao điện kế trạm An Lộc 2 trụ 480CK/T111/P18/P21/03 nhánh rẽ An Lộc 2	Áp An Lộc, xã An Phú Tân	Cắt CB+03FCO trạm An Lộc 2 tại trụ 480CK/T111/P18/P21/03 (480CK)	Bảo dưỡng
71		11h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ và TI định kỳ trạm An Lộc 3	Tại thùng cầu dao điện kế trạm An Lộc 3 trụ 480CK/T111/P18/29 nhánh rẽ An Lộc	Áp An Lộc, xã An Phú Tân	Cắt CB+03FCO trạm An Lộc 3 tại trụ 480CK/T111/P18/29 (480CK)	Bảo dưỡng

72		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Cân pha các trạm Áp Trung 3, Rạch Sen 4, Áp Hạ 1, Rạch Cát 3	- Lưới hạ áp trạm Áp Trung 3 trụ số 475LD/T161/12 - Lưới hạ áp trạm Rạch Sen 4 trụ số 475LD/T161/28 - Lưới hạ áp trạm Áp Hạ 1 trụ số 475LD/P166/08 - Lưới hạ áp trạm Rạch Cát 3 trụ số 478TV/P228/P62/P30/04	Xã Nhị Long, Bình Phú	không cắt điện	Bảo dưỡng
73		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (06 CN)	Dời trụ và gia cố móng trụ bị sạt lở (Công trình xử lý khiếm khuyết mùa khô năm 2026 khu vực Cồn Phụng)	Tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P01/(5 5, 66&67) nhánh Cồn Phụng tuyến 472TV	Áp Cồn Phụng Xã Long Hòa	Cắt LBS Cồn Phụng tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P01/02 Cắt 03 LBFCO Cồn Phụng tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/01	Ngăn ngừa vi phạm quy định
74		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 06/2028) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Từ đầu coss cao áp của MBA trở xuống thùng CB-ĐK Trạm Cty Phát Đăng tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P34/P8B/01 tuyến 479TV	ấp Bình La, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Cty Phát Đăng tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P34/P8B/01. '-Cắt 03 LBFCO Cty Phát Đăng tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P34/8B (Đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
75		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Từ đầu coss cao áp của MBA trở xuống thùng CB-ĐK Trạm NM Tôn Thép Khánh Quý tại trụ 480TV/P141A/01 tuyến 480TV	khóm 5, phường Nguyệt Hóa	-Cắt CB + 03 FCO trạm NM Tôn Thép Khánh Quý tại trụ 480TV/P141A/01 (Đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
76		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Từ đầu coss cao áp của MBA trở xuống thùng CB-ĐK Trạm Xưởng Cưa Trần Văn Dân tại trụ 480TV/T159/01 tuyến 480TV	ấp Sâm Bua, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Xưởng Cưa Trần Văn Dân tại trụ 480TV/T159/01. '-Cắt 03 FCO Xưởng Cưa Trần Văn Dân tại trụ 480TV/159 (Tài sản ngừng điện)	Thay định kỳ

77		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 02/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Khánh 1 tại trụ 480TV/P209/14 tuyến 480TV	ấp Phú Khánh, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Phú Khánh 1 tại trụ 480TV/P209/14 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
78		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/T51/T9/P4/2-> 474TV/T51/T9/P4/22 - Từ trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/1 ->474TV/T51/T9/P4/P22/47	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
79		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 24/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/50 đến trụ 476GL/85 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/50 đến trụ 476GL/85 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478GL/50A/01 đến trụ 478GL/50A/33 NR ấp Phú Thạnh và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478GL/50A/01 đến trụ 478GL/50A/33 NR ấp Phú Thạnh và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 475BTre/104/27/5T đến trụ 475BTre/104/27/6T thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTre/104/27/5T NR áp 1 Phước Thạnh. -Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 7/2 đến trụ 7/1, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 475BTre/104/27/6T. kéo dây tăng cường lưới hạ thế từ trụ 475BTre/104/27/6T đến trụ 7/2, từ trụ 7/2 đến trụ 4c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTre/104/27/8T NR áp 1 Phước Thạnh.	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTre/104/27/5T đến trụ 475BTre/104/27/6T thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTre/104/27/5T NR áp 1 Phước Thạnh. -Lưới hạ thế từ trụ 7/2 đến trụ 7/1, từ trụ 475BTre/104/27/6T đến trụ 7/2, từ trụ 7/2 đến trụ 4c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTre/104/27/8T NR áp 1 Phước Thạnh.	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 475BTre/104/27/5T NR áp 1 Phước Thạnh. -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 475BTre/104/27/8T NR áp 1 Phước Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h45	09h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x15kVA trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
5		09h15	10h10	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
6		10h20	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/10 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/10 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Tiên Tây Thương xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/10 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ

7		13h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/12/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (Công ty Đặng Mai, trạm KH thuê của Điện lực)	-Trụ 475AH/97/12/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/12/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/12 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
8		14h15	15h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (Công ty may mặc Cây Dừa, trạm KH thuê của Điện lực)	-Trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt 3FCO trụ 475AH/97/23A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
9		15h30	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/21/08 NR Rạch Chanh	-Trụ 475AH/97/21/08 NR Rạch Chanh	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/21/08 NR Rạch Chanh	-Thí nghiệm định kỳ
10		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ HT1 thuộc trạm 50kVA trụ 472BTre/107/73/30 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ HT1 thuộc trạm 50kVA trụ 472BTre/107/73/30 NR Chợ Lộc Sơn	-Áp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTre/107/73/30 NR Chợ Lộc Sơn	-Xử lý mất an toàn
11		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Mỹ Phú - Phú Luông, NR 1 pha Phú Luông và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/103A/01-475AH/97/103A/23 NR Mỹ Phú - Phú Luông, tủ trụ 475AH/103A/23-475AH/103A/60 NR 1 pha Phú Luông và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

12		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải và NR đầu vào	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải từ trụ 480TT/01 đến trụ 480TT/104 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Thay dây 2AV50+AC bằng ABC 3x50mm2 từ trụ 2a/1 đến trụ 6c; từ trụ 480TT/104/38/01A/12 đến trụ 3e; từ trụ 5b đến trụ 8g thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Từ trụ 2a/1 đến trụ 6c; từ trụ 480TT/104/38/01A/12 đến trụ 3e; từ trụ 5b đến trụ 8g thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Áp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Xử lý quá tải
14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/50/02 đến trụ 471GTROM/50/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Từ trụ 471GTROM/50/02 đến trụ 471GTROM/50/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
15		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTRE/252/01 đến trụ 475BTRE/252/13 nhánh rẽ Xuồng Gò	-Từ trụ 475BTRE/252/01 đến trụ 475BTRE/252/13 nhánh rẽ Xuồng Gò	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
16		09h45	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTRE/246/01 đến trụ 475BTRE/246/13 nhánh rẽ Mươi Thủy và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475BTRE/246/01 đến trụ 475BTRE/246/13 nhánh rẽ Mươi Thủy và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

17		13h00	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTRE/278/01 đến trụ 475BTRE/278/22 nhánh rẽ Bến Cát và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475BTRE/278/01 đến trụ 475BTRE/278/22 nhánh rẽ Bến Cát và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
18		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTRE/278B/01 đến trụ 475BTRE/278B/20 nhánh rẽ XDM trụ 278B Phong Nẫm	-Từ trụ 475BTRE/278B/01 đến trụ 475BTRE/278B/20 nhánh rẽ XDM trụ 278B Phong Nẫm	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/98/02 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 471GTROM/98/02 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
20		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 471GTROM/27/56 nhánh rẽ Bình Tiên 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 471GTROM/27/56 nhánh rẽ Bình Tiên 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

21		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Thay vật tư, thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 2x37,5kVA tại trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh; kéo mới 1AC50mm2 từ trụ trung thể 473GTROM/244/42/14 đến trụ 473GTROM/244/42/17, từ trụ hạ thế a/4/5 đến trụ hạ thế 9a, từ trụ hạ thế 7a đến trụ 7a/3 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/244/42 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông (đầu nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh) -Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-ĐTXD 2026
22		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri .	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
23		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Thay hộp công tơ bề, gom gọn thùng điện kế trụ HT7a, 7a/3, 7a/4, 02, 04, 4/3, 4/4, 10, 9/3, 10/5, 1/1, 1/2; Di dời điện kế khách hàng trong nhà ra trụ 7a/2; Thay trụ hạ thế nút gốc 10/5; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/120/21/09 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/120/21/09 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BTri/120/21/09 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Ngăn ngừa sự cố.

24		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì trạm, thay LA trạm 50kVA trụ 472BTri/148/68 NR Mỹ Thạnh.	-Trụ 472BTri/148/68 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/68 NR Mỹ Thạnh. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/148/68 NR Mỹ Thạnh.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
25		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì trạm, thay LA trạm 50kVA trụ 472BTri/148/54 NR Mỹ Thạnh.	-Trụ 472BTri/148/54 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/54 NR Mỹ Thạnh. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/148/54 NR Mỹ Thạnh.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
26		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MCCB trạm 160kVA trụ 472BTri/142/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/142/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BTri/142/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/142 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
27		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 50kVA lên thành 2x50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn. Thay cáp xuất, hệ thống đo đếm, MCCB, ép lại lều hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 475BĐ/25/01 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn -Cắt FCO + tháo hotline trụ 475-477BĐ/25 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Ngăn ngừa sự cố.
28		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 2x25kVA lên thành 2x50kVA trụ 472BĐ/03/28/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. Thay cáp xuất, hệ thống đo đếm, MCCB, ép lại lều hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 472BĐ/03/28/01 + Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 472BĐ/03/28/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 472BĐ/03/28/01 + FCO trụ 472BĐ/03/28 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Ngăn ngừa sự cố.

29		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Phú Vang; NR 3P Lộ Đề Lộc Thuận	-Từ trụ 473BĐ/177/01 đến trụ 473BĐ/177/70 NR 3P Phú Vang; từ trụ 473BĐ/177/42/01 đến trụ 473BĐ/177/42/42 NR 3P Lộ Đề Lộc Thuận	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
30		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 473BĐ/191A/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành)	-Tại trụ 473BĐ/191A/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 473BĐ/191A/01+3FCO trụ 471-473BĐ/191A tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI, TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
31		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cây	-Điện lực Mô Cây (06 CN)	-Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 25kVA và thay CB trạm trụ 475MC/22/110/39/22 NR Ông Ba Mối -Tháp sắt đầu trụ, chuyển 02 chằng xuống thành 02 chằng hẹp tại trụ 475MC/22/110/39/22 NR Ông Ba Mối	-Tại trụ 475MC/22/110/39/22 NR Ông Ba Mối	-Xã Mô Cây	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/110/39 NR 3 pha Lộ Queo (đầu NR Ông Ba Mối)	-Giảm TTĐN, DVKH
32		08h00	09h20	-Điện lực Mô Cây	-Điện lực Mô Cây (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Giày Da Phước Mậu 3; Bùi Huyền Trân Coconut Homestay tại trụ HT 01 và trụ 474MC/50/2 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 474MC/50/2 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cây	-Tại trụ HT 01 và trụ 474MC/50/2 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 474MC/50/2 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cây	-Xã Mô Cây	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 474MC/50/2 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cây	-Thay điện kế định kỳ

33		09h50	10h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cty TNHH 1TV Tuyết Phụng tại trụ 474MC/37A/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 474MC/37A/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 474MC/37A/1 và 3FCO tại trụ 474MC/37A tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
34		11h00	11h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Đất Việt trạm trụ 477MC/27A/1 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 477MC/27A/1 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 477MC/27A/1 và 3FCO tại trụ 477MC/27A tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
35		13h20	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Trang Trại Trần Văn Tấn trạm trụ 472MC/15/20/17/41/1 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/41/1 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/17/41/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/17/41 NR Định Thủy	-Thay điện kế định kỳ
36		14h40	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Trường Mầm Non Định Thủy; Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Khởi; Trường Tiểu Học Định Thủy tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/5T/1 NR Vàm Nước Trong	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/5T/1 NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/17/60/5T/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/17/60/5T NR Vàm Nước Trong	-Thay điện kế định kỳ

37		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m. Sang TBA và phụ kiện, tháp đà U, kéo cáp 4ACKP50mm2 từ trụ 02 đến trụ 18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Từ trụ 02 đến trụ 18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt FCO trụ 01 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Cắt điện để đẩy nhanh tiến độ công trình ĐTXD 2026 theo chỉ đạo của công ty
38		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Sơn trụ 477BTh/116/02 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Trụ 477BTh/116/02 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Sơn trụ 477BTh/116/02 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt 3FCO trụ 475-477BTh/116 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Thay TI định kỳ
39		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Đặng Văn Triên trụ 475BTh/153/07 NRNT Đặng Văn Triên	-Trụ 475BTh/153/07 NRNT Đặng Văn Triên	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Đặng Văn Triên trụ 475BTh/153/07 NRNT Đặng Văn Triên -Cắt FCO trụ 475BTh/153/01 NRNT Đặng Văn Triên	-Thay TI định kỳ

40		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Nguyễn Văn Thành trụ 475BTh/162/07/01 NR Bến cá Vòng Giông	-Trụ 475BTh/162/07/01 NR Bến cá Vòng Giông	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 75kVA CSNT Nguyễn Văn Thành trụ 475BTh/162/07/01 NR Bến cá Vòng Giông -Cắt FCO trụ 475BTh/162/07 NR Bến cá Vòng Giông	-Thay TI định kỳ
41		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 2x25kVA CSNT Đặng Văn Na trụ 475BTh/162/09/01 NR Bến cá Vòng Giông	-Trụ 475BTh/162/09/01 NR Bến cá Vòng Giông	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 2x25kVA CSNT Đặng Văn Na trụ 475BTh/162/09/01 NR Bến cá Vòng Giông -Cắt FCO trụ 475BTh/162/09 NR Bến cá Vòng Giông	-Thay TI định kỳ
42		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Chí trụ 475BTh/219/34/01 NR dự án 1000Ha	-Trụ 475BTh/219/34/01 NR dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Chí trụ 475BTh/219/34/01 NR dự án 1000Ha -Cắt FCO trụ 475BTh/219/34 NR dự án 1000Ha	-Thay TI định kỳ
43		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Đinh Minh Quân trụ 478BTh/113/34/10 NRNT Lê Thị Nữ	-Trụ 478BTh/113/ 34/10 NRNT Lê Thị Nữ	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Đinh Minh Quân trụ 478BTh/113/34/10 NRNT Lê Thị Nữ	-Thay TI định kỳ

44		09h00	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Diễn trụ 478BTh/113/32/12/04 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Trụ 478BTh/113/32/12/04 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Diễn trụ 478BTh/113/32/12/04 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Thay TI định kỳ
45		10h20	11h20	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Võ Văn Thượng trụ 478BTh/113/32/12/08 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Trụ 478BTh/113/32/12/08 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Võ Văn Thượng trụ 478BTh/113/32/12/08 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Thay TI định kỳ
46		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Thị Gái trụ 478BTh/113/32/12/11 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Trụ 478BTh/113/32/12/11 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Trần Thị Gái trụ 478BTh/113/32/12/11 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Thay TI định kỳ
47		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Dừa trụ 478BTh/113/32/12/14 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Trụ 478BTh/113/32/12/14 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Dừa trụ 478BTh/113/32/12/14 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Thay TI định kỳ
48		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Thị Rộ trụ 478BTh/113/32/12/18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Trụ 478BTh/113/32/12/18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Trần Thị Rộ trụ 478BTh/113/32/12/18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Thay TI định kỳ

49		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CL/29/01 đến trụ 476CL/29/49 nhánh rẽ Long Hiệp -Từ trụ 476CL/06/01 đến trụ 476CL/06/25 nhánh rẽ Cầu Năm Thới	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
50		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Thay mới trụ BTLT 10,5 mét hiện hữu bằng trụ 14 mét ghép đôi tại trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui -Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui -Đóng điện vận hành trạm 160kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui	-Tại trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ trụ 474CL/45/09 nhánh rẽ Sơn Qui -Kiểm tra 3FCO trụ trụ 474CL/45/19 nhánh rẽ Sơn Qui đang cắt	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
51		09h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Lắp mới trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách Sơn Định (chỉ thực hiện lắp MBA, thùng điện kế và CB tổng trạm, cáp suất hạ thế. LA+FCO và cáp suất trung thế đã được lắp đặt) -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui sang nhận điện trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách Sơn Định (lắp mới) -Đóng điện vận hành trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách Sơn Định (lắp mới)	-Tại trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện trung thế tuyến Chợ Lách - Sơn Định, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế phía trên đang vận hành -Kiểm tra 3 kếp hotline trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách Sơn Định chưa đấu nối -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui -Đấu nối trạm biến áp mới lắp và lưới điện trung thế đang vận hành bằng phương pháp hotline	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

52		09h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Lắp 03 kẹp quai và đầu 03 Hotline tại trụ 477VLg/63/18A tuyến 477 Vĩnh Long	Tại trụ 477VLg/63/18A tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu.	Off Relay 79 Rec Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
53		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát, thực hiện 10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 08/6/2025). -Lắp mới đà 2m4, lắp LA, FCO, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Mậu Thân 1A XDM thuộc tuyến 477 Vĩnh Long, kéo tăng cường thêm mạch cáp ABC 4*120mm2, sang các khách hàng nhánh rẽ từ lưới hiện hữu sang lưới kéo tăng cường, cắt ngừng lưới hạ áp thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 477VLg/63/18A và trên lưới hạ thế từ trụ C/1 đến trụ C/11 và từ trụ B/1 đến trụ C/1 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 1 tại trụ 477VLg/63/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Mậu Thân 1 tại trụ 477VLg/63/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
54		09h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Lắp 03 kẹp quai và đầu 03 Hotline tại trụ 471VLg/153A tuyến 471 Vĩnh Long	Tại trụ 471VLg/153A tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	Off Relay 79 Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026

55		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 08/6/2025). -Lắp mới đà 2m4, lắp LA, FCO, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA CC phạm Thái Bường 2-3 XDM thuộc tuyến 471 Vĩnh Long, kéo tăng cường thêm mạch cáp ABC 4*120mm2, sang các khách hàng nhánh rẽ từ lưới hiện hữu sang lưới kéo tăng cường, cắt ngừng lưới hạ áp thuộc trạm 160kVA TĐC Phạm Thái Bường, trạm 160kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/153A và trên lưới hạ thế từ trụ 471VLg/153A đến trụ B/P3/2 và từ trụ B2 đến trụ B/P2/1, từ trụ B3 đến trụ B/P1/1, từ trụ 471VLg/152 đến trụ 471VLg/153 thuộc trạm 160kVA TĐC Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/152, từ trụ 471VLg/154/1 đến trụ B/6 thuộc trạm 160kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA TĐC Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/152 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
56		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (20CN)	- Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND phường Cái Vồn ngày 16/5/2026. - Đơn vị thi công kết hợp công tác Tháo đà, kéo dây trung thế từ trụ 480BM/19 (XDM) đến trụ 480BM/75 (XDM) tuyến 480 Bình Minh (XDM) (giao chéo với đường dây trung thế đang vận hành thuộc nhánh rẽ Mỹ An tại trụ 476BM/14/5A tuyến 476 Bình Minh (Công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Phạm vi từ trụ 480bm/19 (XDM) đến trụ 480BM/75 (XDM) tuyến 480 Bình Minh (XDM) và tại trụ 476BM/14/5A thuộc tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

57		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (10CN)	Thay 800m dây AC-50mm2, thay 10 bộ toppin, thay 20 sứ đứng và thay 02 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Mỹ Phước phạm vi từ trụ 476BM/14/75 đến trụ 476BM/14/83 thuộc tuyến 476 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 476BM/14/75 đến trụ 476BM/14/83 thuộc tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Thi công công trình SCL năm 2026
58		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh theo công văn số 88/PKTHT&ĐT-CX ngày 15/5/2026. - Kết hợp thực hiện công suất trạm Dân cư Khóm 7 từ 3x37,5kVA lên trạm 250kVA tại trụ 473BM/159/12/6 tuyến 477 Tân Quới (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 473BM/159/12/2 đến trụ 473BM/159/12/8 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	Cắt 3LBF DCVL Khóm 7 trụ 473BM/159/12/1 tuyến 477 Tân Quới	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
59		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã An Bình)	Địa phương (xã An Bình) tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 70 /UBND xã An Bình, ngày 05/6/2026 của UBND xã An Bình).	oạn đường từ cầu Xẻo Cát đến cầu Tân Tạo (từ trụ 472VLg/128/1/150/10 đến trụ 472VLg/128/1/150/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng)	Xã An Bình	Cắt LBFCO Bình Thuận tại trụ 472VLg/128/1/150/3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

60		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Tháp sắt đầu trụ hạ thế để nâng cao đường dây trung thế bị chùng thấp	Tại khoảng trụ 472VLg/128/1/150/11 và 472VLg/128/1/150/12 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Bình Thuận 1, xã An Bình	Cắt LBFCO Bình Thuận tại trụ 472VLg/128/1/150/3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
61		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Phường Phước Hậu)	Địa phương Phường Phước Hậu) tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 93 /UBND Phường Phước Hậu, ngày 01/6/2026 của UBND Phường Phước Hậu)	Đoạn đường từ cầu Cống đến cầu Cầu Ba Khả (từ trụ 478VLg/32/6 đến 478VLg/32/30 tuyến 478 Vĩnh Long)	Phường Phước Hậu	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương
62		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	- Dựng trụ trung thế đệm lưới - Thay trụ trung thế hiện hữu	- Từ trụ 478VLg/32/6 đến trụ 478VLg/32/23 tuyến 478 Vĩnh Long - Tại các vị trí trụ 478VLg/32/10, 478VLg/32/11, 478VLg/32/12 tuyến 478 Vĩnh Long	Phường Phước Hậu	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.	ĐTXD 2026
63		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	Nâng công suất trạm Rạch Đồn Điền 1 công suất từ 25kVA thành 50kVA	Tại trụ 478VLg/32/14/9/3 tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hanh B, phường Phước Hậu	Cắt LBFCO Rạch Đồn Điền 1 trụ 478VLg/32/14/9 tuyến 478 Vĩnh Long	ĐTXD 2026

64		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (08CN)	- Nâng công suất trạm Rạch Đồn Điện 2 từ 25kVA thành 50kVA - Thay trụ hạ thế tại trụ HT5 thành trụ BTLT 7,5m ghép đôi - Kéo mới đoạn cáp ABC 3x70mm2	- Tại trụ 478VLg/32/14/9/15 tuyến 478 Vĩnh Long - Tại trụ HT5 thành trụ BTLT 7,5m ghép đôi thuộc lưới hạ thế trạm Rạch Đồn Điện 2 tại trụ 478VLg/32/14/9/15 tuyến 478 Vĩnh Long - Từ trụ 478VLg/32/14/9/15 đến trụ HT5 thuộc lưới hạ thế trạm Rạch Đồn Điện 2 tại trụ 478VLg/32/14/9/15 tuyến 478 Vĩnh Long	Khôm Phước Hanh B, phường Phước Hậu	Cắt LBFCO Rạch Đồn Điện 1 trụ 478VLg/32/14/9 tuyến 478 Vĩnh Long	ĐTXD 2026
65		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15 CN)	Nâng công suất từ 1x25kVA lên 1x50kVA TBA Phú Thọ B trụ 473CC/78/3 tuyến 473 Cổ Chiên + Căng dây nhôm bọc ABC 3x120mm2, sang khách hàng từ trụ hiện hữu qua trụ XDM 16 vị trí từ trụ 473CC/78/1 đến trụ A19 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thọ B trụ 473CC/78/3 tuyến 473 Cổ Chiên	- Tại trụ 473CC/78/3 tuyến 473 Cổ Chiên - Từ trụ 473CC/78/1 đến trụ A19 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thọ B trụ 473CC/78/3 tuyến 473 Cổ Chiên	Áp Phú Thọ B xã Nhơn Phú.	- Cắt LBFCO Phú Thọ B trụ 473CC/78 -tuyến 473 Cổ Chiên.	ĐTXD 2026
66		08h00	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 37,5kVA) tại trạm Trung Hưng 1A (50kVA) trụ 471VLi/T52/P60/T5/3 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Quang Hiệp 3)	Tại trạm Trung Hưng 1A (50kVA) trụ 471VLi/T52/P60/T5/3 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Hưng, xã Trung Hiệp	- CB + FCO + tháo Hotline trạm Trung Hưng 1A (50kVA) trụ 471VLi/T52/P60/T5/3 tuyến 471 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA

67		08h00	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 37,5kVA lên 50kVA) tại trạm Quang Hiệp 3 (37,5kVA) trụ 472VLI/P56/P156/21 tuyến 474 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Trung Hưng 1A)	Tại trạm Quang Hiệp 3 (37,5kVA) trụ 472VLI/P56/P156/21 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Quang Hiệp, xã Quới An	- CB + FCO + tháo Hotline trạm Quang Hiệp 3 (37,5kVA) trụ 472VLI/P56/P156/21 tuyến 474 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA
68		10h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm Phước Trường 7 (50kVA) trụ 471VLI/118/108 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Phú Tân 3)	Tại trạm Phước Trường 7 (50kVA) trụ 471VLI/118/108 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phước Trường, xã Quới An	- CB + FCO + tháo Hotline trạm Phước Trường 7 (50kVA) trụ 471VLI/118/108 tuyến 471 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA
69		10h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 50kVA) tại trạm Phú Tân 3 (25kVA) trụ 471VLI/T207/P6B/1 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Phước Trường 7)	Tại trạm Phú Tân 3 (25kVA) trụ 471VLI/T207/P6B/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phú Tân, xã Trung Ngãi	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Phú Tân 3 (25kVA) trụ 471VLI/T207/P6B/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA
70		14h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 37,5kVA xuống 25kVA) tại trạm An Lạc 1 (37,5kVA) trụ 473VLI/58/47 tuyến 473 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Tân Quang 1)	Tại trạm An Lạc 1 (37,5kVA) trụ 473VLI/58/47 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Lạc, xã Hiếu Phụng	- CB + FCO + tháo Hotline trạm An Lạc 1 (37,5kVA) trụ 473VLI/58/47 tuyến 473 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA

71		14h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 37,5kVA) tại trạm Tân Quang 1 (37,5kVA) trụ 473VLi/6 tuyến 473 Vũng Liêm (Hoàn chuyển nội bộ MBA với trạm An lạc 1)	Tại trạm Tân Quang 1 (37,5kVA) trụ 473VLi/6 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Tân Quang, xã Hiếu Phụng	- CB + FCO + tháo Hotline trạm Tân Quang 1 (37,5kVA) trụ 473VLi/6 tuyến 473 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA
72		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (20CN)	Sang dây khách hàng và thu hồi dây trực hạ áp hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình	Trục hạ áp thuộc trạm 3 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P34/1 tuyến 475 Tam Bình	Áp 2, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 3 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P34/1 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
73		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (15CN)	Dựng 01 trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp TBA 1x50kVA và di dời trạm 1x25kVA Chín Phong về trung tâm phụ tải (ĐTXD 2026)	Tại trụ 473TB/P41/51, 473TB/P41/53 tuyến 472 Bình Minh	Áp Cây Bàng, xã Tam Bình	Cắt LBF Tám Hè trụ 471TB/P41/38 tuyến 473 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026
74		08h30	09h45	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Khánh 1 trụ M44/P179/69 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Khánh 1 trụ M44/P179/69 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Khánh 1 trụ M44/P179/69 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
75		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Phước 1 trụ M44/P179/107 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Phước 1 trụ M44/P179/107 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Phước 1 trụ M44/P179/107 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
76		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Phước 1A trụ M44/P179/110 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Phước 1A trụ M44/P179/110 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Phước 1A trụ M44/P179/110 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

77		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐVLV (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Phước 2B trụ M44/P179/95 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Phước 2B trụ M44/P179/95 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Phước 2B trụ M44/P179/95 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
78		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐVLV (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tích Phước 4B trụ M44/P179/120 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Phước 4B trụ M44/P179/120 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tích Phước 4B trụ M44/P179/120 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
79		08h30	09h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐVLV (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Trinh 2A trụ L40/P123/42 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Trinh 2A trụ L40/P123/42 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Trinh 2A trụ L40/P123/42 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
80		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐVLV (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Trinh 4 trụ L40/P1123/P30/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Trinh 4 trụ L40/P1123/P30/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Trinh 4 trụ L40/P1123/P30/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
81		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐVLV (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Sậy 1 trụ L40/T71/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Sậy 1 trụ L40/T71/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Nước Xoáy, xã Tân An Luông.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Sậy 1 trụ L40/T71/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

82		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Sậy 2 trụ L40/T71/23 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Sậy 2 trụ L40/T71/23 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Nước Xoáy, xã Tân An Luông.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Sậy 2 trụ L40/T71/23 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
83		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đập Sậy 3 trụ L40/T71/28 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Đập Sậy 3 trụ L40/T71/28 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Nước Xoáy, xã Tân An Luông.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đập Sậy 3 trụ L40/T71/28 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
84		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
85		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Thay trụ BTLT 14m ghép đôi và căng dây đầu nối đường dây XDM trạm 1x50kVA Rạch Sậy 4A (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Từ trụ 479TQ/189/37 đến trụ 479TQ/189/37/15 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Thuận, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO Rạch Sậy trụ 479TQ/189/33 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026

86		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	Tháp ngọn, dựng trụ chèn, thay trụ mục sang trạm	Trụ 477DT/(104-124), tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137	ĐTXD
87		08h30	16h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6 CN)	- Thay phụ kiện, tăng cường chống gãy LBFCO Long Điền, - Tăng cường chống gãy Giồng Ôi 5, Giồng Trôm 1, Giồng Giếng 5, Khóm Phước Trị	Trụ 477DT/124, 477DT/115A, 477DT/T103/03, 477DT/P55/01, 477DT/T131/01 tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137	SCL bổ sung năm 2026

88		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3 CN)	Thay trụ sang dây lắp phụ kiện	Trụ 477DT/P124/(01,03,04,28,29) nhánh Long Điền, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Long Điền trụ 477DT/124	SCL bổ sung năm 2026
89		10h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH ĐTXD Đạt Hưng Phát (3 CN)	Di dời trụ aP6/6a về hướng trụ ap6/6	Trụ hạ áp trạm Giồng Giếng 7, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	Cắt CB + 3 FCO trạm Giồng Giếng 7 trụ 477DT/T131/01A	Theo yêu cầu của khách hàng
90		13h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Lắp 3 DS Long Điền (tạm) phục vụ công trình ĐTXD, đồng thời tăng cường đầu coss 3DS tạm	Trụ 477DT/115, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ồi trụ 477DT/38 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137	ĐTXD

91		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Tăng cường chống gầy 3DS NT 472DT-477DT	Trụ 477DT/137, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm 2 phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A Đồng đẳng áp 473DT đến LBS Thống Nhất	SCTX
----	--	-------	-------	-----------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------	--	------

92		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3 CN)	Tăng cường chống gậy LBFCO Bào Sen 4	Trụ 477DT/T157A/01 nhánh Bào Sen 4, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A	SCL bổ sung năm 2026
93		08h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng	Tại trụ 473CN/P183/P69A/12	Áp Hòa Lục xã Nhị Trường	Cắt LBFCO Hòa Lục 2 trụ 473CN/P183/69A	Ngăn ngừa sự cố
94		14h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Thay bộ chằng dừng trung áp bị đứt kết hợp chỉnh trụ trung áp nghiêng	Tại trụ 476-475CN-6/T84/49	Áp Là Ca xã Nhị Trường	Cắt 3LBFCO Sóc Chùa trụ 476- 475CN-6/T84/01	Ngăn ngừa sự cố

95		07h00	12h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (05 CN)	Lắp đặt thiết bị cho các phát tuyến cải tạo; XDM đảm bảo tiêu chí N-1 và thay các thiết bị vận hành lâu năm không có giao thức kết nối SCADA: thay LBS NT 475CN-479CN Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha khi công tác xong với Ca trực Điều độ đương ca	Tại trụ 475CN/P161/P75/06	Xã Vinh Kim, Mỹ Long	- Cắt LBS NT 475CN-479CN trụ 475CN/P161/P75/06 - Cắt 3DS1 NT 475CN-479CN trụ 475CN/P161/P75/04 - Cắt 3DS2 NT 475CN-479CN trụ 479CN/T143/108	Ngăn ngừa sự cố
96		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Bà Tây A trụ 471TR/77	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Bà Tây A trụ 471TR/77.	Thay định kỳ
97		09h30	10h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Tập Sơn 4 trụ 471-473TR/61	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 4 trụ 471-473TR/61.	Ngăn ngừa sự cố
98		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Tập Sơn 6 trụ 473TR/72	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 6 trụ 473TR/72.	Ngăn ngừa sự cố
99		13h00	13h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Tập Sơn 1 trụ 471-473TR/55	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 1 trụ 471-473TR/55	Ngăn ngừa sự cố
100		14h00	15h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Cây Đa trụ 473TR/81	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Cây Đa trụ 473TR/81	Ngăn ngừa sự cố

101		14h45	15h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Trường THCS Tập Sơn trụ 473TR/83	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Trường THCS Tập Sơn trụ 473TR/83. - Cắt CB+FCO trạm Cây Da trụ 473TR/81.	Ngăn ngừa sự cố
102		15h45	16h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Xoài Thum 10 trụ 475-477TR/P30/25	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Xoài Thum 10 trụ 475-477TR/P30/25	Ngăn ngừa sự cố
103		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22 kV Giồng Lớn AB khoảng trụ 479TR/P210/(01-52)	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
104		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
105		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	

106		07h00	17h30	Điện lực Tiêu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (40CN)	Dựng trụ 2 đoạn, thay phụ kiện đường dây, thay dây chằng trung thế, lắp tăng cường giáp níu chống rơi dây trung thế vượt đường giao thông và thay dây trung thế nhánh 22kV Long Thới 2, nhánh 22kV Định Thuận, tuyến 471 Cầu Kè	Từ trụ 471CK/269 đến trụ 471CK/340, từ trụ 471CK/303 đến trụ 471CK/P303/11, từ trụ 471CK/335 đến trụ 471CK/P335/13, từ trụ 471CK/P335/10 đến trụ 471CK/P335/P10/10 đến trụ 471CK/P335/P10/P9/02, từ trụ 471CK/P335/P10/08 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/13, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/06 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/T6/02, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/10 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/T10/04, từ trụ 471CK/P335/P10/02 đến trụ 471CK/P335/P10/T2/03 nhánh trung thế 22kV Định Định Quới B, Long Thới 2, Định Thuận thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Định Quới trụ 471CK/230 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Định Quới trụ 471CK/229 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 NT 478CK-471CK trụ 478CK/P259/89 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B trụ 471CK/P303/42 nhánh 22kV Định Quới B thuộc tuyến 471 Cầu Kè	SCL
107		08h00	16h00	Điện lực Tiêu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (4CN)	Lắp thiết bị phân đoạn 3LBFCO Cầu Quan, 3LBFCO Long Thới 2	Tại trụ 471CK/P316/01 nhánh 22kV Cầu Quan, tại 471CK/P335/01 nhánh 22kV Long Thới 2 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Định Quới trụ 471CK/230 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Định Quới trụ 471CK/229 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 NT 478CK-471CK trụ 478CK/P259/89 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B trụ 471CK/P303/42 nhánh 22kV Định Quới B thuộc tuyến 471 Cầu Kè	ĐTXD

108		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Vệ sinh sử cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos 3DS2 Định Quới, 3DS2 NT 478CK-474CK	Tại các trụ 471CK/(232, 350) thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Định Quới trụ 471CK/230 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Định Quới trụ 471CK/229 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 NT 478CK-471CK trụ 478CK/P259/89 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B trụ 471CK/P303/42 nhánh 22kV Định Quới B thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
109		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn+Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM các trạm biến áp Định An, Định Phú B3, Định Quới B, Định Quới B1, Định Quới Tân, NMND Thuận Hưng, Định Tấn, Long Thới 2, Long Thới 3	Tại các vị trí trụ 471CK/(263, 304, 344), trụ 471CK/T345/05, trụ 471CK/P303/10, trụ 471CK/P335/(07, 13), trụ 471CK/P335/T12/11, trụ 471CK/T338/03 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Định Quới trụ 471CK/230 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Định Quới trụ 471CK/229 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 NT 478CK-471CK trụ 478CK/P259/89 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B trụ 471CK/P303/42 nhánh 22kV Định Quới B thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Thí nghiệm định kỳ

110		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (7CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 1p3d 2AV+1AC 35mm2 lên LV.ABC 4x70mm2 chuyển đầu nối khách hàng sang lưới 3p4d (XDM), cô lập vận hành trạm Kinh Ba Chương 2 hiện hữu 1x15kVA và đầu nối hoàn chỉnh lưới hạ thế 3p4d và đóng điện vận hành trạm Kinh Ba Chương 2 (XDM 3P-160kVA)	Lưới hạ thế tại trụ trạm và từ trụ a1 đến trụ a29 thuộc trạm Kinh Ba Chương 2 hiện hữu (1x15kVA) trụ 473TR/P230/P41/14 và lưới hạ thế tại trụ trạm Kinh Ba Chương 2 (XDM 3P160kVA) trụ 473TR/P230/P41/21 nhánh 22kV Kinh Ba Chương thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt CB+FCO trạm Kinh Ba Chương 2 trụ 473TR/P230/P41/14 nhánh 22kV Kinh Ba Chương thuộc tuyến 473 Trà Cú.	ĐTXD
111		08h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (7CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 1p3d 2AV+1AC 35mm2 lên LV.ABC 4x70mm2 chuyển đầu nối khách hàng sang lưới 3p4d (XDM), cô lập vận hành trạm Trung Tiến 3 hiện hữu 1x25kVA và đầu nối hoàn chỉnh lưới hạ thế 3p4d và đóng điện vận hành trạm Trung Tiến 3 (XDM 3P-160kVA)	Lưới hạ thế tại trụ trạm và từ trụ a1 đến trụ a22 và từ trụ b1 đến trụ b17 thuộc trạm Trung Tiến 3 hiện hữu (1x25kVA) và lưới hạ thế tại trụ trạm Trung Tiến 3 (XDM 3P-160kVA) trụ 473TR/P230/P72/12 nhánh 22kV Trung Tiến 3 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt 3LBFCO Trung Tiến 3 trụ 473TR/P230/72 nhánh 22kV Áp 1 thuộc tuyến 473 Trà Cú.	ĐTXD
112		07h30	08h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (02CN)	Tháo 03 kẹp hotline trạm Dinh An 4	Tại trụ 480CK/181 trục chính tuyến 480CK	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	- OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 480CK) - Cắt CB+03FCO trạm Dinh An 4 tại trụ 480CK/181 (480CK)	SCTX

113		08h00	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x100kVA lên 1x160kVA, thay CB, thay HTĐĐ trạm Dinh An 4	Vị trí cách 1.5m từ đầu trên FCO trạm Dinh An 4 hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 480CK/181 trục chính tuyến 480CK	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	- Cắt CB+03FCO trạm Dinh An 4 tại trụ 480CK/181 (480CK) - Tháo 03 kẹp hotline trạm Dinh An 4 tại trụ 480CK/181 (480CK)	SCTX
114		11h30	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (02CN)	Đầu 03 kẹp hotline trạm Dinh An 4	Tại trụ 480CK/181 trục chính tuyến 480CK	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	- OFF chức năng tự đóng lại từ điều khiển Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 480CK) - Cắt CB+03FCO trạm Dinh An 4 tại trụ 480CK/181 (480CK)	SCTX
115		13h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x15kVA lên 2x15kVA và thay công tơ trạm Bàu Sen 1	Tại trụ 471CK/P78/16 nhánh rẽ Bàu Sen	Áp 2, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Bàu Sen tại trụ 471CK/P78/01 (471CK) - Cắt CB+FCO trạm Bàu Sen 1 tại trụ 471CK/P78/16 (471CK)	SCTX
116		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	Thi công công trình ĐTXD 2026 nhánh Đơn-Dừa Dò: Dựng trụ BTLT 12m + M12-ba: 05 trụ - Dựng trụ BTLT 2x12m-2D (đoạn ngọn) + MG: 01 trụ; Dựng trụ BTLT 2x12m-2D (đoạn ngọn) + MB: 8 trụ - Lắp NX-TA: 05 bộ; Lắp NL-TA: 01 bộ. - XDM đường dây 22kV Áp Đơn 3 và đầu nối tại trụ 475LD/P230/15. - XDM đường dây 22kV Dừa Dò 6 và đầu nối tại trụ 475LD/P230/33	Từ trụ 475LD/P230/04 đến trụ 475LD/P230/33	Xã Nhị Long, Bình Phú	Cắt 3 LBFCO Đơn - Dừa Dò tại trụ 475LD/P230/02	ĐTXD 2026

117		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể	Nhánh 22kV Nhị Long, Cấp Nước Nhị Long Phú và lưới hạ áp các trạm công cộng thuộc đường dây trên.	Xã Càng Long	không cắt điện	Bảo dưỡng
118		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Cân pha các trạm Cả Chương 3, Tân Tiến 5, Trà On 1A.	- Lưới hạ áp các trạm Cả Chương 3 trụ số 473CK/P168/P09/P65/24 - Lưới hạ áp các trạm Tân Tiến 5 trụ số 473CK/P168/P14A/10 - Lưới hạ áp các trạm Đại An 4 trụ số 473CK/P168/24 - Lưới hạ áp các trạm Trà On 1A trụ số 473CK/P168/P135/T30/10	Xã Tân An	không cắt điện	Bảo dưỡng
119		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (06 CN)	Gia cố móng trụ bị sạt lở (Công trình xử lý khiếm khuyết mùa khô năm 2026 khu vực Cồn Phụng)	Tại trụ b11 và b12 trạm Cồn Phụng 3 nhánh Cồn Phụng tuyến 472TV	Áp Cồn Phụng Xã Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
120		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/50-> 474TV/T51/T9/P4/P22/51 - Từ trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/T11/2 -> 474TV/T51/T9/P4/P22/T11/13 - Từ trụ 474TV/T102/1 -> 474TV/T102/7 - Từ trụ 474TV/T80/4 -> 474TV/T80/7 - Từ trụ 474TV/T105/3 -> 474TV/T105/18	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL

121		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Bà Liêm 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/43	Áp Bà Liêm Xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO trạm Bà Liêm 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/43	Thí nghiệm định kỳ
122		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Bà Liêm 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/15	Áp Bà Liêm Xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO trạm Bà Liêm 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/15	Thí nghiệm định kỳ
123		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Ông Yên 4 tại trụ 472TV/T97/P13/103	Áp Ông Yên Xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO trạm Ông Yên 4 tại trụ 472TV/T97/P13/103	Thí nghiệm định kỳ
124		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Ông Yên 3-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P93A/04	Áp Ông Yên Xã Hòa Minh	Cắt CB trạm Ông Yên 3-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P93A/04 Cắt LBFCO Ông Yên 3-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/93A	Thí nghiệm định kỳ
125		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Giồng Giá 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/126	Áp Giồng Giá Xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO trạm Giồng Giá 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/126	Thí nghiệm định kỳ

126		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xi Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Giồng Giá 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P130/01	Áp Giồng Giá Xã Hòa Minh	Cắt CB trạm Giồng Giá 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P130/01 Cắt LBFCO Giồng Giá 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/130	Thí nghiệm định kỳ
1	Thứ Năm 25/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/75 đến trụ 476GL/110 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/75 đến trụ 476GL/110 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/188/01 đến trụ 473BTre/188/20 NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/188/01 đến trụ 473BTre/188/20 NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 50kVA trụ 477BTre/111-475BTre/104/05 tuyến đường dây mạch 2 KCN Giao Long	-Từ MBA trở xuống trụ 477BTre/111-475BTre/104/05 tuyến đường dây mạch 2 KCN Giao Long	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 477BTre/111-475BTre/104/05 tuyến đường dây mạch 2 KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

4		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 2x37.5kVA trụ 477BTre/125 - 475BTre/104/19 tuyến đường dây mạch 2 KCN Giao Long	-Từ MBA trở xuống trụ 477BTre/125 - 475BTre/104/19 tuyến đường dây mạch 2 KCN Giao Long	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA trụ 477BTre/125 - 475BTre/104/19 tuyến đường dây mạch 2 KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 2x25kVA trụ 475BTre/104/27/42T NR áp 1 Phước Thạnh	-Từ MBA trở xuống trụ 475BTre/104/27/42T NR áp 1 Phước Thạnh	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x25kVA trụ 475BTre/104/27/42T NR áp 1 Phước Thạnh	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		13h00	14h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 25kVA trụ 475BTre/104/27/18P NR áp 4 Phước Thạnh	-Từ MBA trở xuống trụ 475BTre/104/27/18P NR áp 4 Phước Thạnh	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 475BTre/104/27/18P NR áp 4 Phước Thạnh	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		14h45	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 2x37.5kVA trụ 475BTre/104/27/59P NR áp Phước Trạch	-Từ MBA trở xuống trụ 475BTre/104/27/59P NR áp Phước Trạch	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA trụ 475BTre/104/27/59P NR áp Phước Trạch	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

8		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay trụ nứt gốc bằng trụ 12m ghép đôi trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Áp Phú Khương xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 479AH/53/52/04 NR 1 pha Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Dựng trụ HT2c, HT3c, HT4c, HT5c (đôi), kéo dây hạ thế từ trụ HT14a-HT5c, đóng tiếp địa trụ HT5c, di dời điện kế từ trụ HT14a về trụ HT2c, HT3c, HT4c, HT5c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Tür trụ HT14a-HT5c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Xử lý mất an toàn
10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Tür trụ 475AH/97/30/01-475AH/97/30/56 NR Cồn và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi và NR đầu vào	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/01 đến trụ 480TT/104 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (4 CN KD)	-Thay điện kế định kỳ hộ KD: Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Hoàng Khánh tại trụ 478MC/56/32 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50 kVA trụ 478MC/56/31 NR Khánh Thạnh Tân.	-Tại hộ KD: Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Hoàng Khánh tại trụ 478MC/56/32 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50 kVA trụ 478MC/56/31 NR Khánh Thạnh Tân.	-Áp Tài Đại - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50 kVA trụ 478MC/56/31 NR Khánh Thạnh Tân.	-Thay điện kế định kỳ

13		09h15	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (2 CN KD)	-Thay TI và thay điện kế định kỳ trạm 3x37.5 kVA trụ 478MC/47B/01B/01 NR Vĩnh Hoà (Hộ KD Lê Thị Hồng Xuân)	-Tại trụ 478MC/47B/01B/01 NR Vĩnh Hoà	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5 kVA trụ 478MC/47B/01B/01 NR Vĩnh Hoà -Cắt 3FCO trạm 3x37.5 kVA tại trụ 478MC/47B/01B NR Vĩnh Hoà	-Thay TI điện kế định kỳ
14		13h00	15h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (2 CN KD)	-Thay TI, thay điện kế định kỳ khách hàng: Lê Thị Hồng Xuân, Hồ Văn Tú, Nguyễn Văn Tâm thuộc lưới hạ thế trạm 320 kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng-Tân Lợi.	-Tại trạm 320 kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng-Tân Lợi.	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 320 kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng-Tân Lợi.	-Thay TI điện kế định kỳ
15		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (45CN)	-Thay giá LA, FCO bằng 2 dĩa composite, thay LA+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/27/03, trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/12, trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/36; tháp sắt đầu trụ 475GTROM/27/03, 475GTROM/27/12, 475GTROM/27/36, 475GTROM/27/46; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay chằng, thay tiếp đất, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm ² từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 475GTROM/27/56 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tủ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 475GTROM/27/56 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Bình Tiên 1)	-SCL bổ sung năm 2026
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bắt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Tủ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

17		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Tăng cường dây hạ thế từ trụ 472BTri/147 đến trụ 472BTri/145; Ép lèo, chia tải cho nhánh rẽ hạ thế từ trụ 01 đến trụ 24; Tăng cường tiếp đất trụ 14 thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/147 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/147 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/147 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý điện áp yếu cuối nguồn.
18		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, ép mối nối lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472BTri/168/40 NR Mỹ Hòa.	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472BTri/168/40 NR Mỹ Hòa.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 472BTri/168/40 NR Mỹ Hòa.	-SCTX, giải phóng mặt bằng.
19		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (25CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT14m, dựng trụ trung thế đệm lưới, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế từ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.	-Từ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/131/02 NR Bãi Ngao.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.

20		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Tháp đà sắt 2,4 trụ HT3b, HT4b + thay lưới hạ thế (sử dụng cáp ABC3x50mm2) từ trụ HT3b đến trụ HT4b + đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ HT4a, HT7b + Ép lại lều lưới hạ thế trụ HT1a, HT2a, HT2b thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập; Cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập	-Ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập	-Ngăn ngừa sự cố
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 1P Vang Quới Đông; NR 1P Ấp 4 Phú Hưng	-Từ trụ 473BĐ/219/02 đến trụ 473BĐ/219/94 + từ trụ 473BĐ/219/71 đến trụ 473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang Quới Đông; từ trụ 473BĐ/219/29/01 đến trụ 473BĐ/219/29/13 NR 1P Vang Quới Đông; từ trụ 473BĐ/219/79B đến trụ 473BĐ/219/79B/07 NR 1P Ấp 4 Phú Hưng.	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang; NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông	-Từ trụ 473BĐ/219/42/01 đến trụ 473BĐ/219/42/25 NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang; từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/08 NR 1P Sân banh Vang Quới Đông	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

23		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BD/08/18/1A NR 3P TĂGS Việt Tiến (Trạm 400kVA trụ 475BD/08/18/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến. Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến)	-Tại trụ 475BD/08/18/1A NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BD/08/18/01+3FCO trụ 475BD/08/18 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
24		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 475BD/08/21/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng DNTN Tiến Bảo)	-Tại trụ 475BD/08/21/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BD/08/21/01+3LBFCO trụ 475BD/08/21 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
25		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/04 đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Áp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103/04 đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Áp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Áp Nậy	-ĐT XD 2026
26		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/196/01 đến trụ 475CL/196/92 nhánh rẽ Tân Thiềng -Từ trụ 475CL/196/62/1T đến trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

27		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	- Dựng trụ đệm tại trụ 475CL/196/62/39TB nhánh rẽ Cái Sơn. Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 475CL/196/62/39TB nhánh rẽ Cái Sơn -Tháo dỡ di dời trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/40T/01 nhánh rẽ Cái Sơn vào lắp lại trụ 475CL/196/62/30TB/09 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM - Cắt chuyển một phần lưới hạ thế thuộc trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/40T/01 nhánh rẽ Cái Sơn sang nhận điện trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 475CL/196/62/39TB/01 đến trụ 475CL/196/62/39TB/23, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/39TB/09 và trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Tại trụ 475CL/196/62/39TB nhánh rẽ Cái Sơn -Từ trụ 475CL/196/62/39TB/01 đến trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM -Lưới hạ thế thuộc trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/40T/01 nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/196/62/3T nhánh rẽ Cái Sơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	---	--	--------------	--	--

28		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 08/6/2026). - Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 3*37,5kVA Rạch Rô XDM tuyến 481 Vĩnh Long (ĐT XD năm 2026) - Cắt ngừng lưới hạ áp, sang các khách từ lưới hiện hữu sang lưới XDM trạm 50kVA Rạch Nguyệt thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/99/49 đến trụ 474VLg/99/49/10 XDM, và trên lưới hạ thế từ trụ B/4 đến trụ B/20 trạm 50kVA Rạch Nguyệt tại trụ 474VLg/99/62, từ trụ C/1 đến trụ C/11 thuộc trạm 3*37,5kVA Rạch Rô XDM tại trụ 474VLg/99/49/10 tuyến 481 Vĩnh Long	Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/5 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	ĐT XD năm 2026
29		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Căng dây, đầu nối đường dây trung thế cáp 03*ACXH 70mm² + 01*AC50mm² từ trụ 474VLg/99/53 đến trụ 474VLg/99/53A/4 XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Tân Vĩnh Phú 2C, thu hồi trạm 37,5kVA Tân Vĩnh Phú 2C hiện hữu tuyến 481 Vĩnh Long (ĐT XD năm 2026) - Nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm², tháp dầm U120*2,5m nâng cao lưới hạ áp thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/99/53 đến trụ 474VLg/99/53A/4 XDM, lưới hạ thế từ trụ 474VLg/99/53 đến trụ 474VLg/99/55, từ trụ 474VLg/99/53A đến trụ B/25 thuộc trạm 160kVA Tân Vĩnh Phú 2C XDM tuyến 481 Vĩnh Long.	Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/5 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	ĐT XD năm 2026

30		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Quới 2E XDM, ép lèo hạ áp, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Quới Tây 2B, trạm 50kVA Tân Quới Tây 2C thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/99/42/17/7, trên lưới hạ thế từ trụ 474VLg/99/42/17/7 đến trụ B/7, từ trụ B/1 đến trụ B/2 thuộc trạm 50kVA Tân Quới Tây 2B tại trụ 474VLg/99/42/17, từ trụ 474VLg/99/42/17/15 đến trụ B/16 thuộc trạm 50kVA Tân Quới Tây 2C tại trụ 474VLg/99/42/18 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/5 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
31		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Căng dây, đấu nối đường dây trung thế cấp 01*ACXH 70mm ² + 01*AC50mm ² từ trụ 474VLg/99/42/4 đến trụ 474VLg/99/42/11 XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Quới Tây 3A tuyến 481 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026). - Nâng cấp thành cấp ABC 4*120mm ² , cắt ngừng lưới hạ áp lưới hạ áp trạm Tân Quới Tây 3 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/99/42/4 đến trụ 474VLg/99/42/11 XDM, lưới hạ thế từ trụ 474VLg/99/42/5 đến trụ A/12, từ trụ 474VLg/99/42/4/3 đến trụ A/2 thuộc trạm 25kVA Tân Quới Tây 3 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/5 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
32		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi, căng dây, đấu nối đường dây trung thế cấp 01*ACXH 70mm ² + 01*AC50mm ² tháp đà U140*3m XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Bà Giáo 2A tuyến 481 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026).	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/99/45/16 đến trụ 474VLg/99/45/16-1 và trụ XDM thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/5 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026

33		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	- Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh theo công văn số 93/PKTHT&ĐT-CX ngày 07/6/2026. - Kết hợp thực hiện xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha ACXH-70+AC-50 từ trụ 475BM/111/19/48/24 đến trụ 475BM/111/19/48/24/12 (XDM) và lắp trạm 50kVA tại trụ 475BM/111/19/48/24/12 (XDM để xử lý tải trạm DC Thuận Nghĩa B trụ 475BM/111/19/48/24 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 475BM/111/19/48/24 đến trụ 475BM/111/19/48/24/12 (XDM) tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt 01LBF DC Thuận Nghĩa B trụ 475BM/111/19/48/19 tuyến 475 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
34		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
35		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã Long Hồ)	Địa phương (xã Long Hồ) tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 81 /UBND xã Long Hồ, ngày 03/6/2026 của UBND xã Long Hồ)	Đoạn đường từ cầu Út Thôi đến Miếu Ông (từ trụ 479PH/262/6 đến 479PH/262/30 tuyến 479 Phước Hòa)	Xã Long Hồ	Cắt LBFCO An Thạnh tại trụ 479PH/262/19 tuyến 479 Phước Hòa	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

36		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (08CN)	- Lắp mới trạm An Thạnh 7 công suất 25kVA - Cắt dừng lưới hạ thế	- Tại trụ 479PH/262/19/5 tuyến 479 Phước Hòa - Tại trụ 479PH/262/19/8 và trụ 479PH/262/19/9 thuộc lưới hạ thế trạm An Thạnh 3A trụ 479PH/262/19/10 tuyến 479 Phước Hòa	Áp An Thạnh, xã Long Hồ	Cắt LBFCO An Thạnh tại trụ 479PH/262/19 tuyến 479 Phước Hòa	ĐTXD 2026
37		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Tân Long Hội cùng với đoàn thanh niên (9 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không đề cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số:201/ĐN-UBND xã Tân Long Hội, ngày 04/06/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện thi công, công trình, Sửa chữa lớn 2026.	Đọc theo đường tỉnh 902 khu vực bản ấp Mỹ Hạnh, ấp Tân An xã Cái Nhum,(khu vực phát quang từ Cầu Không Tên đến Cầu Bảy Giang)	Áp Mỹ Hạnh, ấp Tân An xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mạng Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mạng Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
38		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ 03 LBFCO Vàm Lịch 1 trụ 473CC/175/92/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/175/92/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Vàm Lịch xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mạng Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mạng Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
39		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Kinh Sáng 1 trụ 473CC/175/133/2 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/175/133/2 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum	Cắt 03LBFCO Kinh Sáng trụ 473CC/175/133 tuyến 473 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị

40		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ 03 LBFCO Rạch Rừng trụ 471CC/231/73 tuyến 471,473 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/231/73 tuyến 471,473 Cỏ Chiên	Áp Tân Mỹ A xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mang Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mang Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
41		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Út Xuân trụ 471CC/231/52 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/231/52 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân An xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận 03 LBFCO Rạch Rừng trụ 471CC/231/73 -tuyến 471 Cỏ Chiên đang cắt.	Kiểm định thiết bị
42		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Tân An B trụ 471CC/231/44 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/231/44 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân An xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận 03 LBFCO Rạch Rừng trụ 471CC/231/73 -tuyến 471 Cỏ Chiên đang cắt.	Kiểm định thiết bị

43		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Chánh An 6, trụ 473CC/175/124 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trạm Chánh An 6, trụ 473CC/175/124 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Chánh xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mạng Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mạng Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
44		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Chánh An 5A, trụ 473CC/175/129 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trạm Chánh An 5A, trụ 473CC/175/129 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Chánh xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mạng Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mạng Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị

45		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Chánh An 4, trụ 473CC/175/137 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trạm Chánh An 4, trụ 473CC/175/137 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Chánh xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mạng Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mạng Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
46		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Chánh An 7A, trụ 473CC/175/154 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trạm Chánh An 7A, trụ 473CC/175/154 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Chánh xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mạng Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mạng Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị

47		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay giáp núu bị tuột trụ 473CC/175/74 tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại 473CC/175/76 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Hạnh, xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mang Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mang Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố.
48		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh (20CN)	Thay 34 bộ toppin+ sứ đứng, 94 sứ đứng + ty , 36 bộ sứ treo+ kẹp căng, thay 06 bộ dây chằng nhánh 3 pha Chánh An từ trụ 471CC/231/36 đến trụ 471CC/231/73 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Từ từ trụ 471CC/231/36 đến trụ 471CC/231/73 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân An ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum	- Cắt LBS An Phước + DS An Phước -1 trụ 473CC/175/62 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 -tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận REC Mang Thít - Vũng Liêm trụ 473CC/175/176 - tuyến 473 Cỏ Chiên đang cắt. - Cắt DS Mang Thít - Vũng Liêm - C1 trụ 473CC/175/174 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	SCL 2026
49		08h00	15h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 25kVA xuống 15kVA) tại trạm Trung Hòa 7 (25kVA) trụ 473VLi/P58/T57/P10/11 tuyến 473 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Phú Khương 1)	Tại trạm Trung Hòa 7 (25kVA) trụ 473VLi/P58/T57/P10/11 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng	- LBFCO Trung Hòa 7 trụ 473VLi/P58/T57/P10/11 tuyến 473 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA

50		10h00	12h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 15kVA lên 25kVA) tại trạm Phú Khương 1 (15kVA) trụ 471VLi/T207/T15/37 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Trung Hòa 7)	Tại trạm Phú Khương 1 (15kVA) trụ 471VLi/T207/T15/37 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phú Khương, xã Trung Ngãi	- CB + FCO + tháo Hotline trạm Phú Khương 1 (15kVA) trụ 471VLi/T207/T15/37 tuyến 471 Vũng Liêm - CB + FCO + tháo Hotline nhánh rẽ trạm HKD Phú Vinh (15kVA) trụ 471VLi/T207/T15/T37/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Điều hòa công suất TBA
51		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
52		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
53		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (15CN)	Dựng 01 trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp TBA 1x50kVA 1A Áp 4 Hậu Lộc (ĐTXD 2026)	Tại trụ 476PH/T143/P42/T42/81 tuyến 475 Tam Bình	Áp 4, xã Cái Ngang	Cắt LBF Áp 9 Tân Lộc - áp 4 Hậu Lộc trụ 476PH/T143/P42/T42/7 tuyến 475 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026

54		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Mỹ Phô, tuyến 473 Trà Ôn.	Từ trụ M44/T156/1 đến trụ M44/T156/50 và từ trụ M44/T156/P19/1 đến trụ M44/T156/P19/18 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Mỹ Phô, Mỹ Hưng, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
55		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
56		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế (Công trình SCL năm 2026)	- Trạm Tân Quới 4 trụ 473TQ/43 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Tân Quới 4 trụ 473TQ/43 tuyến 473 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
57		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	Thay thùng cầu dao + điện kế (Công trình SCL năm 2026)	- Trạm Tân Thành 6 trụ 473TQ/94 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Lạc	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 6 trụ 473TQ/94 tuyến 473 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026
58		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/44 đến trụ 471DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn, tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

59		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	Phát quang cây xanh lưới trung hạ áp	Từ trụ 475CN/161 đến trụ 475CN/P161/99 thuộc tuyến 475CN trạm 110 kV Cầu Ngang	Xã Cầu Ngang, xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	Lắp tăng cường đoạn dây đồng chống gãy đầu coss	Tại LBS NT 471DT-477CN trụ 92 477CN/471DT	Áp Tân Lập xã Hiệp Mỹ	- Cắt LBS NT 471DT-477CN trụ 92 477CN/471DT - Cắt 3DS1 NT 471DT-477CN trụ 471DT/91 - Cắt 3DS2 NT 471DT-477CN trụ 477CN/87	Ngăn ngừa sự cố
61		07h00	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (06CN)	Thay trụ BTLT 12m bị nứt gốc trụ	Tại trụ 476-475CN-6/P48/07A	Áp Rạch xã Cầu Ngang	Cắt 3LBFCO Mường Giầu trụ 476-475CN-6/P48/01	khắc phục tồn tại SCL 2026
62		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7 kV Cây Đa 1 khoảng trụ 479TR/T206/(01-16).	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
63		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trách A trụ 471CN/208/P48/13	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trách A trụ 471CN/208/P48/13	Ngăn ngừa sự cố
64		09h30	10h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trách A1 trụ 471CN/208/P48/26	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trách A1 trụ 471CN/208/P48/26	Ngăn ngừa sự cố

65		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42	Ngăn ngừa sự cố
66		13h00	13h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch C trụ 471CN/208/P48/60	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch C trụ 471CN/208/P48/60	Ngăn ngừa sự cố
67		14h00	14h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch C1 trụ 471CN/208/P48/61	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch C1 trụ 471CN/208/P48/61	Ngăn ngừa sự cố
68		15h00	15h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Long Trường trụ 471CN/208/P1-48/01	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường trụ 471CN/208/P1-48/01	Ngăn ngừa sự cố
69		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Long Trường 2 trụ 471CN/208/23	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường 2 trụ 471CN/208/23	Ngăn ngừa sự cố

70		07h30	11h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (7CN)	- Thay 04 bộ FCO và LA vận hành lâu năm.	- Tại trụ 471-473TR/P20/(10, 27) (471TR), nhánh 12,7kV Áp Ô, trụ 471-473TR/P20/T17/12(471TR), nhánh 12,7kV Áp Ô 1, trụ 471-473TR/P20/P20/20(471TR), nhánh 12,7kV Áp Ô 2, tuyến 471 Trà Cú	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBFCO áp Ô trụ 471-473TR/P20/01 (471TR);	SCL
71		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
72		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
73		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (4CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 1p3d 2AV+1AC 35mm2 lên LV.ABC 4x70mm2 chuyển đầu nối khách hàng sang lưới 3p4d (XDM), cô lập vận hành và thu hồi trạm Phụng Sa 3 hiện hữu 1x15kVA, đầu nối hoàn chỉnh lưới hạ thế 3p4d và đóng điện vận hành trạm Phụng Sa 3 (XDM 3P-160kVA)	Lưới hạ thế tại trụ trạm và từ trụ a1 đến trụ a8, từ trụ b1 đến trụ b18 thuộc trạm Phụng Sa 3 hiện hữu (1x15kVA) lưới hạ thế tại trụ trạm Phụng Sa 3 (XDM 3P-160kVA trụ 473TR/P194/T23/P11/06 nhánh 22kV Phụng Sa 3 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt 3LBFCO Phụng Sa 3 trụ 473TR/P194/T23/11 nhánh 22kV Phụng Sa thuộc tuyến 473 Trà Cú	ĐTXD

74		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (4CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 1p3d 2AV+1AC 35mm2 lên LV.ABC 4x70mm2 chuyển đầu nối khách hàng sang lưới 3p4d (XDM), cô lập vận hành và thu hồi trạm Phụng Sa 5 hiện hữu 1x25kVA, đầu nối hoàn chỉnh lưới hạ thế 3p4d và đóng điện vận hành trạm Phụng Sa 5 (XDM 3P-160kVA)	Lưới hạ thế tại trụ trạm và từ trụ a1 đến trụ a14, từ trụ b1 đến trụ b14 thuộc trạm Phụng Sa 5 hiện hữu (1x25kVA) lưới hạ thế tại trụ trạm Phụng Sa 5 (XDM 3P-160kVA trụ 473TR/P194/T23/30 nhánh 22kV Phụng Sa 5 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt 3LBFCO Phụng Sa 5 trụ 473TR/P194/T23/23 nhánh 22kV Phụng Sa 5 thuộc tuyến 473 Trà Cú	ĐTXD
75		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (4CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 1p3d 2AV+1AC 35mm2 lên LV.ABC 4x70mm2 chuyển đầu nối khách hàng sang lưới 3p4d (XDM), cô lập vận hành trạm Phụng Sa 4 hiện hữu 1x15kVA, đầu nối hoàn chỉnh lưới hạ thế 3p4d và đóng điện vận hành trạm Phụng Sa 4 (XDM 3P-160kVA)	Lưới hạ thế tại trụ trạm và từ trụ a1 đến trụ a18, từ trụ b1 đến trụ b14, từ trụ b2 đến trụ bT2/6 thuộc trạm Phụng Sa 4 hiện hữu (1x15kVA) lưới hạ thế tại trụ trạm Phụng Sa 4 (XDM 3P-160kVA trụ 473TR/P194/T23/T18/02 nhánh 22kV Phụng Sa 4 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Phụng Sa 4 trụ 473TR/P194/T23/T18/02 nhánh 22kV Phụng Sa 4 thuộc tuyến 473 Trà Cú	ĐTXD
76		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Sơn Trắng, Sơn Trắng 1 và lưới hạ áp các trạm công cộng thuộc đường dây trên.	Xã Càng Long	không cắt điện	Bảo dưỡng

78		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P17/01 tuyến 472TV	ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P17/01. '-Cắt LBFCO Thôn Vạn 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/17 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
79		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 10/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Nửa 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P54/01 tuyến 472TV	ấp Bà Tịnh, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Cả Nửa 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P54/01. '-Cắt LBFCO Cả Nửa 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/54 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
80		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Nửa 3-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/94 tuyến 472TV	ấp Bùng Bình, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cả Nửa 3-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/94. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
81		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Nửa 3-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/104 tuyến 472TV	ấp Bùng Bình, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cả Nửa 3-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/104. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
82		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (06 CN)	Gia cố móng trụ bị sạt lở (Công trình xử lý khiếm khuyết mùa khô năm 2026)	Tại trụ dp10/02 trạm Ông Kiều 1	Áp Đa Hòa xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

83		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Giồng Giá 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/146	Áp Giồng Giá Xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO trạm Giồng Giá 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/146	Thí nghiệm định kỳ
84		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Xẻo Ranh 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/199	Áp Xẻo Ranh Xã Hòa Minh	Cắt CB, FCO trạm Xẻo Ranh 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/199	Thí nghiệm định kỳ
85		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Ngải Lợi 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T62/P3/03	Áp Ngải Lợi Xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO trạm Ngải Lợi 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T62/P3/03	Thí nghiệm định kỳ
86		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Hưng Mỹ 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P47/P01/01	Áp Ngải Lợi Xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO trạm Hưng Mỹ 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P47/P01/01	Thí nghiệm định kỳ
87		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thôn CDDK trạm Ngải Hòa 2-1 ĐNT tại trụ 472TV/T116/61	Áp Ngải Lợi Xã Hưng Mỹ	Cắt CB, FCO trạm Ngải Hòa 2-1 ĐNT tại trụ 472TV/T116/61	Thí nghiệm định kỳ

88		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/T105/21-> 474TV/T105/31 - Từ trụ 474TV/1 -> 474TV/53	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
1	Thứ Sáu 26/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/85 đến trụ 476GL/110 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/85 đến trụ 476GL/110 tuyến Cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/188/15 đến trụ 473BTre/188/20/34 NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/188/15 đến trụ 473BTre/188/20/34 NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng dây lưới hạ thế lên cao bằng đà sắt từ trụ 10c đến trụ 5f, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 10c đến trụ 11f, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 11f và trụ 21f thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 10c đến trụ 5f, từ trụ 10c đến trụ 11f, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 11f, trụ 21f thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h45	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thu hồi MBA 50kVA, thu hồi TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi	-Trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi	-Áp Phú Ninh xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/60/30 NR Cồn Dơi -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi	-Xử lý MBA quá tải

5		10h45	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay MBA 75kVA bằng MBA 50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 480GL/56/18/07A/04 NR áp 6 Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/18/07A/04 NR áp 6 Quới Sơn	-Áp Phú Thành Đông xã Giao Long	-Cắt LBFCO trụ 480GL/56/18/7A NR áp 9 Quới Sơn (đầu NR áp 6 Quới Sơn) -Cắt CB trạm 75kVA trụ 480GL/56/18/07A/04 NR áp 6 Quới Sơn	-Xử lý MBA non tải
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Lắp MBA 75kVA, lắp TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi	-Trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi	-Áp Phú Ninh xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/60/301 NR Cồn Dơi -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi	-Xử lý MBA quá tải
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Tür trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/60/47 NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		07h30	10h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN KD)	-Thay điện kế định kỳ, thay thùng điện kế bề khách hàng: Cao Văn Lôi, Petrolimex Bến Tre tại trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25 kVA trụ 475-476CL/410 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Tại điện kế khách hàng: Cao Văn Lôi, Petrolimex Bến Tre tại trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25 kVA trụ 475-476CL/410 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Áp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25 kVA trụ 475-476CL/410 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Thay điện kế định kỳ
9		10h30	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (02CN KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 3x25 kVA trụ 476CL/388/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà (Hộ KD Nguyễn Văn Chuẩn)	-Tại trạm 3x25 kVA trụ 476CL/388/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Áp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 3x25 kVA trụ 476CL/388/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà -Cắt 3FCO trạm 3x25 kVA tại trụ 475-476CL/388 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Thay điện kế định kỳ

10		13h00	14h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (02CN KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 476CL/365/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày (Tol Nam Đức Định)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 476CL/365/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Áp Cái Tắc - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 476CL/365/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 475-476CL/365 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
11		08h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Lắp trạm 25kVA trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân -Cắt lưới hạ thế tại trụ 478TT/33B, 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 478TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Chuyển lưới hạ thế từ trụ 1a - 15a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát sang nhận điện trạm 25kVA trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân	-Tại trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân -Lưới hạ thế tại trụ 478TT/33B, 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 478TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO (đang cắt) trụ 478TT/33B tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (đầu NR Trường Học Lê Anh Xuân) -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 478TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
12		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ, kéo dây từ trụ 475CL/332/48/11PA đến trụ 475CL/332/48/11P/7T NR Cầu Thanh Trung	-Từ trụ 475CL/332/48/11PA đến trụ 475CL/332/48/11P/7T NR Cầu Thanh Trung	-Áp Thanh Trung - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/332/48/11P NR Ngã Tư Thanh Trung (đầu NR Cầu Thanh Trung)	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

13		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Đầu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 18a, 41a, 6g, 10f, 12f; xử lý mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 26a; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 37a, 41a, 7g, 6f, 12f; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/06/16/05/05/8A/06 nhánh rẽ áp 5A Hưng Nhượng	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/06/16/05/05/8A/ 06 nhánh rẽ áp 5A Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/06/16/05/05/8A/ 06 nhánh rẽ áp 5A Hưng Nhượng	-Giám TTĐN
14		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

15		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (30CN)	-Thay giá FCO bằng 2 đà composite, thay FCO trụ 471GTROM/50/02/14 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay chằng, thay tiếp đất, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 471GTROM/50/02 nhánh rẽ Đình Bình Hòa đến trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa	-Từ trụ 471GTROM/50/02 nhánh rẽ Đình Bình Hòa đến trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/50/02/1, trạm 50kVA trụ 471GTROM/50/03 nhánh rẽ Đình Bình Hòa -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50/02/08, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/19, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/23, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/29, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa -Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/50 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Đình Bình Hòa)	-SCL bổ sung năm 2026
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
17		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, ép mối nối lưới hạ thế trạm 3x75kVA trụ 473BTri/234/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x75kVA trụ 473BTri/234/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 473BTri/234/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/234/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố

18		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay sứ pha 3 bị bể trụ 473BTri/239/03; Thay sứ pha 3 mũt ty trụ 473BTri/239/05 NR áp 4 Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/239/03; 473BTri/239/05 NR áp 4 Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/239 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (08CN)	-Vệ sinh sứ + sơn cách điện sứ đứng từ trụ 477BĐ/76/44/13 đến trụ 477BĐ/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Trụ 477BĐ/76/44/13 đến trụ 477BĐ/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/76/44/01 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Ngăn ngừa sự cố
20		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cồn Tàu; NR 3P Thừa Trung; NR 3P Áp 6 Bình Thắng	-Từ trụ 477BĐ/47/76/85/02/01/01 đến trụ 477BĐ/47/76/85/02/01/07 NR 3P Cồn Tàu; từ trụ 477BĐ/47/76/85/02/01/04/01 đến trụ 477BĐ/47/76/85/02/01/04/19 NR 3P Thừa Trung; từ trụ 477BĐ/76/44/47/01 đến trụ 477BĐ/76/44/47/22 NR 3P Áp 6 Bình Thắng	-Áp 6 Bình Thắng xã Bình Đại; Thừa Trung xã Thới Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/09/01 NR 3P Áp 6 Bình Thắng (Khách hàng NTCN Đỗ Phúc Hậu)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/09/01 NR 3P Áp 6 Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/09/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/44/47/09 NR 3P Áp 6 Bình Thắng	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
22		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BĐ/76/44/47/05/04 NR 3P Áp 6 Bình Thắng (Khách hàng NTCN Phan Thị Ánh)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BĐ/76/44/47/05/04 NR 3P Áp 6 Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477BĐ/76/44/47/05/04 NR 3P Áp 6 Bình Thắng	-Thay TI hạ thế định kỳ.

23		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 477BD/76/44/18/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Sết)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 477BD/76/44/18/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477BD/76/44/18/01+FCO trụ 477BD/76/44/18 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 477BD/76/44/17B/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng (Khách hàng NTCN Lê Hồng Phương)	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 477BD/76/44/17B/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 477BD/76/44/17B/01+FCO trụ 477BD/76/44/17B NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 477BD/76/44/10/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng (Khách hàng NTCN Việt Văn Hiệp)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 477BD/76/44/10/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Áp 6 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477BD/76/44/10/01+FCO trụ 477BD/76/44/10 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
26		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Vũ trạm trụ 475MC/257(161)/18A/1 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/18A/1 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/257(161)/18A/1 và 3FCO trụ 475MC/257(161)/18A NR Tân Trung	-Thay điện kế định kỳ
27		09h10	10h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thêm trạm trụ 472MC/15/20/190A/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/190A/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/190A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/190A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ

28		11h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc trạm trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x75kVA trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
29		13h30	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Mô Cày Nam trạm trụ 475MC/22/138/3 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/138/3 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 475MC/22/138/3 NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
30		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/65/13 NR Thanh Hưng	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/65/13 NR Thanh Hưng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/65/13 NR Thanh Hưng	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
31		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60/48T NR Vàm Nước Trong	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/48T NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60/48T NR Vàm Nước Trong	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

32		10h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/68A/10 NR Phước Hào	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/68A/10 NR Phước Hào	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/68A/10 NR Phước Hào	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
33		13h00	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/29 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/29 NR Định Thủy	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/29 NR Định Thủy	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
34		14h15	15h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 3x25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/21/1 NR An Thạnh -Thí nghiệm 3FCO tại trụ 475MC/22/21 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/21, 475MC/22/21/1 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/21/1 NR An Thạnh -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/21 NR An Thạnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

35		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 3x37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/61 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/61 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/61 NR An Thạnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
36		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (10 CN)	-NCS trạm 50kVA thành trạm 160kVA trụ 471BTh/260/32/01 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -NCS trạm 2x37,5kVA thành trạm 160kVA trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-Tại trụ 471BTh/260/32/01, trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm trụ 471BTh/260/32/01 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Cắt CB trạm trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Cắt FCO trụ 471BTh/260/32 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-ĐTXD 2026
37		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/30B/119/01 đến trụ 474CL/30B/119/27 nhánh rẽ Long Khánh -Từ trụ 474CL/30B/119/08/01 đến trụ 474CL/30B/119/08/31 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
38		07h00	11h30	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474CC/148P/1 thuộc trạm 3*50kVA Thiềng Đức 5 tại trụ 474CC/148 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên.	Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474CC/148P/1 thuộc trạm 3*50kVA Thiềng Đức 5 tại trụ 474CC/148 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên.	Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Thiềng Đức 5 tại trụ 474CC/148 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên.	ĐTXD năm 2026

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 08/6/2025). -Nâng cấp đường dây trung thế cấp 03*ACXH 70mm² + 01*AC50mm², từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 474CC/148P/7 đến trụ 474CC/148P/12, sang dây hạ thế và nhánh dây khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới từ trụ hạ thế 1B đến trụ 474CC/148P/12 thuộc trạm 250kVA Cầu Kinh Cát 1 tại trụ 474CC/148P/8 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474CC/148P/7 đến trụ 474CC/148P/12 và đường dây hạ thế thuộc trạm 250kVA Cầu Kinh Cát 1 tại trụ 474CC/148P/8 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Hẻm 240, phường Thanh Đức.	- Kiểm tra lều hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474CC/148P/1 (đang cắt) thuộc trạm 3*50kVA Thiêng Đức 5 tại trụ 474CC/148 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Kinh Cát tại trụ 474CC/148P/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên.	ĐTXD năm 2026
40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 08/6/2025). - Căng dây trung thế cấp 03*ACXH 70mm² hoàn chỉnh, tháp đà U140*3m hiện hữu, lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Lung Đồng XDM, thu hồi trạm Lung Đồng 1 hiện hữu, sang các nhánh dây khách hàng lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc tuyến 476 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 476PH/169/3 đến trụ 476PH/169/14 và trụ XDM thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Áp Phú Hưng, xã Phú Quới.	- CB + 01FCO trạm 2*50kVA Phú Hưng 1 tại trụ 476PH/170 thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lung Đồng tại trụ 476PH/169/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra 02LBFCO nhánh rẽ Lung Đồng (pha A, C, đang cắt) tại trụ 476PH/169/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026

41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 08/6/2025). -Dựng trụ BTLT 14m, nâng cấp đường dây trung thế thành cáp 03*ACXH 70mm2 +AC50mm2 lắp hoàn chỉnh đường dây trung thế thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/89/14A/2 đến trụ 472VLg/89/14A/4/5/1 và trụ XDM thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Khu nhà ở K2P3, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Ngã tư Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KNO K2P3 tại trụ 472VLg/89/14A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	- Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh theo công văn số 62/PKTHT&ĐT-CX ngày 13/5/2026. - Kết hợp thực hiện cắt mới trạm 250kVA Mỹ Bồn tại trụ 473BM/127/5 tuyến 473 Bình Minh, thu hồi trạm Mỹ Bồn (hiện hữu) trụ 473BM/127/4 tuyến 473 Bình Minh; Kéo mới bổ sung 01 mạch đường dây hạ thế 3 pha từ trụ 473BM/127/1A đến trụ 473BM/127/5 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 473BM/127/1A đến trụ 473BM/127/5 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt 03LBF Mỹ Bồn trụ 473BM/127/1 tuyến 473 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

43		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã Long Hồ)	Địa phương (xã Long Hồ) tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 81 /UBND xã Long Hồ, ngày 03/6/2026 của UBND xã Long Hồ)	Đoạn đường từ UBND xã Long An cũ đến cầu Đình Hậu Thành (từ trụ 472VLi/256/5 đến 472VLi/256/32 tuyến 472 Vũng Liêm)	Xã Long Hồ	Cắt LBFCO Long An tại trụ 472VLi/256/3 tuyến 472 Vũng Liêm	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương
44		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (11 CN)	Thay toppin, sứ đứng, sứ chuỗi,	Từ trụ 472VLi/256/4 đến 472VLi/256/37 tuyến 472 Vũng Liêm	Xã Long Hồ	Cắt LBFCO Long An tại trụ 472VLi/256/3 tuyến 472 Vũng Liêm	Sửa chữa lớn năm 2026.
45		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (08CN)	+ Dựng mới 01 trụ BTLT 14m giữa trụ hạ thế HT3 và trụ 472VLi/256/15 thuộc lưới trung thế Long Tân tuyến 472 Vũng Liêm + Lắp mới trạm Long Tân A công suất 50kVA + Cắt dừng lưới hạ thế	+ Tại khoảng trụ hạ thế HT3 và trụ 472VLi/256/15 thuộc lưới trung thế Long Tân tuyến 472 Vũng Liêm + Tại trụ 472VLi/256/15A tuyến 472 Vũng Liêm + Tại trụ 472VLi/256/16 đến trụ 472VLi/256/17 thuộc lưới hạ thế trạm Long Tân trụ 472VLi/256/17 tuyến 472 Vũng Liêm	Ấp Long Tân, xã Long Hồ	Cắt LBFCO Long An tại trụ 472VLi/256/3 tuyến 472 Vũng Liêm	ĐTXD 2026
46		08h30	13h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Nâng công suất MBA từ 1x50 kVA thành 2x50 kVA	Tại trạm Hậu Thành 4 trụ 472VLi/256/27/7 tuyến 472 Vũng Liêm	xã Long Hồ	Cắt LBFCO Long An tại trụ 472VLi/256/3 tuyến 472 Vũng Liêm	Nâng công suất TBA
47		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Đo điện trở cọc tiếp đất đường dây và trạm biến áp + Cân pha hạ thế các trạm biến áp công cộng tuyến 471, tuyến 473 Cỏ Chiên	Tuyến 471,473 Cỏ Chiên	Xã Cái Nhum, xã Bình Phước, xã Tân Long Hội	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

48		09h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay công tơ định kỳ cho Cơ Sở Phơi Sấy Lúa Khánh Hưng, trụ 471CC/327/1 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm 3x50 kVA Sấy Lúa Khánh Hưng, trụ 471CC/327/1 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thiềng, xã Tân Long Hội	Cắt CB + FCO trạm 3x50kVA Sấy Lúa Khánh Hưng, trụ 471CC/327/1 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
49		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
50		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các mối nối, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây thuộc trạm 4 An Lạc 2 (37,5kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P1/36 tuyến 473 Vũng Liêm	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 4 An Lạc 2 (37,5kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P1/36 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Lạc, xã Hiếu Phụng	- CB + FCO trạm 4 An Lạc 2 (37,5kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P1/36 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (12 CN)	- Dựng trụ 03 trụ BTLT12m đậm lưới trung thế tại trụ 473VLi/P26/4A+ 11A + 23A tuyến 473 Vũng Liêm. Căng dây, đấu nối nhánh rẽ trung thế XDM An Thành Đông tại trụ 473VLi/P26/25 tuyến 473 Vũng Liêm thuộc Công trình ĐTXD năm 2026.	Từ trụ 473VLi/P26/4A đến trụ 473VLi/P26/25 nhánh rẽ An Thành Đông, tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Thành Đông, xã Trung Thành	- LBFCO An Thành Đông tại trụ 473VLi/P26/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình ĐTXD năm 2026

52		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình - Ấp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
53		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (20CN)	Sang dây khách hàng và thu hồi dây trực hạ áp hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình	Trục hạ áp thuộc trạm Còng Cọc 2A trụ 473TB/T230/P30/26 tuyến 472 Bình Minh	Ấp Phú Thạnh, xã Song Phú	Cắt CB+FCO trạm Còng Cọc 2A trụ 473TB/T230/P30/26 tuyến 472 Bình Minh	Công trình SCL 2026
54		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (15CN)	Dựng 01 trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp TBA 1x50kVA Đông Thạnh 6A (ĐTXD 2026)	Tại trụ 472BM/T250/T61/P8/3 tuyến 472 Bình Minh	Ấp Đông Thạnh, xã Ngải Tứ	Cắt LBF An Phong trụ 472BM/T250/T61/1 tuyến 472 Bình Minh	Công trình ĐTXD 2026
55		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thạnh 2 trụ L40/259 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thạnh 2 trụ L40/259 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thạnh 2 trụ L40/259 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

56		10h15	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thạnh 3 trụ L40/236 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thạnh 3 trụ L40/236 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thạnh 3 trụ L40/236 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
57		13h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thạnh 4 trụ L40/T234/7; Hiệp Thạnh 5 trụ L40/T234/14; Hàng trạm trụ L40/T234/27 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thạnh 4 trụ L40/T234/7; Hiệp Thạnh 5 trụ L40/T234/14; Hàng trạm trụ L40/T234/27 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Rạch Sơn trụ L40/234 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
58		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thành 3 trụ L48/T340/182 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thành 3 trụ L48/T340/182 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thành, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thành 3 trụ L48/T340/182 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
59		10h15	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thành 2 trụ L40/191 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thành 2 trụ L40/191 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thành, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thành 2 trụ L40/191 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

60		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thọ 3 trụ L40/165 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thọ 3 trụ L40/165 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thọ 3 trụ L40/165 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
61		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thọ 2 trụ L40/149 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thọ 2 trụ L40/149 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thọ 2 trụ L40/149 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
62		15h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thọ 1 trụ L40/T142/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thọ 1 trụ L40/T142/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thọ 1 trụ L40/T142/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
63		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
64		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lạc., theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	Từ trụ 473TQ/101 đến trụ 473Q/190 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Dương, xã Tân Lạc.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện

65		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay 3LBFCO ngăn ngừa sự cố theo đề nghị của khách hàng	Tại trụ 473TQ/167/1 thuộc nhánh rẽ Quân Dân Y tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Dương, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới;	Thay thiết bị ngăn ngừa sự cố
66		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (3CN)	Thay đá Composite lắp thiết bị và lắp mới 03 kẹp quai đề đầu nối đường dây XDM (theo VB số 98/BQL-ĐHDA1 của Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp tỉnh)	Tại trụ 473TQ/169A tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Dương, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới;	Thay thiết bị ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay sứ đứng + Ty sứ + Toppin sứ đỉnh cong + Bộ sứ treo Polymer + thay thùng ĐK tổng và thay bộ dây chằng xuống (Công trình SCL năm 2026)	Từ trụ 473TQ/101 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Dương, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

68		05h00	13h30	Điện lực Ngũ Lạc+Duyên Hải	Chuyển vòng hỗ trợ công tác: Đóng đẳng áp 471DT sang 472DT đến LBS Động Cao Đóng đẳng áp 473DT sang 477DT đến LBS Khóm 2 TX và đến LBS Thống Nhất Đóng đẳng áp 477DT sang 472DT đến Recloser Bào Sen Cắt 3DS1 Bào Sen có điện không tải Đóng 3DS+LBS NT 474DT-477DT 06h00 cắt Recloser Đồng Hải Đóng Recloser Bào Sen+Cắt LBS Khu Định Cư 06h30 Cắt LBS Mé Láng Cắt 3DS2 Kênh Tắc không điện Trả kết vòng khi công tác xong: 12h00: Duyên Hải và Ngũ Lạc công tác xong. Đóng 3DS2 Kênh Tắc không điện, đóng điện 471DT và 472DT đến 3DS1 Bào Sen, LBS+3DS Khu Định Cư, Recloser Nhiệt Điện I, 3DS Long Toàn, Recloser Đồng Hải Đóng Recloser Đồng Hải Cắt LBS Cầu Ba Vinh Đóng 3DS+ LBS Khu Định Cư Cắt Recloser Bào Sen Cắt LBS+3DS NT 474DT-477DT Đóng 3DS1 Bào Sen có điện không tải Đóng Recloser Bào Sen Cắt LBS+3DS NT 472DT-477DT Trả kết vòng 473DT và 477DT về lưới chuẩn
----	--	-------	-------	----------------------------	---

69		06h00	13h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị 3DS Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/15, thay LA định kỳ, thí nghiệm 3FCO các trạm Đình Cũ 1 trụ 472-474DT/P128A/T19/21, Đình Cũ 2 trụ 472-474DT/P128A/T19/42, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trụ 472-474DT/P128A/15, 472-474DT/P128A/T19/(21, 42) tuyến 472 Duyên Trà	Xã Long Thành	- Cắt Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT) - Cắt CB trạm Giồng Rừng 1.1 trụ 477DT/P174/01 (472DT) - Cắt CB trạm Bến Phà Kinh Tắt 2 trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) - Cắt 3DS2 Kênh Tắt trụ 472-474DT/P128A/03 (472DT) - Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS1 Động Cao trụ 472-474DT/P128A/T19/176 (472DT) - Cắt LBS NT Long Khánh - Đông Hải trụ 474DT/P128A/21 - Cắt 3DS1 NT Long Khánh - Đông Hải trụ 474DT/P128A/20	SCTX
70		08h00	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	Thay 01 trụ BTLT 12m - M12-ba tại vị trí 472-474DT-2/P128A/T19/125, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/125 tuyến 472 Duyên Trà	Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT) - Cắt CB trạm Giồng Rừng 1.1 trụ 477DT/P174/01 (472DT) - Cắt CB trạm Bến Phà Kinh Tắt 2 trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) - Cắt 3DS2 Kênh Tắt trụ 472-474DT/P128A/03 (472DT) - Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS1 Động Cao trụ 472-474DT/P128A/T19/176 (472DT) - Cắt LBS NT Long Khánh - Đông Hải trụ 474DT/P128A/21 - Cắt 3DS1 NT Long Khánh - Đông Hải trụ 474DT/P128A/20	Công trình SCL BS 2026

71		08h00	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Thay xà trụ 477DT/T213/P189/08/02, căng dây đầu nối đường dây XDM trụ 477DT/T213/P189/08/10, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P189/08/(02, 10), nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	Cắt 3LBFCO Cồn Cù trụ 477DT/T213/189 (472DT)	Công trình ĐTXD
72		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (5CN)	Cải tạo đường dây 12,7kV Đê Biển 2 (từ trụ 477DT/T213/P177/42 đến 477DT/T213/P177/T42/04) từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAC-50mm2 thành 3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2), dài 346 mét, nhánh Đê Biển 2, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/T213/P177/42 đến 477DT/T213/P177/T42/04, nhánh Đê Biển 2, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	- Cắt Recloser Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/05 (472DT) - Cắt 3DS Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/04 (472DT)	Công trình ĐTXD
73		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Cải tạo đường dây 12,7kV Cồn Nhàn (từ trụ 477DT/T213/P177/T28/33 đến 477DT/T213/P177/T28/P33/08) từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAC-50mm2 thành 3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2), dài 502 mét, nhánh Cồn Nhàn, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/T213/P177/T28/33 đến 477DT/T213/P177/T28/P33/08, nhánh Cồn Nhàn, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt 3LBFCO Hồ Thùng 8 trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT)	Công trình ĐTXD
74		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (6CN)	Thay 01 trụ BTLT 12m - M12-ba tại vị trí 477DT/T213/P177/T28/37, nhánh Hồ Thùng 8, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P177/T28/37, nhánh Hồ Thùng 8, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt 3LBFCO Hồ Thùng 8 trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT)	Công trình SCL BS 2026

75		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thay LA thí nghiệm, thí nghiệm FCO, Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37, ép mối nối, kết hợp pháy quang hạ áp từ trụ b1 đến trụ b5, từ trụ a1 đến trụ a9 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37, nhánh Hồ Thùng 8, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37, từ trụ b1 đến trụ b5, từ trụ a1 đến trụ a9 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 19	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt 3LBFCO Hồ Thùng 8 trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
76		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (5CN)	Cải tạo đường dây 12,7kV Định An 1 (từ trụ 477DT/T213/P177/108/03 đến 477DT/T213/P177/108/T3/02) từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAC-50mm2 thành 3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2), dài 161 mét., nhánh Định An 1, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/T213/P177/108/03 đến 477DT/T213/P177/108/T3/02, nhánh Định An 1, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	Cắt 3LBFCO Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/61 (472DT)	Công trình ĐTXD
77		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Cột dây trời sứ trung áp pha 2 trụ 477DT/T213/P177/106A, thí nghiệm 3LBFCO Phước Thiện Biển trụ 477DT/T213/P177/T106A/01, thay LA định kỳ, thí nghiệm 3FCO, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cty TNHH Đông Hải trụ 477DT/T213/P177/108/05 nhánh Hồ Thùng, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P177/106A, 477DT/T213/P177/T106A/01, 477DT/T213/P177/108/05 nhánh Hồ Thùng, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	Cắt 3LBFCO Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/61 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
78		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (3CN)	Thay thùng CĐĐK trạm Hồ Thùng 15 trụ 477DT/T213/P177/74, nhánh Hồ Thùng, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Hồ Thùng 15 trụ 477DT/T213/P177/74, nhánh Hồ Thùng, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Thùng 15 trụ 477DT/T213/P177/74 (472DT)	Công trình SCL BS 2026

79		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Ép lều hạ áp trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/21, kéo dòn dây hạ áp từ trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/21 về trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/23 để xử lý cò trụ trung thế đã ngưng vận hành thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện Biển 3.1 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/10A, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/21 đến trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/23 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện Biển 3.1 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/10A, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biển 3.1 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/10A (472DT)	Khắc phục vận hành
80		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	- Di dời trụ hạ thế từ trụ b7 đến b10 trạm Hồ Thùng 21 bị sạt lở do gần biển (không làm thay đổi chiều dài tuyến) vào phía trong như sau: Hướng tuyến mới là thẳng hàng từ trụ b6 đến trụ b10 (Hình thành một góc so với hướng tuyến cũ tại trụ b6 là khoảng 25°), lắp mới 01 bộ chằng lệnh tại trụ b6. - Trụ b7 di dời đặt bên trái phía trước nhà khách hàng đầu nối vào trụ b7. - Trụ b8 di dời đặt phía sau nhà khách hàng đầu nối vào trụ b8. - Trụ b9, b10 thẳng hàng với trụ b7, b8.	Từ trụ b6 đến trụ b10 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 21 trụ 477DT/T213/P177/28/T7/07, nhánh Hồ Thùng 7, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Thùng 21 trụ 477DT/T213/P177/28/T7/07 (472DT)	Công trình SCTX

81		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm Đỗ Văn Liếp trụ 477DT/T123/P177/P23/04/01	Tại trạm Đỗ Văn Liếp trụ 477DT/T123/P177/P23/04/01 (472DT), nhánh Huỳnh Văn Thập tuyến 477 Duyên Trà	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Đỗ Văn Liếp trụ 477DT/T123/P177/P23/04/01 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ
82		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Thả trụ 477DT/T123/P177/T28/P08/01	Tại trạm Nguyễn Văn Thả trụ 477DT/T123/P177/T28/P08/01, nhánh Nguyễn Văn Thả tuyến 477 Duyên Trà	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Nguyễn Văn Thả trụ 477DT/T123/P177/T28/08 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ
83		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm Hồ Văn Chấn trụ 477DT/T123/P177/T28/T15/01	Tại trạm Hồ Văn Chấn trụ 477DT/T123/P177/T28/T15/01, nhánh Hồ Văn Chấn tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Hồ Văn Chấn trụ 477DT/T123/P177/T28/15 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ

84		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Chủ trụ 477DT/T123/P177/T28/T26/01	Tại trạm Nguyễn Văn Chủ trụ 477DT/T123/P177/T28/T26/01, nhánh Nguyễn Văn Chủ tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Nguyễn Văn Chủ trụ 477DT/T123/P177/T28/26 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ
85		06h30	12h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Tăng cường chống gãy MĐĐ ranh giới DH-TXDH.1, DH-TXDH.2 - Tăng cường chống gãy 3 DS1 Nhiệt Điện 1	Trụ 472-471DT/(52,131), trục chính tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Khóm Mù U, Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A - Cắt 3 DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E - Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Cắt DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt 3DS2 Kênh Tắt trụ 472-474DT/P128A/03 - Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/02 - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/01C	SCTX

86		06h30	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Thay thiết bị LBS Giồng Ốt trụ 472-471DT-1/P198/01 và lắp thiết bị kết nối hệ thống SCADA, tăng cường chống gãy. - Lắp thiết bị LBS Mù U trụ 472-471DT/188 và lắp thiết bị kết nối hệ thống SCADA, tăng cường chống gãy - Tháp ngọn dựng trụ đội lưới căng dây đầu nối đường dây 22kV XDM tại giữa khoảng trụ 472-471DT/(210-211), cắt thu hồi đoạn dây trụ 472-471DT/211 Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha và đồng vị pha khi công tác xong với Ca Trực Điều độ đương ca	Trụ 472-471DT-1/P198/01, trụ 472-471DT/188, từ trụ 472-471DT/(210-211), tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472-471DT/130 (thường mờ) - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02	ĐTXD
87		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Tăng cường chống gãy 3 DS2 Nhiệt Điện 1 - Cô lập nhánh rẽ 22kV TTHC xã Long Toàn đã thôi dùng điện - Tăng cường chống gãy 3DS NT DH1-DH3 trụ 472-471DT/212	Trụ 472-471DT/(133,134,212), trục chính tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Khóm Mù U, Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472-471DT/130 (thường mờ) - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02	SCTX

88		06h30	12h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3 CN)	- Tăng cường LBFCO Giồng Thinh, KDC Dân Thành	Trụ 477DT/T147/T82/P16/01, 477DT/T147/T82/P03/01 tuyến 477 Duyên Trà, (471 Duyên Trà)	Khóm Mù U, Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt LBS Mé Láng trụ 472- 471DT/51A - Cắt 3 DS1 Mé Láng trụ 472- 471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472- 471DT/51E - Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472- 471DT/51C - Cắt DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt 3DS2 Kênh Tắt trụ 472- 474DT/P128A/03 - Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472- 474DT/P128A/02 - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472- 474DT/P128A/01C	SCTX
89		13h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Giồng Ốt 6 trụ 472-474DT/173, tuyến 472 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Ốt 6 trụ 472-474DT/173	SCL bổ sung năm 2026
90		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10 CN)	Thay hộp domino trạm KDC Dân Thành	Trên lưới hạ áp trạm KDC Dân Thành trụ 477DT/T147/T82/P03/02, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà)	Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	Cắt CB + 3 FCO trạm KDC Dân Thành trụ 477DT/T147/T82/P03/02	SCL bổ sung năm 2026

91		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Nô Rê-Giồng Tranh khoảng trụ 471CN/T83/(01-79).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Đảm bảo vận hành
92		09h00	09h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA rỉ dầu.	- Tại trạm biến áp NMXX Trương Văn Tròn	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm NMXX Trương Văn Tròn trụ 471TR/P66/04	Ngăn ngừa sự cố
93		10h15	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA rỉ dầu.	- Tại trạm biến áp Ấp Rẫy Trà Cú	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Ấp Rẫy Trà Cú trụ 473TR/T131/P52/48	Ngăn ngừa sự cố
94		13h00	13h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA rỉ dầu.	- Tại trạm biến áp Bảy Sào Chót 6	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Bảy Sào Chót 6 trụ 475TR/P92/T80/23	Ngăn ngừa sự cố
95		14h15	15h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA rỉ dầu.	- Tại trạm biến áp Trà Lés 2	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Lés 2 trụ 479TR/T137/03	Ngăn ngừa sự cố

96		15h15	16h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA rỉ dầu.	- Tại trạm biến áp Ông Thìn 2	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Ông Thìn 2 trụ 475TR/T83/P47/24	Ngăn ngừa sự cố
97		16h15	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA rỉ dầu.	- Tại trạm biến áp Ba Tục 1	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 1 trụ 475TR/T83/52.	Ngăn ngừa sự cố
98		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
99		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
100		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
101		06h30	08h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (3CN)	Cắt dừng dây lưới hạ áp trạm Địa Bí 3	Tại trụ b13 lưới hạ áp trạm Địa Bí 3 trụ 477CK/P145/T55/74	Áp Trà Mệt, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Địa Bí 3 tại trụ 477CK/P145/T55/74 (477CK)	ĐTXD; cắt điện để hoàn thành công trình 01 lần

102		06h30	08h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (3CN)	Cắt dừng dây lưới hạ áp trạm Thanh Phú 7	Tại trụ a13 lưới hạ áp trạm Thanh Phú 7 trụ 477CK/P145/T55/75	Áp 1, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Thanh Phú 7 tại trụ 477CK/P145/T55/75 (477CK)	ĐTXD; cắt điện để hoàn thành công trình 01 lần
103		08h00	13h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (8CN)	Thay dây lưới hạ áp thành LABC 4x70 trạm Địa Bí 3, Thanh Phú 7 và đầu nối sang trạm Thanh Phú 4-2 (XDM)	Từ trụ b14 đến trụ b18 lưới hạ áp trạm Địa Bí 3 trụ 477CK/P145/T55/74; từ trụ a14 đến trụ a23 lưới hạ áp trạm Thanh Phú 7 trụ 477CK/P145/T55/75	Áp 1, Trà Mệt, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+03FCO trạm Thanh Phú 4-2 tại trụ 473CK/T159/T81A/42 (XDM) (473CK) - Kiểm tra lều hạ áp tại trụ b13 lưới hạ áp trạm Địa Bí 3 đang ở vị trí mở (477CK) - Kiểm tra lều hạ áp tại trụ a13 lưới hạ áp trạm Thanh Phú 7 đang ở vị trí mở (477CK)	ĐTXD; cắt điện để hoàn thành công trình 01 lần
104		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Nhuận Thành, Nhuận Thành 4, Nhuận Thành 5, Mỹ Hiệp và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Càng Long	không cắt điện	Bảo dưỡng
105		11h30	12h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Cồn Cò từ trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/01 đến trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/40	Áp Cồn Cò xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố

106		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/56-> 474TV/124	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
107		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tại trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 27/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/01 đến trụ 473BTre/49/74/33 NR Lộ Bờ Đắp và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/74/01 đến trụ 473BTre/49/74/33 NR Lộ Bờ Đắp và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Đào lỗ, dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 476TT-474TT/70/1B đến trụ 476TT-474TT/70/05 NR Cầu Cái Cẩm và từ trụ 474MC/188B/05/03 đến trụ 474MC/188B/05/06 NR Cty Hiền Đức.	-Từ trụ 476TT-474TT/70/1B đến trụ 476TT-474TT/70/05 NR Cầu Cái Cẩm -Từ trụ 474MC/188B/05/03 đến trụ 474MC/188B/05/06 NR Cty Hiền Đức.	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 476TT-474TT/70 Tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-ĐT XD năm 2026
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sửa trụ hạ thế bị nghiêng trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/196/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm	-Trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/196/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTre/196/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm -Cắt 3FCO trụ 475BTre/196 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Lắp đặt xà sứ, kéo dây trung thế 3xACXH 240 + 1ACKP 150 từ trụ 478GL/06/71 đến trụ 478GL/06/85 tuyến Giao Long -An Hóa 2	-Từ trụ 478GL/06/71 đến trụ 478GL/06/85 tuyến Giao Long - An Hóa 2	-Xã Giao Long	-Cắt MC 474 + đưa MC 474 ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt/dóng MC 478 trạm 110kV Giao Long để thao tác 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2 -Cắt 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2 -Cắt LBS trụ 473BD/421 tuyến Bình Đại - An Hóa đang cắt (ĐL Bình Đại) -Cắt 3DS trụ 473BD/420 tuyến Bình Đại - An Hóa (ĐL Bình Đại) -Cắt Recloser+3DS trụ 473BD/416/05 NR 3 Pha Phước Sang (ĐL Bình Đại)	-ĐT XD năm 2026
5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hữu Trung (10CN)	-Nhổ di dời từ trụ HT1a-HT5a, trụ HT7a, 10a, 12a, 21a, 22a, 23a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21 NR Lộ Ông Hồ	-Từ trụ HT1a-HT5a, trụ HT7a, 10a, 12a, 21a, 22a, 23a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21 NR Lộ Ông Hồ	-Ấp Phước Thành xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21 NR Lộ Ông Hồ	-Mở lộ nông thôn
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Từ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

7		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (20CN)	-Thay trụ, tháp đà, thay sứ, lem dừng dây, căng, tăng cường tiếp địa tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải từ trụ 480TT/01 đến trụ 480TT/22	-Áp Thanh Bình 1, Chợ Xếp -xã Tân Thành Bình	-Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải sau trụ 480TT/23 nhận điện qua LBS trụ 480/476/474/TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Chuyển lưới từ sau trụ 480TT/02/22 nhận điện qua LBS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-SCL bổ sung 2026
8		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Cty TNHH TMDV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay trụ, tháp đà, thay sứ, căng, lem dừng dây, tăng cường tiếp địa tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-Tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT//02/21	-Áp Thanh Bình 1, Chợ Xếp -xã Tân Thành Bình	-Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-SCL bổ sung 2026

9		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ, kéo dây từ trụ 475CL/315/31/01P đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ, kéo dây từ trụ 475CL/315/31/1TA đến 475CL/315/31/2T NR Qưới Thiện	-Từ trụ 475CL/315/31/01P đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Từ trụ 475CL/315/31/1TA đến 475L/315/31/2T NR Qưới Thiện	-Áp Trung Hiệp -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện (đầu NR Cầu Giồng Xã) -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475CL/315/31/2T NR Qưới Thiện -Cắt 3FCO trụ 475CL/315/31/1T NR Qưới Thiện	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (09CN)	-Dựng trụ BTLT 12m đậm lưới, lắp đà lệch toàn phần tại trụ trung thể 473GTROM/244/26/15/20A; thay đà lệch 0,8m bằng đà lệch toàn phần 2m tại trụ trung thể trụ 473GTROM/244/26/15/22, 473GTROM/244/26/15/23, 473GTROM/244/26/15/24, 473GTROM/244/26/15/26, 473GTROM/244/26/15/27 nhánh rẽ Giồng Đồng và phát quang hành lang lưới trung thể từ trụ 473GTROM/244/26/15/01 đến trụ 473GTROM/244/26/15/48 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Từ trụ 473GTROM/244/26/15/01 đến trụ 473GTROM/244/26/15/48 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/26/01 đầu nhánh rẽ áp 3 Tân Lợi Thạnh	-SCTX

11		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m ghép sát, thay vật tư, thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA tại trụ 63 nhánh rẽ Thuận Điện; kéo mới ABC 4x50mm2 từ trụ 2a đến trụ trung thế 68, từ trụ trung thế 63 đến trụ hạ thế 63/8, từ trụ hạ thế 2a đến trụ 2a/5 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 63 nhánh rẽ Thuận Điện -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 63 nhánh rẽ Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 14 nhánh rẽ Thuận Điện	-ĐTXD 2026
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Lắp thiết bị chống rơi dây khi xảy ra sự cố đứt dây bọc trung thế tuyến 474 (tầng dưới) trụ 474-471BTri/104, trụ 474-471BTri/104A; Cố định lại sứ đứng bị rơi ty sứ tuyến 471 (tầng trên) trụ 474-471BTri/100 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri; -Bảo trì, hạ điện áp, lắp tụ bù hạ thế trụ 474-471BTri/96 trạm 3x50kVA trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Từ trụ 474-471BTri/96 đến trụ 474-471BTri/110 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt/ đóng Recloser trụ 474-471BTri/51 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 474-471BTri/79 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt). -Cắt 3DS liên nối tuyến 474-478 tại trụ 478-473BTri/01 tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri (Đang cắt). -Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung; -Cắt LBS trụ 475BTri/161/36; Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung. -Cắt LBS+3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473-477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt). -Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473-477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt). - Chuyển nguồn từ sau trụ 474BTr/106/34 NR An Phú Trung nhận điện từ LBS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MBA 50kVA bằng MBA 37.5kVA trụ 475BTri/161/25 NR An Ngãi Trung.	-Trụ 475BTri/161/25 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS trụ 475BTri/161/36; Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xử lý tồn tại công trình xử lý quá tải.

15		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MBA 37.5kVA bằng MBA 50kVA trạm trụ 475BTri/161/01/27 NR An Qui.	-Trụ 475BTri/161/01/27 NR An Qui.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/27 NR An Qui. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/161/01/27 NR An Qui.	-Xử lý tồn tại công trình xử lý quá tải.
16		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 3x50kVA, hạ dây đầu nhánh rẽ hạ thế trụ 475BTri/161/03; Tháp sắt nâng cao nhánh rẽ hạ thế trụ 3/1 thuộc trạm 3x50kVA trụ 475BTri/161/03 NR An Ngãi Trung.	-Tại trạm và lưới hạ thế 3x50kVA trụ 475BTri/161/03 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS trụ 475BTri/161/36; Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì hạ điện áp trạm 75kVA trụ 475BTri/161/48/44A NR An Ngãi Tây.	-Tại trạm 75kVA trụ 475BTri/161/48/44A NR An Ngãi Tây.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 475BTri/161/48/44A NR An Ngãi Tây.	-Ngăn ngừa sự cố.
18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BTri/161/24 NR An Ngãi Trung.	-Trụ 475BTri/161/24 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS trụ 475BTri/161/36; Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (15CN)	-Di dời TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới trụ 471-473BĐ/361, 471-473BĐ/407, 471-473BĐ/413 + Di dời trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/401 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/401A, di dời điện kế khách hàng sang trụ 471-473BĐ/401 + Di dời trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/419 (trụ cũ) sang trụ 473BĐ/418 (trụ mới) + thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/361, 473BĐ/401, 473BĐ/407, 473BĐ/413, 473BĐ/419 + Lắp bổ sung rack U đồ dây trung hòa trụ 471-473BĐ/374, 471-473BĐ/383, 471-473BĐ/393A, 471-473BĐ/393B, 473BĐ/417, 473BĐ/418 + thay khung sử dụng trụ 471-473BĐ/378 (tầng trên) tuyến Bình Đại- An Hóa	-Trụ mới trụ 471-473BĐ/361, 471-473BĐ/374, 471-473BĐ/378, 471-473BĐ/383, 471-473BĐ/393A, 471-473BĐ/393B, 471-473BĐ/401, 471-473BĐ/401A, 471-473BĐ/407, 471-473BĐ/413, 473BĐ/417, 473BĐ/418, 473BĐ/419 + trụ cũ trụ 473BĐ/361, 473BĐ/401, 473BĐ/407, 473BĐ/413, 473BĐ/419 tuyến Bình Đại- An Hóa	-Xã Châu Hưng, Phú Thuận	-Cắt/đóng Recloser trụ 471-473BĐ/332 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) để thực hiện thao tác 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS trụ 473BĐ/421 (đang cắt) + 3DS trụ 473BĐ/420 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 473BĐ/416/05 NR 3P Công ty Phước Sang	-Xử tồn tài công trình KFW
20		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 473BĐ/415/01 Tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Nghiệp Nguyên Thuận - Chi Nhánh Bến Tre)	-Tại trụ 473BĐ/415/01 Tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long Nhơn xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/415/01+3LBFCO trụ 471-473BĐ/415 Tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI, TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

21		07h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV DV XDĐ Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay trụ trung thế 473BĐ/416/07 + tháp đà U3m trụ 473BĐ/416/06 + Lắp xà, sứ, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 473BĐ/416/04 đến trụ 473BĐ/416/06/03 + di dời 3LBFCO từ trụ 473BĐ/416/06 về trụ 473BĐ/416/07 NR 3P Công ty Phước Sang	-Tür trụ 473BĐ/416/04 đến trụ 473BĐ/416/06/03; trụ 473BĐ/416/07 NR 3P Công ty Phước Sang	-Xã Phú Thuận	-Cắt/đóng Recloser trụ 471-473BĐ/332 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) để thực hiện thao tác 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS trụ 473BĐ/421 (đang cắt) + 3DS trụ 473BĐ/420 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt/đóng MC 478 trạm 110kV Giao Long để thực hiện thao tác 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long – An Hóa 2 -Cắt 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long – An Hóa 2 (Điện lực Phú Túc thực hiện)	-ĐT XD 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	--	--	---------------	---	-------------

22		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (07 CN)	-Phát quang trung thế và bảo trì thiết bị từ trụ 472MC/03 đến trụ 472MC/15 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 472MC/15/02 đến trụ 472MC/15/20 tuyến Vượt Sông Mô Cày và từ trụ 472MC/15/20/01 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 472MC/03 đến trụ 472MC/15 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 472MC/15/02 đến trụ 472MC/15/20 tuyến Vượt Sông Mô Cày và từ trụ 472MC/15/20/01 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 472-76 tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 472 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 473MC/15 Lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy sang nhận điện từ 3LBFCO trụ 472MC/15/20/60/03T NR Vàm Nước Trong -Chuyển nguồn từ sau trụ 475MC/192-472MC/15/20/121A tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày sang nhận điện từ LBS trụ 472MC/15/20/222 (nhận tuyến 471 trạm 110kV Bình Thạnh)	-SCTX
----	--	-------	-------	------------------	--------------------------	--	---	---------------------------------	--	-------

23		08h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ khách hàng Công TY TNHH Đầu Tư Sản Xuất Vũ Thành trạm trụ 472MC/15/02 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Tại trạm trụ 472MC/15/02 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 472-76 tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 472 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 473MC/15 Lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ
----	--	-------	-------	------------------	--------------------------	--	--	------------	--	-------------------------------

24		08h00	15h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ HỮU TRUNG (07 CN)	-Dựng trụ đệm lưới BTLT 14m đôi 472MC/15/20/35B giữa khoảng trụ 472MC/15/20/35A - 472MC/15/20/36, lắp xà, sứ đỡ lưới trung thế tại trụ 472MC/15/20/35B tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Tại khoảng trụ 472MC/15/20/35A - 472MC/15/20/36 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 472-76 tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 472 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 473MC/15 Lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày	-DVKH
25		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Trung tâm Y tế khu vực Mô Cày Nam trạm trụ 472MC/15/20/02/13/07 NR áp 4	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/02/13/07 NR áp 4	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/02/13/07 NR áp 4	-Thay điện kế định kỳ

26		14h20	15h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Huỳnh Thị Ánh; Công ty TNHH Khách Sạn Tấn Lợi tại trụ 5/1, 1a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/01/06/04 NR Vào Chợ Mô Cày	-Tại trụ 5/1, 1a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/01/06/04 NR Vào Chợ Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x100kVA trụ 472MC/15/20/01/06/04 NR Vào Chợ Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
27		15h50	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cty TNHH 1 TV TM Quốc Trung trạm trụ 472MC/15/20/68/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm 472MC/15/20/68/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/68/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/68 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
28		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH tại trụ 472MC/15/20/114/1 thuộc trạm trụ 472MC/15/20/114/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/114/1 thuộc trạm trụ 472MC/15/20/114/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/114/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
29		14h20	15h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế khách hàng Hộ KD Võ Thị Ngọc Thúy trạm trụ 472MC/15/20/113/24A/1 NR An Thới	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24A/1 NR An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/24A/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/113/24A NR An Thới	-Thay điện kế định kỳ
30		15h50	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cơ Sở Nước Đá - Nguyễn Văn Triệu tại trụ 472MC/15/20/113/40/2A thuộc trạm trụ 472MC/15/20/113/40/2A NR An Thuận	-Tại trụ 472MC/15/20/113/40/2A thuộc trạm trụ 472MC/15/20/113/40/2A NR An Thuận	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/113/40/2A NR An Thuận	-Thay điện kế định kỳ

31		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (40 CN)	-Tháp ngọn trụ 16m, thay trụ 14m đơn, đôi, thay cáp 3ACKP185mm2 + 1ACKP150mm2, sang lưới hạ thế và phụ kiện từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thanh Hải	-Tủ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt Reloser trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTh/288/61/02 NR Thanh Hải Thối phải	-Không đúng theo kế hoạch tháng (Cắt điện để đẩy nhanh tiến độ công trình ĐTXD 2026 theo chỉ đạo của công ty)
32		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 475BTh/288/34A/10 NRNT Huỳnh Văn Sia	-Trụ 475BTh/288/34A/10 NRNT Huỳnh Văn Sia	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTh/288/34A/16/01 NRNT Huỳnh Văn Sia -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/34A/16 NRNT Huỳnh Văn Sia -Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Nguyễn Văn Quan trụ 475BTh/288/34A/07/01 NRNT Huỳnh Văn Sia -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/34A NR Thanh Hải	-Bảo trì HTĐĐ

33		10h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (03CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 250kVA CSNT Phạm Thị Thoảng trụ 475BTh/288/27/01P NR Thanh Hải	-Trụ 475BTh/288/27/01P NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 250kVA CSNT Phạm Thị Thoảng trụ 475BTh/288/27/01P NR Thanh Hải	-Thay 3TI định kỳ
34		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Phạm Văn Thép trụ 475BTh/326/63/06 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Trụ 475BTh/326/63/06 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB +FCO trạm 100kVA CSNT Phạm Văn Thép trụ 475BTh/326/63/06 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Thay TI định kỳ
35		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 2x50kVA CSNT Huỳnh Văn Khởi trụ 475BTh/326/72/08/06P NRNT Huỳnh Văn Khởi	-Trụ 475BTh/326/72/08/06P NRNT Huỳnh Văn Khởi	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB +FCO trạm 2x50kVA CSNT Huỳnh Văn Khởi trụ 475BTh/326/72/08/06P NRNT Huỳnh Văn Khởi	-Thay TI định kỳ
36		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/23/05/27/06 NRNT Võ Thị Thu	-Trụ 475BTh/288/23/05/27/06 NRNT Võ Thị Thu	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/23/05/27/06 NRNT Võ Thị Thu -Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/23/05/27/06/01 NRNT Võ Thị Thu -Cắt FCO trụ 475BTh/288/23/05/27/01 NRNT Võ Thị Thu	-Thay TI định kỳ

37		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (15CN)	-Lắp đặt, lắp phụ kiện, kéo dây trung thế, thu hồi trụ từ trụ 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới trung thế từ trụ trung thế 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
38		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Nha Môn qua tuyến 471, 480 Vĩnh Long (từ Rec Cái Da đến LBS Mỹ Thuận và DS Cái Đôi-SĐ - 2)	-Tại trụ 474-471VLg/79/202 thuộc tuyến 480-471 Vĩnh Long. -Tại trụ 473-471VLg/T79/151 tuyến 474 Vĩnh Long - Tại trụ 473-471VLg/T79/152 tuyến 474 Vĩnh Long	Khóm Tân Hưng, Phường Tân Ngãi.	- Đóng 03LTD CD-3VL + Rec Cái Da tại trụ 474-471VLg/79/202 thuộc tuyến 480-471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Cầu Mỹ Thuận 2 +DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 2 tại trụ 473-471VLg/T79/151 tuyến 474 Vĩnh Long - DS Cái Đôi-SĐ -2 tại trụ 473-471VLg/T79/152 tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn điện

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Hùng Anh (20CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 08/6/2026). - Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/99 đến trụ 474-471VLg/79/147 thuộc tuyến 480, 471 Vĩnh Long (SCL năm 2026).	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/99 đến trụ 474-471VLg/79/147 thuộc tuyến 480, 471 Vĩnh Long	Khóm Tân Thuận An, phường Tãi Ngãi	- Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL - 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. - 03LTD Cái Côn - Se Đéc tại trụ 473-471VLg/79/90 tuyến 471 Vĩnh Long (thao tác có điện không tải). - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03 LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 tuyến 473 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Mỹ Thuận 2 + DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 2 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/T79/151 tuyến 474 VLg - Kiểm tra DS Cái Đôi - Se Đéc - 2 (đang cắt) tại trụ 474-471VLg/79/152 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA Trường An 1 tại trụ 474-471VLg/79/96 tuyến 473 Vĩnh Long	SCL năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	------------------------------	---	---	------------------------------------	---	--------------

40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ đứng 24 kV, lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA Trường An 5 XDM và thu hồi trạm 50kVA Trường An 5 hiện hữu, trạm 37,5kVA Trường An 4 hiện hữu thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2, sang khách hàng qua lưới hạ áp XDM thuộc trạm 250kVA Trường An 5 XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474-471VLg/79/123 đến trụ 474-471VLg/79/130 và trụ XDM, trên lưới hạ thế từ trụ 474-471VLg/79/123 đến trụ A/4, từ trụ B/1 đến trụ B/2 tuyến 480, 471 Vĩnh Long	Khóm Tân thuận An, Phường Tân Ngãi	- Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL - 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. - 03LTD Cái Côn - Se Đéc tại trụ 473-471VLg/79/90 tuyến 471 Vĩnh Long (thao tác có điện không tải). - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03 LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 tuyến 473 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Mỹ Thuận 2 + DS Cầu Mỹ Thuận 2 - 2 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/T79/151 tuyến 474 VLg - Kiểm tra DS Cái Đôi - Se Đéc - 2 (đang cắt) tại trụ 474-471VLg/79/152 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	--	---	--	------------------------------------	---	---------------

41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Căng dây, đấu nối đường dây trung thế cấp 03*ACXH 70mm ² +01*AC50mm ² , lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA Tân Thuận An 2 XDM, thu hồi trạm 50kVA Tân Thuận An 2 hiện hữu, sang các nhánh dây khách hàng lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc trạm 250kVA Tân Thuận An 2 XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/107/17/7 đến trụ 474VLg/79/107/17/8 và trụ XDM, trên lưới hạ thế từ trụ 474VLg/79/107/17/8 đến trụ B/17, từ trụ B/6 đến trụ B/T6/2, từ trụ 474VLg/79/107/17/8 đến trụ C/7 thuộc trạm 250kVA Tân Thuận An 2 tại trụ 474VLg/79/107/17/8 XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Thuận An, Phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ DL Trường An tại trụ 474-471VLg/79/107 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. -Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ DL Trường An - 1 (đang cắt) tại trụ 474-471VLg/79/107 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thay công tơ, TI, TU trung thế trạm 630kVA NMN Trường An 1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/107/10/4 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	Khóm Tân Thuận An, Phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ DL Trường An tại trụ 474-471VLg/79/107 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. -Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ DL Trường An - 1 (đang cắt) tại trụ 474-471VLg/79/107 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
43		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Khép kín mạch vòng chuyển điện từ tuyến 471 Vĩnh Long sang tuyến 479 Vĩnh Long (từ Rec Đồng Quê đến LBS QL 53).	- Tại trụ 471VLg/170 tuyến 471 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/114A tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Đồng Quê trụ 471VLg/170 tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS QL 53 + 03LTD QL53-9 tại trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn

44		06h30	07h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Chuyển nguồn Khu Bệnh viện mắt nhận điện tuyến 471 Vĩnh Long	Tại trụ 471-479VLg/170/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Bệnh Viện ĐK - 9 tại trụ 471-479VLg/170/1 tuyến 479 Vĩnh Long. - Đóng 03LBFCO nhánh rẽ Bệnh Viện ĐK - 1 tại trụ 471-479VLg/170/1 tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
45		17h00	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Trả về vận hành sơ đồ chuẩn của Khu Bệnh viện mắt	Tại trụ 471-479VLg/170/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Bệnh Viện ĐK - 1 tại trụ 471-479VLg/170/1 tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng 03LBFCO nhánh rẽ Bệnh Viện ĐK - 9 tại trụ 471-479VLg/170/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn
46		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Cty TNHH Hùng Anh (20CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 08/6/2025). -Thay sứ đứng, sứ treo, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ479VLg/75 đến trụ 479VLg/107 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long (SCL năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/75 đến trụ 479VLg/107 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt 03LTD Trần Phú tại trụ 479VLg/114A tuyến 479 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Long Phước (đang cắt)tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Long Phước tại trụ 479VLg/111/6 tuyến 479 Vĩnh Long.	SCL năm 2026

47		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (20CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 16m đơn và đôi, tháp dãi U140-3m, lắp dãi trung thế từ trụ 479VLg/76 đến trụ 479VLg/107 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/75 đến trụ 479VLg/107 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Phố Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt 03LTD Trần Phú tại trụ 479VLg/114A tuyến 479 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Long Phước (đang cắt) tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Long Phước tại trụ 479VLg/111/6 tuyến 479 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
48		06h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 475 Bình Minh qua tuyến 473 Bình Minh đến LBS Thị Trấn tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Khóm 1, phường Cái Vồn	Cắt LBS Thị Trấn tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Chuyển nguồn
49		06h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Khóm Thuận Tiến B, phường Bình Minh	Đóng LBS Cái Vồn tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	
50		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh	Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ đoạn thuộc phường Cái Vồn đoạn từ trụ 473BM/106 đến trụ 473BM/107 tuyến 473 Bình Minh (Theo công văn số 93/BQLDA ngày 02/4/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	từ trụ 473BM/106 đến trụ 473BM/107 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt LBS Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương

51		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo dây trung thế 3 pha kết lưới từ trụ 473BM/96 đến trụ 473BM/96//1 (XDM) và Cây mới TBA 250kVA Đông Bình 2A (XDM) tại trụ 473BM/96/1 (XDM), thay dây cáp ABC 4x70 thành dây ABC 4x120 từ trụ 473BM/96/1 (XDM) đến trụ hạ thế a9/12 và a7/1 đến a7/9 thuộc tuyến 473 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ trung thế 473BM/96 đến trụ 473BM/96/1 (XDM) và từ trụ hạ thế a9/12 và a7/1 đến a7/9 thuộc tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt LBS Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
52		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo dây trung thế 3 pha kết lưới từ trụ 473BM/77/1 đến trụ 473BM/77/2 (XDM) và Cây mới TBA 250kVA TĐC Đông Bình 2 (XDM) tại trụ 473BM/77/2 (XDM), cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ HT1-HTb1 thuộc trạm TĐC Đông Bình 1 trụ 473BM/77/1 thuộc tuyến 473 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ trung thế 473BM/77/1 đến trụ 473BM/77/2 (XDM) và từ trụ hạ thế HT-1 đến trụ hạ thế HT-b1 thuộc trạm TĐC Đông Bình 1 trụ 473BM/77/1 thuộc tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt LBS Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
53		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi tại trụ 473BM/114/4, trụ 473BM/114/T4/1 và kéo dây trung thế 3 pha từ trụ 473BM/114/4, trụ 473BM/114/T4/1 tuyến 473 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ trung thế 473BM/114/4, trụ 473BM/114/T4/1 thuộc tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt LBS Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026

54		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (10CN)	Đào mương cáp ngầm, kéo và làm đầu cáp ngầm từ tủ MC 480 ra trụ công số 1 (Công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Từ tủ MC 480 đến trụ công số 1 thuộc tuyến 480 xây dựng mới	Phường Đồng Thành	Không mất điện	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
55		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã Long Hồ)	Địa phương (xã Long Hồ) tổ chức phát quang cây xanh cận với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 81 /UBND xã Long Hồ, ngày 03/6/2026 của UBND xã Long Hồ).	Đoạn đường từ Cổng đất Méo đến cầu Ông Me (từ trụ 479PH/286 đến 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa)	Xã Long Hồ	* Điện lực Long Châu: - Kiểm tra Rec Long Phước tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long đang cắt. - Cắt DS Long Phước - V9 tại trụ 479VLg/113/6 tuyến 479 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ - Cắt LBS Long Thới tại trụ 479PH/280A tuyến 479 Phước Hòa - Cắt DS Long Thới - 2 tại trụ 479PH/281 tuyến 479 Phước Hòa	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

56		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm ranh giới Vĩnh Long - Long Hồ có tiếng kêu bất thường.	Tại trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Long Thuận A, xã Long Hồ.	* Điện lực Long Châu: - Kiểm tra Rec Long Phước tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long đang ở vị thường mở - Cắt DS Long Phước - V9 tại trụ 479VLg/113/6 tuyến 479 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ - Cắt LBS Long Thới tại trụ 479PH/280A tuyến 479 Phước Hòa - Cắt DS Long Thới - 2 tại trụ 479PH/281 tuyến 479 Phước Hòa	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
57		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế Nhà máy nước đá Thành Thái	Tại trụ 479PH/306A/1 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Long Thuận A, xã Long Hồ.	* Điện lực Long Châu: - Kiểm tra Rec Long Phước tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long đang ở vị thường mở - Cắt DS Long Phước - V9 tại trụ 479VLg/113/6 tuyến 479 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ - Cắt LBS Long Thới tại trụ 479PH/280A tuyến 479 Phước Hòa - Cắt DS Long Thới - 2 tại trụ 479PH/281 tuyến 479 Phước Hòa	Kiểm tra định kỳ

58		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (07 CN)	Thay cáp ABC 4x70mm ² , sang dây khách hàng	Từ trụ 479PH/312/29 đến trụ HT8 và từ trụ 479PH/312/29 đến trụ 479PH/312/23 lưới hạ thế trạm Phước Lợi A1 trụ 479PH/312/29 tuyến 479 Phước Hòa	xã Long Hồ	- Cắt CB + 3FCO trạm Phước Lợi A1 trụ 479PH/312/29 tuyến 479 Phước Hòa - Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ HT5 thuộc lưới hạ thế trạm Phước Ngươn 4 trụ 479PH/312/19/15 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt. - Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 479PH/312/20 thuộc lưới hạ thế trạm Phước Lợi A1 trụ 479PH/312/29 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.	Sửa chữa lớn năm 2026.
59		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	- Dựng trụ trung thế BTLT đơn dẹt lưới khoảng trụ 479PH/312/58 đến trụ 479PH/312/59 tuyến 479 Phước Hoà. - Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT ghép đôi tại trụ 479PH/312/59 tuyến 479 Phước Hoà	Từ trụ 479PH/312/58 đến trụ 479PH/312/59 tuyến 479 Phước Hoà	xã Long Hồ	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hoà - Cắt LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 479 Phước Hoà	ĐTXD 2026
60		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Phường Phước Hậu)	Địa phương Phường Phước Hậu) tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 93 /UBND Phường Phước Hậu, ngày 01/6/2026 của UBND Phường Phước Hậu)	Đoạn đường từ cầu Ba Khả đến cầu Cầu Địa Chuối (từ trụ 478VLg/32/32 đến 478VLg/32/53 tuyến 479 Phước Hoà)	Phường Phước Hậu	- Cắt LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 479 Phước Hoà - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt.	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

61		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	Dựng trụ trung thế BTLT đôi, đơn dẹt lưới từ trụ 478VLg/32/45/5 đến trụ 478VLg/32/45/16 và từ trụ 478VLg/32/45/16 đến trụ 478VLg/32/45/16/5A tuyến 479 Phước Hoà	Từ trụ 478VLg/32/45/5 đến trụ 478VLg/32/45/16 và từ trụ 478VLg/32/45/16 đến trụ 478VLg/32/45/16/5A tuyến 479 Phước Hoà	Phường Phước Hậu.	Cắt LBFCO Phước Hạnh 1 tại trụ 478VLg/32/45/2 tuyến 479 Phước Hoà	ĐTXD 2026
62		06h00	17h00	Điện lực Cái Nhum + Điện lực Long Hồ	Điện lực Cái Nhum (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 479 Phước Hòa qua tuyến 476 Cỏ Chiên. Từ LBS Hòa Tịnh đến Rec 476 Công Bản trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Trụ 479PH/244/4B tuyến 479 Phước Hòa. - Tại trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên.	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Đóng LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt Rec 476 Công Bản trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên	Chuyển nguồn
63		06h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 471 Vĩnh Long qua tuyến 479 Vĩnh Long. Từ Rec Đồng Quê đến LBS Quốc Lộ 53 và Rec Trần Phú.	- Trụ 471VLg/170 tuyến 471 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long.	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Đóng Rec Đồng Quê trụ 471VLg/170 tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Quốc Lộ 53 trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn
64		06h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 471 Vĩnh Long qua tuyến 474 Cỏ Chiên. Từ Rec Trần Phú đến LBS Quốc Lộ 57.	- Trụ V49/120 tuyến 479 Vĩnh Long. - Tại trụ V49/157 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Đóng Rec Trần Phú trụ V49/120 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt LBS Quốc Lộ 57 trụ V49/157 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
65		06h00	17h00	Điện lực Long Châu + Điện lực Cái Nhum	Điện lực Long Châu + Điện lực Cái Nhum	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 472 Vĩnh Long qua tuyến 472 Cỏ Chiên. Từ LBS Cầu Thiềng Đức đến Rec Mỹ An.	- Trụ V42/128 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 474-472CC/61 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Đóng LBS Cầu Thiềng Đức trụ V42/128 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt Rec Mỹ An trụ 474-472CC/61 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn

66		06h00	17h00	Điện lực Long Châu + Điện lực Cái Nhum	Điện lực Long Châu + Điện lực Cái Nhum	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 472 Vĩnh Long qua tuyến 474 Cỏ Chiên. Từ LBS Đình Khao đến Rec Cái Cạn và LBS Quốc Lộ 57.	Tại trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Đóng LBS Đình Khao trụ 472-474CC/165 tuyến 472,474 Cỏ Chiên. - Cắt Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
67		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (8 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 95/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 13/5/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026.	Từ trụ 474-472CC/6 đến trụ 474-472CC/50-tuyến 474 Cỏ Chiên. (Dọc theo đường tỉnh 902 từ Cầu Cái Tranh đến Cầu Cái Cạn)	Áp Cái Tranh, ấp Cái Cạn xã Nhơn Phú	- Cắt MC 472 + MC 474 + MC 476 + MC 478 trạm 110kV Cỏ Chiên. - Xác nhận MC 475 + MC 477 Cỏ Chiên đã tại trạm 110kV Cỏ Chiên.(đã cắt) - Cắt DS 472-7 + DS 474-7 tại trụ 474-472CC/1 tuyến 474, 472 Cỏ Chiên. - Cắt DS 476-7 + DS 478-7 tại trụ 478-476CC/1A tuyến 478, 476 Cỏ Chiên. - Xác nhận DS 475-7 + DS 477-7 tại trụ 478-476CC/1 tuyến 475, 477 Cỏ Chiên (thường mở) - Xác nhận Rec 476 Công Bàn trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS 476 Công Bàn -1 trụ 476CC/57 tuyến 476 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt. -Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên. -Xác nhận Rec Mỹ An trụ 474-472CC/61 tuyến 472 Cỏ Chiên đã cắt -Cắt DS Mỹ An -2 trụ 474-472CC/62 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

68		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định DS Cái Cạn -1 trụ 474-472CC/56 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại DS Cái Cạn -1 trụ 474-472CC/56 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 474-7 trụ 474-472/1 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt, - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt - Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
69		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Cái Tranh 3, trụ 474-472CC/26 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm Cái Tranh 3, trụ 474-472CC/26 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 474-7 trụ 474-472/1 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt, - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt - Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
70		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Thay thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Cái Cạn 2C, trụ 474-472CC/45 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm Cái Cạn 2C, trụ 474-472CC/45 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 474-7 trụ 474-472/1 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt, - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt - Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
71		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Thay thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Cái Cạn 3A, trụ 474-472CC/47 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm Cái Cạn 3A, trụ 474-472CC/47 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 474-7 trụ 474-472/1 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt, - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt - Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị

72		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Tháp đà U140x3m tại trụ 474-472CC/19 nâng cao độ tĩnh không + lắp mới 1 bộ đà đôi + căng đoạn dây 3 pha trung thế vượt lộ từ 476-478CC/13 đầu nối vào trụ 474-472CC/19 tuyến 472 Cỏ Chiên (Công trình lộ ra trạm 110kV Cỏ Chiên).	-Tại trụ 474-472CC/19 tuyến 474,472 Cỏ Chiên	Áp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Cắt MC 472 + MC 474 + MC 476 + MC 478 trạm 110kV Cỏ Chiên. - Xác nhận MC 475 + MC 477 Cỏ Chiên đã tại trạm 110kV Cỏ Chiên.(đã cắt) - Cắt DS 472-7 + DS 474-7 tại trụ 474-472CC/1 tuyến 474, 472 Cỏ Chiên. - Cắt DS 476-7 + DS 478-7 tại trụ 478-476CC/1A tuyến 478, 476 Cỏ Chiên. - Xác nhận DS 475-7 + DS 477-7 tại trụ 478-476CC/1 tuyến 475, 477 Cỏ Chiên (thường mở) - Xác nhận Rec 476 Cống Bản trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS 476 Cống Bản -1 trụ 476CC/57 tuyến 476 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt. -Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên. -Xác nhận Rec Mỹ An trụ 474-472CC/61 tuyến 472 Cỏ Chiên đã cắt -Cắt DS Mỹ An -2 trụ 474-472CC/62 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Chuyển tải trung thế
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	---	--	---------------------------	--	----------------------

73		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	- Kiểm định DS lộ ra trạm 110kV Cỏ Chiên nắp dưới tại trụ 472-474CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên (XDM chưa vận hành). - Tháo đầu cáp ngầm tại DS trụ 474-472CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên (hiện hữu). Chuyển sang đầu vào DS đường dây (XDM) chưa vận hành tại trụ 472-474CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 474-472CC/1 tuyến 474,472 Cỏ Chiên (hiện hữu) - Tại DS nắp dưới tại trụ 472-474CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên (XDM chưa vận hành)	Áp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Xác nhận MC 472 + MC 474 Cỏ Chiên đã cắt và đưa ra khỏi vận hành + đóng dao nối đất: 472-76 + 474-76 , tuyến 472, 474 Cỏ Chiên tại trạm 110kV Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên - Xác nhận Rec Mỹ An trụ 474-472CC/61 tuyến 472 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Mỹ An -1 trụ 474-472CC/62 tuyến 472 Cỏ Chiên. - Kiểm tra xác nhận vị trí lèo (đường dây XDM) tại trụ 473-471CC/7 tuyến 473,471 Cỏ Chiên đang mở.	Kiểm định thiết bị
74		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH An Gia Phú ELECTRIC (07 CN)	- Căng dây đầu nối công trình Công ty TNHH Đóng tàu Mỹ Phước Hồ Nam vào lưới hiện hữu tại trụ 476-478CC/8 tuyến 476 Cỏ Chiên - Lắp bộ xà dừng dây trung thế từ trụ 476-478CC/13 đến trụ 476-478CC/14 tuyến 478 Cỏ Chiên (Công trình lộ ra trạm 110kV Cỏ Chiên)	Từ trụ 476-478CC/8 tuyến 476,478 Cỏ Chiên đến trụ 476-478CC/14 tuyến 476, 478 Cỏ Chiên	Áp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 475-7 + DS 477-7 Cỏ Chiên tại trụ 475-477CC/1 tuyến 475, 477 Cỏ Chiên đã cắt. - Xác nhận DS 478-7 + DS 476-7 Cỏ Chiên tại trụ 478-476CC/1A tuyến 478,476 Cỏ Chiên đã cắt. - Xác nhận Rec 476 Cống Bàn trụ 476CC/58 tuyến 476 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS 476 Cống Bàn -1 trụ 476CC/57 tuyến 476 Cỏ Chiên.	Dịch vụ khách hàng

75		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh (20 CN)	Thay 29 bộ toppin + sứ đứng, 59 sứ đứng + ty , 25 bộ sứ treo+ kẹp căng, thay 04 bộ dây chằng nhánh 3 pha Cái Cạn từ trụ 474-472CC/37 đến trụ 474CC/37/30 tuyến 474 Cỏ Chiên	Từ trụ 474-472CC/37 đến trụ 474CC/37/30 tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 474-7 trụ 474-472/1 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt. - Xác nhận Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên đã cắt - Cắt DS Cái Cạn -2 trụ 474-472CC/58 tuyến 474 Cỏ Chiên.	SCL 2026
76		16h00	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Chuyển điện tuyến 472 Vĩnh Long đến DS 475-7 trụ 475-477CC/1 phục vụ đo đồng vị pha.	- Tại trụ 474-472CC/1- tuyến 472 Cỏ Chiên - Tại trụ 478-476CC/1A- tuyến 478 Cỏ Chiên - Tại trụ 475-477CC/1- tuyến 475 Cỏ Chiên	Áp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Xác nhận MC 472 Cỏ Chiên + DS 472-7 tại trụ 474-472CC/1- tuyến 472 Cỏ Chiên đã cắt.(thường mở) - Xác nhận MC 478 Cỏ Chiên + DS 478-7 tại trụ 478-476CC/1A- tuyến 472 Cỏ Chiên đã cắt.(thường mở) - Xác nhận DS 475-7 + MC 477 Cỏ Chiên + DS 477-7 tại trụ 475-477CC/1- tuyến 475 Cỏ Chiên (đã cắt) - Đóng DS Mỹ An -1 trụ 474-472CC/62 tuyến 472 Cỏ Chiên. - Đóng Rec Mỹ An trụ 474-472CC/61 tuyến 472 Cỏ Chiên đã cắt.	Đo đồng vị pha
77		16h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04 CN)	Khép kín mạch vòng tuyến 475 Cỏ Chiên và 472 Vĩnh Long. Tuyến 475 Cỏ Chiên cấp điện qua tuyến 478 Cỏ Chiên (cũ) và cấp điện đến LBS Cầu Thiềng Đức theo PA được duyệt.	- Tại trụ V42/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Áp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Hội đồng nghiệm thu xác nhận đồng vị pha tại DS 475-7. - Xác nhận tuyến 474 Cỏ Chiên đã đóng điện, LBS Đình Khao đang cắt. - Đóng DS475-7 + MC 475 Cỏ Chiên tuyến 475 Chiên - Cắt LBS Cầu Thiềng Đức trụ V42/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện

78		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện.	Trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
79		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	
80		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh Xuân, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm	xã Hiếu Thành.	Đóng Rec Trà Ôn, trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
81		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn.	xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn.	
82		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, La Ghi, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 972 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 09/6/2026.	Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, La Ghi, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 477TO+DS 3pha 477-7 tại trụ M44/248B tuyến 477 Trà Ôn. _Kiểm tra DS 3pha 475-7 tại trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn (đang cắt). _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Kiểm tra 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Địa phương đề nghị cắt điện.

83		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	_ Dựng trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm² thành dây bọc 3xACXH240mm² và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 477 Trà Ôn. (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).	Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 477TO+DS 3pha 477-7 tại trụ M44/248B tuyến 477 Trà Ôn. _ Kiểm tra DS 3pha 475-7 tại trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn (đang cắt). _ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Kiểm tra 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD
84		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	_ Thu hồi trụ + Kéo dây + Sang MBA qua trụ mới đã dựng từ trụ M44/249 đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn). _ Lắp mới Rec Nhà Đồng +3LTD Nhà Đồng -1 và 3LTD Nhà Đồng -2 tại trụ M44/275A tuyến 477 Trà Ôn. _ Thay 3LBF Nhà Thí thành Rec Nhà Thí + 3LTD Nhà Thí -1 và 3LTD Nhà Thí -2 tại trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _ Lắp lại tụ bù U4 (3x100kVAr) tại trụ M44/294 tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ M44/249 đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn. _ Tại trụ M44/287 tuyến 477 Trà Ôn. _ Tại trụ M44/287 và trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn _ Tại trụ M44/294 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghì, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 477TO+DS 3pha 477-7 tại trụ M44/248B tuyến 477 Trà Ôn. _ Kiểm tra DS 3pha 475-7 tại trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn (đang cắt). _ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Kiểm tra 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD

85		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Lắp mới Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -1 và 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -2 tại trụ M44/287 tuyến 477 Trà Ôn. Di dời LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 và 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -5 trụ M44/287 dời về trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn (đặt tên là LBS Vĩnh Trinh +3LTD Vĩnh Trinh -5 và 3LTD Vĩnh Trinh -7 trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn).	Tại trụ M44/287 tuyến 477 Trà Ôn. Từ trụ M44/287 về trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn	Áp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	Cắt MC 477TO+DS 3pha 477-7 tại trụ M44/248B tuyến 477 Trà Ôn. Kiểm tra DS 3pha 475-7 tại trụ M44/248B tuyến 475 Trà Ôn (đang cắt). Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD
86		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hòa Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thạnh C, Mỹ Tân, Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, theo công văn số:108/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 08/6/2026.	Từ trụ 479TQ/208 đến trụ 479Q/258 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.	Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới; Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới, đang ở vị trí cắt; Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 79TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Địa phương đề nghị cắt điện
87		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Khắc phục tiếp đất tại Rec Mỹ Thuận	Tại trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới	Khóm Thuận Tiến, Phường Bình Minh.	Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới; Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới, đang ở vị trí cắt; Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 79TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khắc phục tiếp đất

88		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	- Thay trụ BTLT 14m ghép đôi và nâng công suất trạm 160kVA Mỹ Thuận 5 tuyến 479 Tân Quới; - Thay trụ BTLT 14m ghép đôi và nâng công suất trạm 160kVA Mỹ Thuận 2, 2A, tuyến 479 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	Ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới, đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 79TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	ĐTXD năm 2026
89		07h00	15h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH MTV Quốc Anh (7CN)	Di dời trụ trung áp và trạm biến áp Ép Gạch Ba Vũ theo yêu cầu khách hàng	Tại trụ 478CK/P59A/01 nhánh rẽ Ép Gạch Ba Vũ	Ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt 03LBFCO Ép Gạch Ba Vũ tại trụ 478CK/59A (478CK) - Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	KH yêu cầu

90		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (30CN)	- Thu hồi TBA Gò Tiến công suất 3x37,5 KVA tại trụ 13 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Thu hồi TBA Gò Cà 3 công suất 3x25 kVA tại trụ 29 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngon trụ BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới TBA Gò Tiến công suất 1x160kVA tại trụ 16 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú - Dựng đoạn ngon trụ BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới trạm Gò Tiến 1 công suất 160kVA tại giữa khoảng trụ 07 - 08 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngon trụ BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới trạm Gò Cà 3 công suất 160kVA tại trụ 25 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú. - Dựng đoạn ngon trụ BTLT 2x14-2D, MG và lắp mới trạm Gò Cà 3A công suất 160kVA tại trụ 30 nhánh Cấp Nước Nhị Long Phú.	Từ trụ 478TV/P228/T80/T71/05 đến trụ 478TV/P228/T80/T71/30	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cấp Nước Nhị Long Phú tại trụ 478TV/P228/T80/T71/02 Hủy công tác ngày 16/06/2026 do ĐVTC không bố trí đủ nhân sự	ĐTXD 2026
91		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10Cn)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục ĐDTT, ĐDHA và TBA Ô Tre Lớn 4 và đường dây đầu nối	Tại trụ 476TV/P180/45 và lưới hạ áp trạm độc lập trạm Ô Tre Lớn 2	Áp An Chay và Ô Tre Ôn xã Châu Thành	Cắt LBFCO Công Chánh tại trụ 476TV/180 Cắt CB, FCO Trạm Ô Tre Lớn 2 tại trụ 476TV/P76/P24/11	ĐTXD
92		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/128-> 474TV/173 - Từ trụ 476TV/P47/2-> 476TV/P47/22a	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL

93		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 474TV/128-> 474TV/173 - Từ trụ 476TV/P47/2-> 476TV/P47/22a	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
94		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Giải pháp chống đứt rớt dây dẫn vượt đường giao thông Thay phụ kiện giáp buộc trung thế	Từ trụ 478LD/110 đến trụ 471-479LD/113	Phường Long Đức	- Cắt LBS Lý tự trọng tại trụ 478LD/109 - Cắt 03 DS1 Lý Tự Trọng tại 478LD/108 - Cắt LBS Bạch Đằng tại trụ 476LD/89 - Cắt 03 DS1 Bạch Đằng tại trụ 476LD/88 - Cắt Recloser Hòa Thuận tại trụ 476-479LD/T112/07 - Cắt 03DS2 Hòa Thuận tại trụ 476-479LD/T112/07 - Cắt LBS NT 471TV-479LD tại trụ 476-479LD/115 - Cắt 03DS1 NT 471TV-479LD tại trụ 473-471TV/128 - Cắt LBS NT 473TV-471LD tại trụ 476-479LD/111 - Cắt 3DS2 NT 473TV-471LD tại trụ 476-479LD/112 - Cắt 03DS1 NT 471TV-479LD tại trụ 473-471TV/127 - Cắt 3DS1 NT 471LD-479LD trụ 471LD/T89/13 Đóng đẳng áp 472TV đến Recloser Hòa Thuận	SCL&ĐT XD

1	Chủ nhật 28/06/2026	06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Dựng trụ trung thế, nâng công suất trạm từ 25kVA lên 3x37,5kVA trạm Phú Hưng B trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre. Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/201/04 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm Phú Hưng B trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/201/04 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm Phú Hưng B trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/173 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3LTD trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre (ĐL Giồng Trôm thực hiện)	-Công trình ĐTXD năm 2026
2		06h45	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây và đấu nối lưới trung thế từ trụ 473BTre/198 đến trụ 473BTre/198/04 tuyến 473 Bến Tre. Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trạm Phú Hưng 3 trụ 473BTre/198/04 tuyến 473 Bến Tre. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/198/01 đến trụ 4/1, từ trụ 473BTre/198/04 đến trụ 13a, từ trụ 1a đến trụ 7b, từ trụ 4a đến trụ 4a/1 thuộc lưới hạ thế trạm Phú Hưng 3 trụ 473BTre/198/04 tuyến 473 Bến Tre	-Từ trụ 473BTre/198 đến trụ 473BTre/198/04 tuyến 473 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/198/01 đến trụ 4/1, từ trụ 473BTre/198/04 đến trụ 13a, từ trụ 1a đến trụ 7b, từ trụ 4a đến trụ 4a/1 thuộc lưới hạ thế trạm Phú Hưng 3 trụ 473BTre/198/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/173 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3LTD trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre (ĐL Giồng Trôm thực hiện)	-Công trình ĐTXD năm 2026
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Dựng trụ trung thế, nâng công suất trạm từ 3x37,5kVA lên 250kVA trạm Cầu Gò Đàng 2 trụ 473BTre/167 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/167 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/173 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt)	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/01 đến trụ 473BTre/49/74/33 NR Lộ Bờ Đấp và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/74/01 đến trụ 473BTre/49/74/33 NR Lộ Bờ Đấp và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN -TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Đào lỗ, dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 474MC/155C/03 đến trụ 474MC/155C/08 NR Thanh Sơn -Đào lỗ, dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 474MC/155C/08 đến trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn nối dài	-Từ trụ 474MC/155C/03 đến trụ 474MC/155C/08 NR Thanh Sơn -Từ trụ 474MC/155C/08 đến trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn nối dài	-Phường Bến Tre	-Cắt LBS + 3DS + 3LBFCO trụ 476TT/32/01 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-ĐT XD năm 2026
6		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-HTX XÂY LẬP ĐIỆN HƯNG PHÚ (05CN)	-Dựng trụ 473BTre/133/1A đệm lưới giữa trụ 473BTre/133 và trụ 473BTre/133/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/133/1A đệm lưới giữa trụ 473BTre/133 và trụ 473BTre/133/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng
7		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN -TM RẠNG ĐỒNG (05CN)	-Kéo dây và đấu nối lưới trung thế từ trụ 474BTRE/156/12 NR Sơn Phú đến trụ 474BTRE/156/12/01 NR Bến Tranh	-Từ trụ 474BTRE/156/12 NR Sơn Phú đến trụ 474BTRE/156/12/01 NR Bến Tranh	-Phường An Hội	-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTRE/156/01 NR Sơn Phú	-ĐT XD năm 2026
8		09h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3LBFCO tại trụ 478-480BTre/22 tuyến 478 Bến Tre -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 560kVA Nhà Máy Nước Sơn Đông trụ 478BTre/22/01 tuyến 478 Bến Tre -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 560kVA Nhà Máy Nước Sơn Đông trụ 478BTre/22/02 tuyến 478 Bến Tre	-Từ tầng đà LBFCO trở xuống trụ 478-480BTre/22 tuyến 478 Bến Tre -Tại trụ 478BTre/22/01, trụ 478BTre/22/02 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 560kVA Trường TH KTCN Bến Tre trụ 478BTre/19B/01/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 478BTre/19B/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 478-480BTre/22 tuyến 478 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

9		08h00	15h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Dựng 01 trụ BTLT 8,5m trụ HT1a, kéo dây hạ thế từ trụ 477-479AH/27 đến HT1e, thu hồi trụ BTLT 7,5m 142/1a, thu hồi dây hạ thế từ trụ 477-479AAH/26 đến HT142/1a, thu hồi dây hạ thế từ trụ 477-479AH/28 đến HT1e thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/30/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ HT1a, từ trụ 477-479AH/27 đến HT1e, trụ HT142/1a, từ trụ 477-479AAH/26 đến HT142/1a, từ trụ 477-479AH/28 đến HT1e thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/30/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/30/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Xử lý mất an toàn
10		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Di dời trụ HT2, cắt lòn dây hạ thế từ trụ HT2-HT3 thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/52/13 NR Tường Đa	-Từ trụ HT2-HT3 thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/52/13 NR Tường Đa	-Xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477AH/52/13 NR Tường Đa	-Xử lý mất an toàn
11		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Đóng tiếp địa trạm 400kVA trụ 476GL/19/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định (Công ty Chế biến dừa TAB) -Khách hàng nhượng vật tư của Điện lực)	-Từ trụ 476GL/19/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 476GL/19/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Theo yêu cầu KH

12		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay trụ trung thế, kéo dây qua lưới trung thế từ trụ 477-479AH/39 đến trụ 477AH/39/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Từ trụ 477-479AH/39 đến trụ 477AH/39/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Cắt MC 477 + đưa MC477 ra khỏi vận hành + đóng DND 477-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt 3DS trụ 479-479AH/106 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 471-473AH/01B/02 trạm 110kV An Hiệp (liên nối 471-477 An Hiệp) -Cắt/đóng MC 480 trạm 110kV Bến Tre (đề thao tác DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre) -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre (ĐL Bến Tre)	-ĐT XD năm 2026
----	--	-------	-------	-------------------	---------------------------	---	--	-------------	---	-----------------

13		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (20CN)	-Thay trụ, dựng trụ, tháp sắt, thay đà, thay sứ, lem dừng dây, chằng, tăng cường tiếp địa tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/24 đến trụ 480TT/104 -Lưu ý: Không công tác vị trí trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thạnh Ngãi -Cắt LBS (đang cắt) +3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt LBS +3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 474MC/191/27/02 đoạn liên nối NR Thanh Tân và tuyến Mô Cày - Thạnh Ngãi (đang cắt) -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/105 đến trụ 480TT/163, NR Thạnh Ngãi và NR đầu vào nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-SCL bổ sung 2026
14		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay CB, thay 2TI hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA trụ 474GTROM/285 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 50kVA trụ 474GTROM/285 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 474GTROM/285 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp

15		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay CB, Thay 2TI nâng công trạm từ 25kVA lên 50kVA trụ 07 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 07, trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú -Cắt FCO trụ 7A nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú (đầu nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú)	-SCTX, giải quyết quá tải MBA
16		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực máy biến áp trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/15 nhánh rẽ Long Mỹ	- Tại trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/15 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/15 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xử lý điện áp cao
17		14h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực máy biến áp trạm 25kVA trụ 473GTROM/244 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/244 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 473GTROM/244 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
18		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tăng cường bộ chằng xuống tại trụ hạ thế a/1/15; tăng cường mối nối lều tại trụ hạ thế a/1, a/1/11, a/1/11/9, a/1/11/10 và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 18 nhánh rẽ ấp 3 Long Mỹ	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 18 nhánh rẽ ấp 3 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 18 nhánh rẽ ấp 3 Long Mỹ	-SCTX

19		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/36A thuộc nhánh rẽ Bình Lợi; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 3x50mm2 từ trụ trung thế 475GTROM/18/29 đến trụ 475GTROM/18/37, từ trụ trung thế 475GTROM/18/29 đến trụ hạ thế 10b, từ trụ trung thế 475GTROM/18/31 đến trụ hạ thế 31/13, từ trụ trung thế 475GTROM/18/31A đến trụ hạ thế 8a, từ trụ hạ thế 31/17 đến trụ 31/13/4, từ trụ trung thế 475GTROM/18/36A đến trụ 36A/10 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/31; cắt đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 475GTROM/18/33 đến trụ 475GTROM/33A, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 475GTROM/18/33A đến trụ hạ thế 36A/10 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/31 sang đầu vào trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/36A nhánh rẽ Bình Lợi -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	- Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/31 nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/18/01 nhánh rẽ Bình Lợi -Cắt CB trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/31 nhánh rẽ Bình Lợi	-ĐT XD 2026
----	--	-------	-------	-------------------------	--	---	--	-------------------	---	----------------

20		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Lắp mới trạm 160kVA tại trụ 21, thu hồi trạm 50kVA tại trụ 25 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú; kéo mới dây AC50mm2 từ trụ trung thế 19 đến trụ 21, từ trụ trung thế 19A đến trụ hạ thế 5b, kéo mới dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thế 21 đến trụ 25, kéo mới dây ABC 2x50mm2 từ trụ trung thế 25 đến trụ hạ thế 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 25 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ trung thế 21, 25 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 25 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú	-ĐTXD 2026
21		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cây	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý và từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR Phú Đông Thượng	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý và từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/01 NR Phước Lý	-ĐTXD 2026

22		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ và tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú) -Lắp trạm 25kVA, vật tư thiết bị trụ 471BTh/189/22 NR Bạch Đằng -Di dời trạm 50kVA, vật tư thiết bị từ trụ 471BTh/189/25 về trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng -Cắt dừng lưới hạ áp khoảng trụ 471BTh/189/25 - 1a, chuyển lưới hạ áp từ trụ 1a đến trụ 471BTh/189/20 sang đầu nối trạm 25kVA trụ 471BTh/189/22 NR Bạch Đằng	-Từ trụ 471-473BTh/31 đến trụ 471-473BTh/223 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ và tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú)	-Xã Thanh Phú, Quới Điền	-Cắt MC 471 + đưa MC 471 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt 3DS trụ 471-473BTh/(1c- 1d) tuyến 471 Thanh Phú – Hương Mỹ -Cắt 3DS trụ 471-473BTh/(1g- 1h) liên nối tuyến 471 với tuyến thị trấn Thanh Phú (đang cắt) -Cắt 3LTD trụ 471-473BTh/01 liên nối tuyến 471 với tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS 1P trụ 471- 473BTh/30 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú) -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 471- 473BTh/126 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú) -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 471- 473BTh/224 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau trụ 471- 473BTh/224 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ nhận nguồn từ 472MC/15/20/222 tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày (đang nhận tuyến 475 Mô Cày).	-Ngăn ngừa xử lý sự cố, xử lý mất an toàn, giám TTĐN
----	--	-------	-------	------------------------	-----------------------------------	---	--	-----------------------------	---	--

23		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Tháp xà đầu trụ, nâng công suất trạm 37,5kVA thành 3x37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 tuyến Thị trần Thanh Phú	-Tại trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thanh Phú	-Xã Thanh Phú	-Cắt MC 471 + đưa MC 471 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt 3DS 1pha trụ 471- 473BTh/(1c-1d) tuyến 471 Thanh Phú – Hương Mỹ -Cắt 3DS 1 pha trụ 471- 473BTh/(1g-1h) liên nối tuyến 471 với tuyến thị trấn Thanh Phú (đang cắt) -Cắt 3LTD trụ 471-473BTh/01 tuyến 471 tuyến Thanh Phú - Hương Mỹ liên nối với tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng (đang cắt) -Cắt Recloser phân đoạn + 3DS 1P trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú) -Cắt 3DS 1P (đang cắt) trụ 471- 473BTh/126 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thanh Phú) -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 471- 473BTh/224 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-ĐT XD 2026
----	--	-------	-------	------------------------	--	---	--	---------------	--	----------------

24		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	- Tháp ngon trụ 16m, Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m. Tháp đà U, nâng cấp 1 pha lên 3p từ trụ 471BTh/189/45 NR Bạch Đằng đến trụ 25 NR ấp Quí Thế. -NCS trạm 50kVA thành 160kVA trụ 06 NR ấp Quí Thế -NCS trạm 2x25kVA thành 3x25kVA trụ 12 NR ấp Quí Thế	-Tủ trụ 471BTh/189/45 NR Bạch Đằng đến trụ 25 NR ấp Quí Thế	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/189/01 NR Bạch Đằng -Cắt CB trạm trụ 05 NR Công ty TNHH Thủy sản Cô Sương -Cắt FCO trạm trụ 01 NR Công ty TNHH Thủy sản Cô Sương	-ĐT XD 2026
25		07h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (20 CN)	-Nâng cấp 1 pha lên 3 pha, kéo dây, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/50/09 đến trụ 471BTh/171/50/17 NR ấp Quí Lợi -Nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/50/17/01 đến trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên. NCS trạm 37,5kVA thành 3x37,5kVA 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Tủ trụ 471BTh/171/50/09 đến trụ 471BTh/171/50/17 NR ấp Quí Lợi -Tủ trụ 471BTh/171/50/17/01 đến trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/171/50/01 NR ấp Quí Lợi	-ĐT XD 2026
26		07h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (06 CN)	-Lắp mới TBA 75kVA và phụ kiện tại trụ 473BTh/45/10/57T/06 NR ấp Thanh Mỹ -Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 3b - 473BTh/45/10/57T/08 thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 473BTh/45/10/57T/10 NR ấp Thanh Mỹ	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/06 NR ấp Thanh Mỹ -Tại trụ 3b-08 thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 473BTh/45/10/57T/10 NR ấp Thanh Mỹ	-Xã Thanh Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/45/10/57T/10 NR ấp Thanh Mỹ	-ĐT XD 2026

27		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (05 CN)	-Nâng công suất trạm biến áp 25kVA thành trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/32/13 NR Xẻo Vườn	-Tại trụ 471BTh/189/45/32/13 NR Xẻo Vườn	-Xã An Qui	-Cắt FCO trụ 471BTh/189/45/32 NR ấp Quí Thạnh (đầu NR Xẻo Vườn)	-ĐTXD 2026
28		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Thị Chảy trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07P/01T NR Rạch Trũng Phải	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07P/01T NR Rạch Trũng Phải	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Trần Thị Chảy trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07P/01T NR Rạch Trũng Phải	-Thay TI định kỳ
29		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Mai Thị Phương trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/01A/08/01 NRNT Nguyễn Văn Đức	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/01A/08/01 NRNT Nguyễn Văn Đức	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Mai Thị Phương trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/01A/08/01 NRNT Nguyễn Văn Đức -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/01A/08 NRNT Nguyễn Văn Đức	-Thay TI định kỳ
30		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Minh Điền trụ 473BTh/45/10/57T/47P/06/01 NR Rạch Trũng Trái	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 06/01 NR Rạch Trũng Trái	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Nguyễn Minh Điền trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 06/01 NR Rạch Trũng Trái -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 06 NR Rạch Trũng Trái	-Thay TI định kỳ

31		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Cường trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/03 NR Rạch Trũng Trái	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/03 NR Rạch Trũng Trái	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Cường trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07/03 NR Rạch Trũng Trái -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07/01 NR Rạch Trũng Trái	-Thay TI định kỳ
32		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Đức trụ 478BTh/143/109/25/02 NR An Khương A	-Trụ 478BTh/143/109/25/02 NR An Khương A	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Đức trụ 478BTh/143/109/25/02 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/25/01 NR An Khương A	-Thay TI định kỳ
33		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA Hộ Đạo Bến Vong trụ 473BTh/20/31/21/06/01 NR Cầu Dây	-Trụ 473BTh/20/31/21/06/01 NR Cầu Dây	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA Hộ Đạo Bến Vong trụ 473BTh/20/31/21/06/01 NR Cầu Dây -Cắt FCO trụ 473BTh/20/31/21/06 NR Cầu Dây	-Thay TI định kỳ
34		09h30	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 477BTh/52/58/14/29/01 NRNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc	-Trụ trụ 477BTh/52/58/14/29/01 NRNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc trụ 477BTh/52/58/14/29/15 NRNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc -Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/52/58/14/29 NR 22kV Xèo Nò	-Bảo trì HTĐĐ trung thế

35		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phan Văn Tuấn trụ 477BTh/140/01A/06P/01T NRNT Lê Văn Minh	-Trụ trụ 477BTh/140/01A/06P/01T NRNT Lê Văn Minh	-Xã An Qui	-trạm 50kVACSNT Phan Văn Tuấn trụ 477BTh/140/01A/06P/01T NRNT Lê Văn Minh -Cắt FCO trụ 477BTh/140/01A/06P NRNT Lê Văn Minh	-Thay TI định kỳ
36		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 25kVA CSNT Trần Tấn Lộc trụ 473BTh/45/10/57T/58/01A/01A NRNT Huỳnh Văn Dân	-Trụ 473BTh/45/10/57T/58/01A/01A NRNT Huỳnh Văn Dân	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB +FCO trạm 25kVA CSNT Trần Tấn Lộc trụ 473BTh/45/10/57T/58/01A/01A NRNT Huỳnh Văn Dân	-Thay TI định kỳ
37		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Phạm Văn Dũng trụ 473BTh/45/10/57T/58P/09T NRNT Huỳnh Văn Dân	-Trụ 473BTh/45/10/57T/58P/09T NRNT Huỳnh Văn Dân	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB +FCO trạm 37,5kVA CSNT Phạm văn Dũng trụ 473BTh/45/10/57T/58P/09T NRNT Huỳnh Văn Dân	-Thay TI định kỳ
38		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (15CN)	-Tháo dỡ di dời trạm 180kVA trụ 476CL/254/12 nhánh rẽ Cái Môn sang lắp lại trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM -Tháo dỡ thu hồi trạm 3x50kVA trụ 476CL/254/11 nhánh rẽ Cái Môn, chuyển toàn bộ lưới hạ thế sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Tại trụ 476CL/254/11, 476CL/254/12 nhánh rẽ Cái Môn -Từ trụ 475CL/265/06/04 đến trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/254/03 nhánh rẽ Cái Môn - Nhánh rẽ Cầu Chợ XDM chưa đầu nối vận hành (chưa đầu nối vào lưới điện tại trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

39		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (06CN)	-Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Cầu Chợ XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc -Đóng điện vận hành lưới trung thế từ trụ 475CL/265/06/01 đến trụ 475CL/265/06/14, trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 và trạm 180kVA trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Tại trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc -Từ trụ 475CL/265/06/01 đến trụ 475CL/265/06/14, trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 và trạm 180kVA trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/265/01 nhánh rẽ Tây Lộc	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Cty TNHH Hùng Anh (20CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 08/6/2025). - Thay sứ đứng, sứ treo, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 473-471VLg/79/35 đến trụ 473-471VLg/79/91 tuyến 473, 471 Vĩnh Long (SCL năm 2026)	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 473-471VLg/79/35 đến trụ 473-471VLg/79/91 tuyến 473, 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM-SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt DS Cái Côn - Sa Đéc -1 tại trụ 473-471VLg/79/148 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Cam 1 + DS Cầu Cái Cam 1 - 1 (đang cắt) tại trụ 480VLg/64/35/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	SCL năm 2026

41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Tân Quới Hưng 2A XDM, thu hồi trạm 37,5kVA Tân Quới Hưng 2A hiện hữu, trạm 25kVA Tân Quới Hưng 2B, sang các nhánh dây khách hàng lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc trạm 160kVA Tân Quới Hưng 2A XDM thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 473VLg/79/75/20 đến trụ 473VLg/79/75/30 và trên lưới hạ thế từ trụ B/1 đến trụ B/4, từ trụ A/1 đến trụ A/4 thuộc trạm 160kVA Tân Quới Hưng 2A XDM tại trụ 473VLg/79/75/22 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	Khóm Tân Quới Hưng, Phường Long Châu	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tập Đoàn 3 tại trụ 473-471VLg/79/75 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
42		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hòa qua tuyến 476 Vĩnh Long (từ Rec Cái Rô đến LBS VX Trường An, Rec Tân Hưng).	-Tại trụ 476VLg/130 tuyến 477 Phước Hòa -Tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	- Đóng Rec Cái Rô tại trụ 476VLg/130 tuyến 477 Phước Hòa - Cắt Rec Tân Hưng + 03LTD TH – 2 tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
43		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 480 Vĩnh Long qua tuyến 481 Vĩnh Long (từ LBS Tân Ngãi đến Rec VX Cầu Đôi).	-Tại trụ 475VLg/125T/1 tuyến 481 Vĩnh Long -Tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	- Đóng LBS Tân Ngãi tại trụ 475VLg/125T/1 tuyến 481 Vĩnh Long - Cắt Rec VX Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

44		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN) - Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 08/6/2025). -Dựng mới trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ đứng 24 kV, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Tân Hưng 5 XDM tại trụ 476-481VLg/28A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long - Tháo thu hồi toàn bộ trạm 2*50kVA Tân Hưng 5 hiện hữu tại trụ 476-481VLg/25, trạm 50kVA Tân Hưng 5A hiện hữu tại trụ 476-481VLg/31 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long -Sang dây hạ thế và nhánh dây khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc trạm 320kVA Tân Hưng 5 XDM tại trụ 476-481VLg/28A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476-481VLg/21 đến trụ 476-481VLg/37 và trên lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ A/5, từ trụ B/2 đến trụ B/6 thuộc trạm 320kVA Tân Hưng 5 XDM tại trụ 476-481VLg/28A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.	- Rec Tân Hưng + 03 LTD TH - 2 tại trụ V46/53 tuyến 476 Vĩnh Long - Cắt MC 476 Vĩnh Long, kéo MC 476 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 476-76 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Rec VX Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long - Cắt MC 481 Vĩnh Long, kéo MC 481 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 481-76 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	---	---	---	---------------

45		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp dĩa đỡ sứ đứng 24 kV, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Tân Bình 1 XDM tại trụ 476-481VLg/47A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long - Tháo thu hồi toàn bộ trạm 75kVA Tân Bình 1 hiện hữu tại trụ 476-481VLg/41, trạm 50kVA Tân Bình 1A hiện hữu tại trụ 476-481VLg/50 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long -Sang dây hạ thế và nhánh dây khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc trạm 320kVA Tân Bình 1 XDM tại trụ 476-481VLg/47A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476-481VLg/39 đến trụ 476-481VLg/52 và trên lưới hạ áp từ trụ A/2 đến trụ A/3, từ trụ B/1 đến trụ B/7 thuộc trạm 320kVA Tân Bình 1 XDM tại trụ 476-481VLg/47A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Bình, phường Tân Hạnh.	- Rec Tân Hưng + 03 LTD TH - 2 tại trụ V46/53 tuyến 476 Vĩnh Long - Cắt MC 476 Vĩnh Long, kéo MC 476 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 476-76 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Rec VX Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long - Cắt MC 481 Vĩnh Long, kéo MC 481 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 481-76 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
46		06h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hoà qua tuyến 477 Bình Minh đến Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Xã Song Phú	Đóng LBS Phú An tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Chuyển nguồn
47		06h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh.	
48		06h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến Rec Thuận Tiến tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Xã Song Phú	Đóng LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
49		06h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt Rec Thuận Tiến tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	

50		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (30CN)	- Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành theo công văn ngày 08/6/2026. - Đơn vị thi công kết hợp công tác Tháp đà, dựng trụ BTLT 14m kéo dây trung thế từ trụ 480BM/1 (XDM) đến trụ 480BM/9 XDM tuyến 480 Bình Minh (XDM); Lắp DS và đầu nối cáp ngầm trung thế tại trụ 4780BM/1 (XDM) (Công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 478BM/1 (XDM) đến trụ 478BM/9 (XDM) tuyến 478 Bình Minh (XDM)	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh + Kéo các MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh ra khỏi vị trí vận hành - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 475-76, 477-76 * Điện lực Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Thành - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt DS Đông Hoà - 2 tại trụ 472-474BM/117 tuyến 474 Bình Minh. - Phương thức chuyển nguồn: Chuyển tuyến 471 Tam Bình cấp điện đến Rec Đông Thành. - Chuyển tuyến 473 Trà Ôn cấp điện đến Rec Đông Hòa.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	--	--	-------------------	--	--

51		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi tại trụ 474BM/98/13B (XDM), cạy mới trạm 160kVA DC Hoá Thành tại trụ 474BM/98/13B (XDM), thu hồi trạm DC Hoá Thành (hiện hữu) trụ 474BM/98/18, nâng cấp lưới hạ thế 1 pha lên 3 pha từ trụ 474BM/98/19 đến trụ 474BM/98/12 tuyến 474 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 474BM/98/12 đến trụ 474BM/98/19 tuyến 474 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh + Kéo các MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh ra khỏi vị trí vận hành - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 475-76, 477-76 * Điện lực Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Thành - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt DS Đông Hoà - 2 tại trụ 472-474BM/117 tuyến 474 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	--	--	-------------------	---	-----------------------------------

52		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi tại trụ 474BM/98/39 (XDM), Kéo dây trung thế 1 pha từ trụ 474BM/98/39 (XDM) đến trụ 474BM/98/39/1 (XDM), cạy mới trạm 50kVA Hoá Thành 3A tại trụ 474BM/98/39/1 (XDM), cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ 474BM/98/40 đến trụ HTb1 thuộc trạm Hoá Thành 3 trụ 474BM/98/40 tuyến 474 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 474BM/98/12 đến trụ 474BM/98/19 tuyến 474 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh + Kéo các MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh ra khỏi vị trí vận hành - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 475-76, 477-76 * Điện lực Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Thành - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt DS Đông Hoà - 2 tại trụ 472-474BM/117 tuyến 474 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	---	--	-------------------	---	-----------------------------------

53		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo dây trung thế 1 pha từ trụ 472BM/34/5 đến trụ 472BM/34/5/7 (XDM), cây mới trạm 50kVA Đông Hưng 2D (XDM) tại trụ 472BM/34/5/7 (XDM), cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ 472BM/34/5/2 (XDM) đến trụ 472BM/35/5/3 (XDM) thuộc trạm Đông Hưng 2D (hiện hữu) trụ 472BM/34/6 tuyến 472 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 472BM/34/5 đến trụ 472BM/34/5/7 (XDM) tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh + Kéo các MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh ra khỏi vị trí vận hành - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 475-76, 477-76 * Điện lực Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Thành - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt DS Đông Hoà - 2 tại trụ 472-474BM/117 tuyến 474 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	--	--	-------------------	---	-----------------------------------

54		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo dây trung thế 1 pha từ trụ 472BM-474BM/38 đến trụ 472BM/38/1 (XDM), cây mới trạm 50kVA Đông Hưng 2A (XDM) tại trụ 472BM/38/1 (XDM), cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ b5 và b6 thuộc trạm Đông Hưng 2A (hiện hữu) trụ 472BM-474BM/29 tuyến 472 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 472BM-474BM/38 đến trụ 472BM/38/1 (XDM) tuyến 472 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm Đông Hưng 2A trụ 472BM-474BM/29 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh + Kéo các MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh ra khỏi vị trí vận hành - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 475-76, 477-76 * Điện lực Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Thành - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt DS Đông Hoà - 2 tại trụ 472-474BM/117 tuyến 474 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	---	--	-------------------	---	-----------------------------------

55		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (05CN)	Thay bộ DCL 472-7 tại trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 Bình Minh	Tại trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh + Kéo các MC 472, 474, 475, 477 Bình Minh ra khỏi vị trí vận hành - Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 475-76, 477-76 * Điện lực Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Thành - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt DS Đông Hoà - 2 tại trụ 472-474BM/117 tuyến 474 Bình Minh.	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
----	--	-------	-------	------------------	-------------------------	---	---	-------------------	---	---------------------------------------

56		06h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04 CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 472 Vũng Liêm qua Rec Tăng Gia Cái Sao đến LBS An Hội.	-Tại trụ 473CC/282/44 tuyến 471 Cỏ Chiên. -Tại trụ 473CC/282/45 tuyến 471 Cỏ Chiên. -Tại trụ 471CC/277/13- tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước - Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội	- Đóng DS Tăng Gia Cái Sao - C3 trụ 473CC/282/44 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Đóng Rec Tăng Gia Cái Sao trụ 473CC/282/45- tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt LBS An Hội trụ 471CC/277/13- tuyến 471 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
57		06h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04 CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 472 Vũng Liêm đến Rec Nhơn Phú.	- Tại trụ 473CC/281 tuyến 473 Cỏ Chiên. -Tại trụ 473CC/63- tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước - Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội	- Đóng Rec Chợ Số 2 trụ 473CC/281- tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63- tuyến 473 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
58		06h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04 CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Cỏ Chiên qua 473 Cỏ Chiên đến Rec Định Thới.	-Tại trụ 473-471CC/105- tuyến 471,473 Cỏ Chiên. -Tại trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội - Ấp Thuận Thới, ấp Định Thới xã Cái Nhum.	- Đóng Rec Chợ Ba Đồng trụ 473-471CC/105- tuyến 471,473 Cỏ Chiên. - Cắt Rec Định Thới trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
59		06h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04 CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 474 Vũng Liêm qua 471 và 473 Cỏ Chiên đến Rec Định Thới và Rec Cái Kè.	-Tại trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên. trụ -Tại trụ 473-471CC/50 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội - Ấp Thuận Thới, ấp Định Thới xã Cái Nhum.	- Đóng Rec Long Hồ - Mạng Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn

60		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (6 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 95/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 13/5/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng 2026.	Từ trụ 473-471CC/2 đến trụ 473-471CC/46-tuyến 471,473 Cỏ Chiên. (Dọc theo đường tỉnh 902 từ Cầu Cái Kè đến Công ty Thuận Nguyên ấp mỹ Thanh Nhơn Phú)	Áp Cái Kè, ấp Mỹ Thanh xã Nhơn Phú	- Cắt MC 471 + MC 473 Cỏ Chiên tại trạm 110kV Cỏ Chiên. - Xác nhận MC 472 Cỏ Chiên + DS 472-7 đang cắt. - Cắt DS 471-7 + DS 473-7 tại trụ 473-471CC/1 tuyến 473-471 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63- tuyến 473 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Nhơn Phú -1 trụ 473CC/61- tuyến 473 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 - tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Cái Kè -2 trụ 473-471CC/51 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Định Thới trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Định Thới -1 trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Kiểm tra xác nhận 02 DS (XDM) tại trụ 472-471CC/1 lộ ra trạm 110KV Cỏ Chiên đã cắt.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
----	--	-------	-------	-------------------	---	---	---	------------------------------------	--	---

61		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	- Thu hồi đoạn dây 3 pha trung thế vượt lộ tại khoảng trụ 473-471CC/6 đến trụ 473-471CC/7 tuyến 473 Cỏ Chiên (nấp dưới). - Đầu lèo 3 pha trung thế tại trụ 473-471CC/7 tuyến 473 Cỏ Chiên, đưa đường dây(XDM) vào vận hành (nấp dưới).	-Tại trụ 473-471CC/6 đến trụ 473-471CC/7 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú	- Cắt MC 471 + MC 473 Cỏ Chiên tại trạm 110kV Cỏ Chiên. - Xác nhận MC 472 Cỏ Chiên + DS 472-7 đang cắt. - Cắt DS 471-7 + DS 473-7 tại trụ 473-471CC/1 tuyến 473-471 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63- tuyến 473 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Nhơn Phú -1 trụ 473CC/61- tuyến 473 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 - tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Cái Kè -2 trụ 473-471CC/51 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận Rec Định Thới trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS Định Thới -1 trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Kiểm tra xác nhận 02 DS (XDM) tại trụ 472-471CC/1 lộ ra trạm 110KV Cỏ Chiên đã cắt.	Công trình lộ ra trạm 110kV Cỏ Chiên
62		16h00	16h10	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Khép kín mạch vòng, tuyến 471 Cỏ Chiên cấp điện đến Rec Long Hồ - Mang Thít và Rec Định Thới .	Trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú	- Đóng DS471-7 + MC 471 Cỏ Chiên - Cắt Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn

63		16h00	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	- Chuyển nguồn tuyến 471 Cỏ Chiên đến DS (XDM) 472-7 trụ 472-471CC/1. - Đo đồng vị pha tại DS (XDM) 472-7 trụ 472-471CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Trụ 472-471CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú	- Xác nhận DS 472-7 đang cắt + đóng MC 472 Cỏ Chiên. - Đóng DS Định Thới -1 trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Đóng Rec Định Thới trụ 473-471CC/52 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
64		16h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	- Khép kín mạch vòng tuyến 471 Cỏ Chiên và 472 Cỏ Chiên. Tuyến 472 Cỏ Chiên cấp điện qua tuyến 473 Cỏ Chiên (cũ) và cấp điện đến Rec Mang Thít-Vũng Liêm theo PA được duyệt. - Tuyến 471 Cỏ Chiên vận hành nắp trên từ trụ 473-471CC/1 về đến Rec Long Hồ- Mang Thít - Tuyến 473 Cỏ Chiên vận hành nắp dưới từ trụ 473-471CC/1 đến trụ 473-471CC/6 đi độc lập về đến LBS An Hội (thường mở). - Tuyến 472 Cỏ Chiên thuộc máy T2 trạm 110KV vận hành từ DS 472-7 (XDM) trụ 472-471CC/1 đến trụ 473-471CC/7 đầu nắp dưới về đến Rec Mang Thít - Vũng Liêm.	Trụ 472-471CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Áp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú	- Hội đồng xác nhận đồng vị pha giữa tuyến 471 Cỏ Chiên với tuyến 472 Cỏ Chiên tại DS 472-7 - Đóng DS 472-7 + MC 472 Cỏ Chiên - Cắt Rec Chợ Ba Đồng trụ 473-471CC/105- tuyến 471,473 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn

65		16h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	- Khép kín mạch vòng giữa tuyến 473 Cỏ Chiên và 472 Vũng Liêm. - Tuyến 473 Cỏ Chiên vận hành nắp dưới từ trụ 473-471CC/1 đến trụ 473-471CC/6 đi độc lập về đến LBS An Hội (thường mở).	Trụ 472-471CC/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Áp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú	- Đóng DS 473-7 + MC 473 Cỏ Chiên - Đóng DS Nhơn Phú -1 trụ 473CC/61- tuyến 473 Cỏ Chiên. - Đóng Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63- tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt Rec Tăng Gia Cái Sao trụ 473CC/282/45- tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Tăng Gia Cái Sao - C3 trụ 473CC/282/44 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Chuyển nguồn
66		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	- UBND xã Trung Thành (4 CN) - Điện lực Trung Thành (26 CN) - Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (26 CN).	*Phục vụ địa phương giải tỏa phát quang cây xanh dọc đường bộ: các vị trí cây gần, nguy hiểm dọc HLATLĐCA theo Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và ĐT 901 thuộc xã Trung Thành, xã Quới An (theo Công văn số 935/UBND-VP ngày 04/06/2026 của UBND xã Trung Thành *Điện lực Trung Thành kết hợp kiểm tra, vệ sinh, kiểm định thiết bị theo CBM cấp độ 2 các thiết bị, trạm biến áp, LBF phân đoạn, phát quang lưới điện, thi công Công trình ĐTXD năm 2026.	Từ trụ 471VLi/118/1B đến trụ 471VLi/118/128 và từ trụ 471VLi/T118/T27/1 đến trụ 471VLi/T118/T27/15 tuyến 471 Vũng Liêm.	Xã Trung Thành, xã Quới An	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền

67		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (6 CN)	- Tháo gỡ thu hồi trạm hiện hữu (3x50kVA) Thị Trấn 2A tại trụ 471VLi/118/20 tuyến 471 Vũng Liêm + Căng dây, đầu nối nhánh rẽ trung thế XDM cấp điện cho trạm biến áp (320kVA) Thị Trấn 2A tại trụ 471VLi/118/20/1 tuyến 471 Vũng Liêm thuộc Công trình ĐTXD năm 2026	Tại trụ 471VLi/118/20 và trụ 471VLi/118/20/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình ĐTXD năm 2026
68		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (12 CN)	- Thay 01 trụ ghép đôi trung thế BTLT14m, nâng công suất trạm (từ 50kVA lên 160kVA) trạm Trung Tín 1 trụ 471VLi/T118/T27/8 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kéo dây, thay dây trực hạ áp từ trụ 471VLi/T118/T27/5 đến trụ 471VLi/T118/T27/8 tuyến 471 Vũng Liêm thuộc Công trình ĐTXD năm 2026	Từ trụ 471VLi/T118/T27/5 đến trụ 471VLi/T118/T27/8 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Tín, xã Trung Thành	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình ĐTXD năm 2026
69		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Thị Trấn 1A (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - Tại trụ 471VLi/T118/P1B/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp 1, xã Trung Thành	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
70		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Thị Trấn 2 (320kVA) trụ 471VLi/T118/26 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/118/26 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

71		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Xử lý tiếp xúc, ép tăng cường lèo trung thế tại trụ 471VLI/T118/T27/16 và trụ 471VLI/T118/T27/18 tuyến 471 Vũng Liêm - Thay kiểm định LBFCO Quới Hiệp trụ 471VLI/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLI/T118/T27/16 và trụ 471VLI/T118/T27/18 tuyến 471 Vũng Liêm - Tại LBFCO Quới Hiệp trụ 471VLI/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Trị, xã Trung Hiệp	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLI/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Sửa chữa thường xuyên
72		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm NHNN & PTNT Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLI/T118/P22/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trụ 471VLI/T118/P22/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLI/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
73		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm Trung Tâm Y Tế (100kVA) trụ 471VLI/T118/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm - Vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Xử lý tiếp xúc, ép tăng cường lèo, căng dây hạ áp chùng thấp tại trụ 471VLI/118/15 và trụ 471VLI/118/16 thuộc trạm Thị Trấn 3, tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLI/T118/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm - Tại trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Trên đường dây hạ áp tại trụ 471VLI/118/15 và trụ 471VLI/118/16 thuộc trạm Thị Trấn 3, tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành	- LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm - DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLI/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

74		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (08 CN)	- Thay 01 trụ ghép đôi trung thế BTLT14m, Lắp mới trạm biến áp (250kVA) trạm Khu Công Nghiệp trụ 471VLi/T118/P25/10 tuyến 471 Vũng Liêm. -Tháo gỡ thu hồi trạm hiện hữu (3x37,5kVA) Khu Công Nghiệp trụ 471VLi/T118/P25/8 tuyến 471 Vũng Liêm thuộc Công trình ĐTXD năm 2026	Từ trụ 471VLi/T118/P25/8 đến trụ 471VLi/T118/P25/10 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Phong Thới, xã Trung Thành	- 3LBFCO Khu Công Nghiệp trụ 471VLi/118/25 tuyến 471 Vũng Liêm	Công trình ĐTXD năm 2026
75		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay kiểm định 3LBFCO Phong Thới trụ 471VLi/T118/P25/P7/3A tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại 3LBFCO Phong Thới trụ 471VLi/T118/P25/P7/3A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phong Thới, xã Trung Thành	- 3LBFCO Khu Công Nghiệp trụ 471VLi/118/25 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
76		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Phong Thới 2 (50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/21 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Đại Nghĩa 6 (50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P53/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Phong Thới 2 (50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/21 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trạm Đại Nghĩa 6 (50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P53/6 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	- 3LBFCO Khu Công Nghiệp trụ 471VLi/118/25 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

77		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm tra, vệ sinh lau sứ trung thế nhánh rẽ Trung Hậu từ trụ 471VLi/118/34/16 đến trụ 471VLi/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm (đang vận hành 1 pha, chuẩn bị để đưa vào vận hành 3 pha). - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Hậu 1A (2x15kVA) 471VLi/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Hậu 2 (50kVA) 471VLi/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	Từ trụ 471VLi/118/34/16 đến trụ 471VLi/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm	Trung Hậu, xã Quới An	- 3LBFCO Hòa Nghĩa trụ 471VLi/118/34/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
78		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH MTV TM - DV Xây lắp Phương Anh (04 CN)	- Lắp phụ kiện, kẹp quai, căng dây nhánh rẽ trung thế 12,7kV xây dựng mới và trạm biến áp (50kVA) cấp điện cho Trường THCS Nguyễn Việt Hùng trụ 471VLi/118/37B và trụ 471VLi/118/37B/1A tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ 471VLi/118/37B và trụ 471VLi/118/37B/1A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Hòa Nghĩa, xã Quới An	- 3LBFCO Quới Hiệp trụ 471VLi/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm.	Phát triển khách hàng mới

79		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Thay kiểm định 3LBFCO Hòa Nghĩa trụ 471VLi/118/34/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Hòa Hiệp trụ 471VLi/118/41 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Quới Hiệp 4 trụ 471VLi/118/50 tuyến 471 Vũng Liêm - Xử lý nâng cao nhánh dây trung thế lên đầu sắt tháp, bổ sung kẹp quay + hotline đầu nhánh rẽ Quới Hiệp 7 tại trụ 471VLi/118/34/53 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Quới Hiệp 6 trụ 471VLi/118/53A tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO An Quới 1 trụ 471VLi/T118/T79/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Phước Trường 4 trụ 471VLi/118/100 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Phước Thọ trụ 471VLi/118/106 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Ấp I-3 trụ 471VLi/T118/T124/23 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại 3LBFCO Hòa Nghĩa trụ 471VLi/118/34/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại LBFCO Hòa Hiệp trụ 471VLi/118/41 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại LBFCO Quới Hiệp 4 trụ 471VLi/118/50 tuyến 471 Vũng Liêm - Tại trụ 471VLi/118/53 tuyến 471 Vũng Liêm - Tại LBFCO Quới Hiệp 6 trụ 471VLi/118/53A tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại LBFCO An Quới 1 trụ 471VLi/T118/T79/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại LBFCO Phước Trường 4 trụ 471VLi/118/100 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại LBFCO Phước Thọ trụ 471VLi/118/106 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại LBFCO Ấp I-3 trụ 471VLi/T118/T124/23 tuyến 471 Vũng Liêm.	Xã Quới An	- 3LBFCO Quới Hiệp trụ 471VLi/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
80		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Thị Trấn 7A (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/T11A/11 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ 471VLi/T118/T11A/11 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành	- 3LBFCO Thị Trấn 7 trụ 471VLi/118/11A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

81		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm trung thế trạm Cơ Sở Giây Lai Xưa 4 (1x560 kVA) trụ 471VLi/T118/T11A/T4/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ 471VLi/T118/T11A/T4/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp 1, xã Trung Thành	- 3LBFCO Thị Trấn 7 trụ 471VLi/118/11A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
82		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm trung thế trạm Trường Nguyễn Hiếu Tự (1x320 kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P7/P3A/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ 471VLi/T118/P25/P7/P3A/T17A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Phong Thới, xã Trung Thành	- 03 LBFCO Trường Nguyễn Hiếu Tự trụ 471VLi/T118/P25/P7/P3A/17A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
83		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (15CN)	Dựng 01 trụ BTLT 14m cặp đôi đệm lưới, lắp TBA 1x50kVA Phú Ninh 1A và căng dây đầu nối đường dây XDM vào lưới hiện hữu (ĐTXD 2026)	Từ trụ 477BM/P258/P13/4 đến trụ 477BM/P258/P13/T4/1 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Ninh, xã Song Phú	Cắt LBF Phú Hữu Yên 1 trụ 477BM/P258/13 tuyến 475 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026
84		- 06h10 - 18h05	- 06h20 - 18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Đề thao tác cắt/đóng 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn (chuyển điện từ Rec Trà Ôn đến 3LTD Hựu Thành).	Từ trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm và trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn.	Khu phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Cắt, đóng Rec Trà Ôn tại trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
85		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Công Đá, Giồng Gòn, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 975 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 09/06/2026.	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Công Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -2, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	Địa phương đề nghị cắt điện

86		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	_Dựng trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 477 Trà Ôn. _Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 477 Trà Ôn (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -2, trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD
87		08h00	10h00	Điện lực Ngủ Lặc	Điện lực Ngủ Lặc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, kết hợp thay công tơ định kỳ trạm Chi nhánh Cty TNHH Thịnh Thành Đạt trụ 478-475DT-8/P59A/T01/01, nhánh Cty Cổ Phần Hà Mỹ Chi Nhánh Trà Vinh, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Chi nhánh Cty TNHH Thịnh Thành Đạt trụ 478-475DT-8/P59A/T01/01, nhánh Cty Cổ Phần Hà Mỹ Chi Nhánh Trà Vinh, tuyến 478 Duyên Trà	Áp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	Cắt CB + 3FCO trạm Chi nhánh Cty TNHH Thịnh Thành Đạt trụ 478-475DT-8/P59A/T01/01 (478DT)	Bảo dưỡng định kỳ

88		07h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (08CN)	Lắp tăng cường bộ xà dôi, sứ treo, giáp niu tăng cường chống rớt dây	Tại các vị trí trụ trụ 478CN/(139, 140, 141, 142, 143, 151, 152, 176, 185, 186, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 213, 233, 243), trụ 478CN/T176/01 và trụ 478CN/T213/01	Xã Hiệp Mỹ	- Cắt Recloser Long Sơn tại trụ 478CN/96 - Cắt 3DS1 Long Sơn tại trụ 478CN/95 - Cắt LBS Bảo Bèo tại trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo tại trụ 478CN/240 - Cắt LBS Mỹ Quý tại trụ 478CN/P194/10/478CN/471DT - Cắt 3DS2 Mỹ Quý tại trụ 471DT/P65/90	Bàn giao hiện trường
89		07h30	13h00	Điện lực Cầu Ngang	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vinh Long (04 CN)	Di dời trụ số 478CN/217 về hướng trụ 478CN/216 khoảng 05m (theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Tấn Đạt)	Tại trụ 478CN/217	Áp Giồng Dài xã Vinh Kim	- Cắt Recloser Long Sơn tại trụ 478CN/96 - Cắt 3DS1 Long Sơn tại trụ 478CN/95 - Cắt LBS Bảo Bèo tại trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo tại trụ 478CN/240 - Cắt LBS Mỹ Quý tại trụ 478CN/P194/10/478CN/471DT - Cắt 3DS2 Mỹ Quý tại trụ 471DT/P65/90	Bàn giao hiện trường

90		07h30	13h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH MTV TV-TK Điện Hào Quang (06 CN)	Dựng trụ đoạn ngon BTLT 2x14m, căng dây đầu nối nhánh rẽ 22 kV và TBA trạm sạc điện V-Green 31 (công suất 250 kVA). Thu hồi trụ 478CN/157 hiện hữu (Khách hàng đã ký vận hành thuê, vị trí dựng nhờ trụ xa xe cầu hotline không tới): Văn bản rà soát vật tư thiết bị số 4951/PCVL-KT ngày 02/06/2026	Tại giữa khoảng trụ 478CN/156 đến trụ 478CN/158 thuộc tuyến 478CN	Áp Giồng Dài xã Vinh Kim	- Cắt Recloser Long Sơn tại trụ 478CN/96 - Cắt 3DS1 Long Sơn tại trụ 478CN/95 - Cắt LBS Bảo Bèo tại trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo tại trụ 478CN/240 - Cắt LBS Mỹ Quý tại trụ 478CN/P194/10/478CN/471DT - Cắt 3DS2 Mỹ Quý tại trụ 471DT/P65/90	Bàn giao hiện trường
91		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + Xí nghiệp Dịch Vụ Điện lực Trà Vinh (05 CN)	Thí nghiệm CBM: LA, MBA các trạm Bảo Bèo 2, NĐ Minh Phương, Cống Bảo Bèo, Tầm Vu, Tầm Vu 7, Trại Tôm Hiệp Mỹ (kết hợp thay 3 FCO trạm) Mỹ Quý, Giồng Dài, Chợ Hiệp Mỹ.	Tại trụ trạm các trạm: Bảo Bèo 2 trụ 478CN/230, NĐ Minh Phương trụ 478CN/P231/01, Cống Bảo Bèo trụ 478CN/T237/01, Tầm Vu trụ 478CN/154, Tầm Vu 7 trụ 478CN/165, Trại Tôm Hiệp Mỹ trụ 478CN/T158/01, Mỹ Quý trụ 478CN/191, Giồng Dài trụ 478CN/188, Chợ Hiệp Mỹ trụ 478CN/143 thuộc tuyến 478 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Xã Vinh Kim	- Cắt Recloser Long Sơn tại trụ 478CN/96 - Cắt 3DS1 Long Sơn tại trụ 478CN/95 - Cắt LBS Bảo Bèo tại trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo tại trụ 478CN/240 - Cắt LBS Mỹ Quý tại trụ 478CN/P194/10/478CN/471DT - Cắt 3DS2 Mỹ Quý tại trụ 471DT/P65/90	Bàn giao hiện trường

92		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Thay sắt tháp đơn thành sắt tháp đôi và thay dây trói sứ thành giáp buộc (26 trụ), thay trụ BTLT 1x12m thành 2x14m (01 trụ); lắp mới trạm biến áp Cầu Ban Trang (1x160kVA); cắt dùng dây lưới hạ áp tại trụ a08, a09, b01 và kéo mới lưới hạ áp từ trụ a09 đến trụ bt01/09 lưới hạ áp trạm Châu Thành B	Từ trụ 477-480CK/07 đến trụ 477-480CK/55 trục chính tuyến 477-480CK; tại trụ a08, a09, b01, và từ trụ a09 đến trụ bt01/09 lưới hạ áp trạm Châu Thành B	Áp 5, 6, xã Cầu Kè	- Cắt MC 477 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 480 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) - Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) - Cắt 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè tại trụ 477CK/58 (477CK) - Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/01 (477CK) - Cắt CB khách hàng Doãn Thị Lãnh tại trụ 477-480CK-7/P32/04 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Khóm 8 tại trụ 477-480CK-7/P32/04 (477CK) - Đóng DTĐ 477-76 trạm 110/22kV Cầu Kè - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110/22kV Cầu Kè - Đóng đẳng áp 474CK sang 480CK đến Recloser An Phú Tân - Đóng đẳng áp 473CK sang 477CK đến Recloser Xoài U, Từ 06h30-06h40 và 16h50-17h00, Cắt MC 477CK để cắt/đóng 3DS Khóm 5 TT Cầu Kè không điện đóng Recloser Xoài U đến 3 DS Khóm 5 TT Cầu Kè - tuyến 477CK sau 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè nhận điện tuyến 473CK qua LBS NT Thanh Phú-Trà Ôt; tuyến 480CK sau Recloser An Phú Tân nhận điện tuyến 474CK qua LBS NT 474CK-480CK	ĐTXD; cắt điện để hoàn thành công trình 01 lần
----	--	-------	-------	-----------------	--	---	--	--------------------	---	--

93		07h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Điện Hào Quang (6CN)	Tháp sắt và căng dây đầu nối (nắp trên) đường dây trung áp 22kV và trạm biến áp 3 pha 250kVA trạm sạc V-Green - CHXD Trương Long	Tại trụ 477-480CK/02A trực chính tuyến 477-480CK	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè	- Cắt MC 477 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 480 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) - Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) - Cắt 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè tại trụ 477CK/58 (477CK) - Đóng DTĐ 477-76 trạm 110/22kV Cầu Kè - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110/22kV Cầu Kè	KH yêu cầu
94		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (08CN)	Thay giáp núu trụ 477-480CK/05; lắp tăng cường dừng dây (lắp tăng cường trên trụ đỡ thẳng cho dây bọc) tại các trụ 477-480CK/22, 477-480CK/35, 477-480CK/50; ép tăng cường đầu cosse LBS+03DS NT 477CK-480CK, LBFCO Khóm 8; thay kẹp quai thành kẹp quai ép tại trạm Điện Lực, Bến Xe Cầu Kè, Châu Thành B và LBFCO Chi Cục Thuế, LBFCO Nước Đá Kim Chung, FCO Khóm 6-B	Từ trụ 477-480CK/05 đến trụ 477-480CK/56 trực chính tuyến 477-480CK và tại trụ 477-480CK-7/P32/01A nhánh rẽ Khóm 8	Áp 5, 6, xã Cầu Kè	- Cắt MC 477 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 480 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) - Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) - Cắt 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè tại trụ 477CK/58 (477CK) - Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/01 (477CK) - Cắt CB khách hàng Doãn Thị Lãnh tại trụ 477-480CK-7/P32/04 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Khóm 8 tại trụ 477-480CK-7/P32/04 (477CK) - Đóng DTĐ 477-76 trạm 110/22kV Cầu Kè - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110/22kV Cầu Kè	SCTX

95		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (05CN)	Lắp tăng cường dừng dây (lắp tăng cường trên trụ đỡ thẳng cho dây bọc) tại các trụ 480CK/63A, 480CK/73A; ép tăng cường đầu cosse LBFCO Chông Nô 1A, Chông Nô 1, Chông Nô 2-4, Chông Nô 1-3 và thay kẹp quai thành kẹp quai ép tại trạm Khóm 6, LBFCO Bệnh Viện	Từ trụ 480CK/62 đến trụ 480CK/77 trục chính tuyến 480CK; tại trụ 480CK/T63/02 nhánh rẽ Chông Nô 1A; tại trụ 480CK/P65/01 nhánh rẽ Chông Nô 1; tại trụ 480CK/T74/01 nhánh rẽ Chông Nô 2-4; tại trụ 480CK/P76/01 nhánh rẽ Chông Nô 1-3	Xã Cầu Kè, xã An Phú Tân	- Cắt MC 477 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 480 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) - Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) - Cắt 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè tại trụ 477CK/58 (477CK) - Cắt CB+03FCO trạm Chông Nô 2-1 tại trụ 480CK/84 (480CK) - Đóng DTĐ 477-76 trạm 110/22kV Cầu Kè - Đóng DTĐ 480-76 trạm 110/22kV Cầu Kè	SCTX
96		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Điện lực Cầu Kè (2CN)	Xử lý MBA chây dầu trạm Chông Nô 1A	Từ sứ cao MBA trạm Chông Nô 1A trở xuống tại trụ 480CK/T63/12 nhánh rẽ Chông Nô 1A	Áp Chông Nô 1, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Chông Nô 1A tại trụ 480CK/T63/12 (480CK)	Bảo dưỡng

97		07h00	18h00	Điện lực Cà Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (05CN)	Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 473CK/162 đến 473CK/166 tuyến 473 Cầu Kè	Từ trụ 473CK/162 đến trụ 473CK/166.	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08. - Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú - Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến LBS Kinh A - Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thanh Phú - Đóng gián đoạn điện 471Vli sang 473CK đến 3LBFCO Ngã Hậu 2	SCL BS 2026
----	--	-------	-------	---------------------	--	---	--	-----------	--	----------------

98		07h00	17h00	Điện lực Cà Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (10CN)	- Dựng ngọn trụ BTLT 2x14 (03 vị trí) tại vị trí 473CK/P168/40; 41; 42. - Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế tại vị trí 473CK/P168/39; 46; 52	Từ trụ 473CK/P168/39 đến trụ 473CK/P168/52	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08. Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến LBS Kinh A Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thanh Phú Đóng gián đoạn điện 471Vli sang 473CK đến 3LBFCO Ngã Hậu 2	SCL&ĐT XD
----	--	-------	-------	---------------------	--	--	---	-----------	---	--------------

99		07h00	17h00	Điện lực Cà Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (10CN)	- Thay xà sứ và phụ kiện từ trụ 473CK/176 đến 473CK/T176/02 - Thay dây trung thế từ trụ 473CK/176 đến 473CK/T176/06 - Dựng ngọn trụ BTLT 2x14 tại vị trí 473CK/T176/01 (có khả năng thay đổi thứ tự, đồng vị pha)	Từ trụ 473CK/176 đến trụ 473CK/T176/06	xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08. - Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú - Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến LBS Kinh A - Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thanh Phú - Đóng gián đoạn điện 471Vli sang 473CK đến 3LBFCO Ngã Hậu 2	SCL&ĐT XD
----	--	-------	-------	---------------------	--	---	--	--------------	--	--------------

100		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	- Kéo nhánh 22kV Kinh B7 dây dẫn 3xACXH50 + 1xAC50 đầu nối tại trụ 473CK/P168/48 (chiều dài: 65 mét) - Dựng trụ BTLT 2x14m-2D (đoạn ngon) + MB: tại trụ 473CK/P168/48	Tại trụ 473CK/P168/48	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08. - Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú - Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến LBS Kinh A - Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thanh Phú - Đóng gián đoạn điện 471Vli sang 473CK đến 3LBFCO Ngã Hậu 2	ĐTXD 2026
-----	--	-------	-------	--------------------	------------------------------------	--	-----------------------	-----------	--	-----------

101		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	- Dựng trụ BTLT 2x14m-2D (đoạn ngon) + MB tại trụ 473CK/170. - Lắp LBS + 6 DS Tân Bình - Tại trụ 473CK/169, 170, 171 (có khả năng thay đổi thứ tự, đồng vị pha)	Từ trụ 473CK/169 đến trụ 473CK/171	Xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thạnh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thạnh Phú trụ 473CK/T159/08. Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến LBS Kinh A Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thạnh Phú Đóng gián đoạn điện 471Vli sang 473CK đến 3LBFCO Ngã Hậu 2	ĐTXD 2026
-----	--	-------	-------	--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	--------------	--	-----------

102		08h30	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại Recloser Tân An	Từ trụ 473CK/P168/2A đến trụ 473CK/P168/3A	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08. - Đóng đẳng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú - Đóng đẳng áp 478TV sang 473CK đến LBS Kinh A - Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thanh Phú - Đóng gián đoạn điện 471Vli sang 473CK đến 3LBFCO Ngã Hậu 2	SCTX
-----	--	-------	-------	--------------------	---------------------------	---	--	-----------	--	------

103		08h00	09h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Trà Ôp B	Tại trụ 473CK/T159/04	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ
104		09h30	10h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Trà Ôp	Tại trụ 473CK/160	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ

105		12h00	13h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Chợ Tân An	Tại trụ 473CK/P168/08	Xã Tân An	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ
106		14h00	16h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm XX Hiệp Thành 1	Tại trụ 473CK/P173/01	Xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ

107		08h00	09h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 7 An Trường	Tại trụ 473CK/P253/03	Xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ
108		09h30	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 8.3.1 An Trường	Tại trụ 473CK/P253/P8/06	Xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ

109		12h30	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 7.1 An Trường	Tại trụ 473CK/P253/12	Xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ
110		14h30	16h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 6.1 An Trường	Tại trụ 473CK/P253/19	Xã An Trường	- Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113. - Cắt 3DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114. - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92. - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt Recloser Thanh Phú trụ 473CK/T159/09. - Cắt 3DS1 Thanh Phú trụ 473CK/T159/08.	Thí nghiệm định kỳ

111		17h00	18h00	Điện lực Càng Long+ Ca trực Điều độ		Kiểm tra đồng vị pha khi công tác xong	- Cắt CB toàn bộ trạm 3 pha từ trụ 473CK/176 đến 473CK/T176/07 - Cắt LBS + 6 DS Tân Bình tại trụ 473CK/169, 170, 171 - Cắt 3LBFCO Tân Bình A - Đóng điện 473CK đến LBS+3DS1 Kinh A và 3LBFCO Tân Bình A, LBS + 6 DS Tân Bình tại trụ 473CK/169, 170, 171 - Đóng điện 3DS2+LBS NT 473CK-478TV đến LBS + 6 DS Tân Bình tại trụ 473CK/169, 170, 171 Thực hiện đo đồng vị pha tại các vị trí: - 3 LBFCO Tân Bình A - 3 DS Tân Bình tại trụ 473CK/169 Khi xác nhận đồng vị pha tại 2 vị trí, thực hiện trả vòng tuyến 473CK về lưới chuẩn. Lưu ý: 3LBFCO An Trường A ở vị trí thường mở (để giảm tải tuyến 471Vli) Điện lực TBMD đến 18h00			
112		08h30	16h00	Điện lực Càng Long	Công ty CPXL và TMCN Việt Nam (06CN)	Lắp giàn giáo và bọc các điện tại khoảng giao chéo với đường dây 110kV với nhánh 22kVA Nhà Thờ Giao chéo đường dây 110kV Trà Vinh 2 - Cầu Kè	Từ trụ 473CK/P168/P09/70 đến trụ Trụ 473CK/P168/P09/72	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Bọc cách điện
113		08h30	16h00	Điện lực Càng Long	Công ty CPXL và TMCN Việt Nam (06CN)	Lắp giàn giáo và bọc các điện tại khoảng giao chéo với đường dây 110kV với nhánh 12,7kVA Cả Chương 4 Giao chéo đường dây 110kV Trà Vinh 2 - Cầu Kè	Từ trụ 473CK/P168/P09/P65/T18/01 đến trụ 473CK/P168/P09/P65/T18/02	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Bọc cách điện
114		08h30	12h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Thay điện kế + TI, TU trạm NMXX Võ Văn Bĩa	Tại trụ số 473CK/P168/P9/T32/03	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO NMXX Võ Văn Bĩa Tại trụ số 473CK/P168/P9/32	Thay định kỳ
115		14h00	15h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Tháo điểm đầu nối, Tháo điện kế khách hàng Lê Văn Toàn	Phía lưới hạ thế trạm Hương Lộ 2A tại trụ số 473CK/P168/13	Xã Tân An	Cắt CB+3FCO trạm Hương Lộ 2A Tại trụ số 473CK/P168/13	Tháo dỡ, Di dời

116		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 476TV/P47/26-> 476TV/P47/58	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
-----	--	------	-------	---------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	---------------	----------------	-----

117		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Giải pháp chống đứt rớt dây dẫn vượt đường giao thông Thay phụ kiện giáp buộc trung thế	Từ trụ 477-475LD/74 đến trụ 477-475LD/108	Phường Long Đức	- Cắt Recloser 477LD tại trụ 477-478LD/49 - Cắt 03DS1 477LD tại trụ 477-478LD/48 - Cắt Recloser Sa Bình tại trụ 472LD/80 - Cắt 03 DS1 Sa Bình tại trụ 472LD/79A - Cắt Recloser Phú Hòa tại trụ 477-475LD-7/P107/01 - Cắt 03DS1 Phú Hòa tại trụ 477-475LD-7/P107/01A - Cắt LBS Vành Đai tại trụ 479-478TV/158A - Cắt 03DS1 Vành Đai tại trụ 479-478TV/158 - Cắt LBS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12A - Cắt 03 DS1 Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12 - Cắt LBS NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159 - Cắt 03 DS1 NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159A - Đóng đẳng áp 478TV sang đến LBS Vành Đai - Đóng đẳng áp 477TV đến LBS DTNT - Đóng đẳng áp 474LD đến Recloser Phú Hòa	SCL&ĐT XD
118		08h00	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	- Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN HOME - CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG .	- Tạm ngừng CD-ĐK trạm Công ty Cổ Phần Hoa Sen, tại trụ 479-478TV/T154/P02/01, đang nhận điện tuyến 475LD.	Phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long	- Cắt CB trạm Công ty Cổ Phần Hoa Sen, tại trụ 479-478TV/T154/P02/01. - Cắt 03 FCO trạm Công ty Cổ Phần Hoa Sen, tại trụ 479-478TV/T154/P02/01.	Thay thế HTDD

119		09h45	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	- Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long (Cơ Sở 3).	- Tại thùng CD-ĐK trạm Công Viên Thanh Niên tại trụ 477TV/T105/P12A/01, tuyến 477TV	Phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long	- Cắt 02 CB trạm Công Viên Thanh Niên tại trụ 477TV/T105/P12A/01. - Cắt 03 FCO trạm Công Viên Thanh Niên tại trụ 477TV/T105/P12A/01.	Thay thế HTDD
120		11h10	13h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	- Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Khách sạn Thanh Trà-Cty LT TV.	- Tại thùng CD+ĐK trạm KS Thanh Trà, tại trụ 476LD-479LD/P112/10, tuyến 479LD	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt 03 CB trạm KS Thanh Trà, tại trụ 476LD-479LD/P112/10. - Cắt 03 FCO trạm KS Thanh Trà, tại trụ 476LD-479LD/P112/10.	Thay thế HTDD

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong