

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 06 tháng 07 đến Chủ nhật ngày 12 tháng 07 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thức							
1	Thứ Hai 06/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	Từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1- 2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mỏ Cây 2 - 171 Mỏ Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mỏ Cây 2 - 172 Mỏ Cây	-Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mỏ Cây 2 - 171 Mỏ Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mỏ Cây 2 - 172 Mỏ Cây	-Xã Mỏ Cây, Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xông điện MC 421 trạm 110kV Mô Cày	-Tại MC 421 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc - xã Mô Cày	-Đưa MC 421 vào vị trí VH -Đóng MC 421 trạm 110kV Mô Cày -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày

11		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Trạm 220kV Vĩnh Long 2	- Kiểm tra định kỳ ngăn 177 trạm 220kV Vĩnh Long 2	Ngăn 177 trạm 220kV Vĩnh Long	Ngăn 177 trạm 220kV Vĩnh Long phường Tân Ngãi.	Cô lập đường dây 110kV 177 Vĩnh Long 2 - 174 Vĩnh Long	Biện pháp an toàn phục vụ công tác tại ngăn 177 Trạm 220kV Vĩnh Long 2
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
14		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Ngăn ngừa sự cố
15		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, trạm 110kV Trà Vinh.	Áp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Ba 07/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Đóng xông điện MC 421, DCL 421-1 trạm 110kV Bến Tre	-Tại MC 421, DCL 421-1 trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Mở DTĐ 421-76 trạm 110kV Bến Tre (nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, DCL 421- 1 vào vị trí vận hành; đóng MC 421 trạm 110kV Bến Tre -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngừng vận hành không quá 90 ngày
10		09h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Đóng xông điện MC 421 trạm 110kV Giao Long	-Tại MC 421 trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Mở DTĐ 421-76 trạm 110kV Giao Long (nối đất đang ở vị trí mở) -MC 421, DCL 421-1 đang nằm trong vị trí vận hành -Đóng MC 421 trạm 110kV Giao Long -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngừng vận hành không quá 90 ngày
11		09h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xông điện MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại các MC 473, 477, 474, T401, T402, 421, trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Mở DTĐ MC 473-76, 477-76, 474-76, T401-06, T402-06, 421-76 trạm 110kV Bình Thạnh (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 vào vị trí VH -Đóng MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngừng vận hành không quá 90 ngày

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
13		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ phòng ác quy trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Ngăn ngừa sự cố
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngải, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 08/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Xã Giao Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cây (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cây	-Trạm 110kV Mô Cây - áp Tân Lộc, xã Mô Cây	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Đóng xông điện MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách	-Tại các MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú - xã Chợ Lách	-Mở DTĐ MC 472-76, 478-76, 480-76, T401-06, T402-06, 412-76 trạm 110kV Chợ Lách (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 vào vị trí VH -Đóng MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
12		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Duyên Trà.	ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Ngăn ngừa sự cố
13		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 09/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xông điện MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân	-Tại MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân, áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Mở DTĐ MC 474-76, T402-06 trạm 110kV Thanh Tân (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 474, T402 vào vị trí vận hành -Đóng MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngừng vận hành không quá 90 ngày
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè, phòng SDH (lầu 4).	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Áp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
12		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Ngăn ngừa sự cố
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 251; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	Xã Bình Phú, Song Lộc, Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Sáu 10/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, xã Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	xã Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế	-Tăng cường và thu hồi dây chằng bị rỉ sét tại trụ: 14;17;19; 22 - Kiểm tra CBM cấp độ 2 và vệ sinh sứ thủy tinh tại trụ: 14;17;19;22	- Trụ: 14;17;19;22 đường dây 110kV 172 Vĩnh Long 2 - 172 Nha Môn	- Trụ: 14;17;19;22 đường dây 110kV 172 Vĩnh Long 2 - 172 Nha Môn, phường Tân Ngãi.	-Cô lập đường dây 110kV 172 Vĩnh Long 2 - 172 Nha Môn	- Kết hợp lịch cắt điện ngăn 172 của TBA 220kV Vĩnh Long 2.
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 11/06/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê

3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh long	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
1	Chủ Nhật 12/07/2026	06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNDMN (06CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị theo CBM trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại ngăn 112 (trừ 112-1), C12, 132, MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập điện ngăn 174, 176, 112, C12, 132, MBA T2, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh. -Chuyển nguồn MBA T2 trạm 110kV Bình Thạnh nhận điện MBA T1 trạm 110kV Bình Thạnh, không mất điện phụ tải	-TNĐK
2		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (06CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại ngăn 112 (trừ 112-1), C12, 132, MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập điện ngăn 174, 176, 112, C12, 132, MBA T2, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh.	-Bảo trì thiết bị
3		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Dịch vụ Vĩnh Long (04CN)	-Thực hiện SCBD theo cấp độ 2 CBM ngăn MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại ngăn MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập điện ngăn MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-CBM định kỳ

4		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế	- Kiểm tra xử lý trở ngại thao tác từ xa không thành công DCL 172-2, 172-7, MC 172 trạm 110kV Bình Minh.	- Ngăn 172 Trạm 110kV Bình Minh	- Ngăn 172 Trạm 110kV Bình Minh - Trạm 110KV Bình Minh. + Cắt MC 172, DCL 172-2, 172-7. + Đóng DTĐ 172-25, 172-75, 100-96B. Trạm 110KV Trà Ôn + Cắt MC 171, DCL 171-1, 171-7. + Đóng DTĐ 171-15, 171-75, 171-76. - Trong quá trình thực hiện công tác có thực hiện thao tác thử MC và DCL ngăn 172 Trạm 110kV Bình Minh đơn vị công tác sẽ thực hiện tiếp địa lưu động má ngoài DCL 172-7. - Trạm 110kV Trà Ôn nhận điện từ đường dây 110kV 172 Trà Ôn	- Cô lập đường dây 172 Bình Minh - 171 Trà Ôn. - Trạm 110KV Bình Minh. + Cắt MC 172, DCL 172-2, 172-7. + Đóng DTĐ 172-25, 172-75, 100-96B. Trạm 110KV Trà Ôn + Cắt MC 171, DCL 171-1, 171-7. + Đóng DTĐ 171-15, 171-75, 171-76. - Trong quá trình thực hiện công tác có thực hiện thao tác thử MC và DCL ngăn 172 Trạm 110kV Bình Minh đơn vị công tác sẽ thực hiện tiếp địa lưu động má ngoài DCL 172-7. - Trạm 110kV Trà Ôn nhận điện từ đường dây 110kV 172 Trà Ôn	-Xử lý tồn tại

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 06/07/2026	08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây trung hòa, ép lèo, tăng cường tiếp địa từ trụ 480GL/56/53/13-HT33a thuộc trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Từ trụ 480GL/56/53/13-HT33a thuộc trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Giám TTĐN
2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/56/01-475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
3		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Lắp mới trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/08 NR UBND Phú Mỹ -Kéo cáp ABC 3x50mm2 từ trụ 2a đến trụ 6c, từ trụ 480TT/104/01A/12 đến trụ 3e, từ trụ 5b đến trụ 8g thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Tại trụ 480TT/104/38/01A/08 NR UBND Phú Mỹ -Từ trụ 2a đến trụ 6c, từ trụ 480TT/104/01A/12 đến trụ 3e, từ trụ 5b đến trụ 8g thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Áp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ -Cắt FCO trụ 480TT/104/38/01A/01 NR UBND Phú Mỹ	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
4		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (11CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 6,5m tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-SCTX
5		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Ngãi Trung.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Ngãi Trung.	-Ngăn ngừa sự cố.
7		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Dựng trụ hạ thế mới, làm chằng trụ hạ thế 11/1a; Di dời trụ hạ thế 11/1b; Sang dây, căng lại lưới hạ thế từ trụ 474BTri/106/11/11 đến trụ hạ thế 11/1 trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Ngãi Trung.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Ngãi Trung.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.
8		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế 2a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 472BTri/03/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472BTri/03/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTri/03/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 472BTri/03 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.
9		07h00	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 471BTh/171/30 đến trụ 2a, từ trụ 2a đến trụ 28c thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi	-ĐTXD 2026
10		08h15	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Tháo kẹp wire, kẹp hotline, sử đồ lều, FCO, LA thuộc trạm 50kVA trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Tại trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-ĐTXD 2026
11		09h10	13h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (05 CN)	-Lắp 02MBA 50kVA, lắp cáp hạ thế từ MBA đến CB, lắp thùng tại trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Tại trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO (đang cắt) + tháo 01 kẹp hotline (đã tháo) trạm 50kVA trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-ĐTXD 2026

12		09h30	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay xà lệch toàn phần các trụ 473BTh/45/10/22T, trụ 473BTh/45/10/23T NR Mỹ An	-Tại các 473BTh/45/10/22T, trụ 473BTh/45/10/23T NR Mỹ An	-Xã Thanh Phú	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 473BTh/45/10/01T NR Mỹ An	-Ngăn ngừa sự cố
13		13h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Lắp mới 3 kếp wire, 3 kếp hotline, xà, sứ đỡ lèo, 3 FCO, 3 LA, đầu nối lưới thuộc trạm 3x50kVA trụ 471- 473BTh/302 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ (tầng trên)	-Tại trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ (tầng trên)	-Xã Đại Điền	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471- 473BTh/88 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Kiểm tra CB + 3FCO (đang cắt) trạm 3x50kVA trụ 471- 473BTh/302 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-ĐTXD 2026
14		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CL/29/01 đến trụ 476CL/29/49 nhánh rẽ Long Hiệp -Từ trụ 476CL/06/01 đến trụ 476CL/06/25 nhánh rẽ Cầu Năm Thối	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	
15		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 22/6/2026). - Di dời trạm 50kVA Hòa Hưng 1 từ trụ hiện hữu sang trụ XDM tuyến 476 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/41/13 đến trụ 476PH/143/41/16 XDM tuyến 476 Phước Hòa	Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Hòa Hưng 1 tại trụ 476PH/143/41/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa - Kiểm tra 02LBFCO nhánh rẽ Hòa Hưng 1 (pha A, B, đang cắt) tại trụ 476PH/143/41/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
16		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 22/6/2026). - Di dời trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 trụ hiện hữu sang trụ XDM, cắt gốc thu hồi trụ hiện hữu tuyến 476 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/67/7 đến trụ 476PH/143/67/8 XDM tuyến 477 Phước Hòa	Áp Lộc Hưng, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộc Hưng 1 tại trụ 476PH/143/67/1A thuộc tuyến 476 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026

17		08h30	09h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK) trạm Bệnh Viện Đông Bình Minh tại trụ 477BM/29/1 tuyến 477 Bình Minh	trụ 477BM/29/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đồng Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện Đông Bình Minh tại trụ 477BM/29/1 tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ
18		09h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (3TI) trạm Cơ sở nước đá Phước Tâm tại trụ 473BM/112/1 tuyến 473 Bình Minh	trụ 473BM/112/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt LBF Cơ sở nước đá Phước Tâm tại trụ 473BM/112 tuyến 473 Bình Minh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm
19		13h00	14h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK) trạm Năng lượng mặt trời Bùi Thanh Bình tại trụ 475BM/111/19/6/25/1 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/111/19/6/25/1 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Năng lượng mặt trời Bùi Thanh Bình tại trụ 475BM/111/19/6/25/1 tuyến 475 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ
20		14h30	16h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK, 1TI hạ thế) trạm Trường Mẫu giáo Hoa Lan tại trụ 475BM/111/19/12/1 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/111/19/12/1 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mẫu giáo Hoa Lan tại trụ 475BM/111/19/12/1 tuyến 475 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ
21		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trong khu vực quản lý được phân công.	Từ phía sau MC 471CC, MC 473CC đến trụ 471-473CC/33 nắp trên và nắp dưới tuyến 473 và tuyến 471 Cỏ Chiên + từ trụ 473CC/6 đến (đầu trên DS Chợ Số 2- 2) trụ 473CC/282 tuyến 473 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này	Xã Nhơn Phú xã Bình Phước	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
22		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Trĩ 8 (25kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T18/6 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trạm Trung Trĩ 8 (25kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T18/6 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Trĩ, xã Trung Hiệp.	- CB + FCO + Hotline trạm Trung Trĩ 8 (25kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T18/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	Kiểm định CBM

23		09h30	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Hiệp 9 (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/5A tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Trung Hiệp 9 (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/5A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Hưng, xã Trung Hiệp.	- CB + FCO + Hotline trạm Trung Hiệp 9 (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/5A tuyến 471 Vũng Liêm.	Kiểm định CBM
24		11h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Áp 4-2A Trung Hiệp (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P5/20 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Áp 4-2A Trung Hiệp (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P5/20 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Hưng, xã Trung Hiệp.	- CB + FCO + Hotline trạm Áp 4- 2A Trung Hiệp (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P5/20 tuyến 471 Vũng Liêm.	Kiểm định CBM
25		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Hiệp 8 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/38 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Trung Hiệp 8 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/38 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Mướp Sát, xã Trung Hiệp.	- CB + FCO + Hotline trạm Trung Hiệp 8 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/38 tuyến 471 Vũng Liêm	Kiểm định CBM
26		14h30	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Quang Bình 2A (2x15kVA) trụ 471VLi/T52/P73/P56/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Quang Bình 2A (2x15kVA) trụ 471VLi/T52/P73/P56/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Quang Hòa, xã Quới An	- CB + FCO + Hotline trạm Quang Bình 2A (2x15kVA) trụ 471VLi/T52/P73/P56/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Kiểm định CBM
27		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

28		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời trụ điện hạ thế và sang dây khách hàng Trạm 3 Phú Sơn A (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Trục hạ áp thuộc trạm 3 Phú Sơn A trụ 473TB/P243/14 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn A, xã Song Phú	- CB+FCO trạm 3 Phú Sơn A trụ 473TB/P243/14 tuyến 473 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
29		08h30	11h00	Điện lực Tam Bình	Cty Cơ điện Thành Phú (04CN)	Căng dây, đấu nối đường dây và TBA 1x50kVA Vườn TL Phạm Văn Hào	Tại trụ 476PH/T143/P42/T42/39 tuyến 475 Tam Bình	Áp 8B, xã Cái Ngang	- LBF áp 9 Tân Lộc -áp 4 Hậu Lộc tại trụ 476PH/T143/P42/T42/8 tuyến 475 Tam Bình	Phát triển khách hàng
30		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Vườn Thanh Long Nguyễn Văn Xum, trụ M44/P296/T59/T1/P9/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Vườn Thanh Long Nguyễn Văn Xum, trụ M44/P296/T59/T1/P9/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Vườn Thanh Long Nguyễn Văn Xum, trụ M44/P296/T59/T1/P9/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
31		10h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm NMXX Lý Quốc Thông, trụ M44/T222/T3/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm NMXX Lý Quốc Thông, trụ M44/T222/T3/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm NMXX Lý Quốc Thông, trụ M44/T222/T3/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
32		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm NMXX Hoàng Văn Liền, trụ M44/T222/P36/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm NMXX Hoàng Văn Liền, trụ M44/T222/P36/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Mỹ An, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm NMXX Hoàng Văn Liền, trụ M44/T222/P36/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
33		14h45	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Đông Tàu Hồ Hoàng Dũng, trụ M44/T222/T92/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Đông Tàu Hồ Hoàng Dũng, trụ M44/T222/T92/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt CB+3FCO trạm Đông Tàu Hồ Hoàng Dũng, trụ M44/T222/T92/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ

34		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tịch Phú, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 1195/UBND xã Trà Ôn, ngày 22/06/2026.	Từ trụ M44/P296/T59/2 đến trụ M44/P296/T59/61 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tịch Phú, xã Trà Ôn.	Cắt LBF Tịch Phú, trụ M44/P296/T59/2 tuyến 477 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
35		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (20CN)	Xây dựng mới đường dây trung hạ thế 1P và cầy mới TBA Tịch Phú 8 công suất 37.5kVA tại trụ M44/P296/T59/6 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trụ M44/P296/T59/6 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tịch Phú, xã Trà Ôn.	Cắt LBF Tịch Phú, trụ M44/P296/T59/2 tuyến 475 Trà Ôn.	ĐTXD 2026
36		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
37		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Cầy mới TBA 1P Rạch Sậy 3B công suất 1x37,5kVA (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 479TQ/154/121/3 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO DC Hòa Hiệp trụ 479TQ/154/121/1 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
38		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471-472DT/01 đến trụ 472-474DT/51, tuyến 472, 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

39		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Nâng cấp nhánh áp Bào 4 từ 12,7kV lên 22kV - Đầu nối đường dây trung áp 22kV nối tiếp áp Bào 4 - Nâng công suất trạm Áp Bào 4 lên 3 pha 1x250kVA và di dời về trụ 476DT/226/P55/06A - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA tại trụ 476DT/226/P55/17 - Nâng cấp đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2	- Từ trụ 476DT/226/55 đến trụ 476DT/226/55/17, nhánh Áp Bào 4, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Cạn trụ 476DT/226/09	ĐTXD
40		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/226/(01-61) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	Không cắt điện	Giám TĐN
41		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
42		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
43		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

44		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Giồng Lớn AB khoảng trụ 479TR/P210/(01-55).	Xã Đại An	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
45		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/13	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/13	Ngăn ngừa sự cố
46		09h30	10h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch A1 trụ 471CN/208/P48/26	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch A1 trụ 471CN/208/P48/26	Ngăn ngừa sự cố
47		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42	Ngăn ngừa sự cố
48		13h00	13h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch C trụ 471CN/208/P48/60	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch C trụ 471CN/208/P48/60	Ngăn ngừa sự cố
49		14h00	14h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Ba Trạch C1 trụ 471CN/208/P48/61	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch C1 trụ 471CN/208/P48/61	Ngăn ngừa sự cố
50		15h00	15h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Long Trường trụ 471CN/208/P1-48/01	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường trụ 471CN/208/P1-48/01	Ngăn ngừa sự cố
51		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp	- Tại trạm Long Trường 2 trụ 471CN/208/23	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường 2 trụ 471CN/208/23	Ngăn ngừa sự cố

52		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
53		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
54		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
55		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh NT 472TV-471LD từ trụ 472TV/T97/01 đến trụ 472TV/T97/89	Áp Chăn Mát xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	09h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDBK trạm Ô Bắp 2-1 ĐNT tại trụ 476TV/P47/P61/T2/01	Áp Ô Bắp xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Ô Bắp 2-1 ĐNT tại trụ 476TV/P47/P61/T2/01	Thí nghiệm định kỳ
57		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDBK trạm Phú Lân 1-1 tại trụ 480TV/T209/14	Áp Phú Lân xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Phú Lân 1-1 tại trụ 480TV/T209/14	Thí nghiệm định kỳ

58		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Lò Ngò 1-1 tại trụ 480TV/P253/T18/T2/01	Áp Lò Ngò xã Song Lộc	Cắt CB Trạm Lò Ngò 1-1 ĐNT tại trụ 480TV/P253/T18/T2/01 Cắt LBFCO Lò Ngò 1-1 ĐNT tại trụ 480TV/P253/T18/02	Thí nghiệm định kỳ
59		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (03 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Phú Khánh ĐNT tại trụ 480TV/P209/P36/01	Áp Phú Khánh xã Song Lộc	- Cắt CB Trạm Phú Khánh - ĐNT tại trụ 480TV/P209/P36/01 - Cắt LBFCO Phú Khánh - ĐNT tại trụ 480TV/P209/36	Thí nghiệm định kỳ
60		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	- Từ trụ từ trụ 480TV/P253/35-> 480TV/T209/50	Xã Song Lộc	Không cắt điện	SCL
61		08h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp DV Điện Lực Vĩnh Long (04 CN)	Dựng trụ, lắp xà đỡ dây, lắp xà FCO, căng dây đầu nối. (Công trình NCS trạm Sầm Bua 4 kết hợp di dời trạm)	Tại giữa khoảng trụ số 480TV/162 – 480TV/163	Áp Sầm Bua xã Song Lộc	Thi công bằng Phương pháp Hotline Off chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc lúc đầu nối	Theo yêu cầu của K/hàng
62		08h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh (04 CN)	Tháo thu hồi trạm Sầm Bua 4 hiện hữu (Công trình NCS trạm Sầm Bua 4 kết hợp di dời trạm)	Tại trụ số 480TV/168 (Từ Xà FCO trở xuống thùng CĐĐK)	Áp Sầm Bua xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Sầm Bua 4 tại trụ 480TV/168 Tháo 3 kẹp nối rơ dây nóng trạm Sầm Bua 4 tại trụ 480TV/168 Off chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc lúc tháo kẹp nối rơ dây nóng	Theo yêu cầu của K/hàng

1	Thứ Ba 07/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/66 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474-479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/66 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474-479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/78/01 đến trụ 474BTre/78/34 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/78/01 đến trụ 474BTre/78/34 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sang dây lưới hạ thế và di dời điện kế xử lý vị trí mất an toàn khoảng trụ 4c đến trụ 5c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Sân Bìa trụ 473BTre/42/13 tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế khoảng trụ 4c đến trụ 5c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Sân Bìa trụ 473BTre/42/13 tuyến 473 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Sân Bìa trụ 473BTre/42/13 tuyến 473 Bến Tre	Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sửa trụ nghiêng hạ thế 10d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Bình Phú 8 trụ 474BTre/43/13/08 tuyến 474 Bến Tre	-Trụ hạ thế 10d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Bình Phú 8 trụ 474BTre/43/13/08 tuyến 474 Bến Tre	Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Bình Phú 8 trụ 474BTre/43/13/08 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Dựng trụ HT2c, HT3c, HT4c, HT5c (đôi), kéo dây hạ thế từ trụ HT14a-HT5c, đóng tiếp địa trụ HT5c, di dời điện kế từ trụ HT14a về trụ HT2c, HT3c, HT4c, HT5c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Từ trụ HT14a-HT5c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Xử lý mất an toàn
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Từ trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/60/47 NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát từ trụ 478TT/124 đến trụ 478TT/198 và NR đầu vào	-Xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Cty TNHH TMDV XD Liên Đạt (05CN)	-Lắp dừng căng dây từ trụ 478MC/56/30A đến trụ 478MC/56/31, thay dây ABC 4x70 từ trụ 478MC/56/31 đến trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478MC/56/31 NR Khánh Thạnh Tân	-Từ trụ 478MC/56/30A đến trụ 478MC/56/31, từ trụ 478MC/56/31 đến trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478MC/56/31 NR Khánh Thạnh Tân	-Áp Tài Đại - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478MC/56/31 NR Khánh Thạnh Tân.	Thay điện kế định kỳ
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Đầu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế b/10, b/12, b/13, a/16, a/17, a/19; sửa trụ hạ thế bị nghiêng tại trụ hạ thế a/4, a/5, a/22, b/10; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Giảm TTĐN
10		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Lắp 3 kẹp wire, 3 nắp chụp kẹp wire tại trụ 473GTROM/23 tuyến 473 Giồng Trôm	-Tại trụ 473GTROM/23 tuyến 473 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của Máy Cắt 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026

11		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Lắp hoàn chỉnh trạm 3x50kVA trụ 473GTROM23 (không đấu nối lưới trung thế); thu hồi vật tư thiết bị trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21; đấu lại lều hạ thế tại trạm, sang lưới hạ thế, thu hồi dây hiện hữu từ trụ trung thế 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/17, từ trụ 12a đến trụ 27a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473GTROM/21A/1; sang lưới hạ thế, thu hồi dây hiện hữu từ trụ trung thế 473GTROM/18 đến trụ 473GTROM/28, thu hồi đoạn lưới hạ thế từ trụ 473GTROM/21A đến trụ 473GTROM/21A/1 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ 473GTROM23, tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21, tại trạm và lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473GTROM/21A/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/21 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473GTROM/21A/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026
12		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 3 kẹp Hotline trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/23 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/23 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Kiểm tra CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/23 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt	-ĐTXD 2026
13		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Thay máy biến áp, thay vật tư thiết bị nâng công suất trạm từ 3x25kVA lên 160kVA 473-477GTROM/161; sang lưới hạ thế từ trụ 473- 477GTROM/158 đến trụ 473GTROM/168 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473- 477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473- 477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO + tháo 3 kẹp Hotline trạm 3x25kVA trụ 473- 477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026

14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Thay trụ hạ thế 18/1, 18/2, 18/3 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trạm trụ 472BTri/168/23A NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trạm trụ 472BTri/168/23A NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trạm trụ 472BTri/168/23A NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Thay trụ hạ thế 62/1 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+IFCO trạm 2x25kVA trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
16		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA trạm trụ 472BTri/168/08 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Trụ 472BTri/168/08 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/08 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/168/08 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-SCTX, xử lý quá tải.
17		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (25CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, tháp sắt đầu trụ, thay sứ, thay chằng sét, thay tiếp đất từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm. (Đang cắt).	-SCL 2026 bổ sung.
18		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/132/12 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/12 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/132/12 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM

19		09h15	10h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/132/30 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/30 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/132/30 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
20		10h30	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/41B/19 NR 1P Kênh 2-9	-Trụ 473BĐ/132/41B/19 NR 1P Kênh 2-9	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/41B/19 NR 1P Kênh 2-9 -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
21		13h00	13h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/43 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/43 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/43 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
22		14h00	14h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/132/59 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/59 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/132/59 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM

23		15h00	15h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/73 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/73 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/73 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
24		16h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/79 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/79 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/79 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
25		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐTXD 2026
26		08h00	10h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TND Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO, 3LA, MBA 2502kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/33/8A/1 NR Thành Thới A (Công ty Dừa Tiến Thoa)	-Tại trụ 475MC/22/120/33/8A/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/8A/1, CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/33/8A/2 và cắt 3FCO tại trụ 475MC/22/120/33/8A NR Thành Thới A	-Thí nghiệm thông tư 02
27		11h00	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TND Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3LA, MBA 250kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/43/4A/1 NR Tân Điền - Tân Phong (HKD: Trần Thị Kim Liên)	-Tại trụ 475MC/22/120/43/4A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/4A/1 và cắt 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/4A NR Tân Điền - Tân Phong	-Thí nghiệm thông tư 02

28		14h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định FCO, LA, MBA 50kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/334A/47/07/1 NR Cổng Vàm Đồn (HKD: Nguyễn Thị Diệu Hiền)	-Tài trụ 475MC/334A/47/07/1 NR Cổng Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/334A/47/07/1 NR Cổng Vàm Đồn	-Thí nghiệm thông tư 02
29		07h00	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (10 CN)	-Thu hồi trụ, sang lưới trung - hạ áp và phụ kiện từ trụ 471BTh/274/02 đến trụ 471BTh/274/26 NR ấp Phong	-Từ trụ 471BTh/274/02 đến trụ 471BTh/274/26 NR ấp Phong	-Xã Đại Điền	-Kiểm tra LBFCO pha 1, 2 (đang cắt) + cắt LBFCO pha 3 trụ 471BTh/274/01 NR ấp Phong	-ĐTXD 2026
30		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/142/01 đến trụ 474CL/142/20 nhánh rẽ Ấp Chợ 1 -Từ trụ 474CL/135/01 đến trụ 474CL/135/16 nhánh rẽ Rạch Dung -Từ trụ 474CL/133/01 đến trụ 474CL/133/9 nhánh rẽ Số 2 Lộc Hiệp -Từ trụ 474CL/124B/01 đến trụ 474CL/124B/15 nhánh rẽ Số 1 Lộc Hiệp	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
31		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Cổng Bà Bông XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 471CL/30/06 nhánh rẽ Nhơn Bình 1 -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1 sang nhận điện trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06/09 nhánh rẽ Cổng Bà Bông XDM	-Từ trụ 471CL/30/06 nhánh rẽ Nhơn Bình 1 đến trụ 471CL/30/06/15 nhánh rẽ Cổng Bà Bông XDM -Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Xã Chợ Lách	-Cắt LBFCO trụ 471CL/30/01 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

32		14h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471CL/49/02 tuyến Chợ Lách - Châu Thành sang nhận điện trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06/15 nhánh rẽ Cống Bà Bông XDM -Đóng điện vận hành đường dây từ trụ 471CL/30/06/01 đến trụ 471CL/30/06/15 và trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06/09, trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06/15 nhánh rẽ Cống Bà Bông XDM	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471CL/49/02 tuyến Chợ Lách - Châu Thành	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 471CL/49/02 tuyến Chợ Lách - Châu Thành -Kiểm tra CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06/15 nhánh rẽ Cống Bà Bông XDM đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
33		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 22/6/2025). - Cấy mới trạm 50kVA Phước Bình 1-1A XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Bình 1-1, trạm 50kVA Phước Bình 3A tuyến 477 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/134/7/21/1 và trên lưới hạ áp từ trụ 477PH/134/7/21/3 đến trụ A/2 thuộc trạm 50kVA Phước Bình 3A tại trụ 477PH/134/7/21/3, từ trụ 477PH/134/7/24 đến trụ B/1 thuộc trạm 25kVA Phước Bình 1-1 tại trụ 477PH/134/7/25 tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phước Bình, xã Phú Quới.	- Cắt CB + 01FCO trạm 25kVA Phước Bình 1-1 tại trụ 477PH/134/7/25 tuyến 477 Phước Hòa - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Bình 3 tại trụ 477PH/134/7/21 tuyến 477 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026
34		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 08/6/2025). - Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Phước Bình 4B XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 37,5kVA Phước Bình 4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 477PH/134/7/23/11 đến trụ 477PH/134/7/23/11/1 và trên lưới hạ áp tại trụ C/2 đến trụ C/3 thuộc trạm 37,5kVA Phước Bình 4 tại trụ 477PH/134/7/23/19 thuộc 477 Phước Hòa	Áp Phước Bình, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Bình 4 tại trụ 477PH/134/7/23 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
35		09h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (IDK) trạm Cơ khí Vĩnh Thái tại trụ 477BM/230/1 tuyến 477 Bình Minh	trụ 477BM/230/1 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Cơ khí Vĩnh Thái tại trụ 477BM/230/1 tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ

36		10h00	11h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK) trạm Đèn đường Dân Cư Phú Thịnh tại trụ 477TQ/151/154/1 tuyến 479 Tân Quới	trụ 477TQ/151/154/1 tuyến 479 Tân Quới	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Đèn đường Dân Cư Phú Thịnh tại trụ 477TQ/151/154/1 tuyến 479 Tân Quới	Thay định kỳ HTĐĐ
37		13h30	16h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK + 03TI) trạm Trường Mẫu giáo Đông Thạnh tại trụ 473BM/40/50/6 tuyến 473 Bình Minh	trụ 473BM/40/50/6 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mẫu giáo Đông Thạnh tại trụ 473BM/40/50/6 tuyến 473 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ
38		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (07CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 19/6/2026. Kết hợp công tác thay trụ hạ thế HT3 (HH) thành trụ BTLT 14m ghép đôi số 473BM/96A/6 (XDM) thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình 3 trụ 476BM/96A/3 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ hạ thế HT3 (HH) thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình 3 trụ 473BM/96A/3 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình 3 trụ 473BM/96A/3 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
39		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
40		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

41		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
42		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời trụ điện hạ thế và sang dây khách hàng Trạm Phú Hữu Yên 2A (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thanh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Trục hạ áp thuộc trạm Phú Hữu Yên 2A trụ 477BM/P258/P26/15 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú	- CB+FCO trạm Phú Hữu Yên 2A trụ 477BM/P258/P26/15 tuyến 475 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
43		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh Hiệp Thuận tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/T223/8 đến trụ L40/T223/80 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hiệp Thuận, Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
44		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (20CN)	Thu hồi dây hạ áp + Sang nhánh dây khách hàng qua nhánh dây mới cáp ABC 4x120mm2 trạm Trà Côn 1B trụ M44/T261/160 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Trà Côn 1B trụ M44/T261/160 tuyến 477 Trà Ôn.	Ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn.	Cắt CB+3FCO trạm Trà Côn 1B trụ M44/T261/160 tuyến 477 Trà Ôn.	ĐTXD 2026
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT/02 đến trụ 478-475DT/70, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/(38-168) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Giảm TTĐN

47		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/92 đến trụ 475CN/257 tuyến 475CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Vinh Kim, xã Cầu Ngang	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479,478- 476,477- 475CN/01 đến trụ 479CN/142 tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
49		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 479,478- 476,477- 475CN/01 đến trụ 479CN/142 tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83)	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
51		06h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 12m. - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA. - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x100kVA - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài 2,320 mét.	Tại khoảng trụ 475TR/P92/(04-05)(475TR), nhánh 22kV Bãi Sào.	Xã Hàm Giang.	- Cắt 3LBFCO Bãi Sào trụ 475TR/P92/01.	SCL
52		07h30	12h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (12CN)	Thay 09 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 475TR/P92/(19, 35, 44, 70)(475TR), nhánh 22kV Bãi Sào, trụ 475TR/P92/T17/05 nhánh 12,7kV Trà Cú B1, trụ 475TR/P92/T27/07 nhánh 12,7kV Trà Cú B2, trụ 475TR/P92/P65/03 nhánh 22kV Bãi Sào Giữa	Xã Hàm Giang.	- Cắt 3LBFCO Bãi Sào trụ 475TR/P92/01.	SCL

53		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (6CN)	Thay 04 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 477TR/T100/(26, 46, 58)(477TR), nhánh 22kV Vĩnh Long Thuận, trụ 477TR/T100/T13/06(477TR), nhánh 22kV Vĩnh 2.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt 3LBFCO Vĩnh Long Thuận trụ 477TR/T100/01(477TR).	SCL
54		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (6CN)	Thay 03 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	Tại trụ 473TR/T131/T27/(25, 48, 63)(473TR), nhánh 12,7kV Sóc Tro	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt LBFCO Sóc Tro trụ 473TR/T131/27(473TR).	SCL
55		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
56		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
58		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty CP Xây Lắp Và TM Công Nghiệp VIỆT NAM (6CN)	Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công kéo rải căng dây đường dây 110kV nhánh rẽ Ô Phèn tại khoảng trụ 478CK/T106/T45/(07-08) cáp bọc	Từ trụ 478CK/T106/T45/07 đến trụ 478CK/T106/T45/08 nhánh rẽ Ô Phèn	Áp Ô Phèn, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Ô Phèn tại trụ 478CK/T106/45 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Ô Phèn 1 tại trụ 478CK/T106/T45/07 (478CK)	KH yêu cầu
59		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Rạch Mát	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

60		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
61		08h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bơm Số 9 tại trụ 474TV/129	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 9 tại trụ 474TV/129	Thí nghiệm định kỳ
62		10h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bơm Số 8 tại trụ 474TV/121	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 8 tại trụ 474TV/121	Thí nghiệm định kỳ
63		12h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bơm Số 7 tại trụ 474TV/113	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 7 tại trụ 474TV/113	Thí nghiệm định kỳ
64		14h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bơm Số 1-2 tại trụ 474TV/P100/09	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 1-2 tại trụ 474TV/P100/09	Thí nghiệm định kỳ

65		08h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Bơm Số 12 tại trụ 474TV/156	Áp Phú Mỹ Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 12 tại trụ 474TV/156	Thí nghiệm định kỳ
66		10h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Bơm Số 11 tại trụ 474TV/145	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 11 tại trụ 474TV/145	Thí nghiệm định kỳ
67		12h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Bơm Số 10 tại trụ 474TV/137	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 10 tại trụ 474TV/137	Thí nghiệm định kỳ
68		14h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Bơm Số 3-4 tại trụ 474TV/P100/14	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 3-4 tại trụ 474TV/P100/14	Thí nghiệm định kỳ

69		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	- Từ trụ từ trụ 480TV/P253/35-> 480TV/T209/50	Xã Song Lộc	Không cắt điện	SCL
1	Thứ Tư 08/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/80 đến trụ 476BTre/137 tuyến 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/80 đến trụ 476BTre/137 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/78/15 đến trụ 474BTre/78/42 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/78/15 đến trụ 474BTre/78/42 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ HT20a-HT20a/3, đóng tiếp địa trụ HT20a/3, di dời điện kế khách hàng từ trụ HT20a về trụ HT20a/1, HT20a/2, HT20a/3 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/55/39/32 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Từ trụ HT20a-HT20a/3 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/55/39/32 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Áp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/39/32 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Giảm TTĐN
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Từ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		08h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xí Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Tháo thu hồi LBS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng - Thanh Trung	-Tại trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng - Thanh Trung	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Kiểm tra nguồn phía vô LBS trụ 475LC/322/78 NR Mạch Vòng - Thanh Trung (đang cô lập) và 3DS phía ra (đang cắt) -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Tháo thu hồi LBS kiểm định

6		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Sang lưới, thu hồi trụ trung, hạ thế từ trụ 480TT/104/38/01A/02 đến trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn -Kéo cáp ABC 4x70mm2 từ trụ 480TT/104/38/01A đến trụ 480TT/104/38/01A/05; kéo cáp ACSR50mm2 từ trụ 480TT/104/38/01A đến trụ 6b; từ trụ 6b đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 480TT/104/38/01A/01 NR Mỹ Sơn	-Từ trụ 480TT/104/38/01A/02 đến trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn -Từ trụ 480TT/104/38/01A đến trụ 480TT/104/38/01A/05; từ trụ 480TT/104/38/01A đến trụ 6b; từ trụ 6b đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 480TT/104/38/01A/01 NR Mỹ Sơn	-Áp Kinh Gây, Mỹ Sơn Đông - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/01A/01A NR Mỹ Sơn	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
7		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Dựng trụ BTLT 6,5m tại trụ hạ thế 3a thuộc lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 473GTROM/245/66/71/15/3 nhánh rẽ trụ 15/7 Hưng Lễ	-Tại trụ hạ thế 3a thuộc lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 473GTROM/245/66/71/15/3 nhánh rẽ trụ 15/7 Hưng Lễ	-Xã Hưng Lễ	-Không cắt điện	-SCTX
8		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Lắp mới 2 máy biến áp 25kVA, thay vật tư thiết bị nâng công suất trạm từ 25kVA lên 3x25kVA trụ 474GTROM/213/01/02/28 nhánh rẽ 3 pha Long Mỹ; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/28 đến trụ 474GTROM/213/01/28/04, từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/28 đến trụ hạ thế 5b, từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/28 đến trụ 474GTROM/21/01/30; Kéo mới dây ABC 2x50 từ trụ hạ thế 4a đến trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Từ FCO trạm trở xuống và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-ĐT XD 2026

9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Căng lại dây hạ thế từ trụ 5/1 đến trụ 5/2; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/125 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/125 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/125 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri..	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
11		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 164/2 thuộc trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/162 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
12		08h30	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/20/21/14T NR ấp Thạnh Lại	-Tại trụ 473BTh/20/21/14T NR ấp Thạnh Lại	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/20/21/14T NR ấp Thạnh Lại -Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/20/21/01T NR ấp Thạnh Lại	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
13		09h45	10h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/20/21/26P NR ấp 4B Bình Thạnh	-Tại trụ 473BTh/20/21/26P NR ấp 4B Bình Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/20/21/26P NR ấp 4B Bình Thạnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

14		11h00	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x15kVA trụ 473BTh/45/65/03/18 NR áp 4, 5 An Thạnh	-Tại trụ 473BTh/45/65/03/18 NR áp 4, 5 An Thạnh	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x15kVA trụ 473BTh/45/65/03/18 NR áp 4, 5 An Thạnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
15		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07P NR Rạch Trũng phải	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07P NR Rạch Trũng phải	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x25kVA trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07P NR Rạch Trũng phải	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
16		14h15	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 473BTh/45/10/51T/10 NR An Bường	-Tại trụ 473BTh/45/10/51T/10 NR An Bường	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x25kVA trụ 473BTh/45/10/51T/10 NR An Bường	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
17		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/10/44T NR Mỹ An	-Tại trụ 473BTh/45/10/44T NR Mỹ An	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/10/44T NR Mỹ An	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
18		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/122/09/01 đến trụ 474CL/122/09/36 nhánh rẽ Sông Lưu -Từ trụ 474CL/95/01 đến trụ 474CL/95/27 nhánh rẽ Hòa Thuận	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

19		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM -Đóng điện vận hành đường dây từ trụ 474CL/75/03 đến trụ 474CL/75/24 và trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM	-Từ trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng đến trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng -Cắt 3FCO trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
20		14h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM -Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài XDM đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
21		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 22/6/2026). - Cấy mới trạm 37,5kVA Tân Hòa B XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Hòa tuyến 476 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 476-481VLg/59/28 và trên lưới hạ áp từ trụ 476VLg/59/27/2 đến trụ 476VLg/59/27/3 thuộc trạm 50kVA Tân Hòa tại trụ 476VLg/59/27/4 tuyến 477 Vĩnh Long	Áp Tân Hòa, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Hòa tại trụ 476VLg/59/27/4 tuyến 477 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

22		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tạo khoảng hở lắp kẹp quai, đấu hotline tại trụ 476-481VLg/59/28 tuyến 476 Vĩnh Long	Tại trụ 476-481VLg/59/28 tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Hòa, phường Tân Hạnh.	Off Relay 79 Rec Tân Hưng tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
23		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 22/6/2026). - Cấy mới trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 1A XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 1 tuyến 478 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 478VLg/58 và trên lưới hạ áp từ trụ B/2 đến trụ 478VLg/56 thuộc trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 1 tại trụ 478VLg/54 tuyến 478 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 03FCO trạm 37,5kVA Tân Hưng 1 tại trụ 478VLg/54 tuyến 478 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
24		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tạo khoảng hở lắp kẹp quai, đấu hotline tại trụ 478VLg/58 tuyến 478 Vĩnh Long	Tại trụ 478VLg/58 tuyến 478 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	Off Relay 79 MC 478 Vĩnh Long, trạm 110kV Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
25		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh (06CN)	Cắt điện để đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công lắp đặt các trụ chiếu sáng phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ (Theo Công văn số 70/BQLDA ngày 15/6/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	Từ trụ 473BM/114/22/6 đến trụ 473BM/114/26 và từ trụ 473BM/114/22/9 đến trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	- Cắt 01LBF Mỹ Khánh trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt 01LBF Mỹ Khánh 2 trụ 473BM/114/22/8 tuyến 473 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương

26		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Dựng trụ BTLT 14m từ trụ 473BM/114/22/9 đến trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh và kéo thay và nâng cấp lưới trung thế 1p2d lên lưới 3p4d từ dây 2xAC-50 thành dây 3xACXH-70 + 1xAC-50 từ trụ 473BM/114/22/6 đến trụ 473BM/114/26 và từ trụ 473BM/114/22/9 đến trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/114/22/6 đến trụ 473BM/114/26 và từ trụ 473BM/114/22/9 đến trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	- Cắt 01LBF Mỹ Khánh trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt 01LBF Mỹ Khánh 2 trụ 473BM/114/22/8 tuyến 473 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
27		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này - Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Bình Phước, Phường Phước Hậu	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
28		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cây.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cây	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới Thiện.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
29		08h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, ép lèo các mối nối, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây thuộc trạm An Quới 3A (50kVA) trụ 471VLI/118/73A tuyến 471 Vũng Liêm	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 471VLI/118/73A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp An Quới, xã Quới An	- CB + FCO trạm An Quới 3A (50kVA) trụ 471VLI/118/73A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

30		07h00	13h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (08 CN)	- Dựng 01 trụ trung thế đệm lưới BTLT14m, cây trạm mới (37,5kVA) và nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành trạm Áp 2-4 Trung Ngãi trụ 473VLI/P169/10A tuyến 473 Vũng Liêm thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026.	Tại trụ 473VLI/P169/10A tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp 2, xã Trung Ngãi.	- LBFCO Áp 2 trụ 473VLI/169 tuyến 473 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
31		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời trụ điện hạ thế và sang dây khách hàng Trạm Mỹ Lộc 1 (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Trục hạ áp thuộc trạm Mỹ Lộc 1 trụ 477BM/P258/P47/5 tuyến 475 Tam Bình	Áp Cái Sơn, xã Song Phú	- CB+FCO trạm Mỹ Lộc 1 trụ 477BM/P258/P47/5 tuyến 475 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
32		09h00	10h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ngải Hòa 4 trụ L40/191 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Ngải Hòa 4 trụ L40/191 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ngải Hòa 4 trụ L40/191 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
33		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ngải Hòa 3 trụ L40208 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Ngải Hòa 3 trụ L40208 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ngải Hòa 3 trụ L40208 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
34		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ngải Hòa 1A trụ L40/T223/T4/T24/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Ngải Hòa 1A trụ L40/T223/T4/T24/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ngải Hòa 1A trụ L40/T223/T4/T24/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

35		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ngải Hòa 1 trụ L40/T223/T4/T24/14 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Ngải Hòa 1 trụ L40/T223/T4/T24/14 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ngải Hòa 1 trụ L40/T223/T4/T24/14 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
36		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ngải Hòa 2 trụ L40/T223/T4/T24/31 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Ngải Hòa 2 trụ L40/T223/T4/T24/31 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ngải Hòa 2 trụ L40/T223/T4/T24/31 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
37		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Xuân 2 trụ L40/P123/T15/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Xuân 2 trụ L40/P123/T15/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Rạch Lý Nho, trụ L40/P123/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
38		10h15	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm xã Xuân Hiệp trụ L40/P123/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm xã Xuân Hiệp trụ L40/P123/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm xã Xuân Hiệp trụ L40/P123/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
39		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Xuân 1 trụ L40/T123/12 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Xuân 1 trụ L40/T123/12 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Xuân 1 trụ L40/T123/12 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

40		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thành, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
41		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Thành 1 trụ L40/174 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Thành 1 trụ L40/174 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Thành, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Thành 1 trụ L40/174 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
42		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Lược + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp An Thới, An Thành, An Thạnh, xã Tân Lược, theo công văn số:54/UBND-KT, xã Tân Lược, ngày 12/5/2026.	Từ trụ 471TQ/176/76 đến trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Hưng Lợi trụ 471TQ/176/75 tuyến 471 Tân Quới.	Địa phương đề nghị cắt điện
43		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Nâng công suất MBA trạm Tân Hưng 5 từ 1x37,5kVA lên thành 160kVA (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Hưng Lợi trụ 471TQ/176/75 tuyến 471 Tân Quới.	Công trình ĐTXD năm 2026
44		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ 478-475DT/109 đến trụ 475DT/178A trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào. (Trừ TBA Trà Kha đầu nối trụ 475DT/172 Điện lực Trà Cú quản lý)	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

46		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06 CN)	Nâng công suất trạm Nông Trường 7.2 từ 3x50kVA thành 1x250kVA	Trụ 473DT/T285/T37A/06 nhánh 22kV Nông Trường 7.2, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thanh phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	Theo yêu cầu của địa phương
47		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Đầu nối đường dây trung áp 22kV XDM trụ 473DT/T285/54A . - Nâng công suất trạm biến áp Nông Trường 8 lên 3 pha 1x160kVA. - Nâng công suất trạm biến áp Nông Trường 8.2 lên 3 pha 1x160kVA. - Cây mới trạm Nông Trường 8.3 công suất 3 pha 1x160kVA. - Tách một phần lưới hạ áp trạm Nông Trường 8 và Nông Trường 8.2 sang nhận điện trạm Nông Trường 8.3	Trụ 473DT/T285/(51-56), 473DT/T285/T56/03 và trên lưới hạ áp trạm Nông Trường 8, Nông Trường 8.2, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thanh phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	ĐTXD
48		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/T147/(01-98) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Giảm TTĐN
49		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Chợ Cẩm Hương 1 trụ 475CN/P161/P14/26 tuyến 475CN	ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang	Cắt CB+ FCO trạm Chợ Cẩm Hương 1 trụ 475CN/P161/P14/26	Thay định kỳ
50		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Nô Công 2.1 trụ 476-475CN/49 tuyến 476CN	ấp Nô Công xã Cầu Ngang	Cắt CB+ FCO trạm Nô Công 2.1 trụ 476-475CN/49 tuyến 476CN	Thay định kỳ
51		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Nô Công B trụ 476-475CN/66 tuyến 476CN	ấp Nô Công xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Cắt CB+ FCO trạm Nô Công B trụ 476-475CN/66	Thay định kỳ

52		15h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-6/P48/P37/05 tuyến 476CN	ấp Rạch xã Cầu Ngang	Cắt CB+ FCO trạm Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-6/P48/P37/05	Thay định kỳ
53		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/199, từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/59 (DS Ấp Ba A) kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này tuyến 479CN	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
55		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
56		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (15CN)	Thay trụ trung thế, lắp tăng cường giáp nứ, chống rơi dây trung thế vượt đường giao thông	Tại các vị trí trụ 480TV/P354/(04,05,12,13,14,15,16,17,18,30,31,32,33) nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	- Cắt 3LBFCO Bến Cát trụ 480TV/P354/02 nhánh 22kV Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Cần Chông trụ 480TV/P354/34 nhánh 22kV Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Tân Trung Giồng trụ 480TV/P354/P6/01 nhánh 22kVTân Trung Giồng tuyến 480 Trà Vinh - Cắt FCO Kinh Bến Cát trụ 480TV/P354/P34/01 nhánh 12,7kV Kinh Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh	SCL

57		08h00	09h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay hệ thống đo đếm công tơ, TI trạm Tân Trung Kinh 2	Tại thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 2 trụ 480TV/P354/P33/30 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 2 trụ 480TV/P354/P33/30 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Kết hợp công tác, SCTX
58		09h30	11h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay hệ thống đo đếm công tơ, TI trạm Tân Trung Kinh 3	Tại thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Kết hợp công tác, SCTX
59		13h00	14h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay hệ thống đo đếm công tơ, TI trạm Tân Trung Kinh 5	Tại thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 5 trụ 480TV/P354/P33/T43A/06 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 5 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 5 trụ 480TV/P354/P33/T43A/06 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 5 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Kết hợp công tác, SCTX
60		10h00	11h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Nâng cao thùng CB+ĐK trạm CS Hoàng Trơn	Tại thùng CB+ĐK trạm CS Hoàng Trơn trụ 480TV/P354/07A nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+3FCO CS Hoàng Trơn trụ 480TV/P354/07A nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Kết hợp công tác, theo đề nghị khách hàng
61		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Điều hòa phụ tải trạm Trung Thiên 4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Tại vị trí cách ngầm trên FCO trạm Trung Thiên 4 1,2m trở xuống đất tại trụ 478TV/T316/P15/T34/P23/14	Xã An Trường	Cắt CB + FCO trạm Trung Thiên 4 478TV/T316/P15/T34/P23/14	SCTX
63		13h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Trung Thiên 2, Trung Thiên 7	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng

64		13h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Lo Co B3, Lo Co B	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
65		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
66		08h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Bơm Số 1 tại trụ 474TV/P100/02	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bơm Số 1 tại trụ 474TV/P100/02	Thí nghiệm định kỳ
67		10h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm XX Mỹ Linh tại trụ 474TV/P100/T3/01	Áp Đầu Giồng Xã Châu Thành	Cắt CB trạm XX Mỹ Linh tại trụ 474TV/P100/T3/01 Cắt FCO trạm XX Mỹ Linh tại trụ 474TV/P100/03	Thí nghiệm định kỳ
68		12h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm XX Trang Văn Tùng tại trụ 474TV/T52/1	Áp Hương Phụ A Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm XX Trang Văn Tùng tại trụ 474TV/T52/1	Thí nghiệm định kỳ

69		14h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm XX Cẩm Tú tại trụ 474TV/153	Áp Phú Mỹ Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm XX Cẩm Tú tại trụ 474TV/153	Thí nghiệm định kỳ
70		08h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cấp Nước Phước Hảo tại trụ 472TV/T110/1	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Cấp Nước Phước Hảo tại trụ 472TV/T110/1	Thí nghiệm định kỳ
71		10h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm XX Ngô Thị Chính tại trụ 472TV/134	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm XX Ngô Thị Chính tại trụ 472TV/134	Thí nghiệm định kỳ
72		12h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm XX Huỳnh Trung Trán tại trụ 474TV/40	Áp Phú Nhiêu Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm XX Huỳnh Trung Trán tại trụ 474TV/40	Thí nghiệm định kỳ

73		14h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cơ Khí Nguyễn Văn sắt tại trụ 474TV/38	Áp Phú Nhiêu Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Sắt tại trụ 474TV/38	Thí nghiệm định kỳ
74		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 480TV/170-> 480TV/235	Xã Song Lộc	Không cắt điện	SCL
75		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Cây Đa 1 khoảng trụ 479TR/T206/(01-16), nhánh trung áp 12,7kV Cà Săng Cúc khoảng trụ 479TR/P189/(01-14).	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 09/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/100 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/100 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTRE/156/01 đến trụ 474BTRE/156/18 NR Sơn Phú và các NR đầu vào; từ trụ 474BTRE/156/18/01 đến trụ 474BTRE/156/18/28 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTRE/156/01 đến trụ 474BTRE/156/18 NR Sơn Phú và các NR đầu vào; từ trụ 474BTRE/156/18/01 đến trụ 474BTRE/156/18/28 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh và các NR đầu vào	-Từ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TĐN

4		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/02, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ đã dựng mới từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/02, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ 1P3W thành 3P4W từ trụ 475AH/61/21 đến HT18a, từ trụ HT3a đến HT12b, từ trụ HT8b đến HT8b/4 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/61/21, lắp đặt hoàn thiện TBA NCS từ trạm 2x50kVA thành trạm 160kVA trụ 475AH/61/22 NR Tiên Đông Thượng	-Trụ 475AH/61/22, từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/02, từ trụ 475AH/61/21 đến HT18a, từ trụ HT3a đến HT12b, từ trụ HT8b đến HT8b/4 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/61/21 NR Tiên Đông Thượng	-Áp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy	-Cắt LBFCO trụ 475AH/61/01 NR Tiên Đông Thượng -Tháo Hotline trụ 475-479AH/61 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (Đội Hotline thực hiện)	-ĐTXD năm 2026
5		08h00	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Kéo dây ABC 4x50 và phát quang từ trụ 478TT/27 đến trụ 478TT/31 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/27/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Từ trụ 478TT/27 đến trụ 478TT/31 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/27/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478TT/27/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 478TT/27 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Xử lý điện áp yếu
6		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 18a thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/117 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân	-Trụ 18a thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/117 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân	-Áp Giồng Giữa - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/117 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân	-Theo yêu cầu khách hàng
7		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 160kVA trụ 476GTROM/259/02 nhánh rẽ Lương Hòa	-Tại trạm 160kVA trụ 476GTROM/259/02 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+3FCO + tháo 3 kẹp hotline trạm 160kVA trụ 476GTROM/259/02 nhánh rẽ Lương Hòa	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

8		10h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/06; trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/06, trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt LBFCO trụ 471GTROM/50B/48/23/01 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471/50B/48/23/06 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
9		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/82/06 nhánh rẽ Phú An - Nị Thái	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/82/06 nhánh rẽ Phú An - Nị Thái	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/82/06 nhánh rẽ Phú An - Nị Thái	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
10		14h30	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/04 nhánh rẽ Phú Trị	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/04 nhánh rẽ Phú Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/04 nhánh rẽ Phú Trị	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
11		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/253/17 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Tại trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/253/17 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/253/17 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

13		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, tăng cường tiếp đất trạm, bảo trì trạm 3x15kVA Công trình thủy lợi Ba Lai trụ 473BTri/281A/02 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri theo hợp đồng QLVH thuê.	-Trụ 473BTri/281A/02 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x15kVA Công trình thủy lợi Ba Lai trụ 473BTri/281A/02 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/281A tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ HT21 thuộc trạm 25kVA trụ 473BTri/271A/05 NR Tân An.	-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473BTri/271A/05 NR Tân An.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB +FCO trạm 25kVA trụ 473BTri/271A/05 NR Tân An.	-Ngăn ngừa sự cố.
15		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (15CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, thay giáp buộc, thay chằng sết, thay tiếp đất từ trụ 473BTri/34/01 đến trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập.	-Từ trụ 473BTri/34/01 đến trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập -Cắt FCO trụ 473BTri/34/01 NR Mặt Đập. -Tháo kẹp hotline trụ 473BTri/34 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCL 2026 bổ sung.
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu; NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Từ trụ 475BĐ/48/01 đến trụ 475BĐ/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BĐ/48/14 đến trụ 475BĐ/48/14/16 NR 3P Bình Châu; từ trụ 475BĐ/38/01 đến trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
17		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Ấp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/02 NR Cồn Thành Long	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Ấp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/02 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Ấp Nậy	-ĐTXD 2026

18		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/02 đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/02 đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/07/01 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026
19		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/50/01 đến trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu -Từ trụ 474CL/50/39/1T đến trụ 474CL/50/39/43T nhánh rẽ Cầu Súp -Từ trụ 474CL/50/39/1P đến trụ 474CL/50/39/40P nhánh rẽ Vĩnh Bình	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tháo 01hotline, tháo LBFCO, tháo kẹp căng dây trung thế 12,7kV tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	Tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	- Off Relay 79 Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt 01LFCO nhánh rẽ KDC K1P8 tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026

21		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 22/6/2026). - Lắp mới đà 2m4, lắp LA, FCO, trạm 3*50kVA KDC K1P8 XDM, sang các khách hàng nhánh rẽ duplex từ lưới hiện hữu sang lưới kéo tăng cường, thu hồi trạm 2*37,5kVA KDC K1P8 hiện hữu tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp trạm 3*37,5kVA Nguyễn Huệ 5A tại trụ 477-480VLg/34/4 tuyến 477 Vĩnh Long.(ĐTXD năm 2026)	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 477-480VLg/34/12 và trên lưới hạ áp từ trụ 477-480VLg/34/12 đến trụ A/3 thuộc trạm 3*50kVA KDC K1P8 XDM tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 477-480VLg/34/4 đến trụ 477-480VLg/34/5 thuộc trạm 3*3*37,5kVA Nguyễn Huệ 5A tại trụ 477-480VLg/34/4 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	- Kiểm tra 01LFCO + 01hotline nhánh rẽ KDC K1P8 tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long đang cắt. - Cắt CB + 03FCO trạm 3*3*37,5kVA Nguyễn Huệ 5A tại trụ 477-480VLg/34/4 tuyến 477 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
22		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tạo khoảng hở lắp kẹp quai, đấu hotline tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long	Tại trụ 477-480VLg/34/12 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	- Kiểm tra Relay 79 Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 tuyến 477 Vĩnh Long đang Off .	ĐTXD năm 2026
23		08h20	10h20	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm UBX Đông Thạnh trụ 473BM/40/54 tuyến 473 Bình Minh	Trạm UBX Đông Thạnh trụ 473BM/40/54 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm UBX Đông Thạnh trụ 473BM/40/54 tuyến 473 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026
24		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh B trụ 477BM/146/52/1 tuyến 477 Bình Minh	Trạm Đông Thạnh B trụ 477BM/146/52/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh B trụ 477BM/146/52/1 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026

25		13h00	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh B1 trụ 477BM/146/48 tuyến 477 Bình Minh	Trạm Đông Thạnh B1 trụ 477BM/146/48 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh B1 trụ 477BM/146/48 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026
26		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 4A trụ 477BM/146/39/1 tuyến 477 Bình Minh	Trạm Đông Thạnh 4A trụ 477BM/146/39/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 4A trụ 477BM/146/39/1 tuyến 477 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị năm 2026
27		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Phú Quới, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
28		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/12A đến trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
29		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 473-471CC/33 đến đầu vào LBS Địa Môn số trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên, đến đầu vào DS Phà Chánh An -1 số trụ 473CC/175/1 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 472 Cổ Chiên.	Xã Nhơn Phú xã Cái Nhum	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.

30		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Lắp trạm mới (25kVA) Trung Ngãi 5A tại trụ 471VLi/T149/7A tuyến 471 Vũng Liêm, nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026.	Tại trụ 471VLi/T149/7A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	- LBFCO Trung Ngãi 5 trụ 471VLi/T149/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
31		13h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Cắt dừng hạ áp tại trụ 475VLi/P87/52 và trụ HT-51a thuộc trạm Cây Gáo 5 trụ 475VLi/P87/54 tuyến 475 Vũng Liêm, hoàn chỉnh đấu nối hạ áp, nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành trạm (25kVA) Cây Gáo 5A trụ 475VLi/P87/49 tuyến 475 Vũng Liêm (xử lý quá tải trạm Cây Gáo 5) thuộc Công trình ĐTXD năm 2026	Tại trụ 475VLi/P87/52 và trụ HT-51a thuộc trạm Cây Gáo 5 trụ 475VLi/P87/54 tuyến 475 Vũng Liêm, và tại trạm Cây Gáo 5A trụ 475VLi/P87/49 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Cây Gáo, xã Hiếu Phụng	- CB + FCO trạm Cây Gáo 5 trụ 475VLi/P87/54 tuyến 475 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
32		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
33		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
34		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (11CN)	Căng dây hạ thế và sang dây khách hàng trạm 3 áp 1 Tân Lộc tuyến 475 Tam Bình	Trục hạ áp trạm 3 áp 1 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/13 tuyến 475 Tam Bình	Áp 1, xã Cái Ngang	- Cắt CB+3FCO+hotline trạm 3 áp 1 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/13 tuyến 475 Tam Bình	Công trình ĐTXD 2026

35		08h30	09h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm Sạc Xe Điện, trụ L45/P221/T17A/2 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Sạc Xe Điện, trụ L45/P221/T17A/2 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.	Cắt 3LBF trạm Sạc Xe Điện trụ L45/P221/T17A/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
36		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Bánh Xếp Trương Tài, trụ L40/P123/T56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Bánh Xếp Trương Tài, trụ L40/P123/T56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Nhon, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm Bánh Xếp Trương Tài, trụ L40/P123/T56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thay HTĐĐ
37		12h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm Vận Tải Phương Anh 2, trụ M44/T222/T63/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Vận Tải Phương Anh 2, trụ M44/T222/T63/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Mỹ Định, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF trạm Vận Tải Phương Anh 2 trụ M44/T222/63 tuyến 473 Trà Ôn.	Thay HTĐĐ
38		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Dựng trụ BTLT14m và cầy mới TBA 1P An Thới 2A công suất 1x37,5kVA (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 471TQ/245/22A tuyến 479 Tân Quới	Áp An Thới, xã Tân Lạc.	- Cắt LBFCO An Thới trụ 471TQ/245 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026

40		07h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (12CN)	Di dời đường dây 22kV Tà Rom Sa Văng từ trụ 478-475DT-8/P109/12 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/07 sang trụ 478-475DT-8/P109/11 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/07 dựng mới, nhỏ thu hồi trụ cũ, di dời 3LBFCO Tà Rom Sa Văng từ trụ 478-475DT-8/P109/12 sang trụ 478-475DT-8/P109/P12/01 (dựng mới), căng dây, đấu nối đường dây XDM vào vận hành trụ 478-475DT-8/P109/P12/(35A, 65), tháp sắt đầu trụ trung áp từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/08 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/28, nhánh Rà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-8/P109/11 đến trụ 478-475DT-8/P109/12, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/11 và trụ 478-475DT-8/P109/P12/12 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/65, nhánh Rà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt LBS Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/06 (478DT) - Cắt 3DS2 Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/07A (478DT) - Cắt Recloser Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/50 (478DT) - Cắt 3DS1 Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/49A (478DT) Đóng đẳng áp 471CN	Công trình ĐTXD
41		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Trà Cú	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị 3LBFCO Bà Giam trụ 478-475DT-8/P109/T28/01, 3LBFCO Bào Môn Mỏ Côi trụ 478-475DT-8/P109/29, LBFCO Bà Giam 3 trụ 478-475DT-8/P109/T29/01, nhánh Áp Trạm, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trụ 478-475DT-8/P109/T28/01, 478-475DT-8/P109/29, 478-475DT-8/P109/T29/01, nhánh Áp Trạm	Xã Đôn Châu	- Cắt LBS Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/06 (478DT) - Cắt 3DS2 Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/07A (478DT) - Cắt Recloser Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/50 (478DT) - Cắt 3DS1 Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/49A (478DT)	Khắc phục vận hành

42		07h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (9CN)	- Thay trụ BTLT 10,5m thành trụ BTLT 2x12m: 10 trụ. - Tháp sắt U-2,5m đôi: 06 bộ. - Cải tạo đường dây 12,7kV Bà Giam 7, Bà Giam 2, Bà Giam 8 từ 1 pha lên 3 pha (từ 1xACXH-50mm2 + 1xACKP-50mm2 thành 1xACXH50mm2 (SDL) + 2xACXH50mm2 (XDM) + 1xACKP50mm2 (SDL)), dài 978,5mét, di dời LBFCO Bà Giam 7 từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/07A sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/P07A/01, di dời LBFCO Bà Giam 2 từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/18 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/01, LBFCO Bà Giam 8 từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/31 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/01, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Từ sau trụ 478-475DT-8/P109/T28/01 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/7A đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P7A/04, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/18 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/31 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Bà giam trụ 478-475DT-8/P109/T28/01 (478DT)	Công trình ĐTXD
43		08h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3CN)	Thay LA, FCO trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, Bào Môn 1 trụ 478-475DT-8/P109/P29/31, Bào Môn Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, Bào Môn 1 trụ 478-475DT-8/P109/P29/31, Bào Môn Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Bào Môn Mỏ Côi trụ 478-475DT-8/P109/29 (478DT)	Công trình SCL
44		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3CN)	Thay thùng CĐĐK trạm Bà Giam 9 trụ 478-475DT-8/P109/T39/08, nhánh Bà Giam 3, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Bà Giam 9 trụ 478-475DT-8/P109/T39/08, nhánh Bà Giam 3, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 9 trụ 478-475DT-8/P109/T39/08 (478DT)	Công trình SCL
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT-8/P109/01A đến trụ 478-475DT-8/P109/49A, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

46		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Tổng Thanh Tân trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/T21/01	Tại trạm Tổng Thanh Tân trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/T21/01 (475DT), nhánh Tổng Thanh Tân tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Kinh, xã Đôn Châu	- Cắt LBFCO Tổng Thanh Tân trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/21 (475DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
47		10h30	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế (điện kế trực tiếp) trạm Thạch Nga trụ 478-475DT-8/P109/P14/01	Tại trạm Thạch Nga trụ 478-475DT-8/P109/P14/01 (478DT), nhánh Thạch Nga tuyến 478 Duyên Trà	Áp Tà Rom B, xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Thạch Nga trụ 478-475DT-8/P109/P14/01 (478DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
48		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Lộ Sỏi trụ 475DT/154	Tại trạm Lộ Sỏi trụ 475DT/153, tuyến 475 Duyên Trà	Áp Lộ Sỏi, xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Lộ Sỏi trụ 475DT/153 - Điện kế, TI tài sản ngành điện	Thay định kỳ
49		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc, Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Trà Kha 1.1 trụ 475DT/164	Tại trạm Trà Kha 1.1 trụ 475DT/164 , tuyến 475 Duyên Trà	Áp Lộ Sỏi - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Trà Kha 1.1 trụ 475DT/164 - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng tự quản lý vận hành	Thay định kỳ
50		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P hỏng, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Ba A.1 trụ 479CN/T143/P44/03 tuyến 479CN	ấp Ba xã Mỹ Long	Cắt CB+ 3FCO trạm Ấp Ba A.1 trụ 479CN/T143/P44/03	Thay hỏng
51		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P hỏng, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Kinh Ấp Ba trụ 479CN/T143/T44/15 tuyến 479CN	ấp Ba xã Mỹ Long	Cắt CB+ FCO trạm Kinh Ấp Ba trụ 479CN/T143/T44/15	Thay hỏng
52		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P hỏng, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Năm D.1 trụ 479CN/297 tuyến 479CN	ấp Năm xã Mỹ Long	Cắt CB + 3FCO trạm Ấp Năm D.1 trụ 479CN/297	Thay hỏng

53		15h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3P hòng, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Giồng Ngánh 1A trụ 478CN/P147/24 tuyến 478CN	ấp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Giồng Ngánh 1A trụ 478CN/P147/24	Thay hòng
54		09h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (06 CN)	Lắp mới TBA Tầm Vu Lộ D5 (3x25kVA) tại vị trí trụ 478CN/T176/33, cắt dừng không điện khoảng trụ hạ thế a2 – a3, xử lý mối nối dây hạ áp trạm trụ a9 Thay bộ chẳng trung áp bị mục sét trụ 478CN/T176/32	Tại trụ 478CN/T176/(32, 33) và trên lưới hạ áp Trạm Tầm Vu Lộ D3	Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	Cắt 3LBFCO Tầm Du Lộ D trụ 478CN/176 Cắt CB+FCO trạm Tầm Vu Lộ D2 478CN/T176/24 Cắt CB+FCO trạm Tầm Vu Lộ D3 trụ 478CN/T176/37	Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(01-102).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
56		06h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lấp 19/5 (20)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 12m và móng 12-2b: 01 móng; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA±01 trạm; - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x100kVA±01 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài±2,220 mét.	Tại khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(87-100)(478DT), nhánh 22kV Tha La	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Tha La trụ 475-478DT-8/P109/68(478DT);	ĐTXD
57		07h30	12h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (10CN)	- Thay 05 bộ FCO và LA vận hành lâu năm.	- Tại trụ 475-478DT-8/P109/P68/(01 15, 28, 45, 60)(478DT), nhánh 22kV Tha La.	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Tha La trụ 475-478DT-8/P109/68(478DT);	SCL
58		08h00	11h00	Điện lực Trà Cú+Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Vệ sinh 3DS1 Phụ Áp Trạm.	- Tại trụ 475-478DT-8/P109/49A nhánh 22kV Áp Trạm.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/06 (478DT) - Cắt 3DS2 Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/07A (478DT) - Cắt Recloser Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/50 (478DT) - Cắt 3DS2 Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/52 (478DT).	Ngăn ngừa sự cố

59		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú+Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Lắp LA tăng cường chống sét đường dây.	- Tại trụ 475-478DT-8/P109/60.	Xã Long Hiệp.	- Cắt Recloser Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/50 (478DT). - Cắt 3DS2 Phụ Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/52 (478DT). - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73 - 478DT/471CN. - Cắt 3DS1 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72 - 478DT/471CN.	Ngăn ngừa sự cố
60		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (10CN)	- Thay 06 bộ FCO và LA vận hành lâu năm.	Tại trụ 471TR/P147/16/(09, 28) (471TR), nhánh 22kV Ngã Tư, trụ 471TR/P147/16/T22/(01, 07, 22, 34)(471TR) nhánh 12,7kV Ô Rung	Xã Tập Sơn.	- Cắt 3LBFCO Ngã Tư trụ 471TR/P147/16/1A(471TR); - Cắt 3LBFCO Phước Hưng- Ngãi Hùng trụ 476TV/T214/T27/20(476TV)- đang cắt	SCL
61		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Hùng Hòa, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

64		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Áp 7B An Trường. Nhánh 12,7kV Kênh Cầu Ván và lưới hạ áp An Định Giồng 1	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
65		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty CP PT điện Trà Vinh (05CN)	Căng dây đầu nối đường dây và TBA Áp 6.3A Mỹ Trường công suất 1x37,5kVA Không thi công hotline do chỉ mất điện 36 khách hàng	Tại trụ dựng mới nằm giữa khoảng trụ 478TV/T316/P09/46- 478TV/T316/P09/47	Xã Càng Long	Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại 478TV/T316/P09/02	Ngăn ngừa sự cố
66		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty CP PT điện Trà Vinh (05CN)	Căng dây đầu nối đường dây và TBA Áp 6.4A Mỹ Trường công suất 1x25kVA Không thi công hotline do chỉ mất điện 36 khách hàng	Tại trụ 478TV/T316/P09/P39/08	Xã Càng Long	Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại 478TV/T316/P09/02	Ngăn ngừa sự cố
67		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty CP PT điện Trà Vinh (05CN)	Căng dây đầu nối đường dây và TBA Áp 6.2A Mỹ Trường công suất 1x37,5kVA	Tại trụ 478TV/T316/P09/P32/05	Xã Càng Long	Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại 478TV/T316/P09/02	Ngăn ngừa sự cố
68		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
69		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 480TV/238-> 480TV/279	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

70		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục ĐDTT, ĐDHA và TBA Bà Trầm 3 và đường dây đầu nối	Đường dây trung áp Bà Trầm, hạ áp Bà Trầm 1& Bà Trầm 3 từ trụ 472TV/T97/P13/T27/41 đến trụ 472TV/T97/P13/T27/46	Áp Bà Trầm xã Hưng Mỹ	Cắt LBFCO Đa Hòa tại trụ 472TV/T97/P13/T27/01	Ngăn ngừa sự cổ
71		08h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Cấp Nước Song Lộc tại trụ 480TV/212/1	Áp Phú Khánh xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Cấp Nước Song Lộc tại trụ 480TV/212/1	Ngăn ngừa sự cổ
72		10h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm XX Trinh Tấn Phát tại trụ 479-480-478TV-9/T77/T41/1	Áp Tân Ngai xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm XX Trinh Tấn Phát tại trụ 479-480-478TV- 9/T77/T41/1	Ngăn ngừa sự cổ
73		12h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm XX Minh Phát tại trụ 477- 479TV-7/T23/6	Áp Tầm Phương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm XX Minh Phát tại trụ 477-479TV-7/T23/6	Ngăn ngừa sự cổ
74		14h00	15h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Y Tế Châu Thành tại trụ 474-472TV-4/4	Áp 2 Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Y Tế Châu Thành tại trụ 474-472TV-4/4	Ngăn ngừa sự cổ

75		08h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Trà Nóc 4 tại trụ 480TV/T256/P17/4	Áp Phú Khánh xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Trà Nóc 4 tại trụ 480TV/T256/P17/4	Ngăn ngừa sự cố
76		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Trà Nóc 6 tại trụ 480TV/T256/64	Áp Tân Ngai xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Trà Nóc 6 tại trụ 480TV/T256/64	Ngăn ngừa sự cố
77		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Trà Nóc 7 tại trụ 480TV/T256/15	Áp Tâm Phương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Trà Nóc 7 tại trụ 480TV/T256/15	Ngăn ngừa sự cố
78		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Trà Nóc 8 tại trụ 480TV/T256/P22/8	Áp Trà Nóc xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Trà Nóc 8 tại trụ 480TV/T256/P22/8	Ngăn ngừa sự cố

79		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Trà Nóc 9 tại trụ 480TV/T256/P37/8	Áp Trà Nóc xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Trà Nóc 9 tại trụ 480TV/T256/P37/8	Ngăn ngừa sự cố
80		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cây Dương 2 tại trụ 476TV/P204/25	Áp Cây Dương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Cây Dương 2 tại trụ 476TV/P204/25	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 10/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/36B/01 đến trụ 474BTre/43/36B/22 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/36B/01 đến trụ 474BTre/43/36B/22 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTRE/156/01 đến trụ 474BTRE/156/18 NR Sơn Phú và các NR đầu vào; từ trụ 474BTRE/156/18/01 đến trụ 474BTRE/156/18/28 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTRE/156/01 đến trụ 474BTRE/156/18 NR Sơn Phú và các NR đầu vào; từ trụ 474BTRE/156/18/01 đến trụ 474BTRE/156/18/28 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Đào lỗ, dựng trụ, lắp móng, lắp xà sừ, kéo dây trung thế từ trụ 474MC/155C/04 đến trụ 474MC/155C/08 NR Thanh Sơn. -Đào lỗ, dựng trụ, lắp móng, lắp xà sừ, kéo dây trung thế từ trụ 474MC/155C/08 đến trụ 474MC/155C/08/11. Nâng công suất trạm từ 2x50kVA lên 250kVA trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn nối dài	-Trụ 4474MC/155C/04 đến trụ 474MC/155C/08 NR Thanh Sơn. -Trụ 474MC/155C/08 đến trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn nối dài	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 474MC/155C/03 NR Thanh Sơn	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay dây lưới hạ thế từ trụ 3b đến trụ 13b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 3b đến trụ 13b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	09h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/24 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
6		09h15	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30A/02 NR áp Phú Thuận	-Trụ 475AH/97/30A/02 NR áp Phú Thuận	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30A/02 NR áp Phú Thuận	-Thí nghiệm định kỳ
7		10h15	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Thí nghiệm định kỳ

8		13h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Thí nghiệm định kỳ
9		14h15	15h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/38 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
10		15h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/47 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ

11		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/97/103A/44 đến trụ 475AH/97/103A/60, sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ đã dựng mới từ trụ 475AH/97/103A/24 đến trụ 475AH/97/103A/60, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT16a, từ trụ HT5a đến HT5a/12, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT14b, từ trụ HT6b đến HT8e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/60, lắp đặt hoàn thiện TBA NCS từ trạm 50kVA thành trạm 160kVA tại trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Luông	-Từ trụ 475AH/97/103A/44 đến trụ 475AH/97/103A/60, từ trụ 475AH/97/103A/24 đến trụ 475AH/97/103A/60, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT16a, từ trụ HT5a đến HT5a/12, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT14b, từ trụ HT6b đến HT8e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Phú Luông xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/103A/23A NR 1 pha Phú Luông	-ĐT XD năm 2026
12		07h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR trái An Khánh và các NR đầu vào	-Từ trụ 480BTre/41/80/01T-480BTre/41/80/38T NR trái An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
13		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR phải An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/80/01P-480BTre/41/80/25P NR phải An Khánh	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
14		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát từ trụ 478TT/124 đến trụ 478TT/198 và NR đầu vào	-Xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

15		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Lắp mới trạm 3x25kVA tại trụ 31, thu hồi trạm 25kVA trụ 32 nhánh rẽ 3 pha Cồn Linh; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thế 31 đến trụ trung thế 39, từ trụ trung thế 31 đến trụ hạ thế 18; từ trụ hạ thế 10 đến trụ 10/5 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 32 nhánh rẽ Cồn Linh -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ 32, tại trạm và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 32 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Cồn Linh	-ĐTXD 2026
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
18		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Gia cố bê tông chân trụ 478BTri/28/107/59/70 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/70 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
19		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay LBFCO pha 1 (Cháy cánh bướm) trụ 473MC/34A/42/07 NR Hoà Lộc - Vàm Nước Trong	-Tại trụ 473MC/34A/42/07 NR Hoà Lộc - Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/02/58 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày (đầu NR Hoà Lộc - Vàm Nước Trong) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 472MC/15/20/17/60/3T NR Vàm Nước Trong	Ngăn ngừa sự cố

20		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 473CL/01 đến tủ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 22/6/2026). - Cấy mới trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3A-1 XDM, sang các khách từ lưới hiện hữu sang lưới XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3A tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 474VLg/79/153/1/55 đến trụ 474VLg/79/153/1/58 và trên lưới hạ áp từ trụ A/2 đến trụ A/T3/1, từ trụ A/4 đến trụ A/5 thuộc trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3A tại trụ 474VLg/79/153/1/50 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn - 480 tại trụ 474VLg/79/153/1/45 tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
22		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 22/6/2026). Cấy mới trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3-1 XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3, trạm 37,5kVA Tân Nhơn Quới 3B tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 474VLg/79/153/1/47/1 và trên lưới hạ áp từ trụ A/2 đến trụ A/3 trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3 tại trụ 474VLg/79/153/1/44, từ trụ 474VLg/79/153/1/47/1 đến trụ A/T3/1 thuộc trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3B tại trụ 474VLg/79/153/1/47/2 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn - 480 tại trụ 474VLg/79/153/1/45 tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3 tại trụ 474VLg/79/153/1/44 tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

23		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026. Kết hợp công tác Dựng trụ BTLT 14m và kéo thay và nâng cấp lưới trung thế 1p2d lên lưới 3p4d từ dây 2xAC-50 thành dây 3xACXH-70 + 1xAC-50 từ trụ 473BM/130/2 đến trụ 473BM/130/20 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/130/2 đến trụ 473BM/130/20 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt 01LBF Rạch Vồn rụ 473BM/130/1A tuyến 473 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
24		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (3TI hạ thế) trạm Công ty Trường Phát Bình Minh tại trụ 477BM/124/1 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/124/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Công ty Trường Phát Bình Minh tại trụ 477BM/124/1 tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ
25		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (3TI hạ thế) trạm Trung tâm Viễn thông Bình Minh tại trụ 473BM/127/6 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/127/6 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Trung tâm Viễn thông Bình Minh tại trụ 473BM/127/6 tuyến 473 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ
26		13h00	15h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (3TI hạ thế) trạm Công ty Duy Giang tại trụ 478BM/50A/6/5 tuyến 478 Bình Minh	Trụ 478BM/50A/6/5 tuyến 478 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Công ty Duy Giang tại trụ 478BM/50A/6/5 tuyến 478 Bình Minh	Thay định kỳ HTĐĐ

27		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
28		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
29		08h00	10h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Nguyễn Thị Nhung (25kVA) trụ 475VLI/P18/P20/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm HKD Nguyễn Thị Nhung (25kVA) trụ 475VLI/P18/P20/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Quang Huy, xã Hiếu Phụng	-LBFCO HKD Nguyễn Thị Nhung trụ 475VLI/P18/20 tuyến 475 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
30		10h00	11h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Xay xát Thiện Huân (37,5kVA) trụ 478VLI/T30/P3/1 tuyến 478 Vũng Liêm.	- Tại trạm Xay xát Thiện Huân (37,5kVA) trụ 478VLI/T30/P3/1 tuyến 478 Vũng Liêm.	Áp Quang Phú, xã Hiếu Phụng	-LBFCO Xay xát Thiện Huân trụ 478VLI/T30/3 tuyến 478 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trại gà Quốc Việt (25kVA) trụ 472VLI/P20/T53/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trại gà Quốc Việt (25kVA) trụ 472VLI/P20/T53/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp Bờ Sao, xã Trung Hiệp	-LBFCO Trại gà Quốc Việt trụ 472VLI/P20/53 tuyến 472 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		14h30	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Tam Lập Thành (3x25kVA) trụ 472VLI/P56/T31/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm Tam Lập Thành (3x25kVA) trụ 472VLI/P56/T31/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Gò Ấn, xã Trung Hiệp	-LBFCO Tam Lập Thành trụ 472VLI/P56/31 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

33		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình - Ấp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
34		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tân Thuận 3 trụ L40/T223/P23/10A tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Tân Thuận 3 trụ L40/T223/P23/10A tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thuận 3 trụ L40/T223/P23/10A tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
35		10h15	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Lợi 1 trụ L40/T223/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Lợi 1 trụ L40/T223/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Lợi 1 trụ L40/T223/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
36		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Lợi 6 trụ L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Lợi 6 trụ L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Hiệp Lợi 6 trụ L40/T223/T80/4 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
37		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Lợi 5 trụ L40/T223/T80/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Lợi 5 trụ L40/T223/T80/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Lợi 5 trụ L40/T223/T80/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

38		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hai Xèn 2 trụ L40/T223/P63/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hai Xèn 2 trụ L40/T223/P63/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Kinh Mới, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hai Xèn 2 trụ L40/T223/P63/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
39		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Nhon 1B trụ L40/P123/77 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Tường Nhon 1B trụ L40/P123/77 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Nhon, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Nhon 1B trụ L40/P123/77 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
40		10h15	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Nhon 1 trụ L40/P123/73 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Tường Nhon 1 trụ L40/P123/73 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Nhon, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Nhon 1 trụ L40/P123/73 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
41		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Nhon 2 trụ L40/P123/59 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Tường Nhon 2 trụ L40/P123/59 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Nhon, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Nhon 2 trụ L40/P123/59 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
42		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thạnh 6 trụ L40/T287/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thạnh 6 trụ L40/T287/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thạnh 6 trụ L40/T287/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
43		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thạnh 7A trụ L40/T287/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thạnh 7A trụ L40/T287/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thạnh 7A trụ L40/T287/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

44		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
45		07h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Nâng cấp trạm Sóc Ót 2 từ 1x50kVA lên 3P-160kVA trụ 473-476DT-3/T42/04, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Sóc Ót 2 trụ 473-476DT-3/T42/04, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Sóc Ót trụ 473-476DT-3/T42/01A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
46		10h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Lắp thùng CĐĐK, đấu nối hoàn chỉnh bộ cấp hạ áp trạm Sóc Ót 2 sau khi nâng cấp trạm Sóc Ót 2 từ 1x50kVA lên 3P-160kVA trụ 473-476DT-3/T42/04, cải tạo ĐDHA trạm Sóc Ót 2 từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-70mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), từ trụ a10 đến trụ b6, dài 732 mét, xây dựng mới ĐDHA 3 pha (LV-ABC 4x95mm2), từ trạm Sóc Ót 2 trụ 473-476DT-3/T42/04 đến trụ c17, dài 641 mét, thuộc lưới hạ áp trạm Sóc Ót 2 trụ 473-476DT-3/T42/04, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Từ trụ a10 đến trụ b6, từ trạm Sóc Ót 2 trụ 473-476DT-3/T42/04 đến trụ c17, thuộc lưới hạ áp trạm Sóc Ót 2 trụ 473-476DT-3/T42/04, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Kiểm tra CB + 3FCO trạm Sóc Ót 2 trụ 473-476DT-3/T42/04 (473DT) đang ở vị trí cắt	Ngăn ngừa sự cố
47		07h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Kỹ thuật điện Phương Nam (6CN)	Thu hồi 01 trụ BTLT 10,5m ngưng sử dụng trụ 473-476DT-3/T42/15, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/15, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Sóc Ót trụ 473-476DT-3/T42/01A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3CN)	Thay LA, FCO trạm Trà Khúp 1 trụ 473-476DT-3/T42/17, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Trà Khúp 1 trụ 473-476DT-3/T42/17, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Sóc Ót trụ 473-476DT-3/T42/01A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
49		07h00	17h30	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Kỹ thuật điện Phương Nam (6CN)	Thu hồi 06 trụ BTLT 10,5m ngưng sử dụng trụ 473-476DT-3/T42/P26/(01B, 02, 03, 04, 09, 10), nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/P26/(01B, 02, 03, 04, 09, 10), nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Bồn Thanh trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
50		07h00	17h30	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3CN)	Thay LA, FCO trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01, Bồn Thanh 3 trụ 473-476DT-3/T42/P26/08, Giồng Ông Hải trụ Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/T4/05 nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01, Bồn Thanh 3 trụ 473-476DT-3/T42/P26/08, Giồng Ông Hải trụ Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/T4/05 nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Bồn Thanh trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
51		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Kỹ thuật điện Phương Nam (6CN)	Thu hồi 10 trụ BTLT 10,5m ngưng sử dụng trụ 473-476DT-3/T42/(29A, 36, 38A, 42, 45, 46A, 47, 49, 51, 51A), nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/(29A, 36, 38A, 42, 45, 46A, 47, 49, 51, 51A), nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Sóc Ruộng trụ 473-476DT-3/T42/26A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (3CN)	Thay LA, FCO trạm Sóc Ruộng 1 trụ 473-476DT-3/T42/P36/05, Sóc Ruộng 3 trụ 473-476DT-3/T42/39, Sóc Ruộng 2 trụ 473-476DT-3/T42/48 nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Sóc Ruộng 1 trụ 473-476DT-3/T42/P36/05, Sóc Ruộng 3 trụ 473-476DT-3/T42/39, Sóc Ruộng 2 trụ 473-476DT-3/T42/48 nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Sóc Ruộng trụ 473-476DT-3/T42/26A (473DT)	Ngăn ngừa sự cố

53		07h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN),	Chuyển lưới hạ áp và nhánh rẽ khách hàng từ trụ cũ sang trụ 473-476DT-3/T42/P26/09 dựng mới, kết hợp phát quang hành lang lưới hạ áp từ trụ a5 đến trụ b8 thuộc lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 3, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/P26/09 dựng mới, từ trụ a5 đến trụ b8 thuộc lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 3, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Cắt CB + FCO trạm Bồn Thanh 3 trụ 473-476DT-3/T42/P26/08 (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
54		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ CB, MBA (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Sóc Ruộng 1 trụ 473-476DT-3/T42/P36/05, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Sóc Ruộng 1 trụ 473-476DT-3/T42/P36/05, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Cắt CB + FCO trạm Sóc Ruộng 1 trụ 473-476DT-3/T42/P36/05 (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
55		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ CB, MBA (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Bồn Thanh 1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/T14/08, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Bồn Thanh 1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/T14/08, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Cắt CB + FCO trạm Bồn Thanh 1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/T14/08 (473DT)	Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 473-476DT/42 đến trụ 473-476DT-3/T42/61, nhánh Sóc Ót, tuyến 473, 476 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

57		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải +Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (15 CN)	- Nâng cấp nhánh áp 14.1 từ 12,7kV lên 22kV, đấu nối nhánh 22kV XDM. - Nâng công suất trạm biến áp Áp 14.1 từ 1 pha 1x100kVA lên 3 pha 1x250kVA. - Nâng công suất trạm biến áp Áp 14.3 từ 1 pha 1x100kVA lên 3 pha 1x160kVA. - Lắp mới trạm biến áp 3 pha Áp 14.5 1x160kVA. - Thay dây hạ áp trạm Áp 14.1 từ 03xAV50mm2 và 03 LV-ABC 3x50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2. - Thay dây hạ áp trạm Áp 14.3 từ LV-ABC 4x50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2.	Từ trụ 473-476DT-3/T42/P26/24 đến trụ 473-476DT- 3/T42/P26/24/09/08, trên lưới hạ áp trạm Áp 14.1, áp 14.3, tuyến 473 Duyên Trà	Áp 14 xã Long Hữu	Cắt LBFCO Bồn Thanh trụ 473- 476DT-3/T42/P26/01A	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Thanh Thủy trụ 475CN/P139/T13/04 tuyến 475CN	áp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang	Cắt CB + FCO trạm NTTS Nguyễn Thanh Thủy trụ 475CN/P139/T13/04	Ngăn ngừa sự cố
59		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Thùy trụ 479CN/T143/T50/01 tuyến 479CN	áp Ba xã Mỹ Long	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Thùy trụ 479CN/T143/T50/01 tuyến 479CN Cắt FCO TTS Nguyễn Văn Thùy trụ 479CN/T143/50	Ngăn ngừa sự cố
60		13h00	14h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm Khu NTTS Lâm Minh Chuẩn trụ 478CN/P147/24/P07/08/08 tuyến 478CN	áp Sóc Giúp xã Hiệp Mỹ	Cắt CB+ FCO trạm Khu NTTS Lâm Minh Chuẩn trụ 478CN/P147/24/P07/08/08	Ngăn ngừa sự cố
61		15h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Trần Quốc Tuấn trụ 478CN/P147/24/P07/07 tuyến 478CN	áp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ	Cắt CB + FCO trạm NTTS Trần Quốc Tuấn trụ 478CN/P147/24/P07/07	Ngăn ngừa sự cố

62		08h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Nâng công suất trạm Chông Bát 2 từ 1x50kVA thành 1x100kVA, thay mới CB, điện kế và TI theo bảng chiết tính được duyệt Nâng công suất trạm Chông Bát 4 từ 1x37.5kVA thành 1x75kVA, thay mới CB, điện kế, TI, thay bộ cáp hạ áp từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ áp theo bảng chiết tính được duyệt. Xử lý mối nối hạ áp pha 2 trụ a5 bằng ống nối	Tại trạm Chông Bát 2 trụ 473CN/T154/65 và tại trạm Chông Bát 4 trụ 473CN/T154/58 và trụ a5 lưới hạ áp trạm Chông Bát 4 nhánh Nô Lự tuyển 473CN	Áp Chông Bát xã Nhị Trường	- Cắt LBFCO Nô Lự trụ 473CN/154 - Cắt CB+FCO trạm Chông Bát 2 trụ 473CN/T154/65 - Cắt CB+FCO trạm Chông Bát 4 trụ 473CN/T154/58	Ngăn ngừa sự cố
63		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 473CN/154 đến trụ 473CN/T154/65 kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này tuyến 479CN	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Vĩnh-Long Thuận khoảng trụ 477TR/T100/(01-65).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
65		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 478CK/259 đến trụ 478CK/P259/89 nhánh 22kV Long Thới và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố

67		07h00	17h30	Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đông Huy (7CN) Dựng trụ chèn và tháp sắt nâng cao lưới điện trung thế nhánh 22kV Long Thới thuộc công trình Đường trục Tây Bắc – Đông Nam. Điện lực Trà Cú nâng dòng cài đặt recloser An Quảng Hữu: 290A Điện lực Tiểu Cần nâng dòng cài đặt recloser Hùng Hòa - An Quảng Hữu: 240A Đóng đẳng áp 471CK sang 478CK đến Recloser Long Thới từ 05h00-05h30 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC478CK<250A) Đóng đẳng áp 471CK sang 473TR đến LBS Tân Hòa từ 05h30-06h00 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC473TR<250A)	Từ trụ 478CK/P259/73 đến trụ 478CK/P259/75 nhánh trung thế 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Long Thới trụ 478CK/P259/03 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS1 Long Thới trụ 478CK/P259/02 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới nối tuyến 478CK- 471CK - Cắt 03DS2 NT 478CK-471CK trụ 471CK/350 tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS2 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/03 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Theo yêu cầu địa phương
----	--	-------	-------	-------------------	---	--	------------	---	-------------------------

68		07h00	17h30	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (15CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, thay xà sứ, dây chằng trung thế, thay thế phụ kiện, thiết bị TBA và thu hồi trụ trung thế	Từ trụ 478CK/P259/04 đến trụ 478CK/P259/89 nhánh trung thế 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Long Thới trụ 478CK/P259/03 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS1 Long Thới trụ 478CK/P259/02 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới nối tuyến 478CK- 471CK - Cắt 03DS2 NT 478CK-471CK trụ 471CK/350 tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS2 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/03 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	SCL
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------------------	--	--	---------------------------	--	-----

69		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM, thay LA Recloser Long Thới, trạm An Cư 4, Trạm Bơm Cầu Tre	Tại Recloser Long Thới trụ 478CK/P259/03 nhánh 22kV Long Thới, trụ 478CK/P259/T7/T23/30 nhánh 12,7kV An Cư, trụ 478CK/P259/P35/15 nhánh 22kV Trạm Bơm Cầu Tre thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	- Cắt Recloser Long Thới trụ 478CK/P259/03 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS1 Long Thới trụ 478CK/P259/02 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới nối tuyến 478CK- 471CK - Cắt 03DS2 NT 478CK-471CK trụ 471CK/350 tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS2 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/03 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác, thí nghiệm CBM
70		08h00	09h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Trinh Phụ 2 (TI hạn kiểm định T11/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm Trinh Phụ 2 trụ 478CK/P259/60 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Trinh Phụ 2 trụ 478CK/P259/60 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
71		09h00	10h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Giồng Da ĐNT1 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Giồng Da ĐNT 1 trụ 478CK/P259/P69/24A nhánh 22kV Phú Tân thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Giồng Da ĐNT 1 trụ 478CK/P259/P69/24A nhánh 22kV Phú Tân thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
72		10h00	11h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Trinh Phụ 1 (TI hạn kiểm định T9/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm Trinh Phụ 1 trụ 478CK/P259/67 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Trinh Phụ 1 trụ 478CK/P259/67 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ

73		13h00	14h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Phú Tân 2 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Phú Tân 2 trụ 478CK/P259/P69/54 nhánh 22kV Phú Tân thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Phú Tân 2 trụ 478CK/P259/P69/54 nhánh 22kV Phú Tân thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
74		08h00	12h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm 1x25kVA thành 2x25kVA, thay dây sorty và thay CB trạm Châu Hưng B3	Từ kẹp quay trạm Châu Hưng B3 trở xuống trụ 473CK/T81/T03/T17/10 nhánh rẽ Châu Hưng B3	Áp Châu Hưng, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Châu Hưng B3 tại trụ 473CK/T81/T03/T17/01 (473CK) - Cắt CB+FCO trạm Châu Hưng B3 tại trụ 473CK/T81/T03/T17/10 (473CK)	SCTX
75		13h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm 1x15kVA thành 2x15kVA và thay CB trạm Bà Hai 3	Từ kẹp quay trạm Bà Hai 3 trở xuống trụ 473CK/T47/27 nhánh rẽ Kinh Bà Hai	Áp Châu Hưng, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Kinh Bà Hai tại trụ 473CK/47 (473CK) - Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 3 tại trụ 473CK/T47/27 (473CK)	SCTX
76		08h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS1 Tam Ngãi	Tại trụ 477CK/T106/07A nhánh rẽ Tam Ngãi	Áp Bà Mi, xã Cầu Kè	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) - Cắt 03DS1 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/07A (477CK) - Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) - OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477CK) Đóng đẳng áp 480CK	SCTX, sau 03DS2 Tam Ngãi nhận điện tuyến 480CK qua LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi

77		13h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 Tam Ngãi	Tại trụ 477CK/T106/08A nhánh rẽ Tam Ngãi	Áp Bà Mí, xã Cầu Kè	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) - Cắt 03DS1 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/07A (477CK) - Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) - OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 480CK) Đóng đăng áp 480CK	SCTX, sau 03DS2 Tam Ngãi nhận điện tuyến 480CK qua LBS NT An Phú Tân- Tam Ngãi
78		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Nhánh 22kV Kênh Viển. - Nhánh 12,7kV Trà Gút, Ấp Trung 1, Trại Lượn 1, Long Hòa 2A. - Nhánh 22kV Dừa Hữu Cơ (QLVH thuê)	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
79		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tại trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức, Vĩnh Long	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
80		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 472TV/T97/P13/171-> 472TV/T97/P13/237	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL

81		08h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Tranh Trì 1 tại trụ 476TV/48	Áp Thanh Trì xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Tranh Trì 1 tại trụ 476TV/48	Thí nghiệm định kỳ
82		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Thanh Trì 5 tại trụ 476TV/P47/P2/18	Áp Thanh Trì xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thanh Trì 5 tại trụ 476TV/P47/P2/18	Thí nghiệm định kỳ
83		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm Phú Nhiêu tại trụ 474TV/41	Áp Phú Nhiêu xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Phú Nhiêu tại trụ 474TV/41	Thí nghiệm định kỳ
84		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CDĐK trạm La Tền 3 tại trụ 476TV/P47/P41/7	Áp Đại Tền xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm La Tền 3 tại trụ 476TV/P47/P41/7	Thí nghiệm định kỳ

85		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Ô Bắp 3 tại trụ 476TV/P47/P68/8	Áp Ô Bắp xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Ô Bắp 3 tại trụ 476TV/P47/P68/8	Thí nghiệm định kỳ
86		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Cống Đa Lộc tại trụ 472TV/24	Áp 1 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Cống Đa Lộc tại trụ 472TV/24	Thí nghiệm định kỳ
87		08h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm An Chay 1 tại trụ 476TV/P181/P28/6	Áp An Chay xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm An Chay 1 tại trụ 476TV/P181/P28/6	Thí nghiệm định kỳ
88		09h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Bến Xuồng tại trụ 474TV/P42/10	Áp Phú Nhiêu Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Bến Xuồng tại trụ 474TV/P42/10	Thí nghiệm định kỳ

89		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Giồng Lôi 1 tại trụ 474TV/P53/13	Áp Phú Nhiều Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Giồng Lôi 1 tại trụ 474TV/P53/13	Thí nghiệm định kỳ
90		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Thầy Phán 3 tại trụ 474TV/T105/28	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thầy Phán 3 tại trụ 474TV/T105/28	Thí nghiệm định kỳ
91		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Thầy Phán 4 tại trụ 474TV/T105/31	Áp Giồng Lức Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thầy Phán 4 tại trụ 474TV/T105/31	Thí nghiệm định kỳ
92		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA	Từ MBA trở xuống thùng CĐĐK trạm Kinh Xuôi 2 tại trụ 476TV/141	Áp Kinh Xuôi Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Kinh Xuôi 2 tại trụ 476TV/141	Thí nghiệm định kỳ
1	Thứ Bảy 11/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/36B/01 đến trụ 474BTre/43/36B/22 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/36B/01 đến trụ 474BTre/43/36B/22 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/23-23; từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/49 tuyến 471-473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/23-23; từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/49 tuyến 471-473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay trụ sắt (không số gần trụ hạ thế 3c) bị mục gốc bằng trụ BTLT 10.5m thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Ấp Phú Thành trụ 473BTre/49/55 tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ sắt (không số gần trụ hạ thế 3c) thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Ấp Phú Thành trụ 473BTre/49/55 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Ấp Phú Thành trụ 473BTre/49/55 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/97/132/25 đến trụ 475AH/97/132/38, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/132/38 đến HT30b, từ trụ 475AH/97/132/32 đến 475AH/97/132/45 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 475AH/97/132/38, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ đã dựng mới từ trụ 475AH/97/132/01 đến trụ 475AH/97/132/38, di dời và lắp đặt hoàn thiện TBA 50kVA từ trụ 475AH/97/132/02 về trụ 475AH/97/132/04, lắp đặt hoàn thiện TBA NCS từ trạm 100kVA thành trạm 160kVA trụ 475AH/97/132/38, di dời và lắp đặt hoàn thiện TBA 100kVA từ trụ 475AH/97/132/38 về trụ 475AH/97/132/21, cắt dừng lưới chuyển nguồn lưới hạ thế tại khoảng trụ 475AH/97/132/18 và 475AH/97/132/19 từ trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/132/18 sang TBA XDM 100kVA trụ 475AH/97/132/21 NR áp Hàm Luông	-Từ trụ 475AH/97/132/25 đến trụ 475AH/97/132/38, từ trụ 475AH/97/132/38 đến HT30b, từ trụ 475AH/97/132/32 đến 475AH/97/132/45 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 475AH/97/132/38, từ trụ 475AH/97/132/01-475AH/97/132/38 NR áp Hàm Luông	-Áp Hàm Luông xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/132/01 NR áp Hàm Luông Tháo Hotline trụ 475AH/97/132 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (Đội Hotline thực hiện)	-ĐTXD năm 2026
---	--	-------	-------	-------------------	--	--	---	--------------------------	---	----------------

5		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà căng dây từ trụ 472TT/48/10 đến trụ 472TT/48/33 NR Hòa Lộc . -Nâng cấp lưới hạ thế 1P lên 3P từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 9a; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 13b; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472TT/48/33/06 NR 1 pha Hòa Lộc	-Từ trụ 472TT/48/10 đến trụ 472TT/48/33 NR Hòa Lộc . -Từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 9a; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 13b; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472TT/48/33/06 NR 1 pha Hòa Lộc	-Ấp Hoà, Hoà Nghĩa, Hoà Thuận 2 -xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 472TT/48/01 NR Hòa Lộc	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
---	--	-------	-------	--------------------------------	--	--	--	--	---	--

6		07h00	12h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (07CN)	-Bảo trì vệ sinh Recloser + 3DS, tăng cường chế phẩm cách điện cho bề mặt sứ Recloser trụ 477-474GTROM/40 tuyến 477; bảo trì vệ sinh LBS + 3DS tăng cường chế phẩm cách điện cho bề mặt sứ LBS trụ 476-477GTROM/42/01 tuyến 476/477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ trung thế trụ 477-474GTROM/40 tuyến 477, tại trụ 476-477GTROM/42/01 tuyến 476/477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 477 + đưa MC 477 trạm 110kV Giồng Trôm ra khỏi vị trí vận hành -Cắt DS 3 pha trụ G4-G5 đầu tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm -3LTD trụ G3-G4 liên nối tuyến 475-477 đang cắt (mạch vòng) -3DS trụ 473-475GTROM/07 liên nối tuyến 475-477 đang cắt (mạch vòng) -3DS trụ 477-474GTROM/08 liên nối tuyến 475-477 đang cắt (mạch vòng) -Cắt Recloser + 3DS trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 3DS trụ 477GTROM/146 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển lưới sau trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm sang nhận điện từ LBS trụ 475BTRE/302 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm (tuyến 478 trạm 110kV Giao Long)	-Ngăn ngừa sự cố
7		12h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, tăng cường chế phẩm cách điện cho bề mặt sứ 3TI, 3TU trụ 477GTROM/117/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 477GTROM/117/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt 3LBFCO trụ 477GTROM/117 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 630kVA trụ 477GTROM/117/4 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì, vệ sinh Recloser + 3DS, tăng cường chế phẩm cách điện cho bề mặt sứ Recloser trụ 471GTROM/46; bảo trì vệ sinh LBS+ 3DS, tăng cường chế phẩm cách điện cho bề mặt sứ LBS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471GTROM/46; trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 471 + đưa MC 471 trạm 110kV Giồng Trôm ra khỏi vị trí vận hành -3LTD liên nối tuyến 471-473 trạm 110kV Giồng Trôm tại trụ G1-G2 đang cắt (mạch vòng) -Cắt DS 3 pha trụ G7-G8 đầu tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -DS 3pha trụ 471-476GTROM/62 liên nối tuyến 471-476 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt (mạch vòng) -DS 3pha trụ 471-476GTROM/265 liên nối tuyến 471-476 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt (mạch vòng) -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3LTD trụ 473BTRE/205 tuyến 473 trạm 110kV Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay cụm tụ bù hạ thế 2x2,5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 12a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/29 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-Tại trụ hạ thế 12a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/29 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/29 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-SCTX
10		10h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp mới tụ bù hạ thế 3 pha 1x5kVAr tại trụ trung thế 473GTROM/143/10 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473GTROM/143/05 nhánh rẽ ấp 2B Hưng Nhượng	-Tại trụ trung thế 473GTROM/143/10 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473GTROM/143/05 nhánh rẽ ấp 2B Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 473GTROM/143/05 nhánh rẽ ấp 2B Hưng Nhượng	-SCTX

11		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tur Ván và Xây Dựng Gia Bảo An (10CN)	-Thay sứ đứng, sứ treo, thay dây pha trung thế từ trụ 471-476GTROM/50 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 471-476GTROM/50/03 nhánh rẽ Đình Bình Hòa	-Tủ trụ 471-476GTROM/50 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 471- 476GTROM/50/03 nhánh rẽ Đình Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt Recloser +3DS trụ 471GTROM/46 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -DS 3pha trụ 471- 476GTROM/62 liên nối tuyến 471-476 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt (mạch vòng) -DS 3pha trụ 471- 476GTROM/265 liên nối tuyến 471-476 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt (mạch vòng) -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3LTD trụ 473BTRE/205 tuyến 473 trạm 110kV Bến Tre	-SCL bổ sung 2026
12		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03 CN)	-Thay vật tư thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 3x50kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong; kéo tăng cường dây AC 50mm ² và sang lưới hạ thế từ trụ trung thế 75 đến trụ 83, từ trụ trung thế 77 đến trụ hạ thế 77/12 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tủ LA trạm trở xuống và lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong		-Cắt CB+FCO + tháo 3 kẹp Hotline trạm 37,5kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong	-ĐTXD 2026

13		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh, lau sứ trụ 478BTri/28/31; Tháo cô lập lèo không sử dụng trụ 478BTri/28/10/01; trụ 478BTri/28/10/22 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt dừng dây trung hòa lưới hạ thế trụ 478BTri/28/29 đến trụ HT29b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Từ trụ 478BTri/28/10 đến trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt/đóng MC tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri. -Thử điện cắt 3DS trụ 478BTri/28/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thuận; -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thuận nhận điện từ 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thuận. - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa nhận điện từ 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú Ngãi.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Tháp sắt đầu trụ; Bảo trì cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 478BTri/28/162 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/162 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS trụ 478BTri/28/134 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. - Cắt 3DS trụ 478BTri/28/133 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri - Tiệm Tôm đang cô lập lèo.	- Ngăn ngừa sự cố.

15		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ 196/4 trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/196/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/196/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/196/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/196 NR Ba Tri -Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
16		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT07 trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB +3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
17		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ 478BTri/28/183 thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/184/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/184/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/184/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/184 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
18		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT13/5, 478BTri/28/109/47A/11 thuộc trạm 180kVA trụ 478BTri/28/109/47A/14A NR Lê Xuân Vũ.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 180kVA trụ 478BTri/28/109/47A/14A NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 478BTri/28/109/47A/14A NR Lê Xuân Vũ.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.

19		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ đệm, tháp ngọn trụ BTLT16m, kéo dây trung thế, thu hồi trụ hạ thế sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 478BTri/28/27A đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/27A đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Cắt/đóng MC tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri. -Thử điện cắt 3DS trụ 478BTri/28/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thuận; -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa,	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
20		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Lắp 3 tụ bù 100kVAr, tủ điều khiển, đóng tiếp địa, đấu nối dây hoàn chỉnh cụm tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAr trụ 477BĐ/76/85/17/08B NR 3P Giồng Cà	-Trụ 477BĐ/76/85/17/08B NR 3P Giồng Cà.	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt LBS+3DS trụ 477BĐ/76/85/17/04 NR 3P Giồng Cà	-Giảm TTĐN
21		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Sân Banh Phú Thuận; NR 3P Kênh 7 So	-Từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/50 NR 3P Sân Banh Phú Thuận; trụ 473BĐ/327/30/01 đến trụ 473BĐ/327/30/14 NR 3P Kênh 7 So	-Áp Hưng Chánh xã Châu Hưng; Phú Hưng xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
22		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Châu Hưng; NR 3P Hưng Thạnh	-Từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/16 NR 3P Châu Hưng; từ trụ 473BĐ/327/16/01 đến trụ 473BĐ/327/16/36 NR 3P Hưng Thạnh.	-Áp Hưng Chánh, Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

23		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (07CN)	-Thay, di dời trụ 477BĐ/76/85/17/11/01, 477BĐ/76/85/17/11/02 NR 3P Khu Nuôi Tôm Thừa Tiên.	-Trụ 477BĐ/76/85/17/11/01, 477BĐ/76/85/17/11/02 NR 3P Khu Nuôi Tôm Thừa Tiên.	-Ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt LBS+3DS trụ 477BĐ/76/85/17/04 NR 3P Giồng Cà	-Di dời trụ làm đường theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
24		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cây	-Điện lực Mô Cây (06 CN)	-Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 25kVA và thay CB trạm trụ 475MC/22/110/39/22 NR Ông Ba Mối -Tháp sắt đầu trụ, chuyển 02 chằng xuống thành 02 chằng hẹp tại trụ 475MC/22/110/39/22 NR Ông Ba Mối	-Tại trụ 475MC/22/110/39/22 NR Ông Ba Mối	-Xã Mô Cây	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/110/39 NR 3 pha Lộ Quẹo (đầu NR Ông Ba Mối)	-Giám TTDN, DVKH
25		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (06 CN)	-Thu hồi trụ, sang lưới trung - hạ áp và phụ kiện từ trụ 471BTh/189/45/02P đến trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quý Thế. NCS trạm 2x25kVA thành 3x25kVA trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quý Thế	-Từ trụ 471BTh/189/45/02P đến trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quý Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/189/45/02P NR áp Quý Thế -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 471BTh/189/45/25P NR áp Quý Thế	-ĐTXD 2026
26		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Di dời trụ trung - hạ thế, sang lưới trung - hạ thế, TBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/189/45/02P đến trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quý Thế	-Từ trụ 471BTh/189/45/02P đến trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quý Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/189/45/02P NR áp Quý Thế -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 471BTh/189/45/25P NR áp Quý Thế	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long

27		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (05 CN)	-Nâng công suất trạm biến áp 25kVA thành trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/32/13 NR Xẻo Vườn	-Tài trụ 471BTh/189/45/32/13 NR Xẻo Vườn	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm trụ 473BTh/189/45/32/02, trạm trụ 473BTh/189/45/32/13, trạm trụ 473BTh/189/45/32/24, trạm trụ 473BTh/189/45/32/28 NR Xẻo Vườn -Cắt LBFCO (đầu NR áp Mỹ - Đại Điền) trụ 473BTh/189/45/32/06A NR Xẻo Vườn -Cắt FCO trụ 471BTh/189/45/32/01 NR Xẻo Vườn	-ĐT XD 2026
----	--	-------	-------	------------------------	--	---	---	---------------	---	----------------

28		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố tuyến Chợ Lách - Mô cày và tuyến 475 (lưới tầng trên) từ trụ 475- 476CL/178 đến trụ 475-476CL/211 -Thay mới kết hợp di dời trụ trung thế 475-476CL/201 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tuyến Chợ Lách - Mô cày và tuyến 475 (lưới tầng trên) từ trụ 475-476CL/178 đến trụ 475- 476CL/211	-Xã Chợ Lách	-Cắt/đóng Recloser trụ 475- 476CL/130 tuyến Chợ Lách - Mô Cày để thực hiện cắt 3DS trụ 475- 476CL/177 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3DS trụ 475-476CL/177 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/244 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt Recloser tuyến 475 (tầng trên) tại trụ 475-476CL/93 + 3DS trụ 475- 476CL/94 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3DS tuyến 475 (tầng trên) tại trụ 475-476CL/212 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 475CL/196/01 nhánh rẽ Tân Thiềng. -Chuyển nguồn từ sau trụ 475CL/196/01 nhận điện từ LBS trụ 475CL/196/92 nhánh rẽ Tân Thiềng (tuyến 477 trạm 110kV Chợ Lách) -Chuyển nguồn từ sau trụ 475- 476CL/244 tuyến Chợ Lách - Mô Cày và từ sau trụ 475-476CL/212 tuyến 475 (tầng trên) nhận điện từ LBS trụ 475-476CL/306 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Ngăn ngừa sự cố, Giải quyết yêu cầu khách hàng
----	--	-------	-------	-----------------------	--------------------------------	---	---	--------------	--	--

29		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Nâng Công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trụ 475-476CL/234 tuyến Chợ Lách - Mô Cây (lưới tầng dưới)	-Tại trạm 50kVA trụ 475- 476CL/234 tuyến Chợ Lách - Mô Cây (lưới tầng dưới)	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt/đóng Recloser trụ 475- 476CL/130 tuyến Chợ Lách - Mô Cây để thực hiện cắt 3DS trụ 475-476CL/177 tuyến Chợ Lách - Mô Cây -Cắt 3DS trụ 475-476CL/177 tuyến Chợ Lách - Mô Cây -Cắt LBS+3DS trụ 475- 476CL/244 tuyến Chợ Lách - Mô Cây -Chú ý tuyến 475 (tầng trên) đang vận hành	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
30		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (08 CN)	-Dựng trụ, lắp đà, sứ, phụ kiện, kéo dây trung thế, sang lưới trung - hạ thế, MBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 475CL/220/22/02 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ ấp Sông Lân -Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Sông Vàm Mơn XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 475CL/220/22/07 nhánh rẽ ấp Sông Lân	-Từ trụ 475CL/220/22/02 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ ấp Sông Lân -Từ trụ 475CL/220/22/07 nhánh rẽ ấp Sông Lân đến trụ 475CL/220/22/07/01 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/22/01 nhánh rẽ ấp Sông Lân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

31		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Cắt dừng lưới trung thế từ trụ 475CL/220/21/22 đến trụ 475CL/220/21/23 để chuyển đoạn lưới trung thế từ trụ 475CL/220/21/23 đến trụ 475CL/220/21/33 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn sang nhận điện nhánh rẽ Sông Vàm Mơn XDM - Cắt dừng lưới trung thế từ trụ 475CL/220/21/18 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn đến trụ 475CL/220/21/18/01 nhánh rẽ Bình Tây để chuyển đoạn lưới trung thế từ trụ 475CL/220/21/18/01 đến trụ 475CL/220/21/18/30 nhánh rẽ Bình Tây sang nhận điện nhánh rẽ Sông Vàm Mơn XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 475CL/220/22/07/01 đến trụ 475CL/220/22/07/36 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn XDM	-Lưới trung thế từ trụ 475CL/220/21/22 đến trụ 475CL/220/21/23 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn - lưới trung thế từ trụ 475CL/220/21/18 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn đến trụ 475CL/220/21/18/01 nhánh rẽ Bình Tây	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/220/21 nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay khung sứ đỉnh, Rack U, sứ đứng, sứ treo, lắp tole chống rắn, nút lỗ từ trụ 475CL/220/31B/01 đến trụ 475CL/220/31B/48 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Từ trụ 475CL/220/31B/01 đến trụ 475CL/220/31B/48 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/31B nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà)	-Công trình Sửa chữa lưới trung thế huyện Chợ Lách năm 2026 bổ sung
33		06h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02 CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến Chợ Lách-Phủ Phụng đến Rec VL - LH tại trụ 472VLg/128/1/12.	Tại trụ 472VLg/128/1/117 + 472VLg/128/1/12 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thanh Đức.	- Đóng LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt Rec VL - LH tại trụ 472VLg/128/1/12 tuyến 472 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

34		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02 CN)	Cắt DS 2 - 9 (thao tác không điện) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long	-Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long -Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBP3 - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
35		- 06h30 - 17h00	- 07h00 - 17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02 CN)	Chuyển điện từ tuyến 472 Cỏ Chiên sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ tủ LBS Cầu Thiềng Đức đến DS 2/9, 03LBFCO Thiềng Đức, Rec VL - LH).	-Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long -Tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 2/9, phường Long Châu.	- Kiểm tra DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Đóng LBS Cầu Thiềng Đức tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
36		06h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Vĩnh Long qua tuyến 475 Vĩnh Long (từ tủ RMU 3/2 đến LBS Hùng Vương).	-Tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. -Tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long.	Đường 3/2, phường Long Châu.	- Đóng MC lộ 6 tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết lưới tuyến 475 Vĩnh Long) tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Hùng Vương + 03 LTD HV - 2 tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn

37		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)+ XNDV ĐL VL (02CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UB phường Long Châu, ngày 15/06/2026). - Kiểm tra vệ sinh công nghiệp LBS 2/9 + 03 LTD 2/9 - 5 và thay LA tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 2/9, phường Long Châu.	- Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBP3 - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Hùng Vương + 03 LTD HV - 2 (đang cắt) tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Rec Thoại Ngọc Hầu + 03 LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang cắt), cắt 03 LTD BD - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Vườn Ồi (đang cắt), cắt DS Vườn Ồi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lầu tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt .	Thử nghiệm định kỳ
----	--	-------	-------	--------------------	--	---	--	------------------------------	--	--------------------

38		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH Hùng Anh (15 CN)	Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 472VLg/86 đến trụ 472VLg/126 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long (SCL năm 2026).	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/86 đến trụ 472VLg/126 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBP3 - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Hùng Vương + 03 LTD HV - 2 (đang cắt) tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Rec Thoại Ngọc Hầu + 03 LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang cắt), cắt 03 LTD BD - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Vườn Ồi (đang cắt), cắt DS Vườn Ồi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lầu tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt .	SCL năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------------	--	--------------

39		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BBTLT 14m ghép đôi, nâng cấp đường dây hạ thế dài 129m sử dụng cáp ABC 4x120mm ² , nâng công suất từ 3x50kVA lên 320kVA trạm Thủ Khoa Nghĩa 1B thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/102 đến trụ 472VLg/105, và trên đường dây hạ áp từ trụ 472VLg/102 đến trụ B/10 và từ trụ B/3 đến trụ B/T3/11 thuộc trạm 320kVA trạm Thủ Khoa Nghĩa 1B tại trụ 472VLg/103 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	- Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	-Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBP3 - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang cắt), cắt 03 LTD BD - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang cắt), cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt), cắt 03 LTD 2/9 - 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lầu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	---	--	-------------------------------------	---	-----------

40		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	Căng dây đấu nối đường dây trung thế, lắp 1LBFCO XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Thủ Khoa Nghĩa 6A XDM thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/89/4/2/1 đến trụ 472VLg/89/4/2/6, và trên đường dây hạ áp từ trụ BH/7 đến trụ BBH/P7/9 thuộc trạm 400kVA Thủ Khoa Nghĩa 6A tại trụ 472VLg/89/4/2/6 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	- Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	-Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBP3 - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang cắt), cắt 03 LTD BD - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang cắt), cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt), cắt 03 LTD 2/9 - 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lầu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	--	--	-------------------------------------	---	-----------

41		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	Nâng công suất trạm 3*37,5kVA lên 250kVA trạm 2 Tháng 9A, tăng cường mạch cáp ABC 4*120mm2 XDM thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/125A đến trụ 472VLg/126 tuyến 472 Vĩnh Long	- Đường 2 tháng 9, phường Long Châu.	-Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBPP - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang cắt), cắt 03 LTD BD - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang cắt), cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt), cắt 03 LTD 2/9 - 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lầu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 08/6/2025). -Dựng trụ BTLT 14m, nâng cấp đường dây trung thế thành cáp 03*ACXH 70mm2 +AC50mm2 lắp hoàn chỉnh đường dây trung thế thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/89/14A/2 đến trụ 472VLg/89/14A/4/5/1 và trụ XDM thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Khu nhà ở K2P3, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Ngã tư Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KNO K2P3 tại trụ 472VLg/89/14A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

43		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH Hùng Anh (15 CN)	Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 472VLg/127/2 đến trụ 472VLg/127/60 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long (SCL năm 2026).	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/127/2 đến trụ 472VLg/127/60 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt) + Cắt DS Chợ Cua - 1 (đang cắt) tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Lầu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt LBS Lê Minh Hữu tại trụ 472VLg/127/49/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Lê Minh Hữu - 2 tại trụ 479VLg/117A/22 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm 3*37,5kVA HKD Tuyệt Nhung Chipas tại trụ V42/P127/P49/P5A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt CB + 01 FCO trạm 25kVA ĐĐ Hưng Đạo Vương Nối Dài - 2 tại trụ 472VLg/127/49/6 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	SCL năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------------	---	--------------

44		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 22/06/2026). -Căng dây, đấu nối đường dây trung thế 22kV ACXH-70mm2, lắp 03LBFCO, lắp hoàng chính TBA 400kVA Trần Phú 4A XDM, thu hồi TBA 3*50kVA Trần Phú 4A Hiện hữu, sang các khách hàng sang cấp ABC XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 472VLg/127/23 đến trụ A/4 và từ trụ 472VLg/127/22 đến trụ A/5 thuộc trạm 3*50kVA Trần Phú 1A tại trụ 472VLg/127/23 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 472VLg/127/26 đến trụ 472VLg/127/26/1 XDM, từ trụ 472VLg/127/26/1 XDM đến trụ A/6, từ trụ 472VLg/127/26/1 XDM đến trụ A/P1/1 thuộc trạm 400kVA Trần Phú 4A tại trụ 472VLg/127/26/1 XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 472VLg/127/23 đến trụ A/4 và từ trụ 472VLg/127/22 đến trụ A/5 thuộc trạm 3*50kVA Trần Phú 1A tại trụ 472VLg/127/23 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt) + Cắt DS Chợ Cua - 1 (đang cắt) tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Lầu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt LBS Lê Minh Hữu tại trụ 472VLg/127/49/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Lê Minh Hữu - 2 tại trụ 479VLg/117A/22 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm 3*37,5kVA HKD Tuyệt Nhung Chipas tại trụ V42/P127/P49/P5A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt CB + 01 FCO trạm 25kVA ĐĐ Hưng Đạo Vương Nối Dài - 2 tại trụ 472VLg/127/49/6 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	--	--	---	-----------------------------------	---	---------------

45		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN) - Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà 2m4, lắp sứ đỡ, lắp đà LA, FCO, lắp hoàn chỉnh TBA 320kVA Trần Phú 2B XDM, ép kẹp WR dây nguội, sang các khách hàng sang cáp ABC XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 472VLg/127/46 đến trụ 472VLg/127/47, ép kẹp WR dây nguội, sang các khách hàng sang cáp ABC XDM thuộc trạm 320kVA Trần Phú 2 tại trụ 472VLg/127/47 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 472VLg/127/60 đến trụ 472VLg/127/59 thuộc trạm 3*50kVA Chợ Cua tại trụ 472VLg/127/60 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 472VLg/127/35 đến trụ 472VLg/127/46 thuộc trạm 320kVA Trần Phú 2B tại trụ 472VLg/127/39 XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 472VLg/127/47 đến trụ 472VLg/127/47 và từ trụ B/3 đến trụ BH/1 thuộc trạm 320kVA Trần Phú 2 tại trụ 472VLg/127/47 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 472VLg/127/60 đến trụ 472VLg/127/59 thuộc trạm 3*50kVA Chợ Cua tại trụ 472VLg/127/60 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt) + Cắt DS Chợ Cua - 1 (đang cắt) tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Lầu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt LBS Lê Minh Hữu tại trụ 472VLg/127/49/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Lê Minh Hữu - 2 tại trụ 479VLg/117A/22 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm 3*37,5kVA HKD Tuyệt Nhung Chipas tại trụ V42/P127/P49/P5A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt CB + 01 FCO trạm 25kVA ĐĐ Hưng Đạo Vương Nổi Dài - 2 tại trụ 472VLg/127/49/6 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	---	-----------------------------------	--	---------------

46		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời TBA và trụ điện trung thế tuyến 473 Tam Bình (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Tại trụ 473TB/248; tại trạm 6 Phú Sơn A1 trụ 473TB/251 và trạm 6 Phú Sơn A trụ 473TB/254 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn A, xã Song Phú	- Cắt Rec Ống Đốc trụ 473TB/104 tuyến 473 Tam Bình (đề thao tác 3LTD Long Phú) - Cắt 3LTD Long Phú tại trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra Rec Đầu Lọc 16 trụ 477/P243/2 tuyến 477 Bình Minh đang cắt. - Cắt DS Đầu Lọc 16-2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra LBS Bình Phú tại trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình đang cắt - DS Bình Phú -2 tại trụ 473TB/T230/26 tuyến 472 Bình Minh	Địa phương đề nghị cắt điện
47		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (11CN)	Dựng trụ ghép đôi và nâng công suất TBA Phú Sơn B từ 1x50kVA lên 160kVA	Tại trụ 473TB/T230/19 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn B, xã Song Phú	- Cắt Rec Ống Đốc trụ 473TB/104 tuyến 473 Tam Bình (đề thao tác 3LTD Long Phú) - Cắt 3LTD Long Phú tại trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra Rec Đầu Lọc 16 trụ 477/P243/2 tuyến 477 Bình Minh đang cắt. - Cắt DS Đầu Lọc 16-2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra LBS Bình Phú tại trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình đang cắt - DS Bình Phú -2 tại trụ 473TB/T230/26 tuyến 472 Bình Minh	Công trình ĐTXD 2026

48		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình	Tháp sát nâng cao nhánh dây trung thế tại tuyến 473 Tam Bình	Tại trụ hạ thế trạm Phú Thọ 2 trụ 473TB/271 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Thọ, xã Song Phú	- Cắt Rec Ông Đốc trụ 473TB/104 tuyến 473 Tam Bình (đề thao tác 3LTD Long Phú) - Cắt 3LTD Long Phú tại trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 477/P243/2 tuyến 477 Bình Minh đang cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16-2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra LBS Bình Phú tại trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình đang cắt - DS Bình Phú -2 tại trụ 473TB/T230/26 tuyến 472 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
49		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến Rec Nhà Thí tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
50		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
51		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
52		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

53		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 475 Vũng Liêm đến 3LTD Hựu Thành tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
54		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
55		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghi, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1025/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 09/06/2026.	Từ trụ M44/249 đến trụ M44/309 và từ trụ L45/328 đến trụ L45/273 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghi, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 475TO+ kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt Rec Nhà Thỉ +3LTD Nhà Thỉ -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	Địa phương đề nghị cắt điện

56		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDD An Thọ (50CN)	Kéo dây chống sét + Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/248B đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/248B đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	Cắt MC 475TO+ kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026
57		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng + Thu hồi trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn. Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, Cống Đá, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân, ấp Trà Mệt, xã Tam Ngãi.	Cắt MC 475TO+ kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026

58		06h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 475 Bình Minh qua tuyến 479 Tân Quới đến 3LBFCO Nguyễn Văn Thành	Tại trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới.	Áp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới.	Chuyển nguồn
59		17h30	06h15	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)		Tại trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới.	Khóm Thuận Tiến, Phường Bình Minh	- Đóng Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
60		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hòa Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thạnh C, Mỹ Tân, Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, theo công văn số:108/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 08/6/2026.	Từ trụ 479TQ/175 đến trụ 479Q/206 tuyến 479 Tân Quới	Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra 3LBFCO Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
61		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN) - Thay trụ BTLT 14m ghép đôi lưới và nâng công suất trạm 160kVA Nguyễn Văn Thành 4 tuyến 479 Tân Quới; - Thay trụ BTLT 14m ghép đôi lưới và nâng công suất trạm 160kVA Nguyễn Văn Thành 3, tuyến 479 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Thay trụ BTLT 14m ghép đôi lưới và nâng công suất trạm 160kVA Nguyễn Văn Thành 4 tuyến 479 Tân Quới; - Thay trụ BTLT 14m ghép đôi lưới và nâng công suất trạm 160kVA Nguyễn Văn Thành 3, tuyến 479 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Tại trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/187 tuyến 479 Tân Quới;	Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra 3LBFCO Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026

62		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (08CN)	Lắp tăng cường bộ xà dôi, sứ treo, giáp niu tăng cường chống rớt dây	Tại các vị trí trụ rụ 477CN/73; 477CN/74; 477CN/76; 477CN/77, 477CN/P74/03; 477CN/P74/04;477CN/P74/05	Xã Hiệp Mỹ	Cắt Recloser Sơn Lang trụ 477CN/22 Cắt 3DS2 Sơn Lang trụ 477CN/23; Cắt LBS NT 477CN-478CN trụ 477CN/T26/03 478CN/477CN Cắt 3 DS2 NT 477CN-478CN trụ 478CN/P35/06 Cắt LBS NT 471DT-477CN trụ 92 477CN/471DT Cắt 3DS1 NT 471DT-477CN trụ 471DT/91	Bàn giao hiện trường
63		07h30	13h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (08CN)	Lắp tăng cường bộ xà dôi, sứ treo, giáp niu tăng cường chống rớt dây	Tại trụ 478-477CN/19; 478-477CN/20;	Xã Hiệp Mỹ	- Cắt MC 477 trạm 110kV Cầu Ngang và kéo ra khỏi vị trí vận hành - Cắt MC 478 trạm 110kV Cầu Ngang - Cắt 3DS 478CN trụ 478-477CN/11 - Cắt Recloser Sơn Lang trụ 477CN/22 - Cắt 3DS2 Sơn Lang trụ 477CN/23 - Cắt LBS NT 477CN-478CN trụ 477CN/T26/03 478CN/477CN - Cắt 3DS2 NT 477CN-478CN trụ 478CN/P35/06; - Cắt Recloser Long Sơn trụ 478CN/96; - Cắt 3DS2 Long Sơn trụ 478CN/98 - Đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Cầu Ngang Đóng đẳng áp 471DT	Bàn giao hiện trường

64		07h30	11h30	Điện lực Càng Long	Công ty CP PT điện Trà Vinh (05CN)	Căng dây đấu nối đường dây và TBA Áp 4.1A Mỹ Trường công suất 1x37,5kVA Không thi công hotline do chỉ mất điện 86 khách hàng	Tại trụ 478TV/T352/59	Xã Càng Long	Cắt LBFCO phân đoạn Lộ Đan tại 478TV/T352/02	PTPT
65		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 472TV/T97/P13/240-> 472TV/T97/P13/313	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
66		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục ĐDTT, ĐDHA và TBA Bàu Sơn 2 từ trụ 472TV/T52/1 đến trụ 472TV/T52/12 và đường dây đầu nối	Từ trụ Bàu Sơn 2 từ trụ 472TV/T52/1 đến trụ 472TV/T52/12	Áp Bàu Sơn xã Châu Thành	Cắt LBFCO Bàu Sơn 2 tại trụ 472TV/52	ĐTXD
1	Chủ nhật 12/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/24/06; từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/24/06; từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		06h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Dựng trụ trung thế, lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Vành Đai 3 trụ 475BTre/26/54 tuyến 475 Bến Tre. -Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/53 đến 475BTre/26/58 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Vành Đai 3 trụ 475BTre/26/54 tuyến 475 Bến Tre (XDM) -Cắt dừng lưới hạ thế tại khoảng trụ 473BTre/49/27/15 đến trụ 475BTre/26/61 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phước Thạnh 1 trụ 473BTre/49/27/15/01 tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 475 Bến Tre)	-Tại trụ 475BTre/26/54 tuyến 475 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/53 đến 475BTre/26/58 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Vành Đai 3 trụ 475BTre/26/54 tuyến 475 Bến Tre (XDM) -Lưới hạ thế khoảng trụ 473BTre/49/27/15 đến trụ 475BTre/26/61 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phước Thạnh 1 trụ 473BTre/49/27/15/01 tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 475 Bến Tre)	-Phường Phú Tân	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS trụ 473BTre/49/27/30 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre. -Cắt LBS trụ 473BTre/49/27 tuyến 473 Bến Tre. -Cắt 3DS trụ 473BTre/49/27/03 tuyến 473 Bến Tre. -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 473BTre/49/27 sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/49/25 tuyến 473 Bến Tre.	-Công trình ĐTXD năm 2026
---	--	-------	-------	-------------------	--	--	---	-----------------	--	---------------------------

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây đầu nối lưới trung thế từ trụ 475-477BTre/100 đến trụ 475BTre/100/01; lắp 3DS trụ 475BTre/100/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm (XDM); sau khi lắp xong thì mở 3DS tại trụ 475BTre/100/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm	-Từ trụ 475-477BTre/100 đến trụ 475BTre/100/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm (XDM)	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3LTD trụ 475-472BTre/36 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm. -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 480 với tuyến 475 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01/01 NR Phước Hậu. -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/114 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 477BTre/36 tuyến 477 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477BTre/171 tuyến 477 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 475BTre/104/36A tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm. -Cắt LBS trụ 473BTre/49/27/30 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre.	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		07h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay đà dừng lưới bằng đà composite, thay 3LBFCO, thay 3 giáp núu vị trí trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long	-Trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long	-Xã Giao Long	-Kiểm tra không còn điện + Cắt 3DS trụ 475BTre/104/36A tuyến Mạch 2 KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long	-SCL năm 2026

5		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay cáp trung thế từ kẹp wire hotline xuống đầu 3FCO trụ 475GL/23/23, thay lèo 03 pha dừng dây hiện hữu bằng dây bọc trung thế trụ 475GL/23/28, đóng tăng cường tiếp địa trung thế trụ 475GL/23/27, trụ 475GL/23/30, trụ 475GL/23/32, trụ 475GL/35 tuyến KCN Giao Long 1	-Trụ 475GL/23/23, trụ 475GL/23/28, trụ 475GL/23/27, trụ 475GL/23/30, trụ 475GL/23/32, trụ 475GL/35 tuyến KCN Giao Long 1	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBD+3DS trụ 475GL/23/19 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Thay dây 3AC95+AC70 bằng 3ACXH150+ACSR95 từ trụ 478TT/147 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát đến trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu -Lắp mới 3LBFCO trụ 478TT/147 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Lắp mới 3LBFCO trụ 478TT/147/02, thu hồi 3LBFCO trụ 478TT/147/01 NR Cầu Dầu -Lắp đà, kéo căng dây 3ACXH150+ACSR95 từ trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu đến trụ 478TT/147/02/01 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM) và lắp 3LBFCO -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Từ trụ 478TT/147 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát đến trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu -Trụ 478TT/147 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Tại trụ 478TT/147/02, trụ 478TT/147/01 NR Cầu Dầu -Từ trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu đến trụ 478TT/147/02/01 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM)	-Áp Phước Hậu - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 478TT/124 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt LBS (đang cắt) trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 NR Vĩnh Hoà -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng -Chuyển lưới NR Vĩnh Hoà từ trụ 475CL/247/43/01 đến trụ 475CL/247/43/43 nhận điện qua 3LBFCO trụ 475CL/247/43 NR Đông Nam - Vĩnh Thành (ĐLCL thao tác)	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026

7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Thay đà, sứ treo, 3FCO bằng 3LBFCO trụ 478TT/174 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tại trụ 478TT/174 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Khánh -xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 478TT/124 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt LBS (đang cắt) trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 NR Vĩnh Hoà -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
8		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Thay trụ hiện hữu BTLT12m thành trụ BTLT16m, lắp LBS+3DS trụ 476CL/315/31 NR Qưới Thiện -Kéo cáp ACSR185mm2 từ trụ 476CL/315/31 NR Qưới Thiện đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Kéo cáp ACSR185mm2 từ trụ 476CL/315/31 NR Qưới Thiện đến 475CL/315/31/2T NR Qưới Thiện	-Tại trụ 476CL/315/31 NR Qưới Thiện -Từ trụ 476CL/315/31 NR Qưới Thiện đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Từ trụ 476CL/315/31 NR Qưới Thiện đến 475CL/315/31/2T NR Qưới Thiện	-Áp Trung Hiệp -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 475CL/315/02 NR Qưới Thiện	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

9		07h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì, vệ sinh Recloser + 3DS, tăng cường cách điện bằng chế phẩm cho bề mặt sứ Recloser trụ 475GTROM/12; bảo trì LBS + 3DS trụ 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 475GTROM/12, 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm.	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt DS 3 pha trụ G3-G4 đầu tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS + 3DS trụ 475GTROM/18/01 NR Ba Nhan -Chuyển nguồn từ sau trụ 475GTROM/18/01 NR Ba Nhan nhận điện từ LBS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa - Giồng Trôm -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 475GTROM/152 nhận điện từ 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-SCTX
10		07h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (04CN)	-Thay LBFCO tại trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm, thay dây pha trung thế từ trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 475GTROM/27/01 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Từ trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 475GTROM/27/18 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBS+3DS trụ 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCL bổ sung năm 2026
11		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (15CN)	-Thay sứ đứng, sứ treo, thay dây pha trung thế từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 475GTROM/27/18 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 475GTROM/27/18 nhánh rẽ Bình Tiên 2	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Bình Tiên 1)	-SCL bổ sung năm 2026

12		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (30CN)	-Thay sứ đứng, sứ treo, thay dây pha trung thế từ trụ 473GTROM/244/66/01 nhánh rẽ Hưng Lễ đến trụ 473GTROM/244/66/01/01 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông; di dời trụ 473GTROM/244/66/01/07, 473GTROM/244/66/01/08; dựng mới trụ 473GTROM/244/66/01/7A nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Từ trụ 473GTROM/244/66/01 nhánh rẽ Hưng Lễ đến trụ 473GTROM/244/66/01/08 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/02 nhánh rẽ Hưng Lễ -Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/01/01 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông -Tháo 3 kẹp Hotline tại trụ 473GTROM/244/66 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông (đầu nhánh rẽ Hưng Lễ)	-SCL bổ sung năm 2026
13		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Thay vật tư, thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 2x37,5kVA tại trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh; kéo mới 1AC50mm2 từ trụ trung thế 473GTROM/244/42/14 đến trụ 473GTROM/244/42/17, từ trụ hạ thế a/4/5 đến trụ hạ thế 9a, từ trụ hạ thế 7a đến trụ 7a/3 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/244/42 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông (đầu nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh) -Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/16B nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-ĐTXD 2026
14		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý	-Xã Đồng Khởi	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/47 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-ĐTXD 2026

15		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/54B NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Tại khoảng trụ 472MC/15/20/17/60P/54 - 472MC/15/20/17/60P/55 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/47 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-DVKH
16		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Tür trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý (đầu NR Phú Đông Thượng)	-ĐTXD 2026
17		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (10 CN)	-Thay trụ trung thế BTLT 14m hiện hữu bằng trụ BTLT 20m tại trụ 477MC/03/07 và trụ BTLT 16m tại trụ 477MC/03/08 NR Cty Dừa VN COCO - YE	-Tại trụ 477MC/03/07 và trụ 477MC/03/08 NR Cty Dừa VN COCO YE	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478-477MC/03 tuyến 477 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Cty Dừa VN COCO - YE)	-ĐTXD 2026
18		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN - TM RẠNG ĐÔNG (10 CN)	-Thay trụ trung thế BTLT 14m hiện hữu bằng trụ BTLT 16m từ trụ 477MC/03/09 đến trụ 477MC/03/23 Cty Dừa VN COCO - YE	-Tür trụ 477MC/03/09 đến trụ 477MC/03/23 Cty Dừa VN COCO YE	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478-477MC/03 tuyến 477 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Cty Dừa VN COCO - YE)	-ĐTXD 2026

19		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (10 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp. Ôp tol, gắn nút bịt lỗ trụ từ trụ 478BTh/114 đến trụ 478BTh/142 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền -Thay trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ đỡ lưới trung áp tại trụ 478BTh/17; xử lý mất an toàn tại trụ 478BTh/16 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền	-Trụ 478BTh/01 đến trụ 478BTh/142 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền và các NR đầu vào	-Xã An Qui	-Cắt MC 478 + đưa MC 478 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt 3DS 1pha trụ 476- 478BTh/01 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền -Cắt Recloser trụ 478BTh/143/01A NR An Điền -Cắt 3DS 1P trụ 478BTh/143/01 NR An Điền -Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 (475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 với tuyến 475 trạm 110kV Bình Thạnh (đang cắt) -Chuyển nguồn từ sau trụ 478BTh/143/01A NR An Điền nhận điện từ sau LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải	-Xử lý mất an toàn, giảm TTĐN
20		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (20 CN)	-Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m. Sang TBA và phụ kiện, tháp đà U, kéo cáp 4ACKP50mm2 từ trụ 02 đến trụ 18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Trụ 02 đến trụ 18 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 01 NRNT Nguyễn Văn Dừa	-ĐT XD 2026
21		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (15CN)	-Lắp đà, lắp phụ kiện, kéo dây trung thế, thu hồi trụ từ trụ 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới trung thế từ trụ trung thế 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

22		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 480 Vĩnh Long qua tuyến 481 Vĩnh Long (từ LBS Tân Ngải đến Rec VX Cầu Đôi).	-Tại trụ 475VLg/125T/1 tuyến 481 Vĩnh Long -Tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	- Đóng LBS Tân Ngải tại trụ 475VLg/125T/1 tuyến 481 Vĩnh Long - Cắt Rec VX Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
23		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 479 Phước Hòa qua tuyến 479 Vĩnh Long (từ Rec Long Phước đến Rec HC Công An).	-Tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long -Tại trụ 479VLg/73 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Long Phước tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
24		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 475 Cỏ Chiên qua tuyến 472 Vĩnh Long (từ LBS Cầu Thiềng Đức đến Rec UBND P3).	-Tại trụ 472VLg/128 tuyến 475 Cỏ Chiên. -Tại trụ 472VLg/85 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	- Đóng LBS Cầu Thiềng Đức tại trụ 472VLg/128 tuyến 475 Cỏ Chiên. - Cắt Rec UBND P3 + 03 LTD UBND P3 - 2 tại trụ 472VLg/85 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
25		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Vĩnh Long qua tuyến 475 Vĩnh Long (từ từ RMU 3/2 đến 03LTD Cầu Tân Hữu).	-Tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Cỏ Chiên. -Tại trụ 472VLg/85 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 3/2, phường Long Châu.	- Đóng MC lộ 6 tại từ RMU 3/2 (đường trục kết lưới tuyến 475 Vĩnh Long) tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
26		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thao tác cắt 03LTD Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/42 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (thao tác có điện không tải)	-Tại trụ 475VLg/31/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. -Tại trụ 475VLg/42 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Capsule tại trụ 475VLg/31/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long - Cắt MC 475 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

27		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH Hùng Anh (20CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 22/6/2026). - Thay và thử nghiệm đầu cáp ngầm 3*180mm² – 22kV tại trụ 475VLg/1, 472VLg/1, 472VLg/1A, 479VLg/1 và tại trụ 472-479-475VLg/2 thuộc tuyến 472, 479, 475 Vĩnh Long. - Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 472-479-475VLg/2 đến trụ 479-475VLg/40 tuyến 472, 479, 475 Vĩnh Long. (SCL năm 2026)	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ tại trụ 475VLg/1, 472VLg/1, 472VLg/1A, 479VLg/1 đến tại trụ 472-479-475VLg/2 và từ trụ 472-479-475VLg/2 đến trụ 479-475VLg/40 tuyến 472, 479, 475 Vĩnh Long.	Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	- Cắt MC 472, 475, 479, 481 VLg, kéo MC 472, 475, 479, 481 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 472-76, 475-76, 479-76, 481-76 Vĩnh Long - Rec VX Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra Rec UBND P3 + 03 LTD UBND P3 - 2 tại trụ 472VLg/85 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03LTD Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/42 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Capsule tại trụ 475VLg/31/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long đang cắt.	SCL năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	------------------------------	--	---	---	---	--------------

28		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026. và kết hợp công tác Thắp sáng tại trụ 477-475BM/228 tuyến 475, 477 Bình Minh, Nâng cấp trạm Phú Hưng 1 từ CS 1x37,5kVA lên CS 3x37,5kVA tại trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh, Nâng cấp đường dây hạ thế từ lưới 1p3d lên 3p4d toàn tuyến thuộc trạm Phú Hưng 1 trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ 477-475BM/228 tuyến 475, 477 Bình Minh và trên đường dây hạ thế thuộc trạm Phú Hưng 1 trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Cắt LBS Phú Mỹ + 3LTD Phú Mỹ - 2 tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 3LTD Rạch Múc - 2 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Di Cư đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Di Cư - 5 tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Phú An đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình. - Kiểm tra Rec Song Phú tại trụ 477BM/P258/4 tuyến 475 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt 3LTD Song Phú - 1 tại trụ 477BM/P258/1 tuyến 475 Tam Bình.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	---	---	-------------	---	--

29		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (20CN)	Nâng cấp đường dây trung thế từ lưới 1p2d lên lưới 3p4d từ trụ 477-475BM/241 đến trụ 475BM/241/13 tuyến 475 Bình Minh (sử dụng dây 3xACXH70+AC50); Thay dây trực hạ thế từ dây AV50 thành dây ABC 4x120 từ trụ 241/1 đến trụ hạ thế a12 và thu hồi trạm Phú Thuận 1A trụ 475BM/241/3, trạm Phú Thuận 1 trụ 475BM/241/5, trạm Phú Thuận 2 trụ 475BM/241/9, trạm Phú Thuận 2A trụ 475BM/241/13 tuyến 475 Bình Minh; lắp mới trạm 250kVA tại trụ 475BM/241/6 và trạm 250kVA tại trụ 475BM/241/13 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 477-475BM/241 đến trụ 475BM/241/13 tuyến 475, 477 Bình Minh và trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Phú Thuận 1A trụ 475BM/241/3, trạm Phú Thuận 1 trụ 475BM/241/5, trạm Phú Thuận 2 trụ 475BM/241/9, trạm Phú Thuận 2A trụ 475BM/241/13 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Cắt LBS Phú Mỹ + 3LTD Phú Mỹ - 2 tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 3LTD Rạch Múc - 2 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Di Cư đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Di Cư - 5 tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Phú An đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình. - Kiểm tra Rec Song Phú tại trụ 477BM/P258/4 tuyến 475 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt 3LTD Song Phú - 1 tại trụ 477BM/P258/1 tuyến 475 Tam Bình.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	---	--	-------------	--	--

30		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (06CN)	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026. và kết hợp công tác Thay 210m dây AC50, thay 02 Toppin, thay 02 sứ đứng, thay 03 bộ sứ treo polymer + 03 kẹp căng dây 3U từ trụ 477-475BM/173 đến trụ 475BM/173/2 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: SCL các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Từ trụ 477-475BM/173 đến trụ 475BM/173/2 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Cắt LBS Phú Mỹ + 3LTD Phú Mỹ - 2 tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 3LTD Rạch Múc - 2 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Di Cư đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Di Cư - 5 tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Phú An đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình. - Kiểm tra Rec Song Phú tại trụ 477BM/P258/4 tuyến 475 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt 3LTD Song Phú - 1 tại trụ 477BM/P258/1 tuyến 475 Tam Bình.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	---	--	-------------	--	---

31		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (06CN)	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026. và kết hợp công tác Thay 200m dây AC50, thay 02 Toppin, thay 02 sứ đứng, thay 03 bộ sứ treo polymer + 03 kẹp căng dây 3U từ trụ 477BM/282 đến trụ 477BM/282/2 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: SCL các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Từ trụ 477BM/282 đến trụ 477BM/282/2 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Cắt LBS Phú Mỹ + 3LTD Phú Mỹ - 2 tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 3LTD Rạch Múc - 2 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Di Cư đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Di Cư - 5 tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Phú An đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình. - Kiểm tra Rec Song Phú tại trụ 477BM/P258/4 tuyến 475 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt 3LTD Song Phú - 1 tại trụ 477BM/P258/1 tuyến 475 Tam Bình.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	--	--	-------------	--	---

32		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (06CN)	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026. và kết hợp công tác Thay 230m dây AC50, thay 02 Toppin, thay 02 sứ đứng, thay 03 bộ sứ treo polymer + 03 kẹp căng dây 3U từ trụ 477-475BM/169 đến trụ 477BM/169/2 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: SCL các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Từ trụ 477-475BM/169 đến trụ 477BM/169/2 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Cắt LBS Phú Mỹ + 3LTD Phú Mỹ - 2 tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 3LTD Rạch Múc - 2 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Di Cư đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Di Cư - 5 tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Phú An đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình. - Kiểm tra Rec Song Phú tại trụ 477BM/P258/4 tuyến 475 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt 3LTD Song Phú - 1 tại trụ 477BM/P258/1 tuyến 475 Tam Bình.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	---	--	-------------	--	---

33		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (6CN)	Xử lý DS tuyến 477 Bình Minh tại trụ 477-475BM/220 tuyến 477 Bình Minh	Tại trụ 477-475BM/220 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Cắt LBS Phú Mỹ + 3LTD Phú Mỹ - 2 tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 3LTD Rạch Múc - 2 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Di Cư đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Di Cư - 5 tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh. - Kiểm tra LBS Phú An đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình. - Kiểm tra Rec Song Phú tại trụ 477BM/P258/4 tuyến 475 Tam Bình đang ở vị trí cắt. - Cắt 3LTD Song Phú - 1 tại trụ 477BM/P258/1 tuyến 475 Tam Bình.	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
----	--	-------	-------	------------------	------------------------	--	---	-------------	--	---------------------------------------

34		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã An Bình)	Địa phương (Ấp Phú Mỹ, xã An Bình) tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 85 /UBND xã An Bình, ngày 19/6/2026 của UBND xã An Bình)	Đoạn đường từ cầu Hòa Ninh đến Ngã ba Sáu Ri (từ trụ 472VLg/128/1/118 về đến 472VLg/128/1/150 tuyến Chợ Lách) và hạ thế khu vực Chợ Hòa Ninh.	Xã An Bình	- Cắt Rec Cù Lao + DS Cù Lao - V2 trụ 472VLg/128/1/182 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Hòa Ninh tại trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Địa phương đề nghị cắt điện
35		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (3CN)	Từ trụ 472VLg/128/1/118/6 đến trụ 472VLg/128/1/118/6/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Thu hồi đường dây trung thế 12,7kV từ trụ 472VLg/128/1/118/6 đến trụ 472VLg/128/1/118/6/1 thuộc nhánh rẽ Hoà Phú 1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Ấp Phú An, xã An Bình	- Cắt Rec Cù Lao + 3 DS Cù Lao – V2 tại trụ 472VLg/128/1/182 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng - Kiểm tra LBS Hoà Ninh tại trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hoà Ninh -1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	ĐTXD 2026
36		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (9CN)	- Sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ HT10 đến trụ HT15 tuyến 472 Vĩnh Long. - Thu hồi đường dây hạ thế hiện hữu từ trụ 472VLg/128/1/118/6/1 đến trụ HT4a tuyến Chợ Lách - Phú Phụng. - Ép lèo hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	- Từ trụ HT10 đến trụ HT15 tuyến 472 Vĩnh Long. - Từ trụ 472VLg/128/1/118/6/1 đến trụ HT4a tuyến Chợ Lách - Phú Phụng. - Tại trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Ấp Hòa Quý, Hòa Phú, xã An Bình	- Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Hoà Ninh tại trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt CB + FCO trạm Hòa Phú 1 tại trụ 472VLg/128/1/118/6/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026

37		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (5CN)	- Lắp mới trạm Hòa Phú 4 công suất 50kVA - Cắt dừng lưới hạ thế	- Tại trụ 472VLg/128/1/118/12/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng - Tại trụ 472VLg/128/1/118/12/1 và trụ 472VLg/128/1/118/12/2 thuộc lưới hạ thế trạm Hòa Phú 3 trụ 472VLg/128/1/118/12/3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Ấp Hòa Phú, xã An Bình	Cắt LBFCO Hòa Phú tại trụ 472VLg/128/1/118/12 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (9CN)	- Sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ HT2 đến trụ HT16 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng. - Thu hồi đường dây hạ thế hiện hữu từ trụ 472VLg/128/1/118/6/1 đến trụ HT5b tuyến Chợ Lách - Phú Phụng. - Ép lều hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/118/12/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	- Từ trụ trụ HT2 đến trụ HT16 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng. - Từ trụ 472VLg/128/1/118/6/1 đến trụ HT5b tuyến Chợ Lách - Phú Phụng. - Tại trụ 472VLg/128/1/118/12/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Ấp Hòa Phú, xã An Bình	- Cắt CB + FCO trạm Hòa Phú 3 tại trụ 472VLg/128/1/118/12/3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng - Cắt CB + FCO trạm Hòa Phú 1 tại trụ 472VLg/128/1/118/6/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026
39		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (5CN)	Thu hồi trạm biến áp Phú Thuận 3 công suất 1x25kVA	Tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/11 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Ấp Phú Thuận, xã An Bình	Cắt LBFCO Phú Thuận 3 tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/2 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026
40		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (5CN)	- Lắp mới trạm biến áp Phú Thuận 3 công suất 1x25kVA - Kéo mới đoạn dây hạ thế cấp ABC 3x120 mm2 - Ép lều hạ thế	+ Tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/19 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng + Từ trụ 472VLg/128/1/118/43/48/18 đến trụ 472VLg/128/1/118/43/48/19 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng + Tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/18 và trụ 472VLg/128/1/118/43/48/19 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Ấp Phú Thuận, xã An Bình	- Cắt LBFCO Phú Thuận 3 tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/2 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng - Kiểm tra lều hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/15 và HTB-5 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026

41		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (5CN)	Lắp mới trạm biến áp Phú Thuận 3C công suất 1x37,5kVA	Tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/13 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú Thuận, xã An Bình	Cắt LBFCO Phú Thuận 3 tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/2 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (9CN)	- Kéo mới đường dây hạ thế cáp ABC 3x120mm2 từ trụ 472VLg/128/1/118/43/48/13 đến trụ HT8-11 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Ép lèo hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/13 và trụ HT8-11 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Cắt dừng hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/15 và trụ HTB5 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	- Từ trụ 472VLg/128/1/118/43/48/13 đến trụ HT8-11 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/13 và trụ HT8-11 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/15 và trụ HTB5 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Áp Phú Thuận 1, xã An Bình	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thuận 3 tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/11 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng - Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/10 và trụ HTA1 đang ở vị trí cắt - Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ HT8-4 và HT8-5 đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026
43		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (9CN)	- Nâng cấp đường dây hạ thế từ 2CV 22mm2 + 01 AV 50mm2 thành ABC 3x120mm2 từ trụ HT8-1 đến trụ HT8-8 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3A tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ HT8-1 đến trụ HT8-8 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3A tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Kéo mới cáp ABC 3x120mm2 từ trụ HT8-8 đến trụ HT8-11 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3A tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ HT8-4 và HT8-5 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	- Từ trụ HT8-1 đến trụ HT8-8 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3A tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Từ trụ HT8-8 đến trụ HT8-11 lưới hạ thế trạm Phú Thuận 3A tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Tại trụ HT8-4 và HT8-5 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Áp Phú Thuận 1, xã An Bình	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thuận 3A tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/8 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng - Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 472VLg/128/1/118/43/48/10 và trụ HTA1 đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026

44		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (5CN)	Nâng công suất trạm Phú Mỹ 2 từ 1x37.5kVA thành 3x25kVA	Tại trụ 472VLg/128/1/118/71 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú Mỹ, xã An Bình	Cất 3 LBFCO Phú Mỹ tại trụ 472VLg/128/1/118/44 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026
45		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	- Nâng cấp đường dây hạ thế từ ABC 3x70mm ² thành ABC 4x120mm ² từ trụ 472VLg/128/1/118/70 đến trụ HT4, từ trụ 472VLg/128/1/118/71 đến trụ HT17 Tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ 472VLg/128/1/118/70 đến trụ HT4, từ trụ 472VLg/128/1/118/71 đến trụ HT17 Tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Từ trụ 472VLg/128/1/118/70 đến trụ HT4, từ trụ 472VLg/128/1/118/71 đến trụ HT17 Tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Áp Phú Mỹ1, xã An Bình	Cất CB + FCO trạm Phú Mỹ 2 tại trụ 472VLg/128/1/118/71 - Tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	ĐTXD 2026
46		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (5CN)	Thu hồi trạm Phú Mỹ 2B công suất 1x37.5kVA	Tại trụ 472VLg/128/1/118/66 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú Mỹ, xã An Bình	Cất 3 LBFCO Phú Mỹ tại trụ 472VLg/128/1/118/44 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	ĐTXD 2026

47		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	- Nâng cấp đường dây hạ thế từ ABC 3x70mm ² thành ABC 4x120mm ² từ trụ 472VLg/128/1/118/62 đến trụ 472VLg/128/1/118/70 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. - Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ 472VLg/128/1/118/62 đến trụ 472VLg/128/1/118/70 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Từ trụ 472VLg/128/1/118/62 đến trụ 472VLg/128/1/118/70 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	Áp Phú Mỹ1, xã An Bình	Cắt CB + FCO trạm Phú Mỹ 2B tại trụ 472VLg/128/1/118/66 - Tuyến Chợ Lách – Phú Phụng	ĐTXD 2026
48		06h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Cỏ Chiên qua 473 Cỏ Chiên tới LBS Bà Nữ.	Tại trụ 471CC/277/13 tuyến 471 Cỏ Chiên và trụ 473CC/335 tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Tân Qui và Ấp An Hội xã Tân Long Hội	- Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên - Đóng LBS An Hội tại trụ 471CC/277/13 tuyến 471 Cỏ Chiên	Chuyển nguồn
49		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (07 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 137/ĐN-UBND xã Nhơn Phú, ngày 9/6/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng 2026.	Từ trụ 473CC/66 đến trụ 473CC/100-tuyến 473 Cỏ Chiên. Dọc theo đường 26 tháng 3 từ đầu đường ấp Mỹ Điền đến Cầu Nhơn Phú xã Nhơn Phú.	Áp Phú Thọ xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhơn Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên - Xác nhận DS Cầu Cái Mới -C3 trụ 473CC/100- tuyến 473 Cỏ Chiên đã cắt.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

50		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ TỰ BỬ U2 Mang Thít trụ 473CC/93 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/93 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phú Thọ xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhon Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhon Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên - Xác nhận DS Cầu Cái Mới -C3 trụ 473CC/100- tuyến 473 Cỏ Chiên đã cắt.	Ngăn ngừa sự cố.
51		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Phú Thọ A, trụ 473CC/T96/2 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/T96/2 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phú Thọ xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhon Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhon Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố.
52		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Phú Thạnh 2, trụ 473CC/133 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/133 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phú Thạnh xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhon Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên -Cắt DS Nhon Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố.

53		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Phú Thạnh BC, trụ 473CC/159 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/159 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phú Thạnh C xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhon Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhon Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố.
54		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ LBFCO Phú Quới, trụ 473CC/119 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/119- tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhon Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhon Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Bà Nữ - 2 tại trụ 473CC/164 tuyến 473 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố.
55		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ LBFCO Phú Thạnh A1, trụ 473CC/140/1 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/140/1 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhon Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhon Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nữ -2 trụ 473CC/164 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố.

56		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (30 CN)	-Thay 1 trụ BTLT 14m đơn thành trụ BTLT 14m đôi + Lắp mới TBA 250KVA tại trụ 473CC/88 - tuyến 473 Cỏ Chiên; Thu hồi TBA 1x50KVA Nhơn Phú 2 tại trụ 473CC/89 + TBA 1x15KVA Nhơn Phú 3 tại trụ 473CC/81+ TBA 1x37,5KVA Phú Thọ C tại trụ 473CC/95 + TBA 1x50KVA Phú Thọ A tại trụ 473CC/T96/2- tuyến 473 Cỏ Chiên; Sang nhánh rẽ khách hàng và thu hồi dây ABC 50mm2 từ trụ 473CC/80 đến trụ 473CC/95 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	-Từ trụ 473CC/80 đến trụ 473CC/95-tuyến 473 Cỏ Chiên.	Áp Phú Thọ A xã Nhơn Phú.	- Cắt Rec Nhơn Phú trụ 473CC/63 tuyến 473 Cỏ Chiên - Cắt DS Nhơn Phú -2 trụ 473CC/66- tuyến 473 Cỏ Chiên, - Cắt LBS Bà Nữ trụ 473CC/162 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà Nữ -2 trụ 473CC/164 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	ĐTXD 2026
57		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH SX XD Mai Nguyễn (14)	Căng dây đấu nối đường dây 12.7kV XDM vào lưới hiện hữu và di dời trạm 1x25kVA An Thạnh B6 về trung tâm phụ tải (ĐTXD 2026)	Tại trụ 472BM/T310/P6/25, 472BM/T310/P6/26, 472BM/T310/P6/31 tuyến 472 Bình Minh	Áp An Thạnh B, xã Ngãi Tứ	LBF An Thạnh B trụ 472BM/T310/P6/3 tuyến 472 Bình Minh	Công trình ĐTXD 2026

58		06h30	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (06 CN)	Tăng cường chống gây phân đoạn Đề Áp 15.1, Đề Áp 15.2, Áp 15, Đề Áp 16	Trụ 473-476DT/(52, 63A, 66A, 83A) trực chính tuyến 473 Duyên Trà, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 15 xã Long Hữu	- Cắt Recloser Đường Liễu trụ 473-476DT/48A - Cắt 3 DS2 Đường Liễu trụ 473- 476DT/49A - Cắt 3 DS Ngũ Lạc trụ 473- 476DT/112 - Cắt 3 DS Áp 15 trụ 473- 476DT/46A - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A - Đóng đẳng áp 477DT sang 473DT đến LBS Ngũ Lạc. 06h30 cắt Recloser Đường Liễu, cắt 3DS Ngũ Lạc không điện, đóng LBS Ngũ Lạc đến 3DS Ngũ Lạc - Đóng đẳng áp 478CN đến Recloser Long Hữu, cắt MC 476DT, cắt 3DS1 Long Hữu, 3DS Áp 15 không điện	SCL bổ sung năm 2026
59		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Nâng cấp nhánh áp 13.3, áp 13.4, áp 13.5 từ 12,7kV lên 22kV - Nâng công suất trạm từ 1 pha lên 3 pha công suất 1x160kVA các trạm Áp 13.3, Áp 13.4, Áp 13.5 - Nâng đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 và 02xAV50mm2 + ACKP50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2.	Trụ 473-476DT/77A và từ trụ 473-476DT-3/T77A/(01-09), 473- 476DT-3/T77A/P09/(01-04), 473- 476DT-3/T77A/P09/(01-04), tuyến 473 Duyên Trà, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 13 xã Long Hữu	- Cắt Recloser Đường Liễu trụ 473-476DT/48A - Cắt 3 DS 2 Đường Liễu trụ 473- 476DT/49A - Cắt 3 DS Ngũ Lạc trụ 473- 476DT/112 - Cắt 3 DS Áp 15 trụ 473- 476DT/46A - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A	ĐTXD

60		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Nâng cấp nhánh Giồng Nâu từ 12,7kV lên 22kV - Nâng công suất trạm Giồng Nâu từ 1 pha lên 3 pha công suất 1x1250kVA - Nâng đường dây hạ áp từ 02xAV50mm2 + 01xACKP50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2.	Từ trụ 473-476DT/95 đến trụ 473-476DT-3/T95/04, tuyến 473 Duyên Trà, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 13 xã Long Hữu	- Cắt Recloser Đường Liễu trụ 473-476DT/48A - Cắt 3 DS 2 Đường Liễu trụ 473- 476DT/49A - Cắt 3 DS Ngũ Lạc trụ 473- 476DT/112 - Cắt 3 DS Áp 15 trụ 473- 476DT/46A - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A	ĐTXD
61		09h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Căng lại trung áp bị chùng	Từ trụ 473-476DT-3/P83A/(30- 32) nhánh Đề Áp 16, tuyến 473 Duyên Trà	Áp 16 xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO Đề Áp 16 trụ 473-476DT/P83A	ĐTXD
62		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473-476DT-3/P83A/(01- 40) nhánh Đề Áp 16, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Giảm TTĐN
63		6h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (10CN)	Lắp chống đứt rớt dây dẫn vượt đường giao thông: 08 vị trí.	Tại trụ 471CN/208/T83/(02, 17, 50, 51, 55, 56, 66, 67)(471CN), nhánh 22kV Nô Rê Giồng Chanh	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Nô Rê Giồng Chanh trụ 471CN/208/T83/01(471CN)	SCL
64		6h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20)	- Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA±01 trạm; - Nâng công suất trạm biến áp 1 pha 1x100kVA lên 1x160kVA±01 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□□,920 km.	Tại khoảng trụ 471CN/208/T83/(16- 22)(471CN), nhánh 22kV Nô Rê Giồng Chanh và lưới hạ áp thuộc trạm Nô Rê 2.	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Nô Rê Giồng Chanh trụ 471CN/208/T83/01(471CN);	ĐTXD

65		13h00	17h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (04CN)	- Lắp chống đứt rớt dây dẫn vượt đường giao thông: 01 vị trí.	Tại trụ 471TR/P182/12(471TR), nhánh 22kV Trường Thọ Phước Hưng.	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBS NT 471TR-474TV trụ 471TR/184-471TR/474TV(đang cắt); - Cắt 3DS1 NT 471TR - 474TV trụ 471TR/183- 471TR/474TV; - Cắt LBS Trường Thọ Phước Hưng trụ 471TR/P182/20 (đang cắt); - Cắt 3DS1 Trường Thọ Phước Hưng trụ 471TR/P182/24; - Cắt 3DS2 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/25-471TR/471CN. - Cắt 3LBFCO Trạm bơm Phước Hưng trụ 471TR/T147/04. - Cắt 3DS1 Chòm Chuối trụ 471TR/136 (Cắt Recloser Xoài Thum để sa thải phụ tải từ 13h013h10 và 17h00-17h30); Đồng 3LBFCO Phước Hưng - Ngãi Hùng đến 3LBFCO Trạm bơm Phước Hưng (từ 05h00-06h00 và 17h00-18h00)	SCL
----	--	-------	-------	-----------------	-------------------------------	---	---	-------------	--	-----

66		13h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (6CN)	- Căng dây trung áp bị chùng, cố định lại giáp núu. - Tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị. - Lắp LA chống sét đường dây.	- Trục chính tuyến 471 Trà Cú khoảng trụ 471TR/P182/(10-11, 15), 471TR/P169/(02, 23), 471TR/138.	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBS NT 471TR-474TV trụ 471TR/184-471TR/474TV (đang cắt); - Cắt 3DS1 NT 471TR - 474TV trụ 471TR/183- 471TR/474TV; - Cắt LBS Trường Thọ Phước Hưng trụ 471TR/P182/20 (đang cắt); - Cắt 3DS1 Trường Thọ Phước Hưng trụ 471TR/P182/24; - Cắt 3DS2 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/25-471TR/471CN. - Cắt 3LBFCO Trạm bơm Phước Hưng trụ 471TR/T147/04. - Cắt 3DS1 Chòm Chuối trụ 471TR/136 (Cắt Recloser Xoài Thum trước để sa thải phụ tải);	Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 473TR/217 đến trụ 473TR/T217/48 nhánh 22kV và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
68		07h00	13h00	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (6CN)	Lắp tăng cường giáp núu, chống rơi dây trung thế vượt đường giao thông	Tại các vị trí trụ 473TR/T217/(38,44) nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt LBS Áp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS1 Áp 6 trụ 473TR/T217/03 nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 49-473TR/478CK nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 478CK/P259/T87/119 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	SCL

69		08h00	09h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM, Thay LA trạm Áp 6	Tại trạm Áp 6 trụ 473TR/T217/24 nhánh 22kV Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt LBS Áp 6 trụ 473TR/T217/04 nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS1 Áp 6 trụ 473TR/T217/03 nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt LBS Cẩn Tiêu NT 473TR-478CK trụ 49-473TR/478CK nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 Cẩn Tiêu NT 473TR-478CK trụ 478CK/P259/T87/119 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thí nghiệm CBM
70		08h00	13h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (6CN)	Dựng trụ chèn BTLT 12m đỡ lưới trung thế và lắp mới trạm biến áp Hoà Thành ĐNT 1 (1x37,5kVA)	Tại giữa khoảng trụ 473TR/T217/T12/22 đến trụ 473TR/T217/T12/23 nhánh 22kV Hoà Thành tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt 3LBFCO Hòa Thành trụ 473TR/T217/12 nhánh 22kK Áp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Kết hợp công tác, theo đề nghị khách hàng
71		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (25CN)	Sửa chữa đường dây trung áp nhánh 22kV Đại Phước: - Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây tại vị trí 475LD/128; 133; 142; 150; 156; 161; 166; 174; 189 - Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây tại vị trí 475LD/T161/01; 475LD/P161/01 - Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây từ trụ 475LD/P168/01 đến trụ 475LD/P168/06 - Thay xà, sứ, phụ kiện và thay dây dẫn đường dây từ trụ 475LD/124 đến trụ 475LD/T124/06 - Dựng ngọn trụ BTLT 2x14-2D-LP (01 vị trí) tại các vị trí 475LD/T124/01	Tại các vị trí trụ 475LD/128; 133; 142; 150; 156; 161; 166; 174; 189; 475LD/T124/01; 475LD/T161/01; 475LD/P161/01; từ trụ 475LD/P168/01 đến trụ 475LD/P168/06; từ trụ 475LD/124 đến trụ 475LD/T124/06	Xã Nhị Long	- Cắt Recloser Đại Phước tại trụ 475LD/117 - Cắt 3DS2 Đại Phước tại trụ 475LD/118 - Cắt LBS Bãi Xan tại trụ 475LD/198 - Cắt 3DS1 Bãi Xan tại trụ 475LD/197 Đồng đẳng áp 478TV	SCL BS 2026

72		07h00	16h30	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	Nâng công suất trạm Áp Trung 3 từ 3x25kVA thành 3P-250kVA	Tại trụ 475LD/T161/12	Xã Nhị Long	- Cắt Recloser Đại Phước tại trụ 475LD/117 - Cắt 3DS2 Đại Phước tại trụ 475LD/118 - Cắt LBS Bãi Xan tại trụ 475LD/198 - Cắt 3DS1 Bãi Xan tại trụ 475LD/197 Đóng đẳng áp 478TV	ĐTXD 2026
73		09h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Điều hòa phụ tải trạm Kênh Viễn 1 từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Tại trụ 475LD/T124/11	Xã Nhị Long	- Cắt Recloser Đại Phước tại trụ 475LD/117 - Cắt 3DS2 Đại Phước tại trụ 475LD/118 - Cắt LBS Bãi Xan tại trụ 475LD/198 - Cắt 3DS1 Bãi Xan tại trụ 475LD/197 Đóng đẳng áp 478TV	SCTX
74		08h00	09h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Long Hòa 3	Tại thùng CD +ĐK trạm Long Hòa 3 tại trụ 475LD/124A	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Long Hòa 3 tại trụ 475LD/124A	Thay định kỳ
75		10h00	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Trại Luận 2	Tại thùng CD +ĐK trạm Trại Luận 2 tại trụ 475LD/145A	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Trại Luận 2 tại trụ 475LD/145A	Thay định kỳ
76		13h00	15h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Hoàng Thơ	Tại thùng CD +ĐK trạm Nguyễn Hoàng Thơ tại trụ 475LD/P164/01	Xã Nhị Long	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Hoàng Thơ tại trụ 475LD/164	Thay định kỳ
77		08h00	09h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Cống Láng Thế	Tại thùng CD +ĐK trạm Cống Láng Thế tại trụ 475LD/T1- 124/06	Xã Nhị Long	Cắt 4CB + FCO trạm Cống Láng Thế tại trụ 475LD/T1-124/06	Thay định kỳ

78		10h00	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Bùi Hữu Dũng	Tại thùng CD +ĐK trạm Bùi Hữu Dũng tại trụ 475LD/T161/P13/01	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO Bùi Hữu Dũng tại trụ 475LD/T161/13	Thay định kỳ
79		13h30	15h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Vikkoxi	Tại thùng CD +ĐK trạm Vikkoxi tại trụ 475LD/T161/P8/02	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO Vikkoxi tại trụ 475LD/T161/08	Thay định kỳ
80		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Lắp đặt chống rơi, chống đứt dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông thuộc Công trình: sửa chữa lưới điện khu vực các Điện lực Trà Vinh, Trà Cú, Châu Thành bổ sung năm 2026.	Từ trụ 473-471TV/114 đến trụ 476-479LD/115 tuyến 471TV, 473TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt LBS Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/103 - Cắt 03DS1 Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/102 - Cắt Recloser Điện Biên tại trụ 471TV/82 - Cắt 03 DS1 Điện Biên tại trụ 471TV/81 - Cắt LBS Phạm Hồng Thái tại trụ 473-471TV-1/T114/02 - Cắt 03 DS2 Phạm Hồng Thái tại trụ 473-471TV-1/T114/03 - Cắt LBS NT 473TV-477TV tại trụ 473-471TV-3/T114/02 - Cắt 03 DS2 NT 473TV-477TV tại trụ 477TV/P134/01 - Cắt LBS NT 473TV-471LD tại trụ 476-479LD/116 - Cắt 03 DS2 NT 473TV-471LD tại trụ 476-479LD/114 - Cắt LBS NT 471TV-479LD tại trụ 476-479LD/115 - Cắt 03 DS2 NT 471TV-479LD tại trụ 476LD-479LD/113	SCL&ĐT XD

81		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10CN)	Nâng công suất trạm Điện Biên 3 từ 3 pha 3x100kVA lên 1x400kVA, thu hồi TBA hiện hữu. Cải tạo ĐDHA nhánh b trạm Điện Biên 3 thành LVABC 4x120mm ² dài 0,111 km. Cải tạo ĐDHA nhánh rẽ từ 3xCV48+C22mm ² thành LVABC 4x95mm ² (đường Phạm Ngọc Thạch), chiều dài 0,178 km đầu nối trụ hạ thế a1c1. Cải tạo ĐDHA nhánh rẽ đầu nối trụ hạ thế cT2/03 (hẻm đường Phạm Ngọc Thạch) thành LVABC 4x70mm ² chiều dài 0,106 km thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại trụ 471TV/87 và trên lưới hạ thế trạm Điện Biên 3 trụ 471TV/87 tuyến 471TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt Recloser Điện Biên tại trụ 471TV/82 - Cắt 03 DS1 Điện Biên tại trụ 471TV/81 - Cắt LBS Phạm Hồng Thái tại trụ 473-471TV-1/T114/02 - Cắt 03 DS2 Phạm Hồng Thái tại trụ 473-471TV-1/T114/03 - Cắt LBS NT 471TV-479LD tại trụ 476-479LD/115 - Cắt 03 DS2 NT 471TV-479LD tại trụ 476LD-479LD/113	SCL&ĐT XD
82		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Đồng Khởi 1 trụ 473TV/106	Từ đầu sứ cao MBA trạm Đồng Khởi 1 trụ 473TV/106, Đường Đồng Khởi, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03FCO trạm Đồng Khởi 1 trụ 473TV/106	Thí nghiệm định kỳ
83		09h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Trần Phú trụ 473-471TV-3/L111/01	Từ đầu sứ cao MBA trạm Trần Phú trụ 473-471TV-3/L111/01, Đường Trần Phú, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03FCO trạm Trần Phú trụ 473-471TV-3/L111/01	Thí nghiệm định kỳ
84		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV/123	Từ đầu sứ cao MBA trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV/123, Đường Trần Phú, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03FCO trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV/123	Thí nghiệm định kỳ
85		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128	Từ đầu sứ cao MBA trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128, Đường Phan Đình Phùng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03FCO trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128	Thí nghiệm định kỳ

86		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Phát (06 CN)	Phục hồi tiếp địa đường dây trung áp	Từ trụ 472TV/T97/P13/P172/3- 472TV/T97/P13/P172/21	Xã Châu Thành	Không cắt điện	SCL
----	--	------	-------	------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------	----------------	-----

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong