

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 13 tháng 07 đến Chủ nhật ngày 19 tháng 07 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 13/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Tăng cường thoát sét trụ tháp sắt, xử lý khiếm khuyết thay chằng từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại.	-Xã Giồng Trôm, xã Châu Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa, xã Thanh Trị, xã Bình Đại	-Cô lập điện đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-SCTX -Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điện, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (06CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị theo CBM trạm 110kV Bình Đại	-Tại ngăn 171 (trừ 171-1), 131, MBA T1, 431, C1 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Cô lập điện ngăn 171, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Bình Đại -Không mất điện phụ tải, chuyển nguồn MBA T1 nhận điện MBA T2 và trạm 110kV Phú Thuận	-TNĐK
8		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (06CN) -Phòn KHKH (04CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Bình Đại -Kiểm tra xử lý trở ngại thao tác từ xa DCL 171-7 trạm 110kV Bình Đại	-Tại ngăn 171 (trừ 171-1), 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Cô lập điện đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại -Cô lập điện ngăn 171, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Bình Đại -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác -Không mất điện phụ tải, chuyển nguồn MBA T1 nhận điện MBA T2 và trạm 110kV Phú Thuận	-Bảo trì thiết bị -Xử lý trở ngại thiết bị
9		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Dịch vụ Vĩnh Long (06CN)	-Thực hiện SCBD theo cấp độ 2 CBM ngăn MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Bình Đại	-Tại ngăn MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Cô lập điện ngăn 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Bình Đại -Không mất điện phụ tải, chuyển nguồn MBA T1 nhận điện MBA T2 và trạm 110kV Phú Thuận	CBM định kỳ

10		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Trạm 220kV Vĩnh Long 2	- Kiểm tra định kỳ ngăn 175 trạm 220kV Vĩnh Long 2	Ngăn 175 trạm 220kV Vĩnh Long	Ngăn 175 trạm 220kV Vĩnh Long phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long	Cô lập đường dây 110kV 175 Vĩnh Long 2 - 171 Cổ Chiên -Không mất điện phụ tải	Biện pháp an toàn phục vụ công tác tại ngăn 175 Trạm 220kV Vĩnh Long 2
11		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	Đốt tổ ong vò vè bám vào thân trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.VL vị trí trụ 277/10, 277/11, 259	Xã Song Lộc, Bình Phú	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 14/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Sơn Đông, phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Lương Hòa, xã Châu Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Trạm 220kV Vĩnh Long 2	- Kiểm tra định kỳ ngăn 176 trạm 220kV Vĩnh Long 2	Ngăn 176 trạm 220kV Vĩnh Long	Ngăn 176 trạm 220kV Vĩnh Long phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long	Cô lập đường dây 110kV 176 Vĩnh Long 2 - 171 Vĩnh Long.	Biện pháp an toàn phục vụ công tác tại ngăn 176 Trạm 220kV Vĩnh Long 2
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè đến trụ 65	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 15/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Tủ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Tủ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Đốt tổ ong vò vè bám vào thân trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức vị trí trụ 285B, 284/24	Phường Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 16/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thanh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp, trạm 110kV Trà Vinh, Phòng SDH (lầu 4)	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 171 Trà Vinh 2 - 172 110kV NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 239; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 -172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành

1	Thứ Sáu 17/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Tủ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa, Thanh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Tủ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	08h30	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xông điện MC 421, DCL 421-1, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại các MC 421, DCL 421-1, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Mở DTĐ T401-06, T402-06, 472-76, 478-76, 421-76 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, T401, T402, 472, 478, DCL 421-1 vào vị trí vận hành -Đóng MC 421, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
8		09h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xông điện MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại	-Tại MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại, ấp 3 - xã Bình Đại	-Mở DTĐ T401-06, T402-06 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, T401, T402 vào vị trí VH -Kéo DCL 421-1 ra khỏi vị trí vận hành -Đóng MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày

9		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xong điện MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri	-Tại MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri, ấp An Hòa - xã Ba Tri	-Mở DTĐ 471-76, 476-76, T401-06, T402-06 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 412, 471, 476, T401, T402 vào vị trí vận hành, (DCL 412-2 đang nằm trong vị trí vận hành) -Đóng MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp, trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Kè.	Ấp Ô Tung B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 18/07/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp, trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 19/07/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

3		06h00	16h30	-XN Lưới điện cao thế	-Điện lực Mô Cày	-Thay cáp ngầm trung thế hiện hữu bằng cáp ngầm 24kV 3x300mm2 từ tủ hộp bộ tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày đến trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày -Làm đầu cáp ngầm trong nhà tại tủ hộp bộ tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày -Làm đầu cáp ngầm ngoài trời tại trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày -Thí nghiệm cáp ngầm trung thế từ tủ hộp bộ tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày đến trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày	-Tại tủ hộp bộ tuyến 471 và hầm cáp các tủ hợp bộ thanh cái C41, C42 trạm 110kV Mô Cày; tại trụ 1A, 1B lộ ra tuyến 471, 473, 475, 477, 472, 474, 476, 478 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	*Xí nghiệp Lưới điện cao thế: -Cô lập điện MBA T1, thanh cái C41 trạm 110kV Mô Cày -Cô lập điện tuyến 471, 473, 475, 477, 472, 474, 476, 478 trạm 110kV Mô Cày *Điện lực Mô Cày: -Cắt 2DS 3 pha tại trụ 478-477MC/3A lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 475MC/01 lộ ra tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV, không mất điện phụ tải	-ĐTXD
4		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp LĐCT Vĩnh Long	- Kiểm tra xử lý giáp cáp ngầm trung thế 22kV MBA T1 Bình Minh có dòng rò cao.	- MBA T1 ngăn 431 trạm 110kV Bình Minh.	-Trạm 110kV Bình Minh ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.	- Cô lập MBA T1, ngăn 431 trạm 110KV Bình Minh. + Cắt MC 131, 431. + Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành, cắt DCL 131-1. + Đóng DTĐ 131-15, 431-38. - Kết giãn thanh cái C41 sang nhận điện từ thanh cái C42, không mất điện phụ tải	-Ngăn ngừa sự cố

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 13/07/2026	07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CHI NHÁNH CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT (03CN)	-Kéo cáp quang 24FO từ trụ 5b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Hàm Luông 1 trụ 474BTre/43/36B/19 tuyến 474 Bến Tre (đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 60 - Cầu Hàm Luông) đến trụ 474BTre/43/36B/05 tuyến 474 Bến Tre	-Từ trụ 5b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Hàm Luông 1 trụ 474BTre/43/36B/19 tuyến 474 Bến Tre (đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 60 - Cầu Hàm Luông) đến trụ 474BTre/43/36B/05 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thi công kéo cáp quang theo HD số:01/HD 1-FPT-XNDVV L
2		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CHI NHÁNH CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT (03CN)	-Kéo cáp quang 24FO từ trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Vòng Xoay Thanh Tân 1 trụ 476TT/71/06 tuyến 476 Thanh Tân (đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 60 - Cầu Cái Cắm) đến trụ 476TT/70/11 tuyến 476 Thanh Tân	-Từ trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Vòng Xoay Thanh Tân 1 trụ 476TT/71/06 tuyến 476 Thanh Tân (đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 60 - Cầu Cái Cắm) đến trụ 476TT/70/11 tuyến 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thi công kéo cáp quang theo HD số:01/HD 1-FPT-XNDVV L
3		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x50kVA Bình Nguyên II trụ 471BTre/30B/23 tuyến 471 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 471BTre/30B/23 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Bình Nguyên II trụ 471BTre/30B/23 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x50kVA Trường Nguyễn Đình Chiểu trụ 471BTre/36 tuyến 471 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 471BTre/36 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Trường Nguyễn Đình Chiểu trụ 471BTre/36 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

5		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x37.5kVA NH Nông Nghiệp trụ 471BTre/44/01 tuyến 471 Bến Tre	-Trụ 471BTre/44/01 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA NH Nông Nghiệp trụ 471BTre/44/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 471BTre/44 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x50kVA Phú Khương 2B trụ 471BTre/49 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 471BTre/49 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Phú Khương 2B trụ 471BTre/49 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x37.5kVA Phú Khương 4B trụ 471BTre/51 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 471BTre/51 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Phú Khương 4B trụ 471BTre/51 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x50kVA Lộ Hàng Keo trụ 471BTre/70 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 471BTre/70 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Lộ Hàng Keo trụ 471BTre/70 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 474GL/68/09P/17P-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Tủ trụ 474GL/68/09P/17P-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Ấp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Giảm TTĐN
10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

11		08h00	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CN)	-Chuyển đầu nối NR Áp 5&7 từ pha 3 sang pha 2 tại trụ 478TT/56/27B NR Thành An	-Tài trụ 478TT/56/27B NR Thành An	-Áp Đông AN - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 478TT/56/27B NR Thành An (đầu NR Áp 5 &7) -Sử dụng sào tháo lắp hotline	-Cân pha trung thế
12		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 12/35, 12/42; di dời điện kế từ trụ hạ thế 12/35/1 ra trụ hạ thế 12/35; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 12/24, 12/44, 12/57; điều chỉnh điện áp đầu cực MBA, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/17/10 nhánh rẽ Số 4 Phong Mỹ	-Tài trạm và lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/17/10 nhánh rẽ Số 4 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/17/10 nhánh rẽ Số 4 Phong Mỹ	-Giảm TTĐN
13		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/122/01 đến trụ 474GTROM/122/17 nhánh rẽ ấp Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 474GTROM/122/01 đến trụ 474GTROM/122/17 nhánh rẽ ấp Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
14		09h45	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/132/01 đến trụ 474GTROM/132/08 nhánh rẽ Tân Hòa 2	-Từ trụ 474GTROM/132/01 đến trụ 474GTROM/132/08 nhánh rẽ Tân Hòa 2	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
15		13h00	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/153/01 đến trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3	-Từ trụ 474GTROM/153/01 đến trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

16		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/188/01 đến trụ 474GTROM/188/08 nhánh rẽ Cầu Lộ Quẹo	-Tủ trụ 474GTROM/188/01 đến trụ 474GTROM/188/08 nhánh rẽ Cầu Lộ Quẹo	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
17		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng, lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 19d thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/1 nhánh rẽ Phú Trị	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/1 nhánh rẽ Phú Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/1 nhánh rẽ Phú Trị	-SCTX
18		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Lắp tụ bù hạ thế 3 pha 1x5kVA tại trụ hạ thế 5a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 474GTROM/213/01/31/12 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Tủ trụ hạ thế 5a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 474GTROM/213/01/31/12 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 474GTROM/213/01/31/12 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-SCTX
19		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/197/01 đến trụ 474GTROM/197/18 nhánh rẽ ấp 14 Tân Hào	-Tủ trụ 474GTROM/197/01 đến trụ 474GTROM/197/18 nhánh rẽ ấp 14 Tân Hào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/84A/01 đến trụ 472BTri/148/84A/32 NR ấp 9 An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 472BTri/148/84A/01 đến trụ 472BTri/148/84A/32 NR ấp 9 An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế gãy gốc trụ 51/2 thuộc trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR ấp 9 Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR ấp 9 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR ấp 9 Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý tồn tại lưới điện.

22		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Sang lưới hạ thế qua trụ mới từ trụ hạ thế 51a đến trụ 473BTri/224/55 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân Tân Mỹ; Thu hồi trụ trung thế từ trụ 473BTri/224/52 đến trụ 473BTri/224/55 NR Tân Xuân Tân Mỹ. (đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới 22kV hiện hữu)	- Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa - Tân Xuân .	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.
23		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 472BĐ/03/60B/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/55, từ trụ 472BĐ/03/60B/52 đến trụ 472BĐ/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; NR 3P Giồng Cui 1	-Từ trụ 472BĐ/03/60B/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/55, từ trụ 472BĐ/03/60B/52 đến trụ 472BĐ/03/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; từ trụ 472BĐ/03/60B/18/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/18/22 NR 3P Giồng Cui 1	-Xã Bình Đại; Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
24		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 1b; từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 471-473BTh/88; từ trụ 471-473BTh/88 đến trụ 88/2; từ trụ 3a đến trụ 3a/2 thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Lưới hạ thế từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 1b; từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 471-473BTh/88; từ trụ 471-473BTh/88 đến trụ 88/2; từ trụ 3a đến trụ 3a/2 thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-ĐTXD 2026

25		07h30	13h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (05 CN)	-Kéo cáp ABC 4x50mm2 từ trụ 1a đến trụ 13a thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên -Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ 17a - trụ 18a, chuyển đầu nối hạ thế tại trụ 18a từ trạm 25kVA trụ 471BTh/171/50/03/16/05 NR áp Quí Lợi 1 nối dài sang trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 13a thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên -Lưới hạ thế tại trụ 17a - 18a thuộc lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 471BTh/171/50/03/16/05 NR áp Quí Lợi 1 nối dài	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên -Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 471BTh/171/50/03/16/05 NR áp Quí Lợi 1 nối dài	-ĐTXD 2026
26		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/247/01 đến trụ 475CL/247/92 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
27		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 30/6/2025). - Thay lại 01 MBA không đạt chuẩn vận hành trạm 50kVA Hoà Thành 2A-2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/62/22 thuộc 477 Phước Hòa	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Thạnh tại trụ 477PH/160/62/26/7 tuyến 477 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026
28		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (5 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 30/6/2025). - Nâng công suất MBA từ 37,5 kVA lên thành 2*37,5kVA Vườn Xoài 2 tại trụ 477PH/160/62/10/21 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/62/10/21 thuộc 477 Phước Hòa	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Thạnh tại trụ 477PH/160/62/26/7 tuyến 477 Phước Hòa	Khắc phục quá tải

29		10h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (5 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 30/6/2025). - Nâng công suất MBA từ 50 kVA lên thành 2*50kVA Phước Lộc 2 tại trụ 477PH/95/55 thuộc 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/95/55 thuộc 477 Phước Hòa	Ấp Phước Lộc, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Lộc tại trụ 477PH/95/55 tuyến 477 Phước Hòa	Khắc phục quá tải
30		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Sang các nhánh dây hạ thế khách hàng sang đường trục hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Cổng Xã Tàu trụ 473BM/122/19 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Cổng Xã Tàu trụ 473BM/122/19 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Cổng Xã Tàu trụ 473BM/122/19 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
31		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Phú Quới, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
32		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện theo báo cáo kết quả kiểm tra ngày trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 474-472/1 đến trụ 474-472CC/57 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực - tuyến 474, 475 Cỏ Chiên. - Từ trụ 478-476CC/1A tuyến 476 Cỏ Chiên. Đến trụ 476CC/58 và từ trụ 476CC/96 đến trụ 476CC/138 tuyến 476 Cỏ Chiên. - Nhánh rẽ 01 pha Phú Thạnh 2, 3 thuộc tuyến 476 Cỏ Chiên.	Xã Nhơn Phú xã Bình Phước	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.

33		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Bình Thành 1A (37,5kVA) trụ 473VLi/T39A/4 tuyến 473 Vũng Liêm	Tại trạm Bình Thành 1A (37,5kVA) trụ 473VLi/T39A/4 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Bình Thành, xã Trung Thành	- CB + FCO + Hotline trạm Bình Thành 1A (37,5kVA) trụ 473VLi/T39A/4 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
34		10h00	11h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm An Thành 2B (37,5kVA) trụ 471VLi/64 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trạm An Thành 2B (37,5kVA) trụ 471VLi/64 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp An Thành, xã Trung Thành	- CB + FCO + Hotline trạm An Thành 2B (37,5kVA) trụ 471VLi/64 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
35		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Rạch Cóc 4 (50kVA) trụ 472VLi/P56/47 tuyến 474 Vũng Liêm.	Tại trạm Rạch Cóc 4 (50kVA) trụ 472VLi/P56/47 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp.	- CB + FCO + Hotline trạm Rạch Cóc 4 (50kVA) trụ 472VLi/P56/47 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
36		14h30	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Ấp 3-1 Tân An Luông (25kVA) trụ 472VLi/P56/P86/9 tuyến 474 Vũng Liêm.	Tại trạm Ấp 3-1 Tân An Luông (25kVA) trụ 472VLi/P56/P86/9 tuyến 474 Vũng Liêm.	Ấp 3, xã Trung Hiệp.	- LBFCO Ấp 3-1 Tân An Luông trụ 472VLi/P56/86 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

37		08h00	11h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Hiếu Xuân Tây 3 (25kVA) trụ 475VLI/P174/4 tuyến 475 Vũng Liêm. - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Hiếu Xuân Tây 2 (25kVA) trụ 475VLI/P174/7 tuyến 475 Vũng Liêm - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Hiếu Xuân Tây 2A (50kVA) trụ 475VLI/P174/8 tuyến 475 Vũng Liêm	Tại trụ 475VLI/P174/4, trụ 475VLI/P174/7, trụ 475VLI/P174/8 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành.	- LBFCO Hiếu Xuân Tây 2 trụ 475VLI/P174/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
38		13h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm 6 Hiếu Ngãi (15kVA) trụ 475VLI/P144A/T45A/12 tuyến 475 Vũng Liêm. - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm 7 Hiếu Ngãi (25kVA) trụ 475VLI/P144A/T45A/23 tuyến 475 Vũng Liêm	Tại trụ 475VLI/P144A/T45A/12, trụ 475VLI/P144A/T45A/23 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành.	- LBFCO Hiếu Ngãi trụ 475VLI/P144A/45A tuyến 475 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
39		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (10 CN)	- Kéo căng dây hạ áp 0,22km, sang dây khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Hiếu Nhơn 1 trụ 475VLI/95 tuyến 475 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Hiếu Nhơn 1 trụ 475VLI/95 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- CB+3FCO trạm Hiếu Nhơn 1 trụ 475VLI/95 tuyến 475 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
40		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (12 CN)	- Kéo căng dây hạ áp 0,33km, sang dây khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Hiếu Nhơn 2 trụ 475VLI/98A tuyến 475 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Hiếu Nhơn 2 trụ 475VLI/98A tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- CB+3FCO trạm Hiếu Nhơn 2 trụ 475VLI/98A tuyến 475 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

41		08h30	10h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm HKD Lò Bún Bè Bày, trụ L48/T340/T29/T14/P2/1 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm HKD Lò Bún Bè Bày, trụ L48/T340/T29/T14/P2/1 tuyến 471 Tam Bình	Áp Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm HKD Lò Bún Bè Bày, trụ L48/T340/T29/T14/P2/1 tuyến 471 Tam Bình.	Thay HTĐĐ
42		11h00	13h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình, trụ L48/T340/P44A/1 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình, trụ L48/T340/P44A/1 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình, trụ L48/T340/P44A/1 tuyến 471 Tam Bình.	Thay HTĐĐ
43		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 471TQ/162 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
44		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/01 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115, tuyến 472 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Thành, Đông Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 474DT đến trụ 471DT/65 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
46		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Áp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

47		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Tà Rom 2 từ 1x50kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/23 sang trụ 478-475DT-8/P109/P12/24, nâng cấp trạm Tà Rom 3 từ 1x50kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 sang trụ 478-475DT-8/P109/P12/T35A/05, tháo thu hồi trạm Tà Rom 2, Tà Rom 3 hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ a14 đến trụ b7, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/24 đến trụ bT2/12, từ trụ bT2/6 đến trụ bT2/P6/2 hạ áp trạm Tà Rom 2, từ trụ a8 đến trụ b31, từ trụ b7 đến trụ bP7/9 hạ áp trạm Tà Rom 3, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2) cắt dùng lưới hạ áp trụ a1, a2, đầu lèo hạ áp trụ a8 trạm Tà Rom 3, đầu lèo hạ áp trụ b6 trạm Tà Rom 2	Tại trạm Tà Rom 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/23, Tà Rom 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/31, từ trụ a14 đến trụ b7, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/24 đến trụ bT2/12, từ trụ bT2/6 đến trụ bT2/P6/2 hạ áp trạm Tà Rom 2, trụ 478-475DT-8/P109/P12/T35A/05, từ trụ a8 đến trụ b31, từ trụ b7 đến trụ bP7/9 hạ áp trạm Tà Rom 3	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Tà Rom 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/23 (478DT) - Cắt CB + FCO trạm Tà Rom 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 (478DT) - Off relay 79 MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thế trạm Tà Rom 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/23 (478DT) - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thế trạm Tà Rom 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Tà Rom 2 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/P12/24 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Tà Rom 3 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/P12/T35A/05 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
48		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (3 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Giồng Ôi 3 trụ 477DT/62, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Giồng Ôi 3 trụ 477DT/62	SCL bổ sung năm 2026
49		13h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (3 CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Nước đá Văn Cần trụ 477DT/T82/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Nước đá Văn Cần trụ 477DT/T82/01	SCL bổ sung năm 2026

50		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp 11 xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
51		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/365B (LBS Ấp Ba) Ba) tuyến 479CN (kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	'Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/147 tuyến 475CN và đến LBS Thuận Hiệp (kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
53		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	'Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/147 tuyến 475CN và đến LBS Thuận Hiệp (kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV trực chính tuyến 471CN khoảng trụ 471CN/208/(01-84).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
55		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 12m : 01 móng; Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA□02 trạm; Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x50kVA□01 trạm; Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□□,967 mét.	- Tại khoảng trụ 475-478DT-8/P109/T68/(12-18)(478DT), nhánh 22kV Ba Cùm và lưới hạ áp trạm Ba Cùm	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Ba Cùm trụ 475-478DT-8/P109/T68/01(478DT);	ĐTXD

56		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ; Từ trụ 480TV/T209/T68/19 đến trụ 480TV/T209/T68/52 nhánh 12,7kV Giồng Tranh và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	09h00	Điện lực Tiểu Cần+Điện lực Châu Thành	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM, thay LA trạm Lê Văn Quới 3	Tại trụ 480TV/T209/T62/T44/09 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Giồng Tranh trụ 480TV/T209/T68/19 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Kết hợp công tác cắt điện nhánh Phú Lâm ĐL Châu Thành
59		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Xử lý thay chân sứ đỉnh thẳng bị nứt sét, sứ bị mẻ, căng dây chằng trung thế bị chùng	Tại trụ 480TV/T209/T68/32 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Giồng Tranh trụ 480TV/T209/T68/19 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Kết hợp công tác cắt điện nhánh Phú Lâm ĐL Châu Thành
60		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

61		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Đường trục tuyến 472TV đến trụ 161	Xã Châu Thành và Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành+Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục ĐDTT, ĐDHA và TBA Phú Lân 4 và đường dây đầu nối	- Đường dây trung áp 3 pha Phú Lân 4 từ trụ 480TV/T209/44 đến trụ 480TV/T209/P44/8	Xã Song Lộc	Cắt LBFCO Phú Lân tại trụ 480TV/T209/01	ĐTXD
63		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành+Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục ĐDTT, ĐDHA và TBA Trà Uông 3 và đường dây đầu nối	- Đường dây trung áp Trà Uông 3 từ trụ 478TV/T209/56 đến trụ 478TV/T209/P56/7	Xã Song Lộc	Cắt LBFCO Phú Lân tại trụ 480TV/T209/01	ĐTXD
64		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành+Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục ĐDTT, ĐDHA và TBA Trà Uông 4 và đường dây đầu nối	- Đường dây trung áp Trà Uông 4 từ trụ 478TV/T209/63 đến trụ 478TV/T209/P63/7	Xã Song Lộc	Cắt LBFCO Phú Lân tại trụ 480TV/T209/01	ĐTXD

65		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành+Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Châu Thành và Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	Thí nghiệm định kỳ (CBM) MBA các trạm Nê Cỏ, Láng Khoét 3, Phú Lân, Phú Lân 2 và Phú Lân 3	Tại các trụ 480TV/T209/T27/9, 480TV/T209/P49/29, 480TV/T209/P16/15, 480TV/T209/24, 480TV/T209/40	Áp Phú Lân xã Song Lộc	Cắt LBFCO Phú Lân tại trụ 480TV/T209/01	Thí nghiệm định kỳ
1	Thứ Ba 14/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/141/01 đến trụ 473BTre/141/32, từ trụ 473BTre/141/14/01 đến trụ 473BTre/141/14/16 tuyến 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/141/01 đến trụ 473BTre/141/32, từ trụ 473BTre/141/14/01 đến trụ 473BTre/141/14/16 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì cụm tụ bù trung thế và sắp xếp lại thiết bị tại trụ 476BTre/34/18 tuyến 476 Bến Tre	-Tür tăng đa FCO trở xuống trụ 476BTre/34/18 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Trung Học Y Tế trụ 476BTre/34/17 tuyến 476 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline cụm tụ bù trung thế trụ 476BTre/34/18 tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐÔNG (10CN)	-Sang lưới hạ thế, điện kế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 474BTRE/156/12/02 NR Bến Tranh đến trụ 474BTRE/156/12/25/09 NR Ấp 6 Sơn Phú.	-Tür trụ 474BTRE/156/12/02 NR Bến Tranh đến trụ 474BTRE/156/12/25/09 NR Ấp 6 Sơn Phú.	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTRE/156 /12/01 NR Bến Tranh	-ĐTXD năm 2026

5		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay trụ nứt gốc bằng trụ 12m ghép đôi trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Áp Phú Khương xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 479AH/53/52/04 NR 1 pha Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/52/01-479AH/53/52/15 NR 1 pha Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Kéo cáp ABC 4x50 từ trụ 480TT/104/38/01A/09 đến trụ đến trụ 10b; từ trụ 1a đến trụ 9b, từ trụ 9b đến trụ 5d ; 480TT/104/38/01A/06 đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 480TT/104/38/01A/09 NR Mỹ Sơn	-Tủ trụ 480TT/104/38/01A/09 đến trụ đến trụ 10b; từ trụ 1a đến trụ 9b, từ trụ 9b đến trụ 5d ; từ trụ 480TT/104/38/01A/06 đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 480TT/104/38/01A/09 NR Mỹ Sơn	-Áp Mỹ Sơn Đông - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 480TT/104/38/01A/09 NR Mỹ Sơn	-ĐTĐD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Tủ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/141/175/01 đến trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Tủ trụ 476GTROM/141/175/01 đến trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

10		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Tủ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ ấp 7 Tân Lợi Thạnh	-Tủ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ ấp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới hạ thế, thu hồi dây hiện hữu thể hiện hữu từ trụ hạ thế 5a đến trụ trung thế 471GTROM/50B/42, từ trụ hạ thế 2b đến trụ 9c, từ trụ trung thế 471GTROM/50B/40 đến trụ hạ thế 11e, từ trụ hạ thế 10e đến trụ 10e/3 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-ĐTXD 2026
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Dì dời trụ trung thế trụ 472BTri/148/28/16, trụ 472BTri/148/28/17 NR Kinh 9A.	-Tủ trụ 472BTri/148/28/16 đến trụ 472BTri/148/28/17 NR Kinh 9A.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt FCO trụ 472BTri/148/28/06 NR Kinh 9A.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.
15		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (25CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, tháp sắt đầu trụ, thay sứ, thay chằng sét, thay tiếp đất từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Tủ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm. (Đang cắt).	-SCL 2026 bổ sung.
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Thới - Bình Lộc; NR 3P Bình Huê 2	-Tủ trụ 474BĐ/01 đến trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc; từ trụ 474BĐ/100/01 đến trụ 474BĐ/100/09 NR 3P Bình Huê 2	-Xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
17		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 471BĐ/24/05 tuyến Bình Đại - An Hóa (trạm 250kVA trụ 471BĐ/24/09 tuyến Bình Đại - An Hóa. Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu)	-Tại trụ 471BĐ/24/05 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/24 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
18		09h50	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 471BĐ/21/09 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu)	-Tại trụ 471BĐ/21/09 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/21/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.

19		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/11/02 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (Trạm 630kVA trụ 475BĐ/11/02A + trạm 630kVA trụ 475BĐ/11/03 tuyến Bình Đại -Thị Trấn. Khách hàng Công ty TNHH MTV TM SX XK Trần Thảo)	-Tại trụ 475BĐ/11/02 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/11/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
20		14h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 320kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/01 + trạm 400kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/07 NR 3P Cảng Cá (Khách hàng Ban Quản Lý Cảng Cá + Cơ sở Trung Thu 2)	-Tại trụ 475BĐ/48/28/07B/01, 475BĐ/48/28/07B/07 NR 3P Cảng Cá	-Áp Bình Đông xã Bình Đại	-Cắt CB+3LBFCO trạm 320kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/01 NR 3P Cảng Cá -Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/07 NR 3P Cảng Cá -Cắt 3FCO trụ 475BĐ/48/28/07B NR 3P Cảng Cá -Tháo 03 hotline trụ 475BĐ/48/28/07B NR 3P Cảng Cá	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
21		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kể từ trụ 472MC/15/20/17/48/08 đến trụ 25a, từ trụ 24a đến trụ 24a/4, từ trụ 472MC/15/20/17/48/08 đến trụ 12c, từ trụ 472MC/15/20/17/48/08 đến trụ 472MC/15/20/17/48/04 và từ trụ 472MC/15/20/17/48/06 đến trụ 23d lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/48/08 NR An Quới	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/48/08 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/48/08 NR An Quới	-ĐTXD 2026

22		08h30	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3LA, 3 MBA 25kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 472MC/15/20/122/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ (Cty Cao Hoàng Đạt)	-Tại trụ 472MC/15/20/122/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/122/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/122 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thí nghiệm thông tư 02
23		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
24		07h40	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Hiếu trụ 475BTh/288/11A/01 NR Thạnh Hải	-Trụ 475BTh/288/11A/01 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Hiếu trụ 475BTh/288/11A/01 NR Thạnh Hải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/11A NR Thạnh Hải	-Thay công tơ định kỳ
25		09h15	10h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 320kVA CSNT Phạm Văn Triều trụ 475BTh/288/29A/02 NR Thạnh Hải	-Trụ 475BTh/288/29A/02 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 320kVA CSNT Phạm Văn Triều trụ 475BTh/288/29A/02 NR Thạnh Hải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/29A NR Thạnh Hải	-Thay công tơ định kỳ
26		10h20	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Nguyễn Văn Hải trụ 475BTh/288/30A/02 NR Thạnh Hải	-Trụ 475BTh/288/30A/02 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Nguyễn Văn Hải trụ 475BTh/288/30A/02 NR Thạnh Hải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/30A NR Thạnh Hải	-Thay công tơ định kỳ

27		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Phan Văn Chưa trụ 475BTh/288/30/01 NR Thanh Hải	-Trụ 475BTh/288/30/01 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Phan Văn Chưa trụ 475BTh/288/30/01 NR Thanh Hải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/30 NR Thanh Hải	-Thay công tơ định kỳ
28		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Trận trụ 475BTh/288/33/01 NR Thanh Hải	-Trụ 475BTh/288/33/01 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Trần Văn Trận trụ 475BTh/288/33/01 NR Thanh Hải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/33 NR Thanh Hải	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
29		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Lê Văn Trung trụ 475BTh/288/55/10/01 NR Rừng Phòng Hộ	-Trụ 475BTh/288/55/10/01 NR Rừng Phòng Hộ	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Lê Văn Trung trụ 475BTh/288/55/10/01 NR Rừng Phòng Hộ -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/55/10 NR Rừng Phòng Hộ	-Thay công tơ định kỳ
30		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/46 đến trụ 475BTh/288/40 thuộc lưới hạ áp trạm 100kVA trụ 475BTh/288/46 NR Thanh Hải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/46 đến trụ 475BTh/288/40 thuộc lưới hạ áp trạm 100kVA trụ 475BTh/288/46 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm 100kVA trụ 475BTh/288/46 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026

31		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Di dời trụ hạ thế, lưới hạ thế và phụ kiện từ trụ 1b đến trụ 26b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/24/08 NR Cầu Út Nhì	-Tủ trụ 1b đến trụ 26b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/24/08 NR Cầu Út Nhì	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/24/08 NR Cầu Út Nhì.	-Theo yêu cầu UBND xã Đại Điền
32		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (07CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 50kVA trụ 475CL/196/62/48T/07, trạm 2x15kVA trụ 475CL/196/62/48T/11, trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/48T/18 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh	-Tại trạm 50kVA trụ 475CL/196/62/48T/07, trạm 2x15kVA trụ 475CL/196/62/48T/11, trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/48T/18 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/196/62/48T nhánh rẽ Cái Sơn (đầu nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh)	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
33		10h30	12h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (07CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn	-Tại trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
34		13h00	15h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (07CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/19/06, trạm 50kVA trụ 475CL/196/19/13 nhánh rẽ An Thạnh và trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/19/06/07 nhánh rẽ Phú Thới	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/19/06, trạm 50kVA trụ 475CL/196/19/13 nhánh rẽ An Thạnh và trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/19/06/07 nhánh rẽ Phú Thới	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/196/19/01 nhánh rẽ An Thạnh	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

35		07h30	10h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/48T/18 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh sang nhận điện trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/48T/18 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh -Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/48T/18 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
36		10h00	12h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn sang nhận điện trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn -Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/62/53T nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

37		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Ngãi, 30/6/2025). - Nâng công suất từ 50kVA lên 3*37,5kVA Lộ Cộng Đồng 5, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cấp ABC XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/2 đến trụ 474VLg/79/174/6 và XDM và trên lưới hạ áp từ trụ B/1 đến trụ B/3, từ trụ A/1 đến trụ A/3 và từ A/1 đến trụ A/P1/6 thuộc trạm 3*37,5kVA Lộ Cộng Đồng 5 tại trụ 474VLg/79/174/4 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Cấy mới TBA 160kVA Lộ Cộng Đồng 1A, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cấp ABC XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Thu hồi trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 1A hiện hữu thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/174/7 đến trụ 474VLg/79/174/9 và trên lưới hạ áp từ trụ 474VLg/79/174/7 đến trụ AH/T7/14, từ trụ AH/T7/8 đến trụ AH/T7/T8/5 và từ AH/T7/10 đến trụ AH/T7/P10/3 và từ trụ AH/T7/12 đến trụ AH/T7/P12/5 thuộc trạm 160kVA Lộ Cộng Đồng 1A tại trụ 474VLg/79/174/7 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Nâng cấp ĐDTT từ 1 pha lên 3 pha và nâng cấp MBA từ 37,5kVA lên 3*37,5kVA Lộ Cộng Đồng 1D, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cấp ABC XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/174/13 đến trụ 474VLg/79/174/13/9 và trên lưới hạ áp từ trụ 474VLg/79/174/13/9 đến trụ T14/22, từ trụ T14/18 đến trụ T14/18 đến trụ T14/P18/2 thuộc trạm 3*37,5kVA Lộ Cộng Đồng 1D tại trụ 474VLg/79/174/13 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Nâng công suất từ 25kVA lên 50kVA Lộ Cộng Đồng 2A thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/174/23/6 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Nâng công suất từ 2*37,5kVA lên 160kVA Lộ Cộng Đồng 3B, sang các nhánh rẽ dupule khách hàng từ lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/174/37 và trên lưới hạ áp từ trụ 474VLg/79/174/37 đến trụ A/8, từ trụ 474VLg/79/174/36A đến trụ A/T1A/7, từ trụ A/3 đến trụ A/P3/12, từ trụ A/P3/1 đến trụ A/P3/T1/7 tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

43		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 19/6/2026. Kết hợp công tác kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 473BM/40/13/17/4/6 đến trụ 473BM/40/13/17/4/6/1A (XDM) tuyến 473 Bình Minh và lắp mới 02 trạm biến áp CS-1x50kVA Kinh Phù Ly 1 tại trụ 473BM/40/13/17/4/6/16 (XDM) và trạm biến áp Kinh Phù Ly 2 tại trụ 473BM/40/13/17/4/6/36 (XDM) tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/40/13/17/4/6 đến trụ 473BM/40/13/17/4/6/36 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 01LBF nhánh rẽ Dân cư Phù Ly tại trụ 473BM/40/13/17 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
44		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 19/6/2026. Kết hợp công tác kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 473BM/40/13/17/6 đến trụ 473BM/40/13/17/6/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh và lắp mới 01 trạm biến áp CS-1x50kVA Kinh Phù Ly 3 tại trụ 473BM/40/13/17/6/13 (XDM) tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/40/13/17/6 đến trụ 473BM/40/13/17/6/13 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 01LBF nhánh rẽ Dân cư Phù Ly tại trụ 473BM/40/13/17 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

45		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 473BM/40/15A/4 đến trụ 473BM/15A/5 (XDM) tuyến 473 Bình Minh, lắp hoàn chỉnh trạm CS 1x50kVA Xóm Giữa 2A tại trụ 473BM/40/15A/5 (XDM), cắt dừng lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ HTa5 và trụ HTa6 thuộc đường dây hạ thế trạm Xóm Giữa 2 trụ 473BM/40/13/6/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/40/15A/4 đến trụ 473BM/40/15A/5 (XDM) tuyến 473 Bình Minh và trên trục hạ thế trạm Xóm Giữa 2 trụ 473BM/40/13/6/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đồng Thành	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Trường Tiểu học Phù Ly trụ 473BM/40/15A tuyến 473 Bình Minh; - Cắt MCCB + FCO trạm Xóm Giữa 2 tại trụ 473BM/40/13/6/1 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
46		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Sang các nhánh dây hạ thế khách hàng sang đường trục hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Tái định cư Mỹ Bồn 1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Tái định cư Mỹ Bồn 1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Tái định cư Mỹ Bồn 1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
47		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

48		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện theo báo cáo kết quả kiểm tra ngày trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau DS Bà Nữ-1 trụ 473CC/160 đến phía sau DS Chợ Số 2-2 trụ 473CC/282 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 473 Cổ Chiên	Xã Bình Phước	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
49		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (10 CN)	- Kéo căng dây hạ áp 0,38km, sang dây khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Cầu Công Xi trụ 471VLi/T118/T27/6 tuyến 471 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Cầu Công Xi trụ 471VLi/T118/T27/6 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Tín, xã Trung Thành.	- CB+3FCO trạm Cầu Công Xi trụ 471VLi/T118/T27/6 tuyến 471 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
50		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (18 CN)	- Kéo căng dây hạ áp 1,263km, sang dây khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Trung Tín 1 trụ 471VLi/T118/T27/8 tuyến 471 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Trung Tín 1 trụ 471VLi/T118/T27/8 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Tín, xã Trung Thành.	- CB+3FCO trạm Trung Tín 1 trụ 471VLi/T118/T27/8 tuyến 471 Vũng Liêm. - CB+3FCO trạm Vượt Lũ 1 trụ 471VLi/T118/T27/10A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
51		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (20CN)	-Tháo cô lập đoạn dây trung thế từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm (phục vụ thi công 02 trụ vượt sông Măng Thít thuộc Công trình ĐTXD năm 2026 khu vực Tam Bình)	Từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	Áp 3, xã Hòa Hiệp	- Đăng ký cắt MC 478 Vũng Liêm. - Cắt DS 478-7 trụ 480-478VLi/1 tuyến 478 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

52		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
53		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (20CN)	Tháo thu hồi dây trung thế 3AC240+AC150 phục vụ thi công trụ vượt sông Măng Thít (ĐT XD 2026)	Từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	Ấp 8, xã Trung Hiệp; ấp 3, xã Hòa Hiệp.	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478 -7 trụ 480-478Vli/1 - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 - Cắt DS Tam Bình -2 trụ L48/185 tuyến 478 Vũng Liêm	ĐT XD 2026
54		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Thay dây chằng trung thế sét	Tại trụ L48/58, L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478 -7 trụ 480-478Vli/1 - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 - Cắt DS Tam Bình -2 trụ L48/185 tuyến 478 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
55		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM & DV An Phát (20CN)	_ Dựng trụ và sang dây trung thế qua trụ đã dựng mới từ trụ M44/P179/T53/17 đến trụ M44/P179/T53/18 tuyến 473 Trà Ôn. _ Tháo di dời TBA Mỹ Lợi 5 sang trụ mới đã dựng tại trụ M44/P179/T53/17 tuyến 473 Trà Ôn (theo đề nghị cắt điện của UBND Tỉnh Vĩnh Long, Ban Quản Lý Dự Án Giao Thông số: 1254/BQLGT-QLDA1)	_ Từ trụ M44/P179/T53/17 đến trụ M44/P179/T53/18 tuyến 473 Trà Ôn. _ Tại trụ M44/P179/T53/17 tuyến 473 Trà Ôn.	Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	Cắt LBF Mỹ Lợi 4-5 trụ M44/P179/T53/4 tuyến 473 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện

56		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Khương, Thành Tiến, xã Tân Quới; ấp Tân Phú, Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lược, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	Từ trụ 473TQ/36 đến trụ 473Q/190 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/35 tuyến 473 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
57		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay bộ dây chằng xuống	Từ trụ 473TQ/36/1 đến trụ 473TQ/36/9 và từ trụ 473TQ/37 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/36 tuyến 473 Tân Quới;	Sửa chữa lớn 2026
58		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Thành Quới 6 trụ 473TQ/51/1 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/35 tuyến 473 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
59		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp LBFCO thành đà composite	Tại LBFCO Vùng Lũ Bờ Đai trụ 473TQ/68/1 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/35 tuyến 473 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
60		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp LBFCO thành đà composite	Tại LBFCO Kinh Thống Nhất trụ 473TQ/74 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/35 tuyến 473 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
61		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Thành 6 trụ 473TQ/94 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/35 tuyến 473 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố

62		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Thành 7 trụ 473TQ/94/1 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473TQ/35 tuyến 473 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
63		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Quới 4A trụ 473TQ/36/4 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Quới 4A trụ 473TQ/36/4 tuyến 473 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
64		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Quới 4 trụ 473TQ/43 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Tân Quới 4 trụ 473TQ/43 tuyến 473 Tân Quới - Gỡ hotline nhánh Thành Quới trụ 473TQ/43 tuyến 473 Tân Quới.	Ngăn ngừa sự cố
65		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Rạch Tre trụ 473TQ/56 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Rạch Tre trụ 473TQ/56 tuyến 473 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
66		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Thành 8A trụ 473TQ/71 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 8A trụ 473TQ/71 tuyến 473 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
67		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Thành 8 trụ 473TQ/73 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 8 trụ 473TQ/73 tuyến 473 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố

68		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay khung U lắp FCO+LA thành đà composite	Tại trạm Tân Thành 6A trụ 473TQ/89 tuyến 473 Tân Quới	Ấp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 6A trụ 473TQ/89 tuyến 473 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
69		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250, tuyến 472 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
70		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. (Trừ nhánh Hồ Thùng đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25)	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

71		07h00	17h00	Điện lực Ngủ Lặc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Tà Rom 4 từ 2x37,5kVA thành 3P-250kVA trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 (trụ cũ) và di dời sang trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 (dựng mới), cải tạo ĐDHA trạm Tà Rom 4, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2) từ trụ a16 đến trụ b16, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 đến trụ c11, từ trụ b2 đến trụ bT2/5 hạ áp trạm Tà Rom 4	Tại trạm Tà Rom 4 trụ 478-475DT-8/P109/P12/37, từ trụ a16 đến trụ b16, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 đến trụ c11, từ trụ b2 đến trụ bT2/5 hạ áp trạm Tà Rom 4	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Tà Rom 4 trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 (478DT) (trụ cũ) - Off relay 79 MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kẹp hotline đấu nối trung thế trạm Tà Rom 4 trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Tà Rom 4 trụ 478-475DT-8/P109/P12/37 (478DT) (dựng mới) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
72		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/T147/T66/(01-45) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
73		07h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10 CN)	Thay hộp domino trạm KDC Dân Thành	Trên lưới hạ áp trạm KDC Dân Thành trụ 477DT/T147/T82/P03/02, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà)	Khóm Mù U phường Duyên Hải	Cắt CB + 3 FCO trạm KDC Dân Thành trụ 477DT/T147/T82/P03/02	SCL bổ sung năm 2026
74		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Đê Áp 11.2 trụ 476DT/T117/P20/06, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	Cắt CB & 3FCO trạm Đê Áp 11.2 trụ 476DT/T117/P20/06	Thay hệ thống đo đếm
75		13h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Thay 02 bộ chằng trung thế bị mục sết, chỉnh lại trụ trung áp bị nghiêng	Tại trụ 475CN/T114/18	Áp Bờ Kinh 1 xã Cầu Ngang	Cắt LBFCO Kinh Chồi trụ 475CN/T114/01	Mất điện một phần ấp Bờ Kinh 1 xã Cầu Ngang

76		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/114 đến trụ tuyến 475CN/T114/26 (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
77		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 475CN/147 đến trụ 475CN/177 và từ trụ 475CN/P161/01 đến trụ 475CN/P161/15 tuyến 475CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
78		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 475CN/147 đến trụ 475CN/177 và từ trụ 475CN/P161/01 đến trụ 475CN/P161/15 tuyến 475CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
79		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Chùa Giồng Nếp khoảng trụ 477TR/P154A/(01-54)	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
80		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Sóc Ruộng Trà Cú trụ 471CN/208/P1-48/29.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng Trà Cú trụ 471CN/208/P1-48/29.	Ngăn ngừa sự cố

81		09h30	10h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Long Trường 6 trụ 471CN/208/P1-48/11.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường 6 trụ 471CN/208/P1-48/11	Ngăn ngừa sự cố
82		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Long Trường 4 trụ 471CN/208/44.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường 4 trụ 471CN/208/44.	Ngăn ngừa sự cố
83		13h00	13h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Long Trường 5 trụ 471CN/208/40.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường 5 trụ 471CN/208/40.	Ngăn ngừa sự cố
84		14h00	14h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Nô Men trụ 471CN/208/54	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Nô Men trụ 471CN/208/54	Ngăn ngừa sự cố
85		15h00	15h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Chợ Long Hiệp 3 trụ 471CN/208/T69/02.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Chợ Long Hiệp 3 trụ 471CN/208/T69/02.	Ngăn ngừa sự cố

86		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú+Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Chợ Long Hiệp 2 trụ 471CN/208/P84/04.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Hiệp 2 trụ 471CN/208/P84/04.	Ngăn ngừa sự cố
87		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 14m và móng 14-ba: 01 móng; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA□02 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA□01 trạm;	Tại trụ 477TR/P154A/(07, 25) và giữa khoảng trụ 477TR/P154A/(43-44)(477TR), nhánh 22kV Chùa Giồng Niép	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt LBS Chùa Giồng Niép trụ 477TR/144A(477TR); - Cắt 3DS1 Chùa Giồng Niép trụ 477TR/144(477TR); - Cắt LBS NT 473TR-477TR trụ 473TR/T131/T73/03(477TR)(đang cắt); - Cắt 3DS1 NT 473TR-477TR trụ 473TR/T131/T73/02(477TR);	ĐTXD
88		07h30	12h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (04CN)	Thay 04 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trụ 477TR/P154A/T34/(01, 25) (477TR), nhánh 22kV Xoài Lơ và trụ 477TR/P154A/P54/03, 477TR/P154A/T54/19 (477TR), nhánh 12,7kV Sóc Tro	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt LBS Chùa Giồng Niép trụ 477TR/144A(477TR); - Cắt 3DS1 Chùa Giồng Niép trụ 477TR/144(477TR); - Cắt LBS NT 473TR-477TR trụ 473TR/T131/T73/03(477TR)(đang cắt); - Cắt 3DS1 NT 473TR-477TR trụ 473TR/T131/T73/02(477TR);	SCL
89		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	

90		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
91		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
92		08h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse LBS NT + 03DS NT 477CK-480CK	Tại trụ 477-480CK/56 trục chính tuyến 477-480CK	Ấp 5, xã Cầu Kè	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477CK, 480CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt LBS NT 477CK-480CK tại trụ 477-480CK/56 (477CK-480CK) - Cắt 03DS NT 477CK-480CK tại trụ 477-480CK/56 (477CK-480CK) - Off Relay 79 tại tủ MC 477 trạm 110kV Cầu Kè - Off Relay 79 tại tủ MC 480 trạm 110kV Cầu Kè	SCTX
93		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Nhuận Thành 4, Mỹ Hiệp, Long Sơn 4	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

94		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang hành lang góc trụ lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế (Kiểm tra định kỳ)	Tuyến 472: Đường dây 22KV Cồn Cò (Hưng Mỹ) bắt đầu từ phân đoạn Cồn Cò, nhánh 22KV Cồn cò và Long Trị (Long Đức).	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
95		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 02/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Giồng 2 tại trụ 472TV/T97/P13/253 tuyến 472TV	ấp Hai Thù, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Giồng 2 tại trụ 472TV/T97/P13/253 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
96		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Thù Sau 1 tại trụ 472TV/T97/P13/285 tuyến 472TV	ấp Hai Thù, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Thù Sau 1 tại trụ 472TV/T97/P13/285 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
97		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 04/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Thù Sau 2 tại trụ 472TV/T97/P13/299 tuyến 472TV	ấp Hai Thù, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Thù Sau 2 tại trụ 472TV/T97/P13/299 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
98		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 04/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Thù Sau 3 tại trụ 472TV/T97/P13/313 tuyến 472TV	ấp Hai Thù, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Thù Sau 3 tại trụ 472TV/T97/P13/313 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
99		16h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Từ đầu coss cao áp của MBA xuống thùng CB-ĐK Trạm Nuôi Tôm Trương Hữu Đức tại trụ 472TV/T97/P13/314 tuyến 472TV	ấp Hai Thù, xã Long Hòa	-Cắt CB+03 FCO trạm Nuôi Tôm Trương Hữu Đức tại trụ 472TV/T97/P13/314 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
100		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Tư 15/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre. Từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/61 tuyến 475 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre. Từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/61 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/52A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/52A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Căng lại dây lưới hạ thế bị chùng thấp khoảng trụ 5b đến trụ 6b, cắt đứt dây lưới hạ thế từ trụ 7b đến trụ 8b, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 7b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA T34 Thanh Tân trụ 476TT/57/01 tuyến 476 Thanh Tân -Thay đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 12b đến trụ 13b, dựng trụ BTLT hạ thế trụ 14b, trụ 15b. Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 13b đến trụ 15b, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Thanh Tân 1 trụ 476TT/41/01 tuyến 476 Thanh Tân	-Lưới hạ thế từ trụ 5b đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA T34 Thanh Tân trụ 476TT/57/01 tuyến 476 Thanh Tân -Lưới hạ thế từ trụ 8b đến trụ 15b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Thanh Tân 1 trụ 476TT/41/01 tuyến 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA Thanh Tân 1 trụ 476TT/41/01 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt CB trạm 2x50kVA T34 Thanh Tân trụ 476TT/57/01 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt FCO trụ 474-476TT/57 tuyến 476 Thanh Tân	-Ngăn ngừa sự cố

4		08h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3LBFCO, 3LA, cáp ngầm trụ 473BTre/106/05/20/03/01 tuyến 473 Bến Tre -Thí nghiệm định kỳ từ RMU, MBA và vật tư, phụ kiện trạm 2000kVA DIAMOND START Bến Tre trụ 473BTre/106/05/20/03/02 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ trụ 473BTre/106/05/20/03/01 đến trụ 473BTre/106/05/20/03/02 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 2000kVA DIAMOND START Bến Tre trụ 473BTre/106/05/20/03/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt Recloser + 3LTD trụ 473BTre/106/05/20/03 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
5		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA, cáp ngầm tại trụ 475BTre/44A/04 NR Công ty Nội Thất Lai Huy -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 250kVA Công ty TNHH Nội Thất Lai Huy trụ 475BTre/44A/05 NR Công ty Nội Thất Lai Huy	-Tủ trụ 475BTre/44A/04 đến trụ 475BTre/44A/05 NR Công ty Nội Thất Lai Huy	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty TNHH Nội Thất Lai Huy trụ 475BTre/44A/05 NR Công ty Nội Thất Lai Huy -Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/44A/02 NR Công ty Nội Thất Lai Huy	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
6		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 475-477AH/31-HT3 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/25/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Tủ trụ 475-477AH/31-HT3 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/25/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/25/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt 3FCO trụ 475-477AH/25 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Giảm TTĐN
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Làm chằng, sửa trụ nghiêng trụ HT5, thay dây hạ thế từ trụ HT2f-HT2f/1 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ Thạnh Hưng	-Trụ HT5, từ trụ HT2f-HT2f/1 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ Thạnh Hưng	-Áp An Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ Thạnh Hưng	-Xử lý mất an toàn
8		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/30/01-475AH/97/30/56 NR Cồn và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

9		07h45	08h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 478TT/56/08 NR Thành An	-Tài trạm 160kVA trụ 478TT/56/08 NR Thành An	-Áp Thanh Hoà -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/56/08 NR Thành An	-Ngăn ngừa sự cố
10		09h00	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 472TT/03/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Tài trạm 3x50kVA trụ 472TT/03/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472TT/03/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc -Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 472TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Ngăn ngừa sự cố
11		11h00	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 750kVA trụ 480TT/02/68/01A tuyến Tân Thành Bình - Mô Cây	-Tài trạm 750kVA trụ 480TT/02/68/01A tuyến Tân Thành Bình - Mô Cây	-Áp Hoà Hưng -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3LBFCO trạm 750kVA trụ 480TT/02/68/01A tuyến Tân Thành Bình - Mô Cây	-Ngăn ngừa sự cố
12		13h30	14h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 472TT/22T/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Tài trạm 160kVA trụ 472TT/22T/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Áp Thành Hoà 1 -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472TT/22T/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Ngăn ngừa sự cố

13		15h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 478TT/27/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tài trạm 250kVA trụ 478TT/27/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 478TT/27/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 478TT/27 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Kéo cáp ACSR50mm2 từ trụ 10a đến trụ 12a; từ trụ 12a đến trụ 10c thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn	-Từ trụ 10a đến trụ 12a; từ trụ 12a đến trụ 10c thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn	-Áp Mỹ Sơn Đông-xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
15		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay dây hiện hữu bằng dây AV 50mm2 từ trụ hạ thế 1b đến trụ hạ thế 14b, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475BTRE/247 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475BTRE/247 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475BTRE/247 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Giảm TTĐN
16		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Xử lý mối nối tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 16a-17a, luồn ống nhựa đeo tại khoảng trụ từ trụ trung thế 476GTROM/141/175/24 -1b, đóng tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 23a, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Giảm TTĐN

17		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Tháp sắt đầu trụ, lắp mới trạm 2x37,5kVA tại vị trí trụ 473GTROM/231/07/16 nhánh rẽ Bà Năm Giàu; cắt đoạn lưới hạ thế từ hạ thế 2e đến trụ trung thế 473GTROM/231/07/12, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 473GTROM/231/07/12 đến trụ 473GTROM/231/07/20 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/231/07/10 sang đầu vào trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/231/07/16 nhánh rẽ Bà Năm Giàu -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ 473GTROM/231/07/16 nhánh rẽ Bà Năm Giàu và từ hạ thế 2e đến trụ trung thế 473GTROM/231/07/12 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/231/07/10 nhánh rẽ Bà Năm Giàu	-Xã Tân Hào	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/231 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 12 Tân Hào) -Cắt CB trạm 50kVA trụ trụ 473GTROM/231/07/10 nhánh rẽ Bà Năm Giàu	-ĐTXD 2026
18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA; Thay MCCB, TI đúng định mức trạm trụ 473BTri/224/21/23/01 NR áp 6 Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/224/21/23/01 NR áp 6 Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/23/01 NR áp 6 Tân Xuân. -Tháo kẹp hotline trụ 473BTri/224/21/23/01 NR áp 6 Tân Xuân.	-SCTX, xử lý quá tải.

20		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA; Thay MCCB, TI đúng định mức trạm trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.	-Trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/168/29A/18A NR Bến Thang.	-SCTX, xử lý quá tải.
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tủ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Phú Thuận, Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
22		08h30	09h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 475BĐ/48/14/13 NR 3P Bình Châu (Khách hàng Cơ sở Nam Phương)	-Tại trụ 475BĐ/48/14/13 NR 3P Bình Châu	-Áp Bình Thắng xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/48/14/10 NR 3P Bình Châu	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
23		10h10	11h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 472BĐ/14/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sáu Cang)	-Tại trụ 472BĐ/14/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 472BĐ/14/01+3FCO trụ 474-472BĐ/14 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
24		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Trạm 250kVA trụ 472BĐ/43/06 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. Khách hàng NTCN Lê Tấn Tài)	-Tại trụ 472BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/43 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.

25		14h20	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/99/36/08/01 NR 3P NTTS SIMMY (Trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/99/36/08/14 NR 3P NTTS SIMMY. Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Toàn)	-Tại trụ 472BĐ/99/36/08/01 NR 3P NTTS SIMMY	-Áp Tân Long xã Thanh Phước	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/99/36/08/14+3FCO trụ 472BĐ/03/99/36/08 NR 3P NTTS SIMMY	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
26		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 472BĐ/145/10/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Khách hàng Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch)	-Tại trụ 472BĐ/145/10/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/10 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
27		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Nâng công suất MBA từ 3x25kVA lên 3x50kVA, thay cáp lực, CB và HTĐĐ trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/197/3 và 3FCO trụ 472MC/15/20/197 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố
28		09h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Hạ công suất MBA từ 3x50kVA xuống 3x25kVA, thay CB và HTĐĐ trạm trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Tại trạm trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Hạ công suất để hoán đổi MBA
29		07h40	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Đoàn Thị Anh Thư trụ 475BTh/288/61/22/02 NR Thạnh Thới Phải	-Trụ 475BTh/288/61/22/02 NR Thạnh Thới Phải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Đoàn Thị Anh Thư trụ 475BTh/288/61/22/02 NR Thạnh Thới Phải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/22 NR Thạnh Thới Phải	-Thay công tơ định kỳ

30		09h15	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50VA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/61/57/01 NRNT Lê Vũ Nhân	-Trụ 475BTh/288/61/57/01 NRNT Lê Vũ Nhân	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x50VA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/61/57/01 NRNT Lê Vũ Nhân -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/61/57 NRNT Lê Vũ Nhân	-Thay công tơ định kỳ
31		10h20	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA Nguyễn Thị Bé trụ 475BTh/288/61/64A/12/01 NRNT Lê Văn Sấm 2	-Trụ 475BTh/288/61/64A/12 NRNT Lê Văn Sấm 2	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 250kVA Nguyễn Thị Bé trụ 475BTh/288/61/64A/12/01 NRNT Lê Văn Sấm 2 -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/64A/12 NRNT Lê Văn Sấm 2	-Thay công tơ định kỳ
32		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA CSNT Đỗ Văn Tâm trụ 475BTh/288/61/72/01 NR Thạnh Thới Phải	-Trụ 475BTh/288/61/72/01 NR Thạnh Thới Phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Đỗ Văn Tâm trụ 475BTh/288/61/72/01 NR Thạnh Thới Phải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/72 NR Thạnh Thới Phải	-Thay công tơ định kỳ

33		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Thi trụ 475BTh/288/61/76/01 NR Thanh Thới Phải	-Trụ 475BTh/288/61/76/01 NR Thanh Thới Phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Thi trụ 475BTh/288/61/76/01 NR Thanh Thới Phải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/76 NR Thanh Thới Phải	-Thay công tơ định kỳ
34		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5VA CSNT Trương Văn Tâm trụ 475BTh/288/61/77/01 NR Thanh Thới Phải	-Trụ 475BTh/288/61/77/01 NR Thanh Thới Phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x37,5VA CSNT Trương Văn Tâm trụ 475BTh/288/61/77/01 NR Thanh Thới Phải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/61/77 NR Thanh Thới Phải	-Thay công tơ định kỳ
35		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/54 đến trụ 4a thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/50 NR Thanh Hải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/54 đến trụ 4a thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/50 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 03FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/50 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026
36		08h00	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Di dời trụ hạ thế 9d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477CL/07 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Tại trụ 9d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477CL/07 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477CL/07 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Xử lý mất an toàn

37		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 477CL/01 đến trụ 477CL/38 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng -Tủ trụ 477CL/24/01 đến trụ 477CL/24/09 nhánh rẽ Đại An	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
38		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 30/6/2025). - Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp LBFCO, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Bầu Gốc A XDM, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 37,5kVA Bầu Gốc 1, trạm 50kVA Bầu Gốc thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/190/13 đến trụ 477PH/190/13/9 XDM và trên lưới hạ áp tại trụ C/P1/7 đến trụ C/P1/8 thuộc trạm 37,5kVA Bầu Gốc 1 tại trụ 477PH/190/13, tại trụ A/5 đến trụ A/8 thuộc trạm 50kVA Bầu Gốc tại trụ 477PH/190/12 thuộc 477 Phước Hòa	Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Bầu Gốc tại trụ 477PH/190/1 thuộc 477 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026

40		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 30/6/2026). - Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Bà Giáo 2A, cắt ngừng lưới hạ áp tuyến 481 Vĩnh Long (ĐTĐ năm 2026)	Làm việc trên trên đường trung thế từ trụ 474VLg/99/45/16 đến trụ 474VLg/99/45/16-1 và trụ XDM thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Bà Giáo tại trụ 474VLg/45/1 tuyến 481 Vĩnh Long	ĐTĐ năm 2026
41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 30/6/2026). - Lắp hoàn chỉnh trạm 3*50kVA Phó Cơ Điều 8A, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cấp ABC XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long (ĐTĐ năm 2026)	Làm việc trên trên đường trung thế từ trụ 479VLg/89/3 đến trụ 479VLg/89/5 và trên lưới hạ áp từ trụ 479VLg/89/2 đến trụ 479VLg/89/3 từ trụ 479VLg/89/3 đến trụ C/3 thuộc trạm 3*50kVA Phó Cơ Điều 8A tại trụ 479VLg/89/3 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phó Cơ Điều 8 tại trụ 479VLg/89/2 tuyến 479 Vĩnh Long	ĐTĐ năm 2026

42		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 29/6/2026 và kết hợp công tác Kết lưới đường dây trung thế tại trụ 473BM/76/6, lắp hoàn chỉnh trạm Đông Bình B5-1 công suất 1x50kVA tại trụ 473BM/76/6/5 (XDM) tuyến 473 Bình Minh và cắt dừng lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 473BM/76/6/2 (XDM) và trụ 473BM/76/6/3 (XDM) trên đường dây hạ thế trạm Đông Bình B5 trụ 473BM/76/6 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/76/6 đến trụ 473BM/76/6/5 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Đông Bình B5 tại trụ 473BM/76/2 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
43		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Sang các nhánh dây hạ thế khách hàng sang đường trục hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Đông Bình 2B trụ 473BM/P96A/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Đông Bình 2B trụ 473BM/P96A/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình 2B trụ 473BM/P96A/1 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
44		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

45		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện theo báo cáo kết quả kiểm tra ngày trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 474-472CC/57 đến trụ 474-472CC/198 tuyến 474,475 Cỏ Chiên và các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474, 475 Cỏ Chiên và từ trụ 476CC/58 đến trụ 476CC/96 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 476 Cỏ Chiên.	Xã Nhơn Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành khi kiểm tra.	Ngăn ngừa sự cố.
47		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
48		07h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Tháp sắt đầu trụ trung thế, Lắp mới trạm (37,5kVA) Quang Huy 1A tại trụ 475VLI/P18/5 tuyến 475 Vũng Liêm, nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành (thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026).	Tại trụ 475VLI/P18/5 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Quang Huy, xã Hiếu Phụng.	- LBFCO Quang Huy 1-2 trụ 475VLI/P18/2 tuyến 475 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

49		07h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QL VH tại trạm Xay sát Văn Biên (25kVA) tại trụ 475VLI/P18/T15/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Tại trụ 475VLI/P18/T15/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Quang Huy, xã Hiếu Phụng.	- LBFCO Quang Huy 1-2 trụ 475VLI/P18/2 tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		08h00	11h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Căng dây, đấu nối nhánh rẽ trung thế xây dựng mới Hiếu Thủ -Ngãi Chánh tại trụ 475VLI/P97/T3A/36 và trụ 475VLI/P97/T3A/37 tuyến 475 Vũng Liêm. (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026).	Tại trụ 475VLI/P97/T3A/36 và trụ 475VLI/P97/T3A/37 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Ngãi Chánh, xã Hiếu Thành.	- LBFCO Ngãi Chánh 1 trụ 475VLI/P97/T3A/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
51		13h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Căng dây, đấu nối nhánh rẽ trung thế xây dựng mới cấp điện cho trạm Phước Lý Nhất A1 tại trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/2/4 và trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/2/3 tuyến 477 Mô Cày. (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026).	Tại trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/2/4 và trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/2/3 tuyến 477 Mô Cày	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- 03LBFCO Phước Thạnh trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/1 tuyến 477 Mô Cày	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
52		08h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Phát quang cây xanh tuyến 472 Bình Minh	Từ trụ 472BM/322 đến trụ 472BM/482 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, Thông Nguyên, xã Ngãi Tứ	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
53		09h00	10h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Phước A trụ L45/P221/P101/70 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Tường Phước A trụ L45/P221/P101/70 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Tường Phước, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Phước A trụ L45/P221/P101/70 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

54		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Hòa 1B trụ L40/T223/T4/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Hòa 1B trụ L40/T223/T4/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Hòa 1B trụ L40/T223/T4/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
55		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Tường 4A trụ L40/T123/17 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Tường 4A trụ L40/T123/17 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Tường, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Tường 4A trụ L40/T123/17 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
56		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Lộc 2 trụ L40/T142/14 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Lộc 2 trụ L40/T142/14 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Lộc 2 trụ L40/T142/14 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
57		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Năm Sang trụ L48/T340/P49/22 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Năm Sang trụ L48/T340/P49/22 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Năm Sang trụ L48/T340/P49/22 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM
58		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Ngãi 2A trụ L48/T340/30 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Tường Ngãi 2A trụ L48/T340/30 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Ngãi 2A trụ L48/T340/30 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM

59		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Ngải 1A trụ L40/290 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Tường Ngải 1A trụ L40/290 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Ngải, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Ngải 1A trụ L40/290 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
60		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Ngải 1 trụ L40/289 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Tường Ngải 1 trụ L40/289 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Ngải, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Ngải 1 trụ L40/289 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
61		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (8CN)	Dựng trụ BTLT 8,5m ghép đôi + cắt gốc thu hồi trụ BTV 7,3m (theo chiết tính khách hàng Phan Kim Viên)	Đường dây hạ thế trạm Cầu bà Đồng 4	Áp Tân Phước xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Cầu Bà Đồng 4 471TQ/72/29 tuyến 471 Tân Quới.	Dịch vụ sửa chữa
62		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trực chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
63		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Thành	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

64		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 475-478DT-8/P109/12 đến trụ 475-478DT-8/P109/P12/65, nhánh Tà Rom Sa Văng tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
65		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Sa Văng 2 từ 1x50kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 sang trụ 478-475DT-8/P109/P12/T65/10, tháo thu hồi trạm Sa Văng 2 hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ a10 đến trụ b23, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 đến trụ c23 hạ áp trạm Sa Văng 2, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2) cắt dừng lưới hạ áp trụ 478-475DT-8/P109/P12/65, b1 trạm Sa Văng 2 để chuyển một phần lưới hạ áp trạm Sa Văng 2 sang trạm Sa Văng 4 (3P-160kVA) xây dựng mới trụ 478-475DT-8/P109/P12/68	Tại trạm Sa Văng 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/65, trụ 478-475DT-8/P109/P12/68, 478-475DT-8/P109/P12/T65/10, từ trụ a10 đến trụ b23, từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 đến trụ c23 hạ áp trạm Sa Văng 2	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Sa Văng 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 (478DT) - Off relay 79 MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kẹp hotline đầu nối trung thế trạm Sa Văng 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Sa Văng 2 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/P12/T65/10 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Sa Văng 4 (XDM) trụ 478-475DT-8/P109/P12/68 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
66		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Nguyễn Nhựt Nghiệm 2 trụ 476DT/T222/T09/01, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Chợ xã Long Hữu	Cắt LBFCO NT Nguyễn Nhựt Nghiệm 2 trụ 476DT/T222/09 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
67		09h00	09h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế định kỳ (trực tiếp)	Tại thùng CD + ĐK trạm MobiFone DH trụ 476DT/T222/P07/01, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Chợ xã Long Hữu	Cắt LBFCO MobiFone DH trụ 476DT/T222/07 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm

68		10h00	10h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Phạm Văn Một trụ 473DT/T153/P43/T33A/08, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Phạm Văn Một trụ 473DT/T153/P43/33A Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
69		13h00	13h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế, TI định kỳ và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm KNT Trần Văn Hùng trụ 473DT/T153/P85/P19A/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt AB & FCO trạm KNT Trần Văn Hùng trụ 473DT/T153/P85/P19A/03 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
70		14h00	15h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế, TI định kỳ và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm NT Tiêu Văn Nghĩa trụ 477DT/T147/T82/P26/06, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà)	Khóm Mù U phường Duyên Hải	Cắt CB & 3FCO trạm NT Tiêu Văn Nghĩa trụ 477DT/T147/T82/P26/06 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
71		15h45	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế định kỳ (TI hạn 01/2029)	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Châu Kiến Bạch Lan trụ 477DT/T147/26, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	Cắt LBFCO NT Châu Kiến Bạch Lan trụ 477DT/T147/T26/02 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
72		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT, 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NMXX Mai Khắc Dũng trụ 475CN/P161/T65/01 tuyến 475CN	Áp Nhứt A xã Mỹ Long	Cắt CB trạm NMXX Mai Khắc Dũng trụ 475CN/P161/T65/01 Cắt FCO NMXX Mai Khắc Dũng trụ 475CN/P161/65 tuyến 476CN	Thay định kỳ
73		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha, 01CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Trần Văn Thuận trụ 475CN/P188/T72/P23/03 tuyến 475CN	Áp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long	Cắt CB+ FCO trạm NTTS Trần Văn Thuận trụ 475CN/P188/T72/P23/03 tuyến 475CN	Thay định kỳ

74		13h00	14h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Đặng Quốc Khải trụ 479CN/T143/T79/08 tuyến 479CN	Áp Nhứt B xã Mỹ Long	Cắt CB+ FCO trạm NTTS Đặng Quốc Khải trụ 479CN/T143/T79/08 tuyến 479CN	Thay định kỳ
75		15h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Cỏi trụ 479CN/T382/P07/01 tuyến 479CN	Áp Nhứt B xã Mỹ Long	Cắt CB+ FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Cỏi trụ 479CN/T382/P07/01 tuyến 479CN	Thay định kỳ
76		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 477CN/20 đến trụ 92/477CN/471CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(50-102).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
78		08h00	08h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Gỡ lều hạ áp.	- Tại trụ b12 lưới hạ áp trạm Thanh Sơn	Xã Trà Cú.	- Cắt CB trạm Thanh Sơn trụ 475TR/88.	Ngăn ngừa sự cố
79		08h30	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Hạ dây hạ áp bàn giao cho khách hàng چرا cây.	- Tại khoảng trụ bP12/(7-10) lưới hạ áp trạm Thanh Sơn	Xã Trà Cú.	- Gỡ lều hạ áp tại trụ b12 lưới hạ áp trạm Thanh Sơn.	Ngăn ngừa sự cố
80		10h30	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Đấu lều hạ áp.	- Tại trụ b12 lưới hạ áp trạm Thanh Sơn	Xã Trà Cú.	- Cắt CB trạm Thanh Sơn trụ 475TR/88.	Ngăn ngừa sự cố

81		07h00	17h30	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (30CN)	Thay phụ kiện đường dây, thay dây chằng trung thế, thay dây trung thế, lắp tăng cường giáp núu chống rơi dây trung thế, thu hồi trụ trung thế thuộc nhánh 22kV Định Thuận	Từ trụ 471CK/P335/P10/01 đến trụ 471CK/P335/P10/10, từ trụ 471CK/P335/P10/09 đến trụ 471CK/P335/P10/P9/02, từ trụ 471CK/P335/P10/08 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/13, từ trụ 471CK/P335/P10/02 đến trụ 471CK/P335/P10/T2/03, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/06 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/T6/02, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/10 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/T10/04 thuộc nhánh 22kV Định Thuận tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất 3LBFCO Định Thuận trụ 471CK/P335/10 nhánh 22kV Long Thới 2 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	SCL
82		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
83		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
84		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

85		05h30	06h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Cắt 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè	Tại trụ 477CK/58 trực chính tuyến 477CK	Áp 5, xã Cầu Kè	- Cắt MC 477CK trạm 110/22kV Cầu Kè Đóng đẳng áp 473CK đến Recloser Xoài U Sau khi cắt 3DS Khóm 5 TT Cầu Kè, đóng recloser Xoài U đến 3DS Khóm 5 TT Cầu Kè	SCTX, tuyến 477CK sau 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè nhận điện tuyến 473CK qua LBS NT Thanh Phú-Trà Ôt
86		08h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè	Tại trụ 477CK/58 trực chính tuyến 477CK	Áp 5, xã Cầu Kè	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè tại trụ 477CK/58 (477CK) - Off Relay 79 tại tủ MC 477CK (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477CK) - Off chức năng tự động đóng lại Recloser Xoài U trụ 477CK/75	SCTX

87		12h00	12h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Đóng 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè	Tại trụ 477CK/58 trục chính tuyến 477CK	Áp 5, xã Cầu Kè	- Cắt MC 477CK trạm 110/22kV Cầu Kè - Cắt Recloser Xoài U trụ 477CK/75	SCTX, tuyến 477CK sau 03DS Khóm 5 TT Cầu Kè nhận điện tuyến 473CK qua LBS NT Thanh Phú-Trà Ôt
88		13h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS1 Xoài U	Tại trụ 477CK/74A trục chính tuyến 477CK	Áp 1, xã Cầu Kè	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (477CK) - Cắt 03DS1 Xoài U tại trụ 477CK/74A (477CK) - Off Relay 79 tại tủ MC 477CK (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477CK)	SCTX, tuyến 477CK sau Recloser Xoài U nhận điện tuyến 473CK qua LBS NT Thanh Phú-Trà Ôt
89		07h30	12h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (05CN)	Điều hòa phụ tải trạm Rạch Mối từ 1x50kVA thành 1x100kVA	Tại vị trí cách ngầm trên FCO trạm Rạch Mối 1,2m trở xuống đất tại trụ 478TV/P228/T80/T09/28	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Rạch Mối 478TV/P228/T80/T09/28	SCTX

90		13h30	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Điều hòa phụ tải trạm Tân Trung 2 từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Tại vị trí cách ngầm trên FCO trạm Tân Trung 2 1,2m trở xuống đất tại trụ 475LD/216	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Tân Trung 2 tại trụ 475LD/216	SCTX
91		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478TV/149 đến 478TV/380	Xã Bình Phú, Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
92		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang hành lang góc trụ lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế (Kiểm tra định kỳ)	Tuyến 474 Từ LBS Đầu Giồng trụ 474TV/85 đến DS1 Trà Cú Nhánh 22KV Hưng Mỹ từ trụ 472TV/T97/13 đến trụ 472TV/T97/P13/62	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
93		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 16/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre. Từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/61 tuyến 475 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre. Từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/61 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/20A đến trụ 473BTre/114 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/20A đến trụ 473BTre/114 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	09h45	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Thay 3 sứ treo + 3 giáp núu tại trụ 474-479BTre/76 liên nối tuyến 476-474 Bến Tre (tầng dưới) tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/76 liên nối tuyến 476-474 Bến Tre (tầng dưới) tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự động lại Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre. -Khóa chế độ tự động lại MC tuyến 476 Bến Tre.	-SCL bổ sung năm 2026
4		10h00	14h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Thay 6 sứ treo + 6 giáp núu tại trụ 471BTre/24/06 liên nối tuyến 471-476 Bến Tre	-Tại trụ 471BTre/24/06 liên nối tuyến 471-476 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Khóa chế độ tự động lại MC tuyến 471, 476 Bến Tre.	-SCL bổ sung năm 2026
5		14h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Thay 6 giáp núu tại trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre	-Tại trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Khóa chế độ tự động lại MC tuyến 471 Bến Tre..	-SCL bổ sung năm 2026
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Di dời trụ HT7c, căng dây hạ thế từ trụ HT7c-HT7c/2, dựng trụ HT8/1, HT8/2, di dời điện kế khách hàng từ trụ HT3c về trụ 475AH/97/55/31/08T, từ trụ HT1c về trụ HT8a, thu hồi dây hạ thế từ trụ HT8a-HT6c, cắt dừng lưới hạ thế tại trụ HT6c thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/09T, kéo dây hạ thế từ trụ HT3-HT7c, lắp giá nối trụ HT2c, HT3c, ép lèo trụ HT3, HT7c, chuyển lưới hạ thế từ trụ HT7c qua trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/55/31/11T NR áp Tiên Hưng	-Từ trụ HT7c-HT7c/2, trụ HT8/1, HT8/2, từ trụ HT3c, trụ 475AH/97/55/31/08T, từ trụ HT1c về trụ HT8a, từ trụ HT8a-HT6c thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/09T, từ trụ HT3-HT7c thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/55/31/11T NR áp Tiên Hưng	-Áp Tiên Hưng xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/09T NR áp Tiên Hưng -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/55/31/11T NR áp Tiên Hưng	-Xử lý mất an toàn
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Sơn và các NR đầu vào	-Từ trụ 480GL/56/01-480GL/56/53 NR Quới Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Thanh Ngải và NR đầu vào	-Tuyến Tân Thành Bình - Thanh Ngải từ trụ 480TT/01 - 480TT/23 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Kéo cáp ABC 3x50mm2 từ trụ 480TT/104/38/01A/22/11 đến trụ 6d ; từ trụ 9d đến trụ 5e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/22/11 NR Mỹ Sơn 1	-Từ trụ 480TT/104/38/01A/22/11 đến trụ 6d ; từ trụ 9d đến trụ 5e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/22/11 NR Mỹ Sơn 1	-Áp Mỹ Sơn Tây -xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/22/11 NR Mỹ Sơn 1	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Xử lý mối nối tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 2b/4-2b/5, 6b/5-6b/6; ép mối nối lèo tại trụ hạ thế 5b; căng dây chùng 2b/4-2b/5, 8b-10b, 6b/5- 6b/6, 16b-17b; thay dây chằng mục đứt tại trụ hạ thế 10b, 17b, 2b/11; sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế b/4, 2b/11, 2b/17, 15b; thay trụ gãy tại trụ hạ thế 17b; tăng cường tiếp đất lập lại tại trụ 2b, 7b, 17b; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 10 nhánh rẽ áp 3-1 Hưng Phong	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 10 nhánh rẽ áp 3-1 Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 10 nhánh rẽ áp 3-1 Hưng Phong	-SCTX
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ nghiêng và gia cố móng trụ tại trụ hạ thế 4b, 14b; thay kẹp dừng dây ABC tại trụ 26b; lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 26b; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-SCTX

12		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Sang lưới hạ thế, thu hồi dây hiện hữu thể hiện hữu từ trụ 475GTROM/18/33A đến trụ 475GTROM/18/36A thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/36A nhánh rẽ Bình Lợi	-Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/36A nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/36A nhánh rẽ Bình Lợi	-ĐTXD 2027
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang lưới hạ thế, sửa trụ hạ thế nghiêng trụ 08, 09, 13 thuộc trạm 37.5kVA trụ 472BTri/74 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/74 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/74 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ trụ 473BĐ/278 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/278, đập gốc thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/278 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/278, 473BĐ/278 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Chợ xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 473BĐ/278 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/278 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/113/03 đến trụ 471BĐ/113/79 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông, Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

17		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiển	-Tủ trụ 473BĐ/132/59 đến tủ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiển	-Áp Giồng Kiển xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
18		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04/03; Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04 NR 3P Long Quới (Khách hàng: CTy TNHH Một TV Nguyễn Phát + Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dừa Nguyễn Phát)	-Tủ trụ 473BĐ/393/14/14B/04, 473BĐ/393/14/14B/04/03 NR 3P Long Quới	-Áp Long Hội xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04 NR 3P Long Quới -Cắt CB trạm 630kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04/03 NR 3P Long Quới -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/393/14/14B NR 3P Long Quới	-Thay TI, TU trung thế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV TM-DV-XLĐ Đạt Thành (10CN)	-Di dời tủ hạ thế từ tủ HT07 đến tủ HT16 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43 NR 3P Lộc Thuận	-Tủ trụ HT07 đến tủ HT16 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43 NR 3P Lộc Thuận	-Áp Cà Đuối xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43 NR 3P Lộc Thuận	-Di dời tủ làm đường theo yêu cầu UB xã
20		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20 NR Phú Đông Thượng	-Tủ lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20 NR Phú Đông Thượng	-ĐTXD 2026

21		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/89 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/89 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/89 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
22		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/91 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/91 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/91 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
23		10h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/22/17 NR An Phước (An Thới)	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/22/17 NR An Phước (An Thới)	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/22/17 NR An Phước (An Thới)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

24		13h00	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/143(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/143(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/143(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
25		14h15	15h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/04 NR Phú Trạch 2	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/04 NR Phú Trạch 2	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/251(157)/29/24A/04 NR Phú Trạch 2	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
26		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/251(157)/59/06 NR Phú Trạch	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/59/06 NR Phú Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/251(157)/59/06 NR Phú Trạch	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

27		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen-CN Thanh Phú trụ 473BTh/08/01 tuyển tuyển 472 (tuyển Thị Trấn Thanh Phú)	-Trụ 473BTh/08/01 tuyển tuyển 472 (tuyển Thị Trấn Thanh Phú)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x15kVA Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen-CN Thanh Phú trụ 473BTh/08/01 tuyển 472 (tuyển Thị Trấn Thanh Phú) -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/08 tuyển 472 (tuyển Thị Trấn Thanh Phú)	-Thay công tơ định kỳ
28		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Tổ Tâm trụ 473/20/31/06/01 NR Bình Thanh Nổi dài	-Trụ 473/20/31/06/01 NR Bình Thanh Nổi dài	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Tổ Tâm trụ 473BTh/20/31/06/01 NR Bình Thanh nổi dài -Cắt FCO trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Tổ Tâm trụ 473BTh/20/31/06 NR Bình Thanh nổi dài	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
29		11h00	11h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Trung tâm bồi dưỡng chính trị trụ 477BTh/09/01 tuyển 476 (tuyển Thanh Phú An Nhơn)	-Trụ 477BTh/09/01 tuyển 476 (tuyển Thanh Phú An Nhơn)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trung tâm bồi dưỡng chính trị trụ 477BTh/09/01 tuyển 476 (tuyển Thanh Phú An Nhơn) -Cắt 3FCO trụ 475-477BTh/09 tuyển 476 (tuyển Thanh Phú An Nhơn)	-Thay công tơ định kỳ
30		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA Liêu Thị Kim Hương trụ 475BTh/214/01 NRND Lê Thị Hoàng	-Trụ 475BTh/214/01 NRND Lê Thị Hoàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA Liêu Thị Kim Hương trụ 475BTh/214/01 NRND Lê Thị Hoàng	-Thay công tơ định kỳ

31		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Ngon trụ 475BTh/157/01 NR ấp 3 Thanh Phong	-Trụ 475BTh/157/01 NR ấp 3 Thanh Phong	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Ngon trụ 475BTh/157/01 NR ấp 3 Thanh Phong	-Thay công tơ định kỳ
32		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Phạm Văn Lý trụ 475BTh/288/23/05/32/35/01 NR Cồn Bưng	-Trụ 475BTh/288/23/05/32/35/01 NR Cồn Bưng	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Phạm Văn Lý trụ 475BTh/288/23/05/32/35/01 NR Cồn Bưng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/23/05/32/35 NR Cồn Bưng	-Thay công tơ định kỳ
33		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/55 đến trụ 475BTh/288/59 thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 475BTh/288/57 NR Thanh Hải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/55 đến trụ 475BTh/288/59 thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 475BTh/288/57 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 475BTh/288/57 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026
34		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/50/01 đến trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu -Từ trụ 474CL/50/39/1T đến trụ 474CL/50/39/43T nhánh rẽ Cầu Sụp -Từ trụ 474CL/50/39/1P đến trụ 474CL/50/39/40P nhánh rẽ Vĩnh Bình	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

35		08h00	09h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (02CN)	-Thay 3TI trạm 250kVA trụ 474CL/97B/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Tải trạm 250kVA trụ 474CL/97B/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 474CL/97B/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 474CL/97B tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Thay định kỳ
36		10h00	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (02CN)	-Thay 3TI trạm 160kVA trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-Tải trạm 160kVA trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-Thay định kỳ
37		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Đầu lèo trung thế tại trụ 475CL/196/23A/42/14 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM -Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/09 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 475CL/196/23A/42/14 đến trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM	-Tải trụ 475CL/196/23A/42/14 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/09 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3IBFCO trụ 475CL/196/23A/42/01 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

38		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 473BM/96A/3 đến trụ 473BM/96A/6 (XDM) tuyến 473 Bình Minh, lắp hoàn chỉnh trạm CS 1x320kVA Đông Bình 3 (XDM) tại trụ 473BM/96A/6 (XDM), thu hồi trạm Đông Bình 3 (HH) CS 3x50kVA tại trụ 473BM/96A/3, kéo mới bổ sung 01 mạch hạ thế 3p4d ABC 4x120mm2 từ trụ 473BM/96A đến trụ 473BM/96A/6 (XDM) tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/96A đến trụ 473BM/96A/6 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 3 trụ 473BM/96A tuyến 473 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
39		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này - Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Bình Phước, Phường Phước Hậu	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện theo báo cáo kết quả kiểm tra ngày trong khu vực quản lý được phân công.	Từ trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/261 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này- tuyến 471 Cổ Chiên.	Xã Cái Nhum	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành khi kiểm tra.	Ngăn ngừa sự cố.

42		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (10 CN)	- Thay trụ hiện hữu thành trụ ghép đội BTLT14m tại trụ 473VLi/P58/P78/P1/36, Căng dây, đầu nối nhánh rẽ trung thế xây dựng mới tại trụ 473VLi/P58/P78/P1/36 đến trụ 473VLi/P58/P78/P1/37 tuyến 473 Vũng Liêm. (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Tại trụ 473VLi/P58/P78/P1/36 đến trụ 473VLi/P58/P78/P1/37 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Lạc, xã Hiếu Phụng.	- LBFCO An Lạc 2 trụ 473VLi/P58/P78/P1/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
43		07h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (10 CN)	- Tháo sắt đầu trụ trung thế, Lắp mới trạm (37,5kVA) Áp 6D Tân An Luông, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLi/P20/32 tuyến 472 Vũng Liêm. Dời trạm hiện hữu Áp 6 từ trụ 472VLi/P20/36 về trụ 472VLi/P20/38 tuyến 472 Vũng Liêm. (thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026).	Từ trụ 472VLi/P20/32 về trụ 472VLi/P20/38 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Bảo Xếp, xã Trung Hiệp	- 03LBFCO Áp 6 Tân An Luông trụ 474-472VLi/20 tuyến 472 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
44		07h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trại Gà Quốc Việt (25kVA) trụ 472VLi/P20/T42/T53/1 tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trụ 472VLi/P20/T42/T53/1 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Bảo Xếp, xã Trung Hiệp	- 03LBFCO Áp 6 Tân An Luông trụ 474-472VLi/20 tuyến 472 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
45		13h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Căng dây, đầu nối nhánh rẽ trung thế xây dựng mới tại trụ 473VLi/P103/82 đến trụ 473VLi/P103/83 tuyến 473 Vũng Liêm, cấp điện cho trạm (50kVA) Xuân Lộc 2A trụ 473VLi/P103/91 tuyến 473 Vũng Liêm (thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 473VLi/P103/82 đến trụ 473VLi/P103/83 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Xuân Lộc, xã Trung Thành	- LBFCO Xuân Minh trụ 473VLi/P103/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

46		07h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Chỉnh sửa, thay toppin + sứ trung thế bị nghiêng tại trụ 473VLI/P103/6, trụ 473VLI/P103/7 tuyến 473 Vũng Liêm.	Tại trụ 473VLI/P103/6 đến trụ 473VLI/P103/7 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Xuân Minh, xã Trung Thành	- LBFCO Xuân Minh trụ 473VLI/P103/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
47		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh Vĩnh Thành tuyến 475 Trà Ôn	Từ trụ L45/P221/6 đến trụ L45/P221/176 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành B, Vĩnh Hựu, Trà Sơn, Phạm Thị Mến, xã Vĩnh Xuân.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
48		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà.	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
49		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

50		07h30	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Bà Giam 2 từ 1x50kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/05, tháo thu hồi trạm Bà Giam 2 hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ a6 đến trụ b12, từ trụ b1 đến trụ bT1/11 hạ áp trạm Bà Giam 2, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2)	Tại trạm Bà Giam 2 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04, từ trụ a6 đến trụ b12, từ trụ b1 đến trụ bT1/11 hạ áp trạm Bà Giam 2	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 2 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04 (478DT) - Off relay 79 MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kếp hotline đấu nối trung thế trạm Bà Giam 2 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Bà Giam 2 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/05 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
51		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Chuyển lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ b7 đến b10, lắp mới 01 bộ néo lệnh tại trụ b6, lắp 02 bộ tiếp đất trụ b7, b10 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 21	Từ trụ b6 đến trụ b10 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 21 trụ 477DT/T213/P177/28/T7/07, nhánh Hồ Thùng 7, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Thùng 21 trụ 477DT/T213/P177/28/T7/07 (472DT)	Công trình SCTX
52		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm NT Lê Thị Định trụ 477DT/T123/P125/P6/01	Tại trạm NT Lê Thị Định trụ 477DT/T123/P125/P6/01, nhánh Lê Thị Định tuyến 477 Duyên Trà	Áp Động Cao-xã Đông Hải	- Cắt CB trạm NT Lê Thị Định trụ 477DT/T123/P125/P6/01(472DT) - Cắt FCO NT Lê Thị Định trụ 477DT/T123/P125/06 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ

53		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm Trần Văn Đực trụ 477DT/T123/P125/T7/01	Tại trạm Trần Văn Đực trụ 477DT/T123/P125/T7/01, nhánh Trần Văn Đực tuyến 477 Duyên Trà	Áp Động Cao-xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Trần Văn Đực trụ 477DT/T123/P125/T7/01 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ
54		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Huỳnh Văn Hào 3 trụ 477DT/T123/T124/1A	Tại trạm Huỳnh Văn Hào 3 trụ 477DT/T123/T124/1A, nhánh Huỳnh Văn Hào 1 tuyến 477 Duyên Trà	Áp Động Cao-xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Huỳnh Văn Hào 3 trụ 477DT/T123/T124/1A (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
55		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế + TI trạm Bùi Thanh Trà 1 trụ 472-474DT-2/P128/T19/T203/01	Tại trạm Bùi Thanh Trà 1 trụ 472-474DT-2/P128/T19/T203/01, nhánh Bùi Thanh Trà 1 tuyến 477 Duyên Trà	Áp Động Cao-xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Bùi Thanh Trà 1 trụ 472-474DT-2/P128/T19/T203 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ, bảo dưỡng định kỳ
56		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473-476DT/(46-115), tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

57		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm Bưu Điện Vinh Kim trụ 475CN/236 tuyến 475CN	ấp Chà Và xã Vinh Kim	Cắt CB+ FCO trạm Bưu Điện Vinh Kim trụ 475CN/236 tuyến 475CN	Thay định kỳ
58		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm Bưu Điện Kim Hòa trụ 473CN/P183/141 tuyến 473CN	ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim	Cắt CB+ FCO trạm Bưu Điện Kim Hòa trụ 473CN/P183/141 tuyến 473CN	Thay định kỳ
59		13h00	14h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay gộp 02 công tơ 1Pha thành 01 công tơ 3 pha và 02CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Giữa 1 trụ 473CN/P183/107 tuyến 473CN	ấp Giữa xã Vinh Kim	Cắt CB+ FCO trạm Ấp Giữa 1 trụ 473CN/P183/107 tuyến 473CN	Thay định kỳ
60		15h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm Bưu Điện Hiệp Hòa trụ 473CN/P183/T66/01 tuyến 473CN	Ấp Hòa Lục xã Nhị Trường	Cắt CB trạm Bưu Điện Hiệp Hòa trụ 473CN/P183/T66/01 Cắt FCO Bưu Điện Hiệp Hòa trụ 473CN/P183/66 tuyến 473CN	Thay định kỳ
61		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	Từ trụ 478CN/206 đến trụ 478CN/240 tuyến 478CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Xóm Chòi Ngải Xuyên khoảng trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/T17/(22-72).	Xã Trà Cú.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

63		06h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Cài tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□□,108km	- Lưới hạ áp trạm Tha La 2 trụ 475-478DT-8/P109/P68/102(478DT)	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Tha La 2 trụ 475-478DT-8/P109/P68/102.	ĐTXD
64		08h00	09h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Vàm Ray 7 trụ 479TR/P163/T57/P12/07.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+3FCO trạm Vàm Ray 7 trụ 479TR/P163/T57/P12/07.	Thay định kỳ
65		10h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Cà Hom 2 trụ 479TR/P163/96.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+3FCO trạm Cà Hom 2 trụ 479TR/P163/96.	Thay định kỳ
66		13h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Thay điện kế, TU, TI định kỳ	- Tại trạm biến áp Cơ Sở Liêng Thị Tệt trụ 479TR/P163/P24/01.	Xã Hàm Giang.	- Cắt 3LBFCO CS Liêng Thị Tệt trụ 479TR/P163/24.	Thay định kỳ
67		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú;	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
68		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
69		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

70		08h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 Xoài U	Tại trụ 477CK/75A trực chính tuyến 477CK	Áp 1, xã Cầu Kè	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (477CK) - Cắt 03DS2 Xoài U tại trụ 477CK/75A (477CK) - OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Thanh Phú tại trụ 473CK/T159/09 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 473CK) - Đóng đẳng áp 473CK	SCTX, tuyến 477CK sau 03DS2 Xoài U nhận điện tuyến 473CK qua LBS NT Thanh Phú-Trà Ôt
71		13h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 NT 474CK-471CK	Tại trụ 471CK/P92/01 nhánh rẽ NT 474-471CK	Áp 3, xã Phong Thạnh	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 471CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) - OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471CK)	SCTX

72		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Cân pha các trạm Cà Chương 3, Tân Tiến 5, Trà On 1A.	- Lưới hạ áp các trạm Cà Chương 3 trụ số 473CK/P168/P09/P65/24 - Lưới hạ áp các trạm Tân Tiến 5 trụ số 473CK/P168/P14A/10 - Lưới hạ áp các trạm Đại An 4 trụ số 473CK/P168/24 - Lưới hạ áp các trạm Trà On 1A trụ số 473CK/P168/P135/T30/10	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
73		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
74		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Giồng Giá 1 tại trụ 472TV/T97/P13/136 tuyến 472TV	Áp Giồng Giá, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Giá 1 tại trụ 472TV/T97/P13/136 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
75		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Xẻo Ranh 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/185 tuyến 472TV	Áp Xẻo Ranh, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Xẻo Ranh 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/185 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
76		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Ngựa 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/231 tuyến 472TV	Áp Rạch Ngựa, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Ngựa 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/231 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
77		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 01/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Giồng 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/243 tuyến 472TV	Áp Rạch Giồng, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Giồng 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/243 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ

78		16h00	17h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Giồng 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/260 tuyến 472TV	Áp Rạch Giồng, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Giồng 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/260 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
79		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang hành lang góc trụ lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế (Kiểm tra định kỳ)	Tuyến 476 từ LTD Thanh Mỹ đến DS1 Tiểu Cần Nối tuyến 474-476 đến LBS Giồng Lức Nhánh Phú Lân Tuyến 480 từ trụ 480TV/209 đến DS1 Song Lộc-Hiếu Từ	Xã Châu Thành và Song Lộc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 17/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/02 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/02 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/74 đến trụ 473BTre/49/74/33 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/74 đến trụ 473BTre/49/74/33 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay 6 sứ treo + 6 giáp núu tại trụ 476BTre/130 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/130 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 476 Bến Tre.	-SCL bổ sung năm 2026
4		13h00	16h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay 6 sứ treo + 6 giáp núu tại trụ 476BTre/77 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/77 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 476 Bến Tre.	-SCL bổ sung năm 2026

5		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Kéo dây trung thế từ trụ 473BTre/188/34A đến trụ 473BTre/188/34A/29 tuyến 473 Bến Tre (XDM). Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Phú Hào 3 tại trụ 473BTre/188/34A/13 tuyến 473 Bến Tre (XDM). Lắp hoàn chỉnh trạm 3x37.5kVA Phú Hào 1 tại trụ 473BTre/188/34A/29 tuyến 473 Bến Tre và kéo dây hạ thế từ trụ 473BTre/188/34A/19 đến trụ 30b (XDM) -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 473BTre/188/34A/05 đến trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 473BTre/188/34A tuyến 473 Bến Tre. -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 16b đến trụ 17b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BTre/201/12/1B tuyến 473 Bến Tre	-Tủ trụ 473BTre/188/34A đến trụ 473BTre/188/34A/29 tuyến 473 Bến Tre (XDM) -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/188/34A/05 đến trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 473BTre/188/34A tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 16b đến trụ 17b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BTre/201/12/1B tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/188/21 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 473BTre/201/12/1B tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO trụ 473BTre/201/12 tuyến 473 Bến Tre	-ĐT XD năm 2026
6		09h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay khung sứ đỉnh trụ trụ 475AH/97/55/43/20/08 và trụ 475AH/97/55/43/20/09 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Trụ 475AH/97/55/43/20/08 và trụ 475AH/97/55/43/20/09 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Áp Tiên Thạnh xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/55/43/20 NR Giác Viên Tự (Đầu NR 1 pha Tiên Thạnh) -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/43/20/10 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Xử lý mất an toàn

7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/42/12T NR Phú Đức trái	-Trụ 475AH/97/30/42/12T NR Phú Đức trái	-Áp Phú Tường xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/30/42/01T NR Phú Đức trái -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/42/12T NR Phú Đức trái	-Xử lý mất an toàn
8		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hữu Trung (10CN)	-Dựng trụ trung thế trụ 14m đôi, thu hồi trụ cũ trụ 477AH/52/37/42, di dời trạm 2x37,5kVA, thùng điện kế trạm từ trụ cũ qua trụ mới, nhỏ thu hồi trụ HT1a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/37/42 NR Định Thọ	-Trụ 477AH/52/37/42 (cũ và mới) và trụ HT1a 2x37,5kVA trụ 477AH/52/37/42 NR Định Thọ	-Áp Định Thọ xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 477AH/52/37/31, trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/37/42 NR Định Thọ -Cắt FCO trụ 477AH/52/37/31 NR Định Thọ	-Di dời theo đề nghị của BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Từ trụ 475AH/97/01-475AH/97/157 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tiên Thủy, Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày và NR đầu vào	-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày từ trụ 475-476CL/419 đến trụ 475-476CL/358 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Kéo cáp ABC 3x50mm2 từ trụ 480TT/104/38/1A/22/08 đến trụ đến trụ 27a; từ trụ 480TT/104/38/01A/22/08/02 đến trụ 10c lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/22/08/02 NR Bến Đò Út Na	-Từ trụ 480TT/104/38/1A/22/08 đến trụ đến trụ 27a; từ trụ 480TT/104/38/01A/22/08/02 đến trụ 10c lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/22/08/02 NR Bến Đò Út Na	-Áp Mỹ Sơn Tây-xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480TT/104/38/01A/22/08/02 NR Bến Đò Út Na	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 10b cách trụ hiện hữu 5m, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477GTROM/79/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477GTROM/79/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 477GTROM/79/01 + Cắt 3FCO trụ 477GTROM/79 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
13		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Xử lý mối nối hở tại trụ hạ thế 5c, 15c, 18c, 21c; ép mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 5c, 9c, 11c; ép mối nối thẳng tại trụ hạ thế 10c, 12c; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 1c; cố định dây tại trụ hạ thế 9c, 13c; căng dây chùng và sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 25c; đóng tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 7c, 15c, 25c; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mười Tề	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mười Tề	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mười Tề	-Giám TTĐN
14		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thu hồi trụ trung thế hiện hữu từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà; sang lưới hạ thế, thu hồi dây hiện hữu thế hiện hữu từ trụ trung thế 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/07, từ trụ trung thế 471GTROM/165/03 đến trụ hạ thế c/9 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Thu hồi trụ trung thế hiện hữu từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà, lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 471GTROM/165/01 nhánh rẽ Lộ Trường Gà -Tháo 3 kíp hotline trụ 471- 476GTROM/165 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-ĐTXD 2028

15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
17		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Công ty Phước Sang; NR 1P Lộ Ông Bái; NR 3P NMN An Hóa	-Tủ trụ 473BĐ/416/01 đến trụ 473BĐ/416/14 NR 3P Công ty Phước Sang; từ trụ 473BĐ/409/01 đến trụ 473BĐ/409/08 NR 1P Lộ Ông Bái; từ trụ 473BĐ/416/01/01 đến trụ 473BĐ/416/01/04 NR 3P NMN An Hóa.	-Áp Long Hòa 1 xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
18		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cà; NR 1P Giồng Cà; NR 3P Thừa Tiên	-Tủ trụ 477BĐ/76/85/17/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28 NR 3P Giồng Cà, từ trụ 477BĐ/76/85/17/28/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28/13 NR 1P Giồng Cà; từ trụ 477BĐ/76/85/01 đến trụ 477BĐ/76/85/40 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên, Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

19		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới trung thế NR 3P Hồng Hạnh; NR 3P Khu Nuôi tôm Ấp 5 Bình Thắng	-Tủ trụ 477BĐ/76/44/05/01 đến trụ 477BĐ/76/44/05/21 NR 3P Hồng Hạnh; từ trụ 477BĐ/76/44/77/01 đến trụ 477BĐ/76/44/77/26 NR 3P Khu Nuôi tôm Ấp 5 Bình Thắng	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
20		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/113/17 NR 3P Ao Vuông	-Trụ 471BĐ/113/17 NR 3P Ao Vuông	-Ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/113/17 NR 3P Ao Vuông -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
21		09h45	10h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/30 NR 3P Ao Vuông	-Trụ 471BĐ/113/30 NR 3P Ao Vuông	-Ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/30 NR 3P Ao Vuông -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
22		11h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/113/41B/07 NR 1P Cống Ao Vuông	-Trụ 471BĐ/113/41B/07 NR 1P Cống Ao Vuông	-Ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/113/41B/07 NR 1P Cống Ao Vuông -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

23		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 471BĐ/113/64 NR 3P Ao Vương	-Trụ 471BĐ/113/64 NR 3P Ao Vương	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471BĐ/113/64 NR 3P Ao Vương -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
24		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiến	-Trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
25		15h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/167/16 NR 3P Cà Muồng	-Trụ 473BĐ/167/16 NR 3P Cà Muồng	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/167/16 NR 3P Cà Muồng -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
26		11h15	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 180kVA trụ 475BĐ/38/16/01 NR 3P Lộ Bà Nhứt (Khách hàng Đội Thuế liên huyện Bình Đại - Ba Tri - Giồng Trôm)	-Tại thùng điện kế trạm 180kVA trụ 475BĐ/38/16/01 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Áp Bình Đại xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475BĐ/38/16/01+3LBFCO trụ 475BĐ/38/16 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Thay điện kế định kỳ.

27		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/09/01 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng (Khách hàng NTCN Đỗ Phúc Hậu)	-Tủ thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/09/01 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng	-Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/47/09/01+3LBFC O trụ 477BĐ/76/44/47/09 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
28		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/64/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng (Khách hàng NTCN Lê Văn Thầu)	-Tủ thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/64/01 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/44/64/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/44/64 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
29		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 477BTh/109/42/35T/02 NR Trái Sông Băng Cung	-Trụ 477BTh/109/42/35T/02 NR Trái Sông Băng Cung	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 477BTh/109/42/35T/02 NR Trái Sông Băng Cung -Cắt FCO trụ 477BTh/109/42/35T/01 NR Trái Sông Băng Cung	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
30		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI trạm 37,5kVA CSNT Hồ Văn Út trụ 478BTh/143/109/27/18/21/02 NR NR Rạch Dừa	-Trụ 478BTh/143/109/27/18/21/02 NR NR Rạch Dừa	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Hồ Văn Út trụ 478BTh/143/109/27/18/21/02 NR NR Rạch Dừa -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/27/18/21/01 NR NR Rạch Dừa	-Thay TI định kỳ
31		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Thị Chây trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07P/01T NR Rạch Trũng Phải	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07P/01T NR Rạch Trũng Phải	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Trần Thị Chây trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07P/01T NR Rạch Trũng Phải	-Thay TI định kỳ

32		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Cường trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/03 NR Rạch Trũng Trái	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/ 07/03 NR Rạch Trũng Trái	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Cường trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07/03 NR Rạch Trũng Trái -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07/01 NR Rạch Trũng Trái	-Thay TI định kỳ
33		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Lương Văn Nguyễn trụ 473BTh/45/10/38T/01 NR Mỹ An	-Trụ 473BTh/45/10/38T/01 NR Mỹ An	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x15kVA CSNT Lương Văn Nguyễn trụ 473BTh/45/10/38T/01 NR Mỹ An	-Thay công tơ định kỳ
34		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/27 đến trụ 475BTh/288/31 thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/27 đến trụ 475BTh/288/31 thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026
35		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (15 CN)	-Thay trụ BTLT 12m đơn, đôi, thay đũa sứ, FCO, rack U, đóng tiếp địa. Sang lưới trung - hạ áp, đũa sứ, MBA và phụ kiện từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/42/02T NR Trái Sông Băng Cung	-SCL 2026 bổ sung

36		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m, BTV thành trụ BTLT 8,5m, 12m đơn, đôi. Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 3b đến trụ 12b thuộc lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 471BTh/45/10/06P NR Bưu Điện	-Lưới hạ thế từ trụ 3b đến trụ 12b thuộc lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 471BTh/45/10/06P NR Bưu Điện	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA trụ 471BTh/45/10/06P NR Bưu Điện	-Theo yêu cầu UBND xã Thanh Phú
37		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/247/59/01 đến trụ 475CL/247/59/20 nhánh rẽ Kinh Bảo Vàng -Từ trụ 475CL/247/69/01 đến trụ 475CL/247/69/14 nhánh rẽ Lân Đông Từ trụ 475CL/247/75/09/01 đến trụ 475CL/247/75//09/29 nhánh rẽ Lân Đông - Lân Bắc	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
38		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 160kVA trụ 475-476CL/234 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475-476CL/234 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475-476CL/234 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cà	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

39		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn ngày 26/6/2026 và kết hợp công tác Thu hồi trạm Mỹ Hưng 2A CS 2x37,5kVA tại trụ 476BM/14/11/18 tuyến 476 Bình Minh, Nâng cấp trục hạ thế từ 1p3d lên 3p4d từ trụ 476BM/14/11/15 đến trụ 476BM/64A/5 thuộc trạm Mỹ Hưng 2 trụ 476BM/64A/5 tuyến 476 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 476BM/14/11/15 đến trụ 476BM/64A/5 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Mỹ Hưng trụ 476BM/14/11/1 tuyến 476 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 2 trụ 476BM/64A/5 tuyến 476 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
40		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Thu hồi trụ hạ thế thuộc trạm Đông Hưng 2D-1 tại trụ 472BM/34/5/7 tuyến 472 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Đông Hưng 2D-1 tại trụ 472BM/34/5/7 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Hưng 2D-1 tại trụ 472BM/34/5/7 tuyến 472 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026

41		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện theo báo cáo kết quả kiểm tra ngày trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471CC/261 đến LBS An Hội trụ 471CC/277/12 đến LBS Cầu Số 8 trụ 471CC/280 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực kể cả Nhánh rẽ 03 pha Bà Nghè- tuyến 471 Cô Chiên. - Tại đầu ra LBS An Hội trụ 471CC/277/12 đến trụ 473CC/359 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 473 Cô Chiên	Xã Cái Nhum xã Tân Long Hội	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành khi kiểm tra.	Ngăn ngừa sự cố.
42		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (15 CN)	- Kéo, căng dây hạ áp 0,65km, sang dây khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Cầu Trung Hiếu trụ 473VLI/58A/9 tuyến 473 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp tại trạm Cầu Trung Hiếu trụ 473VLI/58A/9 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Điền, xã Trung Thành	- CB+3FCO trạm Cầu Trung Hiếu (250kVA) trụ 473VLI/58A/9 tuyến 473 Vũng Liêm. - CB+3FCO Trung Hiếu 1 (160kVA) trụ 473VLI/58A/5 tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
43		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (13 CN)	- Kéo, căng dây hạ áp 0,50km, sang dây khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Trung Hiếu trụ 473VLI/58/2 tuyến 473 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp tại trạm Trung Hiếu trụ 473VLI/58/2 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Điền, xã Trung Thành	- CB+3FCO trạm Trung Hiếu (250kVA) trụ 473VLI/58/2 tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
44		08h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Phát quang cây xanh tuyến 472 Bình Minh	Từ trụ 472BM/322 đến trụ 472BM/482 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, Thông Nguyên, xã Ngải Tứ	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

45		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1078 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 29/6/2026.	Từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt LBF Giồng Gòn, trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
46		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX - XD Mai Nguyễn (35CN)	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt LBF Giồng Gòn, trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	ĐTXD năm 2026
47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 473DT đến trụ 473-476DT/47A tuyến 473 Duyên Trà, từ sau MC 476DT đến trụ 473-476DT/46A tuyến 476 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 473, 476 Duyên Trà. (Trừ TBA Áp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 và trung thế 12,7kV và TBA Áp 14.3, Điện lực Duyên Hải quản lý).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
48		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 475-478DT-8/P109/28 đến trụ 475-478DT-8/P109/T28/35, nhánh Bà Giám tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

49		07h00	17h00	Điện lực Ngủ Lặc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Bà Giam 3 từ 1x37,5kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/23 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/19A, nâng cấp trạm Bà Giam 4 từ 1x25kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/27 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/T27/04, nâng cấp trạm Bà Giam 6 từ 1x100kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/35 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/38 tháo thu hồi trạm hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ a16 đến trụ b6, hạ áp trạm Bà Giam 3, từ trụ a14 đến trụ b1 trạm Bà Giam 4, từ trụ a16 đến trụ b13 trạm Bà Giam 6, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2), cắt dừng hạ áp trụ b3, b4 trạm Bà Giam 3, trụ a7, a8 trạm Bà Giao 6	Tại trạm Bà Giam 3 (hiện hữu) trụ 478-475DT-8/P109/T28/23, Bà Giam 4 (hiện hữu) trụ 478-475DT-8/P109/T28/27, Bà Giam 6 (hiện hữu) trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, từ trụ a16 đến trụ b6, hạ áp trạm Bà Giam 3, từ trụ a14 đến trụ b1 trạm Bà Giam 4, từ trụ a16 đến trụ b13 trạm Bà Giam 6	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 3 trụ 478-475DT-8/P109/T28/23 (478DT) - Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 4 trụ 478-475DT-8/P109/T28/27 (478DT) - Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 6 trụ 478-475DT-8/P109/T28/35 (478DT) - Off relay 79 MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thế trạm Bà Giam 3 trụ 478-475DT-8/P109/T28/23 (478DT) - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thế trạm Bà Giam 4 trụ 478-475DT-8/P109/T28/27 (478DT) - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thế trạm Bà Giam 6 trụ 478-475DT-8/P109/T28/35 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Bà Giam 3 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/T28/19A (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Bà Giam 4 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/T28/T27/04 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Bà Giam 6 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/T28/38 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
50		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/T153/(01-85) nhánh Trường Long Hòa, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Trường Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

51		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/61 tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Minh Đà trụ 478CN/P147/24/P07/T04/01 tuyến 478CN	Áp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Minh Đà trụ 478CN/P147/24/P07/T04/01 Cắt FCO khu NTTS Nguyễn Minh Đà trụ 478CN/P147/24/P07/04 tuyến 478CN	Thay định kỳ
53		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Thị Thúy trụ 478CN/T176/P06/01 tuyến 478CN	Áp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Thị Thúy trụ 478CN/T176/P06/01 Cắt FCO NTTS Nguyễn Thị Thúy trụ 478CN/T176/06 tuyến 478CN	Thay định kỳ
54		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm Khu NTTS Nguyễn Văn Mầm trụ 478CN/T230/T32/02 tuyến 478CN	Áp Bến Chùa xã Hiệp Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Khu NTTS Nguyễn Văn Mầm trụ 478CN/T230/T32/02 tuyến 478CN	Thay định kỳ
55		15h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Bình trụ 478CN/T230/T43/01 tuyến 478CN	Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Bình trụ 478CN/T230/T43/01 Cắt FCO NTTS Nguyễn Văn Bình trụ 478CN/T230/43 tuyến 478CN	Thay định kỳ
56		08h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7 kV Leng 2 khoảng trụ 473TR/T131/P09/(01-24), Áp Ô khoảng trụ 471-473TR/P20/(01-36).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

57		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	
58		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	
59		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Bưng Lớn 1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Bưng Lớn 1 trụ 480CK/P196/T103/08 nhánh rẽ Bưng Lớn	Ấp Bưng Lớn B, Xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Bưng Lớn 1 trụ 480CK/P196/T103/08 (480CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
61		09h30	10h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Ngọc Hồ 3	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ngọc Hồ 3 trụ 480CK/P196/40 nhánh rẽ Giồng Dinh An	Ấp Ngọc Hồ, Xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Ngọc Hồ 3 trụ 480CK/P196/40 (480CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
62		13h30	14h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ lỗi đo xa và thay TI định kỳ trạm Xẻo Cạn 3	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xẻo Cạn 3 trụ 474CK/P292/04 nhánh rẽ Xẻo Cạn 3	Ấp Xẻo Cạn, Xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm Xẻo Cạn 3 trụ 474CK/P292/04 (474CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
63		15h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH và thay công tơ + TI định kỳ trạm Nguyễn Văn Lâm	Từ sứ cao MBA trạm Nguyễn Văn Lâm trở xuống trụ 477CK/P145/T47A/01 nhánh rẽ Nguyễn Văn Lâm	Ấp Trà Ót, xã Tam Ngãi	- Cắt LBFCO Nguyễn Văn Lâm tại trụ 477CK/P145/47A (477CK) - Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng

64		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Tháp sắt nâng cao lưới trung thế và điều hòa phụ tải trạm Tân Tiến 4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Tại trụ 473CK/P168/P14A/T25/T20/11	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Tân Tiến tại trụ 473CK/P168/P14A/25	SCTX
65		14h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Nhà Thờ	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
66		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Rạch Đập	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
67		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang hành lang góc trụ lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế (Kiểm tra định kỳ)	Các nhánh rẽ và TBA nhánh Ô Chích Tuyến 480 từ DS1 Song Lộc đến 480TV/134 (không quản lý nhánh rẽ và TBA) Tuyến 480 từ trụ 480TV/134 đến 209 Đường trục tuyến 474TV đến LBS Đầu Giồng trụ 474TV/85	Xã Châu Thành và Song Lộc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
68		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tại trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 18/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/02 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/02 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay dũa, FCO, LA, thay cáp bọc trung thế từ lưới xuống FCO tại trạm 250kVA Chợ 1 trụ 473BTre/106/05/07/04/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tai trạm 250kVA Chợ 1 trụ 473BTre/106/05/07/04/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 250kVA Chợ 1 trụ 473BTre/106/05/07/04/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 250 kVA Chợ 4 trụ 473BTre/106/05/07/07 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/106/05/07 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐÔNG (10CN)	-Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474MC/155C/08/11 đến trụ 6a; từ trụ 6a đến trụ 18a; từ trụ 6a đến trụ 6c; từ trụ 3c đến trụ 2e; từ trụ 5a đến trụ 4g; từ trụ 474MC/155C/08/11 đến trụ 4d; từ trụ 474MC/155C/08/11 đến trụ 3f thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn Nổi Dài	-Lưới hạ thế từ trụ 474MC/155C/08/11 đến trụ 6a; từ trụ 6a đến trụ 18a; từ trụ 6a đến trụ 6c; từ trụ 3c đến trụ 2e; từ trụ 5a đến trụ 4g; từ trụ 474MC/155C/08/11 đến trụ 4d; từ trụ 474MC/155C/08/11 đến trụ 3f thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn Nổi Dài	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 474MC/155C/08/11 NR Thanh Sơn Nổi Dài	-ĐT XD năm 2026

7		06h30	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (25CN)	-Thay trụ, tháp đà, thay sứ, chằng, tăng cường tiếp địa tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải -Thay thùng điện kế trạm	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải từ trụ 480TT/23 đến trụ 480TT/105 -Lưu ý: Không công tác vị trí trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông	-Áp Thanh Bình 1, Thành Hoá 1 -xã Tân Thành Bình -Áp Thủ Sờ, Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây -Cắt LBS (đang cắt) +3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt LBS +3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 474MC/191/27/02 đoạn liên nối NR Thanh Tân và tuyến Mỏ Cây - Thạnh Ngải (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây sau trụ 480TT/02/22 nhận điện qua LBS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải từ trụ 480TT/160 đến trụ 480TT/163, NR Thạnh Ngải và NR đấu vào nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-SCL bổ sung 2026
---	--	-------	-------	--------------------------------	--	---	--	--	--	----------------------

8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Căng lại dây chùng từ trụ hạ thế 32b/9 đến 32b/15; xử lý mối nối thẳng tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 32b/11, 32b/12, 32b/13, 32b/24; thay trụ BTV nứt gốc từ trụ 32b/16 đến 32b/21; băng kín mối nối hở tại trụ hạ thế 23b/25; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GROM/204/33 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GROM/204/33 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 476GROM/204/33 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay dây AV 50mm2 từ trụ hạ thế 19e đến 20e; ép mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 6e/11; băng kín mối nối hở tại trụ hạ thế 6e/08, 6e/13, 16e; cố định dây tại trụ hạ thế 6e/1, 6e/3, 6e/11, 23e; luồn ống nhựa dẻo tại khoảng trụ 6e/2-6e/3; xử lý kẹp IPC 93-95 tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 3e; đóng tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 6e, 6e/9; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 476GTROM/204/46 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 476GTROM/204/46 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/204/46 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Giám TTĐN
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh cách điện sứ từ trụ 473BTri/228/13 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Tủ trụ 473BTri/228/13 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+3FCO trụ 473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. (Đang cắt).	-Ngăn ngừa sự cố.

11		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Kéo đoạn lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/128A qua trụ HT08, đầu lèo lưới hạ thế kéo mới trụ 477BĐ/47/128A, HT08. Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT01 đến trụ HT13 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 sang sử dụng trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận, cắt dừng lưới trụ 477BĐ/47/132, HT01, đóng tăng cường tiếp địa trụ HT01.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Lợi xã Thanh Phước	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01+FCO trụ 477BĐ/47/131 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
12		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Tháp dâ sắt 2,4 trụ HT3b, HT4b + thay lưới hạ thế (sử dụng cáp ABC3x50mm2) từ trụ HT3b đến trụ HT4b + đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ HT4a, HT7b + Ép lại lèo lưới hạ thế trụ HT1a, HT2a, HT2b thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập; Cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập	-Áp Phước Thạnh xã Thanh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập	-Ngăn ngừa sự cố
13		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P TĂGS Việt Tiến, NR 3P Đê Biển Ấp 2 Bình Thới	-Từ trụ 475BĐ/08/01 đến trụ 475BĐ/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến; từ trụ 475BĐ/08/13/03 đến trụ 475BĐ/08/13/14 NR 3P Đê Biển Ấp 2 Bình Thới	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

14		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quảng Nam (40CN)	-Lắp xà, sứ, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 477BĐ/47/135 đến trụ 477BĐ/138A + Dựng trụ trung thế từ trụ 477BĐ/171 đến trụ 208; từ trụ 477BĐ/250 đến trụ 477BĐ/266 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch, sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (mạch kéo mới nằm tầng dưới, không đấu nối lưới)	-Từ trụ 477BĐ/47/135 đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thanh Phước, Thới Thuận	-Cắt/đóng LBS trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc trong quá trình thao tác 3DS trụ 472BĐ/03/99/49B NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thanh Trị -Cắt 3DS trụ 472BĐ/03/99/49B NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thanh Trị -Cắt LBS trụ 477BĐ/47/65B/72B + 3DS trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P ĐKH Thanh Phước (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-ĐTXD 2026
15		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp AC, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026
16		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp AC, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026

17		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay 3TU trung thế và bảo trì HTĐĐ trung thế trạm trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B	-Tại trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/01 NR Thành Thới A-B -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 NR An Thới - Thành Thới A	-Thay 3TU trung thế định kỳ
18		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế tại trụ 475MC/22/120/33/19 NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/33/19 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/01 NR Thành Thới A -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A	-DVKH
19		08h00	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO, 3LA, MBA 560kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B (Cty TM SX-XNK Dừa Liên Thành)	-Tại trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/01 NR Thành Thới A-B -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 NR An Thới - Thành Thới A	Thí nghiệm thông tư 02

20		10h30	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO, 3LA, MBA 180kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 478MC/08/44A/1T/1P NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trụ 478MC/08/44A/1T/1P NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 478MC/08/44A/1T/1P và 3FCO tại trụ 478MC/08/44A/1T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	Thí nghiệm thông tư 02
21		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Trần Thị Rồng trụ 475BTh/381/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Trụ 475BTh/381/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Trần Thị Rồng trụ 475BTh/381/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3FCO trụ 475BTh/381 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Thay công tơ định kỳ
22		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Phan Thanh Hải trụ 475BTh/379/13/01P NR Giồng Dài	-Trụ 475BTh/379/13/01P NR Giồng Dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA CSNT Phan Thanh Hải trụ 475BTh/379/13/01P NR Giồng Dài	-Thay công tơ định kỳ
23		11h00	11h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Trường TH Thanh Phong A trụ 475BTh/314/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Trụ 475BTh/314/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x15kVA Trường TH Thanh Phong A trụ 475BTh/314/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3FCO trụ 475BTh/314 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Thay công tơ định kỳ
24		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Nguyễn Văn Trồn trụ 475BTh/219/46/15/05 NR ấp Giao Hiệp 1	-Trụ 475BTh/219/46/15/05 NR ấp Giao Hiệp 1	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA Nguyễn Văn Trồn trụ 475BTh/219/46/15/05 NR ấp Giao Hiệp 1 -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/46/15/01 NR ấp Giao Hiệp 1	-Thay công tơ định kỳ

25		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Phan Thị Kim Liên trụ 475BTh/219/59/01 NR áp dự án 1000ha	-Trụ 475BTh/219/59/01 NR áp dự án 1000ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Phan Thị Kim Liên trụ 475BTh/219/59/01 NR áp dự án 1000ha -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/59 NR áp dự án 1000ha	-Thay công tơ định kỳ
26		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Nguyên trụ 475BTh/219/71/01 NR áp dự án 1000ha	-Trụ 475BTh/219/71/01 NR áp dự án 1000ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Nguyên trụ 475BTh/219/71/01 NR áp dự án 1000ha -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/71 NR áp dự án 1000ha	-Thay công tơ định kỳ
27		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT- XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m, BTV thành trụ BTLT 8,5m, đơn, đôi. Sang lưới hạ thế, thùng điện kể từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 2e đến trụ 10e thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện	-Lưới hạ thế từ trụ 2e đến trụ 10e thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện -Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P NR Bưu Điện	-Theo yêu cầu UBND xã Thanh Phú
28		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CL/29/01 đến trụ 476CL/29/49 nhánh rẽ Long Hiệp -Từ trụ 476CL/06/01 đến trụ 476CL/06/25 nhánh rẽ Cầu Năm Thới	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

29		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Cồn An Lương 2 XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp sang nhận điện trạm 37,5kVA trụ 476CL/29/39/13 và trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 476CL/29/39/01 đến trụ 476CL/29/39/21, trạm 37,5kVA trụ 476CL/29/39/13 và trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương XDM	-Tại trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp -Từ trụ 476CL/29/39/01 đến trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương XDM -Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/29/01 nhánh rẽ Long Hiệp	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
30		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Lắp đà 2m4, căng dây trung thế 22kV, lắp kẹp quai đầu hotline tại trụ 471VLg/138/3 tuyến 471 Vĩnh Long.	Tại trụ 471VLg/138/3 tuyến 471 Vĩnh Long..	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu	Off Relay 79 Rec Trần Đại Nghĩa tại trụ 479VLg/117A/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
31		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 30/6/2026). - Lắp mới hoàn chỉnh trạm 250kVA Nguyễn Văn Thiệt 1 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp trạm 3*50kVA Nguyễn Văn Thiệt tuyến 479 Vĩnh Long. (ĐTXD năm 2026)	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/138/3/1 XDM thuộc trạm 250kVA Nguyễn Văn Thiệt 1 XDM tại trụ 471VLg/138/3/1 tuyến 479 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ A/3 đến trụ AH/2 thuộc trạm 3*50kVA Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/2 tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/2 tuyến 479 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

32		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	- Tháo 01 hotline nhánh rẽ KNO K2P3 tại trụ 472VLg/89/14A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Lắp đà 2m4, căng dây trung thế 22kV, lắp kẹp quai đầu hotline tại trụ 472VLg/89/14A tuyến 472 Vĩnh Long.	- Tại trụ 472VLg/89/14A tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 472VLg/89/14A tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu	- Off Relay 79 Rec UBND Phường 3 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KNO K2P3 tại trụ 472VLg/89/14A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
33		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 30/6/2025). -Dựng trụ BTLT 14m, lắp 03LBFCO XDM, nâng cấp đường dây trung thế thành cáp 03*ACXH 70mm2 +AC50mm2 lắp hoàn chỉnh đường dây trung thế thuộc tuyến 472 Vĩnh Long -Lắp hoàn chỉnh TBA 400kVA trạm 1 KNO K2P3, TBA 400kVA trạm 2 KNO K2P3, thu hồi TBA hiện hữu thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/89/14A/2 đến trụ 472VLg/89/14A/4/5/1 và trụ XDM thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Khu nhà ở K2P3, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Ngã tư Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KNO K2P3 và gỡ Hotline tại trụ 472VLg/89/14A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
34		- 06h30 - 17h00	- 07h00 - 17h30	Điện lực Long Châu + Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Châu (04CN)	Chuyển điện tuyến 476 Cỏ Chiên qua 474 Cỏ Chiên. (từ Rec Cầu Cái Chuối đến 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới).	Tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Đóng 3LTD Cầu Cái Chuối-1 + 3LTD Cầu Cái Chuối-2 + Rec Cầu Cái Chuối trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên (Điện lực Long Hồ thực hiện).	Chuyển nguồn

35		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ UB phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UB phường Thanh Đức, ngày 30/05/2026). - Kéo đường dây trung thế XDM từ trụ 479VLg/124 đến trụ 479VLg/155 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà 2m4 đỡ sứ lắp LBS + DS XDM tại trụ 472VLg/128/48 XDM, thay 03LBFCO 8/3 thành LBS, thay bộ đà cần thành bộ xà lệch, nhỏ thu hồi trụ hiện hữu thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. - Đóng điện nghiệm thu LBS, 02 DS theo PTT được duyệt.	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/124 đến trụ 479VLg/155 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/128/47 đến trụ 472VLg/128/49 và trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ấp Thanh Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt LBS 8 tháng 3 + DS 8/3-1 tại trụ 472VLg/128/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới (đang cắt) tại trụ 479VLg/127/7 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt), cắt DS Chợ Cua -1 tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra Rec Trần Phú (đang cắt), cắt DS Trần Phú tại trụ 479VLg/120 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long tuyến 474 Cỏ Chiên.	ĐTXD năm 2026
36		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (05CN)	- Thu hồi 03LBFCO Thiêng Đức, cầu liền lại tại trụ 472VLg/128/17 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Tuyến 474 CC sẽ cấp điện từ LBS Cầu Long Thanh đến LBS 8 tháng 3 (LBS 8 tháng 3, thường mở).	Làm việc trên lưới trung thế từ trụ 472VLg/128/17 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 8/3, phường Thanh Đức.	- Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 8/3 tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt LBS 8 tháng 3 + DS 8/3-1 tại trụ 472VLg/128/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

37		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số :346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 14m, nhổ di dời trung trung và hạ áp, sang đường dây trung hạ áp, di dời TBA trạm 50kVA Long Hưng 1, trạm 37,5kVA Long Hưng 1A, trạm 37,5 kVA Long Hưng 2, trạm 37,5 kVA Long Hưng 2A, LBFCO nhánh rẽ và lắp lại phục kiện, hộp điện kể treo trụ nhánh duplex 1 khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 479VLg/127/6/18 đến trụ 479VLg/127/6/31, trụ hạ áp từ trụ B/1 đến trụ B/2, trụ C/1A đến trụ C/2, trụ C/1A đến trụ C/2, trụ A/1 đến trụ A/3 và trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Hưng tại trụ 479VLg/127/6/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số :346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 14m, nhổ di dời trung trung và hạ áp, sang đường dây trung hạ áp, di dời TBA trạm 37,5 kVA Long Hưng 2A, trạm 37,5 kVA Long Hưng 3 và lắp lại phục kiện, hộp điện kể treo trụ nhánh duplex 1 khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 479VLg/127/6/32 đến trụ 479VLg/127/6/52, trụ hạ áp từ trụ A/1 đến trụ A/6 trạm 37,5 kVA Long Hưng 2A, trụ A/1 đến trụ A/6 trạm 37,5 kVA Long Hưng 3 và trụ XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Hưng tại trụ 479VLg/127/6/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Cây mới TBA 50kVA Long Hưng 2B tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt ngừng lưới hạ áp trạm 37,5kVA Long Hưng 2 tại trụ 479VLg/127/6/28 tuyến 474 Cỏ Chiên (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/127/6/26 đến trụ 479VLg/127/6/28 thuộc trạm 37,5kVA Long Hưng 2 tại trụ 479VLg/127/6/28 tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Long Hưng tại trụ 479VLg/127/6/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐTXD năm 2026
40		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn ngày 26/6/2026. Kết hợp công tác dựng trụ BTLT 14m ghép đôi và cây mới trạm 250kVA DC Khóm 2 - 1 tại trụ 473BM/137/12/1 tại trụ 473BM/137/12/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh. Cắt dừng hạ thế tạo khoảng không điện tại khoảng trụ HTa8 - Hta9 thuộc trạm DC Khóm 2 trụ 473BM/137/2 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/137/12 đến trụ 473BM/137/12/1 (XDM) và trên đường dây hạ thế trạm DC Khóm 2 trụ 473BM/137/2 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ DCVL Khóm 2&3 tại trụ 473BM/137 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

41		07h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (10 CN)	- Lắp đặt hoàn chỉnh trạm (25kVA) Tam Trung 2 trụ 473VLI/P58/T70/52A tuyến 473 Vũng Liêm, nghiệm thu đưa vào vận hành. - Tháp sắt đầu trụ trung thế tại trụ 473VLI/P58/T70/37, Di dời trạm (50kVA) Trung Hòa 3 từ trụ 473VLI/P58/T70/40 về trụ 473VLI/P58/T70/37 tuyến 473 Vũng Liêm (thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Từ trụ 473VLI/P58/T70/37 đến trụ 473VLI/P58/T70/52A tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng	- LBFCO Trung Hòa trụ 473VLI/P58/T70/1, tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
42		13h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (08 CN)	- Dựng 01 trụ trung thế đệm lưới BTLT14m tại trụ 473VLI/58/172A, Căng dây, đấu nối nhánh rẽ trung thế xây dựng mới tại trụ 473VLI/58/172A đến trụ 473VLI/58/172A/1 tuyến 473 Vũng Liêm, cấp điện cho trạm (25kVA) trạm 7B Hiếu Thành trụ 473VLI/58/172A/13 tuyến 473 Vũng Liêm (thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 473VLI/58/172A đến trụ 473VLI/58/172A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.	-LBFCO Hiếu Liên trụ 473VLI/58/137, tuyến 473 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
43		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Cơ điện Thành Phú (04 CN)	Dựng trụ 01 trụ BTLT14m cấp đôi đệm lưới và căng dây đấu nối đường dây 22kV XDM vào lưới hiện hữu theo công văn số 3241/BCH-HCKT của BCH Quân sự tỉnh Vĩnh Long	Tại trụ 472BM/341A tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Loan Mỹ	- Cắt LBS Ba Phổ trụ 472BM/322 - Cắt DS Ba Phổ -2 trụ 472BM/323 tuyến 472 Bình Minh - Cắt 3LTD Cầu Hàn -M4 trụ 471TB/145 tuyến 472 Bình Minh	Theo công văn số 3241/BCH H-HCKT của BCH Quân sự tỉnh Vĩnh Long

44		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Đại Thọ 4A trụ 472BM/T325/12 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Đại Thọ 4A trụ 472BM/T325/12 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
45		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Đại Thọ 5 trụ 472BM/T325/28 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Đại Thọ 5 trụ 472BM/T325/28 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
46		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Sóc Rừng 1 trụ 472BM/T325/51 tuyến 472 Bình Minh	Áp Sóc Rừng, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Sóc Rừng 1 trụ 472BM/T325/51 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
47		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Sóc Rừng 2 trụ 472BM/T325/60 tuyến 472 Bình Minh	Áp Sóc Rừng, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Sóc Rừng 2 trụ 472BM/T325/60 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
48		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Sóc Rừng 3 trụ 472BM/T325/57 tuyến 472 Bình Minh	Áp Sóc Rừng, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Sóc Rừng 3 trụ 472BM/T325/57 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị

49		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Bảy Nghệp trụ 472BM/T433/11 tuyến 472 Bình Minh	Áp Thông Nguyên, xã Ngãi Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Bảy Nghệp trụ 472BM/T433/11 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
50		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Kim Hường A trụ 472BM/T433/24 tuyến 472 Bình Minh	Áp Kỳ Sơn, xã Ngãi Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Kim Hường A trụ 472BM/T433/24 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
51		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Kỳ Sơn A trụ 472BM/T433/48 tuyến 472 Bình Minh	Áp Kỳ Sơn, xã Ngãi Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Kỳ Sơn A trụ 472BM/T433/48 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
52		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm Bình Điền 2 trụ 472BM/T433/71 tuyến 472 Bình Minh	Áp Kỳ Sơn, xã Ngãi Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Bình Điền 2 trụ 472BM/T433/71 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
53		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)+XN DV ĐLVL (02CN)	Thí nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, MCCB	Tại trạm An Thạnh B1 trụ 472BM/T433/P74/10 tuyến 472 Bình Minh	Áp Kỳ Sơn, xã Ngãi Tứ	Cắt CB+FCO+hotline An Thạnh B1 trụ 472BM/T433/P74/10 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị

54		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LA, FCO, MBA, MCCB thí nghiệm định kỳ	Tại trạm Cầu Hàn 1 trụ 472BM/T481/15 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình	Cắt CB+FCO+hotline Cầu Hàn 1 trụ 472BM/T481/15 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
55		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LA, FCO, MBA, MCCB thí nghiệm định kỳ	Tại trạm Mỹ Phú 5 trụ 472BM/466 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình	Cắt CB+FCO+hotline Mỹ Phú 5 trụ 472BM/466 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
56		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LA, FCO, MBA, MCCB thí nghiệm định kỳ	Tại trạm Đại Thọ 2 trụ 472BM/376 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Đại Thọ 2 trụ 472BM/376 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
57		07h00	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LA, FCO, MBA, MCCB thí nghiệm định kỳ	Tại trạm Đại Thọ 7A trụ 472BM/T361/3 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Ngải Tứ	Cắt CB+FCO+hotline Đại Thọ 7A trụ 472BM/T361/3 tuyến 472 Bình Minh	Thí nghiệm định kỳ thiết bị
58		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh Xuân, trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm	xã Hiếu Thành.	Đóng Rec Trà Ôn, trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
59		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
60		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, áp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
61		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, áp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

62		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến Rec Nhà Thí tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
63		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
64		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghi, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1078 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 29/06/2026.	Từ trụ M44/248B đến trụ M44/309 và từ trụ L45/328 đến trụ L45/273 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghi, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO+ kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện

65		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	_ Kéo dây chống sét + Thu hồi trụ + Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/248B đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn). _ Lắp LBS Vĩnh Trinh +3LTD Vĩnh Trinh -5 và 3LTD Vĩnh Trinh -7 trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn. _ Lắp tụ bù U4 (3x100kVAr) tại trụ M44/292 tuyến 477 Trà Ôn.	_ Từ trụ M44/248B đến trụ L45/328 tuyến 475 -477 Trà Ôn. _ Tại trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn. _ Tại trụ M44/292 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 475TO+ kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn.	ĐTXD 2026
66		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (35CN)	_ Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng + Thu hồi trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn. (Công trình ĐTXD năm 2026).	_ Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp La Ghì, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn.	ĐTXD 2026

67		06h00	17h15	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới	Chuyển nguồn từ tuyến 475 Bình Minh qua tuyến 479 Tân Quới đến DS Bờ Khóm -2 tuyến 479 Tân Quới	Tại trụ 477TQ/147, trụ 477TQ/148 tuyến 479 Tân Quới.	Ấp Hòa An, xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 477TQ/147 tuyến 479 Tân Quới - Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới.	Chuyển nguồn
68		17h00	06h15	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới		Tại trụ 477TQ/260, trụ 477TQ/259 tuyến 479 Tân Quới.	Khóm Thuận Tiến, phường Bình Minh	- Đóng Rec Mỹ Thuận trụ 477TQ/259 tuyến 479 Tân Quới.	Chuyển nguồn
69		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (04CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Thành Hưng, Thành Hiếu, Thành Thuận, Thành Hòa, Thành Lộc, Thành Lễ, xã Mỹ Thuận, theo công văn số:108/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 08/6/2026.	- Từ trụ 479TQ/68 đến trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới.	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt Rec Thành Trung trụ 479TQ/67 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Thành Trung -1 trụ 479TQ/66 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147+ cắt DS Bờ Khóm - 2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -1 trụ 479TQ/146 tuyến 479 Tân Quới.	Ngăn ngừa sự cố
70		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (03CN)	Vệ sinh và tăng cường cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại Rec Thành Trung và LBS Bờ Khóm tuyến 479 Tân Quới	- Tại trụ 479TQ/67 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới.	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt Rec Thành Trung trụ 479TQ/67 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Thành Trung -1 trụ 479TQ/66 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147+ cắt DS Bờ Khóm - 2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -1 trụ 479TQ/146 tuyến 479 Tân Quới.	Ngăn ngừa sự cố

71		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (20CN)	- Nâng công suất trạm 160kVA Thành Hưng 1 tuyến 479 Tân Quới; - Thay trụ BTLT 12m đơn thành trụ BTLT 14m ghép đôi; - Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi và nâng công suất TBA 160kVA trạm Thành Hiếu 2 tuyến 479 Tân Quới; - Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi và nâng công suất TBA 160kVA trạm DC Thành Trung 4 tuyến 479 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Tại trụ 479TQ/91 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/100 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/123 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/132 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt Rec Thành Trung trụ 479TQ/67 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Thành Trung -1 trụ 479TQ/66 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147+ cắt DS Bờ Khóm - 2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -1 trụ 479TQ/146 tuyến 479 Tân Quới.	Thi công công trình ĐTXD
72		07h00	17h00	Điện lực Ngủ Lặc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Bà Giam 1 từ 1x50kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/04 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/07B, tháo thu hồi trạm Bà Giam 1 hiện hữu và trạm Bà Giam 1.1 (1x25kVA) trụ 478-475DT-8/P109/T28/11, cải tạo ĐDHA từ trụ a6 đến trụ b6 trạm Bà Giam 1, từ trụ b8 đến trụ b8 hạ áp trạm Bà Giam 1.1, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2), đầu lèo hạ áp trụ b6 trạm Bà Giam 1, trụ a8 trạm Bà Giam 1.1	Tại trạm Bà Giam 1 trụ 478-475DT-8/P109/T28/04, trạm Bà Giam 1.1 trụ 478-475DT-8/P109/T28/11, từ trụ a6 đến trụ b6 trạm Bà Giam 1, từ trụ b8 đến trụ b8 hạ áp trạm Bà Giam 1.1	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 1 trụ 478-475DT-8/P109/T28/04 (478DT) - Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 1.1 trụ 478-475DT-8/P109/T28/11 (478DT) - Off relay 79 MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thể trạm Bà Giam 1 trụ 478-475DT-8/P109/T28/04 (478DT) - Tháo 01 kếp hotline đầu nối trung thể trạm Bà Giam 1.1 trụ 478-475DT-8/P109/T28/11 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Bà Giam 1 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/T28/07B (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
73		08h30	11h30	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (5 CN)	- Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng.	- Tại trụ aP1/T7/(04, 06) lưới hạ áp trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh	Xã Lưu Nghiệp Anh	- Cắt CB+3FCO trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/108 (477TR).	Di dời theo yêu cầu KH

74		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA□02 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA□01 trạm; - Cải tạo lưới trung áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□2,384km; - Tháp đà U120_2,5m□25 bộ.	- Tại khoảng trụ 475-477TR/P30/(01-31)(471TR) nhánh 12,7kV Xoài Thum	Xã Trà Cú.	- Cắt LBFCO Xoài Thum trụ 475-477TR/30(477TR).	ĐTXD
75		07h00	09h00	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (4CN)	- Lắp chống đứt rớt dây dẫn vượt đường giao thông: 01 vị trí	- Tại trụ 475TR/P73/01(475TR), nhánh 22kV Khóm 3, tuyến 475 Trà Cú	Xã Trà Cú.	- Cắt 3LBFCO Khóm 3 trụ 475TR/73(475TR).	SCL
76		09h30	11h30	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (4CN)	- Thay 01 bộ FCO và LA vận hành lâu năm	- Tại trạm Khóm 6 Trà Cú trụ 475TR/T57/08(475TR), nhánh 22kV Khóm 6 Trà Cú, tuyến 475TR	Xã Trà Cú.	- Cắt 3LBFCO Khóm 6 Trà Cú trụ 475TR/57(475TR).	SCL
77		14h00	16h00	Điện lực Trà Cú	Cty DVKT CN Hoàng Phát (4CN)	- Lắp chống đứt rớt dây dẫn vượt đường giao thông: 02 vị trí	- Tại khoảng trụ 475TR/P50/(02-03)(475TR), nhánh 22kV VP Huyện Ủy.	Xã Trà Cú.	- Cắt 3LBFCO VP Huyện Ủy trụ 475TR/P50/01 (475TR);	SCL
1	Chủ nhật 19/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/02 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/02 đến trụ 477-480BTre/36 tuyến 477-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Dựng trụ trung thế tại các vị trí trụ 478-480BTre/66, 478-480BTre/68, di dời tụ bù trung thế từ trụ 478-480BTre/69 sang trụ 478-480BTre/68. Dựng trụ trung thế, kéo dây và đấu nối lưới trung thế từ trụ 478-480BTre/69 đến trụ 478BTre/69/01 -Tháo thu hồi trạm 2x25kVA T10 Sơn Đông trụ 478-480BTre/66 tuyến 478 Bến Tre. Lắp trạm 160kVA tại trụ 478BTre/69/01 tuyến 478 Bến Tre. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/61 đến 478BTre/69/01, từ trụ 478-480BTre/68 đến trụ 17c, từ trụ 478-480BTre/62 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm T10 Sơn Đông trụ 478-480BTre/66 tuyến 478 Bến Tre	-Từ trụ 478-480BTre/66 đến trụ 478-480BTre/69 tuyến 478 Bến Tre -Từ trụ 478-480BTre/69 đến trụ 478BTre/69/01 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/61 đến 478BTre/69/01, từ trụ 478-480BTre/68 đến trụ 17c, từ trụ 478-480BTre/62 đến trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm T10 Sơn Đông trụ 478-480BTre/66 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477-479AH/09 tuyến 479 An Hiệp (ĐL Phú Túc thực hiện) -Cắt LBS + 3DS trụ 478-480BTre/46A tuyến 478 Bến Tre -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 + 3DS trụ 477-479AH/106 tuyến 477 An Hiệp (ĐL Phú Túc thực hiện)	-Công trình ĐTXD năm 2026

6		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (04CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, xử lý bọc kín mối nối hở tại trụ 477-479AH/107 (tầng trên) liên nối tuyến 480 Bến Tre - 479 An Hiệp	-Tại trụ 477-479AH/107 (tầng trên) liên nối tuyến 480 Bến Tre - 479 An Hiệp	-Phường Sơn Đông	-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477-479AH/09 tuyến 479 An Hiệp (ĐL Phú Túc thực hiện) -Cắt LBS + 3DS trụ 478-480BTre/46A tuyến 478 Bến Tre -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 + 3DS trụ 477-479AH/106 tuyến 477 An Hiệp (ĐL Phú Túc thực hiện)	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng dây lưới hạ thế lên cao bằng đà sắt từ trụ 10c đến trụ 5f, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 10c đến trụ 11f, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 11f và trụ 21f thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 10c đến trụ 5f, từ trụ 10c đến trụ 11f, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 11f, trụ 21f thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Nâng công suất trạm từ 2x50kVA lên 250kVA trạm Tân Thành 8 trụ 478-480BTre/13 tuyến 478 Bến Tre. Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/11 đến 478-480BTre/13B, từ trụ 478-480BTre/13 đến trụ 8d, từ trụ 12b đến trụ 12b/1, từ trụ 478-480BTre/12 đến trụ 12/04 thuộc lưới hạ thế trạm Tân Thành 8 trụ 478-480BTre/13 tuyến 478 Bến Tre	-Tại trụ 478-480BTre/13 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/11 đến 478-480BTre/13B, từ trụ 478-480BTre/13 đến trụ 8d, từ trụ 12b đến trụ 12b/1, từ trụ 478-480BTre/12 đến trụ 12/04 thuộc lưới hạ thế trạm Tân Thành 8 trụ 478-480BTre/13 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477-479AH/09 tuyến 479 An Hiệp (ĐL Phú Túc thực hiện) -Cắt MC 478 + đưa MC 478 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 478-480BTre/05/10-7B liên nối tuyến 478 - 474 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 478-480BTre/46A tuyến 478 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026
9		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ trụ 480BTre/41/49, trụ 480BTre/41/52 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/49, trụ 480BTre/41/52 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (đang cắt) -Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Chuyển nguồn từ sau trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh nhận điện từ LBS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệt - Phú Túc	-Công trình KFW

10		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (12 CN)	-Lắp đặt, kéo căng dây 3ACXH150+ACSR95, đầu nối từ trụ 475-476CL/395 tuyến Chợ Lách - Mô Cày đến trụ 478TT/147/02/70 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM) và lắp 3LBFCO phân đoạn. - Sau khi công tác xong cắt 3 LBFCO tại trụ 478TT/147/02/70 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM)	-Từ trụ 475-476CL/395 tuyến Chợ Lách - Mô Cày đến trụ 478TT/147/02/70 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM)	-Áp Gia Khánh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBS+3DS trụ 475- 476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Kiểm tra 3 lều trụ 475- 476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS+3LTD trụ 475- 476CL/358 (tầng dưới) tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Kiểm tra 3 lều trụ 475- 476CL/357 (tầng trên) đang mở -Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 475CL/395/42 NR Lộ Giồng Dầu (đang cắt) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 478TT/147/02/02 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM) -Chuyển lưới tuyến Chợ Lách - Mô Cày từ trụ 475- 476CL/358 đến trụ 475- 476CL/306 nhận điện qua LBS trụ 475-475CL/306 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
11		08h30	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Nâng dây trụ cũ sang trụ dựng mới và thu hồi cũ trụ 475CL/405/26 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Tại trụ 475CL/405/26 NR Gia Khánh - Gia Phước	Áp Gia Phước - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 475- 476CL/405 NR Gia Khánh - Gia Phước	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

12		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	- Bảo trì 3LBFCO trụ 475BTri/130; Thay giá lắp FCO bằng đà composite trụ 475BTri/131, trụ 475BTri/138; Bảo trì LBS+3DS trụ 475BTri/153; Tháp sắt đầu trụ 475BTri/151 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Lắp rack U đỡ dây trung hòa trụ 475BTri/130/01, lắp tăng cường sứ đỡ lèo trụ 475BTri/130/02 NR An Điền Lớn. -Tháp sắt đầu trụ, lắp sứ đỡ dây trung thể tại trụ HT15a giữa trụ trung thể 475BTri/151/15 và trụ 475BTri/151/16 NR áp 2 An Hiệp.	-Tủ trụ 475BTri/130 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Tủ trụ 475BTri/130/01 đến trụ 475BTri/130/02 NR An Điền Lớn. -Trụ HT15a giữa trụ trung thể 475BTri/151/15 và trụ 475BTri/151/16 NR áp 2 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/159 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
13		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Vệ sinh, bảo trì LBS + 3FCO; Tăng cường tiếp đất trụ 475BTri/83/11 NR Giồng Lân.	-Trụ 475BTri/83/11 NR Giồng Lân.	-Xã An Hiệp.	-Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay tủ bù hạ thế trụ HT11 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR áp 9-2 An Hiệp.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR áp 9-2 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR áp 9-2 An Hiệp.	-Kế hoạch lắp tủ bù 2026.
15		08h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Thay giá lắp FCO bằng đà composite trụ 475BTri/83/23/27; Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ 22a/6/4 NR áp An Bình.	-Trụ trung thể 475BTri/83/23/27 và trụ hạ thế 22a/6/4 NR áp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/83/23/01 NR áp An Bình.	-Ngăn ngừa sự cố.

16		06h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (10 CN) -Công ty Cổ phần TNĐ Sài Gòn Miền Tây (03 CN)	-Thay cáp ngầm trung thế hiện hữu bằng cáp ngầm 24kV 3x300mm2 từ tủ hộp bộ tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày đến trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày -Làm đầu cáp ngầm trong nhà tại tủ hộp bộ tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày -Làm đầu cáp ngầm ngoài trời tại trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày -Thí nghiệm cáp ngầm trung thế từ tủ hộp bộ tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày đến trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày	-Tại tủ hộp bộ tuyến 471 và hầm cáp các tủ hợp bộ thanh cái C41, C42 trạm 110kV Mô Cày; tại trụ 1A, 1B lộ ra tuyến 471, 473, 475, 477, 472, 474, 476, 478 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	*Xi nghiệp Lưới điện cao thế: -Cò lập điện MBA T1, thanh cái C41 trạm 110kV Mô Cày -Cò lập điện tuyến 471, 473, 475, 477, 472, 474, 476, 478 trạm 110kV Mô Cày *Điện lực Mô Cày: -Cắt 2DS 3 pha tại trụ 478-477MC/3A lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 475MC/01 lộ ra tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày nhận điện từ LBS trụ 472TT/75 tuyến 472 Thanh tân -Chuyển nguồn từ sau trụ 472MC/02 lộ ra tuyến 472 Mô Cày đến trụ 472MC/15/20/37 nhận điện từ LBS trụ 472MC/15/01 tuyến vượt sông Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau trụ 475MC/01 lộ ra tuyến 475 Mô Cày đến trụ 475MC/24 nhận điện từ LBS trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh	-ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	---	---	--	--	------------

17		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (10 CN)	-Kéo dây trung thế 3ACXH 185mm ² + 1AC 120mm ² từ trụ 1A lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày đến trụ T21 lộ ra tuyến 473, 475, 472, 474 lộ ra trạm 110kV Mô Cày và từ trụ T21 lộ ra tuyến 473, 475, 472, 474 lộ ra trạm 110kV Mô Cày đến trụ 01 lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 1A, 1B lộ ra tuyến 471, 473, 475, 477, 472, 474, 476, 478, tại trụ T21 lộ ra tuyến 473, 475, 472, 474 lộ ra trạm 110kV Mô Cày và trụ 01 lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cò lập điện tuyến 471, 473, 475, 477, 472, 474, 476, 478 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 2DS 3 pha tại trụ 478-477MC/3A lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 475MC/01 lộ ra tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau trụ 472MC/15/20/37 đến trụ 472MC/15/20/119 tuyến 472 Mô Cày nhận điện tuyến 471 Bình Thạnh -Chuyển nguồn từ sau trụ 475MC/24 đến trụ 475MC/223 tuyến 475 nhận điện tuyến 472 B2inh Thạnh	-ĐTXD 2026
18		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (15 CN)	-Lắp đà đỡ và kéo dây trung thế 3ACXH 185mm ² + 1AC 120mm ² từ trụ 02 đến trụ 14 lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày (NR hiện hữu Cty Dừa VN COCO - YE)	-Từ trụ 02 đến trụ 14 lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478-477MC/03 tuyến 477 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Cty Dừa VN COCO - YE)	-ĐTXD 2026

19		07h30	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Thay bộ đa composit bị bể ộp tại trụ 478-477MC/4A lộ ra tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 478-477MC/4A lộ ra tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cò lập tuyến 478, 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày - Chuyển nguồn từ sau trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày sang nhận điện LBS trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát - Chuyển nguồn từ sau trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày sang nhận điện từ LBS trụ 475CL/332/02 Mạch Vòng Thanh Trung (tuyến 476 trạm 110kV Chợ Lách)	-Ngăn ngừa sự cố
20		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10 NR Phước Lý	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10 NR Phước Lý	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10 NR Phước Lý	-ĐTXD 2026
21		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay 3TU trung thế và bảo trì HTĐĐ trung thế trạm trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B	-Tại trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/01 NR Thành Thới A-B -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 NR An Thới - Thành Thới A	-Thay 3TU trung thế định kỳ

22		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Dì dơi trụ và lưới trung thế tại trụ 475MC/22/120/33/19 NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/33/19 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/01 NR Thành Thới A -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A	-DVKH
23		08h00	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO, 3LA, MBA 560kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B (Cty TM SX-XNK Dừa Liên Thành)	-Tại trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/40 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/01 NR Thành Thới A-B -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 NR An Thới - Thành Thới A	Thí nghiệm thông tư 02
24		10h30	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH Seltec (04 CN)	-Kiểm định 3FCO, 3LA, MBA 180kVA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất tại trụ 478MC/08/44A/1T/1P NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trụ 478MC/08/44A/1T/1P NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 478MC/08/44A/1T/1P và 3FCO tại trụ 478MC/08/44A/1T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	Thí nghiệm thông tư 02

25		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (15CN)	-Tháo dỡ di dời trạm 180kVA trụ 476CL/254/12 nhánh rẽ Cái Môn sang lắp lại trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM -Tháo dỡ thu hồi trạm 3x50kVA trụ 476CL/254/11 nhánh rẽ Cái Môn, chuyển toàn bộ lưới hạ thế sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM -Đóng điện vận hành lưới trung thế từ trụ 475CL/265/06/01 đến trụ 475CL/265/06/14, trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 và trạm 180kVA trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Tại trụ 476CL/254/11, 476CL/254/12 nhánh rẽ Cái Môn -Từ trụ 475CL/265/06/04 đến trụ 475CL/265/06/14 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/254/03 nhánh rẽ Cái Môn -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/265/06/01 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM đang cắt (nhánh rẽ chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
26		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc -Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ XDM đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

27		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 475 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ tủ RMU 3/2 đến LBS Nhà Máy và Rec Nguyễn Huệ).	-Tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long -Tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long -Tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long	Đường 3/2, phường Long Châu.	- Đóng MC lộ 6 tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết lưới tuyến 475 Vĩnh Long) tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Nguyễn Huệ + 03LTD NH - 1 tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
28		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 480 Vĩnh Long qua tuyến 471, 473 Vĩnh Long (từ LBS Cái Côn đến LBS Nhà Máy và Rec Vĩnh Thái)	-Tại trụ 474-471VLg/79/98 thuộc tuyến 480-471 Vĩnh Long. -Tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 474 Vĩnh Long - Tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 474 Vĩnh Long - Tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 474 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, Phường Long Châu.	- Đóng 03LTD CC - 4 + LBS Cái Côn tại trụ 474-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng LBS Sa Đéc tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 473, 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn điện
29		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 481 Vĩnh Long qua tuyến 480 Vĩnh Long (LBS Tân Ngãi đến LBS Cái Côn đến Rec Cái Da, Rec Cầu Vàm).	-Tại trụ 474VLg/125P/1 tuyến 481 Vĩnh Long -Tại trụ 477-480VLg/34/52 tuyến 477 Vĩnh Long -Tại trụ 477-480VLg/34/53 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	- Đóng LBS Tân Ngãi tại trụ 474VLg/125P/1 tuyến 481 Vĩnh Long - Cắt Rec Cầu Vàm tại trụ 477-480VLg/34/52 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Vàm - 2 tại trụ 477-480VLg/34/53 tuyến 477 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

30		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 473 Phước Hoà qua tuyến 476 Vĩnh Long (LBS Phước Yên đến Rec Tân Hưng).	-Tại trụ 476VLg/120 tuyến 476 Vĩnh Long -Tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng phường Tân Hạnh	- Đóng 03 LTD PY - H3 + LBS Phước Yên tại trụ 476VLg/120 tuyến 476 Vĩnh Long - Cắt Rec Tân Hưng + 03LTD TH - 2 tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
31		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 472 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long (LBS Vườn Ồi đến Rec Mậu Thân 2).	-Tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long -Tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Tổ Uyên, phường Phước Hậu.	- Đóng LBS Vườn Ồi tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt Rec Mậu Thân 2 + DS MT 2 - 1 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
32		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thao tác 03 LTD Nguyễn Văn Lâu tại trụ 473-471VLg/40 tuyến 473 Vĩnh Long	-Tại trụ 473-471VLg/40 tuyến 473 Vĩnh Long -Tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Tổ Uyên, phường Phước Hậu.	-Kiểm tra Rec Vĩnh Thái tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 473 Vĩnh Long đang cắt - Cắt MC 473 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
33		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Chuyển nguồn tuyến 481 Vĩnh Long qua tuyến 473 Vĩnh Long (Rec Vĩnh Thái đến 03 LTD Nguyễn Văn Lâu).	-Tại trụ 473-471VLg/40 tuyến 473 Vĩnh Long -Tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	-Kiểm tra 03 LTD Nguyễn Văn Lâu tại trụ 473-471VLg/40 tuyến 473 Vĩnh Long đang cắt -Đóng Rec Vĩnh Thái tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
34		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thao tác DS Cầu Cái Cam 2 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/10 tuyến 477 Vĩnh Long	Tại trụ 477-480VLg/64/10 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu.	Cắt MC 477 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

35		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Chuyển nguồn tuyến 475 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long (LBF Tân Bình đến DS Cầu Cái Cam 2-1).	Tại trụ 477-480VLg/64/10 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu.	- Kiểm tra DS Cầu Cái Cam 2 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/10 tuyến 477 Vĩnh Long đang cắt - Đóng 03LBFCO Tân Bình tại trụ 477VLg/64/87 tuyến 477 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
36		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH Hùng Anh (20CN)	Thay và thử nghiệm đầu cáp ngầm 3*180mm ² – 22kV tại trụ 471VLg/1, 474VLg/1 và tại trụ 473-474-471VLg/2 thuộc tuyến 473, 474, 471 Vĩnh Long (SCL năm 2026).	Làm việc từ trụ 471VLg/1, 474VLg/1 và tại trụ 473-474-471VLg/2 thuộc tuyến 473, 474, 471 Vĩnh Long.	Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	- Cắt MC 471, 473, 474, 480, 477, 476 VLg - Kéo MC 471, 473, 474, 480, 477, 476 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 471-76, DNĐ 473-76, DNĐ 474-76, DNĐ 477-76, DNĐ 480-76, DNĐ 476-76 VLg - Kiểm tra LBS KHC P9 đang cắt + cắt DS KHC P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt Rec Nguyễn Huệ + 03LTD NH - 1 tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 VLg - Cắt Rec Mậu Thân 2 + DS MT 2 - 1 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS K3P9+DSK3P9-2 tại trụ 474-477VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra DS Cầu Cái Cam 2 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/10 tuyến 477 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra 03 LTD Nguyễn Văn Lâu tại trụ 473-471VLg/40 tuyến 473 Vĩnh Long đang cắt - Cắt Rec Cầu Vàm tại trụ 477-480VLg/34/52 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Vàm - 2 tại trụ 477-480VLg/34/53 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt Rec Tân Hưng + 03LTD TH - 2 tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	SCL năm 2026

37		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Hùng Anh (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 25/05/2026). - Thay sứ đứng, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 474VLg/35 đến trụ 474VLg/56 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long (SCL năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/35 đến trụ 474VLg/56 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	Đường Đinh tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	- Cắt MC 474, 477, 480 Vĩnh Long, kéo MC 474, 477, 480 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 474-76, DTĐ 477-76, DTĐ 480-76 thuộc tuyến 474, 477, 480 Vĩnh Long. - Cắt Rec Mậu Thân 2 + DS MT 2 - 1 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS K3P9+DSK3P9-2 tại trụ 474-477VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long đang cắt - Kiểm tra DS Cầu Cái Cam 2 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/10 tuyến 477 Vĩnh Long đang cắt - Cắt Rec Cầu Vàm tại trụ 477-480VLg/34/52 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Cầu Vàm - 2 tại trụ 477-480VLg/34/53 tuyến 477 Vĩnh Long	SCL năm 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Hạnh, 30/6/2025). - Căng dây trung thế, đấu nối đường dây vào lưới hiện hữu, lắp hoàn chỉnh 50kVA Tân Thới 2A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/25/14 đến trụ 476VLg/25/14/1 tuyến 476 Vĩnh Long	Ấp Tân Hiệp, phường Tân Hạnh.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Hiệp tại trụ 476VLg/25/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Hạnh, 30/6/2025). - Nâng công suất từ 50kVA lên 3*50kVA Tân Hiệp 3, thu hồi trạm 25kVA Tân Hiệp 3B và sang các khách từ lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc tuyến 476 Vĩnh Long (ĐT XD năm 2026)	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/25/14 đến trụ 476VLg/25/20 và trên lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ A/7 và từ trụ 476VLg/25/19 đến trụ C1/1 thuộc trạm 3*50kVA Tân Hiệp 3 tại trụ 476VLg/25/19 tuyến 476 Vĩnh Long	Ấp Tân Hiệp, phường Tân Hạnh.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Hiệp tại trụ 476VLg/25/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	ĐT XD năm 2026
40		06h00	06h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến LBS Phú Mỹ tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Đóng LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
41		17h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
42		06h00	06h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hoà qua tuyến 477 Bình Minh đến LBS Rạch Múc tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Đóng LBS Phú An tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
43		17h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 477-475BM/163 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn

44		06h00	06h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Đóng LBS Cái Vồn tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
45		17h00	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 473 Bình Minh qua tuyến 475 Bình Minh đến LBS Thuận An tại trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
46		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Đông Thành	Cắt điện để đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công gia cố kè từ Cầu Bình Minh về Cầu Phù Ly phạm vi từ trụ 477-475BM/80 đến trụ 477-475BM/81 tuyến 475, 477 Bình Minh để phục vụ công trình gia cố kè đoạn từ Cầu Chà Và Lớn về phường Đông Thành (theo công văn số 60/PKTHT&ĐT-CX ngày 03/3/2026 của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Thành)	Từ trụ 477-475BM/80 đến trụ 477-475BM/81 tuyến 475 và 477 Bình Minh.	phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475 Bình Minh thuộc trạm 110kV Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương

47		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Tháp 01 bộ đà U140x3m (kép) đầu trụ tại vị trí trụ 477-475BM/80 tuyến 475, 477 Bình Minh; nâng cấp TBA Đông Thuận 1A từ CS 2x50kVA thành CS 3x50kVA tại trụ 477-475BM/80 tuyến 477 Bình Minh, Nâng cấp đường dây hạ thế 1p3d lên 3p4d từ dây ABC 3x50 lên dây ABC 4x120 toàn tuyến thuộc trạm hiện hữu Đông Thuận 1A trụ 477-475BM/80 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Phạm vi tại trụ 477-475BM/80 tuyến 475, 477 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm hiện hữu Đông Thuận 1A trụ 477-475BM/80 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475 Bình Minh thuộc trạm 110kV Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)
----	--	-------	-------	------------------	--	---	---	-------------------	---	--

48		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Dựng trụ BTLT 14m (ghép đôi) tại trụ 477-475BM/113 tuyến 475, 477 Bình Minh, Nâng cấp TBA Thuận Tiến 5 từ CS 1x37,5kVA thành CS 3x37,5kVA tại trụ 477-475BM/113 tuyến 477 Bình Minh, Nâng cấp đường dây hạ thế 1p3d lên 3p4d từ dây ABC 3x50 lên dây ABC 4x120 toàn tuyến thuộc trạm hiện hữu Thuận Tiến 5 trụ 477-475BM/113 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Phạm vi tại trụ 477-475BM/113 tuyến 475, 477 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm hiện hữu Thuận Tiến 5 trụ 477-475BM/113 tuyến 477 Bình Minh	Phường Bình Minh	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475 Bình Minh thuộc trạm 110kV Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)
----	--	-------	-------	------------------	--	--	--	------------------	---	--

49		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Dựng trụ BTLT 14m (ghép đôi) tại trụ 475BM/111/12A (XDM) tuyến 475 Bình Minh, kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 475BM/111/12A (XDM) đến trụ 475BM/111/12A/1 (XDM) tuyến 475 Bình Minh, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Bếp Chuồng 1A trụ 475BM/111/12A/5 (XDM) tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 475BM/111/12A (XDM) đến trụ 475BM/111/12A/5 (XDM) tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cất MC 475 Bình Minh thuộc trạm 110kV Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cất DCL 475-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh. - Cất Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cất LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cất LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Cất LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cất DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)
----	--	-------	-------	------------------	--	--	--	------------------	---	--

50		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (10CN)	Thay 500m dây AC50, thay 10 Toppin, thay 10 sứ đứng, thay 05 bộ sứ treo polymer + 05 kẹp căng dây 3U từ trụ 477-475BM/100 đến trụ 477BM/100/7 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: SCL các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Từ trụ 477-475BM/100 đến trụ 477BM/100/7 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cất MC 475 Bình Minh thuộc trạm 110kV Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cất DCL 475-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh. - Cất Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cất LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cất LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. '- Cất LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cất DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Thi công công trình sửa chữa lớn năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	---	--	-------------------	--	---

51		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (05CN)	Thu hồi toàn bộ vật tư và thiết bị đường dây trung thế 22kV Công ty Hưng Phú từ trụ 477-475BM/103 đến trụ 477BM/103/1 tuyến 477 Bình Minh	Từ trụ 477-475BM/103 đến trụ 477BM/103/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Bình Minh	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475 Bình Minh thuộc trạm 110kV Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Công tác dịch vụ khách hàng
52		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Thay dây AV50mm ² bằng dây ABC 3x120mm ² từ trụ 473BM/40/7/19 đến trụ 473BM/40/7/16 tuyến 473 Bình Minh. Nâng công suất trạm Cống Cây Gòn từ công suất 1x25kVA lên công suất 1x50kVA tại trụ 473BM/40/7/19 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Toàn tuyến hạ thế trạm Cống Cây Gòn trụ 473BM/40/7/19 và từ trụ 473BM/40/7/16 đến trụ 473BM/40/7/19 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Cống Cây Gòn tại trụ 473BM/40/7 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình đầu tư xây dựng năm 2026

53		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	- Chuyển nguồn tuyến 473 Cỏ Chiên qua 471 Cỏ Chiên đến DS Bà Nghè-2.	- Tại trụ 473CC/100 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Tại trụ 471CC/261/1, 471CC/261/2 và trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú và ấp Bà Nghè xã Cái Nhum	- Đóng DS Cầu Cái Mới -C3 trụ 473CC/100 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Đóng LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên - Cắt Rec Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà nghè - 2 tại trụ 471C/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên)	Chuyển nguồn
54		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	- Chuyển nguồn tuyến 472 Cỏ Chiên qua 471 Cỏ Chiên đến 3LBFCO Chánh An.	- Tại trụ 473CC/100 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Tại trụ 471CC/261/1, 471CC/261/2 và trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú và ấp Bà Nghè xã Cái Nhum	- Cắt 3 LBFCO Chánh An tại trụ 471C/231/2 tuyến 471 Cỏ Chiên - Đóng 03 LBFCO Rạch Rừng tại trụ 471CC/231/73 tuyến 471 Cỏ Chiên	Chuyển nguồn

55		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Cái Nhum cùng với đoàn thanh niên (9 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số:218/ĐN-UBND xã Cái Nhum, ngày 26/06/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện thi công, công trình, Sửa chữa lớn 2026).	Dọc theo đường tỉnh 903 khu vực các ấp: Phước Thủy, ấp Chợ, ấp Chánh Thuận, ấp Bà Nghè xã Cái Nhum (Cầu kinh Chiến Đấu đến Cầu Số 8 xã Cái Nhum)	Các Ấp Phước Thủy, ấp Cái Bát, ấp Chợ, ấp Chánh Thuận, ấp Bà Nghè xã Cái Nhum	'- Cắt LBS Địa Môn + 3LTD Địa Môn -2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận LBS Cầu Số 8 đã cắt + Cắt 03 LTD Cầu Số 8 -2 tại trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận LBS An Hội tại trụ 471CC/277/13 tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS An Hội -C1 tại trụ 471CC/277/11 tuyến 471 Cỏ Chiên - Cắt Rec Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà nghè - 2 tại trụ 471C/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên) - 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
----	--	-------	-------	-------------------	---	--	--	---	--	---

56		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty XDĐ An Thọ (25 CN)	- Dựng 11 trụ BTLT 14m + kéo căng dây 3xACXH 70mm2+AC50mm2 nâng cấp nhánh Thanh Thủy từ 1 pha lên 3 pha - NCS trạm Địa Môn 3 từ 37,5kVA lên 160kVA trụ 471CC/208/9 tuyến 471 Cỏ Chiên. - NCS trạm Địa Môn 4 từ 37,5kVA lên 3x37,5kVA tại trụ 471CC/208/4 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Từ trụ 471CC/208 đến trụ 471CC/208/7 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Ấp Phước Thủy xã Cái Nhum	- Cắt LBS Địa Môn + 3LTD Địa Môn -2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận LBS Cầu Số 8 đã cắt + Cắt 03 LTD Cầu Số 8 -2 tại trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Xác nhận LBS An Hội tại trụ 471CC/277/13 tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt. - Cắt DS An Hội -C1 tại trụ 471CC/277/11 tuyến 471 Cỏ Chiên - Cắt Rec Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà nghè - 2 tại trụ 471C/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên) - 03 LBFCO Chánh An trụ 471CC/231/2 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Công trình ĐTXD 2026
57		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty XDĐ An Thọ (15 CN)	- Thay MBA 2x25kVA thành 1x50kVA trạm Phú An 2 tại trụ 471CC/212/10 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Sang khách hàng và thu hồi dây 2Av50mm2 trạm Phú An 2 từ trụ A14 đến trụ 471CC/212/11 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại TBA Phú An 2 trụ 471CC/212/10 tuyến 471 Cỏ Chiên và đường dây hạ thế trạm Phú An 2	Ấp Phú An, xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Cầu Tràm trụ 471CC/212 tuyến 471 Cỏ Chiên	Công trình ĐTXD 2026

58		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (20 CN)	- Lắp đặt hoàn chỉnh trạm (50kVA) Áp 1A Tân Quới Trung, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLi/P56/155A tuyến 474 Vũng Liêm, nghiệm thu đưa vào vận hành. - Tháp sắt đầu trụ trung thế, lắp mới trạm (50kVA) Tân Đông 1A, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLi/P56/175AA tuyến 474 Vũng Liêm. Thu hồi trạm hiện hữu (25kVA) tại trụ 472VLi/P56/177 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tháp sắt đầu trụ trung thế, lắp mới trạm (25kVA) Trường Học 2, nghiệm thu đưa vào vận hành tại trụ 472VLi/P56/187A tuyến 474 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026) (thuộc Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	- Tại trụ 472VLi/P56/155A tuyến 474 Vũng Liêm. - Trụ 472VLi/P56/175AA và trụ 472VLi/P56/177 tuyến 474 Vũng Liêm. - Trụ 472VLi/P56/187A tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Quang Hiệp, Tân Đông, xã Quới An	- 03LBFCO Áp 4 Tân An Luông trụ 472VLi/P56/124 tuyến 474 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
59		07h30	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Cái Trôm 1 trụ 472VLi/P56/165 tuyến 474 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Bời Lời trụ 472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại trụ 472VLi/P56/165 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tại Trụ 472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Quang Hiệp, Tân Đông, xã Quới An	- 03LBFCO Áp 4 Tân An Luông trụ 472VLi/P56/124 tuyến 474 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

60		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Tại trụ M44/T157B/12 và trụ M44/190 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Ôn.	Cắt MC 471 trạm 110kV Trà Ôn Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
61		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Thị Trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh đến LBS Đầu Vòng trụ M44/190 và đến 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trụ M44/158 và trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh	Xã Trà Ôn.	Đóng Rec Thị trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. Đóng LBS Nhà Thờ +3LTD Nhà Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn. Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
62		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
63		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến LBS Trà Ngoa và đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	Trụ M44/T222/106 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

64		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp 6, ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 1096 /UBND xã Trà Ôn, ngày 29/06/2026.	Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/248 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	_Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76 tuyến 473 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
65		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐB An Thọ (50CN)	_Kéo dây chống sét + Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248, tháo sắt tại trụ M44/248 tuyến 471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	_Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	_Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76 tuyến 473 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	ĐTXD

66		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình đến 3LBF Hiệp Thuận tuyến 480 Vũng Liêm.	Trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.	Cất 3LBF Hiệp Thuận, trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
67		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Đóng 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình, trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
68		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hiệp Thạnh, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 845/UBND xã Hòa Bình, ngày 29/6/2026.	Từ trụ L40/290 đến trụ L40/223 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	_ Cất 3LBF Đường Trâu, trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. _ Cất 3LBF Hiệp Thuận trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm. _ Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cất 3LTD Nhơn Bình -0 trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện
69		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (30CN)	_ Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D cây mới trạm Hiệp Thạnh 1A công suất (50kVA) trụ L40/279 và di dời trạm Hiệp Thạnh 1 trụ L40/279 về trụ L40/273 tuyến 480 Vũng Liêm. _ Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D, cây mới trạm Hiệp Thạnh 2B công suất (50kVA) trụ L40/259, di dời trạm Hiệp Thạnh 2 trụ L40/259 về trụ L40/256 tuyến 480 Vũng Liêm.	_ Tại trụ L40/279 và trụ L40/273 tuyến 480 VL. _ Tại trụ L40/259 và trụ L40/256 tuyến 480 VL.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	_ Cất 3LBF Đường Trâu, trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. _ Cất 3LBF Hiệp Thuận trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm. _ Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cất 3LTD Nhơn Bình -0 trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.	ĐTXD 2026

70		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn	Ghép thêm 1 MBA 15kVA trạm Hiệp Hòa 1A tại trụ L40/T223/T4/5 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Hòa 1A tại trụ L40/T223/T4/5 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Đường Trâu, trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. Cắt 3LBF Hiệp Thuận trụ L40/T223/8 tuyến 480 Vũng Liêm. Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình -0 trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.	Nâng công suất
71		07h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (08CN)	Lắp tăng cường bộ xà đôi, sứ treo, giáp núu tăng cường chống rớt dây	Tại các vị trí trụ 476-475CN-5/T91/(05, 06, 16, 17), 476-475CN-5/T91/T05/01, 476-475CN-5/T91/06, 476-475CN-5/T91/T06/(01, 02, 03)	Áp Thủy Hòa xã Cầu Ngang	Cắt LBS Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/02 Cắt 3DS1 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/01 Cắt LBS Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/06 Cắt 3DS1 Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/05	Mất điện một phần ấp Ba xã Mỹ Long
72		08h00	10h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	Lắp tăng cường đoạn dây đồng chống gãy đầu coss	Tại 3DS2 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/03	Áp Thủy Hòa xã Cầu Ngang	Cắt LBS Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/02 Cắt 3DS1 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/01 Cắt LBS Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/06 Cắt 3DS1 Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/05	Mất điện một phần ấp Ba xã Mỹ Long

73		08h00	15h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	- Lắp tăng cường đoạn dây đồng chống gãy đầu coss phân đoạn Bệnh viện Đa Khoa Cầu Ngang - Vệ sinh công nghiệp trạm kết hợp thay TU, TI Bệnh Viện Cầu Ngang 1 - Vệ sinh công nghiệp trạm kết hợp thay điện kế tổng trạm Bệnh Viện Cầu Ngang	Từ trụ 476-475CN-5/T91/T06/04 đến trụ 476-475CN-5/T91/T06/06	Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	Cắt LBS Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/02 Cắt 3DS1 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/01 Cắt LBS Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/06 Cắt 3DS1 Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/05	Tri ân khách hàng + Thay định kỳ
74		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang +XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA trạm, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Tại trụ trạm Công Viên trụ 476-475CN-5/T91/09	Xã Hiệp Mỹ	Cắt LBS Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/02 Cắt 3DS1 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/01 Cắt LBS Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/06 Cắt 3DS1 Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/05 Cắt CB+3FCO trạm Công Viên trụ 476-475CN-5/T91/09	Thí nghiệm định kỳ
75		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang +XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA trạm, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Tại trụ trạm ấp Ba E1 trụ 479CN/T249/P26/01	Xã Mỹ Long	Cắt 3LBFCO Ấp ba E1 trụ 479CN/T249/26 Cắt CB+3FCO trạm Ấp Ba E1 trụ 79CN/T249/P26/01	Thí nghiệm định kỳ
76		13h00	14h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang +XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA trạm, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Tại trụ trạm Gò Mã Dưới trụ 479CN/T155/04	Xã Hiệp Mỹ	Cắt LBFCO Gò Mã Dưới trụ 479CN/155 Cắt CB+FCO trạm Gò Mã Dưới trụ 479CN/T155/04	Thí nghiệm định kỳ

77		15h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang +XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA trạm, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Tại trụ trạm Gò Mã Trên trụ 479CN/T145/04	Xã Hiệp Mỹ	Cắt LBFCO Gò Mã Trên trụ 479CN/145 Cắt CB+FCO trạm Gò Mã Trên trụ 479CN/T145/04	Thí nghiệm định kỳ
78		06h00	17h30	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x50kVA□01 trạm; - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x160kVA□01 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA□02 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□2,126km. - Thay mới tụ bù ứng động Phước Hưng.	Tại trụ 471TR/(36, 49, 135)(471TR) và lưới hạ áp trạm Tập Sơn 7, Tập Sơn 8, tuyến 471 Trà Cú.	Xã Tập Sơn	- Cắt Recloser Xoài Thum trụ 471-473TR/16. - Cắt 3DS Xoài Thum trụ 471-473TR/17. - Cắt 3DS2 Chòm Chuối trụ 471TR/138. - Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/64. - Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/65. 06h00 cắt Recloser Xoài Thum, cắt 3DS2 Chòm Chuối không điện đóng 474TV đến 3DS2 Chòm Chuối trả vòng từ 17h00-17h30	ĐTXD

79		08h00	14h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Ép tăng cường đầu coss thiết bị.	- Tại trụ 471-473TR/P20/01, 471TR/136.	Xã Tập Sơn.	- Cắt Recloser Xoài Thum trụ 471-473TR/16. - Cắt 3DS Xoài Thum trụ 471-473TR/17. - Cắt 3DS2 Chòm Chuối trụ 471TR/138. - Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/64. - Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/65. 06h00 cắt Recloser Xoài Thum, cắt 3DS2 Chòm Chuối không điện đóng 474TV đến 3DS2 Chòm Chuối trả vòng từ 17h00-17h30	Ngăn ngừa sự cố
80		15h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	Xử lý MBA ri dầu.	- Tại trạm biến áp NMXX Trương Văn Tròn	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+ 3FCO trạm NMXX Trương Văn Tròn trụ 471TR/P66/04. - Cắt CB trạm Áp Ô 3 trụ 471-473TR/P20/T17/12.	Ngăn ngừa sự cố
81		13h30	15h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương (03 CN)	- Thay thùng ĐK trạm chòm chuối.	Tại thùng CD-ĐK trạm Chòm Chuối trụ 471TR/132.	Xã Tập Sơn	- Cắt CB+3FCO trạm Chòm Chuối trụ 471TR/132.	Khắc phục tồn tại

82		07h00	17h30	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (35CN)	Lắp tăng cường giáp nứ, chống rơi dây trung thế vượt đường giao thông; Thay chằng xuống, móng chằng, thay trụ, xà, phụ kiện, thiết bị trạm biến áp	Tại các vị trí trụ 478CK/P259/T87/(58,63,65,88,99,114,115) nhánh trung thế 22kV Tân Hòa; Tại các vị trí trụ 478CK/P259/T87/P54/(01,02,03,04,05,06,10,17,27,29,34,35), trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/15 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/01 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Cản Tiêu NT 473TR-478CK trụ 49-473TR/478CK nhánh 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS1 Cản Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/48 nhánh 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú	SCL
83		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Nhơn Hòa 4	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Nhơn Hòa 4 trụ 478CK/P259/T87/T115/09 nhánh 12,7kV Nhơn Hòa 4, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Nhơn Hòa 4 trụ 478CK/P259/T87/T115/09 nhánh 12,7kV Nhơn Hòa 4, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM
84		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm UB Tân Hòa	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm UB Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/54 nhánh 22kV Tân Hòa, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt 2CB+3FCO trạm UB Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/54 nhánh 22kV Tân Hòa, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM

85		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Đông 1	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Đông 1 trụ 478CK/P259/T87/P54/14 nhánh 22kV Tân Thành Đông, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+3FCO trạm Tân Thành Đông 1 trụ 478CK/P259/T87/P54/14 nhánh 22kV Tân Thành Đông, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM
86		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Đông 5	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Đông 5 trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/25 nhánh 12,7kV Tân Thành Đông 4, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Tân Thành Đông 5 trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/25 nhánh 12,7kV Tân Thành Đông 4, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM
87		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Cống Cần Chông	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cống Cần Chông trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/14A nhánh 22kV Tân Thành Đông 4, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+3FCO trạm Cống Cần Chông trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/14A nhánh 22kV Tân Thành Đông 4, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM

88		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Tây 1	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Tây 1 trụ 478CK/P259/T87/P54/42 nhánh 22kV Tân Thành Đông, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+3FCO trạm Tân Thành Tây 1 trụ 478CK/P259/T87/P54/42 nhánh 22kV Tân Thành Đông, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM
89		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Áp Trẹm 1	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Áp Trẹm 1 trụ 478CK/P259/T87/P54/109 nhánh 12,7kV Áp Trẹm, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Áp Trẹm 1 trụ 478CK/P259/T87/P54/109 nhánh 12,7kV Áp Trẹm, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM
90		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm CBM trạm Áp Trẹm 2	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Áp Trẹm 2 trụ 478CK/P259/T87/P54/116 nhánh 12,7kV Áp Trẹm, tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Áp Trẹm 2 trụ 478CK/P259/T87/P54/116 nhánh 12,7kV Áp Trẹm, tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác thí nghiệm CBM

91		08h00	09h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Định Hòa ĐNT1 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Định Hòa ĐNT1 trụ 478CK/P259/T87/T50/13A nhánh 12,7kV Định Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Định Hòa ĐNT1 trụ 478CK/P259/T87/T50/13A nhánh 12,7kV Định Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
92		09h00	10h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm Định Hòa 1	Tại thùng CB+ĐK trạm Định Hòa 1 trụ 478CK/P259/T87/T50/06 nhánh 12,7kV Định Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Định Hòa 1 trụ 478CK/P259/T87/T50/06 nhánh 12,7kV Định Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
93		10h30	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm Định Hòa 2	Tại thùng CB+ĐK trạm Định Hòa 2 trụ 478CK/P259/T87/T50/26 nhánh 12,7kV Định Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Định Hòa 2 trụ 478CK/P259/T87/T50/26 nhánh 12,7kV Định Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
94		13h00	14h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm Định Bình 3	Tại thùng CB+ĐK trạm Định Bình 3 trụ 478CK/P259/T87/T47/08 nhánh 12,7kV Định Bình 3 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất CB+FCO trạm Định Bình 3 trụ 478CK/P259/T87/T47/08 nhánh 12,7kV Định Bình 3 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
95		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 478CK/P259/87 đến trụ 478CK/P259/T87/119 nhánh 22kV Tân Hòa và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố

96		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (15CN)	Sửa chữa đường dây trung áp nhánh 22kV Giồng Bền-Chợ Huyện Hội: Dụng cụ ngọn trụ BTLT 2x14-230-2D-LP (02 vị trí) và thay dây trung thế từ trụ 473CK/P168/135 đến 473CK/P168/P135/43 và từ 473CK/P168/135 đến 473CK/P168/T135/03	Từ trụ 473CK/P168/135 đến 473CK/P168/P135/43 và từ trụ 473CK/P168/135 đến 473CK/P168/T135/03.	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	SCL BS 2026
97		07h30	09h30	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (03CN)	Thay dây chằng mọt sét tại trụ 473CK/P168/102	Tại các trụ 473CK/P168/102	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	SCL BS 2026

98		10h00	15h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (03CN)	Tháp sắt nâng cáo đường dây trung thế tại trụ 473CK/P168/136	Tại các trụ 473CK/P168/136	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	SCL BS 2026
99		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Lắp mới TBA Kinh A2 công suất 3P-160kVA	Tại trụ 473CK/P168/97A	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	ĐTXD 2026

100		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (07CN)	- Tháo thu hồi TBA Kinh A3 hiện hữu công suất 1x37,5kVA. - Nhổ thu hồi trụ BTLT 12m hiện hữu. - Dựng mới trụ BTLT 2x14 MG2x14) để đỡ lưới trung thế. - Lắp mới TBA Kinh A3 công suất 3P-160kVA	Tại trụ 473CK/P168/93	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	ĐTXD 2026
101		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (07CN)	Lắp mới TBA Kinh A4 công suất 3P-160kVA	Tại trụ 473CK/P168/103	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	ĐTXD 2026

102		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (07CN)	- Nhổ thu hồi trụ BTLT 12m hiện hữu. - Dựng mới trụ BTLT 2x14 MG2x14) để đỡ lưới trung thế. - Lắp mới TBA Cầu Xây 8 công suất 3P-160kVA	Tại trụ 473CK/P168/T121/P03/14	Xã Tân An	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	ĐTXD 2026
103		08h30	12h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (03CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại 3DS1 NT 473CK - Huyện Hội	Tại trụ 473CK/P168/159	Xã Bình Phú	- Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 473CK/P168/P137/39	SCTX
104		08h30	11h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Vĩnh Phát (03CN)	Di dời dây chằng trung thế trụ số 66 nhánh 12,7kV Thiện Chánh theo yêu cầu của ông Trương Văn Nuôi	Tại trụ 473CK/P168/P141/66	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Thiện Chánh tại trụ 473CK/P168/P141/38	DVSC
105		08h00	09h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Giồng Bèn 6	Tại trụ 473CK/P168/P135/51	Xã Tân An	Cắt 3 LBFCO phân đoạn Giồng Bèn tại trụ số 473CK/P168/P135/01	Thí nghiệm định kỳ

106		10h00	11h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Bình Hội 4	Tại trụ 473CK/P168/P155/14	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Bình Hội 4 tại trụ 473CK/P168/P155/01	Thí nghiệm định kỳ
107		13h00	14h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Bình Hội 6	Tại trụ 473CK/P168/P155/22	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Bình Hội 4 tại trụ 473CK/P168/P155/01	Thí nghiệm định kỳ
108		15h00	16h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Khương Hòa 3	Tại trụ 473CK/P168/T155/41	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Khương Hòa tại trụ 473CK/P168/155	Thí nghiệm định kỳ
109		08h00	09h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Thiện Chánh 5	Tại thùng CD +ĐK trạm Thiện Chánh 5 trụ số 473CK/P168/P141/60	Xã Tân An	Cắt CB + FCO trạm Thiện Chánh 5 tại trụ 473CK/P168/P141/60	Thay định kỳ
110		09h30	11h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Thiện Chánh 4	Tại thùng CD +ĐK trạm Thiện Chánh 4 trụ số 473CK/P168/P141/46	Xã Tân An	Cắt CB + FCO trạm Thiện Chánh 4 tại trụ 473CK/P168/P141/46	Thay định kỳ
111		11h00	12h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Thiện Chánh 1	Tại thùng CD +ĐK trạm Thiện Chánh 1 trụ số 473CK/P168/P141/41	Xã Tân An	Cắt CB + FCO trạm Thiện Chánh 1 tại trụ 473CK/P168/P141/41	Thay định kỳ
112		13h30	15h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Bơm Lò Ngò	Tại thùng CD +ĐK Trạm Bơm Lò Ngò trụ số 473CK/P168/P135/T76/16	Xã Tân An	Cắt CB + 3FCO Trạm Bơm Lò Ngò tại trụ 473CK/P168/P135/T76/16	Thay định kỳ

113		15h30	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Huyện Phi 97	Tại thùng CD +ĐK trạm Huyện Phi 97 tại trụ 473CK/P168/P135/T30/P32/01	Xã Tân An	Cắt CB trạm Huyện Phi 97 tại trụ 473CK/P168/P135/T30/P32/01, Cắt 3LBFCO Huyện Phi 97 tại trụ 473CK/P168/P135/T30/32	Thay định kỳ
114		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10)	Thi công công trình ĐTXD 2026, hạng mục Dựng trụ Nâng CS TBA Ngã Hiệp 3 tại trụ 472TV/T97/P13/26A và Dựng trụ Nâng CS TBA Đại Thôn từ trụ 472TV/T97/P13/P50/16 đến trụ 472TV/T97/P13/P50/18	- Nâng CS TBA Ngã Hiệp 3 từ 1x75kVA lên 3P 250kVA tại trụ 472TV/T97/P13/26A và thu hồi TBA hiện hữu Nâng CS TBA Đại Thôn từ 1x100kVA lên 3P 160kVA, thu hồi TBA - Kéo rã căng dây cáp ABC4x70 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 982m	Xã Hưng Mỹ	Cắt Recloser Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/07 Cắt 03 DS 1 Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/06 Cắt LBS Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18 Cắt 03 DS 2 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/19 Cắt LBS Ngã Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/53 Cắt 03 DS 2 Ngã Hiệp tại trụ 473TV/T97/P13/5 Đóng đẳng áp 479LD đến LBS Ngã Hiệp	ĐTXD

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong