

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 27 tháng 07 đến Chủ nhật ngày 02 tháng 08 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thức							
1	Thứ Hai 27/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Đo nhiệt độ mối nối từ trụ công ngăn 175 trạm 220kV Bến Tre 2 đến trụ công 172 trạm 110kV Giồng Trôm đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ công ngăn 175 trạm 220kV Bến Tre 2 đến trụ công 172 trạm 110kV Giồng Trôm đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Sơn Đông, Phú Khương, Phú Tân; xã Lương Hòa, Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4).	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 28/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Đo nhiệt độ mối nối từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Ba Tri đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Ba Tri đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Truyền tải điện	-KTĐK ngăn 171 trạm 220kV Mô Cày 2	-Tại ngăn 171 trạm 220kV Mô Cày	-Trạm 220kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách -Không mất điện phụ tải	-TNĐK
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	14h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Tăng cường tiếp địa gốc trụ	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ 48; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 108	Xã Châu Thành, Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 56	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 29/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Đo nhiệt độ mối nối từ trụ công ngăn 173 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 58 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ công ngăn 173 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 58 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Truyền tải điện	-KTĐK ngăn 173 trạm 220kV Mô Cày 2	-Tại ngăn 173 trạm 220kV Mô Cày	-Trạm 220kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập đường dây 110kV 173 Mô Cày 2 - 172 Mô Cày -Không mất điện phụ tải	-TNĐK

7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 30/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐĐ (02CN)	-Đo nhiệt độ mối nối từ trụ 61 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Bình Đại đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 61 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Bình Đại đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ốc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra kỹ thuật để tái lập điện đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Kè thuộc công trình đường dây mạch 2 từ trạm 220kV Trà Vinh 2 – trạm 110kV Cầu Kè	Từ trụ 01 đến trụ 134 (215) đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Kè	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Càng Long, Cầu Kè, Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Sáu 31/07/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Đo nhiệt độ mối nối từ trụ 118 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Chợ Lách đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Chợ Lách đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	Rà soát, thống kê khoảng cách giao chéo với đường bộ, đường dây trung hạ thế	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra lưới điện 110kV bằng thiết bị bay không người lái	Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/07 đến trụ 284/12 (trụ 284/07 đến trụ 284/12 đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức đi chung trụ)	Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 01/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp rạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh long	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
1	Chủ Nhật 02/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 27/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/36 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/36 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/94/17B/06 đến trụ 471BTre/94/17B/06/06 tuyến 471 Bến Tre. Từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/80/42A; từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/94/17B/06 đến trụ 471BTre/94/17B/06/06 tuyến 471 Bến Tre. Từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/80/42A; từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h15	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ hạ thế 4a thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Lê Văn Duyệt 1 trụ 471BTre/89 đến trụ 471BTre/93 tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường 30 Tháng 4) -Từ trụ 471BTre/94/01 đến trụ 471BTre/94/09 tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường Tân kế)	-Tủ trụ hạ thế 4a thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Lê Văn Duyệt 1 trụ 471BTre/89 đến trụ 471BTre/93 tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường 30 Tháng 4) -Tủ trụ 471BTre/94/01 đến trụ 471BTre/94/09 tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường Tân kế)	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện ETC 68 (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm thiết bị vật tư và MBA trạm 630KVA Siêu Thị Coopmark trụ 473BTre/79/03/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tài trạm 630KVA Siêu Thị Coopmark trụ 473BTre/79/03/01 tuyến 473 Bến Tre - Tại đầu cáp ngầm trụ 473BTre/79/03 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 160KVA Hoa Nam 1A trụ 473BTre/79/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 630KVA Siêu Thị Coopmark trụ 473BTre/79/03/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/79/03 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
5		07h30	12h45	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Tháo, lắp LBS tại trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 476BTre/34/19B/02 sang nhận điện từ LBS trụ 476BTre/34/71 tuyến 476 Bến Tre. -Đóng LBS trụ 476BTre/34/71 tuyến 476 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476BTre/34/08 tuyến 476 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng MC 476 trạm 110kV Bến Tre -Không mất điện phụ tải	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

6		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Tháo, lắp LBS tại trụ 471BTre/94/01 tuyến 471 Bến Tre. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 471BTre/94/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 471BTre/94/01 tuyến 471 Bến Tre sang nhận điện từ LBS trụ 471BTre/94/17B/01 tuyến 476 Bến Tre. -Đóng LBS trụ 471BTre/94/17B/01 tuyến 476 Bến Tre. -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/94/01 tuyến 471 Bến Tre. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 471BTre/74 tuyến 471 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476BTre/34/08 tuyến 476 Bến Tre -Không mất điện phụ tải	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Nâng cấp lưới hạ thế 1 pha lên 3 pha từ trụ 475CL/332/01 đến 15a; từ trụ 475CCL/332/01 đến 6c thuộc lưới hạ thế 160kVA trụ 475CL/332/01 tuyến Chợ Lách - Mô cày	-Từ trụ 475CL/332/01 đến 15a; từ trụ 475CCL/332/01 đến 6c thuộc lưới hạ thế 160kVA trụ 475CL/332/01 tuyến Chợ Lách - Mô cày	-Áp Phú Hoà - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/01 tuyến Chợ Lách - Mô cày	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
8		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng, lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 19d thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/01 nhánh rẽ Phú Trị	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/01 nhánh rẽ Phú Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/01 nhánh rẽ Phú Trị	-SCTX

9		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Lắp tụ bù hạ thế 3 pha 1x5kVA tại trụ hạ thế 5a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 474GTROM/213/01/31/12 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Tại trụ hạ thế 5a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 474GTROM/213/01/31/12 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 474GTROM/213/01/31/12 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-SCTX
10		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/197/01 đến trụ 474GTROM/197/18 nhánh rẽ ấp 14 Tân Hào	-Tủ trụ 474GTROM/197/01 đến trụ 474GTROM/197/18 nhánh rẽ ấp 14 Tân Hào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Tủ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/141/175/01 đến trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Tủ trụ 476GTROM/141/175/01 đến trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Tủ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Tủ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ trụ 473BĐ/353 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/353, đập gốc thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/353, thay thùng ĐNK trạm trụ 471-473BĐ/353 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/353, 473BĐ/353 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/353 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/353 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tủ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Phú Thuận, Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
18		14h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị và TBA tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành (Cty Cocovina)	-Tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser trụ 478MC/08/44A/34T/1T và 3DS trụ 478MC/08/44A/34T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành -Chỉ mất điện khách hàng	-DVKH

19		08h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (06 CN)	-Xử lý ngăn ngừa sự cố lưới hạ áp tại trụ 8c thuộc lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 475-477BTh/53 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 475-477BTh/53 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 475-477BTh/53 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xử lý ngăn ngừa sự cố
20		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/61/25 đến trụ 475BTh/288/61/38 thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 475BTh/288/61/29 NR Thanh Thới phải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/61/25 đến trụ 475BTh/288/61/38 thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 475BTh/288/61/29 NR Thanh Thới phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 475BTh/288/61/29 NR Thanh Thới phải	-ĐTXD 2026
21		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 475-476CL/01 đến trụ 475-476CL/304 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
22		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475CL/196/62/39TB/23 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ XDM	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

23		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026 và kết hợp công tác Kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 475BM/297/13/29A đến trụ 475BM/297/13/29A/1 tuyến 475 Bình Minh, Lắp hoàn chỉnh TBA 50kVA Phú Tân 3-1 tại trụ 475BM/297/13/29A/1 (XDM) tuyến 475 Bình Minh; cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ HTa4 - HTa5 thuộc trạm Phú Tân 3 trụ 475BM/297/13/27/1 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại khoảng trụ 475BM/297/13/29A đến trụ 475BM/297/13/29A/1 tuyến 475 Bình Minh và phần hạ thế thuộc trạm Phú Tân 3 trụ 475BM/297/13/27/1 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Phú An trụ 475BM/297/1 tuyến 475 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
24		08h30	10h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK + 03TI hạ thế) trạm Hộ kinh doanh xưởng mộc Dream House trụ 477BM/34/1A tuyến 477 Bình Minh	Tại trụ 477BM/34/1A tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Hộ kinh doanh xưởng mộc Dream House trụ 477BM/34/1A tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm
25		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK + 01TI hạ thế) trạm Ngân hàng Nông nghiệp trụ 473BM/127/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Tại trụ 473BM/127/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Ngân hàng Nông nghiệp trụ 473BM/127/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm
26		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK + 03TI hạ thế) trạm DNTN thương mại Phước Vinh trụ 473BM/196/1 tuyến 477 Tân Quới.	Tại trụ 473BM/196/1 tuyến 477 Tân Quới.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm DNTN thương mại Phước Vinh trụ 473BM/196/1 tuyến 477 Tân Quới.	Thay định kỳ hệ thống đo đếm

27		15h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (IDK + 01TI hạ thế) trạm Trường Mần non Hoa Hồng 2 trụ 473BM/159/12/2 tuyến 477 Tân Quới.	Tại trụ 473BM/159/12/2 tuyến 477 Tân Quới.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mần non Hoa Hồng 2 trụ 473BM/159/12/2 tuyến 477 Tân Quới.	Thay định kỳ hệ thống đo đếm
28		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 - tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Áp Long Thuận, Xã Long Hồ.	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
29		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trong khu vực quản lý được phân công.	Từ phía sau trụ 474-472CC/57 đến trụ 474-472CC/197 tuyến 474 Cỏ Chiên + Từ trụ 474-472CC/61 đến trụ 474-472CC/197 tuyến 475 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474,475 Cỏ Chiên	Xã Nhơn Phú	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố.
30		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
31		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ áp 4 Hậu Lộc tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479TB/T85/1 đến trụ 479TB/T85/80 tuyến 479 Tam Bình	Áp Hòa An, Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

32		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang trực chính tuyến 471 Tam Bình.	Từ trụ L48/T340/7 đến trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
33		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
34		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 475DT/116 đến trụ 475DT/178A tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
35		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc+Xí nghiệp Lưới điện Cao thế	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp đường dây 12,7kV Bà Giam 8 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/01 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06, nâng cấp trạm Bà Giam 8 từ 1x15kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/02 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/01B, nâng cấp trạm Bà Giam 5 từ 2x37,5kVA thành 3P-160kVA trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06, cải tạo ĐDHA từ trụ a13 đến trụ b10, từ trụ a11 đến trụ aT11/7 hạ áp trạm Bà Giam 8, từ trụ a15 đến trụ b11, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06 đến trụ c16 trạm Bà Giam 5, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2)	Từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/01 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06, từ trụ a13 đến trụ b10, từ trụ a11 đến trụ aT11/7 hạ áp trạm Bà Giam 8, từ trụ a15 đến trụ b11, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06 đến trụ c16 trạm Bà Giam 5	Áp Bà Giam - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 8 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/02 (478DT) - Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 5 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06 (478DT) - Off relay 79 tại MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kẹp hotline đầu nối trung thế nhánh Bà Giam 8 trụ 478-475DT-8/P109/T28/31 (478DT) - Đầu 03 kẹp hotline đầu nối trung thế nhánh Bà Giam 8 trụ 478-475DT-8/P109/T28/31 (478DT) (sau khi công tác hoàn tất)	Công trình ĐTXD

36		07h30	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (8 CN)	Thay dây hạ áp chuyển khách hàng sang lưới hạ áp mới	Trên lưới hạ áp trạm Giồng Nâu trụ 473-476DT-3/T95/04, tuyến 473 Duyên Trà	Áp 16 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Nâu trụ 473-476DT-3/T95/04	ĐTXD
37		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Xử lý ép lại mối nối tạm tại trụ a7-a8, phát quang cây xanh hạ áp trạm Khoán Tiều 4	Trên lưới hạ áp trạm Khoán Tiều 4, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + 3FCO trạm Khoán Tiều 4 trụ 473DT/T153/P85/63	Xử lý khiếm khuyết
38		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 477CN/20 đến trụ 92/477CN/471DT tuyến 477CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
39		08h00	10h00	Điện lực Cầu Ngang+Xí nghiệp lưới điện Cao thế Vĩnh Long	XVDV + Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Cân pha trung áp: chuyển đầu nối nhánh Trà Kim từ pha A sang pha C	Tại trụ 476-475CN/36	Xã Cầu Ngang	- Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 476CN (thi công bằng phương pháp hotline). - Off Rơle 79 MC 476 trạm 110/22 kV Cầu Ngang - Cắt LBFCO Trà Kim trụ 476-475CN/36	Cân pha trung thế
40		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nấp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào- trừ nhánh Nô Nghét- Kim Hòa) – xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

41		13h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nấp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào- trừ nhánh Nô Nghét- Kim Hòa) – xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
42		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(01-55).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
43		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 473TR/165 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
44		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
45		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

46		07h00	17h30	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (40CN)	Dựng trụ 2 đoạn, thay phụ kiện đường dây, thay dây chằng trung thế, lắp tăng cường giáp núu chống rơi dây trung thế nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Từ trụ 478CK/P259/T87/P54/15 đến trụ 478CK/P259/T87/P54/68 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO Tân Thành Đông trụ 478CK/P259/T87/P54/10 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	SCL BS 2026
47		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
48		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Cân pha hạ thế các trạm Áp 9B-3, Rạch Cát 2	Lưới hạ thế các trạm Áp 9B-3, Rạch Cát 2	xã An Trường, Bình Phú	Không cắt điện	Giảm TĐN
50		13h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và TBA tháng 8/2026	Nhánh 22kV Phú Hưng từ trụ 478TV/P228/P62/19 đến trụ 478TV/P228/P62/50 và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh Giồng chùa từ trụ 478TV/155 đến trụ 478TV/P155/22 và các nhánh rẽ đầu nối vào thuộc Xã Bình Phú	xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
51		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Hương Lộ 14 đến trụ 472TV/T97/P59/42	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

52		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.061m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 2 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Thống Nhất 2	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO TBA Thống Nhất 2 tại trụ 476TV/T119/01	ĐTXD
53		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bình La 3 tại trụ 480TV/T134/P14/21 tuyến 480TV	ấp Bình La, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Bình La 3 tại trụ 480TV/T134/P14/21 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
54		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Chích B tại trụ 480TV/P192/09 tuyến 480TV	ấp Ô Chích B, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Ô Chích B tại trụ 480TV/P192/09 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
55		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Lân 4 tại trụ 480TV/T209/44 tuyến 480TV	ấp Phú Lân, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Phú Lân 4 tại trụ 480TV/T209/44 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
56		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 05/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Trà Uông 2 tại trụ 480TV/T209/T68/03 tuyến 480TV	ấp Trà Uông, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Trà Uông 2 tại trụ 480TV/T209/T68/03 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
57		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 10/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bót Chếch 5-1 tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P87/34 tuyến 479TV	ấp Bót Chếch, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Bót Chếch 5-1 tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P87/34 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
1	Thứ Ba 28/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/26/20 đến trụ 475BTre/26/60 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/26/20 đến trụ 475BTre/26/60 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/80/42A; từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/80/42A; từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 471BTre/94/9A đến trụ 471BTre/94/21B tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường Ngô Quyền) -Từ trụ 471BTre/94/17B/01 đến trụ 471BTre/94/17B/08 tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường Cách Mạng Tháng 8)	-Từ trụ 471BTre/94/9A đến trụ 471BTre/94/21B tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường Ngô Quyền) -Từ trụ 471BTre/94/17B/01 đến trụ 471BTre/94/17B/08 tuyến 471 Bến Tre (đọc Đường Cách Mạng Tháng 8)	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Dựng trụ BTLT 10.5m đôi hạ thế 1a, nhổ thu hồi trụ cũ. Tháp sắt đầu trụ hạ thế 2a, sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ dựng mới từ trụ 1a đến trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA Bến Phà trụ 476TT/32/02/11 NR Bến Phà	-Lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA Bến Phà trụ 476TT/32/02/11 NR Bến Phà	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA Bến Phà trụ 476TT/32/02/11 NR Bến Phà	-Theo yêu cầu khách hàng
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Từ trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/60/47 NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Từ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		07h30	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hiện hữu qua trụ mới, thu hồi trụ hạ thế từ trụ 478TT/56/62 đến trụ 478TT/56/60 thuộc trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/61 NR Thành An	-Từ trụ 478TT/56/62 đến trụ 478TT/56/60 thuộc trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/61 NR Thành An	-Áp Đông Hoà -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/61 NR Thành An	-ĐTXD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

8		13h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hiện hữu qua trụ mới, thu hồi trụ hạ thế từ trụ 478TT/56/66A đến trụ 478TT/56/62 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/65 NR Thành An	-Trụ 478TT/56/66A đến trụ 478TT/56/62 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/65 NR Thành An	-Áp Đông Hoà - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/65 NR Thành An	-ĐTĐD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
9		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Cắt dùng lưới hạ thế từ trụ hạ thế 4d đến trụ hạ thế 5b, lấp tiếp đất hạ thế tại trụ hạ thế 4b, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 62 nhánh rẽ Cồn Linh	-Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 62 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 62 nhánh rẽ Cồn Linh	-Giảm TTĐN
10		13h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Kéo mới đoạn dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thế trụ 57 đến trụ hạ thế 5b/4, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 57 nhánh rẽ Cồn Linh	-Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 57 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 57 nhánh rẽ Cồn Linh	-Giảm TTĐN
11		13h10	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thu hồi hệ thống đo đếm khách hàng Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thuận Phong trạm trụ 475MC/22/120/32/7A/3 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/32/7A/3 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 475MC/22/120/32/7A/3 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/32/7A NR Tân Bình - Tân Hưng -Chỉ mất điện khách hàng	-Khách hàng đề nghị thu hồi ĐK, thanh lý HĐMBĐ
12		13h20	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay thùng điện kế khách hàng Hộ KDCT Nguyễn Thị Thu Thủy tại trụ 475MC/07/15/9 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/15/5 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/15/9 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/15/5 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475MC/07/15/5 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-SCTX

13		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/327/05 NR Ấp Bình Tây	-Tài trạm trụ 475MC/327/05 NR Ấp Bình Tây	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/327/05 NR Ấp Bình Tây	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
14		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/334A/20A/16/08 NR Ấp Phù nổi dài	-Tài trạm trụ 475MC/334A/20A/16/08 NR Ấp Phù nổi dài	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/334A/20A/16/08 NR Ấp Phù nổi dài	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
15		10h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/334A/47/45/25 NR Ấp Mỹ Trạch	-Tài trạm trụ 475MC/334A/47/45/25 NR Ấp Mỹ Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/334A/47/45/25 NR Ấp Mỹ Trạch	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
16		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/18 đến trụ 475BTh/288/22 thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 475BTh/288/20 NR Thạnh Hải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/18 đến trụ 475BTh/288/22 thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 475BTh/288/20 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm 75kVA trụ 475BTh/288/20 NR Thạnh Hải	-ĐTXD 2026

17		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTh/288/35 đến trụ 475BTh/288/40 thuộc lưới hạ áp trạm 100kVA trụ 475BTh/288/36 NR Thanh Hải	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTh/288/18 đến trụ 475BTh/288/35 đến trụ 475BTh/288/40 thuộc lưới hạ áp trạm 100kVA trụ 475BTh/288/36 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm 100kVA trụ 475BTh/288/36 NR Thanh Hải	-ĐT XD 2026
18		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/52 đến trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Kéo mới dây ABC 3x50mm2, thu hồi dây 2AV50+AC50 hiện hữu thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/39TB/09 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/39TB/09 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/39TB/09 nhánh rẽ Miếu Bà Sứ	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
20		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay mới trụ BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475CL/196/62/60T nhánh rẽ Cái Sơn (XDM nhánh rẽ Cầu Giồng Xã nổi dài)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475CL/196/62/60T nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475CL/196/62/60T nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 475CL/196/62/61T/01 nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

21		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, tháp đà nâng cao đường dây hạ áp thuộc trạm 50kVA Kinh Bà Chạy tại trụ 476VLg/59/49P/12T/3/7 tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ B/2 đến trụ B/3 thuộc trạm 50kVA Kinh Bà Chạy tại trụ 476VLg/59/49P/12T/3/7 tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Thuận, phường Tân Hạnh.	Cất CB + 01FCO trạm 50kVA Kinh Bà Chạy tại trụ 476VLg/59/49P/12T/3/7 tuyến 476 Vĩnh Long	Khắc phục mất an toàn
22		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026. Kết hợp công tác kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 473BM/122/12/11/1 đến trụ 473BM/122/12/11/2 tuyến 473 Bình Minh, Lắp hoàn chỉnh TBA 50kVA Xóm Guốc 2A trụ 473BM/122/12/11/12 (XDM) tuyến 473 Bình Minh; cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ HTb4 - HTb5 thuộc trạm Xóm Guốc 2 trụ 473BM/122/12/11/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại khoảng trụ 473BM/122/12/11/1 đến trụ 473BM/122/12/11/2 tuyến 473 Bình Minh và phần hạ thế thuộc trạm Xóm Guốc 2 trụ 473BM/122/12/11/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cất LBF Xóm Guốc trụ 473BM/122/12/1 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

23		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (30CN)	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026. Kết hợp công tác thay dây trung thế AC-50mm2 từ trụ 477BM/208/7 đến trụ 477BM/208/24 và từ trụ 477BM/208/20 đến trụ 477BM/208/40 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn).	Từ trụ 477BM/208/7 đến trụ 477BM/208/24 và từ trụ 477BM/208/20 đến trụ 477BM/208/40 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
24		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026 và kết hợp công tác kéo dây trung thế 1p2d kết lưới từ trụ 477BM/208/20/24 đến trụ 477BM/208/20/24/10 (XDM), lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Phú 4-1 tại trụ 477BM/208/20/24/10 (XDM) tuyến 477 Bình Minh, cắt dừng lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ hạ thế a5 và a6 thuộc trạm Tân Phú 4 trụ 477BM/208/20/24 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 477BM/208/20/24 đến trụ 477BM/208/20/24/10 (XDM) tuyến 477 Bình Minh và trên toàn trục hạ thế trạm Tân Phú 4B trụ 477BM/208/20/24 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

25		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026 và kết hợp công tác lắp mới trạm Tân Phú 3A-1 CS-50kVA tại trụ 477BM/208/20/5, cắt dừng lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ hạ thế a1 và trụ 477BM/208/20/9 thuộc trạm Tân Phú 3A trụ 477BM/208/20/9 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ 477BM/208/20/5 tuyến 477 Bình Minh và trên toàn trục hạ thế trạm Tân Phú 3A trụ 477BM/208/20/9 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
26		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026 và kết hợp công tác dựng 01 trụ BTLT 14m số 477BM/208/8/1 (XDM), lắp hoàn chỉnh trạm Tân Phú 1A-1 CS-50kVA tại trụ 477BM/208/8/1 (XDM) tuyến 477 Bình Minh, cắt dừng lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ hạ thế a1 và trụ 477BM/208/9 thuộc trạm Tân Phú 1A trụ 477BM/208/8 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ 477BM/208/8/1 (XDM) tuyến 477 Bình Minh và trên toàn trục hạ thế trạm Tân Phú 1A trụ 477BM/208/8 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

27		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026 và kết hợp công tác kéo dây trung thế 1p2d kết lưới từ trụ 477BM/208/24 đến trụ 477BM/208/24/11 (XDM), lắp hoàn chỉnh trạm Tân Phú 2A CS-50kVA tại trụ 477BM/208/24/6 (XDM) và trạm Tân Phú 2B CS-50kVA tại trụ 477BM/208/24/11 (XDM) tuyến 477 Bình Minh, cắt dừng lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 477BM/208/24/3 (XDM), trụ 477BM/208/24/4 (XDM), trụ 477BM/208/24/9 (XDM), trụ 477BM/208/24/10 (XDM) thuộc trạm Tân Phú 2 trụ 477BM/208/24 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 477BM/208/24 đến trụ 477BM/208/24/11 (XDM) tuyến 477 Bình Minh và trên toàn trục hạ thế trạm Tân Phú 2 trụ 477BM/208/24 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	--	--	-------------	--	--

28		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Yên 1 trụ 477BM/208/20/38 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Yên trụ 477BM/208/20/40 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Yên 1A trụ 477BM/208/20/40/1 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Long 1 trụ 477BM/208/20/55 tuyến 477 Bình Minh. Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Long 2 trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477BM/208/20/38, trụ 477BM/208/20/40, trụ 477BM/208/20/40/1, trụ 477BM/208/20/55, trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ thiết bị để ngăn ngừa sự cố
29		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Đầu nối đường dây trung thế XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 472VLi/285/9 - tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trụ 472VLi/285/9 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú B, Xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 472VLi/285/1 tuyến 472 Vũng Liêm, Áp An Phú B, xã Long Hồ.	ĐTXD 2026
30		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Ép lèo hạ thế tại trụ 472VLi/285/16 - tuyến 472 Vũng Liêm (Cấy mới trạm biến áp).	Tại trụ 472VLi/285/16 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú B, Xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 472VLi/285/1 tuyến 472 Vũng Liêm, Áp An Phú B, xã Long Hồ.	ĐTXD 2026

31		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Kéo mới đoạn cáp ABC 3x120 mm ² . Ép lều hạ thế tại trụ HT 11 và trụ 472VLi/285/22 - tuyến 472 Vũng Liêm. (cây mới trạm biến áp)	Tại trụ HT 11 và trụ 472VLi/285/22 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp An Phú B, Xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 472VLi/285/1 tuyến 472 Vũng Liêm, Áp An Phú B, xã Long Hồ.	ĐTXD 2026
32		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Hạ công suất trạm An Phú B công suất 2x50kVA xuống 37,5kVA tại trụ 472VLi/275/8 - tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trụ 472VLi/275/8 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú B, Xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B tại trụ 472VLi/275 - tuyến 472 Vũng Liêm, áp An Phú B, xã Long Hồ.	ĐTXD 2026
33		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Cắt dừng hạ thế tại trụ HT6, trụ HT7, trụ HT10 và trụ HT11 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ HT6, trụ HT7, trụ HT10 và trụ HT11 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp An Phú B, Xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm An Phú B tại trụ 472VLi/275/8 - tuyến 472 Vũng Liêm	ĐTXD 2026
34		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trong khu vực quản lý được phân công.	Từ phía trụ 473CC/282 đến trụ 473CC/363 và đến Rec Tăng Gia Cái Sao trụ 473CC/282/45 tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước + xã Tân Long Hội.	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
35		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
36		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (25CN)	Sang dây khách hàng và thu hồi trực hạ áp hiện hữu	Lưới trạm khu vực Điện lực Tam Bình quản lý	Khu vực Điện lực Tam Bình quản lý	- Cắt CB+FCO trạm An Thạnh B6 trụ 472BM/T310/P6/31 tuyến 472 Bình Minh - Cắt CB+FCO trạm An Thạnh B7 trụ 472BM/T310/P6/36 tuyến 472 Bình Minh	ĐTXD 2026

37		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang trực chính tuyến 480 Vũng Liêm	Từ trụ L40/222 đến trụ L40/290 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
38		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 471TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (05CN)	Cấy ghép MBA 1x50kVA lên thành 2x50kVA.	Tại trạm Thành Ninh 2 trụ 475TQ/9/12 tuyến 475 Tân Quới	Ấp Thành Ninh, xã Tân Quới	- Cắt LBFCO Thành Ninh trụ 475-477TQ/9 tuyến 475 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
40		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH XLD Xuân Phát (07CN)	Đầu nối đường dây XDM vào lưới hiện hữu	- Từ trụ 479TQ/255/23/1 đến trụ 479TQ/255/23 tuyến 479 Tân Quới	Khóm Thuận Thành, Phường Bình Minh	- Cắt LBFCO Xéo Nga trụ 479TQ/255 tuyến 479 Tân Quới	ĐTXD 2026
41		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đến trung thế, trạm NTTS Lê Thanh Vũ 5 trụ 471DT/P85/T19B/01, nhánh Lê Thanh Vũ 5, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm NTTS Lê Thanh Vũ 5 trụ 471DT/P85/T19B/01, nhánh Lê Thanh Vũ 5, tuyến 471 Duyên Trà	Ấp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc	- Cắt 3LBFCO Lê Thanh Vũ 5 trụ 471DT/P85/19B (471DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
42		09h30	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay FCO + LA trạm La Bang Kênh 7 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/25, nhánh La Bang Kênh 7, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm La Bang Kênh 7 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/25, nhánh La Bang Kênh 7, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp La Bang Kênh - xã Đôn Châu	Cắt LBFCO La Bang Kênh 7 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/02 (475DT)	Công trình SCL
43		13h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	Thay FCO + LA trạm Tà Nị 3 trụ 477DT/349/P78/07, Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21, nhánh Tà Nị 3, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Tà Nị 3 trụ 477DT/349/P78/07, Tà Nị 4 trụ 477DT/349/P78/21 nhánh Tà Nị 3, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cái cối - xã Long Vĩnh	Cắt LBFCO Tà Nị 3 trụ 477DT/349/78 (471DT)	Công trình SCL

44		15h30	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay FCO + LA trạm Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/T343/06, nhánh Trường TH Long Vĩnh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/T343/06, nhánh Trường TH Long Vĩnh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Trường TH Long Vĩnh trụ 477DT/343 (471DT)	Công trình SCL
45		08h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Chuyển lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/04 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/07, căng dây đầu nối đường dây hạ áp XDM vào vận hành trụ 478-475DT-8/P109/P12/11 thuộc lưới hạ áp trạm Tà Rom 1, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/04 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/07, trụ 478-475DT-8/P109/P12/11, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Tà Rom - xã Đôn Châu	Cắt CB + FCO trạm Tà Rom 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/11 (478DT)	Công trình ĐTXD
46		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 475DT/125 đến trụ 475DT/T125/35, nhánh Bảo Sầu tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
47		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/115 đến trụ 477DT/137 kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

48		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tạo điểm căng mới, sang dây qua trụ mới	Từ trụ 477DT/(117 -136) trực chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH Thao tác Recloser Giồng Ôi để cắt/đóng 3DS Giồng Trôm (từ 06h30-06h40 và 17h50-18h00)	ĐTXD
49		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (02 CN)	Tăng cường chống gãy phân đoạn Giồng Giếng 5, Khóm Phước Trị	Trụ 4477DT/115A, 477DT/T131/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137	SCL bổ sung năm 2026
50		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 477DT/T131/T01A/01 nhánh 22kV Trạm Sạc Hải Duong, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khóm Phước Trị trụ 477DT/T131/01	Bảo trì hệ thống đo đếm

51		10h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/T131/P01/01 nhánh 22kV KS Hải Dương, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khóm Phước Trị trụ 477DT/T131/01	Bảo dưỡng
52		13h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/T131/P05/(01,02) nhánh 22kV Cty Xuân Sơn Hải Dương 1, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khóm Phước Trị trụ 477DT/T131/01	Bảo dưỡng
53		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	Từ trụ 471CN/146 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		07h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Lắp tăng cường bộ xà đôi, sứ treo, giáp núu tăng cường chống rớt dây	Tại các vị trí trụ 475CN/P161/T44/15;475CN/P188/57;475CN/P188/56A	Ấp Bến Kinh xã Mỹ Long	Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 Cắt LBS Bến Cát trụ 475CN/P161/T98/11 Cắt 3DS2 Bến Cát trụ 475CN/P188/103 Cắt 3LBFCO Bến Kinh trụ 475CN/P161/T44/01	Bàn giao hiện trường
55		07h30	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (03CN)	Thay máy biến áp trạm Bến Kinh 2.1 hiện hữu bằng máy biến áp 1x160 kVA (máy đã xử lý thay mới, máy sự cố ngày 17/06/2026 hiện đang lắp thay bằng máy 1x250 kVA)	Từ sứ cao MBA trở xuống thùng CD, ĐK trạm Bến Kinh 2.1 trụ 475CN/P188/P59/13 nhánh Bến Kinh 2 tuyến 475CN	Ấp Nhứt A xã Mỹ Long	- Cắt CB và 3FCO trạm Bến Kinh 2.1 trụ 475CN/P188/P59/13	Bàn giao hiện trường

56		13h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Lắp tăng cường bộ xà dôi, sứ treo, giáp nối tăng cường chống rớt dây	Từ trụ 475CN/P161/54 đến trụ 475CN/P161/69 nhánh Mỹ Long	Ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long	Cắt LBS Mỹ Thập trụ 475CN/P161/49 Cắt 3DS2 Mỹ Thập trụ 475CN/P161/49A Cắt LBS Thị Trấn Mỹ Long trụ 475CN/P161/77A Cắt 3DS2 Thị Trấn Mỹ Long trụ 475CN/P161/78 Cắt LBS NT 479CN-475CN trụ 475CN/P161/P75/06 Cắt 3DS2 NT 479CN-475CN trụ 479CN/T143/108	Bàn giao hiện trường
57		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Vinh Kim trụ 475CN/183 trở xuống	Ấp Mai Hương xã Vinh Kim	Cắt 3LBFCO tụ bù Vinh Kim trụ 475CN/183	Thí nghiệm định kỳ
58		10h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Cầu Ngang trụ 475CN/97 trở xuống	Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	- Cắt MC và 3FCO tụ bù Cầu Ngang trụ 475CN/97 - Cắt CB và 3FCO trạm Minh Thuận A trụ 475CN/97A	Thí nghiệm định kỳ
59		12h30	13h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Kim Hòa trụ 473CN/P183/05 trở xuống	Ấp Bông Ven xã Nhị Trường	- Cắt 3LBFCO tụ bù Kim Hòa trụ 473CN/P183/05 - Cắt 2CB và FCO trạm Ngã Ba Nô Nghét trụ 473CN/P183/03	Thí nghiệm định kỳ

60		14h00	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sử cao áp tụ bù Nhị Trường trụ 473CN/176 trở xuống	Ấp Nô Lự A xã Nhị Trường	- Cắt MC và 3FCO tụ bù Nhị Trường trụ 473CN/176 - Cắt CB và FCO trạm Nô Lự trụ 473CN/162	Thí nghiệm định kỳ
61		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sử cao áp tụ bù Ấp Rạch trụ 479CN/52 trở xuống	Ấp Rạch xã Cầu Ngang	Cắt MC và 3FCO tụ bù Ấp Rạch trụ 479CN/52	Thí nghiệm định kỳ
62		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(56-102).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
63		07h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Cải tạo lưới trung áp 01 pha lên 03 pha chiều dài 0,154 km. - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x50kVA, 1x100kVA; 02 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 3x50kVA, 1x250kVA; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài 2,198 km.	- Tại trụ 479TR/P210/09(479TR), 479TR/P210/13-479TR/P210/P13/02(479TR), lưới hạ áp trạm Giồng Lớn A3, Giồng Lớn A6, tuyến 479 Trà Cú.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt 3LBFCO Giồng Lớn AB trụ 479TR/P210/01(479TR).	ĐTXD
64		08h00	09h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Cà Săng Cục 4 trụ 479TR/P184/32.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+3FCO trạm Cà Săng Cục 4 trụ 479TR/P184/32.	Thay định kỳ
65		09h30	10h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Tăng Minh Hạnh trụ 479TR/P216/P30/01.	Xã Đại An.	- Cắt CB+FCO trạm Tăng Minh Hạnh trụ 479TR/P216/P30/01.	Thay định kỳ

66		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Châu Vũ Phương trụ 479TR/P216/T89/03.	Xã Đại An.	- Cắt CB trạm Châu Vũ Phương trụ 479TR/P216/T89/03. - Cắt FCO trạm Châu Vũ Phương trụ 479TR/P216/T89/01.	Thay định kỳ
67		13h30	14h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Hà Văn Lập trụ 479TR/P216/T105/01.	Xã Đại An.	- Cắt CB+FCO trạm Hà Văn Lập trụ 479TR/P216/T105/01.	Thay định kỳ
68		14h45	15h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Khóm 4 Định An trụ 475DT/T192/P38A/01.	Xã Đại An.	- Cắt CB trạm Khóm 4 Định An trụ 475DT/T192/P38A/01. - Cắt FCO trạm Khóm 4 Định An trụ 475DT/T192/38A.	Thay định kỳ
69		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Mé Láng Trà Cú 2-1 trụ 475DT/T192/27.	Xã Đại An.	- Cắt CB+FCO trạm Mé Láng Trà Cú 2-1 trụ 475DT/T192/27.	Thay định kỳ
70		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
71		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đèn đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
72		08h00	11h30	Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH MTV Điện Vy (4CN)	Di dời trụ hạ thế theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Thị Anh Thư	Tại trụ hạ thế b15 thuộc lưới hạ thế trạm Khóm 2-1 trụ 478CK/T280/P26/06 nhánh 22kV Khóm 2-1 tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+3FCO trạm Khóm 2-1 trụ 478CK/T280/P26/06 nhánh 22kV Khóm 2-1 tuyến 478 Cầu Kè	Theo yêu cầu của khách hàng

73		07h00	17h30	Điện lực Tiểu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (45CN)	Dựng trụ 2 đoạn, thay phụ kiện đường dây, thay dây chằng trung thế, lắp tăng cường giáp núu chống rơi dây trung thế và thay dây trung thế nhánh 22kV Long Thới 2, nhánh 22kV Định Thuận, đường trục tuyến 471 Cầu Kè	Từ trụ 471CK/325 đến trụ 471CK/326, trụ 471CK/332, từ trụ 471CK/340 đến trụ 471CK/350, từ trụ 471CK/335 đến trụ 471CK/P335/13, từ trụ 471CK/P335/10 đến trụ 471CK/P335/P10/02, từ trụ 471CK/P335/P10/09 đến trụ 471CK/P335/P10/T9/02, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/10 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/T10/04, nhánh trung thế 22kV Long Thới 2, Định Thuận, trục chính tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt Recloser Định Quới trụ 471CK/230 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Định Quới trụ 471CK/229 thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 NT 478CK-471CK trụ 478CK/P259/89 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B trụ 471CK/P303/42 nhánh 22kV Định Quới B thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-ĐT XD
74		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
75		07h30	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Bảo Trì HTĐD Ranh Giới Thạnh Phú	Tại trụ 473CK/T159/08A nhánh rẽ Thạnh Phú	Áp Thạnh Phú, xã Tam Ngãi	- Cắt Recloser Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/09 (473CK) - Cắt 03DS1 Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/08 (473CK) - Cắt 03DS2 Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/09A (473CK) Đóng đăng áp 477CK	Bảo dưỡng, nhánh Thạnh Phú sau 03DS2 Thạnh Phú nhận điện tuyến 477CK qua LBS NT Thạnh Phú-Trà Ôt

76		10h30	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH và thay công tơ lỗi đo xa trạm HTX NNo Phong Thạnh (TI đến hạn 01/11/2029)	Từ sứ cao MBA trạm HTX NNo Phong Thạnh trở xuống trụ 478CK/T161/P33/T12/03 nhánh HTX NNo Phong Thạnh	Ấp Cây Gòn, Xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm HTX NNo Phong Thạnh trụ 478CK/T161/P33/T12/03 (478CK) - Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng
77		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Trì Phong đến trụ 472TV/T97/T83/T11/50	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
78		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	Đầu nối tuyến trung áp 3 pha Bàu Sơn 2 tại trụ 472TV/52	- Tại các trụ 472TV/52	Xã Châu Thành	Thi công bằng Phương pháp Hotline Off chức năng tự đóng lại Recloser Bàu Sơn tại trụ 472TV/18A lúc đầu nối	ĐTXD
79		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp 2xACXH 50mm2: 865m - Nâng CS TBA Bàu Sơn 2 từ 2x37,5kVA lên 3P 250kVA tại trụ 472TV/T52/12 - Thu hồi trụ BTLT 10m: 2 vị trí	Đường dây trung áp Bàu Sơn 2 từ trụ 472TV/T52/1 đến trụ 472TV/T52/12	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Bàu Sơn 2 tại trụ 472TV/52	ĐTXD
80		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.166m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 1 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Thống Nhất 3	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO TBA Thống Nhất 3 tại trụ 476TV/T141A/01	ĐTXD
81		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Chùa Ô đến trụ 472TV/T97/T83/50	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

82		08h00	9h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 04/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Chùa Mỏ Neo 1-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/T01B/01 tuyến 474TV	ấp Thanh Nguyên A, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Chùa Mỏ Neo 1-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/T01B/01 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay đo xa
83		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh Nguyên 6 tại trụ 476TV/P95A/05 tuyến 476TV	ấp Thanh Nguyên A, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thanh Nguyên 6 tại trụ 476TV/P95A/05 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
84		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Kinh Xáng 2 tại trụ 472TV/T97/T83/T11/39 tuyến 472TV	ấp Kinh Xáng, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 2 tại trụ 472TV/T97/T83/T11/39 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
85		13h30	14h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Long Trị tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/66 tuyến 472TV	khóm Long Trị, phường Long Đức	-Cắt CB+03 FCO trạm CN Long Trị tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/66 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
86		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Lưới hạ thế các trạm Đức Hiệp, Mỹ Hiệp 3, Mỹ Hiệp 4	xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
87		07h30	17h30	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	Thay trụ trung thế tại các vị trí 10, 15, 17, 25 và thay dây từ trụ từ trụ 06 đến trụ 27 và thay phụ kiện nhánh 22kV Kinh Viễn	Từ trụ 475LD/T124/02 đến trụ 475LD/T124/27	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Kinh Viễn tại trụ 475LD/T124/01	SCL BS 2026
88		08h30	12h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH MTV-TV-XD-TM Vĩnh Phát (04CN)	Căng dây đầu nối đường dây 22kV và TBA 160kVA cấp điện cho hạ tầng hồ trữ nước ngọt	Tại trụ 475LD/T124/11	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Kinh Viễn tại trụ 475LD/T124/01	Phát triển phụ tải

89		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
90		07h00	14h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	cải tạo ĐDHA trạm Đồng Khởi 2-1 thành LVABC 4x120mm2 dài 0,253 km nhánh rẽ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	từ trụ a1 đến trụ aP1/03 và từ trụ a7 đến trụ aP7/05 thuộc lưới hạ thế trạm Đồng Khởi 2- 1 trụ 473TV/83 tuyến 473TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB1 trạm Đồng Khởi 2- 1 trụ 473TV/83 (khóa cần thao tác CB1 trạm) - Cắt CB đèn đường đầu nối lưới hạ thế trạm Đồng Khởi 3 473TV/76	Công trình ĐTXD
91		08h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (03CN)	đầu nối đường dây hạ thế XDM LVABC 4x120mm2 đường trục đầu nối trụ c3 trạm Khóm 8 Phường 8, chiều dài 0,398 km (tuyến đường Lâm Sắc – Sơn Vọng, phường 8 theo kiến nghị cử tri) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại trụ hạ thế c3 lưới hạ thế trạm Khóm 8 Phường 8 trụ 479-480-478TV-9/P78/T13A/04 nhánh 22KV Khóm 8 Phường 8 tuyến 479TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03FCO trạm Khóm 8 Phường 8 trụ 479-480-478TV-9/P78/T13A/04	Công trình ĐTXD
1	Thứ Tư 29/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/26/02 đến trụ 475BTre/26/60 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/26/02 đến trụ 475BTre/26/60 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/80/42A; từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/80/42A; từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/34/54 đến trụ 476BTre/34/37 tuyến 476 Bến Tre (dọc Đường Trương Định)	-Tủ trụ 476BTre/34/54 đến trụ 476BTre/34/37 tuyến 476 Bến Tre (dọc Đường Trương Định)	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x37.5kVA. Lắp MBA 3x25kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm T7A Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/65 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ MBA trở xuống trụ 474BTre/128/65 tuyến 474 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO trạm 37.5kVA T7B Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/65/04 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA T17 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/65/17 tuyến 474 Bến Tre -Tháo Hotline trụ 474BTre/128/65 tuyến 474 Bến Tre (hướng về trụ 474BTre/128/65/01) -Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA T7A Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/65 tuyến 474 Bến Tre	-Hoán chuyển MBA
5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x25kVA. Lắp MBA 3x37.5kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Hàm Luông 1 trụ 474BTre/43/36B/19 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ MBA trở xuống trụ 474BTre/43/36B/19 tuyến 474 Bến Tre	Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x25kVA Hàm Luông 1 trụ 474BTre/43/36B/19 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

6		08h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Lắp đà đỡ 3FCO, 3LA, đà sứ đỡ lều, lắp 3FCO, 3LA và 3 kẹp wire hotline trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre	-Trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre	-Theo yêu cầu của Cty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu thực hiện công trình ĐTXD
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Xử lý mối nối hở tại trụ hạ thế 5c, 15c, 18c, 21c; ép mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 5c, 9c, 11c; ép mối nối thẳng tại trụ hạ thế 10c, 12c; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 1c; cố định dây tại trụ hạ thế 9c, 13c; căng dây chùng và sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 25c; đóng tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 7c, 15c, 25c; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mùiri Tề	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mùiri Tề	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mùiri Tề	-Giám TTĐN
8		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/143/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/143/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/143/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/143 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ

9		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/162 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
10		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 25kVA trụ 473BTri/271A/05 NR Ấp Tân An.	-Trụ 473BTri/271A/05 NR Ấp Tân An.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/271A/01 NR Ấp Tân An.	-Thí nghiệm định kỳ
11		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 160kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 160kVA trụ 473BTri/209 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/209 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BTri/209 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
12		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/181 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/181 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/181 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ

13		07h30	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay 03 cách điện treo polymer tại trụ 474MC/37A tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày (Vật tư nhượng điện lực)	-Tại trụ 474MC/37A tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474 + đưa MC 474 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 474-473MC/12 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-DVKH
14		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX XLĐ Minh Thành (08 CN)	-Sang lưới trung, hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới và thu hồi trụ trung thế hiện hữu tại vị trí trụ 474-473MC/05, 474-473MC/06, 474-473MC/07, 474-473MC/08, 474-473MC/09 và trụ 474-473MC/11 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại vị trí trụ 474-473MC/05, 474-473MC/06, 474-473MC/07, 474-473MC/08, 474-473MC/09 và trụ 474-473MC/11 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KFW

15		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX XLĐ Khương Ngọc (08 CN)	-Sang lưới trung, hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới và thu hồi trụ trung thế hiện hữu tại vị trí trụ 474-473MC/12, 474-473MC/13, 474-473MC/14, 474-473MC/15, và trụ 474-473MC/16 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại vị trí trụ 474-473MC/12, 474-473MC/13, 474-473MC/14, 474-473MC/15, và trụ 474-473MC/16 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KFW
16		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty XLĐ Liên Đạt (08 CN)	-Sang lưới trung, hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới và thu hồi trụ trung thế hiện hữu tại vị trí trụ 474-473MC/17, 474-473MC/18, 474-473MC/19, 474-473MC/20, và trụ 474-473MC/21 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại vị trí trụ 474-473MC/17, 474-473MC/18, 474-473MC/19, 474-473MC/20, và trụ 474-473MC/21 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KFW

17		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN - TM RẠNG ĐỒNG (10 CN)	-Dựng ngọn trụ BT LT16m, nâng dây hiện hữu lên xà sứ tại vị trí trụ 473MC/17/16A NR Phú Quới	-Tài trụ trung thế 473MC/17/16A NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt LBFCO trụ 474-473MC/17 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Phú Quới)	-ĐT XD 2026
18		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/50/01 đến trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu -Từ trụ 474CL/50/39/1T đến trụ 474CL/50/39/43T nhánh rẽ Cầu Sụp -Từ trụ 474CL/50/39/1P đến trụ 474CL/50/39/40P nhánh rẽ Vĩnh Bình	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đồng (10CN)	-Kéo mới dây ABC 3x50mm ² , thu hồi dây 2AV50+AC50 hiện hữu thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/23A/47 nhánh rẽ Thanh Tân	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/23A/47 nhánh rẽ Thanh Tân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/62/23A/47 nhánh rẽ Thanh Tân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

20		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Nâng thùng CDĐK lên cao, khắc phục tiếp đất trạm 50kVA Tân Quới Tây 2B tại trụ 474VLg/99/42/17 tuyến 481 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK trạm 50kVA Tân Quới Tây 2B tại trụ 474VLg/99/42/17 tuyến 481 Vĩnh Long	Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Quới Tây 2B tại trụ 474VLg/99/42/17 tuyến 481 Vĩnh Long	Khắc phục mất an toàn
21		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Nâng thùng CDĐK lên cao, khắc phục tiếp đất trạm 37,5kVA Tân Vĩnh Phú 3A tại trụ 474VLg/99/21 tuyến 481 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK trạm 37,5kVA Tân Vĩnh Phú 3A tại trụ 474VLg/99/21 tuyến 481 Vĩnh Long	Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Tân Vĩnh Phú 3A tại trụ 474VLg/99/21 tuyến 481 Vĩnh Long	Khắc phục mất an toàn
22		07h30	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (05CN)	Lắp tụ bù hạ thế trạm Rạch Vồn 1A trụ 473BM/114/7 tuyến 473 Bình Minh	Tại trụ 473BM/114/7 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt CB+FCO trạm Rạch Vồn 1A trụ 473BM/114/7 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
23		07h30	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (05CN)	- Lắp tụ bù hạ thế trạm TĐC Đông Bình 1A trụ 473BM/77/2 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/77/2 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt CB+FCO trạm trạm TĐC Đông Bình 1A trụ 473BM/77/2 tuyến 473 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026

24		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Khắc phục hệ thống tiếp địa các trạm công cộng không đạt tiêu chuẩn vận hành: 1/ Hệ thống tiếp đất 02 vị trí trụ hạ thế thuộc trạm Thanh Lý 1 trụ 473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình Minh. 2/ Hệ thống tiếp đất 01 vị trí trụ hạ thế và 01 vị trí tại trạm Thanh Lý 2 trụ 473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình Minh. 3/ Hệ thống tiếp đất 01 vị trí trụ hạ thế và 01 vị trí tại trạm Thanh Lý 3 trụ 473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình Minh. 4/ Hệ thống tiếp đất 03 vị trí trụ hạ thế và 01 vị trí tại trạm Thanh Lý 4 trụ 473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình Minh. 5/ Trạm Thanh Lý 5 trụ 473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình Minh. 6/ Trạm UBX Đông Thạnh 1 trụ 473BM/40/48 tuyến 473 Bình Minh.	Trục hạ thế trạm Thanh Lý 1 trụ 473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình Minh. Trục hạ thế trạm Thanh Lý 2 trụ 473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình Minh. Trục hạ thế trạm Thanh Lý 3 trụ 473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình Minh. Trục hạ thế trạm Thanh Lý 4 trụ 473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình Minh. Trụ 473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình Minh. Trụ 473BM/40/48 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	13h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Di dời đường dây HT lưới hạ thế trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - tuyến 472 Vũng Liêm;	Từ trụ HT6 đến trụ HT 10 lưới hạ thế trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - tuyến 472 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
26		08h00	13h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Sửa trụ HT nghiêng lưới hạ thế trạm Đình Hậu Thành trụ 472Vli/256/29/23 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ HT9 lưới hạ thế trạm Đình Hậu Thành trụ 472Vli/256/29/23 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp Bà Lang, xã Long Hồ.	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện

27		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới Thiện.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
28		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, ép lều các mối nối, căng dây chùng thấp, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lập lại đường dây thuộc trạm Phước Lộc 1 (37,5kVA) trụ 473VLI/P103/58 tuyến 473 Vũng Liêm. - Lắp đặt trạm Phước Lộc 1B (2x15kVA) trụ 473VLI/P103/53 tuyến 473 Vũng Liêm, (xử lý quá tải chống quá tải cho trạm Phước Lộc 1, theo báo cáo số 1577/KT ngày 10/07/2026 của Điện lực Trung Thành).	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Phước Lộc 1 (37,5kVA) trụ 473VLI/P103/58 tuyến 473 Vũng Liêm và tại trạm Phước Lộc 1B (2x15kVA) trụ 473VLI/P103/53 tuyến 473 Vũng Liêm (giữ khoảng cách an toàn khi công tác).	Áp Xuân Lộc, xã Trung Thành.	- CB + FCO trạm Phước Lộc 1 (37,5kVA) trụ 473VLI/P103/58 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ba Dờ trụ L40/P271/34 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Ba Dờ trụ L40/P271/34 tuyến 480 Vũng Liêm	Áp Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ba Dờ trụ L40/P271/34 tuyến 480 Vũng Liêm	Thí nghiệm CBM
30		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thuận 3B trụ L40/T223/P23/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thuận 3B trụ L40/T223/P23/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thuận 3B trụ L40/T223/P23/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM

31		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Xuân Hiệp 3A trụ L40/94 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Xuân Hiệp 3A trụ L40/94 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Xuân Hiệp 3A trụ L40/94 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
32		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/47 tuyến 480 Vũng Liêm	Thí nghiệm CBM
33		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thị Trấn 7A trụ M44/P179/9 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Thị Trấn 7A trụ M44/P179/9 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp 4, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO và gỡ hotline trạm Thị Trấn 7A trụ M44/P179/9 tuyến 473 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
34		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Kênh 2C trụ L45/230 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Kênh 2C trụ L45/230 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+3FCO và gỡ hotline trạm Kênh 2C trụ L45/230 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
35		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Khu Tái Định Cư Hựu Thành trụ L45/P221/P5/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Khu Tái Định Cư Hựu Thành trụ L45/P221/P5/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Khu Tái Định Cư Hựu Thành trụ L45/P221/P5/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
36		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Thành 2A trụ L45/P221/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Thành 2A trụ L45/P221/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Thành 2A trụ L45/P221/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

37		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
38		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm An Thành 3A trụ 471TQ/208/5/21 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thành, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm An Thành 3A trụ 471TQ/208/5/21 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
39		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Tân An Thạnh 3B trụ 471TQ/240 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thới, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân An Thạnh 3B trụ 471TQ/240 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
40		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm UBX Tân Hưng 1 trụ 471TQ/176/73/16 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm UBX Tân Hưng 1 trụ 471TQ/176/73/16 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
41		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm UBX Tân Hưng trụ 471TQ/176/73/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm UBX Tân Hưng trụ 471TQ/176/73/1 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
42		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Tân Hưng 4A trụ 471TQ/176/86 tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Lợi, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Hưng 4A trụ 471TQ/176/86 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
43		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Huyện Hàm 6, 6A trụ 471TQ/115/76/28 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Yên, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Hàm 6, 6A trụ 471TQ/115/76/28 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ

44		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay FCO + LA trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53, nhánh Cầu Ba Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53, nhánh Cầu Ba Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Đình Cù - xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53 (472DT) - Off chức năng tự động đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Đồng Hải tại số trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT) (trong thời gian tháo và lắp lại 01 kíp hotline). - Tháo/lắp 01 kíp hotline đầu nối trung thế trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53 (472DT)	Công trình SCL
45		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Thay thùng CDĐK trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Động Cao - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22 (472DT)	Công trình SCL
46		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Tháp ngọc trụ BTLT 2x12m-2D (MG-2x12-KH): 11 vị trí, thay trụ BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-M12-ba: 05 vị trí, chuyển dây trung áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	Cắt 3LBFCO La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/01 (475DT)	Công trình ĐTXD
47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT/64A đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

48		07h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (06 CN)	Tăng cường chống gây phân đoạn phân đoạn: Thống Nhất 3, Cồn Ông 8, Khu Thực Nghiệm, Cồn Ông, Giồng Ốt	Trụ 477DT/T147/(24, 44A), 477DT/T147/T59/01, 477DT/T14 7/P51B/01, 477DT/T147/T67/01 tuyển 477 Duyên Trà (472DT)	Phường Duyên Hải	- Cất LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cất 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cất LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cất 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cất LBS Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cất 3 DS2 Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/10	SCL bổ sung năm 2026
49		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (8 CN)	- Tăng cường chống gây phân đoạn phân đoạn: Thống Nhất 1, bổ sung đà composite cho FCO+ LA trạm Thống Nhất và Thống Nhất 4, căng lại dây trung thế và dây hạ thế bị chùng - Bổ sung đà composite cho FCO + LA trạm Giồng Ốt 9, dựng trụ hạ thế	- Từ trụ 477DT/T147/P18A/(01- 14) nhánh 22kV Thống Nhất 1, tuyển 477 Duyên Trà - Trụ 477DT/T147/T67/04 nhánh 22kV Giồng Ốt và trên lưới hạ áp trạm Giồng Ốt 9, tuyển 477 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cất LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cất 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cất LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cất 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cất LBS Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cất 3 DS2 Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/10	ĐTXD
50		08h00	14h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 477DT/T147/P18A/05A, 477DT/T147/P18A/T05A/01 nhánh 22kV NT Quách Văn Đực 3, 477DT/T147/T18A/01 Công ty Xây dựng 717, 477DT/T147/T18B/01 Trộn Bê Tông Nhựa Nóng, từ trụ 477DT/T147/T44A/T14/(01-09) nhánh 22kV Cảng Phú Thành , tuyển 477 Duyên Trà	Khóm Thống Nhất, phường Duyên Hải	- Cất LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cất 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cất LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cất 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cất LBS Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cất 3 DS2 Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/10	Bảo trì hệ thống đo đếm

51		14h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 477DT/T147/T33A/01 nhánh 22kV Công ty Nghĩa Phượng, 477DT/T147/P59A/01 nhánh 22kV NT Nguyễn Văn Ải, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10	Bảo trì hệ thống đo đếm
52		10h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Từ trụ 477DT/T147/96A đến trụ 477DT/T147/P96A/03 nhánh 22kV Ban QLDA Hàng Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10	Bảo trì hệ thống đo đếm
53		10h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/T147/P51B/P06/01 nhánh 12,7kV NT Nguyễn Minh Hùng 2, 477DT/T147/P51B/T10/01 nhánh 12,7kV NT Đặng Văn Trọng, 477DT/T147/P51B/P11/01 nhánh 12,7kV NT Phan Văn K3, từ trụ 477DT/T147/P51B/14/(01-02) nhánh 12,7kV NT Trần Huy Dũng, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO Khu Thực Nghiệm trụ 477DT/T147/P51B/01	Bảo trì hệ thống đo đếm

54		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/T147/01 đến trụ 477DT/T147/98 kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
55		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/280 đến trụ 479CN/365B tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA, kiểm tra xử lý tiếp xúc cực CB trạm	Tại trụ trạm Chùa Cẩm Hương 475CN/P161/P14/T29/03	Áp Cẩm Hương xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm Chùa Cẩm Hương 475CN/P161/P14/T29/03 Cắt FCO Chùa Cẩm Hương trụ T29/01	Thí nghiệm định kỳ
57		10h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Từ đầu coss trung áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Cống Bảo Sen 1 trụ 479CN/T143/T28/27	Áp Bảo Sen xã Hiệp Mỹ	Cắt CB + FCO trạm Cống Bảo Sen 1 trụ 479CN/T143/T28/27	Thí nghiệm định kỳ
58		12h30	13h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Từ đầu coss trung áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Cua Bàu Sen 475CN/P161/P14/45	Áp Bảo Sen xã Hiệp Mỹ	Cắt CB + FCO trạm Cua Bàu Sen 475CN/P161/P14/45	Thí nghiệm định kỳ
59		14h00	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Từ đầu coss trung áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Đầu giồng Bà Yên 479CN/T143/02	Áp Cái Giã xã Hiệp Mỹ	Cắt CB + FCO trạm Đầu giồng Bà Yên 479CN/T143/02	Thí nghiệm định kỳ

60		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	Từ đầu coss trung áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Đầu Giồng Cái Già 479CN/T143/40	Ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ	Cắt CB + FCO trạm Đầu Giồng Cái Già 479CN/T143/40	Thí nghiệm định kỳ
61		07h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Lắp tăng cường bộ xả đôi, sứ treo, giáp núu tăng cường chống rớt dây	Tại các vị trí trụ 479CN/323, 479CN/324, 479CN/331, 479CN/332	Ấp Năm xã Mỹ Long	- Cắt Recloser áp Năm trụ 479CN/280 - Cắt 3DS2 áp Năm trụ 479CN/281 - Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3DS1 NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/01 - Cắt LBS áp Ba trụ 479CN/365B - Cắt 3DS1 áp Ba trụ 479CN/365A	Bàn giao hiện trường
62		08h00	15h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	Thay 01 công tơ 3pha, 03 CT, 03VT trung thế , xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm NTTS Lê Văn Tiễn trụ 479CN/P274A/03	ấp Năm xã Mỹ Long	Cắt CB trạm NTTS Lê Văn Tiễn trụ 479CN/P274A/03 Cắt 3FCO NTTS Lê Văn Tiễn trụ 479CN/274A	Thay định kỳ
63		12h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Lắp tăng cường bộ xả đôi, sứ treo, giáp núu tăng cường chống rớt dây	Tại các vị trí trụ 479CN/T143/27, 479CN/T143/27A, 479CN/T143/28, 479CN/T143/T28/01	Ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ	- Cắt 3DS1 Cái Già trụ 479CN/T143/01 - Cắt 3DS áp Ba trụ 479CN/T143/59 Thao tác LBS NT 476CN-479CN hoặc LBS Ấp Ba để cắt 3DS Ấp Ba Khi công tác xong 3DS Ấp Ba vận hành mở	Bàn giao hiện trường
64		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Trà Sát ABC khoảng trụ 471CN/208/P84/(01-54).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

65		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú+ XNDV ĐL Vĩnh Long (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Ấp Chợ Tân Sơn trụ 473TR/T131/T10/12.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Ấp Chợ Tân Sơn trụ 473TR/T131/T10/12.	Ngăn ngừa sự cổ
66		9h45	10h45	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú+ XNDV ĐL Vĩnh Long (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm NMXX Võ Thị Tấn trụ 473TR/T131/62.	Xã Lưu Nghiep Anh.	- Cắt CB+3FCO trạm NMXX Võ Thị Tấn trụ 473TR/T131/62. - Cắt CB trạm ấp chợ An Quảng Hữu 1 trụ 473TR/T131/60.	Ngăn ngừa sự cổ
67		11h30	12h30	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú+ XNDV ĐL Vĩnh Long (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Công ty Phước Thạnh trụ 475TR/94.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+3FCO trạm Công ty Phước Thạnh trụ 475TR/94. - Cắt CB trạm Thanh Sơn 2 trụ 475TR/95.	Ngăn ngừa sự cổ
68		13h30	14h15	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú+ XNDV ĐL Vĩnh Long (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Bãi Sào Chót 1 trụ 475TR/P92/70.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Chót 1 trụ 475TR/P92/70.	Ngăn ngừa sự cổ
69		14h45	15h45	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú+ XNDV ĐL Vĩnh Long (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Ấp Chợ Phước Hưng 3 trụ 471TR/T147/06A.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Ấp Chợ Phước Hưng 3 trụ 471TR/T147/06A. - Cắt CB trạm Ấp Chợ Phước Hưng 1 trụ 471TR/T147/10.	Ngăn ngừa sự cổ
70		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú+ XNDV ĐL Vĩnh Long (04 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Ô Rung 11 trụ 471TR/T147/16/P23/01.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB trạm Ô Rung 11 trụ 471TR/T147/16/P23/01. - Cắt FCO trạm Ô Rung 11 trụ 471TR/T147/16/23.	Ngăn ngừa sự cổ

71		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
72		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
73		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
74		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
75		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 12,7kV Trà Nóc đến trụ 480TV/T256/68	Xã Song Lộc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

76		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 949m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 1 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Thống Nhất 4	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO TBA Thống Nhất 4 tại trụ 476TV/T157/01	ĐTXD
77		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành+ Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	Đầu nối tuyến trung áp 3 pha Bà Trầm, tại trụ 472TV/T97/P59/8	- Tại các trụ 472TV/T97/P59/8	Xã Hưng Mỹ	Thi công bằng Phương pháp Hotline Off chức năng tự đóng lại Recloser Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/07 lúc đầu nối	ĐTXD
78		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp 2xACXH 50mm2: 313m - Lắp TBA Bà Trầm 1 3P 160kVA tại trụ 472TV/T97/P13/T27/42 thu hồi TBA Bà Trầm 1 hiện hữu - Lắp TBA Bà Trầm 3 3P 250kVA tại trụ 472TV/T97/P59/T08/13 - Thu hồi trụ BTLT 10m: 2 vị trí	- Đường dây trung áp Bà Trầm, hạ áp Bà Trầm 1& Bà Trầm 3 từ trụ 472TV/T97/P59/T08/1 đến trụ 472TV/T97/P59/T08/14	Xã Hưng Mỹ	Cắt 01 LBFCO Đa Hòa 472TV/T97/P13/T27/01 Cắt 03 LBFCO Bà Trầm tại trụ 472TV/T97/P59/T08/01 (Chưa đóng điện vận hành)	ĐTXD
79		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cồn Cò 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/P3/04 tuyến 472TV	ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Cồn Cò 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/P3/04 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
80		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cồn Cò 5 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/P29/07 tuyến 472TV	ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Cồn Cò 5 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/P29/07 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ

81		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Hưng 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/15 tuyến 472TV	ấp Long Hưng 2, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/15 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
82		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ông Yên 5 tại trụ 472TV/T97/P13/106 tuyến 472TV	ấp Ông Yên, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Ông Yên 5 tại trụ 472TV/T97/P13/106 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa
83		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể.	Tuyến 473CK từ trụ đến trụ 200 đến trụ 307.	xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
84		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và TBA tháng 8/2026	Nhánh 22kV Bình Phú và các nhánh rẽ đầu nối vào (trừ nhánh Nhị Long, Phú Hưng, Nhị Hòa) thuộc xã Bình Phú, Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long	xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
85		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và TBA tháng 8/2026	Nhánh 22KV Hương Lộ 7-CN Phương Thạnh; nhánh 12.7KV Long An; Long An 3; Khóm 8 Càng Long 2; Phú Đức; Phú Đức 1C; Hưng Nhượng; Bờ Keo và các nhánh rẽ đầu nối vào thuộc xã Bình Phú,, tỉnh Vĩnh Long	xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
86		18h00	20h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Đo tải trung thế tuyến 473CK tại đầu các nhánh Tân Bình A, Tân Bình B, Cầu Ván, Ấp 7B Trường, Ấp 5A An Trường, Ấp 7 An Trường.	Tại các trụ: 473CK/176, 233, 248, 253, 276	xã An Trường	Không cắt điện	Đo tải

87		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
88		07h00	12h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	cải tạo các trụ hạ thế hẻm 56 đường Hùng Vương thuộc trạm Hùng Vương 3 theo kiến nghị cử tri Phường 4 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	Từ trụ hạ thế cP7/01 đến cP7/06 thuộc lưới hạ thế trạm Hùng Vương 3 tại trụ 476-479LD/P112/09 nhánh 22KV Hùng Vương nhận điện tuyến 478LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Hùng Vương 3 tại trụ 476-479LD/P112/09	ĐTXD
89		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Cải tạo các trụ hạ thế hẻm 11 Lý Thường Kiệt thuộc trạm Bạch Đằng 2 theo kiến nghị cử tri Phường 4 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	Tại trụ hạ thế bT2/04, bT2/T4/01 thuộc lưới hạ thế trạm Bạch Đằng 2 trụ 476-479LD/106 nhận điện tuyến 476LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	- Cắt CB + 03FCO trạm Bạch Đằng 2 trụ 476-479LD/106	ĐTXD
1	Thứ Năm 30/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/28/07. Từ trụ 471BTre/30B đến trụ 471BTre/30B/25 tuyến 471 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/28/07. Từ trụ 471BTre/30B đến trụ 471BTre/30B/25 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân; Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/134 đến trụ 476BTre/81 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Từ trụ 476BTre/134 đến trụ 476BTre/81 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện - TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Thu hồi trụ cũ, lắp tám chống động vật, kéo dây trung hoà từ trụ 476TT/32/04 NR Thanh Sơn đến trụ 476TT/32/26 NR Thanh sơn nối dài.	-Tủ trụ 476TT/32/04 NR Thanh Sơn đến trụ 476TT/32/26 NR Thanh sơn nối dài	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 476TT/32/03 NR Thanh Sơn	-ĐT XD năm 2026
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (10CN)	-Tháo thu hồi trạm 37,5kVA Phú Nhuận 7 trụ 474-479BTre/132 tuyến 474 Bến Tre. Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Phú Nhuận 7 trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre. -Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/133B đến trụ 9a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phú Nhuận 7 trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 474-479BTre/132 tuyến 474 Bến Tre. -Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/133B đến trụ 9a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phú Nhuận 7 trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 37,5kVA Phú Nhuận 7 trụ 474-479BTre/132 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 474-479BTre/130 tuyến 474 Bến Tre (3FCO đang cắt; 3Hotline chưa đấu nối)	-ĐT XD năm 2026
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 474GL/68/09P/17P-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Tủ trụ 474GL/68/09P/17P-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Giám TTĐN
6		08h00	09h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/24 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
7		09h15	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30A/02 NR ấp Phú Thuận	-Trụ 475AH/97/30A/02 NR ấp Phú Thuận	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30A/02 NR ấp Phú Thuận	-Thí nghiệm định kỳ

8		10h15	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
9		13h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Thí nghiệm định kỳ
10		14h15	15h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/38 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
11		15h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/47 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
12		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

13		07h45	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN KD)	-Thay TI định kỳ 02 khách hàng thuộc trạm 400kVA trụ 478MC/47B/01C NR Vĩnh Hòa	-Tại trạm 400kVA trụ 478MC/47B/01C NR Vĩnh Hòa	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 478MC/47B/01C NR Vĩnh Hòa	-Thay TI định kỳ
14		09h15	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN KD)	-Thay TI định kỳ 03 khách hàng thuộc trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hòa.	-Tại trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hòa	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hòa	-Thay TI định kỳ
15		13h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN KD)	-Thay TI định kỳ 09 khách hàng thuộc trạm 630kVA trụ 478MC/47B/11 NR Vĩnh Hòa.	-Tại trạm 630kVA trụ 478MC/47B/11 NR Vĩnh Hòa	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 478MC/47B/11 NR Vĩnh Hòa	-Thay TI định kỳ
16		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ, thay LA trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/61 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/61 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/61 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

17		09h30	10h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/17/07 nhánh rẽ Bình Lợi	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/17/07 nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/17/07 nhánh rẽ Bình Lợi	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
18		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/57 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Tại trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/57 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 50kVA trụ 473GTROM/244/57 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
19		14h30	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/27/40 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long	-Tại trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/27/40 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/27/40 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
20		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 09 nhánh rẽ 1 pha ấp 5 Lương Phú	-Tại trạm 37,5kVA trụ 09 nhánh rẽ 1 pha ấp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 09 nhánh rẽ 1 pha ấp 5 Lương Phú -Cắt FCO trụ 02 nhánh rẽ 1 pha ấp 5 Lương Phú	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
21		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Căng lại dây pha bị chùng từ trụ 471GTROM/50B/66 đến trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 471GTROM/50B/02 đến trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tủ lưới trung thế từ trụ 471GTROM/50B/02 đến trụ 471GTROM/50B/71 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/250/01 đầu nhánh rẽ nối tuyến Phong Năm - Phong Mỹ -3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng)	-SCTX

22		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/02 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/02 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
23		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thể tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thể tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/109/16 NR Giồng Nhứt.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/109/16 NR Giồng Nhứt.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/109/16 NR Giồng Nhứt.	-Ngăn ngừa sự cố.
25		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 50kVA lên thành 2x50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận, thay chỉ FCO, HTĐĐ, MCCB, tăng cường cấp xuất trạm, ép lại lèo lưới hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 477BĐ/47/69A + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
26		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 2x15kVA lên thành 2x37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/32/04 NR 1P Bình Chiến 2. Thay chỉ FCO, HTĐĐ, MCCB, tăng cường cấp xuất, ép lại lèo hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 477BĐ/47/20/32/04 + Lưới hạ thế trạm 2x15kVA trụ 477BĐ/47/20/32/04 NR 1P Bình Chiến 2.	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/20/32 NR 3P Bình Chiến (đầu NR 3P Bình Chiến 2)	-Ngăn ngừa sự cố
27		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu	-Từ trụ 475BĐ/48/01 đến trụ 475BĐ/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BĐ/48/14 đến trụ 475BĐ/48/14/16 NR 3P Bình Châu	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN

28		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 471BĐ/24/05 tuyến Bình Đại - An Hóa (trạm 250kVA trụ 471BĐ/24/09 tuyến Bình Đại - An Hóa. Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu)	-Tại trụ 471BĐ/24/05 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/24 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
29		09h50	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 471BĐ/21/09 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu)	-Tại trụ 471BĐ/21/09 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/21/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
30		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/11/02 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (Trạm 630kVA trụ 475BĐ/11/02A + trạm 630kVA trụ 475BĐ/11/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn. Khách hàng Công ty TNHH MTV TM SX XK Trần Thảo)	-Tại trụ 475BĐ/11/02 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/11/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
31		14h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 320kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/01 + trạm 400kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/07 NR 3P Cảng Cá (Khách hàng Ban Quản Lý Cảng Cá + Cơ sở Trung Thu 2)	-Tại trụ 475BĐ/48/28/07B/01, 475BĐ/48/28/07B/07 NR 3P Cảng Cá	-Áp Bình Đông xã Bình Đại	-Cắt CB+3LBFCO trạm 320kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/01 NR 3P Cảng Cá -Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BĐ/48/28/07B/07 NR 3P Cảng Cá -Cắt 3FCO trụ 475BĐ/48/28/07B NR 3P Cảng Cá -Tháo 03 hotline trụ 475BĐ/48/28/07B NR 3P Cảng Cá	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.

32		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
33		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 475CL/247/01 đến trụ 475CL/247/92 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
34		07h30	08h30	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/53 nhánh rẽ Thanh Tân sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ ấp Phú Thới	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/53 nhánh rẽ Thanh Tân -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ ấp Phú Thới	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/53 nhánh rẽ Thanh Tân -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ ấp Phú Thới	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

35		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha thuộc trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ ấp Phú Thới	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ ấp Phú Thới	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ ấp Phú Thới	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
36		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Rạch Múc 4 trụ 475BM/111/19/6/29/5 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 475BM/111/19/6/29/5 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Rạch Múc 4 trụ 475BM/111/19/6/29/5 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị
37		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 250A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Rạch Múc 2 trụ 475BM/111/19/6/24 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 475BM/111/19/6/24 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Rạch Múc 2 trụ 475BM/111/19/6/24 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị
38		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận Phú 1B trụ 477TQ/262/3/1 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 477TQ/262/3/1 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Thuận Phú 1B trụ 477TQ/262/3/1 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị

39		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm UBX Thuận An trú 475BM/111/19/14 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 475BM/111/19/14 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm UBX Thuận An trú 475BM/111/19/14 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Thay định kỳ thiết bị
40		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472-474VLI/57 đến trụ 474VLI/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này; Từ trụ 472-474VLI/57 đến trụ 472VLI/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này;	Ấp 3, Xã Hòa Hiệp, Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội.	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		06h30	17h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Chuyển nguồn tuyến 478 Vĩnh Long qua 479 Phước Hòa từ LBFCO Phước Hậu 1 đến 03 LBFCO Long Phước 2.	Tại trụ 478VLg/32/54 - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm phước Hạnh A, phường Phước Hậu.	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 479 Phước Hoà. - Đóng LBFCO Phước Hậu 1 trụ 478VLg/32/36 - tuyến 479 Phước Hoà.	Chuyển nguồn
42		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Xã Long Hồ)	Địa phương xã Long Hồ tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 83 /UBND xã Long Hồ, ngày 23/7/2026 của UBND xã Long Hồ)	Đoạn đường từ Cầu Long Phước đến Cầu Địa Chuối - tuyến 479 Phước Hòa	Ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hoà. - Cắt 03 LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 479 Phước Hoà.	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

43		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	- Thay trụ trung thể hiện hữu thành trụ BTLT ghép đôi tại trụ 479PH/312/59 tuyến 479 Phước Hoà. - Kéo mới + nâng cấp đường dây trung thể từ trụ 479PH/312/59 đến trụ 479PH/312/59/3 - tuyến 479 Phước Hoà.	Tại trụ 479PH/312/59 - tuyến 479 Phước Hoà	ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hoà. - Cắt 03 LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 479 Phước Hoà.	ĐTXD 2026
44		07h30	10h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Khu Dân Dân 2, trụ 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm Khu Dân Dân 2 trụ 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ấp An Hương xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm Khu Dân Dân 2, trụ 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên. - Tháo hotline trạm Khu Dân Dân 2, trụ 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	Kiểm định thiết bị
45		10h30	12h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm An Hương 1C, trụ 472CC/T148/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Tại trạm An Hương 1C trụ 472CC/T148/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên.	Ấp An Hương xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm An Hương 1C, trụ 472CC/T148/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm An Hương 1C, trụ 472CC/T148/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
46		13h00	14h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Năm Kinh, trụ 472CC/126/25/8 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Tại trạm Năm Kinh, trụ 472CC/126/25/8 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Ấp An Hưng xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm Năm Kinh, trụ 472CC/126/25/8 - tuyến 475 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Năm Kinh, trụ 472CC/126/25/8 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị

47		15h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm An Hưng, trụ 472CC/126/34 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Tại trạm An Hưng, trụ 472CC/126/34 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Áp An Hưng xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm An Hưng, trụ 472CC/126/34 - tuyến 475 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm An Hưng, trụ 472CC/126/34 - tuyến 475 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
48		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường Trung Thành A (75kVA) trụ 473VLI/P131/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Trung Thành A (75kVA) trụ 473VLI/P131/2 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Trung Trạch, xã Trung Thành	- LBFCO Trường Trung Thành A trụ 473VLI/P131/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		09h30	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường TH Trung Thành Tây A (50kVA) trụ 471VLI/T118/P37B/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường TH Trung Thành Tây A (50kVA) trụ 471VLI/T118/P37B/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Quới Hiệp, xã Quới An.	- LBFCO Trường TH Trung Thành Tây A trụ 471VLI/118/37B tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		11h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường THPT Võ Văn Kiệt (25kVA) trụ 471VLI/T118/T27/P8/T2/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường THPT Võ Văn Kiệt (25kVA) trụ 471VLI/T118/T27/P8/T2/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Tín, xã Trung Thành.	- CB + FCO trạm Trường THPT Võ Văn Kiệt (25kVA) trụ 471VLI/T118/T27/P8/T2/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

51		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Trần Minh Bông (320kVA) trụ 471 VLi/T118/T27/P4/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm HKD Trần Minh Bông (320kVA) trụ 471 VLi/T118/T27/P4/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Tín, xã Trung Thành.	- CB + 3FCO trạm HKD Trần Minh Bông (320kVA) trụ 471 VLi/T118/T27/P4/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		14h30	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường Nguyễn Hiếu Tự (320kVA) trụ 471 VLi/T118/P25/P7/P3A/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Nguyễn Hiếu Tự (320kVA) trụ 471 VLi/T118/P25/P7/P3A/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Tín, xã Trung Thành.	- 3LBFCO Trường Nguyễn Hiếu Tự trụ 471 VLi/T118/P25/P7/P3A/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
54		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	Áp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Thới Hòa tuyến 475 Trà Ôn.	Từ trụ L45/P221/P101/5 đến trụ L45/P221/P101/70 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Tường Tín, Tường Thọ, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
56		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

57		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm DC Thành Nghĩa trụ 475BM/111/19/11/66/2/13 tuyến 475 Bình Minh	Áp Thành Nghĩa, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm DC Thành Nghĩa trụ 475BM/111/19/11/66/2/13 tuyến 475 Bình Minh;	Thay HTĐĐ
58		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Thành Quới 3 trụ 473TQ/43/1 tuyến 473 Tân Quới	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Thành Quới 3 trụ 473TQ/43/1 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
59		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Huyện Tường 3A trụ 473TQ/43/33 tuyến 473 Tân Quới	Áp Thành Tiến, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Tường 3A trụ 473TQ/43/33 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
60		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Tân Thành 6A trụ 473TQ/89 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 6A trụ 473TQ/89 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
61		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Tân Thành 5A trụ 473TQ/116/2 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Dương, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 5A trụ 473TQ/116/2 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
62		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Tân Thành 1A trụ 473TQ/172 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Tập, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 1A trụ 473TQ/172 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ

63		06h00	17h30	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	- Xây dựng mới đường dây 22kV (3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2) từ trụ 477DT/34 đến trụ 477DT/T34/12, chiều dài 654 mét, đi dời trạm Mé Láng 5 từ trụ 477DT/34 sang trụ 477DT/T34/12 và nâng cấp trạm Mé Láng 5 từ 2x37,5kVA lên 3P-250kVA, cắt dừng hạ áp trụ 477DT/34, 477DT/T34/01 (thu hồi dây), đầu lèo hạ áp trụ b7 trạm Mé Láng 5, a5 trạm Mé Láng 8 - Nâng cấp trạm Mé Láng 8 từ 1x37,5kVA lên 3P-160kVA. - Cải tạo ĐDHA trạm Mé Láng 5 từ trụ a1 đến trụ a22/s5, từ trụ a22 đến trụ aP22/s6, từ trụ a14 đến trụ a14/s5 và trạm Mé Láng 8 từ trụ a12 đến trụ b9/s2 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2, DuAV-2x25mm2, DuAV-2x10mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2), tổng chiều dài 2.740 mét.	Từ trụ 477DT/34 đến trụ 477DT/T34/12, trụ 477DT/P32/04, tuyến 477 Duyên Trà, từ trụ a1 đến trụ a22/s5, từ trụ a22 đến trụ aP22/s6, từ trụ a14 đến trụ a14/s5 thuộc lưới hạ áp trạm Mé Láng 5, từ trụ a12 đến trụ b9/s2 thuộc lưới hạ áp trạm Mé Láng 8	Xã Ngũ Lạc	- Cắt/đóng MC 477 trạm 110kV Duyên Trà (đóng MC sau khi cắt 3DS 477DT để cấp điện lại cho trạm UB xã Ngũ Lạc 1 đầu nối trụ 477DT/06) - Cắt 3DS 477DT trụ 477DT/07 (477DT) - Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 (477DT) - Cắt 3DS2 Giồng Ôi trụ 477DT/45 (477DT) - Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 - Cắt 3DS1 NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/42	Công trình ĐTXD
64		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc+Điện lực Duyên Hải	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc lèo và lắp ống bọc lèo đường dây trung áp, thay chằng trung áp mục sét trụ 477DT/(14, 36, 37), thay LBFCO pha 1, pha 3 mục sét và lắp tăng cường tiếp xúc 3LBFCO phân đoạn chiếu sáng cầu C16 trụ 477DT/32, chỉnh trụ trung áp nghiêng 477DT/P32/11, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/(14, 32, 36, 37), 477DT/P32/11, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt 3DS 477DT trụ 477DT/07 (477DT) - Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 (477DT) - Cắt 3DS2 Giồng Ôi trụ 477DT/45 (477DT) - Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 - Cắt 3DS1 NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/42	Công trình SCTX, khắc phục vận hành
65		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gờ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau trụ 471DT/44 đến trụ 471DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

66		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải +Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tạo điểm căng mới, sang dây qua trụ mới	Từ trụ 477DT/(38 -40) trực chính tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Giồng Ồi Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS 477DT trụ 477DT/07 (477DT) - Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS2 Giồng Ồi trụ 477DT/45 - Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 - Cắt 3 DS1 477DT-471DT trụ 477DT/P21/42	ĐTXD
67		06h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tạo điểm căng mới, sang dây qua trụ mới	Từ trụ 477DT/(41 -80) trực chính tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Giồng Ồi Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ồi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH, Cắt Recloser Giồng Ồi lúc 06h00, cắt 3DS Giồng Trôm không điện đóng LBS Khóm 2 TXDH đến 3DS Giồng Trôm	ĐTXD
68		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (02 CN)	Tăng cường chống gãy phân đoạn Giồng Ồi 5, Giồng Trôm 1	Trụ 477DT/P55/01, 477DT/T103/03/02, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ồi Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ồi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115	SCL bổ sung năm 2026
69		08h00	09h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 477DT/43 mạch đo đếm RG DH-TXDH.7 trực chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ồi Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ồi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115	Bảo trì hệ thống đo đếm

70		09h30	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 477DT/T97/01 mạch đo đếm NT Võ Minh Thành, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Trôm Phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO Võ Minh Thành trụ 477DT/97	Bảo trì hệ thống đo đếm
71		08h00	09h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/96A, 477DT/P96A/01 nhánh 22kV NT Nguyễn Văn Thanh, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Trôm Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115	Bảo dưỡng
72		09h30	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/P55/P13/01 nhánh 12,7kV NT Trần Văn Cảnh, 477DT/P55/13, 477DT/P55/P13/01 nhánh NT Dương Văn Sự, 477DT/P55/19, 477DT/P55/T19/01 nhánh NT Nguyễn Văn Chi, 477DT/P55/28, 477DT/P55/T28/01 nhánh NT Bùi Thanh Sơn, 477DT/P55/P28/01 nhánh NT Nguyễn Văn Vũ, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điện phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Giồng Ôi 5 trụ 477DT/P55/01	Bảo dưỡng
73		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/38 đến trụ 477DT/115 kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

74		07h30	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Lắp tăng cường bộ giáp niu tăng cường chống rớt dây	Tại khoảng trụ 479-478-477-476-475CN/(09-10) trục chính tuyến 475, 476, 477, 478, 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ	- Cắt MC 475, 476, 477, 478, 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang - Kéo MC 475, 476, 477, 478, 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang ra khỏi vận hành - Đóng DTĐ 475-76 , 476-76, 477-76, 478-76 và 479-76 - Cắt Recloser Cầu Ngang trụ 475CN/92 - Cắt 3DS2 Cầu Ngang trụ 475CN/93 - Cắt LBS Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/02 - Cắt 3DS2 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/03 - Cắt 3DS 476CN trụ 476-475CN/29 - Cắt Recloser Sơn Lang trụ 477CN/22 - Cắt 3DS2 Sơn Lang trụ 477CN/23 - Cắt 3DS 478CN trụ 478-477CN/11 - Cắt 3DS 479CN trụ 479-476-475CN/12 - Cắt CB + 3FCO trạm Ô Răng trụ 479-476-475CN/16 - Đóng đẳng áp 479CN đến MC 476CN; Đóng đẳng áp 476DT đến MC 479CN - Đóng đẳng áp 473CN đến MC 475CN - Đóng đẳng áp 471DT đến MC 477CN và 478CN	Bàn giao hiện trường
75		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 473CN/146 đến trụ 473CN/313 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này, trừ nhánh Nô Nghét- Kim Hòa	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

76		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22KV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(01-102).	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	một phần ấp Ô Rung- xã Tập Sơn.
77		08h00	8h45	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Đôn Chum 2.1 trụ 473TR/P118/08.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Đôn Chum 2.1 trụ 473TR/P118/08 (tự QL VH).	Thay định kỳ
78		09h15	10h00	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Mù U 2.2 trụ 477TR/101.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Mù U 2.2 trụ 477TR/101 (tự QL VH).	Thay định kỳ
79		10h15	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Mộc Anh 3 trụ 477TR/P108/T11/07.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Mộc Anh 3 trụ 477TR/P108/T11/07.	Thay định kỳ
80		11h30	12h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Lâm Đức Thiện trụ 479TR/T136/01.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB trạm Lâm Đức Thiện trụ 479TR/T136/01. - Cắt 3FCO trạm Lâm Đức Thiện trụ 479TR/1361 (chưa thuê QL VH).	Thay định kỳ
81		14h00	14h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Cú B2 trụ 475TR/P92/T27/07.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Cú B2 trụ 475TR/P92/T27/07.	Thay định kỳ
82		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Cải tạo lưới trung áp 01 pha lên 03 pha chiều dài□0,458 km. - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x50kVA□01 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 3x50kVA□01 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□□,029 km.	- Tại trụ 479TR/P163/T57/(23-28)(479TR), nhánh 12,7kV Vàm Ray 3, tuyến 479 Trà Cú và lưới hạ áp trạm Vàm Ray 6, Vàm Ray 8.	Xã Hàm Giang.	- Cắt 3LBFCO Vàm Ray 2 trụ 479TR/P163/T57/01(479TR).	ĐTXD

83		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
84		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
85		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
86		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
87		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Cầu Xây đến trụ 479TV/T77/89	Xã Song Lộc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
88		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.734m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 4 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Thống Nhất 5	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO TBA Thống Nhất 5 tại trụ 476TV/T181/01	ĐTXD

89		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	Đầu nối tuyến trung áp 3 pha Kênh 9 Khanh tại trụ 474TV/74	- Tại các trụ 474TV/74	Xã Châu Thành	Thi công bằng Phương pháp Hotline Off chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 lúc đầu nối	ĐTXD
90		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Lắp xà sứ lèo: 14 bộ - Kéo rã căng dây cáp 2xACXH 50mm ² : 711m - Nâng cấp TBA Kênh 9 Khanh 1 từ 75kVA lên 3 pha 250kVA tại trụ 474TV/T74/05 - Lắp TBA Kênh 9 Khanh 2 3P 160kVA tại trụ 474TV/T74/11 - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 3 vị trí - Thu hồi trụ BTLT 10m: 4 vị trí	- Đường dây trung áp Kênh 9 Khanh từ trụ 474TV/T74/1 đến trụ 474TV/T74/11	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Kênh 9 Khanh tại trụ 474TV/74/01	ĐTXD
91		08h00	09h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng Trạm Sơn Trắng 3	Trụ hạ thế b7 Trạm Sơn Trắng 3	xã Càng Long	Không cắt điện	Ý kiến cử tri
92		10h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Lưới hạ thế các trạm Sơn Trắng 3, Sơn Trắng 3A, Sơn Trắng 2	xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
93		08h00	11h00	Điện lực Càng Long	Công ty CP PT điện Trà Vinh (05CN)	Căng dây đầu nối đường dây 12,7kV và TBA Hưng Nhượng 3.1 công suất 1x50kVA vào nhánh 12,7kV Hưng Nhượng	Tại trụ 478TV/P207/46	xã Bình Phú	Cắt LBFCO Hưng Nhượng tại trụ 478TV/P207/01	Phát triển phụ tải
94		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

95		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	cải tạo ĐDTA Vĩnh Bảo lên 3 pha ACXH185 +AC150mm2 dài 0,542 km từ trụ 471-479LD/T107/T28/42 đến trụ 471-479LD/T107/T28/51. Đầu nối ĐDTA 22kV 3ACXH185+AC150mm2 xây dựng mới dài 0,66 km đầu nối trụ 471-479LD/T107/T28/42 nhánh Vĩnh Bảo. XDM TBA Vĩnh Bảo 2 (1x160kVA) đầu nối đường dây XDM tại trụ 471-479LD/T107/T28/P42/08. XDM ĐDHA 3 pha hỗn hợp LVABC 4x95mm2 dài 0,525 km đầu nối trạm Vĩnh Bảo 2 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Từ trụ 471-479LD/T107/T28/42 đến trụ 471-479LD/T107/T28/49 thuộc nhánh 22KV Vĩnh Bảo nhận điện tuyến 476LD, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Hòa Thuận	- Cắt Recloser Vĩnh Bảo tại trụ 471-479LD/T28/04 - Cắt 3DS1 Vĩnh Bảo tại trụ 471-479LD/T28/02	ĐTXD
1	Thứ Sáu 31/07/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/28/07. Từ trụ 471BTre/30B đến trụ 471BTre/30B/25 tuyến 471 Bến Tre.	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/28/07. Từ trụ 471BTre/30B đến trụ 471BTre/30B/25 tuyến 471 Bến Tre.	-Phường Phú Tân; Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phú Khương; Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/134 đến trụ 476BTre/81 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Từ trụ 476BTre/134 đến trụ 476BTre/81 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng

4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay trụ nứt gốc bằng trụ 12m ghép đôi trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Áp Phú Khương xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 479AH/53/52/04 NR 1 pha Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/52/01-479AH/53/52/15 NR 1 pha Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TĐN
6		08h00	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN KD)	-Thay điện kế, thay TI định kỳ trạm 50kVA trụ 477MC/52/10 NR Tân Thuận	-Tủ trạm 50kVA trụ 477MC/52/10 NR Tân Thuận	-Áp Tân Thuận - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477MC/52/10 NR Tân Thuận	-Thay điện kế, TI định kỳ
7		10h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN KD)	-Thay điện kế, thay TI định kỳ trạm 2x25kVA trụ 478TT/02/19/06 NR Thanh Bình 1	-Tủ trạm 2x25kVA trụ 478TT/02/19/06 NR Thanh Bình 1	-Áp Thanh Bình - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 478TT/02/19/06 NR Thanh Bình 1	-Thay điện kế, TI định kỳ
8		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Xuân - Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/224/140 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Tủ trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/224/140 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/224/140 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Ngăn ngừa sự cố.

10		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Tủ trụ 475BĐ/38/01 đến trụ 475BĐ/38/19 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
11		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 472BĐ/145/42C/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cấp Nước Đan Mạch)	-Tại trụ 472BĐ/145/42C/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 472BĐ/145/42C/01+3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/42C NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
12		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 472BĐ/145/10A/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Khách hàng Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Dung)	-Tại trụ 472BĐ/145/10A/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 472BĐ/145/10A/01+3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/10A NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Thay TI trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
13		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Nâng công suất MBA từ 3x25kVA lên 3x50kVA, thay cáp lực, CB và HTĐĐ trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/197/3 và 3FCO trụ 472MC/15/20/197 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ (trạm tài sản Điện lực) -Chỉ mất điện khách hàng	-Ngăn ngừa sự cố
14		09h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Hạ công suất MBA từ 3x50kVA xuống 3x25kVA, thay CB và HTĐĐ trạm trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Tại trạm trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Hạ công suất để hoán đổi MBA

15		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 475CL/247/30/04/01 đến trụ 475CL/247/30/04/17 nhánh rẽ Cầu Đông Kinh -Tủ trụ 475CL/249/01 đến trụ 475CL/249/27 nhánh rẽ Cầu Bà Trùm	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (05CN)	- Lắp tụ bù hạ thế trạm DC Mỹ Hòa trụ 476BM/5/2 tuyến 476 Bình Minh	Tại trụ 476BM/5/2 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt CB+FCO trạm DC Mỹ Hòa trụ 476BM/5/2 tuyến 476 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
17		07h30	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (05CN)	Lắp tụ bù hạ thế trạm Mỹ Bồn trụ 473BM/127/5 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/127/5 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Bồn trụ 473BM/127/5 tuyến 473 Bình Minh.	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
18		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (SCN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK, 3TI, 3TU) trạm Công ty Thịnh Phú tại trụ 477BM/196/2 tuyến 477 Bình Minh	trụ 477BM/196/2 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Công ty Thịnh Phú tại trụ 477BM/196/1 tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm
19		13h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (SCN)	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (1ĐK, 3TI) trạm Công ty Sơn Hải tại trụ 477BM/236/1 tuyến 477 Bình Minh	trụ 477BM/236/1 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Công ty Sơn Hải tại trụ 477-475BM/236 tuyến 477 Bình Minh	Thay định kỳ hệ thống đo đếm
20		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Tủ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	Áp Long Thới, Áp Long Thới A, Xã Long Hồ;	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

21		14h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (06CN)	Xử lý lệch pha và sụt áp cuối nguồn	Từ trụ hạ thế HT13 đến trụ HT16 lưới hạ thế trạm KNO Long Thuận A1 trụ 479PH/296/9 tuyến 479 Phước Hòa	Ấp Long Thuận, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm KNO Long Thuận A1 trụ 479PH/296/9 tuyến 479 Phước Hòa	Sửa chữa thường xuyên
22		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
23		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường TH Trung Hiếu A (25kVA) trụ 473VLI/P53A/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường TH Trung Hiếu A (25kVA) trụ 473VLI/P53A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Ấp Trung Hiếu, xã Trung Thành.	- CB + FCO trạm Trường TH Trung Hiếu A (25kVA) trụ 473VLI/P53A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
24		09h30	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường THCS Lê Hữu Thanh (37,5kVA) trụ 471VLI/T52/T55/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường THCS Lê Hữu Thanh (37,5kVA) trụ 471VLI/T52/T55/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.	- LBFCO Trường THCS Lê Hữu Thanh trụ 471VLI/T52/55 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
25		11h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường Trung Hiếu B (25kVA) trụ 473VLI/T27/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Trung Hiếu B (25kVA) trụ 473VLI/T27/2 tuyến 473 Vũng Liêm	Ấp Bình Thành, xã Trung Thành.	- LBFCO Trường Trung Hiếu B trụ 473VLI/27 tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

26		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
27		08h30	10h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Trà Côn 1A trụ L45/P221/P177/2 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Trà Côn 1A trụ L45/P221/P177/2 tuyến 471 Trà Ôn.	Ấp Ngải Lộ A, xã Trà Côn.	Cắt CB+3FCO và gỡ hotline trạm Trà Côn 1A trụ L45/P221/P177/2 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
28		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ngải Lộ B2 trụ L45/P221/P177/P3/84 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Ngải Lộ B2 trụ L45/P221/P177/P3/84 tuyến 471 Trà Ôn.	Ấp Ngải Lộ B, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ngải Lộ B2 trụ L45/P221/P177/P3/84 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
29		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đình Ninh Hòa 1 trụ L45/P221/P49/4 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Đình Ninh Hòa 1 trụ L45/P221/P49/4 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Ninh Hòa, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đình Ninh Hòa 1 trụ L45/P221/P49/4 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
30		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đình Ninh Hòa 1A trụ L45/P221/P49/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Đình Ninh Hòa 1A trụ L45/P221/P49/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Ninh Hòa, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đình Ninh Hòa 1A trụ L45/P221/P49/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

31		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Kinh Sà Rinh trụ L45/P221/P177/P3/T13/7 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Kinh Sà Rinh trụ L45/P221/P177/P3/T13/7 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Ngải Lộ A, xã Trà Côn.	Cắt LBF Kinh Sà Rinh, trụ L45/P221/P177/P3/13 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
32		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Bầy Dầy 1 trụ L45/P221/P177/P3/16 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Bầy Dầy 1 trụ L45/P221/P177/P3/16 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Ngải Lộ A, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Bầy Dầy 1 trụ L45/P221/P177/P3/16 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
33		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Bầy Dầy 2 trụ L45/P221/P177/P3/22 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Bầy Dầy 2 trụ L45/P221/P177/P3/22 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Ngải Lộ A, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Bầy Dầy 2 trụ L45/P221/P177/P3/22 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
34		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thôn Rôn 1B trụ L45/P221/P177/P3/32 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Thôn Rôn 1B trụ L45/P221/P177/P3/32 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Thôn Rôn, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thôn Rôn 1B trụ L45/P221/P177/P3/32 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
35		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Hòa Hiệp 3 trụ 479TQ/262/114 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Hòa Hiệp 3 trụ 479TQ/262/114 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ

37		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Kinh Mới 4 trụ 479TQ/262/80 tuyến 479 Tân Quới	Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Kinh Mới 4 trụ 479TQ/262/80 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
38		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm DC Mỹ Tú 1A trụ 479TQ/247/8 tuyến 479 Tân Quới	Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm DC Mỹ Tú 1A trụ 479TQ/247/8 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
39		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Rạch Búa 1 trụ 479TQ/211/33 tuyến 479 Tân Quới	Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Búa 1 trụ 479TQ/211/33 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
40		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Thành Thuận 3A trụ 479TQ/138/30 tuyến 479 Tân Quới	Ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Thành Thuận 3A trụ 479TQ/138/30 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
41		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Thành Hiếu 6 trụ 479TQ/138/17/21 tuyến 479 Tân Quới	Ấp Thành Lễ, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hiếu 6 trụ 479TQ/138/17/21 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ
42		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Thành Hưng 4A trụ 479TQ/138/17/31/9 tuyến 479 Tân Quới	Ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hưng 4A trụ 479TQ/138/17/31/9 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ

43		10h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Son MBA ri sét, kiểm tra và xử lý ngắn ngửa tiếp xúc CB trạm Đê Quốc Phòng 10 trụ 477DT/T348A/T37/46, thay 01 bộ néo xuống hạ áp mũt sét trụ b12, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ b8 đến trụ b12 thuộc lưới hạ áp trạm Đê Quốc Phòng 10, nhánh Đê Quốc Phòng 2, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Đê Quốc Phòng 10 trụ 477DT/T348A/T37/46, từ trụ b8 đến trụ b12 thuộc lưới hạ áp trạm Đê Quốc Phòng 10, nhánh Đê Quốc Phòng 2, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vàm Rạch Cò - xã Long Vĩnh	Cất 2CB + 3FCO trạm Đê Quốc Phòng 10 trụ 477DT/T348A/T37/46 (471DT)	Khắc phục vận hành
44		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/T285/01 đến trụ 473DT/T285/61 kê các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
45		07h00	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (07CN)	Khắc phục tồn tại công trình ĐTXD: Di dời trụ 479CN/T143/108, xử lý bộ xà trung áp tại trụ 479CN/T143/107, Căng lại dây trung áp từ trụ 475CN/P161/P75/06 đến trụ 479CN/T143/107	Tại trụ 475CN/P161/P75/06, trụ 479CN/T143/107, 479CN/T143/108	Áp Nhứt A xã Mỹ Long	- Cất LBS Áp Ba trụ 479CN/365B - Cất 3DS1 Áp Ba trụ 479CN/365A - Cất 3DS Áp Ba trụ 479CN/T143/59 - Cất LBS NT 479CN-475CN trụ 475CN/P161/P75/06 - Cất 3DS1 NT 479CN-475CN trụ 475CN/P161/P75/04	ĐTXD
46		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/365 đến trụ 479CN/T143/107 tuyến 473CN, kê cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
47		08h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp Hàm Giang Chanh khoảng trụ 479TR/P163/(01-116).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

48		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trách A4 trụ 471CN/208/P1-48/T32/T18/18.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trách A4 trụ 471CN/208/P1-48/T32/T18/18.	Thay định kỳ
49		09h45	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Long Trường trụ 471CN/208/P1-48/01.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Long Trường trụ 471CN/208/P1-48/01.	Thay định kỳ
50		13h15	14h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Chợ Long Hiệp trụ 471CN/208/82.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+3FCO trạm Chợ Long Hiệp trụ 471CN/208/82.	Thay định kỳ
51		14h45	15h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Văn B trụ 475-478DT-8/P109/P68/15.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Văn B trụ 475-478DT-8/P109/P68/15.	Thay định kỳ
52		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Giồng Chanh Long Hiệp 1 trụ 471CN/208/T83/70.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+3FCO trạm Giồng Chanh Long Hiệp 1 trụ 471CN/208/T83/70.	Thay định kỳ
53		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 473TR/165 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
54		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
55		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đếm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

56		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
57		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 12,7kV Cây Dương đến trụ 476TV/P204/57	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.142m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 2 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Thống Nhất 6	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO TBA Thống Nhất 6 tại trụ 476TV/T200/02	ĐTXD
59		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 4 vị trí - Lắp mới TBA Trà Uôn 3 tại trụ 478TV/T209/P56/7 và thu hồi TBA hiện hữu - Sang nhánh rẽ khách hàng HA và thu hồi dây HA hiện hữu dài 1666m	- Đường dây trung áp Trà Uôn 3 tại trụ 478TV/T209/56 đến trụ 478TV/T209/P56/7	Xã Song Lộc	Cắt LBFCO Trà Uôn 3 tại trụ 478TV/T209/56	ĐTXD
60		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, gần lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Tuyến 473CK từ trụ đến trụ 110 đến trụ 199. Lưới hạ thế hỗn hợp các trạm Trà Ôp 3, Trà Ôp 2, Trà Ôp 1	xã Tân An, An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
61		07h30	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	Sang lưới hạ thế và dây nhánh hạ thế khách hàng trạm Gò Tiến sang trạm Gò Tiến 1 lắp mới	Lưới hạ thế trạm Gò Tiến trụ 478TV/P228/T80/T71/16 Lưới hạ thế trạm Gò Tiến 1 trụ 478TV/P228/T80/T71/8A (trạm chưa đóng điện)	xã Càng Long	Cắt CB + 3FCO trạm Gò Tiến tại trụ 478TV/P228/T80/T71/16	ĐTXD 2026

62		07h30	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	Sang lưới hạ thế và dây nhánh hạ thế khách hàng trạm Đức Mỹ 2 sang trạm Đức Mỹ 7 lắp mới	Lưới hạ thế trạm Đức Mỹ 2 trụ 475LD/P201/29. Lưới hạ thế trạm Đức Mỹ 7 trụ 475LD/P201/32A (trạm chưa đóng điện)	xã Cảng Long	Cắt 2CB+FCO trạm Đức Mỹ 2 tại trụ 475LD/P201/29	ĐTXD 2026
63		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tai trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức, Vĩnh Long	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 01/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân; Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phú Khương; Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 471BTre/94/17B/08 tuyến 471 Bến Tre đến trụ 476BTre/34/19B/15 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Đoàn Hoàng Minh)	-Từ trụ 471BTre/94/17B/08 tuyến 471 Bến Tre đến trụ 476BTre/34/19B/15 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Đoàn Hoàng Minh)	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 250kVA. Lắp MBA 160kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm MTA 9A trụ 474BTre/85/60A tuyến 474 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 474BTre/85/60A tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 250kVA MTA 9A trụ 474BTre/85/60A tuyến 474 Bến Tre	-Hoàn chuyển MBA

5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 160kVA. Lắp MBA 250kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Thanh Tân 3 trụ 474-476TT/59 tuyến 476 Thanh Tân	-Tủ MBA trở xuống trụ 474-476TT/59 tuyến 476 Thanh Tân	Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 160kVA Thanh Tân 3 trụ 474-476TT/59 tuyến 476 Thanh Tân	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h30	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Dời trụ 478TT/120/11 NR 8 Triều - 7 Bé và kết hợp phát quang	-Tại trạm trụ 478TT/120/11NR 8 Triều - 7 Bé -NR 8 Triều - 7 Bé từ trụ 478TT/120/01 đến trụ 478TT/120/21 và NR đầu vào	-Áp Tân Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 478TT/120 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (đầu NR 8 Triều - 7 Bé)	-Ngăn ngừa sự cố
7		13h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Tháp đà sắt 2.8m, lắp khung sứ đỉnh, sứ trụ 3a nâng lưới giữa khoảng trụ 478TT/62/04 - trụ 478TT/62/05 NR Tân Thiện và kế hợp phát quang	-Tại trụ 3a (giữa khoảng trụ 478TT/62/04 - trụ 478TT/62/05 NR Tân Thiện) -NR Tân Thiện từ trụ 478TT/62/02 - trụ 478TT/62/23	-Áp Tân Thiện -xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 478TT/62 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (đầu NR Tân Thiện)	-Xử lý HLATED CA
8		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà kéo dây từ trụ 472TT/48/02 đến trụ 472TT/48/33 NR Hòa Lộc -Nâng cấp lưới hạ thế 1P lên 3P từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 9a; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 13b; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472TT/48/33/06 NR 1 pha Hòa Lộc	-Tủ trụ 472TT/48/02 đến trụ 472TT/48/33 NR Hòa Lộc -Tủ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 9a; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 13b; từ trụ 472TT/48/33/06 đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472TT/48/33/06 NR 1 pha Hòa Lộc	-Áp Hoà Lộc, Hoà Thuận -xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 472TT/48/01 NR Hòa Lộc	-ĐTĐD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

9		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Lắp mới 3FCO trụ 473GTROM/244/66/66A/09 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập (đầu nhánh rẽ Trường Tiểu Học Hưng Lễ) và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 473GTROM/244/66A/01 đến trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập và các nhánh rẽ đầu vào	-Tại lưới trung thế từ trụ 473GTROM/244/66A/01 đến trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/07, trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/16, trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/09/06, trạm 160kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/09/19 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Hưng Lễ -Cắt 3FCO trụ 473GTROM/244/66/66A nhánh rẽ Hưng Lễ (đầu nhánh rẽ áp Công Cầu Sập)	-SCTX
10		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Thay LA định kỳ
11		09h15	10h15	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 31 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trạm 25kVA trụ 31 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 31 nhánh rẽ Thuận Điền	-Thay LA định kỳ
12		10h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 35 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trạm 37,5kVA trụ 35 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 35 nhánh rẽ Thuận Điền	-Thay LA định kỳ
13		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 40 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trạm 25kVA trụ 40 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 40 nhánh rẽ Thuận Điền	-Thay LA định kỳ

14		14h30	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 50 nhánh rẽ Thuận Điện	-Tại trạm 37,5kVA trụ 50 nhánh rẽ Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 50 nhánh rẽ Thuận Điện	-Thay LA định kỳ
15		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 69 nhánh rẽ Thuận Điện	-Tại trạm 37,5kVA trụ 69 nhánh rẽ Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 69 nhánh rẽ Thuận Điện	-Thay LA định kỳ
16		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 71 nhánh rẽ Thuận Điện	-Tại trạm 25kVA trụ 71 nhánh rẽ Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 71 nhánh rẽ Thuận Điện	-Thay LA định kỳ
17		09h15	10h15	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điện	-Tại trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điện	-Thay LA định kỳ
18		10h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thuận Điện	-Tại trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thuận Điện -Cắt FCO trụ 01 đầu nhánh rẽ Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thuận Điện	-Thay LA định kỳ
19		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 3B Thuận Điện	-Tại trạm 37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 3B Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 3B Thuận Điện -Cắt FCO trụ 38A nhánh rẽ Thuận Điện (đầu nhánh rẽ ấp 3B Thuận Điện)	-Thay LA định kỳ
20		14h15	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì trạm biến áp và thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 01, trạm 37,5kVA trụ 10; sửa trụ trung thế 02 bị nghiêng và phát quang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 10 nhánh rẽ ấp 3A Thuận Điện	-Từ trụ 01 đến trụ 10 nhánh rẽ ấp 3A Thuận Điện	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 01, trạm 37,5kVA trụ 10 nhánh rẽ ấp 3A Thuận Điện -Cắt FCO trụ 27A nhánh rẽ Thuận Điện (đầu nhánh rẽ ấp 3A Thuận Điện)	-Thay LA định kỳ

21		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (08CN)	-Vệ sinh, bảo trì mối nối, tăng cường sứ đỡ lèo, thay giáp núu không đảm bảo vận hành, lắp thiết bị chống rơi dây bọc trung thế từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/65 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Tủ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/65 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DNĐ 472-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Cắt Recloser+3DS trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472BTri/22/01 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/22/12 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/90 tuyến 472 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	- Ngăn ngừa sự cố.
22		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời chằng trung thế trụ 472BTri/19 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	Trụ 472BTri/19 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DNĐ 472-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Cắt Recloser+3DS trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472BTri/22/01 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/22/12 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/90 tuyến 472 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.

23		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 15kVA lên thành 50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/22 NR 3P Giồng Ông Độ. Thay chì FCO, HTĐĐ, MCCB, tăng cường cáp xuất, ép lại lèo hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 472BĐ/03/99/61/22 + Lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 472BĐ/03/99/61/22 NR 3P Giồng Ông Độ	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/61 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (đầu NR 3P Giồng Ông Độ)	-Ngăn ngừa sự cố
24		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 50kVA lên thành 2x50kVA trụ 473BĐ/392/25/16 NR 3P Áp 5 Long Hòa. Thay chì FCO, HTĐĐ, MCCB, tăng cường cáp xuất trạm, ép lại lèo hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 473BĐ/392/25/16 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/392/25/16 NR 3P Áp 5 Long Hòa.	-Áp Tân An xã Châu Hưng	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/392/01 NR 3P Long Hòa	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Ông Độ	-Từ trụ 472BĐ/03/99/61/01 đến trụ 472BĐ/03/99/61/22 NR 3P Giồng Ông Độ	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
26		08h00	16h30	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/84/17P NR Cầu Ba Thi - Thới Đức	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/84/17P NR Cầu Ba Thi - Thới Đức	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/33/84/17P NR Cầu Ba Thi - Thới Đức	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
27		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/02 đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/02 đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/07/01 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026
28		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR An Ninh và các NR đầu vào -Nâng công suất trạm từ 50kVA thành 3x50kVA, lắp thiết bị, phụ kiện tại trụ 477BTh/87/08 NR An Ninh	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 477BTh/87/02 đến trụ 477BTh/87/52 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/87/01 NR An Ninh	-Ngăn ngừa sự cố, nâng công suất trạm

29		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Di dời trụ hạ thế, lưới hạ thế và phụ kiện từ trụ 1b đến trụ 26b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/24/08 NR Cầu Út Nhì	-Từ trụ 1b đến trụ 26b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/24/08 NR Cầu Út Nhì	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/24/08 NR Cầu Út Nhì.	-Theo yêu cầu UBND xã Đại Điền
30		08h00	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Di dời trụ hạ thế 9d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477CL/07 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Tại trụ 9d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477CL/07 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477CL/07 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Xử lý mất an toàn
31		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 477CL/01 đến trụ 477CL/38 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng -Từ trụ 477CL/24/01 đến trụ 477CL/24/09 nhánh rẽ Đại An	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Kỹ thuật điện Quang Tiến (10CN)	-XDM trạm 3x50kVA trụ 475CL/265/04, cắt chuyển toàn bộ lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/265/02 và trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 sang nhận điện trạm 3x50kVA trụ 475CL/265/04 nhánh rẽ Tây Lộc XDM -Tháo dỡ thu hồi trạm 3x25kVA trụ 475CL/265/02 và trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc	-Từ trụ 475CL/265/02 đến trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc -Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/265/02 và trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/265/01 nhánh rẽ Tây Lộc	-Công trình Hoàn trả, di dời đường dây điện thuộc dự án xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách
33		06h00	07h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh	Đóng LBS Cái Vồn tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
						Chuyển nguồn tuyến 475 Bình Minh qua tuyến 473 Bình Minh đến LBS				

34		16h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Thị Trấn trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh;	Khóm 1, phường Cái Vồn	Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Chuyển nguồn
35		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh	Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ đoạn thuộc phường Cái Vồn đoạn từ trụ 473BM/106 đến trụ 473BM/107 tuyến 473 Bình Minh (Theo công văn số 93/BQLDA ngày 02/4/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	từ trụ 473BM/106 đến trụ 473BM/107 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương
36		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Rải căng dây và đấu nối đường dây trung thế 3p4d xây dựng mới từ trụ 473BM/114/4 (XDM) đến trụ 473BM/114/T4/1 (XDM) sử dụng dây 3xACXH70+AC50, lắp hàn chính trạm 400kVA Thị Trấn 1A (XDM) tại trụ 473BM/114/T4/1 (XDM); Kéo mới 240m dây ABC 4x120 từ trụ 473BM/114/T4/1 đến trụ hạ thế HT-a6 thuộc trạm Thị Trấn 1A (XDM) trụ 473BM/114/T4/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Phạm vi từ trụ 473BM/114/4 (XDM) đến trụ 473BM/114/T4/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm Thị Trấn 1A (XDM) trụ 473BM/114/T4/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	ĐTXD 2026

37		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Thị Trấn 3 (XDM) tại trụ 473BM/122/8/1 (XDM); Kéo mới 180m dây ABC 4x120 từ trụ 473BM/122/8/1 (XDM) đến trụ hạ thế HT-a4 thuộc trạm Thị Trấn 3 (XDM) trụ 473BM/122/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh; Thu hồi trạm Thị Trấn 3 (hiện hữu) trụ 473BM/109/2 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026).	Phạm vi tại trụ 473BM/122/8/1 (XDM), trụ 473BM/109/2 tuyến 473 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm Thị Trấn 3 (XDM) trụ 473BM/122/8/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	ĐTXD 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (04CN)	- Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 2 trụ 473BM/94 tuyến 473 Bình Minh. - Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 3 trụ 473BM/96A tuyến 473 Bình Minh. - Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Cầu Miếu trụ 473BM/103 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/94, trụ 473BM/96A, trụ 473BM/103 tuyến 473 Bình Minh	phường Đông Thành	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	Thay định kỳ thiết bị
39		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (04 CN)	Căng dây đầu nối đường dây 12,7kV và trạm biến áp 1x37,5kVA NT Nguyễn Văn Chùm (xe hotline không vào được, đã ký vận hành thuê, theo VB rà soát 6490/PCVL-KT ngày 13/7/2026 của PCVL)	Trụ 473DT/T153/P54/T07/03 nhánh 12,7kV Bờ Dừa 1, tuyến 473DT	Khóm Ba Động phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Bờ Dừa trụ 473DT/T153/P54/01	Theo yêu cầu khách hàng

40		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x70 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.224m - Lắp đặt móng neo, dây neo NX-HA: 4 bộ - Lắp đặt móng neo, dây neo NL-HA: 1 bộ	- Đường dây hạ áp trạm Phú Lân 4	Xã Song Lộc	Cắt CB + 03FCO TBA Phú Lân 4 tại trụ 4480TV/T209/44/8	ĐTXD
41		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 915m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 3 vị trí	- Đường dây hạ áp trạm Giồng Lôi	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO trạm Giồng Lôi tại trụ 474TV/P53/08	ĐTXD
42		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.073m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 7 vị trí	- Đường dây hạ áp trạm Giồng Lôi 2	Xã Châu Thành	Cắt CB + 03FCO trạm Giồng Lôi 2 tại trụ 474TV/P53/10	ĐTXD
43		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	cải tạo các nhánh rẽ trạm COMPACT Trần Phú thành LVABC 4x120mm2 dài 0,151 km thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	từ trụ hạ thế a2 đến trụ aP2/05 thuộc lưới hạ thế CB1 trạm Compact Trần Phú (trạm hợp bộ) trụ 477TV/T137/01 (khóa thùng CB1 trạm) tuyến 477TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long	- Cắt CB1 trạm Compact Trần Phú (trạm hợp bộ) trụ 477TV/T137/01 (khóa cần thao tác CB1 trạm)	ĐTXD
44		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	cải tạo ĐDHA từ 2xAV50mm2 thành LVABC 4x70mm2, chiều dài 0,117km đầu nối trụ hạ thế c11 thuộc trạm Điện Biên 2 (hầm 170) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	từ trụ hạ thế c11 (471TV/101) đến trụ cT11/04 thuộc lưới hạ thế CB2 trạm Điện Biên 2 trụ 471TV/P94/01 tuyến 471TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB2 trạm Điện Biên 2 trụ 471TV/P94/01 (khóa cần thao tác CB2 trạm)	ĐTXD

1	Chủ nhật 02/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân; Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phú Khương; Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp đà trụ HT1d, trụ HT2d, ép nối dây tại trụ 477AH/52/13 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477AH/52/13 NR Tường Đa	-Trụ HT1d, trụ HT2d, trụ 477AH/52/13 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477AH/52/13 NR Tường Đa	-Áp Thanh Bình xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477AH/52/13 NR Tường Đa	-Xử lý mất an toàn
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ HT6b thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/88/02B/01 NR TT Châu Thành	-Trụ HT6b thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/88/02B/01 NR TT Châu Thành	-Áp 3 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BTre/88/02B/01 NR TT Châu Thành	-Xử lý mất an toàn
5		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Hữu Định	-Từ trụ 478GL/06-478GL/42 tuyến Giao Long - Hữu Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Từ trụ 476GL/03-476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

7		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ đã dựng mới, thu hồi trụ hiện hữu, kéo dây nâng cấp lưới trung thế nối tuyến XDM và nâng cấp lưới trung thế hiện hữu từ trụ 480BTre/39A/02 đến trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An, từ trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An đến trụ 472BTre/88/01A NR TT Châu Thành -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Từ trụ 480BTre/39A/02 đến trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An, từ trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An đến trụ 472BTre/88/01A NR TT Châu Thành	-Xã Phú Túc	-Cắt/đóng LBS+3DS trụ 472BTre/75 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (để thao tác cắt 3DS trụ 472BTre/88/01 NR TT Châu Thành) -Cắt 3DS trụ 472BTre/88/01 NR TT Châu Thành -Cắt/đóng Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuân Đầu - Rạch Miễu (để thao tác cắt 3DS trụ 480BTre/41/39/01 NR Công ty Phúc An) -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/39/01 NR Công ty Phúc An	-ĐT XD năm 2026
8		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XLĐ Mô Cày (10CN)	-Sang lưới từ trụ cũ sang trụ mới căng chỉnh dây, thay giáp nủ, tháp sắt từ trụ 480TT/104/09 đến trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi và thu hồi trụ cũ	-Từ trụ 480TT/104/09 đến trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-Ấp Gia Thạnh, Thạnh Ngãi - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh -Chuyển lưới NR Phú Thạnh và các NR đầu vào nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-GPMB lộ nông thôn
9		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý (đầu NR Phú Đông Thượng)	-ĐT XD 2026

10		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN - TM RẠNG ĐÔNG (10 CN)	-Thu hồi trụ trung thế BTLT 14m hiện hữu từ trụ 477MC/03/07 đến trụ 477MC/03/23 Cty Dừa VN COCO - YE	-Tủ trụ 477MC/03/07 đến trụ 477MC/03/23 Cty Dừa VN COCO YE	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478-477MC/03 tuyến 477 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Cty Dừa VN COCO - YE) -Chỉ mất điện khách hàng	-ĐTXD 2026
11		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, sửa trụ nghiêng, làm chằng xuống trụ 475BTh/292 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt dừng lưới trung áp, lắp FCO tại trụ 475BTh/269/02 NR áp 3 Cồn Tra	-Tủ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/409 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 + 3DS 1P trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng (giãn đoạn điện) -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/242 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/02 NR Thanh Hải -Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/288/01 nhận điện từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cố

12		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT- XLĐ Khương Ngọc (15 CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/285 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắ	-Từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/285 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắ	-Xã Thanh Phong	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 + 3DS 1P trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắ để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắ (gián đoạn điện) -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắ -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/242 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắ -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/02 NR Thanh Hải	-Xử lý tồn tại sau nghịem thu
13		07h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH XLĐ Dương Thành Đạt (08 CN)	-Sửa trụ nghiêng, thay chằng trung thế, gia cố móng bê tông, căng lưới trung thế tại trụ 475BTh/326/72/35/01 NR áp Thanh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/72/35/01 NR áp Thanh Lộc	-Xã Thanh Phong	-Cắt 3LBFCO (đầu NR áp Thanh Lộc) trụ 475BTh/326/72 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Theo yêu cầu KH CSNT Phạm Văn Voi
14		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 37,5kVA Cở sở chế biến thủy sản Trịnh Văn Ân trụ 471BTh/189/17/01 NR Bạch Đằng	-Trụ 471BTh/189/17/01 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 37,5kVA Cở sở chế biến thủy sản Trịnh Văn Ân trụ 471BTh/189/17/01 NR Bạch Đằng -Cắt FCO trụ 471BTh/189/17 NR Bạch Đằng	-Thay công tơ đồng bộ đo xa

15		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x37,5kVA Đặng Văn Hòa trụ 471BTh/189/32/01 NR Bạch Đằng	-Trụ 471BTh/189/32/01 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Đặng Văn Hòa trụ 471BTh/189/32/01 NR Bạch Đằng -Cắt 3FCO trụ 471BTh/189/32 NR Bạch Đằng	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
16		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x50kVA CSNT Hà Văn Khai trụ 475BTh/232/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/232/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Hà Văn Khai trụ 475BTh/232/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/232 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
17		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x37,5kVA CSNT Đỗ Văn Phú trụ 475BTh/233/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/233/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Đỗ Văn Phú trụ 475BTh/233/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/233 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
18		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Nhân trụ 475BTh/246/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/246/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Nhân trụ 475BTh/246/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/246 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
19		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Thế Lân trụ 475BTh/293/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/293/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Thế Lân trụ 475BTh/293/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/293 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ

20		09h15	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Lê Thị Kim Tiền trụ 475BTh/337/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/337/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Lê Thị Kim Tiền trụ 475BTh/337/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/337 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
21		10h20	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Trần Quốc Kiệt trụ 475BTh/353/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/353/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Trần Quốc Kiệt trụ 475BTh/353/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/353 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
22		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Hiệp Anh trụ 475BTh/383/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/383/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Hiệp Anh trụ 475BTh/383/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/383 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
23		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA CSNT Huỳnh Ngọc Hường Anh trụ 475BTh/388/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/388/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 75kVA CSNT Huỳnh Ngọc Hường trụ 475BTh/388/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/388 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
24		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Nhựt trụ 475BTh/409C/03 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Trụ 475BTh/409C/03 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Nhựt trụ 475BTh/409C/03 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ

25		07h40	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Sinh trụ 475BTh/326/18/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/18/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Sinh trụ 475BTh/326/18/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/18 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
26		09h15	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01P NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/19/01P NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 160kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01P NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
27		10h20	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Phạm Văn Phép trụ 475BTh/326/19/01T NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/19/01T NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Phạm Văn Phép trụ 475BTh/326/19/01T NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/19 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
28		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Trần Quang Trường trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Trần Quang Trường trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/326/33A NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
29		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Võ Thị Đệ trụ 475BTh/326/58/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/58/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Võ Thị Đệ trụ 475BTh/326/58/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/58 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ

30		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Đặng Chí Tâm trụ 475BTh/326/63A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/63A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Đặng Chí Tâm trụ 475BTh/326/63A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/63A NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
31		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (20 CN)	-Thay trụ BTLT 12m đơn, đôi, thay đà, sứ, FCO, rack U, đóng tiếp địa. Sang lưới trung - hạ áp, đà, sứ, MBA và phụ kiện từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/42/02T NR Trái Sông Băng Cung	-SCL 2026 bổ sung
32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Kéo mới lưới trung thế từ trụ 474CL/65/09 đến trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân -Tháo dỡ thu hồi trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/65/09, chuyển toàn bộ lưới hạ thế sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân -Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 474CL/65/09 đến trụ 474CL/65/12 và trạm 160kVA trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Từ trụ 474CL/65/09 đến trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân -Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

33		06h30	17h00	Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10 CN)	- Nâng cấp nhánh rẽ Phước Hậu từ 1 pha thành 3 pha từ trụ V48/32 đến trụ V48/T32/6 tuyến 478 Vĩnh Long. - Dựng trụ trung thế đệm lưới từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long - Lắp DS-1 tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Lắp Rec + DS-2 tại trụ 478VLg/32/5A tuyến 478 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/32 đến trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hậu, phường Phước Hậu.	* Điện lực Long Châu: - Cắt MC 478 VLg, kéo MC 478 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 478-76 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt.	ĐTXD 2026
34		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (15CN)	- Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn theo công văn ngày 03/7/2026. - Đơn vị thi công kết hợp công tác Gỡ lèo trung thế tại trụ 476BM/58/9 (HH) và trụ 480BM/99/1 (XDM) tuyến 476 Bình Minh; Đầu nối đường dây trung thế 22kV xây dựng mới tuyến 480 Bình Minh tại trụ 480BM/99/1 (XDM) và tại trụ 476BM/58/22/6 (HH) để chuyển 01 phần phụ tải từ tuyến 476 Bình Minh hiện hữu sang tuyến 480 Bình Minh (XDM) phạm vi nhận từ trụ 480BM/99/1 (XDM) đến trụ 476BM/58/9/16 (HH) và từ trụ 476BM/58/22/1 (HH) đến trụ 476BM/58/22/10 (HH) (Phục vụ công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 476BM/58/9 (HH), trụ 480BM/99/1 (XDM), trụ 476BM/58/22/1, trụ 476BM/58/22/6 tuyến 476 và 480 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt LBS Khu Công Nghiệp Bình Minh tại trụ 476BM/58/1 tuyến 476 Bình Minh. - Cắt DS KCN Bình Minh - 1 tại trụ 476BM/58 tuyến 476 Bình Minh. - Cắt Rec Mỹ Lợi 3 tại trụ 480BM/74 tuyến 480 Bình Minh (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026). - Cắt DS Mỹ Lợi 3 - 2 tại trụ 480BM/75 tuyến 480 Bình Minh. (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026).	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

35		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (04CN)	Nghiệm thu không tải LBS 476-480BM (thiết bị kết vòng tuyến 476 & 480 Bình Minh) tại trụ 476BM/58/6 (HH) tuyến 476 Bình Minh. Đo đồng vị pha giữa tuyến 476 và 480 Bình Minh tại trụ 480BM/96 (XDM). Trường hợp đo đồng vị pha đạt yêu cầu sẽ tổ chức nghiệm thu LBS 476-480BM để khép kín mạch vòng giữa tuyến 476 & 480 Bình Minh, sau đó sẽ cắt LBS 476-480BM tại trụ 476BM/58/6 vận hành ở chế độ thường mở (Phục vụ công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 476BM/58/6 và tại trụ 480BM/96 thuộc tuyến 476 và 480 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Đóng LBS 476-480BM tại trụ 476BM/58/6 tuyến 476 & 480 Bình Minh. (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026). - Đóng DS 476-480BM-1 tại trụ 480BM/96 tuyến 476 & 480 Bình Minh. (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026).	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
36		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Phường Phước Hậu)	Địa phương Phường Phước Hậu tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 96 /UBND Phường Phước Hậu, ngày 22/7/2026 của UBND Phường Phước Hậu)	Đoạn đường từ Đầu Đường Trinh Sát đến cầu Cầu Ba Khả (từ trụ 478VLg/32/6 đến 478VLg/32/30 tuyến 478 Vĩnh Long)	Phường Phước Hậu	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

37		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10 CN)	- Nâng cấp nhánh rẽ Phước Hậu từ 1 pha thành 3 pha từ trụ V48/32 đến trụ V48/T32/6 - tuyến 478 Vĩnh Long. - Dựng trụ trung thế đệm lưới từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/6 - tuyến 478 Vĩnh Long. - Tháp đà U140 - 3m từ trụ 478VLg/32/1 đến trụ 478VLg/32/4 - tuyến 478 Vĩnh Long. - Lắp 3LTD -1 tại trụ 478VLg/32/2 - tuyến 478 Vĩnh Long - Lắp Rec + DS-2 tại trụ 478VLg/32/5A - tuyến 478 Vĩnh Long - Đóng điện nghiệm thu nâng cấp 3 pha nhánh rẽ Phước Hậu từ trụ V48/32 đến trụ V48/T32/27 - tuyến 478 Vĩnh Long.	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/32 đến trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hậu, phường Phước Hậu.	* Điện lực Long Châu: - Cắt MC 478 VLg, kéo MC 478 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 478-76 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt.	ĐTXD 2026
38		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	Nâng công suất trạm Phước Hậu 1 từ 1x50kVA thành 1x160kVA tại trụ 478VLg/32/14 - tuyến 478 Vĩnh Long.	Tại trụ V4478VLg/32/14 - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Lợi A; Phước Lợi B; Phường Phước Hậu; Ấp Phước Trinh A; Ấp Phước Trinh B, xã Long Hồ	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026
39		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	Nâng công suất trạm Rạch Đồn Điền 2 từ 1x25kVA thành 1x50kVA tại trụ 478VLg/32/14/9A/15 - tuyến 478 Vĩnh Long	Tại trụ 478VLg/32/14/9A/15 - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hanh B, phường Phước Hậu;	Cắt LBFCO Rạch Đồn Điền 1 tại trụ 478VLg/32/14/9A tuyến 478 Vĩnh Long	ĐTXD 2026

40		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	- Nâng cấp đường dây hạ thế từ ABC 3x50mm² thành ABC 4x120mm² từ trụ 478VLg/32/14 đến trụ HT22 tuyến 479 Phước Hoà; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ 478VLg/32/14 đến trụ HT22 tuyến 479 Phước Hoà; Nâng cấp đường dây hạ thế từ ABC 3x50mm² thành ABC 4x120mm² từ trụ HT6 đến trụ HT19 tuyến 479 Phước Hoà; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ HT6 đến trụ HT19 tuyến 479 Phước Hoà; Nâng cấp đường dây hạ thế từ 2CV-14mm² thành ABC 4x120mm² từ trụ 478VLg/32/14 đến trụ 478VLg/32/15 tuyến 479 Phước Hoà; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ 478VLg/32/14 đến trụ 478VLg/32/15 tuyến 479 Phước Hoà; Nâng cấp đường dây hạ thế từ 3CV-11mm² thành ABC 4x120mm² từ trụ 478VLg/32/15 đến trụ HT15-1 tuyến 479 Phước Hoà; Thu hồi dây hạ thế hiện hữu, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ 478VLg/32/15 đến trụ HT15-1 tuyến 479 Phước Hoà; Kéo mới đoạn cáp ABC 4x120mm² từ trụ HT15-1 đến trụ HT15-5 tuyến 479 Phước Hoà.	- Từ trụ hiện hữu sang đường dây xây dựng mới từ trụ 478VLg/32/14 đến trụ 478VLg/32/15 tuyến 479 Phước Hoà; Từ trụ 478VLg/32/15 đến trụ HT15-1 tuyến 479 Phước Hoà; Từ trụ HT15-1 đến trụ HT15-5 - tuyến 479 Phước Hoà.	Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu;	Cắt CB + FCO trạm Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/14 - Tuyến 479 Phước Hoà.	ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	------------------	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	---	-----------

41		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Hiếu Thành (4CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN). - Điện lực Trung Thành (8 CN)	- UBND xã Hiếu Thành đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang dọc HLATLĐ cao áp đường Tỉnh 906 thuộc xã Hiếu Thành (theo Công văn số 1235/UBND-VP ngày 14/07/2026 của UBND xã Hiếu Thành). - Kết hợp công tác Thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 475VLi/119 đến trụ 475VLi/212 tuyến 475 Vũng Liêm (thay 415 sứ đứng, 76 sứ treo, 3 bộ đà sắt, 5 bộ chằng). - Kết hợp Phát quang lưới điện từ trụ 475VLi/59 đến trụ 475VLi/212 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Từ trụ 475VLi/119 đến trụ 475VLi/212 tuyến 475 Vũng Liêm. - Từ trụ 475VLi/59 đến trụ 475VLi/212 tuyến 475 Vũng Liêm.	Xã Hiếu Thành.	*Điện lực Trà Ôn: - Rec Trà Ôn trụ 475VLi/212A tuyến 475 Vũng Liêm + 3LTD Trà Ôn-2 trụ 475VLi/212A tuyến 475 Vũng Liêm. * Điện lực Trung Thành: - Rec Bưng Trường trụ 475VLi/58 tuyến 475 Vũng Liêm + DS Bưng Trường-1 trụ 475VLi/57 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Cắt điện theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền - Công trình Sửa chữa lớn 2026.
42		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường MG Hiếu Nhơn (25kVA) trụ 475VLi/T97B/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường MG Hiếu Nhơn (25kVA) trụ 475VLi/T97B/2 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành	- LBFCO Trường MG Hiếu Nhơn trụ 475VLi/T97B/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường cấp 2-3 Hiếu Nhơn (25kVA) trụ 475VLi/97B tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường cấp 2-3 Hiếu Nhơn (25kVA) trụ 475VLi/97B tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- CB + FCO Trường cấp 2-3 Hiếu Nhơn (25kVA) trụ 475VLi/97B tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
44		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường Hiếu Nhơn B (25kVA) trụ 475VLi/T144A/T2/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Hiếu Nhơn B (25kVA) trụ 475VLi/T144A/T2/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Thành.	- LBFCO Trường Hiếu Nhơn B trụ 475VLi/T144A/2 tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

45		06h00	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A sang tuyến 477 Tam Bình đến LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3.	Trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Chuyển nguồn
46		06h00	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 sang tuyến 475 Tam Bình đến LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115.	Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh	Xã Cái Ngang và xã Song Phú	- Đóng Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình.	Chuyển nguồn

47		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (25CN)	- Dựng 02 cặp trụ BTLT 14m - Đầu nối và sang dây trung thế vào đz XDM đoạn vượt sông Cái Ngang (ĐT XD 2026)	- Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/1, 476PH/T143/P42/T138/1 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 475-477TB/107 đến trụ 473PH/T143/P42/134 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

48		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Thu hồi DS Hậu Lộc -1	Tại trụ 476PH/T143/P42/131 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Hậu Lộc, Mỹ Lộc, xã Cái Ngang - Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Sắp xếp thiết bị lộ ra 22kV trạm 110kV Tam Bình
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---	--	---

49		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần thao tác DS Hậu Lộc -2	Tại trụ 477-475TB/83, 477-475TB/85 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	--	-------------------------	--	-----------------

50		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBFCO, lắp đà composite	Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Lộc, xã Tam Bình	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------

51		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện trung thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Tại trụ 477-475TB/44 và trụ 477-475TB/74 tuyến 477 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện
52		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (02 CN)	Tăng cường chống gãy phân đoạn KVC Trè em Duyên Hải; Thị Trấn Duyên Hải	Trụ 477DT/T131A/(14, 22), tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) Đóng đăng áp 473DT	SCL bổ sung năm 2026

53		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 477DT/T131A/P22/T1- 01/01 nhánh 22kV Co.opMart Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm 1 phường Duyên Hải	- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở)	Bảo trì hệ thống đo đếm
54		10h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/T131A/P22/T1- 01/01 nhánh 22kV NM Nước Khoáng DH, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm 1 phường Duyên Hải	- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở)	Bảo dưỡng
55		10h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 477DT/T131A/P10/T05/01, 477DT/T131A/P10/T05/01/01 nhánh 22kV XNTS Long Toàn, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm 2 phường Duyên Hải	- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở)	Bảo trì hệ thống đo đếm

56		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Cải tạo lưới trung áp 01 pha lên 03 pha chiều dài 2,384 km. - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA, 1x250kVA 02 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài 2,802 km.	- Tại khoảng trụ 475-477TR/P30/(01-31)(475TR), nhánh 12,7kV Xoài Thum và lưới hạ áp trạm Xoài Thum 1, Xoài Thum 9	Xã Trà Cú.	- Cắt LBFCO Xoài Thum trụ 475-477TR/30(475TR);	ĐTXD
57		13h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (8CN)	- Cải tạo lưới trung áp 01 pha lên 03 pha chiều dài 0,032 km. - Thay thế tụ bù ứng động 3x200kVAR trụ 475TR/53	- Tại khoảng trụ 475-477TR/30-475-477TR/P30/01(475TR) nhánh 12,7kV Xoài Thum và trụ 475-477TR/53(475TR).	Xã Trà Cú.	- Cắt Recloser 475TR trụ 475-477TR/07; -Cắt 3DS 475TR trụ 475-477TR/08; - Cắt LBS Khóm 2 trụ 475TR/81A; - Cắt 3DS2 Khóm 2 trụ 475TR/81B; - Cắt 3DS2 NT 479TR-475TR trụ 479(1)-479TR-(1)/P32/08; - Cắt 3DS2 NT/477TR-475TR trụ 475-477TR/39. Đóng đẳng áp 479TR	ĐTXD
58		15h00	15h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Kho Bạc Trà Cú trụ 475TR/66.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Kho Bạc Trà Cú trụ 475TR/66.	Mất điện trạm Kho Bạc Trà Cú

59		10h00	13h00	Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Ép tăng cường dây đấu nối 3DS1 Đại Trường thi công Hotline	Tại 3DS1 Đại Trường trụ 478CK/162 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Áp Đại Trường - xã Tiểu Cần	- Cắt Recloser Đại Trường trụ 478CK/167 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Đại Trường trụ 478CK/162 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS2 Đại Trường trụ 478CK/168 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Off Relay 79 tại tủ MC 478 trạm 110kV Cầu Kè Đóng đẳng áp 480TV đến LBS Hiếu Tử Đóng đẳng áp 476TV đến Recloser Đại Trường	Đảm bảo vận hành
60		13h00	15h00	Điện lực Tiểu Cần	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Ép tăng cường dây đấu nối 3DS2 Đại Trường thi công Hotline	Tại 3DS2 Đại Trường trụ 478CK/168 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Áp Đại Trường - xã Tiểu Cần	- Cắt Recloser Đại Trường trụ 478CK/167 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Đại Trường trụ 478CK/162 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS2 Đại Trường trụ 478CK/168 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Off chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Tiểu Cần trụ 476TV/210 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
61		07h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH và bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế trạm Công ty TM Sun Minh	Tại trụ 480CK/P158/02 nhánh Công ty TM Sun Minh	Áp An Trại xã An Phú Tân	- Cắt 03LBFCO Công ty TM Sun Minh tại trụ 480CK/158 (480CK) - Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng

62		09h30	09h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH và bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế trạm Nước Đá Kim Chung	Tại trụ 477-480CK-7/P51/04 nhánh rẽ Nước Đá Kim Chung	Áp 1, xã Cầu Kè	- Cắt 03LBFCO Nước Đá Kim Chung tại trụ 477-480CK/51 (477CK) - Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng
63		13h30	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH và bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế trạm Công ty Việt Xuân	Tại trụ 474CK/T214/P18/03 nhánh rẽ Công ty Việt Xuân	Áp 4, xã Phong Thạnh	- Cắt 03LBFCO Công ty Việt Xuân tại trụ 474CK/T214/18 (474CK) - Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng
64		05h30	06h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Cắt 03DS Kinh Xáng	Tại trụ 478CK/60 trục chính tuyến 478CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt MC 478CK trạm 110/22kV Cầu Kè	SCTX, Tuyến 478CK sau 03DS Kinh Xáng nhận điện tuyến 476TV qua Recloser Đại Trường

65		08h00	09h30	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Tiểu Cần+Xi Nghiệp lưới điện Cao thế Vĩnh Long	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép 03 kếp quay chờ hướng về trụ 478CK/59 và ép tăng cường đầu cosse 03DS Kinh Xáng	Tại trụ 478CK/60 trực chính tuyến 478CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Đường dây 22kV tuyến 478CK (thi công bằng phương pháp hotline) - Cắt 03DS Kinh Xáng tại trụ 478CK/60 (478CK) - Off Relay 79 tại tủ MC 478 trạm 110kV Cầu Kè (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 478CK) - OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Đại Trường tại trụ 478CK/167 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 476TV)	SCTX
66		09h30	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Đóng 03DS Kinh Xáng	Tại trụ 478CK/60 trực chính tuyến 478CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt MC 478CK trạm 110/22kV Cầu Kè	SCTX, Tuyến 478CK sau 03DS Kinh Xáng nhận điện tuyến 476TV qua Recloser Đại Trường

67		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Đầu nối đường dây trung thế 3 pha Trà Uôn 5 & TBA XDM tại trụ 478TV/T209/P63/7 - Lắp mới TBA Trà Uôn 5 tại trụ 478TV/T209/P63/22 - Thu hồi TBA Trà Uôn 4 hiện hữu tại trụ 478TV/T209/P63/7 - Tách lưới hạ áp TBA Trà Uôn 4 tại trụ HA b12, sang nhánh rẽ khách hàng HA và thu hồi dây HA hiện hữu dài 3200m	- Đường dây trung áp Trà Uông 4 tại trụ 478TV/T209/P63/7	Xã Song Lộc	Cắt LBFCO Trà Uôn 4 tại trụ 480TV/T209/63	-ĐTXD
68		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành và Điện lực Trà Vinh	-Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	-Cải tạo sửa chữa TBA XX Vàm	-Tủ trụ 471LD/T34/31A đến trụ 471LD/T34/32	-Phường Long Đức	Cắt Recloser Long Trị tại trụ 471LD/T34/31 Cắt DS1 Long Trị tại trụ 471LD/T34/30 Cắt DS2 Long Trị tại trụ (Sa thải phụ tải khi đóng, cắt) 471LD/T34/P31A/01 Đóng đẳng áp 472TV	-ĐTXD
69		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Cân pha trung thế	-Tủ trụ 472TV/T97/P13/T80/(13, 23, 25)	-Xã Hòa Minh	-Cắt Recloser Long Trị tại trụ 471LD/T34/31 Cắt DS1 Long Trị tại trụ 471LD/T34/30 Cắt LBS Long Hưng tại trụ 472TV/T97/P13/T80/04 Cắt DS2 Long Hưng tại trụ 472TV/T97/P13/T80/03	-SCTX

70		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh+Điện lực Châu Thành	-Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	-Lắp đặt chống rơi, chống đứt dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông, thay giáp buộc trung thể thuộc Công trình: sửa chữa lưới điện khu vực các Đội Quản lý điện Trà Vinh, Trà Cú, Châu Thành bổ sung năm 2026	-Tủ trụ 476-479LD/20 đến trụ 476-479LD/39 và tủ trụ 476-479LD/P36/01 đến trụ 476-479LD/P36/07 tuyến 476LD, 479LD; tủ trụ 479LD/40 đến trụ 479LD/58 tuyến 479LD, Phường Long Đức	-Phường Long Đức	- Cắt 03DS 476LD tại trụ 476-479LD/19 - Cắt 03DS 479LD tại trụ 476-479LD/17 - Cắt LBS NT 478LD-479LD tại trụ 477-478LD/T23/04 - Cắt 03 DS2 NT 478LD-479LD tại trụ 477-478LD/T23/03 - Cắt LBS NT 476LD-477LD tại trụ 476-479LD/P36/07 - Cắt 03 DS2 NT 476LD-477LD tại trụ 477-478LD/T23/01 - Cắt Recloser Cầu Tréo tại trụ 476LD/40 - Cắt 03 DS2 Cầu Tréo tại trụ 476-479LD/42 - Cắt LBS Vĩnh Yên tại trụ 480LD/30 - Cắt 03 DS1 Vĩnh Yên tại trụ 480LD/29 - Cắt Recloser Long Trị tại trụ 471LD/T34/31 - Cắt 03DS1 Long Trị tại trụ 471LD/T34/30 Đóng đăng áp 473TV	-ĐTXD
----	--	-------	-------	--	---	---	---	------------------	--	-------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong