

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 10 tháng 08 đến Chủ nhật ngày 16 tháng 08 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 10/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra kỹ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cây (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cây	-Trạm 110kV Mô Cây - ấp Tân Lộc, xã Mô Cây	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

12		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
15		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 11/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2	Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

10		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
14		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 19	Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

15		18h00	22h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 277/16; 'Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, trang bị đèn soi	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 12/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mô Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mô Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (07 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Năm 13/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

7		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp, trạm 110kV Trà Vinh, Phòng SDH (lầu 4)	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

13		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 19 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1- 3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 94/12A; đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 111	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
14		18h00	22h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 172 Trà Ôn- 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm Cầu Kè; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMDMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 277/16; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè, Tam Ngãi, Trà Ôn; phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, trang bị đèn soi	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 14/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phủ.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (06CN) -Phòng KHKT (02CN)	-Kiểm tra, vệ sinh và siết lại hàng kẹp nhự thứ phía thứ cấp TUC11 tại Trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại TUC11 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập ngăn 177, 171, C11, 112, 131 trạm 110kV Bình Thạnh. - Chuyển nguồn MBA T1 Bình Thạnh nhận điện MBA T2 Bình Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp, trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tưng B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 15/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp, trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 16/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 10/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 474-480BTre/15-05/01 tuyến 474 - 480 Bến Tre. Từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 478-480BTre/8B tuyến 478 - 480 Bến Tre	-Hành lang tuyến trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 474-480BTre/15-05/01 tuyến 474 - 480 Bến Tre. Từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 478-480BTre/8B tuyến 478 - 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471BTre/58/01 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471BTre/58/01 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Tháo 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/36B và 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/36B, trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/36B tuyến 479 trạm 110kV Bến Tre. -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/36B tuyến 479 Bến Tre. -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre. -Cắt Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre. -Cắt DS 3 pha (tầng dưới) trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre. -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 474 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 479 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BTRE/189 tuyến 474 Bến Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre) ĐL Giồng Trôm thực hiện. -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre nhận điện từ LBS trụ 209-474BTre/474GTrom tuyến 474 Giồng Trôm tại 3DS trụ 474-479BTre/131A liên nối tuyến 474-479 Bến Tre	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
---	--	-------	-------	-------------------	---	---	---	-----------------	--	---------------------------------

4		08h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt 2DS 3 pha trụ 474-479BTre/36B tuyến 474, 479 Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre -Kiểm tra các dây đầu vào 2 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/36B và 2 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre đã được tháo (XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline thực hiện)	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
---	--	-------	-------	-------------------	--	---	--	-----------------	---	---------------------------------

5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Lắp 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/36B và 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/36B, trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/36B tuyến 479 trạm 110kV Bến Tre. -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/36B tuyến 479 Bến Tre. -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre. -Cắt Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre. -Cắt DS 3 pha (tầng dưới) trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre. -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 474 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 479 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BTRE/189 tuyến 474 Bến Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre) ĐL Giồng Trôm thực hiện. -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre nhận điện từ LBS trụ 209-474BTre/474GTrom tuyến 474 Giồng Trôm tại 3DS trụ 474-479BTre/131A liên nối tuyến 474-479 Bến Tre	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Dựng trụ hạ thế từ trụ HT1e-HT4e, kéo dây hạ thế từ trụ HTd/9-HT4e, đóng tiếp địa trụ HT4e thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/140 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Từ trụ HTd/9-HT4e thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/140 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Ấp Tân Tây xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/140 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xử lý mất an toàn
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Từ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Lắp mới trạm biến áp 50kVA trụ 475BTRE/214; cắt phân đoạn lưới hạ thế tại khoảng trụ 475BTRE/218 đến HT 1a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ hạ thế 1a đến trụ 475BTRE/213 đầu nối sang trạm 50kVA trụ 475BTRE/214 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Tại trụ 475BTRE/214 và lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Tại trụ 475BTRE/214 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre đã lắp kẹp wire -Lắp kẹp Hotline trạm bằng sào thao tác kẹp Hotline	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
9		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Đào lỗ, dựng trụ BTLT 22m đôi ghép hờ tại trụ 18, tháp đà U160-3m, lắp chằng xuống tại trụ 19, kéo ACSR 70mm ² từ trụ 17A đến trụ 19 và từ trụ 18 đến trụ 19 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	- Khoảng trụ 17A đến trụ 19 Nhánh rẽ số 1 Phước Long		-Cắt 3LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-ĐTXD 2026
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x25kVA; Thay tụ bù hạ thế trụ HT08 thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/14 NR Phú Khương Phú Lễ.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/14 NR Phú Khương Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/14 NR Phú Khương Phú Lễ.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
12		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/114 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/114 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/114 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Ngăn ngừa sự cố.

13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trung thế 478BTri/28/27/7A và trụ hạ thế từ trụ 5/6 đến 5/26 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An.	-Trụ trung thế 478BTri/28/27/7A và trụ hạ thế từ trụ 5/6 đến 5/26 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An. -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/27/07 NR Kinh Vĩnh An. -Cắt CB trạm 25kVA trụ 478BTri/28/27/12/01 NR Kinh Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/27/01 NR Kinh Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; NR 3P Thạnh Trị 1; NR 3P Định Đầu Trâu	-Từ trụ 474-472BĐ/01 đến trụ 474-472BĐ/19A; từ trụ 472BĐ/03/20 đến trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; từ trụ 472BĐ/03/73B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/73B/04 NR 3P Thạnh Trị 1; từ trụ 472BĐ/03/98B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/98B/05 NR 3P Định Đầu Trâu	-Xã Bình Đại; Thạnh Trị	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
15		07h30	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (04 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Phát quang cây xanh, sửa đà bị nghiêng tại trụ 471BTh/274/19 NR ấp Phong	-Từ trụ 471BTh/274/02 đến trụ 471BTh/274/26 NR ấp Phong	-Xã Đại Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/274/01 NR ấp Phong	-ĐT XD 2026

16		13h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (04 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Phát quang cây xanh, sửa dũa bị ngiêng tại trụ 471BTh/171/50/19/19A, trụ 471BTh/171/50/19/24A NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên -Căng lưới hạ áp từ trụ 1a đến trụ 18a thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/50/19/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Tại trụ 471BTh/171/50/19/19A, 471BTh/171/50/19/24A NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên -Lưới hạ áp từ trụ 1a đến trụ 18a thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/50/19/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/171/50/19/02 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-ĐT XD 2026
17		07h30	09h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (06CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/37/12 nhánh rẽ Cầu Chữ Y sang nhận điện trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/37/12 nhánh rẽ Cầu Chữ Y và trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474CL/37/12 nhánh rẽ Cầu Chữ Y -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
18		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (06CN)	-Kéo mới dây ABC 3x50mm2, thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

19		09h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (06CN)	-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
20		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Sang các nhánh dây hạ thế khách hàng qua đường trục hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Thuận Tiến 5 trụ 477-475BM/113 tuyến 477 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Thuận Tiến 5 trụ 477-475BM/113 tuyến 477 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Thuận Tiến 5 trụ 477-475BM/113 tuyến 477 Bình Minh	ĐTXD 2026
21		07h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026 và kết hợp công tác: Sang các nhánh dây hạ thế khách hàng sang đường trục hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Quốc Lộ 1 trụ 473BM/122/12/2 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Quốc Lộ 1 trụ 473BM/122/12/2 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Quốc Lộ 1 trụ 473BM/122/12/2 tuyến 473 Bình Minh	ĐTXD 2026

22		13h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026 và kết hợp công tác: Sang lưới hạ thế trụ a3/1 thuộc lưới hạ thế trạm TĐC Mỹ Bồn -1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình Minh; sang lưới hạ thế đường trục thuộc trạm TĐC Mỹ Bồn trụ 473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm TĐC Mỹ Bồn -1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình Minh và trạm TĐC Mỹ Bồn trụ 473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	- Cắt TĐC Mỹ Bồn -1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm TĐC Mỹ Bồn trụ 473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình Minh.	ĐTXD 2026
23		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Đầu nối đường dây trung thế XDM vào lưới hiện hữu - tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trụ 472VLI/285/9 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú B, xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 472VLI/285/1 - tuyến 472 Vũng Liêm.	ĐTXD 2026
24		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Ép lèo hạ thế trạm An Phú B1- tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ 472VLI/285/16 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú B, xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 472VLI/285/1 - tuyến 472 Vũng Liêm,	ĐTXD 2026
25		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Kéo mới đoạn cáp ABC 3x120 mm2 + Ép lèo hạ thế thuộc trạm An Phú B1- tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ HT 11 và trụ 472VLI/285/22 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp An Phú B, xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 472VLI/285/1 - tuyến 472 Vũng Liêm,	ĐTXD 2026

26		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Hạ công suất trạm An Phú B công suất 2x50kVA xuống 37,5kVA - tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trụ 472VLI/275/8 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú B, xã Long Hồ.	Cắt LBFCO An Phú B tại trụ 472VLI/275 - tuyến 472 Vũng Liêm,	ĐTXD 2026
27		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Cắt dừng hạ thế trạm An Phú B - tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ HT6, trụ HT7, trụ HT10 và trụ HT11 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp An Phú B, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm An Phú B tại trụ 472VLI/275/8 - tuyến 472 Vũng Liêm	ĐTXD 2026
28		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã Long Hồ)	Địa phương xã Long Hồ tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 87/UBND xã Long Hồ, ngày 05/7/2026 của UBND xã Long Hồ)	Đoạn đường từ Cầu Xẻo Đậu đến Cầu Miếu Trắng (từ trụ 479PH/161/31/1 đến 79PH/161/31/16 - tuyến 479 Phước Hòa).	Áp Quan Vê, xã Long Hồ.	Cắt LBFCO NR Cầu Miếu Trắng trụ 479PH/161/31/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	Địa phương đề nghị cắt điện
29		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Nâng công suất trạm Cầu Miếu Trắng từ 1x25kVA thành 2x25kVA - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ 479PH/161/31/16 - tuyến 479 Phước Hòa.	Áp Quan Vê, xã Long Hồ.	- Cắt LBFCO NR Cầu Miếu Trắng trụ 479PH/161/31/1 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt CB + FCO trạm Cầu Miếu Trắng trụ 79PH/161/31/16 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ngăn ngừa sự cố
30		13h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Nâng công suất trạm Cầu Cống Ranh từ 1x25kVA thành 2x25kVA - tuyến 478 Vĩnh Long	Tại trụ 478VLg/32/32/5 - tuyến 478 Vĩnh Long	Áp Phước Lợi A, xã Long Hồ.	- Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Cầu Cống Ranh trụ 478VLg/32/32/5 - tuyến 478 Vĩnh Long.	Ngăn ngừa sự cố

31		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Cái Nhum cùng với đoàn thanh niên (05 người)	Phát quang cây xanh đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão (Theo đề nghị cắt điện số: 231/ĐN-UBND xã Cái Nhum, ngày 25/7/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác thi công các công trình Đầu tư xây dựng 2026.	Từ trụ 471CC/261/36/1 đến trụ 471CC/261/36/8-tuyến 471 Cỏ Chiên, ấp Cái Bát xã Cái Nhum	Ấp Chánh Hội xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Bờ Dầu trụ 471CC/261/36 tuyến 471 Cỏ Chiên	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
32		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20 CN)	- Thu hồi đường dây trung thế 1 pha 12,7kV từ trụ 471CC/261/36/1 đến trụ 471CC/261/36/4 + thu hồi TBA 1x25kVA Ấp 4 Bờ Dầu trụ 471CC/261/36/9 + TBA1x25kVA ấp 4 Bờ Dầu 1 trụ 471CC/261/36/8 + sang dây hạ thế khách hàng qua đường dây hạ thế XDM trạm 1x160kVA Ấp 4 Bờ Dầu tại trụ 471CC/261/39A/7 tuyến 471 Cỏ Chiên	Từ trụ 471CC/261/36/1 đến trụ 471CC/261/36/9-tuyến 471 Cỏ Chiên. Ấp Cái Bát xã Cái Nhum	Ấp Cái Bát xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Bờ Dầu trụ 471CC/261/36 tuyến 471 Cỏ Chiên	ĐTXD 2026
33		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
34		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH Tuấn Hiền	Ép cọc thi công đường dẫn cầu Tam Bình gần đường dây trung thế (theo công văn số 1536/BQLGT-QLDA1 ngày 27/07/2026 của Ban quản lý dự án Giao thông về việc hỗ trợ cắt điện phục vụ thi công công trình Cầu Tam Bình và đường kết nối từ Đường tỉnh 905 nối dài, đoạn Km15+300 - Km22+061)	Hành lang tuyến từ trụ 471TB/P118/2 đến trụ 471TB/P118/3 tuyến 471 Tam Bình	Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	Cắt 3LBF Mỹ Phú trụ 471TB/P118/1 tuyến 471 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện

35		08h30	09h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm Trường Tiểu Học Thị Trấn trụ M44/P179/T10/T1/1 tuyến 473 Trà Ôn (Tri ân khách hàng năm 2026).	Tại trạm Trường Tiểu Học Thị Trấn trụ M44/P179/T10/T1/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp 2, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Trường Tiểu Học Thị Trấn trụ M44/P179/T10/T1/1 tuyến 473 Trà Ôn.	Tri ân khách hàng.
36		09h45	11h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm Trường THPT Lê Thanh Mừng trụ M44/P191/2 tuyến 473 Trà Ôn (Tri ân khách hàng năm 2026).	Tại trạm Trường THPT Lê Thanh Mừng trụ M44/P191/2 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Trường THPT Lê Thanh Mừng trụ M44/P191/2 tuyến 473 Trà Ôn.	Tri ân khách hàng.
37		11h15	12h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm Mao Kim Bửu (Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Vĩnh Long) trụ M44/T157B/P5/P5/1 tuyến 471 Trà Ôn (Tri ân khách hàng năm 2026).	Tại trạm Mao Kim Bửu, trụ M44/T157B/P5/P5/1 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp 3, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO trạm Mao Kim Bửu, trụ M44/T157B/P5/P5/1 tuyến 471 Trà Ôn.	Tri ân khách hàng.
38		13h30	15h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm HTX Cam Sành Thẩm Tài (Công Ty TNHH MTV Thẩm Tài Lộc) trụ M44/P249/1 tuyến 475 Trà Ôn (Tri ân khách hàng năm 2026).	Tại trạm HTX Cam Sành Thẩm Tài, trụ M44/P249/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Hợp Tác Xã Cam Sành Thẩm Tài, trụ M44/249 tuyến 475 Trà Ôn.	Tri ân khách hàng.
39		15h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm Phòng Khám Hòa Bình trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng Liêm) Tri ân khách hàng năm 2026.	Tại trạm Phòng Khám Hòa Bình, trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+3FCO trạm Phòng Khám Hòa Bình, trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tri ân khách hàng.
40		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/T289/16/01 đến trụ 477DT/T289/16/63, nhánh Hồ Nhỏ 1 tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

42		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà.	Xã Long Thành, Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
43		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. (Trừ nhánh Hồ Thùng đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25).	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
44		09h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Chỉnh trụ trung áp nghiêng 477DT/T289/16/41, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay LA thí nghiệm trạm Hồ Nhỏ 9 trụ 477DT/T289/16/38A, trạm Hồ Nhỏ 7 trụ 477DT/T289/16/T32/13, lắp tăng cường đoạn cáp và ép đầu coss ép để chống gãy đầu coss 3LBFCO Hồ Nhỏ 7 trụ 477DT/T289/16/T32/01, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T289/16/(38A, 41), 477DT/T289/16/T32/(01, 13), nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh	Cắt 3LBFCO Hồ Nhỏ 1 trụ 477DT/T289/16/01 (471DT)	Khắc phục vận hành

45		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Dựng trụ chèn, thay đà, sang dây qua trụ mới dựng - Thay trụ hạ áp giữa khoảng trụ 476DT/T117/(01-02) bằng trụ BTLT 14 mét lắp mới 3DS Áp 12 - Cải tạo và đấu nối đường dây 22kV XDM trạm biến áp Đề Áp 12.3 công suất 1x160kVA nối tiếp nhánh Đề Áp 12.2; Di dời trạm Đề Áp 12.2 từ trụ 476DT/T117/T11/13 về trụ 476DT/T117/T11/08A nâng công suất lên 1x160kVA, thay dây hạ áp tách lưới hạ áp trạm Đề Áp 12.2 sang Đề Áp 12.3	- Giữa khoảng trụ 476DT/T117/(01-02) và từ trụ 476DT/(117 -151) trục chính tuyến 476 Duyên Trà - Từ trụ 476DT/T117/T11/(01- 13) nhánh Đề Áp 12.2, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBS Bào Bèo trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bào Bèo trụ 478CN/240 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A - Cắt 3 DS NT 4763DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt 3DS Áp 11 trụ 476DT/152 Đóng đẳng áp 479CN đến LBS Hiệp Thanh 06h30 cắt Recloser Long Hữu, cắt 3DS Áp 11 không điện, đóng LBS Hiệp Thanh đến 3DS Áp 11	ĐTXD
46		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 476DT/P122/01 nhánh NMNĐ Võ Văn Du, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO NMNĐ Võ Văn Du trụ 476DT/122	Bảo trì hệ thống đo đếm
47		13h00	14h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Đề Áp 11 trụ 476DT/T117/P20/17, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Lng Hữu	Cắt CB + 3FCO trạm Đề Áp 11 trụ 476DT/T117/P20/17	Thay hệ thống đo đếm
48		14h30	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Đề Áp 14.1 trụ 476DT/T117/T22/19, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 14 xã Lng Hữu	Cắt CB + 3FCO trạm Đề Áp 14.1 trụ 476DT/T117/T22/19	Thay hệ thống đo đếm

49		09h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	- Từ trụ 476DT/P148/03 đến trụ 476DT/P148/T03/02 nhánh NT Nguyễn Thị Hồng, từ trụ 476DT/P148/05 đến trụ 476DT/P148/P05/02 nhánh KNT Lê Trọng Vũ, từ trụ 476DT/P148/13 đến trụ 476DT/P148/T13/01 nhánh Khu Nuôi Tôm Trần Quang Trăn, từ trụ 476DT/P148/16 đến trụ 476DT/P148/T15/01 nhánh NT Phạm Văn Hùng, từ trụ 476DT/P148/17 đến trụ 476DT/P148/P17/05 nhánh NT Trần Văn Lân, từ trụ 476DT/P148/18 đến trụ 476DT/P148/T18/02 nhánh NT Đỗ Văn Xích, từ trụ 476DT/P148/19 đến trụ 476DT/P148/T19/01 nhánh NT Đỗ Văn Xích 1, từ trụ 476DT/P148/21 đến trụ 476DT/P148/P21/01 nhánh NT Mai Thanh Nghiệp, từ trụ 476DT/P148/T21/01 đến trụ 476DT/P148/T21/T01/01 nhánh NT Nguyễn Văn Hóa, tuyến 476 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Xẻo Su trụ 476DT/148	Bảo dưỡng VH thuê
50		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 476-475CN/26 đến trụ 476-475CN/90 tuyến 475CN kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ, Cầu Ngang	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/199 đến Recloser Ấp Năm trụ 479CN/281 (DS2 Ấp Năm) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Hiệp Mỹ, xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long.	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

52		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/199 đến Recloser Ấp Năm trụ 479CN/281 (DS2 Ấp Năm) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Hiệp Mỹ, xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long.	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Ngã Tư khoảng trụ 471TR/T147/16/(01-31).	Xã Phước Hưng.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
54		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
55		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
56		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
57		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Xử lý tháp sắt nâng cao lưới hạ thế, căng dây hạ thế bị chùng vượt lộ Cầu Đại Ngãi trạm Từ Ô 1-1	Lưới hạ thế từ trụ a9 đến trụ a10 thuộc trạm Từ Ô 1-1 trụ 473TR/T183/T8/T20/01, tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Từ Ô 1-1 trụ 473TR/T183/T8/T20/01 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành

58		14h00	15h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay hệ thống đo đếm công tơ, TI trạm Cao Một 2	Tại thùng CB+ĐK trạm Cao Một 2 trụ 478CK/P259/T87/P61/T2/32 nhánh 12,7kV Cao Một 2 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Cao Một 2 trụ 478CK/P259/T87/P61/T2/32 nhánh 12,7kV Cao Một 2 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Kết hợp công tác, SCTX
59		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngải	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và TBA tháng 8/2026	Trục chính tuyến 478TV và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
61		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và TBA tháng 8/2026	Trục chính tuyến 478TV và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
62		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Đa Căn từ trụ 472TV/T97/T83/(13-50)	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1110m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 5 vị trí	Từ trụ Đường dây hạ áp trạm Qui Nông A	Xã Hưng Mỹ	Cắt CB+03FCO TBA Qui Nông A tại trụ 472TV/T97/T58/07	ĐTXD
1	Thứ Ba 11/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471BTre/58/01 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471BTre/58/01 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	09h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Bảo trì 3LBFCO tại trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre (nhận nguồn tuyến 478 Giao Long)	-Tại trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre (nhận nguồn tuyến 478 Giao Long)	-Phường Phú Tân	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478GL/46 tuyến 478 Giao Long	Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 3x37,5kVA Nhà Máy Xử lý Rác trụ 473BTre/49/54/15 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/49/54/15 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/49/54 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x50kVA Bãi Rác 2A trụ 473BTre/49/54/12 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x37,5kVA Nhà Máy Xử lý Rác trụ 473BTre/49/54/15 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
5		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3FCO trụ 474BTre/128/11A tuyến 474 Bến Tre -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Nguyên Sứ trụ 474BTre/128/11A/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ tăng đa FCO trở xuống trụ 474BTre/128/11A tuyến 474 Bến Tre -Tại trụ 474BTre/128/11A/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA Lộ Trại Giam trụ 474BTre/128/11 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x15kVA Công ty TNHH MTV Nguyên Sứ trụ 474BTre/128/11A/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 474BTre/128/11A tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
6		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Dựng trụ, sang lưới hạ thế trụ HTb1/1 thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú cánh trên	-Trụ HTb1/1 thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú cánh trên	-Áp Hàm Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú cánh trên	-Xử lý mất an toàn

7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HTa22/1, tháp đà U, căng chằng trụ HTa22, HTa22/1, kéo dây trung hòa từ trụ HTa22-HTa22/1 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/25 NR Quới Thành - Phú Đức	-Tủ trụ HTa22-HTa22/1 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/25 NR Quới Thành - Phú Đức	-Áp Phú Tường xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/25 NR Quới Thành - Phú Đức	-Xử lý mất an toàn
8		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Tủ trụ 475-479AH/09-475-479AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Phú Túc, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay thùng công tơ khách hàng từ trụ 475CL/332/01 đến 15a; từ trụ 475CL/332/01 đến 6c thuộc lưới hạ thế 160kVA trụ 475CL/332/02 tuyến Chợ Lách - Mỏ cây	-Tủ trụ 475CL/332/01 đến trụ 15a; từ trụ 475CCL/332/01 đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế 160kVA trụ 475CL/332/02 tuyến Chợ Lách - Mỏ cây	-Áp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/02 tuyến Chợ Lách - Mỏ cây	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
10		08h00	13h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 4b và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/35 nhánh rẽ Thuận Điền	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 35 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
11		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sửa trụ hạ thế c/3 bị nghiêng và căng dây chùng từ trụ hạ thế c/2 đến trụ hạ thế c/4 và phát quang lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/15 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/15 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/38/15 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-SCTX
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

13		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 15kVA Trung tâm giống cây trồng Bến Tre trụ 472BTri/88/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/88/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 15kVA Trung tâm giống cây trồng Bến Tre trụ 472BTri/88/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt FCO trụ 472BTri/88 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
14		09h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA nuôi tôm Lê Văn Tấn trụ 475BTri/17/18/88/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/88/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x25kVA nuôi tôm Lê Văn Tấn trụ 475BTri/17/18/88/01 NR Ba Tri An Đức. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/88 NR Ba Tri An Đức.	-Thí nghiệm định kỳ.
15		11h30	12h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Tòa án khu vực 8 trụ 475BTri/05A/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/05A/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x25kVA Tòa án khu vực 8 trụ 475BTri/05A/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/05A tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
16		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA nuôi tôm Đặng Minh Thoại trụ 475BTri/83/23/10/01 NR ấp An Bình.	-Trụ 475BTri/83/23/10/01 NR ấp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 50kVA nuôi tôm Đặng Minh Thoại trụ 475BTri/83/23/10/01 NR ấp An Bình. -Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/10 NR ấp An Bình.	-Thí nghiệm định kỳ.
17		15h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA nuôi tôm Lê Văn Thảo trụ 475BTri/109/24/01 NR Giồng Nhứt.	-Trụ 475BTri/109/24/01 NR Giồng Nhứt.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x50kVA nuôi tôm Lê Văn Thảo trụ 475BTri/109/24/01 NR Giồng Nhứt. -Cắt 1FCO trụ 475BTri/109/24 NR Giồng Nhứt.	-Thí nghiệm định kỳ.

18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế 475BTri/161/01/94, trụ 475BTri/161/01/95; Di dời trụ hạ thế 02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Trụ trung thế 475BTri/161/01/94, trụ 475BTri/161/01/95; Trụ hạ thế 02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/161/01/10 NR An Qui.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
19		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Tây; NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Tủ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây; tủ trụ 473BĐ/305/1 đến trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận; Phú Hưng xã Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
20		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/06 NR Phú Lộc Hạ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/06 NR Phú Lộc Hạ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/24/17A/06 NR Phú Lộc Hạ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
21		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 NR Phú Lộc Hạ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 NR Phú Lộc Hạ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 NR Phú Lộc Hạ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

22		10h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/19 NR Ngải Đăng	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/19 NR Ngải Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/19 NR Ngải Đăng	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
23		13h00	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/06 NR Phú Đăng	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/06 NR Phú Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/06 NR Phú Đăng	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
24		14h15	15h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/120/43/25/08 NR Rạch Đồn - Lộ Giữa	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/25/08 NR Rạch Đồn - Lộ Giữa	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/43/25/08 NR Rạch Đồn - Lộ Giữa	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
25		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/120/21A/10 NR An Thiện - Thới Hoà	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/21A/10 NR An Thiện - Thới Hoà	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/21A/10 NR An Thiện - Thới Hoà	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

26		07h30	09h00	-Điện lực Chợ Lách	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06 CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp sang nhân điện trạm 37,5kVA trụ 476CL/29/39/13 và trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp -Kiểm tra CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476CL/29/39/13 nhánh rẽ Cồn An Lương 2 đang cắt (trạm chưa vận hành) -Kiểm tra CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2 đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
27		09h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06 CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2 -Đóng điện vận hành vận hành đường dây trung thế từ trụ 476CL/29/39/01 đến trụ 476CL/29/39/21, trạm 37,5kVA trụ 476CL/29/39/13 và trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2	-Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2	-Xã Chợ Lách	-Kiểm tra CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2 đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

28		07h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026 và kết hợp công tác: Lắp tủ tụ bù hạ thế trạm và sang dây hạ thế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 475BM/241/1 đến 475BM/241/7A thuộc trạm DC Phú Thuận 1 tuyến 475 Bình Minh; Sang dây hạ thế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 475BM/241/8 đến a12 thuộc trạm DC Phú Thuận 2 trụ 475BM/241/13 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm DC Phú Thuận 1 tuyến 475 Bình Minh và trạm DC Phú Thuận 2 trụ 475BM/241/13 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư Phú Thuận 1 trụ 475BM/241/6 tuyến 475 bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư Phú Thuận 2 trụ 475BM/241/13 tuyến 475 bình Minh.	ĐTXD 2026
29		07h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Nâng cấp toàn tuyến đường dây hạ thế thuộc trạm Phú Điền 1 tại trụ 477BM/282/10 tuyến 477 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Trên toàn tuyến đường dây hạ thế thuộc trạm Phú Điền 1 tại trụ 477BM/282/10 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Điền 1 trụ 477BM/282/10 tuyến 477 Bình Minh	ĐTXD 2026
30		09h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Tháp 02 cây sắt V3m và căng lại đường dây hạ thế tại trụ hạ thế HT-11 và HT-12, thay 01 sợi dây chằng xuống hạ thế tại trụ HT-11 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thịnh 2 trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ hạ thế HT-11 và HT-12 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thịnh 2 trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 2 trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
31		08h00	13h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Di dời đường dây HT lưới hạ thế trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - tuyến 472 Vũng Liêm;	Từ trụ HT6 đến trụ HT 10 lưới hạ thế trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước	Cắt CB + FCO trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

32		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
33		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang lưới điện nhánh rẽ Ấp Nhứt - 3 từ trụ 471 VLi/T118/T124/T23/1 đến trụ 471 VLi/T118/T124/T23/22, căng dây bị tuột giáp núu chùng thấp tại trụ 471 VLi/T118/T124/T23/22 tuyến 471 Vũng Liêm.	Từ trụ 471 VLi/T118/T124/T23/1 đến trụ 471 VLi/T118/T124/T23/22 tuyến 471 Vũng Liêm.	Ấp Vàm An, xã Quới An	- Cắt LBF Ấp Nhứt - 3 trụ 471 VLi/T118/T124/23 tuyến 471 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
34		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
35		09h00	11h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp + Thay công tơ, TI định kỳ trạm Cơ Sở Sấy Lúa Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Tri ân khách hàng năm 2026)	Tại trạm Cơ Sở Xấy Lúa Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.	Cắt CB+3FCO trạm Cơ Sở Sấy Lúa Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tri ân khách hàng.
36		11h15	13h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm Lương Thực Xuân Hiệp 1+2 (Công ty Lương thực Vĩnh Long) trụ L40/P89B/P2/4+L40/P89B/8 tuyến 480 Vũng Liêm (Tri ân khách hàng năm 2026)	Tại trạm Lương Thực Xuân Hiệp 1+2 trụ L40/P89B/P2/4+L40/P89B/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.	Cắt Rec Lương Thực +3LTD Lương Thực -2 trụ L40/P89B/1tuyến 480 Vũng Liêm.	Tri ân khách hàng.

37		14h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Vệ sinh công nghiệp trạm Lau Gạo Thành Tiền trụ L40/P106/1C + XX Thành Tiền trụ L40/P106/3 tuyến 480 Vũng Liêm (Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Thị Diện) Tri ân khách hàng năm 2026.	Tại trạm Lau Gạo Thành Tiền trụ L40/P106/1C + XX Thành Tiền trụ L40/P106/3 tuyến 480 Vũng Liêm	Áp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Xay Xát Thành Tiền, trụ L40/106 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tri ân khách hàng.
38		08h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Thắp sáng ép lèo căng dây bị trùng thắp tại trụ hạ áp số 7+8 trạm Vĩnh Hòa 2 trụ L45/P221/T129/22 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trụ hạ áp số 7+8 trạm Vĩnh Hòa 2 trụ L45/P221/T129/22 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hòa 2 trụ L45/P221/T129/22 tuyến 473 Trà Ôn.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
39		13h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Căng dây dẫn, làm chằng, ép lèo và sửa trụ nghiêng từ trụ hạ áp số 9 đến trụ hạ áp số 14 trạm Hiệp Lợi 6 trụ L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ hạ áp số 9 đến trụ hạ áp số 14 trạm Hiệp Lợi 6 trụ L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Lợi 6 trụ L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
40		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (10CN)	Di dời trụ BTLT8,5m qua ngây ranh đất (Theo chiết tính Trương Thế Cường)	- Tại trụ HT8 thuộc trạm Cầu Mười Bồi trụ 471TQ/176/73/17/17T tuyến 471 Tân Quới	Áp Hưng Thuận, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Cầu Mười Bồi trụ 471TQ/176/73/17/17T tuyến 471 Tân Quới;	Công tác DVKH
42		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT-8/P109/29 đến trụ 478-475DT-8/P109/P29/65, nhánh Bào Môn Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

43		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà.	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
44		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
45		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc+Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Tà Rom 3 từ 1x50kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 sang trụ 478-475DT-8/P109/P12/T35A/05, tháo thu hồi trạm Tà Rom 3 hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ a8 đến trụ b31, từ trụ b7 đến trụ bP7/9 hạ áp trạm Tà Rom 3, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2)	Tại trạm Tà Rom 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/31, trụ 478-475DT-8/P109/P12/T35A/05, từ trụ a8 đến trụ b31, từ trụ b7 đến trụ bP7/9 hạ áp trạm Tà Rom 3	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Tà Rom 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 (478DT) - Off relay 79 tại MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kẹp hotline đầu nối trung thế trạm Tà Rom 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Tà Rom 3 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/P12/T35A/05 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
46		08h00	13h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (4CN)	Chuyển lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 478-475DT-8/P109/P12/(52, 56, 57) thuộc lưới hạ áp trạm Sa Văng 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/53, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trụ 478-475DT-8/P109/P12/(52, 56, 57) thuộc lưới hạ áp trạm Sa Văng 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/53, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Cắt CB + FCO trạm Sa Văng 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/53 (478DT)	Công trình ĐTXD

47		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/187 đến trụ 258/473CN/475CN tuyến 475CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh Mai Hương- Hạnh Mỹ)	Xã Vinh Kim	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479,478- 476,477- 475CN/01 đến trụ 479CN/142 tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
50		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479,478- 476,477- 475CN/01 đến trụ 479CN/142 tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
53		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tủ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

54		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngải	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	12h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Hoàng Phát (08CN)	Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: Thay xà sứ và phụ kiện nhánh Phú Phong 5 từ trụ 02 đến trụ 07	Từ trụ 478TV/P228/P67/02 đến trụ 478TV/P228/P67/07	Xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO phân đoạn Phú Phong 5 tại trụ 478TV/P228/P67/01	SCL BS 2026
56		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Nhà Thờ và nhánh 12,7kV Cả Chương	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
57		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Tuyến 472TV từ trụ 472TV/(18-161)	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	9h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU đến hạn thay 09/2029) kết hợp vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế.	Từ đầu coss cao áp của TI trở xuống thùng CB-ĐK trạm tại trụ 480TV/P149/02 tuyến 480TV	ấp Sâm Bua, xã Song Lộc	-Cắt CB+ 03LBFCO trạm Trương Trọng Nghĩa tại trụ 480TV/P149/02. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
59		10h00	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN, 01 TX)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU đến hạn thay 09/2029) kết hợp vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế.	Tại trụ 480TV/P150A/01 tuyến 480TV	ấp Sâm Bua, xã Song Lộc	- Cắt 03 LBFCO Vinfast XD Hoàng Hiếu tại trụ 480TV/150A.	Thay định kỳ

60		13h00	14h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN, 01 TX)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU đến hạn thay 07/2029) kết hợp vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế.	Tại trụ 480TV/T199/01 tuyến 480TV	ấp Bót Chéché, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm DNTN Hoàng Đông tại trụ 480TV/T199/01. -Cắt 03 LBFCO DNTN Hoàng Đông tại trụ 480TV/199. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
61		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
62		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (06CN)	Khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng	trên lưới hạ thế trạm Chùa Phướng 1 trụ 477TV/T139/07 nhánh 22KV Chùa Phướng tuyến 477TV thuộc Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Chùa Phướng 1 trụ 477TV/T139/07	KFW
1	Thứ Tư 12/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/20A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/20A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Chuyển, dựng trụ hạ thế từ HT1d-HT6d thuộc trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Từ trụ HT1d-HT6d thuộc trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Không cắt điện	Xử lý mất an toàn
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha Phú Túc và các NR đầu vào	-Từ trụ 479AH/53/52/01-479AH/53/52/15 NR 1 pha Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Mạch Vòng Thanh Trung từ trụ 475CL/332/01 đến trụ 475CL/332/78 và NR đầu vào	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (08CN)	-Dựng mới trụ BTLT 12m ghép với trụ hiện hữu tại trụ 473GTROM/244/66/1/07, dựng mới trụ BTLT 12m ghép đôi tại trụ 473GTROM/244/66/1/7A, di dời trụ trung thế 473GTROM/244/66/1/08 nhánh rẽ áp 1B -2B Thạnh Phú Đông	-Từ trụ 473GTROM/244/66/1/06 đến trụ 473GTROM/244/66/1/09 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/1/01 đầu nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-SCTX
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/1/02 đến trụ 473GTROM/244/66/1/15 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 473GTROM/244/66/1/02 đến trụ 473GTROM/244/66/1/15 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào	-Xã Tân Xuân - Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trung thế trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Trụ trung thế 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41 NR Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.

10		08h00	08h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/182 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Trụ 477BĐ/182 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/182 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
11		09h00	09h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/181/15 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Trụ 477BĐ/181/15 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/181/15 NR 3P Giồng Cây Trâm -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
12		10h00	10h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Trụ 477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây Trâm -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
13		11h00	11h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

14		13h00	13h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/18 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Trụ 477BĐ/266/18 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/18 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
15		14h00	14h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 477BĐ/266/44 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Trụ 477BĐ/266/44 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 477BĐ/266/44 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
16		15h00	15h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/65B/10 NR 3P Cồn Chày Mùoi	-Trụ 477BĐ/266/65B/10 NR 3P Cồn Chày Mùoi	-Áp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/65B/10 NR 3P Cồn Chày Mùoi -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
17		16h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/266/85 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Trụ 477BĐ/47/266/85 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thừa Lợi xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/266/85 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

18		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quang Nam (100CN)	-Dựng trụ trung thế từ trụ 477BĐ/189 đến trụ 477BĐ/208 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 477BĐ/172 đến trụ 477BĐ/208 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Thay dây trung hòa từ trụ 477BĐ/212 đến 477BĐ/228 + chuyển dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 477BĐ/212 đến 477BĐ/249 + di dời trạm từ trụ cũ sang trụ mới từ 477BĐ/218, 477BĐ/222, 477BĐ/225, 477BĐ/247 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 477BĐ/249 đến trụ 477BĐ/266 + thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/212 đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/172 đến trụ 477BĐ/208 + từ trụ 477BĐ/212 đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới trung thế kéo mới tầng dưới tại trụ 477BĐ/47/135 tuyến Bình Đại - Thới Thuận chưa đấu nối. -Đã thống nhất thời gian mất điện với UB xã và ĐVTC bố trí máy phát cấp điện cho UB xã trong thời gian công tác. -Ngoài kế hoạch tuyến trực. -Đơn vị thi công có Công văn cam kết sẽ thực hiện hoàn tất công trình trong tháng 08/2026 khi cắt điện lần thứ 3 vào ngày 19/8 (trong kế hoạch tuyến trực được duyệt)	-ĐTXD 2026
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV TM-DV-XLĐ Đạt Thành (05CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ 472BĐ/60B/22/01, 472BĐ/60B/22/02, 472BĐ/60B/22/10, 472BĐ/60B/22/11 NR 1P NTCN Lê Thông Thạo	-Trụ 472BĐ/60B/22/01, 472BĐ/60B/22/02, 472BĐ/60B/22/10, 472BĐ/60B/22/11 NR 1P NTCN Lê Thông Thạo	-Áp Bình Huệ 1 xã Thạnh Phước	-Cắt FCO trụ 472BĐ/60B/22/01 NR 1P NTCN Lê Thông Thạo -Tháo hotline trụ 472BĐ/03/60B/22 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (đầu NR 1P NTCN Lê Thông Thạo) -Chỉ mất điện khách hàng	-Theo yêu cầu khách hàng

20		09h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay 03 DS 1 pha, bơm foam vào chân DS trụ 475-477BTh/(1e-1f) tại giàn trụ công tuyến 476 tuyến Thanh Phú - An Nhơn -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 475-477BTh/ (1e-1f) tại giàn trụ công tuyến 476 tuyến Thanh Phú - An Nhơn	-Xã Thanh Phú	-Khóa chế độ tự động lại MC 476, 475 thuộc trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt MC 477 thuộc trạm 110kV Bình Thạnh (đang cắt) -Cắt 3 DS 1 pha (DS cách ly) trụ 475-477BTh/(1e-1f) tại giàn trụ công tuyến 477 Thanh Phú - An Nhơn (đang cắt) -Cắt 3LTD trụ 475-477BTh/01 tuyến Thanh Phú- An Nhơn liên nối với tuyến Thị trấn Thanh Phú (đang cắt) -Cắt 3DS 1 pha liên nối tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng với tuyến 476 tuyến Thanh Phú -An Nhơn (đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố
21		13h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay 03 DS 1 pha, bơm foam vào chân DS tại trụ 475BTh/308 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/308 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Khóa chế độ tự động lại Recloser phân đoạn trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Đóng 3DS 1 pha (DS By pass) trụ 475BTh/308 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt Recloser phân đoạn trụ 475BTh/308 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Ngăn ngừa sự cố

22		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài vào lưới điện hiện hữu tại trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài -Đóng điện vận hành đường dây từ trụ 474CL/75/03 đến trụ 474CL/75/24 và trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài	-Tủ trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững đến trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững -Cắt 3FCO trụ 474CL/75 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lộ Bảy Dững)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
23		07h30	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (06CN)	-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc và trạm 50kVA trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định sang nhận điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định -Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững nối dài đang cắt (trạm chưa đóng điện vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
24		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA TC Công viên Mậu Thân tại trụ V49.2/P68/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49.2/P68/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA TC Công viên Mậu Thân tại trụ V49.2/P68/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ

25		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA CS Bánh Tráng Mai Hương tại trụ V42/T81/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/T81/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA CS Bánh Tráng Mai Hương tại trụ V42/T81/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
26		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 3*25kVA Nhà Văn Hóa TX tại trụ V42/T126/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/T126/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Lý Thường Kiệt, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Nhà Văn Hóa TX tại trụ V42/T126/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
27		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA KS Phụng Hoàng tại trụ 475VLg/131/3 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 475VLg/131/3 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA KS Phụng Hoàng tại trụ 475VLg/131/3 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
28		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Chùa Giác Thiên tại trụ V42/P127/P11/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/P127/P11/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Chùa Giác Thiên tại trụ V42/P127/P11/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
29		07h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Sang lưới hạ thế từ trụ 19/21 đến HTM-6 thuộc trạm Thuận Thới 3 (XDM) trụ 475BM/111/19/1/20 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến đường dây hạ thế thuộc trạm Thuận Thới 3 (XDM) trụ 475BM/111/19/1/20 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Thuận Thới 3 (XDM) trụ 475BM/111/19/1/20 tuyến 475 Bình Minh	ĐTXD 2026
30		13h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Lắp tủ tụ bù hạ thế trạm TĐC Bình Minh 1A trụ 473BM/47/4 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ 473BM/47/4 tuyến 475 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm TĐC Bình Minh 1A trụ 473BM/47/4 tuyến 475 Bình Minh	ĐTXD 2026

31		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 - tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Bình Phước	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
32		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Cái Nhum cùng với đoàn thanh niên (05 người)	Phát quang cây xanh đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão (Theo đề nghị cắt điện số: 235/ĐN-UBND xã Cái Nhum, ngày 26/7/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác thi công các công trình Đầu tư xây dựng 2026.	Từ trụ 473CC/115/2 đến trụ 473CC/115/34 tuyến 472 Cổ Chiên	Áp Phú Bình, ấp Định Thới xã Cái Nhum	Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 472 Cổ Chiên	'Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
33		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20 CN)	-Thu hồi TBA 1x50kVA Kinh Châu Tâm +Lắp hoàn chỉnh TBA 1x160kVA + Sang khách hàng qua đường dây xây dựng mới	Tại trụ 473CC/115/34 + từ trụ A22 đến trụ B15 thuộc đường dây hạ thế trạm Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/34 tuyến 472 Cổ Chiên	Áp Phú Bình, ấp Định Thới xã Cái Nhum	Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 472 Cổ Chiên	ĐTXD 2026
34		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường Trung Chánh A1 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/T83/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Trung Chánh A1 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/T83/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Quang Phong, xã Trung Hiệp.	- Cắt LBF Trường Trung Chánh A1 trụ 471VLi/T52/83 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
35		09h30	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trường Trung Chánh A (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/T2/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Trung Chánh A (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/T2/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Quang Phong, xã Trung Hiệp.	- Cắt LBF Trường Trung Chánh A trụ 471VLi/T52/P81/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
36		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Trang Trại Văn Hy (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P5/P15/1 tuyến 471 Vũng Liêm (Khách hàng Trang Trại Đồng Văn Nghiệm).	- Tại trạm Trang Trại Văn Hy (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P5/P15/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Phụng, xã Trung Hiệp.	- Cắt LBF Trang Trại Văn Hy trụ 471VLi/T52/P60/P5/15 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa

37		15h00	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Xay Xát Văn Phát (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P90/T6/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Xay Xát Văn Phát (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P90/T6/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Quang Phong, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Xay Xát Văn Phát (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P90/T6/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
38		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
39		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 1A trụ M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Thiện Mỹ 1A trụ M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO và gỡ hotline trạm Thiện Mỹ 1A trụ M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
40		10h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Lăng Ông 3 trụ M44/T193B/8 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Lăng Ông 3 trụ M44/T193B/8 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Lăng Ông 3 trụ M44/193B tuyến 473 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
41		13h30	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mỹ Thạnh B8 trụ M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Thạnh B8 trụ M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Thạnh B8 trụ M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM

42		15h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Thạnh 2 trụ M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Long Thạnh 2 trụ M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 Bình Minh.	Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Long Thạnh 2 trụ M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM
43		09h00	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mười Rẹm trụ M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Mười Rẹm trụ M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mười Rẹm trụ M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
44		10h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 3B trụ M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Thiện Mỹ 3B trụ M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thiện Mỹ 3B trụ M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
45		13h00	14h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 4A trụ M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Thiện Mỹ 4A trụ M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.	Ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thiện Mỹ 4A trụ M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
46		14h15	15h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đục Dong 4 trụ M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trạm Đục Dong 4 trụ M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.	Ấp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Đục Dong 4 trụ M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
47		15h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

48		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay TI quá hạn kiểm định	Tại trạm Trường MG Măng Non trụ 475BM/111/19/11/66/23/1 tuyến 475 Bình Minh;	Áp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Trường MG Măng Non trụ 475BM/111/19/11/66/23/1 tuyến 475 Bình Minh;	Thay HTĐĐ định kỳ
50		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay TI quá hạn kiểm định	Tại trạm Công Viên Truyền Hình trụ 473TQ/17/7/1 tuyến 473 Tân Quới;	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Công Viên Truyền Hình trụ 473TQ/17/7/1 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
51		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay TI quá hạn kiểm định	Tại trạm Trường Cấp 3 Tân Quới trụ 471TQ/61/1 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Trường Cấp 3 Tân Quới trụ 471TQ/61/1 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
52		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay TI quá hạn kiểm định	Tại trạm HKD Ba Thê trụ 479TQ/189/38/1 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm HKD Ba Thê trụ 479TQ/189/38/1 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
53		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay TI quá hạn kiểm định	Tại trạm VTL Trương Kim Hiếu trụ 479TQ/232/10/1 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm VTL Trương Kim Hiếu trụ 479TQ/232/10/1 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
54		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/06 đến trụ 477DT/38, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

55		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Mé Láng 8 từ 1x37,5kVA lên 3P-160kVA trụ 477DT/P32/04, cải tạo ĐDHA trạm Mé Láng 8 từ trụ a13 đến trụ b9/s2 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2, DuAV-2x25mm2, DuAV-2x10mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2), tổng chiều dài 2.740 mét.	Tại trụ 477DT/P32/04, từ trụ a13 đến trụ b9/s2 thuộc lưới hạ áp trạm Mé Láng 8	Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Chiều sáng Cầu C16 trụ 477DT/32 (477DT)	Công trình ĐTXD
56		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Nâng cấp trạm Giồng Lớn từ 2x25kVA thành 3P-250kVA và di dời từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 sang trụ 477DT/T213/P189/08/18, tháo thu hồi trạm Giồng Lớn hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 đến trụ a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 1.038 mét, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P189/08/10 , 477DT/T213/P189/08/18, từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 đến trụ a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	Cắt LBFCO Giồng Lớn trụ 477DT/T213/P189/08/02 (472DT)	Công trình ĐTXD
57		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/T147/T66/(01-45) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

58		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Nâng cấp nhánh Láng Cháo 1 từ 12,7kV lên 22kV - Nâng công suất trạm Láng Cháo 1 lên 3 pha 1x160kVA trụ 473DT/T147/T66/P40/14 - Cây mới trạm Láng Cháo 1.1 công suất 3 pha 1x160kVA tại trụ 473DT/T147/T66/P40/07 - Nâng đường dây hạ áp từ LV-ABC 4x50mm ² lên LV-ABC 4x95mm ² tách lưới hạ áp sang nhận điện trạm cây mới	Từ trụ 477DT/T147/T66/40 đến trụ 477DT/T147/T66/P40/14 và trên lưới hạ áp trạm Láng Cháo 1, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)	Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21	ĐTXD
59		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ trụ 477DT/T147/T66/28A đến trụ 477DT/T147/T66/P28A/02 nhánh Năng Lượng Xanh, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà);	Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21	Bảo trì hệ thống đo đếm
60		08h30	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Nâng bộ xà LBFCO tụ bù Cồn Ống lên khoảng 0.6m, bảo dưỡng mối nối trung thể	Trụ 477DT/T147/T66/35 nhánh UB xã Dân Thành, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà);	Khóm Cồn Ống phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21	Bảo trì hệ thống đo đếm
61		10h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 477DT/T147/T66/P18/01 nhánh Vinfat -1, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà);	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Vinfat -1 trụ 477DT/T147/T66/18	Bảo trì hệ thống đo đếm

62		10h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	- Từ trụ 477DT/T147/T66/12A đến trụ 477DT/T147/T66/T12A/01 nhánh NT Phan Quốc Ca, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà) - Từ trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/30B đến trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/T30B/01 nhánh NT Nguyễn Thanh Trọng 1, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS1 Láng Chảo trụ 477DT/T147/T66/09 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21	Bảo dưỡng VH thuê
63		13h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ trụ 477DT/T147/T66/P25A/08/01 đến trụ 477DT/T147/T66/P25A/08/08 nhánh NT Nguyễn Chí Tâm, 477DT/T147/T66/P25/08/P05/01, 477DT/T147/T66/P25/08/P02/01 tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)	Phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO Đê Biển trụ 477DT/T147/T66/P25/01	Bảo dưỡng VH thuê
64		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479,478-476,477-475CN/01 đến trụ 479CN/281 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh Cái Giã)	Xã Cầu Ngang, Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/331, từ trụ 479CN/P294/01 đến trụ 479CN/P294/11 tuyến 479CN, từ trụ 476DT/174 đến trụ 476DT/T174/02 tuyến 476DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

66		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/331, từ trụ 479CN/P294/01 đến trụ 479CN/P294/11 tuyến 479CN, từ trụ 476DT/174 đến trụ 476DT/T174/02 tuyến 476DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Hiệp Mỹ trụ 478CN/112 trở xuống	Áp Lò Ô xã Hiệp Mỹ	Cắt MC và 3FCO tụ bù Hiệp Mỹ trụ 478CN/112	Thí nghiệm định kỳ
68		10h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Tầm Du trụ 478CN/178 trở xuống	Áp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ	Cắt 3LBFCO tụ bù Tầm Du trụ 478CN/178	Thí nghiệm định kỳ
69		12h30	13h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Mỹ Long trụ 476CN/P166/32 trở xuống	Áp Khúc Ngay xã Mỹ Long	- Cắt 3LBFCO tụ bù Mỹ Long trụ 473CN/P66/32 - Cắt CB và FCO trạm Mỹ Thập 2 trụ 476CN/P166/36	Thí nghiệm định kỳ
70		14h00	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sứ cao áp tụ bù Mỹ Long Nam trụ 479CN/320 trở xuống	Áp Tư xã Mỹ Long	- Cắt MC và 3FCO tụ bù Mỹ Long Nam trụ 479CN/320 - Cắt CB và 3FCO trạm ấp Năm B trụ 479CN/319	Thí nghiệm định kỳ

71		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang+XND V (04CN)	Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù trung áp	Từ đầu sử cao áp tụ bù Ấp Ba trụ 479CN/T143/P61/02 trở xuống	Ấp Ba xã Mỹ Long	- Cắt MC và 3FCO tụ bù Ấp Ba trụ 479CN/T143/P61/02 - Cắt CB và 3FCO trạm Ấp Ba C trụ 479CN/T143/P61/03	Thí nghiệm định kỳ
72		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Mé Rạch B khoảng trụ 479TR/P216/(01-140).	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
73		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x100kVA□02 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA□02 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□,824 km	- Tại khoảng trụ 479TR/P216/(111-112) và (139-140)(479TR), nhánh 22kV Mé Rạch B và lưới hạ áp trạm Giồng Giữa 2, Giồng Giữa 3.	Xã Đại An.	- Cắt LBS Mé Rạch B trụ 479TR/P216/01(479TR); - Cắt 3DS2 Mé Rạch B trụ 479TR/P216/03(479TR); - Cắt LBS NT Mé Rạch B-Định An trụ 479TR/P216/T139/12; - Cắt 3DS1 Mé Rạch B-Định An trụ 479TR/P216/T139/11(479TR).	ĐTXD
74		08h00	08h45	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm NMXX Phước Nguyên trụ 471TR/165.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm NMXX Phước Nguyên trụ 471TR/165. - Cắt CB+3FCO trạm Ấp Tràm trụ 471TR/171.	Ngăn ngừa sự cố
75		09h15	10h00	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm NMXX Hưng Thịnh trụ 471TR/125.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm NMXX Hưng Thịnh trụ 471TR/125. - Cắt CB+3FCO trạm Chòm Chuối trụ 471TR/132.	Ngăn ngừa sự cố
76		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm NMXX Lê Thị Hồng trụ 471TR/103.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm NMXX Lê Thị Hồng trụ 471TR/103. - Cắt CB+3FCO trạm Bến Chùa 2 trụ 471TR/106.	Ngăn ngừa sự cố

77		13h00	13h45	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Cà Săng Cục 2 trụ 479TR/195.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Cà Săng Cục 2 trụ 479TR/195.	Ngăn ngừa sự cố
78		14h00	14h45	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm NMXX Diệp Tấn Thành trụ 479TR/200.	Xã Đại An.	- Cắt CB+3FCO trạm NMXX Diệp Tấn Thành trụ 479TR/200.	Ngăn ngừa sự cố
79		15h15	16h00	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Sà Vần B trụ 475-478DT-8/P109/P68/15.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+3FCO trạm Sà Vần B trụ 475-478DT-8/P109/P68/15.	Ngăn ngừa sự cố
80		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
81		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
82		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
83		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biển áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

84		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 12,7kV Kinh Bà Nhung và lưới hạ áp trạm Tân Định 7	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
85		07h00	13h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (06CN)	Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây tại các trụ 475LD/128; 133; 156.	Tại các trụ 475LD/(128; 133; 156).	Xã Nhị Long	- Cắt Recloser Đại Phước tại trụ 475LD/117 - Cắt 3DS2 Đại Phước tại trụ 475LD/118 - Cắt LBS Bãi Xan tại trụ 475LD/198 - Cắt 3DS1 Bãi Xan tại trụ 475LD/197 Đóng đăng áp 478TV	SCL BS 2026
86		07h00	13h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (10CN)	Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế và thay xà, sứ, phụ kiện từ trụ 02 đến trụ 11 nhánh 22kV Kinh Viễn	Từ trụ 475LD/T124/02 đến trụ 475LD/T124/11	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Kinh Viễn tại trụ 475LD/T124/01	SCL BS 2026
87		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 12,7kV Kinh Bà Nhung và lưới hạ áp trạm Tân Định 7	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
88		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
89		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (10CN)	khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng	trên lưới hạ thế trạm Đường Quang Trung trụ 478LD/P67/T22/01 nhánh 22KV Quang Trung 1 tuyến 478LD thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Đường Quang Trung trụ 478LD/P67/T22/01	KFW

1	Thứ Năm 13/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-479-476BTre/03 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-476BTre/03 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/20A đến trụ 473BTre/49/27/45A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/20A đến trụ 473BTre/49/27/45A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Dựng trụ, sang lưới hạ thế từ trụ HT1d-HT6d thuộc trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Từ trụ HT1d-HT6d thuộc trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Áp Hòa Thanh xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Xử lý mất an toàn
4		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Hữu Định	-Từ trụ 478GL/06-478GL/42 tuyến Giao Long - Hữu Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Từ trụ 476GL/03-476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Xử lý mối nối hở tại trụ hạ thế 5c, 15c, 18c, 21c; ép mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 5c, 9c, 11c; ép mối nối thẳng tại trụ hạ thế 10c, 12c; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 1c; cố định dây tại trụ hạ thế 9c, 13c; căng dây chùng và sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 25c; đóng tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 7c, 15c, 25c; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mười Tề	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mười Tề	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ Mười Tề	-Giám TTĐN
8		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/84A/01 đến trụ 472BTri/148/84A/32 NR áp 9 An Phú Trung và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/148/84A/01 đến trụ 472BTri/148/84A/32 NR áp 9 An Phú Trung và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV-TV Vinh Quang trụ 472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm.	- Trụ 472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm. - Cắt 3FCO trụ 472BTri/168/24/94 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm.	- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ
10		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH SXTM Chi sơ dừa Diệu Phong trụ 473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	- Trụ 473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/224/126A NR Tân Xuân Tân Mỹ.	- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ

11		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Quang Thị Ngọc Sương trụ 473BTri/262/1/2 NR Quang Thị Ngọc Sương.	- Trụ 473BTri/262/1/2 NR Quang Thị Ngọc Sương.	- Xã Tân Xuân	- Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/262/1 NR Quang Thị Ngọc Sương.	- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ
12		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 04 thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/75A/24 NR Bờ đề An Đức	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/75A/24 NR Bờ đề An Đức	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/75A/24 NR Bờ đề An Đức	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 04, 08 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.

14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Kéo mới lưới hạ thế (ABC 4x95mm2) từ trụ 477BĐ/47/22 đến trụ HT22b, đầu lều lưới hạ thế kéo mới tại trụ 477BĐ/47/22, HT22b tuyến Bình Đại- Thới Thuận + Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT20b đến trụ 477BĐ/47/22 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến sang sử dụng trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - Thới Thuận; Cắt dừng lưới tại trụ 477BĐ/47/19A, HT20b + thu hồi dây hạ thế cũ không sử dụng từ trụ HT20b đến trụ 477BĐ/47/22 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại- Thới Thuận + Thay dây lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/17 đến trụ 477BĐ/47/18 tuyến Bình Đại- Thới Thuận thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Áp Bình Đại xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Xử lý mất an toàn
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cả Nhỏ; NR 1P Kênh 2-9; NR 1P Giồng Giữa; NR 1P Giồng Tre	-Từ trụ 473BĐ/89/01 đến trụ 473BĐ/89/59 NR 3P Cả Nhỏ; từ trụ 473BĐ/132/41B/01 đến trụ 473BĐ/132/41B/19B NR 1P Kênh 2-9; từ trụ 471BĐ/129/01 đến trụ 471BĐ/129/12 NR 1P Giồng Giữa; từ trụ 471BĐ/122/01 đến trụ 471BĐ/122/10/02 NR 1P Giồng Tre	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN

16		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế tại trụ 475MC/07/2A NR Hội An - Vĩnh Khánh -Kéo dây trung thế từ trụ 21 đến trụ 23 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Tại trụ 475MC/07/2A NR Hội An - Vĩnh Khánh -Từ trụ 21 đến trụ 23 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser trụ 475MC/07/2A NR Hội An - Vĩnh Khánh -Cắt 3DS trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/07/66 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-ĐTXD 2026
17		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Lắp đà dừng lưới trung thế tại trụ 475MC/22/43 NR An Thạnh (Cách lưới trung thế hiện hữu 4m) -Kéo dây trung thế từ trụ 41 đến trụ 42 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Tại trụ 475MC/22/43 NR An Thạnh -Tại khoảng trụ 41 đến trụ 42 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế	-ĐTXD 2026
18		16h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ 16m, sang dây trung thế và thu hồi trụ hiện hữu 12m tại trụ 475MC/22/51/08 NR Lộ 30/4 -Kéo dây trung thế từ trụ 59 đến trụ 61 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Tại trụ 475MC/22/51/08 NR Lộ 30/4 -Từ trụ 59 đến trụ 61 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Xã Mô Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/51/01 NR Lộ 30/4	-ĐTXD 2026
19		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ trung thế 16m và sang dây trung thế tại khoảng trụ 475MC/22/110/52 - 475MC/22/110/53 NR 3 Pha Lộ Quẹo -Thu hồi trụ trung thế 12m tại trụ 475MC/22/110/52/01 NR Bình Thới -Sang dây trung thế NR Bình Thới đầu tại trụ 475MC/22/110/52 chuyển qua đầu tại trụ 132 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM) -Kéo dây trung thế từ trụ 131 đến trụ 133 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Tại khoảng trụ 475MC/22/110/52 - 475MC/22/110/53 NR 3 Pha Lộ Quẹo -Tại trụ 475MC/22/110/52/01 NR Bình Thới -Từ trụ 131 đến trụ 133 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (XDM)	-Xã Mô Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/110/01 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-ĐTXD 2026

20		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/288/61/03 đến trụ 475BTh/288/61/72 NR Thanh Thới phải	-Từ trụ 475BTh/288/61/03P đến trụ 475BTh/288/61/72P NR Thanh Thới phải và các NR đầu vào	-Xã Thanh Hải	-Cắt Cắt LBS + 3DS 1P trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3 -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 475BTh/288/61/02P NR Thanh Thới phải -Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/288/61/02P NR Thanh Thới phải nhận điện từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cổ, giảm TTĐN
21		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (30 CN)	-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ 475BTh/288/61/03P đến trụ 475BTh/288/61/72P NR Thanh Thới phải -Tháo gỡ 3DS, ép lèo tại trụ 475BTh/288/61/37P NR Thanh Thới phải -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Từ trụ 475BTh/288/61/03P đến trụ 475BTh/288/61/72P NR Thanh Thới phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt Cắt LBS + 3DS 1P trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3 -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 475BTh/288/61/02P NR Thanh Thới phải	-ĐTXD 2026
22		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 160kVA trụ 475CL/220/21A/07/27 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/220/21A/07/27 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/220/21A/07/27 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn -Chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế phía trên đang vận hành	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

23		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA ĐĐ Lê Thái Tổ tại trụ 471VLg/84 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 471VLg/84 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA ĐĐ Lê Thái Tổ tại trụ 471VLg/84 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
24		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA CK Tấn Thành tại trụ V44/T64/T1/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V44/T64/T1/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA CK Tấn Thành tại trụ V44/T64/T1/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
25		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA ĐĐ 2 Tháng 9 - 1 tại trụ V44/P64/P12/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V44/P64/P12/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA ĐĐ 2 Tháng 9 - 1 tại trụ V44/P64/P12/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
26		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Quán Ấn Song Thảo tại trụ V41.3/T79/P74/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V41.3/T79/P74/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	Khóm Tân Đông, phường Long Châu.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Quán Ấn Song Thảo tại trụ V41.3/T79/P74/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
27		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 180kVA Cty Nước và MT Cửu Long tại trụ V42.9.5/P17/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V42.9.5/P17/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA Cty Nước và MT Cửu Long tại trụ V42.9.5/P17/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ

28		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026 và kết hợp công tác: Sang lưới hạ thế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 22/4 đến 114/26 thuộc lưới hạ thế và lắp tụ bù hạ thế trạm Mỹ Khánh trụ 473BM/141/27/6 (XDM) tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến đường dây hạ thế trạm Mỹ Khánh trụ 473BM/141/27/6 (XDM) và trạm Mỹ Khánh 1A trụ 473BM/114/28 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Khánh trụ 473BM/141/27/6 (XDM) tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Khánh 1A trụ 473BM/114/28 (số trụ cũ) tuyến 473 Bình Minh	ĐTXD 2026
29		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thịnh 4B trụ 475BM/248/23/1 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 475BM/248/23/1 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 4B trụ 475BM/248/23/1 tuyến 475 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị
30		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Dân cư vượt lũ Song Phú 1 trụ 477BM/267A/5 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/267A/5 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư vượt lũ Song Phú 1 trụ 477BM/267A/5 tuyến 477 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị
31		13h30	14h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị
32		14h30	16h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thịnh 5B trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh.	Trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 5B trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị

33		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Cắt chuyển lưới khách hàng từ trạm Long Khánh qua trạm Long Khánh 2 - tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Từ trụ HT6 đến trụ HT7 lưới hạ thế trạm Long Khánh đầu qua trụ 476CC/230/6 trạm Long Khánh 2 (Cắt thu hồi 2xAV50mm2, giữ lại 1xAC35mm2 trung hòa). - Cắt chuyển nhánh rẽ khách hàng (2xAV25mm2) từ trụ HT5 trạm Long Khánh đầu qua trụ HT4A trạm Long Khánh 2. - Chuyển đầu nối nhánh rẽ khách hàng Lê Văn Tuyên từ trụ HT2 trạm Long Khánh từ trụ HT2 trạm Long Khánh sang đầu vào trụ HT10 trạm Long Khánh 2-tuyến 476 Cỏ Chiên.	Ấp Long Khánh, xã Bình Phước.	- Cắt CB+FCO trạm Long Khánh trụ 476CC/230/9-tuyến 476 Cỏ Chiên. - Cắt CB+FCO trạm Long Khánh 2 trụ 476CC/230/6/9-tuyến 476 Cỏ Chiên.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
34		07h45	09h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Định Thới 2, trụ 473-471CC/55- tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Định Thới 2, trụ 473-471CC/55- tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Định Thới 2, trụ 473-471CC/55- tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Định Thới 2, trụ 473-471CC/55- tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị
35		09h45	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Định Thới A, trụ 473-471CC/79- tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Định Thới A, trụ 473-471CC/79- tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Định Thới A, trụ 473-471CC/79- tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Định Thới A, trụ 473-471CC/79- tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị
36		11h20	13h50	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Thủy Thuận 3, trụ 473-471CC/137- tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Thủy Thuận 3, trụ 473-471CC/137- tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Thủy Thuận 3, trụ 473-471CC/137- tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Thủy Thuận 3, trụ 473-471CC/137- tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị

37		14h00	15h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Bảy Rẽ 3, trụ 473CC/175/39/21- tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Bảy Rẽ 3, trụ 473CC/175/39/21- tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp Hòa Phú xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Bảy Rẽ 3, trụ 473CC/175/39/21- tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Bảy Rẽ 3, trụ 473CC/175/39/21- tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
38		15h40	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Vàm Lịch 2B, trụ 473CC/175/116/17 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Vàm Lịch 2B, trụ 473CC/175/116/17 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp Vàm Lịch xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Vàm Lịch 2B, trụ 473CC/175/116/17 - tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Vàm Lịch 2B, trụ 473CC/175/116/17 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
39		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
40		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Đèn Đường 2 (25kVA) trụ 471VLI/118/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Đèn Đường 2 (25kVA) trụ 471VLI/118/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB+FCO trạm Đèn Đường 2 (25kVA) trụ 471VLI/118/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
41		09h30	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Đèn Đường 1 (37,5kVA) trụ 471VLI/118/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Đèn Đường 1 (37,5kVA) trụ 471VLI/118/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB+FCO trạm Đèn Đường 1 (37,5kVA) trụ 471VLI/118/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa

42		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Đèn Đường 4 (10kVA) trụ 471VLI/T118/T27/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Đèn Đường 4 (10kVA) trụ 471VLI/T118/T27/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB+FCO trạm Đèn Đường 4 (10kVA) trụ 471VLI/T118/T27/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
43		14h30	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Đèn Đường 3 (10kVA) trụ 471VLI/118/23 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Đèn Đường 3 (10kVA) trụ 471VLI/118/23 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB+FCO trạm Đèn Đường 3 (10kVA) trụ 471VLI/118/23 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
44		16h00	17h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Văn Toàn (3x15kVA) trụ 471VLI/T118/T35A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm HKD Văn Toàn (3x15kVA) trụ 471VLI/T118/T35A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Quới Hiệp, xã Quới An	- Cắt CB+3FCO trạm HKD Văn Toàn (3x15kVA) trụ 471VLI/T118/T35A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
45		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	Áp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		07h00	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (20CN)	Di dời trụ BTLT 10,5 mét và đường dây trung thế 12,7kV ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc nhánh Long Hưng tại trụ M42/P67/P113/23+24+36+37 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Tại trụ M42/P67/P113/23+24+36+37 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt LBF Long Hưng trụ M42/P67/P113/2 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
47		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT-8/P109/28 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, nhánh Bà Giam tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
49		07h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Bà Giam 7 từ 1x15kVA thành 3x37,5kVA trụ 478-475DT-8/P109/T28/P07A/04, cải tạo ĐDHA từ trụ a8 đến trụ b8, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2)	Tại trạm Bà Giam 7 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P07A/04, từ trụ a8 đến trụ b8, hạ áp trạm Bà Giam 7	Xã Đôn Châu	- Cắt LBFCO Bà Giam 7 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P07A/01 (478DT)	Công trình ĐTXD
50		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/T153/(01-85) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
51		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/365B tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/331, từ trụ 479CN/P294/01 đến trụ 479CN/P294/11 tuyến 479CN, từ trụ 476DT/174 đến trụ 476DT/T174/02 tuyến 476DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

53		13h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng từ trụ c1 đến c5, gia cố móng trụ Căng lại dây hạ áp bị chùng	Trên lưới hạ áp trạm Hiệp Mỹ Đông 1-2 trụ 479CN/T249/66	Ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ	Cắt CB + 3FCO trạm Hiệp Mỹ Đông 1-2 trụ 479CN/T249/66	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22KV Cà Săng Cúc 3 khoảng trụ 479TR/P184/(01-32).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
55		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	Chỉnh lại sứ trung thế bị nghiêng và buộc lại dây trói sứ	- Tuyến 479TR trụ 479(1)-479TR-(1)/P32/01.	Xã Trà Cú	- Cắt 3DS1 Chợ Xoài Xiêm trụ 479(1)-479TR/33(LBS Chợ Xoài Xiêm đang cắt). - Cắt 3DS1 NT 479TR-475TR trụ 479(1)-479TR-(1)/P32/06 (LBS NT 479TR-475TR đang cắt). - Cắt LBS 479TR Nắp dưới trụ 479(1)-479TR/03. - Cắt 3DS 479TR Nắp dưới trụ 479(1)-479TR/04.	Ngăn ngừa sự cố
56		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đóng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ

58		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
59		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Mỹ Trường và các nhánh rẽ đầu nối vào; lưới hạ áp trạm Số 5B Mỹ Cẩm	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
61		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Tuyến 480TV từ trụ 480TV/(130-280	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 14/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476TT/73/27 đến trụ 476TT/73/27/14 liên nối tuyến 476 - 480 Thanh Tân	-Hành lang tuyến từ trụ 476TT/73/27 đến trụ 476TT/73/27/14 liên nối tuyến 476 - 480 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/45A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/45A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây trung thế từ trụ 477BTre/25/42 đến trụ 477BTre/25/72 tuyến Sơn Đông - Sơn Hoà (XDM)	-Từ trụ 477BTre/25/42 đến trụ 477BTre/25/72 tuyến Sơn Đông - Sơn Hoà (XDM)	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/46/09 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/52/2B tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/79/01 tuyến 478 Bến Tre	-ĐTXD năm 2026
4		09h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây trung hòa từ trụ 477AH/44/08-HT26, từ trụ HT13-HT10a, tăng cường tiếp địa trụ HT13, HT18, HT22, HT5a thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Trụ 477AH/44/08-HT26, từ trụ HT13-HT10a thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Giảm TTĐN
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tường Đa và các NR đầu vào	-Từ trụ 477AH/52/01-477AH/52/37 NR Tường Đa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		08h00	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Thay MBA cháy dầu trạm 50kVA trụ 480TT/02/51 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày -Hạ dây trụ 3a, 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/02/51 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-Tại trụ 480TT/02/51 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày -Trụ 3a, 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/02/51 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-Ấp Hưng Long - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 480TT/02/51 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố và xử lý an toàn
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay LA trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú (do đo PD không đạt)	-Tải trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú (do đo PD không đạt)	-Xã Lương Phú	-Cắt CB + FCO + Tháo kẹp hotline trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú (do đo PD không đạt)	-Ngăn ngừa sự cố
9		10h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay LA trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ Xẻo Sâu (do đo PD không đạt)	-Tải trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ Xẻo Sâu	-Xã Lương Phú	-Cắt CB + FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ Xẻo Sâu	-Ngăn ngừa sự cố
10		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay LA trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 1-2 Hưng Phong (do đo PD không đạt)	-Tải trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 1-2 Hưng Phong (do đo PD không đạt)	-Xã Phước Long	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 07, trạm 37,5kVA trụ 09 nhánh rẽ áp 1-2 Hưng Phong -Cắt FCO trụ 29 nhánh rẽ Hưng Phong (đầu nhánh rẽ áp 1-2 Hưng Phong)	-Ngăn ngừa sự cố
11		14h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay FCO trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông (do đo PD không đạt)	-Tải trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông (do đo PD không đạt)	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông -Cắt FCO trụ 474BTRE/205/27/41 nhánh rẽ áp 5 Phước Long (đầu nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông)	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/327/01 đến trụ 474GTROM/327/76 nhánh rẽ Thuận Điền và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 474GTROM/327/01 đến trụ 474GTROM/327/76 nhánh rẽ Thuận Điền và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTDN
13		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 01 đến trụ 48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTDN

14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN)	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TI trung thế định kỳ khách hàng Bùi Kim Thủy trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri An Đức.	- Trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri An Đức. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/43A NR Ba Tri An Đức.	-Thay TI trung thế định kỳ
17		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN)	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Bùn trụ 475BTri/17/18/92A/4 NR Cống Mương Đào.	- Trụ 475BTri/17/18/92A/4 NR Cống Mương Đào.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/92A/4 NR Cống Mương Đào. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/92A/1 NR Cống Mương Đào.	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ

18		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN)	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Quốc Huy trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri An Đức.	- Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri An Đức - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/85B/8/1 NR Ba Tri An Đức - Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/85B/12 NR Ba Tri An Đức - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/85B/14 NR Ba Tri An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/85B NR Ba Tri An Đức	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ.
19		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Kéo đoạn lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/128A qua trụ HT08, đấu lèo lưới hạ thế kéo mới trụ 477BĐ/47/128A, HT08. Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT01 đến trụ HT13 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 sang sử dụng trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận, cắt dừng lưới trụ 477BĐ/47/132, HT01, đóng tăng cường tiếp địa trụ HT01.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Lợi xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01+FCO trụ 477BĐ/47/131 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
20		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Di dời trụ hạ thế trụ 18/6a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận	-Trụ 18/6a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận	-Áp Lộc Thành xã Lộ Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận	-Di dời trụ làm đường theo yêu cầu UB.

21		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang; NR 1P Phú Hưng	-Tủ trụ 473BĐ/219/38 đến tủ 473BĐ/219/94; tủ trụ 473BĐ/219/71 đến tủ 473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang Quới Đông; tủ trụ 473BĐ/219/42/01 đến tủ 473BĐ/219/42/25 NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang; tủ trụ 473BĐ/219/79B/01 đến tủ 473BĐ/219/79B/07 NR 1P Phú Hưng	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
22		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Tủ trụ 475MC/22/120/43/103/07/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/07/01 NR Cồn Thành Long	-ĐT XD 2026
23		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR An Ninh và các NR đầu vào -Nâng công suất trạm từ 50kVA thành 3x50kVA, lắp thiết bị, phụ kiện tại trụ 477BTh/87/08 NR An Ninh	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 477BTh/87/02 đến trụ 477BTh/87/52 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/87/01 NR An Ninh	-Ngăn ngừa sự cố, nâng công suất trạm
24		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 160kVA trụ 475CL/220/21A/07/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/220/21A/07/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/220/21A/07/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn -Chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế phía trên đang vận hành	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

25		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA Kho Vận Bĩa Sài Gòn tại trụ V41.3/T79/P131/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V41.3/T79/P131/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi.	Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Kho Vận Bĩa Sài Gòn tại trụ V41.3/T79/P131/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
26		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Trường Mầm Non Tuổi Xanh 2 tại trụ V41.3/T79/P172/T7/2 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V41.3/T79/P172/T7/2 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Thuận, phường Tân Ngãi.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Trường Mầm Non Tuổi Xanh 2 tại trụ V41.3/T79/P172/T7/2 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
27		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 3*37,5kVA Trại Cá Cồn Giồng tại trụ V41.3/T79/P185/8 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V41.3/T79/P185/8 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Thanh, phường Tân Ngãi.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Trại Cá Cồn Giồng tại trụ V41.3/T79/P185/8 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
28		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 100kVA Tự dùng 220kV tại trụ 474VLg/79/160/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 474VLg/79/160/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Tự dùng 220kV tại trụ 474VLg/79/160/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
29		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH MTV ANPHA MEKONG (05CN)	Dựng một trụ BTLT 12m, lắp đà 2m4, lắp sứ đỡ, sang đường dây trung thế 12,7kV và hạ áp cấp ABC từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/92/16 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	Khóm Tân Quới Tây, phường Long Châu.	- Cắt CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm 50kVA Trường An 7A tại trụ 480VLg/64/35/30 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm 37,5kVA Trường An 7 tại trụ 474VLg/92/15 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long - Kiểm tra lều trung thế tại trụ 480VLg/64/35/30 tuyến 480 Vĩnh Long đang mở và lều trung thế tại trụ 474VLg/92/15 đang mở.	DV sửa chữa

30		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 19/6/2026. Kết hợp công tác: Lắp hoàn chỉnh TBA 50kVA Hóa Thành 3A tại trụ 474BM/98/39/1 (XDM) tuyến 474 Bình Minh; cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ 474BM/98/40 - HTb1 thuộc trạm Hóa Thành 3 tại trụ 474BM/98/40 tuyến 474 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Tại khoảng trụ 474BM/98/39 đến trụ 474BM/98/39/1 tuyến 474 Bình Minh và phần hạ thế thuộc trạm Hóa Thành 3 tại trụ 474BM/98/40 tuyến 474 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Hóa Thành 3 tại trụ 474BM/98/40 tuyến 474 Bình Minh	ĐTXD 2026
31		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	xã Phú Quới, xã Long Hồ;	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
32		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ thế trong khu vực quản lý được phân công	Từ phía sau trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này. Từ trụ 473CC/353 đến trụ 473CC/429 tuyến 473 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
33		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

34		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, căng dây chùng thấp, tháp sắt, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Đại Hòa 1 (37,5kVA) trụ 471VLI/T167/57 tuyến 471 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Đại Hòa 1 (37,5kVA) trụ 471VLI/T167/57 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO trạm Đại Hòa 1 (37,5kVA) trụ 471VLI/T167/57 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
35		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Áp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
36		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1284/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 27/7/2026.	Từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn, trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
37		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn, trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	ĐTXD 2026
38		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 1 trụ L45/P269/54 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 1 trụ L45/P269/54 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

39		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 1A trụ L45/P269/58 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 1A trụ L45/P269/58 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
40		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 3 trụ L45/P269/79 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 3 trụ L45/P269/79 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
41		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 4 trụ L45/P269/P62/10 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 4 trụ L45/P269/P62/10 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
42		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 4A trụ L45/P269/P62/5 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 4A trụ L45/P269/P62/5 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
43		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 6 trụ L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 6 trụ L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
44		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Hội 6A trụ L45/P269/P62/P17/9 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Hội 6A trụ L45/P269/P62/P17/9 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM

45		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đường Cẩm 1A trụ L45/P269/P10A/7 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Đường Cẩm 1A trụ L45/P269/P10A/7 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Công Đá, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
46		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Giồng Gòn 2 trụ L45/P269/20 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Giồng Gòn 2 trụ L45/P269/20 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
47		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Thuận 3A trụ L45/P269/43 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Thuận 3A trụ L45/P269/43 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
48		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	17h00	Điện lực Ngủ Lặc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D (MG-2x12-KH) trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/(06, 07), nâng cấp trạm Cồn Nhân từ 1x75kVA thành 3P-250kVA trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/08, Cải tạo ĐDHA trạm Cồn Nhân 1 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm ² , DuAV-2x10mm ² thành LV-ABC 4x95mm ² , LV-ABC 4x70mm ²), dài 1.253 mét, từ trụ a15 đến trụ b16 hạ áp trạm Cồn Nhân, nhánh Cồn Nhân, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/(06, 07, 08), từ trụ a15 đến trụ b16 hạ áp trạm Cồn Nhân, nhánh Cồn Nhân, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt LBFCO Cồn Nhân trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/01A (472DT)	Công trình ĐTXD

50		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Thanh Thương 1 trụ 477DT/T213/T164/T6/01, nhánh Nguyễn Thanh Thương 1 tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Nguyễn Thanh Thương 1 trụ 477DT/T213/T164/T6/01 (472DT), nhánh Nguyễn Thanh Thương 1 tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù, xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Nguyễn Thanh Thương 1 trụ 472-474DT-2/T128A/T19/105 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
51		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Thị Triền trụ 472-474DT-2/T128A/T19/T103/07	Tại trạm Nguyễn Thị Triền trụ 472-474DT-2/T128A/T19/T103/07 (472DT), nhánh Nguyễn Thị Triền tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù, xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Thị Triền trụ 472-474DT-2/T128A/T19/T103/07 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
52		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Thị Triền 2 trụ 472-474DT-2/T128A/T19/T103/08	Tại trạm Nguyễn Thị Triền 2 trụ 472-474DT-2/T128A/T19/T103/08 (472DT), nhánh Nguyễn Thị Triền tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù, xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Thị Triền 2 trụ 472-474DT-2/T128A/T19/T103/08 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
53		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Huỳnh Thị Nguyễn trụ 472-474DT-2/T128A/T19/P93/07, nhánh Huỳnh Thị Nguyễn tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Huỳnh Thị Nguyễn trụ 472-474DT-2/T128A/T19/P93/07 (472DT), nhánh Huỳnh Thị Nguyễn tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù, xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO Huỳnh Thị Nguyễn trụ 472-474DT-2/T128A/T19/P93/07 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

54		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/T147/(01-98) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
55		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, sang dây qua trụ mới	Từ trụ 477DT/(81 -114) trục chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ồi Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ồi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH 06h30 cắt Recloser Giồng Ồi, cắt 3DS Giồng Trôm không điện, đóng LBS Khóm 2 TXDH đến 3DS Giồng Trôm	ĐTXD
56		07h00	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, sang dây qua trụ mới	Từ trụ 477DT/(47-80) trục chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ồi Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ồi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ồi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115	ĐTXD
57		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/365B tuyến 479CN, kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

58		08h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV khoảng trụ 471CN/208/P48/(01-65).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
59		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (22CN)	- Dựng ngọn trụ 2x12m: 02 vị trí; - Cải tạo lưới trung áp 1 pha lên 3 pha: 0,114 km. - Đào và dựng trụ BTLT 12m: 02 trụ; - Thu hồi LBS 3 pha: 01 bộ; - Lắp mới DS 1 pha: 06 bộ; - Lắp mới Recloser: 01 bộ; - Thu hồi trạm biến áp Long Trường 1 (1x50kVA); - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài: 0,698 mét. Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha và cài đặt đúng thông số vận hành recloser lắp mới khi kết thúc công tác với Điều độ viên đương ca	- Tại khoảng trụ 471CN/208/48-471CN/208/P48/02(471CN), Nhánh 12,7kV Ba Trách A. - Tại giữa khoảng trụ 471CN/207- 471CN/208-471CN/208/02, 471CN/208/35(471CN), Nhánh 22kV Long Trường, tuyến 471 Cầu Ngang và lưới hạ áp trạm Long Trường 1.	Xã Long Hiệp.	- Cắt Recloser Nhị Trường trụ 471CN/146. - Cắt 3DS Nhị Trường trụ 471CN/147. - Cắt 3 DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23-471TR/471CN (LBS NT 471TR-471CN đang cắt). - Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. Đóng đẳng áp 478DT	ĐTXD
60		09h00	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(04 CN)	- Tăng cường đầu coss thiết bị.	- Nhánh Áp trạm trụ 471CN/208/30, 471CN/208/P1-48/32.	Xã Long Hiệp.	- Cắt Recloser Nhị Trường trụ 471CN/146. - Cắt 3DS Nhị Trường trụ 471CN/147. - Cắt 3 DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23-471TR/471CN (LBS NT 471TR-471CN đang cắt). - Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62.	Ngăn ngừa sự cố

61		15h00	15h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(04 CN)	- Thay CB thí nghiệm không đạt trạm Ba Trạch C.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch C trụ 471CN/208/P48/60.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch C trụ 471CN/208/P48/60.	Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tủ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
64		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
65		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ lỗi đo xa trạm Chùa Ô Mịch (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Chùa Ô Mịch trụ 474CK/P63/07 nhánh rẽ Chùa Ô Mịch	Áp Ô Mịch, Xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Chùa Ô Mịch trụ 474CK/P63/07 (474CK)	Bảo dưỡng
66		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ lỗi đo xa trạm Giồng Lớn 8 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Lớn 8 trụ 477-480CK-7/P32/05 nhánh rẽ Khóm 8	Áp Giồng Lớn, Xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 8 trụ 477-480CK-7/P32/05 (477CK)	Bảo dưỡng
67		10h30	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ lỗi đo xa trạm Trà Kháo 5 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Trà Kháo 5 trụ 477CK/P78/P37/17 nhánh rẽ Trà Kháo 1	Áp Trà Kháo, Xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 5 trụ 477CK/P78/P37/17 (477CK)	Bảo dưỡng

68		14h00	15h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ lỗi đo xa trạm An Hòa 2.1 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm An Hòa 2.1 trụ 480CK/141 trực chính tuyến 480CK	Ấp Hòa An, Xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm An Hòa 2.1 trụ 480CK/141 (480CK)	Bảo dưỡng
69		15h30	16h30	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Xã An Phú Tân 1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xã An Phú Tân 1 trụ 480CK/P162/04 nhánh rẽ Xã An Phú Tân	Ấp An Trại, Xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Xã An Phú Tân 1 trụ 480CK/P162/04 (480CK)	Bảo dưỡng
70		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, gần lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Bến Đò và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh Khóm 10 TTCL và lưới hạ áp trạm Khóm 8 Càng Long 1	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
71		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV NT 472TV-471LD từ trụ 472TV/T97/(01-89)	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Khóm 5 Châu Thành tại trụ 476TV/12 tuyến 476TV	Ấp 5, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Khóm 5 Châu Thành tại trụ 476TV/12 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
73		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (Công tơ đến hạn thay 03/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX Nguyễn Văn Tiết tại trụ 474TV/70 tuyến 474TV	Ấp Hương Phụ B, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm NMXX Nguyễn Văn Tiết tại trụ 474TV/70 (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
74		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Đầu Giồng 2-1 tại trụ 474TV/P100/P2/01 tuyến 474TV	Ấp Ông Yên, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 2-1 tại trụ 474TV/P100/P2/01 (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ

75		15h00	16h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ngải Hòa 2-1 tại trụ 472TV/T116/61 tuyến 472TV	ấp Ông Yên, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Ngải Hòa 2-1 tại trụ 472TV/T116/61 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
76		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tại trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức, Vĩnh Long	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
77		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Tháp ngon trụ và đấu nối đường dây trung áp 22kV 3xACXH50+1xAC50mm2 dài 0,39km đấu nối trụ 480TV/T123/03. (Áp Đôn Hóa 1). NCS trạm Áp Đôn Hóa 1 từ 1 pha (1x25kVA) lên 3 pha (1x160kVA) tại trụ 480TV/T123/P3/09 (trụ XDM). Thu hồi ĐDTA Áp Đôn Hóa 1 từ trụ 480TV/T129/02 đến trụ 480TV/T129/04, chiều dài 0,224km. XDM ĐDHA 3 pha LVABC4x95 dài 0,163km đấu nối trụ hạ thế b7 đến đường Lê Hồng Phong. Cải tạo ĐDHA trạm Áp Đôn Hóa 1 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,791km	Tại trụ 480TV/T123/03 nhánh 22KV Liên Khóm 6-7 và từ trụ 480TV/T129/02 đến trụ 480TV/T129/04 nhánh 12.7KV Áp Đôn Hóa 1 tuyến 480TV và trên lưới hạ thế trạm Áp Đôn Hóa 1 trụ 480TV/T129/04 nhánh 12.7KV Áp Đôn Hóa 1 tuyến 480TV; trên lưới hạ thế trạm Lê Hồng Phong trụ 480TV/T123/09 nhánh 22KV Liên Khóm 6-7 tuyến 480TV	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt 03LBFCO Liên Khóm 6-7 tại trụ 480TV/T123/02 - Cắt CB trạm Áp Đôn Hóa 1 tại trụ 480TV/T129/04 - Cắt FCO Áp Đôn Hóa 1 tại trụ 480TV/T129/01	ĐTXD
1	Thứ Bảy 15/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/42 đến trụ 476GL/110 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định Long	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/42 đến trụ 476GL/110 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định Long	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/138 đến trụ 475BTre/138/26 NR Áp 3 Hữu Định	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/138 đến trụ 475BTre/138/26 NR Áp 3 Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Dì dơi trụ hạ thế 9a, dựng trụ BTLT hạ thế 9a/1 giữa khoảng trụ hạ thế 9a đến trụ 10a, ép mỗi nối lèo hạ thế tại trụ 8a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 8a đến trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Đầu nối ép lèo trung thế tại trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Sang lưới thu hồi trụ từ trụ 475CL/332/48/02P NR Ngã Tư Thanh Trung đến trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thành trung -Đóng điện đường dây trung thế từ trụ 475CL/332/48/11P/07T/06 NR Cầu Thanh Trung Nối Dài đến trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung XDM -Đóng điện TBA 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung XDM	-Tại trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Từ trụ 475CL/332/48/02P NR Ngã Tư Thanh Trung đến trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Tại trụ 475CL/332/48/11P/07T/06 NR Cầu Thanh Trung Nối Dài -Tại trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung XDM	-Áp Thanh Trung - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS+3DS trụ 475CL/332/48/01P NR Ngã 4 Thanh Trung -Cắt Recloser+3DS trụ 475CL/315/02 NR Qưới Thiện -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 475CL/315/31/13P/07 NR Cầu Giồng Xã Nối Dài	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mỏ Cày
5		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Thay trụ hiện hữu BTLT12m thành trụ BTLT20m, lắp LBS+3DS trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện -Đầu nối ép lèo lưới XDM (NR Cầu Giồng Xã Nối Dài) tại trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Sang lưới, thu hồi trụ từ trụ 475CL/315/31/01T NR Qưới Thiện đến 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã	-Tại trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện -Trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Từ trụ 475CL/315/31/01T NR Qưới Thiện đến 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã	-Áp Tân Trung - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 475CL/315/02 NR Qưới Thiện -Cắt LBS+3DS trụ 475CL/332/48/01P NR Ngã 4 Thanh Trung -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 475CL/315/31/13P/07 NR Cầu Giồng Xã Nối Dài	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mỏ Cày

6		08h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Cắt lưới hạ thế tại trụ 5a, 5d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung (Chuyển lưới hạ thế từ trụ 5d - 14a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung) '-Cắt lưới hạ thế tại trụ 5e, 1a thuộc trạm 37,5kVA trụ 475CL/315/31/01P NR Cầu Giồng Xã (Chuyển lưới hạ thế 1e - 5e thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/315/31/01P NR Cầu Giồng Xã sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung)	-Tại trụ 5a, 5d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Tại trụ 5e, 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/315/31/01P NR Cầu Giồng Xã -Tại trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Cắt CB+3FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/315/31/01P NR Cầu Giồng Xã -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung (đang cắt)	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mô Cày
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 2c, 3c, 4c, 8c, 14c, 15c; lắp chằng xuống tại trụ 2c, 3c, 4c, 5c; lắp chằng lệch tại trụ 8c, 9c; phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTRE/35B/18 nhánh rẽ Hưng Phong	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTRE/35B/18 nhánh rẽ Hưng Phong	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 18 nhánh rẽ Hưng Phong	-Theo yêu cầu địa phương
8		08h00	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 474BTri/151/01 NR áp 3&6 An Ngãi Trung.	-Trụ 474BTri/151/01 NR áp 3&6 An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474BTri/151/01 NR áp 3&6 An Ngãi Trung.	-Thí nghiệm định kỳ.

9		09h00	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 180kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/86 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
10		10h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 03MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA NH NN Ba Tri trụ 478BTri/07/04/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Trụ 478BTri/07/04/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x25kVA NH NN Ba Tri trụ 478BTri/07/04/01 NR Ba Tri - An Đức. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/07/04 NR Ba Tri - An Đức.	-Thí nghiệm định kỳ
11		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 160kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 160kVA trụ 475BTri/79 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/79 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/79 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
12		14h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 2MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng. -Cắt 1FCO trụ 475BTri/161/48/09 NR Tân Hưng.	-Thí nghiệm định kỳ

13		15h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/10/29 NR An Qui 2.	-Trụ 475BTri/161/01/10/29 NR An Qui 2.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/10/29 NR An Qui 2.	-Thí nghiệm định kỳ
14		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (25CN)	-Xử lý tồn tại; Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT14m, thay dây trung thế; Dựng trụ trung thế đệm lưới, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế, sang dây, nhỏ thu hồi trụ cũ từ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.	-Tür trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/131/02 NR Bãi Ngao.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.
15		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quý trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm.	-Trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BTri/17/18/59/5/5B NR Hồ Tôm. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/59/5/2B NR Hồ Tôm.	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ.
16		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Thắng trụ 475BTri/17/18/75/1 NR Ba Tri An Đức.	- Trụ 475BTri/17/18/75/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 320kVA trụ 475BTri/17/18/75/20 NR Ba Tri An Đức. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/75 NR Ba Tri An Đức.	-Thay TU trung thế định kỳ

17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Bảo Nguyên trụ 478BTri/2B/03/03 NR Bảo Nguyên.	- Trụ 478BTri/2B/03/03 NR Bảo Nguyên.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/2B/03/03 NR Bảo Nguyên. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/2B/03/01A NR Bảo Nguyên.	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ.
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa; NR 1P Lộ Bờ Dâu	-Tủ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa; từ trụ 473BĐ/393/01 đến trụ 473BĐ/393/10 NR 1P Lộ Bờ Dâu	-Xã Phú Thuận; Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐTĐD 2026
20		06h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thạnh Hải và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thạnh Hải và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTh/288/61/02P NR Thạnh Thới phải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (30 CN)	-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ từ trụ 475BTh/288/30 NR Thạnh Hải đến trụ 475BTh/288/61/01P NR Thạnh Thới phải	-Tủ trụ 475BTh/288/30 NR Thạnh Hải đến trụ 475BTh/288/61/01P NR Thạnh Thới phải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTh/288/61/02P NR Thạnh Thới phải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh Hải	-ĐTĐD 2026

22		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 75kVA trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình Thạnh nổi dài	-Tại trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình Thạnh nổi dài	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 75kVA trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình Thạnh nổi dài	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
23		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x50kVA CSNT Phan Đức Quý trụ 475BTh/219/85/2T NR Dự Án 1000Ha	-Tại trụ 475BTh/219/85/2T NR Dự Án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA CSNT Phan Đức Quý trụ 475BTh/219/85/2T NR Dự Án 1000Ha	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
24		11h00	11h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA Trường THCS Thanh Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải	-Tại trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Trường THCS Thanh Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/47A NR Thanh Hải	-Thay công tơ định kỳ
25		13h30	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Hải trụ 473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi An Khương	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi An Khương	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Hải trụ 473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi An Khương -Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/10/57T/07AP NR đi An Khương	-Thay công tơ định kỳ
26		15h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CS Cửa xe gỗ Lưu Văn Sơn trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Tại trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA CS Cửa xe gỗ Lưu Văn Sơn trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú) -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/67B tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Thay công tơ định kỳ

27		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (20 CN)	-Sang lưới trung - hạ áp, đà, sứ và phụ kiện, thu hồi trụ trung thế từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/42/02T NR Trái Sông Băng Cung	-SCL 2026 bổ sung
28		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn + Điện lực Tân Quới	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Điện lực Cái Vồn phối hợp cùng địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh và kết hợp công tác: Di dời hệ thống đo đếm ranh giới Thành Lợi từ trụ 473BM/202 về trụ 473BM/190 tuyến 477 Tân Quới (Thực hiện theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026 về việc chuyển giao ranh giới QLVH của các Điện lực sau sáp nhập đơn vị hành chính tại Cơ sở 2)	Tại trụ 473BM/190 và trụ 473BM/202 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	* Điện lực Tân Quới: - Cắt Rec KCN Gilimex tại trụ 475-477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới. - Cắt DS KCN Gilimex - 2 tại trụ 475-477TQ/65 tuyến 477 Tân Quới. - Kiểm tra Rec Thành Lợi tại trụ 475-477TQ/161 tuyến 475 và 477 Tân Quới đang ở vị trí cắt. - Cắt DS Thành Lợi - 2 tại trụ 475-477TQ/162 tuyến 475, 477 Tân Quới. * Điện lực Cái Vồn: - Kiểm tra LBS Sân Vận Động tại trụ 473BM/149 tuyến 473 Bình Minh đang ở vị trí cắt. - Kiểm tra 3LTD Sân Vận Động - 2 tại trụ 473BM/150 tuyến 473 Bình Minh đang ở vị trí cắt.	Địa phương đề nghị cắt điện
29		08h30	10h30	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD Dương Tâm (4CN)	Căng dây và đấu nối đường dây 12,7kV cấp điện cho trạm HKD Nguyễn Văn Ba CS 25kVA (vị trí hotline không thực hiện được theo VB số 2623/XNDVVL-HL ngày 28/07/2026 của XNDV ĐLVL).	Tại trụ 473TB/T105/43	Áp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Ống Đốc trụ 473TB/105 tuyến 473 Tam Bình	Phát triển khách hàng trạm chuyên dùng

30		06h05	13h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh tuyến 477 Trà Ôn đến 3LBF Mỹ Lợi tuyến 473 Trà Ôn.	Trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Mỹ Lợi, Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
31		13h05	06h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Mỹ Lợi, Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh trụ M44/P179/55 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
32		- 06h10 - 13h05	- 06h20 - 13h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Đề thao tác cắt/đóng 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Từ Rec Thiện Mỹ trụ M44/225 đến trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	Cắt, đóng Rec Thiện Mỹ tại trụ M44/225 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
33		06h30	13h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường từ áp 1 đến áp 3 và áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 1325 /UBND xã Trà Ôn, ngày 27/7/2026.	_ Từ trụ M44/158 đến trụ M44/190 và từ trụ M44/179 đến trụ M44/P179/5 và từ trụ M44/179 đến trụ M44/T179/9 tuyến 473 Trà Ôn. _ Từ trụ M44/T157B đến trụ M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp 1+2+3 và áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	_ Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. _ Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. _ Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	Địa phương đề nghị cắt điện
34		06h30	13h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	_ Thu hồi trụ + Sang dây khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ M44/157B đến M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	_ Từ trụ M44/157B đến M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn	Áp 3, áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	_ Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. _ Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. _ Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	ĐTXD

35		06h30	13h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (20CN)	Thu hồi cấp trụ 14 tại trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn (ĐT XD năm 2026).	Tại trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp 2, xã Trà Ôn.	Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	ĐT XD
36		08h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay TI quá hạn kiểm định	Tại trạm Sài Gòn Vạn Lộc trụ 471TQ/59/1 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Sài Gòn Vạn Lộc trụ 471TQ/59/1 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
37		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (14 CN)	- Dựng trụ chèn, nâng cấp đường dây trung áp UB xã Long Toàn 1 từ 12,7kV lên 22kV lắp mới 3LBFCO UB xã Long Toàn 3 trụ 473DT/P280/13 - Đấu nối đường dây trung áp 22kV XDM tại trụ 473DT/P280/11 vào nhánh UB xã Long Toàn 1. Cấy mới 02 trạm biến áp 3 pha 1x160kVA. - Thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2. Thu hồi đoạn hạ áp vượt lộ b2-b3 trạm UB xã Long Toàn hiện hữu. - Đấu đường dây hạ áp LV-ABC 4x95mm2 XDM chuyển lưới hạ áp.	Từ trụ 473DT/P280/09 đến trụ 473DT/P280/20 nhánh UB xã Long Toàn 1 và hạ áp trạm UB xã Long Toàn, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO UB xã Long Toàn trụ 473DT/P280/01	ĐT XD
38		13h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/P280/T08A/01 nhánh NMNĐ Châu Thiện, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO UB xã Long Toàn trụ 473DT/P280/01	Bảo dưỡng VH thuê

39		07h00	14h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 14m và móng 14-ba:01 trụ; - Lắp DS 1 pha 03 bộ.	Tại giữa khoảng trụ 477TR/(43-45)(477TR), tuyến 477 Trà Cú	Xã Trà Cú	- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/43(477TR). - Cắt DS Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/42(477TR). - Cắt 3LBFCO Vòm Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/109(477TR). Đóng đẳng áp 473TR sang 477TR đến recloser Lưu Nghiệp Anh	ĐTXD
40		08h00	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (4CN)	- Tăng cường đầu coss thiết bị.	Tuyến 477TR trụ 477TR/56, 477TR/T66/01, 477TR/T76/01, 477TR/P108/01, (477TR), tuyến 477 Trà Cú.	Xã Lưu Nghiệp Anh	- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/43(477TR). - Cắt DS Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/42(477TR). - Cắt 3LBFCO Vòm Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/109(477TR).	Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	- Thu hồi phân đoạn giồng lồi hiện hữu; Lắp xà, phụ kiện và căng dây đầu nối nhánh 3p giồng lồi XD mới tại trụ 474TV/53	Tại trụ 474TV/53	Xã Châu Thành	Thi công bằng Phương pháp Hotline (Off Chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 lúc đầu nối)	ĐTXD
42		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Lắp xà sứ lèo: 14 bộ - Kéo rải căng dây cáp 2xACXH 50mm2: 928m - Nâng CS TBA Giồng Lôi từ 1x50kVA lên 3P 250kVA tại trụ 474TV/P51/8 - Nâng CS TBA Giồng Lôi từ 1x25kVA lên 3P 250kVA tại trụ 474TV/P51/13 - Thu hồi trụ BTLT 10m: 6 vị trí	- Đường dây trung áp Giồng Lôi từ trụ 474TV/P53/1 đến trụ 474TV/P53/13	Xã Châu Thành	- Cắt LBFCO Giồng Lôi tại trụ 474TV/53	ĐTXD

43		07h00	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (10CN)	Khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng.	trên lưới hạ thế trạm Sờ Thủy Lợi trụ 478LD/62 tuyến 478LD thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cất 3CB+ 03FCO trạm Sờ Thủy Lợi trụ 478LD/62	ĐTXD
44		07h00	16h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: - Thay trụ 02 nhánh 22kV Chợ Huyện Hội, trụ 01 nhánh 22kV Giồng Bèn; Thay dây từ trụ 473CK/P168/135 đến trụ 473CK/P168/P135/01 19 nhánh 22kV Giồng Bèn. - Thay trụ 473CK/P168/P135/19.	- Từ trụ 473CK/P168/T135/02 đến trụ 473CK/P168/P135/01. - Tại trụ 473CK/P168/P135/19.	Xã Tân An	- Cất LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cất 3DS2 Kinh A tại trụ 473CK/P168/92A - Cất LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A - Cất 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35 - Cất LBS Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 480TV/P225/44 - Cất 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen tại trụ 480TV/P225/45	SCL BS 2026
45		07h00	16h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: - Cất dừng để tách lưới trạm Lưu Tư 1 sang đầu nối trạm Lưu Tư 2 - Cất dừng để tách lưới trạm Lưu Tư 2 sang đầu nối trạm Cầu Xây 8 (XDM)	- Từ trụ bT1/7 đến trụ bT1/8 lưới hạ áp trạm Lưu Tư 1 - Từ trụ b5 đến trụ b6 lưới hạ áp trạm Lưu Tư 2. - Tại trụ a0b0 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 8 (XDM)	Xã Tân An	- Cất CB+3FCO trạm Lưu Tư 1 trụ số 473CK/P168/147. - Cất CB+3FCO trạm Lưu Tư 2 trụ số 473CK/P168/142. - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Cầu Xây 8 tại trụ 473CK/P168/T121/P03/14 (trạm chưa đóng điện vận hành)	ĐTXD 2026
1	Chủ nhật 16/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Hạ công suất trạm từ 400kVA xuống 250kVA, thay CB tổng và hệ thống đo đếm tại trạm thuộc lưới hạ thế trạm Khu Hành Chánh Thị Xã trụ 474BTre/85/17 tuyến 474 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 474BTre/85/17 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cất CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 400kVA Khu Hành Chánh Thị Xã trụ 474BTre/85/17 tuyến 474 Bến Tre	-Hoán đổi MBA

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 250kVA lên 400kVA. Tăng cường dây từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay CB tổng và hệ thống đo đếm tại trạm thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/196/01 tuyến 475 Bến Tre	-Tủ MBA trở xuống trụ 475BTre/196/01 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 475BTre/196/01 tuyến 475 Bến Tre -Tháo 3Hotline trụ 475BTre/196 tuyến 475 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay trụ nứt gốc trụ 479AH/53/65A NR Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/65A NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/37 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay FCO pha 2 bị hỏng cụm tụ bù (4x100+4x200)kVAr trụ 471-473AH/1B/15 tuyến KCN An Hiệp Mạch 2 (tuyến 473)	-Trụ 471-473AH/1B/15 tuyến KCN An Hiệp Mạch 2	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vận hành + Đóng DND 471-76, 473-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 110kV An Hiệp	-Xử lý thiếu bù
5		10h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 2 tụ bù 200kVAr bị hỏng, thay hộp đấu dây, kiểm tra bảo trì cụm tụ bù trụ 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp	-Trụ 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vận hành + Đóng DND 471-76, 473-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 110kV An Hiệp	-Xử lý thiếu bù

6		08h00	15h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Tháo thu hồi cụm tụ bù (3x2x200)kVAr trụ 471-473AH/1B/19/02 NR phải NMD An Hiệp (đem về kiểm định lại, thường đứt chì)	-Trụ 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vận hành + Đóng DND 471-76, 473-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 110kV An Hiệp	-Đem về kiểm định lại, thường đứt chì
7		07h30	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Thí nghiệm điện SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm Recloser, 3LTD, TU cấp nguồn, FCO TU cấp nguồn, 03 LA trụ 471AH/1B/21 tuyến KCN An Hiệp, thí nghiệm MBA, 3LA, hệ thống tiếp địa trạm 2000kVA trụ 471AH/1B/21/10/01; MBA, 3LA, hệ thống tiếp địa trạm 2000kVA trụ 471AH/1B/21/10/02; MBA, 3LA, hệ thống tiếp địa trạm 2000kVA trụ 471AH/1B/21/10/03 NR Công ty CP Xưởng Đông Lạnh (Công ty CP Xưởng Đông Lạnh)	-Trụ 471AH/1B/21 tuyến KCN An Hiệp, trụ 471AH/1B/21/10/01, trụ 471AH/1B/21/10/02, trụ 471AH/1B/21/10/03 NR Công ty CP Xưởng Đông Lạnh	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt MC 471 + đưa MC 471 ra khỏi vận hành + Đóng DND 471-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 471-473AH/1B/05 tuyến KCN An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-477) trụ 471-473AH/1B/02 Trạm 110kV An Hiệp -Cắt MCCB trạm 2000kVA trụ 471AH/1B/21/10/01, trạm 2000kVA trụ 471AH/1B/21/10/02, trạm 2000kVA trụ 471AH/1B/21/10/03 NR Công ty CP Xưởng Đông Lạnh	-Thí nghiệm Thông tư 02
8		07h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 3LBFCO, MBA 2000kVA, ACB, mẫu dầu MBA trụ 473AH/1B/20/11/01, vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 3LBFCO, MBA 1500kVA, ACB, mẫu dầu MBA trụ 473AH/1B/20/11/02 NR Thành Vinh 2 (Công ty CB dữa Lương Quới 2)	-Trụ 473AH/1B/20/11/01, trụ 473AH/1B/20/11/02 NR Thành Vinh 2	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTS trụ 473AH/1B/20/11 NR trái NMD An Hiệp -Cắt MCCB trạm 2000kVA trụ 473AH/1B/20/11/01 trạm 1500kVA trụ 473AH/1B/20/11/02 NR Thành Vinh 2	-Tri ân khách hàng 2026

9		13h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	- Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 3LBFCO, MBA 3000kVA, ACB, mẫu dầu MBA trụ 473AH/1B/17/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng (Công ty TNHH MTV Gò Đăng)	-Trụ 473AH/1B/17/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-473AH/1B/17 tuyến KCN An Hiệp -Cắt MCCB trạm 3000kVA trụ 473AH/1B/17/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng	-Tri ân khách hàng 2026
10		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 471AH/01B/25/01 tuyến KCN An Hiệp (Công ty CP mía đường Bến Tre)	-Trụ 471AH/01B/25 tuyến KCN An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 471AH/01B/24 tuyến KCN An Hiệp -Cắt CB trạm 560kVA trụ 471AH/01B/25/01 tuyến KCN An Hiệp	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/12/03, trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/12/04 NR Công ty CP Camimex (Công ty CP CAMIMEX)	-Trụ 473AH/01B/12/01 NR Công ty CP Camimex	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-473AH/01B/12 tuyến KCN An Hiệp -Cắt CB+6 LBFCO trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/12/03, trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/12/04 NR Công ty CP Camimex	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 2000kVA trụ 471AH/01B/16/03 NR Công ty TNHH TATS Việt Úc (Công ty TNHH ViệtT Úc thức ăn thủy sản)	-Trụ 471AH/01B/16/01 NR Công ty TNHH TATS Việt Úc	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-473AH/01B/16 tuyến KCN An Hiệp -Cắt CB trạm 2000kVA trụ 471AH/01B/16/03 NR Công ty TNHH TATS Việt Úc	-Bảo trì hệ thống đo đếm
13		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	Trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Thay 02 TI định kỳ

14		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 400kVA trụ 476GL/19/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định (Công ty CP T.A.B Dừa)	-Trụ 476GL/19/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 476GL/19 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt CB trạm 400kVA trụ 476GL/19/01, trạm 750kVA trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Bảo trì hệ thống đo đếm
15		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 750kVA trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định (Tổng Công ty CP Công trình Viettel)	-Trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 476GL/19 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt CB trạm 400kVA trụ 476GL/19/01, trạm 750kVA trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Bảo trì hệ thống đo đếm
16		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 472BTre/107/66/01 tuyến Châu Thành - An Hóa (Công ty Gia Linh)	-Trụ 472BTre/107/66/01 tuyến Châu Thành - An Hóa (Công ty Gia Linh)	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTre/107/66 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTre/107/66/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
17		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 630kVA trụ 480BTre/41/28/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre)	-Trụ 480BTre/41/28/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/28 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt CB trạm 630kVA trụ 480BTre/41/28/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Bảo trì hệ thống đo đếm

18		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị, mối nối lều, tăng cường tiếp đất từ trụ 473BTri/120/02 đến trụ 473BTri/120/87; - Bảo trì trạm 160kVA Công ty SX&TM N.I.D trụ 473BTri/120/39/01 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-Tủ trụ 473BTri/120/02 đến trụ 473BTri/120/87 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Cắt LBS+3DS trụ 473BTri/120/01 NR Phú Ngãi- Bảo Thạnh. -Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh (Đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh (Đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú Ngãi. (Đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố. - Thực hiện hợp đồng thuê QLVH.
19		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Căng nối lại dây trung hòa từ trụ 473BTri/228/207/190 đến trụ 473BTri/228/207/191 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh.	-Tủ trụ 473BTri/228/207/190 đến trụ 473BTri/228/207/191 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+3DS trụ 473BTri/120/01 NR Phú Ngãi- Bảo Thạnh. -Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận- Bảo Thạnh (Đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh (Đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú Ngãi. (Đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố.
20		09h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ 3a/13; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/120/39 NR Phú Ngãi Bảo Thạnh.	- Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/120/39 NR Phú Ngãi Bảo Thạnh.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BTri/120/39 NR Phú Ngãi Bảo Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố

21		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (12CN)	- Di dời trụ hạ thế 3/1b, 3/2b, 3/3b thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/05 NR Ba Tri – Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/05 NR Ba Tri – Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/05 NR Ba Tri – Tiệm Tôm.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
22		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ đệm BTLT14m , thay dây trung thế, thu hồi trụ hiện hữu sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 478BTri/28/109/03A đến trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh.	-Từ trụ 478BTri/28/109/03A đến trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh. - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lều. -Cắt CB trạm 50kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Thắm trụ 478BTri/28/109/59A/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/109/59A NR Lộ Rãnh.	-Công trình Nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026

23		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ đệm , thay dây trung thế, thay trụ hiện hữu thành BTLT14m , thu hồi trụ hạ thế sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 478BTri/28/109/47A NR Lộ Rãnh đến trụ 478BTri/28/109/47A/12 NR Lộ Xuân Vũ; Từ trụ 478BTri/28/109/47A/09 NR Lộ Xuân Vũ đến trụ 478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lộ Xuân Vũ - Tiệm Tôm.	-Từ trụ 478BTri/28/109/47A NR Lộ Rãnh đến trụ 478BTri/28/109/47A/12 NR Lộ Xuân Vũ; Từ trụ 478BTri/28/109/47A/09 NR Lộ Xuân Vũ đến trụ 478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lộ Xuân Vũ - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh. - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lều.	-Công trình Nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026
24		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX XLĐ Minh Thành (25 CN)	-Sang lưới trung, hạ thế và thu hồi trụ trung thế (không sử dụng) tại trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày; Tại trụ 477MC/11, 477MC/14, 477MC/15, 477MC/16, 477MC/20, 477MC/21, 477MC/21A, 477MC/21B, 477MC/30, 477MC/31, 477MC/33, 477MC/35, 477MC/36 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày -Tại trụ 477MC/11, 477MC/14, 477MC/15, 477MC/16, 477MC/20, 477MC/21, 477MC/21A, 477MC/21B, 477MC/30, 477MC/31, 477MC/33, 477MC/35, 477MC/36 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 478, 477 + đưa MC 478, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 478-76, 477-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser + 3DS trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS + 3DS trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày sang nhận điện nhận điện từ LBS trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình – Ba Vát -Chuyển nguồn từ sau trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm Mô Cày sang nhận điện từ LBS trụ 475MC/22/111 NR An Thạnh và LBS trụ 475CL/332/02 Mạch Vòng Thanh Trung	Xử lý tồn tại Công trình KfW

25		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR Phú Đông Thượng	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/01 NR Phước Lý	ĐTXD 2026
26		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu Chợ -Chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung thế phía trên đang vận hành	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
27		- 06h30 - 17h00	- 07h00 - 17h30	Điện lực Long Châu + Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Châu (04CN)	Chuyển điện tuyến 476 Cỏ Chiên qua 474 Cỏ Chiên. (từ Rec Cầu Cái Chuối đến 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới).	Tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Đóng 3LTD Cầu Cái Chuối-1 + 3LTD Cầu Cái Chuối-2 + Rec Cầu Cái Chuối trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên (Điện lực Long Hồ thực hiện).	Chuyển nguồn
28		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 472 Vĩnh Long qua 474 Cỏ Chiên (từ LBS 8 tháng 3 đến LBS Long Thanh).	- Tại trụ 472VLg/128/1 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	- Đóng DS 8 tháng 3-1 +LBS 8 tháng 3 tại trụ 472VLg/128/1 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt LBS Long Thanh + DS Long Thanh -1 tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Chuyển nguồn

29		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 471 Vĩnh Long qua 479 Vĩnh Long (từ LBS Nguyễn Văn Thiệt đến Rec Trần Đại Nghĩa).	- Tại trụ 471VLg/138/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/117A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.	- Đóng DS Nguyễn Văn Thiệt-2 + LBS Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt Rec Trần Đại Nghĩa + DS Trần Đại Nghĩa -2 tại trụ 479VLg/117A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
30		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (20CN)	- Tháp ngon trụ BTLT 16m đôi, tháp đà U140-3m, lắp đà 2m4, lắp sứ đứng đỡ dây trung thế, kéo đường dây trung thế XDM tuyến 477 Vĩnh Long. - Lắp DS VXBV-1 tại trụ 479VLg/112A + DS VXBV-2 tại trụ 479VLg/114B tuyến 477 Vĩnh Long. - Kéo đoạn cáp ngầm từ trụ 479VLg/113 đến trụ 479VLg/114B + đấu nối cáp ngầm trung thế XDM tại trụ 479VLg/113 + trụ 479VLg/114B thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/103 đến trụ 479VLg/124A và trụ XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Tại trụ 479VLg/112A + DS VXBV-2 tại trụ 479VLg/114B tuyến 477 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/113 + trụ 479VLg/114B thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt Rec Trần Đại Nghĩa + DS Trần Đại Nghĩa -2 tại trụ 479VLg/117A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Long Phước (đang cắt) tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Long Phước tại trụ 479VLg/113/6 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt LBS QL 57 + 03LTD QL57-2 tại trụ 479VLg/157 tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra Rec Đồng Quê (đang cắt) tại trụ 471-479VLg/170 tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt 3LTD Đồng Quê-1 tại trụ 471-479VLg/170 tuyến 471 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026

31		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (20CN)	- Kéo đường dây trung thế XDM từ trụ 479VLg/91 đến trụ 479VLg/103 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/73A đến trụ 479VLg/103 và trụ XDM thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Đường Phò Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt LBS QL 53 + 03LTD QL53-9 tại trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Long Phước (đang cắt) tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Long Phước - V9 tại trụ 479VLg/113/6 tuyến 479 Vĩnh Long.	ĐT XD năm 2026
32		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 476 Cổ Chiên sang tuyến 479 Phước Hòa.	- Tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên.	Xã Long Hồ	- Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - tuyến 479 Phước Hòa.	Chuyển nguồn
33		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Cty TNHH XD TM & DV An Phát(08CN)	Dựng trụ BTLT14m ghép đôi XDM, sang dây trung thế hiện hữu sang trụ XDM theo Căn cứ đề nghị số 1171/BQLGT-QLDA1 của Ban quản lý dự án giao thông ngày 12/6/2026 V/v đề nghị cắt điện trung, hạ thế để phục vụ thi công di dời đường dây điện tuyến chính (đoạn Km3+521.10 đến Km9+100) thuộc công trình: Đường từ QL.53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc Bàu Gốc - QL.1 tỉnh Vĩnh Long.	Tại trụ 479PH/105; trụ 479PH/105A - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp Phước Long, Phước Tân, Long Bình, xã Phú Quới; ấp An Thành, An Hòa, Thông Quan, xã Long Hồ.	- Cắt Rec Phước Bình + 3LTD Phước Bình - 2 tại trụ 479PH/72 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - tuyến 479 Phước Hòa.	Địa phương đề nghị cắt điện

34		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã Tân Long Hội)	Địa phương xã Tân Long Hội tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 76/UBND xã Tân Long Hội, ngày 28/7/2026 của UBND xã Tân Long Hội)	Đoạn đường dọc quốc lộ 53 bên phải từ Cầu Mang Thít đến Cầu Phò Mũi (từ trụ 472-474VLI/63 đến trụ 472VLI/244- tuyến 472 Vũng Liêm).	Ấp 3, xã Hòa Hiệp; ấp Thanh Phong, ấp Ngã Ngay, xã Tân Long Hội.	- Cắt LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp - 1 tại trụ 472VLI/244 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt Rec 474 VLI-LHo + 3LTD Vũng Liêm - 2 tại trụ 472-474VLI/63- tuyến 474 Vũng Liêm. - Đóng LBS An Phú, chuyển điện tuyến 479 Phước Hòa đến LBS Long Hiệp.	Địa phương đề nghị cắt điện
35		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (06CN)	Thay Rec 472 Vũng Liêm-Long Hồ trụ 472-474VLI/57 (theo công văn số: 1835/KT ngày 01/07/2026 của phòng Kỹ thuật về việc kiểm tra, đề xuất xử lý Recloser Vũng Liêm – Long Hồ tuyến 472 Vũng Liêm đã được Công ty phê duyệt).	- Tại trụ L44,2/57 - tuyến 472 - 474 Vũng Liêm	Ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông.	* Điện lực Trung Thành: - Cắt MC 472Vli + Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLI/1 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt MC 474Vli + Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLI/1 - tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra xác nhận LBS 474-472 đang cắt + Cắt 3LTD 472-1 tại trụ 474-472VLI/1 - tuyến 472+474 Vũng Liêm. * Điện lực Long Hồ: - Cắt LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp - 1 tại trụ 472Vli/244 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt Rec 474 VLI-LHo + 3LTD Vũng Liêm - 2 tại trụ 472-474VLI/63- tuyến 474 Vũng Liêm. - Đóng LBS An Phú, chuyển điện tuyến 479 Phước Hòa đến LBS Long Hiệp. * Điện lực Cái Nhum: - Tái lập LBS Cầu Số 8, chuyển nguồn 471 Cỏ Chiên sang tuyến 474 Vũng Liêm đến Rec 474 Vũng Liêm Long Hồ trụ 472-474VLI/63 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	Công trình SCTX năm 2026

36		08h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Long 2, trụ L42/P138/13 - tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trạm L42/P138/13 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Tân Hiệp xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Tân Long 2, trụ L42/P138/13 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
37		11h30	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Đồng Bé 1A, trụ L42/P138/27 - tuyến 472 Vũng Liêm	Tại trạm L42/P138/27 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Tân Hiệp xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO trạm Đồng Bé 1A, trụ L42/P138/27 - tuyến 472 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
38		14h00	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 473 Cỏ Chiên qua 471 Cỏ Chiên đến DS Bà Nghè-2.	- Tại trụ 473CC/100 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Tại trụ 471CC/261/1, 471CC/261/2 và trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú và ấp Bà Nghè xã Cái Nhum	- Đóng DS Cầu Cái Mới -C3 trụ 473CC/100 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Đóng LBS Cầu Cái Mới trụ 471CC/261/101 tuyến 471 Cỏ Chiên - Cắt Rec Bà Nghè trụ 471CC/261/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Bà nghè - 2 tại trụ 471C/261/2 tuyến 471 Cỏ Chiên)	Chuyển nguồn
39		14h30	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Nâng cần thao tác DS Bà Nghè -2, tại trụ 471CC/261/2 - tuyến 471 Cỏ Chiên đạt độ cao > 2,5m	- Tại trụ 471CC/261/1 và trụ 471CC/261 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tại trụ 471CC/261/2 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Bà Nghè xã Cái Nhum.	- Rec Bà Nghè trụ 471CC/261/1- tuyến 471 Cỏ Chiên. - Cắt DS Rec Bà Nghè -1 trụ 471CC/261- tuyến 471 Cỏ Chiên.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

40		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Tân Long Hội (04 CN). - Điện lực Long Hồ (06 CN). - Địa phương xã Tân Long Hội tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 76/UBND xã Tân Long Hội, ngày 28/7/2026 của UBND xã Tân Long Hội). - Điện lực Long Hồ: Thay Rec 472 Vũng Liêm-Long Hồ trụ 472-474VLi/57 (theo công văn số: 1835/KT ngày 01/07/2026 của phòng Kỹ thuật về việc kiểm tra, đề xuất xử lý Recloser Vũng Liêm – Long Hồ tuyến 472 Vũng Liêm đã được Công ty phê duyệt).	- Đoạn đường dọc quốc lộ 53 bên phải từ Cầu Mang Thít đến Cầu Phó Mùì (từ trụ 474-472VLi/63 đến trụ 472VLi/244- tuyến 472 Vũng Liêm). - Tại trụ L44.2/57 - tuyến 472 - 474 Vũng Liêm.	Xã Tân Long Hội, xã Trung Hiệp.	*Điện lực Trung Thành: - Cắt MC 472 Vũng Liêm + Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt MC 474 Vũng Liêm + Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra xác nhận LBS 471-472 trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang cắt + Cắt 3LTD 472-1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm. *Phương thức chuyển nguồn: - Cắt Rec Tân An Luông trụ 472VLi/P56/1 tuyến 474 Vũng Liêm + cắt DS Tân An Luông-2 trụ 472VLi/P56/2 tuyến 474 Vũng Liêm. - Xác nhận Rec Mang Thít - Vũng Liêm (Điện lực Cái Nhum xác nhận) đang đóng. Đóng 03LBF Ấp Nhì trụ 472VLi/P56/200 tuyến 474 Vũng Liêm. Nhận nguồn từ tuyến 472 Cô Chiên cấp điện cho nhánh rẽ Tân An Luông (từ trụ 472VLi/P56/200 về đến trụ 472VLi/P56/2).	- Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
----	--	-------	-------	----------------------	---	--	---------------------------------	--	---

41		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Xử lý tiếp xúc, ép tăng cường các mối lèo trung thế, thay kiểm định LBF CCSXPT HonDa tại trụ 474-472VLi/44 tuyến 472-474 Vũng Liêm. Tháp sắt, căng dây trung thế chùng thấp từ trụ 472VLi/P44/1 đến 472VLi/P44/5 tuyến 472 Vũng Liêm. Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm CCSXPT HonDa tại trụ 472VLi/P44/5 tuyến 472 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBF Áp 7 Tân An Luông tại trụ 474-472VLi/30 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Tại trụ 474-472VLi/44 tuyến 472-474 Vũng Liêm. Từ trụ 472VLi/P44/1 đến 472VLi/P44/5 tuyến 472 Vũng Liêm - Tại LBF Áp 7 Tân An Luông tại trụ 474-472VLi/30 tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.	- Cắt MC 472 Vũng Liêm + Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt MC 474 Vũng Liêm + Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra xác nhận LBS 471-472 trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang cắt + Cắt 3LTD 472-1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
42		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm tra, vệ sinh sứ trung thế nhánh rẽ Áp 6 Tân An Luông từ trụ 472VLi/P20/22 đến 472VLi/P20/54 tuyến 472 Vũng Liêm. Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Bờ Sao (50kVA) trụ 472VLi/P20/54 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Từ trụ 472VLi/P20/22 đến 472VLi/P20/54 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Bào Xếp, xã Trung Hiệp.	- Cắt 03LBF Áp 6 Tân An Luông trụ 474-472VLi/20 tuyến 472 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
43		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Cơ khí Thanh Phong (15kVA) trụ 474-472VLi/4 tuyến 472 Vũng Liêm	- Tại trạm Cơ khí Thanh Phong (15kVA) trụ 474-472VLi/4 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Bào Xếp, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Cơ khí Thanh Phong (15kVA) trụ 474-472VLi/4 tuyến 472 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
44		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Áp 4-2 Tân An Luông (50kVA) trụ 472VLi/P56/P75/9 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại trạm Áp 4-2 Tân An Luông (50kVA) trụ 472VLi/P56/P75/9 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.	- Cắt LBF Áp 4-2 Tân An Luông trụ 472VLi/P56/75 tuyến 474 Vũng Liêm	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa

45		15h00	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Bời Lồi (50kVA) trụ 472VLi/P56/P156/P17/8 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại trạm Bời Lồi (50kVA) trụ 472VLi/P56/P156/P17/8 tuyến 474 Vũng Liêm	Ấp Quang Diệu, xã Quới An.	- Cắt LBF Bời Lồi trụ 472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 474 Vũng Liêm	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa
46		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A sang tuyến 477 Tam Bình đến LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3.	Trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -I tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Chuyển nguồn
47		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 sang tuyến 475 Tam Bình đến LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115.	Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh	Xã Cái Ngang và xã Song Phú	- Đóng Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình.	Chuyển nguồn

48		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (25CN)	- Dựng 02 cặp trụ BTLT 14m - Đầu nối và sang dây trung thế vào đz XDM đoạn vượt sông Cái Ngang (ĐT XD 2026)	- Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/1, 476PH/T143/P42/T138/1 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 475-477TB/107 đến trụ 473PH/T143/P42/134 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

49		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Thu hồi DS Hậu Lộc -1	Tại trụ 476PH/T143/P42/131 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Hậu Lộc, Mỹ Lộc, xã Cái Ngang - Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Sắp xếp thiết bị lộ ra 22kV trạm 110kV Tam Bình
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---	--	---

50		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần thao tác DS Hậu Lộc -2	Tại trụ 477-475TB/83, 477-475TB/85 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	--	-------------------------	--	-----------------

51		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBFCO, lắp đà composite	Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Lộc, xã Tam Bình	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------

52		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBF, LA, FCO, MCCB thí nghiệm định kỳ	Tại trụ 476PH/T143/P42/7, 476PH/T143/P42/27, 476PH/T143/P42/41, 476PH/T143/P42/T42/7 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	---	--------------------------	--	-----------------

53		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện trung thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Tại trụ 477-475TB/44 tuyến 477 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện
54		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến Rec Nhà Thí tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
55		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

56		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
57		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
58		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh Xuân, trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm	xã Hiếu Thành.	Đóng Rec Trà Ôn, trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
59		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
60		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghì, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1285/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 27/07/2026.	Từ trụ M44/249 đến trụ M44/309 và từ trụ L45/328 đến trụ L45/295 tuyến 475-477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghì, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân + 3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện

61		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/249 đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/249 đến trụ M44/328 tuyến 475-477 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân + 3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	-ĐTXD 2026
62		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	_Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng + Thu hồi trụ +Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn. (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân + 3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	-ĐTXD 2026
63		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Nâng CS TBA Đại Thôn từ 1x100kVA lên 3P 160kVA, thu hồi TBA - Kéo rã căng dây cáp ABC4x70 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 982m	-Từ trụ 472TV/T97/P13/P50/16 đến trụ 472TV/T97/P13/P50/18	-Xã Hưng Mỹ	Cắt 03 LBFCO Chợ Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/P50/01	-ĐTXD

64		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Tháp ngọn trụ và cải tạo ĐDHÀ trạm Áp Đa Cản 1 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,594km. NCS trạm Áp Đa Cản 1 từ 1 pha (1x37,5kVA) lên 3 pha (1x160kVA) tại trụ 471-479LD/T107/26 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Tại trụ 471-479LD-1/T107/26 nhánh 22KV Hòa Thuận nhận điện tuyến 476LD và trên lưới hạ thế trạm Áp Đa Cản 1 trụ 471-479LD-1/T107/26 nhận điện tuyến 476LD, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Long Đức	- Cắt Recloser Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/07 - Cắt 03 DS1 Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/06 - Cắt LBS NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/89 - Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/88	-ĐTXD
65		06h30	13h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (06CN)	-Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: Thay trụ trung thế tại trụ 01 nhánh 22kV Tân Bình A	-Tại trụ 473CK/T176/01	-Xã An Trường	- Cắt LBS Tân Bình tại trụ 473CK/170. - Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 473CK/171. - Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. - Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. - Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. - Cắt 2CB + 3FCO trạm Ninh Bình 1 trụ số 473CK/T176/02	-SCL BS 2026
66		07h00	13h00	-Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (03CN)	-Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: Thay trụ a1 trạm An Định Cầu 3	-Tại trụ a1 trạm An Định Cầu 3 trụ số 473CK/218	-Xã Càng Long	Cắt CB+FCO trạm An Định Cầu 3 trụ số 473CK/218	-ĐTXD 2026
67		06h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	-Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: Thay trụ trung thế tại các vị trí 06, 07, 31, 34A và thay dây từ trụ từ trụ 06 đến trụ 58 nhánh 22kV Tân Bình A	-Từ trụ 473CK/T176/06 đến trụ 473CK/T176/58	-Xã An Trường	- Cắt 3LBFCO phân đoạn Tân Bình A tại trụ 473CK/T176/01. - Cắt 3LBFCO phân đoạn Ngã Hậu 2 trụ số 473CK/T176/70. - Cắt 2CB + 3FCO trạm Ninh Bình 1 trụ số 473CK/T176/02	-ĐTXD 2026

68		06h30	08h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 7A-1 An Trường	-Tại trụ 473CK/T248/32	-Xã An Trường	-Cắt LBS Tân Bình tại trụ 473CK/170. -Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 473CK/171. -Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. -Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. -Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. -Cắt CB + FCO trạm Áp 7A-1 An Trường trụ 473CK/T248/32	-Thí nghiệm định kỳ
69		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 7A-2 An Trường	-Tại trụ 473CK/T248/40	-Xã An Trường	-Cắt LBS Tân Bình tại trụ 473CK/170. -Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 473CK/171. -Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. -Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. -Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. -Cắt CB + FCO trạm Áp 7A-2 An Trường trụ 473CK/T248/40	-Thí nghiệm định kỳ
70		11h00	12h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 5A An Trường	-Tại trụ 473CK/T276/21	-Xã An Trường	-Cắt LBS Tân Bình tại trụ 473CK/170. -Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 473CK/171. -Cắt LBS NT 473CK-478TV tại trụ 307/473CK/478TV. -Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV tại trụ 478TV/T316/25. -Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 473CK/T176/70. -Cắt CB + FCO trạm Áp 5A An Trường trụ 473CK/T276/21	-Thí nghiệm định kỳ

71		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm NMXX Lê Văn Sa	-Tại trụ 473CK/T176/T15A/04	-Xã An Trường	- Cắt 3LBFCO phân đoạn Tân Bình A tại trụ 473CK/T176/01. - Cắt 3LBFCO phân đoạn Ngã Hậu 2 trụ số 473CK/T176/70. Cắt CB + 3FCO trạm NMXX Lê Văn Sa trụ 473CK/T176/T15A/04	-Thí nghiệm định kỳ
----	--	-------	-------	---------------------	---	---	-----------------------------	---------------	--	---------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong