

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 17 tháng 08 đến Chủ nhật ngày 23 tháng 08 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 17/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thanh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Tân Thủy, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
10		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức.	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
11		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, trạm 110kV Trà Vinh.	Áp 3, xã Châu Thành.	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Ba 18/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Thanh Phước, Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Ba Tri, Tân Thủy	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tân Liêng, Phường Long Đức.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

8		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ phòng ác quy trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra lưới điện 110kV bằng thiết bị bay không người lái	Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/07 đến trụ 284/12 (trụ 284/07 đến trụ 284/12 đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức đi chung trụ)	Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
10		18h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Châu Thành, Song Lộc, Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện, trang bị đèn soi	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 19/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Phú, An Qui, Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thới Thuận, Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê

4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMDG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
8		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Duyên Trà.	Ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
9		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Ngang.	Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Năm 20/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMDG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMDG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thanh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMDG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMDG Sunpro - 177 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thanh Phước, Thanh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Trị (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		06h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	Vệ sinh bảo dưỡng, bổ sung dầu bình dầu bộ OLCT MBA T1, phòng chống động vật xâm nhập thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang năm 2026.	Tại ngăn 171, 112 (trừ DCL 112-2) C11, 131, MBAT1, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421-1, TD41, CC-TUC41 trạm 110kV Cầu Ngang.	Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	* Trạm 110kV Cầu Ngang (Cổ lập đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1-3): - Cắt: MC 171, MC 112, MC 131, MC 431, MC 471, MC 472, MC 473, MC 474, MC 475, MC 477, MC 479, MC 421, MC T401, CC-TUC41. - Cắt DCL: 171-1, 171-7, 112-1, 112-2, 131-1, 421-1, TD41-1 - Kéo: MC 431, MC 471, MC 472, MC 473, MC 474, MC 475, MC 477, MC 479, MC 421, MC T401, CC-TUC 41 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 112-15, 112-25, 131-14, 131-15, 431-38, TD41-18, T401-06, 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 477-76, 479-76, 421-76. * NMĐG V1 - 3 TRÀ VINH: - Cắt: MC 172 - Cắt DCL: 172-7 - Đóng DTĐ: 172-76	Vệ sinh bảo dưỡng
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè đến trụ 65	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh.	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 21/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Xã Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê

2		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty truyền tải điện 4	-KTĐK, bảo dưỡng thiết bị ngăn 172 trạm 220kV Mô Cày 2 (công tác của Truyền tải).	-Tại ngăn 172 trạm 220kV Mô Cày 2	-Trạm 220kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập đường dây 110kV 172 Mô Cày 2 - 171 Mô Cày -Không mất điện phụ tải	-TNĐK
7		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty truyền tải điện 4	-KTĐK, bảo dưỡng thiết bị ngăn 174 trạm 220kV Mô Cày 2 (công tác của Truyền tải).	-Tại ngăn 174 trạm 220kV Mô Cày 2	-Trạm 220kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập đường dây 110kV 174 Mô Cày 2 - 171 Thanh Tân. -Không mất điện phụ tải	-TNĐK
8		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (08CN)	-Sửa chữa, bảo dưỡng bộ đổi nấc OLTC MBA T1 -Thay Role F63 OLTC MBA T1 -Kiểm tra, thí nghiệm bộ đổi nấc OLTC MBA T1 trạm 110kV Ba Tri	-Tại MBA T1 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431, thanh cái C41 trạm 110kV Ba Tri -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện -Chuyển nguồn MBA T1 nhận điện MBA T2 Ba Tri, tuyến 472 Bình Đại. -Không mất điện phụ tải	-Xử lý tồn tại

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế	Tăng cường và thu hồi dây chằng bị rỉ sét tại trụ: 10; 14; 22 đường dây 172 Vĩnh Long 2 – 172 Nha Môn	- Trụ: 10; 14; 22 đường dây 110kV 172 Vĩnh Long 2 - 172 Nha Môn.	V- Trụ: 10; 14; 22 đường dây 110kV 172 Vĩnh Long 2 - 172 Nha Môn, phường Tân Ngãi.	- Cô lập đường dây 110kV 172 Vĩnh Long 2 - 172 Nha Môn. -Không mất điện phụ tải	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
10		06h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Vệ sinh bảo dưỡng, phòng chống động vật xâm nhập thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang năm 2026.	Tại gần 172, 112 (trừ DCL 112-1), C12, 132, MBAT2, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, CC-TUC42 trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	* Trạm 110kV Cầu Ngang (Cô lập đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang): - Cắt: MC 172, MC 112, MC 132, MC 432, MC 471, MC 472, MC 473, MC 474, MC 476, MC 478, MC T402, CC-TUC42. - Cắt DCL: 172-2, 172-7, 112-1, 112-2, 132-2, 421-1, TD42-2 - Kéo: MC 432, MC 471, MC 472, MC 473, MC 474, MC 476, MC 478, MC T402, MC 421, CC-TUC 42 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 172-76, 172-75, 172-25, 112-15, 112-25, 132-24, 132-25, 432-38, TD42-28, T402-06, 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 476-76, 478-76, 421-76. * TRẠM 220kV TRÀ VINH 2: - Cắt: MC 174 - Cắt DCL: 174-7	Vệ sinh bảo dưỡng
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 22/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Chủ Nhật 23/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 17/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471- 473BTre/04-04 đến trụ 471- 473BTre/23-23 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471- 473BTre/04-04 đến trụ 471- 473BTre/23-23 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/26/01 đến trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Chuyển, dựng trụ hạ thế từ trụ HT5b-HT10b thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Trụ HT5b-HT10 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn

4		07h45	08h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/48 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/48 NR Quới Sơn	-Áp Phú Thành Đông xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/48 NR Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ
5		08h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/46/01P NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/46/01P NR Quới Sơn	-Áp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/46/01P NR Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ
6		09h45	10h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/43A/01 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/43A/01 NR Quới Sơn	-Áp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/43A/01 NR Quới Sơn -Cắt FCO trụ 480GL/56/43A NR Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ
7		10h30	11h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480GL/56/37 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/37 NR Quới Sơn	-Áp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480GL/56/37 NR Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ
8		11h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 100kVA trụ 480GL/56/05 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/05 NR Quới Sơn	-Áp Quới Thành Đông xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 480GL/56/05 NR Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ

9		13h45	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/29/01 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/29/01 NR Quới Sơn	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/29/01 NR Quới Sơn -Cắt FCO trụ 480GL/56/29 NR Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ
10		14h45	15h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/06 NR 1 pha Phú Thành Tây	-Trụ 480GL/56/32/12/06 NR 1 pha Phú Thành Tây	-Áp Quới An xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/06 NR 1 pha Phú Thành Tây	-Thí nghiệm định kỳ
11		15h45	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480GL/56/18/02 NR áp 9 Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/18/02 NR áp 9 Quới Sơn	-Áp Phú Thành Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480GL/56/18/02 NR áp 9 Quới Sơn	-Thí nghiệm định kỳ
12		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Châu Thành - An Hóa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/01-472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất máy biến áp từ 2x25kVA lên 2x37,5kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 2x25kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-SCTX

14		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Thay Sensor pha bìa ngoài bằng sứ đỡ; tháo thu hồi đà, sứ đỡ dây lèo từ kẹp wire xuống FCO cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 474GTROM/321 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 474GTROM/321 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Kiểm tra 4FCO cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 474GTROM/321 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt -Khóa chế độ tự động lại của Recloser trụ 474GTROM/74 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
15		10h15	10h45	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Thay Sensor pha bìa ngoài cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr bằng sứ đỡ tại trụ 473-474GTROM/234 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (tầng dưới)	-Tại trụ 473-474GTROM/234 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (tầng dưới)	-Xã Tân Hào	-Kiểm tra 4FCO cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 473-474GTROM/234 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt -Khóa chế độ tự động lại của Recloser trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
16		11h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Buộc tia pha bìa ngoài tại trụ 474BTRE/197 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Tại trụ 474BTRE/197 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Phước Long	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự động lại của Recloser trụ 474BTRE/189 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-SCTX
17		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (Đội Hotline 06CN)	-Lắp 3 kẹp wire, 3 nắp chụp kẹp wire (phục vụ tiếp đất) phía bên phải trụ 474BTRE/190 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Tại trụ 474BTRE/190 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Phước Long	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự động lại của Recloser trụ 474BTRE/189 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-SCTX
18		08h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu	-Từ trụ 475BĐ/48/01 đến trụ 475BĐ/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BĐ/48/14 đến trụ 475BĐ/48/14/16 NR 3P Bình Châu	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN.

19		15h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bình Hòa 1; NR 1P Bình Hòa 1; NR 1P Bình Chiến 3	-Tủ trụ 475BĐ/30/01 đến trụ 475BĐ/30/3B NR 3P Bình Hòa 1; từ trụ 475BĐ/30/04 đến trụ 475BĐ/30/07 NR 3P Bình Hòa 1; từ trụ 477BĐ/47/20/39/01 đến trụ 477BĐ/47/20/39/13 NR 1P Bình Chiến 3	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
20		07h30	13h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (04 CN)	-Tháo gỡ đà, sứ, lưới trung thế và phụ kiện tại trụ 478BTh/143/72/07/15/10A/06T thuộc trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Quốc Quý 478BTh/143/72/07/15/10A/06T/01, trạm 250kVA CSNT Nguyễn Quốc Quý 478BTh/143/72/07/15/10A/06T/02 NRNT Lê Văn Kiểm	-Tại trụ 478BTh/143/72/07/15/10A/06T NRNT Lê Văn Kiểm	-Xã Thanh Phong	-Cắt 3FCO (đầu NRNT Lê Văn Kiểm) trụ 478BTh/143/72/07/15/10A NR 3pha Vùng Kinh tế mới -Chỉ mất điện khách hàng	-Theo yêu cầu KH CSNT Nguyễn Quốc Quý
21		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 476CL/185/07, trạm 50kVA trụ 476CL/185/14, trạm 50kVA trụ 476CL/185/19 nhánh rẽ Tân An	-Tại trạm 25kVA trụ 476CL/185/07, trạm 50kVA trụ 476CL/185/14, trạm 50kVA trụ 476CL/185/19 nhánh rẽ Tân An	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/185/01 nhánh rẽ Tân An	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
22		10h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

23		12h30	13h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tài trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
24		13h30	14h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-Tài trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A -Cắt FCO trụ 475CL/196/75/01 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
25		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 37,5kVA trụ 475CL/220//21A/07/45 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/220//21A/07/45 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/220//21A/07/45 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

26		07h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (05CN)	Lắp hoàn chỉnh TBA 50kVA Phú Tân 3C tại trụ 475BM/297/13/29A/1 (XDM) tuyến 475 Bình Minh; cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ HTa4 - HTa5 thuộc trạm Phú Tân 3 trụ 475BM/297/13/27/1 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 475BM/297/13/29A/1 (XDM) tuyến 475 Bình Minh và trên đường dây hạ thế thuộc trạm Phú Tân 3 trụ 475BM/297/13/27/1 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB+FCO trạm Phú Tân 3 trụ 475BM/297/13/27/1 tuyến 475 Bình Minh)	Thi công công trình SCL năm 2026
27		08h00	09h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Tấn Lộc - tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ 472VLI/303/3 - tuyến 472 Vũng Liêm	Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước	Cắt CB + FCO + Gỡ Hotline trạm Tấn Lộc trụ 475VLI/303/3 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
28		09h30	10h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Bình Tịnh 2 - tuyến 476 Cổ Chiên.	Tại trụ 476CC/187 - tuyến 476 Cổ Chiên	Áp Bình Tịnh, xã Bình Phước	Cắt CB + FCO + Gỡ Hotline trạm Bình Tịnh 2 trụ 476CC/187 - tuyến 476 Cổ Chiên.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		13h00	14h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Bình Tịnh B - tuyến 476 Cổ Chiên.	Tại trụ 476CC/193/8 - tuyến 476 Cổ Chiên	Áp Bình Tịnh B, xã Bình Phước	- Cắt LBF Bình Tịnh B trụ 476CC/193 - tuyến 476 Cổ Chiên. - Cắt CB + FCO trạm Bình Tịnh 2 trụ 476CC/193/8 - tuyến 476 Cổ Chiên.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
30		14h30	15h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Long Mỹ 3 - tuyến 476 Cổ Chiên	Tại trụ 476CC/245 - tuyến 476 Cổ Chiên	Áp Long Khánh, xã Bình Phước	Cắt CB + FCO + Gỡ Hotline trạm Long Mỹ 3 trụ 476CC/245 - tuyến 476 Cổ Chiên.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

31		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLi/359 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này. Từ trụ 478VLg/32/36 đến trụ 478VLg/32/54 - tuyến 478 Vĩnh Long.	Xã Long Hồ, phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
32		08h30	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05 CN)	- Nâng công suất trạm Phú Thọ 2 từ 1x37,5kVA lên thành 2x37,5kVA tại trụ 473CC/76/13 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Kéo thêm dây hạ thế ABC 2x50mm2 từ trụ 473CC/76/13 đến trụ HT2 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thọ 2.	Tại trụ 473CC/76/13 - tuyến 473 Cỏ Chiên đến trụ HT2 thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Thọ 2.	Áp Phú Thọ xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thọ 2A trụ 473CC/76/17- tuyến 473 Cỏ Chiên. - Cắt CB + FCO trạm Phú Thọ 2 trụ 473CC/76/13 - tuyến 473 Cỏ Chiên. - Tháo hotline trạm Phú Thọ 2 trụ 473CC/76/13 - tuyến 473 Cỏ Chiên - Tháo hotline đầu nhánh rẽ 12,7kV Phú Thọ 2A trụ 473CC/76/13 - tuyến 473 Cỏ Chiên.	Xử lý quá tải
33		08h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	XNDV ĐLVL (04 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Trạm 50kVA HTX 6 tại trụ 473CC/175/39/P13/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/175/39/P13/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp Hòa Phú, xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm HTX 6 tại trụ 473CC/175/39/P13/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên. - Đội hotline tháo Hotline trạm HTX 6 tại trụ 473CC/175/39/P13/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị
34		08h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	XNDV ĐLVL (04 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Trạm 50kVA Cơ Khí Cái Kè tại trụ 473CC/46/1A thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/175/39/P13/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp Cái Kè, xã Nhơn Phú	- Cắt LBFCO Cầu Cái Kè tại trụ 473-471CC/46 tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị
35		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

36		07h30	17h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình	Thu hồi Rec Đầu lộ 16 hiện hữu để di dời sang vị trí mới theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026	Tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Trường Yên, xã Song Phú	- Kiểm tra Rec Đầu lộ 16 trụ 477BM/P243/2 tuyến 473 Tam Bình đang cắt - Cắt DS Đầu lộ 16-1 trụ 477BM/P243/1 tuyến 473 Tam Bình - Cắt DS Đầu lộ 16-2 trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình (cuối ngày DS Đầu lộ 16-2 vận hành thường mở).	Di dời thiết bị
37		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (15CN)	Thu hồi dây hạ áp, sang dây khách hàng qua nhánh dây mới trạm Hiệp Thạnh 3 trụ L40/236 tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 12 và từ trụ 1.1 đến trụ 1.15 trạm Hiệp Thạnh 3 trụ L40/236 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Thạnh 3 trụ L40/236 tuyến 480 Vũng Liêm.	ĐTXD 2026
38		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 578-475DT/02 đến trụ 478-475DT/70, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
40		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10 CN)	Dựng trụ kéo dây trung thế nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha, thay dây hạ áp, đầu nối dương dây 22kV XDM, lắp mới trạm biến áp Áp 14.1 công suất 1x250kVA, Áp 14.3 công suất 1x160kVA, Áp 14.5 công suất 1x160kVA	Từ trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09/08, trên lưới hạ áp trạm Áp 14.1, áp 14.3, tuyến 473 Duyên Trà	Áp 14 xã Long Hữu	Cắt LBFCO Áp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/01A	ĐTXD
41		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/P203A/(01-81) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

42		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Cắt dừng trụ a6, a7, đầu lèo trụ a9 chuyển một phần phụ tải từ trụ a7 đến a9 trạm Nhà Trê 1.2 qua nhận nguồn từ trạm Nhà Trê 1 đầu nối vào trụ c5	Trên lưới hạ áp trạm Nhà Trê 1.2, Nhà Trê 1, tuyến 473 Duyên Trê	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3 FCO trạm Nhà Trê 1.2 trụ 473DT/T285/12 - Cắt CB + 3 FCO trạm Nhà Trê 1 trụ 473DT/T285/05	SCTX
43		11h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Cắt dừng trụ a8, a9, đầu lèo trụ a15 chuyển một phần phụ tải từ trụ a9 đến a15 trạm Long Thạnh 1 qua nhận nguồn từ trạm Khóm 3 Phường 1.1 đầu nối vào trụ b4	Trên lưới hạ áp trạm Long Thạnh 1, Khóm 3.1 phường 1, tuyến 473 Duyên Trê	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3 FCO trạm Long Thạnh 1 trụ 473DT/279 - Cắt CB + 3 FCO trạm Khóm 3.1 phường 1 trụ 473DT/265	SCTX
44		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/121 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) - xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
46		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) - xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
47		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Nô Rê-Giồng chanh trụ 471CN/208/T83/(01-79).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

48		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
49		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
50		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (15CN)	Xử lý tồn tại, thay phụ kiện đường dây lắp tăng cường giáp núu chống rơi dây trung thế và thay dây trung thế nhánh 22kV Long Thới 2, nhánh 22kV Định Thuận thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Từ trụ 471CK/P335/08 đến trụ 471CK/P335/13, từ trụ 471CK/P335/P10/09 đến trụ 471CK/P335/P10/T9/02, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/01 đến trụ 471CK/P335/P10/P8/12, từ trụ 471CK/P335/P10/P8/10 471CK/P335/P10/P8/T10/04, tại trụ 471CK/P335/P10/P8/T6/02 nhánh trung thế 22kV Long Thới 2, Định Thuận thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO Cầu Quan 2 trụ 471CK/P335/02 nhánh trung thế 22kV Long Thới 2 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xử lý tồn tại công trình SCL
51		08h00	11h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (3CN)	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây hạ thế bị chùng thấp	Lưới hạ thế từ trụ a7 đến trụ a9 thuộc trạm Xóm Chòi 2 trụ 476TV/P278/T35/P31/07 nhánh 12,7kV Xóm Chòi 2, tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Xóm Chòi 2 trụ 476TV/P278/T35/P31/07 nhánh 12,7kV Xóm Chòi 2, tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
52		13h00	16h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (3CN)	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây hạ thế bị chùng thấp và trói lại dây trên sứ bị tưa đứt tao	Lưới hạ thế tại trụ trạm, từ trụ bT7/1 đến trụ bT7/2, tại trụ bP7/4 thuộc trạm Phú Tân 3 trụ 478CK/P259/P69/T46/09 nhánh 12,7kV Phú Tân 3 tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Phú Tân 3 trụ 478CK/P259/P69/T46/09 nhánh 12,7kV Phú Tân 3 tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành

53		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngải	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
54		07h30	11h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Vĩnh Phát (04 CN)	Di dời trụ 19 nhánh 12,7kV Long Trị theo yêu cầu của UBND xã Bình Phú	Tại trụ 478TV/P228/T41/19	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO phân đoạn Long Trị tại trụ 478TV/P228/T41/01.	Theo đề nghị địa phương
55		13h00	16h30	Điện lực Cảng Long	Công ty Vĩnh Phát (04 CN)	Di dời trụ a6 lưới hạ áp trạm Rạch Mát 2 theo yêu cầu của khách hàng Trần Thị Kiều Chinh	Tại trụ a6 lưới hạ áp trạm Rạch Mát 2 trụ số 478TV/P228/T80/T09/47	Xã Nhị Long	Cắt CB+FCO trạm Rạch Mát 2 trụ số 478TV/P228/T80/T09/47	Khách hàng yêu cầu
56		07h00	09h00	Điện lực Cảng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Công ty Dừa Hữu Cơ	Tại trụ 475LD/P149A/06	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cty Dừa Hữu Cơ trụ số 475LD/149A	Tri ân khách hàng
57		09h00	10h30	Điện lực Cảng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Nguyễn Phước	Tại trụ 475LD/P149A/P03/01	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nguyễn Phước trụ số 475LD/P149A/03	Tri ân khách hàng
58		11h00	12h30	Điện lực Cảng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Nguyễn Hoàng Phi	Tại trụ 475LD/P148/01	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO trạm Nguyễn Hoàng Phi trụ số 475LD/148	Tri ân khách hàng
59		13h00	14h30	Điện lực Cảng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Nguyễn Hoàng Thơ	Tại trụ 475LD/P164/01	Xã Nhị Long	Cắt 3LBFCO trạm Nguyễn Hoàng Thơ trụ số 475LD/164	Tri ân khách hàng

60		15h00	16h30	Điện lực Cảng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm NMXX Vạn Hòa 2	Tại trụ 475LD/P201/P62/T15/01A	Xã Nhị Long	Cất 3LBFCO phân đoạn XX Vạn Hòa 2 trụ số 475LD/P201/P62/15	Tri ân khách hàng
61		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 12,7kV Chùa Mỏ Neo đến trụ trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/51	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV XD Điện Thành Phát (04 CN)	Đầu nối đường 12,7kV và TBA 1 x 100 kVA Cơ sở cai nghiệm ma túy xây dựng mới vào lưới hiện hữu (Vị trí đầu nối xe hotline không di chuyển thi công được, khách hàng đã đồng ý ký QLVH thuê, thực hiện rà soát VTTB theo công văn số 7186/PCVL-KT ngày 31/07/2026)	Tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/49	Xã Châu Thành	Cất LBFCO Kinh Xáng tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/01	K/hàng yêu cầu
63		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 14 bộ - Kéo rã căng dây cáp 2xACXH 50mm2: 590m - Lắp mới TBA Nhà Dưa tại trụ 476TV/T181/05 - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 3 vị trí - Thu hồi trụ BTLT 10m: 2 vị trí	- Đường dây trung áp Nhà Dưa từ trụ 476TV/T181/1 đến trụ 476TV/T181/8	Xã Châu Thành	- Cất 03 LBFCO Nhà Dưa tại trụ 476TV/T181	ĐTXD
64		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Kéo rã căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.178m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 3 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Bà Trầm 1	Xã Hưng Mỹ	- Cất CB + 03FCO trạm Bà Trầm 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/42	ĐTXD

1	Thứ Ba 18/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/26/20 đến trụ 475BTre/26/61 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/26/20 đến trụ 475BTre/26/61 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 37.5 kVA Phú Hưng 4 trụ 473BTre/49/101/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 37.5 kVA Phú Hưng 4 trụ 473BTre/49/101/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 37.5 kVA Phú Hưng 4 trụ 473BTre/49/101/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO trụ 473BTre/49/101 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 50kVA Phú Hưng 1 trụ 473BTre/49/92/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 50kVA Phú Hưng 1 trụ 473BTre/49/92/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 50kVA Phú Hưng 1 trụ 473BTre/49/92/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO trụ 473BTre/49/92 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA Phú Hưng 2B trụ 473BTre/49/81 tuyến 473 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Phú Hưng 2B trụ 473BTre/49/81 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Phú Hưng 2B trụ 473BTre/49/81 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x25kVA Phú Hưng 5 trụ 473BTre/49/76 tuyến 473 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 3x25kVA Phú Hưng 5 trụ 473BTre/49/76 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA Phú Hưng 5 trụ 473BTre/49/76 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ

7		09h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	- Kéo 01 dây pha và dây trung hòa từ trụ HTb15 đến HTb15/10, từ trụ HTb15 đến HTc12, lắp bổ sung tiếp địa trụ HTc12 thuộc trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Tủ trụ HTb15 đến HTb15/10, từ trụ HTb15 đến HTc12 thuộc trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp An Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Giám TTĐN
8		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Đầu nối lèo trụ 477AH/52/02 NR Tường Đa vào trụ 477AH/52/03 tuyến An Hiệp - Sơn Đông (Xây dựng mới), chuyển đầu nối, lắp 3LBFCO trụ 477AH/52/03 NR Tường Đa -Sau khi đầu nối NR Tường Đa sẽ giao lưới với Tuyến 477 Bến Tre (XDM) tại 3DS trụ 477BTre/25/89 (hướng về vòng Xoay 173) và trụ 477AH/52/03/10 (hướng về KCN An Hiệp) đang dừng lưới.	-Tủ trụ 477AH/52/02-477AH/52/03 NR Tường Đa và trụ 477AH/52/03 tuyến An Hiệp - Sơn Đông (XD mới)	-Áp Thanh Bình xã Phú Túc	-Cắt/đóng MC477 trạm 110kV An Hiệp (để thao tác cắt 3DS trụ 477AH/52/01 NR Tường Đa -Cắt 3DS trụ 477AH/52/01 NR Tường Đa	-ĐTĐD năm 2026
9		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Sơn và các NR đầu vào	-Tủ trụ 480GL/56/01-480GL/56/53 NR Quới Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/74 đến trụ 474GTROM/345 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ 474GTROM/74 đến trụ 474GTROM/345 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng, Tân Hào, Phước Long, Lương Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/86/01 đến trụ 478BTri/28/86/83 NR An Hòa Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 478BTri/28/86/01 đến trụ 478BTri/28/86/83 NR An Hòa Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Chuyển và rải trụ hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/70 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/70 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Phục vụ thi công công trình SCTX thay trụ hạ thế bề gốc.
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thới Lai; NR 3P Cầu Cá Bướm; NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Tủ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/18 NR 3P Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/18/01 đến trụ 473BĐ/264/18/06 NR 3P Cầu Cá Bướm; từ trụ 473BĐ/264/18/01/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/18 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Xã Châu Hưng; Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
15		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 473BĐ/89/12 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/12 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BĐ/89/12 NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
16		09h45	10h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/32 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/32 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/32 NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

17		11h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
18		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/89/37 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/37 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/89/37 NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
19		14h15	15h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm	-Trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
20		15h45	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

21		07h30	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (06 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ trung thế mới, thu hồi trụ hạ thế tại trụ 3c, trụ 4c thuộc trạm 160kVA trụ 471BTh/189/45/06P NR áp Quí Thế	-Tại trụ 3c, trụ 4c thuộc trạm 160kVA trụ 471BTh/189/45/06P NR áp Quí Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 471BTh/189/45/06P NR áp Quí Thế	-ĐTXD 2026
22		13h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (06 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ trung thế mới, thu hồi trụ hạ thế tại trụ 12a, trụ 14a thuộc trạm 3x25kVA trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quí Thế	-Tại trụ 12a, trụ 14a thuộc trạm 3x25kVA trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quí Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 471BTh/189/45/12P NR áp Quí Thế	-ĐTXD 2026
23		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố từ trụ 475BTh/186/38A/01 đến trụ 475BTh/186/38A/11 NR áp 8 Giao Thanh nối dài	-Từ trụ 475BTh/186/38A/01 đến trụ 475BTh/186/38A/11 NR áp 8 Giao Thanh nối dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt 3LBFCO (NR áp 8 Giao Thanh nối dài) trụ 475BTh/186/38A NR áp 8 Giao Thanh	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
24		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 472VLg/128/1/12 đến trụ 472VLg/128/1/52 tuyến 472 Vĩnh Long -Từ trụ 472VLg/128/1/44/01 đến trụ 472VLg/128/1/44/20 nhánh rẽ UBX An Bình	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

25		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bàn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
26		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Xử lý rỉ dầu MBA trạm 2*25kVA Tân Nhơn 2A tại trụ 476VLg/59/27/32/7 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 476VLg/59/27/32/7 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 01FCO trạm 2*25kVA Tân Nhơn 2A tại trụ 476VLg/59/27/32/7 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Khắc phục vị trí nguy hiểm
27		10h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Tháp đà nâng cao đường dây trung thế 12,7kV bị chùng thấp tại trụ HT/1 thuộc nhánh rẽ Cầu Đường Trâu thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ HT/1 thuộc nhánh rẽ Cầu Đường Trâu thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phú Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Cầu Đường Trâu tại trụ 477PH/190/26/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Khắc phục vị trí nguy hiểm

28		07h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (30CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026. Kết hợp công tác thay dây trung thế AC-50mm2 từ trụ 477BM/208/20/16 đến trụ 477BM/208/20/59, từ trụ 477BM/208/20/57 đến trụ 477BM/208/20/57/24, từ trụ 477BM/208/20/57/19 đến trụ 477BM/208/20/57/19/9 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn).	Từ trụ 477BM/208/20/16 đến trụ 477BM/208/20/59, từ trụ 477BM/208/20/57 đến trụ 477BM/208/20/57/24, từ trụ 477BM/208/20/57/19 đến trụ 477BM/208/20/57/19/9 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	--	---	-------------	--	---

29		07h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 250A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tân Phú 2 trụ 477BM/208/24 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tân Phú 3B trụ 477BM/208/20/2 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tân Phú 3 trụ 477BM/208/20/3 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tân Phú 1 trụ 477BM/208/10 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tân Phú 3C trụ 477BM/208/16/1 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/208/24, trụ 477BM/208/20/2, trụ 477BM/208/20/3, trụ 477BM/208/10, trụ 477BM/208/16/1 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt 01LBF nhánh rẽ Tân Phú tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Kiểm định định kỳ thiết bị
30		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (xã Long Hồ)	Địa phương phường Phước Hậu tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: /UBND phường Phước Hậu, ngày 25/7/2026 của UBND phường Phước Hậu)	Đoạn đường từ Chùa Ông Bảy đến Cầu Đĩa Chuối (từ t478VLg/32/45/5 đến trụ 478VLg/32/45/16 và từ trụ 478VLg/32/45/16 đến trụ 478VLg/32/45/16).	Khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, phường Phước Hậu.	Cắt LBFCO Phước Hanh 1 trụ 478VLg/32/45/2-tuyến 479 Phước Hòa.	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

31		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay dây trung thế từ 1xAC50mm2 + AC50mm2 thành 3xACX185mm2 + 1xAC185mm2 (không thu hồi dây nguội AC50mm2 để làm dây nguội hạ thế)	Từ trụ 478VLg/32/45/5 đến trụ 478VLg/32/45/16 và từ trụ 478VLg/32/45/16 đến trụ 478VLg/32/45/16/5A - tuyến Phước Hòa.	Khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, phường Phước Hậu.	Cắt LBFCO Phước Hanh 1 trụ 478VLg/32/45/2-tuyến 479 Phước Hòa.	ĐTXD 2026
32		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	Xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
33		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN)	Thay MBA rìu dầu trạm An Lương 4 - tuyến 479 Phước Hòa	Tại trụ 479PH/241/4/8 - tuyến 479 Phước Hòa	Áp An Lương A, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO + Gỡ Holline trạm An Lương 4 trụ 479PH/241/4/8 - tuyến 479 Phước Hòa	Ngăn ngừa sự cố
34		13h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN)	Thay MBA rìu dầu trạm Thông Quan - tuyến 479 Phước Hòa	Tại trụ 479PH/161/31 - tuyến 479 Phước Hòa	Áp Thông Quan, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO + Gỡ Holline trạm Thông Quan trụ 479PH/161/31 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ngăn ngừa sự cố
35		08h30	11h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05 CN)	Nâng công suất trạm Hai Liệt từ 1x50kVA lên thành 1x75kVA tại trụ 471CC/231/58/3 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	trụ 473CC/175/39/P13/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp An Hòa xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO trạm Hai Liệt tại trụ 471CC/231/58/3 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tháo hotline trạm Hai Liệt tại trụ 471CC/231/58/3 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Xử lý quá tải

36		13h30	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05 CN)	Nâng công suất trạm An Hòa B từ 1x37,5kVA lên thành 1x50kVA tại trụ 471CC/231/29/19 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Tại trụ 471CC/231/29/19 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Ấp An Hòa xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO trạm An Hòa B tại trụ 471CC/231/29/19 - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tháo hotline trạm An Hòa B tại trụ 471CC/231/29/19 - tuyến 471 Cỏ Chiên.	Xử lý quá tải
37		08h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	XNDV ĐLVL (04 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Trạm 50kVA HTX 8 tại trụ 474CC/79/1/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trụ 474CC/79/1/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Chợ, xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm HTX 8 tại trụ 474CC/79/1/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Đội hotline tháo Hotline trạm HTX 8 tại trụ 474CC/79/1/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị
38		08h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	XNDV ĐLVL (04 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Trạm 50kVA HTX 9 tại trụ 474-472CC/21 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trụ 474-472CC/21 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Cái Tranh, xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm HTX 9 tại trụ 474-472CC/21 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Đội hotline tháo Hotline trạm HTX 9 tại trụ 474-472CC/21 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị
39		08h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	XNDV ĐLVL (04 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Trạm 25kVA HTX điện số 10 tại trụ 473CC/67/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trụ 473CC/67/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Định Thới, xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm HTX 9 tại trụ 474-472CC/21 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Đội hotline tháo Hotline trạm HTX điện số 10 tại trụ 473CC/67/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định định kỳ thiết bị

40		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
41		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, tháp sắt nâng dây chùng thấp, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Phước Trường 4 (37,5kVA) trụ 471VLi/T118/T100/15 tuyến 471 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Phước Trường 4 (37,5kVA) trụ 471VLi/T118/T100/15 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp An Quới, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO trạm Phước Trường 4 (37,5kVA) trụ 471VLi/T118/T100/15 tuyến 471 Vũng Liêm.	Sửa chữa thường xuyên
42		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Áp 4 Hòa Hiệp tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479TB/P122/1 đến trụ 479TB/P122/70 tuyến 479 Tam Bình	Áp 4, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
43		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH Anpha Mekong (5CN)	Tháo gỡ thu hồi đường dây 12.7kV & TBA 1x15kVA trạm NMN Tường Lộc (theo VB số: 2135/NSNTĐTC ngày 22/7/2026).	Từ trụ 471TB/T121/P6/1 đến trụ 471TB/T121/2 tuyến 471 Tam Bình	Áp Tường Trí, xã Trà Côn	Cắt LBF Tường Trí B1 trụ 471TB/T121/P6/1A tuyến 471 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
44		09h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Tháp sắt trụ trung áp, căng dây dẫn nhánh dây Rạch Ngang tại trụ số L40/T240/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trụ số L40/T240/2 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Rạch Ngang trụ L40/240 tuyến 480 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
45		13h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Tháp sắt trụ trung áp, căng dây dẫn nhánh dây Ba Cầm tại trụ số L40/P271/19 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trụ số L40/P271/19 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ba Chùa, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Ba Cầm trụ L40/P271/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.

46		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT/70 đến trụ 478-475DT/108, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Trường Bắn 3 trụ 471DT/T44/P27/14, nhánh Trường Bắn 2, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Trường Bắn 3 trụ 471DT/T44/P27/14, nhánh Trường Bắn 2, tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Sơn, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Trường Bắn 3 trụ 471DT/T44/P27/14 (474DT)	Khắc phục vận hành
49		10h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, thay LA thí nghiệm, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc FCO trạm, CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Lạc Thạnh 3 trụ 471DT/T68/12, nhánh Lạc Thạnh 3, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Thạnh 3 trụ 471DT/T68/12, nhánh Lạc Thạnh 3, tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Thạnh, xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO trạm Lạc Thạnh 3 trụ 471DT/68 (474DT)	Khắc phục vận hành
50		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, thay LA thí nghiệm, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc FCO trạm, CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Lạc Hòa 1A trụ 471DT/P65/T42/07, nhánh Lạc Hòa 1A, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Hòa 1A trụ 471DT/P65/T42/07 (474DT)	Áp Lạc Hòa, xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO trạm Lạc Hòa 1A trụ 471DT/P65/42 (474DT)	Khắc phục vận hành

51		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Lạc Hòa 4 trụ 471DT/P65/T64/07, nhánh Lạc Hòa 7, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Hòa 4 trụ 471DT/P65/T64/07, nhánh Lạc Hòa 7, tuyến 471 Duyên Trà	Ấp Lạc Hòa, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Hòa 4 trụ 471DT/P65/T64/07 (474DT)	Khắc phục vận hành
52		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Lạc Hòa 8 trụ 471DT/P65/73, nhánh Lạc Thanh, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Hòa 8 trụ 471DT/P65/73, nhánh Lạc Thanh, tuyến 471 Duyên Trà	Ấp Lạc Hòa, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Hòa 8 trụ 471DT/P65/73 (474DT)	Khắc phục vận hành
53		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/T153/P85/(01-83) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Trường Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Điện nước Tân Hùng (03 CN)	Căng dây đầu nối đường dây 22kV và trạm biến áp 3 pha 1x320kVA NT Mai Văn Phát 1 (đã ký hợp đồng thuê, đường nhỏ xe hotline không vào được, công văn rà soát số 7102/PCVL-KT ngày 30/7/2026 của PCVL)	Trụ 473DT/T153/P85/34 nhánh Khoán Tiều, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS2 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/22 Đóng đẳng áp LBS Láng Cháo đến LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A	Theo yêu cầu khách hàng

55		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060028859; Công ty Cổ phần đầu tư Kiên Giang SG)	Trụ 473DT/T153/P85/T83/11/03 nhánh Công ty Kiên Giang SG, tuyển 473 Duyên Trà	Khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS2 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/22	Bảo trì hệ thống đo đếm
56		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Lắp TU, FCO cấp nguồn, tủ điều khiển cho LBS Khoán Tiều để phục vụ cho công tác kết nối SCADA	Trụ 473DT/T153/P85/03 nhánh Khoán Tiều, tuyển 473 Duyên Trà	Khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS2 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/22	Lắp mới thết bị
57		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/P85/T83/P08/01 nhánh Khách Sạn Lê Hoàng, 473DT/T153/P85/P83/13/05 nhánh NT La Minh Điền, 473DT/T153/P85/P83/P13/T04/0 4 nhánh NT Nguyễn Văn Khả, 473DT/T153/P85/P61/09 nhánh KNT Trần Minh Điền, 473DT/T153/P85/P61/09/01 trụ trạm Trần Minh Điền 1, 473DT/T153/P85/P61/09/04 trụ trạm NT Trương Văn Mươi 1,tuyển 473 Duyên Trà	Khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS2 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/22	Bảo trì hệ thống đo đếm
58		10h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Khoán Tiều 2 trụ 473DT/T153/P85/30, tuyển 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	Cắt CB + 3FCO trạm Khoán Tiều 2 trụ 473DT/T153/P85/30	Thay hệ thống đo đếm

59		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 473CN/P183/121 đến trụ 473CN/P183/200 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Vinh Kim	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm NMXX Kiên Thị Sa trụ 473CN/P183/02 tuyến 473CN	Áp Bông Ven xã Nhị Trường	Cắt CB và 3FCO trạm NMXX Kiên Thị Sa trụ 473CN/P183/02	Sửa chữa thường xuyên
61		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Ngã Ba Nô Nghét trụ 473CN/P183/03 tuyến 473CN	Áp Bông Ven xã Nhị Trường	Cắt 2CB và FCO trạm Ngã Ba Nô Nghét trụ 473CN/P183/03	Bàn giao hiện trường
62		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Truy Liêm trụ 473CN/P183/38- tuyến 473CN	Áp Truy Liêm xã Nhị Trường	Cắt CB và 3FCO trạm Truy Liêm trụ 473CN/P183/38	Bàn giao hiện trường
63		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Chợ Bình Tân trụ 473CN/P183/P40/13 tuyến 473CN	Áp Truy Liêm xã Nhị Trường	Cắt CB và 3FCO trạm Chợ Bình Tân trụ 473CN/P183/P40/13	Bàn giao hiện trường
64		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Xóm Chòi 2 trụ 473CN/P183/P40/46 tuyến 473CN	Áp Bình Tân xã Nhị Trường	Cắt CB và FCO trạm Xóm Chòi 2 trụ 473CN/P183/P40/46	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Con Lọp khoảng trụ 471CN/208/P1-48/T32/(01-43).	Xã Long Hiệp.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

66		07h00	07h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Gỡ kẹp hotline trạm Cá Lóc 1.	- Tại trạm Cá Lóc 1 trụ 475DT/T192/57.	Xã Đại An.	- Cắt CB+ FCO trạm Cá Lóc 1 trụ 475DT/T192/57. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Cây Đa trụ 475DT/179.	ĐTXD
67		07h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Thu hồi trạm 1 pha 1x100kVA□D1 trạm. Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□,642 km.	- Lưới hạ áp trạm Cá Lóc 1 trụ 475DT/T192/57(475DT), tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đại An.	- Cắt CB+ 3FCO và gỡ 03 hotline trạm Cá Lóc 1 trụ 475DT/T192/57.	ĐTXD
68		16h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Đầu 3 kẹp hotline trạm Cá Lóc 1 lắp mới công suất 250kVA.	- Tại trạm Cá Lóc 1 trụ 475DT/T192/57.	Xã Đại An.	- Cắt CB+ 3FCO trạm Cá Lóc 1 trụ 475DT/T192/57. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Cây Đa trụ 475DT/179.	ĐTXD
69		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□2,441 km.	- Lưới hạ áp trạm Cá Lóc 2 trụ 475DT/T192/67(475DT), tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đại An.	- Cắt CB+3FCO trạm Cá Lóc 2 trụ 475DT/T192/67;	ĐTXD
70		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
71		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tủ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
72		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

73		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTEC H (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (03 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (554m), thay xà, sứ và di dời trạm biến áp Ngọc Hồ 1 sang trụ XDM	Từ trụ 480CK/P196/T95/01 đến trụ 480CK/P196/T95/09 nhánh rẽ Ngọc Hồ 1	Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi	Cất LBFCO Ngọc Hồ 1 tại trụ 480CK/P196/95 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
74		07h00	08h30	Điện lực Càng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Trương Văn Khen	Tại trụ 478TV/T371/P59A/02	Xã Càng Long	Cất 3LBFCO phân đoạn CS. Tơ Sơ Dừa Trương Văn Khen trụ số 478TV/T371/59A	Tri ân khách hàng
75		09h00	10h30	Điện lực Càng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Cty Vinh Linh	Tại trụ 478TV/T371/P14A/02	Xã Càng Long	Cất 3LBFCO phân đoạn Cty Vinh Linh trụ số 478TV/T371/14A	Tri ân khách hàng
76		11h00	12h30	Điện lực Càng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Công Ty TNHH J & H Vina	Tại trụ 478TV/T171A/01	Xã Càng Long	Cất 3LBFCO phân đoạn Cty TNHH J & H Vina trụ số 478TV/T171A/01A	Tri ân khách hàng
77		13h00	14h30	Điện lực Càng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Quảng trường Càng Long	Tại trụ 478TV/T337A/01	Xã Càng Long	Cất 3LBFCO phân đoạn Quảng trường Càng Long trụ số 478TV/337A	Tri ân khách hàng
78		15h00	16h30	Điện lực Càng Long	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Thực hiện công tác tri ân khách hàng năm 2026: Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ trạm Bệnh Viện ĐK Càng Long	Tại trụ 478TV/T316/P6A/02	Xã Càng Long	Cất 3LBFCO phân đoạn Bệnh Viện ĐK Càng Long trụ số 478TV/T316/6A	Tri ân khách hàng

79		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Tân An Chợ, Tân Tiến 1 và lưới hạ áp các trạm Tân An Chợ 2, Tân An Chợ 3, Tân An Chợ 4	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
80		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Thạch Chương và Ông Miếu	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
81		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.238m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 1 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Bà Trầm 2	Xã Hưng Mỹ	- Cắt CB + 03FCO trạm Bà Trầm 2 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/46	ĐTXD
82		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
83		07h00	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	Đầu nối ĐDHA LVABC 4x70mm2 xây dựng mới, chiều dài 0,291 km (tuyến đường nhựa, xã Long Đức theo kiến nghị cử tri) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	tại trụ bP1/12 lưới hạ thế trạm Khu TĐC Long Đức 1-1 trụ 473-475LD/T21/02 nhánh 22KV Khu TĐC Long Đức 1-1 (nhận điện tuyến 473LD), Phường Long Đức.	Phường Long Đức	- Cắt CB + 03FCO trạm Khu TĐC Long Đức 1-1 trụ 473-475LD/T21/02	ĐTXD
84		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	Đầu nối đường dây hạ thế XDM ĐDHA LVABC 4x95mm2 hẻm 126 Phan Đình Phùng, chiều dài 0,113 km thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại khoảng trụ hạ thế a3-a4 thuộc lưới hạ thế trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128 tuyến 477TV, Phường Nguyệt Hóa.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128	ĐTXD

1	Thứ Tư 19/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre đến trụ 477-480BTre/35 tuyến 477 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre đến trụ 477-480BTre/35 tuyến 477 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/138/01 đến trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/138/01 đến trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đắp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đắp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đắp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50 kVA Lộ Bờ Đắp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x50 kVA Lộ Bờ Đắp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50 kVA Lộ Bờ Đắp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Trường Phú Hưng trụ 473BTre/49/62/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Trường Phú Hưng trụ 473BTre/49/62/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Phú Hưng trụ 473BTre/49/62/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/49/62/01 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x25kVA Tú Điền 4 trụ 473BTre/49/39 tuyến 473 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x25kVA Tú Điền 4 trụ 473BTre/49/39 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA Tú Điền 4 trụ 473BTre/49/39 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ

7		08h30	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ HT19a, thu hồi dây hạ thế từ trụ HT19a-HT21a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/33/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Tủ trụ HT19a-HT21a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/33/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/33/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt 3FCO trụ 475AH/97/33 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xử lý mất an toàn
8		09h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Dựng trụ hạ thế từ trụ HT5b-HT10b, kéo dây hạ thế từ trụ HT4b-HT10b, đóng tiếp địa trụ HT10b thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Tủ trụ HT4b-HT10 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Nhà thờ Quới Thành	-Xử lý mất an toàn
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - An Phước và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475-477-480GL/01-480GL/79 tuyến Giao Long - An Phước và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải từ trụ 480TT/01 đến trụ 480TT/23 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h45	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CNKD)	-Thay TI , thay điện kế trạm 50kVA trụ 478MC/159B/08/08 NR Giồng Trôm	-Tài trạm 50kVA trụ 478MC/159B/08/08 NR Giồng Trôm	Áp Giồng Trôm -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478MC/159B/08/08 NR Giồng Trôm	-Thay TI, điện kế định kỳ

13		09h15	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CNKD)	-Thay TI hạ thế Hộ KDCT Huỳnh Phi Hùng thuộc trạm 3x50 kVA trụ 478MC/47B/07 NR Vĩnh Hoà	-Tài trạm 3x50 kVA trụ 478MC/47B/07 NR Vĩnh Hoà	Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50 kVA trụ 478MC/47B/07 NR Vĩnh Hoà	-Thay TI định ký
14		13h00	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CNKD)	-Thay TI trạm 160kVA trụ 478MC/47B/03C/01 NR Vĩnh Hoà (DNTN Nhi Thảo)	-Tài trạm 160kVA trụ 478MC/47B/03C/01 NR Vĩnh Hoà	Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478MC/47B/03C/01 NR Vĩnh Hoà -Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 478MC/47B/03C NR Vĩnh Hoà	-Thay TI định ký
15		14h45	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CNKD)	-Thay TI hạ thế KH: Nguyễn Văn Cột thuộc trạm 250kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/16/03 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Tài trạm 250kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/16/03 NR Tân Hưng - Tân Lợi	Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/16/03 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Thay TI định ký
16		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 09 nhánh rẽ áp 2A Long Mỹ	-Từ trụ 01 đến trụ 09 nhánh rẽ áp 2A Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
17		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 11 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-Từ trụ 01 đến trụ 11 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
18		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 18 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-Từ trụ 01 đến trụ 18 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

19		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long	-Tủ trụ 01 đến trụ 05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Gia cố bê tông chân trụ 478BTri/28/107/59/70 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/70 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
22		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Chuyển và rải trụ hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/70 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/70 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Phục vụ thi công công trình SCTX thay trụ hạ thế bề gốc.

23		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quang Nam (100CN)	-Thay dây hiện hữu + kéo mới dây hoàn thiện trung thế từ trụ 477BĐ/47/163 đến trụ 477BĐ/47/208, từ trụ 477BĐ/47/249 đến trụ 477BĐ/47/266 + Chuyển đầu nối nhánh rẽ từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 477BĐ/47/142 đến trụ 477BĐ/47/208, từ trụ 477BĐ/47/250 đến trụ 477BĐ/47/266 + Sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 477BĐ/47/138A đến trụ 477BĐ/47/146; từ trụ 477BĐ/47/157 đến trụ 477BĐ/47/192, từ trụ 477BĐ/47/200 đến trụ 477BĐ/47/208, từ trụ 477BĐ/47/212 đến trụ 477BĐ/47/250 + Sang TBA qua trụ mới trạm trụ 477BĐ/47/154 + Xử lý tồn tại, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/47/139 đến trụ 477BĐ/47/250 tuyến Bình Đại -	-Từ trụ 477BĐ/47/138A đến trụ 477BĐ/47/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới trung thế kéo mới tầng dưới tại trụ 477BĐ/47/135 tuyến Bình Đại - Thới Thuận chưa đầu nối. -Đã thống nhất thời gian mất điện với UB xã và ĐVTC bố trí máy phát cấp điện cho UB xã trong thời gian công tác.	-ĐTXD 2026
24		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng -Di dời trụ và lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05, 472MC/15/20/143A(229)/71/06 NR Phú Đăng	-Từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng -Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05, 472MC/15/20/143A(229)/71/06 NR Phú Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngãi Đăng (đầu NR Phú Đăng)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

25		08h30	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 471BTh/213/18 NR Quý Khương	-Tại trụ 471BTh/213/18 NR Quý Khương	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 2x25kVA trụ 471BTh/213/18 NR Quý Khương	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
26		09h45	10h45	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng	-Tại trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
27		11h00	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/04T NR áp Quý Thạnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/04T NR áp Quý Thạnh	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/04T NR áp Quý Thạnh	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
28		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/16T NR áp Quý Thạnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/16T NR áp Quý Thạnh	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/16T NR áp Quý Thạnh	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2

29		14h15	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471BTh/162/14 NR áp Quí Đức	-Tại trụ 471BTh/162/14 NR áp Quí Đức	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471BTh/162/14 NR áp Quí Đức	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
30		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/162/27 NR áp Quí Đức	-Tại trụ 471BTh/162/27 NR áp Quí Đức	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/162/27 NR áp Quí Đức	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
31		07h30	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 250kVA Công ty TNHH MTV TM DV SX Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Tại trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm trụ 471BTh/328A/01, trạm trụ 471BTh/328A/02 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3FCO trụ 471- 473BTh/328A tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 471-473BTh/325 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Tri ân khách hàng năm 2026
32		09h15	10h45	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 400kVA HKD Võ Cao Kế trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Tại trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 400kVA HKD Võ Cao Kế trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ -Cắt 3LBFCO trụ 471- 473BTh/252 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Tri ân khách hàng năm 2026

33		11h00	12h30	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x50kVA Công An xã Thanh Phú trụ 473BTh/45/08A/01 NR An Thanh	-Tại trụ 473BTh/45/08A/01 NR An Thanh	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x50kVA Công An xã Thanh Phú trụ 473BTh/45/08A/01 NR An Thanh -Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/08A NR An Thanh	-Tri ân khách hàng năm 2026
34		14h00	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 250kVA Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre trụ 475BTh/288/61/40P/27 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre	-Tại trụ 475BTh/288/61/40P/27 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre trụ 475BTh/288/61/40P/27 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/61/40P NR Thanh Thới Phải	-Tri ân khách hàng năm 2026
35		15h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 630kVA CSNT Lê Văn Sấm trụ 475BTh/288/61/64BP/04 NR Lê Văn Sấm 1	-Tại trụ 475BTh/288/61/64BP/04 NR Lê Văn Sấm 1	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 3LBFCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 630kVA CSNT Lê Văn Sấm trụ 475BTh/288/61/64BP/04 NR Lê Văn Sấm 1	-Tri ân khách hàng năm 2026
36		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/53 đến trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long -Tủ trụ 472VLg/128/1/79/01 đến trụ 472VLg/128/1/79/17 nhánh rẽ Hòa Thuận	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
37		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 100kVA CSGT Đường Bộ (Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ - MKH: PB10010039880) tại trụ V46/P66/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V46/P66/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA CSGT Đường Bộ tại trụ V46/P66/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ

38		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 3+50kVA NT Huy Hưng 2 + 2A + 2B (Hộ Kinh Doanh Thiên Thanh - MKH: PB10010046513+ PB10010052645+PB10010056153) tại trụ V46/P154/10 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P154/10 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phước Yên, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 3+50kVA NT Huy Hưng 2+2A+2B tại trụ V46/P154/10 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
39		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Trường Tiểu Học Phú Quới A (MKH: PB10010078039) tại trụ V46/P160/T14/6 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P160/T14/6 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phước Yên, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Trường Tiểu Học Phú Quới A tại trụ V46/P160/T14/6 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
40		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 3*50kVA Cty TNHH XD Duy Phát (Công Ty TNHH TM XD và Trang Trí Nội Thất Duy Phát Vĩnh Long- MKH: PB10010068037) tại trụ V46/P160/P25/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P160/P25/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phú Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Cty TNHH XD Duy Phát tại trụ V46/P160/P25/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
41		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Trường Tiểu Học Thạnh Quới A (MKH: -PB10010077828) tại trụ V46/P160/T54/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P160/T54/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Thạnh Phú, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Trường Tiểu Học Thạnh Quới A tại trụ V46/P160/T54/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
42		08h00	13h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN)	Xử lý lệch pha và sụt áp cuối nguồn	Từ trụ hạ thế HT5 đến trụ HT5/4 và từ trụ HT5/3 đến trụ HT5/3/2 lưới hạ thế trạm KNO Long Thuận A trụ 479PH/296/1 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm KNO Long Thuận A trụ 479PH/296/1 tuyến 479 Phước Hòa	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

43		14h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN)	Xử lý lệch pha và sụt áp cuối nguồn	Từ trụ hạ thế HT13 đến trụ HT16 lưới hạ thế trạm KNO Long Thuận A1 trụ 479PH/296/9 tuyến 479 Phước Hòa	Ấp Long Thuận, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm KNO Long Thuận A1 trụ 479PH/296/9 tuyến 479 Phước Hòa	Xử lý kiểm khuyết lưới điện
44		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/136 - tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 472VLi/359 - tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	xã Bình Phước	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	10h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Xã An Phước 1, trụ 473CC/175/7- tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Xã An Phước 1, trụ 473CC/175/7- tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum	- Cắt CB + 03FCO trạm Xã An Phước 1, trụ 473CC/175/7- tuyến 472 Cỏ Chiên	Xử lý kiểm khuyết lưới điện
46		11h00	13h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Bờ Sao 2, trụ 473CC/175/99/11- tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Bờ Sao 2, trụ 473CC/175/99/11- tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Bờ Sao 2, trụ 473CC/175/99/11- tuyến 472 Cỏ Chiên	Xử lý kiểm khuyết lưới điện
47		13h30	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Chánh An 3, trụ 473CC/231/40 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Chánh An 3, trụ 473CC/231/40 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp An Hòa xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Chánh An 3, trụ 473CC/231/40 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Xử lý kiểm khuyết lưới điện

48		15h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Chánh An 2, trụ 473CC/231/31 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Chánh An 2, trụ 473CC/231/31 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp An Hòa xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Chánh An 2, trụ 473CC/231/31 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Xử lý kiểm khuyết lưới điện
49		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Thành Phát 2 (160kVA) trụ 472VLI/P56/T57/1 tuyến 474 Vũng Liêm. (DNTN Ba Mai Lan - Xưởng đóng tàu sà lan).	- Tại trạm Thành Phát 2 (160kVA) trụ 472VLI/P56/T57/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Thành Phát 2 trụ 472VLI/P56/57 tuyến 474 Vũng Liêm..	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		09h30	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Bưu Điện Tân An Luông (3x10kVA) trụ 472VLI/P56/T10/T1/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm Bưu Điện Tân An Luông (3x10kVA) trụ 472VLI/P56/T10/T1/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB+3FCO trạm Bưu Điện Tân An Luông (3x10kVA) trụ 472VLI/P56/T10/T1/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HCN Quyền Trang (3x25kVA) trụ 472VLI/P56/T80A/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm HCN Quyền Trang (3x25kVA) trụ 472VLI/P56/T80A/1 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.	- Cắt 3LBFCO HCN Quyền Trang trụ 472VLI/P56/80A tuyến 474 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		15h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm NM Quốc Thịnh (630kVA) trụ 472VLI/P56/T81A/3 tuyến 474 Vũng Liêm. (Công ty lương thực Trà Vinh - kho Tân An Luông)	- Tại trạm NM Quốc Thịnh (630kVA) trụ 472VLI/P56/T81A/3 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.	- Cắt 3LBFCO NM Quốc Thịnh trụ 472VLI/P56/81A tuyến 474 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

53		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
54		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Cái Vồn (5CN)	Thu hồi đo đếm ranh giới Song Phú hiện hữu để lắp tại vị trí mới theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026	Tại trụ 477BM/P258/2 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Ninh, xã Song Phú	- Kiểm tra Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 đang cắt - Cắt 3LTD Song Phú -1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh	Thu hồi HTĐĐ
55		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Hồi Trinh tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/P123/83 đến trụ L40/P123/T59/2 và từ trụ L40/P123/46 đến trụ L40/P123/T46/16 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
56		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
57		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/23 đến trụ 471DT/T23/34, nhánh Thốt Lốt, tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Lộ Sỏi 1 trụ 475DT/T146/05, nhánh Lộ Sỏi, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Lộ Sỏi 1 trụ 475DT/T146/05, nhánh Lộ Sỏi, tuyến 475 Duyên Trà	Áp Lộ Sỏi A - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Lộ Sỏi 1 trụ 475DT/T146/05 (475DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

59		09h00	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cây Còng trụ 475DT/137, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Cây Còng trụ 475DT/137, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp Cây Còng - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Cây Còng trụ 475DT/137 (475DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
60		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Giồng Phu 1 trụ 475DT/P132/07, nhánh Giồng Phu, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Giồng Phu 1 trụ 475DT/P132/07, nhánh Giồng Phu, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp Xóm Tộ - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Giồng Phu 1 trụ 475DT/P132/07 (475DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
61		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Giồng Phu 2 trụ 475DT/P132/11, nhánh Giồng Phu, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Giồng Phu 2 trụ 475DT/P132/11, nhánh Giồng Phu, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp Xóm Tộ - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Giồng Phu 2 trụ 475DT/P132/11 (475DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
62		14h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Sóc Ót 3 trụ 473-476DT-3/T42/P5/07, nhánh Sóc Ót 3, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Sóc Ót 3 trụ 473-476DT-3/T42/P5/07, nhánh Sóc Ót 3, tuyến 473 Duyên Trà	Ấp Sóc Ót - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Sóc Ót 3 trụ 473-476DT-3/T42/P5/07 (473DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

63		15h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Giồng Ông Hải trụ 473-476DT-3/T42/P26/T4/05, nhánh Giồng Ông Hải, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Giồng Ông Hải trụ 473-476DT-3/T42/P26/T4/05, nhánh Giồng Ông Hải, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Bồn Thanh - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Giồng Ông Hải trụ 473-476DT-3/T42/P26/T4/05 (473DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
64		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Đình Cũ 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/42, trực chính tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Đình Cũ 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/42, trực chính tuyến 472 Duyên Trà	Áp Đình Cũ, xã Long Thành	- Cắt CB + 3FCO trạm Đình Cũ 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/42 (472DT)	Khắc phục vận hành
65		10h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, thay LA thí nghiệm, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc FCO trạm, CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Thốt Nốt 5 trụ 477DT/T329/P3/03, nhánh Thốt Nốt 5, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Thốt Nốt 5 trụ 477DT/T329/P3/03, nhánh Thốt Nốt 5, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh	- Cắt CB trạm Thốt Nốt 5 trụ 477DT/T329/P3/03 (471DT) - Cắt FCO Thốt Nốt 5 trụ 477DT/T329/03 (471DT)	Khắc phục vận hành
66		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm La Ghi 1 trụ 477DT/T348A/P16/04, nhánh La Ghi 4, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm La Ghi 1 trụ 477DT/T348A/P16/04, nhánh La Ghi 4, tuyến 477 Duyên Trà	Áp La Ghi, xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm La Ghi 1 trụ 477DT/T348A/P16/04 (471DT)	Khắc phục vận hành

67		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Đê Quốc Phòng 11 trụ 477DT/T348A/P37/10, nhánh Đê Quốc Phòng 1, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Đê Quốc Phòng 11 trụ 477DT/T348A/P37/10, nhánh Đê Quốc Phòng 1, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp La Ghi, xã Long Vĩnh	- Cắt 2CB + 3FCO trạm Đê Quốc Phòng 11 trụ 477DT/T348A/P37/10 (471DT)	Khắc phục vận hành
68		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Đê Quốc Phòng 7 trụ 477DT/T348A/T37/04, nhánh Đê Quốc Phòng 2, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Đê Quốc Phòng 7 trụ 477DT/T348A/T37/04, nhánh Đê Quốc Phòng 2, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp La Ghi, xã Long Vĩnh	- Cắt 2CB + 3FCO trạm Đê Quốc Phòng 7 trụ 477DT/T348A/T37/04 (471DT)	Khắc phục vận hành
69		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biển áp.	- Nhánh trung áp 22kV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(01-102).	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	ĐTXD
70		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lấp 19/5 (15CN)	- Cải tạo lưới hạ áp 3p4d chiều dài 1,314 km.	- Lưới hạ áp trạm Khu TĐC Bến Cá Định An trụ 475DT/T192/T45/T6A/01(475DT), tuyến 475 Duyên Trà.	Xã Đại An.	- Cắt CB+3FCO trạm Khu TĐC Bến Cá Định An trụ 475DT/T192/T45/T6A/01;	ĐTXD
71		08h00	08h40	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ hồng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Khóm 7 Trà Cú.	Xã Trà Cú	- Cắt CB+FCO trạm Khóm 7 Trà Cú trụ 475TR/P50/04.	Ngăn ngừa sự cố
72		09h00	09h40	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ hồng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Chót 3.	Xã Hàm Giang	- Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Chót 3 trụ 475TR/P92/P69A/08.	Ngăn ngừa sự cố

73		10h15	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay điện kế, TI định kỳ	- Tại thùng CD-ĐK trạm Hà Văn Lập trụ 479TR/P216/T105/01.	Xã Đại An.	- Cắt CB+FCO trạm Hà Văn Lập trụ 479TR/P216/T105/01 (chưa thuê QLVH).	Thay định kỳ
74		13h00	13h40	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ hồng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Chợ Đại An 1.	Xã Đại An.	- Cắt CB+3FCO trạm Chợ Đại An 1 trụ 479TR/P222/07.	Ngăn ngừa sự cố
75		14h00	14h40	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ hồng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần 1.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần 1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/P07/02.	Ngăn ngừa sự cố
76		15h00	15h40	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ hồng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Kênh 2.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Kênh 2 trụ 471TR/T147/16/T04/01.	Ngăn ngừa sự cố
77		16h00	16h40	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay TI định kỳ(công tơ đến hạn 2028)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Chòm Chuối.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Chòm Chuối trụ 471TR/132.	Thay định kỳ
78		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Hùng Hòa, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
79		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ

80		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
81		08h00	11h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Thay thùng CB+ĐK trạm Cây Gáo 2	Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Gáo 2 trụ 476TV/P312/10 nhánh 12,7kV Cây Gáo 2 tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Cây Gáo 2 trụ 476TV/P312/10 nhánh 12,7kV Cây Gáo 2 tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
82		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây hạ thế bị chùng thấp	Lưới hạ thế từ trụ a9 đến trụ aT9/2 thuộc trạm Ngãi Phú 1-4 trụ 476TV/T256/49 nhánh 12,7kV Ngãi Phú tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Ngãi Phú 1-4 trụ 476TV/T256/49 nhánh 12,7kV Ngãi Phú tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
83		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
84		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Long Hội, Nhà Thờ 1, Nhà Thờ 7 và lưới hạ áp trạm Nhà Thờ 5 Nhánh 22kV NMXX Võ Văn Bia; Nhánh 12,7kV Tân Trung	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng

85		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: - Nâng cấp nhánh Đơn - Dừa Đò từ 1xACXH50 + 1xAC50 thành 3xACXH50 + AC50 từ trụ 27 đến trụ 33 - Lắp mới TBA Áp Đơn 1- 3x37.5 tại trụ 04A - Lắp mới TBA Áp Đơn 2- 3x50 tại trụ 20A - Lắp mới TBA Dừa Đò 2- 3x37,5 tại trụ 33	Từ trụ 475LD/P230/03 đến trụ 475LD/P230/33	Xã Nhị Long	Cắt LBFCO phân đoạn Đơn - Dừa Đò tại trụ 475LD/P230/02	ĐTXD 2026
86		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Hóa Minh từ trụ 472TV/T97/P13/63 đến trụ 472TV/T97/P13/148	Xã Hòa Minh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
87		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.986m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 7 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Kênh 9 Khanh 1	Xã Châu Thành	- Cắt CB + 03FCO trạm Kênh 9 Khanh 1 tại trụ 474TV/T74/05	ĐTXD
88		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Hòa Lạc 3 tại trụ 480-478TV-0/T30/T15/36 tuyến 480TV	ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Hòa Lạc 3 tại trụ 480-478TV-0/T30/T15/36 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa trạm công cộng
89		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 08/2029)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bót Chếch 1 tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P34/07 tuyến 479TV	ấp Bót Chếch, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Bót Chếch 1 tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P34/07 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa trạm công cộng

90		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Khánh 2 tại trụ 480TV/P209/50 tuyến 480TV	ấp Phú Khánh, xã Song Lộc	-Cắt CB+ FCO trạm Phú Khánh 2 tại trụ 480TV/P209/50 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm bán tổng
91		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Phú Khánh tại trụ 480TV/P209/55 tuyến 480TV	ấp Phú Khánh, xã Song Lộc	-Cắt CB+ FCO trạm CN Phú Khánh tại trụ 480TV/P209/55 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm chuyên dùng
92		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
93		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478CN/155 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
94		08h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS NT 471DT-477CN Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha với Ca trực điều độ khi kết thúc công tác	Tại LBS NT 471DT-477CN trụ 92/477CN/471DT- thuộc tuyến 477CN và tuyến 471DT	Ấp Tân Lập xã Hiệp Mỹ	- Cắt LBS NT 471DT-477CN trụ 92/477CN/471DT - Cắt 3DS1 NT 471DT-477CN trụ 471DT/91 - Cắt 3DS2 NT 471DT-477CN trụ 477CN/87	Sửa chữa thường xuyên
95		13h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS NT 473CN-472TV Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha với Ca trực điều độ khi kết thúc công tác	Tại LBS NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01- thuộc tuyến 473CN và tuyến 472TV	Ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim	- Cắt LBS NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01 - Cắt 3DS1 NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01A - Cắt 3DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160	Sửa chữa thường xuyên

96		08h00	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Xí Nghiệp Dịch Vụ (04CN)	Thay thùng CD+ĐK, LA và căng lại dây nhánh trạm Nguyễn Hiếu Vinh theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Hiếu Vinh (trạm đã VH thuê)	Từ trụ 475CN/P236/P03/30 đến trụ 475CN/P236/P03/T30/01, thuộc tuyến 475 Cầu Ngang, Ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim.	Ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim	Cắt LBFCO Thôn Rôn 3 tại trụ 475CN/P236/P03/27	Bàn giao hiện trường
97		14h00	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Xí Nghiệp Dịch Vụ (04CN)	Di dời bộ chẳng trung thế theo yêu cầu khách hàng	Tại trụ 473CN/P190/33 tuyến 473 Cầu Ngang.	Ấp Cồn Nôm xã Nhị Trường	Cắt LBFCO Cồn Nôm tại trụ 473CN/190	Bàn giao hiện trường
1	Thứ Năm 20/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477-480BTre/10 tuyến 477 - 480 Bến Tre đến trụ 480BTre/41 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 477-480BTre/10 tuyến 477 - 480 Bến Tre đến trụ 480BTre/41 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/138/01 đến trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/138/01 đến trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 50kVA Tủ Điện 1 trụ 473BTre/49/20 tuyến 473 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 50kVA Tủ Điện 1 trụ 473BTre/49/20 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA Tủ Điện 1 trụ 473BTre/49/20 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA TT Cán Bộ Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA TT Cán Bộ Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA TT Cán Bộ Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ

5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA Hoa Nam trụ 473BTre/77A tuyến 473 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Hoa Nam trụ 473BTre/77A tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Hoa Nam trụ 473BTre/77A tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Hoa Nam 1 trụ 473BTre/79/04 tuyến 473 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Hoa Nam 1 trụ 473BTre/79/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hoa Nam 1 trụ 473BTre/79/04 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay trụ nứt gốc bằng trụ 12m ghép đôi trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Áp Phú Khương xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 479AH/53/52/04 NR 1 pha Phú Túc	Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cảng Giao Long và các NR đầu vào	-Tủ trụ 478GL/03/01-478GL/03/30 NR Cảng Giao Long và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/68/01P-474GL/68/36P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến An Hiệp - Sơn Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477-479AH/09-477-479AH/106 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

11		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Mỏ Cây+Chợ Lách (15CN)	-Ôp tol, bịt lỗ trụ, lắp quặng chống công trùng động vật tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/96 -Tăng cường lèo khoảng trụ 477MC/77 - trụ 477MC/78, làm chằng trụ 477MC/80, lắp giáp chống đứt dây khoảng trụ 477MC/93 - trụ 477MC/94 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/96 -Khoảng trụ 477MC/77 - trụ 477MC/78, trụ 477MC/80, khoảng trụ 477MC/93 - trụ 477MC/94 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Chuyển nguồn tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/97 - trụ 477MC/169 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm nhận điện qua LBS trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (15 CN)	-Nhổ thu hồi trụ (không sử dụng) tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/96	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/96	-Xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-SCTX ngăn ngừa sự cố
13		07h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thu hồi vật tư, thiết bị, cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 473-474GTROM/234 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tài cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 473-474GTROM/234 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Tân Hào	-Kiểm tra 4FCO đang cắt + tháo 3 kếp hotline cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 473-474GTROM/234 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
14		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thu hồi vật tư, thiết bị, cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 474GTROM/321 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tài cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 474GTROM/321 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Kiểm tra 4FCO đang cắt + tháo 3 kếp hotline cụm tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 474GTROM/321 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

16		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Cắt dừng dây trung hòa, đóng tăng cường tiếp đất trụ HT23b và trụ 478BTri/28/80/24, 478BTri/28/80/29, HT29b, HT34b, 478BTri/28/80/35, HT38b, 478BTri/28/80/39; Tăng cường đoạn dây trung hòa từ trụ HT37b đến trụ 478BTri/28/80/37 NR Vĩnh Hòa.	-Tủ trụ 478BTri/28/80/23 đến trụ 478BTri/28/80/39 NR Vĩnh Hòa.	-Xã Ba Tri	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/80 NR Ba Tri- Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú Ngãi.(Đang cắt)	-SCTX, xử lý mất an toàn.
17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Căng lại dây, ép lều hạ thế từ trụ 5/1 đến trụ 5/2; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/125 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/125 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/125 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Vệ sinh sứ + sơn cách điện sứ đứng từ trụ 477BD/47/76/44/36 đến trụ 477BD/47/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Trụ 477BD/47/76/44/36 đến trụ 477BD/47/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Áp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BD/47/76/44/01 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Ngăn ngừa sự cố
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay + di dời trụ trung thế (nút gốc) trụ 477BD/76/44/47/17 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng	-Trụ 477BD/76/44/47/17 NR 3P Ấp 6 Bình Thắng	-Áp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BD/47/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng (đầu NR 3P Ấp 6 Bình Thắng)	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thừa Đức; NR 3P Ấp 5 - 6 Bình Thắng	-Tủ trụ 477BD/76/40 đến trụ 477BD/76/85 NR 3P Thừa Đức; từ trụ 477BD/47/76/40/01 đến trụ 477BD/47/76/40/12 NR 3P Ấp 5 - 6 Bình Thắng	-Xã Bình Đại; Thới Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng; NR 3P Đồn Biên Phòng	-Tủ trụ 477BĐ/47/76/44/01 đến trụ 477BĐ/47/76/44/89 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng; tủ trụ 477BĐ/47/76/44/12/01 đến trụ 477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P Đồn Biên Phòng	-Xã Bình Đại; Thới Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN.
22		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế, điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 473BĐ/415/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040048118 - Khách hàng Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Nghiệp Nguyên Thuận - Chi Nhánh Bến Tre)	-Tủ trụ 473BĐ/415/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Long Nhơn xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/415/01+3LBFCO trụ 471-473BĐ/415 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI, TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
23		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 630kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Tủ trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 630kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
24		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/26 NR Phước Hiệp	-Tủ trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/26 NR Phước Hiệp	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/31/26 NR Phước Hiệp	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

25		10h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60/40T NR Vàm Nước Trong	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/40T NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/60/40T NR Vàm Nước Trong	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
26		13h00	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/04 NR Thanh Thủy -Thí nghiệm MBA 2x25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/14 NR Thanh Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/04, 472MC/15/20/17/60/24T/14 NR Thanh Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60/24T/01 NR Thanh Thủy	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
27		15h15	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/43 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/43 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/43 NR Định Thủy	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

28		07h30	08h30	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 320kVA CSNT Hồ Đức Hùng trụ 475BTh/219/85/01T/04P NRNT Hồ Đức Hùng	-Tại trụ 475BTh/219/85/01T/04P NRNT Hồ Đức Hùng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Huỳnh Văn Trường trụ 475BTh/219/85/01T/03P NRNT Hồ Đức Hùng -Cắt CB trạm 320kVA CSNT Hồ Đức Hùng trụ 475BTh/219/85/01T/04P NRNT Hồ Đức Hùng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/85/01T NR Dự án 1000Ha	-Tri ân khách hàng năm 2026
29		09h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 400kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/288/23/05/32/03/03A, trạm 400kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/288/23/05/32/03/04 NR Cồn Bưng	-Tại trụ 475BTh/288/23/05/32/03/03A, trụ 475BTh/288/23/05/32/03/04 NR Cồn Bưng	-Xã Thanh Hải	- Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/23/05/32/03 NR Cồn Bưng	-Tri ân khách hàng năm 2026
30		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 160kVA CSNT Nguyễn Quốc Khởi trụ 475BTh/326/72/22/02/01 NRNT Đặng Văn Bảy	-Tại trụ 475BTh/326/72/22/02/01 NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thanh Phong	- Cắt CB trạm 160kVA CSNT Nguyễn Quốc Khởi trụ 475BTh/326/72/22/02/01 NRNT Đặng Văn Bảy - Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/72/22/02 NRNT Đặng Văn Bảy	-Tri ân khách hàng năm 2026
31		15h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (04 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 400kVA CSNT Bùi Văn Nghĩa trụ 475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên Phòng 602	-Tại trụ 475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên Phòng 602	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Bùi Văn Nghĩa trụ 475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên Phòng 602 -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/409/03/04 NR Đồn Biên Phòng 602	-Tri ân khách hàng năm 2026

32		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/118/38/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/38/42 nhánh rẽ Phú Thạnh -Tủ trụ 472VLg/128/1/118/38/22/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/38/22/41 nhánh rẽ Phú Thạnh 10	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
33		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 3*50kVA Khóm 5-P8-1 tại trụ 474VLg/22/1, trạm 250kVA Khóm 5-P8-2 tại trụ 474VLg/22/3 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 474VLg/22/1 và trụ 474VLg/22/3 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	Khóm 5, phường Tân Hạnh.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ K5- P8 tại trụ 474VLg/22 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	CBM năm 2026
34		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/55 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/55 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/55 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	CBM năm 2026

35		07h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (30CN)	Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 30/7/2026 và Kết hợp công tác đầu lèo 3 pha tại trụ 475BM/111/19/11/1, thay dây trung thế AC-50mm2 từ trụ 475BM/111/19/11/3 đến trụ 475BM/111/19/11/10, từ trụ 475BM/111/19/11/39 đến trụ 475BM/111/19/11/46, từ trụ 475BM/111/19/11/65 đến trụ 475BM/111/19/11/90, từ trụ 475BM/111/19/11/64 đến trụ 475BM/111/19/11/64/36 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn).	Tại trụ 475BM/111/19/11/1, từ trụ 475BM/111/19/11/3 đến trụ 475BM/111/19/11/10, từ trụ 475BM/111/19/11/39 đến trụ 475BM/111/19/11/46, từ trụ 475BM/111/19/11/65 đến trụ 475BM/111/19/11/90, từ trụ 475BM/111/19/11/64 đến trụ 475BM/111/19/11/64/36 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt 03LBF Tái định cư Thuận An trụ 475BM/111/19/13/7 tuyến 475 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	---	--	--	------------------	--	---

36		07h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận An 2D trụ 475BM/111/19/18 tuyến 475 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 200A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận An 3B trụ 475BM/111/19/24/1 tuyến 475 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận Nghĩa 1A trụ 475BM/111/19/11/24/1 tuyến 475 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận Nghĩa 2 trụ 475BM/111/19/11/41 tuyến 475 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận Tân 2A trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh..	Tại trụ 475BM/111/19/18, trụ 475BM/111/19/24/1, trụ 475BM/111/19/11/24/1, trụ 475BM/111/19/11/41, trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh..	Phường Bình Minh	Cắt 03LBF Tái định cư Thuận An trụ 475BM/111/19/13/7 tuyến 475 Bình Minh	Kiểm định định kỳ thiết bị
37		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	- Cắt chuyển đường dây trực và khách hàng hiện hữu của trạm Long Bình 3 (từ trụ 479PH/139/10 đến 479PH/137/7) chuyển sang đầu nối lưới hạ thế trạm Long Bình 2 (35 hộ) - xử lý non quá tải trạm Long Bình 2 và Long Bình 3.	Lưới hạ thế trạm Long Bình 3 trụ 479PH/138/14 - tuyến 479 Phước Hòa và trạm Long Bình 2 479PH/138/4 - tuyến 479 Phước Hòa..	Áp Long Bình, xã Phú Quới.	- Cắt CB + 3FCO trạm Long Bình 2 trụ 479PH/138/4 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt CB + 3FCO trạm Long Bình 3 trụ 479PH/138/14 - tuyến 479 Phước Hòa.	Xử lý kiểm khuyết trên lưới điện.

38		13h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Tách lưới hạ thế giao chéo giữa trạm An Thành 2 và trạm An Thành 2A tại trụ 479PH/258/19 - tuyến 479 Phước Hòa - xử lý lưới hạ thế 2 nguồn trạm An Thành 2 và An Thành 2A - tuyến 479 Phước Hòa.	Lưới hạ thế trạm An Thành 2 trụ 479PH/158/19 - tuyến 479 Phước Hòa và trạm An Thành 2A tại trụ 479PH/158/18 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp An Thành, xã Long Hồ.	- Cắt CB + FCO trạm An Thành 2 trụ 479PH/158/19 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt CB + FCO trạm An Thành 2A trụ 479PH/158/18 - tuyến 479 Phước Hòa.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
39		15h40	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ thế trong khu vực quản lý được phân công	Từ trụ 473CC/175/1 đến trụ 473CC/175/176 tuyến 472 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	Xã Cái Nhum	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
40		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
41		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, tháo sắt nâng dây chùng thấp, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Đức Hòa 5 (50kVA) trụ 471VLi/T167/41 tuyến 471 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Đức Hòa 5 (50kVA) trụ 471VLi/T167/41 tuyến 471 Vũng Liêm	Ấp Đức Hòa, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO trạm Đức Hòa 5 (50kVA) trụ 471VLi/T167/41 tuyến 471 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

42		13h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, tháp sắt nâng dây chùng thấp, cân pha hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Đại Hòa 3 (25kVA) trụ 471 VLi/T167/P18/37 tuyến 471 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Đại Hòa 3 (25kVA) trụ 471 VLi/T167/P18/37 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO trạm Đại Hòa 3 (25kVA) trụ 471 VLi/T167/P18/37 tuyến 471 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
43		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 472, 474 Bình Minh	Từ trụ 472-474BM/115 đến 472BM/322 tuyến 472, 474 Bình Minh	Áp Đông Phú, Đông Hậu, Mỹ An, xã Ngãi Tứ	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
44		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1294/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 03/8/2026.	Từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn, trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
45		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/P269/1 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Giồng Gòn, trụ L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.	ĐTXD 2026
46		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/135 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/252 đến trụ 477DT/282, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	09h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa (TI đến hạn 01/2031), “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/P43/50/T05/01 nhánh Trần Công Cán 1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO Trần Công Cán 1 trụ 473DT/T153/P43/50/05	Thay hệ thống đo đếm
49		07h30	16h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06 CN)	Nâng công suất trạm Nông Trường 7.2 từ 3x50kVA thành 1x250kVA	Trụ 473DT/T285/T37A/06 nhánh 22kV Nông Trường 7.2, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	ĐTXD
50		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060027296; Tôn Trọng Quang (NT Tôn Trọng Quang))	Trụ 473DT/T285/P58/01 nhánh NT Tôn Trọng Quang, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	Bảo trì hệ thống đo đếm
51		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T285/T56/T1/01 nhánh NT Lê Nguyễn Văn Khoa, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	Bảo trì hệ thống đo đếm
52		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T285/T56/T1/01 nhánh NT Lê Nguyễn Văn Khoa, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	Bảo trì hệ thống đo đếm
53		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/(117-226) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

54		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22KV Mé Rạch B khoảng trụ 479TR/P216/(01-140).	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	10h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (02CN)	- Thay thùng CD-ĐK bị nứt trạm Trần Văn Dù.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Văn Dù trụ 475DT/T192/T53A/10.	Xã Đại An	- Cắt CB+FCO trạm Trần Văn Dù trụ 475DT/T192/T53A/10..	Ngăn ngừa sự cố
56		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
58		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
59		08h00	10h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Thay công tơ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018360; Công ty TNHH Trường Mầm Non Thiên Phú)	Tại trụ 478CK/T317/01 nhánh 22kV Trường Mầm Non Hoa Hồng thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO Trường Mầm Non Hoa Hồng trụ 478CK/317 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành

60		10h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Thay công tơ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018476; Công ty TNHH Dự Thân)	Tại trụ 478CK/T280/P26/T22A/01 nhánh 22kV CS Đặng Văn Liu thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO CS Đặng Văn Liu trụ 478CK/T280/P26/22A nhánh 22kV Khóm 2-1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
61		13h00	15h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Kiểm tra siết tiếp điểm và vệ sinh sứ cách điện LBFCO trạm Vinfast Khóm 5 - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018068; Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast)	Tại trụ 478CK/T303/01 nhánh 22kV Vinfast Khóm 5 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO Vinfast Khóm 5 trụ 478CK/303 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
62		15h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Kiểm tra siết tiếp điểm và vệ sinh sứ cách điện LBFCO trạm Vinfast Hiếu Từ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050017783; Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (Hiếu Từ))	Tại trụ 480TV/P334A/01 nhánh 22kV Vinfast Hiếu Từ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt 3LBFCO Vinfast Hiếu Từ trụ 480TV/334A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
63		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biển áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
64		06h30	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (404m), thay xà, sứ và di dời trạm biển áp Cây Da sang trụ XDM	Từ trụ 477CK/T106/P42/02 đến trụ 477CK/T106/P42/07 nhánh rẽ Cây Da	Áp Bà Mi, xã Tam Ngãi	Cắt LBFCO Cây Da tại trụ 477CK/T106/P42/01 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
65		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Rạch Đập và các nhánh rẽ đầu nối vào; Lưới hạ áp trạm Rạch Đập 1	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

66		07h30	11h30	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (03CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Thay LBS 473CK - Huyện Hội Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha với Ca trực điều độ	Tại trụ 159A (473CK/478TV)	Xã Bình Phú	- Cất LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 159A (473CK/478TV) - Cất 3DS1 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159 - Cất 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35	ĐTXD 2026
67		13h00	16h30	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (03CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Lắp TU và tủ điều khiển LBS Cây Cách	Tại trụ 478TV/282	Xã Bình Phú	- Cất LBS Cây Cách tại trụ 478TV/282 - Cất 3DS1 Cây Cách tại trụ 478TV/281 - Cất 3DS2 Cây Cách tại trụ 478TV/283	ĐTXD 2026
68		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Hóa Minh từ trụ 472TV/T97/P13/149 đến trụ 472TV/T97/P13/314	Xã Hòa Minh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
69		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Kéo rải căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.521m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 4 trụ	- Đường dây hạ áp trạm Kênh 9 Khanh 2	Xã Châu Thành	- Cất CB +03 FCO trạm Kênh 9 Khanh 2 tại trụ 474TV/T74/10	ĐTXD
70		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
71		07h30	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (6CN)	Tháp sắt nâng cao độ võng pha - đất đường dây trung áp.	Từ trụ số 475LD/P138/20 (số mới 472LD/P76/20) đến trụ 475LD/P138/28 (số mới 472LD/P76/28), thuộc nhánh 22KV Huệ Sanh – Sa Bình, tuyến 472LD, phường Long Đức.	Phường Long Đức.	- Cất 03LBFCO Huệ Sanh – Sa Bình tại trụ số 472LD/76	SCTX

72		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 478CN/155 đến trụ 478CN/240 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 21/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/36 đến trụ 480BTre/65 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/36 đến trụ 480BTre/65 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/01 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/01 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ thế tại trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre. Kéo tăng cường dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/200/03/01 đến trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phú Chánh B trụ 473BTre/200/03/01 tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/200/03/01 đến trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phú Chánh B trụ 473BTre/200/03/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO trụ 473BTre/200/06 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 160kVA Phú Chánh B trụ 473BTre/200/03/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/200/03 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời, chấp sắt trụ HT5a, dựng mới trụ HT6a, sang lưới hạ thế thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/19 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ HT5a, trụ HT6a, sang lưới hạ thế thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/19 NR Chợ Lộc Sơn	-Ấp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/19 NR Chợ Lộc Sơn	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ HT6b thuộc trạm 160kVA trụ 472BTre/93/06T NR Khu phố 4 thị trấn Châu Thành	-Trụ HT6b thuộc trạm 160kVA trụ 472BTre/93/06T NR Khu phố 4 thị trấn Châu Thành	-Ấp 4 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTre/93/06T NR Khu phố 4 thị trấn Châu Thành	-Xử lý mất an toàn

6		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/60/47 NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Phú Đức phải và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/30/42/01P-475AH/97/30/42/24P NR Phú Đức phải và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây từ trụ 475-476CL/307 đến trụ 475-476CL/358 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Thay đầu cáp ngầm tại trụ 476GTROM/09, 476GTROM/10 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm (đo PD không đạt) -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 476GTROM/09, 476GTROM/10 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 476GTROM/01 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser + 3DS trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển lưới sau trụ 476GTROM/45A tuyến 476 sang nhận điện từ LBS trụ 476GTROM/477GTROM/42/01 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/213/01/01 đến trụ 474GTROM/213/01/31 nhánh rẽ Long Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 474GTROM/213/01/01 đến trụ 474GTROM/213/01/31 nhánh rẽ Long Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào, Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/213/1/22/01 đến trụ 474GTROM/213/1/22/28 nhánh rẽ ấp 6 Long Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 474GTROM/213/1/22/01 đến trụ 474GTROM/213/1/22/28 nhánh rẽ ấp 6 Long Mỹ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
14		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Lắp đèn đường năng lượng mặt trời trên trụ Điện lực từ trụ 475BD/08/13 đến trụ 475BD/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến + từ trụ 475BD/48/28/11 đến trụ 475BD/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	Tủ trụ 475BD/08/13 đến trụ 475BD/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến + từ trụ 475BD/48/28/11 đến trụ 475BD/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Công trình: Đoàn thanh niên
15		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa, NR 1P Cồn Cò	-Tủ trụ 473BD/392/01 đến trụ 473BD/392/41 NR 3P Long Hòa; từ trụ 473BD/392/25/08/01 đến trụ 473BD/392/25/08/10 NR 1P Cồn Cò	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

16		09h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04/03 NR 3P Long Quới (PB09040035728 - Khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dừa Nguyên Phát) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04 NR 3P Long Quới (PB09040010972 - Khách hàng Công ty TNHH Một TV Nguyên Phát)	-Tại trụ 473BĐ/393/14/14B/04, 473BĐ/393/14/14B/04/03 NR 3P Long Quới	-Áp Long Hội xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04 NR 3P Long Quới -Cắt CB trạm 630kVA trụ 473BĐ/393/14/14B/04/03 NR 3P Long Quới -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/393/14/14B NR 3P Long Quới	-Thay TI, TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
17		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐTXD 2026
18		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay cáp lực, CB, điện kế, 3TI và thùng điện kế trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/197/3 và 3FCO trụ 472MC/15/20/197 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-SCTX
19		08h00	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế và 3TI trạm trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Tại trạm trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475MC/334A/36 NR Vàm Đồn	-SCTX
20		13h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Phát quang, xử lý mối mọt, sửa trụ nghiêng và tăng cường tiếp địa lắp lại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/327/08 NR ấp Bình Tây	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/327/08 NR ấp Bình Tây	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/327/08 NR ấp Bình Tây	-SCTX

21		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Hạ công suất trạm 3x37,5kVA thành 50kVA; thay CB, TI, ống nhựa HDPE; ép lều hạ áp; chuyển đầu nối lưới hạ áp từ 3P4W sang 1P3W thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/07 NR Hòa Lợi	-Tại trụ 471BTh/171/07 NR Hòa Lợi -Lưới điện hạ áp thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/07 NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/07 NR Hòa Lợi	-Hạ công suất MBA
22		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR An Thủy và các NR đầu vào -Tháp đà sắt U120 tại trụ 478BTh/113/40 NR An Thủy -Nâng công suất trạm 50kVA thành 3x37,5kVA; thay CB, TI, ống nhựa HDPE; ép lều hạ áp trạm 50kVA trụ 478BTh/113/40 NR An Thủy -Kéo dây AV50 từ trụ 478BTh/113/40 đến trụ 6a, từ trụ 478BTh/113/40 đến trụ 478BTh/113/41; chuyển đầu nối lưới hạ áp 1P3W sang 3P4W thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 478BTh/113/40 NR An Thủy	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 478BTh/113/04 đến trụ 478BTh/113/67 NR An Thủy và các NR đầu vào	-Xã An Qui	-Cắt LBS trụ 478BTh/113/03 NR An Thủy -Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/113/01 NR An Thủy	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN, nâng công suất MBA
23		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (08 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sửa trụ nghiêng, căng lưới trung thế từ trụ 478BTh/113/32/01 đến trụ 478BTh/113/32/38 NR An Huệ	-Từ trụ 478BTh/113/32/01 đến trụ 478BTh/113/32/38 NR An Huệ	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO (đầu NR An Huệ) trụ 478BTh/113/32 NR An Thủy	-ĐT XD 2026
24		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (07CN)	-Di dời trụ trung thế 474CL/82B/03 nhánh rẽ Tân Thới	-Tại trụ 474CL/82B/03 nhánh rẽ Tân Thới	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm trụ 474CL/82B/07, 474CL/82B/12 nhánh rẽ Tân Thới -Cắt FCO trụ 474CL/82B tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Tân Thới)	-Giải quyết yêu cầu khách hàng

25		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Lắp 01 bộ chằng xuống hạ thế và sửa trụ hạ thế bị nghiêng tại trụ HT-9 thuộc đường dây hạ thế trạm Rạch Dước 1A trụ 476BM/14/25/11/1 tuyến 476 Bình Minh	Tại trụ HT-9 thuộc đường dây hạ thế trạm Rạch Dước 1A trụ 476BM/14/25/11/1 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm trạm Rạch Dước 1A trụ 476BM/14/25/11/1 tuyến 476 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
26		08h00	10h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Lắp tụ bù hạ thế lưới hạ thế trạm An Phú - tuyến 472 Vũng Liêm	Trụ hạ thế 16 lưới hạ thế trạm An Phú trụ 472VLI/296 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp An Phú, xã Long Hồ.	Cắt CB + 3FCO trạm An Phú trụ 472VLI/296 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Lắp tụ bù hạ thế
27		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ thế trong khu vực quản lý được phân công	Từ phía sau trụ 471CC/280 đến trụ 471CC/450 tuyến 471 Cô Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này. Từ trụ L42/P138/2 đến trụ L42/P138/35 tuyến 472 Vũng Liêm cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	Xã Tân Long Hội	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
28		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Di dời trạm biến áp Tân Trung 1 (2x25kVA) từ trụ 471VLI/118/34/51 về trụ 471VLI/118/34/55 tuyến 471 Vũng Liêm để đưa về trung tâm phụ tải, rút ngắn bán kính, giảm sụt áp.	Tại trạm Tân Trung 1 (2x25kVA) trụ 471VLI/118/34/51 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Hậu, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + Hotline trạm Tân Trung 1 (2x25kVA) trụ 471VLI/118/34/51 tuyến 471 Vũng Liêm	Sửa chữa thường xuyên
29		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
30		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479TB/3 đến trụ 479TB/251 tuyến 479 Tam Bình	Áp 1, 2, Mỹ Hòa, Hòa An, Thạnh An, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

31		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang trục chính tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/74 đến trụ L40/231 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hồi Lộc, Hồi Xuân, Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
32		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
33		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	Tại trạm Trường Cấp 3 Tân Quới trụ 471TQ/61/1 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Trường Cấp 3 Tân Quới trụ 471TQ/61/1 tuyến 471 Tân Quới;	Tri ân khách hàng
34		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	Tại trạm Đông Phát Food 1 trụ 471TQ/75/1 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Đông Phát Food trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới;	Tri ân khách hàng
35		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	Tại trạm CS Nước Đá Bá Ngọc trụ 471TQ/111/11/2 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Hậu, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO NĐ Bá Ngọc trụ 471TQ/111/11 tuyến 471 Tân Quới;	Tri ân khách hàng

36		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	Tại trạm Y Tế Tân Lược trụ 471TQ/170/1 tuyến 471 Tân Quới;	Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Y Tế Tân Lược trụ 471TQ/170/1 tuyến 471 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh trạm Y Tế Tân Lược trụ 471TQ/170 tuyến 471 Tân Quới;	Tri ân khách hàng
37		07h00	08h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ, vệ sinh trạm biến áp tài sản khách hàng (chương trình tri ân khách hàng đợt 1.2026), trạm NMNĐ Sĩ Minh Chí trụ 473-476DT-3/P08/01, nhánh NMNĐ Sĩ Minh Chí, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm NMNĐ Sĩ Minh Chí trụ 473-476DT-3/P08/01, nhánh NMNĐ Sĩ Minh Chí, tuyến 473 Duyên Trà	Ấp Mế Láng - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm NMNĐ Sĩ Minh Chí trụ 473-476DT-3/P08/01 (473DT) - Cắt 3FCO NMNĐ Sĩ Minh Chí trụ 473-476DT-3/08 (473DT)	Thí nghiệm định kỳ
38		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ, vệ sinh trạm biến áp tài sản khách hàng (chương trình tri ân khách hàng đợt 1.2026), thể trạm Lê Hoàng Phước trụ 477DT/T186A/03, nhánh Lê Hoàng Phước, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Lê Hoàng Phước trụ 477DT/T186A/03, nhánh Lê Hoàng Phước, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp 2 - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Lê Hoàng Phước trụ 477DT/186A (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
39		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16090018842; Lê Hoàng Phước)	Tại trạm Lê Hoàng Phước trụ 477DT/T186A/03, nhánh Lê Hoàng Phước, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp 2 - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Lê Hoàng Phước trụ 477DT/186A (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
40		10h00	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ, vệ sinh trạm biến áp tài sản khách hàng (chương trình tri ân khách hàng đợt 1.2026), trạm Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải trụ 477DT/P201A/01, Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải 1 trụ 477DT/P201A/02, nhánh Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải trụ 477DT/P201A/01, Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải 1 trụ 477DT/P201A/02, nhánh Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp 3 - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải trụ 477DT/201A (471DT)	Thí nghiệm định kỳ

41		10h00	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16090016595; Trung Tâm Y tế Khu Vực Long Thành)	Tại trạm Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải trụ 477DT/P201A/01, nhánh Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà	Áp 3 - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải trụ 477DT/201A (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
42		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ, vệ sinh trạm biến áp tải sản khách hàng (chương trình tri ân khách hàng đợt 1.2026), trạm Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P08/T12/01, nhánh Trần Thị Bến, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P08/T12/01, nhánh Trần Thị Bến, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Long Khánh B - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P08/12 (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
43		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16090017923; Trần Thị Bến)	Tại trạm Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P08/T12/01, nhánh Trần Thị Bến, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Long Khánh B - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P08/12 (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
44		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ, vệ sinh trạm biến áp tải sản khách hàng (chương trình tri ân khách hàng đợt 1.2026), trạm Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/13, nhánh Lê Tuấn Lợi, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/13, nhánh Lê Tuấn Lợi, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/01 (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
45		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16090019253; Lê Tuấn Lợi)	Tại trạm Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/13, nhánh Lê Tuấn Lợi, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - Xã Long Thành	Cắt 3LBFCO Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/01 (471DT)	Thí nghiệm định kỳ
46		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Đường Liễu 4 trụ 473-476DT-3/T25A/04, nhánh Đường Liễu 4, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Đường Liễu 4 trụ 473-476DT-3/T25A/04, nhánh Đường Liễu 4, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Mé Láng, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Đường Liễu 4 trụ 473-476DT-3/T25A/04 (473DT)	Khắc phục vận hành

47		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngắn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Bảo Hà 1 trụ 471DT/P16/P15A/05, nhánh Bảo Hà 1, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Bảo Hà 1 trụ 471DT/P16/P15A/05, nhánh Bảo Hà 1, tuyến 471 Duyên Trà	Ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Bảo Hà 1 trụ 471DT/P16/P15A/05 (474DT)	Khắc phục vận hành
48		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngắn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Cây Xoài 12 trụ 477DT/P11/04A, nhánh Cây Xoài, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cây Xoài 12 trụ 477DT/P11/04A, nhánh Cây Xoài, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + 3FCO trạm Cây Xoài 12 trụ 477DT/P11/04A (477DT)	Khắc phục vận hành
49		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngắn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Cây Xoài 14 trụ 477DT/P11/30, nhánh Cây Xoài, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cây Xoài 14 trụ 477DT/P11/30, nhánh Cây Xoài, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + 3FCO trạm Cây Xoài 14 trụ 477DT/P11/30 (477DT)	Khắc phục vận hành
50		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngắn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa, phát quang góc trụ trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70, trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà	Tại trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70, trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà	Ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70 (478DT)	Khắc phục vận hành
51		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Xử lý ép lại mối nối phi kỹ thuật tại các vị trí khoảng trụ trạm và b1, khoảng trụ b4 và b5 và khoảng trụ a7 đến a8. Sử dụng dây LVABC 4x35mm để nối ép bằng ống nối các vị trí trên	Trên lưới hạ áp trạm Rạch Lá, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm Rạch Lá trụ 473DT/T153/P43/33A	Xử lý kiểm khuyết
52		13h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Xử lý mối nối phi kỹ thuật tại các trụ a6, b8, b11 và b14. Căng lại dây nguội hạ thế khoảng trụ b8-b9	Trên lưới hạ áp trạm Bờ Dừa, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm Bờ Dừa trụ 473DT/T153/P54/07	Xử lý kiểm khuyết

53		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/T153/(01-85) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Trường Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 471-473CN/110 tuyến 473CN, kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ, Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
55		08h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Hàm Giang khoảng trụ 479TR/P163/(01-116).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
56		08h15	09h00	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sóc Chà 1.1.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 1.1 trụ 475TR/T83/T31/1A.	Thay định kỳ
57		09h30	10h15	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Cú B1.1	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Cú B1.1 trụ 475TR/P92/T17/P05/02.	Thay định kỳ
58		10h30	11h15	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	Thay TI định kỳ (công tơ đến hạn 08/2028)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Dơi 1-1.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Dơi 1-1 trụ 475TR/P92/33.	Thay định kỳ

59		13h30	14h15	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ấp Chợ An Quảng Hữu 1.1	Xã Lưu Nghiệp Anh	- Cắt CB+3FCO trạm Ấp Chợ An Quảng Hữu 1.1 trụ 473TR/T131/67.	Thay định kỳ
60		14h45	15h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ	-Tại thùng CD-ĐK trạm Xoài Lơ 1	Xã Lưu Nghiệp Anh	- Cắt CB+FCO trạm Xoài Lơ 1 trụ 477TR/P154A/T34/01.	Thay định kỳ
61		16h00	16h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ hồng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Lưu Cừ 8.	Xã Lưu Nghiệp Anh	- Cắt CB+FCO trạm Lưu Cừ 8 trụ 477TR/P135/03.	Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
64		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, gần lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Bình Phú; Phú Hưng, (từ trụ 01 đến trụ 19), Phú Hưng 3 nhánh 12,7kV Ấp Hưng và lưới hạ áp trạm Phú Hưng 3	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

66		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Bà Liêm, Bến Bạ và Xẻo Ranh	Xã Hòa Minh và Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
67		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tai trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức, Vĩnh Long	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 22/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/50 đến trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/50 đến trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/104/27/1T đến trụ 475BTre/104/27/52T NR Áp 1 Phước Thạnh	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/104/27/1T đến trụ 475BTre/104/27/52T NR Áp 1 Phước Thạnh	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH 1TV XLD Hữu Trung (20CN)	-Dựng trụ, di dời lưới trung, hạ thế và trạm biến áp từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới. Thu hồi trụ cũ từ trụ 475-477BTre/104/04 đến trụ 475-477BTre/104/11 tuyến 475-477 Bến Tre.	-Từ trụ 475-477BTre/104/04 đến trụ 475-477BTre/104/11 tuyến 475-477 Bến Tre.	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 475-472BTre/36 tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 480 - 475 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 NR Phước Hậu. -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 477BTre/36 tuyến 477 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477BTre/171 tuyến 477 Bến Tre -Cắt 3DS trụ 475-477BTre/104/36A tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS trụ 473BTre/49/27/30 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre. - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau 3DS trụ 475-477BTre/104/36A tuyến 475 Bến Tre sang nhận điện từ LBS trụ 475BTre/104/62 liên nối tuyến 472 Giao Long - tuyến 475 Bến Tre - Chuyển nguồn gián đoạn điện NR Phước Hậu nhận điện từ 3LBFCO trụ 480BTre/42 tuyến 480 Bến Tre	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
---	--	-------	-------	-------------------	--	---	--	-----------------	--	--

4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Thay trụ trung thế, lắp đặt phụ kiện dùng dây qua lưới trung thế, kéo dây qua lưới trung thế từ trụ 475-477BTre/100 đến trụ 475BTre/100/01 tuyến 475 Bến Tre (XDM). Lắp 3DS tại trụ 475BTre/100/01 tuyến 475 Bến Tre (XDM) -3DS tại trụ 475BTre/100/01 tuyến 475 Bến Tre (XDM) mở	-Tủ trụ 475-477BTre/100 đến trụ 475BTre/100/01 tuyến 475 Bến Tre (XDM)	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 475-472BTre/36 tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 480 - 475 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 NR Phước Hậu. -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 477BTre/36 tuyến 477 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477BTre/171 tuyến 477 Bến Tre (ĐL Phú Túc thực hiện) -Cắt 3DS trụ 475-477BTre/104/36A tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS trụ 473BTre/49/27/30 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre.	-Công trình ĐTXD năm 2026
---	--	-------	-------	-------------------	--	---	--	-----------------	--	---------------------------

5		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm tại các vị trí trụ: Trạm 750kVA trụ 475BTre/77/02 (PB09060162976; CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THƯƠNG MẠI THIÊN TÂN PHÁT); Trạm 250kVA trụ 475BTre/73/01 (PB09060165021; CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ LÊ XUÂN); Trạm 320kVA trụ 475BTre/104/36/01 (PB09060154295; HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THỦY NGÂN) tuyến 475 Bến Tre	-Tại các vị trí trụ: Trạm 750kVA trụ 475BTre/77/02 (PB09060162976; CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THƯƠNG MẠI THIÊN TÂN PHÁT); Trạm 250kVA trụ 475BTre/73/01 (PB09060165021; CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ LÊ XUÂN); Trạm 320kVA trụ 475BTre/104/36/01 (PB09060154295; HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THỦY NGÂN) tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 475-472BTre/36 tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 480 - 475 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 NR Phước Hậu. -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 477BTre/36 tuyến 477 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477BTre/171 tuyến 477 Bến Tre -Cắt 3DS trụ 475-477BTre/104/36A tuyến 475 Bến Tre. -Cắt LBS trụ 473BTre/49/27/30 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre.	-Bảo trì đo đếm định kỳ
6		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (05CN)	-Lắp phụ kiện dùm dây qua lưới trung thế, ép lèo trung thế từ trụ 475BTre/26/11 đến trụ 475BTre/100/52 tuyến 475 Bến Tre (XDM). Lắp 3DS tại trụ 475BTre/100/52, sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ dựng mới. Thu hồi trụ hiện hữu tại vị trí trụ 475BTre/26/11 tuyến 475 Bến Tre. -3DS tại trụ 475BTre/100/52 tuyến 475 Bến Tre (XDM) sau khi lắp xong cắt ra	-Từ trụ 475BTre/26/11 đến trụ 475BTre/100/52 tuyến 475 Bến Tre (XDM)	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTre/26/1A tuyến 475 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre. -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/49/25 tuyến 473 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026

7		09h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm tại vị trí trụ 475BTre/26/26/09 (PB09010078181; CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN SANH LỢI) tuyến 475 Bến Tre	-Tại vị trí trụ 475BTre/26/26/09 (PB09010078181; CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN SANH LỢI) tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTre/26/1A tuyến 475 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre.	Bảo trì đo đếm định kỳ
8		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 250kVA TTGT Việc Làm trụ 473BTre/49/08 tuyến 473 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA TTGT Việc Làm trụ 473BTre/49/08 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA TTGT Việc Làm trụ 473BTre/49/08 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
9		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
10		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5 kVA TTDV Việc Làm trụ 471-473BTre/13-13/01 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5 kVA TTDV Việc Làm trụ 471-473BTre/13-13/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x37.5 kVA TTDV Việc Làm trụ 471-473BTre/13-13/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 471-473BTre/13-13 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
11		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 250kVA Đình Phú Khương trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA Đình Phú Khương trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Đình Phú Khương trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ

12		08h00	09h30	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 3LBFCO trụ 471BTre/28/05/01 tuyến 471 Bến Tre -Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA và bảo trì hệ thống đo đếm (PB09010082047; TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG IGC BẾN TRE) tại trạm 560kVA Trường TH-THCS-THPT IGC trụ 471BTre/28/05/03 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ tăng đa LBFCO trở xuống trụ 471BTre/28/05/01 tuyến 471 Bến Tre -Tại trạm 560kVA Trường TH-THCS-THPT IGC trụ 471BTre/28/05/03 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 560kVA Trường TH-THCS-THPT IGC trụ 471BTre/28/05/03 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 471BTre/28/05/01 tuyến 471 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
13		09h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA tại trạm 3x25kVA Trường Tiểu Học Phú Nhuận trụ 474BTre/109B/4B/02 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trạm 3x25kVA Trường Tiểu Học Phú Nhuận trụ 474BTre/109B/4B/02 tuyến 474 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trường Tiểu Học Phú Nhuận trụ 474BTre/109B/4B/02 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 474BTre/109B/4B tuyến 474 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
14		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA, 3FCO tại trạm 1000kVA Trụ Sở Công An Tỉnh trụ 476BTre/72/02 và bảo trì hệ thống đo đếm (PB09010065781; CÔNG AN TỈNH BẾN TRE) trụ 476BTre/72 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ tăng đa hệ thống đo đếm trở xuống trụ 476BTre/72 tuyến 476 Bến Tre -Tại trạm 1000kVA Trụ Sở Công An Tỉnh trụ 476BTre/72/02 tuyến 476 Bến Tre	Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 1000kVA Trụ Sở Công An Tỉnh trụ 476BTre/72/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 476BTre/72 tuyến 476 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026

15		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA, 3LBFCO và bảo trì hệ thống đo đếm (PB09010062567; CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỆN THÔNG QUÂN ĐỘI) tại trạm 250kVA Tòa Nhà Viettel trụ 476BTre/91 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ tăng dà LBFCO trở xuống trụ 476BTre/91 tuyến 476 Bến Tre	Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Thị Đội trụ 476BTre/86 tuyến 476 Bến Tre -Cắt CB + 3LBFCO + Tháo 3Hotline trạm 250kVA Tòa Nhà Viettel trụ 476BTre/91 tuyến 476 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
16		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 3x37,5kVA bằng 160kVA, thay TI, MCCB, điện kế, thay giá chum bằng giá trạm ngòi, lắp thiết bị giám sát điện năng trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Áp Phú Ngãi xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTre/107/44 tuyến Châu Thành - An Hóa (đầu NR Chùa Linh Phước) -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Xử lý MBA quá tải
17		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 160kVA bằng 3x37,5kVA, thay TI, MCCB, điện kế, thay giá trạm ngòi bằng giá chum, tháo thiết bị giám sát điện năng trụ 475BTre/104/51/09 NR An Phước	-Trụ 475BTre/104/51/09 NR An Phước	-Áp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long (đầu NR An Phước) -Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTre/104/51/09 NR An Phước	-Xử lý MBA non tải
18		08h30	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 25kVA trụ 480TT/89/02 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (Hộ KD Thanh Duy)	-Tại trạm 25kVA trụ 480TT/89/02 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Thủ Sờ - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 480TT/89/02 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 480TT/89/02 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt FCO trụ 480TT/89 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

19		11h00	15h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 25kVA trụ 480TT/60/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (Hộ KD Châu Văn Tư)	-Tại trạm 25kVA trụ 480TT/60/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Thủ Sờ - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 480TT/60/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 480TT/60 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
20		15h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 100kVA trụ 478TT/137/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Cty MiRai)	-Tại trạm 100kVA trụ 478TT/137/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu-xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 478TT/137/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 100kVA tại trụ 478TT/137 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
21		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Lắp 3 máy cắt cụm tụ bù, lắp FCO, TU cấp nguồn để chuyển cụm tụ bù 3x25kVA từ tỉnh sang ứng động tại trụ 53 nhánh rẽ Thuận Điền; thay LA trạm 25kVA trụ 01, trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Tại trụ 53 nhánh rẽ Thuận Điền, tại trạm 25kVA trụ 01, trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 14 nhánh rẽ Thuận Điền -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 50 nhánh rẽ Thuận Điền -Cắt CB trạm 25kVA trụ 01, trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-SCTX
22		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 474GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Từ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 474GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
23		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/98/01 đến trụ 474GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 471GTROM/98/01 đến trụ 474GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

24		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/67/01 đến trụ 474GTROM/67/20 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Ngoài	-Tủ trụ 471GTROM/67/01 đến trụ 474GTROM/67/20 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Ngoài	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
25		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/96/01 đến trụ 474GTROM/96/33 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Tủ trụ 471GTROM/96/01 đến trụ 474GTROM/96/33 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
26		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/130/18 đến trụ HT17b thuộc trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/130/18 NR ấp 5 An Thủy. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/14 NR ấp 5 An Thủy).	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/130/18 NR ấp 5 An Thủy	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/130/18 NR ấp 5 An Thủy.	-SCTX, xử lý quá tải.
27		09h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Dựng trụ đỡ lưới hạ thế HT14c; Kéo dây đầu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/130/15 đến trụ HT14b; Tăng cường dây hạ thế, cân pha từ trụ 478BTri/28/130/15 đến trụ HT17b; Tăng cường tiếp đất trụ HT17b; Phát quang toàn lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/14 NR ấp 5 An Thủy.	-Lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/14 NR ấp 5 An Thủy.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/14 NR ấp 5 An Thủy.	-SCTX, xử lý quá tải.

28		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB trạm 160kVA Trường THCS Ba Tri trụ 472BTri/22/04/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Trụ 472BTri/22/04/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BTri/22/04/01 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/22/04 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
29		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 160kVA nuôi tôm Mai Văn Long trụ 478BTri/28/107/103A/11; Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 400kVA nuôi tôm Mai Văn Long trụ 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long.	-Trụ 478BTri/28/107/103A/11, 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/107/103A/11 NR Mai Văn Long. -Cắt CB trạm 400kVA trụ 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/103A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
30		15h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 560kVA Công ty TNHH Phước Tiến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/64/02 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/64/02 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/64/02 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/64 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.

31		07h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (20 CN)	-Kéo dây trung thế từ trụ 475-477BTri/31 đến trụ 475-477BTri/37 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri (XDM). -Sang dây hạ thế, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, nhô thu hồi trụ cũ từ trụ 475-477BTri/31 đến trụ 475-477BTri/45 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475-477BTri/39/1 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri. (trạm 250kVA trụ 475-477BTri/39/1 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri là trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/36/7 NR Mộ Nguyễn Đình Chiểu cũ)	- Từ trụ 475-477BTri/31 đến trụ 475-477BTri/37 tuyến 477 XDM trạm 110kV Ba Tri; - Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475-477BTri/39/1 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475-477BTri/39/1 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475-477BTri/39 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri. -Đoạn lưới trung thế XDM tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri đang cô lập lều tại trụ 475-477BTri/27 và trụ 475-477BTri/38 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
----	--	-------	-------	------------------	--	---	---	-------------	--	--

32		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới trụ 471-473BĐ/330 + sang TBA từ trụ cũ trụ 473BĐ/302 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/303A, sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới trụ 471-473BĐ/302, 471-473BĐ/353 + thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/302, 473BĐ/330, 473BĐ/353 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-Trụ mới trụ 471-473BĐ/302, 471-473BĐ/303A, 471-473BĐ/330, 471-473BĐ/353 + trụ cũ trụ 473BĐ/302, 473BĐ/330, 473BĐ/353 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Phú Thuận; Châu Hưng	-Cắt MC 473, 475, 477 + đưa MC 473, 475, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76, 475-76, 477-76 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/49 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng dưới) -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/48 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 02 tuyến 473 trạm 110kV Phú Thuận (tầng trên) (đầu nối NR 3P Phú Thuận) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế tầng trên khi công tác tại trụ 473BĐ/302, 471-473BĐ/302 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	--------------------	---------------------------	---	---	--------------------------	--	------------------

33		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Lắp TU cấp nguồn từ điều khiển LBS trụ 473BĐ/347/26/02 (tầng trên), trụ 473BĐ/347/26/03 (tầng dưới) NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận	-Trụ 473BĐ/347/26/02, 473BĐ/347/26/03 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt MC 473 + đưa MC 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 02 tuyến 473 trạm 110kV Phú Thuận (tầng trên) (đầu nối NR 3P Phú Thuận) -Cắt 3DS trụ 03 tuyến 471 trạm 110kV Phú Thuận (tầng giữa) (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 04 tuyến 479 trạm 110kV Phú Thuận (tầng dưới) (đang cắt) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/347 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Phú Thuận) -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vĩnh Điền (đang cắt)	-SCTX
34		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Huỳnh Tấn Phát	-Từ trụ 473BĐ/357/01 đến trụ 473BĐ/357/23 NR 3P Huỳnh Tấn Phát	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
35		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Châu Hưng; NR 3P Hưng Nhơn; NR 1P Hưng Nhơn	-Từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/16 NR 3P Châu Hưng; từ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 473BĐ/327/28 NR 3P Hưng Nhơn; từ trụ 473BĐ/327/29 đến trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng Nhơn	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
36		08h30	09h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 475BĐ/48/14/13 NR 3P Bình Châu (PB09040019712 - Khách hàng Cơ sở Nam Phương)	-Tại trụ 475BĐ/48/14/13 NR 3P Bình Châu	-Áp Bình Thắng xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/48/14/10 NR 3P Bình Châu	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

37		10h10	11h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 472BĐ/14/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (PB09040032079 - Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sáu Cang)	-Tại trụ 472BĐ/14/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 472BĐ/14/01+3FCO trụ 474-472BĐ/14 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
38		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Trạm 250kVA trụ 472BĐ/43/06 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; PB09040050503 - Khách hàng NTCN Lê Tấn Tài)	-Tại trụ 472BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/43 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
39		14h20	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/99/36/08/01 NR 3P NTTS SIMMY (Trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/99/36/08/14 NR 3P NTTS SIMMY; PB09040035193 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Toán)	-Tại trụ 472BĐ/99/36/08/01 NR 3P NTTS SIMMY	-Áp Tân Long xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/99/36/08/14+3FCO trụ 472BĐ/03/99/36/08 NR 3P NTTS SIMMY	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
40		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 472BĐ/145/10/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (PB09040044314 - Khách hàng Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch)	-Tại trụ 472BĐ/145/10/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/10 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

41		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-HTX XLD Hưng Phú (12CN)	-Di dời + thay trụ trung thế, thay dây lưới trung thế tầng trên + sang lưới trung thế tầng dưới và lưới hạ thế qua trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 471-473BĐ/332 đến trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hoá (2 tầng lưới) -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/303 nhận điện từ LBS trụ 471-473BĐ/208 (tầng trên) tuyến 473 trạm 110kV Bình Đại -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/300 nhận điện từ LBS trụ 471-473BĐ/209 (tầng dưới) tuyến 471 trạm 110kV Bình Đại -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) nhận điện từ LBS trụ 473BĐ/416/05 NR 3 Pha Phước Sang -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) nhận điện từ LBS trụ 473BĐ/420 tuyến 474 trạm 110kV Giao Long	-Trụ 471-473BĐ/332 đến trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hoá	-Xã Phú Thuận	-Cắt MC 473, 475, 477 + đưa MC 473, 475, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTD 473-76, 475-76, 477-76 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/49 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng dưới) -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/48 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 02 tuyến 473 trạm 110kV Phú Thuận (tầng trên) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-Di dời lưới điện phục vụ thi công đường ĐK 08
----	--	-------	-------	--------------------	--------------------------	---	--	---------------	--	--

42		07h00	16h30	Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày. -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KFW
43		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay đà sắt bằng đà sơn cách điện tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày. -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Ngăn ngừa sự cố

44		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (06 CN)	-Xử lý ngăn ngừa sự cố lưới hạ áp tại trụ 7c thuộc lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 475-477BTh/53 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 475-477BTh/53 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 475-477BTh/53 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xử lý ngăn ngừa sự cố
45		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Lắp thùng CDDK, lắp mạch cáp suất, thay dây hạ áp cáp ABC 4*120mm ² thuộc trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long (SCTX năm 2026)	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 473-471VLg/79/32, trên lưới hạ thế từ trụ 473-471VLg/79/32 đến trụ 477VLG/64/59 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt CB tổng trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ HT/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt 03FCO + tháo 03 hotline trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt CB + 03 FCO trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473-471VLg/79/42 tuyến 473 Vĩnh Long.	Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
46		- 07h00 - 17h00	- 07h10 - 17h10	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Thao tác cắt/đóng DS-477BM tại trụ 477-475BM/220 tuyến 477 Bình Minh	- Tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh; - Tại trụ 477-475BM/220 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt/đóng LBS Rạch Múc tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương

47		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (6CN)	Điện lực Cái Vồn hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế xã Song Phú ngày 19/6/2026. Kết hợp công tác Cầu liên lều và Tháo thu hồi toàn bộ vật tư thiết bị thuộc Hệ thống đo đếm ranh giới Đầu Lộ 16 giữa Điện lực Cái Vồn - Điện lực Tam Bình tại trụ 477BM/P243/1 tuyến 477 Bình Minh. (Thực hiện theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026 về việc chuyển giao ranh giới QLVH của các Điện lực sau sáp nhập đơn vị hành chính tại Cơ sở 2)	Tại trụ 477BM/P243/1 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	* Điện lực Cái Vồn: - Kiểm tra DS-477BM tại trụ 477-475BM/220 tuyến 477 Bình Minh đang ở vị trí cắt; - Kiểm tra LBS Phú An tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh đang ở vị trí cắt; - Cắt 03LTD Phú An - 7 tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt DS Đầu Lộ 16 - 2 tại trụ 477BM/P243/3 tuyến 473 Tam Bình.	Theo yêu cầu địa phương
48		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	Điện lực Long Hồ (02CN)+ + Điện lực Long Châu (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 479 Vĩnh Long sang tuyến 479 Phước Hòa.	- Tại trụ 479VLg133/7 - tuyến 479 Vĩnh Long. - Tại trụ 479PH/280A + trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa.	Xã Long Hồ	* Điện lực Long Châu: - Tái lập Rec Long Phước tại trụ 479VLg133/7 - tuyến 479 Vĩnh Long. * Điện lực Long Hồ: - Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa.	Chuyển nguồn

49		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa phương (UBND Xã Long Hồ)	UBND xã Long Hồ đề nghị cắt điện để phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế.	- Đoạn đường từ Cầu Kinh Mới về đến Trung tâm Hành Chính xã Long Hồ (từ trụ 479PH/238 đến 479PH/278 - tuyến 479 Phước Hòa).	Xã Long Hồ	- Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	Địa phương đề nghị cắt điện
50		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	- Vệ sinh công nghiệp + Thử nghiệm 3LTD Cầu Kinh Mới - 2 trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	Áp Phú An, xã Long Hồ	- Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	Thử nghiệm định kỳ thiết bị

51		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp - tuyến 479 Phước Hòa; (KH đã thuê QLVH năm 2026)	Tại trụ 479PH/255A/3 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp Long Thới, xã Long Hồ.	- Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	Thử nghiệm định kỳ thiết bị
52		13h00	15h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Vượt Lũ Thị Trấn - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ 479PH/262/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	- Cắt 3LBFCO NR Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	Thử nghiệm định kỳ thiết bị
53		07h30	09h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp hệ thống đo đếm gián tiếp. - Khách Hàng Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức. - khách hàng PB10070006361	Tại trụ 471CC/361/2 tuyến 471 Cổ Chiên.	Ấp An Hội Xã Tân Long Hội	Cắt 03 LBFCO Nguyễn Đức trụ 471CC/361- tuyến 471 Cổ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố.
54		09h30	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp hệ thống đo đếm gián tiếp. - Khách hàng Công ty TNHH MTV Hòa Phú Vĩnh Long. - Mã khách hàng PB10070038057	Tại trụ 473CC/175/35/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum.	Cắt 03 LBFCO Long Hưng Vĩnh Long trụ 473CC/175/35- tuyến 472 Cổ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố.

55		13h00	14h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp hệ thống đo đếm gián tiếp. - hàng Công ty TNHH phân hữu cơ Tư Thạch. - Mã khách hàng PB10070009088	Tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Định Thới xã Cái Nhum.	- Xác nhận CB + 03 FCO trạm Phân Bón Tư Thạch trụ 471CC/94/1- tuyến 471 Cỏ Chiên đang cắt. - Xác nhận 03 hotline đường dây 22kV trạm Phân Bón Tư Thạch trụ 473-471CC/94- tuyến 471 Cỏ Chiên (đã tháo).	Ngăn ngừa sự cố.
56		14h30	15h45	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp hệ thống đo đếm gián tiếp - Khách hàng CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH VIỆT VĨNH LONG. - Mã khách hàng PB10070038264	Tại trụ 474CC/98/2 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hòa Long xã Nhơn Phú.	Cắt 03 LBFCO Tân Anh Việt trụ 474CC/98/1- tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố.
57		15h50	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp hệ thống đo đếm gián tiếp. - Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuấn Hiền. - Mã khách hàng PB10070036987	Tại trụ 474CC/122/2 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp An Hương xã Nhơn Phú.	Cắt 03 LBFCO Tuấn Hiền trụ 474-472CC/122- tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố.
58		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Phòng KT xã Song Phú	Phát quang cây xanh hành lang tỉnh lộ 905 theo đề nghị số 370/KT ngày 03/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Song Phú	Hành lang tuyến từ trụ 473TB/106 đến trụ 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình	- Cắt Rec Ống Đốc trụ 473TB/104 - Cắt DS Ống Đốc -2 trụ 473TB/105 - Cắt DS Chòi Mòi -M7 trụ 477TB/T104/103A tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra DS Đầu lộ 16-2 trụ 477BM/P243/3 tuyến 477 Bình Minh đang cắt - Kiểm tra DS Bình Phú -2 trụ 473TB/T230/26 tuyến 473 Tam Bình đang cắt	Theo đề nghị của địa phương

59		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (5CN)	- Dựng trụ 01 trụ BTLT 14m, lắp Rec Đầu lộ 16, - Lắp DS Đầu lộ 16 -2 (di dời thiết bị theo PA số 6627/PA-PCVL)	- Tại trụ 473TB/194A - Tại trụ 473TB/197 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình	- Cắt Rec Ông Đốc trụ 473TB/104 - Cắt DS Ông Đốc -2 trụ 473TB/105 - Cắt DS Chòi Mòi -M7 trụ 477TB/T104/103A tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra DS Đầu lộ 16-2 trụ 477BM/P243/3 tuyến 477 Bình Minh đang cắt - Kiểm tra DS Bình Phú -2 trụ 473TB/T230/26 tuyến 473 Tam Bình đang cắt	Di dời thiết bị theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026 .
60		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (5CN)	Thu hồi LBS Bình Phú hiện hữu để di dời sang vị trí mới theo phương án số 6627/PA-PCVL	Tại trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Phú Thạnh, xã Song Phú	- Cắt Rec Ông Đốc trụ 473TB/104 - Cắt DS Ông Đốc -2 trụ 473TB/105 - Cắt DS Chòi Mòi -M7 trụ 477TB/T104/103A tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra DS Đầu lộ 16-2 trụ 477BM/P243/3 tuyến 477 Bình Minh đang cắt - Kiểm tra DS Bình Phú -2 trụ 473TB/T230/26 tuyến 473 Tam Bình đang cắt	Di dời thiết bị theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026 .
61		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	- Tại trạm Công An Bình Tân trụ 471TQ/48/2 tuyến 471 Tân Quới;	Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Công An Bình Tân trụ 471TQ/48/2 tuyến 471 Tân Quới;	Tri ân khách hàng

62		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	- Tại trạm Công Viên Truyền Hình trụ 473TQ/17/7/1 tuyến 473 Tân Quới; - Tại trạm TTVH&TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/7/11 tuyến 473 Tân Quới;	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO TTVH Truyền Hình & TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/2 tuyến 473 Tân Quới;	Tri ân khách hàng
63		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	- Tại trạm Bệnh Viện Bình Tân trụ 475TQ/28/3 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Bệnh Viện Bình Tân trụ 475TQ/28/1 tuyến 475 Tân Quới;	Tri ân khách hàng
64		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	Tại trạm UBX Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/200/8/4 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm UBX Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/200/8/4 tuyến 479 Tân Quới;;	Tri ân khách hàng
65		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - Cty CP Điện Quốc Huy (02 CN)	Thí nghiệm định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng	Tại trạm Trường cấp 2-3 Mỹ Thuận trụ 479TQ/247/3/2 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận	- Cắt LBFCO Trường cấp 2-3 Mỹ Thuận trụ 479TQ/247/2 tuyến 479 Tân Quới;	Tri ân khách hàng
66		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Cải tạo lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha: 3,841 km.	- Tại khoảng trụ 471CN/208/P84/(01-48), 471CN/208/P84/(48-54) nhánh 12,7kV Trà Sát C, tuyến 471 Cầu Ngang	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBFCO Trà Sát ABC trụ 471CN/208/84(471CN).	ĐTXD

67		08h00	08h45	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Sát B1.1	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Sát B1.1 trụ 471CN/208/P84/40.	Thay định kỳ
68		13h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lấp 19/5 (7CN)	- Cải tạo nhánh Trà Sát ABC 1p lên 3p.	- Nhánh trung áp 1 pha Trà Sát ABC khoảng trụ 471CN/208/84-471CN/208/P84/02.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. - Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	ĐTXD
69		13h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Xử lý lều tiếp xúc đầu coss thiết bị LBFCO Chợ Long Hiệp 3, Nô Rê-Giồng Chanh.	- Tuyến 471CN trụ 471CN/208/T69/01, 471CN/208/83.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. - Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	Ngăn ngừa sự cố
70		14h30	15h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ bị hỏng màn hình	-Tại thùng CD-ĐK trạm Nô Đùng 2.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Nô Đùng 2 trụ 471CN/208/P66/04.	Ngăn ngừa sự cố
71		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH H (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (616m) và thay xà, sứ	Từ trụ 477CK/P78/P50/02 đến trụ 477CK/P78/P50/10 nhánh rẽ Giồng Dầu 4	Áp Giồng Dầu, xã Cầu Kè	Cắt LBFCO Giồng Dầu 4 tại trụ 477CK/P78/P50/01 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần

72		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (15CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: - Nâng cấp nhánh Giồng Chùa từ 1xAC50 + 1xAC50 thành 3xAC50 + AC50 từ trụ 34 đến trụ 49. - Di dời TBA Sóc Vinh 1, 2 từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới.	Từ trụ 478TV/P155/34 đến trụ 478TV/P155/49	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO phân đoạn Giồng Chùa tại trụ số 478TV/P155/09	ĐTXD 2026
73		08h00	09h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Vệ sinh công nghiệp, siết lại các đầu cosse và kiểm định LA, MBA trạm Sóc Vinh 3 (CBM)	Tại trụ 478TV/P155/58	Xã Bình Phú	- Cắt LBFCO phân đoạn Giồng Chùa tại trụ số 478TV/P155/09. - Cắt CB + FCO trạm Sóc Vinh 3 trụ số 478TV/P155/58	Thí nghiệm định kỳ
74		10h00	11h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Vệ sinh công nghiệp, siết lại các đầu cosse và kiểm định CBM, LA trạm Sóc Vinh 2	Tại trụ 478TV/P155/49	Xã Bình Phú	- Cắt LBFCO phân đoạn Giồng Chùa tại trụ số 478TV/P155/09. - Cắt CB + FCO trạm Sóc Vinh 2 trụ số 478TV/P155/49	Thí nghiệm định kỳ
75		13h00	14h30	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	Vệ sinh công nghiệp, siết lại các đầu cosse và kiểm định CBM, LA trạm Giồng Chùa 3	Tại trụ 478TV/P155/T34/05	Xã Bình Phú	- Cắt LBFCO phân đoạn Giồng Chùa tại trụ số 478TV/P155/09. - Cắt CB + FCO trạm Giồng Chùa 3 trụ số 478TV/P155/T34/05	Thí nghiệm định kỳ
76		13h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (06CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Căng dây đầu đoạn đường dây xâu dựng mới để đầu nối nhánh 22kV Giồng Chùa (XDM) sang nhánh Ấp Chợ	Tại trụ 478TV/P155/12 và trụ 478TV/P157A/07	Xã Bình Phú	- Cắt LBFCO phân đoạn Giồng Chùa tại trụ số 478TV/P155/09. - Cắt LBFCO phân đoạn Ấp Chợ tại trụ số 478TV/P157A/01.	ĐTXD 2026

77		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 2 bộ - Thu hồi trụ BTLT 12m: 1 vị trí - Di dời TBA từ trụ hiện hữu sang trụ XDM	- Tại trụ 472TV/T97/P13/T148/15 (Bến Bạ 1-3)	Xã Hòa Minh	- Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97//P13/P149A - Cắt 3DS2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV//T97/P13/149B - Cắt LBS Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/04 - Cắt 3DS 1 Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/03 - Cắt Recloser Thông Lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68 - Cắt 3DS2 Thông lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68A	ĐTXD
78		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào, đặt cống, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MG-2x12-KH: 2 vị trí - Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 2 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 5 bộ - Kéo rã căng dây cáp 3xACXH 70mm² + 1xAC95mm²: 182m - Thu hồi trụ BTLT 12m: 3 vị trí - Di dời TBA tại trụ 472TV/T97/P13/T148/3	- Đường dây trung thế Bến Bạ từ trụ 472TV/T97/P13/148 đến trụ 472TV/T97/P13/T148/3	Xã Hòa Minh	- Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97//P13/P149A - Cắt 3DS2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV//T97/P13/149B - Cắt LBS Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/04 - Cắt 3DS 1 Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/03 - Cắt Recloser Thông Lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68 - Cắt 3DS2 Thông lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68A	ĐTXD
79		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Thay LA (CBM định kỳ)	- Tại trụ 472TV/T97/P13/84, 472TV/T97/P13/98, 472TV/T97/P13/107, 472TV/T97/P13/T124/9	Xã Hòa Minh	- Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97//P13/P149A - Cắt 3DS2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV//T97/P13/149B - Cắt LBS Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/04 - Cắt 3DS 1 Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/03 - Cắt Recloser Thông Lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68 - Cắt 3DS2 Thông lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68A	ĐTXD

80		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 06/2028)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ông Yên 2 tại trụ 472TV/T97/P13/98 tuyến 472TV	ấp Ông Yên, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Ông Yên 2 tại trụ 472TV/T97/P13/98 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm bán tổng
81		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ông Yên 4 tại trụ 472TV/T97/P13/103 tuyến 472TV	ấp Ông Yên, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Ông Yên 4 tại trụ 472TV/T97/P13/103 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ trạm bán tổng
82		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bà Liêm 1-4 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/01 tuyến 472TV	ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Bà Liêm 1-4 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/01 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ trạm bán tổng

1	Chủ nhật 23/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Lắp đặt phụ kiện dùmng dây qua lưới trung thế, ép lèo trung thế từ trụ 477-480BTre/25 đến trụ 477BTre/25/01. Lắp 3LBFCO tại trụ 477BTre/25/01 tuyến 477 Bến Tre (XDM) -3LBFCO tại trụ 477BTre/25/01 tuyến 477 Bến Tre (XDM) sau khi lắp xong cắt ra.	-Tủ trụ 477-480BTre/25 đến trụ 477BTre/25/01 tuyến 477 Bến Tre (XDM)	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 477 đưa MC 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt/Đóng MC 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477BTre/171 tuyến ĐĐ khu công nghiệp Giao Long (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS (đang cắt) + 3LTD trụ 480BTre/41 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 tuyến Tuần Đâu -Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) (đang cắt) -NR Phước Hậu nhận đang điện tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Lưu ý: Chuyển nguồn từ sau trụ 480BTre/41/27 Tuần Đâu - Rạch Miễu nhận điện từ LBS trụ 480BTre/41/54 NR 3P An Khánh (chuyển trước khi thao tác cắt MC 480 để hạn chế phạm vi gián đoạn điện)	-Công trình ĐTXD năm 2026
---	------------------------	-------	-------	-------------------	--	---	--	------------------	---	---------------------------

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Kiểm tra giáp buộc, siết lại ty sứ từ trụ 477- 480BTre/06 tuyến 477 - 480 Bến Tre đến trụ 480BTre/40 và tại trụ 480BTre/65 tuyến 480 Bến Tre. -Bảo trì hệ thống đo đếm tại các vị trí trụ: 477BTre/24/01 (PB09010077586; TRUNG TÂM BẢO TRỢ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI) tuyến 477 Bến Tre; trụ 480BTre/50 (PB09060168689; CTY TNHH TOYOTA BẾN TRE) tuyến 480 Bến Tre.	-Tủ trụ 477- 480BTre/06 tuyến 477 - 480 Bến Tre đến trụ 480BTre/40 tuyến 480 Bến Tre. -Tại trụ 480BTre/65 tuyến 480 Bến Tre. -Tại các vị trí trụ: 477BTre/24/01 tuyến 477 Bến Tre; trụ 480BTre/50 tuyến 480 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 477 đưa MC 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt/Đóng MC 480 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477BTre/171 tuyến ĐĐ khu công nghiệp Giao Long (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu -Cắt LBS (đang cắt) + 3LTD trụ 480BTre/41 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 tuyến Tuần Đậu -Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) (đang cắt) -NR Phước Hậu nhận đang điện tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026
3		08h00	09h30	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 3FCO trụ 477-480BTre/20A tuyến 477 Bến Tre -Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA tại trạm 3x25kVA Trường Khuyết Tật trụ 477BTre/20A/01 tuyến 477 Bến Tre	-Tủ tăng đa FCO trở xuống trụ 477-480BTre/20A tuyến 477 Bến Tre -Tại trạm 3x25kVA Trường Khuyết Tật trụ 477BTre/20A/01 tuyến 477 Bến Tre	Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trường Khuyết Tật trụ 477BTre/20A/01 tuyến 477 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 477-480BTre/20A tuyến 477 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026

4		09h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA, 3FCO tại trạm 400kVA XN Thuốc Lá trụ 471BTre/40/03 và bảo trì hệ thống đo đếm (PB09010006982; CTY TNHH 01 THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE) trụ 471BTre/40/01 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ trụ 471BTre/40/01 đến trụ 471BTre/40/03 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 471-473BTre/40 tuyến 471 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
5		11h00	12h30	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA, vật tư, phụ kiện, CB, 3LA, 3FCO và bảo trì hệ thống đo đếm (PB09010003992; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BETRIMEX) tại trạm 320kVA Kho Xuất Khẩu trụ 473BTre/149 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 473BTre/149 tuyến 473 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Phường 8 - II trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 320kVA Kho Xuất Khẩu trụ 473BTre/149 tuyến 473 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
6		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện tại trạm 750kVA Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu trụ 476BTre/34/19B/23 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 476BTre/34/19B/23 tuyến 476 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 750kVA Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu trụ 476BTre/34/19B/23 tuyến 476 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
7		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 3LA, 3FCO trụ 476BTre/34/19B/05/01 tuyến 476 Bến Tre -Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện tại trạm 250kVA Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Trần Văn An trụ 476BTre/34/19B/05/02 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ trụ 476BTre/34/19B/05/01 đến trụ 476BTre/34/19B/05/02 tuyến 476 Bến Tre	Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x100 kVA Làng SOS trụ 476BTre/34/19B/05/01/01 tuyến 476 Bến Tre -Cắt CB trạm 250kVA Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Trần Văn An trụ 476BTre/34/19B/05/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 476BTre/34/19B/05 tuyến 476 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026

8		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm MBA và vật tư, phụ kiện, CB, 3LA, 3FCO và bảo trì hệ thống đo đếm (PB09010066508; BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRẦN VĂN AN) tại trạm 320kVA Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Trần Văn An trụ 476BTre/34/23 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ tăng đa FCO trở xuống trụ 476BTre/34/23 tuyến 476 Bến Tre	Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 320kVA Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Trần Văn An trụ 476BTre/34/23 tuyến 476 Bến Tre	-Tri ân khách hàng 2026
9		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 750kVA trụ 475GL/23/36/01 NR Công ty Sáng Tạo Xanh (Công ty CP SX TM Công nghệ Sáng Tạo Xanh; PB09060165804)	-Trụ 475GL/23/36/01 NR Công ty Sáng Tạo Xanh	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/36 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475GL/23/36/01 NR Công ty Sáng Tạo Xanh	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ thuộc trạm 1000kVA trụ 475GL/23/34A/01 NR Công ty Sáng Tạo Xanh (Công ty CP SX TM Công nghệ Sáng Tạo Xanh; PB09060172196)	-Trụ 475GL/23/34A/01 NR Công ty Sáng Tạo Xanh	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/34A tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475GL/23/34A/01 NR Công ty Sáng Tạo Xanh	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 1250kVA trụ 475GL/23/31A/01, trạm 630kVA trụ 475GL/23/31A/02 NR Công ty Định Phú Mỹ (Công ty TNHH Dừa Định Phú Mỹ; PB09060133723)	-Trụ 475GL/23/31A/01 NR Công ty Định Phú Mỹ	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	- Cắt Recloser + 03DS trụ 475GL/23/31A tuyến KCN Giao Long 1 - Cắt CB + nối đất hạ thế sau CB trạm 1250kVA trụ 475GL/23/31A/01 + trạm 630kVA trụ 475GL/23/31A/02 Nr Cty Định Phú Mỹ	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 750kVA trụ 475GL/23/29/01 NR Công ty bao bì Wally (Công ty TNHH Bao Bì WALLY VN; PB09060157977)	-Trụ 475GL/23/29/01 NR Công ty bao bì Wally	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/29 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475GL/23/29/01 NR Công ty bao bì Wally	-Bảo trì hệ thống đo đếm

13		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 2000kVA trụ 475GL/23/33/05 NR Công ty Thế Giới Việt (Công ty TNHH Thế Giới Việt; PB09060141059)	-Trụ 475GL/23/33/01 NR Công ty Thế Giới Việt	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+3DS trụ 475GL/23/33 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 2000kVA trụ 475GL/23/33/05 NR Công ty Thế Giới Việt	-Bảo trì hệ thống đo đếm
14		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 2000kVA trụ 475GL/23/26/01 NR Công ty Thế Giới Việt GD2 (Công ty TNHH Thế Giới Việt; PB09060141988)	-Trụ 475GL/23/26/01 NR Công ty Thế Giới Việt GD2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+3LTD trụ 475GL/23/26 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 2000kVA trụ 475GL/23/26/01 Nr Công ty Thế Giới Việt GD2	-Bảo trì hệ thống đo đếm
15		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 2500kVA trụ 475GL/23/22A/03, trạm 2500kVA trụ 475GL/23/22A/04 NR Công ty Thế Giới Việt (Công ty TNHH Thế Giới Việt; PB09060177846)	-Trụ 475GL/23/22A/01 NR Công ty Thế Giới Việt	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+3DS trụ 475GL/23/22A tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 2500kVA trụ 475GL/23/22A/03, trạm 2500kVA trụ 475GL/23/22A/04 NR Công ty Thế Giới Việt	-Bảo trì hệ thống đo đếm
16		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 1000kVA trụ 475GL/23/21/06B NR Công ty Yong Quing (Công ty TNHH MTV JEA-MUST VN; PB09060154739)	-Trụ 475GL/23/21/02 NR Công ty Yong Quing	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/21 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475GL/23/21/06B NR Công ty Yong Quing	-Bảo trì hệ thống đo đếm
17		07h45	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trung thế trạm 750kVA trụ 478TT/140/03 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (PB09090104257 - Cty TNHH Great Evergreen Apparel Việt Nam)	-Tại trụ 478TT/140/02B tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 750kVA trụ 478TT/140/03 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 750kVA tại trụ 478TT/140 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Ngăn ngừa sự cố
18		10h15	11h25	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CNKD)	-Thay TI , thay điện kế trạm 2x25kVA trụ 478TT/92/04 NR Áp 5	-Tại trạm 2x25kVA trụ 478TT/92/04 NR Áp 5	-Áp Tân Phú Tây -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 478TT/92/04 NR Áp 5	Thay TI, điện kế định kỳ

19		13h00	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 478TT/31/10/01 NR Cầu Hàm Luông (PB09090110407 - Cty GREEN PEAT)	-Tải đo đếm trạm 400kVA trụ 478TT/31/10/01 NR Cầu Hàm Luông	Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 478TT/31/10/01 NR Cầu Hàm Luông -Cắt 3FCO trạm 400kVA tại trụ 478TT/31/10 NR Cầu Hàm Luông	-Ngăn ngừa sự cố
20		14h45	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 480TT/02/06/01 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây (PB09090109965 - NLMTMN Bùi Văn Tiến)	-Tải đo đếm trạm 1250kVA trụ 480TT/02/06/01 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây	Áp Thành Hoá 1 -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 480TT/02/06/01 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây -Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA tại trụ 480TT/02/06 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây	-Ngăn ngừa sự cố

21		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Bật lỗi trụ, làm kín mối nối lều trụ 475BTri/17, 475BTri/38, 475BTri/46 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; Vệ sinh, bảo trì LBS+3DS, làm kín mối nối lều trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông	-Tủ trụ 475BTri/17 đến trụ 475BTri/46 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; Trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476 đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông; -Cắt Recloser +3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; -Đoạn lưới trung thế XDM tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri đang cô lập lều tại trụ 475-477BTri/38 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông nhận điện từ LBS trụ 478BTri/07/06 NR Ba Tri - An Đức. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/78 tuyến 475 nhận điện từ LBS trụ 475BTri/153 tuyến 475 Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
22		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, ốp tole bật lỗi trụ chống động vật trụ 475BTri/17/19, 475BTri/17/07; Tháp sắt đầu trụ hạ thế, lắp dũa, sứ đỡ dây trung thế trụ 10a; Lắp thiết bị chống rơi dây bọc trung thế trụ 475BTri/17/06, 475BTri/17/07, 475BTri/17/08 NR Phan Ngọc Tông.	-Tủ trụ 475BTri/17/06 đến trụ 475BTri/17/19 NR Phan Ngọc Tông	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông.	-Ngăn ngừa rơi dây bọc trung thế khi xảy ra sự cố đứt dây.

23		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Tháp sắt đầu trụ, lắp sứ đỡ dây trung thế tại trụ HT4a giữa trụ trung thế 475BTri/62/04 và trụ 475BTri/62/05 NR áp 4 An Hiệp.	-Trụ HT4a giữa trụ trung thế 475BTri/62/04 và trụ 475BTri/62/05 NR áp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/62/03 NR áp 4 An Hiệp. - Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp - Cắt FCO trụ 475BTri/62/01 NR áp 4 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		07h30	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 100kVA Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 trụ 475BTri/04/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 160kVA Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam trụ 475BTri/05/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Từ trụ 475BTri/04 đến trụ 475BTri/05 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476 đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông; -Cắt Recloser +3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; -Đoạn lưới trung thế XDM tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri đang cô lập lều tại trụ 475-477BTri/38 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
25		10h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Huỳnh Trí Đức trụ 475BTri/17/18/85B/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/85B/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/81A NR Ba Tri - An Đức -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri - An Đức -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/85B/16 NR Ba Tri - An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/85B NR Ba Tri - An Đức.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.

26		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB trạm 3x100kVA nuôi tôm Nguyễn Phi Sơn trụ 475BTri/17/18/21/05/20/01 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/20/01 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x100kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/20/01 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
27		15h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 630kVA khách hàng nước đá Kim Phúc trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/02; Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 630kVA khách hàng nước đá Kim Phúc trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/02 , 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh. -Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
28		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Tháp ngọn trụ BTLT16m, lắp thiết bị, kéo dây trung thế từ trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng; Từ trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng đến trụ 475-477BTri/31 tuyến 475-477 XDM trạm 110kV Ba Tri.	- Từ trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng; Từ trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng đến trụ 475-477BTri/31 tuyến 475-477 XDM trạm 110kV Ba Tri.	Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476 đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng; -Cắt Recloser +3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; -Đoạn lưới trung thế XDM tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri đang cô lập lèo tại trụ 475-477BTri/38 tuyến 475-477 trạm 110kV Ba Tri.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026

29		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Thu hồi trụ HT12 , sang điện kế , kéo dây ABC 4x50mm2 từ trụ HT12 đến trụ HT12/a1 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026
30		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-CTY TNHH XDĐ- TM RẠNG ĐÔNG (10 CN)	-Thu hồi trụ trung thế BTLT 14m hiện hữu từ trụ 477MC/03/07 đến trụ 477MC/03/23 Cty Dừa VN COCO - YE	-Từ trụ 477MC/03/07 đến trụ 477MC/03/23 Cty Dừa VN COCO YE	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478-477MC/03 tuyến 477 lộ ra trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Cty Dừa VN COCO - YE)	-ĐT XD 2026
31		06h30	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng chuyển điện từ tuyến Chợ Lách - Phú Phụng sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ LBS Hòa Ninh đến Rec An Thành).	- Trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long - Trụ 472VLg/128/1/12A tuyến 472 Vĩnh Long	Xã An Bình	- Đóng LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt Rec An Thành trụ 472VLg/128/1/12A tuyến 472 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
32		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng chuyển điện từ tuyến 479 Phước Hòa sang tuyến 479 Vĩnh Long (từ Rec Long Phước đến Rec HC Công An, Rec Trần Phú).	- Tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Long Phước trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ V49/73 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
33		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 475 Vĩnh Long qua 472 Vĩnh Long (từ LBS LBS 2 tháng 9 đến Rec UB Phường 3).	- Tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	- Đóng LBS 2 tháng 9 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt Rec UB Phường 3 + 03 LTD UB P3 - 2 tại trụ V42/85 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

34		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 475 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long (từ LBS Vườn Ôi đến DS Mậu Thân 2 -2).	- Tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477VLg/63/3 tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.	- Đóng LBS Vườn Ôi tại trụ 477VLg/63/29 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt Rec Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Mậu Thân 2 -2 tại trụ 477VLg/63/3 tuyến 477 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
35		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long (từ Rec Phan Văn Đáng đến LBS K3P9).	- Tại trụ 477-480VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long - Tại trụ 477-480VLg/34/10 tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477-480VLg/34/10A tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh	- Đóng DS K3P9 – 2 + LBS K3P9 tại trụ 477-480VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long - Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 477-480VLg/34/10A tuyến 477 Vĩnh Long	Chuyển nguồn

36		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (08CN)	Thay lại khung định vị đường dây compact bằng khung chữ C từ trụ V47.9/43A đến trụ V47.9.2/67A tuyến 477, 479, 472 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ V47.9/43A đến trụ V47.9.2/67A tuyến 477, 479, 472 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	-Cắt MC 477, 479 VLg, kéo MC 477, 479 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 tuyến 477, 479 Vĩnh Long. - Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ V49/73 tuyến 479 Vĩnh Long -Cắt LBS Phan Đình Phùng + 03 LTD PĐP - 2 tại trụ V42/37 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt Rec UB Phường 3 + 03 LTD UB P3 - 2 tại trụ V42/85 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ V41.7.3/T34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phan Văn Đáng – 2 tại trụ V41.7.3/T34/10A tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt Rec Mậu Thân 2 tại trụ V47.9.2/T63/2 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Mậu Thân 2 - 2 tại trụ V47.9.2/T63/3 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt REC Mậu Thân + DS Mậu Thân-1 tại trụ 479VLg/73A tuyến 477 Vĩnh Long.	Ngăn ngừa sự cố
37		07h30	09h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công ty cổ phần GreenFeed (CS 1x3200kVA) trụ 476BM/58/9/14/1 Tuyến 480 Bình Minh.	Tại trụ 476BM/58/9/14/1 Tuyến 480 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt Rec GreenFeed + 03LTD GreenFeed - 1 tại trụ 476BM/58/9/14/1 Tuyến 480 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
38		09h00	10h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công ty Vĩnh Tỷ (CS 1x4000kVA) trụ 476BM/58/13/1 Tuyến 476 Bình Minh.	Tại trụ 476BM/58/13 Tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Công ty Vĩnh Tỷ trụ 476BM/58/13/1 tuyến 476 Bình Minh. - Cắt DD Công ty Vĩnh Tỷ - 1 trụ 476BM/58/13 tuyến 476 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026

39		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công ty In MeKong (CS 1x1500kVA) trụ 476BM/58/23/2/1 tuyến 476 Bình Minh.	Tại trụ 476BM/58/23/2/1 Tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cất 3LBFCO Công ty In MeKong trụ 476BM/58/23/2 tuyến 476 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
40		12h00	13h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công ty Khang Lộc 2 (CS 1x1500kVA) trụ 477BM/129/2/2 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477BM/129/2/2 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cất MCCB + 3LBFCO trạm Công ty Khang Lộc 2 trụ 477BM/129/2/2 tuyến 477 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
41		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Khang Lộc (CS 1x560kVA) trụ 477BM/134/3 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477BM/134/3 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cất MCCB + 3FCO trạm Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Khang Lộc trụ 477BM/134/3 tuyến 477 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
42		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Phòng KT xã Song Phú	Di dời điện phục vụ thi công dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc-Song Phú-Long Phú, huyện Tam Bình" theo công văn số 621/BQL-DHDA1 của Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	Tại trụ 477BM/P258/P13/12, 477BM/P258/P13/17 tuyến 475 Tam Bình	Áp Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình	- Cất LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình - Cất DS Long Cong -M7 trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình - Cất 3LTD Song Phú-1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo đề nghị của địa phương
43		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (10CN)	Di dời Rec Song Phú hiện hữu và lắp mới DS Song Phú -2	- Tại trụ 477BM/P258/4, 477BM/P258/53 tuyến 475 Tam Bình - Tại trụ 477BM/P258/51 tuyến 475 Tam Bình	Áp Cây Điều, xã Cái Ngang	- Cất LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình - Cất DS Long Cong -M7 trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình - Cất 3LTD Song Phú-1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh	Di dời thiết bị theo phương án số 6627/PA-PCVL ngày 15/7/2026

44		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	Dựng trụ chèn, thay trụ hiện hữu, thay đà, tháp ngọn, dùng dây.	Từ trụ 476DT/(174 -225) trực chính tuyến 476 Duyên Trà	Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3 DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A	ĐTXD
45		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060027694; Công ty Cổ phần ZARIA Xanh) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060029434; Công ty Cổ phần Thủy Sản Thông Thuận - Trà Vinh)	Trụ 476DT/222/21/T01/01 nhánh Công ty Cổ phần Zaria Xanh 1, 476DT/P203A/P1-68/07 nhánh Công ty Thông Thuận 3 tuyến 476 Duyên Trà	Ấp Bào xã Long Hữu	- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3 DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A	Bảo trì hệ thống đo đếm
46		10h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060027844; Công ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Ecotech Trà Vinh)	Trụ 476DT/222/21/02 nhánh Công ty ECOTECH-TV, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp Bào xã Long Hữu	- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3 DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A	Bảo trì hệ thống đo đếm

47		09h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 476DT/181, 476/T181/01 nhánh NT Nguyễn Hữu Phúc, 476DT/192, 476DT/T192/0 nhánh NT Tạ Trung Nam, 476DT/199, 476DT/T199/01 nhánh NT Trần Bảo Quốc, 476DT/210, 476DT/T210/01 nhánh NT Phạm Công Tùng, 476DT/T210/01/01 nhánh NT Mai Thị Trinh, 476DT/P212/10, 476DT/P212/T10/01 nhánh NT Nguyễn Văn Cội, 476DT/226/P42/01 NT Nguyễn Vũ Bằng, 476DT/226/61/P2/T5/01 nhánh NT Lê Trường Sơn, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp Cây Da xã Long Hữu	- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3 DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10 - Cắt LBS Hiệp Thành trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thành trụ 476DT/171A	Bảo dưỡng VH thuê
----	--	-------	-------	-----------------------	---------------------------------	---	---	--------------------------	---	-------------------------

48		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (25 CN)	- Dựng trụ, cây trạm Rạch Gốc 5.1 công suất 1x160kVA trụ số 476DT/P215/69A; tách lưới hạ áp nhánh a trạm Rạch Gốc 5. - Nâng cấp nhánh Sông Giăng từ 12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay trụ, đầu nối đường dây xây dựng mới, nâng công suất trạm Sông Giăng 10 từ 1x160kVA, lắp mới 1 trạm biến áp Sông Giăng 3 (24) công suất 1x160kV, thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2 - Nâng cấp nhánh Sông Giăng 1 từ 12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay trụ, đầu nối đường dây xây dựng mới, nâng công suất trạm Sông Giăng 1 từ 1x160kVA, lắp mới 1 trạm biến áp Sông Giăng 1.1 công suất 1x160kV, thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2 - Nâng cấp nhánh Sông Giăng 2 từ 12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay trụ, đầu nối đường dây xây dựng mới, nâng công suất trạm Sông Giăng 2.1 từ 1x250kVA, lắp mới 1 trạm biến áp Sông Giăng 1.1 công suất 1x250kV, thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2, đầu nối lưới hạ áp xây dựng mới	- Giữa khoảng trụ 476DT/P215/(69-70) và trên lưới hạ áp trạm Rạch Gốc 5, tuyến 476 Duyên Trà - Từ trụ 476DT/P215/28A đến trụ 476DT/P215/P28A/12 nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới hạ áp trạm Sông Giăng 1, tuyến 476 Duyên Trà - Từ trụ 476DT/P215/32 đến trụ 476DT/P215/P28A/P32/06 nhánh Sông Giăng 2 và trên lưới hạ áp trạm Sông Giăng 2, tuyến 476 Duyên Trà - Từ trụ 476DT/P215/44 đến trụ 476DT/P215/P28A/P44/12 nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới hạ áp trạm Sông Giăng 2, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	ĐTXD
49		08h30	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Xử lý tăng cường chống gãy 3 LBFCO Kinh Hội 1 và Kinh Hội 2	Trụ 476DT/P215/(53,56) nhánh Rạch Gốc, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	SCTX
50		09h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3 CN)	Thí nghiệm CBM, LA, FCO trạm Rạch Gốc 13	Trụ 476DT/P215/58 nhánh Rạch Gốc, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	SCTX

51		13h00	14h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060026687; Nguyễn Thị Thuần)	Trụ 476DT/P215/P31/01 nhánh NT Nguyễn Thị Thuần, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	Bảo trì hệ thống đo đếm
52		13h30	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay lại giáp nú	Trụ 476DT/226/P19A/10/07 nhánh Áp Bảo, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt LBFCO Áp Bảo trụ 476DT/226/19A	SCTX
53		14h30	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Rạch Gốc 6 trụ 476DT/P215/40, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt CB + 3FCO trạm Rạch Gốc 6 trụ 476DT/P215/40	Thay hệ thống đo đếm
54		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (10CN)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 12m và móng 12-2a: 01 móng; - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA□02 trạm; - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 1x100kVA□01 trạm; - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□0,985 mét.	- Tại khoảng trụ 479TR/(203-205)(479TR), tuyến 479 Trà Cú và lưới hạ áp trạm Giồng Lớn A2.	Xã Đại An.	- Cắt LBS+3LTD Đại An trụ 479TR/154(479TR); - Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A(479TR); - Cắt 3DS2 Giồng Lớn trụ 479TR/209(479TR); Đóng đẳng áp LBS NT 479TR-475DT đến LBS Giồng Lớn	ĐTXD
55		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (10CN)	- Thu hồi LBS Hàm Giang trụ 163; - Lắp mới DS 1 pha trụ 156, 163 - Lắp mới Recloser trụ 163/01 - Thay tụ bù ứng động Đại An□trụ 164. Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự và đồng vị pha, cài đặt thông số vận hành recloser lắp mới đúng thông số Công ty ban hành với ca trực điều độ đương ca	Tại trụ 479TR/(156, 163, 164)(479TR) tuyến 479 Trà Cú và trụ 479TR/P163/01.	Xã Hàm Giang.	- Cắt LBS+3LTD Đại An trụ 479TR/154(479TR); - Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A(479TR); - Cắt 3DS2 Giồng Lớn trụ 479TR/209(479TR);	ĐTXD

56		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (05CN)	- Xử lý lều tiếp xúc đầu coss thiết bị LBFCO Cà Săng Cúc 3, Cà Săng Cúc, Cây Đa 1.	Tại trụ 479TR/(189, 206), 479TR/P184/01.	Xã Hàm Giang.	- Cắt LBS+3LTD Đại an trụ 479TR/154(479TR); - Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A(479TR); - Cắt 3DS2 Giồng Lớn trụ 479TR/209(479TR);	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040030550; Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040008516; Cty TNHH Xây dựng Hàm Giang (nhà nghỉ)) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040029082; Công ty TNHH Xây Dựng Hàm Giang) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040030826; Công ty TNHH Xây Dựng Hàm Giang) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040018976; Công ty TNHH Xây Dựng Hàm Giang)	- Tại trụ 479TR/P192/01, 479TR/P163/P24/01, 479TR/P163/T112A/01, 479TR/P163/T116/01, 479TR/P163/P116/20.	Xã Hàm Giang.	- Cắt LBS+3LTD Đại an trụ 479TR/154(479TR); - Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A(479TR); - Cắt 3DS2 Giồng Lớn trụ 479TR/209(479TR);	Ngăn ngừa sự cố
58		08h30	09h30	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Cá 1.1 .	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Cá 1.1 trụ 479TR/P163/T82/07.	Thay định kỳ
59		10h00	11h00	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay TI định kỳ (Đk đến hạn 08/2028)	- Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro A1.1 .	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro A1.1 trụ 479TR/T160/03.	Thay định kỳ
60		13h00	14h00	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay TI định kỳ (Đk đến hạn 08/2028)	- Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro B1.1.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro B1.1 trụ 479TR/T160/T41/02.	Thay định kỳ

61		14h30	15h30	Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ & TI định kỳ.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro B1.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro B1 trụ 479TR/T160/52.	Thay định kỳ
62		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTEC H (15CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); Dựng trụ chèn BTLT 2x14 (02 trụ), thay dây trung áp 3AC50+1AC50 thành 3ACXH50+1AC (570m) và thay xà, sứ	Từ trụ 474CK/T214/02 đến trụ 474CK/T214/21 nhánh rẽ Mỹ Văn	Áp Mỹ Văn áp 4, xã Phong Thạnh	Cắt 03LBFCO Mỹ Văn tại trụ 474CK/T214/01 (474CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
63		07h30	11h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Tháo thu hồi TBA Bình phú 1 công suất 1x50kVA.	Từ FCO trạm Bình Phú 1 tại trụ 478TV/230 trở xuống đất	Xã Bình Phú	- Kiểm tra CB + FCO trạm Bình Phú 1 tại trụ 478TV/230 (đang cắt). - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser Ba Si tại trụ 478TV/151 (trong lúc tháo kẹp hotline) - Tháo kẹp hotline đầu nối trạm trạm Bình Phú 1 tại trụ 478TV/230. - Cắt CB + 3FCO trạm Bình Phú tại trụ 478TV/228.	ĐTXD 2026
64		8h00	9h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16080056606; Phòng Cảnh Sát Cơ Động - Công An tỉnh Trà Vinh)	Tại trụ 480TV/P152/03 tuyến 480TV	ấp Ba Se A, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm CSCĐ-CATV tại trụ 480TV/P152/06. -Cắt 03 LBFCO CSCĐ-CATV tại trụ 480TV/152. (Tài sản ngành điện)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng

65		10h00	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	- Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU đến hạn thay 07/2028) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16080052470; CTY TNHH MTV THE BLUES TRÀ VINH)	Tại trụ 480TV/P157/01 tuyến 480TV	ấp Ba Se A, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Super FIT tại trụ 480TV/P157/01. -Cắt 03 LBFCO Super FIT tại trụ 480TV/157. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
66		13h00	14h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16080056540; Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thu Hằng)	Tại trụ 480TV/T173A/01 tuyến 480TV	ấp Sâm Bua, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm HKD Thu Hằng tại trụ 480TV/T173A/01. -Cắt 03 LBFCO HKD Thu Hằng tại trụ 480TV/173A. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
67		15h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (Công tơ đến hạn thay 06/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cty TNHH May Mặc Cheers tại trụ 480TV/T154/01 tuyến 480TV	ấp Ba Se A, xã Song Lộc	- Cắt CB trạm Cty TNHH May Mặc Cheers tại trụ 480TV/T154/01. - Cắt 03 FCO Cty TNHH May Mặc Cheers tại trụ 480TV/T154/01 (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ trạm chuyên dùng

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong