

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 24 tháng 08 đến Chủ nhật ngày 30 tháng 08 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 24/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh	-Xã Thanh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh	-Xã Thanh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	xã Lộc Thuận, xã Thanh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Lộc Thuận, xã Thanh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Thanh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Thanh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
15		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 25/08/2026	06h00	17h00 Thứ Sáu 28/08/2026	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (10CN)	-Tăng cường dây thoát sét trụ BTLT và tháp sắt từ trụ T01hh đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01hh đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Cô lập điện đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân -Không mất điện phụ tải -Lưu ý: trụ 56A, 56B là đường dây 110kV có 2 mạch đi chung trụ; trụ 01hh là trụ có 3 mạch đường dây 110kV đi chung trụ.	-SCTX -Ngăn ngừa sự cố

2		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 111 đến trụ 16 (trụ 05 mạch), đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 111 đến trụ 16 (trụ 05 mạch), đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 26/08/2026	20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMĐG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4).	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4).	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 27/08/2026	18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Tăng cường tiếp địa gốc trụ	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ 48; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 107	Xã Châu Thành, Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Rà soát, thống kê khoảng cách giao chéo với đường bộ, đường dây trung hạ thế	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 277/16	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Rà soát, thống kê khoảng cách giao chéo với đường bộ, đường dây trung hạ thế

9		18h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Đốt tổ ong vò vè bám vào thân trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long vị trí trụ 205, 259	Xã Càng Long, Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Tăng cường tiếp địa gốc trụ	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ 48; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 107	Xã Châu Thành, Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Rà soát, thống kê khoảng cách giao chéo với đường bộ, đường dây trung hạ thế	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 277/16	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Rà soát, thống kê khoảng cách giao chéo với đường bộ, đường dây trung hạ thế
13		18h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Đốt tổ ong vò vè bám vào thân trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long vị trí trụ 205, 259	Xã Càng Long, Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành

1	Thứ Sáu 28/08/2026	18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiep Anh, Trà Cú, Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 29/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh long	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh long	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 30/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ gần 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt gần 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ gần 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt gần 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 24/08/2026	07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Tháo, lắp Recloser trụ 474BTre/85/1A và 3DS trụ 474BTre/85/01 tuyến 474 Bến Tre -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 474BTre/85/1A, trụ 474BTre/85/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt Recloser trụ 474BTre/85/1A + 3DS trụ 474BTre/85/01 tuyến 474 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau 3DS trụ 474BTre/85/01 sang nhận điện từ 3LBFCO trụ 474BTre/128/40B/19 tuyến 474 Bến Tre.	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
2		08h00	10h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 474BTre/85/1A và 3DS trụ 474BTre/85/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/85/1A, trụ 474BTre/85/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không mất điện -Recloser trụ 474BTre/85/1A và 3DS trụ 474BTre/85/01 tuyến 474 Bến Tre đã được tháo xuống đất (XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline thực hiện)	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
3		13h00	16h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long- Đội Hotline (6CN)	-Tháo, lắp cụm tụ bù 3x200+3x100kVAr và 4FCO, 3LA tại trụ 474-479BTre/107 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/107 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 4FCO cụm tụ bù 3x200+3x100kVAr trụ 474-479BTre/107 tuyến 474 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		13h30	16h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ cụm tụ bù 3x200+3x100kVAr và 4FCO, 3LA tại trụ 474-479BTre/107 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/107 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không mất điện -Cụm tụ bù 3x200+3x100kVAr và 4FCO, 3LA tại trụ 474-479BTre/107 tuyến 474 Bến Tre đã được tháo xuống đất (XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline thực hiện)	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ HT31-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Tủ trụ HT31-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Giám TTĐN
6		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 479AH/53/47A/01 NR Thành Triệu - Phú Túc (CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÔ HỘI) PB09060141146	-Trụ 479AH/53/47A/01 NR Thành Triệu - Phú Túc (Cty TNHH Lô Hội)	-Áp Phú Khương xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 479AH/53/47A NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt CB trạm 750kVA trụ 479AH/53/47A/01 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Thay 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Tủ trụ 473-471-472GL/01-473-471GL/55 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Hữu Định	-Tủ trụ 478GL/06-478GL/42 tuyến Giao Long - Hữu Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Tủ trụ 476GL/03-476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-HTX Minh Thành (08CN)	-Di dời trụ lưới hạ thế từ trụ 3a đến 11a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Tủ trụ 3a đến 11a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Áp Thành An xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	GPMB theo yêu cầu địa phương
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Đầu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế b/10, b/12, b/13, a/16, a/17, a/19; sửa trụ hạ thế bị nghiêng tại trụ hạ thế a/4, a/5, a/22, b/10; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Giám TTĐN

12		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Đào lỗ, dựng trụ BTLT 22m đôi ghép hồ tại trụ 18, tháp dả U160-3m, lắp chằng xuống tại trụ 19, kéo ACSR 70mm2 từ trụ 17A đến trụ 19 và từ trụ 18 đến trụ 19 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-Khoảng trụ từ trụ 17A đến 19 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt 3LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-ĐT XD 2026
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Thu hồi trụ trung thế không sử dụng từ trụ 478BTri/28/107/59/37 đến trụ 478BTri/28/107/59/53 NR Thạnh Hải.	-Từ trụ 478BTri/28/107/59/37 đến trụ 478BTri/28/107/59/53 NR Thạnh Hải.	Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Thạnh Hải.	- Thu hồi vật tư không sử dụng.
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ trung thế 478BTri/28/107/59/83, 478BTri/28/107/59/83B, 478BTri/28/107/59/84, 478BTri/28/107/59/84B, 478BTri/28/107/59/85, 478BTri/28/107/59/85B, 478BTri/28/107/59/85C NR Thạnh Hải.	-Từ trụ 478BTri/28/107/59/83 đến trụ 478BTri/28/107/59/85C NR Thạnh Hải.	Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Cầu Ngang Đường Tắt	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
15		07h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (15CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/10A NR Vĩnh An.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/10A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/05 NR Vĩnh An. -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/08A NR Vĩnh An. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.

16		13h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (15CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/11 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18 NR Vĩnh An.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/11 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/12/01 NR Vĩnh An. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/12 NR Vĩnh An. -Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18/01 NR Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18 NR Vĩnh An. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.
17		07h00	08h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Huỳnh Trí Đức trụ 475BTri/17/18/85B/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/85B/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/81A NR Ba Tri - An Đức -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri - An Đức -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/85B/16 NR Ba Tri - An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/85B NR Ba Tri - An Đức.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
18		08h30	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB trạm 3x100kVA nuôi tôm Nguyễn Phi Sơn trụ 475BTri/17/18/21/05/20/01 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/20/01 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x100kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/20/01 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.

19		09h15	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 630kVA khách hàng nước đá Kim Phúc trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/02; Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 630kVA khách hàng nước đá Kim Phúc trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/02 , 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 630kVA trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh. -Cắt CB trạm 630kVA trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/66/03 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3LBFCO trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/66 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
20		10h30	11h45	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 560kVA Công ty TNHH Phước Tiến trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/64/02 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/64/02 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 560kVA trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/64/02 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trú 475BTri/17/18/21/05/14/73/64 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
21		13h00	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, 3LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 160kVA nuôi tôm Mai Văn Long trú 478BTri/28/107/103A/11; Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB, LA, 3FCO, hệ thống nối đất trạm 400kVA nuôi tôm Mai Văn Long trú 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long.	-Trụ 478BTri/28/107/103A/11, 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 160kVA trú 478BTri/28/107/103A/11 NR Mai Văn Long. -Cắt CB trạm 400kVA trú 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long. -Cắt 3FCO trú 478BTri/28/107/103A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
22		15h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, MCCB trạm 160kVA Trường THCS Ba Tri trú 472BTri/22/04/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Trụ 472BTri/22/04/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 160kVA trú 472BTri/22/04/01 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Cắt 3FCO trú 472BTri/22/04 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Thí nghiệm định kỳ. - Tri ân khách hàng.
23		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trú 471BĐ/38/21/01 NR 3P Bình Trung (Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trú 471BĐ/38/21/01 NR 3P Bình Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trú 471BĐ/38/21/01+FCO trú 471BĐ/38/21 NR 3P Bình Trung	-Thay TI hạ thế định kỳ.

24		09h50	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Phạm Văn Vần)	-Tại thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01+3FCO trụ 471-473BĐ/77 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miếu Cây Răng (Khách hàng NTCN Đinh Văn Ấn)	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miếu Cây Răng	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01+FCO trụ 472BĐ/03/108/22 NR 3P Miếu Cây Răng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
26		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu (Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Hóa)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Thay TI hạ thế định kỳ.
27		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Ưông Văn Bón)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01+FCO trụ 472BĐ/03/97 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
28		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2 (Khách hàng NTCN Lê Nguyễn Phúc Hưng)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Thay TI hạ thế định kỳ.
29		08h30	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Phát quang, xử lý mối mọt, thay rack và tăng cường tiếp địa lắp lại lưới hạ thế trạm trụ 477MC/31/1T tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 477MC/31/1T tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477MC/31/1T tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Ngăn ngừa sự cố

30		08h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (04 CN)	-Sửa trụ trung áp nghiêng, đóng tiếp đất tại trụ 475BTh/326/62/07 thuộc trạm 100kVA CSNT Trần Văn Thái trụ 475BTh/326/62/07 NRNT Trần Văn Thái	-Tại trụ 475BTh/326/62/07 NRNT Trần Văn Thái	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm trụ 475BTh/326/62/04, trạm trụ 475BTh/326/62/06, trạm trụ 475BTh/326/62/07 NRNT Trần Văn Thái -Cắt FCO (đầu NRNT Trần Văn Thái) tại trụ 475BTh/326/62 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Theo yêu cầu KH Trần Văn Thái
31		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10 CN)	- Dựng trụ trung thế đệm lưới, lắp hoàn chỉnh hệ thống đo đếm tại trụ 478VLg/32/4 XDM và đưa vào vận hành; sang dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 478VLg/32/4 sang trụ 478VLg/32/4 XDM tuyến 478 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/4 XDM tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hậu, phường Phước Hậu.	* Điện lực Long Châu: - Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Trinh Sát 1 tại trụ 478VLg/32/1A tuyến 478 Vĩnh Long - Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/3 tuyến 478 Vĩnh Long - Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Nhật Hải Đăng tại trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long - Cắt 03LTD Trinh Sát tại trụ 478VLg/32/1 tuyến 478 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Cắt 01 LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long.	-ĐTXD 2026

32		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 07/8/2026 và Kết hợp công tác Sang các nhánh dây hạ thế khách hàng sang đường trục hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Đông Bình 2B trụ 473BM/P96A/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Đông Bình 2B trụ 473BM/P96A/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình 2B trụ 473BM/P96A/1 tuyến 473 Bình Minh	-Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
33		07h30	09h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Trường THPT Bình Minh - 2 (CS 1x37,5kVA) trụ 473BM/150/2 Tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/150/2 Tuyến 473 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt 1LBF trường THPT Bình Minh trụ 473BM/150 Tuyến 473 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
34		09h00	10h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (CS 1x25kVA) trụ 473BM/145/1A Tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/145/1A Tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Trường THPT Hoàng Thái Hiếu trụ 473BM/145/1A Tuyến 473 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
35		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công An Bình Minh (CS 1x180kVA) trụ 473BM/144/1A Tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/144/1A Tuyến 473 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt 3LBF Công An Bình Minh trụ 473BM/144 Tuyến 473 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
36		13h00	14h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Nước đá Phước Tâm (CS 1x400kVA) trụ 473BM/112/1 Tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/112/1 Tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt 3LBF Nước đá Phước Tâm trụ 473BM/112 Tuyến 473 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026

37		15h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Nước đá Kim Lài (CS 1x250kVA) trụ 475BM/111/19/28/2 Tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/111/19/28/2 Tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Nước đá Kim Lài (CS 1x250kVA) trụ 475BM/111/19/28/2 Tuyến 475 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2026
38		08h00	10h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Long Hồ 2B - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ 479PH/244/2B - tuyến 479 Phước Hòa.	Áp Long An, xã Long Hồ.	Cắt CB + 3FCO + Gỡ Hotline trạm Long Hồ 2B trụ 79PH/244/2B - tuyến 479 Phước Hòa (Đội Hotline gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
39		11h00	14h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Long Hồ 4A - tuyến 472 Vũng Liêm.	Tại trụ 472VLI/348 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp Long An, xã Long Hồ.	Cắt CB + 3FCO + Gỡ Hotline trạm Long Hồ 4A trụ 472VLI/348 - tuyến 472 Vũng Liêm (Đội Hotline gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Phường Phước Hậu)	Địa phương Phường Phước Hậu) tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 96 /UBND Phường Phước Hậu, ngày 22/7/2026 của UBND Phường Phước Hậu)	Đoạn đường từ Đầu Đường Trinh Sát đến cầu Cầu Ba Khả (từ trụ 478VLg/32/6 đến 478VLg/32/30 tuyến 478 Vĩnh Long)	Phường Phước Hậu	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương
41		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (07CN)	Nâng công suất trạm Phước Hậu 1 từ 1x50kVA thành 1x160kVA tại trụ 478VLg/32/14 - tuyến 478 Vĩnh Long.	Tại trụ V478VLg/32/14 - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Lợi A; Phước Lợi B; Phường Phước Hậu; Áp Phước Trinh A; Áp Phước Trinh B, xã Long Hồ	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026

42		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Dựng trụ ghép đôi 14m sang dây trung thế tại trụ 478VLg/32/14A - tuyến 478 Vĩnh Long.	Tại trụ V478VLg/32/14A - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Lợi A; Phước Lợi B; Phường Phước Hậu; Ấp Phước Trinh A; Ấp Phước Trinh B, xã Long Hồ	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026
43		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (05CN)	Nâng công suất trạm Rạch Đồn Điền 2 từ 1x25kVA thành 1x50kVA tại trụ 478VLg/32/14/9A/15 - tuyến 478 Vĩnh Long	Tại trụ 478VLg/32/14/9A/15 - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hạnh B, phường Phước Hậu;	Cắt LBFCO Rạch Đồn Điền 1 tại trụ 478VLg/32/14/9A tuyến 478 Vĩnh Long	ĐTXD 2026
44		08h00	10h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Tân An C, trụ 471CC/231/63/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân An C trụ 471CC/231/63/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Tân An C, trụ 471CC/231/63/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
45		10h30	12h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Phước Thới C2, trụ 473CC/223/21/6 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Tại trạm Phước Thới C2 trụ 473CC/223/21/6 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Ấp Phước Thới xã Bình Phước	- Cắt CB + FCO trạm Phước Thới C2, trụ 473CC/223/21/6 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
46		13h00	14h45	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Phú Thuận 4, trụ 474CC/37/P27/11 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm Phú Thuận 4, trụ 474CC/37/P27/11 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Phú Thuận xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thuận 4, trụ 474CC/37/P27/11 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

47		15h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất + Nâng thùng cầu dao trạm Dân Dân 3, trụ 474CC/158/12 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm Dân Dân 3, trụ 474CC/158/12 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp An Hương xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Dân Dân 3, trụ 474CC/158/12 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
48		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Hiệp 1A (15kVA) trụ 472VLI/P56/P156/45 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại trạm Quang Hiệp 1A (15kVA) trụ 472VLI/P56/P156/45 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Quang Hiệp, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Quang Hiệp 1A (15kVA) trụ 472VLI/P56/P156/45 tuyến 474 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		09h30	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Hiệp 2A (25kVA) trụ 472VLI/P56/P156/31 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại trạm Quang Hiệp 2A (25kVA) trụ 472VLI/P56/P156/31 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Quang Hiệp, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Quang Hiệp 2A (25kVA) trụ 472VLI/P56/P156/31 tuyến 474 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiệp Trường 4 (50kVA) trụ 471VLI/T52/P81/P44/T1/13 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Hiệp Trường 4 (50kVA) trụ 471VLI/T52/P81/P44/T1/13 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Quang Hòa, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Hiệp Trường 4 (50kVA) trụ 471VLI/T52/P81/P44/T1/13 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

51		15h00	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Rô 1 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T90/11 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Rạch Rô 1 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T90/11 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Chánh, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Rạch Rô 1 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T90/11 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 5-1 Hiếu Thành (25kVA) trụ 473VLi/58/147 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm 5-1 Hiếu Thành (25kVA) trụ 473VLi/58/147 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm 5-1 Hiếu Thành (25kVA) trụ 473VLi/58/147 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		09h30	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Liên 3A (25kVA) trụ 473VLi/58/165 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Liên 3A (25kVA) trụ 473VLi/58/165 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Hiếu Liên 3A (25kVA) trụ 473VLi/58/165 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		13h00	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 8 Hiếu Thành (25kVA) trụ 473VLi/58/190 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm 8 Hiếu Thành (25kVA) trụ 473VLi/58/190 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm 8 Hiếu Thành (25kVA) trụ 473VLi/58/190 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

55		15h00	16h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Hậu 3 (25kVA) trụ 473VLI/P58/P205/20 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Hậu 3 (25kVA) trụ 473VLI/P58/P205/20 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Hiếu Hậu 3 (25kVA) trụ 473VLI/P58/P205/20 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
56		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
57		08h00	16h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (3CN)	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị trạm biến áp đến hạn định kỳ trạm NMN An Thạnh B công suất 3*15kVA - Tên KH: Trung tâm nước sạch nông thôn. - MKH: PB10030039587	Tại trạm NMN An Thạnh B trụ 472BM/T310/P6/P14/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp An Thạnh B, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm NMN An Thạnh B trụ 472BM/T310/P6/P14/1 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ hotline nhánh rẽ trạm NMN An Thạnh B trụ 472BM/T310/P6/14 tuyến 472 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
58		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 2 Mỹ Thành	Tại trạm 2 Mỹ Thành trụ 473TB/P68/22 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Thành, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 2 Mỹ Thành trụ 473TB/P68/22 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 2 Mỹ Thành trụ 473TB/P68/22 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ

59		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 2A Mỹ Thành	Tại trạm 2A Mỹ Thành trụ 473TB/P68/26 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Thành, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 2A Mỹ Thành trụ 473TB/P68/26 tuyến 473 Tam Bình. - Gỡ hotline trạm 2A Mỹ Thành trụ 473TB/P68/26 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
60		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 3 Mỹ Thành	Tại trạm 3 Mỹ Thành trụ 473TB/P68/37 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Thành, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 3 Mỹ Thành trụ 473TB/P68/37 tuyến 473 Tam Bình. - Gỡ hotline trạm 3 Mỹ Thành trụ 473TB/P68/37 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
61		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm Nông Trường Mỹ Thạnh Trung A	Tại trạm NT Mỹ Thạnh Trung A trụ 473TB/P68/62 tuyến 473 Tam Bình	Áp Bằng Tăng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm NT Mỹ Thạnh Trung A trụ 473TB/P68/62 tuyến 473 Tam Bình. - Gỡ hotline trạm NT Mỹ Thạnh Trung A trụ 473TB/P68/62 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
62		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	Từ trụ M44/T222/1 đến trụ M44/T222/106 và từ trụ M44/T222/P106/1 đến trụ M44/T222/P106/65 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruông, Mỹ Định, Mỹ Phú, Cần Thay, xã Trà Côn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

63		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
64		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	Trạm Cầu Bà Đồng 1 trụ 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Phước, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Cầu Bà Đồng 1 trụ 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
65		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm Cty TNHH TM DV Bảo Minh Tiến - Mã KH: PB10080061568	- Tại trạm Cty TNHH TM DV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24/1 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Cty TNHH TM-DV Bảo Minh Tiến trụ 477-475TQ/24/1 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
66		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm NC Quỳnh Hương (Cty TNHH Nông Dược Phúc Anh) - Mã KH: PB10080036366	- Tại trạm NC Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/3 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO NC Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/1 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
67		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm HKD Tân Viễn Hương - Mã KH: PB10080060004	- Tại trạm HKD Tân Viễn Hương trụ 475TQ/51/1 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO HKD Tân Viễn Hương trụ 475TQ/51/1 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
68		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm HKD Tiến Đạt - Mã KH: PB10080062101	- Tại HTĐĐ trạm HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1/1 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1 tuyến 475 Tân Quới; - Gỡ 3 hotline HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1 tuyến 475 Tân Quới (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Bảo trì HTĐĐ
69		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	Từ trụ 478-475DT/02 đến trụ 478-475DT/70, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

70		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Dựng trụ chèn, thay đà, dùng dây từ trụ 476DT/(154 -162)	- Từ trụ 476DT/(154 -162), trực chính tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt 3 DS Áp 11 trụ 476DT/152 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A Đóng đẳng áp 479CN đến LBS Hiệp Thanhx Thao tác Recloser Long Hữu để cắt/đóng 3DS Áp 11 không điện	ĐTXD
71		07h30	16h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (1 CN)	- Hoàn thiện nhánh áp 13.3 lên 22kV dựng trụ chèn nâng công suất trạm từ 1 pha lên 3 pha công suất 1x250kVA trạm Áp 13.3 di dời từ trụ 473-476DT-3/09 về trụ 473-476DT-3/03A, - Thu hồi trạm Áp 13 - Nâng đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 và 02xAV50mm2 + ACKP50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2 phân bố lại lưới hạ áp	Từ trụ 473-476DT-3/T77A/(03A-09), trên lưới hạ áp trạm Áp 13.3 và Áp 13, tuyến 473 Duyên Trà	Áp 13 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Áp 13 trụ 473-476DT/T77A/01	ĐTXD
72		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 477CN/20 đến trụ 92/477CN/471DT tuyến 477CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này trừ nhánh Tha La- Huyện Đức	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
73		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Cải tạo lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha: 3,653 km.	- Tại khoảng trụ 471CN/208/P48/(02-65) tuyến 471CN	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/01.	ĐTXD
74		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố

75		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
76		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Nâng công suất TBA, thay hệ thống đo đếm trạm Ô Đùng 3 từ 1x25kVA lên 1x37,5kVA	Từ MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ô Đùng 3 trụ 480TV/293 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Ô Đùng 3 trụ 480TV/293 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
77		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Xử lý tháp sắt nâng cao lưới hạ thế, căng dây hạ thế bị chùng vượt lộ Cầu Đại Ngãi trạm Từ Ô 1-1	Lưới hạ thế từ trụ a9 đến trụ a10 thuộc trạm Từ Ô 1-1 trụ 473TR/T183/T8/T20/01, tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Từ Ô 1-1 trụ 473TR/T183/T8/T20/01 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành
78		07h30	09h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Thay công tơ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018490; Hộ kinh doanh Lê Quốc Tuấn)	Tại trụ 480TV/P354/P33/T1-23/01 nhánh 22kV CS Quốc Tuấn thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO CS Quốc Tuấn trụ 480TV/P354/P33/23 nhánh 22kV Tân Trung Kinh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
79		09h30	11h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050013906; Hộ Kinh doanh Lâm Quốc Toàn)	Tại trụ 480TV/P354/P33/T27/02 nhánh 22kV NMXX Lâm Hoàng Liễu thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO NMXX Lâm Hoàng Liễu trụ 480TV/P354/P33/T27/01 nhánh 22kV NMXX Lâm Hoàng Liễu thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
80		13h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Thay TI-TU định kỳ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050017432; Công ty TNHH MTV giấy Soar)	Tại trụ 478CK/P326/02 nhánh 22kV Công ty Giấy Bảo Du Hồng thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	- Cắt CB trạm Công ty Giấy Bảo Du Hồng trụ 478CK/P326/02 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3FCO phân đoạn Công ty Nam Vinh trụ 478CK/326 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
81		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 480CK từ trụ 480CK/58 đến trụ 480CK/283 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, An Phú Tân	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

82		06h30	11h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (07CN)	Thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (231m) và thay xà, sứ	Từ trụ 480CK/P196/T68/01 đến trụ 480CK/P196/T68/03 nhánh rẽ Ngọc Hồ 4	Áp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi	Cắt LBFCO Ngọc Hồ 4 tại trụ 480CK/P196/68 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần
83		07h00	11h30	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (07CN)	Thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (164m) và thay xà, sứ	Từ trụ 480CK/P196/P72/P10/01 đến trụ 480CK/P196/P72/P10/02 nhánh rẽ Cây Xanh 3	Áp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi	Cắt LBFCO Cây Xanh 3 tại trụ 480CK/P196/P72/10 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần
84		13h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (07CN)	Thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (140m) và thay xà, sứ	Từ trụ 480CK/P196/P98/01 đến trụ 480CK/P196/P98/02	Áp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi	Cắt LBFCO Cầu Đầu Giồng tại trụ 480CK/P196/98 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần
85		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Long Trị đến trụ trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/42 đến trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/105	Phường Long Đức	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV An Trường A và các nhánh rẽ đầu nối vào, Nhánh 22kV Ngã Hậu (từ trụ 70 đến trụ 150)	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng

87		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Đo nhiệt độ mối nối	Tại các trụ 478TV/T371/01; 478TV/T352/01, 478TV/P351/03; 478TV/T330/01; 478TV/(155, 158, 182, 225, 271, 280, 316); 478TV/P09/02, 478TV/T316/P15/(34, 111); 478TV/P228/(62, 80); 473CK/T176/(01, 70); 473CK/P168/P09/01; 473CK/P168/(14A, 121), 478TV/P168/P135/01; 475LD/P161/01; 475LD/T161/01; 475LD/T124/01; 475LD/201;	Xã An Trường, Càng Long, Bình Phú, Nhị Long, Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
88		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Cân pha hạ thế các trạm Trung Thiên 4, Rạch Suối Cạn, Chợ Lơ Co, Lo Co A3	Lưới hạ áp các trạm Trung Thiên 4, Rạch Suối Cạn, Chợ Lơ Co, Lo Co A3	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
89		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (07CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: - Tháo thu hồi TBA Rạch Sen 2 công suất 1x100kVA. - Đầu nối nhánh Rạch Sen (tại trụ 28) vào đường dây XDM (tại trụ 24). - Cắt dừng thu hồi dây dẫn cô lập nhánh 12,7kV Rạch Dừa từ trụ 03 đến trụ 03A và đầu nối nhánh Rạch Dừa vào đường dây XDM	Từ trụ 475LD/T224/25 đến 475LD/T224/28A, từ trụ 475LD/T224/28A đến trụ 475LD/T224/P28A/03A và từ 478TV/P228/P65C/20 (XDM) đến trụ 478TV/P228/P65C/24 (XDM)	Xã Nhị Long	- Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01 (thu hồi cần fuse). - Kiểm tra 3LBFCO phân đoạn KCN Cổ Chiên XDM tại trụ 478TV/P228/P65C/60 (đang cắt)	ĐTXD 2026
90		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (03CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Cắt dừng không điện nhánh Rạch Sen tại trụ 12	Tại trụ 475LD/T224/12	Xã Nhị Long	Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01 (thu hồi cần fuse)	ĐTXD 2026
91		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Xử lý MBA trạm Rạch Dừa 1 bị rình dầu	Tại trụ 475LD/T224/P28A/09	Xã Nhị Long	Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01 (thu hồi cần fuse)	Bảo dưỡng

92		07h30	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (12CN)	Chuyển dây nhánh khách hàng từ trạm Rạch Sen 2 hiện hữu sang đầu nối trạm Rạch Sen 2 (XDM)	Từ trụ a0b0 đến trụ a13, từ trụ a0b0 đến trụ b13 và từ trụ b13 đến trụ bT13/14 lưới hạ áp trạm Rạch Sen 2 tại trụ 475LD/T224/25	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Rạch Sen 2 tại trụ 475LD/T224/25	ĐT XD 2026
1	Thứ Ba 25/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/24 đến trụ 474-476TT/58 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/24 đến trụ 474-476TT/58 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/73 đến trụ 476TT/73/50 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/73 đến trụ 476TT/73/50 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Nhổ thu hồi trụ hạ thế và di dời điện kế từ trụ 474BTre/34/01 đến lắp tại trụ 474-479BTre/34. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/1A đến trụ 474-479BTre/34 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Ấp Bình Thành 1 trụ 474BTre/34/02 tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/34 đến trụ 474BTre/34/1A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Ấp Bình Thành 1 trụ 474BTre/34/02 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Ấp Bình Thành 1 trụ 474BTre/34/02 tuyến 474 Bến Tre	-Xử lý mất an toàn
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x37.5kVA. Lắp MBA 3x25kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng, hạ thấp thùng điện kế tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Sơn Đông 7 trụ 478BTre/39/03 tuyến 478 Bến Tre	-Tại trụ 478BTre/39/03 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/39/01 tuyến 478 Bến Tre	-Hoán đổi MBA
5		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Đầu nối hoàn thiện lưới trung thế từ trụ 479BTre/156/12/61 đến trụ 479BTre/156/12/74. Lắp trạm 50kVA trụ 479BTre/156/12/71 NR Bến Tranh.	-Từ trụ 479BTre/156/12/61 đến trụ 479BTre/156/12/74 NR Bến Tranh.	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 479BTre/156/12/01 NR Bến Tranh	-ĐT XD năm 2026

6		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x25kVA. Lắp MBA 3x37.5kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Lộ Quốc Phòng 3 trụ 479BTre/156/18/28 tuyến 479 Bến Tre	-Tủ MBA trở xuống trụ 479BTre/156/18/28 tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x25kVA Lộ Quốc Phòng 3 trụ 479BTre/156/18/28 tuyến 479 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp sắt, bổ sung chằng, nối dây trung thế trụ 480BTre/41/80/11P NR Phải An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/11P NR Phải An Khánh	-Áp An Phú xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/80/01P NR phải An Khánh	Xử lý mất an toàn
8		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế 1P2W lên 1P3W, sang lưới từ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Tủ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	Xử lý mất an toàn
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến An Hiệp - Sơn Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477-479AH/10-477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		07h45	08h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tải trạm 160kVA trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Mô Cày Bắc -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thí nghiệm CBM

12		09h00	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/175 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tại trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/175 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Mô Cây Bắc -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/175 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thí nghiệm CBM
13		10h45	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 478TT/194/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tại trạm 400kVA trụ 478TT/194/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Đông Thuận -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 478TT/194/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 400kVA tại trụ 478TT/194 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thí nghiệm CBM
14		13h30	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/184/09 NR Thanh Hoà	-Tại trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/184/09 NR Thanh Hoà	-Áp Mô Cây Bắc -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/184/09 NR Thanh Hoà	-Thí nghiệm CBM
15		15h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 478MC/140B/01 tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân	-Tại trạm 160kVA trụ 478MC/140B/01 tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân	-Áp Tân Nhuận -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478MC/140B/01 tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân -Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 478MC/140B tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân	-Thí nghiệm CBM

16		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xi Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Thay 3MBA 37.5kVA bằng 3MBA 50kVA trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/31/09 NR Cầu Hàm Luông	-Tại trụ 478TT/31/09 NR Cầu Hàm Luông	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/31/09 NR Cầu Hàm Luông -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Xử lý quá tải
17		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay FCO trạm (do đo PD không đạt), thay trụ hạ thế 11a nút gốc bằng trụ BTLT 6,5m thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 02 đến trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông	- Từ trụ 02 đến trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông -Cắt FCO trụ 474BTRE/205/27/41 nhánh rẽ áp 5 Phước Long đầu nhánh rẽ áp 4 Thạnh Phú Đông	-SCTX
18		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Cắt đoạn lưới hạ thế từ trụ hạ thế 1a đến trụ 2a, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 474BTRE/205/35B/18 đến trụ hạ thế 1a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/35B/18 sang đầu vào trụ 474BTRE/205/35A/17A thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474BTRE/205/35B/17 nhánh rẽ Hưng Phong; tháo thu hồi vật tư, thiết bị trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/35B/18 nhánh rẽ Hưng Phong	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/35B/18, lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474BTRE/205/35B/17, tại trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/35B/18 nhánh rẽ Hưng Phong	-Phường An Hội	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/35B/18 nhánh rẽ Hưng Phong -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 474BTRE/205/35B/17 nhánh rẽ Hưng Phong	-ĐT XD 2026
19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

20		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/51/4B; trụ 475BTri/17/18/51/6A; trụ 475BTri/17/18/51/6A/1; Di dời trụ hạ thế 5b, 6b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/51/07; Di dời trụ hạ thế 08 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Trụ trung thế 475BTri/17/18/51/05; Trụ hạ thế 4b, 5b, 6b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/51/07 NR Bến Đình.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/51 NR Ba Tri - An Đức.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
21		07h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (15CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18A đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27 NR Vĩnh An.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18A đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/19 NR Vĩnh An. -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/21/01 NR Vĩnh An. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/21 NR Vĩnh An. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.

22		13h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (15CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/28 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/28 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/30 NR Vĩnh An. -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/32/01 NR Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/32 NR Vĩnh An. -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/36/01 NR Vĩnh An. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/36 NR Vĩnh An. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.
23		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/03 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông (Khách hàng Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Duy Tuấn)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/03 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3LBFCO trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/03 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		10h10	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Chung Kim Hoàng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 320kVA trụ 471BĐ/113/49A/01 NR 3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi tôm càng xanh Lương Khắc Tâm)	-Tại thùng điện kế trạm 320kVA trụ 471BĐ/113/49A/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 471BĐ/113/49A/01+3LBFCO trụ 471BĐ/113/49A NR 3P Ao Vuông	-Thay TI hạ thế định kỳ.

26		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 400kVA trụ 473BĐ/414/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng DNTN Thiên Luân)	-Tại thùng điện kế trạm 400kVA trụ 473BĐ/414/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long Phú xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 473BĐ/414/01+3FCO trụ 471-473BĐ/414 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
27		08h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế tại trụ 474CL/122/45/04/01, 474CL/122/45/05 nhánh rẽ T10	-Tại HTĐĐ trung thế trụ 474CL/122/45/04/01, 474CL/122/45/05 nhánh rẽ T10	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/122/45 nhánh rẽ Cồn Phú Đa (đầu nhánh rẽ T10)	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ
28		14h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA trụ 476CL/233/02/01 nhánh rẽ cái Mơn	-Tại HTĐĐ trung thế trạm 250kVA trụ 476CL/233/02/01 nhánh rẽ cái Mơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 476CL/233/02/01 nhánh rẽ cái Mơn -Cắt 3LBFCO trạm 250kVA tại trụ 476CL/233/02 nhánh rẽ cái Mơn	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ
29		07h30	08h30	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (05CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/28T nhánh rẽ Cầu Sụp	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/28T nhánh rẽ Cầu Sụp	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/28T nhánh rẽ Cầu Sụp	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

30		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 474CL/50/39/30AT nhánh rẽ Cầu Sụp đến trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn và trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn	-Xã Chợ Lách	-Kiểm tra CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn đang cắt (trạm chưa vận hành)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
31		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 250kVA Sân Vận Động 1 tại trụ 475VLg/61 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/61 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA Sân Vận Động 1 tại trụ 475VLg/61 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	CBM năm 2026
32		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 250kVA Nguyễn Huệ Mới tại trụ 475VLg/82 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/82 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA Nguyễn Huệ Mới tại trụ 475VLg/82 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	CBM năm 2026
33		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm Cầu Kinh Cụt 1, trạm Cầu Kinh Cụt 2, Cầu Kinh Cụt 2A thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/109/2, tại trụ 475VLg/109/7 tại trụ 475VLg/109/11 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Hẻm Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Kinh Cụt tại trụ 475VLg/109 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	CBM năm 2026

34		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	Nhổ di dời đường dây hạ thế, tháo và lắp lại phục kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex I khách hàng trạm 160kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/189A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên (theo đề nghị Số: 346/BQL - DHDA1: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít).	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ A/3 đến trụ A/4 thuộc trạm 160kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/189A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức	CB + 03FCO trạm 160kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/189A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Địa phương đề nghị cắt điện
35		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh ngày 20/6/2026. Kết hợp công tác Dựng trụ BTLT 14m đơn tại trụ 473BM/130/6, 473BM/130/7, 473BM/130/8; sang dây hạ thế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 130/1 đến 130/5A thuộc trạm Rạch Vồn 2 trụ 473BM/130/4A; từ trụ 130/6 đến 130/11 thuộc trạm Rạch Vồn 4 trụ 473BM/130/9A; từ trụ 130/11A đến 130/20 thuộc trạm Rạch Vồn 3 trụ 473BM/130/14; Thu hồi 02 MBA 50kVA tại trạm Rạch Vồn 2B trụ 473BM/130/1B và trạm Rạch Vồn 2-1 trụ 473BM/130/4 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 473BM/130/1 đến trụ 473BM/130/20 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt 01LBF Rạch Vồn trụ 473BM/130/1A tuyến 473 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026

36		08h20	10h20	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Thới 3A trụ M49/P67/T7/3 tuyến 472 Bình Minh.	trạm Mỹ Thới 3A trụ M49/P67/T7/3 tuyến 472 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Mỹ Thới 3A trụ M49/P67/T7/3 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
37		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Thới 4A trụ M49/P67/T7/9 tuyến 472 Bình Minh.	trạm Mỹ Thới 4A trụ M49/P67/T7/9 tuyến 472 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Mỹ Thới 4A trụ M49/P67/T7/9 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
38		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Thới 4 trụ M49/P67/T7/14 tuyến 472 Bình Minh.	trạm Mỹ Thới 4 trụ M49/P67/T7/14 tuyến 472 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Mỹ Thới 4 trụ M49/P67/T7/14 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
39		15h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Thới 5A trụ M49/P67/T7/15/8 tuyến 472 Bình Minh.	trạm Mỹ Thới 5A trụ M49/P67/T7/15/8 tuyến 472 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Mỹ Thới 5A trụ M49/P67/T7/15/8 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị

40		08h30	13h00	Điện lực Long Hồ	Cty TNHH XD TM & DV An Phát(08CN)	Thu hồi trụ BTV 7,3m + Dựng trụ BTLT 10,5m + Thu hồi đoạn cáp ABC 3x50mm2 + Kéo và đấu nối đoạn cáp ngầm 3x50+1x35mm2, theo Đề nghị số 1628/BQLGT-QLDA1 của Ban quản lý dự án giao thông ngày 05/8/2026 "V/v hỗ trợ cắt điện phục vụ thi công di dời đường dây điện tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao).	Từ trụ hạ thế HT-1 đến trụ HT-2 lưới hạ thế trạm Vườn Cò 2 trụ 4476CC/170/14 - tuyến 476 Cỏ Chiên.	Ấp Vườn Cò, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO trạm Vườn Cò 2 trụ 476CC/170/14 - tuyến 476 Cỏ Chiên.	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương
41		13h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Cty TNHH XD TM & DV An Phát(08CN)	Thu hồi trụ BTV 7,5m + Dựng trụ BTLT 8,5m và sang dây hạ thế, theo Đề nghị số 1628/BQLGT-QLDA1 của Ban quản lý dự án giao thông ngày 05/8/2026 "V/v hỗ trợ cắt điện phục vụ thi công di dời đường dây điện tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao).	Tại trụ hạ thế HT-1 lưới hạ thế trạm Vườn Cò 3 trụ 4476CC/170/25 - tuyến 476 Cỏ Chiên.	Ấp Vườn Cò, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO trạm Vườn Cò 3 trụ 476CC/170/25 - tuyến 476 Cỏ Chiên.	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương
42		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Thu hồi trạm biến áp KNO Long Thuận A - tuyến 479 Phước Hòa; Sang lưới hạ thế từ trạm KNO Long Thuận A qua trạm KNO Long thuận A1 - tuyến 479 Phước Hòa;	- Tại trụ 479PH/296/1 - tuyến 479 Phước Hòa. - Từ trụ 479PH/296/1 đến trụ 479PH/296/2- tuyến 479 Phước Hòa - Từ trụ - Từ trụ 479PH/296/5 đến trụ HT5 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp Long Thuận A, xã Long Hồ.	- Cắt CB + FCO + Gỡ Hotline trạm KNO Long Thuận A trụ 479PH/296/1 - tuyến 479 Phước Hòa (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline). - Cắt CB +3FCO trạm KNO Long Thuận A1 trụ 479PH/296/9 - tuyến 479 Phước Hòa.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

43		08h30	15h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (5 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 265/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 06/8/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện.	Đường lộ hàng thôn nhánh 1 pha trung thế Mỹ Điền từ trụ 473CC/66/2 đến trụ 473CC/66/24- tuyến 473 Cỏ Chiên	Ấp Mỹ Điền xã Nhơn Phú	- Cắt LBFCO Mỹ Điền trụ 473CC/66/1- tuyến 473 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
44		08h30	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05CN)	Dựng 01 trụ BTLT 14m nâng độ tĩnh không đường dây trung thế và thu hồi 01 trụ BTLT 12m cắt góc tại trụ 473CC/66/6- tuyến 473 Cỏ Chiên.	Tại trụ 473CC/66/6- tuyến 473 Cỏ Chiên	Ấp Mỹ Điền xã Nhơn Phú	- Cắt LBFCO Mỹ Điền trụ 473CC/66/1- tuyến 473 Cỏ Chiên	Dịch vụ khách hàng
45		08h00	09h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay công tơ định kỳ Nhà máy nước Mỹ Phước 1, trụ 473CC/P46/1 - tuyến 472 Cỏ Chiên (Mã khách hàng: PB10070041438)	Tại trạm 3x25 kVA NMN Mỹ Phước 1, trụ 473CC/P46/1 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25 kVA NMN Mỹ Phước 1, trụ 473CC/P46/1 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
46		10h00	11h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	- Kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp + thay công tơ định kỳ trạm 250 kVA Cảng Mỹ An, trụ số 472CC/99/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên (Mã khách hàng: PB10070041456)	Tại trụ số 472CC/99/1 - Tuyến 475 Cỏ Chiên	Ấp Hòa Long, xã Nhơn Phú	'- Cắt CB + 03 FCO trạm cảng Mỹ An tại trụ số 472CC/99/3 - tuyến 475 Cỏ Chiên - Cắt 03 LBFCO cảng Mỹ An tại trụ số 472CC/99/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên - Gỡ 03 hotline nhánh rẽ 22kV Cảng Mỹ An tại trụ số 472CC/99/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên.	Thay định kỳ HTĐĐ

47		07h30	16h30	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (05 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 265/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 06/8/2026). Công ty TNHH XDĐ An Thọ kết hợp xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026.	Từ trụ 476CC/89 - 476CC/94 tuyến 476 Cỏ Chiên.	Ấp Hòa Long xã Mỹ An	Cắt CB + 03FCO trạm Hòa Long 1 trụ 476CC/91A - tuyến 476 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
48		07h30	16h30	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15 CN)	Sang nhánh dây khách hàng hiện hữu qua đường dây xây dựng mới và thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu từ trụ 476CC/89 - 476CC/94 tuyến 476 Cỏ Chiên và từ trụ B10/4 đến trụ A2/8 thuộc đường dây hạ thế trạm Hòa Long 1 476CC/91A tuyến 476 Cỏ Chiên	Từ trụ 476CC/89 - 476CC/94 tuyến 476 Cỏ Chiên và từ trụ B10/4 đến trụ A2/8 thuộc đường dây hạ thế trạm Hòa Long 1 476CC/91A tuyến 476 Cỏ Chiên	Ấp Hòa Long xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO trạm Hòa Long 1 trụ 476CC/91A - tuyến 476 Cỏ Chiên	ĐTXD 2026
49		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
50		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (07 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, tháo sắt nâng dây chùng thấp, dựng đệm lưới 01 trụ hạ áp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Hiếu Tín (37,5kVA) trụ 473VLI/58/260 tuyến 473 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Hiếu Tín (37,5kVA) trụ 473VLI/58/260 tuyến 473 Vũng Liêm.	Ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO trạm Hiếu Tín (37,5kVA) trụ 473VLI/58/260 tuyến 473 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

51		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	16h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (3CN)	Kiểm định, thí nghiệm thí bị trạm biến áp đến hạn định kỳ trạm NMN Thông Nguyên công suất 3*15kVA - Tên KH: Trung tâm nước sạch nông thôn. - MKH: PB10030025300	Tại trạm NMN Thông Nguyên trụ 472BM/P420/1 tuyến 472 Bình Minh	Ấp Thông Nguyên, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm NMN Thông Nguyên trụ 472BM/P420/1 tuyến 472 Bình Minh. - Gỡ hotline nhánh rẽ trạm NMN Thông Nguyên trụ 472BM/420 tuyến 472 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
53		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm Mỹ Trung 2	Tại trạm Mỹ Trung 2 trụ 473TB/P68/8 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung 2 trụ 473TB/P68/8 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Mỹ Trung 2 trụ 473TB/P68/8 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ

54		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 2 Mỹ Phú 1	Tại trạm 2 Mỹ Phú 1 trụ 473TB/91 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 2 Mỹ Phú 1 trụ 473TB/91 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 2 Mỹ Phú 1 trụ 473TB/91 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
55		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 4 Mỹ Phú 4	Tại trạm 4 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/127 tuyến 473 Tam Bình	Áp Bằng Tăng, xã Tam Bình	-Cắt CB+FCO trạm 4 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/127 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 4 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/127 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
56		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 3 Mỹ Phú 4	Tại trạm 3 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/131 tuyến 473 Tam Bình	Áp Bằng Tăng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 3 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/131 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 3 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/131 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
57		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Tháp sắt, làm chằng, căng lại dây dẫn hạ áp tại trụ hạ áp số 5 trạm An Thành 3A trụ M42/P67/T136/T6/27 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trụ hạ áp số 5 trạm An Thành 3A trụ M42/P67/T136/T6/27 tuyến 472 Bình Minh.	Áp An Thành, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm An Thành 3A trụ M42/P67/T136/T6/27 tuyến 472 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.

58		10h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Tháp sắt, ép lều, làm chằng, căng lại dây dẫn hạ áp tại trụ hạ áp số 7 trạm Gò Dầu 1A trụ M42/P67/P153/P4/5 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trụ hạ áp số 7 trạm Gò Dầu 1A trụ M42/P67/P153/P4/5 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Gò Dầu, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Gò Dầu 1A trụ M42/P67/P153/P4/5 tuyến 472 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
59		13h30	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Căng dây dẫn hạ áp và ép lều tại trụ hạ áp số 6+7+8 trạm An Thạnh 1 trụ M42/P67/112 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trụ hạ áp số 6+7+8 trạm An Thạnh 1 trụ M42/P67/112 tuyến 472 Bình Minh.	Áp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm An Thạnh 1 trụ M42/P67/112 tuyến 472 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
60		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
61		07h30	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Lắp ống bọc cách điện và thay đà Composite lắp thiết bị	Từ trụ 475TQ/75/1 đến trụ 475TQ/75/2 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt LBFCO Thành Nghĩa 4 trụ 475TQ/75/1 tuyến 475 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh Thành Nghĩa 4 trụ 475-477TQ/75 tuyến 475 Tân Quới (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	Ngăn ngừa sự cố
62		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay khung U thành đà Composite (Theo chiết tính Trường Tiểu Học Thành Lợi)	Tại trạm Trường Cấp 2 Thành Lợi trụ 475TQ/111/2 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt LBFCO Trường Cấp 2 Thành Lợi trụ 475TQ/111/1 tuyến 475 Tân Quới;	Công tác ĐVKH

63		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm UBX Tân Lược 2 trụ 471TQ/182 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Vĩnh, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm UBX Tân Lược 2 trụ 471TQ/182 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
64		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm An Thạnh 2A trụ 471TQ/208/17 tuyến 471 Tân Quới;	Áp An Thạnh, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm An Thạnh 2A trụ 471TQ/208/17 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
65		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
66		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Mỹ Thuận 2 trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 2 trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026

67		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (5CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Căng dây trung áp bị chùng, tháo thu hồi sứ treo chống va chạm giữa các pha lắp ống bọc lều từ trụ 478-475DT/67 đến trụ 478-475DT/68, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc 3DS 475DT trụ 478-475DT/02, 3DS 478DT trụ 478-475DT/03, thí nghiệm định kỳ 3FCO trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70, Chợ Đôn Châu 1 trụ 478-475DT/74, Bà Nhi 1 trụ 478-475DT/99A (thí nghiệm CBM), thay LBFCO pha 3 phân đoạn La Bang Chùa trụ 478-475DT-5/T64A/02 (hồng cánh đập hồ quang), thay sứ đứng trung áp và xử lý dây tưa bằng ống nối pha 1 trụ 478-475DT/101, trực chính tuyến 478, 475 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT/02 đến trụ 478-475DT/03, từ trụ 478-475DT/67 đến trụ 478-475DT/74, trụ 478-475DT-5/T64A/02, 478-475DT/(99A, 101), trực chính tuyến 478, 475 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	- Cắt MC 478, MC 475 trạm 110kV Duyên Trà và kéo MC ra khỏi vị trí vận hành - Cắt Recloser Đôn Xuân trụ 475DT/117 (475DT) - Cắt 3DS1 Đôn Xuân trụ 475DT/116 (475DT) - Cắt 3DS1 Ấp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/01B (478DT) (cắt có điện không tải) - Đóng DTĐ 478-76, DTĐ 475-76 trạm 110kV Duyên Trà Đóng đẳng áp 479TR đến Recloser Đôn Xuân Đóng đẳng áp 471CN (472CN) đến LBS Ấp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/06 (478DT) Lưu ý: cắt CB trạm Ngã Ba Cây Đa 2 trụ 478-475DT-8/P109/03 (478DT) rồi cắt 3DS1 Ấp Trạm có điện không tải, sau đó đến LBS Ấp Trạm cấp điện lại cho trạm Ngã Ba Cây Đa 2	Khắc phục vận hành, thí nghiệm CBM
68		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D (MG-2x12-KH): 11 vị trí, thay trụ BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-M12-ba: 05 vị trí, chuyển dây trung, hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	Cắt 3LBFCO La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/01 (475DT)	Công trình ĐTXD

69		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D (MG-2x12-KH): 05 vị trí, thay trụ BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-M12-ba: 02 vị trí, chuyển dây trung, hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-5/T64A/17 đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-5/T64A/17 đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	Cất 3LBFCO La Bang Chùa trụ 478-475DT-5/T64A/02 (475DT)	Công trình ĐTXD
70		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ (công tác CBM) 3FCO trạm La Bang Chùa 4 trụ 478-475DT-5/T64A/16, 3LBFCO La Bang Kênh 1 trụ 478-475DT-5/T64A/25, thay điện kế hỏng màn hình, thí nghiệm định kỳ 3FCO, CB, MBA trạm La Bang Chùa 5 trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trụ 478-475DT-5/T64A/(16, 25, 28), nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	Cất 3LBFCO La Bang Chùa trụ 478-475DT-5/T64A/02 (475DT)	Thí nghiệm CBM
71		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (4CN)	Thí nghiệm LA, MBA, CB trạm Trạm Bơm Nước Thô trụ 478-475DT-5/P64A/07, nhánh Trạm Bơm Nước Thô, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trụ 478-475DT-5/P64A/07, nhánh Trạm Bơm Nước Thô, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Chợ - xã Đôn Châu	- Cất 3LBFCO Trạm Bơm Nước Thô trụ 478-475DT-5/P64A/01 (475DT)	Thí nghiệm định kỳ
72		09h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống đo đếm (PB16090012544; Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - CN Tổng Công ty phát điện 1)	Tại trụ 478-475DT-5/P64A/02, nhánh Trạm Bơm Nước Thô, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Chợ - xã Đôn Châu	- Cất 3LBFCO Trạm Bơm Nước Thô trụ 478-475DT-5/P64A/01 (475DT)	Bảo dưỡng định kỳ
73		13h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ (công tác CBM) CB, MBA trạm La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/10, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/10, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Kênh - xã Đôn Châu	- Cất CB + 3FCO trạm La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/10 (475DT)	Theo yêu cầu khách hàng

74		15h30	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thay 03 LA trạm Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P17/01, nhánh Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P17/01, nhánh Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Kênh - xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO La Bang Kênh 1 trụ 478-475DT-5/T64A/25 (475DT)	Theo yêu cầu khách hàng
75		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	Từ trụ 478-475DT/71 đến trụ 478-475DT/110, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
76		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm La Bang Kênh 4 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/01, nhánh La Bang Kênh 1, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm La Bang Kênh 4 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/01, nhánh La Bang Kênh 1, tuyến 475 Duyên Trà	Áp La Bang Kênh, xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm La Bang Kênh 4 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P9/01 (475DT)	Khắc phục vận hành
77		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Bà Nhi 8 trụ 478-475DT-8/T80/P14/18, nhánh Bà Nhi 6, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Bà Nhi 8 trụ 478-475DT-8/T80/P14/18, nhánh Bà Nhi 6, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Bà Nhi, xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Bà Nhi 8 trụ 478-475DT-8/T80/P14/18 (478DT)	Khắc phục vận hành
78		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (04 CN)	Nâng công suất đường dây từ 12,7kV lên 22kV và nâng công suất trạm Bến Phà Láng Chim từ 1 pha lên 3 pha 1x160kVA. Đầu nối đường dây XDM đường dây hạ áp LV-ABC-4x70mm2 chuyển khách hàng sang lưới mới	Từ trụ 473DT/T153/31 đến trụ 473DT/T153/P31/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/29□ - Cắt 3 DS1 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/28 - Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A Đóng đẳng áp LSB Láng Chảo đến LBS Khoán Tiều 08h00 cắt Recloser Trường Long Hòa để cắt không điện 3DS Ba Động 2, đóng LBS Khoán Tiều đến 3DS Ba Động 2	ĐTXD

79		08h30	10h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay lại chân sứ bị mục sét	Trụ 473DT/T153/P43/(15,17) nhánh Rạch Sâu, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/29□ - Cắt 3 DS1 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/28 - Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A	Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	09h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CNKD)	Thay điện kế mất kết nối đo xa	Tại thùng CD + ĐK trạm Ba Động 1 trụ 473DT/T153/P61/26, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB + 3FCO trạm Ba Động 1 trụ 473DT/T153/P61/26	Thay hệ thống đo đếm
81		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Hoàn thiện nâng cấp nhánh Nhà Mát 5 từ 12,7kV lên 22kV đầu nối nhánh 22kV Xây dựng mới trạm Nhà Mát 5.1 công suất 1x160kVA trụ 473DT/T153/T85/T14/17; Nâng công suất trạm Nhà Mát 5 từ 1x37,5kVA lên 3P 1x160kVA trụ 473DT/T153/T85/T14/05; Dựng trụ mới, thu hồi trụ cũ, chuyển khách hàng từ lưới hạ thế hiện hữu trạm Nhà Mát 5 sang lưới hạ thế mới trạm Nhà Mát 5 (XDM), Nhà Mát 5.1 (XDM) - Cắt thu hồi đường dây 22kV NT Vô Việt Minh trụ 473DT/T153/T85/T12A/03/07 chuyển sang đầu nối trụ 473DT/T153/T85/T14/16 nhánh Nhà Mát 5 XDM - Cắt thu hồi đường dây 12,7kV NT Huỳnh Văn Đạt trụ 473DT/T153/T85/T12A/03/10A chuyển sang đầu nối trụ 473DT/T153/T85/T14/09 nhánh Nhà Mát 5 XDM	Từ trụ 473DT/T153/T85/T14/02 đến trụ 473DT/T153/T85/T14/05 và từ trụ 473DT/T153/T85/T14/05 đến trụ 473DT/T153/T85/T14/17 (XDM) nhánh 22kV Nhà Mát 5, 473DT/T153/T85/T12A/03/(07,1 0A), tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO Nhà Mát 5 trụ 473DT/T153/T85/T14/01 - Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Minh Vương trụ 473DT/T153/T85/12A	ĐTXD

82		09h30	14h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060028513; Võ Việt Minh) - Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060028514; Võ Việt Minh)	Từ trụ 473DT/T153/T85/T12A/03/(16,17) nhánh NT Võ Việt Minh, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Minh Vương trụ 473DT/T153/T85/12A	Bảo trì hệ thống đo đếm
83		13h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm NT Nguyễn Minh Vương và NT Nguyễn Minh Vương 1	Từ trụ 473DT/T153/T85/T12A/03/(03,04) nhánh NT Võ Việt Minh, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Minh Vương trụ 473DT/T153/T85/12A	Bảo trì VH thuê
84		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473-476DT/(46-115) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
85		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	Từ trụ 477CN/74 đến trụ 477CN/P74/33 nhánh Tha La-Huyền Đức kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Vinh Kim	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1 pha+ 01CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Trần Thị Thanh Trúc 475CN/T254/P26/01	ấp Cà Tum xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm NTTS Trần Thị Thanh Trúc 475CN/T254/P26/01 Cắt FCO NTTS Trần Thị Thanh Trúc 475CN/T254/26	Thay định kỳ
87		10h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ + 01 công tơ 1 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Võ Thanh Bình trụ 475CN/T254/P26/01	ấp Cà Tum xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm NTTS Võ Thanh Bình trụ 475CN/T254/P26/01 Cắt FCO NTTS Võ Thanh Bình trụ 475CN/T254/26	Thay định kỳ

88		11h30	12h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 3 pha bị lỗi không kết nối đo xa, xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm Công An huyện Cầu Ngang trụ 475CN/P167/01	ấp Mỹ Hòa xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm Công An huyện Cầu Ngang trụ 475CN/P167/01 Cắt 3FCO Công An huyện Cầu Ngang trụ 475CN/167	Thay công tơ bị lỗi không kết nối đo xa
89		13h00	14h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1pha bị lỗi không kết nối đo xa, xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Nam trụ 479CN/T323/T9/P6/02	ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	Cắt CB +FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Nam trụ 479CN/T323/T9/P6/02	Thay công tơ bị lỗi không kết nối đo xa
90		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Đầu Sóc Xoài trụ 473CN/P183/48- tuyến 473CN	Áp Sóc Xoài xã Vinh Kim	Cắt CB và 3FCO trạm Đầu Sóc Xoài trụ 473CN/P183/48	Thí nghiệm định kỳ
91		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Nhị Trường 1 trụ 473-471CN/133- tuyến 473CN	Áp Nhị Trường A xã Nhị Trường	Cắt CB và FCO trạm Nhị Trường 1 trụ 473-471CN/133	Thí nghiệm định kỳ
92		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, xử lý tiếp xúc nguội MBA và cực CB trạm	Tại trạm Phiêu 4 trụ 473CN/P183/T49/P34/18 nhánh Phiêu 4- tuyến 473CN	Áp Phiêu xã Nhị Trường	Cắt CB trạm Phiêu 4 trụ 473CN/P183/T49/P34/18 Cắt FCO Phiêu 4 trụ 473CN/P183/P49/34	Thí nghiệm định kỳ

93		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm NMXX Trang Kim Mùi trụ 473CN/P183/81- tuyến 473CN	Ấp Kim Hòa xã Vinh Kim	Cắt 2CB và 3FCO trạm NMXX Trang Kim Mùi trụ 473CN/P183/81	Thí nghiệm định kỳ
94		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Chùa Mới trụ 473CN/P183/89- tuyến 473CN	Ấp Kim Hòa xã Kim Hòa	Cắt CB và FCO trạm Chùa Mới trụ 473CN/P183/89	Thí nghiệm định kỳ
95		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang+ Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04CN)	Mô dây ép 3 kếp quay ép phục vụ công tác thực hiện BPAT (tiếp đất di động)	Tại 475CN/91 (hướng về trụ 476-475CN/91)	Ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ	- Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 475CN (thi công bằng phương pháp hotline). Off chức năng tự đóng Role 79 thuộc tuyến 475 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Ngăn ngừa sự cố
96		09h00	10h00	Điện lực Cầu Ngang+ Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04CN)	Mô dây ép 3 kếp quay ép phục vụ công tác thực hiện BPAT (tiếp đất di động)	Tại 476-475CN-5/T91/01 (hướng về trụ 476-475CN/91)	Ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ	- Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 475CN (thi công bằng phương pháp hotline). Off chức năng tự đóng Role 79 thuộc tuyến 475 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Ngăn ngừa sự cố

97		11h00	13h00	Điện lực Cầu Ngang	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04CN)	Lắp tăng cường đoạn dây đồng chống gãy tại đầu coss	Tại 3DS Áp Ba A trụ 479CN/T143/59	Áp Ba xã Mỹ Long	- Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 479CN (thi công bằng phương pháp hotline). - Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser La Bang trụ 479CN/26 , Recloser Áp Năm 479CN/280 thuộc tuyến 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Ngăn ngừa sự cố
98		06h30	17h30	Điện lực Trà Cú+ Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Cải tạo lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha 12,253 km. Cải tạo lưới hạ áp 3p4d chiều dài 3,394 km. Di dời MĐĐ Hùng Hòa- An Quảng Hữu.	- Tại khoảng trụ 473TR/(131-161A) và lưới hạ áp Leng 6.	Xã Tập Sơn.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Áp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Áp Phố trụ 473TR/T131/51. Đóng đẳng áp 477TR đến LBS Áp Phố Điện lực Trà Cú nâng dòng cài đặt recloser An Quảng Hữu: 290A Điện lực Tiểu Cần nâng dòng cài đặt recloser Hùng Hòa - An Quảng Hữu: 240A Đóng đẳng áp 471CK sang 478CK đến Recloser Long Thới từ 05h00-05h30 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC478CK<250A) Đóng đẳng áp 471CK sang 473TR đến LBS Áp 6 từ 05h30-06h00 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC473TR<250A)	ĐTXD

99		08h00	10h00	Điện lực Trà Cú+ Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Trà Cú(08 CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040039213; Công ty TNHH New Shoes Cái Bè (Giày Da Đại Quang Minh 2)).	- Tại trụ 473TR/T131/T13/01.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Ấp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 473TR/T131/51.	- Bảo trì hệ thống đo đếm
100		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú+ Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Trà Cú(08 CN)	- Xử lý lèo tiếp xúc đầu coss thiết bị: LBS&DS1 Ấp Phố, LBFCO Thốt Nốt, Đôn Chum 1, LBFCO Đôn Chum 2, Leng 2. Chính lại sứ đứng bị nghiêng.	- Tuyến 473TR trụ 473TR/(86, 96, 108, 118), 473TR/T131/P09/01, 473TR/T131/14.	Xã Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Ấp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 473TR/T131/51.	Ngăn ngừa sự cố

101		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú+ Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Trà Cú (04CN)	Xử lý lèo tiếp xúc đầu coss thiết bị: Recloser+ 3DS An Quảng Hữu.	- Tuyến 473TR trụ 473TR/(66, 67).	Xã Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS 473TR trụ 471-473TR/04. - Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/64. - Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/65. - Cắt LBS Ấp Phổ trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Ấp Phổ trụ 473TR/T131/51.	Ngăn ngừa sự cố
102		08h30	09h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm CS cửa xe gỗ Võ Quốc Bình trụ 473TR/106.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm CS cửa xe gỗ Võ Quốc Bình trụ 473TR/106. - Cắt CB trạm Đồn Điền 1 trụ 473TR/101.	Ngăn ngừa sự cố
103		09h30	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Chợ Leng trụ 473TR/T131/03.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Chợ Leng trụ 473TR/T131/03.	Ngăn ngừa sự cố
104		10h45	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.	- Tại trạm Leng 1 trụ 473TR/T131/18.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Leng 1 trụ 473TR/T131/18.	Ngăn ngừa sự cố

105		13h00	14h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Thí nghiệm định kỳ tụ bù An Quảng Hữu 3x200kVAr.	- Tụ bù An Quảng Hữu trụ 473TR/T131/25.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt 3LBFCO tụ bù An Quảng Hữu trụ 473TR/T131/25. - Cắt CB trạm Leng 1 trụ 473TR/T131/18.	Ngăn ngừa sự cố
106		14h00	14h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Thốt Nốt 2.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Thốt Nốt 2 trụ 473TR/P96/19.	Ngăn ngừa sự cố
107		15h00	15h45	Điện lực Trà Cú+ Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Phố Giữa 1.1 .	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Phố Giữa 1.1 trụ 473TR/T131/29.	Ngăn ngừa sự cố
108		16h00	16h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ(TT).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sóc Tro Giữa 2 .	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Tro Giữa 2 trụ 473TR/T131/T27/63.	Ngăn ngừa sự cố
109		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
110		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
111		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Nâng công suất TBA, thay hệ thống đo đếm trạm Tân Đại 6 từ 1x25kVA lên 1x37,5kVA	Tại trụ 480TV/T340/12 nhánh 12,7kV Chùa Tân Đại thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Chùa Tân Đại trụ 480TV/T340/01 nhánh 12,7kV Chùa Tân Đại thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành

112		07h30	09h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050017192; Công ty TNHH Thuận Huy Chương)	Tại trụ 473TR/T225/06 nhánh 22kV Công ty TNHH Thuận Huy Chương thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cất 3LBFCO Thuận Huy Chương trụ 473TR/T220A/08 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cần tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành
113		09h30	11h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Thay công tơ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018549; Hợp tác xã Nông nghiệp Rạch Lọp)	Tại trụ 473TR/T230/P2/01, trụ 473TR/T230/03 nhánh 22kV HTX Rạch Lọp thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cất 3LBFCO HTX NN Rạch Lọp trụ 473TR/T230/01 nhánh 22kV HTX NN Rạch Lọp thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành
114		13h00	15h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	- Thay công tơ - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050005012; Công ty cổ phần Trà Bắc)	Tại trụ 473TR/T229/01 nhánh 22kV XNCB Nguyên Liệu thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cất 3LBFCO XNCB Nguyên Liệu trụ 473TR/229 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành
115		15h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050016836; Công ty TNHH Athena Energy 4)	Tại trụ 478CK/T280/P17/01 nhánh 22kV Công ty TNHH Athena Energy 4 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cất 3LBFCO Công ty Athena Energy 4 trụ 478CK/T280/17 nhánh 22kV Hiếu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
116		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 480CK từ trụ 480CK/58 đến trụ 480CK/283 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, An Phú Tân	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
117		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (15CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (07 trụ) và di dời trạm biến áp sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 480CK/P196/T103/P18/01 đến trụ 480CK/P196/T103/P18/30 nhánh rẽ Kinh Ông Chín	Áp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi	- Cất LBFCO Kinh Ông Chín tại trụ 480CK/P196/T103/18 (480CK) - Cất CB+FCO trạm Ông Chín 1 tại trụ 480CK/P196/T103/P18/12 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần

118		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ +TI định kỳ trạm Cầu Bà Mi	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cầu Bà Mi trụ 477CK/105 trục chính tuyến 477CK	Áp Bà Mi, Xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Cầu Bà Mi tại trụ 477CK/105 (477CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
119		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ +TI định kỳ trạm Chông Nô 1-1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Chông Nô 1-1 trụ 480CK/P76/09 nhánh Chông rẽ Nô 1-3	Áp Chông Nô 1, Xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Chông Nô 1-1 tại trụ 480CK/P76/09 (480CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
120		10h30	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Khóm 8	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Khóm 8 trụ 477-480CK-7/P32/04 nhánh Khóm 8	Áp 1, Xã Cầu Kè	- Cắt CB khách hàng Doãn Thị Lãnh tại trụ 477-480CK-7/P32/04 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Khóm 8 trụ 477-480CK-7/P32/04 (477CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
121		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Cồn Cò và Long Hưng từ trụ 472TV/T97/P13/80 đến 472TV/T97/P13/T80/T46/42	Xã Hòa Minh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
122		8h00	9h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế (PB1608T001018; Ranh giới Hòa Thuận-Hung Mỹ)	Tại trụ 472TV/T97/88A tuyến 472TV	khóm Bích Trì, phường Hòa Thuận	-Cắt LBS NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/89. -Cắt 03 DS1 NT 472TV-471LD tại trụ 471-479LD-1/T107/47. -Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/88. Đóng đăng áp LBS Bãi Vàng	Bảo trì định kỳ
123		10h00	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế (PB16080055773; Công ty TNHH Kinh Doanh Thương mại và Dịch Vụ VINFAST)	Tại trụ 472TV/T97/T87A/01 tuyến 472TV	ấp Chăng Mát, xã Hưng Mỹ	-Cắt 03 LBFCO Công ty Vinfast XD Nguyễn Thành tại trụ 472TV/T97/T87A/01. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng

124		13h00	14h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế (PB16080055612; Công ty TNHH Kinh Doanh Thương mại và Dịch Vụ VINFAST	Tại trụ 472TV/T97/T16/01 tuyến 472TV	ấp Đa Hòa Nam, xã Hưng Mỹ	-Cắt 03 LBFCO Công ty Vinfast 44 tại trụ 472TV/T97/16. Cắt 03 LBFCO trạm Công ty Vinfast 44 tại trụ 472TV/T97/T16/01. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
125		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Lắp PD , đầu nối đường dây trung thế 3 pha Thanh Nguyên 8 tại trụ 476TV/83A - Dựng ngọn trụ BTLT 2x12m 2D - Lắp xà: 01 bộ	- Đường dây trung áp 3 pha Thanh Nguyên 8 tại trụ 476TV/83A	Xã Châu Thành	- Cắt LBS Thanh Mỹ 476TV/115 - Cắt 3DS 1 Thanh Mỹ tại trụ 476TV/114 - Cắt 3DS Thanh Trì tại trụ 476TV/27A Đóng đẳng áp 474TV đến LBS Thanh Mỹ Thao tác Recloser Đoàn Công Chánh để cắt/đóng 3DS Thanh Trì, đóng Recloser Đoàn Công Chánh đến 3DS Thanh Trì	ĐTXD
126		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Lắp xà sứ lều: 14 bộ - Kéo rã căng dây cáp 2xACXH 50mm2: 711m - Nâng cấp TBA Kênh 9 Khanh 1 từ 75kVA lên 3 pha 250kVA tại trụ 474TV/T74/05 - Lắp TBA Kênh 9 Khanh 2 3P 160kVA tại trụ 474TV/T74/11 - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 3 vị trí - Thu hồi trụ BTLT 10m: 4 vị trí - Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 3 vị trí	- Đường dây trung áp Kênh 9 Khanh từ trụ 474TV/T74/02 đến trụ 474TV/T74/11	Xã Châu Thành	- LBFCO Kênh 9 Khanh tại trụ 474TV/74/02	ĐTXD
127		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Long An và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

128		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (02CN)	Cân pha hạ thế các trạm Cầu Phú Hòa, Bờ Keo 1, Bờ Beo 3, Hương Lộ 7	Lưới hạ áp các trạm Cầu Phú Hòa, Bờ Keo 1, Bờ Beo 3, Hương Lộ 7	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Bảo dưỡng
129		07h30	13h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (12CN)	Tháo dỡ, chuyển đổi và đấu nối lại dây nhánh khách hàng sang đường dây XDM	Từ trụ a6 đến a16 lưới hạ áp trạm Bình Phú 1 trụ 478TV/P228/06	Xã Bình Phú	Cắt CB + 3FCO trạm Bình Phú 1 tại trụ 478TV/P228/06	ĐTXD 2026
130		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh+ Công ty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
131		07h30	09h00	Điện lực Trà Vinh+ Công ty CP PT Điện Trà Vinh	XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Sóc Thác 1-1 trụ 479-478TV-9/P147/T65/01	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Sóc Thác 1-1 trụ 479-478TV-9/P147/T65/01 thuộc Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB Trạm Sóc Thác 1-1 tại trụ 479-478TV-9/P147/T65/01 - Cắt FCO Sóc Thác 1-1 tại trụ 479-478TV-9/P147/65	Thí nghiệm định kỳ
132		09h00	10h30	Điện lực Trà Vinh+ Công ty CP PT Điện Trà Vinh	XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Sóc Thác 7-ĐNT trụ 479-478TV-9/P147/42A	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Sóc Thác 7-ĐNT trụ 479-478TV-9/P147/42A thuộc Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Thác 7-ĐNT trụ 479-478TV-9/P147/42	Thí nghiệm định kỳ
133		10h30	12h00	Điện lực Trà Vinh+ Công ty CP PT Điện Trà Vinh	XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Vườn Bưởi trụ 478TV/143	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Vườn Bưởi trụ 478TV/143 thuộc Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+ FCO Trạm Vườn Bưởi tại trụ 478TV/143	Thí nghiệm định kỳ

134		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	Cải tạo ĐDHA từ 3xCV48+C22mm2 thành LVABC 4x120mm2 dài 0,262 km đường trục. Cải tạo ĐDHA nhánh rẽ từ 2xAV50+AC50mm2 thành LVABC 4x70mm2, chiều dài 0,11km đầu nối trụ hạ thế bP2/07 thuộc trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng (hẻm 331) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	từ sử cao máy biến áp trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng trở xuống trụ 477TV/111 và trên lưới hạ thế trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng trụ 477TV/111 tuyến 477TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	- Cắt CB + 03FCO trạm Tiểu Khu Phan Đình Phùng trụ 477TV/111 - Cắt CB đèn đường tại trụ số 477TV/120 (thuộc hạ áp trạm Compact Phan Đình Phùng)	ĐTXD
1	Thứ Tư 26/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/35 đến trụ 474-476TT/72 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/35 đến trụ 474-476TT/72 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476TT/73/30 đến trụ 476TT/73/80 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476TT/73/30 đến trụ 476TT/73/80 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (15CN)	-Đầu nối hoàn thiện lưới trung thế từ trụ 474BTre/128/50/17 đến trụ 474BTre/128/50/35. Lắp trạm 100KVA trụ 474BTre/128/50/25, lắp trạm 100KVA trụ 474BTre/128/50/35. Tháo thu hồi trạm 25kVA T14B Nhon Thạnh trụ 474BTre/128/50/17 tuyến 474 Bến Tre.	-Từ trụ 474BTre/128/50/17 đến trụ 474BTre/128/50/35 tuyến 474 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/128/50 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA T17 Nhon Thạnh trụ 474BTre/128/65/17 tuyến 474 Bến Tre	-ĐTXD năm 2026

4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 2x25kVA, thay hệ thống đo đếm tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 10b đến trụ 474BTre/128/50/15 thuộc lưới hạ thế trạm T14C Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ đa FCO trở xuống trụ 474BTre/128/50/17 tuyến 474 Bến Tre. -Tủ MBA trở xuống trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 10b đến trụ 474BTre/128/50/15 thuộc lưới hạ thế trạm T14C Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 25kVA T14C Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sửa trụ nghiêng hạ thế trụ b/7/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 478GL/50A/09 tuyến 478 Giao Long	-Lưới hạ thế trụ b/7/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 478GL/50A/09 tuyến 478 Giao Long	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO trạm 2x50kVA trụ 478GL/50A/09 tuyến 478 Giao Long	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp đa trụ HTb/2, trụ HTb/3 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Trụ HTb/2, trụ HTb/3 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR Mỹ Phú - Phú Luông -Cắt FCO trụ 475AH/97/103A/32 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Xử lý mất an toàn
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp đa trụ HT1, cắt lòn dây hạ thế từ trụ 475AH/74/07-HT2 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Trụ 475AH/74/07-HT2 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Áp Phú Thành xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Xử lý mất an toàn
8		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 475AH/98/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông	Trụ 475AH/98/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông	-Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 475AH/98/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông	-Thay 02 TI định kỳ

9		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 475AH/97/72 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	Trụ 475AH/97/72 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475AH/97/72 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thay 03 TI định kỳ
10		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 2x37.5kVA trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	Trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Phú Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Thay 02 TI định kỳ
11		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/30/01-475AH/97/55/56/30/32 NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR ấp Tân Qui	-Tủ trụ 475AH/97/103A/08/01-475AH/97/103A/08/16 NR ấp Tân Qui	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - An Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/03-474GL/68 tuyến Giao Long - An Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
14		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	Ngăn ngừa sự cố

15		08h00	09h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA trụ 478MC/151/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân (PB 09090095883 - Hộ KDCT Đặng Văn Tới)	-Tại trụ 478MC/151/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Áp Tân Nhuận -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt trạm 320kVA trụ 478MC/151/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân -Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 478MC/151 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Ngăn ngừa sự cố
16		09h45	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 478MC/186B/03 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân (PB 09090092570 - Cty TNHH Thực Phẩm Nguru Dừa)	-Tại trụ 478MC/186B/03/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Áp Phú Mỹ - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 478MC/186B/03 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân -Cắt 3FCO trạm 560kVA tại trụ 478MC/186B tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Ngăn ngừa sự cố
17		13h00	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 478MC/131/03/115/145/01+ trạm 1000kVA trụ 478MC/131/03/115/145/02 NR Tân Thanh Tây – Nhuận Phú Tân (PB 09090104869 - Cơ sở SX Hủ Tiếu Thành Nhân)	-Tại trụ 478MC/131/03/115/145/01 NR Tân Thanh Tây – Nhuận Phú Tân	-Áp Giồng Nâu -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 1000kVA trụ 478MC/131/03/115/145/01 NR Tân Thanh Tây – Nhuận Phú Tân -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 478MC/131/03/115/145/02 NR Tân Thanh Tây – Nhuận Phú Tân -Cắt Recloser+3LTD trụ 478MC/131/03/115/145 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân (Recloser Cơ Sở Hủ Tiếu Thành Nhân)	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-HTX Minh Thành (08CN)	-Di dời trụ lưới hạ thế từ trụ 19a đến 24a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Từ trụ 19a đến 24a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Áp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-GPMB theo -yêu cầu địa phương

19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực máy biến áp; xử lý mối nối lẻo tại trụ hạ thế: 20b, 3c, 8d; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế: 18d; 23b; luồn ống nhựa dẻo tại khoảng trụ 8d/2-8d/3; căng lại dây chằng tại trụ hạ thế 3c; sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 15d; bổ sung tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế: 20b, 12d; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Tài trạm và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Giám TTĐN
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Tài trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/39A/12 NR Đê thủy sản.	-Ngăn ngừa sự cố.

22		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Tăng cường cáp muller, cân pha thùng điện kể từ trụ 52/2 đến trụ 52/8, trụ 52/10/5, 52/12/4; Tăng cường kẹp IPC đầu nối nhánh rẽ trụ 52/12; Thu hồi đoạn dây từ trụ 478BTri/28/107/49 đến trụ 478BTri/28/107/50; Đầu nối vận hành cụm tụ bù 2x2,5kVAr trụ 52/8; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/52/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/52/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/52/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Cắt 1FCO trụ 478BTri/28/107/52 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý tồn tại TTĐN.
23		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Ôp tole, bịt lỗ trụ chống động vật, thay đá đỡ bằng composite bị tét tại trụ 473BTri/271A/04A NR ấp Tân An.	-Trụ 473BTri/271A/04A NR ấp Tân An.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/271A/01 NR ấp Tân An.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
24		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/75/01; Thay 03 sứ treo thủy tinh bằng 03 sứ treo polymer trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Tủ trụ 473BTri/75 đến trụ 473BTri/75/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/75/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Võ Văn Luông trạm 37,5kVA Trụ 475BTri/83/22/1 NR Giồng Lân.	Trụ 475BTri/83/22/1 NR Giồng Lân.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTri/83/22/1 NR Giồng Lân.	-Thay TI định kỳ
26		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV Dũng - Mười Hai trạm 50kVA trụ 475BTri/130/21/5 NR Công ty Dũng Mười Hai.	Trụ 475BTri/130/21/5 NR Công ty Dũng Mười Hai.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/130/21/5 NR Công ty Dũng Mười Hai	-Thay TI định kỳ

27		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Thị Liên trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/54/01 NR Ba Tri - An Đức	Trụ 475BTri/17/18/54/01 NR Ba Tri - An Đức.	Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/54/01 NR Ba Tri - An Đức. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/54/ NR Ba Tri - An Đức.	-Thay TI định kỳ
28		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (15CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 478BTri/28/90 đến trụ 478BTri/28/98 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/90 đến trụ 478BTri/28/98 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/95/01A NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/95 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026.
29		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/90 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Trụ 477BĐ/47/90 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Hòa xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/90 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM

30		09h40	10h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
31		10h40	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/51 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Trụ 477BĐ/47/51 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/51 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
32		11h50	12h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/19A/04 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Trụ 477BĐ/47/19A/04 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Bình Đại xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/19A/04 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM

33		13h40	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/36 NR 3P Bình Chiến	-Trụ 477BĐ/47/20/36 NR 3P Bình Chiến	-Áp Bình Thuận xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/36 NR 3P Bình Chiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM
34		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 4CN (4KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/18A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050827 - Khách hàng Công ty TNHH SV Solar 1) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/21A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050720 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT 3) -Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/22A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050717 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT 4) -Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/23A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050630 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT 5) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/24A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050828 - Khách hàng Công ty TNHH SV Solar 2) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/25A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050829 - Khách hàng Công ty TNHH SV Solar 3)	-Tại trụ 477BĐ/136/28B/18A, 477BĐ/136/28B/21A, 477BĐ/136/28B/22A, 477BĐ/136/28B/23A, 477BĐ/136/28B/24A, 477BĐ/136/28B/25A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Áp Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Cắt Recloser+3DS trụ 477BĐ/136/28B/01A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

35		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x15kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/35/01 NR An Thới	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/35/01 NR An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/113/35/01 và FCO trụ 472MC/15/20/113/35 NR An Thới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
36		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/25/01 NR An Định	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/25/01 NR An Định	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 25kVA, CB trạm 15kVA trụ 472MC/15/20/113/25/01 và FCO trụ 472MC/15/20/113/25 NR An Định	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
37		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

38		12h30	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LB Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60/46T NR Vàm Nước Trong	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/46T NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60/46T NR Vàm Nước Trong	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
39		14h00	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LB Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 473MC/17/33 NR Phú Quới	-Tại trạm trụ 473MC/17/33 NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 473MC/17/33 NR Phú Quới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
40		15h15	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LB Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 474MC/50/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 474MC/50/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 474MC/50/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

41		13h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Thay thùng điện kế khách hàng Hộ KDCT Nguyễn Thị Thu Thủy tại thùng điện kế khách hàng Hộ KDCT Nguyễn Thị Thu Thủy tại trụ trung thế 475MC/07/15/09 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 475MC/07/15/05 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tài trụ 475MC/07/15/09 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 475MC/07/15/05 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475MC/07/15/5 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-SCTX
42		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06 CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2	-Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn An Lương 2	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
43		08h00	16h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Chỉnh lại trụ hạ áp bị nghiêng, gia cố bộ chằng xuống thuộc trạm 400kVA Ngã Tư Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ A/5 thuộc 250kVA Ngã Tư Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu	Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Ngã Tư Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

44		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	Nhổ di dời đường dây hạ thế, tháo và lắp lại phục kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex 1 khách hàng trạm 37,5kVA Sơn Đông 2B tại trụ 474CC/192/6 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên (theo đề nghị Số: 346/BQL - DHDA1: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít).	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ B/13 đến trụ B/16 thuộc trạm 37,5kVA Sơn Đông 2B tại trụ 474CC/192/6 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức	CB + 01FCO trạm 37,5kVA Sơn Đông 2B tại trụ 474CC/192/6 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Địa phương đề nghị cắt điện
45		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 3*50kVA Thiên Tân (Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Ẩn Uống Thiên Tân - mã khách hàng PB10010048050) tại trụ V41/P136/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V41/P136/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Thiên Tân tại trụ V41/P136/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
46		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay hệ thống đo đếm trạm 75kVA Cty Minh Hùng (Công Ty TNHH 1TV TM-DV Minh Hùng Vĩnh Long - mã khách hàng PB10010057176) tại trụ V41/P164/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V41/P164/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu	Cắt CB + 01FCO trạm 75kVA Cty Minh Hùng tại trụ V46/P66/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
47		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA Thầu Vân (Công ty TNHH một thành viên Hoàng An Cửu Long - mã khách hàng PB10010043587) tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Thay HTĐĐ

48		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA Hoàng An Cửu Long (Công Ty TNHH MTV Hoàng An Cửu Long - mã khách hàng PB10010063351) tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Hoàng An Cửu Long tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
49		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 180kVA Kho Trung Chuyển (Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Mê Kông, mã khách hàng - PB10010000810) tại trụ V49/T164/P6A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/P6A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Đường 14/9, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA Kho Trung Chuyển tại trụ V49/T164/P6A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
50		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*25kVA XD Thái Châu (Công Ty TNHH Một Thành Viên Kho Xăng Dầu Petec Vĩnh Long, mã khách hàng - PB10010031680) tại trụ V49/T164/T16/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/T16/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA XD Thái Châu tại trụ V49/T164/T16/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
51		08h30	09h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Mỹ Hưng 7 trụ 473BM/171/73 tuyến 477 Tân Quới	Tại trụ 473BM/171/73 tuyến 477 Tân Quới	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 7 trụ 473BM/171/73 tuyến 477 Tân Quới	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa

52		09h30	10h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Mỹ Hưng 4A trụ 473BM/171/52 tuyến 477 Tân Quới	Tại trụ 473BM/171/52 tuyến 477 Tân Quới	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 4A trụ 473BM/171/52 tuyến 477 Tân Quới	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa
53		10h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Hai Bà Trưng - 2 trụ 473BM/142A/11/14 tuyến 473 Bình Minh	Tại trụ 473BM/142A/11/14 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Hai Bà Trưng - 2 trụ 473BM/142A/11/14 tuyến 473 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa
54		13h30	14h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Phú Hưng 1 trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Tại trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Hưng 1 trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa
55		14h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Khu Thương Mại Song Phú 1 trụ 477-475BM/264A tuyến 477 Bình Minh	Tại trụ 477-475BM/264A tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Khu Thương Mại Song Phú 1 trụ 477-475BM/264A tuyến 477 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa

56		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương thực hiện phát quang cây xanh theo đề nghị của phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn ngày 07/8/2026 - Kết hợp công tác Lắp tụ bù hạ thế; nâng cấp lưới hạ thế 1 pha lên 3 pha từ b5 đến a10, b8/11 và từ TT9 đến trụ a11 thuộc trạm Mỹ Hưng 6 trụ 473BM/171/15 tuyến 477 Tân Quới.. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Trên đường dây hạ thế trạm Mỹ Hưng 6 trụ 473BM/171/15 tuyến 477 Tân Quới.	Phường Cái Vồn	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hưng 6 trụ 473BM/171/15 tuyến 477 Tân Quới.	Theo yêu cầu của địa phương và kết hợp thực hiện Công trình: ĐTXD 2026)
57		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 - tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 - tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Long Hồ, xã Phú Quới, xã Bình Phước.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
58		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Xã Long Hồ)	Địa phương xã Long Hồ tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 83 /UBND xã Long Hồ, ngày 23/7/2026 của UBND xã Long Hồ)	Đoạn đường từ Cầu Long Phước đến Cầu Địa Chuối - tuyến 479 Phước Hòa	Ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hòa. - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

59		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	- Thay trụ trung thể hiện hữu thành trụ BTLT ghép đôi tại trụ 479PH/312/59 tuyến 479 Phước Hoà. - Kéo mới + đấu nối đường dây trung thể từ trụ 479PH/312/59 đến trụ 479PH/312/59/5 - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ 479PH/312/59 - tuyến 479 Phước Hoà. Từ trụ 479PH/312/59 đến trụ 479PH/312/59/5 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ. Khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, phường Phước Hậu.	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hoà. - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026
60		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	- Dựng trụ đệm lưới từ trụ V48/32/45 đến trụ V48/32/45/2 tuyến 479 Phước Hòa. - Kéo mới + nâng cấp đường dây trung thể 1 pha lên 3 pha từ trụ V48/32/45 đến trụ V48/32/45/20 - tuyến 479 Phước Hòa.	Từ trụ V48/32/45 đến trụ V48/32/45/2 tuyến 479 Phước Hòa. Từ trụ V48/32/45 đến trụ V48/32/45/20 - tuyến 479 Phước Hòa.	Khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, phường Phước Hậu.	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hoà. - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026
61		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	- Di dời trạm Phước Hậu 3 tại trụ V48/32/45 tuyến 479 Phước Hòa sang trụ 479PH/312/59/5 - tuyến 479 Phước Hòa. - Chuyển đầu nối trụ nhánh Phước Hậu 3A trụ V48/32/46 - tuyến 479 Phước Hòa sang trụ 479PH/312/59/4 - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ V48/32/45 và trụ 479PH/312/59/5 - tuyến 479 Phước Hòa. Tại trụ V48/32/46 đến trụ 479PH/312/59/4 - tuyến 479 Phước Hòa.	Khóm Phước Hanh A, Phước Hanh B, phường Phước Hậu.	- Cắt 03 LBFCO Long Phước 1 tại trụ 479PH/312/26 tuyến 479 Phước Hoà. - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026
62		08h00	09h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp khách hàng DNTN Đông Tàu Hùng Dũng; Mã khách hàng: PB10070030782	Tại trụ 472CC/123/2 tuyến 475 Cổ Chiên.	Ấp An Hương xã Nhơn Phú.	Cắt 03 LBFCO Đông Tàu Hùng Dũng trụ 472CC/123/1- tuyến 475 Cổ Chiên.	Kiểm tra định kỳ HTĐĐ

63		10h00	12h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp khách hàng Công ty TNHH TMSX Kim Khánh Ngọc; Mã khách hàng: PB10070038235	Tại trụ 474CC/143/1 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Ấp An Hương xã Nhơn Phú	Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH TMSX Kim Khánh Ngọc trụ 474-472CC/143 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Kiểm tra định kỳ HTĐĐ
64		13h30	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sản Xuất Gạch Phước An. Mã khách hàng: PB10070007521	Tại trụ 473CC/175/8/4 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum	Cắt 03 LBFCO DNTN Phước An trụ 473CC/175/8- tuyến 472 Cỏ Chiên.	Kiểm tra định kỳ HTĐĐ
65		15h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Vệ sinh công nghiệp kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp khách hàng Công ty TNHH MTV Hòa Phú Vĩnh Long Mã khách hàng: PB10070038057	Tại trụ 473CC/175/39/8/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum	Cắt 03 LBFCO Chăn Nuôi Lê Tâm trụ 473CC/175/39/8- tuyến 472 Cỏ Chiên.	Kiểm tra định kỳ HTĐĐ
66		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, tháo sắt nâng dây chùng thấp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Hiệu Trung A3 (37,5kVA) trụ 473VLI/58/260 tuyến 473 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Hiệu Trung A3 (37,5kVA) trụ 473VLI/58/260 tuyến 473 Vũng Liêm	Ấp Hiệu Trung, xã Hiệu Thành.	- Cắt CB + FCO trạm Hiệu Trung A3 (37,5kVA) trụ 473VLI/58/260 tuyến 473 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
67		13h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc, tháo sắt nâng dây chùng thấp, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Hiệu Trung A2 (50kVA) trụ 473VLI/58/255 tuyến 473 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Hiệu Trung A2 (50kVA) trụ 473VLI/58/255 tuyến 473 Vũng Liêm	Ấp Hiệu Trung, xã Hiệu Thành.	- Cắt CB + FCO trạm Hiệu Trung A2 (50kVA) trụ 473VLI/58/255 tuyến 473 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

68		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
69		08h00	16h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (3CN)	Kiểm định, thí nghiệm thí bị trạm biến áp đến hạn định kỳ trạm NMN Phú Lộc công suất 25kVA - Tên KH: Trung tâm nước sạch nông thôn. - MKH: PB10030045705	Tại trạm NMN Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P28/1 tuyến 475 Tam Bình	ấp Phú Tân, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm NMN Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P28/1 tuyến 475 Tam Bình - Gỡ hotline nhánh rẽ trạm NMN Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/28 tuyến 475 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
70		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Công ty TNHH Tuấn Hiền (10CN)	Ép cọc cầu Tam Bình (theo CV số 1536/BQLGT-QLDA1 ngày 27/07/2026 của Ban quản lý dự án Giao thông về việc hỗ trợ cắt điện phục vụ thi công công trình Cầu Tam Bình và đường kết nối từ Đường tỉnh 905 nối dài, đoạn Km15+300 - Km22+061)	Từ trụ 471TB/P118/2 đến trụ 471TB/P118/3	Áp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Mỹ Phú 1 trụ 471TB/P118/1 tuyến 471 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
71		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 3 Mỹ Phú 3	Tại trạm 3 Mỹ Phú 3 trụ 473TB/152 tuyến 473 Tam Bình	Áp Bằng Tăng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 3 Mỹ Phú 3 trụ 473TB/152 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 3 Mỹ Phú 3 trụ 473TB/152 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ

72		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm Mỹ Phú 1.1A	Tại trạm Mỹ Phú 1.1A trụ 473TB/T105/3 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Phú, xã Tam Bình	-Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Phú 1.1A trụ 473TB/T105/3 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Mỹ Phú 1.1A trụ 473TB/T105/3 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
73		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 1A Mỹ Phú 5	Tại trạm 1A Mỹ Phú 5 trụ 473TB/T105/12 tuyến 473 Tam Bình	Áp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 1A Mỹ Phú 5 trụ 473TB/T105/12 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1A Mỹ Phú 5 trụ 473TB/T105/12 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
74		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, CB định kỳ trạm 2A Mỹ Phú 5	Tại trạm 2A Mỹ Phú 5 trụ 473TB/T105/37 tuyến 473 Tam Bình	Áp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 2A Mỹ Phú 5 trụ 473TB/T105/37 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 2A Mỹ Phú 5 trụ 473TB/T105/37 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
75		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ M44/P296/1 đến trụ M44/P296/59 và từ trụ M44/P296/T30/1 đến trụ M44/P296/T30/41 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Lộc, Tích Quới, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
76		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

77		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Thành Hưng 1 trụ 479TQ/91 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Thành Lộc, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hưng 1 trụ 479TQ/91 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
78		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Thành Hiếu 2 trụ 479TQ/123 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hiếu 2 trụ 479TQ/123 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
79		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm DC Thành Trung 3 trụ 479TQ/132 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm DC Thành Trung 3 trụ 479TQ/132 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
80		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm DC Thành Trung 4 trụ 479TQ/133/4 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm DC Thành Trung 4 trụ 479TQ/133/4 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
81		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	Từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37, nhánh La Ghi, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/T117/T22/(01-37) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

83		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Dựng trụ chèn, thay đà, sang dây qua trụ mới dựng - Thay trụ 476DT/T117/02 hiện hữu bằng trụ BTLT 14 mét lắp mới 3DS Áp 12 Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha khi kết thúc công tác với Ca trực điều độ đương ca	- Trụ 476DT/T117/02 và từ trụ 476DT/(117 -151) trực chính tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBS Bảo Bèo trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo trụ 478CN/240 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A - Cắt 3 DS NT 4763DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt 3DS Áp 11 trụ 476DT/152 Đóng đẳng áp 479CN đến LBS Hiệp Thạnh 06h30 cắt Recloser Long Hữu, Cắt 3 DS Áp 11 không điện, đóng LBS Hiệp Thạnh đến 3DS Áp 11	ĐTXD
84		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Hoàn thiện cải tạo và đấu nối đường dây 22kV XDM trạm biến áp Đê Áp 12.3 công suất 1x160kVA nối tiếp nhánh Đê Áp 12.2; Di dời trạm Đê Áp 12.2 từ trụ 476DT/T117/T11/13 về trụ 476DT/T117/T11/08A nâng công suất lên 1x160kVA, thay dây hạ áp tách lưới hạ áp trạm Đê Áp 12.2 sang Đê Áp 12.3	Từ trụ 476DT/T117/T11/(01-13) nhánh Đê Áp 12.2, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBS Bảo Bèo trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo trụ 478CN/240 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A - Cắt 3 DS NT 4763DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt 3DS Áp 11 trụ 476DT/152	ĐTXD

85		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay lại chân sứ bị mục sét	Trụ 476DT/T117/T22/34 nhánh Đê Ấp 14, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp 14 xã Long Hữu	- Cắt LBS Bảo Bèo trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo trụ 478CN/240 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A - Cắt 3 DS NT 4763DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt 3DS Ấp 11 trụ 476DT/152	Ngăn ngừa sự cố
86		10h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 476DT/P141/P15/P06/01 nhánh NT Trần Văn Trí, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBS Bảo Bèo trụ 478CN/239 - Cắt 3DS2 Bảo Bèo trụ 478CN/240 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A - Cắt 3 DS NT 4763DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt 3DS Ấp 11 trụ 476DT/152	Bảo trì hệ thống đo đếm
87		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060016685; Công ty TNHH Một thành viên Triều Lệ)	Trụ 476DT/P133/01 nhánh NMNĐ Triều Lệ, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp 11 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO NMNĐ Triều Lệ trụ 476DT/133	Bảo trì hệ thống đo đếm
88		13h00	14h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 476DT/T147A/01 nhánh NMNĐ Dương Quang Khởi, tuyến 476 Duyên Trà	Ấp 11 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO NMNĐ Dương Quang Khởi trụ 476DT/147A	Bảo trì hệ thống đo đếm

89		14h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 476DT/P133A/01 nhánh NT Nguyễn Văn Khoa, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Văn Khoa trụ 476DT/133A	Bảo trì hệ thống đo đếm
90		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479,478-476,477-475CN/01 đến trụ 479CN/281 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh Cái Giã)	Xã Cầu Ngang, xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
91		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm NMXX Nguyễn Văn Trên trụ 473CN/P183/123- tuyến 473CN	Áp Bông Ven xã Nhị Trường	Cắt CB và 3FCO trạm NMXX Nguyễn Văn Trên trụ 473CN/P183/123	Thí nghiệm định kỳ
92		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Tại trạm Kim Câu trụ 473CN/P183/P126/04 nhánh Kim Câu- tuyến 473CN	Áp Bông Ven xã Nhị Trường	Cắt LBFCO Kim Câu trụ 473CN/P183/126	Thí nghiệm định kỳ
93		13h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, xử lý tiếp xúc nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Kim Hòa 1 trụ 473CN/P183/127- tuyến 473CN	Áp Kim Hòa xã Vinh Kim	Cắt CB và FCO trạm Kim Hòa 1 trụ 473CN/P183/127	Thí nghiệm định kỳ

94		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Nhà Thờ Vĩnh Hòa trụ 473CN/P183/175- tuyến 473CN	Ấp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Kim	Cất CB và FCO trạm Nhà Thờ Vĩnh Hòa trụ 473CN/P183/175	Thí nghiệm định kỳ
95		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	Từ đầu sứ cao của MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Ấp Rầy 2 trụ 475CN/P236/08- tuyến 473CN	Ấp Rầy xã Vĩnh Kim	Cất CB và 3FCO trạm Ấp Rầy 2 trụ 475CN/P236/08	Thí nghiệm định kỳ
96		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung hạ áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Ổ Rung khoảng trụ 471TR/T147/16/T22/(01-37). - Nhánh 12,7kV Trà Mềm khoảng trụ 473TR/P194/89/(01-49).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	
97		07h00	07h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02CN)	Gỡ hotline đầu nối trạm Xoài Thum 2.	Tại trụ 475-477TR/P30/30A.	Xã Trà Cú	- Cất CB+FCO trạm Xoài Thum 2 trụ 475-477TR/P30/31; - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser 475TR trụ 475-477TR/07.	ĐTXD
98		07h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Thu hồi trạm 1 pha 1x100kVA. - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài: 1,442 km.	Tại Xoài Thum 2 trụ 475-477TR/P30/31 và lưới hạ áp trạm Xoài Thum 2.	Xã Trà Cú	- Cất CB+3FCO trạm Xoài Thum 2 trụ 475-477TR/P30/25A - Gỡ hotline trạm Xoài Thum 2 trụ 475-477TR/P30/31;	ĐTXD

99		07h00	07h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02CN)	- Gỡ hotline trạm Xoài Thum 10.	- Trạm Xoài Thum 10 trụ 475-477TR/P30/25.	Xã Trà Cú	- Cắt CB+FCO trạm Xoài Thum 10 trụ 475-477TR/P30/25; - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser 475TR trụ 475-477TR/07.	ĐTXD
100		07h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Tại Xoài Thum 10 trụ 475-477TR/P30/25 và lưới hạ áp trạm Xoài Thum 9.	- Thu hồi trạm Xoài Thum 10 1x100kVA. - Cài tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài: 1,442 km.	Xã Trà Cú	- Cắt CB+3FCO trạm Xoài Thum 9 trụ 475-477TR/P30/16; - Gỡ hotline trạm Xoài Thum 10 trụ 475-477TR/P30/25;	ĐTXD
101		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
102		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
103		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
104		07h30	09h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018856; Hợp tác xã Nông nghiệp Tài Lợi 1)	Tại trụ 478CK/P259/T52/01 nhánh 22kV CS Hoàng Tâm 1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO CS Hoàng Tâm 1 trụ 478CK/P259/52 nhánh 22kV CS Hoàng Tâm 1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành

105		09h30	11h30	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018329; Hợp tác xã Nông nghiệp Tài Lợi)	Từ TI, TU mạch đo đếm trung thế trở xuống hộp công tơ Cơ Sở Hoàng Tâm 478CK/P259/T59/01 nhánh 22kV CS Hoàng Tâm thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cất 3LBFCO Cơ Sở Hoàng Tâm trụ 478CK/P259/T59/01 nhánh 22kV CS Hoàng Tâm thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
106		13h00	15h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050018995; Công ty TNHH Trà Vinh Farm)	Tại trụ 478CK/T280/P38/P11/1A nhánh 22kV Trà Vinh Farm thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn	Cất 3LBFCO Trà Vinh Farm trụ 478CK/T280/P38/11 nhánh 22kV Cây Hẹ 6 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành
107		15h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050009304; Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiêu Cẩn)	Tại trụ 478CK/T274/02 nhánh 22kV Bệnh viện đa khoa khu vực Tiêu Cẩn thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn	Cất 3LBFCO BVĐK Khu vực Tiêu Cẩn trụ 478CK/274 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Đảm bảo vận hành

108		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTEC H (15CN)	Thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (270m); thay xà, sứ và căng dây đầu nối nhánh rẽ Đường Đứt	Từ trụ 474CK/174 đến trụ 474CK/174/04 nhánh rẽ Đường Đứt	Áp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều 4 tại trụ 474CK/179 (474CK) - Cắt CB+03FCO trạm Đường Đứt 1 tại trụ 474CK/174/07 (474CK) Tuyến 474CK sau 03DS2 Ninh Thới nhận điện tuyến 471CK Qua 03DS1 NT Ninh Thới-Cầu Quan	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần; Tuyến 474CK sau 03DS2 Ninh Thới nhận điện tuyến 471CK Qua 03DS1 NT Ninh Thới-Cầu Quan
-----	--	-------	-------	-----------------	---	--	--	-----------------------------	--	--

109		07h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (05CN)	Sửa trụ nghiêng và cố định dây dẫn với sứ treo tại Recloser Ninh Thới	Tại trụ 474CK/176 trục chính tuyến 474CK	Ấp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều 4 tại trụ 474CK/179 (474CK)	Khắc phục tồn tại ĐTXD năm 2026
-----	--	-------	-------	-----------------	--	---	--	-----------------------------	---	---------------------------------

110		07h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (05CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	Từ trụ 474CK/149 đến trụ 474CK/150 trục chính tuyến 474CK	Ấp 3, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK)	SCTX
-----	--	-------	-------	-----------------	------------------------	--------------------------------------	---	----------------------	---	------

111		07h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (05CN)	Căng lại dây trung áp bị chùng	Từ trụ 474CK/72 đến trụ 474CK/73 trục chính tuyến 474CK	Ấp Rùm Sóc, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK)	Bảo dưỡng
-----	--	-------	-------	-----------------	------------------------	--------------------------------	---	----------------------------	---	-----------

112		10h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (05CN)	Chuyển đầu nối trạm Rùm Sóc 2 từ pha B sang pha A	Tại trụ 474CK/100 trục chính tuyến 474CK	Ấp Rùm Sóc, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Rùm Sóc 2 tại trụ 474CK/100 (474CK)	Bảo dưỡng
-----	--	-------	-------	-----------------	------------------------	---	--	----------------------------	--	-----------

113		12h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (05CN)	Chuyển đầu nối trạm Trà Điều 3 từ pha C sang pha B	Tại trụ 474CK/P174/21 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	Ấp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều 3 tại trụ 474CK/P174/21 (474CK)	Bảo dưỡng
-----	--	-------	-------	-----------------	------------------------	--	--	-----------------------------	---	-----------

114		14h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (05CN)	Chuyển đầu nối trạm Hội An 9 từ pha C sang pha B	Tại trụ 474CK/P174/47 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	Ấp Hội An, xã An Phú Tân	- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (471CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (474CK) - Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Hội An 9 tại trụ 474CK/P174/47 (474CK)	Bảo dưỡng
115		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Chợ Hưng Mỹ từ trụ 472TV/T97/P13/50 đến trụ 472TV/T97/P13/P50/38	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

116		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Thu hồi trụ BTLT 12m: 1 vị trí	- Đường dây trung áp Thống Nhất 2 tại trụ 476TV/119	Xã Châu Thành	- Cắt LBS NT 476TV-474TV tại trụ 474TV/P100/13 - Cắt 3DS 2 NT 474-476TV tại trụ 476TV/T117/14 - Cắt LBS Thanh Mỹ tại trụ 476TV/115 - Cắt 3DS1 Thanh Mỹ Tại trụ 476TV/114 - Cắt Recloser Tiểu Cần tại trụ 476TV/210 - Cắt 3DS 1 Tiểu Cần tại trụ 476TV/209 Đóng đẳng áp 478CK đến Recloser Tiểu Cần	ĐTXD
117		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Di dời TBA Kinh Xuôi từ trụ hiện hữu sang trụ XDM - Thu hồi trụ BTLT 12m: 1 vị trí	- Đường dây trung áp Thống Nhất 4 tại trụ 476TV/157	Xã Châu Thành	- Cắt LBS NT 476TV-474TV tại trụ 474TV/P100/13 - Cắt 3DS 2 NT 474-476TV tại trụ 476TV/T117/14 - Cắt LBS Thanh Mỹ tại trụ 476TV/115 - Cắt 3DS1 Thanh Mỹ Tại trụ 476TV/114 - Cắt Recloser Tiểu Cần tại trụ 476TV/210 - Cắt 3DS 1 Tiểu Cần tại trụ 476TV/209 Đóng đẳng áp 478CK đến Recloser Tiểu Cần	ĐTXD

118		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Thu hồi trụ BTLT 12m: 1 vị trí	- Đường dây trung áp Nhà Dưa tại trụ 476TV/181	Xã Châu Thành	- Cắt LBS NT 476TV-474TV tại trụ 474TV/P100/13 - Cắt 3DS 2 NT 474-476TV tại trụ 476TV/T117/14 - Cắt LBS Thanh Mỹ tại trụ 476TV/115 - Cắt 3DS1 Thanh Mỹ Tại trụ 476TV/114 - Cắt Recloser Tiểu Cần tại trụ 476TV/210 - Cắt 3DS 1 Tiểu Cần tại trụ 476TV/209 Đóng đẳng áp 478CK đến Recloser Tiểu Cần	ĐTXD
119		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào, đặt cống, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MG-2x12-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 1 bộ - Kéo rã căng dây cáp 3xACXH 50mm ² + 1xAC50mm ² : 79m - Nâng CS TBA Thống Nhất 6 từ 1x775kVA lên 3P 160kVA tại trụ 476TV/T204/2 - Di dời TBA Khu Mang Cá từ trụ hiện hữu sang trụ XDM - Thu hồi trụ BTLT 10m-: 1 vị trí	- Đường dây trung áp Thống Nhất 6 từ trụ 476TV/200 đến trụ 476TV/T204/2	Xã Châu Thành	- Cắt LBS NT 476TV-474TV tại trụ 474TV/P100/13 - Cắt 3DS 2 NT 474-476TV tại trụ 476TV/T117/14 - Cắt LBS Thanh Mỹ tại trụ 476TV/115 - Cắt 3DS1 Thanh Mỹ Tại trụ 476TV/114 - Cắt Recloser Tiểu Cần tại trụ 476TV/210 - Cắt 3DS 1 Tiểu Cần tại trụ 476TV/209 Đóng đẳng áp 478CK đến Recloser Tiểu Cần	ĐTXD

120		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Lộ Đan và các nhánh rẽ đầu nối vào, nhánh 22kV Chùa Ông Hào và các nhánh rẽ đầu nối vào, lưới hạ áp trạm Khóm 3 TT Càng Long; Khóm 6 TT Càng Long	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
121		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Cân pha hạ thế các trạm Nguyệt Lăng D2, Lưu Tư 1, Trà On 1A, Trà On 3	Lưới hạ áp các trạm Nguyệt Lăng D2, Lưu Tư 1, Trà On 1A, Trà On 3	Xã Bình Phú, Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
122		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
123		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (6CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse LBS Phạm Hồng Thái, lắp TU, tủ điều khiển Scada	Tại trụ số 473-471TV-1/T114/02, thuộc tuyến 471TV, đường Điện Biên Phủ, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	phường Trà Vinh	- Cắt LBS Phạm Hồng Thái tại trụ số 473-471TV-1/T114/02 (thường đóng). - Cắt 03DS1 Phạm Hồng Thái tại trụ số 473-471TV-1/T114/01 (thường đóng). - Cắt 03DS2 Phạm Hồng Thái tại trụ số 473-471TV-1/T114/03 (thường đóng). - Cắt CB2 trạm Compact Phạm Hồng Thái (trạm đầu nối tại trụ 473-471TV-1/T114/08). Đóng đăng áp 477LD	Đảm bảo vận hành

124		07h30	10h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (4CN)	Đầu nối đường dây hạ thế XDM ĐDHA LVABC 4x95mm2 nhánh rẽ đầu nối trụ cT3/05 trạm Minh Khai 4, chiều dài 0,189 km (tuyến đường đal, Phường 7 theo kiến nghị cử tri) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại trụ hạ thế cT3/5 lưới hạ thế trạm Minh Khai 4 trụ 477TV/T105/21 tuyến 477TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB trạm Minh Khai 4 trụ 477TV/T105/21 (khóa cần thao tác CB trạm)	ĐTXD
1	Thứ Năm 27/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/40 đến trụ 474-476TT/75 tuyến 476 Thanh Tâm và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/40 đến trụ 474-476TT/75 tuyến 476 Thanh Tâm và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476TT/73/40 đến trụ 476TT/73/107 tuyến 476 Thanh Tâm và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476TT/73/40 đến trụ 476TT/73/107 tuyến 476 Thanh Tâm và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h30	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA TT Phường 7 - 2 trụ 476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA TT Phường 7 - 2 trụ 476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA TT Phường 7 - 2 trụ 476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ

5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
7		07h45	08h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/56 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/56 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phước Xuân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/56 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
8		08h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/59/07 NR áp 1 An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/59/07 NR áp 1 An Khánh	-Áp Phước Xuân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/59/07 NR áp 1 An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
9		09h45	10h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/59/16 NR áp 1 An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/59/16 NR áp 1 An Khánh	-Áp Phước Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/59/16 NR áp 1 An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ

10		10h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/62/01 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/62/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phước Xuân xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/62/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/62 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
11		13h00	13h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/54/86 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
12		14h00	14h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/94/01 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/94/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/94/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/94 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
13		15h00	15h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 480BTre/41/54/113 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/113 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Mỹ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 480BTre/41/54/113 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
14		16h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/117 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/117 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Mỹ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/117 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ

15		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế, sang lưới từ trụ HT1-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Tủ trụ HT1-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Giám TTĐN
16		07h45	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/73/01-472BTre/107/73/32 NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
17		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR An Phước	-Tủ trụ 475BTre/104/51/01-475BTre/104/51/43 NR An Phước	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
18		06h30	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Mô Cây+Chợ Lách (15CN)	-Ôp tol, bịt lỗ trụ, lắp quặng chằng chống côn trùng động vật tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/168 -Tăng cường lèo khoảng trụ 477MC/118 - trụ 477MC/119, lắp giáp chống đứt dây khoảng trụ 477MC/149 - trụ 477MC/150 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/168 -Khoảng trụ 477MC/118 - trụ 477MC/119, khoảng trụ 477MC/149 - trụ 477MC/150 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Tân Bình - xã Tân Thành Bình -Áp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mô Cây -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS(đang cắt) trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/152/02 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân -Chuyển lưới NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân từ trụ 477MC/152/02 - trụ 477MC/152/88 nhận điện tuyến qua LBS trụ 477MC/152/88 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân -Chuyển lưới tuyến Chợ Lách - Mô Cây từ trụ 475-476CL/419 - trụ 475-476CL/306 nhận điện tuyến Chợ Lách-Mô Cây	-Ngăn ngừa sự cố

19		06h30	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (20CN)	-Nhổ thu hồi trụ (không sử dụng) tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/160 -Di dời trạm 50kVA trụ 477MC/102, trạm 250kVA trụ 477MC/121 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ cũ sang trụ dựng mới và thu hồi trụ cũ	-Tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/160 -Trụ 477MC/102, trạm 250kVA trụ 477MC/121 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Xã Tân Thành Bình	-Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS(đang cắt) trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/152/02 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Khắc phục tồn tại công trình
20		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Bổ sung tiếp đất LA tại trạm; điều chỉnh điện áp đầu cực MBA; tăng cường dây dây trung hòa từ MBA xuống dây trung hòa lưới hạ thế; xử lý mối nối lèo tại trụ hạ thế 7a; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế: 1a, 8a, 14a; luồn ống nhựa dẻo tại khoảng trụ hạ thế: 7a/1-7a/2, 1a-2a, 10a-11a; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 7a; thay dây chằng xuống tại trụ hạ thế 7a/1; thay thùng điện kế khách hàng bị nứt tại trụ hạ thế 1a; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/8/12 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/8/12 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/8/06, trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/8/12 nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ -Cắt FCO trụ 473GTROM/244/66/72/08 nhánh rẽ áp 11-12 Hưng Lễ đầu nhánh rẽ áp 11 Hưng Lễ	-Giám TTĐN
21		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

22		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Tải trạm và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng. -Cắt FCO trụ 475BTri/161/48/09 NR Tân Hưng.	-Ngăn ngừa sự cố.
23		08h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/83/23/05 NR ấp An Bình.	-Tải trạm và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/83/23/05 NR ấp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+IFCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/83/23/05 NR ấp An Bình.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN)	-Thay TU định kỳ, bảo trì HTĐĐ khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Thanh 2 trụ 475BTri/17/18/21/05/13/01 NR Ba Tri - Vĩnh An (PB09020068371)	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/13/01 NR Ba Tri - Vĩnh An	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/13/06 NR Ba Tri - Vĩnh An -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/13 NR Ba Tri - Vĩnh An	-Thay TU định kỳ, bảo trì HTĐĐ
25		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Phạm Văn Bình trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/83/1A NR Ba Tri - An Đức	-Trụ 475BTri/17/18/83/1A NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 50kVA 475BTri/17/18/83/1A NR Ba Tri - An Đức. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/83 NR Ba Tri - An Đức.	-Thay TI định kỳ
26		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Thật 2 trạm 50kVA 475BTri/17/18/82A/1T NR Ba Tri - An Đức.	Trụ 475BTri/17/18/82A/1T NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 50kVA 475BTri/17/18/82A/1T NR Ba Tri - An Đức. -Cắt FCO 475BTri/17/18/82A NR Ba Tri - An Đức.	-Thay TI định kỳ

27		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Phạm Thị Tuyết trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/79/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/79/01 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/79/01 NR Ba Tri - An Đức. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/79 NR Ba Tri - An Đức.	-Thay TI định kỳ
28		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Bùi Thị Kim Thủy trạm 50kVA trụ 473BTri/228/26A/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân	Trụ trụ 473BTri/228/26A/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/228/26A/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân -Cắt FCO trụ 473BTri//228/26A NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Thay TI định kỳ
29		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 475BTri/161/48/29/24 trụ 475BTri/161/48/29/29, trụ 475BTri/161/48/29/31 NR Kinh Mới; Di dời trụ trung thế 475BTri/161/48/29/31/01 NR Tập đoàn 2.	-Tür trụ trung thế 475BTri/161/48/29/24 NR Kinh Mới đến trụ trung thế 475BTri/161/48/29/31/01 NR Tập đoàn 2.	-Xã An Hiệp.	-Cắt LBFCO trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
30		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (15CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 478BTri/28/76 đến trụ 478BTri/28/85 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/76 đến trụ 478BTri/28/85 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/84/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 1FCO trụ 478BTri/28/84 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang có điện.	-Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026.

31		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay 1LBFCO pha 1 bị phóng điện, bảo trì LBFCO pha 2, 3 trụ 473BĐ/219/42 + tháo thu hồi chằng trụ 473BĐ/219/37 NR 3P Vang Quới Đông	-Trụ 473BĐ/219/37, 473BĐ/219/42 NR 3P Vang Quới Đông	-Xã Lộc Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/219/01 NR 3P Vang Quới Đông	-Ngăn ngừa sự cố
32		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang; NR 1P Phú Hưng	-Tür trụ 473BĐ/219/38 đến trụ 473BĐ/219/94; từ trụ 473BĐ/219/71 đến trụ 473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang Quới Đông; từ trụ 473BĐ/219/42/01 đến trụ 473BĐ/219/42/25 NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang; từ trụ 473BĐ/219/79B/01 đến trụ 473BĐ/219/79B/07 NR 1P Phú Hưng	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
33		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/08/34/02 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Trạm 630kVA trụ 475BĐ/08/34/03 + trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/34/05 NR 3P TĂGS Việt Tiến. PB09040000521 - Khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ sở Trung Thu 1)	-Tại trụ 475BĐ/08/34/02 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BĐ/08/34/03 NR 3P TĂGS Việt Tiến -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/34/05 NR 3P TĂGS Việt Tiến -Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/34 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

34		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/07/24A/04 NR 3P Công ty Đông Hải (Trạm 1000kVA trụ 475BĐ/07/24A/04/04 NR 3P Công ty Đông Hải; PB09040029904 - Khách hàng Công ty TNHH chế biến thủy sản Trường Hải) -Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/07/24A/05 NR 3P Công ty Đông Hải (Trạm 3000kVA trụ 475BĐ/07/24A/05 NR 3P Công ty Đông Hải; PB09040037241 - Khách hàng Công ty cổ phần chế biến thủy sản Trường Long)	-Tại trụ 475BĐ/07/24A/04, 475BĐ/07/24A/05 NR 3P Công ty Đông Hải	-Áp Bình Tân xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3000kVA trụ 475BĐ/07/24A/04/04 NR 3P Công ty Đông Hải -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475BĐ/07/24A/05 NR 3P Công ty Đông Hải -Cắt CB trạm 320kVA trụ 475BĐ/07/24A/03/01 NR 3P Công ty Đông Hải -Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/07/24A NR 3P Bình Thới - Định Trung (đầu NR 3P Công ty Đông Hải)	-Thay TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
35		08h00	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 14b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 14b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Thực hiện biện pháp an toàn
36		09h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế tại trụ 9a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 9a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 14b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
37		11h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Đầu lèo hạ thế tại trụ 14b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 14b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Thực hiện biện pháp an toàn

38		13h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 37,5kVA lên 50kVA và thay HTĐĐ trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/04 NR Bình Sơn	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/04 NR Bình Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/04, CB trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/07 và FCO tại trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/01 NR Bình Sơn	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp. Hạ công suất trạm 3x50kVA thành 3x25kVA; thay CB, TI, ép lều hạ áp tại trạm 3x25kVA trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng -Lưới hạ áp thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x25kVA trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Giảm TTĐN, hạ công suất trạm
40		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR áp 3 Thạnh Phong và các NR đầu vào -Nâng công suất trạm 3x25kVA thành 3x50kVA; thay CB, TI, ống nhựa mềm; lắp tăng cường dây CV70mm từ MBA xuống điện kế, từ CB lên lưới hạ áp; ép lều hạ áp, đóng tiếp đất tại trạm 3x25kVA trụ 475BTh/257/01 NR áp 3 Thạnh Phong -Cắt dừng lưới hạ áp khoảng trụ 475BTh/257/02 - trụ 1b thuộc lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 475BTh/257/07; chuyển lưới hạ áp từ trụ 475BTh/257/01 đến trụ 475BTh/257/02 sang đầu nối trạm 3x50kVA trụ 475BTh/257/01 NR áp 3 Thạnh Phong	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 475BTh/257/01 đến trụ 475BTh/257/43 NR áp 3 Thạnh Phong và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Phong	-Cắt 3LBFCO (đầu NR áp 3 Thạnh Phong) trụ 475BTh/257 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Giảm TTĐN, nâng công suất trạm

41		08h30	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay MBA 50kVA trạm 50kVA trụ 476CL/233/25 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn	-Tài trạm 50kVA trụ 476CL/233/25 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 476CL/233/25 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn -Tháo kẹp hotline trụ 476CL/233/25 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
42		13h30	15h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay MBA 50kVA trạm 50kVA trụ 475CL/247/52 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Tài trạm 50kVA trụ 475CL/247/52 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/247/52 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/247/52 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
43		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	Nhổ di dời đường dây hạ thế, tháo và lắp lại phục kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex I khách hàng trạm 37,5kVA Sơn Đông 2C tại trụ 474CC/192/16 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên (theo đề nghị Số: 346/BQL - DHDA1: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít).	Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ A/14 thuộc trạm 37,5kVA Sơn Đông 2C tại trụ 474CC/192/16 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức	CB + 01FCO trạm 37,5kVA Sơn Đông 2C tại trụ 474CC/192/16 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Địa phương đề nghị cắt điện
44		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/132 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/132 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/132 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	CBM năm 2026

45		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 400kVA Nguyễn Văn Trỗi tại trụ 475VLg/131/3/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/131/3/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 400kVA Nguyễn Văn Trỗi tại trụ 475VLg/131/3/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	CBM năm 2026
46		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	CBM năm 2026
47		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	CBM năm 2026
48		08h30	09h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Đông Hưng 5A trụ 472BM-474BM/12 tuyến 472 Bình Minh	Tại trụ 472BM-474BM/12 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Hưng 5A trụ 472BM-474BM/12 tuyến 472 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa

49		09h30	10h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Đông Hưng trụ 474-480BM/7 tuyến 474 Bình Minh	Tại trụ 474-480BM/7 tuyến 474 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Hưng trụ 474-480BM/7 tuyến 474 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa
50		10h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Đông Lợi 3 trụ 476BM/4/1 tuyến 476 Bình Minh	Tại trụ 476BM/4/1 tuyến 476 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Lợi 3 trụ 476BM/4/1 tuyến 476 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa
51		13h00	14h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Hoàng Quân (nhánh 2 - ĐK số No: 2510010654) trụ 471BM/44/1 tuyến 471 Bình Minh	Tại trụ 471BM/41/1 tuyến 471 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF nhánh rẽ Hoàng Quân trụ 471-476BM/44 tuyến 471 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa
52		14h00	15h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (02CN)	Thay điện kế mất kết nối đo xa tại trạm Mỹ Lợi 7 trụ 480BM/61 tuyến 480 Bình Minh	Tại trụ 480BM/61 tuyến 480 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Lợi 7 trụ 480BM/61 tuyến 480 Bình Minh	Thay thế thiết bị đo đếm bị mất kết nối đo xa

53		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương thực hiện phát quang cây xanh theo đề nghị của phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn ngày 07/8/2026 - Kết hợp công tác Lắp tụ bù hạ thế; nâng cấp lưới hạ thế 1 pha lên 3 pha từ 171/8/1 đến a7 và từ 171/5/2 đến trụ b17 và trụ c13 thuộc trạm Khóm 5 trụ 473BM/171/5/1 tuyến 477 Tân Quới. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Trên đường dây hạ thế trạm Khóm 5 trụ 473BM/171/5/1 tuyến 477 Tân Quới.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB+FCO trạm Khóm 5 trụ 473BM/171/5/1 tuyến 477 Tân Quới.	Theo yêu cầu của địa phương và kết hợp thực hiện Công trình: ĐTXD 2026)
54		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này. Từ trụ 478VLg/32/36 đến trụ 478VLg/32/54 - tuyến 478 Vĩnh Long.	Xã Long Hồ, phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
55		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ thế trong khu vực quản lý được phân công	Từ trụ 473CC/ đến trụ 473CC/ tuyến 473 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	Xã Bình Phước	Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang	Ngăn ngừa sự cố.
56		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

57		08h00	09h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm TL Nguyễn Trung Sĩ (37,5kVA) trụ 471VLI/T167/P18/P37/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm TL Nguyễn Trung Sĩ (37,5kVA) trụ 471VLI/T167/P18/P37/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB+FCO trạm TL Nguyễn Trung Sĩ (37,5kVA) trụ 471VLI/T167/P18/P37/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
58		09h30	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm TL Hoàng Vũ (25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/P36/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm TL Hoàng Vũ (25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/P36/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB+FCO trạm TL Hoàng Vũ (25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/P36/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
59		13h00	15h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Cty Than Gáo Dừa (630kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P66/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Cty Than Gáo Dừa (630kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P66/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp TĐại Hòa, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB+3FCO trạm Cty Than Gáo Dừa (630kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P66/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
60		15h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Mười Em (3x25kVA) trụ 471VLI/T118/T124/P6A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm HKD Mười Em (3x25kVA) trụ 471VLI/T118/T124/P6A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Vàm An, xã Quới An.	- Cắt 03LBFCO HKD Mười Em trụ 471VLI/T118/T124/6A tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
61		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	Áp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

62		08h00	16h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (3CN)	Kiểm định, thí nghiệm thí bị trạm biến áp đến hạn định kỳ trạm NMN Long Phú công suất 3*15kVA - Tên KH: Trung tâm nước sạch nông thôn. - MKH: PB10030043684	Tại trạm NMN Long Phú trụ 473TB/T230/P1/1 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn C, xã Song Phú	- Cắt CB+3FCO trạm NMN Long Phú trụ 473TB/T230/P1/1 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline nhánh rẽ trạm NMN Long Phú trụ 473TB/T230/1 tuyến 475 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị định kỳ
63		08h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp MBA + Xử lý nối lại dây tiếp đất trạm Long Thành 2A trụ M42/P67/P107/T3/3 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Long Thành 2A trụ M42/P67/P107/T3/3 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Thành, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt LBF Kinh Ngây trụ M42/P67/P107/T3/2 tuyến 472 Bình Minh.	Ngăn ngừa sự cố
64		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Nâng thùng công tơ tổng trạm Tích Khánh 1B trụ M44/P179/67 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Tích Khánh 1B trụ M44/P179/67 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Tích Khánh A, xã Trà Ôn	Cắt CB+FCO trạm Tích Khánh 1B trụ M44/P179/67 tuyến 473 Trà Ôn.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
65		15h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Sang dây hạ áp qua trụ trung áp để đảm bảo khoảng cách an toàn vượt mái nhà khách hàng trạm Mười Chư trụ L45/236 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trụ hạ áp số 2 và tại trụ trung áp số L45/235 trạm Mười Chư trụ L45/236 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO trạm Mười Chư trụ L45/236 tuyến 475 Trà Ôn.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
66		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 475 Vũng Liêm đến 3LTD Hựu Thành tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
67		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn

68		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Vĩnh Thạnh, Cống Đá, Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số:1325 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 10/08/2026.	Từ trụ L45/293 đến trụ L45/273 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thạnh, Cống Đá, Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	Địa phương đề nghị cắt điện
69		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng + Thu hồi trụ +Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 475 Trà Ôn + Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thạnh, Cống Đá, Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026
70		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/208 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
71		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Mương Rã trụ 471TQ/116/12 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Hậu, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Mương Rã trụ 471TQ/116/12 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026

72		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Phước Hội 6 trụ 477DT/P231/P6/09, nhánh Phước Hội 6, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Phước Hội 6 trụ 477DT/P231/P6/09, nhánh Phước Hội 6, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Long Khánh, xã Long Thành	- Cắt CB + 3FCO trạm Phước Hội 6 trụ 477DT/P231/P6/09 (471DT)	Khắc phục vận hành
73		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Tân Khánh 1 trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Tân Khánh 1 trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Tân Khánh, xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Tân Khánh 1 trụ 477DT/T232/54 (471DT)	Khắc phục vận hành
74		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cái Đôi 4 trụ 477DT/P259/05, nhánh Cái Đôi 4, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cái Đôi 4 trụ 477DT/P259/05, nhánh Cái Đôi 4, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cái Đôi, xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Cái Đôi 4 trụ 477DT/P259/05 (471DT)	Khắc phục vận hành
75		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cái Cò 5 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/05, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cái Cò 5 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/05, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cái Cò, xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Cái Cò 5 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/05 (471DT)	Khắc phục vận hành
76		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cái Cò 7 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/19, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cái Cò 7 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/19, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cái Cò, xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Cái Cò 7 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/19 (471DT)	Khắc phục vận hành

77		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	Từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/T349/79, nhánh Tà Nị, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
78		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tháp ngọn, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	Từ trụ 477DT/(123 -148) trực chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt Recloser Bảo Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bảo Sen trụ 477DT/164A - Đóng đẳng áp LBS Giồng Bòn Bon đến LBS Thống Nhất - Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH	Đã cắt điện ngày 28/7/2026

79		13h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Từ trụ 477DT/144A đến trụ 477DT/T144A/01 và từ trụ 477DT/149A đến trụ 477DT/P149A/01 trực chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Bào Sen Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A	Bảo dưỡng VH thuê
80		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	- Lắp TU, FCO cấp nguồn, tủ điều khiển cho LBS Khoán Tiêu để phục vụ cho công tác kết nối SCADA - Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (PB1606T001099001; TXDH-DH7)	Trụ 477DT/166 từ LBS xuống đất, 477DT/166A từ bộ xà TI xuống đất, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Bào Sen Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A - Cắt 3 DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt 3 DS NT 474DT-477DT trụ 477DT/167	Lắp mới thết bị, bảo trì hệ thống đo đếm
81		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/(115-168) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

82		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/365B tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
83		08h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS NT 479CN-476DT	Tại LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02- thuộc tuyến 479CN và tuyến 476DT	Áp Năm xã Mỹ Long	- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3DS1 NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/01 - Cắt 3DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10	Sửa chữa thường xuyên
84		13h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS Nô Nghét	Tại LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01 thuộc tuyến 473CN	Áp Bông Ven xã Nhị Trường	- Cắt LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01 - Cắt 3DS1 Nô Nghét trụ 473CN/183 - Cắt 3DS2 Nô Nghét trụ 473CN/P183/01A Đóng đẳng áp 475CN	Sửa chữa thường xuyên
85		08h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Cân pha trung áp: Chuyển đầu nối TBA Sà Vann B trụ 475-478DT-8/P109/P68/15 từ pha A sang pha C, Chuyển đường dây Đường dây Giồng Cao trụ 475-478DT-8/P109/P68/55 từ pha A sang pha C.	- Tại trụ 475-478DT-8/P109/P68/(15, 55).	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Tha La trụ 475-478DT-8/P109/68.	Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (03CN)	- Tháo dỡ đường dây 22kV và TBA 3x50kVA của HTX nông nghiệp Ngọc Biên (hiện hữu) tại trụ 475-478DT-8/P109/P68/03.	- Tại trụ 475-478DT-8/P109/P68/03.	Xã Long Hiệp.	- Cắt 3LBFCO Tha La trụ 475-478DT-8/P109/68.	ngưng vận hành

87		08h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (3CN)	- Thay 03 biến dòng và 01 điện kế 3 pha.	- Tại thùng CDĐK trạm Tha La 1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/69.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+3FCO trạm Tha La 1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/69.	Ngăn ngừa sự cố
88		08h00	09h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đầu Lộ Ba Cùm.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Đầu Lộ Ba Cùm trụ 475-478DT-8/P109/P68/01.	Thay định kỳ
89		09h15	09h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần A.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần A trụ 475-478DT-8/P109/P68/28.	Thay định kỳ
90		10h00	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Giồng Cao.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Giồng Cao trụ 475-478DT-8/P109/P68/45.	Thay định kỳ
91		10h45	11h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Bót.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Bót trụ 475-478DT-8/P109/P68/60.	Thay định kỳ
92		08h00	09h00	Điện lực Trà Cú+ Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần B1.1.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần B1.1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/09.	Thay định kỳ
93		09h15	10h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần A1.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần A1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/33.	Thay định kỳ
94		10h30	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Bót 3.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Bót 3 trụ 475-478DT-8/P109/P68/54.	Thay định kỳ

95		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè - Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
96		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
97		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
98		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Nâng công suất TBA, thay hệ thống đo đếm trạm Ngõ Văn Kiệt 6 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA	Tại trụ 476TV/T226/02 nhánh 12,7kV Ngõ Văn Kiệt 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Ngõ Văn Kiệt 3 trụ 476TV/226 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	SCTX
99		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 480CK từ trụ 480CK/58 đến trụ 480CK/283 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, An Phú Tân	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
100		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (15CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (09 trụ) và di dời trạm biến áp sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 477CK/P78/P37/01 đến trụ 477CK/P78/P37/26 nhánh rẽ Trà Kháo 1 và từ trụ 477CK/P78/P37/09 đến trụ 477CK/P78/P37/T09/14 nhánh rẽ Trà Kháo 4	Áp Trà Kháo, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Trà Kháo 1 tại trụ 477CK/P78/37 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 6 tại trụ 477CK/P78/P37/26 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 4 tại trụ 477CK/P78/P37/T09/14 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần

101		07h30	16h30	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Trà Ôn	Điện lực Cầu Kè (5CN)	- Thu hồi 03LTD Cầu Kè-Trà Ôn tại trụ 477CK/195 - Thay 03LTD Trà Mệt thành 03DS2 Cầu Kè-Trà Ôn tại trụ L45/T247/01	Từ trụ 477CK/195 trực chính tuyến 477CK đến trụ L45/T247/01 trực chính tuyến 475TO	Áp Thông Hòa, xã Tam Ngãi	- Cắt Recloser Cầu Kè-Trà Ôn tại trụ 477CK/195 (477CK) - Cắt 03DS1 Cầu Kè-Trà Ôn tại trụ 477CK/194B (477CK) - Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 (475TO) - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 (475TO)	SCTX
102		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Ngãi Lợi từ trụ 472TV/T97/P13/62 đến trụ 472TV/T97/P13/T62/66	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
103		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 06/2029)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Nhà Mát 3 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/37 tuyến 472TV	ấp Nhà Mát, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Nhà Mát 3 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/37 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay đo xa trạm bán tổng
104		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2030)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Nửa 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/50 tuyến 472TV	ấp Bà Tinh, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cả Nửa 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/50 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ trạm bán tổng
105		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 06/2028)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bà Tinh 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T53/T4/01 tuyến 472TV	ấp Bà Tinh, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Bà Tinh 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T53/T4/01. -Cắt LBFCO Bà Tinh 1-ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T53/04. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ trạm bán tổng

106		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm	Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Ngựa 1-4 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/17 tuyến 472TV	ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Ngựa 1-4 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/17. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ trạm bán tổng
107		16h00	17h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm	Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Ngựa 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/P4/01 tuyến 472TV	ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Rạch Ngựa 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/P4/01. '-Cắt LBFCO Rạch Ngựa 1-5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P223/04. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ trạm bán tổng
108		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Kéo rải căng dây cáp 2xACXH 50mm2: 313m - Lắp TBA Bà Trầm 1 3P 160kVA tại trụ 472TV/T97/P13/T27/43 thu hồi TBA Bà Trầm 1 hiện hữu - Lắp TBA Bà Trầm 3 3P 250kVA tại trụ 472TV/T97/P59/T08/13 - Thu hồi trụ BTLT 10m: 2 vị trí	- Đường dây trung áp Bà Trầm, hạ áp Bà Trầm 1& Bà Trầm 3 từ trụ 472TV/T97/P59/T08/1 đến trụ 472TV/T97/P59/T08/14	Xã Châu Thành	- Cắt 01 LBFCO Đa Hòa 472TV/T97/P13/T27/01 Cắt 03 LBFCO Bà Trầm tại trụ 472TV/T97/P59/T7/01 (Chưa đóng vận hành)	ĐTXD
109		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Lo Co A và lưới hạ áp trạm Lo Lo A4, Lo Co A5	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
110		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

111		07h30	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (6CN)	Thay sứ pha B tại trụ 474LD/P93/13 và phát quang hành lang an toàn nhánh 22KV Vĩnh Hội	Từ trụ 474LD/39 đến trụ 474LD/P93/29, đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt Recloser Vĩnh Hội tại trụ 474LD/38 - Cắt 03 DS1 Vĩnh Hội tại trụ 474LD/37 - Cắt LBS NT 477LD-474LD tại trụ 477-475LD-7/P107/65A - Cắt 03 DS1 NT 477LD-474LD tại trụ 477-475LD-7/P107/65 - Cắt LBS Kinh Lớn tại trụ 474LD/29 - Cắt 03 DS2 Kinh Lớn tại trụ 474LD/30 Đóng đăng áp 478TV	ngăn ngừa sự cố
112		07h30	15h06	Điện lực Trà Vinh	UBND Phường Trà Vinh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện theo đề nghị của UBND Phường Trà Vinh	Từ sau trụ 479TV/P45/01 đến trụ 479TV/P45/40, đường Tuyến số 1, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	Cắt 03 LBFCO tuyến số 1 tại trụ 479TV/P45/01	Theo yêu cầu của địa phương
113		08h00	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Thay công tơ không truyền dữ liệu trạm Lê Văn Tám	- Tại thùng CD-ĐK trạm Lê Văn Tám, tại trụ 479TV/49, tuyến 479TV	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03 FCO trạm Lê Văn Tám, tại trụ 479TV/49.	Thay công tơ không truyền dữ liệu
114		09h30	10h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Thay công tơ không truyền dữ liệu trạm T4	- Tại thùng CD-ĐK trạm T4, tại trụ 479TV/T45/40, tuyến 479TV	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03 FCO trạm T4, tại trụ 479TV/T45/40.	Thay công tơ không truyền dữ liệu
115		10h30	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Thay công tơ (trực tiếp) định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV Xây Lắp - Dịch Vụ và Môi Trường Trà Vinh (trạm bơm nâng) .	- Tại thùng CD-ĐK trạm Đồng Khởi 2-1, tại trụ 473TV/83, tuyến 473TV.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt 03 CB + 03 FCO trạm Đồng Khởi 2-1, tại trụ 473TV/83.	Thay hệ thống đo đếm định kỳ

116		12h30	13h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Thay công tơ định kỳ (TI đến hạn: 04/2028) khách hàng Công ty TNHH JOLLIBEE Việt Nam.	- Tại thùng CD-ĐK trạm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tại trụ 473-471TV-1/T114/P11/03, tuyến 471TV.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt 04 CB + 03 FCO trạm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tại trụ 473-471TV-1/T114/P11/03.	Thay công tơ không truyền dữ liệu
117		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Cải tạo đường dây trung áp nhánh Khu TĐC Phường 9 từ 1 pha lên 3 pha. Nâng công suất trạm Khu TĐC Phường 9 từ 1 pha 1x25kVA lên 3 pha 1x160kVA, thu hồi TBA hiện hữu.cải tạo ĐĐHA trạm Khu TĐC Phường 9 thành LVABC 4x95mm2 dài 0,588 km thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Từ trụ 479TV/T37/02 đến trụ 479TV/T37/07 nhánh 12.7KV Khu TĐC Phường 9 tuyến 479TV và trên lưới hạ thế trạm Khu TĐC Phường 9 tại trụ 479TV/T37/07 tuyến 479TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt 03LBFCO Khu TĐC Phường 9 tại trụ 479TV/37	ĐTXD
1	Thứ Sáu 28/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/50 đến trụ 474-476TT/85 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/50 đến trụ 474-476TT/85 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476TT/73/10 đến trụ 476TT/73/107 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476TT/73/10 đến trụ 476TT/73/107 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Tháo, lắp LBS và 3DS trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Khóa chế độ tự động lại Recloser trụ 473BTre/97 tuyến 473 Bến Tre -Khóa chế độ tự động lại MC tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		08h00	10h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ LBS và 3DS trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không mất điện -LBS và 3DS trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre đã được tháo xuống đất (XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline thực hiện)	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ dựng mới, làm gọn cáp viễn thông, thu hồi trụ không sử dụng cạnh trụ 476BTre/34/48 thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA Thất Cao Đài I trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Lưới hạ thế cạnh trụ 476BTre/34/48 thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA Thất Cao Đài I trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 180kVA Thất Cao Đài I trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm tại trụ 471BTRE/97/6B và trụ 471BTRE/97/07 tuyến 471 Bến Tre	-Tại trụ 471BTRE/97/6B và trụ 471BTRE/97/07 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTRE/97/05 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Chấp dả trụ hạ thế giữa khoảng trụ 480GL/56/53/09-480GL/56/53/10, thu hồi chằng trụ 480GL/56/53/07, ép lèo hạ thế trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Giữa khoảng trụ 480GL/56/53/09-480GL/56/53/10, trụ 480GL/56/53/07, ép lèo hạ thế trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt LBFCO trụ 480GL/56/53/02 NR 1 pha Cồn Cát	-Xử lý mất an toàn

8		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/75-472BTre/121 tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/121-472BTre/161 tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		08h00	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Chuyển đầu nối NR Thanh Bình từ pha 2 sang pha 1 tại trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đầu NR Thanh Bình) và kết hợp phát quang	-Tại trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đầu NR Thanh Bình) -NR Thanh Bình từ trụ 480TT/03/01 đến trụ 480TT/03/17	-Áp Thanh Bình - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đầu NR Thanh Bình) -Sử dụng sào thao tác tháo lắp hotline	-Cân pha và ngăn ngừa sự cố
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (07CN)	-Xử lý mối nối tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 2b/4-2b/5, 6b/5-6b/6; ép mối nối lèo tại trụ hạ thế 5b; căng dây chùng 2b/4-2b/5, 8b-10b, 6b/5-6b/6, 16b-17b; thay dây chằng mục đứt tại trụ hạ thế 10b, 17b, 2b/11; sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế b/4, 2b/11, 2b/17, 15b; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ 2b, 7b, 17b; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 10 nhánh rẽ áp 3-1 Hưng Phong	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 10 nhánh rẽ áp 3-1 Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA trụ 10 nhánh rẽ áp 3-1 Hưng Phong	-Giám TTĐN
12		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tháo ốp cách điện 3 pha vị trí giao chéo đường dây 110kV tại khoảng trụ 473GTROM/143/10 - 473GTROM/143/11 nhánh rẽ áp 2B Hưng Nhượng	-Tại khoảng trụ 473GTROM/143/10 - 473GTROM/143/11 nhánh rẽ áp 2B Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/143/01 nhánh rẽ áp 2B Hưng Nhượng	-Công tác đường dây 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri xong

13		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tháo ớp cách điện 3 pha vị trí giao chéo đường dây 110kV tại khoảng trụ 473GTROM/121/04/06 - 473GTROM/121/04/07 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Tại khoảng trụ 473GTROM/121/04/06 - 473GTROM/121/04/07 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/121/04/01 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Công tác đường dây 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri xong
14		07h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Di dời trụ 473GTROM/254/01 nhánh rẽ Xi Nghiệp May Tân Hào	-Tại trụ 473GTROM/254/01 nhánh rẽ Xi Nghiệp May Tân Hào	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 473GTROM/254/02, trạm 3x37,5kVA trụ 473GTROM/254/08 nhánh rẽ Xi Nghiệp May Tân Hào -Cắt FCO trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Xi Nghiệp May Tân Hào)	-Theo yêu cầu địa phương
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 16, 17 thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/224/72/29 NR Kênh Điều.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/224/72/29 NR Kênh Điều.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/224/72/29 NR Kênh Điều.	-Giải phóng mặt bằng.

18		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (06CN)	-Lắp xà, sứ đỡ lưới trung thế trụ 473BTri/224/51; Căng lại dây hạ thế, dây thông tin bị chùng từ trụ 473BTri/224/53 đến trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Tủ trụ trung thế 473BTri/224/51 đến trụ trung thế 473BTri/224/54 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/33 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. -Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang cắt).	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu công trình di dời lưới điện thực hiện giải phóng mặt bằng theo dự án Nâng cấp đường DH.DK. 05
19		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay lại giáp buộc cổ sứ bị vượt, đứt trụ 471BĐ/15/10, 471BĐ/15/23 NR 3P Ấp 2 Bình Thới	-Trụ 471BĐ/15/10, 471BĐ/15/23 NR 3P Ấp 2 Bình Thới	-Ấp Bình Tân xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO (3DS đang cắt) trụ 475BĐ/07/21B NR 3P Bình Thới - Định Trung (NR 3P Ấp 2 Bình Thới) -Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/15 tuyến Bình Đại - An Hóa (dầu NR 3P Ấp 2 Bình Thới) (đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố
20		14h00	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Gắn lại ty sứ pha 3 trụ 473BĐ/89/52 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/52 NR 3P Cả Nhỏ	-Ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt 2LBFCO (1LBFCO đang cắt) trụ 473BĐ/89/50 NR 3P Cả Nhỏ	-Ngăn ngừa sự cố
21		09h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay cáp đồng bọc trung thế từ lưới xuống LA pha 1 trạm 160kVA trụ 472BĐ/03/41A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 472BĐ/03/41A + Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472BĐ/03/41A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai.	-Ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO+tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 472BĐ/03/41A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

22		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miếu Cây Răng	-Tủ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 NR 3P Miếu Cây Răng	-Áp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
23		09h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 800kVA trụ 473BĐ/347/26/33/01 NR 3P Vang Quới Tây (PB09040050530 - Khách hàng Công ty cổ phần công nông nghiệp An Khang)	-Tại trụ 473BĐ/347/26/33/01 NR 3P Vang Quới Tây	-Áp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 800kVA trụ 473BĐ/347/26/33/01+3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/33 NR 3P Vang Quới Tây	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
24		10h10	11h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 473BĐ/347/26/21A/01 NR 3P Vang Quới Tây (Trạm 560kVA trụ 473BĐ/347/26/21A/04 NR 3P Vang Quới Tây; PB09040056738 - Khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Anh)	-Tại trụ 473BĐ/347/26/21A/01 NR 3P Vang Quới Tây	-Áp Phú Hưng xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/347/26/21A/04 + 3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/21A NR 3P Vang Quới Tây	-Thay điện kế +Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
25		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ trụ 473BĐ/385A/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Trạm 250kVA trụ 473BĐ/385A/02 tuyến Bình Đại - An Hóa; PB09040010971 - Khách hàng Đỗ Thị Kim Tuyến)	-Tại trụ 473BĐ/385A/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long Quới xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BĐ/385A/02+3FCO trụ 471-473BĐ/385A tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
26		09h30	10h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 471BĐ/89/46B/14 NR 3P Cống Định Trung	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 471BĐ/89/46B/14 NR 3P Cống Định Trung	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471BĐ/89/46B/14 NR 3P Cống Định Trung	-Thay điện kế định kỳ.

27		10h45	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 473BĐ/132/66B/01 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng Cơ sở nuôi chim yến Trần Thị Bạch Yến)	-Tải thùng điện kế trạm 250kVA trụ 473BĐ/132/66B/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BĐ/132/66B/01+3LBFCO trụ 473BĐ/132/66B NR 3P Giồng Kiến	-Thay điện kế định kỳ.
28		08h30	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 50kVA trạm 50kVA trụ 475CL/265/08B/03 nhánh rẽ Tây Lộc 1	-Tải trạm 50kVA trụ 475CL/265/08B/03 nhánh rẽ Tây Lộc 1	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475CL/265/08B/03 nhánh rẽ Tây Lộc 1 -Cắt FCO trụ 475CL/265/08B nhánh rẽ Tây Lộc (đầu nhánh rẽ Tây Lộc 1)	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
29		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 25kVA trạm 25kVA trụ 474CL/50/38 nhánh rẽ Phụng Châu	-Tải trạm 25kVA trụ 474CL/50/38 nhánh rẽ Phụng Châu	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474CL/50/38 nhánh rẽ Phụng Châu -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/50/38 nhánh rẽ Phụng Châu	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
30		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/136 - tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 472VLi/359 - tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Tân Long Hội, xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố

31		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
32		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
33		08h30	10h30	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD Dương Tâm (4CN)	Căng dây và đấu nối đường dây 12,7kV cấp điện cho trạm HKD Nguyễn Văn Ba CS 25kVA (vị trí hotline không thực hiện được theo VB số 2623/XNDVVL-HL ngày 28/07/2026 của XNDV ĐLVL).	Tại trụ 473TB/T105/43	Ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Ống Đốc trụ 473TB/105 tuyến 473 Tam Bình	Phát triển khách hàng trạm chuyên dùng
34		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Cầu Đúc tuyến 471 Trà Ôn.	Từ trụ M44/P243/1 đến trụ M44/P243/40 và từ trụ M44/P243/P9/1 đến trụ M44/P243/P9/11 và từ trụ M44/P243/P34/1 đến trụ M44/P243/P34/13 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
35		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

36		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Căng dây đầu nối đường dây XDM vào lưới hiện hữu và sang TBA qua trụ dựng mới (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 479TQ/189/37 tuyến 479 Tân Quới;	Ấp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO Rạch Sậy trụ 479TQ/189/33 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
37		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	Tháp sắt nâng đường dây hạ thế chùng thấp (Theo chiết tính Lê Văn Hum)	Tại trạm Kinh 26/3B trụ 479TQ/189/63/16 tuyến 479 Tân Quới;	Ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO Kinh 26/3B trụ 479TQ/189/63/16 tuyến 479 Tân Quới;	Công tác DVKH
38		06h00	18h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 482 Sông Hậu qua tuyến 471 Tân Quới đến Rec Tân Phước tuyến 471 Tân Quới	Tại trụ 471TQ/91, trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	Ấp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt Rec Tân Phước trụ 471TQ/91 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt DS Tân Phước trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới. - Đóng Rec Cầu Xã Hời trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.	Chuyển nguồn
39		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Tân Thuận, Tân Phước, Tân Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Quới, theo công văn số: 54/UBND-KT, ngày 12/5/2026 của xã Tân Lược.	Từ trụ 471TQ/40 đến trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	Xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 471TQ/41/6 tuyến 471 Tân Quới đang cắt; - Cắt DS Tân Quới -1 trụ 471/41/5 tuyến 471Tân Quới. - Rec Tân Phước trụ 471TQ/91 + DS Tân Phước trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	Địa phương đề nghị cắt điện

40		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Căng dây đầu nối đường dây XDM từ 1 pha lên 3 pha thuộc nhánh rẽ Tân Hòa tuyến 471 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026).	Tại trụ 471TQ/53 tuyến 471 Tân Quới.;	Xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 471TQ/41/6 tuyến 471 Tân Quới đang cắt; - Cắt DS Tân Quới -1 trụ 471/41/5 tuyến 471Tân Quới. - Rec Tân Phước trụ 471TQ/91 + DS Tân Phước trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	Công trình ĐTXD 2026
41		08h30	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Đường Liễu 1 trụ 473-476DT/45, trực chính tuyến 473, 476 Duyên Trà	Tại trạm Đường Liễu 1 trụ 473-476DT/45, trực chính tuyến 473, 476 Duyên Trà	Áp Mé Láng, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Đường Liễu 1 trụ 473-476DT/45 (473DT)	Khắc phục vận hành
42		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Trà Khúp 5 trụ 473-476DT-3/T42/T12/05, nhánh Trà Khúp 5, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trạm Trà Khúp 5 trụ 473-476DT-3/T42/T12/05, nhánh Trà Khúp 5, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Trà Khúp 5 trụ 473-476DT-3/T42/T12/05 (473DT)	Khắc phục vận hành
43		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Lạc Sơn 1 trụ 471DT/T44/04, nhánh Lạc Sơn, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Sơn 1 trụ 471DT/T44/04, nhánh Lạc Sơn, tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Sơn, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 1 trụ 471DT/T44/04 (474DT)	Khắc phục vận hành

44		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cây Xoài 13 trụ 477DT/P11/13A, nhánh Cây Xoài, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Cây Xoài 13 trụ 477DT/P11/13A, nhánh Cây Xoài, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + 3FCO trạm Cây Xoài 13 trụ 477DT/P11/13A (477DT)	Khắc phục vận hành
45		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Sông Khoen 2 trụ 475DT/T138A/39, nhánh Sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Sông Khoen 2 trụ 475DT/T138A/39, nhánh Sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	Ấp Cây Cồng, xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Sông Khoen 2 trụ 475DT/T138A/39 (475DT)	Khắc phục vận hành
46		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/(153-185) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/108 tuyến 479CN, kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (06CN)	Thay sứ đứng bị bể trụ 479CN/49 sứ đỡ bề tầng dưới. Thay chằng trung áp mục sét trụ 479CN/(46, 47) Thay tupin pha giữa vị mục sét trụ 479CN/(39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 71) Ép tăng cường chống gãy phân đoạn áp Rạch 3, áp Rạch 5	Tại các vị trí trụ 479CN/(46, 47, 49, 39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 71), trụ 479CN/T117/02, 479CN/P117/01 tuyến 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Áp La Bang, Hậu Bối xã Hiệp Mỹ	- Cắt Recloser La Bang tại trụ 479CN/26 - Cắt 3DS La Bang tại trụ 479CN/28 - Cắt Recloser Áp Năm trụ 479CN/280 - Cắt 3DS2 Áp Năm trụ 479CN/281 - Cắt 3DS 1 Cái Giã trụ 479CN/T143/01 Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Áp Ba Đóng đẳng áp 476DT đến Recloser Áp Năm 08h00 cắt Recloser La Bang, cắt LBS NT 476CN-479CN để cắt và đóng không tải 3DS1 Cái Giã và 3DS Áp Ba A	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Tháo thu hồi LBFCO phân đoạn áp Rạch 3A, cầu liên	Tại trụ 479CN/T117/09	Áp La Bang, Hậu Bối xã Hiệp Mỹ	- Cắt LBFCO áp Rạch 3 trụ 479CN/T117/02	Ngăn ngừa sự cố
50		09h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04CN)	Lắp tăng cường đoạn dây đồng chống gãy tại đầu coss	Tại 3DS1 Cái Giã trụ 479CN/T143/01	Áp Cái Giã xã Hiệp Mỹ	- Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 479CN (thi công bằng phương pháp hotline). - Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Mỹ Long trụ 475CN/P161/108	Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	- Trục chính tuyến 479TR khoảng trụ 479TR/(122-154).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	

52		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Dựng trụ BTLT 12m ² 01 trụ; - Thay mới LBS Đại An. - Lắp mới 3DS 1 pha 03 bộ;	- Tại trụ Giữa khoảng trụ 479TR/(153-155).	Xã Trà Cú.	- Cắt LBS Trà Lés trụ 479TR/122(479TR); - Cắt 3DS1 Trà Lés trụ 479TR/118(479TR); - Cắt LBS Cosla trụ 475TR/113(thường mờ); - Cắt 3DS2 Cosla trụ 475TR/114(475TR); - Cắt LBS Đại An trụ 479TR/154(479TR); - Cắt 3DS2 Đại An trụ 479TR/156(479TR). Đóng đẳng áp LBS NT 475DT-479TR đến LBS Đại An	ĐTXD
53		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040037714; Công ty TNHH MC Vina) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040039476; Phú Tài 2) - Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16040023497; Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Trà Vinh) - Cô lập đường dây khách hàng Viễn Thông Hàm Giang. - Xử lý lều tiếp xúc đầu coss thiết bị: LBFCO Trà Lés.	- Tuyến 479TR trụ 479TR/T1-124/01, 479TR/T125/01, 479TR/P142/01, 479TR/(137, 153).	Xã Trà Cú, Hàm Giang.	- Cắt LBS Trà Lés trụ 479TR/122(479TR); - Cắt 3DS1 Trà Lés trụ 479TR/118(479TR); - Cắt LBS Cosla trụ 475TR/113(thường mờ); - Cắt 3DS2 Cosla trụ 475TR/114(475TR); - Cắt LBS Đại An trụ 479TR/154(479TR); - Cắt 3DS2 Đại An trụ 479TR/156(479TR). Đóng đẳng áp LBS NT 475DT-479TR đến LBS Đại An	Thay định kỳ
54		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố

55		18h00	22h00	Điện lực Tiểu Càn	Điện lực Tiểu Càn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đèn đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Càn	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
56		06h30	15h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (15CN)	- Thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (119m) và thay xà, sứ nhánh rẽ Ấp 4A Thạnh Phú - Thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (88m); thay xà, sứ nhánh rẽ Ấp 4C Thạnh Phú - Căng dây đầu nối nhánh rẽ Ấp 4A Thạnh Phú và Ấp 4C Thạnh Phú	Từ trụ 477CK/P145/76 đến trụ 477CK/P145/94 nhánh rẽ Trà Ôt; từ trụ 477CK/P145/76 đến trụ 477CK/P145/T76/02 nhánh rẽ Ấp 4C Thạnh Phú; từ trụ 477CK/P145/94 đến trụ 477CK/P145/94 đến trụ 477CK/P145/P94/02 nhánh rẽ Ấp 4A Thạnh Phú	Ấp Thạnh Phú, xã Tam Ngãi	- Cắt Recloser Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/04 (477CK) - Cắt 03DS2 Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/05 (477CK) - Cắt LBS NT Thạnh Phú -Trà Ôt tại trụ 473CK/T159/T10/17 (473CK) - Cắt 03DS2 NT Thạnh Phú-Trà Ôt tại trụ 477CK/P145/97 (477CK) - Cắt CB+03FCO trạm Trà Ôt 5 tại trụ 477CK/P145/67 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần
57		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Chỉnh nấc giảm áp MBA (Nấc trong MBA) trạm Ấp 4A Thạnh Phú	Tại trụ 477CK/P145/P94/01 nhánh rẽ Ấp 4A Thạnh Phú	Ấp 4, xã Tam Ngãi	- Cắt Recloser Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/04 (477CK) - Cắt 03DS2 Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/05 (477CK) - Cắt LBS NT Thạnh Phú -Trà Ôt tại trụ 473CK/T159/T10/17 (473CK) - Cắt 03DS2 NT Thạnh Phú-Trà Ôt tại trụ 477CK/P145/97 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Ấp 4A Thạnh Phú tại trụ 477CK/P145/P94/01 (477CK)	Bảo dưỡng

58		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 480CK từ trụ 480CK/58 đến trụ 480CK/283 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, An Phú Tân	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
59		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 12,7kV Ô Tre từ trụ 476TV/76 đến trụ 476TV/P76/50 và nhánh Ô Tre Lớn 2 và 3	Xã Hòa Minh và Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Lắp PD Phú Lân 4 tại trụ 480TV/T209/44 - Thu hồi TBA Phú Lân 4 hiện hữu, đóng điện TBA Phú Lân 4 XDM	- Đường dây trung áp 3 pha Phú Lân 4 từ trụ 480TV/T209/44 đến trụ 480TV/T209/P44/8	Xã Châu Thành	Cắt 03LBFCO Phú Lân tại trụ 480TV/T209/01	ĐTXD
61		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đóng điện đường dây trung áp 3 pha Trà Uôn 5 XDM - Đóng điện TBA Trà Uôn 5 3P 160kVA tại trụ 480TV/T209/T63/22 - Kéo rã căng dây cáp ABC4x95 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 1.971m - Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 1 trụ	- Đường dây trung áp Trà Uông 5 tại trụ 478TV/T209/P63/7	Xã Châu Thành	Cắt 03LBFCO Phú Lân tại trụ 480TV/T209/01	ĐTXD
62		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và TBA tháng 9/2026	Trục chính tuyến 473CK và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An, An Trường	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
63		13h30	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Thay công tơ không truyền dữ liệu trạm Vinh Yên 2	- Tại thùng CD-ĐK trạm Vinh Yên 2, tại trụ 477-479LD/39A, đang nhận điện tuyến 476LD	Phường Long Đức, Vinh Long	- Cắt CB + 03 FCO trạm Vinh Yên 2, tại trụ 477-479LD/39A.	Thay công tơ không truyền dữ liệu

64		11h30	13h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công Ty TNHH Giày Da Tập Cường. - Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Giày Da Tập Cường.	Tại thùng CD+ĐK trạm Công ty TNHH Hồng Phát, tại trụ số 479-478TV/P164A/01, đang nhận điện tuyến 477LD.	Phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03 FCO trạm Công ty TNHH Hồng Phát, tại trụ số 479-478TV/P164A/01.	Thay hệ thống đo đếm định kỳ
65		07h00	12h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH TMDV Minh Kỳ Trà Vinh (4CN)	Di dời trụ điện theo đề nghị của khách hàng Trương Minh Phong.	tại trụ 471-479LD-1/T107/T1/08 nhánh 22KV Lò Hột (nhận điện tuyến 476LD), Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt 03LBFCO Lò Hột trụ 471-479LD-1/T107/01	ĐTXD
66		08h00	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Thay công tơ không truyền dữ liệu trạm Long Bình A4	- Tại thùng CD+ĐK trạm Long Bình A4, tại trụ 471-479LD-1/T107/T1/19, đang nhận điện tuyến 476LD	Phường Hòa thuận, Vĩnh Long	- Cắt 02 CB + 03 FCO trạm Long Bình A4, tại trụ 471-479LD-1/T107/T1/19.	Thay công tơ không truyền dữ liệu
1	Thứ Bảy 29/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/24 đến trụ 474-476TT/85 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/24 đến trụ 474-476TT/85 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/70 đến trụ 476TT/70/21; từ trụ 474-476TT/71 đến trụ 476TT/71/06 tuyến 476 Thanh Tân. và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/70 đến trụ 476TT/70/21; từ trụ 474-476TT/71 đến trụ 476TT/71/06 tuyến 476 Thanh Tân. và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì thiết bị cụm tụ bù 3x200kVAr tại trụ 473BTre/80 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ tăng đã cụm tụ bù 3x200kVAr tại trụ 473BTre/80 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 4FCO + Tháo 3Hotline cụm tụ bù 3x200kVAr tại trụ 473BTre/80 tuyến 473 Bến Tre -Không mất điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 477GTROM/76 đến trụ 477GTROM/144 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ 477GTROM/76 đến trụ 477GTROM/144 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
6		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 56 nhánh rẽ Thuận Điền và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 01 đến trụ 56 nhánh rẽ Thuận Điền và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 57 đến trụ 76 nhánh rẽ Thuận Điền và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 57 đến trụ 76 nhánh rẽ Thuận Điền và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Áp 8 Lộc Thuận; NR 1P Phú Thành; NR 3P Phú Vang	-Tủ trụ 473BĐ/204B/01 đến trụ 473BĐ/204B/09 NR 1P Áp 8 Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/206/01 đến trụ 473BĐ/206/15 NR 1P Phú Thành; từ trụ 473BĐ/177/01 đến trụ 473BĐ/177/70 NR 3P Phú Vang	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
10		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Sầm; NR 3P Ấp Vinh Xương	-Tủ trụ 473BĐ/220/01 đến trụ 473BĐ/220/27 NR 1P Giồng Sầm; từ trụ 473BĐ/239A/01 đến trụ 473BĐ/239A/14 NR 3P Ấp Vinh Xương	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
1	Chủ nhật 30/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/24 đến trụ 474-476TT/85 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/24 đến trụ 474-476TT/85 tuyến 476 Thanh Tân và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-476TT/70 đến trụ 476TT/70/21; từ trụ 474-476TT/71 đến trụ 476TT/71/06 tuyến 476 Thanh Tân. và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-476TT/70 đến trụ 476TT/70/21; từ trụ 474-476TT/71 đến trụ 476TT/71/06 tuyến 476 Thanh Tân. và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
---	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	---	--	-----------------	--	------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong