

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Năm ngày 03 tháng 09 đến Chủ nhật ngày 06 tháng 09 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Năm 03/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mô Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, xã An Hiệp, xã Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 94ĐNE	Xã Châu Thành, Song Lộc, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ ngày
11		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức,	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ ngày
12		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ ngày
1	Thứ Sáu 04/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 94ĐNE đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1-3 từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 94/12A; đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 16 (trụ 05 mạch); Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ cổng ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 34.	Xã Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Song Lộc	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ ngày
10		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ ngày
11		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ ngày

1	Thứ Bảy 05/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm 110kV Dân Thành.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Dân Thành.	Khóm Bào Sen, Phường Duyên Hải	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ ngày
6		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ ngày

1	Chủ Nhật 06/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	17h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4).	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ ngày

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú							
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc														
1	31/08/2026	Nghĩ Lễ															
1	01/09/2026	Nghĩ Lễ															
1	02/09/2026	Nghĩ Lễ															
1	Thứ Năm 03/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/02 đến trụ 473BTre/49/71 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/02 đến trụ 473BTre/49/71 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố							

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/64/01 đến trụ 474BTre/64/21; từ trụ 474BTre/64/03 đến trụ 474BTre/64/03/13 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/64/01 đến trụ 474BTre/64/21; từ trụ 474BTre/64/03 đến trụ 474BTre/64/03/13 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/106/14 đến trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/106/14 đến trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội; Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 37.5kVA Thanh Sơn 5 trụ 476TT/80/05 tuyến 476 Thanh Tân	-Tủ LA trở xuống trụ 476TT/80/05 tuyến 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA Thanh Sơn 5 trụ 476TT/80/05 tuyến 476 Thanh Tân	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x37.5kVA Cầu Cái Cẩm 4 trụ 476TT/70/09 tuyến 476 Thanh Tân	-Tủ LA trở xuống trụ 476TT/70/09 tuyến 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo Hotline trạm 3x37.5kVA Cầu Cái Cẩm 4 trụ 476TT/70/09 tuyến 476 Thanh Tân	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 15kVA Chiếu sáng đường dẫn Cầu Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/3B tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/43/36B/3B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 15kVA Chiếu sáng đường dẫn Cầu Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/3B tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo Hotline trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 2x37.5kVA T05 Mỹ Thành trụ 474BTre/43/69/12 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/43/69/12 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA T05 Mỹ Thành trụ 474BTre/43/69/12 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

9		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 3x37.5KVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x37.5KVA Bình Phú 16A trụ 478BTre/53/43A tuyến 478 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
10		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ HT24b-HT14d thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Tủ trụ HT24b-HT14d thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Giám TTĐN
11		08h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT16, HT17, HT18, HT21, nối, căng dây hạ thế, căng chằng trụ HT21 thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Trụ HT16, HT17, HT18, HT21 thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Xử lý mất an toàn
12		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp đà lệch trụ HT1.e1, di dời điện kế từ trụ HT20e về trụ HT1.e1 và trụ HT2.e1 thuộc trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 NR Quới An	-Trụ HT20e, trụ HT1.e1 và trụ HT2.e1 thuộc trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 NR Quới An	-Áp Quới An xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 NR Quới An	-Xử lý mất an toàn
13		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngải từ trụ 480TT/02 đến trụ 480/105 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV TV và XD điện Thuận Thành Phát (05CN)	-Di dời trụ hạ thế 4a cách vị trí hiện hữu 6m hướng về trụ 474GTROM/130/05 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07 nhánh rẽ Tân Lợi	-Tại trụ hạ thế 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07 nhánh rẽ Tân Lợi	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07 nhánh rẽ Tân Lợi	-Theo yêu cầu khách hàng
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ đầu vào.	-Tủ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 13/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện.	-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện.	-SCTX, khắc phục tồn tại lưới điện.
17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Dựng trụ hạ thế đỡ nâng cao lưới hạ thế trụ 4/3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/185 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/185 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/185 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố.
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay + di dời trụ về ranh đất trụ 477BĐ/47/65B/21; Sang TBA 2x25kVA từ trụ cũ sang trụ mới + thu hồi trụ cũ trụ 477BĐ/47/65B/21 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước	-Trụ 477BĐ/47/65B/21 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước	-Ấp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt LBS trụ 477BĐ/47/65B/02 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước -Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/65B tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước) -Cắt LBS trụ 477BĐ/47/65B/72B + 3DS trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước (đang cắt)	-Theo yêu cầu khách hàng
19		08h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước	-Từ trụ 477BĐ/47/65B/01 đến trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước	-Xã Thạnh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
20		15h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Tra	-Từ trụ 477BĐ/47/135/01/01 đến trụ 477BĐ/47/135/01/39 NR 3P Giồng Tra	-Xã Thạnh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Tam Hiệp; NR 3P Ấp 1 Tam Hiệp; NR 1P Ấp 2 Tam Hiệp	-Từ trụ 154 đến trụ 185 NR 3P Tam Hiệp; từ trụ 162/01 đến trụ 162/36 NR 3P Ấp 1 Tam Hiệp; từ trụ 162/16/01 đến trụ 162/16/07 NR 1P Ấp 2 Tam Hiệp	-Xã Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

22		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 471BĐ/66/28A/02 NR 3P Lộ 16 Bình Thới (Trạm 250kVA trụ 471BĐ/66/28A/15 NR 3P Lộ 16 Bình Thới; PB09040049905 - Khách hàng NTCN Lê Hoàng Vũ)	-Tại trụ 471BĐ/66/28A/02 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/66/28A NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
23		09h50	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 471BĐ/66/31/01 NR 3P Lộ 16 Bình Thới (PB09040047218 - Khách hàng Cơ sở kinh doanh sản xuất nước đá Trung Thành)	-Tại trụ 471BĐ/66/31/01 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/66/31 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
24		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 473BĐ/89/11/01 NR 3P Cả Nhỏ (Trạm 250kVA trụ 473BĐ/89/11/12 NR 3P Cả Nhỏ; PB09040050068 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Mười)	-Tại trụ 473BĐ/89/11/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/89/11 NR 3P Cả Nhỏ	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
25		14h20	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 750kVA trụ 471BĐ/113/44/01 NR 3P Ao Vuông (PB09040048265 - Khách hàng Công ty cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy)	-Tại trụ 471BĐ/113/44/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/113/44 NR 3P Ao Vuông	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
26		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế + thay điện kế định kỳ trạm 1000kVA trụ 471BĐ/113/77/01 NR 3P Ao Vuông (PB09040050815 -Khách hàng Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng sạch Bình Đại)	-Tại trụ 471BĐ/113/77/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/113/77 NR 3P Ao Vuông	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

27		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ kiện từ trụ 28a đến trụ 34a thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 471BTh/171/50/03/19 NR áp Quí Lợi 1	-Tủ trụ 28a đến trụ 34a thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 471BTh/171/50/03/19 NR áp Quí Lợi 1	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 471BTh/171/50/03/19 NR áp Quí Lợi 1	-Theo yêu cầu UBND xã Quới Điền thi công lộ nông thôn
28		08h00	10h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 2x25kVA trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/62/11T/01 nhánh rẽ Cái Sơn	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/62/11T/01 nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/62/11T/01 nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt FCO trạm 2x25kVA tại trụ 475CL/196/62/11T nhánh rẽ Cái Sơn	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
29		10h00	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 25kVA trạm 25kVA trụ 475CL/196/62/38T nhánh rẽ Cái Sơn	-Tại trạm 25kVA trụ 475CL/196/62/38T nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475CL/196/62/38T nhánh rẽ Cái Sơn -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/62/38T nhánh rẽ Cái Sơn	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
30		13h00	14h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 15kVA trạm 2x15kVA trụ 475CL/196/62/48T/11 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh	-Tại trạm 2x15kVA trụ 475CL/196/62/48T/11 nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/196/62/48T nhánh rẽ Cái Sơn (đầu nhánh rẽ Thanh Yên - Thanh Tịnh)	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)

31		14h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 25kVA trạm 25kVA trụ 475CL/196/62/50T/01 nhánh rẽ Cái Sơn	-Tại trạm 25kVA trụ 475CL/196/62/50T/01 nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475CL/196/62/50T/01 nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 475CL/196/62/50T nhánh rẽ Cái Sơn	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế, sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
33		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
34		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

35		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Hậu Lộc, Rạch Gõ, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
36		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm Phú Thọ 5	Tại trạm Phú Thọ 5 trụ 473TB/284 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Phú Thọ, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Thọ 5 trụ 473TB/284 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Phú Thọ 5 trụ 473TB/284 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
37		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm Phú Thọ 4	Tại trạm Phú Thọ 4 trụ 473TB/287 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Phú Thọ, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Thọ 4 trụ 473TB/287 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Phú Thọ 5 trụ 473TB/287 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
38		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm Phú Hòa Yên 1A	Tại trạm Phú Hòa yên 1A trụ 473TB/T309/1 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Hòa Yên 1A trụ 473TB/T309/1 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Phú Hòa yên 1A trụ 473TB/T309/1 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

39		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm 1 Phú Trường	Tại trạm 1 Phú Trường trụ 473TB/P314/T3/4 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Trường, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm 1 Phú Trường trụ 473TB/P314/T3/4 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1 Phú Trường trụ 473TB/P314/T3/4 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tân Qui tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ M44/P296/63 đến trụ M44/P296/121 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tích Khánh B, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
41		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/208 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
42		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay TI quá hạn kiểm định trạm Đèn Hoa đường Nguyễn Văn Thành - Mã KH: PB10080060808	- Tại trạm Đèn Hoa đường Nguyễn Văn Thành trụ 475TQ/16/4/2/1 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO Trạm Đèn Hoa đường Nguyễn Văn Thành trụ 475TQ/16/4/2/1 tuyến 475 Tân Quới;	Thay định kỳ HTĐĐ
43		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	Từ trụ 472-4771DT/01 đến trụ 472-471DT/49, tuyến 472, 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

44		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 474DT đến trụ 471DT/65 trực chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
46		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trực chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
47		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/T153/(01-85) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 471CN/146 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	08h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Công Đường xuống.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Công Đường xuống trụ 471TR/P146/P1-07/01.	Thay định kỳ

50		09h00	09h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Cơ Khí Ba Tạo.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB trạm Cơ Khí Ba Tạo trụ 471TR/P129/01. - Cắt FCO Cơ Khí Ba Tạo trụ 471TR/129.	Thay định kỳ
51		10h00	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Trường THCS Tập Sơn.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Trường THCS Tập Sơn trụ 473TR/83.	Thay định kỳ
52		11h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Mẫu giáo Tân Sơn.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+FCO trạm Mẫu giáo Tân Sơn trụ 473TR/P96/P05/03.	Thay định kỳ
53		13h30	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Khóm 6 Trà Cú.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Khóm 6 Trà Cú trụ 475TR/T57/08.	Thay định kỳ
54		14h30	15h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Kim Thành Phát.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB trạm Kim Thành Phát trụ 475TR/P73/T05/P01/01. - Cắt FCO Kim Thành Phát trụ 475TR/P73/T05/01.	Thay định kỳ
55		15h30	16h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Chùa Kosla.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Chùa Kosla trụ 479TR/129.	Thay định kỳ
56		16h45	17h15	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay công tơ định kỳ trực tiếp	- Tại thùng CD-ĐK trạm Chi Cục Thuế huyện Trà Cú.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Chi Cục Thuế huyện Trà Cú trụ 471TR/T43/01.	Thay định kỳ
57		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tân Hòa, Tiểu Cần, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
58		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ

59		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
60		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x14 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (62m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Giồng Lớn	Từ trụ 477CK/P78/28 đến trụ 477CK/P78/P28/01 nhánh rẽ Giồng Lớn	Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt 03LBFCO Trà Khảo tại trụ 477CK/78 (477CK) - Kiểm tra 03LBFCO Trà Khảo - A tại trụ 477CK/138 đang ở vị trí mở (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 4 tại trụ 477CK/P78/P28/05 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
61		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (70m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Trà Khảo 1	Từ trụ 477CK/P78/37 đến trụ 477CK/P78/P37/01 nhánh rẽ Trà Khảo 1	Áp Trà Khảo, xã Cầu Kè	- Cắt 03LBFCO Trà Khảo tại trụ 477CK/78 (477CK) - Kiểm tra 03LBFCO Trà Khảo - A tại trụ 477CK/138 đang ở vị trí mở (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Khảo 3 tại trụ 477CK/P78/P37/09 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
62		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (81m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Giồng Dầu 4	Từ trụ 477CK/P78/50 đến trụ 477CK/P78/P50/02 nhánh rẽ Giồng Dầu 4	Áp Giồng Dầu, xã Cầu Kè	- Cắt 03LBFCO Trà Khảo tại trụ 477CK/78 (477CK) - Kiểm tra 03LBFCO Trà Khảo - A tại trụ 477CK/138 đang ở vị trí mở (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Giồng Dầu tại trụ 477CK/P78/50 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Giồng Dầu 4 tại trụ 477CK/P78/P50/10 (477CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần

63		07h00	13h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH MTV Quốc Anh (6CN)	Dựng trụ BTLT 1x14m, căng dây đầu nối đường dây trung áp 22kV và trạm biến áp 3 pha Nguyễn Việt Phương (1x250kVA) Đã rà soát VTTB theo Văn bản số 6312/PCVL-KT ngày 07/072026	Giữa Khoảng trụ 477CK/P78/20-477CK/P78/21 nhánh rẽ Trà Kháo	Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt 03LBFCO Trà Kháo tại trụ 477CK/78 (477CK) - Kiểm tra 03LBFCO Trà Kháo - A tại trụ 477CK/138 đang ở vị trí mở (477CK)	KH yêu cầu
64		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ+TI trạm Giồng Lớn 9	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Lớn 9 trụ 477CK/P78/P07/01 nhánh rẽ Giồng Lớn 9	Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 9 tại trụ 477CK/P78/P07/01 (477CK)	Bảo dưỡng
65		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Chủ Lý 2 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Chủ Lý 2 trụ 477CK/P78/P14/17 nhánh rẽ Chủ Lý	Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Chủ Lý 2 tại trụ 477CK/P78/P14/17 (477CK)	Bảo dưỡng
66		10h30	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Trà Kháo 8 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Trà Kháo 8 trụ 477CK/P78/T42/01 nhánh rẽ Trà Kháo 8	Áp Trà Kháo xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 8 tại trụ 477CK/P78/T42/01 (477CK)	Bảo dưỡng
67		13h30	14h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Thông Thảo 1 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Thông Thảo 1 trụ 477CK/P78/45 nhánh rẽ Trà Kháo	Áp Trà Kháo xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Thông Thảo 1 tại trụ 477CK/P78/45 (477CK)	Bảo dưỡng
68		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Bờ Keo và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Bảo dưỡng
69		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Công Chánh đến trụ 476TV/P180/45	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
70		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Chùa Mỏ neo đến trụ 474TV/T51/T11/P4/50	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Sáu 04/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/25 đến trụ 473BTre/49/90 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/25 đến trụ 473BTre/49/90 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/115 đến trụ 473BTre/201 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/115 đến trụ 473BTre/201 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng cao dây lưới hạ thế từ trụ 10c đến trụ 1f thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 10c đến trụ 1f thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Sơn Đông 21 trụ 478BTre/84/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Cầu 1/5 IV trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Cầu 1/5 IV trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Cầu 1/5 IV trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		09h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ HT8-HT13b thuộc trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Tủ trụ HT8-HT13b thuộc trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Ấp Phú Xuân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Giảm TTĐN

7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hoài Dung (5CN)	-Di dời trụ 472BTre/85/03T, sang lưới hạ thế, thu hồi trụ hạ thế từ trụ 472BTre/85/01T-472BTre/85/03T NR NH Agribank thuộc trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Tủ trụ 472BTre/85/01T-472BTre/85/03T NR NH Agribank thuộc trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Áp 3 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt 3FCO trụ 472BTre/85 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý mất an toàn, phiếu khách hàng gửi Trung tâm CSKH
8		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Châu Thành - An Hóa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/01-472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

9		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XLD Hữu Trung (15CN)	-Thay sứ đứng, sứ dứng, chằng tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Trụ 480TT/11, trụ 480TT/23, trụ 480TT/32, trụ 480TT/35, trụ 480TT/60, trụ 480TT/66 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Thanh Bình, Thành Hoá 1, Tân Long, Tân Thiện -xã Tân Thành Bình -Áp Thủ Sờ, Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) +3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt LBS +3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thanh Ngãi -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày sau trụ 480TT/02/22 nậđiện qua LBS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/105 đến trụ 480TT/163, NR Thạnh Ngãi và NR đầu vào nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-Xử lý tồn tạo SCL bổ sung 2026
---	--	-------	-------	--------------------------------	---	--	--	---	---	--

10		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Cty TNHH TM XD XD Liên Đạt (15CN)	-Di dời trụ 480TT/104 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ 480TT/104 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt LBS (đang cắt) +3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thạnh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt LBS +3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thạnh Ngãi	-GPMB công trình thủy lợi
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Dựng mới trụ BTLT 7,5m cách trụ hạ thế 30b hiện hữu 5m và thu hồi trụ 30b hiện hữu, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/13/26/14 nhánh rẽ ấp 6 Nhà Thờ La Mã	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/13/26/14 nhánh rẽ ấp 6 Nhà Thờ La Mã	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/13/26/14 nhánh rẽ ấp 6 Nhà Thờ La Mã	-Giám TTĐN
12		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng 4b, 14b; thay kẹp dừng dây tại trụ hạ thế 2b/1; cố định dây trung hòa từ hạ thế 1b đến trụ 26b; lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 26b; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái	-Giám TTĐN
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

14		07h30	11h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT124/1 (Hướng về trụ 8b phục vụ chuyển tải qua trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh); Tăng cường kẹp IPC, cân pha hạ thế trụ 10b, 11b, 1/8, 1/9, 1/11; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/124 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	- Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/124 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 473BTri/124 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý quá tải.
15		13h00	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 2a đến trụ 473BTri/120/03, từ trụ 2a đến trụ 1b; Tháp sắt đầu trụ, đỡ lưới hạ thế trụ HT1b thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	- Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
16		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 11b + bảo trì trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/39/13 NR 1P Bình Chiến 3. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha + phát quang lưới hạ thế trạm	-Trụ 11b, 477BĐ/47/20/39/13 + Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/39/13 NR 1P Bình Chiến 3	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt FCO trụ 477BĐ/47/20/39 NR 3P Bình Chiến (đầu NR 1P Bình Chiến 3)	-Ngăn ngừa sự cố
17		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa; NR 1P Lộ Bờ Dâu	-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa; từ trụ 473BĐ/393/01 đến trụ 473BĐ/393/10 NR 1P Lộ Bờ Dâu	-Xã Phú Thuận; Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
18		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trung thế + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/48/03 NR 3P Đông Lạnh (Trạm (400kVA+560kVA) trụ 475BĐ/48/03/01 NR 3P Đông Lạnh; PB09040052570 - Khách hàng Công ty TNHH Trường Phước Mekong)	-Tại trụ 475BĐ/48/03 NR 3P Đông Lạnh	-Áp Bình Thắng xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO + tháo 3 hotline trụ 475BĐ/48/03 NR 3P Đông Lạnh -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

19		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/48/31/02 NR 3P Đông Lạnh (Trạm 560kVA trụ 475BĐ/48/31/10 NR 3P Đông Lạnh; PB09040045179 - Khách hàng Ban Quản lý Cảng Cá)	-Tại trụ 475BĐ/48/31/02 NR 3P Đông Lạnh	-Áp Bình Đông xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/48/31/01 NR 3P Đông Lạnh	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
20		14h15	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/08/25/01 NR 3P TẮGS Việt Tiến (Trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/25/01B + trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/25/02 NR 3P TẮGS Việt Tiến; PB09040042624 - Khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Nguyễn Kim Hồng)	-Tại trụ 475BĐ/08/25/01 NR 3P TẮGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/25 NR 3P TẮGS Việt Tiến	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
21		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/60A/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (PB09040023860 - Khách hàng Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch)	-Tại trụ 472BĐ/60A/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/60A/01+3FCO trụ 472BĐ/03/60A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
22		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m, BTV thành trụ BTLT 8,5m, 12m đơn, đôi. Sang lưới hạ thế, thùng điện kể từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 3b đến trụ 12b thuộc lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 471BTh/45/10/06P NR Bưu Điện	-Lưới hạ thế từ trụ 3b đến trụ 12b thuộc lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 471BTh/45/10/06P NR Bưu Điện	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA trụ 471BTh/45/10/06P NR Bưu Điện	-Theo yêu cầu UBND xã Thạnh Phú

23		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 476CL/185/07, trạm 50kVA trụ 476CL/185/14, trạm 50kVA trụ 476CL/185/19 nhánh rẽ Tân An	-Tài trạm 25kVA trụ 476CL/185/07, trạm 50kVA trụ 476CL/185/14, trạm 50kVA trụ 476CL/185/19 nhánh rẽ Tân An	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/185/01 nhánh rẽ Tân An	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
24		10h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tài trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
25		12h30	13h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tài trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
26		13h30	15h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-Tài trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A -Cắt FCO trụ 475CL/196/75/01 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

27		07h30	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế, sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
28		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế, sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
29		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố

31		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
32		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc ép tăng cường các mối nối kẹp, tháp sắt nâng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm 5 Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLI/58/141 tuyến 473 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 5 Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLI/58/141 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành	- Cắt CB + FCO trạm trạm 5 Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLI/58/141 tuyến 473 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
33		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Áp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
34		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm 8 Phú Sơn A	Tại trạm 8 Phú Sơn A trụ 473TB/241 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn A, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm 8 Phú Sơn A trụ 473TB/241 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 8 Phú Sơn A trụ 473TB/241 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

35		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm 7 áp 6B	Tại trạm 7 áp 6B trụ 473TB/221 tuyến 473 Tam Bình	Áp 6B ,xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm 7 áp 6B trụ 473TB/221 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 7 áp 6B trụ 473TB/221 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
36		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm 8 áp 6B	Tại trạm 8 áp 6B trụ 473TB/212 tuyến 473 Tam Bình	Áp 6B ,xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm 8 áp 6B trụ 473TB/212 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 8 áp 6B trụ 473TB/212 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
37		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ trạm Phú Thọ 1	Tại trạm Phú Thọ 1 trụ 473TB/265 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Phú Thọ, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Thọ 1 trụ 473TB/265 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Phú Thọ 1 trụ 473TB/265 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
38		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	_Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm Nhà Máy Nước Lục Sĩ, trụ M42/P67/T109/P1A/1 tuyến 472 Bình Minh. _Mã khách hàng: PB10020027902.	Tại trạm Nhà Máy Nước Lục Sĩ Thành, trụ M42/P67/T109/P1A/1 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Tân An, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Lục Sĩ, trụ M42/P67/T109/P1A/1 tuyến 472 Bình Minh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

39		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm Cấp Nước Xã Phú Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 Bình Minh. _Mã khách hàng: PB10020049305.	Tại trạm Cấp Nước Xã Phú Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+3FCO trạm Cấp Nước Xã Phú Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 Bình Minh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, trụ M44/T222/T85/1 tuyến 471 Trà Ôn. _Mã khách hàng: PB10020046890.	Tại trạm HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, trụ M44/T222/T85/1 tuyến 471 Trà Ôn.	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt CB+3FCO trạm HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, trụ M44/T222/T85/1 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm NMN Trà Côn, trụ L45/P221/P145/1 tuyến 471 Trà Ôn. _Mã khách hàng: PB10020026770.	_Kiểm tra vệ sinh công nghiệp+G19	Áp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.	Cắt CB+3FCO trạm NMN Trà Côn, trụ L45/P221/P145/1 tuyến 471 Trà Ôn.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
43		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm Cty Vương Phát Lợi - Mã KH: PB10080061217	- Tại trạm Cty Vương Phát Lợi trụ 471TQ/102/1 tuyến 475 Tân Quới;	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Cty Vương Phát Lợi trụ 471TQ/102 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
44		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm Trang Trại Kiết Tường - Mã KH: PB10080032940	- Tại trạm Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11 tuyến 471 Tân Quới;	Áp Tân Hiệp, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11 tuyến 471 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ

45		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm HKD Bảo Ngọc - Mã KH: PB10080062151	- Tại trạm HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73/1 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận	- Cắt 3LBFCO HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73 tuyến 479 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
46		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm Đặng Hoàng Hận - Mã KH: PB10080060062	- Tại trạm Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4/1 tuyến 479 Tân Quới;	Áp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận	- Cắt 3LBFCO Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4 tuyến 479 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	Từ trụ 477DT/06 đến trụ 477DT/38, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trục chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
49		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	- Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

50		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. (Trừ nhánh Hồ Thùng đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25)	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
51		07h30	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Thí Nghiệm điện ETC 68 (05 CN)	Bảo trì thí nghiệm MBA, MCCB, cáp ngầm trạm Co.op Mart Duyên Hải	Tại trạm Co.op Mart Duyên Hải (trạm nền đặt trong nhà) và trụ 477DT/T131A/P22/T1-01/01 nhánh 22kV Co.op Mart Duyên Hải (từ đầu cáp ngầm xuống đất), tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Toàn phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Co.op Mart Duyên Hải trụ 477DT/T131A/P22/T1-01/01	Theo yêu cầu của khách hàng
52		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/P203A/(01-81) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
53		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	Từ trụ 476CN/P166/03 đến trụ 476CN/P166/16 kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

54		08h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (07CN)	Thu hồi Recloser-DS1-DS2 Mỹ Long và cầu liên lưới trung thế	Từ trụ 476CN/P166/03 đến trụ 476CN/P166/05 nhánh Mỹ Long, tuyến 476CN	ấp Thống Nhất xã Cầu Ngang	- Cắt Recloser Cầu Nhị Trung trụ 476CN/95 - Cắt 3DS2 Cầu Nhị Trung trụ 476CN/96 - Cắt LBS NT 476CN-475CN trụ 180/476CN/475CN - Cắt 3DS1 NT 476CN-475CN trụ 476CN/179 - Cắt LBS Mỹ Thập trụ 476CN/P166/44 - Cắt 3DS1 Mỹ Thập trụ 476CN/P166/42 - Cắt 3LBFCO Bến Kinh trụ 476CN/P166/T38/01 Đóng 3LBFCO Chợ Bến Kinh đến 3LBFCO Bến Kinh Đóng đăng áp 479CN đến LBS Mỹ Thập	Sửa chữa thường xuyên
55		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Ngã Ba khoảng trụ 473TR/T131/P52/(01-49).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
56		08h30	09h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng (PB16040037721; Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại & Dịch Vụ Vinfast)	- Tại MĐĐ trung áp Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại & Dịch Vụ Vinfast trụ 475DT/T192/P32A/01.	Xã Đại An.	- Cắt 3LBFCO trạm sạc điện Vinfast 6 trụ 475DT/T192/32A.	Ngăn ngừa sự cố
57		10h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng (PB16040015951; Cty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Quốc Khánh)	- Tại MĐĐ trung áp Cty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Quốc Khánh trụ 475DT/T192/P48/09A.	Xã Đại An.	- Cắt CB+ 3FCO trạm Nước đá Dương Phong 2 trụ 475DT/T192/P48/09A..	Ngăn ngừa sự cố
58		13h00	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng (PB16040037969; Hộ Kinh Doanh Nhà Cổ Đại An 2)	- Tại MĐĐ trung áp Hộ Kinh Doanh Nhà Cổ Đại An 2 trụ 479TR/P210/T13/02.	Xã Đại An.	- Cắt CB+ 3FCO trạm Cao Mai Yên Như trụ 479TR/P210/T13/02.	Ngăn ngừa sự cố

59		14h30	15h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng (PB16040038638; Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả)	- Tại MĐĐ trung áp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả trụ 473TR/T131/T108/P11/01.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+ 3FCO trạm Tập Đoàn Đèo Cả trụ 473TR/T131/T108/P11/01.	Ngăn ngừa sự cố
60		16h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng (PB16040038903; BQL dự án đầu tư các CTXD CB xã Trà Cú)	- Tại MĐĐ trung áp BQL dự án đầu tư các CTXD CB xã Trà Cú trụ 475TR/P48/01.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB trạm Nhà thi đấu đa năng trụ 475TR/P48/01. - Cắt 3LBFCO Nhà thi đấu đa năng trụ 475TR/48.	Ngăn ngừa sự cố
61		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Kiểm tra định kỳ
62		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Truy xuất dữ liệu Recloser, kiểm tra vận hành tại LBS, tủ bù trung thế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Thử điện thùng, tủ và các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện.	Kiểm tra định kỳ
63		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tủ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kể	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

64		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	- Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (02 trụ); thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (728) và thay xà, sứ nhánh rẽ Cả Chương 1 - Thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (183) và thay xà, sứ nhánh rẽ Cả Chương 2	Từ trụ 478CK/T106/58 đến trụ 478CK/T106/T58/10 nhánh rẽ Cả Chương 1; từ trụ 478CK/T106/58 đến trụ 478CK/T106/P58/04 nhánh rẽ Cả Chương 2	Áp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/28 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Cả Chương 1 tại trụ 478CK/T106/T58/10 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Cả Chương 2 tại trụ 478CK/T106/P58/04 (478CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần
65		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (03 trụ); thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (675) và thay xà, sứ	Từ trụ 478CK/T106/49 đến trụ 478CK/T106/P49/09 nhánh rẽ Xóm Giữa 2	Áp Ô Phên, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/28 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa 1 tại trụ 478CK/T106/43 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa 2 tại trụ 478CK/T106/P49/09 (478CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần
66		08h00	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Chỉnh nấc giảm áp MBA	Từ sứ cao MBA trạm Cả Chương 1 trở xuống tại trụ 478CK/T106/T58/10 nhánh rẽ Cả Chương 1	Áp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cả Chương 1 tại trụ 478CK/T106/T58/10 (478CK)	Bảo dưỡng
67		09h00	09h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Chỉnh nấc giảm áp MBA	Từ sứ cao MBA trạm Xóm Giữa 2 trở xuống tại trụ 478CK/T106/P49/09 nhánh rẽ Xóm Giữa 2	Áp Ô Phên, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa 2 tại trụ 478CK/T106/P49/09 (478CK)	Bảo dưỡng
68		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Ô Phên 3 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ô Phên 3 trụ 478CK/T106/T45/37 nhánh rẽ Ô Phên	Áp Ô Phên, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Ô Phên 3 tại trụ 478CK/T106/T45/37 (478CK)	Bảo dưỡng

69		08h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	Từ trụ 478CK/T106/T45/22 đến trụ 478CK/T106/T45/23 nhánh rẽ Ô Phèn	Áp Ô Phèn, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/28 (478CK) - Cắt LBFCO Ô Phèn 5 tại trụ 478CK/T106/T45/T28/01 (478CK)	Bảo dưỡng
70		08h00	12h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất từ 1x15kVA thành 2x15kVA, thay CB và thay công tơ trạm Ô Phèn 4	Tại trụ 478CK/T106/T45/48 nhánh rẽ Ô Phèn	Áp Ô Phèn, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/28 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Ô Phèn 4 tại trụ 478CK/T106/T45/48 (478CK)	Bảo dưỡng
71		12h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất từ 1x15kVA thành 2x15kVA, thay CB và thay công tơ trạm Ô Phèn 5	Tại trụ 478CK/T106/T45/T28/07 nhánh rẽ Ô Phèn 5	Áp Ô Phèn, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Ô Phèn 5 tại trụ 478CK/T106/T45/T28/01 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Ô Phèn 5 tại trụ 478CK/T106/T45/T28/07 (478CK)	Bảo dưỡng
72		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Phú Đức, Phú Đức 1C và lưới hạ áp Phú Đức 1C	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Bảo dưỡng
73		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Lắp xà sứ lèo: 14 bộ - Kéo rã căng dây cáp 2xACXH 50mm ² : 928m - Nâng CS TBA Giồng Lôi từ 1x50kVA lên 3P 250kVA tại trụ 474TV/P51/8 - Nâng CS TBA Giồng Lôi từ 1x25kVA lên 3P 250kVA tại trụ 474TV/P51/13 - Thu hồi trụ BTLT 10m: 6 vị trí	- Đường dây trung áp Giồng Lôi từ trụ 474TV/P53/1 đến trụ 474TV/P53/13	Xã Châu Thành	- Cắt LBFCO Giồng Lôi tại trụ 474TV/53	ĐTXD

74		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	- Thu hồi phân đoạn giồng lồi hiện hữu; Lắp xà, phụ kiện và căng dây đầu nối nhánh 3p Giồng Lồi XD mới tại trụ 474TV/53	Tại trụ 474TV/53	Xã Châu Thành	Thi công bằng Phương pháp Hotline (Off Chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 lúc đầu nối)	ĐTXD
75		10h00	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080053002; Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu An Hòa)	Tại trụ 473TV/P22/P4/01A tuyến 473TV	ấp 4, xã Châu Thành	- Cắt 02 CB trạm Công ty TNHH Độ Nhất tại trụ 473TV/P22/P04/02. - Cắt CB trạm Công ty TNHH Độ Nhất 1 tại trụ 473TV/P22/P04/03. - Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH Độ Nhất tại trụ 473TV/P22/P04/01. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
76		13h00	14h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080055259 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Nguyễn Trinh)	Tại trụ 474TV/P35A/01 tuyến 474TV	ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành	- Cắt CB trạm DNTN Nguyễn Trinh tại trụ 474TV/P35A/01. - Cắt 03 LBFCO DNTN Nguyễn Trinh tại trụ 474TV/35A. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
77		15h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Hương Phụ C2 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P45/05 tuyến 474TV	ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành	- Cắt CB+FCO trạm Hương Phụ C2 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P45/05 (Tài sản ngành điện)	Thay đo xa trạm công công
78		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

79		07h30	15h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Tháp ngọn trụ BTLT 16m thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại khoảng trụ 479-478TV-9/P147/64 và trụ 479-478TV-9/P147/65 thuộc nhánh 12.7KV Sóc Thác nhận điện tuyến 472LD, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt LBFCO Sóc Thác tại trụ 479-478TV-9/P147/50	SCL
1	Thứ Bảy 05/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/40 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/40 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/130 đến trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/130 đến trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 400kVA Thư Viện trụ 471BTre/75/09 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 400kVA Thư Viện trụ 471BTre/75/09 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Thư Viện trụ 471BTre/75/09 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 160kVA Hội Xuân trụ 471BTre/81 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 160kVA Hội Xuân trụ 471BTre/81 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Hội Xuân trụ 471BTre/81 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 250kVA Ngã Năm I trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA Ngã Năm I trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Ngã Năm I trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Phú Khương 2B trụ 471BTre/49 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Phú Khương 2B trụ 471BTre/49 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Phú Khương 2B trụ 471BTre/49 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ

7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc từ trụ 472TT/03 đến trụ 472TT/75 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x37,5kVA trụ 474GTROM/113 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tài trạm 50kVA trụ 474GTROM/113 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 474GTROM/113 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
9		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 477GTROM/76 đến trụ 477GTROM/144 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ 477GTROM/76 đến trụ 477GTROM/144 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/113/01 đến trụ 475GTROM/113/28 nhánh rẽ áp 4 Châu Bình và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 475GTROM/113/01 đến trụ 475GTROM/113/28 nhánh rẽ áp 4 Châu Bình và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/111/01 đến trụ 475GTROM/111/05 nhánh rẽ trụ 111 Rẽ Trái	-Tủ trụ 475GTROM/111/01 đến trụ 475GTROM/111/05 nhánh rẽ trụ 111 Rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

12		09h30	13h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/127/01 đến trụ 475GTROM/127/17 nhánh rẽ Đi Ủy Ban Châu Bình	-Tủ trụ 475GTROM/127/01 đến trụ 475GTROM/127/17 nhánh rẽ Đi Ủy Ban Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		14h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/70/01 đến trụ 475GTROM/70/16 nhánh rẽ Hồ Sen	-Tủ trụ 475GTROM/70/01 đến trụ 475GTROM/70/16 nhánh rẽ Hồ Sen	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
14		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/141/158/01 đến trụ 476GTROM/141/158/31 nhánh rẽ Thới An và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 476GTROM/141/158/01 đến trụ 476GTROM/141/158/31 nhánh rẽ Thới An và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
15		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/141/82/01 đến trụ 476GTROM/141/82/10 nhánh rẽ Phú An - Nị Thái	-Tủ trụ 476GTROM/141/82/01 đến trụ 476GTROM/141/82/10 nhánh rẽ Phú An - Nị Thái	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
16		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/141/84/01 đến trụ 476GTROM/141/84/12 nhánh rẽ ấp Phú Trị và từ trụ 476GTROM/141/84/12/01 đến trụ 476GTROM/141/84/12/14 nhánh rẽ Phú Trị	-Tủ trụ 476GTROM/141/84/01 đến trụ 476GTROM/141/84/12 nhánh rẽ ấp Phú Trị và từ trụ 476GTROM/141/84/12/01 đến trụ 476GTROM/141/84/12/14 nhánh rẽ Phú Trị	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

17		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 475GTROM/18/09/1 nhánh rẽ Ba Nhan (PB09070069789 - KH: Võ Minh Trí)	-Tại trạm 250kVA trụ 475GTROM/18/09/1 nhánh rẽ Ba Nhan	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475GTROM/18/09/1 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/18/09 nhánh rẽ Ba Nhan	-Bảo trì hệ thống đo đếm
18		13h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 471GTROM/300/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070002560 - KH: Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thuận Lộc)	-Tại trạm 630kVA trụ 471GTROM/300/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070002560 - KH: Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thuận Lộc)	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFco trụ 471GTROM/300 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 630kVA trụ 471GTROM/300/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì hệ thống đo đếm
19		07h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Di dời trụ hạ thế từ trụ c/1 đến trụ c/5 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474GTROM/213/01 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tür trụ c/1 đến trụ c/5 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474GTROM/213/01 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 474GTROM/213/01 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Theo yêu cầu địa phương
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trung thế 478BTri/28/27/7A và trụ hạ thế từ trụ 5/6 đến 5/26 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An.	-Trụ trung thế 478BTri/28/27/7A và trụ hạ thế từ trụ 5/6 đến 5/26 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An. -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/27/07 NR Kinh Vĩnh An. -Cắt CB trạm 25kVA trụ 478BTri/28/27/12/01 NR Kinh Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/27/01 NR Kinh Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Thay dây lưới hạ thế từ trụ 475BĐ/48/17 đến trụ HT17b/9 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3 pha Đông Lạnh. Cản pha lưới hạ thế trạm	-Tür trụ 475BĐ/48/17 đến trụ HT17b/9 + Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3 pha Đông Lạnh	-Ấp Bình An xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3 pha Đông Lạnh	-Ngăn ngừa sự cố

22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Tây; NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Tủ trụ 473BĐ/347/26/01 đến tủ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây; tủ trụ 473BĐ/305/1 đến tủ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Xã Lộc Thuận; Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
23		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay MBA 250kVA kém chất lượng, ri sét và lắp bổ sung đà đỡ, FCO trạm trụ 472MC/15/20/07/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tủ trạm trụ 472MC/15/20/07/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/07/01, CB trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/07/1A và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/07 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố
24		13h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 15kVA lên 2x15kVA, thay CB, HTĐĐ và bổ sung tiếp địa trạm trụ 472MC/15/20/101/13 NR Giồng Vồ	-Tủ trạm trụ 472MC/15/20/101/13 NR Giồng Vồ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 472MC/15/20/101/13 NR Giồng Vồ	-Ngăn ngừa sự cố
25		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m, BTV thành trụ BTLT 8,5m, đơn, đôi. Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 2e đến trụ 10e thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện	-Lưới hạ thế từ trụ 2e đến trụ 10e thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện -Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 471BTh/45/10/04P NR Bưu Điện	-Theo yêu cầu UBND xã Thanh Phú
26		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 75kVA trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình Thạnh nổi dài	-Tủ trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình Thạnh nổi dài	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 75kVA trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình Thạnh nổi dài	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
27		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x50kVA CSNT Phan Đức Quý trụ 475BTh/219/85/2T NR Dự Án 1000Ha	-Tủ trụ 475BTh/219/85/2T NR Dự Án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA CSNT Phan Đức Quý trụ 475BTh/219/85/2T NR Dự Án 1000Ha	-Thay công tơ đồng bộ đo xa

28		11h00	11h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA Trường THCS Thanh Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải	-Tại trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Trường THCS Thanh Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/47A NR Thanh Hải	-Thay công tơ định kỳ
29		13h30	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Hải trụ 473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi An Khương	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi An Khương	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Hải trụ 473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi An Khương -Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/10/57T/07AP NR đi An Khương	-Thay công tơ định kỳ
30		15h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CS Cửa xè gỗ Lưu Văn Sơn trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Tại trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA CS Cửa xè gỗ Lưu Văn Sơn trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú) -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/67B tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Thay công tơ định kỳ
31		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 50kVA trạm 50kVA trụ 474CL/30B/52/13 nhánh rẽ Bình An	-Tại trạm 50kVA trụ 474CL/30B/52/13 nhánh rẽ Bình An	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/30B/52/13 nhánh rẽ Bình An -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/30B/52/13 nhánh rẽ Bình An	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)

32		11h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay MBA 25kVA trạm 25kVA trụ 474CL/50/33 nhánh rẽ Phụng Châu	-Tại trạm 25kVA trụ 474CL/50/33 nhánh rẽ Phụng Châu	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474CL/50/33 nhánh rẽ Phụng Châu -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/50/33 nhánh rẽ Phụng Châu	-Thay MBA vận hành lâu năm (ngăn ngừa sự cố)
33		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế, sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
34		08h00	09h30	Điện lực Long Hồ	Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm NMXX Vinh Quang - tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	Tại trụ 479PH/232/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	Áp Phú An, xã Long Hồ.	Cắt 3LBFCO XX Vinh Quang trụ 479PH/232/1 - tuyến 479 Phước Hòa. Cắt MCCB + 3FCO trạm NMXX Vinh Quang trụ 479PH/232/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

35		10h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm BV Long Hồ - tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	Tại trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp An Đức, xã Long Hồ.	Cất MCCB + 3FCO + Gỡ 3 Hotline NR trạm BV Long Hồ trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 Phước Hòa (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotkine. Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
36		13h00	15h00	Điện lực Long Hồ	Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm XX Sông Hồ 1 trụ 472VLi/279/4A + XX Sông Hồ 2 trụ 472VLi/279/4B - tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	Tại trụ 472VLi/279/4A + 472VLi/279/4B - tuyến 4472 Vũng Liêm.	Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	Cất 3LBFCO NR XX Sông Hồ trụ 472VLi/279/1 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
37		15h30	17h30	Điện lực Long Hồ	Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Nước đá Thành Thái - tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	Tại trụ 479PH/306A/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	Ấp Long Thuận, xã Long Hồ.	Cất 3LBFCO NR Nước đá Thành Thái trụ 479PH/306A - tuyến 479 Phước Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
38		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH MTV ANPHA MEKONG (10 người)	Thay 01 trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 12m ghép đôi tại trụ 472CC/126/32 + di dời đường dây và TBA An Hưng sang trụ xây dựng mới tại trụ 472CC/126/34 thuộc nhánh rẽ 1 pha An Hưng tuyến 475 Cỏ Chiên (Theo đề nghị cắt điện số:767/BQL-ĐHDA1 của ban quản lý dự án nông nghiệp Vĩnh Long ngày 09/7/2026).	Từ trụ 472CC/126/31 đến trụ 472CC/126/35- tuyến 475 Cỏ Chiên	Ấp An Hưng xã Nhơn Phú	- Cất LBFCO An Hưng trụ 472CC/126/27- tuyến 475 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện

39		07h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05CN)	- Nâng công suất trạm Tám Mầu 1 từ 1x37,5kVA lên thành 2x37,5kVA tại trụ 472CC/126/28 - tuyến 475 Cỏ Chiên. - Thu hồi đoạn dây hạ thế ABC 2x50mm2 từ trụ 472CC/126/30 đến trụ 472CC/126/35 thuộc đường dây hạ thế trạm An Hưng 1 trụ 472CC/126/35.	- Tại trụ 472CC/126/28- tuyến 475 Cỏ Chiên - Từ trụ 472CC/126/30 đến trụ 472CC/126/35 thuộc đường dây hạ thế trạm An Hưng 1.	Ấp An Hưng xã Nhơn Phú	- Cắt LBFCO An Hưng trụ 472CC/126/27- tuyến 475 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố.
40		08h00	13h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN Trung Thành Tây (3x15kVA) trụ 471 VLi/T118/P34/T32/37 tuyến 471 Vũng Liêm. (thực hiện theo hợp đồng số 09.07/HĐ-TVUDNL360 ngày 09/7/2026 giữa Trung Tâm nước Sạch Nông thôn Vĩnh Long và Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360)	- Tại trạm NMN Trung Thành Tây (3x15kVA) trụ 471 VLi/T118/P34/T32/37 tuyến 471 Vũng Liêm.	Ấp Phước Thọ, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO Trường Thọ 2 trụ 471 VLi/T118/P34/T32/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm	Tại thùng CB-ĐK Trạm Trà Nóc 4 tại trụ 480TV/T256/P17/04 tuyến 480TV	ấp Trà Nóc, xã Song Lộc	- Cắt CB+FCO trạm Trà Nóc 4 tại trụ 480TV/T256/P17/04 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm bán tổng
42		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 03/2029)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Trà Nóc 1 tại trụ 480TV/T256/10 tuyến 480TV	ấp Trà Nóc, xã Song Lộc	- Cắt CB+FCO trạm Trà Nóc 1 tại trụ 480TV/T256/10 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm bán tổng
43		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 08/2029)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Gò 1 tại trụ 480TV/P253/09 tuyến 480TV	ấp Lò Gò, xã Song Lộc	- Cắt CB+FCO trạm Lò Gò 1 tại trụ 480TV/P253/09 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm bán tổng

44		13h30	14h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm	Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Ngò 1-1 ĐNT tại trụ 480TV/P253/T18/T2/01 tuyến 480TV	ấp Lò Ngò, xã Song Lộc	- Cắt CB trạm Lò Ngò 1-1 ĐNT tại trụ 480TV/P253/T18/T2/01. - Cắt LBFCO Lò Ngò 1-1 ĐNT tại trụ 480TV/P253/T18/02. (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ trạm bán tổng
45		15h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm	Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Ngò 3 tại trụ 480TV/P253/39 tuyến 480TV	ấp Lò Ngò, xã Song Lộc	- Cắt CB+FCO trạm Lò Ngò 3 tại trụ 480TV/P253/39 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ trạm bán tổng
46		07h00	09h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (4CN)	Kiểm định MBA, dầu các điện, LA, hệ thống nối đất, MCCB 630A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	Tại trụ số 473-475LD-3/P69/P01A/01, nhánh 22kV Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng 359 (nhận điện tuyến 475LD), phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	- Cắt CB trạm Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng 359 trụ 473-475LD-3/P69/P01A/01 - Cắt 03LBFCO Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng 359 trụ 473-475LD-3/P69/01A	Tri ân khách hàng
47		09h00	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (4CN)	Kiểm định MBA, dầu các điện, hệ thống nối đất, MCCB 1000A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	Tại máy biến áp trạm Nhà máy cơ khí tàu thủy Trà Vinh (trạm nền) đầu nối trụ số 471LD/T34/T19/P5/01, nhánh 22kV Nhà máy cơ khí tàu thủy Trà Vinh (nhận điện tuyến 479LD), phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	- CB trạm Nhà máy cơ khí tàu thủy Trà Vinh (trạm nền) đầu nối trụ số 471LD/T34/T19/P5/01 - 03FCO trạm Nhà máy cơ khí tàu thủy Trà Vinh (trạm nền) trụ số 471LD/T34/T19/P5/01	Tri ân khách hàng
48		11h00	13h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (4CN)	Kiểm định MBA, dầu các điện, hệ thống nối đất, MCCB 630A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	Từ sứ cao máy biến áp trạm Cty PCT Việt Nam trở xuống trụ số 480LD/T20/P8/P3/05, nhánh 22kV Cty PCT Việt Nam (nhận điện tuyến 480LD), phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	CB + 03FCO trạm Cty PCT Việt Nam trụ số 480LD/T20/P8/P3/05	Tri ân khách hàng

49		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (4CN)	Kiểm định MBA, dầu các điện, LA, hệ thống nối đất, MCCB 200A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	Tại trụ số 476LD/P71/01, nhánh 22kV Trường Mầm Non Sơn Ca tuyến 476LD, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	Phường Long Đức	- CB 1 pha Điện kế treo trụ đầu nối đầu cosse hạ áp trạm Trường Mầm Non Sơn Ca trụ số 476LD/P71/01 - 03LBFCO Trường Mầm Non Sơn Ca trụ số 476LD/71 (02 pha đang cắt)	Tri ân khách hàng
50		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (4CN)	Kiểm định MBA, dầu các điện, hệ thống nối đất, MCCB 630A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	Từ sứ cao máy biến áp trạm Nhà máy chế biến hạt giống cây trồng trở xuống trụ số 471LD/T20/T4/02, nhánh 22kV Nhà máy chế biến hạt giống cây trồng (nhận điện tuyến 480LD), phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	CB + 03FCO trạm Nhà máy chế biến hạt giống cây trồng trở xuống trụ số 471LD/T20/T4/02	Tri ân khách hàng
1	Chủ nhật 06/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/02 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/02 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/106/14 đến trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/106/14 đến trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Hợp tác xã xây lắp điện Hưng Phú (10CN)	-Tháp đà U140-3m trụ 473BTre/133, 473BTre/133/01, 473BTre/133/02 và thay dây trung thế từ trụ 473BTre/133 đến trụ 473BTre/133/02 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ trụ 473BTre/133 đến trụ 473BTre/133/02 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS trụ 473BTre/115 + 3DS trụ 473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/141 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Chuyển nguồn từ sau trụ 473BTre/154 nhận nguồn từ LBS trụ 473BTre/173 tuyến 476 Giao Long	-Nâng cấp cải tạo đường dây trung thế
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ổp tole, bịt lỗ trụ, thay LA, FCO từ trụ 473BTre/117 đến trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre. Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1250kVA Đông Lạnh 84 trụ 473BTre/133/03 (PB09010003979 - Cty cổ phần Thủy Sản Bến Tre); trạm 1000kVA Cty Đông Hải Bến Tre trụ 473BTre/135/01 (PB09010003980 - Cty cổ phần Thủy Sản Bến Tre); trạm 560kVA Cty Chế Biến Dừa trụ 473BTre/150/04 (PB09010003993 - Cty TNHH Chế biến Dừa); trạm 1000+1000kVA May Việt Hồng trụ 473BTre/138/02 (PB09010073272 - Cty TNHH May Xuất Khẩu Việt Hồng); trạm 250kVA Cty TNHH MTV ĐT&PT Giáo Dục Bảo Quyên trụ 473BTre/127/01 (PB09010075887 - Cty TNHH Năng lượng Bảo Nguyên); trạm 1000kVA Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre trụ 473BTre/148A/01 (PB09010082882 - Cty cổ phần Đầu tư BETRIMEX) tuyến 473 Bến Tre	-Tủ trụ 473BTre/117 đến trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS trụ 473BTre/115 + 3DS trụ 473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/141 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO trụ 473BTre/150 tuyến 473 Bến Tre. -Thí nghiệm định kỳ 3LA, MBA, CB, mẫu dầu, tiếp đất và vật tư, phụ kiện trạm 560kVA Cty Chế Biến Dừa trụ 473BTre/150/04 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 473BTre/150 đến trụ 473BTre/150/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS trụ 473BTre/115 + 3DS trụ 473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/141 tuyến 473 Bến Tre (LBS đang cắt)	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
6		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (11CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới hạ thế, cấp quang trụ 480BTre/41/56, trụ 480BTre/41/57, trụ 480BTre/41/60, trụ 480BTre/41/63, trụ 480BTre/41/64, trụ 480BTre/41/65, trụ 480BTre/41/68, trụ 480BTre/41/69, trụ 480BTre/41/70, trụ 480BTre/41/73, trụ 480BTre/41/74, trụ 480BTre/41/79, trụ 480BTre/41/80, trụ HTa/5, tháp đà, bổ sung sứ dừng trụ 480BTre/41/80 (mới) tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/56, trụ 480BTre/41/57, trụ 480BTre/41/60, trụ 480BTre/41/63, trụ 480BTre/41/64, trụ 480BTre/41/65, trụ 480BTre/41/68, trụ 480BTre/41/69, trụ 480BTre/41/70, trụ 480BTre/41/73, trụ 480BTre/41/74, trụ 480BTre/41/79, trụ 480BTre/41/80, trụ HTa/5, tháp đà, trụ 480BTre/41/79, trụ 480BTre/41/80, trụ HTa/5, trụ 480BTre/41/80 (mới) tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Khắc phục tồn tại công trình KFW
7		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 250kVA trụ 480BTre/41/54/96/01 NR 3 pha An Khánh (Cơ sở Nghi Phong; PB09060169499)	-Trụ 480BTre/41/54/96/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 480BTre/41/54/96/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/54/96 NR 3 pha An Khánh	-Bảo trì hệ thống đo đếm

8		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 250kVA trụ 480BTre/41/54/101/01 NR 3 pha An Khánh (Cơ sở Nước đá Lữ Thị Diễm Tuyền; PB09060003051)	-Trụ 480BTre/41/54/101/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 480BTre/41/54/101/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/54/101 NR 3 pha An Khánh	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH SELTEC (5CN)	-Thí nghiệm Recloser, DS 3 pha, 6LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ thống tiếp địa trụ 475GL/23/08/20 tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2, thí nghiệm 3LA, hệ thống tiếp đất LA trụ 475GL/23/08/20/01, thí nghiệm 3LBFCO, MBA, 3LA, MBA 2000kVA, ACB 3200A, mẫu dầu, hệ thống tiếp địa trạm trụ 475GL/23/08/20/05 NR Công ty Thế Giới Việt (Công ty Thế Giới Việt)	-Trụ 475GL/23/08/20 tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2, trụ 475GL/23/08/20/01, trụ 475GL/23/08/20/05 NR Công ty Thế Giới Việt	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/08/15 tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2 -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến mạch 2 KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ theo TT02
10		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1500kVA trụ 475BTre/104/64/07/01 NR Công ty Unisol GĐ3 (CÔNG TY TNHH UNISOLL VINA GĐ 03; PB09060157607)	-Trụ 475BTre/104/64/07/01 NR Công ty Unisol GĐ3	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/64/07/01 NR Công ty Unisol GĐ3 -Cắt CB trạm 1500kVA trụ 475BTre/104/64/07/01 NR Công ty Unisol GĐ3	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 475BTre/104/71/01 tuyến mạch 2 KCN Giao Long (CÔNG TY TNHH UNISOLL VINA GĐ 03; PB09060158332)	-Trụ 475BTre/104/71/01 tuyến mạch 2 KCN Giao Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/71 tuyến mạch 2 KCN Giao Long -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475BTre/104/71/01 tuyến mạch 2 KCN Giao Long	-Bảo trì hệ thống đo đếm

12		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (8CN)	-Cắt gốc thu hồi trụ và dựng mới trụ trung thế 480GL/78, trụ HT3, di dời lưới trung thế, lưới hạ thế qua trụ mới trụ 480GL/78 và HT3, lắp xà sứ căng dây, sang dây trung thế qua trụ 480GL/78 (dựng mới) tuyến Giao Long - An Phước	-Tủ trụ 480GL/78 (Cũ, mới), trụ HT3 tuyến Giao Long - An Phước	-Áp Quới Thạnh Đông xã Giao Long	-Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vận hành + Đóng DND 480-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/01 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A NR Quới Sơn -Chuyển nguồn NR Quới Sơn nhận điện tuyến 478 Giao Long qua Recloser trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long -Chuyển nguồn sau trụ 480GL/79/01 tuyến Giao Long - An Phước nhận điện tuyến 471 Giao Long qua LBS trụ 480GL/79/19	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
13		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Thạnh Phú+Mỏ Cày+Phú Túc+XNCT Vĩnh Long (20CN)	-Thay đá dèng dây 2,4m (tầng dưới) bằng đá U160-3m trụ 472TT/52, trụ 472TT/53 và kích căng dây tầng dưới tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Lắp bộ chống rơi dây 3 pha cho tầng trên và tầng dưới khoảng trụ 472TT/52 - trụ 472TT/53 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Trụ 472TT/52, trụ 472TT/53 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Khoảng trụ 472TT/52 - trụ 472TT/53 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Áp Hoà Lộc - xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Xử lý dây khoảng vượt sông
14		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (20 CN)	-Nhô thu hồi trụ cũ (không sử dụng) từ trụ 472TT/35 đến trụ 472TT/74 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Dời trạm 2x50kVA từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 472TT/65 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Tủ trụ 472TT/35 đến trụ 472TT/74 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Trụ 472TT/65 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Áp Hưng Long, Hoà Lộc xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Khắc phục tồn tại công trình

15		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Lắp đà dừng, thiết bị 3LBFCO, căng dây, kéo dây qua lưới đầu nối (NR XDM) trụ 472TT/57 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Sau công tác xong cắt 3LBFCO (NR XDM) trụ 472TT/57 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Tại trụ 472TT/57 đến trụ 472TT/57/01 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Áp Hưng Long, Hoà Lộc -Xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Công trình: Xây dựng lưới điện kết nối phụ tải trạm 110kV Mô Cày và trạm 110kV Thanh Tân
16		07h30	11h30	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Lắp sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/02/01A; Tháp sắt, lắp đà, sứ đỡ lèo từ lưới xuống 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/07 NR Tập đoàn 6.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/02/1 A; 475BTri/17/18/21/05/14/27/07 NR Tập đoàn 6.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/01 NR Tập đoàn 6.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
17		13h00	16h30	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 3x37.5kVA lên 3x50kVA, thay MCCB, TI đúng định mức trạm trụ 474BTri/104/03 NR Chợ An Ngãi Trung.	-Trụ 474BTri/104/03 NR Chợ An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt 3LBFCO trụ 474-471BTri/104 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý quá tải.
18		13h00	16h30	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Hạ công suất trạm từ 3x50kVA xuống 3x37.5kVA, thay MCCB, TI đúng định mức trạm trụ 475BTri/161/29/01 NR An Ngãi Trung.	-Trụ 475BTri/161/29/01 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/161/29/01 NR An Ngãi Trung. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/161/29 NR An Ngãi Trung.	-SCTX, xử lý quá tải.

19		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (08CN)	-Di dời trụ hạ thế 4b, 6b thuộc trạm 250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
20		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Lắp đặt phụ kiện, thay dây hiện hữu thành dây 3ACKP185+1ACKP120mm2 từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/40 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/58; Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, nhổ thu hồi trụ cũ từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/58 NR Vĩnh An.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/58 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/12 NR Ba Tri - Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	- Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2026.
21		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Lắp đặt phụ kiện, kéo dây 3ACKP185+1ACKP120mm2 từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/70 NR Vĩnh An đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/90 NR Lộ Rãnh.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/70 NR Vĩnh An đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/90 NR Lộ Rãnh.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/12 NR Ba Tri - Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	- Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2026.

22		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải và các NR đầu vào	-Xã Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
23		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (20 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sang lưới trung - hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Tủ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026
24		07h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (06 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sửa trụ nghiêng trụ 475BTh/288/22/41/16, trụ 475BTh/288/22/41/17 NR Cồn Búng	-Tủ trụ 475BTh/288/22/41/16, trụ 475BTh/288/22/41/17 NR Cồn Búng	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO (đầu NR Cồn Búng) trụ 475BTh/288/22/41 NR Cồn Tra	-SCL 2025
25		07h30	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

26		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 50kVA trụ 474CL/65/01 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/65/01 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/65/01 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
27		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04 CN)	Treo đầu cáp ngầm 3*180mm ² – 22kV của XNM Vĩnh Tiến lên trụ V45/T131/T12/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 475VLg/131/12/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty May Vĩnh Tiến tại trụ 475VLg/131/4A thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA UBND Tỉnh tại trụ 471VLg/114/3 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra đầu cáp ngầm nhánh rẽ XNM Vĩnh Tiến (đang cô lập) tại trụ 475VLg/131/12 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long.	ĐTXD 2026

28		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội thi công Hotline - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	Tháo 03 hotline trạm XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 và 03 hotline trạm XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long	Tại trụ V45/T131/T12/1 và trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.	- 03 LBFCO nhánh rẽ Cty May Vĩnh Tiến tại trụ 475VLg/131/4A tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long.	Tháo Hotline
29		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội TNKD - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa trạm 560kVA XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 và trạm 560kVA XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	- Làm việc từ LA trở xuống TBA 560kVA XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. - Làm việc từ LA trở xuống TBA 560kVA XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Hùng, phường Long Châu	- Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long.	Kiểm định thiết bị
30		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội thi công Hotline - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	Đầu 03 hotline trạm XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 và 03 hotline trạm XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long	Tại trụ V45/T131/T12/1 và trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.	- 03 LBFCO nhánh rẽ Cty May Vĩnh Tiến tại trụ 475VLg/131/4A tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến tại trụ V45/T131/T12/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XNM Vĩnh Tiến 1 tại trụ V45/T131/T12/2 tuyến 475 Vĩnh Long.	Đầu Hotline

31		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội thi công Hotline - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	Tháo 03 hotline trạm XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 tuyến 473 Vĩnh Long	Tại trụ 473-471VLg/79/50 tuyến 473 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Off Relay 79 Rec Vĩnh Thái tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 tuyến 473 Vĩnh Long.	Tháo Hotline
32		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội TNKD - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, FCO, hệ thống tiếp địa Trạm 400kVA XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Làm việc từ LA trở xuống TBA 400kVA XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	- Đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.	Cắt CB+ 03 FCO + 03 kẹp hotline Trạm 400kVA XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Kiểm định thiết bị
33		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội thi công Hotline - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	Đầu 03 hotline trạm XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 tuyến 473 Vĩnh Long	Tại trụ 473-471VLg/79/50 tuyến 473 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Off Relay 79 Rec Vĩnh Thái tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm XX Cửu Long tại trụ 473-471VLg/79/50 tuyến 473 Vĩnh Long.	Đầu Hotline
34		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH MTV XLĐ Gia Kiệt (05CN)	Di dời tủ điện phân phối tại tủ số 9 sang ranh đất hộ Ngô Thị Trang thuộc trạm 560kVA trạm 1 KHC Tỉnh tại trụ V44/P64/P57/P2/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Làm việc tại tủ số 9 thuộc trạm 560kVA trạm 1 KHC Tỉnh tại trụ V44/P64/P57/P2/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường N12, Đường D/2, phường Long Châu.	Cắt MC ngăn lộ 2 đi ra trạm 1 KHC Tỉnh (tại tủ RMU Cục Thống Kê tại trụ V44/P64/P57/2 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long).	DVKH
35		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A sang tuyến 477 Tam Bình đến LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3.	Trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Chuyển nguồn

36		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 sang tuyến 475 Tam Bình đến LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115.	Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh	Xã Cái Ngang và xã Song Phú	- Đóng Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình.	Chuyển nguồn
37		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (25CN)	- Dựng 01 cặp ngọn trụ BTLT 18m và 01 cặp trụ BTLT 14m đệm lưới trung thể hiện hữu. - Đầu nối đường dây trung thể 02 nắp xây dựng mới từ trụ 477-475TB/107 đến trụ 476PH/T143/P42/134 vào lưới hiện hữu (ĐTXD 2026): + Chuyển tải nhánh 22kV Song Phú sang vận hành tuyến 477 Tam Bình + Chuyển tải nhánh rẽ 22kV Ấp 8 Mỹ Lộc sang vận hành tuyến 477 Tam Bình, đầu nối tại trụ 477-475TB/106.	- Tại trụ 476PH/T143/P42/134, 476PH/T143/P42/T138/1 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 475-477TB/107 đến trụ 473PH/T143/P42/134 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Lộc, Hậu Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình ĐTXD 2026

38		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Thu hồi DS Hậu Lộc -1	Tại trụ 476PH/T143/P42/131 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Hậu Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Cái Ngang - Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Sắp xếp thiết bị lộ ra 22kV trạm 110kV Tam Bình
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---	---	---

39		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần thao tác DS Hậu Lộc -2	Tại trụ 477-475TB/83, 477-475TB/85 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	--	-------------------------	--	-----------------

40		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBFCO, lắp đà composite	Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------

41		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBF, LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ	Tại trụ 476PH/T143/P42/7, 476PH/T143/P42/27, 476PH/T143/P42/41, 476PH/T143/P42/T42/7 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	---	---	--------------------------	--	-----------------

42		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện trung thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Tại trụ 477-475TB/44 tuyến 477 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện
43		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
44		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
45		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh Xuân, trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm	Xã Hiếu Thành.	Đóng Rec Trà Ôn, trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
46		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

47		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số:1345/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 17/08/2026.	Từ trụ M44/248B đến trụ M44/328 tuyến 475-477 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Địa phương đề nghị cắt điện
48		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ từ trụ M44/248B đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/248B đến trụ M44/328 tuyến 475-477 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD 2026

49		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	Thu hồi trụ, kéo dây, sang MBA qua trụ mới từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD 2026
50		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (6CN)	_Lắp mới 3LBF Đình Trà Ngoa 1 tại trụ M44/T261/156 tuyến 477 Trà Ôn (Căn cứ tờ trình số 464/KT về việc lắp mới phân đoạn 03 LBFCO Đình Trà Ngoa 1 trụ M44/T261/156 NR Nhà Thí tuyến 477TO ngày 11/8/2026 của Điện lực Trà Ôn) _Di dời LBF Bang Chang từ trụ M44/T261/P147/P39/3 về trụ M44/T261/P147/39 tuyến 477 Trà Ôn (Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐTÔ ngày 13/8/2025 về việc di dời LBF Bang Chang trụ M44/T261/P73/P39/3 về lắp tại trụ M44/T261/P73/39).	_Tại trụ M44/T261/156 tuyến 477 Trà Ôn. _Từ trụ M44/T261/P147/P39/3 về trụ M44/T261/P147/39 tuyến 477 Trà Ôn.	Ấp Phạm Thị Mến, Ông Tín, xã Trà Côn.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	SCTX

51		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Khánh 2A trụ L45/T325/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Khánh 2A trụ L45/T325/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM
52		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Khánh 2B trụ L45/323 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Khánh 2B trụ L45/323 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM

53		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thuận Thới 1A trụ L45/P303/2 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Thuận Thới 1A trụ L45/P303/2 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM
54		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thuận Thới 2A trụ L45/P298A/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Thuận Thới 2A trụ L45/P298A/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM

55		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Thạnh 2A trụ L45/P298A/P16/22 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Thạnh 2A trụ L45/P298A/P16/22 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM
56		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm La Ghi trụ L45/P327/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm La ghi trụ L45/P327/3 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghi, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM

57		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm La Ghi 1A trụ L45/P327/6 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm La Ghi 1A trụ L45/P327/6 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghi, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM
58		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm La Ghi 2A trụ L45/P327/10 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm La Ghi 2A trụ L45/P327/10 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghi, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM

59		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm La Ghi 3A trụ L45/P327/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm La Ghi 3A trụ L45/P327/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghi, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM
60		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Lợi 1B trụ L45/P327/40 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trạm Vĩnh Lợi 1B trụ L45/P327/40 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM

61		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Dựng 2 trụ 8,5 mét tại trụ hạ áp số 5-6 thuộc trạm Bang Chang 1A trụ M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trụ hạ áp số 5-6 thuộc trạm Bang Chang 1A trụ M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Bang Chang, xã Trà Côn.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD
62		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH Tư Vấn & Ứng Dụng Năng Lượng 360 (3CN)	Kiểm định, thí nghiệm thiết bị trạm biến áp đến hạn định năm 2026-TCN Vĩnh Xuân- mã kh PB 10020045407.	Tại trụ M44/T304/6 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-76 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-76 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD

63		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp	Tại trạm Trường THCS Hiệp Mỹ Tây trụ 478CN/P186/01	Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm Trường THCS Hiệp Mỹ Tây trụ 478CN/P186/01 Cắt 3LBFCO trạm Trường THCS Hiệp Mỹ Tây trụ 478CN/186	Thí nghiệm định kỳ
64		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy+ ĐL Cầu Ngang (05CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng (PB16020026964; Trạm NTTS Lê Văn Tuyền)	Tại trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/T18A/01	Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/T18A/01 Cắt 3LBFCO trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/18A	Thí nghiệm định kỳ
65		12h30	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy+ ĐL Cầu Ngang (05CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng (PB16020029232; Trạm NTTS Nguyễn Văn Thua)	Tại mạch đo đếm trung thể trạm NTTS Nguyễn Văn Thua trụ 479CN/T249/P13/P17/02 và tại trụ trạm NTTS Nguyễn Văn Thua trụ 479CN/T249/P13/P17/15	Áp Năm xã Mỹ Long	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Thua trụ 479CN/T249/P13/P17/15 Cắt 3LBFCO NTTS Nguyễn Văn Thua trụ 479CN/T249/P13/17	Thí nghiệm định kỳ
66		14h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy+ ĐL Cầu Ngang (05CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng (PB16020031794; Trạm NTTS Vũ Văn Doanh 3)	Tại trụ trạm NTTS Vũ Văn Doanh 3 trụ 479CN/T278A/01	Áp Năm xã Mỹ Long	Cắt CB trạm NTTS Vũ Văn Doanh 3 trụ 479CN/T278A/01 Cắt 3LBFCO trạm NTTS Vũ Văn Doanh 3 trụ 479CN/278A	Thí nghiệm định kỳ

67		16h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp	Tại trụ trạm trường Trung Học Phổ Thông Cầu Ngang A trụ 476CN/P166/P80/P05/01	Ấp II xã Mỹ Long	Cắt CB trạm trường Trung Học Phổ Thông Cầu Ngang A trụ 476CN/P166/P80/P05/01 Cắt FCO trạm trường Trung Học Phổ Thông Cầu Ngang A trụ 476CN/P166/P80/05	Thí nghiệm định kỳ
68		08h00	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy+ DL Cầu Ngang (05CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng (PB16020026246; Công Ty TNHH Woo Sung Global Vina)	Tại trụ trạm Công Ty TNHH MTV Woo Sung Global Vina trụ 475CN/P243/03	Ấp Chà Và xã Vĩnh Kim	- Cắt CB trạm Công Ty TNHH MTV Woo Sung Global Vina trụ 475CN/243 - Cắt 3LBFCO trạm Công Ty TNHH MTV Woo Sung Global Vina trụ 475CN/243	Thí nghiệm định kỳ
69		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp	Tại trạm TT Y tế huyện Cầu Ngang trụ 475CN/P167/01	Ấp Thống Nhất xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm TT Y tế huyện Cầu Ngang trụ 475CN/167 Cắt 3FCO trạm TT Y tế huyện Cầu Ngang trụ 475CN/P167/01	Thí nghiệm định kỳ
70		13h00	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy (03CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp	Tại trụ trạm Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/T06/T05/01 và trụ trạm Bệnh Viện Đa Khoa Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/T06/06	Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	- Cắt CB trạm Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/T06/T05/01 và CB trụ trạm Bệnh Viện Đa Khoa Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/T06/06 - Cắt 3LBFCO Bệnh viện Đa Khoa Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/T06/04	Thí nghiệm định kỳ

71		16h00	17h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty CP Điện Quốc Huy+ ĐL Cầu Ngang (05CN)	Công tác tri ân khách hàng: Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng (PB16020014467; Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh)	Tại trạm Cấp nước Cầu Ngang 1 trụ 475CN/P161/P01A/01	Ấp Thống Nhất xã Cầu Ngang	Cất CB trạm Cấp nước Cầu Ngang 1 trụ 475CN/P161/P01A/01 Cất 3FCO trạm Cấp nước Cầu Ngang trụ 475CN/P161/01	Thí nghiệm định kỳ
72		08h00	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH MTV Quốc Anh (04CN)	Căng dây đầu nối đường dây 22kV và trạm biến áp 3 pha 1x1500KVA công ty TNHH TM và XD Thuận Phát. Đã rà soát vật tư thiết bị theo Văn bản số 7213/PCVL-KT ngày 01/08/2026	Tại trụ 478CN/T213/14 nhánh CN Hiệp Mỹ Tây tuyến 478CN, ấp Bảo Bèo xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh Long	Ấp Cà Tum xã Cầu Ngang	- Cất LBS CN Hiệp Mỹ Tây trụ 478CN/T213/02 - Cất 3DS CN Hiệp Mỹ Tây trụ 478CN/T213/01	Phát triển phụ tải
73		08h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH MTV Điện Vy (4CN)	Di dời trụ trung áp số 476TV/P238/01 thuộc nhánh 12,7kV Lê Văn Quới 4, tuyến 476TV (Theo yêu cầu phòng KT xã Tập Ngãi - nhà thầu Công ty TNHH Đăng Khoa Construcstion do Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện tư cách pháp nhân)	Từ trụ 476TV/P238/01 đến trụ 476TV/P238/02 thuộc nhánh 12,7kV Lê Văn Quới 4 tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	- Cất Recloser Tiểu cần trụ 476TV/210 tuyến 476 Trà Vinh - Cất 3DS2 Tiểu cần trụ 476TV/211 tuyến 476 Trà Vinh - Cất LBS Ngãi Trung trụ 476TV/270 tuyến 476 Trà Vinh - Cất 3DS2 Ngãi Trung trụ 476TV/271 tuyến 476 Trà Vinh - Cất 3LBFCO Ngãi Hùng trụ 476TV/T214/04 nhánh 22kV Ngãi Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh Đóng đẳng áp 478CK đến LBS Ngãi Trung Đóng gián đoạn điện 3LBFCO Phước Hưng - Ngãi Hùng đến 3 LBFCO Ngãi Hùng	Theo đề nghị của khách hàng địa phương xã Tập Ngãi

74		08h30	10h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB1605T000597; RG Khu Mang Cá Tiểu Cần - Châu Thành)	Tại trụ 476TV/214 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	- Cắt Recloser Tiểu cần trụ 476TV/210 tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3DS2 Tiểu cần trụ 476TV/211 tuyến 476 Trà Vinh - Cắt LBS Ngãi Trung trụ 476TV/270 tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3DS2 Ngãi Trung trụ 476TV/271 tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Ngãi Hùng trụ 476TV/T214/04 nhánh 22kV Ngãi Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Bảo trì hệ thống đo đếm
75		06h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTEC H (15CN)	- Thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (82m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Ngọc Hồ 4 - Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (76m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Ngọc Hồ 1 - Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (68m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Cầu Đầu Giồng - thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (85m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Cây Xanh 3	Từ trụ 480CK/P196/68 đến trụ 480CK/P196/98 nhánh rẽ Giồng Dinh An; từ trụ 480CK/P196/68 đến trụ 480CK/P196/T68/01 nhánh rẽ Ngọc Hồ 4; từ trụ 480CK/P196/95 đến trụ 480CK/P196/T95/01 nhánh rẽ Ngọc Hồ 1; từ trụ 480CK/P196/98 đến trụ 480CK/P196/P98/01 nhánh rẽ Cầu Đầu Giồng và từ trụ 480CK/P196/72 đến trụ 480CK/P196/P72/10 nhánh rẽ Cây Xanh 2; từ trụ 480CK/P196/P72/10 đến trụ 480CK/P196/P72/P10/01 nhánh rẽ Cây Xanh 3	Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/104 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Ngọc Hồ 4 trụ 480CK/P196/T68/03 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Ngọc Hồ 1 trụ 480CK/P196/T95/09 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Cầu Đầu Giồng trụ 480CK/P196/P98/02 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Cây Xanh 3 trụ 480CK/P196/P72/P10/02 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Cây Xanh 2 trụ 480CK/P196/P72/17 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần

76		06h30	13h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (55m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Kinh Ông Chín	Từ trụ 480CK/P196/T103/18 đến trụ 480CK/P196/T103/P18/01 nhánh rẽ Kinh Ông Chín	Ấp Bung Lớn, xã Tam Ngãi	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/104 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Ông Chín 1 tại trụ 480CK/P196/T103/P18/12 (480CK)	SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
77		07h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Điện Hào Quang (7CN)	Tháp sắt và căng dây trung áp trạm sọc V-Green Hữu Bình 3	Từ trụ 480CK/P196/45 đến trụ 480CK/P196/T45/01 nhánh rẽ trạm sọc V-Green Hữu Bình 3	Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/104 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Ngọc Hồ 3 tại trụ 480CK/P196/40 (480CK)	KH yêu cầu
78		07h00	13h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH XDĐ Minh Đạt (7CN)	Di dời xà dừng dây xuống 2 lỗ, lắp xà Com 2.4 lắp 3LBFCO phân đoạn, thay các bộ dưng dây sứ treo bằng sứ polymer và di dời trụ hạ áp trạm Chợ Bến Đình nằm trong GPMB mở rộng Tỉnh lộ 915	Từ trụ 480CK/197 đến trụ 480CK/198 trục chính tuyến 480CK	Ấp Dinh An, xã An Phú Tân	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/104 (480CK)	KH yêu cầu

79		07h00	13h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH XDĐ Minh Đạt (7CN)	Di dời trụ hạ áp trạm Dinh An 4 và thay xà trụ 480CK/183, 480CK/184 nằm trong GPMB mở rộng Tỉnh lộ 915	Từ trụ 480CK/183 đến trụ 480CK/184 trục chính tuyến 480CK	Ấp Dinh An, xã An Phú Tân	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngải trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngải trụ 480CK/P196/104 (480CK)	KH yêu cầu
80		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Rạch Nút (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Rạch Nút trụ 480CK/T174/04 nhánh rẽ Rạch Nút	Ấp An Trại, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Rạch Nút tại trụ 480CK/T174/04 (480CK)	Bảo dưỡng
81		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Kinh Ự Trâu (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Kinh Ự Trâu trụ 480CK/P180/05 nhánh rẽ Kinh Ự Trâu	Ấp Dinh An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ự Trâu tại trụ 480CK/P180/05 (480CK)	Bảo dưỡng
82		10h30	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Dinh An 2 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Dinh An 2 trụ 480CK/P196/T10/01 nhánh rẽ Dinh An 2	Ấp Dinh An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Dinh An 2 tại trụ 480CK/P196/T10/01 (480CK)	Bảo dưỡng
83		13h30	14h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Đập Đình (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Đập Đình trụ 480CK/P233/04 nhánh rẽ Đập Đình	Ấp Tân Quy 2, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Đập Đình tại trụ 480CK/P233/04 (480CK)	Bảo dưỡng
84		07h30	13h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất từ 1x15kVA thành 2x15kVA và thay CB trạm Xóm Đập 2	Tại trụ 480CK/P196/P72/T15/14 nhánh rẽ Xóm Đập	Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngải	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngải trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngải trụ 480CK/P196/104 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Xóm Đập 2 tại trụ	SCTX

85		12h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Ép tăng cường đầu cosse và thay bass lắp LBFCO Bung Lớn 1	Tại trụ 480CK/P196/103 nhánh rẽ Giồng Dinh An	Ấp Bung Lớn, xã Tam Ngãi	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A - Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/105/480CK/477C K - Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi trụ 480CK/P196/104 (480CK)	Bảo dưỡng
86		14h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng thùng tủ điều khiển LBS An Trại	Tại thùng tủ điều khiển LBS An Trại trụ 480CK/163 trực chính tuyến 480CK	Ấp An Trại, xã An Phú Tân	Cắt FCO cấp nguồn tủ điều khiển LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK)	Bảo dưỡng

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong