TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 10298/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 02 tháng 11 đến Chủ nhật ngày 08 tháng 11 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 02/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, Bến Tre; xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, Phú Tân, Phú Khương	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cày, An Định, Thành Thới	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giao Long	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
11		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

12		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Chợ Lách	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
13		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
14		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Ba Tri	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
15		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Đại	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
16		07h00 Thứ Hai 02/11/26	17h00 Chủ Nhật 08/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
17		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
18		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

19		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
20		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	-Trạm 110kV Trà Vinh số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
21		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú các vị trí 02, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 35, 44, 51; các khoảng trụ 07-08, 09-10, 11-12, 13-14, 25-26, 32-33, 45-46, 50-51	-Xã Cầu Kè; Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
22		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 48	-Xã Song Lộc, Châu Thành	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 03/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Khương, Phú Tân; xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (06CN) -Tổ Thí nghiệm (04CN)	-Thay cáp ngầm 24kV của MBA T1 trạm 110kV Ba Tri -Kiểm tra, thí nghiệm LBS TD41-1, MBA TD41 trạm 110kV Ba Tri	-Tại khu vực MBA T1, ngăn 431, thanh cái C41, MBA TD41 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431, thanh cái C41, MBA TD41 trạm 110kV Ba Tri	-SCTX -Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú các vị trí DCL 171-7, trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú, trụ 98, 102, 114, 122, 124, 128, 141, 152, 156, 166; các khoảng trụ 104-105, 115-116, 124-125, 152-153, 155-156	-Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 48 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1-3 từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 94/12A; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 103	-Xã Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ

12		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
13		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
14		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 04/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, Phú Tân; xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa, Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, Đại Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

11		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
12		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 103 đến trụ 16 (trụ 05 mạch); đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 209	-Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc, Trung Ngãi, Càng Long	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 05/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 209 đến trụ 277/01hh	-Xã Nhị Long, Bình Phú, Song Lộc, phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ

11		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú. ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
12		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 06/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre; xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Phường Sơn Đông, Phú Tân; xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra, vệ sinh, tháo gỡ tổ chim, bịt kín lại Rơle 96 MBA T2 trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại MBA T2 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Bình Thạnh **-Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV MBA T2 nhận điện MBA T1 Bình Thạnh, Không mất điện phụ tải**	-Ngăn ngừa sự cố
10		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMĐG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE	-Xã Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 07/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

1	Chủ Nhật 08/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		08h00	11h30	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (4CN)	-Kiểm tra xử lý giáp cáp ngầm trung thế 22kV MBA T1 trạm 110kV Tam Bình có dòng rò cao.	- Ngăn 431, MBA T1 Trạm 110kV Tam Bình.	- Ngăn 431, MBA T1 Trạm 110kV Tam Bình, xã Hòa Hiệp.	- Cô lập MBA T1, ngăn 431 trạm 110kV Tam Bình. + Cắt MC 131, 431. + Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành, cắt DCL 131-1. + Đóng DTĐ 131-15, 431-38. **-Không mất điện phụ tải**	- Ngăn ngừa sự cố

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 02/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/02 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến trụ 475-472BTre/02 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Thành An từ trụ 478TT/56/01 đến trụ 478TT/56/83 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XDĐ Mỏ Cày (05CN)	-Di dời trụ hạ thế 6a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ hạ thế 6a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-Ấp Thạnh Ngãi -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-GPMB công trình giao thông ĐH 34
4		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (08CN)	-Di dời trụ hạ thế từ trụ b/1 đến trụ b/5 và trụ 295/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ b/1 đến trụ b/5 và trụ 295/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
5		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/98/01 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 471GTROM/98/01 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm MBA 750kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 750kVA Công ty TNHH SX&TM Việt My trụ 473BTri/224/129/01 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/129/01 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x15kVA trụ 473BTri/224/130 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/129 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang cắt do ngưng vận hành). - KH thuê Công ty Điện lực Vĩnh Long thí nghiệm.	-Thí nghiệm theo TT 02, phục vụ hoàn tất hồ sơ xin tái lập điện.
7		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 15kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x15kVA nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương trụ 473BTri/262/25A/2 NR Quang Thị Ngọc Sương.	-Trụ 473BTri/262/25A/2 NR Quang Thị Ngọc Sương.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x15kVA nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương trụ 473BTri/262/25A/2 NR Quang Thị Ngọc Sương. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/262/25A NR Quang Thị Ngọc Sương.	-Thí nghiệm định kỳ.

8		10h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 37,5kVA, LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Thị Hết trụ 473BTri/228/37/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/228/37/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Thị Hết trụ 473BTri/228/37/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/37 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Thí nghiệm định kỳ.
9		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 75kVA, LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 75kVA nuôi tôm Ngô Văn Thạnh trụ 473BTri/228/24/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/228/24/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 75kVA nuôi tôm Ngô Văn Thạnh trụ 473BTri/228/24/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/24 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Thí nghiệm định kỳ.
10		14h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 37,5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ trụ 473BTri/228/207/12/04 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/12/04 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ trụ 473BTri/228/207/12/04 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
11		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 37,5kVA, LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA Hộ kinh doanh karaoke Hoa Cau trụ 478BTri/21A/04/01 NR Đường 19.5.	-Trụ 478BTri/21A/04/01 NR Đường 19.5.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 37.5kVA Hộ kinh doanh karaoke Hoa Cau trụ 478BTri/21A/04/01 NR Đường 19.5. -Cắt FCO trụ 478BTri/21A/04 NR Đường 19.5.	-Thí nghiệm định kỳ.
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế 4/3 đến trụ 4/11 thuộc trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.

13		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Thay dây lưới hạ thế từ trụ 471-473BĐ/138 đến trụ HT138/3 + từ trụ 471-473BĐ/141 đến trụ HT141/3 + Đóng tăng cường tiếp địa trụ HT138/3, HT141/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa. Ép lèo lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế toàn trạm. -Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/140, từ trụ 471-473BĐ/138 đến trụ HT138/3, từ trụ 471-473BĐ/141 đến trụ HT141/3 + lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị; ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miễu Cây Răng; NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị; từ trụ 472BĐ/03/98B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/98B/05 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 NR 3P Miễu Cây Răng; từ trụ 472BĐ/03/86/01 đến trụ 472BĐ/03/86/13 NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị; từ trụ 472BĐ/03/98B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/98B/05 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
15		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/181/36/1A/03 NR 3P Giồng Cây Trâm (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/181/36/1A/16 + trạm 560kVA trụ 477BĐ/181/36/1A/17 NR 3P Giồng Cây Trâm; PB09040052730 - khách hàng NTCN Võ Thị Thuỷ) -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 477BĐ/181/36/1A/03/01 NR 3P Giồng Cây Trâm (Khách hàng NTCN Võ Thị Thuỷ)	-Tại trụ 477BĐ/181/36/1A/03, 477BĐ/181/36/1A/03/01 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/181/36/1A NR 3P Giồng Cây Trâm	-Thay TI, TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ + Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

16		08h30	16h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (05 CN)	-Phát quang, bổ sung tiếp địa lặp lại, tăng cường lưới hạ thế từ trụ 472MC/15/20/113/24A đến trụ 20c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/113/25 NR An Thới	-Từ trụ 472MC/15/20/113/24A đến trụ 20c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/113/25 NR An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/25 NR An Thới	-SCTX
17		08h30	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BTh/171/54/04 NR Hòa Lợi	-Tại trụ 471BTh/171/54/04 NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BTh/171/54/04 NR Hòa Lợi -Cắt LBFCO trụ 471BTh/171/54 NR Hòa Lợi	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
18		09h45	10h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/35 NR Hòa Lợi	-Tại trụ 471BTh/171/35 NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/35 NR Hòa Lợi	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
19		11h00	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/46B NR Hòa Lợi	-Tại trụ 471BTh/171/46B NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/46B NR Hòa Lợi	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2

20		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 471BTh/171/52 NR Hòa Lợi	-Tại trụ 471BTh/171/52 NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x25kVA trụ 471BTh/171/52 NR Hòa Lợi	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
21		14h15	15h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471BTh/171/62/40 NR ấp Quí An	-Tại trụ 471BTh/171/62/40 NR ấp Quí An	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471BTh/171/62/40 NR ấp Quí An	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
22		15h30	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/171/62/44/04 NR ấp Quí An nối dài	-Tại trụ 471BTh/171/62/44/04 NR ấp Quí An nối dài	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/171/62/44/04 NR ấp Quí An nối dài	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
23		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 475CL/247/37 đến trụ 475CL/247/93 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

24		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Tháo 03 kẹp hotline tại trụ 471VLg/79/40/7 tuyến 471 Vĩnh Long. - Đấu lại kẹp hotline tại trụ 03 kẹp hotline tại trụ 471VLg/79/40/7 tuyến 471 Vĩnh Long	- Làm việc tại trụ 471VLg/79/40/7 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Trần Văn Bảy, phường Long Châu.	-Cắt 03LBFCO trạm 320kVA Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long tại trụ 471VLg/79/40/7 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Nguyễn Huệ tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo và đấu hotline
25		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Thử nghiệm - XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định máy biến áp, MC, LA, LBFCO, hệ thống tiếp địa, cáp ngầm trạm 320kVA Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc từ trụ 471VLg/79/40/7 đến TBA 320kVA Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long (trạm ngồi) tại trụ 471VLg/79/40/7/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Trần Văn Bảy, phường Long Châu.	-Cắt 03LBFCO trạm 320kVA Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long tại trụ 471VLg/79/40/7 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo 3 kẹp Hotlinetrạm 320kVA Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long tại trụ 471VLg/79/40/7 tuyến 471 Vĩnh Long	-Thử nghiệm thiết bị
26		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đông Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
27		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Nâng độ tĩnh không và căng lại đường dây hạ thế tại trụ 477BM/146/66 thuộc trạm Đông Thạnh 6 trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 6 trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	- Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện.

28		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Di dời LBFCO và nâng độ tĩnh không và căng lại đường dây trung thế 12,7kV nhánh rẽ Nhà máy xay xát Trần Trung Kiên tại trụ 477BM/146/78 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 7A trụ 477BM/146/75 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt 01 LBFCO + Gỡ Hotline đầu trên LBFCO nhánh rẽ Nhà máy xay xát Trần Trung Kiên tại trụ 477B/146/78 tuyến 477 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện.
29		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Nâng độ tĩnh không và căng lại đường dây hạ thế tại trụ 477BM/146/79 thuộc trạm Đông Thạnh 7 trụ 477BM/146/79 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/79 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 7 trụ 477BM/146/79 tuyến 477 Bình Minh.	- Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện.
30		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Thuận Thới 2 trụ 473-471CC/100 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473-471CC/100 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum.	- Cắt CB+FCO trạm 50 kVA Thuận Thới 2 tại trụ 473-471CC/100 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
31		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Thủy Thuận 5 trụ 471CC/131/7 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/131/7 tuyến 471 cổ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum.	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Thủy Thuận 5 trụ 471CC/131/7 tuyến 471 cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
32		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Sông Lưu trụ 471CC/69/33 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/69/33 tuyến 471 cổ Chiên.	- Ấp Phú Hội xã Cái Nhum.	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Sông Lưu trụ 471CC/69/33 tuyến 471 cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
33		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Sáu Nhạc trụ 471CC/261/39A/6/2/15 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/261/39A/6/2/15 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Bát xã Cái Nhum.	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Sáu Nhạc trụ 471CC/261/39A/6/2/15 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

34		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Giòng Dài 3 trụ 471CC/261/54/25 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/261/54/25 tuyến 471 Cổ Chiên	- Ấp Giòng Dài xã Cái Nhum.	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Giòng Dài 3 trụ 471CC/261/54/25 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
35		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Giòng Dài 4 trụ 471CC/261/54/39/6tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/261/54/39/6tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Giòng Dài xã Cái Nhum.	- Cắt CB+FCO trạm 15 kVA Giòng Dài 4 trụ 471CC/261/54/39/6 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
36		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
37		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Mỹ Trung 1.2 tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Mỹ Trung 1.2 trụ 473TB/P41/20 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung 1.2 trụ 473TB/P41/20 tuyến 473 Tam Bình. - Gỡ hotline trạm Mỹ Trung 1.2 trụ 473TB/P41/20 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
38		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Mỹ Trung 1.3 tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Mỹ Trung 1.3 trụ 473TB/P41/37 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung 1.3 trụ 473TB/P41/37 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Mỹ Trung 1.3 trụ 473TB/P41/37 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

39		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Đìa Thùng 1 tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Đìa Thùng 1 trụ 473TB/P41/T28/7 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Đìa Thùng 1 trụ 473TB/P41/T28/7 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Đìa Thùng 1 trụ 473TB/P41/T28/7 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
40		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hai Nhất tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Hai Nhất trụ 473TB/P41/P37/21 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Hai Nhất trụ 473TB/P41/P37/21 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hai Nhất trụ 473TB/P41/P37/21 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
41		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Cây Bàng 1A tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Cây Bàng 1A trụ 473TB/P41/P60/11 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Cây Bàng 1A trụ 473TB/P41/P60/11 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Cây Bàng 1A trụ 473TB/P41/P60/11 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
42		08h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Vĩnh Thành tuyến 475 Trà Ôn - Tuyến 471 Trà Ôn.	- Từ trụ L45/P221/6 tuyến 475 Trà Ôn đến trụ L45/P221/176 tuyến 471Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thành B, Vĩnh Hựu, Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố

43		08h30	09h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Thị Trấn 7 trụ M44/P179/11 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thị Trấn 7 trụ M44/P179/11 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp 2, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB +3FCO trạm Thị Trấn 7 trụ M44/P179/11 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
44		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Chợ Hưng Mỹ từ trụ 472TV/T97/P13/50 đến trụ 472TV/T97/P13/P50/38	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
46		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành+Cty CP PT Điện Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ không đo ghi từ xa trạm (TI đến hạn thay 01/2031)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P17/01 tuyến 472TV	-Xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P17/01. - Cắt LBFCO trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/17. (KH ĐNT tự QLVH)	Xử lý đo xa
47		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/65 đến trụ 474DT/P65/89, nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ sau MC 473DT đến trụ 473-476DT/47A tuyến 473 Duyên Trà, từ sau MC 476DT đến trụ 473-476DT/46A tuyến 476 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 473, 476 Duyên Trà. (Trừ TBA Ấp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 và trung thế 12,7kV và TBA Ấp 14.3, Điện lực Duyên Hải quản lý)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
49		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/(38-115) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA trạm Láng Chim 1 bị sỉ sét (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Trụ 473DT/T153/T34/01A nhánh TT Tư Cang, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO TT Tư Cang trụ 473DT/T153/34	-Xử lý khiếm khuyết
51		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 473DT/T153/P18A/T18/01 nhánh NT Trần Văn Bé Ba, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO NT Trần Văn Bé Ba trụ 473DT/T153/P18A/18 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng VH thuê
52		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 473DT/T153/P18A/T20/01 nhánh NT Nguyễn Quốc Quẩn, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Quốc Quẩn trụ 473DT/T153/P18A/20 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng VH thuê
53		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 473DT/T153/P18A/T31A/05/02 trạm NT Võ Văn Vũ 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Duyên Hải	- Cắt CB+FCO trạm NT Võ Văn Vũ 1 trụ 473DT/T153/P18A/T31A/05/02 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng VH thuê

54		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 473DT/T153/P18A/P35/02 trạm NT Nguyễn Văn Công, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Duyên Hải	- Cắt CB+FCO trạm NT Nguyễn Văn Công trụ 473DT/T153/P18A/P35/02 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng VH thuê
55		08h00	09h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060026749 tên Trần Công)	- Trụ 473DT/T95/01 nhánh NT Trần Công, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Trần Công trụ 473DT/195 -Khách hàng chưa thuê QLVH	-Bảo trì HTĐĐ
56		09h30	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060024503 tên Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh)	- Trụ 473DT/P225/01 nhánh Phước An 2.1, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Phước An 2.1 trụ 473DT/225	-Bảo trì HTĐĐ
57		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH Điện Địa Phương (06 CN)	-Tháo bọc hotline, tháo dàn giáo phục vụ thi công kéo dây ĐZ 110kV Nhà máy Điện gió V1-5&6 giai đoạn 2 vượt đường dây 22kV Cây Da 1 hoàn tất	-Từ trụ 476DT/222/(15-17) nhánh 22kV Cây Da 1, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp Bào xã Long Hữu	-Cắt 3 LBFCO Cây Da 1 trụ 476DT/222/03	-Theo yêu cầu khách hàng
58		08h30	10h30	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH Điện Địa Phương (06 CN)	-Tháo bọc hotline để phục vụ thi công kéo dây ĐZ 110kV Nhà máy Điện gió V1-5&6 giai đoạn 2 vượt đường dây 12,7kV Cây Da 4 hoàn tất	-Từ trụ 476DT/T222/15/16/(08-10) nhánh 12,7kV Cây Da 4, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp Bào xã Long Hữu	-Cắt LBFCO Cây Da 4 trụ 476DT/T222/15/16/01	-Theo yêu cầu khách hàng
59		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/P183/121 đến trụ 473CN/P183/200 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 12,7kV Cây Da 1 khoảng trụ 479TR/T206/(01-16).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

61		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
63		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nối tuyến Tân An - Huyền Hội (từ trụ 473CK/168 đến trụ 473CK/P168/159A) và nối tuyến Khánh Lộc - Đập Sen (từ trụ 473CK/P168/137 đến trụ 473CK/P168/P137/42	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
64		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Giồng Bèn và các nhánh rẽ đấu nối vào (trừ nhánh Trà On)	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
65		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 03/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/02 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến trụ 475-472BTre/02 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x25kVA Phước Hựu 1 trụ 480BTre/80/04 NR Lộ Phước Hựu	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/80/04 NR Lộ Phước Hựu	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x25kVA Phước Hựu 1 trụ 480BTre/80/04 NR Lộ Phước Hựu	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
3		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x25kVA Quốc lộ 60-17 trụ 480BTre/80/1P tuyến 480 Bến Tre	-Tại trạm 2x25kVA Quốc lộ 60-17 trụ 480BTre/80/1P tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 2x25kVA Quốc lộ 60-17 trụ 480BTre/80/1P tuyến 480 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 480BTre/80 tuyến 480 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 50kVA Quốc lộ 60-16 trụ 480BTre/72/01 tuyến 480 Bến Tre	-Tại trạm 50kVA Quốc lộ 60-16 trụ 480BTre/72/01 tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 50kVA Quốc lộ 60-16 trụ 480BTre/72/01 tuyến 480 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 480BTre/72 tuyến 480 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x37.5kVA Tam Phước 6 trụ 480BTre/66/28 NR Lộ Năm Ý	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/66/28 NR Lộ Năm Ý	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA Tam Phước 6 trụ 480BTre/66/28 NR Lộ Năm Ý	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x37.5kVA Tam Phước 5 trụ 480BTre/66/19 NR Lộ Năm Ý	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/66/19 NR Lộ Năm Ý	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA Tam Phước 5 trụ 480BTre/66/19 NR Lộ Năm Ý	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

7		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x25kVA Tam Phước 4 trụ 480BTre/66/10 NR Lộ Năm Ý	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/66/10 NR Lộ Năm Ý	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x25kVA Tam Phước 4 trụ 480BTre/66/10 NR Lộ Năm Ý	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Đảo lại thứ tự pha, dây đầu vào 3DS (đầu dây hướng về trụ 477BTre/25/88, từ pha 1 sang đấu DS pha 2, từ pha 2 sang đấu DS pha 3 và từ pha 3 sang đấu DS pha 1) tại trụ 477BTre/25/89 tuyến 477 Bến Tre	-Tại trụ 477BTre/25/89 tuyến 477 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477 trạm 110kV An Hiệp -Cắt 3DS trụ 477BTre/25/89 tuyến 477 Bến Tre (đang cắt) -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477 trạm 110kV Bến Tre	-Do không đồng vị pha
9		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Dựng trụ trung thế 12m đôi trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Ấp Phú Thành xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
10		13h30	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Giảm nấc điện áp trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/34/05 NR 1 pha ấp 3 An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/34/05 NR 1 pha ấp 3 An Khánh	-Ấp Phước Tự xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/34/05 NR 1 pha ấp 3 An Khánh	-Giảm điện áp
11		14h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp thiết bị giám sát điện năng trạm 400kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Ấp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Lắp giám sát điện năng
12		13h30	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Giảm nấc điện áp trạm 50kVA trụ 472BTre/107/73/30 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ 472BTre/107/73/30 NR Chợ Lộc Sơn	-Ấp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTre/107/73/30 NR Chợ Lộc Sơn	-Giảm TTĐN
13		14h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp thiết bị giám sát điện năng trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Ấp Phước Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Lắp giám sát điện năng

14		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Từ trụ 475-479AH/05-475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Phú Túc, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
15		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Thành An từ trụ 478TT/56/01 đến trụ 478TT/56/83 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Tháp sắt nâng dây hạ thế trụ 4c thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 477MC/149/01 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Tại trụ 4c thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 477MC/149/01 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Ấp Đông Thuận -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 477MC/149/01 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Xử lý an toàn theo yếy cầu khách hàng
17		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Di dời trụ trung thế 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ, trụ hạ thế 9/62 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475BTRE/250/20/10 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Tại trụ trung thế 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ, trụ hạ thế 9/62 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475BTRE/250/20/10 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475BTRE/250/20/05 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 475BTRE/250/20/10 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ -Cắt FCO trụ 475BTRE/250/20/01 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Theo yêu cầu địa phương
18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng lại dây hạ thế, ép lại mối nối lèo từ trụ hạ thế 1T đến trụ 6T; Thay thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.

19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì thiết bị; Thu hồi trụ trung thế không sử dụng từ trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Cầu Ngang- Đường Tắt đến trụ 478BTri/28/107/59/50 NR Thạnh Hải.	-Từ trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Cầu Ngang- Đường Tắt đến trụ 478BTri/28/107/59/50 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+3DS trụ 478BTri/28/107/59/01 NR Cầu Ngang - Đường Tắt MXD. (Đang cắt). - Cắt LBS+3DS trụ 478BTri/28/107/59/53/37 NR Đê Biển 3 (đang cắt) - Cắt LBS+3DS trụ 478BTri/28/107/59/53/15 NR Đê Biển 4 (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Ngừa sự cố.
20		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ + bảo trì HTĐĐ trung thế CTy Cổ Phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre trụ 478BTri/28/107/59/13A/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt (PB09020057107)	-Trụ 478BTri/28/107/59/13A/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt		-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59/13A NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Bảo trì, thay ĐK định kỳ
21		08h00	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA Viễn thông Vĩnh Long trụ 478BTri/28/140/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/140/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 25kVA Viễn thông Vĩnh Long trụ 478BTri/28/140/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/140 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ.
22		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37.5kVA nuôi nghêu Lâm Văn Ô trụ 478BTri/28/107/59/60A/01 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/60A/01 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 37.5kVA nuôi nghêu Lâm Văn Ô trụ 478BTri/28/107/59/60A/01 NR Thạnh Hải. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/59/60A NR Thạnh Hải.	-Thí nghiệm định kỳ.

23		10h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 560kVA nuôi tôm Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước trụ 478BTri/28/107/118A/06 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/118A/06 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/118A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
24		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA nuôi tôm Trần Hoàng Minh trụ 473BTri/228/185/8A/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/185/8A/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA nuôi tôm Trần Hoàng Minh trụ 473BTri/228/185/8A/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
25		14h00	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 75kVA Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Anh Khoa trụ 473BTri/228/185/16/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/185/16/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 75kVA Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Anh Khoa trụ 473BTri/228/185/16/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/185/16 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
26		15h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 180kVA nuôi tôm Phan Thanh Trạng trụ 473BTri/228/185/19A/2P NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/185/19A/2P NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB 180kVA nuôi tôm Phan Thanh Trạng trụ 473BTri/228/185/19A/2P NR ấp 8 Bảo Thạnh. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/185/19A/1P NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
27		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Kênh Ba Điếc; NR 1P Kênh Ba Giang	-Từ trụ 473BĐ/264/23/01 đến trụ 473BĐ/264/23/16 NR 1P Kênh Ba Điếc; từ trụ 473BĐ/264/41/01 đến trụ 473BĐ/264/41/06 NR 1P Kênh Ba Giang	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

28		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo (PB09040052567 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tèo) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P TCT CP XNK&XDVN (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28/04 NR 3P TCT CP XNK&XDVN; PB09040056330 - Khách hàng Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam)	-Tại trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo; trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P TCT CP XNK&XDVN	-Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/184 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Nguyễn Văn Tèo)	-Thay TI trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
29		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 1000kVA trụ 477BĐ/266/1A/15 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu; PB09040053546 - Khách hàng NTCN Phan Văn Thịnh)	-Tại trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/266/1A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Thay TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
30		08h30	12h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 25kVA, thay CB và HTĐĐ trạm trụ 475MC/251(157)/59/28 NR Phú Trạch	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/59/28 NR Phú Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/59/28 NR Phú Trạch	-Giảm TTĐN
31		13h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 50kVA, thay CB, HTĐĐ và bổ sung tiếp địa tại trạm trụ 472MC/15/20/113/30 NR An Thới	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/30 NR An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/30 NR An Thới	-Ngăn ngừa sự cố

32		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 475CL/220/01 đến trụ 475CL/220/41 nhánh rẽ K26	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
33		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/07/03 nhánh rẽ Cầu Chùa (trạm An Bình 2)	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/07/03 nhánh rẽ Cầu Chùa (trạm An Bình 2)	-Xã An Bình	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/07/03 nhánh rẽ Cầu Chùa (trạm An Bình 2)	-SCTX giảm TTĐN
34		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XNDV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	- Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 25kVA Phước Lợi 7, trạm 3*37,5kVA Trạm Bơm Phước Lợi 3, trạm 3*37,5kVA Trạm Bơm Phước Lợi 2, trạm 37,5kVA Phước Lợi 6, trạm 25kVA Phước Lợi 5, trạm 25kVA Phước Bình 5, trạm 25kVA Phước Lợi 3, trạm 25kVA Phước Lợi 4 tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026).	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/41/4, 477PH/160/41/9/1, 477PH/160/41/9/11, 477PH/160/41/14, 477PH/160/41/16, 477PH/160/41/17, 477PH/160/41/29 và trụ 477PH/160/41/29/7 thuộc 477 Phước Hòa	-Ấp Phước Lợi, xã Phú Quới.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	-Thử nghiệm CBM năm 2026
35		08h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Đội Hotline – Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	- Tháo và đấu Hotline nhánh rẽ Kho Bạc Nhà nước Bình Minh tại trụ 473BM/127/3 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/127/3 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn.	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + 3FCO trạm Kho Bạc Nhà nước Bình Minh.	- Cắt điện theo yêu cầu khách hàng.

36		08h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	- Kiểm định máy biến áp, CB, LA, hệ thống tiếp địa TBA 3x37.5kVA Kho Bạc NN Bình Minh tại trụ 473BM/127/3/1 thuộc tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/127/3/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn.	- MCCB + 3FCO trạm Kho Bạc Nhà nước Bình Minh đang ở vị trí cắt. - 03Hotline nhánh rẽ Kho Bạc Nhà nước Bình Minh tại trụ 473BM/127/3 tuyến 473 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
37		08h30	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Thay MBA kém chất lượng CS 1x25kVA trạm 1 Khóm 8 tại trụ 475BM/111/19/11/77/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/111/19/11/77/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Phường Bình Minh.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm 1 Khóm 8 tại trụ 475BM/111/19/11/77/1 tuyến 475 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
38		13h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Thay MBA kém chất lượng CS 1x25kVA trạm Phú Hưng 4 tại trụ 475BM/222/23/3/6 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/222/23/3/6 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Hưng 4 tại trụ 475BM/222/23/3/6 tuyến 475 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
39		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phú Thạnh C trụ 473CC/157/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/157/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú	- Cắt CB+FCO trạm 37,5 kVA Phú Thạnh C trụ 473CC/157/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
40		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Chí A1 trụ 473CC/193/2 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/193/2 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Chí xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 37,5 kVA Phước Chí A1 trụ 473CC/193/2 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
41		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Chí A trụ 473CC/197 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/197 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Chí xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 37,5 kVA Phước Chí A trụ 473CC/197 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

42		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Thới A3 trụ 473CC/223/13 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/223/13 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Phước Thới A3 trụ 473CC/223/13 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
43		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Thới C1 trụ 473CC/223/21/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/223/21/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 25kVA Phước Thới C1 trụ 473CC/223/21/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
44		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Thới 2 trụ 473CC382/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/223/21/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 50 kVA Phước Thới 2 trụ 473CC382/1 tuyến 473 Cổ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
45		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
46		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp Lăng 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/P156/8 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp Lăng 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/P156/8 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Cái Dứa, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO trạm Ấp Lăng 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/P156/8 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

47		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẻ Song Phú	- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Thay thùng công tơ tổng trạm + Xử lý MBA rịn dầu trạm xã Nhơn Bình trụ L48/T340/42 tuyến 471 Tam Bình.	-Tại trạm xã Nhơn Bình trụ L48/T340/42 tuyến 471 Tam Bình.	-Ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB +3FCO trạm xã Nhơn Bình trụ L48/T340/42 tuyến 471 Tam Bình.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
49		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Thay thùng công tơ tổng trạm Tường Trí A6 trụ L48/T340/P9/17 tuyến 471 Tam Bình.	-Tại trạm Tường Trí A6 trụ L48/T340/P9/17 tuyến 471 Tam Bình.	-Ấp Tường Trí, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Tường Trí A6 trụ L48/T340/P9/17 tuyến 471 Tam Bình.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
50		07h30	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	- Nâng thùng công tơ tổng trạm + Ép lèo tại trụ hạ áp số 8 trạm Tích Phú 8 trụ M44/P296/T59/6 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 8 và trạm Tích Phú 8 trụ M44/P296/T59/6 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Tích Phú 8 trụ M44/P296/T59/6 tuyến 477 Trà Ôn.	- ĐTXD năm 2026
51		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Thay dây ABC 95mm và kéo tăng cường dây AV50mm khắc phục tồn tại trạm Tân Thành 2	- Từ trụ 473TQ/148-HT16 thuộc đường dây hạ thế trạm Tân Thành 2 trụ 473TQ/143 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Mỹ, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 2 trụ 473TQ/143 tuyến 473 Tân Quới;	- Khắc phục công trình ĐTXD năm 2026

52		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức,	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Giồng Trôm từ trụ 474TV/155 đến trụ 474TV/P155/T47/09 -Nhánh Thầy Phán từ trụ 474TV/105 đến trụ 474TV/T105/31	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/232 đến trụ 477DT/T232/54, nhánh Giồng Sọ tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
56		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ 478-475DT/109 đến trụ 475DT/178A trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đấu vào. (Trừ TBA Trà Kha đấu nối trụ 475DT/172 Điện lực Trà Cú quản lý)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
57		08h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc,+Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Kiểm tra và xử lý bất thường Tụ bù trung thế Long Khánh 2 trụ 477DT/204, tuyến 478 Dân Thành	-Tại Tụ bù trung thế Long Khánh 2 trụ 477DT/204, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Long Thành - xã Long Thành	-Cắt 3MC + 3FCO Tụ bù Long Khánh 2 trụ 477DT/204 (478DTh) -Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Rừng 4.2 trụ 477DT/203 (478DTh)	-Khắc phục vận hành

58		07h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH XD Điện Huỳnh Phát (15 CN)	-Xử lý tồn tại công trình KfW 3.2: + Chuyển đổi thành kết cấu néo trụ 477DT/T147/(26A, 80A) + Sử dụng xà XIT thay bằng xà XIN theo thiết kế, thay dây chằng trụ 477DT/T147/(28A, 29, 31, 80A) + Lắp bổ sung code ghép trụ trụ 477DT/T147/(30, 31): + Căng lại dây nguội bị chùng, nâng lên cao trụ: 477DT/T147/(09-12, 31-51): + Thay sứ treo polyme và phụ kiện sét trụ: 477DT/T147/66 + Thay 1 sứ gốm bằng sứ polyme trụ: 477DT/T147/(62A, 67): + Dừng dây trung hòa trụ 477DT/T147/67	- Từ trụ 477DT/T147/(09-80A) nhánh 22kV Dân Thành, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/02 - Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Đóng đẳng áp 473DT	-Khắc phục tồn tại công trình KfW 3.2
59		08h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (06 CN)	-Dời trụ 477DT/T147/06A về hướng trụ 477DT/T147/06 khoảng cách 2,5m theo yêu cầu ông Nguyễn Minh Cảnh	- Từ trụ 477DT/T147/06A nhánh 22kV Dân Thành, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/02 - Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02	-Theo yêu cầu khách hàng
60		07h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (3 CN)	- Di dời trụ hạ áp hiện hữu vướng tuyến đường D1B theo yêu cầu của Ban quản lý dự án CSAT Trà Vinh	- Từ trụ b7 đến trụ b8 hạ áp trạm Cồn Ông 9.1, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Cồn Ông 9.1 trụ 477DT/T147/52	-Theo yêu cầu khách hàng

61		07h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (10 CN)	- Di dời đường dây trung hạ áp hiện hữu vướng tuyến đường D1B theo yêu cầu của Ban quản lý dự án CSAT Trà Vinh	- Trụ 477DT/T147/T59/(04 - 05) nhánh Cồn Ông, trụ 477DT/T147/T59/P09A/(02-03) nhánh NT Phạm Đình Lượng, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Cồn Ông trụ 477DT/T147/T59/01	-Theo yêu cầu khách hàng
62		09h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (05 CN)	- Dựng mới trụ 477DT/T147/T59/61/01A	- Trụ 477DT/T147/T59/61 đến trụ 477DT/T147/T59/61/01 nhánh Cồn Ông 7, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Cồn Ông trụ 477DT/T147/T59/01	-ĐTXD
63		09h00	13h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA pha 2 trạm Giồng Ớt bị sỉ sét (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Trụ 477DT/T147/T67/08 nhánh Giồng Ớt, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Giồng Ớt trụ 477DT/T147/T67/01	-Xử lý khiếm khuyết
64		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (05 CN)	- Dựng trụ hạ thế chen giữa trụ c7-c8 nâng lưới hạ áp trạm Giồng Ớt	- Giữa trụ c7- c8 nâng lưới hạ áp trạm Giồng Ớt, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Ớt trụ 477DT/T147/T67/08	-ĐTXD

65		09h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 477DT/T147/T44A/T03/01 nhánh NT Nguyễn Văn Thì, trụ 477DT/T147/T44A/T06/01 nhánh NT Đoàn Minh Cảnh, trụ 477DT/T147/T44A/T07/01 nhánh NT Trương Văn Út, trụ 477DT/T147/T44A/T09A/08 nhánh NT Lê Thành Sang, trụ 477DT/T147/T44A/P9/01 nhánh Bùi Văn Đủng, trụ 477DT/T147/T44A/T10/01 nhánh NT Huỳnh Văn Hảo 1, trụ 477DT/T147/T44A/T10/01 nhánh NT Huỳnh Văn Hảo 1, từ trụ 477DT/T147/T44A/P10/01 đến trụ 477DT/T147/T44A/P10/01 nhánh NT Nguyễn Văn Nhớ, trụ 477DT/T147/T44A/P14/01 nhánh NT Trần Văn Vấn, trụ 477DT/T147/T44A/P15/01 nhánh NT Ngô Văn Quyền, trụ 477DT/T147/T44A/T15/01 nhánh NT Nguyễn Thị Cón, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Cồn Ông 8 trụ 477DT/T147/44A	-Bảo dưỡng VH thuê
66		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 477DT/T147/T66/P08/01/01 nhánh Công ty Cổ Phần Zaria Xanh, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Công ty Khai thác và xử lý nước thải Duyên Hải trụ 477DT/T147/T66/08	-Bảo dưỡng VH thuê
67		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 477DT/T147/P94A/01 nhánh NT Dương Hoàng Đựng, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Dương Hoàng Đựng trụ 477DT/T147/94A	-Bảo dưỡng VH thuê

68		08h00	13h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)	- Thay điện kế, TU, TI định kỳ kết hợp kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060028567 tên THẦU TC MT T.BIN GIÓ, TC LĐ T.BIN GIÓ, MS VÀ LĐ CĐ THUỘC GT EPC DA NM ĐG ĐÔNG THÀNH 1 TẠI T.TRÀ VINH)	-Trụ 477DT/T147/T33A/01 nhánh Công ty Nghĩa Phượng, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Công ty Nghĩa Phượng trụ 477DT/T147/33A -Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay HTĐĐ
69		14h30	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060028350 tên NT Võ Minh Thành 1)	- Trụ 472-471DT-2/P155/10 nhánh NT Võ Minh Thành 1, tuyến 472 Duyên Trà (480 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Võ Minh Thành 1 trụ 472-471DT-2/P155/06 -Khách hàng chưa thuê QLVH	-Bảo trì HTĐĐ
70		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/P183/40 đến trụ 473CN/P183/P40/74 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường, xã Cầu Ngang	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
71		13h00	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Thay bộ chằng mới trụ a6, a9, a15. Chỉnh trụ nghiêng trụ a1. Xử lý mối nối phi kỹ thuật trụ pha 2 khoảng trụ a1-a2. Cột lại dây trói sứ hạ áp trụ a4, a5, a12	-Trên lưới hạ áp thuộc trạm Nô Pok trụ 473CN/306	-Ấp Cos Xoài xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm No Pok trụ 473CN/306	-Thí nghiệm định kỳ
72		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Trà Tro khoảng trụ 479TR/T160/(01-52).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5.	-Xử lý tồn tại khoảng cách LA, FCO, MBA, lưới hạ áp vượt lộ.	-Tại trạm Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02.	-Xã Đại An.	-Cắt 3LBFCO Mé Rạch E trụ 475DT/T192/P01/21(475DT);	Khắc phục tồn tại.

74		11h00	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5.	-Hoàn chỉnh hạ áp trạm Mé Rạch E2, xử lý lưới hạ áp vượt lộ.	-Tại trạm Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02(475DT);	Khắc phục tồn tại.
75		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2030 Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp).	-Tại trạm Sóc Chà 1.2 trụ 475TR/T83/18.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 1.2 trụ 475TR/T83/18 (KH tự QLVH).	-Thay định kỳ
76		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Tục 1.1 trụ 475TR/T83/59.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 1.1 trụ 475TR/T83/59 (KH tự QLVH).	-Thay định kỳ
77		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029 Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Ô Rung 1.1 trụ 471TR/T147/16/T22/05.	-Xã Tập Sơn	-Cắt CB+FCO trạm Ô Rung 1.1 trụ 471TR/T147/16/T22/05 (KH tự QLVH).	-Thay định kỳ
78		11h00	11h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2029.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Sất A1.1	-Xã Long Hiệp.	.-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất A1.1 trụ 471CN/208/P84/21 (KH tự QLVH).	-Thay định kỳ
79		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2027	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch B1.1 trụ 471CN/208/P48/48.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B1.1 trụ 471CN/208/P48/48 (KH tự QLVH).	-Thay định kỳ
80		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp).	-Tại trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42 (tài sản ĐL).	-Thay định kỳ

81		15h00	15h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/13.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/13 (tài sản ĐL).	-Thay định kỳ
82		16h00	16h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cống Tân Hiệp 1 trụ 471CN/208/P48/P14/06.	-Xã Long Hiệp.	Cắt CB+FCO trạm Cống Tân Hiệp 1 trụ 471CN/208/P48/P14/06 (tài sản ĐL).	-Thay định kỳ
83		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
84		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
85		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Cầu Xây và các nhánh rẽ đấu nối vào, Bình Hội và nhánh 12,7kV Thiện Chánh, Bình Hội 4, Khương Hòa	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

86		06h30	17h00	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Càng Long	-Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN)	-Lắp MC, cảm biến dòng, tủ điều khiển (chuyển tụ bù trung thế Châu Hưng từ cô định sang ứng động); thay chân sứ đỉnh thẳng thành chân sứ L trụ 473CK/61; ép tăng cường đầu cosse LBFCO Trà Bôn B, Xóm Lớn; thay lại giáp buộc cổ đôi trụ 473CK/68A; chỉnh trụ nghiêng ngang tuyến tại trụ 73A, 87A, 90A, 98A, 102A, 105A tuyến 473CK; thay xà B.XIT-2,0-10 thành B.XIT-1,0-10 trụ 473CK/96A; Căng lại dây chùng từ trụ 110 – 111 tuyến 473CK; dựng chen trụ BTLT 12m số 473CK/91A đỡ lưới trung áp	-Từ trụ 473CK/52A đến trụ 473CK/111 trục chính tuyến 473CK; tại trụ 473CK/P63/03 nhánh rẽ Trà Bôn B	-Ấp Châu Hưng, Tà Ốt, xã Cầu Kè	-Cắt MC 473 trạm 110/22kV Cầu Kè -Cắt 03DS 473CK tại trụ 473CK/04 (473CK) -Cắt Recloser Trà Ốp tại trụ 473CK/113 (473CK) -Cắt 03DS2 Trà Ốp tại trụ 473CK/114 (473CK) -Cắt LBFCO Ô Rồm tại trụ 473CK/P60/01 (473CK) -Cắt LBFCO Châu Hưng B tại trụ 473CK/T62/01 (473CK) -Đóng đẳng áp 474LD sang đến Recloser Bình Phú -Đóng đẳng áp 478TV đến Recloser Tân An -Đóng đẳng áp 477CK sang đến Recloser Trà Ốp	-ĐTXD
87		07h00	12h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Quốc Anh (06CN)	-Di dời trụ trung áp số 473CK/P63/P22/02, thay trụ hạ áp trụ a8 thành 10,5m trạm Trà Bôn B3 nằm trong GPMB đường GT nông thôn	-Giữa khoảng trụ (473CK/P63/P22/01-473CK/P63/P22/02) đến trụ 473CK/P63/P22/02 nhánh rẽ Trà Bôn B3	-Ấp Tà Ốt, xã Cầu Kè	-Cắt LBFCO Trà Bôn B tại trụ 473CK/P63/03 (473CK) -Cắt CB+FCO trạm Trà Bôn B3 tại trụ 473CK/P63/P22/06 (473CK)	-KH yêu cầu
88		07h30	14h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (04CN)	-Sửa trụ nghiêng ngang tuyến (02 trụ), căng dây trung áp bị chùng và ép tăng cường đầu cosse LBFCO Châu Hưng B3 nhánh rẽ Châu Hưng B3	-Từ trụ 473CK/T81/T03/17 đến trụ 473CK/T81/T03/T17/01 nhánh rẽ Châu Hưng B3	-Ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè	-Cắt LBFCO Xóm Lớn tại trụ 473CK/81 (473CK) -Kiểm tra lèo trung áp tại trụ 473CK/T81/T03/14 nhánh rẽ Châu Hưng B2 đang ở vị trí mở (473CK)	-Bảo dưỡng

89		07h30	10h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Ép tăng cường đầu cosse LBFCO Châu Hưng B2	-Tại trụ 473CK/T81/03 nhánh rẽ Châu Hưng B2	-Ấp Tà Ót, xã Cầu Kè	-Cắt LBFCO Xóm Lớn tại trụ 473CK/81 (473CK) -Kiểm tra lèo trung áp tại trụ 473CK/T81/T03/14 nhánh rẽ Châu Hưng B2 đang ở vị trí mở (473CK) -Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn 1 tại trụ 473CK/T81/15 (473CK)	-Bảo dưỡng
90		10h30	13h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Thay chân sứ đỉnh trụ 473CK/T47/01; căng lại dây nguội bị chùng từ trụ 473CK/T47/08 đến trụ 473CK/T47/10 nhánh rẽ Kinh Bà Hai	-Từ trụ 473CK/T47/01 đến trụ 473CK/T47/10 nhánh rẽ Kinh Bà Hai	-Ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè	-Cắt LBFCO Kinh Bà Hai tại trụ 473CK/47 (473CK) -Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 1 tại trụ 473CK/T47/10 (473CK)	-Bảo dưỡng
91		07h30	08h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Ô Tưng B2 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ô Tưng B2 trụ 473CK/T21/11 nhánh rẽ Ô Tưng B	-Ấp Ô Tưng, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Ô Tưng B2 tại trụ 473CK/T21/11 (473CK)	-Bảo dưỡng
92		08h30	09h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Ô Rồm (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ô Rồm trụ 473CK/P60/13 nhánh rẽ Ô Rồm	-Ấp Ô Rồm, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Ô Rồm tại trụ 473CK/P60/13 (473CK)	-Bảo dưỡng
93		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trà Bôn B1 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Trà Bôn B1 trụ 473CK/P63/24 nhánh rẽ Trà Bôn B	-Ấp Tà Ót, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Trà Bôn B1 tại trụ 473CK/P63/24 (473CK)	-Bảo dưỡng
94		10h30	11h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trà Bôn B2 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Trà Bôn B2 trụ 473CK/P63/30 nhánh rẽ Trà Bôn B	-Ấp Tà Ót, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Trà Bôn B2 tại trụ 473CK/P63/30 (473CK)	-Bảo dưỡng

95		11h30	12h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Bà Hai 1 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Bà Hai 1 trụ 473CK/T47/10 nhánh rẽ Kinh Bà Hai	-Ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 1 tại trụ 473CK/T47/10 (473CK)	-Bảo dưỡng
96		12h30	13h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Bà Hai 2 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Bà Hai 2 trụ 473CK/T47/31 nhánh rẽ Kinh Bà Hai	-Ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 2 tại trụ 473CK/T47/31 (473CK)	-Bảo dưỡng
97		07h30	08h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xóm Lớn 1 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xóm Lớn 1 trụ 473CK/T81/15 nhánh rẽ Xóm Lớn	-Ấp Tà Ốt, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn 1 tại trụ 473CK/T81/15 (473CK)	-Bảo dưỡng
98		08h30	09h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xóm Lớn 2 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xóm Lớn 2 trụ 473CK/T81/22 nhánh rẽ Xóm Lớn	-Ấp Tà Ốt, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn 2 tại trụ 473CK/T81/22 (473CK)	-Bảo dưỡng
99		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xóm Lớn 4 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xóm Lớn 4 trụ 473CK/T81/P16/15 nhánh rẽ Xóm Lớn 4	-Ấp Tà Ốt, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn 4 tại trụ 473CK/T81/P16/15 (473CK)	-Bảo dưỡng
100		10h30	11h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xóm Lớn (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xóm Lớn trụ 473CK/T81/47 nhánh rẽ Xóm Lớn	-Ấp Tà Ốt, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn tại trụ 473CK/T81/47 (473CK)	-Bảo dưỡng
101		11h30	12h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Châu Hưng B4 (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Châu Hưng B4 trụ 473CK/T81/T03/T17/25 nhánh rẽ Châu Hưng B3	-Ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Châu Hưng B4 tại trụ 473CK/T81/T03/T17/25 (473CK)	-Bảo dưỡng

102		12h30	13h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Kinh Keo (đo đếm trực tiếp)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Kinh Keo trụ 473CK/T81/T03/T17/T15/11 nhánh rẽ Kinh Keo	-Ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Keo tại trụ 473CK/T81/T03/T17/T15/11 (473CK)	-Bảo dưỡng
1	Thứ Tư 04/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/20 đến trụ 475-472BTre/50 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/20 đến trụ 475-472BTre/50 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì trạm, lắp chống động vật và xoay thùng điện kế tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Thầy Cai 2 trụ 473BTre/141/12 tuyến 473 Bến Tre	-Từ tầng đà FCO trở xuống trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Thầy Cai 2 trụ 473BTre/141/12 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Lộ Thầy Cai 2 trụ 473BTre/141/12 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Di dời, sang lưới hạ thế trụ HT2f, HT3f, HT6f, di dời ghép trụ đôi trụ HT1f, HT7f thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/100B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Trụ HT1f, HT2f, HT3f, HT6f, HT7f thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/100B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Ấp 2 xã Ph1u Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTre/100B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý mất an toàn
4		07h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Sơn Hòa	-Từ trụ 478BTre/80/01-478BTre/80/25 NR Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		09h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Hòa Trung	-Từ trụ 477AH/85/01-477AH/85/34 NR Hòa Trung	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Lộ Đình An Hiệp	-Từ trụ 477AH/44/01-477AH/44/14 NR Lộ Đình An Hiệp	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Mạch Vòng Thanh Trung từ trụ 475CL/332/01 đến trụ 475CL/332/80 và NR đấu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mỏ Cày Bắc năm 2026
8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế a/7 về hướng trụ a/8 cách trụ hiện hữu 5m, xử lý mối nối tại khoảng trụ a/6 - a/7, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long (nhánh rẽ trụ 474BTRE/205/27/16B nhánh rẽ ấp 5 Phước Long)	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long	-SCTX
9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Căng lại dây hạ thế, thay kẹp ngừng cáp ABC bị tuột tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BTri/168/18 NR Mỹ Hòa.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BTri/168/18 NR Mỹ Hòa.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTri/168/18 NR Mỹ Hòa.	-Ngăn ngừa sự cố.

11		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	- Bảo trì trạm, hạ điện áp; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/25/09 NR Hương Lộ 10.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/25/09 NR Hương Lộ 10.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/25/09 NR Hương Lộ 10.	-Ngăn ngừa sự cố.
12		13h00	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay hộp công tơ bể trụ HT15; Ép lại mối nối lèo hạ thế trụ 473BTri/224/21/33, trụ HT9/3, trụ HT9/10; Tăng cường tiếp đất tại trụ 473BTri/224/21/22, trụ HT27a; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	SCTX, xử lý tồn tại TTĐN.
13		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trung thế trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Trụ trung thế 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông theo đề nghị của UBND xã Ba Tri.

14		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH xây dựng điện Hưng Hòa Phát (20)	- Tháp sắt trụ 473BTri/71/17/12 NR Ấp 3 Phú Lễ; - Lắp 3LBFCO tại trụ 473BTri/71/17/12/2; Kéo dây trung thế từ trụ 473BTri/71/17/12/1 đến trụ 473BTri/71/17/12/2 NR Lạc Địa mới xây dựng và đấu nối vào trụ 473BTri/71/17/12 NR Ấp 3 Phú Lễ. - Kéo dây, tăng cường lưới hạ thế từ trụ HT 12/6 đến trụ HT 12/8; từ trụ HT 12/6 đến trụ HT 12/6/3 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/17/14 NR ẤP 3 Phú Lễ.	- Trụ 473BTri/71/17/12 NR Ấp 3 Phú Lễ - Từ trụ 473BTri/71/17/12/1 đến trụ 473BTri/71/17/12/2 NR Lạc Địa mới xây dựng. - Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/17/14 NR ẤP 3 Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	- Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/71/17/01 NR Ấp 3 Phú Lễ. -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/17/14 NR ẤP 3 Phú Lễ.	-Công trình ĐTXD phục vụ cấp điện cho khu di tích Lạc Địa xã Tân Xuân.
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Thay + di dời trụ trung thế nứt gốc trụ 473BĐ/89/14 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/14 NR 3P Cả Nhỏ	-Ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt LBS trụ 473BĐ/89/01 NR 3P Cả Nhỏ -Cắt 3FCO trụ 471-473BĐ/89 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Cả Nhỏ)	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cả Nhỏ; NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Từ trụ 473BĐ/89/01 đến trụ 473BĐ/89/59 NR 3P Cả Nhỏ, từ trụ 473BĐ/89/22B/01 đến trụ 473BĐ/89/22B/17 NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Tra; NR 3P Rạch Vong; NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Từ trụ 477BĐ/47/135/01/01 đến trụ 477BĐ/47/135/01/39 NR 3P Giồng Tra; từ trụ 477BĐ/47/65B/73/01 đến trụ 477BĐ/47/65B/73/33 NR 3P Rạch Vong, từ trụ 477BĐ/47/65B/01 đến trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Xã Thạnh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

18		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BĐ/12/02 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Mai Văn Cường)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BĐ/12/02 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 471BĐ/12/02+3LBFCO trụ 471BĐ/12/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
19		10h20	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01 NR 3P Ấp 1 Bình Trung (Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01 NR 3P Ấp 1 Bình Trung	-Ấp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01+FCO trụ 471BĐ/38/21 NR 3P Ấp 1 Bình Trung	-Thay TI hạ thế định kỳ.
20		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miễu Cây Răng (Khách hàng NTCN Đinh Văn Ấn)	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miễu Cây Răng	-Ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01+FCO trụ 472BĐ/108/22 NR 3P Miễu Cây Răng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
21		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu (Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Hóa)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Thay TI hạ thế định kỳ.
22		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Uông Văn Bon)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01+FCO trụ 472BĐ/03/97 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
23		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2 (Khách hàng NTCN Lê Nguyễn Phục Hưng)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		08h00	16h00	-Điện lực Mỏ Cày	-XNDV ĐL Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Thu hồi 3DS bypass Recloser trụ 475MC/22/40 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/40 NR An Thạnh	-Xã Mỏ Cày	-Khoá chế độ tự đóng lại của máy cắt tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày

25		08h00	11h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Phát quang trung thế từ trụ 472MC/15/20/60/24T/02 đến trụ 472MC/15/20/60/24T/26 và thay cáp lực từ MBA xuống thùng điện kế trạm trụ 472MC/15/20/60/24T/26 NR Thanh Thuỷ	-Từ trụ 472MC/15/20/60/24T/02 đến trụ 472MC/15/20/60/24T/26 NR Thanh Thuỷ	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/60/24T/01 NR Thanh Thuỷ	-SCTX
26		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/80/21/09 NR Ấp An Thạnh (BKT)	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/21/09 NR Ấp An Thạnh (BKT)	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/80/21/09 NR Ấp An Thạnh (BKT)	-Thay điện kế hỏng
27		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/09 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/09 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475MC/257(161)/09 NR Tân Trung	-Thay điện kế hỏng
28		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/47 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/47 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/47 NR Tân Trung	-Thay điện kế hỏng
29		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Thay điện kế hỏng
30		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/42/14A/27 NR Tân Quới Tây B	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A/27 NR Tân Quới Tây B	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A/27 NR Tân Quới Tây B	-Thay điện kế hỏng

31		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/42/37/12/3A NR Ấp 9 Minh Đức	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/12/3A NR Ấp 9 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/12/3A NR Ấp 9 Minh Đức	-Thay điện kế hỏng
32		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/16 NR Ấp 5 Minh Đức	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/16 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/16 NR Ấp 5 Minh Đức	-Thay điện kế hỏng
33		08h00	09h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 477CL/02 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Tại trạm 160kVA trụ 477CL/02 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477CL/02 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng -Tháo 3 kẹp hotline trụ 477CL/02 tuyến Chợ Lách - Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
34		09h15	10h15	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 474CL/30B/96B nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-Tại trạm 160kVA trụ 474CL/30B/96B nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/30B/96B nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/30B/96B nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
35		10h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 180kVA trụ 474CL/30B/04/01 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-Tại trạm 180kVA trụ 474CL/30B/04/01 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 474CL/30B/04/01 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/30B/04 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

36		13h00	14h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 100kVA trụ 474CL/16/07 nhánh rẽ Đường Tránh	-Tại trạm 100kVA trụ 474CL/16/07 nhánh rẽ Đường Tránh	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 474CL/16/07 nhánh rẽ Đường Tránh -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/16/07 nhánh rẽ Đường Tránh	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
37		14h15	15h15	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 474CL/16/20 nhánh rẽ Đường Tránh	-Tại trạm 160kVA trụ 474CL/16/20 nhánh rẽ Đường Tránh	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/16/20 nhánh rẽ Đường Tránh -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/16/20 nhánh rẽ Đường Tránh	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
38		15h30	16h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-Tại trạm 160kVA trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/37/05 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
39		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/44/08 nhánh rẽ UBX An Bình (trạm An Bình 3)	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/44/08 nhánh rẽ UBX An Bình (trạm An Bình 3)	-Xã An Bình	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/44/08 nhánh rẽ UBX An Bình (trạm An Bình 3)	-SCTX giảm TTĐN

40		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 22/9/2026). -Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA KDC An Hiệp 2A tại trụ 476VLg/88/31, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 476VLg/88/30/1 đến trụ B/1 trạm 50kVA KDC An Hiệp 2 tại trụ 476VLg/88/30/1 tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/3, từ trụ 476VLg/88/30/1 đến trụ B/1 trạm 50kVA KDC An Hiệp 2 tại trụ 476VLg/88/30/1 tuyến 476 Vĩnh Long	-Ấp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
41		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 22/9/2026). -Lắp hoàn chỉnh trạm 37,5kVA An Hiệp tại trụ 476VLg/88/35, trạm 75kVA An Hiệp A tại trụ 476VLg/88/37, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 476VLg/88/37 đến trụ HT/1 trạm 75kVA An Hiệp A tại trụ 476VLg/88/37 tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/35 đến trụ 476VLg/8837 và trên lưới hạ thế từ trụ 476VLg/88/35 đến trụ HT/1 trạm 75kVA An Hiệp A tại trụ 476VLg/88/37 tuyến 476 Vĩnh Long	-Ấp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
42		08h30	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Thay MBA kém chất lượng CS 1x37,5kVA trạm Đông Thạnh 3B tại trụ 477BM/146/23/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/23/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 3A trụ 477BM/146/23 tuyến 477 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline). - Cắt 01 MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 3B trụ 477BM/146/23/1 tuyến 477 Bình Minh. - Gỡ Hotline nhánh rẽ Đông Thạnh 3B tại trụ 477BM/146/23 tuyến 477 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.

43		13h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Thay MBA kém chất lượng CS 1x50kVA trạm Đông Thạnh 9 tại trụ 477BM/146/83 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/83 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 9 trụ 477BM/146/83 tuyến 477 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
44		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Bình Phước.	-Không cắt điện, chú ý an toàn giao thông	-Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Tường B1 trụ 473CC/252 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/252 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Tường xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Phước Tường B1 trụ 473CC/252 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
46		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Tường A3 trụ 473CC/256 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/256 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Tường xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Phước Tường A3 trụ 473CC/256 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
47		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Lợi 2 trụ 473CC/253/7/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Phước Lợi 2 trụ 473CC/253/7/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thượng xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 50kVA Phước Lợi 2 trụ 473CC/253/7/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
48		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Lợi 1 trụ 473CC/253/14 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Phước Lợi 1 trụ 473CC/253/14 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thượng xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 15kVA Phước Lợi 1 trụ 473CC/253/14 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

49		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Thượng 1 trụ 473CC/253/15/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Phước Thượng 1 trụ 473CC/253/15/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thượng xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 25kVA Phước Thượng 1 trụ 473CC/253/15/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
50		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Trinh A1 trụ 473CC/253/P26/14 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Phước Trinh A1 trụ 473CC/253/P26/14 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 37,5 kVA Phước Trinh A1 trụ 473CC/253/P26/14 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
51		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Rạch Cóc 4 (50kVA) trụ 472VLi/P56/47 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Rạch Cóc 4 (50kVA) trụ 472VLi/P56/47 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO trạm Rạch Cóc 4 (50kVA) trụ 472VLi/P56/47 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.

53		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Sáu Cung tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Sáu Cung trụ 471TB/T121/P9/P34/21 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Trí, xã Trà Côn	- Cắt CB+FCO trạm Sáu Cung trụ 471TB/T121/P9/P34/21 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Sáu Cung trụ 471TB/T121/P9/P34/21 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
54		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Sáu Cung 1 tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Sáu Cung 1 trụ 471TB/T121/P9/P34/17 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Trí, xã Trà Côn	- Cắt CB+FCO trạm Sáu Cung 1 trụ 471TB/T121/P9/P34/17 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Sáu Cung 1 trụ 471TB/T121/P9/P34/17 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
55		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hoàng Kiệt tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Hoàng Kiệt trụ 471TB/T121/P9/P34/6 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Trí, xã Trà Côn	- Cắt CB+FCO trạm Hoàng Kiệt trụ 471TB/T121/P9/P34/6 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hoàng Kiệt trụ 471TB/T121/P9/P34/6 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
56		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Nhà Thờ 3 tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Nhà Thờ 3 trụ 471TB/T98/4A tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn	- Cắt CB+FCO trạm Nhà Thờ 3 trụ 471TB/T98/4A tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Nhà Thờ 3 trụ 471TB/T98/4A tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

57		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Nhà Thờ 1A tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Nhà Thờ 1A trụ 471TB/T98/11A tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn	- Cắt CB+FCO trạm Nhà Thờ 1A trụ 471TB/T98/11A tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Nhà Thờ 1A trụ 471TB/T98/11A tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
58		08h30	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Tách chuyển lưới hạ áp giữa 2 trạm Mỹ Hòa 1 trụ 471-473TO/81 và Mỹ Hòa 1A trụ 471-473TO/88 tuyến 473 Trà Ôn.	-Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 3 trạm Mỹ Hòa 1 trụ 471-473TO/81 và từ trụ 471-473TO/83 đến trụ hạ áp số 2 trạm Mỹ Hòa 1A trụ 471-473TO/88 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hòa 1 trụ 471-473TO/81 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt MCCB + 3FCO trạm Mỹ Hòa 1A trụ 471-473TO/88 tuyến 473 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
59		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm HKD Lê Ngọc Thuận trụ 479TQ/244/70/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm HKD Lê Ngọc Thuận trụ 479TQ/244/70/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
61		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm Đinh Quang Hải trụ 479TQ/258/10 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Đinh Quang Hải trụ 479TQ/258/10 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
62		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm Cty Sygenta trụ 479TQ/189/58/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Cty Sygenta trụ 479TQ/189/58/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ

63		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm BTS Kinh Mới trụ 479TQ/154/110/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm BTS Kinh Mới trụ 479TQ/154/110/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
64		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4/1/ tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.	- Cắt 3LBFCO Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
65		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm Nguyễn Mộng Vàng trụ 479TQ/146A/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Mộng Vàng trụ 479TQ/146A/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
66		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm BTS Thành Trung trụ 479TQ/167/24/2 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm BTS Thành Trung trụ 479TQ/167/24/2 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
67		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.	- Cắt 3LBFCO trạm HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
68		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức,	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
69		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Hòa Minh từ trụ 472TV/T97/P13/152 đến trụ hết đường dây.	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
70		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng lưới hạ áp độc lập trạm Cả bảy 1	Tại trụ dây nhánh dùng chung k/hàng Lê Văn Thái	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

71		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/282 đến trụ 477DT/349, tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Long Vĩnh	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Ấp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 478 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
73		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 472-478DTh/01 đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-471DT/19 đến trụ 472-471DT-2//T19/44, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 472 Dân Thành. Trừ nhánh Kinh Xáng đấu nối trụ 474DT/60	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
74		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (5CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Vàm Rạch Cỏ 1 trụ 477DT/T348A/T37/T44/37, ép mối nối hạ áp, căng dây hạ áp chùng, kết hợp phát quang từ trụ b6 đến trụ a18 thuộc lưới ha áp trạm Vàm Rạch Cỏ 1, nhánh Vàm Rạch Cỏ, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Vàm Rạch Cỏ 1 trụ 477DT/T348A/T37/T44/37, từ trụ b6 đến trụ a18 thuộc lưới ha áp trạm Vàm Rạch Cỏ 1, nhánh Vàm Rạch Cỏ, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Vàm Rạch Cỏ 1 trụ 477DT/T348A/T37/T44/37 (478DTh)	Khắc phục vận hành
75		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T66/(01-45) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

76		07h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (10 CN)	- Di dời đường dây trung hạ áp hiện hữu vướng tuyến đường D1B theo yêu cầu của Ban quản lý dự án CSAT Trà Vinh	- Trụ 477DT/T147/T66/(16-17) nhánh UB xã Dân Thành, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS2 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/22 - Đóng đẳng áp 473DT	-Theo yêu cầu khách hàng
77		07h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH XD Điện Huỳnh Phát (2 CN)	- Đấu lại cáp phót đã xử lý tạm kết hợp xử lý chống gãy LBFCO NT Cao Văn Việt (khách hàng đã thuê QLVH)	- Trụ 477DT/T147/T66/19 nhánh UB xã Dân Thành, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10 - Cắt LBS Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/21A - Cắt 3 DS2 Cồn Trứng trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/22	-Theo yêu cầu khách hàng
78		08h30	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (04 CN)	- Xử lý đầy tải trạm Láng Cháo từ 1x15kVA lên 1x25kVA	- Trụ 477DT/T147/T66/P17A/T02/T03/02 nhánh Láng Cháo, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO Khâu Lỡ trụ 477DT/T147/T66/P17A/01	-SCTX
79		07h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 477DT/T147/T66/T19/01 nhánh NT Cao Văn Việt, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO NT Cao Văn Việt trụ 477DT/T147/T66/19 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng VH thuê
80		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 477DT/T147/T66/45/P24/01 trạm NT Nguyễn Thanh Tòng, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Tàu phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Thanh Tòng trụ 477DT/T147/T66/45/P24/01 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng VH thuê

81		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Trên lưới hạ áp thuộc trạm Nô Pok trụ 473CN/306	-Xã Nhị Trường, xã Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm, kiểm định định kỳ tụ bù Khúc Ngay	-Từ đầu sứ tụ bù trở xuống đất tại tụ bù Khúc Ngay trụ 479CN/265	-Ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ	-Cắt 3LBFCO tụ bù Khúc Ngay trụ 479CN/265	-Thí nghiệm định kỳ
83		09h30	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Thay 01 bộ tụ bù ứng động 200 kVAr bị hỏng	-Từ đầu sứ tụ bù trở xuống đất tại bộ tụ bù ứng động Ấp Rạch trụ 479CN/52	-Ấp Rạch xã Hiệp Mỹ	- Cắt MC và 3FCO tụ bù Ấp Rạch trụ 479CN/52	-Thay tụ hỏng
84		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
85		08h30	09h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú+ XNDV Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA xà CB. -Điều chỉnh điện áp MBA.	'-Tại trạm biến áp Trà Sất A trụ 471CN/208/P84/12.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất A trụ 471CN/208/P84/12 (tài sản ĐL).	-Thí nghiệm định kỳ.
86		09h30	10h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú+ XNDV Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA xà CB.	'-Tại trạm biến áp Trà Sất A1 trụ 471CN/208/P84/T11A/01.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất A1 trụ 471CN/208/P84/T11A/01.	-Thí nghiệm định kỳ.

87		10h30	11h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú+ XNDV Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA xà CB.	-'Tại trạm biến áp Trà Sất B trụ 471CN/208/P84/27.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất B trụ 471CN/208/P84/27 (tài sản ĐL).	-Thí nghiệm định kỳ.
88		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú+ XNDV Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA xà CB.	'-Tại trạm biến áp Trà Sất B1 trụ 471CN/208/P84/T39/01.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất B1 trụ 471CN/208/P84/T39/01.	-Thí nghiệm định kỳ.
89		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú+ XNDV Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA xà CB. -Điều chỉnh điện áp MBA. -Thay công tơ định kỳ (trực tiếp).	'-.Tại trạm biến áp Trà Sất C trụ 471CN/208/P84/46	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất C trụ 471CN/208/P84/46 (tài sản ĐL).	-Thí nghiệm định kỳ.
90		15h00	15h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú+ XNDV Điện lực Vĩnh Long(04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA xà CB.' -Điều chỉnh điện áp MBA(Cao xuống thấp).	'-Tại trạm biến áp Trà Sất C1 trụ 471CN/208/P84/54.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Sất C1 trụ 471CN/208/P84/54.	-Thí nghiệm định kỳ.
91		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

92		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
93		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Đại Mong	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Đại Mong trụ 478CK/255 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Đại Mong trụ 478CK/255 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
94		09h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Ô Ét, thay công tơ, TI và hạ thấp thùng CB+ĐK	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ô Ét trụ 478CK/239 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Ô Ét trụ 478CK/239 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
95		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Đại Trường 4	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Đại Trường 4 trụ 478CK/218 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Đại Trường 4 trụ 478CK/218 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ

96		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Xóm Lá	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Xóm Lá trụ 478CK/P205/11 nhánh 12,7kV Xóm Lá tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Lá trụ 478CK/P205/11 nhánh 12,7kV Xóm Lá tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
97		15h00	16h30	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Đại Trường, thay công tơ, TI	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Đại Trường trụ 478CK/201 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+3FCO trạm Đại Trường trụ 478CK/201 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
98		16h30	17h30	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Đại Trường 1	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Đại Trường 1 trụ 478CK/192 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Đại Trường 1 trụ 478CK/192 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
99		08h00	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Điều hòa phụ tải trạm Hiệp Phú 3A từ 3x25kVA thành 3x50kVA	Từ vị trí cách dây trung thế 1,2m trở xuống đất tại trụ 478TV/P228/T80/67	-Xã Càng Long	- Cắt CB + 3FCO trạm Hiệp Phú 3A tại trụ 478TV/P228/T80/67. - Khóa chức năng tự đóng lại R79 của Recloser Bình Phú tại trụ 478TV/P228/01A trong khi tháo và đấu 3kẹp hotline trạm Hiệp Phú 3A tại trụ 478TV/P228/T80/67. - Tháo 3kẹp hotline trạm Hiệp Phú 3A tại trụ 478TV/P228/T80/67.	-SCTX

100		13h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Sơn Trắng	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
101		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Nhuận Thành, Nhuận Thành 4, Nhuận Thành 5	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
102		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 05/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre đến trụ 472BTre/74 tuyến 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/37 tuyến 475 - 472 Bến Tre đến trụ 472BTre/74 tuyến 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Di dời trụ hạ thế 9c (cách trụ hiện hữu khoảng 6m về hướng trụ 8c) và căng lại dây kéo về sau điện kế khách hàng, cáp viễn thông thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre	-Trụ hạ thế 9c thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng

3		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT5, căng lại lưới hạ thế từ trụ HT5-HT6 thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Từ trụ HT5-HT6 thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Ấp Phú Lễ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Xử lý mất an toàn
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Nâng thùng điện kế trạm và điện kế khách hàng, ép lèo tại trạm 25kVA trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ấp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mất an toàn
5		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT9b/d3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/13 NR 3 pha An Khánh	-Trụ HT9b/d3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/13 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Đào đổ bê tông gia cố móng trụ 476GL/27 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Trụ 476GL/27 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
7		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Từ trụ 473-471-472GL/01-473-471GL/32 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (8CN)	-Nhổ thu hồi 03 trụ BTLT 14m (trụ 478GL/03/28/07, 478GL/03/28//08, 478GL/03/28/08A, dựng trụ BTLT 16m + lắp móng trụ 478GL/03/28/06, trụ 478GL/03/28/07, sang lưới trung thế NR Công ty Phú Thiên Lợi qua trụ BTLT 16m dựng mới (Công ty Phú Thiên Lợi)	-Từ trụ 478GL/03/28/06-478GL/03/28/08 NR Công ty Phú Thiên Lợi	-Ấp Long Thạnh xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 478GL/03/28/01 NR Công ty Phú Thiên Lợi -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478GL/03/28/13 NR Công ty Phú Thiên Lợi	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long

9		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thành Bình từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT/02/37 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/98/01 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 471GTROM/98/01 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/25 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/25 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/25 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xử lý điện áp cao
12		09h30	10h30	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	- Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/122/17/01 nhánh rẽ An Thuận	-Tại trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/122/17/01 nhánh rẽ An Thuận	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/122/17/01 nhánh rẽ An Thuận	-Xử lý điện áp cao
13		11h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long (nhánh rẽ trụ 474BTRE/205/33 nhánh rẽ Phước Long)	-Tại trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 06 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long	-Xử lý điện áp cao
14		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	- Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long (nhánh rẽ trụ 474BTRE/205/33 nhánh rẽ Phước Long)	-Tại trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 6 Phước Long	-Xử lý điện áp cao
15		15h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/29 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/29 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/29 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Xử lý điện áp cao

16		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	- Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Xử lý điện áp cao
17		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/67/01 đến trụ 471GTROM/67/20 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Ngoài	-Từ trụ 471GTROM/67/01 đến trụ 471GTROM/67/20 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Ngoài	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
18		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/96/01 đến trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Từ trụ 471GTROM/96/01 đến trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/72/01 đến trụ 475GTROM/72/72 nhánh rẽ Châu Bình và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 475GTROM/72/01 đến trụ 475GTROM/72/72 nhánh rẽ Châu Bình và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay thùng điện kế khách hàng trụ hạ thế a18; Thu hồi thùng điện kế, cáp muller không sử dụng trụ hạ thế a15; Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ a1, a2, c2, c16, c3, c4, c6; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/39A/12 NR Đê thủy sản.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.

22		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
23		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Di dời FCO từ trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri về trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Từ trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473BTri/147/05 NR Giồng Ngoan. -Cắt FCO, tháo 01 kẹp hotline trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (đầu NR NR Giồng Ngoan) -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/148 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
24		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ 477BĐ/47/90A, 477BĐ/47/97, HT17P + Ép lại lèo lưới hạ thế trụ 477BĐ/47/91A, 477BĐ/47/94 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/94 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế toàn trạm.	-Trụ 477BĐ/47/90A, 477BĐ/47/91A, 477BĐ/47/94 477BĐ/47/97, HT17P + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/94 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/94 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Tri; NR 3P Mậu Thân	-Từ trụ 472BĐ/03/60B/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/55, từ trụ 472BĐ/03/60B/52 đến trụ 472BĐ/03/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; từ trụ 472BĐ/15B/01 đến trụ 472BĐ/15B/53 NR 3P Mậu Thân	-Xã Thạnh Phước, xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

26		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu	-Từ trụ 475BĐ/48/01 đến trụ 475BĐ/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BĐ/48/14/01 đến trụ 475BĐ/48/14/16 NR 3P Bình Châu	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Tươi)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01+FCO trụ 471-473BĐ/72 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ.
28		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Nguyễn Thành Măng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+LBFCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ.
29		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng NTTS Nguyễn Minh Long)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02+LBFCO trụ 471BĐ/78B/31/01 NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
30		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P Đê Hậu (Khách hàng Cơ sở may mặc Ngọc Nhẫn)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P Đê Hậu	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01+FCO trụ 471BĐ/78B/31/04 NR 1P Đê Hậu	-Thay TI hạ thế định kỳ.
31		14h10	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Chung Kim Hoàng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
32		15h10	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Võ Thành Công 8)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiến	-Ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ.

33		16h10	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công (Khách hàng NTCN Võ Thành Công)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Thay TI hạ thế định kỳ.
34		07h30	08h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/41A/08 NR Bến đò Thầy Tống	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/41A/08 NR Bến đò Thầy Tống	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/41A NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông (đầu NR Bến đò Thầy Tống)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
35		08h45	09h45	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/80/25/13 NR An Phước (BKT)	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/25/13 NR An Phước (BKT)	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/80/25/13 NR An Phước (BKT)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
36		10h00	11h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/80/25/13/02 NR An Phước nối dài	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/25/13/02 NR An Phước nối dài	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/80/25/13/02 NR An Phước nối dài	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

37		11h15	12h15	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/80/21 NR Bình Khánh Tây	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/21 NR Bình Khánh Tây	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/80/21 NR Bình Khánh Tây	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
38		13h30	14h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
39		14h45	15h45	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/24 NR An Thới - Thành Thới A	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/24 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/24 NR An Thới - Thành Thới A	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
40		16h00	17h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/110/35 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Tại trạm trụ 475MC/22/110/35 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/110/35 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

41		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/334A/20A/16 NR Ấp Phủ	-Tại trạm trụ 475MC/334A/20A/16 NR Ấp Phủ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/334A/20A/16 NR Ấp Phủ	-Thay điện kế hỏng
42		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/334A/20A/16/08 NR Ấp Phủ nối dài	-Tại trạm trụ 475MC/334A/20A/16/08 NR Ấp Phủ nối dài	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/334A/20A/16/08 NR Ấp Phủ nối dài	-Thay điện kế hỏng
43		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/334A/47/32/13 NR Ấp Mỹ Đức	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/32/13 NR Ấp Mỹ Đức	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/334A/47/32/13 NR Ấp Mỹ Đức	-Thay điện kế hỏng
44		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/334A/44 NR Vàm Đồn	-Tại trạm trụ 475MC/334A/44 NR Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/334A/44 NR Vàm Đồn	-Thay điện kế hỏng
45		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/251(157)/59/14P/15 NR Phú Hữu	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/59/14P/15 NR Phú Hữu	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475MC/251(157)/59/14P/15 NR Phú Hữu	-Thay điện kế hỏng
46		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/251(157)/29/14 NR Ấp 9 Cẩm Sơn	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/29/14 NR Ấp 9 Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/251(157)/29/14 NR Ấp 9 Cẩm Sơn	-Thay điện kế hỏng
47		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 472VLg/128/1/171/01 đến trụ 472VLg/128/1/171/52 nhánh rẽ Bình Hòa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/03 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 2A)	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/03 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 2A)	-Xã An Bình	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/03 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 2A)	-SCTX giảm TTĐN
49		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10CN)	- Căng dây đấu nối ĐDTT 22kV từ trụ 472VLg/17/4 đến trụ 472VLg/17/6, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Đường Tỉnh 909B tại trụ 472VLg/17/15 XDM tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/T1/6 đến trụ A/T1/6 thuộc trạm 160kVA Phước Hanh B tại trụ 472VLg/17/4 tuyến 472 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472VLg/17/4 đến trụ 472VLg/17/15 thuộc trạm 320kVA Đường Tỉnh 909B tại trụ 472VLg/17/15 XDM tuyến 472 Vĩnh Long -Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ A/T1/6 đến trụ A/T1/6 thuộc trạm 160kVA Phước Hanh B tại trụ 472VLg/17/4 tuyến 472 Vĩnh Long	- Khóm Phước Hạnh, phường Phước Hậu	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hanh B tại trụ 472VLg/17/3 tuyến 472 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
50		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10CN)	- Dựng trụ BTLT 12m đơn lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Tân Quới Hưng 4A tại trụ 474VLg/67/9A XDM tuyến 474 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 474VLg/67/11 đến trụ 474VLg/67/12 XDM thuộc trạm 25kVA Tân Quới Hưng 4 tại trụ 474VLg/67/13 tuyến 474 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/67/9A đến trụ 474VLg/67/12A, trên đường dây hạ thế từ trụ 474VLg/67/11 đến trụ 474VLg/67/12 XDM thuộc trạm 25kVA Tân Quới Hưng 4 tại trụ 474VLg/67/13 tuyến 474 Vĩnh Long	- Khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu	-Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Quới Hưng tại trụ 474VLg/67/1 tuyến 474 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
51		08h30	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Thay MBA kém chất lượng CS 1x37,5kVA (số No: 4042137060369) trạm Đông Hậu tại trụ 473BM/40/29A tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/40/29A tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hậu tại trụ 473BM/40/29A tuyến 473 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.

52		13h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	-Xử lý lèo hạ thế tại khoảng trụ hạ thế từ trụ HT-3 đến HT-4 thuộc đường dây hạ thế trạm Thuận Phú 2A trụ 477TQ/262/28 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 477TQ/262/28 tuyến 475 Bình Minh.	- Phường Bình Minh.	- Cắt MCCB + FCO trạm Thuận Phú 2A tại trụ 477TQ/262/28 tuyến 475 Bình Minh.	- Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện.
53		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Đội Hotline- XNDV Điện lực Vĩnh Long (05CN)	-Kiểm định máy biến áp, MC, LA, FCO, hệ thống tiếp địa trạm 3x37,5kVA Kho Bạc Long Hồ.	-Tại trụ 479PH/263/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Off Relay 79 Rec Phước Bình trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Cắt MCCB+3FCO trạm Kho Bạc Long Hồ trụ 479PH/263/1 - tuyến 479 Phước Hòa. -Gỡ 3 Hotline Kho Bạc Long Hồ trụ 479PH/263 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
55		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Cty TNHH XD TM & DV An Phát (08CN)	-Nhổ thu hồi trụ BTLT 12m, dựng mới trụ BTLT 14m, sang dây trung hạ thế (Căn cứ đề nghị số 2188/BQLGT-QLDA1 của Ban quản lý dự án giao thông ngày 13/10/2026 V/v đề nghị bố trí cắt điện phục vụ thi công di dời đường dây điện tuyến chính (đoạn Km3+521.10 đến Km9+100) thuộc công trình: Đường từ QL.53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - QL.1 tỉnh Vĩnh Long).	-Tại khoảng trụ 479PH/129/33A đến trụ 479PH/129/34-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Lợi, xã Phú Quới.	-Cắt LBFCO Phước Lợi C3 trụ 479PH/129/18 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Cắt điện theo yêu cầu địa phương

56		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Phước Thới A6 trụ 473CC/338/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Phước Thới A6 trụ 473CC/338/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới xã Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm 50 kVA Phước Thới A6 trụ 473CC/338/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
57		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Hai Thạch trụ 473CC/321/32 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Hai Thạch trụ 473CC/321/32 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Đồng Bé xã Tân Long Hội	- Cắt CB+FCO trạm 15 kVA Hai Thạch trụ 473CC/321/32 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
58		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Năm Giờ 1 trụ 473CC/321/17/12 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Năm Giờ 1 trụ 473CC/321/17/12 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Đồng Bé xã Tân Long Hội	- Cắt CB+FCO trạm 50 kVA Năm Giờ 1 trụ 473CC/321/17/12 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
59		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Tân Bình trụ 473CC/283/4 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Tân Bình trụ 473CC/283/4 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Bình xã Tân Long Hội	- Cắt CB+FCO trạm 37,5 kVA Tân Bình trụ 473CC/283/4 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
60		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Hai Sương trụ 473CC/283/3/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Hai Sương trụ 473CC/283/3/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Bình xã Tân Long Hội	- Cắt CB+FCO trạm 15 kVA Hai Sương trụ 473CC/282/3/11 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
61		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Hai Quang trụ 473CC/282/19/3 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ Hai Quang trụ 473CC/282/19/3 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Bình xã Tân Long Hội	- Cắt CB+FCO trạm 25 kVA Hai Quang trụ 473CC/282/19/3 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
62		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Hiếu Thành, Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.

63		08h30	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Cân pha, sang tải, cắt chuyển lưới một phần hạ áp từ trạm Trung Điền 1 chuyển sang trạm Cầu Trung Hiếu để xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, sụt áp, rút ngắn bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện. (theo Tờ trình số 2593/KT ngày 06/10/2026 của Điện lực Trung Thành).	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Trung Điền 1 (250kVA) trụ 471VLi/93 tuyến 471 Vũng Liêm và trạm Cầu Trung Hiếu (250kVA) trụ 473VLi/58A/9 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp An Điền, xã Trung Thành.	- Cắt CB + 3FCO trạm Trung Điền 1 (250kVA) trụ 471VLi/93 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Trung Hiếu (250kVA) trụ 473VLi/58A/9 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Khắc phục tồn tại lưới điện
64		13h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay bộ sắt tháp bị cong, tăng cường bộ chằng xuống tại trụ 471VLi/T52/P60/P5/20 tuyến 471 Vũng Liêm; phát quang lưới điện từ trụ 471VLi/T52/P60/P5/2 đến 471VLi/T52/P60/P5/24 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T52/P60/P5/20 tuyến 471 Vũng Liêm;và từ trụ 471VLi/T52/P60/P5/2 đến 471VLi/T52/P60/P5/24 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp.	- Cắt LBFCO Ấp 4 Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/P60/P5/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Khắc phục tồn tại lưới điện
65		13h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Ấp 4 Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/P60/P5/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại LBFCO Ấp 4 Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/P60/P5/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp.	- Cắt LBFCO Ấp 4 Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/P60/P5/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tháo 01 hotline nhánh rẽ Ấp 4 Trung Hiệp tại trụ 471VLi/T52/P60/5 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực thao tác gỡ Hotline)	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
66		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gỗ, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

67		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty TNHH Anpha Mekong (8CN)	- Di dời 01 TBA Phú Hữu Yên 5 phục vụ thi công dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc-Song Phú-Long Phú, huyện Tam Bình" theo công văn số 621/BQL-DHDA1 của Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	- Tại trụ 473TB/P243/41 và trụ 473TB/P243/32 tuyến 473 Tam Bình	-Ấp Phú Sơn A, xã Song Phú	- Cắt LBF Phú Sơn A trụ 473TB/P243/2 tuyến 473 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
68		08h30	09h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn trụ 471TO/131/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020051595).	-Tại trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn trụ 471TO/131/1 tuyến 471 Trà Ôn	-Ấp 2, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Bách Hóa Xanh Thị Trấn trụ 471TO/131/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
69		10h00	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm HKD Hải Đăng trụ M44/P179/T55A/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020051277).	-Tại trạm HKD Hải Đăng trụ M44/P179/T55A/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB +3FCO trạm HKD Hải Đăng trụ M44/P179/T55A/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
70		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Chăn nuôi: Nguyễn Văn Niếu trụ M44/P179/T104/T11/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020054893).	-Tại trạm Chăn nuôi: Nguyễn Văn Niếu trụ M44/P179/T104/T11/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Chăn nuôi Nguyễn Văn Niếu trụ M44/P179/T104/T11/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
71		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Từ Đường Trúc Lâm trụ M44/P179/T85/T13/T7/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020050631).	-Tại trạm Từ Đường Trúc Lâm trụ M44/P179/T85/T13/T7/1 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Từ Đường Trúc Lâm trụ M44/P179/T85/T13/T7/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp

72		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020054702).	-Tại trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
73		07h30	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	- Ép lèo đấu nối lưới xây dựng mới đấu nối vào lưới hiện hữu tại trụ hạ áp số 6 trạm Mái Dầm 1A trụ M42/P67/P43/74 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trụ hạ áp số 6 trạm Mái Dầm 1A trụ M42/P67/P43/74 tuyến 472 Bình Minh.	-Ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.	- Cắt MCCB + FCO trạm Mái Dầm 1A trụ M42/P67/P43/74 tuyến 472 Bình Minh.	- ĐTXD năm 2026
74		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
75		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tai trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Công Chánh 476TV/180 đến trụ 476TV/P180/55	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

77		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (10CN)	-Quấn tol đầu trụ và lắp nút bịt lỗ trụ nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật từ trụ 474DT/P65/34 đến trụ 474DT/P65/89, tháo thu hồi FCO+LA ngưng sử dụng trụ 474DT/P65/36, chỉnh trụ trung áp nghiêng 474DT/P65/62, lắp tăng cường đoạn cáp đồng và ép đầu coss, tăng cường tiếp xúc LBFCO phân đoạn Lạc Hòa 7 trụ 474DT/P65/T64/04, LBFCO Lạc Hòa 6A trụ 474DT/P65/T83/06, thay kẹp WR bằng kẹp quay ép + hotline đấu nối nhánh Lạc Hòa 6A trụ 474DT/P65/83, nhánh Lạc Hòa 7 trụ 474DT/P65/64, nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	-Từ trụ 474DT/P65/34 đến trụ 474DT/P65/89, 474DT/P65/T64/04, 474DT/P65/T83/06, nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBS Lạc Thạnh trụ 474DT/P65/05 (474DT) - Cắt 3DS1 Lạc Thạnh trụ 474DT/P65/04 (474DT) - Cắt LBS Mỹ Quý trụ 477CN/T26/P116/10 - Cắt 3DS2 Mỹ Quý trụ 474DT/P65/90	-Công trình SCTX
78		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 472-474DT/P128A/14 đến trụ 477DT/208, tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
79		06h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH XD Điện Huỳnh Phát (15 CN)	-Xử lý tồn tại công trình KfW 3.2: + Thay trụ: 473DT/T153/(69, 70) bị nứt gốc + Thay sứ gốm lại bằng sứ polyme trụ 473DT/T153/68A + Thay dây trung hòa trụ 473DT/T153/(73-74) + Chỉnh trụ 473DT/T153/75A bị nghiêng. + Căng dây, nâng cao dây nguội	- Trụ 473DT/T153/(68A- 76) nhánh Trường Long Hòa, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A - Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02	-Khắc phục tồn tại công trình KfW 3.2

80		08h30	12h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay 3 LBFCO Nhà Mát, bảo dưỡng tiếp xúc	- Trụ 473DT/T153/T85/02 nhánh Nhà Mát, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A - Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02	-Xử lý khiếm khuyết
81		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (04 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm, "Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH" phát quang cây xanh (mã PB16060027628 tên Công ty TNHH Một thành viên SOLAR - KH; mã PB16060027671 tên Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận – Cam Ranh; mã PB16060027675 tên Công ty Cổ phần Thủy Sản Thông Thuận - Trà Vinh)	-Từ trụ 473DT/T153/85/09A đến trụ 473DT/T153/85/P09A/06 nhánh Công ty Thông Thuận, trụ 473DT/T153/85/P09A/T02A/01 nhánh Công ty Solar - KH, từ trụ 473DT/T153/85/09B đến trụ 473DT/T153/85/P09A/P09B/01 nhánh Công ty Thông Thuận - Can Ranh, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A - Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02	-Xử lý khiếm khuyết
82		13h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA pha 1, pha 3 trạm Nhà Mát 2 bị sỉ sét (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Trụ 473DT/T153/T85/36 nhánh Nhà Mát, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO Nhà Mát trụ 473DT/T153/T85/02	-Xử lý khiếm khuyết
83		09h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (6 CN)	- Chỉnh trụ ghép đôi 473DT/T153/T85/T14/09 bị nghiêng (lắp bổ sung thêm chằng). - Lắp bổ sung bộ xà cho FCO trạm Nhà Mát 2.2 - Lắp bổ sung bộ xà cho FCO trạm Nhà Mát	-Trụ 473DT/T153/T85/T14/09 nhánh Nhà Mát 5, tuyến 473 Duyên Trà -Trụ 473DT/T153/T85/26 nhánh Nhà Mát, tuyến 473 Duyên Trà - Trụ 473DT/T153/T85/T26A/05 nhánh Nhà Mát 4, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO Nhà Mát trụ 473DT/T153/T85/02	- ĐTXD
84		08h30	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay lại bộ cáp sotty cho phù hợp công suất trạm Nhà Mát 2.1	- Từ đầu sứ hạ máy biến áp xuống đất trạm Nhà Mát 2.1 trụ 473DT/T153/T85/23, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Mát 2.1 trụ 473DT/T153/T85/23	-Xử lý khiếm khuyết

85		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T59/(01-59) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
86		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479/26 đến trụ 479CN/143 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
87		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm (TBA tài sản Điện lực)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Mai Hương 1 trụ 475CN/P188/05	-Ấp Mai Hương xã Vinh Kim	-Cắt CB và FCO trạm Mai Hương 1 trụ 475CN/P188/05	-Thí nghiệm định kỳ
88		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm (TBA tài sản Điện lực)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Bình Tân 2 trụ 473CN/P183/P40/33	-Ấp Bình Tân xã Nhị Trường	-Cắt CB và FCO trạm Bình Tân 2 trụ 473CN/P183/P40/33	-Thí nghiệm định kỳ
89		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm (TBA tài sản Điện lực)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Lớn 2 trụ 475CN/P224/13	-Ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim	-Cắt CB và FCO trạm Giồng Lớn 2 trụ 475CN/P224/13	-Thí nghiệm định kỳ
90		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm (TBA tài sản Điện lực)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Ngánh trụ 477CN/T26/72	-Ấp Giồng Nghánh xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB và 3FCO trạm Giồng Ngánh trụ 477CN/T26/72	-Thí nghiệm định kỳ
91		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm (TBA tài sản Điện lực)	-Từ đầu sứ cao 3MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Lồ Ồ 1 trụ 478CN/108	-Ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB và FCO trạm Lồ Ồ 1 trụ 478CN/108	-Thí nghiệm định kỳ

92		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Cà Săng Cục 3 khoảng trụ 479TR/P184/(01-32)	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
93		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm NMXX Diệp Tấn Thành.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm NMXX Diệp Tấn Thành trụ 479TR/200 (tài sản ĐL).	-Thay định kỳ
94		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Châu Thanh Hùng	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Châu Thanh Hùng trụ 475DT/T192/T84/01 (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ
95		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2030. -Điều chỉnh điện áp MBA(Cao xuống thấp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Tăng Thị Phượng	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Tăng Thị Phượng trụ 479TR/P216/P74/01 (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ
96		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2028. -Điều chỉnh điện áp MBA(Cao xuống thấp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trầm Văn Nghiệp	-Xã Đại An.	-Cắt CB trạm Trầm Văn Nghiệp trụ 479TR/P216/P89/01. -Cắt FCO Trầm Văn Nghiệp trụ 479TR/P216/89 (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ
97		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Thạch Thạch Ba 1	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Thạch Thạch Ba 1 trụ 479TR/P210/T29A/02A (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ
98		15h00	15h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Phan Văn Thành.	-Xã Đại An.	-Cắt CB trạm Phan Văn Thành trụ 479TR/P210/T29B/01. -Cắt FCO Phan Văn Thành trụ 479TR/P210/T29B/01 (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ

99		16h00	16h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Lê Văn Kha.	-Xã Đại An.	-Cắt CB trạm Lê Văn Kha trụ 479TR/P210/T23/01. -Cắt FCO Lê Văn Kha trụ 479TR/P210/23 (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ
100		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
101		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
102		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Đại 2	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 2 trụ 480TV/359 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Tân Đại 2 trụ 480TV/359 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
103		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Đại, thay công tơ	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại trụ 480TV/352 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Tân Đại trụ 480TV/352 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ

104		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Đại 1	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 1 trụ 480TV/344 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Tân Đại 1 trụ 480TV/344 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
105		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Đại 8	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 8 trụ 480TV/P343/01 nhánh 12,7kV Tân Đại 8 tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB trạm Tân Đại 8 trụ 480TV/P343/01 nhánh 12,7kV Tân Đại 8 tuyến 480 Trà Vinh -Cắt FCO Tân Đại 8 trụ 480TV/343 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
106		14h30	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Kinh Xáng 1	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Kinh Xáng 1 trụ 480TV/T288/07 nhánh 12,7kV Kinh Xáng tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 1 trụ 480TV/T288/07 nhánh 12,7kV Kinh Xáng tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
107		15h30	16h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Kinh Xáng 2	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Kinh Xáng 2 trụ 480TV/T288/17 nhánh 12,7kV Kinh Xáng tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 2 trụ 480TV/T288/17 nhánh 12,7kV Kinh Xáng tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
108		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Mỹ Hiệp và các nhánh rẽ đấu nối vào	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
109		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Nhị Long	-Xã Nhị Long, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

110		06h00	13h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (4CN)	-Lắp MC, cảm biến dòng, tủ điều khiển (thay bộ điều khiển tụ bù trung thế Xoài U) và ốp tole, bịt lỗ trụ tụ bù Xoài U	-Tại trụ 477CK/79 trục chính tuyến 477CK	-Ấp 2, xã Cầu Kè	-Cắt Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (477CK) -Cắt 03DS1 Xoài U tại trụ 477CK/74A (477CK) -Cắt 03LBFCO Trà Kháo tại trụ 477CK/78 (477CK) -Cắt 3DS Bà Mi tại trụ 477CK/107 (477CK) -Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) -Đóng đẳng áp 480CK đến LBS Tam Ngãi -Đóng gián đoạn điện 473CK sang 477CK đến 3DS Bà Mi và 3LBFCO Trà Kháo từ 06h00-06h30 và 13h30-14h00	-ĐTXD
111		07h30	11h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Lắp chong chóng đuổi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ Recloser Xoài U; ốp tole, bịt lỗ trụ 03DS2 Xoài U, 03LBFCO Khóm 1; ép tăng cường đầu cosse 03LBFCO Khóm 1 và tách đấu nối đường dây Karaoke Thống nhất ra khỏi lưới điện (đã thanh lý hợp đồng)	-Từ trụ 477CK/75 đến trụ 477CK/76 trục chính tuyến 477CK và từ trụ 477CK/76 đến trụ 477CK/P76/04 nhánh rẽ khóm 1	-Ấp 1, xã Cầu Kè	-Cắt Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (477CK) -Cắt 03DS1 Xoài U tại trụ 477CK/74A (477CK) -Cắt 03LBFCO Trà Kháo tại trụ 477CK/78 (477CK) -Cắt DS Bà Mi tại trụ 477CK/107 (477CK) -Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK)	-Bảo dưỡng

112		11h00	13h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Lắp chong chóng đuôi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ LBS Tam Ngãi, 03DS1 Tam Ngãi	-Từ trụ 477CK/T106/07A đến trụ 477CK/T106/08 nhánh rẽ Tam Ngãi	-Ấp Bà My, xã Cầu Kè	-Cắt Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (477CK) -Cắt 03DS1 Xoài U tại trụ 477CK/74A (477CK) -Cắt 03LBFCO Trà Kháo tại trụ 477CK/78 (477CK) -Cắt DS Bà Mi tại trụ 477CK/107 (477CK) -Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK)	-Bảo dưỡng
1	Thứ Sáu 06/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/02 tuyến 475 - 472 Bến Tre đến trụ 472BTre/74 tuyến 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/02 tuyến 475 - 472 Bến Tre đến trụ 472BTre/74 tuyến 472 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Tháp sắt trụ 2a, lắp giá nới trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478TT/56/17 NR Thành An	-Trụ 2a, trụ 1b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478TT/56/17 NR Thành An	-Ấp Đông Trị - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478TT/56/17 NR Thành An	-Xử lý an toàn
3		07h30	08h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 25kVA trụ 478TT/56/17 NR Thành An	-Tại trạm 25kVA trụ 478TT/56/17 NR Thành An	-Ấp Đông Trị - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478TT/56/17 NR Thành An	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
4		08h45	09h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/20/08 NR Cầu Quân Y	-Tại trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/20/08 NR Cầu Quân Y	-Ấp Đông Trị - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/20/08 NR Cầu Quân Y	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

5		10h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Tại trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Ấp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
6		11h15	12h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/29 NR Thành An	-Tại trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/29 NR Thành An	-Ấp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/29 NR Thành An	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
7		13h30	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Tại trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Ấp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
8		14h45	15h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/39B NR Thành An	-Tại trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/39B NR Thành An	-Ấp Đông Hoà -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 478TT/56/39B NR Thành An	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
9		16h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 25kVA trụ 478TT/56/40 NR Thành An	-Tại trạm 25kVA trụ 478TT/56/40 NR Thành An	-Ấp Đông Hoà -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478TT/56/40 NR Thành An	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

10		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/121/04/01 đến trụ 473GTROM/121/04/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Từ trụ 473GTROM/121/04/01 đến trụ 473GTROM/121/04/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		10h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/121/04/01 đến trụ 473GTROM/121/04/13 nhánh rẽ Cầu Tre	-Từ trụ 473GTROM/121/04/01 đến trụ 473GTROM/121/04/13 nhánh rẽ Cầu Tre	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
12		13h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/128/01 đến trụ 473GTROM/128/07 nhánh rẽ ấp 2 Hưng Nhượng	-Từ trụ 473GTROM/128/01 đến trụ 473GTROM/128/07 nhánh rẽ ấp 2 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
13		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/160/01 đến trụ 473GTROM/160/13 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 473GTROM/160/01 đến trụ 473GTROM/160/13 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
14		08h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/143/01 đến trụ 473GTROM/143/30 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-Từ trụ 473GTROM/143/01 đến trụ 473GTROM/143/30 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
15		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 477GTROM/116/10B/01 đến trụ 477GTROM/116/10B/20 nhánh rẽ ấp 1 Hưng Nhượng	-Từ trụ 477GTROM/116/10B/01 đến trụ 477GTROM/116/10B/20 nhánh rẽ ấp 1 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
17		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Ngăn ngừa sự cố.
18		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tự Chảy 2.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tự Chảy 2.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tự Chảy 2.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thu hồi 04 FCO trụ 473BTri/87; Tháp sắt đầu trụ, nâng cao lưới trung thế trụ 473BTri/87/01, 473BTri/87/02, 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ. -Lắp 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01; Lắp FCO phân đoạn trụ 473BTri/87/02 NR Đình Phú Lễ.	-Từ trụ 473BTri/87/ tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ. -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 4FCO, tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/87 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
20		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 2x25kVA trụ 474BTri/44/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474BTri/44/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 474BTri/44/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt FCO trụ 474-471BTri/44 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

21		09h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/15 NR 3P Rạch Gừa	-Tại trụ 471BĐ/78B/15 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/15 NR 3P Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
22		10h15	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/35 NR 3P Rạch Gừa	-Tại trụ 471BĐ/78B/35 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/35 NR 3P Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
23		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 100kVA trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa	-Tại trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
24		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Tại trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
25		15h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/78B/40/17B/06 NR 3P Bình Phú 3	-Tại trụ 471BĐ/78B/40/17B/06 NR 3P Bình Phú 3	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/78B/40/17B/06 NR 3P Bình Phú 3 -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

26		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng; NR 3P Đồn Biên Phòng; NR 3P Hồng Hạnh	-Từ trụ 477BĐ/47/76/44/01 đến trụ 477BĐ/47/76/44/89 NR 3P Khu tái định cư Bình Thắng; từ trụ 477BĐ/47/76/44/12/01 đến trụ 477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P Đồn Biên Phòng; từ trụ 477BĐ/76/44/05/01 đến trụ 477BĐ/76/44/05/21 NR 3P Hồng Hạnh	-Xã Thới Thuận; Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 18a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Từ trụ 1a đến trụ 18a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
28		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/17/65/09/11 NR Thanh Hưng 2	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/65/09/11 NR Thanh Hưng 2	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/65/09/11 NR Thanh Hưng 2	-Thay điện kế hỏng
29		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/17/60P/31/31/06 NR Tân Phú 1	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/31/06 NR Tân Phú 1	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/31/31/06 NR Tân Phú 1	-Thay điện kế hỏng
30		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/17/60P/68A/10 NR Phước Hảo	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/68A/10 NR Phước Hảo	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/68A/10 NR Phước Hảo	-Thay điện kế hỏng

31		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/22/120/37 NR Thành Thới A-B	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/37 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/120/37 NR Thành Thới A-B	-Thay điện kế hỏng
32		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/22/120/33/84/17T NR Thới Đức - Thới Khương	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/84/17T NR Thới Đức - Thới Khương	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/33/84/17T NR Thới Đức - Thới Khương	-Thay điện kế hỏng
33		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/113/28/13 NR An Lợi	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/28/13 NR An Lợi	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/28/13 NR An Lợi	-Thay điện kế hỏng
34		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/36A/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/36A/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/36A/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế hỏng
35		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 472VLg/128/1/118/44/07/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/44/07/46 nhánh rẽ Cầu Chùa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-Lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-Xã An Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-SCTX giảm TTĐN

37		08h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Đội thi công Hotline của XNDV ĐLVL (4CN)	- Lắp 05 bộ dây văng chống rơi dây trung thế tại khoảng từ trụ 473BM/159/11 đến trụ 473BM/159/12 tuyến 477 Tân Quới.	- Từ trụ 473BM/159/11 đến trụ 473BM/159/12 tuyến 477 Tân Quới.	- Phường Bình Minh.	- Off Relay 79 Rec Gilimex trụ 477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới. (Điện lực Tân Quới thực hiện)	- Thực hiện giải pháp chống rơi dây trung thế
38		08h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Đội thi công Hotline của XNDV ĐLVL (4CN)	- Lắp 05 bộ dây văng chống rơi dây trung thế tại khoảng từ trụ 473BM/137/6 đến trụ 473BM/137/7 tuyến 473 Bình Minh.	- Từ trụ 473BM/137/6 đến trụ 473BM/137/7 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn.	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh.	- Thực hiện giải pháp chống rơi dây trung thế
39		08h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Thay MBA kém chất lượng CS 2x37,5kVA trạm Kinh Bờ Đai tại trụ 477BM/23A/3 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/23A/3 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Kinh Bờ Đai tại trụ 477-475BM/23A tuyến 477 Bình Minh.	- Ngăn ngừa sự cố.
40		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/136 - tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 472VLi/359 - tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Tân Long Hội, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA DNTN Hai Ngà (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/255/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm DNTN Hai Ngà trụ 479PH/255/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.

42		09h20	10h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 25kVA XX Thanh Ca (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/161/36/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Ca trụ 479PH/161/36/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
43		10h40	11h40	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 75kVA XX Thanh Phát (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/6/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phát trụ 479PH/158/6/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
44		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 100kVA XX Thanh Phát 1 (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/6/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phát 1 trụ 479PH/158/6/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
45		14h20	15h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 160kVA Hiệp Phát 2 (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/112/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Long, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Hiệp Phát 2 trụ 479PH/112/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
46		16h20	17h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 160kVA Công ty TNHH MTV Tấn Phát (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/97/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Long, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Công ty TNHH MTV Tấn Phát trụ 479PH/97/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.

47		07h40	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Sông Lưu 1 (25kVA) + phụ kiện kèm theo tại trụ 471CC/69/32- tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trạm Sông Lưu 1 (25kVA) trụ 471CC/69/32- tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25 kVA Sông Lưu 1 trụ 471CC/69/32- tuyến 471 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		10h00	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay CB + FCO + LA + Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Mỹ Điền (2x15kVA) gồm 1 MBA có số no 8022115038852 tại trụ 473CC/66/33- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm Mỹ Điền (2x15kVA) trụ 473CC/66/33- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Mỹ Điền (2x15kVA) trụ 473CC/66/33- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Vàm Lịch 1 (50kVA) + kèm theo phụ kiện của trạm tại trụ 473CC/175/116/7- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trạm Vàm Lịch 1 (50kVA) trụ 473CC/175/116/7 - tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Mỹ Long xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Vàm Lịch 1 (50kVA) trụ 473CC/175/116/7 - tuyến 472 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		14h45	15h50	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay CB + FCO + LA + Kiểm định CBM (cấp độ 2) MBA trạm Vàm Lịch 2A (50kVA) tại trụ 473CC/175/116/26- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trạm Vàm Lịch 2A (50kVA) tại trụ 473CC/175/116/26- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Mỹ Long xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Vàm Lịch 2A (50kVA) tại trụ 473CC/175/116/26 - tuyến 472 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		16h00	17h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) MBA trạm Vàm Lịch 3A (50kVA) tại trụ 473CC/175/92/4- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trạm Vàm Lịch 3A (50kVA) tại trụ 473CC/175/92/4- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Mỹ Long xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Vàm Lịch 3A (50kVA) tại trụ 473CC/175/92/4 - tuyến 472 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

52		08h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	-Công ty TNHH TM&DV Song Văn (03 CN)	- Kiểm định thiết bị, tháo lắp thiết bị phục vụ công tác kiểm định trạm XX Huỳnh Hữu 1 (250kVA) trụ 471VLi/T118/P127/8 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm XX Huỳnh Hữu 1 (250kVA) trụ 471VLi/T118/P127/8 tuyến 471 Vũng Liêm	-Ấp Vàm An, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO XX Huỳnh Hữu 1 trụ 471VLi/T118/P127/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		13h30	16h00	- Điện lực Trung Thành	-Công ty TNHH TM&DV Song Văn (03 CN)	- Kiểm định thiết bị, tháo lắp thiết bị phục vụ công tác kiểm định trạm BTS Mobile Trung Ngãi (15kVA) trụ 473VLi/P169A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại trạm BTS Mobile Trung Ngãi (15kVA) trụ 473VLi/P169A/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	-Ấp Bưng Phèn, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB+FCO trạm BTS Mobile Trung Ngãi trụ 473VLi/P169A/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - Tháo 01 hotline nhánh rẽ BTS Mobile Trung Ngãi tại trụ 473VLi/169A tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
55		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Mỹ Phú 1.2 tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Mỹ Phú 1.2 trụ 471TB/P82/10 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Phú 1.2 trụ 471TB/P82/10 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Mỹ Phú 1.2 trụ 471TB/P82/10 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

57		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Khóm 3.2 tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Khóm 3.2 trụ 471TB/P82/T8/3 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Võ Tấn Đức, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Khóm 3.2 trụ 471TB/P82/T8/3 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Khóm 3.2 trụ 471TB/P82/T8/3 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
58		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Tường Lễ 1.1 tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Tường Lễ 1.1 trụ 471TB/T98/11 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Lộc, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Tường Lễ 1.1 trụ 471TB/T98/11 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Tường Lễ 1.1 trụ 471TB/T98/11 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
59		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Tường Lễ 3B tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Tường Lễ 3B trụ 471TB/T70/2 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Lộc, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Tường Lễ 3B trụ 471TB/T70/2 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Tường Lễ 3B trụ 471TB/T70/2 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
60		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Tám Đốn 1 tuyến 471 Tam Bình	- Tại trạm Tám Đốn 1 trụ 471TB/T98/54 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Lộc, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Tám Đốn 1 trụ 471TB/T98/54 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Tám Đốn 1 trụ 471TB/T98/54 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện tháo gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

61		08h30	15h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (08CN)	- Thay trụ 7,3m bị bể gốc thay thành trụ 7,5m và ép lèo hạ áp tại trụ hạ áp số 5 trạm Tích Phú 7 trụ M44/P296/T30/41 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 5 trạm Tích Phú 7 trụ M44/P296/T30/41 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Tích Phú 7 trụ M44/P296/T30/41 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
62		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	- Căng lại dây hạ áp và ép lèo tại trụ hạ áp số 7 + Phát quang hạ áp trạm Vĩnh Xuân 2A trụ 475-477/93 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 7 + Phát quang hạ áp trạm Vĩnh Xuân 2A trụ 475-477/93 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB +3FCO trạm Vĩnh Xuân 2A trụ 475-477/93 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
63		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm XD Quang Thời trụ 475TQ/117/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Trí, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm XD Quang Thời trụ 475TQ/117/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
65		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại HTĐĐ trạm HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO HKD Tiến Đạt C trụ 475TQ/58/1/1 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1/2 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
66		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm ĐĐ Thành Lợi 2 trụ 475TQ/83/1/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm ĐĐ Thành Lợi 2 trụ 475TQ/83/1/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ

67		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm ĐĐ Thành Lợi 3 trụ 475TQ/45/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm ĐĐ Thành Lợi 3 trụ 475TQ/45/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
68		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm CS Võ Thanh Tuấn trụ 475TQ/48/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm CS Võ Thanh Tuấn trụ 475TQ/48/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
69		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm Cửa Sắt Phan Thanh Giảng trụ 471TQ/60/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Cửa Sắt Phan Thanh Giảng trụ 471TQ/60/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
70		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm DNTN&TM Bình Minh 2 trụ 471TQ/41/4/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm DNTN&TM Bình Minh 2 trụ 471TQ/41/4/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
71		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định	- Tại trạm NMN Tân Quới trụ 475TQ/83/30/3 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Đông, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Tân Quới trụ 475TQ/83/30/3 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
72		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Ô Tre từ trụ 476TV/76 đến trụ 476TV/P76/55	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

74		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/(01-98) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	09h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060029896 tên Võ Đoàn Kết); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm NT Lương Văn Hải, NT Võ Đoàn Kết	-Từ trụ 473DT/T153/P18A/P16/(02-10), nhánh NT Võ Đoàn Kết, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Võ Đoàn Kết trụ 473DT/T153/P18A/16 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo trì HTĐĐ, VH thuê
76		09h30	13h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm, "Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH" phát quang cây xanh (mã PB16060027652 tên Công ty TNHH Một thành viên SOLAR - KH)	-Trụ 473DT/T153/P23B/(01-04) nhánh Công ty Solar - KH1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt 3 LBFCO Công ty Solar - KH1 trụ 473DT/T153/23B (Khách hàng đã thuê QLVH)	Bảo dưỡng VH thuê
77		08h00	13h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (04 CN)	- Cắt thu hồi đoạn dây b12-b13 trạm UBX Long Toàn 3 thay lại bằng đoạn chằng cách khoảng bằng dây thép; Nối lại đoạn dây LV-ABC từ trụ b12-b13 trạm UB xã Long Toàn 4; Tháp sắt 2 vị trí trụ b9 và b12 trạm UB xã Long Toàn 4	-Trên lưới hạ áp trạm UB xã Long Toàn 3, UB xã Long Toàn 4, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm UB xã Long Toàn 4 trụ 473DT/P280/13B - Cắt CB + 3FCO trạm UB xã Long Toàn 3 trụ 473DT/P280/T11/07	- Khắc phục tồn tại ĐTXD
78		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (03 CN)	- Ép lại lèo bằng kẹp WR	-Trụ b2 hạ áp trạm UB xã Long Toàn, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm UB xã Long Toàn trụ 473DT/P280/09	- Khắc phục tồn tại ĐTXD

79		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 478CN/154 đến trụ 478CN/240 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
80		13h00	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Căng lại dây chùng khoảng trụ trạm đến trụ a1, thay lại dây chằng bị mục sét tại các vị trí trụ b1, b5, b7, bT1/5	-Trên lưới hạ áp thuộc trạm Giồng Dày 3 trụ 473CN/T300/P08/10	-Ấp Cos Xoài xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm No Pok trụ 473CN/306	-Ngăn ngừa sự cố
81		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Hàm Giang khoảng trụ 479TR/P163/(66-116).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h30	09h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sóc Ruộng Trà Cú.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng Trà Cú trụ 471CN/P1-48/29 (tài sản ĐL).	-Thay định kỳ.
83		09h30	10h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Nô Men	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Nô Men trụ 471CN/208/54 (tài sản ĐL).	-Thay định kỳ.
84		10h30	11h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Huỳnh Thanh Sơn	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Huỳnh Thanh Sơn trụ 471CN/208/P63/01 (chưa thuê QLVH).	-Thay định kỳ.
85		13h30	14h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp). -Vệ sinh, bảo trì theo hợp đồng QLVH).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cơ sở GMGS tập trung Long Hiệp	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Cơ sở GMGS tập trung Long Hiệp trụ 471CN/208/69 (đã thuê QLVH).	-Thay định kỳ.

86		14h30	15h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp). -Vệ sinh, bảo trì theo hợp đồng QLVH).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Hà Thanh Hải	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Hà Thanh Hải trụ 471CN/208/73 (đã thuê QLVH).	-Thay định kỳ.
87		15h30	16h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-.Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp). -Vệ sinh, bảo trì theo hợp đồng QLVH).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trại Màu Ngọc Biên.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Trại Màu Ngọc Biên trụ 475-478DT-8/P109/71 (đã thuê QLVH).	-Thay định kỳ.
88		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
89		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
90		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (05CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Rạch Mát	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
91		07h30	09h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Đập In	-Từ sứ cao MBA trạm Đập In trở xuống đất tại trụ 478TV/T201/12	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Đập In trụ số 478TV/T201/12	-Thí nghiệm định kỳ
92		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Nguyệt Trường 1	-Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Trường 1 trở xuống đất tại trụ 478TV/T225/T20/13	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Trường 1 trụ số 478TV/T225/T20/13	-Thí nghiệm định kỳ

93		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Nguyệt Trường 2	-Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Trường 2 trở xuống đất tại trụ 478TV/T225/T20/28	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Trường 2 trụ số 478TV/T225/T20/28	-Thí nghiệm định kỳ
94		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Nguyệt Trường 3	-Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Trường 3 trở xuống đất tại trụ 478TV/T225/T20/T21/07	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Trường 3 trụ số 478TV/T225/T20/T21/07	-Thí nghiệm định kỳ
95		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Nguyệt Trường 4	-Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Trường 4 trở xuống đất tại trụ 478TV/T225/T20/T21/P02/12	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Trường 4 trụ số 478TV/T225/T20/T21/P02/12	-Thí nghiệm định kỳ
96		07h30	09h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Đức 2A	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Đức 2A trở xuống đất tại trụ 478TV/P271/22	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Đức 2A trụ số 478TV/P271/22	-Thí nghiệm định kỳ
97		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Đức 2B	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Đức 2B trở xuống đất tại trụ 478TV/P271/36	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Đức 2B trụ số 478TV/P271/36	-Thí nghiệm định kỳ
98		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Đức 2C	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Đức 2C trở xuống đất tại trụ 478TV/P271/44	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Đức 2C trụ số 478TV/P271/44	-Thí nghiệm định kỳ

99		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Đức 1A	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Đức 1A trở xuống đất tại trụ 478TV/P271/49	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Đức 1A trụ số 478TV/P271/49	-Thí nghiệm định kỳ
100		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Đức 1B	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Đức 1B trở xuống đất tại trụ 478TV/P271/60	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Đức 1B trụ số 478TV/P271/60	-Thí nghiệm định kỳ
101		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
102		07h00	13h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (4CN)	-Lắp MC, tủ điều khiển (thay bộ điều khiển tụ bù trung thế Ninh Thới) và ốp tole, bịt lỗ trụ tụ bù Ninh Thới	-Vị trí cách 1.5m từ ngàm trên LBFCO Tụ bù Ninh Thới hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 474CK/162 trục chính tuyến 474CK	-Ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh	-Không cắt điện	-ĐTXD
103		13h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Lắp cảm biến dòng tụ bù trung thế Ninh Thới và bịt lỗ trụ	- Tại trụ 474CK/162 trục chính tuyến 474CK	-Ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh	-Đường dây 22kV tuyến 474CK (thi công bằng phương pháp hotline) -OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474CK)	-ĐTXD
1	Thứ Bảy 07/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện Thanh Tâm (05CN)	-Vệ sinh và bảo trì trạm 400kVA trụ 471BTre/58/07/01 + 180kVA Công Trình Đô Thị Phú Khương Bến Tre trụ 471BTre/58/07/1A tuyến 471 Bến Tre	-Tại trụ 471BTre/58/07/01, 471BTre/58/07/1A tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA Công Trình Đô Thị Phú Khương Bến Tre trụ 471BTre/58/07/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt CB trạm 180kVA Công Trình Đô Thị Phú Khương Bến Tre trụ 471BTre/58/07/1A tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3LBFCO và Tháo 3Hotline trụ 471BTre/58/07 tuyến 471 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Cắt dừng lưới trung thế tại trụ 477AH/66/05, thu hồi lưới trung thế từ trụ 477AH/66/02-477AH/66/05 NR Chợ Thạnh Hưng, lắp 3LBFCO và đấu nối lưới trung thế NR Chợ Thạnh Hưng tại trụ 477AH/52/19 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Từ trụ 477AH/66/02-477AH/66/05 NR Chợ Thạnh Hưng và trụ 477AH/52/19 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 477AH/52/01 tuyến An Hiệp - Sơn Đông -Cắt 3LBFCO trụ 477AH/66 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa (đầu NR Chợ Thạnh Hưng) -Cắt 3DS trụ 477BTre/25/89 tuyến Sơn Đông - Sơn Hòa (đang cắt)	-Xử lý mất an toàn
4		07h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cảng Giao Long và các NR đấu vào	-Từ trụ 478GL/03/01-478GL/03/30 NR Cảng Giao Long và các NR đấu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Lộc Sơn và các NR đấu vào	-Từ trụ 472BTre/107/73/01-472BTre/107/73/32 NR Chợ Lộc Sơn và các NR đấu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thành Bình từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT/02/37 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XDĐ Mỏ Cày (10CN)	-Di dời , tháp đà, thay đà cân thành đà lệch trụ 480TT/104/59, trụ 480TT/104/60, trụ 480TT/104/62, trụ 480TT/104/63, trụ 480TT/104/64, trụ 480TT/104/65 NR Thạnh Ngãi	-Trụ 480TT/104/59, trụ 480TT/104/60, trụ 480TT/104/62, trụ 480TT/104/63, trụ 480TT/104/64, trụ 480TT/104/65 NR Thạnh Ngãi	-Ấp Trường Thịnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi	-GPMB công trình giao thông huyện Mỏ Cày Bắc
8		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (11CN)	-Di dời trụ trung thế 10, 11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú; trụ hạ thế 9a, 10a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú	-Tại trụ trung thế 10, 11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú; tại trụ hạ thế 9a, 10a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/327/14/28 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú (đầu nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú) -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú	-Theo yêu cầu khách hàng
9		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị ốp tole, bịt lổ trụ chống động vật từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh.	-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 3DS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	- Ngăn ngừa sự cố.

10		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Bảo trì LBS trụ 472BĐ/03/99/94, bảo trì 3DS + tháo thu hồi LBS (không sử dụng) trụ 472BĐ/03/99/49B + bảo trì cụm tụ bù (3x200+3x100)kVAr trụ 472BĐ/03/99/42 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Trụ 472BĐ/03/99/42, 472BĐ/03/99/49B, 472BĐ/03/99/94 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Xã Thạnh Trị, Thạnh Phước	-Cắt LBS+3DS trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc -Cắt LBS trụ 472BĐ/03/99/94 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 472BĐ/03/99 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị) -Cắt LBS trụ 477BĐ/47/65B/72B+3DS trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước (đang cắt) -Cắt LBS trụ 477BĐ/47/135/01 NR 3P UB Thạnh Phước -Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/135 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P UB Thạnh Phước) **-Chuyển nguồn từ sau trụ 477BĐ/47/135 nhận điện từ LBS trụ 477BĐ/47/127 tuyến 477 trạm 110kV Bình Đại** **-Lưu ý: Theo dõi NLMN phát ngược sau khi chuyển nguồn nhận điện tuyến 477 Bình Đại.**	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cầu Chùa; NR 3P Giồng Đế	-Từ trụ 473BĐ/166/6B/01 đến trụ 473BĐ/166/6B/08 NR 3P Cầu Chùa; từ trụ 473BĐ/166/34/01 đến trụ 473BĐ/166/34/16 NR 3P Giồng Đế	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
12		09h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-UBND xã Lộc Thuận	-Cắt điện phục vụ đốn cây ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ ngã đổ vào đường dây tại khoảng trụ 473BĐ/166/26 đến trụ 473BĐ/166/27 NR 3P Lộc Thuận	-Tại khoảng trụ 473BĐ/166/26 đến trụ 473BĐ/166/27 NR 3P Lộc Thuận	-Ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/166/02 NR 3P Lộc Thuận	-Theo yêu cầu UBND xã Lộc Thuận

13		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (15CN)	-Lắp xà, sứ, kéo dây qua lưới trung thế, dây chống sét từ trụ 473BĐ/347/26/10 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận qua trụ 473BĐ/347/26/10/01 NR 3P Đường D3 Khu Công Nghiệp Phú Thuận + từ trụ 473BĐ/347/26/26 đến trụ 473BĐ/347/26/27 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận -Lắp xà, sứ, đấu nối đường dây cáp ngầm tại trụ 473BĐ/347/26/19 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận (đầu NR 3P Đường D2 Khu Công Nghiệp Phú Thuận)	-Trụ 473BĐ/347/26/10 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận qua trụ 473BĐ/347/26/10/01 NR 3P Đường D3 Khu Công Nghiệp Phú Thuận -Trụ 473BĐ/347/26/19 + từ trụ 473BĐ/347/26/26 đến trụ 473BĐ/347/26/27 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận	-Xã Phú Thuận	-Cắt LBS+3LTD trụ 473BĐ/347/26/02 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận (tầng trên) -Cắt LBS+3LTD trụ 473BĐ/347/26/03 NR 3P Khu Công Nghiệp Phú Thuận (tầng dưới)	-ĐTXD 2026
14		07h30	08h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Tháo lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/54B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/54B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/53/1 và FCO trụ 472MC/15/20/53 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thực hiện biện pháp an toàn
15		08h30	15h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Từ trụ 1a đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã Mỏ Cày	-Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/54B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
16		16h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đấu lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/54B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/54B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/53/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/53/1 và FCO trụ 472MC/15/20/53 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thực hiện biện pháp an toàn

17		07h30	13h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (04 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m, đồng thời dựng cách vị trí hiện hữu 1m tại trụ 2b thuộc lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 473BTh/117/08 NR Mỹ Hưng	-Tại trụ 2b thuộc lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 473BTh/117/08 NR Mỹ Hưng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTh/117/08 NR Mỹ Hưng	-Theo yêu cầu UBND xã Quới Điền thi công lộ nông thôn
18		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (06 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp, dựng trụ BTLT 7,5m ghép tăng cường hiện hữu tại trụ 1a, 2a thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 473BTh/103/12 NR ấp 6 Mỹ Hưng	-Tại trụ 1a, 2a thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 473BTh/103/12 NR ấp 6 Mỹ Hưng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 473BTh/103/12 NR ấp 6 Mỹ Hưng	-Theo yêu cầu UBND xã Quới Điền thi công lộ nông thôn
19		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 14/9/2026). -Thay dây trung thế cáp trần thành cáp 3ACXH70mm2+As50mm2, thay LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn từ trụ 476-481VLg/59/49 đến trụ 476VLg/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476-481VLg/59/49 đến trụ 476VLg/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh	- Cắt LBS Vòng Xoay Tân Hạnh + DS VXTH - 1 tại trụ 476-481VLg/59/2 tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Cắt Rec Vòng Xoay Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

20		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10CN)	- Nâng công suất trạm 50kVA lên 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2, tháp đà U120*3m từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ A/12, từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ B/14 thuộc 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 477 Phước Hòa.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ A/12, từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ B/14 thuộc trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Nhơn, phường Phước Hậu.	-Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn tại trụ 476-481VLg/59/49 tuyến 476 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
21		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Nâng công suất trạm 15kVA lên 37,5kVA Cầu Tân Quới Hưng tại trụ 476-481VLg/59/73 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476-481VLg/59/73 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Quới Hưng, phường Tân Ngãi.	- Cắt LBS Vòng Xoay Tân Hạnh + DS VXTH - 1 tại trụ 476-481VLg/59/2 tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Cắt Rec Vòng Xoay Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
22		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (15CN)	-Căng dây đấu nối đường dây trung thế 22kV XDM từ trụ 474VLg/117 đến trụ 474VLg/117/3 XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA TĐC Mỹ Thuận 4 tại trụ 474VLg/117/3 XDM tuyến 481 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/117 đến trụ 474VLg/117/3 XDM, tuyến 481 Vĩnh Long	- Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi.	- Cắt Rec Vòng Xoay Cầu Đôi + DS VX Cầu Đôi - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

23		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 18/9/2026). -Căng dây đấu nối đường dây trung thế 22kV XDM từ trụ 471VLg/64/3A/5P đến trụ 471VLg/64/3A/6P XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Nguyễn Trường Tộ tại trụ 471VLg/64/3A/6P XDM tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 471VLg/64/3A/1P đến trụ A/1 thuộc trạm 320kVAK3P2-1 tại trụ 471VLg/64/3A/1P tuyến 471 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 471VLg/64/3A/5P đến trụ 471VLg/64/3A/6P XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Nguyễn Trường Tộ tại trụ 471VLg/64/3A/6P XDM tuyến 471 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 471VLg/64/3A/1P đến trụ A/1 thuộc trạm 320kVAK3P2-1 tại trụ 471VLg/64/3A/1P tuyến 471 Vĩnh Long	- Lô 2 Nguyễn Huệ, phường Long Châu	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ K3P2 tại trụ 471VLg/64/3A tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
24		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 22/9/2026). - Lắp hoàn chỉnh trạm 3*50kVA Cổ Loa 1A tại trụ 476VLg/59/102 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/4 đến trụ A/5 thuộc trạm 3*50kVA cổ Loa 1 tại trụ 476VLg/59/98 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	- Làm việc LA trở xuống tại trụ trụ 476VLg/59/102 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ A/4 đến trụ A/5 thuộc trạm 3*50kVA Cổ Loa 1 tại trụ 476VLg/59/98 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi.	-Cắt CB + 03 FCO trạm 3*50kVA Cổ Loa 1 tại trụ 476VLg/59/98 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
25		10h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Lắp kẹp quai, đấu 03 kẹp hotline tại trụ 476VLg/59/102 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	- Làm việc tại trụ 476VLg/59/102 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi.	-Off Relay 79 Rec Cầu Vàm tại trụ 477-480VLg/34/52 tuyến 480 Vĩnh Long	-Đấu kẹp hotline

26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Tháo kẹp hotline trạm 3*50kVA K4P8B tại trụ 474VLg /16 tuyến 474 Vĩnh Long - Tháo kẹp hotline nhánh rẽ Sân Bóng Ngôi Sao tại trụ 474VLg /16 tuyến 474 Vĩnh Long - Căng dây trung 3*ACXH70mm2+1*AC50mm2 và đấu nối vào lưới hiện hữu tại trụ 474VLg /16 tuyến 474 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 474VLg /16 tuyến 474 Vĩnh Long	- Đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh.	- Off Relay 79 MC 474 Vĩnh Long - Cắt CB + 03 FCO trạm 3*50kVA trạm 3 K4P8B tại trụ 474VLg/16 tuyến 474 Vĩnh Long. -Cắt 01 LBFCO nhánh rẽ trạm Sân Bóng Ngôi Sao tại trụ 474VLg/16 tuyến 474 Vĩnh Long.	- Tháo kẹp và đấu hotline
27		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 08/9/2026). -Lắp mới TBA 320kVA trạm 3K4P8B XDM tại trụ 474VLg /16/6, sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 474VLg/16/6 đến trụ B/10, từ trụ 474VLg /16 đến trụ D/10 thuộc trạm 320kVA trạm 3K4P8B XDM tại trụ 474VLg/16/6 tuyến 474 Vĩnh Long. - Thu hồi trạm 3*50kVA trạm 3K4P8B hiện hữu tại trụ 474VLg/16 tuyến 474 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ D/4 đến trụ D/5 thuộc trạm 3*50kVA trạm 3 K4P8 tại trụ 474VLg /17 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 474VLg/16/1 đến trụ 474VLg/16/6, trên lưới hạ thế từ trụ 474VLg/16/6 đến trụ B/10, từ trụ 474VLg /16 đến trụ D/10 thuộc trạm 320kVA trạm 3K4P8B XDM tại trụ 474VLg/16/6 tuyến 474 Vĩnh Long. -Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ D/4 đến trụ D/5 thuộc trạm 3*50kVA trạm 3 K4P8 tại trụ 474VLg /17 tuyến 474 Vĩnh Long.	- Đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh.	-Cắt CB + 03 FCO trạm 3*50kVA trạm 3 K4P8B tại trụ 474VLg/16 tuyến 474 Vĩnh Long. -Cắt 01 LBFCO nhánh rẽ trạm Sân Bóng Ngôi Sao tại trụ 474VLg/16 tuyến 474 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03 FCO trạm 3*50kVA trạm 3 K4P8 tại trụ 474VLg/17 tuyến 474 Vĩnh Long. -Tháo Hotline tại trụ 474VLg/16 tuyến 474 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

28		07h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Đông Thành (06CN)	- Cắt điện bàn giao đơn vị thi công cắt tỉa cây xanh thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Đông Thành thực hiện cắt tỉa cây xanh đoạn từ trụ 472BM-474BM/68 đến trụ 472BM-474BM/107 thuộc tuyến 472 và 474 Bình Minh. (Theo đề nghị số 262/PKTHT&ĐT-CX ngày 16/10/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Đông Thành)	- Từ trụ 472BM-474BM/68 đến trụ 472BM-474BM/107 thuộc tuyến 472 và 474 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472 Bình Minh và MC 474 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 472-7 và DCL 474-7 tại trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 và 474 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt DS Đông Thành - 2 trụ 472-474BM/117 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Hoà - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 474 Bình Minh. * Điện lực Trà Ôn: - Cắt Rec Phú Thành + 3LTD Phú Thành - 2 tại trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh.	- Theo yêu cầu địa phương.

29		07h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay định kỳ thiết bị 01 bộ LBFCO nhánh rẽ Đông Hưng 2B tại trụ 472BM-474BM/34 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM-474BM/34 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472 Bình Minh và MC 474 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 472-7 và DCL 474-7 tại trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 và 474 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt DS Đông Thành - 2 trụ 472-474BM/117 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Hoà - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 474 Bình Minh. * Điện lực Trà Ôn: - Cắt Rec Phú Thành + 3LTD Phú Thành - 2 tại trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh.	- Thay định kỳ thiết bị.

30		07h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Thu hồi MBA 1 pha công suất 37,5kVA không đảm bảo vận hành thuộc trạm Đông Hoà tại trụ M49/69 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ trụ M49/69 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472 Bình Minh và MC 474 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 472-7 và DCL 474-7 tại trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 và 474 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt DS Đông Thành - 2 trụ 472-474BM/117 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Hoà - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 474 Bình Minh. * Điện lực Trà Ôn: - Cắt Rec Phú Thành + 3LTD Phú Thành - 2 tại trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh.	- Thu hồi thiết bị không vận hành.

31		07h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phú Thành từ tuyến 472 Bình Minh sang tuyến 474 Bình Minh tại trụ M49/67 tuyến 472 & 474 Bình Minh;	- Tại trụ trụ M49/67 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 472 Bình Minh và MC 474 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 472-7 và DCL 474-7 tại trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 và 474 Bình Minh. * Điện lực Tam Bình: - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt DS Đông Thành - 2 trụ 472-474BM/117 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt Rec Đông Hoà tại trụ 472-474BM/119 tuyến 474 Bình Minh. - Cắt 3LTD Đông Hoà - 1 tại trụ 472-474BM/115 tuyến 474 Bình Minh. * Điện lực Trà Ôn: - Cắt Rec Phú Thành + 3LTD Phú Thành - 2 tại trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh.	- Thực hiện theo thông báo số 8930/TB-PCVL ngày 23/9/2026
32		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- UBND Xã Tân Long Hội	- Phát quang cây xanh đảm bảo hành lang an toàn lộ giới, đảm bảo an toàn về điện cho người dân trong mùa mưa bảo, theo đề nghị cắt điện số: 257/UBND -TLH xã Tân Long Hội, ngày 15 tháng 10 năm 2026. - Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác:'Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm + DVKH.	- Từ trụ 471CC/323 đến trụ 471CC/400 - tuyến 474 Vũng Liêm (từ cầu Ngọc Sơn Quang đến cua Tân An)	- Ấp An Hội + ấp Tân Quy xã Tân An Hội.	- Cắt Rec Long Hồ - Mang Thít + 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 474 Vũng Liêm.. - Xác nhận LBS Cầu Số 8 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ Chiên.(thường mở) - Cắt 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Theo đề nghị của địa phương; xã Tân Long Hội.

33		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra + bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250 kVA trạm Đóng Tàu Hoàng Năm tại trụ 471CC/387/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tên khách hàng CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU THUYỀN HOÀNG NĂM - Mã Khách hàng: PB10070035484	- Tại trụ 471CC/387/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	-Ấp Tân Quy xã Tân Long Hội	- Cắt 03 LBFCO Đóng Tàu Hoàng Năm tại trụ 471CC/387 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm
34		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (05 CN) + xe cẩu thùng	- Kiểm tra + bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320 kVA trạm HKD Trường Kỳ tại trụ 471CC/388/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Tên khách hàng Công Ty TNHH Nhà Máy Xáy Xát Trường Kỳ. - Mã Khách hàng: PB10070041043	- Tại trụ 471CC/387/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	-Ấp Tân Quy xã Tân Long Hội	- Cắt 03 LBFCO HKD Trường Kỳ tại trụ 471CC/388 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm
35		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH MTV AnPha Mekong (10CN)	- Di dời trụ BTLT 12m hiện hữu ra cặp ranh đất tại trụ 471CC/302 - tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471CC/302 - tuyến 474 Vũng Liêm.	-Ấp Tân Quy xã Tân Long Hội	- Cắt Rec Long Hồ - Mang Thít + 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 474 Vũng Liêm.. - Xác nhận LBS Cầu Số 8 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ Chiên.(thường mở) - Cắt 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Dịch vụ khách hàng
36		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 471 Tam Bình qua 472 Bình Minh đến DS Đông Thành - 2.	- Trụ 472BM/322 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Đóng LBS Ba Phố trụ 472BM/322 tuyến 472 Bình Minh - Cắt Rec Đông Thành tại trụ 472-474BM/116 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt DS Đông Thành - 2 trụ 472-474BM/117 tuyến 472 Bình Minh.	- Chuyển nguồn

37		07h30	17h00	-Điện lực Trà Ôn	- Phòng Kinh Tế - UBND xã Lục Sĩ Thành + Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Phú Xuân, Phú Thạnh, An Thạnh, Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, theo đề nghị số: 958/UBND xã Lục Sĩ Thành, ngày 19/10/2026.	- Từ trụ M42/P67/17 đến trụ M42/P67/225 tuyến 472 Bình Minh.	- Ấp Phú Sung, An Thạnh, Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	- Điện lực Trà Ôn thao tác: Cắt Rec Phú Thành trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh. - Điện lực Kế Sách thao tác: Cắt LBS Phong Thới + 3LBFCO Phong Thới 479BM/12/1A + Cắt 3LBFCO Phong Thạnh trụ 479BM/12/1B.	- Địa phương đề nghị cắt điện
38		07h30	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (10CN)	- Thay MBA kiểm định không đạt trạm Phú Sung 1 trụ M42/P67/64 tuyến 472 Bình Minh. - Thay 3LBFCO An Thạnh trụ M42/P67/109 tuyến 472 Bình Minh. - Thay 3LBFCO Phong Nẫm trụ M42/P67/P184/1 tuyến 472 Bình Minh. - Bảo trì hệ thống đo đếm Phong Nẫm trụ M42/P67/P184/7 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ M42/P67/64 tuyến 472 Bình Minh. '- Tại trụ M42/P67/109 tuyến 472 Bình Minh. '- Tại trụ M42/P67/P184/1 tuyến 472 Bình Minh. '- Tại trụ M42/P67/P184/7 tuyến 472 Bình Minh.	- Ấp Phú Sung, An Thạnh, Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	- Điện lực Trà Ôn thao tác: Cắt Rec Phú Thành trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh. - Điện lực Kế Sách thao tác: Cắt LBS Phong Thới + 3LBFCO Phong Thới 479BM/12/1A + Cắt 3LBFCO Phong Thạnh trụ 479BM/12/1B.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện. - Bảo trì HTĐĐ
39		07h30	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	- Căng lại dây hạ áp bị trùng thấp tại trụ hạ áp số 1-2 + Ép lèo tại trụ hạ áp số 1 trạm Cù Lao Tròn trụ M44/P171/1 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 1-2 + Ép lèo tại trụ hạ áp số 1 trạm Cù Lao Tròn trụ M44/P171/1 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp 1, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Cù Lao Tròn trụ M44/P171/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- ĐTXD năm 2026
40		07h30	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Compact Phạm Hồng Thái trụ 473-471TV-1/T114/08	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Compact Phạm Hồng Thái trụ 473-471TV-1/T114/08, Phường Trà Vinh	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB Tổng Compact Phạm Hồng Thái tại ngăn tủ hạ thế trạm. - Cắt 03 FCO trạm Compact Phạm Hồng Thái trụ 473-471TV-1/T114/08	-Thí nghiệm định kỳ
41		09h00	10h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Phạm Hồng Thái 1 trụ 473-471TV-1/T114/19	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Phạm Hồng Thái 1 trụ 473-471TV-1/T114/19, Phường Trà Vinh	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Phạm Hồng Thái 1 trụ 473-471TV-1/T114/19	-Thí nghiệm định kỳ

42		10h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm COMPACT Phan Đình Phùng trụ 477TV/P120/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm COMPACT Phan Đình Phùng trụ 477TV/P120/01, Phường Trà Vinh	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB Tổng Compact Phan Đình Phùng tại ngăn tủ hạ thế trạm. - Cắt 03 FCO trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/P120/01	-Thí nghiệm định kỳ
43		12h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Phạm Ngũ Lão trụ 477-475LD-7/T107/P25/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Phạm Ngũ Lão trụ 477-475LD-7/T107/P25/01, Phường Trà Vinh	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB+03 FCO trạm Phạm Ngũ Lão trụ 477-475LD-7/T107/P25/01	-Thí nghiệm định kỳ
44		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Tân Bình A, Ngã Hậu 2 (từ trụ 70 đến trụ 91)	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
45		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đấu nối vào	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
1	Chủ nhật 08/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		06h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (25CN)	-Xây dựng mới kéo dây 3ACXH 240 + ACSR 185 từ trụ 478GL/01 đến trụ 478GL/05 tuyến 478, tháp đà U120, kéo dây chống sét từ trụ 478GL/01 đến trụ 478GL/05 tuyến 478 và từ trụ 478GL/03 tuyến 478 đến trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Từ trụ 478GL/01 đến trụ 478GL/05 tuyến 478 và từ trụ 478GL/03 tuyến 478 đến trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Xã Giao Long	-Cắt MC 474, 476, 478 + đưa MC 474, 476, 478 ra khỏi vận hành + Đóng DNĐ 474-76, 476-76, 478 -76 trạm 110kV Giao Long -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt Recloser+3DS trụ 476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long -Cắt LBS trụ 473BĐ/421 + 3DS trụ 473BĐ/420 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt LBS+3DS trụ 473BĐ/416/05 NR 3P Công ty Phước Sang -Cắt 3LTD liên nối 473-474 trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt) **-Chuyển nguồn từ sau trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định nhận điện tuyến 475 Bến Tre qua LBS trụ 475BTre/114** **-Chuyển nguồn từ sau trụ 476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định nhận điện tuyến 473 Bến Tre qua LBS trụ 473BTre/49/37**	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long

3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Lắp chống sét kim trụ 478GL/06/15, 478GL/06/25, 478GL/06/35, 478GL/06/45, 478GL/06/55, 478GL/06/68, đóng bổ sung tiếp địa trụ 478GL/06/02, 478GL/06/16, 478GL/06/53,478GL/06/59, 478GL/06/63 tuyến Giao Long - An Hóa 2	-Trụ 478GL/06/15, trụ 478GL/06/25, trụ 478GL/06/35, trụ 478GL/06/45, trụ 478GL/06/55, trụ 478GL/06/68, trụ 478GL/06/02, trụ 478GL/06/16, trụ 478GL/06/53, trụ 478GL/06/59, trụ 478GL/06/63 tuyến Giao Long - An Hóa 2	-Xã Giao Long	-Cắt MC 474, 478 + đưa MC 474, 478 ra khỏi vận hành + Đóng DNĐ 474-76, 478-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 473BĐ/416/05 NR 3 Pha Phước Sang -Cắt LBS trụ 473BĐ/421 + 3DS trụ 473BĐ/420 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt 3LTD liên nối 473-474 trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp 3DS trụ 474-476GL/01 (tuyến 476) Giao Long - Nguyễn Thị Định -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ 474-476GL/01 (tuyến 476) Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Cắt MC 474, 476 + đưa MC 474, 476 ra khỏi vận hành + Đóng DNĐ 474-76, 476-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt Recloser+3DS trụ 476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt LBS trụ 473BĐ/421 + 3DS trụ 473BĐ/420 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt 3LTD liên nối 473-474 trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt)	-Lắp phân đoạn, thu hồi 3DS trụ G3 sau

5		07h00	17h00	Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (12 CN)	-Dời trụ trung thế 478BTri/28/109/23, 478BTri/28/109/29, 478BTri/28/109/33, 478BTri/28/109/34, 478BTri/28/109/39 NR Lộ Rãnh. -Dời trụ hạ thế 2b, 3b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/109/05 NR Lộ Rãnh. -Dời trụ hạ thế 17b thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh. -Dời trụ hạ thế 33b thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/30/01 NR Lộ Rãnh. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha khi có thay đổi đấu nối.	-Từ trụ 478BTri/28/109/23 đến trụ 478BTri/28/109/39 NR Lộ Rãnh. -Trụ hạ thế 2b, 3b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/109/05 NR Lộ Rãnh. -Trụ hạ thế 17b thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh. -Trụ hạ thế 33b thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/30/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 471BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh. - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lèo.	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.
6		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Di dời + thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 4p, 5p, 6p; căng lại lưới hạ thế từ trụ 4p đến trụ 6p thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/392/14/08 NR 1P Sân Banh Long Hòa. Cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế toàn trạm. -Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/392/14/08 NR 1P Sân Banh Long Hòa	-Trụ 473BĐ/392/14/08, từ trụ 4p đến trụ 6p + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/392/14/08 NR 1P Sân Banh Long Hòa.	-Ấp Long An xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/392/14/08 NR 1P Sân Banh Long Hòa. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

7		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Thay trụ BTLT 14m đôi thành trụ BTLT 20m đôi trụ 471-473BĐ/357, tháp đà U3m trụ 471-473BĐ/356, 471-473BĐ/356A, 471-473BĐ/357A, 471-473BĐ/358 tuyến Bình Đại - An Hoá + Lắp xà, sứ, kéo dây qua lưới trung thế, dây chống sét từ trụ 471-473BĐ/357 tuyến Bình Đại - An Hoá qua trụ 473BĐ/347/26/19/35 NR 3P Đường D2 Khu Công Nghiệp Phú Thuận (đấu nối tầng dưới)	-Từ trụ 471-473BĐ/356 đến trụ 471-473BĐ/358 tuyến Bình Đại - An Hoá + trụ 473BĐ/347/26/19/35 NR 3P Đường D2 Khu Công Nghiệp Phú Thuận	-Xã Phú Thuận	-Cắt/đóng Recloser trụ 471-473BĐ/332 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) để thực hiện thao tác 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS trụ 473BĐ/421 (đang cắt) + 3DS trụ 473BĐ/420 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 473BĐ/416/05 NR 3P Công ty Phước Sang (tầng trên) -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/19/31 NR 3P Đường D2 Khu Công Nghiệp Phú Thuận (đang cắt) -Tại trụ 473BĐ/416/06/03 NR 3P Công ty Phước Sang tầng dưới chưa đấu nối trung thế.	-ĐTXD 2026
8		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại và Dịch Vụ An Phát (12CN)	-Thay mới kết hợp di dời trụ 472VLg/128/1/118/03, 472VLg/128/1/118/08/01, dựng mới trụ 472VLg/128/1/118/09B nhánh rẽ Đồng Phú	-Tại trụ 472VLg/128/1/118/03, 472VLg/128/1/118/08/01, 472VLg/128/1/118/09B nhánh rẽ Đồng Phú	-Xã An Bình	-Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long -Cắt LBS trụ 474CL/132 + 3 DS trụ 474CL/131 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Công trình di dời lưới điện giải phóng mặt bằng thi công Huyện lộ 21 khu vực xã An Bình

9		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Gia Nhi (15CN)	-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 472VLg/128/1/126 đến trụ 472VLg/128/1/148 tuyến 472 Vĩnh Long	-Từ trụ 472VLg/128/1/126 đến trụ 472VLg/128/1/148 tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã An Bình	-Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long -Cắt LBS trụ 474CL/132 + 3 DS trụ 474CL/131 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Công trình di dời lưới điện giải phóng mặt bằng thi công Huyện lộ 21 khu vực xã An Bình
10		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Tháo dỡ di dời LBS+3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng về lắp lại tại trụ 472VLg/128/1/150A tuyến 472 Vĩnh Long -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	Tại trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và trụ 472VLg/128/1/150A tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã Phú Phụng, An Bình	-Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long -Cắt LBS trụ 474CL/132 + 3 DS trụ 474CL/131 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Lắp đặt thiết bị phân đoạn trục chính tuyến 472 Vĩnh Long (khu vực xã An Bình) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
11		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (04 CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 479 Vĩnh Long sang tuyến 474 Cổ Chiên (từ Rec Trần Phú đến LBS Quốc Lộ 57).	-Tại trụ 479VLg/120 tuyến 474 Cổ Chiên	-Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Trần Phú tại trụ 479VLg/120 tuyến 474 Cổ Chiên. - Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	-Chuyển nguồn

12		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	- Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 22/9/2026). -Nâng công suất từ 3*25kVA lên 320kVA trạm Thanh Đức 6 tại trụ 472-474CC/182 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 472-474CC/182 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	-Khóm Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	-Cắt Rec 472 MT-VL + DS 472 MT - VL -1 tại trụ 472-474CC/199A tuyến 475 Cổ Chiên. - Cắt Rec MT-VL + 03LTD MT - VL -2 tại trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cổ Chiên. - Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức đang cắt + cắt DS Cầu Thiềng Đức - C5 tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Thanh Đức + 3LTD Thanh Đức-5 trụ 479VLg/128 tuyến 475 Cổ Chiên đang cắt.	-ĐTXD bổ sung năm 2026
13		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (15CN)	-Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA, ép lèo hạ áp trạm Thanh Đức 7 XDM tại trụ 474CC/164/5A, thu hồi trạm 3*50kVA Thanh Đức 7 hiện hữu tại trụ 474CC/164/6 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474CC/164/5A XDM đến trụ 474CC/164/6 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	-Khóm Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	-Cắt Rec 472 MT-VL + DS 472 MT - VL -1 tại trụ 472-474CC/199A tuyến 475 Cổ Chiên. - Cắt Rec MT-VL + 03LTD MT - VL -2 tại trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cổ Chiên. - Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức đang cắt + cắt DS Cầu Thiềng Đức - C5 tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Thanh Đức + 3LTD Thanh Đức-5 trụ 479VLg/128 tuyến 475 Cổ Chiên đang cắt.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

14		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (15CN)	-Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA trạm Chợ Thanh Đức XDM tại trụ 472-474CC/164/2B, thu hồi trạm 3*50kVA Chợ Thanh Đức hiện hữu tại trụ 474CC/164/3A/1 tuyến 474 Cổ Chiên	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472-474CC/164/1A đến trụ 472-474CC/164/3A và trụ 474CC/164/3A/1 thuộc trạm 400kVA trạm Chợ Thanh Đức XDM tại trụ 472-474CC/164/2B tuyến 474 Cổ Chiên	-Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.	-Cắt Rec 472 MT-VL + DS 472 MT - VL -1 tại trụ 472-474CC/199A tuyến 475 Cổ Chiên. - Cắt Rec MT-VL + 03LTD MT - VL -2 tại trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cổ Chiên. - Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 tuyến 474 Cổ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức đang cắt + cắt DS Cầu Thiềng Đức - C5 tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Thanh Đức + 3LTD Thanh Đức-5 trụ 479VLg/128 tuyến 475 Cổ Chiên đang cắt.	-ĐTXD bổ sung năm 2026
15		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (15CN)	-Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA trạm Thiềng Đức 3E XDM tại trụ 474CC/144B, tháp đà U120*3m, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 474CC/146 đến trụ C/19 thuộc trạm 320kVA Thiềng Đức 3E XDM tại trụ 474CC/144B tuyến 474 Cổ Chiên - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 474CC/142 đến trụ 474CC/143 thuộc trạm Thiềng Đức 3B tại trụ 474CC/140 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474CC/143 đến trụ 474CC/146 và trên lưới hạ thế từ trụ 474CC/146 đến trụ C/19 thuộc trạm 320kVA Thiềng Đức 3E XDM tại trụ 474CC/144B tuyến 474 Cổ Chiên - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 474CC/142 đến trụ 474CC/143 thuộc trạm Thiềng Đức 3B tại trụ 474CC/140 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	-Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.	-Cắt Rec 472 MT-VL + DS 472 MT - VL -1 tại trụ 472-474CC/199A tuyến 475 Cổ Chiên. - Kiểm tra LBS Đình Khao (đang cắt) + cắt 03LTD ĐK- 1 trụ 474CC/165 tuyến 475 Cổ Chiên - Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức đang cắt + cắt DS Cầu Thiềng Đức - C5 tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

16		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (15CN)	-Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Long Quới 3 XDM, ép lèo hạ áp tại trụ 479VLg/127/29, thu hồi trạm 50kVA trạm 3 Long Quới hiện hữu tại trụ 479VLg/127/32/1B tuyến 476 Cổ Chiên	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 479VLg/127/29 đến trụ 479VLg/127/32/1B tuyến 476 Cổ Chiên	- Ấp Long Quới, phường Thanh Đức.	- Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Cầu Cái Chuối + 03LTD CCC-1 tại trụ 476CC/292 tuyến 477 Cổ Chiên - Điện lực Long Châu: - Kiểm tra LBF Hưng Quới tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cổ Chiên (đang cắt).	-ĐTXD bổ sung năm 2026
17		07h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh (06CN)	- Cắt điện bàn giao đơn vị thi công cắt tỉa cây xanh thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh thực hiện cắt tỉa cây xanh đoạn từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 473BM/159/21 và đến trụ 473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 Tân Quới. (Theo đề nghị số 227/PKTHT&ĐT-CX của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh ngày 19/10/2026)	- Từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 473BM/159/21 và đến trụ 473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 Tân Quới.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 477 Tân Quới.	- Theo yêu cầu địa phương.
18		07h00	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi Mòi sang tuyến 477 Tam Bình đến LBS Cái Ngang	- Tại trụ 477-475TB/T103/3, 477-475TB/T103/103A tuyến 477 Tam Bình	- Xã Cái Ngang.	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477-475TB/T103/103A - Cắt LBS Cái Ngang trụ 477-475TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình	- Chuyển nguồn
19		07h30	12h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 472 Bình Minh sang tuyến 471 Tam Bình	- Tại trụ 472BM/322 tuyến 472 Bình Minh	- Xã Ngãi Tứ	- Đóng LBS Ba Phố trụ 472BM/322 tuyến 472 Bình Minh - Cắt MC 471 trạm 110kV Tam Bình	- Chuyển nguồn
20		07h30	12h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 477 Bình Minh sang tuyến 473 Tam Bình	- Tại trụ 477BM/P243/2 tuyến 477 Bình Minh	- Xã Song Phú.	- Đóng Rec Đầu lộ 16 trụ 477BM/P243/2 tuyến 477 Bình Minh - Cắt MC 473 trạm 110kV Tam Bình	- Chuyển nguồn

21		07h30	12h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 478 Vũng Liêm sang tuyến 479 Tam Bình	- Tại trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm	- Xã Hòa Hiệp	- Đóng LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt MC 479 trạm 110kV Tam Bình	- Chuyển nguồn
22		07h00	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Phòng KTHT xã Cái Ngang	Phát quang cây xanh hành lang tỉnh lộ 909 theo đề nghị số 289/PKT ngày 20/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Cái Ngang	- Hành lang tuyến từ trụ 477-475TB/9 đến trụ 477-475TB/103 tuyến 475, 477 Tam Bình và từ trụ 476PH/T143/P42/5 đến 476PH/T143/P42/138 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, xã Cái Ngang.	- Cắt MC 477 Tam Bình - Cắt MC 475 Tam Bình - Cắt DS 477-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS 475-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS Cái Ngang -1 trụ 477TB/T103/2 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt - Cắt DS Tân Lộc -2 trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 475 Tam Bình - Kiểm tra Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 đang cắt - Cắt 3LTD Song Phú -1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra DS 471-475 trụ 473-471TB/3 đang cắt - Kiểm tra DS 473-477 trụ 475-477TB/2 đang cắt	- Địa phương đề nghị cắt điện

23		07h00	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (8CN)	- Xử lý mối nối hở các vị trí lèo trung thế	- Tại trụ 477-475TB/9, 477-475TB/17, 477-475TB/36, 477-475TB/46, 477-475TB/55, 477-475TB/63, 477-475TB/87 tuyến 477, 475 Tam Bình	- Xã Cái Ngang, Song Phú	- Cắt MC 477 Tam Bình - Cắt MC 475 Tam Bình - Cắt DS 477-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS 475-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS Cái Ngang -1 trụ 477TB/T103/2 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt - Cắt DS Tân Lộc -2 trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 475 Tam Bình - Kiểm tra Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 đang cắt - Cắt 3LTD Song Phú -1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra DS 471-475 trụ 473-471TB/3 đang cắt - Kiểm tra DS 473-477 trụ 475-477TB/2 đang cắt	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện, ngăn ngừa sự cố

24		07h00	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (5CN)	- Cân pha trung thế tuyến 475 Tam Bình	- Tại trụ 476PH/T143/P42/T42/7, 476PH/T143/P42/79, 476PH/T143/P42/84, 476PH/T143/P42/94, 476PH/T143/P42/135 tuyến 475 Tam Bình	- Xã Cái Ngang, Song Phú	- Cắt MC 477 Tam Bình - Cắt MC 475 Tam Bình - Cắt DS 477-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS 475-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS Cái Ngang -1 trụ 477TB/T103/2 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt - Cắt DS Tân Lộc -2 trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 475 Tam Bình - Kiểm tra Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 đang cắt - Cắt 3LTD Song Phú -1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra DS 471-475 trụ 473-471TB/3 đang cắt - Kiểm tra DS 473-477 trụ 475-477TB/2 đang cắt	- Cân pha trung thế

25		07h00	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (5CN)	- Cân pha trung thế tuyến 477 Tam Bình	- Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7, 477BM/P258/113, 477BM/P258/77, 477BM/P258/64, 477BM/P258/38, 477BM/P258/26, 477BM/P258/13 tuyến 477 Tam Bình	- Xã Cái Ngang.	- Cắt MC 477 Tam Bình - Cắt MC 475 Tam Bình - Cắt DS 477-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS 475-7 trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình - Cắt DS Cái Ngang -1 trụ 477TB/T103/2 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt - Cắt DS Tân Lộc -2 trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 475 Tam Bình - Kiểm tra Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 đang cắt - Cắt 3LTD Song Phú -1 trụ 477BM/P258/1 tuyến 477 Bình Minh - Kiểm tra DS 471-475 trụ 473-471TB/3 đang cắt - Kiểm tra DS 473-477 trụ 475-477TB/2 đang cắt	- Cân pha trung thế
26		07h30	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	- Kéo cáp ABC dây hạ áp 4x120 từ trạm đến trụ hạ áp số 1 trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 tuyến 471 Trà Ôn.	-Từ trạm đến trụ hạ áp số 1 trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 tuyến 471 Trà Ôn.	- ĐTXD năm 2026

27		06h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (10CN).	-Thay mới bộ tụ bù ứng động Phước Hưng(3x100kVAr). -Xử lý tồn tại khoảng cách LA, FCO, MBA, lưới hạ áp vượt lộ.	- Tuyến 471TR trụ 471TR/135. '-Tuyến 471TR trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn	-Cắt Recloser Xoài Thum trụ 471-473TR/16(471TR). -Cắt 3DS Xoài Thum trụ 471-473TR/17(471TR). -Cắt 3DS2 Chòm Chuối trụ 471TR/138(471TR). -Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/64(thường mở). -Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/65. - Đóng điện gián đoạn 474TV đến 3DS2 Chòm Chuối từ 06h00-06h10 và 11h50-12h00	'-ĐTXD
28		12h00	16h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (05CN).	-Hoàn chỉnh hạ áp trạm Tập Sơn 7, xử lý lưới hạ áp vượt lộ.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn	-Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	ĐTXD
29		12h00	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (05CN).	-Hoàn chỉnh bộ tụ bù ứng động Phước Hưng(3x100kVAr).	-Tại bộ tụ bù ứng động Phước Hưng(3x100kVAr) trụ 471TR/135.		-Cắt 3LBFCO tụ bù Phước Hưng trụ 471TR/135. -Cắt CB+3FCO trạm Chòm Chuối trụ 471TR/132.	ĐTXD
30		08h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN).	-Vệ sinh tăng cường tiếp xúc thiết bị.	- Tuyến 471TR trụ 471TR/92, 471TR/P66/01, 471TR/P105/01.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt Recloser Xoài Thum trụ 471-473TR/16(471TR). '-Cắt 3DS Xoài Thum trụ 471-473TR/17(471TR). '-Cắt 3DS2 Chòm Chuối trụ 471TR/138(471TR). '-Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/64(thường mở). '-Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/65.	-Ngăn ngừa sự cố

31		07h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Tiểu Cần	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (10CN)	-Thay trụ BTLT 1x12 thành 2x14 (01 trụ); dựng trụ chèn BTLT 2x14 (01 trụ) và căng dây đấu nối cấp điện trạm Khu Hành Chính Xã Phong Thạnh (Công An, đoàn thể xã Phong Thạnh)	-Từ trụ 471CK/101 đến trụ 471CK/P101/01 nhánh rẽ Cụm QLHC xã Phong Phú	-Ấp 3, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) -Cắt 03DS1 Phong Phú tại trụ 471-478CK/43 (471CK) -Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK-471CK) -Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) -Cắt Recloser Định Quới tại trụ 471CK/230 (471CK) -Cắt 03DS1 Định Quới tại trụ 471CK/229 (471CK) - Đóng đẳng áp 478CK	-ĐTXD
32		07h00	11h00	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Tiểu Cần	-Công ty TNHH MTV Quốc Anh (5CN)	-Di dời trụ trung áp theo yêu cầu khách hàng	-Tại trụ 471CK/117 trục chính tuyến 471CK	-Ấp 3, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) -Cắt 03DS1 Phong Phú tại trụ 471-478CK/43 (471CK) -Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK-471CK) -Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) -Cắt Recloser Định Quới tại trụ 471CK/230 (471CK) -Cắt 03DS1 Định Quới tại trụ 471CK/229 (471CK)	-KH yêu cầu

33		07h30	09h30	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Lắp chong chóng đuôi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ Recloser Phong Phú và ốp tole, bịt lỗ trụ 03DS2 Phong Phú	-Từ trụ 471CK/44 đến trụ 471CK/45 trục chính tuyến 471CK	-Ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) -Cắt 03DS1 Phong Phú tại trụ 471-478CK/43 (471CK) -Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK-471CK) -Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) -Cắt Recloser Định Quới tại trụ 471CK/230 (471CK) -Cắt 03DS1 Định Quới tại trụ 471CK/229 (471CK)	-Bảo dưỡng
34		09h30	11h00	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Chuyển đấu nối từ pha A sang pha C trạm Kinh Xáng 2 và ốp tole, bịt lỗ trụ	-Tại trụ 471CK/53 trục chính tuyến 471CK	-Ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) -Cắt 03DS1 Phong Phú tại trụ 471-478CK/43 (471CK) -Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK-471CK) -Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) -Cắt Recloser Định Quới tại trụ 471CK/230 (471CK) -Cắt 03DS1 Định Quới tại trụ 471CK/229 (471CK) -Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 2 tại trụ 471CK/53 (471CK)	-Bảo dưỡng

35		11h00	12h30	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Chuyển đấu nối từ pha B sang pha C và chỉnh nấc giảm áp MBA trạm Chợ Phố và ốp tole, bịt lỗ trụ	-Tại trụ 471CK/69 trục chính tuyến 471CK	-Ấp 2, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) -Cắt 03DS1 Phong Phú tại trụ 471-478CK/43 (471CK) -Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK-471CK) -Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) -Cắt Recloser Định Quới tại trụ 471CK/230 (471CK) -Cắt 03DS1 Định Quới tại trụ 471CK/229 (471CK) -Cắt CB+FCO trạm Chợ Phố tại trụ 471CK/69 (471CK)	-Bảo dưỡng
36		12h30	14h00	-Điện lực Cầu Kè+Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Nối dây tiếp đất LA bị đứt và chỉnh nấc giảm áp MBA trạm Ấp 4 Phong Phú và ốp tole, bịt lỗ trụ	-Tại trụ 471CK/172 trục chính tuyến 471CK	-Ấp 4, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) -Cắt 03DS1 Phong Phú tại trụ 471-478CK/43 (471CK) -Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK-471CK) -Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK) -Cắt Recloser Định Quới tại trụ 471CK/230 (471CK) -Cắt 03DS1 Định Quới tại trụ 471CK/229 (471CK) -Cắt CB+FCO trạm Ấp 4 Phong Phú tại trụ 471CK/172 (471CK)	-Bảo dưỡng

37		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471CK từ trụ 471CK/73 đến trụ 471CK/79A	-Xã Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tài - TSC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0300942001 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
TỈNH VĨNH LONG

Lê Thanh Phong