TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 10583/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 11 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 09 tháng 11 đến Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 09/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mỏ Cày 2 - 171 Mỏ Cày, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mỏ Cày 2 - 172 Mỏ Cày	-Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mỏ Cày 2 - 171 Mỏ Cày, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mỏ Cày 2 - 172 Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày, Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Phường Sơn Đông; xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giao Long	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
11		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

12		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Chợ Lách	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
13		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
14		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Ba Tri	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
15		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Đại	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
16		07h00 Thứ Hai 09/11/26	17h00 Chủ Nhật 15/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
17		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
18		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

19		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	-Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 10/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra tình trạng thi công mạch 02 đường dây 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 01 đến trụ 134 (215)	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, tân An, Phong Thạnh, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 11/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Lộc Thuận, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239	-Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 12/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	-Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
12		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV
1	Thứ Sáu 13/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 171 Trà Vinh 2 - 172 110kV NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 239; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 -172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	-Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV

9		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV
1	Thứ Bảy 14/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kVDuyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV

6		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV
1	Chủ Nhật 15/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV
4		07h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 09/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sang dây trung thế, sang MBA 2x37,5kVA từ trụ cũ qua trụ mới, nhổ thu hồi trụ cũ trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Ấp Phú Thành xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/74/07, trạm 15kVA trụ 475AH/74/07/01 NR ấp Phú Thành -Cắt + tháo cần FCO trụ 475-479AH/74 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (đầu NR ấp Phú Thành)	-Xử lý mất an toàn
3		08h00	15h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Nâng công suất MBA 100kVA lên 250kVA, thay MCCB, tăng cường cáp suất trạm trụ 475AH/89/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/89/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Ấp Chánh Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475AH/89/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xử lý MBA quá tải
4		08h00	08h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/04 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/04 NR Khánh Hội	-Ấp Tiên Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/56/04 NR Khánh Hội	-Thí nghiệm định kỳ

5		08h50	09h35	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/07 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/07 NR Khánh Hội	-Ấp Tiên Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/07 NR Khánh Hội	-Thí nghiệm định kỳ
6		09h40	10h25	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/18 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/18 NR Khánh Hội	-Ấp Tiên Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/56/18 NR Khánh Hội	-Thí nghiệm định kỳ
7		10h30	11h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/23 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/23 NR Khánh Hội	-Ấp Tiên Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/56/23 NR Khánh Hội	-Thí nghiệm định kỳ
8		13h45	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/30/27 NR Khánh Hội Đông Tây	-Trụ 475AH/97/55/56/30/27 NR Khánh Hội Đông Tây	-Ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/56/30/27 NR Khánh Hội Đông Tây	-Thí nghiệm định kỳ
9		14h45	15h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/66 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/66 NR Khánh Hội	-Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/66 NR Khánh Hội	-Thí nghiệm định kỳ

10		15h40	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/56/80 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/80 NR Khánh Hội	-Ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/80 NR Khánh Hội	-Thí nghiệm định kỳ
11		07h30	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Thí nghiệm điện Toàn Cầu (4CN)	-Thí nghiệm LA, MBA 250kVA, CB, mẫu dầu, đo điện trở đất trụ 480BTre/41/52A/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu (Công ty TNHH KDTM &DV Vinfast)	-Trụ 480BTre/41/52A/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu	-Ấp Phú Nhơn xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 480BTre/41/52A/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/52A tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu	-Thí nghiệm TT02
12		10h30	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Thí nghiệm điện Toàn Cầu (4CN)	-Thí nghiệm LA, MBA 250kVA, CB, mẫu dầu, đo điện trở đất trụ 475GL/11/01 tuyến KCN Giao Long 1 (Công ty TNHH KDTM &DV Vinfast)	-Trụ 475GL/11/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Ấp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475GL/11/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt 3FCO trụ 475-480GL/11 tuyến KCN Giao Long 1	-Thí nghiệm TT02
13		14h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Thí nghiệm điện Toàn Cầu (4CN)	-Thí nghiệm LA, MBA 250kVA, CB, mẫu dầu, đo điện trở đất trụ 475AH/47/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (Công ty TNHH KDTM &DV Vinfast)	-Trụ 475AH/47/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Ấp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475AH/47/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt 3FCO trụ 475-479AH/47 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm TT02
14		07h30	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xí Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Lắp bộ chống đứt dây bọc 3 pha trụ 478TT/31/15 NR Cầu Hàm Luông	-Tại trụ 478TT/31/15 NR Cầu Hàm Luông	-Ấp Chợ Xếp- - xã Tân Thành Bình	-Không mất điện -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Lắp đặt vật tư, thiết bị thử nghiệm

15		09h15	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xí Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Lắp bộ chống đứt dây bọc 3 pha trụ 478TT/31/05 NR Cầu Hàm Luông	-Tại trụ 478TT/31/05 NR Cầu Hàm Luông	-Ấp Chợ Xếp- - xã Tân Thành Bình	-Không mất điện -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Lắp đặt vật tư, thiết bị thử nghiệm
16		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ 471GTROM/1B đến trụ 471GTROM/47 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 471GTROM/1B đến trụ 471GTROM/47 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-SCTX
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Ba Tri - Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
18		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thu hồi 04 FCO trụ 473BTri/87; Tháp sắt đầu trụ, nâng cao lưới trung thế trụ 473BTri/87/01, 473BTri/87/02, 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ. -Lắp 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01; Lắp FCO phân đoạn trụ 473BTri/87/02 NR Đình Phú Lễ.	-Từ trụ 473BTri/87/ tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ. -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 4FCO, tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/87 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
19		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Di dời FCO từ trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri về trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Từ trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473BTri/147/05 NR Giồng Ngoan. -Cắt FCO, tháo 01 kẹp hotline trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (đầu NR NR Giồng Ngoan) -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/148 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.

20		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Sân Banh Phú Thuận; NR 3P Kênh 7 So	-Từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/50 NR 3P Sân Banh Phú Thuận; trụ 473BĐ/327/30/01 đến trụ 473BĐ/327/30/14 NR 3P Kênh 7 So	-Xã Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - ha thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cả Muồng; NR 1P Cả Muồng	-Từ trụ 473BĐ/167/01 đến trụ 473BĐ/167/25 NR 3P Cả Muồng; từ trụ 473BĐ/167/26 đến trụ 473BĐ/167/50 NR 1P Cả Muồng	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - ha thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
22		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 474CL/47/01 đến trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (8CN)	- Thay MBA CS-50kVA bị sự cố trạm Hoá Thành A1 tại trụ 474BM/98/27/1 tuyến 474 Bình Minh. Cắt dừng tạo khoảng không điện hạ thế tại trụ a1 và kéo mới 01 đoạn dây hạ thế cáp ABC 3x50kVA từ trụ hạ thế a2 đến trụ a3 để sang 01 phần phụ tải từ trạm Hoá Thành A1 trụ 474BM/98/27/ 1 sang trạm Hoá Thành A tại trụ 474BM/98/26 tuyến 474 Bình Minh.	- Trên đường dây hạ thế trạm Hoá Thành A trụ 474BM/98/26 và trạm Hoá Thành A1 trụ 474BM/98/27/1 tuyến 474 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Hoá Thành A trụ 474BM/98/26 tuyến 474 Bình Minh. - Kiểm tra MCCB + FCO + Hotline trạm Hoá Thành A1 trụ 474BM/98/27/1 tuyến 474 Bình Minh đang cô lập.	- Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện.
24		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

25		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quấn tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 + 474 Vũng Liêm-Tuyến 479 Phước Hòa-Tuyến 478 Vĩnh Long-Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
26		07h30	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) Tụ Bù U2 Mang Thít (6x100kVA) và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/93- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại Tụ Bù U2 Mang Thít (6x100kVA) và phụ kiện tại trụ 473CC/93- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + 03 FCO trạm 250 kVA Nhơn Phú 2 trụ 473CC/88 - tuyến 473 Cổ Chiên. - Cắt 01 FCO cấp nguồn TU + Cắt 03 LBFCO Tụ Bù U2 Mang Thít trụ 473CC/93 - tuyến 473 Cổ Chiên. -Tháo 01 hotline đầu vào FCO cấp nguồn TU + Tháo 03 hotline đầu vào LBFCO Tụ Bù U2 Mang Thít trụ 473CC/93 - tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
27		10h00	12h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phú Thạnh BC gồm 3 MBA tại trụ 473CC/159- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 3x37,5kVA Phú Thạnh BC trụ 473CC/159- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + 03 FCO + tháo 03 hotline trạm Phú Thạnh BC trụ 473CC/159- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
28		13h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) MBA và phụ kiện đi kèm trạm Phú Thạnh 2 (37,5kVA) tại trụ L42/P244/86/90- tuyến 476 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phú Thạnh 2 tại trụ L42/P244/86/90- tuyến 476 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú.	- Cắt LBFCO Phú Thạnh trụ L42/P244/86 - tuyến 476 Cổ Chiên. .	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

29		13h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) MBA và phụ kiện đi kèm trạm Phú Thạnh 3A tại trụ L42/P244/86/99- tuyến 476 Cổ Chiên.	- Tại trạm 25kVA Phú Thạnh 3A tại trụ L42/P244/86/99- tuyến 476 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú.	- Cắt LBFCO Phú Thạnh trụ L42/P244/86 - tuyến 476 Cổ Chiên. .	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
30		13h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) MBA và phụ kiện đi kèm trạm Phú Thạnh 3 tại trụ L42/P244/86/101- tuyến 476 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phú Thạnh 3 tại trụ L42/P244/86/101- tuyến 476 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thạnh B xã Nhơn Phú.	- Cắt LBFCO Phú Thạnh trụ L42/P244/86 - tuyến 476 Cổ Chiên. .	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		09h00	16h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, cân pha sang tải hạ áp, chỉnh sửa FCO trạm bị nghiêng, phát quang lưới điện, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Trung Hậu 1A (3x37,5kVA) trụ 471VLi/T118/P34/P16/5 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Hậu 1A (3x37,5kVA) trụ 471VLi/T118/P34/P16/5 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Hậu, xã Quới An	- Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm Trung Hậu 1A (3x37,5kVA) trụ 471VLi/T118/P34/P16/5 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
33		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Út Thạnh 1 tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Út Thạnh 1 trụ 473TB/T48/6 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Út Thạnh 1 trụ 473TB/T48/6 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Út Thạnh 1 trụ 473TB/T48/6 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị

34		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Út Thạnh tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Út Thạnh trụ 473TB/T48/12 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Út Thạnh trụ 473TB/T48/12 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Út Thạnh trụ 473TB/T48/12 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
35		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Mỹ Trung 1.1A tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Mỹ trung 1.1A trụ 473TB/P41/7 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ trung 1.1A trụ 473TB/P41/7 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Mỹ trung 1.1A trụ 473TB/P41/7 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
36		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Sáu Bắc tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Sáu Bắc trụ 473TB/P14/7 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Sáu Bắc trụ 473TB/P14/7 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Sáu Bắc trụ 473TB/P14/7 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
37		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Mỹ Quới A tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm Mỹ Quới A trụ 473-471TB/9 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Quới A trụ 473-471TB/9 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Mỹ Quới A trụ 473-471TB/9 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị

38		08h00	10h45	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trạm Sạc Xe Điện trụ L45/P221/T17A/2 tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020055768).	- Tại trạm Sạc Xe Điện trụ L45/P221/T17A/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt 3LBF trạm Sạc Xe Điện trụ L45/P221/T17A/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
39		11h00	13h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Vận Tải Phương Anh trụ M44/T222/T68/1tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020044726).	- Tại trạm Vận Tải Phương Anh trụ M44/T222/T68/1tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF trạm Vận Tải Phương Anh trụ M44/T222/68 tuyến 471 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
40		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
41		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH MTV Cơ Điện Thành Phú (04CN)	- Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 37,5kVA trạm Trang Trại Thanh Tín	- Tại trạm Trang Trai Thanh Tín trụ 479TQ/138/24/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Hiếu xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Thuận 2A trụ 479TQ/138/23 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm Trang Trại Thanh Tín trụ 479TQ/138/24/1 tuyến 479 Tân Quới; - Gỡ Hotline đầu nhánh trạm Trang Trại Thanh Tín trụ 479TQ/138/24 tuyến 479 Tân Quới; (Vị trí công tác không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo gở và đấu hotline).	- Nâng công suất TBA
42		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Tầm Phương từ trụ 480TV/30 đến 480TV/T30/T15/47	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

43		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/259 đến trụ 477DT/T259/34, nhánh Bé Sáu, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
44		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 472 Dân Thành, Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 472 Dân Thành	-Xã Long Thành, Đông Hải	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
45		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 472 Dân Thành. (Trừ nhánh Hồ Thùng đấu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25).	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
46		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 473DT/(116-190) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479CN/28 479CN/143 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

48		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(01-48).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	09h30	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (03CN).	-Nâng cao lưới hạ áp theo yêu cầu cua khách hàng Lâm Hồng Lĩnh.	-Tại trụ a11 lưới hạ áp trạm Long Hưng 2.	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 2 trụ 477TR/T76/08.	-Khách hàng yêu cầu
50		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
51		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt thiết bị, mối nối đường dây trung thế đảm bảo vận hành	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và đến trụ 478CK/T313/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 473TR/232 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
53		07h30	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Hòa 1 Càng Long	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Hòa 1 Càng Long trở xuống đất tại trụ 478TV/179	-Xã Bình Phú	-Cắt 2CB + FCO trạm Phú Hòa 1 Càng Long trụ số 478TV/179	-Thí nghiệm định kỳ

54		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm XX Hồ Thị Lợi	-Từ sứ cao MBA trạm XX Hồ Thị Lợi trở xuống đất tại trụ 478TV/185	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm XX Hồ Thị Lợi trụ số 478TV/185	-Thí nghiệm định kỳ
55		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Thạnh	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Thạnh trở xuống đất tại trụ 478TV/208	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh trụ số 478TV/208	-Thí nghiệm định kỳ
56		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phú Thạnh 1	-Từ sứ cao MBA trạm Phú Thạnh 1 trở xuống đất tại trụ 478TV/213	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh 1 trụ số 478TV/213	-Thí nghiệm định kỳ
57		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Công ty TNHH Nhật Anh	-Từ sứ cao MBA trạm Công ty TNHH Nhật Anh trở xuống đất tại trụ 478TV/P213/01	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Công ty TNHH Nhật Anh trụ số 478TV/P213/01	-Thí nghiệm định kỳ
58		07h30	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Cây Cách 4	-Từ sứ cao MBA trạm Cây Cách 4 trở xuống đất tại trụ 478TV/256	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Cây Cách 4 trụ số 478TV/256	-Thí nghiệm định kỳ
59		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Cây Cách 3	-Từ sứ cao MBA trạm Cây Cách 3 trở xuống đất tại trụ 478TV/262	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Cây Cách 3 trụ số 478TV/262	-Thí nghiệm định kỳ

60		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Cây Cách 2	-Từ sứ cao MBA trạm Cây Cách 2 trở xuống đất tại trụ 478TV/272	-Xã Bình Phú	-Cắt 2CB + FCO trạm Cây Cách 2 trụ số 478TV/272	-Thí nghiệm định kỳ
61		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Khóm 8 Càng Long 2	-Từ sứ cao MBA trạm Khóm 8 Càng Long 2 trở xuống đất tại trụ 478TV/P280/T1-17/09	-Xã Càng Long, Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Khóm 8 Càng Long 2 trụ số 478TV/P280/T1-17/09	-Thí nghiệm định kỳ
62		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Long An 3	-Từ sứ cao MBA trạm Long An 3 trở xuống đất tại trụ 478TV/P280/T17/18	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm Long An 3 trụ số 478TV/P280/T17/18	-Thí nghiệm định kỳ
63		07h30	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Nguyệt Lãng A	-Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Lãng A trở xuống đất tại trụ 478TV/241	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Lãng A trụ số 478TV/241	-Thí nghiệm định kỳ
64		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Nguyệt Lãng 1	-Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Lãng 1 trở xuống đất tại trụ 478TV/P239/07	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Lãng 1 trụ số 478TV/P239/07	-Thí nghiệm định kỳ
65		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Cây Cách 5	-Từ sứ cao MBA trạm Cây Cách 5 trở xuống đất tại trụ 478TV/T263/09	-Xã Bình Phú	-Cắt 2CB + FCO trạm Cây Cách 5 trụ số 478TV/T263/09	-Thí nghiệm định kỳ

66		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm XX Hòa Lợi	-Từ sứ cao MBA trạm XX Hòa Lợi trở xuống đất tại trụ 478TV/274	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm XX Hòa Lợi trụ số 478TV/274	-Thí nghiệm định kỳ
67		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm XX Nguyễn Thị Thơ	-Từ sứ cao MBA trạm XX Nguyễn Thị Thơ trở xuống đất tại trụ 478TV/276	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm XX Nguyễn Thị Thơ trụ số 478TV/276	-Thí nghiệm định kỳ
68		07h30	11h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Vĩnh Phát (04CN)	-Di dời trụ trung thế số 01 nhánh 22kV Công ty Vinh Linh theo yêu cầu của khách hàng	-Tại trụ 478TV/T371/P14A/01	-Xã Càng Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Công ty Vinh Linh tại trụ số 478TV/T371/14A	-Khách hàng yêu cầu
69		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 10/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x37,5kVA trụ 478GL/50A/20 NR Ấp Phú Thạnh	-Từ LA trở xuống trụ 478GL/50A/20 NR Ấp Phú Thạnh	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37,5kVA trụ 478GL/50A/20 NR Ấp Phú Thạnh	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
3		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA trụ 478GL/50A/02/15 NR 1 pha về Hữu Định	-Từ LA trở xuống trụ 478GL/50A/02/15 NR 1 pha về Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA trụ 478GL/50A/02/15 NR 1 pha về Hữu Định	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

4		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 50kVA Đường tỉnh 883-02 trụ 475BTre/137 tuyến 475 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 475BTre/137 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 50kVA Đường tỉnh 883-02 trụ 475BTre/137 tuyến 475 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 250kVA Trần Văn Ơn 3 trụ 472BTre/61 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Từ LA trở xuống trụ 472BTre/61 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 250kVA Trần Văn Ơn 3 trụ 472BTre/61 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, CB và vật tư, phụ kiện trạm 250kVA Bánh kẹo Ba Lai trụ 472BTre/72/03 Tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Từ MBA trở xuống trụ 472BTre/72/03 Tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Bánh kẹo Ba Lai trụ 472BTre/72/03 Tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA Quốc lộ 60-14 trụ 480BTre/51 tuyến 480 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/51 tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA Quốc lộ 60-14 trụ 480BTre/51 tuyến 480 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

8		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi FCO, lắp sứ đở, ép dây trung thế trụ 477AH/52/03/37/31, lắp đà, lắp LBFCO trụ 477AH/52/03/37/35, lắp sắt V dừng dây kéo về tại nhà khách hàng, di dời điện kế và dây kéo về khách hàng từ trụ 477AH/52/03/37/35 về trụ 477AH/52/03/37/34, thu hồi dây hạ thế từ trụ 477AH/52/03/37/34-477AH/52/03/37/35 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 477AH/52/03/37/27 NR Định Thọ	-Trụ 477AH/52/03/37/31 và từ trụ 477AH/52/03/37/34-477AH/52/03/37/35 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 477AH/52/03/37/27 NR Định Thọ	-Ấp Định Thọ xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 477AH/52/03/37/01 NR Định Thọ -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 477AH/52/03/37/27 NR Định Thọ	-Xử lý mất an toàn
9		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Dời trụ, sang lưới hạ thế trụ HT2D, nhổ thu hồi trụ HT1D thuộc trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 NR ấp An Phú	-Trụ HT2D, trụ HT1D thuộc trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 NR ấp An Phú	-Ấp An Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 NR ấp An Phú	-Xử lý mất an toàn
10		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Đại Phú (7CN)	-Di dời đường dây và trụ hạ thế từ trụ HT2a-HT17c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Lộ Nhà thờ Quới Thành	-Từ trụ HT2a-HT17c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Lộ Nhà thờ Quới Thành	-Ấp Phú Phong xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/13/08 NR 1 pha Lộ Nhà thờ Quới Thành	-Mở lộ nông thôn
11		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/30/47 NR Cồn Dơi và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
12		08h00	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay điện kế, TI, cáp suất,ống nhựa trạm 2x37.5kVA trụ 477MC/57/01 NR Bưng Cát	-Tại trụ 477MC/57/01 NR Bưng Cát	-Ấp Tân Đức - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 477MC/57/01 NR Bưng Cát	-Xử lý quá tải

13		14h00	15h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay điện kế, TI trạm 2x37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/126 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 478MC/131/03/115/126 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Ấp Giồng Trôm -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/126 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Xử lý quá tải
14		15h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay điện kế, TI trạm 2x25kVA trụ 478MC/131/03/26B/11 NR Tích Khánh 2	-Tại trụ 478MC/131/03/26B/11 NR Tích Khánh 2	-Ấp Tích Khánh -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 478MC/131/03/26B/11 NR Tích Khánh 2	-Xử lý quá tải
15		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-SCTX
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng lại dây hạ thế, ép lại mối nối lèo từ trụ hạ thế 1T đến trụ 6T; Thay thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Vệ sinh, bảo trì trạm, thay 3LBFCO bằng 3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTri/159 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/159, trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB cấp nguồn TU cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 4FCO; Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt CB+3LBFCO trạm 3x50kVA trụ 472BTri/159 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/159 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

18		13h00	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay hộp công tơ bể trụ HT15; Ép lại mối nối lèo hạ thế trụ 473BTri/224/21/33, trụ HT9/3, trụ HT9/10; Tăng cường tiếp đất tại trụ 473BTri/224/21/22, trụ HT27a; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-SCTX, xử lý tồn tại TTĐN.
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ 471BĐ/113/63 + bảo trì 3LBFCO trụ 471BĐ/113/65 NR 3P Ao Vuông	-Trụ 471BĐ/113/63, 471BĐ/113/65 NR 3P Ao Vuông	-Ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/113/51 NR 3P Ao Vuông	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thới Lai; NR 3P Cầu Cả Bướm; NR 3P Ngã Ba Bò Cạp; NR 1P Ấp Vinh Thái	-Từ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/18 NR 3P Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/18/01 đến trụ 473BĐ/264/18/06 NR 3P Cầu Cả Bướm; từ trụ 473BĐ/264/18/01/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/18 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp; từ trụ 473BĐ/264/18/01/15/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/15/10 NR 1P Ấp Vinh Thái	-Xã Châu Hưng; Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - ha thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/47/66C/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (PB09040056247 - Khách hàng Công ty TNHH TM Cá Việt)	-Tại trụ 477BĐ/47/66C/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/66C tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

22		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (3KD)	-Thay điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/47/200/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/200/10 + trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/200/11 + trạm 560kVA trụ 477BĐ/47/200/10/11 tuyến Bình Đại - Thới Thuận; PB09040049904 - Khách hàng NTCN Ngô Hồng Lâm)	-Tại trụ 477BĐ/47/200/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/200 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
23		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/08/24/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/24/02 NR 3P TĂGS Việt Tiến; PB09040044751 - Khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Nguyễn Kim Hồng)	-Tại trụ 475BĐ/08/24/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Ấp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/24 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
24		15h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế + thay điện kế định kỳ trạm 1000kVA trụ 471BĐ/113/77/01 NR 3P Ao Vuông (PB09040050815 - Khách hàng Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng sạch Bình Đại)	-Tại trụ 471BĐ/113/77/01 NR 3P Ao Vuông	-Ấp Giồng Kiền xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/113/77 NR 3P Ao Vuông	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

25		07h00	07h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Chuyển nguồn (giảm tải phục vụ cho công tác hotline) từ trụ 475MC/22/120/43/77B/01 đến trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới sang nhận điện NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong -Tại trụ 475MC/22/120/33/82B, 475MC/22/120/33/82C NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Kiểm tra 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra 3DS 1 pha trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A (đang cắt) -Đóng 3DS 1 pha tại trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới) -Đóng 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A	-Thực hiện biện pháp an toàn
26		08h00	15h30	-Điện lực Mỏ Cày	-XNDV ĐL Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Lắp mới LBS, 3LA, 3DS 1 pha và thu hồi 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Khoá chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475MC/22/143 NR An Thạnh -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới) đang cắt	-Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày

27		16h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Chuyển nguồn từ trụ 475MC/22/120/43/77B/01 đến trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới sang nhận điện NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong -Tại trụ 475MC/22/120/33/82B, 475MC/22/120/33/82C NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Kiểm tra 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra LBS+3DS 1 pha tại trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới) đang cắt -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A -Cắt 3DS 1 pha trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Đóng 3DS 1 pha+LBS trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới)	-Sau khi thực xong công tác hotline
28		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Phát quang, tăng cường lưới hạ thế, bổ sung tiếp đất lặp lại từ trụ 10b đến trụ 8f và từ trụ 13b đến trụ 7c lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/87/19 NR Phú Lộc Thượng	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/87/19 NR Phú Lộc Thượng	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/87/19 NR Phú Lộc Thượng	-SCTX

29		07h30	16h30	Điện lực Mỏ Cày	-HTX Xây lắp điện Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/07 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Từ trụ 474-473MC/07 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt MC 473 + đưa MC 473r a khỏi vị trí vận hành + đóng tiếp đất 473-76 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt 3DS (tầng dưới) tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mỏ Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-Xử lý tồn tại công trình kfw
30		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 474CL/45/01 đến trụ 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui -Từ trụ 474CL/45/35/01 đến trụ 474CL/45/35/43 nhánh rẽ Bến Phà Tân Phú	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
31		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/07 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 1)	-Lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/07 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 1)	-Xã An Bình	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/07 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 1)	-SCTX giảm TTĐN
32		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

33		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH TV KT ĐT XD nguyên Phạm (3CN)	- Thay bộ đà MBA trạm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ân Phú Đạt tại trụ 477BM/111/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/111/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Bình Minh	- Cắt MCCB + 03FCO trạm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ân Phú Đạt trụ 477BM/111/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Theo đề nghị khách hàng
34		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Phú Quới, Long Hồ	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
35		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471CC/280 đến trụ 471CC/450 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 471 Cổ Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Tân Long từ trụ L42/P138/2 đến trụ L42/P138/35 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 472 Vũng Liêm	- Xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
36		08h00	10h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Kiểm tra xử lý rịn dầu MBA trạm Bờ Dầu 1 tại trụ 471CC/261/39A/6/2/2 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Bờ Dầu 1 tại trụ 471CC/261/39A/6/2/2 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Bát, xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Bờ Dầu 1 tại trụ 471CC/261/39A/6/2/2 - tuyến 471 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.

37		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH XD-TM&DV An Phát (08 CN)	- Di dời 03 trụ hạ thế vào biên giải phóng mặt bằng tại trụ HT22 +HT23+HT24 và thay 32m dây cáp nhôm bọc ABC 3x50mm2 thành dây CXV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV từ trụ HT23 đến trụ HT24 thuộc đường dây hạ thế trạm Chánh An 4 trụ 473CC/175/137 tuyến 472 Cổ Chiên (Theo đề nghị cắt điện số 2293/BQLGT-QLDA1 của ban quản lý dự án giao thông ngày 26/10/2026. Phục vụ di dời đường dây điện thi công Cầu Quới An).	-Từ trụ HT22 đến trụ HT 24 thuộc đường dây hạ thế trạm Chánh An 4 trụ 473CC/175/137 tuyến 472 Cổ Chiên	- Ấp Mỹ Chánh, xã Cái Nhum	- Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Chánh An 4 tại trụ 473CC/175/137 tuyến 472 Cổ Chiên	- Theo đề nghị cắt điện của địa phương
38		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay công tơ trạm Phú Thọ 2A trụ 473CC/76/17 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/76/17 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm 50 kVA Phú Thọ 2A tại trụ 473CC/76/17 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
39		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay công tơ trạm Mười Khen trụ 473CC/25 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/25 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Kè xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm 50 kVA Mười Khen tại trụ 473CC/25 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
40		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay công tơ trạm Chợ Cái Kè 1 trụ 471CC/38/6 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/38/6 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Kè xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm 25 kVA Chợ Cái Kè 1 tại trụ 471CC/38/6 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
41		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay điện kế trạm Cầu Cái Kè trụ 473CC/46/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/46/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Kè xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm 37,5 kVA Cầu Cái Kè tại trụ 473CC/46/1 tuyến 472 Cổ Chiên..	- Thay định kỳ HTĐĐ

42		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay công tơ trạm Mỹ An 4 trụ 474-472CC/70 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Tại trụ 474-472CC/70 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp Chợ xã Nhơn Phú	- Cắt CB + 3FCO trạm 320 kVA Mỹ An 4 tại trụ 474-472CC/70 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
43		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay công tơ trạm An Hương trụ 474-472CC/135 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Tại trụ 474-472CC/135 tuyến 474 Cổ Chiên	- Ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú	- Cắt CB + 3FCO trạm 50 kVA An Hương tại trụ 474-472CC/135 tuyến 474 Cổ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
44		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
45		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm An Lạc Tây A (50kVA) trụ 473VLi/58/17 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Lạc Tây A (50kVA) trụ 473VLi/58/17 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Hiếu, xã Trung Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm An Lạc Tây A (50kVA) trụ 473VLi/58/17 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
46		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Trung Hòa 2A (50kVA) trụ 473VLi/P58/T70/32 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Hòa 2A (50kVA) trụ 473VLi/P58/T70/32 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Trung Hòa 2A (50kVA) trụ 473VLi/P58/T70/32 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

47		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Sậy Đồn 1A (50kVA) trụ 473VLi/P191/33 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Sậy Đồn 1A (50kVA) trụ 473VLi/P191/33 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Kinh, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Sậy Đồn 1A (50kVA) trụ 473VLi/P191/33 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Sậy Đồn 2A (50kVA) trụ 473VLi/P191/37 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Sậy Đồn 2A (50kVA) trụ 473VLi/P191/37 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Kinh, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Sậy Đồn 2A (50kVA) trụ 473VLi/P191/37 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẻ Song Phú	- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Rạch đá Lửa tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm Rạch đá Lửa trụ 477TB/T103/T32/P23/8 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm Rạch đá Lửa trụ 477TB/T103/T32/P23/8 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Rạch đá Lửa trụ 477TB/T103/T32/P23/8 tuyến 477 Tam Bình	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị

51		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 3 Ấp 10 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 3 Ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/P6/6 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 3 Ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/P6/6 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 3 Ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/P6/6 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
52		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 2 ấp 9 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 2 ấp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/P18/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 2 ấp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/P18/1 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 2 ấp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/P18/1 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
53		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/17 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/17 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/17 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
54		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm DC Mỹ Lộc 1 tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm DC Mỹ Lộc 1 trụ 477TB/T103/22 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm DC Mỹ Lộc 1 trụ 477TB/T103/22 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm DC Mỹ Lộc 1 trụ 477TB/T103/22 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị

55		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Thay rack mục và ép lèo hạ áp, căng lại dây hạ áp, từ trụ hạ áp số 8 đến trụ hạ áp số 10 trạm Sóc Ruộng 4A trụ M44/T222/P8/23 tuyến 471 Trà Ôn.	-Từ trụ hạ áp số 8 đến trụ hạ áp số 10 trạm Sóc Ruộng 4A trụ M44/T222/P8/23 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Sóc Ruộng 4A trụ M44/T222/P8/23 tuyến 471 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
56		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Phát quang lưới hạ thế trạm và căng lại dây hạ áp, ép lèo từ trụ hạ áp số 5 đến trụ hạ áp số 8 trạm Tường Tín 1A trụ L45/P221/P101/T20/2 tuyến 475 Trà Ôn.	-Từ trụ hạ áp số 5 đến trụ hạ áp số 8 trạm Tường Tín 1A trụ L45/P221/P101/T20/2 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp Tường Tín, xã Hòa Bình.	- Cắt MCCB + FCO trạm Tường Tín 1A trụ L45/P221/P101/T20/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
57		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080032940)	- Tại trạm Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11/1 tuyến 471 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí công tác không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo gở và đấu hotline).	- Thay HTĐĐ
59		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080049981)	- Tại trạm CN Viettel Vĩnh Long trụ 471TQ/116/6/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm CN Viettel Vĩnh Long trụ 471TQ/116/6/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
60		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080001077)	- Tại trạm CS Nước Đóng Chai Văn Phụng trụ 471TQ/116/5/1T tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm CS Nước Đóng Chai Văn Phụng trụ 471TQ/116/5/1T tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ

61		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080044332)	- Tại trạm BTS VLG - 076 trụ 471TQ/116/5/1P tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm BTS VLG - 076 trụ 471TQ/116/5/1P tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
62		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080054364)	- Tại trạm Karaoke Thái Nhật trụ 471TQ/191/1T tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp An Khánh, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Karaoke Thái Nhật trụ 471TQ/191/1T tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
63		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080011310)	- Tại trạm XD Tân Lược trụ 471TQ/160/1P tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm XD Tân Lược trụ 471TQ/160/1P tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
64		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080001678)	- Tại trạm BTS VL311 trụ 471TQ/1716/35/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Tiến, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm BTS VL311 trụ 471TQ/1716/35/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
65		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
66		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 478TV/T142/9, 478TV/T142/19, 478TV/T142/T6/7, 478TV/T142/37, 478TV/T142/55, 478TV/T142/P26/14, 478TV/T142/66, 478TV/T142/P26/5,	-ấp Ô Chích, xã Song Lộc	-Cắt LBFCO Ô Chích tại trụ 478TV/142	Phòng ngừa sự cố
67		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Nê Có 1 tại trụ 480TV/T209/31 tuyến 480TV	-ấp Phú Lân, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Nê Có 1 tại trụ 480TV/T209/31. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

68		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/276 Tuyến 480TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 (Đang nhận điện từ MC 480TV). - Cắt CB, FCO Trạm Lò Ngò 2-2 tại trụ 480TV/276	-Ngăn ngừa sự cố
69		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/246 Tuyến 480TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 (Đang nhận điện từ MC 480TV). - Cắt CB, FCO Trạm Lộ Ngang 1 tại trụ 480TV/246	-Ngăn ngừa sự cố
70		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/229 Tuyến 480TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 (Đang nhận điện từ MC 480TV). - Cắt CB, FCO Trạm Lộ Ngang tại trụ 480TV/229	-Ngăn ngừa sự cố
71		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/208 Tuyến 480TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 (Đang nhận điện từ MC 480TV). - Cắt CB, FCO Trạm Chợ Song Lộc tại trụ 480TV/208	-Ngăn ngừa sự cố

72		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/232 đến trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 472 Dân Thành	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
74		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Vĩnh	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
75		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm NT Dương Thị Nguyệt trụ 477DT/T259/P33/02, nhánh NT Dương Thị Nguyệt, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm NT Dương Thị Nguyệt trụ 477DT/T259/P33/02, nhánh NT Dương Thị Nguyệt, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Cái Đôi - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm NT Dương Thị Nguyệt trụ 477DT/T259/P33/02 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
76		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Trần Văn Khâm trụ 477DT/T259/34/T12/03, nhánh Trần Văn Khâm, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Trần Văn Khâm trụ 477DT/T259/34/T12/03, nhánh Trần Văn Khâm, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Cái Đôi - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Trần Văn Khâm trụ 477DT/T259/34/T12/03 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành

77		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Cao Thị Chi trụ 477DT/P249/8/23/P15/01, nhánh Cao Thị Chi, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Cao Thị Chi trụ 477DT/P249/8/23/P15/01, nhánh Cao Thị Chi, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Tân Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Cao Thị Chi trụ 477DT/P249/8/23/P15/01 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
78		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Phạm Văn Đèo trụ 477DT/P249/08/23/T15/27, nhánh Phạm Văn Đèo, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Phạm Văn Đèo trụ 477DT/P249/08/23/T15/27, nhánh Phạm Văn Đèo, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Tân Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Phạm Văn Đèo trụ 477DT/P249/08/23/T15/27 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
79		06h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải+Xí nghiệp Lưới điện Cao Thế	-Công ty TNHH XD Điện Huỳnh Phát (03 CN)	-Căng dây đấu nối đường dây 22kV và trạm biến áp 3x50kVA NT Nguyễn Văn Thanh 2 nhận điện tuyến 476DTh (Không thực hiện được hotline do đường đất, đã ký vận hành thuê, đã rà soát VTTB theo CV số 10096/PCVL-KT ngày 22/10/2026 của PCVL) **- Xí nghiệp Lưới điện Cao thế chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn điện tự dùng trạm 110kV Dân Thành khi cắt điện tự dùng 1 nhận điện ngoài lưới 22kV tuyến 480DTh**	- Trụ 472-471DT/75	-Khóm Long Điền phường Duyên Hải	- Cắt MC 476, 480 trạm 110kV Dân Thành - Cắt 3DS 480DTh náp dưới trụ 480DTh/03 (472-471DT/P128A/01B số cũ) - Cắt 3 DS 476DTh trụ 472-471DT/128 + Cắt 3 DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E + Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Cắt 3 DS2 Mé Láng trụ 472-471DT/71 (lưu ý có tải giữa 3DS2+LBS Mé Láng) - Đóng đẳng áp 474DTh sang 480DTh đến Recloser Nhiệt Điện - Cắt MC 480DTh. Xác định Recloser Nhiệt Điện đang mở và MC 480DTh đang mở, cắt 3DS 480DTh náp dưới trụ 480DTh/03 không điện. Lưu ý khi trả vòng: có 3 LBFCO tự dùng giữa 3DS náp dưới và MC 480DTh : đóng 3DS 480DTh náp dưới không điện, đóng MC 480DTh - Đóng đẳng áp 474DTh sang 476DTh đến LBS Thống Nhất - Đóng đẳng áp 477DT sang 476DTh đến Recloser Bào Sen - Đúng 06h00 cắt MC 476DTh để cắt 3DS2 Mé Láng không điện, đóng 472DT đến 3DS2 Mé Láng	-Theo yêu cầu khách hàng

80		08h30	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Cô lập nhánh NT Lâm Trọng Tài (trạm đang cô lập)	- Trụ 472-471DT/76 trục chính tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà (476 Dân Thành, 480 Dân Thành)	-Khóm Long Điền phường Duyên Hải	- Cắt MC 480 trạm 110kV Dân Thành - Cắt 3DS 480DTh náp dưới trụ 480DTh/03 (472-471DT/P128A/01B số cũ) - Cắt MC 476 trạm 110kV Dân Thành - Cắt 3 DS 476DTh trụ 472-471DT/128 - Cắt 3 DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E - Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Cắt 3 DS2 Mé Láng trụ 472-471DT/71	-Theo yêu cầu khách hàng
81		09h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA trạm Giồng Ổi 6 bị sỉ sét (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Trụ 477DT/P55/21 nhánh Giồng Ổi 5, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO Giồng Ổi 5 trụ 477DT/P55/01	-Xử lý khiếm khuyết
82		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/61 tuyến 476CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Mỹ Long, Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
83		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Mỹ Long Nam (PB1602T000914)	-Tại hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Mỹ Long Nam trụ 476DT/T174/01A	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 -Cắt 3DS1 NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/01 -Cắt 3DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10	-Kiểm tra, bảo trì

84		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Cầu Ngang - Duyên Hải (PB16020008199)	-Tại hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Cầu Ngang - Duyên Hải trụ 478CN/238	-Ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Cống Bào Bèo trụ 478CN/T237/01 -Cắt LBS Bào Bèo trụ 478CN/239 -Cắt 3DS1 Bào Bèo trụ 478CN/236 (cắt CB+FCO rạm Cống Bào Bèo để cắt 3DS1 không tải) -Cắt 3DS2 Bào Bèo trụ 478CN/240	- Kiểm tra, bảo trì
85		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(48-102).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
86		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
87		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt thiết bị, mối nối đường dây trung thế đảm bảo vận hành	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/478CK thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
88		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ

89		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Đại 4	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 4 trụ 478CK/T280/76A nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+3FCO trạm Tân Đại 4 trụ 478CK/T280/76A nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
90		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Đại 9	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 9 trụ 478CK/T280/T73/01 nhánh 22kV Tân Đại 9 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB trạm Tân Đại 9 trụ 478CK/T280/T73/01 nhánh 22kV Tân Đại 9 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3FCO Tân Đại 9 trụ 478CK/T280/73 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
91		10h30	11h30	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Bến Cát	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Bến Cát trụ 480TV/P354/13 nhánh 22kV Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Bến Cát trụ 480TV/P354/13 nhánh 22kV Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
92		13h00	14h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Cấp nước Hiếu Trung, vệ sinh TBA	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cấp nước Hiếu Trung trụ 480TV/P354/15 nhánh 22kV Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Cấp nước Hiếu Trung trụ 480TV/P354/15 nhánh 22kV Bến Cát tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ

93		14h30	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Trung Kinh 2	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 2 trụ 480TV/P354/P33/30 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 2 tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 2 trụ 480TV/P354/P33/30 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 2 tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
94		15h30	16h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Trung Kinh 3	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 2 tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 2 tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
95		16h30	17h30	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Tân Trung Kinh 5	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 5 trụ 480TV/P354/P33/T43A/06 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 5 tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 5 trụ 480TV/P354/P33/T43A/06 nhánh 12,7kV Tân Trung Kinh 5 tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
96		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Bến Đò và các nhánh rẽ đấu nối vào	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
97		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

98		07h00	13h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (06CN)	-Dựng trụ chen BTLT 1x14m (01 trụ); căng dây đấu nối cấp điện khu hành chính xã Phong Thạnh và thay xà sắt FCO+LA thành xà com 2.4m, lắp 03FCO trạm Cấp Nước Phong Thạnh	-Giữa khoảng trụ (478CK/108-478CK/P108/01) đến trụ 478CK/P108/01 nhánh rẽ CN Phong Thạnh	-Ấp Chợ, xã Phong Thạnh	-Cắt 03LBFCO CN Phong Thạnh tại trụ 478CK/108 (478CK)	-ĐTXD
1	Thứ Tư 11/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/88 đến trụ 474-479BTre/135 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Dựng mới 02 trụ BTLT 7,5m tại trụ 19e/1 và 19e/3 và dựng mới 01 trụ BTLT 10,5m tại trụ 19e/2, nhổ thu hồi trụ hạ thế hiện hữu trụ 20e. Thu hồi đoạn lưới hạ thế từ trụ 19e đến trụ 22e. Kéo dây lưới hạ thế dọc theo trụ dựng mới và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 19e đến trụ 22e thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Quốc Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ 19e/1, 19e/3, trụ 19e/2. Từ trụ 19e đến trụ 22e thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Quốc Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 2x50kVA Quốc Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre -Cắt FCO trụ 474-479BTre/185 tuyến 479 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ bằng bê tông trụ 475AH/94/09, căng lại dây trung thế và hạ thế từ trụ 475AH/94/08 - 475AH/94/09 NR Lộ Bờ Cam	-Từ trụ 475AH/94/08 - 475AH/94/09 NR Lộ Bờ Cam	-Ấp Chánh Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475AH/94/09 NR Lộ Bờ Cam -Cắt 3FCO trụ 475AH/94/01 NR Lộ Bờ Cam	-Xử lý mất an toàn
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

5		08h00	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay MBA chảy dầu trạm 37.5kVA trụ 475CL/247/43/41/14T NR Hoà 1 và phát quang	-Tại trụ 475CL/247/43/41/14T NR Hoà 1 -NR Hoà 1 từ trụ 475CL/247/43/41/01T đến trụ 475CL/247/43/41/14T	-Ấp Vĩnh Hoà - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm trụ 475CL/247/43/41/05T, trụ 475CL/247/43/41/11T, trụ 475CL/247/43/41/14T NR Hoà 1 -Cắt CB trạm trụ 475CL/247/43/41 NR Vĩnh Hoà -Cắt FCO trụ 475CL/247/43/41 NR Vĩnh Hoà (đầu NR Hoà 1)	-Ngăn ngừa sự cố
6		14h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Tháp sắt U140-3m, lắp sứ trụ 480TT/104/38/16/35/03A NR 1 pha Phú Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/38/16/35/03A NR 1 pha Phú Thạnh	-Ấp Phú Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm trụ 480TT/104/38/16/35/02, trụ 480TT/104/38/35/06 NR 1 pha Phú Thạnh -Cắt FCO trụ 480TT/104/38/16/35/01 NR 1 pha Phú Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (08CN)	-Cắt lưới trụ 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/41/07P NR Nguyễn Văn Mến (chuyển lưới hạ thế từ trụ 14b đến trụ 9c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/41/07P NR Nguyễn Văn Mến sang nhận điện trạm 100kVA trụ 475CL/247/43/27/43 NR Rạch Sâu) -Cắt lưới trụ 7c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/33/07 NR Hòa 2 (chuyển lưới hạ thế trụ 8c đến trụ 26c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/33/07 NR Hoà 2 sang nhận điện trạm 100kVA trụ 475CL/247/43/27/43 NR Rạch Sâu)	-Trụ 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/41/07P NR Nguyễn Văn Mến -Trụ 7c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/33/07 NR Hòa 2 -Tại trạm 100kVA trụ 475CL/247/43/27/43 NR Rạch Sâu	-Ấp Vĩnh Hoà - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/41/07P NR Nguyễn Văn Mến -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/43/33/07 NR Hòa 2 -Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475CL/247/43/27/43 NR Rạch Sâu	Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mỏ Cày Bắc năm 2026

8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ 473GTROM/120 đến trụ 473GTROM/170 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 473GTROM/120 đến trụ 473GTROM/170 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-SCTX
9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 đến trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 đến trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào..	-Xã Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 180kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Thí nghiệm định kỳ
11		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18/01 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18/01 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18/01 NR Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18 NR Vĩnh An.	-Thí nghiệm định kỳ

12		10h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 160kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/07 NR Tập đoàn 6.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/07 NR Tập đoàn 6.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27/07 NR Tập đoàn 6.	-Thí nghiệm định kỳ
13		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/59/05 NR Hồ Tôm.	-Trụ 475BTri/17/18/59/05 NR Hồ Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/59/05 NR Hồ Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ
14		14h15	15h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/06 NR Hồ Tôm 2.	-Trụ 475BTri/17/18/59/4A/06 NR Hồ Tôm 2.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/06 NR Hồ Tôm 2. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/59/4A/06 NR Hồ Tôm 2.	-Thí nghiệm định kỳ

15		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/65 NR Ba Tri- An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/65 NR Ba Tri- An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/65 NR Ba Tri- An Đức.	-Thí nghiệm định kỳ
16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tự Chảy 2.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tự Chảy 2.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tự Chảy 2.	-Ngăn ngừa sự cố.
18		08h00	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa	-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Châu Hưng, Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		15h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Cây Xăng Thới Lai	-Từ trụ 473BĐ/274/01 đến trụ 473BĐ/274/07 NR 1P Cây Xăng Thới Lai	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

20		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Dừng lưới, lắp LBS+3DS và 6LA tại trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Tại trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Kiểm tra 3DS liên nối (đang cắt) tại trụ 473MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh -Kiểm tra 3DS (đang cắt) tại trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 475MC/07/66 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày
21		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 474CL/95/01 đến trụ 474CL/95/27 nhánh rẽ Hòa Thuận -Từ trụ 474CL/122/09/01 đến trụ 474CL/122/09/36 nhánh rẽ Sông Lưu	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
22		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-Xã An Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-SCTX giảm TTĐN
23		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	- Ép kẹp WR và căng lại dây hạ áp bị chùng thấp từ trụ B/P1/5 đến trụ B/P1/6 thuộc trạm 50kVA Phú Thạnh 2B tại trụ 477VLg/160/41/5/1 tuyến 477 Phước Hòa	-Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ B/P1/5 đến trụ B/P1/6 thuộc trạm 50kVA Phú Thạnh 2B tại trụ 477VLg/160/41/5/1 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Phú Thạnh 2B tại trụ 477VLg/160/41/5/1 tuyến 477 Phước Hòa	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện

24		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này; -Từ trụ 478VLg/32/118 đến trụ 478VLg/32/78/15 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
26		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (05CN)	-Thay MBA 1*50kVA trạm Tái định cư Phú Đức rịn dầu.	-Tại trụ 479PH/234/1 - tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Tái định cư Phú Đức trụ 479PH/234 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt CB+3FCO trạm Tái định cư Phú Đức trụ 479PH/234/1 - tuyến 479 Phước Hòa	-Ngăn ngừa sự cố
27		13h00	17h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (05CN)	-Thay lại 01 MBA 1*25kVA trạm Long Mỹ 2A.	-Tại trụ 476CC/272-tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Long Phước, xã Bình Phước	- Cắt CB+3FCO + Gỡ 3 Hotline trạm Long Mỹ 2A trụ 476CC/272-tuyến 476 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3 Hotline).	-Ngăn ngừa sự cố
28		08h00	09h40	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thới A2 gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/223/42- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Thới A2 trụ 473CC/223/42- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới A2 tại trụ 473CC/223/42- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

29		10h00	11h45	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định , định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thới A5 gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/223/29- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Thới A5 trụ 473CC/223/29- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới A5 tại trụ 473CC/223/29- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
30		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thới A1 gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/223/20- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Thới A1 trụ 473CC/223/20- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới A1 tại trụ 473CC/223/20 - tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		14h45	15h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thới C2 (37,5kVA) gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/223/21/6- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm Phước Thới C2 (37,5kVA) trụ 473CC/223/21/6 - tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới C2 (37,5kVA) trụ 473CC/223/21/6 - tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		15h45	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thới (50kVA) gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/223/19- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm Phước Thới (50kVA) trụ 473CC/223/19 - tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Thới, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới (50kVA) tại trụ 473CC/223/19 - tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

33		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp 6A Tân An Luông (37,5kVA) trụ 472VLi/P20/22 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp 6A Tân An Luông (37,5kVA) trụ 472VLi/P20/22 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Ấp Bào Xếp, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO trạm Ấp 6A Tân An Luông (37,5kVA) trụ 472VLi/P20/22 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
34		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
35		08h30	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm NMXX Lý Quốc Thông trụ M44/T222/T3/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020028879).	-Tại trạm NMXX Lý Quốc Thông trụ M44/T222/T3/1 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm NMXX Lý Quốc Thông trụ M44/T222/T3/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
36		10h15	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm NMXX: Tạ Văn Chiến trụ M44/T222/P7/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020028880).	-Tại trạm NMXX: Tạ Văn Chiến trụ M44/T222/P7/1 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm NMXX: Tạ Văn Chiến trụ M44/T222/P7/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
37		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Chăn nuôi: Nguyễn Thị Thanh Xuân trụ M44/T261/P16/T22/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020054826).	-Tại trạm Chăn nuôi: Nguyễn Thị Thanh Xuân trụ M44/T261/P16/T22/1 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm Chăn nuôi: Nguyễn Thị Thanh Xuân trụ M44/T261/P16/T22/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp

38		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm NMXX: Trần Văn Bạn trụ M44/T261/P51/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020029173).	-Tại trạm NMXX: Trần Văn Bạn trụ M44/T261/P51/1 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm NMXX: Trần Văn Bạn trụ M44/T261/P51/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
39		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm HKD: Trúc Anh Tài trụ L45/P221/T142A/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020056931).	-Tại trạm HKD: Trúc Anh Tài trụ L45/P221/T142A/1 tuyến 471 Trà Ôn	-Ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm HKD: Trúc Anh Tài trụ L45/P221/T142A/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
40		06h30	17h30	- Điện lực Tân Quới	-Điện lực Tân Quới (02CN)	-Chuyển nguồn từ tuyến 482 Sông Hậu qua tuyến 471 Tân Quới đến DS Chòm Yên 2 và đến DS Tân Quới -1 tuyến 471 Tân Quới	-Tại trụ 471TQ/39, trụ 471TQ/40 tuyến 471 Tân Quới.	-Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -2 trụ 471TQ/40 tuyến 471 Tân Quới;	-Chuyển nguồn
41		06h30	17h30	- Điện lực Tân Quới	-Điện lực Tân Quới (02CN)		-Tại trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.	-Ấp An Thới, xã Tân Lược	- Đóng Rec Cầu Xã Hời trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.	-Chuyển nguồn
42		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	-Điện lực Tân Quới (02CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	-Thí nghiệm định kỳ LBS Chòm Yên	- Tại trụ 471TQ/39 tuyến 471 Tân Quới;	- Xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -2 trụ 471TQ/40 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới.	-Thí nghiệm thiết bị
43		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, theo công văn số: 405/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 29/10/2026.	- Từ trụ 479TQ/247/1 đến trụ 479TQ/247/29 tuyến 479 Tân Quới	- Ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO DC Mỹ Tú trụ 479TQ/247/2 tuyến 479 Tân Quới.	- Địa phương đề nghị cắt điện

44		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	-Điện lực Tân Quới (02CN) - XNDV ĐLVL (02 CN)	- Thí nghiệm định kỳ DS Dân Cư Mỹ Tú -1, DS Dân Cư Mỹ Tú -2 tuyến 479 Tân Quới;	- Từ trụ 79TQ/247/24 đến trụ 479TQ/247/25 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO DC Mỹ Tú trụ 479TQ/247/2 tuyến 479 Tân Quới.	-Thí nghiệm thiết bị
45		13h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, theo công văn số: 405/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 29/10/2026.	- Từ trụ 479TQ/262/2 đến trụ 479TQ/262/114 tuyến 475 Bình Minh;	- Ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO Kinh Mới trụ 479TQ/262 tuyến 475 Bình Minh.	- Địa phương đề nghị cắt điện
46		13h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (02CN) - XNDV ĐLVL (02 CN)	- Thí nghiệm định kỳ DS Kinh Mới -1, DS Kinh Mới -2, thuộc nhánh rẽ Kinh Mới tuyến 475Bình Minh;	- Từ trụ 479TQ/262/13 đến trụ 479TQ/262/14 tuyến 475 Bình Minh;	- Ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt LBFCO Kinh Mới trụ 479TQ/262 tuyến 475 Bình Minh.	-Thí nghiệm thiết bị
47		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
48		07h30	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm XD Khóm 7 Phường 7 trụ 477TV/T105/P21/02	-Từ đầu sứ cao MBA trạm XD Khóm 7 Phường 7 trụ 477TV/T105/P21/02, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03 FCO trạm XD Khóm 7 Phường 7 trụ 477TV/T105/P21/02	-Thí nghiệm định kỳ
49		09h00	10h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Chùa Phướng 2 trụ 477TV/T139/12	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Chùa Phướng 2 trụ 477TV/T139/12, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Chùa Phướng 2 trụ 477TV/T139/12	-Thí nghiệm định kỳ

50		10h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Trần Phú 2 trụ 477TV/T144/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Trần Phú 2 trụ 477TV/T144/01, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Trần Phú 2 trụ 477TV/T144/01	-Thí nghiệm định kỳ
51		12h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Vĩnh Hội 4-1 trụ 475LD/79	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Vĩnh Hội 4-1 trụ 475LD/79, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Long Đức	- Cắt CB + 03 FCO trạm Vĩnh Hội 4-1 trụ 475LD/79	-Thí nghiệm định kỳ
52		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 480TV/T256/P17/4, 480TV/T256/64, 480TV/T256/15, 480TV/T256/P22/8, 480TV/T256/P37/8, 480TV/T256/T39/8, 480TV/T256/P64/10, 480TV/T256/24	-ấp Ô Chích, xã Song Lộc	-Cắt LBFCO Trà Nóc tại trụ 480TV/256	Phòng ngừa sự cố
53		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (05 CN)	-Xử lý tồn tại trước khi xóa bảo hành công trình ĐTXD năm 2025 khu vực Châu Thành (hạn mục: Xử lý tĩnh không vượt lộ nhựa đoạn từ trụ 480TV/T196/16 đến 480TV/T196/18 - Dựng trụ BTLT 12m vị trí 480TV/T196/16A - Dựng trụ BTLT 7,5m vị trí b12)	-Đường dây trung áp Bót Chết 6 đoạn từ trụ 480TV/T196/16 đến 480TV/T196/18 - Dựng trụ BTLT 12m vị trí 480TV/T196/16A - Dựng trụ BTLT 7,5m vị trí b12	-Xã Song Lộc	-Cắt 03LBFCO Bốt Chếch 6A tại trụ 480TV/T196/01	-ĐTXD

54		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/P100/14 Tuyến 474TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (Đang nhận điện từ MC 474TV). - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 3-4 tại trụ 474TV/P100/14	-Ngăn ngừa sự cố
55		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/150 Tuyến 480TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 (Đang nhận điện từ MC 480TV). - Cắt CB, FCO Trạm Ba Se A tại trụ 480TV/150	-Ngăn ngừa sự cố
56		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/141 Tuyến 480TV	-Xã Song Lộc	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130 (Đang nhận điện từ MC 480TV). - Cắt CB, FCO Trạm Tà Cụ tại trụ 480TV/141	-Ngăn ngừa sự cố
57		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 475DT/117 đến trụ 475DT/178A, tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trục chính tuyến 478 Dân Thành, kể cả các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Long Vĩnh	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
59		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Lê Minh Tướng trụ 477DT/T232/T21/01, nhánh Lê Minh Tướng, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Lê Minh Tướng trụ 477DT/T232/T21/01, nhánh Lê Minh Tướng, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Tân Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Lê Minh Tướng trụ 477DT/T232/T21/01 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ

60		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Võ Ngọc Thủy trụ 477DT/T232/T44/01, nhánh Võ Ngọc Thủy, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Võ Ngọc Thủy trụ 477DT/T232/T44/01, nhánh Võ Ngọc Thủy, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Tân Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Võ Ngọc Thủy trụ 477DT/T232/T44/01 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
61		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Thạch Văn Khu trụ 477DT/T326/02, nhánh Thạch Văn Khu, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Thạch Văn Khu trụ 477DT/T326/02, nhánh Thạch Văn Khu, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh	-Cắt LBFCO Thạch Văn Khu trụ 477DT/326 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
62		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Nguyễn Chí Thành trụ 477DT/T329/P10/01, nhánh Nguyễn Chí Thành, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Nguyễn Chí Thành trụ 477DT/T329/P10/01, nhánh Nguyễn Chí Thành, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Thốt Nốt - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Chí Thành trụ 477DT/T329/P10/01 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ

63		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (10CN)	-Chuyển nhánh rẽ khách hàng trạm Phước Thiện 5 từ trụ a1 đến trụ a28 sang lưới hạ áp xây dựng mới, thu hồi lưới hạ áp hiện hữu, thu hồi trạm Phước Thiện 5 (cũ) trụ 477DT/T213/P91/P1/19, đấu nối hoàn chỉnh từ CB lên lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5 (XDM) trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10 nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Phước Thiện 5 (cũ) trụ 477DT/T213/P91/P1/19, trạm Phước Thiện 5 (XDM) trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10, từ trụ a1 đến trụ a28 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Phước Thiện 5 (cũ) trụ 477DT/T213/P91/P1/19 -Kiểm tra CB + 3FCO trạm Phước Thiện 5 (XDM) trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10, đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành -Off chức năng tự động đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Đông Hải tại số trụ 472-474DT-2/P128A/14 (trong lúc tháo và đấu kẹp hotline trạm Phước Thiện 5) -Tháo 03 kẹp hotline đấu nối trung thế trạm Phước Thiện 5 (cũ) tại trụ 477DT/T213/P91/P1/19	-Công trình ĐTXD
64		09h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (3CN)	-Đấu lèo trung thế trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/05 nhánh Phước Thiện 5, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/05 nhánh Phước Thiện 5, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Phước Thiện 5 trụ 477DT/T213/P91/P1/19 - Kiểm tra 01 kẹp hotline đấu nối trung thế trạm Phước Thiện 5 (cũ) trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đã tháo cô lập ra khỏi vận hành -Kiểm tra CB + 3FCO trạm Phước Thiện 5 (XDM) trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10, đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	-Công trình ĐTXD

65		09h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Trương Thanh Tâm trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/T01/01, nhánh Trương Thanh Tâm, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Trương Thanh Tâm trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/T01/01, nhánh Trương Thanh Tâm, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB trạm Trương Thanh Tâm trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/T01/01 (478DTh) - Cắt 3FCO trạm Trương Thanh Tâm trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/01 (478DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
66		08h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Xử lý tồn tại: + Lắp tiếp địa lặp lại trụ 476DT/T117/T11/(09A,10A) . Lắp bổ sung lại tiếp địa trạm Đê Ấp 12.2 . + Chỉnh trụ 476DT/T117/T11/06A bị nghiêng	- Trụ 476DT/T117/T11/(06A-10A) nhánh Đê Ấp 12.2, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp 14 xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO Đê Ấp 12.2 trụ 476DT/T117/11	-ĐTXD
67		07h30	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (04 CN)	"Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH"	- Trụ 473DT/T153/P61/P13/(01-09) nhánh KNT Huỳnh Văn Tú, 473DT/T153/P61/P13/P03/01 nhánh NT Hồng Văn Tuấn, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt CB trạm KNT Huỳnh Văn Tú trụ 473DT/T153/P61/P13/09 - Cắt CB trạm Trần Ngọc Rạng trụ 473DT/T153/P61/P13/07 - Cắt CB trạm NT Hồng Văn Tuấn trụ 473DT/T153/P61/P13/P03/01 -Cắt FCO KNT Huỳnh Văn Tú trụ 473DT/T153/P61/13	-Bảo dưỡng VH thuê
68		09h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA trạm Rạch Sâu bị sỉ sét (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Trụ 473DT/T153/P43/18 nhánh Rạch Sâu, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO Rạch Sâu trụ 473DT/T153/P43/01	-Xử lý khiếm khuyết

69		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/50/P21/01 nhánh NT Đỗ Thanh Sơn, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO Rạch Sâu trụ 473DT/T153/P43/01	-Bảo dưỡng VH thuê
70		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/50/T04/(01-03) nhánh NT Trần Công Cán 3, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Trần Công Cán 3 trụ 473DT/T153/P43/50/04	-Bảo dưỡng VH thuê
71		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/P12/01 nhánh NT Sơn Ngọc Ân, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Sơn Ngọc Ân trụ 473DT/T153/P43/12	-Bảo dưỡng VH thuê
72		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/P41/(01-09) nhánh NT Nguyễn Thị Hồng Vũ, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thị Hồng Vũ trụ 473DT/T153/P43/41	-Bảo dưỡng VH thuê
73		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/P45/01 nhánh NT Nguyễn Thị Hồng Vũ 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thị Hồng Vũ 1 trụ 473DT/T153/P43/45	-Bảo dưỡng VH thuê
74		11h00	12h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/P48/01 nhánh NT Nguyễn Thị Ngọc Thúy, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thị Ngọc Thúy trụ 473DT/T153/P43/48	-Bảo dưỡng VH thuê

75		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/T49/(01-02) nhánh NT Trần Công Cán, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Trần Công Cán trụ 473DT/T153/P43/49	-Bảo dưỡng VH thuê
76		14h30	15h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/P158/01 nhánh NT Thái Thị Nhớ, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO NT Thái Thị Nhớ trụ 473DT/158	-Bảo dưỡng VH thuê
77		14h30	15h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 473DT/P180/01 trạm NT Nguyễn Thị Nâu 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Thị Nâu 1 trụ 473DT/P180/01	-Bảo dưỡng VH thuê
78		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 471CN/146 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
79		13h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Sửa trụ hạ áp a15 nghiêng, xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, CB, đầu coss hạ của MBA, ép tăng cường kẹp WR cho nguội MBA ra nguội lưới, vệ sinh thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ đầu sứ hạ MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm và trên lưới hạ áp trạm Trâm Bầu trụ 475CN/T187/13 nhánh Trâm Bầu	-Ấp Mai Hương xã Vinh Kim.	-Cắt CB+ FCO trạm Trâm Bầu trụ 475CN/T187/13	-Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Nô Rè-Giồng Chanh khoảng trụ 471CN/208/T83/(01-79).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

81		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Kiểm tra định kỳ
83		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
84		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Bình Phú (từ trụ 01 đến trụ 89) và các nhánh rẽ đấu nối vào (trừ nhánh Nhị Long)	-Xã Bình Phú, Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
85		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Hương Lộ 7 và các nhánh rẽ đấu nối vào. -Nhánh 12,7kV Long An, Bờ Keo, Hưng Nhượng, Phú Đức và các nhánh rẽ đấu nối vào các nhánh này;	-Xã Bình Phú, Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
86		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Phú Hưng, Ấp Chợ, Giồng Chùa và các nhánh rẽ đấu nối vào các nhánh này.	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

87		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV An Trường A, Cầu Suối và các nhánh rẽ đấu nối vào các nhánh này. - Nhánh 22kV Tân An (từ trụ 478TV/316 đến trụ 478TV/T316/25)	-Xã Càng Long, An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
88		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Ngã Hậu (từ trụ 473CK/T176/79 đến trụ 473CK/T176/150) và các nhánh rẽ đấu nối vào nhánh này.	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
89		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Bình Phú (từ trụ 01 đến trụ 89) và các nhánh rẽ đấu nối vào (trừ nhánh Nhị Long)	-Xã Bình Phú, Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
90		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Hương Lộ 7 và các nhánh rẽ đấu nối vào. -Nhánh 12,7kV Long An, Bờ Keo, Hưng Nhượng, Phú Đức và các nhánh rẽ đấu nối vào các nhánh này;	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
91		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	-Nhánh 22kV Phú Hưng, Ấp Chợ, Giồng Chùa và các nhánh rẽ đấu nối vào các nhánh này.	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
92		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

93		08h00	15h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (05CN)	-Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp trụ 477CK/P78/P28/07, 477CK/P78/P28/08 và lắp mới trạm biến áp Giồng Lớn 11 (1x37.5kVA) trụ 477CK/P78/P28/08. Rà soát VTTB theo Văn bản số 5597/PCVL-KT ngày 18/06/2026	-Từ trụ 477CK/P78/P28/07 đến trụ 477CK/P78/P28/08 nhánh rẽ Giồng Lớn	-Ấp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	-Cắt LBFCO Giồng Lớn tại trụ 477CK/P78/28 (478CK) -Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 4 tại trụ 477CK/P78/P28/05 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 5 tại trụ 477CK/P78/P28/19 (477CK)	-KH yêu cầu
1	Thứ Năm 12/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/40B NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/40B NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Di dời trụ sắt của khách hàng Nguyễn Văn Tư số 10B1 đường Nguyễn Trung Trực Phường An Hội thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/03/05 tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế trạm 160kVA Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/03/05 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/03/05 tuyến 473 Bến Tre	-Phục vụ cưỡng chế theo VB số: 10780/KH-THADS.KV5 ngày 22/10/2026
3		08h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay MBA chảy dầu trạm 2x25kVA trụ 478TT/41/08 NR Chợ Xếp	-Tại trạm 2x25kVA trụ 478TT/41/08 NR Chợ Xếp	-Ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 478TT/41/08 NR Chợ Xếp	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay MBA chảy dầu trạm 2x25kVA trụ 472TT/72/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Tại trụ 472TT/72/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Ấp Hưng Long -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 472TT/72/01 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc -Cắt FCO trạm 2x25kVA tại trụ 472TT/72 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h30	09h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty RSIC (04CN)	-Thí nghiệm vật tư, thiết bị trạm 1000kVA trụ 478TT/31/15/03/02 NR Công ty Việt Vương 3 (Cty TNHH VSS Bà Rịa) -Thí nghiệm vật tư, thiết bị trạm 1000kVA trụ 478TT/31/15/03/03 NR Công ty Việt Vương 3 (Cty TNHH VSS Vũng Tàu)	-Tại trụ 478TT/31/15/03/02 NR Công ty Việt Vương 3 -Tại trụ 478TT/31/15/03/03 NR Công ty Việt Vương 3	Ấp Tân Long - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBS+3LTD trụ 478TT/31/15/03 NR Cầu Hàm Luông (LBS Cty VSS Bà Rịa và Vũng Tàu)	-Thí nghiệm TT02 theo đề nghị khách hàng
6		07h30	08h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/58 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/58 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/58 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Thí nghiệm định kỳ
7		08h30	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/66 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/66 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/66 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Thí nghiệm định kỳ
8		10h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x15kVA trụ 475GTROM/91/21 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Tại trạm 2x15kVA trụ 475GTROM/91/21 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 2x15kVA trụ 475GTROM/91/21 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Thí nghiệm định kỳ
9		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/91/04 nhánh rẽ Bình Thuận	-Tại trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/91/04 nhánh rẽ Bình Thuận	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/91/04 nhánh rẽ Bình Thuận	-Thí nghiệm định kỳ

10		14h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 474GTROM/122/17/08 nhánh rẽ An Thuận	-Tại trạm 25kVA trụ 474GTROM/122/17/08 nhánh rẽ An Thuận	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 474GTROM/122/17/08 nhánh rẽ An Thuận	-Thí nghiệm định kỳ
11		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/140/38/07, trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/140/38/11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Hòa	-Trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/140/38/07, trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/140/38/11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/140/38/07 nhánh rẽ ấp 5 Lương Hòa -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/140/38/11 nhánh rẽ ấp 5 Lương Hòa -Cắt FCO trụ 476GTROM/140/38/02 nhánh rẽ ấp 5 Lương Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/113/01 đến trụ 475GTROM/113/28 nhánh rẽ ấp 4 Châu Bình và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 475GTROM/113/01 đến trụ 475GTROM/113/28 nhánh rẽ ấp 4 Châu Bình và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/259/01 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 476GTROM/259/01 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang , bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố.

15		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay thùng điện kế khách hàng trụ hạ thế a18; Thu hồi thùng điện kế, cáp muller không sử dụng trụ hạ thế a15; Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ a1, a2, c2, c16, c3, c4, c6; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/39A/12 NR Đê thủy sản.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27A/05A NR Kinh Vĩnh An.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27A/05A NR Kinh Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27A/05A NR Kinh Vĩnh An.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Tây; NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây; từ trụ 473BĐ/305/1 đến trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Xã Lộc Thuận; Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (08 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế tại trụ 475MC/22/120/28/21, 475MC/22/120/28/27 NR Tân Bình - Bình Thạnh -Di dời trụ và lưới hạ thế trụ 5a, 6a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/28/29 NR Tân Bình - Bình Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/120/28/21, 475MC/22/120/28/27 NR Tân Bình - Bình Thạnh -Tại trụ 5a, 6a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/28/29 NR Tân Bình - Bình Thạnh	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/28/01 NR Tân Bình - Bình Thạnh	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

20		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 474CL/122/01 đến trụ 474CL/122/56 nhánh rẽ Cồn Phú Đa	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
21		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/07 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/07 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3)	-Xã An Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/07 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3)	-SCTX giảm TTĐN
22		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 13/13/2026). - Tháo kẹp hotline tại trụ 471VLg/167 tuyến 471 Vĩnh Long. - Đấu lại kẹp hotline tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 471VLg/167 tuyến 471 Vĩnh Long. -Làm việc tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Phạm Thái Bường 6A tại trụ 471VLg/167 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
23		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Tháo thu hồi trạm 3*50kVA Phạm Thái Bường 6A tại trụ 471VLg/167 tuyến 471 Vĩnh Long. - Lắp mới trạm 320kVA Phạm Thái Bường 6A XDM tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/167 và trụ 471VLg/168 thuộc trạm 320kVA Phạm Thái Bường 6A XDM tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Phạm Thái Bường 6A tại trụ 471VLg/167 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 471VLg/167 tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

24		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Tháo và đấu kẹp hotline trạm 3*25kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
25		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng công suất từ 3*25kVA lên 320kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/6 đến trụ A/6 trạm 320kVA Trần Đại Nghĩa tại trụ 471VLg/138/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/142 và trên lưới hạ áp từ trụ 471VLg/142 đến trụ A/3 thuộc trạm 320kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ A/6 đến trụ A/6 trạm 320kVA Trần Đại Nghĩa tại trụ 471VLg/138/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline trạm 3*25kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Phạm Thái Bường 3 tại trụ 471VLg/143 tuyến 471 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA Trần Đại Nghĩa tại trụ 471VLg/138/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Nâng công suất từ 160kVA lên 400kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ B/4 đến trụ A/T/8 thuộc trạm 400kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/154/1 và trên lưới hạ áp từ trụ B/4 đến trụ A/T/8 thuộc tram 400kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline nhánh rẽ CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154 tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

27		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 08/9/2026). - Điện Lực Long Châu kết hợp công tác: Cấy mới TBA 400kVA Mậu Thân 2A XDM tại trụ 477VLg /63/35. Ép lèo hạ áp, tháp đà U120*3m, sang các khách hàng sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ C/1 đến trụ C/9 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2A XDM tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ C/1 đến trụ B/1 từ trụ 477VLg /63/28 đến trụ 477VLg /63/29 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg /63/28 tuyến 477 Vĩnh Long	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 477VLg /63/35 và trên lưới hạ áp từ trụ C/1 đến trụ C/9 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2A XDM tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ C/1 đến trụ B/1 từ trụ 477VLg /63/28 đến trụ 477VLg /63/29 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg /63/28 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu	-Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg /63/28 tuyến 477 Vĩnh Long	-ĐTXD năm 2026
28		13h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Lắp kẹp quai và đấu hotline tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu	-Off Relay 79 Rec Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long.	- Lắp kẹp quai và đấu hotline
29		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này; -Từ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 478VLg/32/78 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

31		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 15kVA BTS An Thuận (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/175/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm BTS An Thuận trụ 479PH/175/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
32		09h30	10h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 15kVA BTS Phú Đức (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/161/18A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm BTS Phú Đức trụ 479PH/161/18A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
33		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA Bưu điện Long Hồ (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/244/3B/1A-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Bưu điện Long Hồ trụ 479PH/244/3B/1A-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
34		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 15kVA BTS Tân Qui (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 474VLi/139/17/1-tuyến 474 Vũng Liêm.	-Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.	-Cắt MCCB + FCO trạm BTS Tân Qui trụ 474VLi/139/17/1-tuyến 474 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
35		16h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 25kVA Viễn Thông Phước Hậu (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/312/53/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Lợi B, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Viễn Thông Phước Hậu trụ 479PH/312/53/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.

36		08h00	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA CSSX Thanh Trúc. -Mã khách hàng: PB10060010500	-Tại trụ 472VLi/328/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Ấp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO NR CSSX Thanh Trúc trụ 472VLi/336 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
37		10h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA Nguyễn Gia. -Mã khách hàng: PB10060048657	-Tại trụ 472VLi/342/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Ấp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO NR Nguyễn Gia trụ 472VLi/342 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
38		13h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA Cty Hằng Đại Long An. -Mã khách hàng: PB10060051705	-Tại trụ 472VLi/299/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt 3LBFCO NR Cty Hằng Đại Long An trụ 472VLi/299 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Gỡ và đấu 3 Hotline Công ty Hằng Đại Long An 472VLi/299 - tuyến 472 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3 Hotline).	-Thay định kỳ HTĐĐ.
39		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau MC 474 Cổ Chiên đến trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cổ Chiên + Từ phía sau MC 475 Cổ Chiên đến trụ 474-472CC/61 tuyến 475 Cổ Chiên + Từ phía sau MC 476 Cổ Chiên đến trụ 476 CC/138 tuyến 476 Cổ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474,475,476 Cổ Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Phú Thạnh từ trụ L42/P244/86 đến trụ L42/P244/101 thuộc tuyến 476 Cổ Chiên.	- Xã Nhơn Phú	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.

40		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
41		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phú Nông 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/T2/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Phú Nông 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/T2/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Phú An, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phú Nông 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/T2/14 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Ấp 8B Trung Ngãi (50kVA) trụ 471VLi/T157/44A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ấp 8B Trung Ngãi (50kVA) trụ 471VLi/T157/44A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Phú Hữu, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp 8B Trung Ngãi (50kVA) trụ 471VLi/T157/44A tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Ấp 6 Trung Nghĩa (50kVA) trụ 471VLi/T207/T15/9 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ấp 6 Trung Nghĩa (50kVA) trụ 471VLi/T207/T15/9 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Phú Khương, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp 6 Trung Nghĩa (50kVA) trụ 471VLi/T207/T15/9 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
44		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Ấp 3-2A Trung Nghĩa (50kVA) trụ 473VLi/205A tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ấp 3-2A Trung Nghĩa (50kVA) trụ 473VLi/205A tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Phú Tiên, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp 3-2A Trung Nghĩa (50kVA) trụ 473VLi/205A tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

45		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gỗ, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 1A ấp 10 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 1A ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/33 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 1A ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/33 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1A ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/33 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
47		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 1C ấp 10 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 1C ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/34 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 1C ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/34 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1C ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/34 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
48		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 1D ấp 10 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 1D ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/48 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 1D ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/48 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1D ấp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/48 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị

49		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm 3A ấp 11 Mỹ Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 3A ấp 11 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T38A/32 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 3A ấp 11 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T38A/32 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 3A ấp 11 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T38A/32 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
50		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	- Thay LA, FCO và thí nghiệm MBA theo CBM trạm Phú Lộc 4A tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm Phú Lộc 4A trụ 476PH/T143/P42/P134/9 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm Phú Lộc 4A trụ 476PH/T143/P42/P134/9 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Phú Lộc 4A trụ 476PH/T143/P42/P134/9 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ và đấu hotline).	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị
51		08h00	11h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trạm Cơ Khí Anh Khoa trụ L40/P100/3 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng PB10020033686).	- Tại trạm Cơ Khí Anh Khoa trụ L40/P100/3 tuyến 480 Vũng Liêm	- Ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF trạm Cơ Khí Anh Khoa trụ L40/P100/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Bảo trì HTĐĐ
52		11h15	13h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Vận Tải Phương Anh 2 trụ M44/T222/T63/1tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020051012).	- Tại trạm Vận Tải Phương Anh 2 trụ M44/T222/T63/1tuyến 471 Trà Ôn	- Ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF trạm Vận Tải Phương Anh 2 trụ M44/T222/63 tuyến 471 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
53		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080001252)	- Tại trạm XX Văn Vinh trụ 473TQ/94/1T tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Trung, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm XX Văn Vinh trụ 473TQ/94/1T tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ

55		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080012444)	- Tại trạm Quân Dân Y trụ 473TQ/167/5 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Lập, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Quân Dân Y trụ 473TQ/167/5 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
56		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080035499)	- Tại trạm Nhà Trọ Bình Tân trụ 473TQ/14/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Nhà Trọ Bình Tân trụ 473TQ/14/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
57		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080062415)	- Tại trạm NM Cán Tol HKD Bình Anh trụ 473TQ/12/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm NM Cán Tol HKD Bình Anh trụ 473TQ/12/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
58		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080060063)	- Tại trạm TT-GDTX Bình Tân trụ 473TQ/17/1/ tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO TT-GDTX Bình Tân trụ 473TQ/17 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
59		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080050983)	- Tại trạm ĐĐ DC Thành Đông trụ 475TQ/16/3 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm ĐĐ DC Thành Đông trụ 475TQ/16/3 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
60		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ đến hạn kiểm định - (Mã khách hàng PB10080039172)	- Tại trạm BTS Thành Đông trụ 479TQ/36/4P tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Khương, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm BTS Thành Đông trụ 479TQ/36/4P tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
61		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tai trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

62		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (05 CN)	-Xử lý tồn tại trước khi xóa bảo hành công trình ĐTXD năm 2025 khu vực Châu Thành (hạn mục: Dựng trụ BTLT 8.5m vị trí: giữa khoảng 473TV/P22/05 đến trụ 473TV/P22/06)	-Đường dây trung áp nhánh Đồng Khởi đoạn từ trụ 473TV/P22/05 đến trụ 473TV/P22/06) -Dựng trụ BTLT 8.5m vị trí: giữa khoảng 473TV/P22/05 đến trụ 473TV/P22/06)	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Đồng Khởi tại trụ 473TV/P22/01	-ĐTXD
63		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Chùa Mỏ Neo từ trụ 474TV/51 đến trụ 474TV/T51/T09/P4/P22/54	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/65 đến trụ 474DT/P65/90 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 472, 471 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
66		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P10949A, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

67		08h00	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Nguyễn Văn Đấu trụ 477DT/T289/16/63/T5/01, nhánh Nguyễn Văn Đấu, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Nguyễn Văn Đấu trụ 477DT/T289/16/63/T5/01, nhánh Nguyễn Văn Đấu, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Đấu trụ 477DT/T289/16/63/T5/01 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
68		09h30	10h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Lâm Hữu Kim trụ 477DT/T289/16/T46/10/3/01, nhánh Lâm Hữu Kim, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Lâm Hữu Kim trụ 477DT/T289/16/T46/10/3/01, nhánh Lâm Hữu Kim, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Lâm Hữu Kim trụ 477DT/T289/16/T46/10/3/01 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
69		11h00	12h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Đặng Thanh Tân trụ 477DT/T348A/T21/01, nhánh Đặng Thanh Tân, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Đặng Thanh Tân trụ 477DT/T348A/T21/01, nhánh Đặng Thanh Tân, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp La Ghi - xã Long Vĩnh	-Cắt CB trạm Đặng Thanh Tân trụ 477DT/T348A/T21/01 (478DTh) -Cắt FCO Đặng Thanh Tân trụ 477DT/T348A/21 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
70		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Huỳnh Văn Minh trụ 477DT/T348A/T17/01, nhánh Huỳnh Văn Minh, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Huỳnh Văn Minh trụ 477DT/T348A/T17/01, nhánh Huỳnh Văn Minh, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp La Ghi - xã Long Vĩnh	-Cắt CB trạm Huỳnh Văn Minh trụ 477DT/T348A/T17/01 (478DTh) -Cắt 3FCO Huỳnh Văn Minh trụ 477DT/T348A/17 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
71		14h30	15h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp trạm Nguyễn Thanh Nhũ trụ 477DT/P349/P15/06, nhánh Nguyễn Thanh Nhũ, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Nguyễn Thanh Nhũ trụ 477DT/P349/P15/06, nhánh Nguyễn Thanh Nhũ, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Thanh Nhũ trụ 477DT/P349/P15/06 (478DTh) - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành

72		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 473DT/P199/01 trạm DNTN Xuân Mãi, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm DNTN Xuân Mãi trụ 473DT/P199/01	-Bảo dưỡng VH thuê
73		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P18A/T02/P03A/02 nhánh NT Nguyễn Thị Út, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Thị Út trụ 473DT/T153/P18A/T02/03A	-Bảo dưỡng VH thuê
74		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P38/01 nhánh NT Đỗ Quốc Hùng, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO NT Đỗ Quốc Hùng trụ 473DT/T153/38	-Bảo dưỡng VH thuê
75		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P35A/T12/01 nhánh NT Trần Thị Gay, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO NT Trần Thị Gay trụ 473DT/T153/P35A/12	-Bảo dưỡng VH thuê
76		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P35A/T16/01 nhánh NT Lê Minh Phước, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO NT Lê Minh Phước trụ 473DT/T153/P35A/16	-Bảo dưỡng VH thuê
77		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 473DT/T153/P35A/P1-14/01 trạm NT Nguyễn Văn Vẹn, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Văn Vẹn trụ 473DT/T153/P35A/P1-14/01	-Bảo dưỡng VH thuê
78		16h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 473DT/T153/P35A/T16/01 nhánh NT Nguyễn Hoàng Ân, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO NT Nguyễn Hoàng Ân trụ 473DT/T153/P35A/19	-Bảo dưỡng VH thuê

79		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA trạm Ấp 15.1 bị sỉ sét (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Cách 8 lỗ trụ tính từ lỗ thanh chống lắp xà FCO xuống đất của FCO trạm Ấp 15.1 trụ 473-476DT/58, tuyến 473 Duyên Trà 476 Duyên Trà	-Ấp 15 xã Long Hữu	- Cắt CB + FCO trạm Ấp 15.1 trụ 473-476DT/58	-Xử lý khiếm khuyết
80		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 473DT/T1153/(01-85) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
81		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 475CN/92 đến trụ 475CN/257 tuyến 475CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Cầu Ngang	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		13h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Thay chằng hạ áp mụt đứt và sửa trụ hạ áp nghiêng trụ b10, xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, CB, đầu coss hạ của MBA, ép tăng cường kẹp WR cho nguội MBA ra nguội lưới, vệ sinh thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ đầu sứ hạ MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm và trên lưới hạ áp trạm Vinh Cửu trụ 475CN/T211/10 nhánh Vinh Cửu tuyến 475CN	-Ấp Mai Hương xã Vinh Kim.	-Cắt CB+ FCO trạm trạm Vinh Cửu trụ 475CN/T211/10	-Ngăn ngừa sự cố
83		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV trạm bơm Phước Hưng khoảng trụ 471TR/T147/(01-16).	-Xã Tập Sơn.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
84		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

85		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Kiểm tra định kỳ
86		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
87		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Phú Thọ	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Phú Thọ trụ 478CK/T280/59 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Phú Thọ trụ 478CK/T280/59 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
88		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Phú Thọ 1-1	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Phú Thọ 1-1 trụ 478CK/T280/T62/15 nhánh 12,7kV Phú Thọ tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+FCO trạm Phú Thọ 1-1 trụ 478CK/T280/T62/15 nhánh 12,7kV Phú Thọ tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
89		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM tụ bù Hiếu Tử	-Từ tụ bù trở xuống thùng tủ điều khiển tụ bù Hiếu Tử trụ 478CK/T280/54 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt MC tụ bù Hiếu Tử trụ 478CK/T280/54 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 2FCO+LBFCO tụ bù Hiếu Tử trụ 478CK/T280/54 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ

90		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Cây Hẹ 3	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cây Hẹ 3 trụ 478CK/T280/50 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+FCO trạm Cây Hẹ 3 trụ 478CK/T280/50 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
91		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Cây Hẹ 4	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cây Hẹ 4 trụ 478CK/T280/44 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+FCO trạm Cây Hẹ 4 trụ 478CK/T280/44 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
92		15h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Ô Trao 5	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ô Trao 5 trụ 480TV/T332/P19/P15/T10/03 nhánh 12,7kV Ô Trao 5 tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ô Trao 5 trụ 480TV/T332/P19/P15/T10/03 nhánh 12,7kV Ô Trao 5 tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ
93		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Cây Hẹ	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cây Hẹ trụ 478CK/T280/35 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+FCO trạm Cây Hẹ trụ 478CK/T280/35 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
94		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Lo Co A và các nhánh rẽ đấu nối vào	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

95		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
96		06h30	07h30	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (03CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ áp trạm Ấp 3A Phong Phú	-Tại trụ a1 lưới hạ áp trạm Ấp 3A Phong Phú trụ 471CK/121	-Ấp 3, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Ấp 3A Phong phú tại trụ 471CK/121 (471CK)	-ĐTXD
97		07h00	08h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (03CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ áp trạm Ấp 2 Phong Phú	-Tại trụ b11 lưới hạ áp trạm Ấp 2 Phong Phú trụ 471CK/84	-Ấp 2, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+03FCO trạm Ấp 2 Phong Phú tại trụ 471CK/84 (471CK)	-ĐTXD
98		08h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (10CN)	-Thay dây lưới hạ áp trạm Ấp 2 Phong Phú, trạm Ấp 3A Phong Phú thành LVABC 4x70mm2, sang khách hàng hiện hữu sang lưới mới cải tạo và đấu nối lưới hạ áp vào trạm Ấp 3B Phong Phú	-Từ trụ b11 đến trụ b14 lưới hạ áp trạm Ấp 2 Phong Phú; từ trụ a1 đến trụ a27 lưới hạ áp trạm Ấp 3A Phong Phú; và tại trụ 471CK/P101/01 lưới hạ áp trạm Ấp 3B Phong Phú (XDM)	-Ấp 2, 3, xã Phong Thạnh	-Kiểm tra lèo hạ áp tại trụ b11 lưới hạ áp trạm Ấp 2 Phong Phú đang ở vị trí mớ (471CK) -Kiểm tra lèo hạ áp tại trụ a1 lưới hạ áp trạm Ấp 3A Phong Phú đang ở vị trí mớ (471CK) -Kiểm tra CB+03FCO trạm Ấp 3B Phong Phú tại trụ 471CK/P101/01 đang ở vị trí mở (471CK)	-ĐTXD
1	Thứ Sáu 13/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/15 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/15 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		08h30	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ HT1-HT2 thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Khoảng trụ HT1-HT2 thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Ấp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Giảm TTĐN
3		09h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Ep lưới hạ thế khoảng trụ HT5-HT5a vào trụ 477AH/52/41, kéo dây hạ thế từ trụ 477AH/52/41-HT17 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/52/27 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Khoảng trụ HT5-HT5a, từ trụ 477AH/52/41-HT17 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/52/27 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Ấp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477AH/52/27 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Giảm TTĐN
4		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đấu vào	-Từ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đấu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày từ trụ 475-476CL/306 đến trụ 475-476CL/358 và NR đấu vào	-Xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế số b/20 thuộc lưới hạ thế trạm 375kVA trụ 471GTROM/96/24 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Tại trụ hạ thế b/20 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/96/24 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/96/24 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-SCTX
7		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế số 274a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BTRE/271 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Tại trụ hạ thế số 274a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BTRE/271 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTRE/271 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-SCTX

8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ	-Từ trụ 473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/26/01 đến trụ 473GTROM/244/26/35 nhánh rẽ ấp 3 Tân Lợi Thạnh và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 473GTROM/244/26/01 đến trụ 473GTROM/244/26/35 nhánh rẽ ấp 3 Tân Lợi Thạnh và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 4/3/1; Dựng trụ đệm đỡ lưới hạ thế trụ 4/3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTri/185/20 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTri/185/20 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/185/20 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
12		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay điện kế, thay TI trạm 160kVA trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Hoàn chỉnh công trình SCTX xử lý quá tải.

13		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, tăng cường tiếp đất trạm 3x15kVA trụ 472BTri/128/09 NR NMN Mỹ Nhơn.	-Trụ 472BTri/128/09 NR NMN Mỹ Nhơn.	-Xã Mỹ Chánh Hòa	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ trụ 472BTri/128/09 NR NMN Mỹ Nhơn. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/128 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay điện kế, thay TI trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Hoàn chỉnh công trình SCTX xử lý quá tải.
15		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH XD Điện Hưng Hòa Phát (15 CN)	- Hoàn chỉnh lưới trung thế nâng từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 473BTri/109/15 đến trụ 473BTri/109/19A NR Cồn Qui. - Kéo dây ABC 4x70mm từ trụ 473BTri/109/15A đến trụ 473BTri/109/19A, từ trụ 473BTri/109/19A đến trụ HT13a, từ trụ 473BTri/109/19A đến trụ HT14b và từ trụ 473BTri/109/15A đến trụ HT16/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473BTri/109/19 NR Cồn Qui ; Chuyển lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473BTri/109/19 sang trạm 250kVA trụ 473BTri/109/19A NR Cồn Qui. -Thu hồi trạm 2x37,5kVA trụ 473BTri/109/19; Lắp hoàn chỉnh, đóng điện vận hành mới trạm biến áp 250kVA trụ 473BTri/109/19A NR Cồn Qui.	-Từ trụ 473BTri/109/15 đến trụ 473BTri/109/19A và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/109/19 NR Cồn Qui.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/109/14 NR Cồn Qui.	-Công trình cấp điện khu di tích Bưng Lạc Địa.

16		09h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
17		10h15	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, LA, MCCB) trạm 50kVA trụ 473BĐ/146/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/146/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/146/01 + FCO trụ 471-473BĐ/146 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
18		11h30	12h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, LA, MCCB) trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/179B/1 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/179B/1 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/179B/01 + FCO trụ 471-473BĐ/179B tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
19		13h30	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, LA, MCCB); chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 100kVA trụ 473BĐ/201/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/201/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận	-Cắt 2CB (trạm 100kVA trụ 473BĐ/201/01 + trạm 75kVA trụ 473BĐ/201/01/01) + FCO trụ 471-473BĐ/201 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.

20		14h45	15h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 37,5kVA trụ 471-473BĐ/211 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/211 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 471-473BĐ/211 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
21		16h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, LA, MCCB) trạm 50kVA trụ 473BĐ/230/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/230/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Việc Giữa xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/230/01 + FCO trụ 471-473BĐ/230 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
22		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Định Trung; NR 3P Định Trung Trái	-Từ trụ 471BĐ/113/01 đến trụ 471BĐ/113/21 NR 3P Định Trung; từ trụ 471BĐ/113/22 đến trụ 471BĐ/113/44 NR 3P Định Trung Trái	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
23		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, ngày 08/10/2026). - Nâng công suất từ 160kVA lên 320kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

24		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, ngày 08/10/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 MC 471 Vĩnh Long.	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
25		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10CN)	- Nâng công suất từ 180kVA lên 400kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tháp đà U120*3m, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2, sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 471VLg/64/11 đến trụ A/10 thuộc trạm 400kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 472 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/64/12, lưới hạ thế từ trụ 471VLg/64/11 đến trụ A/10 thuộc trạm 400kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long. - Tháo kẹp hotline trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026
26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Cấy mới TBA 3*50kVA Cầu Tân Hữu XDM tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 475VLg /52 đến trụ 475VLg /53 thuộc trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/54 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 475VLg/52 đến trụ 475VLg /53 thuộc trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/54 tuyến 475 Vĩnh Long	- Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/54 tuyến 475 Vĩnh Long	-ĐTXD năm 2026
27		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Lắp kẹp quai và đấu hotline tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long	- Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	-Off Relay 79 MC tuyến 475 Vĩnh Long.	- Lắp kẹp quai và đấu hotline

28		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 20/10/2026). - Tháo kẹp hotline trạm 50kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long. - Lắp kẹp quai và đấu lại kẹp hotline trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Tân Hưng tại trụ 476-480VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
29		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	-Nâng công suất từ 50kVA lên 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70, sang các nhánh dây khách hàng từ cáp hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 476VLg/59 đến trụ 476VLg/74 thuộc trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 476VLg/70 và trên lưới hạ áp từ trụ 476VLg/59 đến trụ 476VLg/74 thuộc trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline trạm 50kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
30		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đông Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
31		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 160kVA XX Phong Phú 1 (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/78/4-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm XX Phong Phú 1 trụ 479PH/78/4-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.

32		09h20	10h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA Cơ sở nhựa Hồng Loan (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/286A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Cơ sở nhựa Hồng Loan trụ 479PH/286A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
33		10h40	11h40	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 1*50kVA Trung tâm GDTX huyện Long Hồ (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/277/3/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Trung tâm GDTX huyện Long Hồ trụ 479PH/277/3/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
34		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 160kVA Công ty TNHH Cao Phong (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/278/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Công ty TNHH Cao Phong trụ 479PH/278/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
35		14h20	15h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*15kVA Ngân hàng Chính sách xã Long Hồ (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/355/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Ngân hàng Chính sách xã Long Hồ trụ 479PH/355/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.

36		08h00	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 630kVA trạm Cty YourWay Tech -Mã khách hàng: PB10060048431	-Tại trụ 479PH/85/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	-Cắt 3LBFCO NR Cty YourWay Tech trụ 479PH/85-tuyến 479 Phước Hòa. - Gỡ và đấu 3 Hotline Cty YourWay Tech trụ 479PH/85-tuyến 479 Phước Hòa. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3 Hotline).	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
37		10h00	12h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 1000kVA Tam Phát. -Mã khách hàng: PB10060048842	-Tại trụ 479PH/73/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	-Cắt 3LBFCO NR Cty Tam Phát trụ 479PH/73-tuyến 479 Phước Hòa.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
38		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau trụ 474-472CC/57 đến trụ 474-472CC/197 tuyến 474 Cổ Chiên + Từ trụ 474-472CC/61 đến trụ 474-472CC/197 tuyến 475 Cổ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474, 475 Cổ Chiên.	- Xã Nhơn Phú	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
39		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Ấp 6B Trung Hiệp (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/56 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ấp 6B Trung Hiệp (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/56 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp 6B Trung Hiệp (25kVA) trụ 471VLi/T52/P60/56 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

40		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 2 An Lạc 2A (50kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P1/14 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm 2 An Lạc 2A (50kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P1/14 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp An Lạc, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 2 An Lạc 2A (50kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P1/14 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 8A Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLi/58/193 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm 8A Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLi/58/193 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 8A Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLi/58/193 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Nhân 1 (50kVA) trụ 473VLi/58/227 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Nhân 1 (50kVA) trụ 473VLi/58/227 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Nhân 1 (50kVA) trụ 473VLi/58/227 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Huy 8A (50kVA) trụ 475VLi/P18/21A tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Quang Huy 8A (50kVA) trụ 475VLi/P18/21A tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Quang Huy 8A (50kVA) trụ 475VLi/P18/21A tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

44		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Thủ 5 (50kVA) trụ 475VLi/P97/24 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Thủ 5 (50kVA) trụ 475VLi/P97/24 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Thủ 5 (50kVA) trụ 475VLi/P97/24 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
45		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Thọ 1B (50kVA) trụ 475VLi/P144A/19 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Thọ 1B (50kVA) trụ 475VLi/P144A/19 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Thọ 1B (50kVA) trụ 475VLi/P144A/19 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
46		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL(2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 2A Hiếu Thọ (50kVA) trụ 475VLi/P144A/27 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm 2A Hiếu Thọ (50kVA) trụ 475VLi/P144A/27 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 2A Hiếu Thọ (50kVA) trụ 475VLi/P144A/27 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
47		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
48		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

49		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	-Thay lại MBA kiểm định không đạt trạm Tích Phước 1 trụ M44/P179/107 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Phước 1 trụ M44/P179/107 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB +FCO và gỡ hotline trạm Tích Phước 1 trụ M44/P179/107 tuyến 477 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
50		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	-Thay lại MBA kiểm định không đạt trạm La Ghì 3A trụ L45/P327/21 tuyến 475 Trà Ôn.	-Tại trạm La Ghì 3A trụ L45/P327/21 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB +FCO và gỡ hotline trạm La Ghì 3A trụ L45/P327/21 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
51		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Long Trị từ trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/42 đến trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/105	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ sau MC 474DT đến trụ 474DT/65 trục chính tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

55		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 474DT/65 đến trụ 474DT/91 trục chính tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
56		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Ngô Văn Dũng trụ 477DT/T213/T179/P20A/01, nhánh Ngô Văn Dũng, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Ngô Văn Dũng trụ 477DT/T213/T179/P20A/01, nhánh Ngô Văn Dũng, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO trạm Ngô Văn Dũng trụ 477DT/T213/T179/20A (472DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
57		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Phạm Thanh Vũ trụ 477DT/T213/T186/8/06/01, nhánh Phạm Thanh Vũ, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Phạm Thanh Vũ trụ 477DT/T213/T186/8/06/01, nhánh Phạm Thanh Vũ, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Phạm Thanh Vũ trụ 477DT/T213/T186/8/06/01 (472DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
58		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Hồ Văn Chốn trụ 477DT/T213/P177/T28/T15/1, nhánh Hồ Văn Chốn, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Văn Chốn trụ 477DT/T213/P177/T28/T15/1, nhánh Hồ Văn Chốn, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Đông Thành - xã Đông Hải	-Cắt LBFCO Hồ Văn Chốn trụ 477DT/T213/P177/T28/15 (472DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
59		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh nấc điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Phạm Văn Cảnh trụ 477DT/T213/T75/01, nhánh Phạm Văn Cảnh, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Phạm Văn Cảnh trụ 477DT/T213/T75/01, nhánh Phạm Văn Cảnh, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Định An - xã Đông Hải	-Cắt LBFCO Phạm Văn Cảnh trụ 477DT/T213/75 (472DTh) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ

60		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	'-Từ trụ 473DT/T1153/P85/T83/(01-12) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
61		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 473DT/T1153/P85/(01-83) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
62		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 476CN/166 đến trụ 476CN/P166/98 tuyến 475CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Cầu Ngang, Mỹ Long	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 12,7kV Xóm Chòi- Ngãi Xuyên khoảng trụ 479(1-)-479TR-(1)/T32/T17/(01-72).	-Xã Trà Cú.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
64		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
65		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Kiểm tra định kỳ
66		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ

67		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Mỹ Trường và các nhánh rẽ đấu nối vào	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
68		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Xử lý MBA trạm Rạch Suối Cạn bị rịnh dầu	Từ đầu cosse sứ cao MBA trạm Rạch Suối Cạn trở xuống đất tại trụ số 478TV/T316/P83/02	-Xã An Trường	-Cắt CB + FCO trạm Rạch Suối Cạn tại trụ số 478TV/T316/P83/02	-Bảo dưỡng
69		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Xử lý MBA trạm Nguyệt Lãng B bị rịnh dầu	Từ đầu cosse sứ cao MBA trạm Nguyệt Lãng B trở xuống đất tại trụ số 478TV/T225/12	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Lãng B tại trụ số 478TV/T225/12	-Bảo dưỡng
70		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 14/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		06h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (15CN)	-Thay trụ BTLT 16m đôi trụ 478GL/03/26A, lắp xà sứ kéo dây qua lưới đấu nối từ trụ 478GL/03/26A NR Cảng Giao Long đến trụ 01 tuyến Đường DK 07 (XDM), thu hồi NR Công ty Phú Thiên Lợi 3ACXH50+ AC50, di dời hệ thống đo đếm trung thế từ trụ 478GL/03/28/01 đến trụ 478GL/03/28/09 NR Công ty Phú Thiên Lợi **-Đóng điện vận hành tuyến Đường DK07**	-Từ trụ 478GL/03/26A NR Cảng Giao Long đến trụ 01 tuyến Đường DK 07 (XDM), từ trụ 478GL/03/28/01 đến trụ 478GL/03/28/09 NR Công ty Phú Thiên Lợi	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 478GL/03/01 NR Cảng Giao Long -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long

3		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (10CN)	-Kéo dây 3ACSR185 + ACSR 150 + dây chống sét TK50 từ trụ 40 đến trụ 49 (XDM), di dời TBA 50kVA từ trụ 474GL/33/30/04 NR Giao Hòa về trụ 42 (XDM) tuyến Đường DK 07 (XDM) thuộc NR Cảng Giao Long **-Đóng điện vận hành tuyến Đường DK07**	-Từ trụ 40 đến trụ 49 (XDM), từ trụ 474GL/33/30/04 NR Giao Hòa đến trụ 42 tuyến Đường DK 07 (XDM)	-Xã Giao Long	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GL/33/30/04 NR Giao Hòa -Cắt FCO trụ 474GL/33/30 NR Giao Hòa	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long
4		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo dây hạ thế từ trụ 475AH/98-HT3a, di dời 9 điện kế khách hàng từ trụ 475AH/98 về trụ HT1a, HT2a, HT3a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/99 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Từ trụ 475AH/98-HT3a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/99 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Ấp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/99 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay trụ HT1b bằng trụ 12m thuộc trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Trụ HT1b bằng trụ 12m thuộc trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Ấp Long Thạnh xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Xử lý mất an toàn
6		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Cắt lòn dây hạ thế, ép lèo hạ thế khoảng trụ HT6b-HT7b thuộc trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/80/17P NR phải An Khánh	-Khoảng trụ HT6b-HT7b thuộc trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/80/17P NR phải An Khánh	-Ấp An Phú xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/80/17P NR phải An Khánh	-Xử lý mất an toàn
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thành Bình từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT/02/37 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ BTLT hiện hữu nứt thân bằng trụ BTLT 12m tại trụ 474GTROM/327/14/14 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 474GTROM/327/14/02 đến trụ 474GTROM/327/14/41 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú	-Từ trụ 474GTROM/327/14/02 đến trụ 474GTROM/327/14/41 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/327/14/01 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú	-SCTX
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Bảo trì 3FCO trụ 475GTROM/72/79/1/2; Căng dây trung thế bị chùng từ trụ 475GTROM/72/79/1 đến trụ 475GTROM/72/79/1/02 và phát quang lưới trung thế từ trụ 475GTROM/72/02 đến trụ 475GTROM/72/79 nhánh rẽ Châu Bình	-Từ trụ 475GTROM/72/02 đến trụ 475GTROM/72/79 nhánh rẽ Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/72/01 nhánh rẽ Châu Bình	-SCTX
10		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (08CN)	-Dựng trụ đệm, lắp xà, sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/27A, 475BTri/46A, 475BTri/47A, 475BTri/58A, 475BTri/73A; Xử lý tuột giáp buộc sứ trụ 475BTri/59 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/27 đến trụ 475BTri/74 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tòng; -Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; **- Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/78 nhận điện tuyến 474 Ba Tri từ LBS trụ 475BTri/153.**	-Ngăn ngừa sự cố.

11		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 477BĐ/76/06 + thay chằng xuống trụ 477BĐ/76/07, 477BĐ/76/08 + Bảo trì cụm tụ bù 3x200kVAr trụ 477BĐ/76/41B + bảo trì, ép tăng cường lèo trung thế trụ 477BĐ/76/44 NR 3P Thừa Đức + Thay 3LBFCO trụ 477BĐ/76/44/01 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng + bảo trì 3DS trụ 477BĐ/76/85/02 NR 3P Thừa Tiên	-Trụ 477BĐ/76/06, 477BĐ/76/07, 477BĐ/76/08, 477BĐ/76/41B, 477BĐ/76/44 NR 3P Thừa Đức + trụ 477BĐ/76/44/01 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng + trụ 477BĐ/76/85/02 NR 3P Thừa Tiên	-Xã Bình Đại, Thới Thuận	-Cắt Recloser + 3DS trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/45, từ trụ 477BĐ/47/45 đến trụ 477BĐ/47/45/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
13		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 320kVA trụ 473BĐ/245/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040047454 - Khách hàng Công ty TNHH MTV Nguyên Phát)	-Tại trụ 473BĐ/245/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Chợ xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 473BĐ/245/01+3FCO trụ 471-473BĐ/245 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
14		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 473BĐ/264/23/07/02 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn (Trạm 320kVA trụ 473BĐ/264/23/07/20 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn; PB09040031440 - Khách hàng Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang)	-Tại trụ 473BĐ/264/23/07/02 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn	-Ấp Giồng Bông xã Châu Hưng	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/264/23/07/01 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

15		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 473BĐ/292B/01 Tuyến Bình Đại - An Hóa(PB09040043704 - Khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ Phú Thuận)	-Tại trụ 473BĐ/292B/01 Tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BĐ/292B/01+3FCO trụ 471-473BĐ/292B Tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
16		14h10	15h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 473BĐ/309B/02 Tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040042267 - Khách hàng Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát)	-Tại trụ 473BĐ/309B/02 Tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 473BĐ/309B/02+3LBFCO trụ 471-473BĐ/309B Tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
17		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 473BĐ/347/26/47/04 NR 3P Vang Quới Tây (PB09040043929 - Khách hàng Nguyễn Thế Hệ)	-Tại trụ 473BĐ/347/26/47/04 NR 3P Vang Quới Tây	-Ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 473BĐ/347/26/47/04+3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/47 NR 3P Vang Quới Tây	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

18		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Thay sứ đứng pha 2 (tầng trên) từ trụ 475MC/193-472MC/15/20/122 đến trụ 475MC/320-472MC/15/20/199 tuyến 475/472 (Mỏ Cày - Hương Mỹ) và từ trụ 475MC/321 đến trụ 475MC/344 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Từ trụ 475MC/193-472MC/15/20/122 đến trụ 475MC/320-472MC/15/20/199 tuyến 475/472 (Mỏ Cày - Hương Mỹ) và từ trụ 475MC/321 đến trụ 475MC/344 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã An Định, Thành Thới, Hương Mỹ	-Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 (Mỏ Cày - Hương Mỹ) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/15/20/200 tuyến 472 (Mỏ Cày - Hương Mỹ) -Cắt 3DS trụ 472MC/15/20/213-475MC/345 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày **-Chuyển phụ tải từ sau trụ 472MC/15/20/200 tuyến 472 (Mỏ Cày - Hương Mỹ) sang nhận điện tuyến 471 trạm 110kV Bình Thạnh** **-Chuyển phụ tải từ sau trụ 472MC/15/20/213-475MC/345 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày sang nhận điện tuyến 471 trạm 110kV Bình Thạnh**	-Ngăn ngừa sự cố
19		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Thay điện kế mất kết nối đo xa trạm công cộng trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Thay điện kế mất kết nối đo xa
20		09h10	10h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Thay điện kế mất kết nối đo xa trạm công cộng trụ 475MC/251(157)/59/06 NR Phú Trạch	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/59/06 NR Phú Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/251(157)/59/06 NR Phú Trạch	-Thay điện kế mất kết nối đo xa

21		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngãi Đăng	-Từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/229-472MC/15/20/143A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ (đầu NR Ngãi Đăng)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
22		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR Bình Thạnh nối dài và các NR đấu vào -Di dời trạm 3x50kVA, thiết bị phụ kiện từ trụ 473BTh/20/31/21 NR Bình Thạnh nối dài về trụ 473BTh/20/31/21/04 NR Cầu Dây -Thay ống nhựa HDPE, ép lèo hạ áp, đóng tiếp đất tại trạm 3x50kVA trụ 473BTh/20/31/21/04 NR Cầu Dây -Kéo dây AV50 từ trụ 7a đến trụ 9b, sửa trụ nghiêng tại trụ 6b thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/20/31/21/04 NR Cầu Dây	-Lưới điện trung hạ áp NR Bình Thạnh nối dài và các NR đấu vào	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/20/31/01 NR Bình Thạnh nối dài	-Giảm TTĐN, ngăn ngừa sự cố

23		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh. phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh., 21/9/2026). - Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới,lắp đà đỡ sứ, lắp mới trạm 400kVA Tân Nhơn XDM tại trụ 476VLg/59/49P/3; thu hồi trạm 3*37,5 kVA Tân Nhơn hiện hữu tại trụ 476VLg/59/49P/5 tuyến 477 Phước Hòa. - Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 476VLg/59/49P/2 đến trụ 476VLg/59/49P/5 và từ trụ B/1 đến trụ B/4 thuộc trạm 400kVA Tân Nhơn XDM tại trụ 476VLg/59/49P/3 tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 476VLg/59/49P/2 đến trụ 476VLg/59/49P/5 và từ trụ B/1 đến trụ B/4 thuộc trạm 400kVA Tân Nhơn XDM tại trụ 476VLg/59/49P/3 tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Ngã tư Tân Hạnh tại trụ 476VLg/59/49P/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
24		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	-Căng dây đấu nối ĐDTT 12,7kV và lắp trạm 50kVA Tân Thuận1B XDM, cắt ngừng lưới từ trụ C/9 đến trụ C/10 trạm 2*50kVA Tân Thuận 1 tại trụ 476VLg/59/49P/12P/11 tuyến 476 Vĩnh Long.uyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/49P/12P/11 đến trụ 476VLg/59/49P/12P/11/1, tại trụ 476VLg/59/49P/12P/11/10 XDM, trên lưới hạ thế từ trụ C/9 đến trụ C/10 thuộc trạm 2*50kVA Tân Thuận 1 tại trụ 476VLg/59/49P/12P/11 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Thuận, phường Tân Hạnh.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Ngã tư Tân Hạnh tại trụ 476VLg/59/49P/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
25		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Nhận điện tuyến 474 Vũng Liêm từ LBS Cầu Số 8 đến LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 471CC/280 và trụ 471CC/196 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp An Hội xã Tân An Hội và ấp Hòa Phú xã Cái Nhum	- Đóng LBS Cầu Số 8 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ chiên - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Chuyển nguồn

26		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Nhận điện tuyến 471 Vũng Liêm từ Rec Mang Thít - Vũng Liêm đến LBS Phà Chánh An 473CC/175/1	- Tại trụ 473CC/175/176- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp An Hòa + ấp Hòa Phú xã Cái Nhum.	- Cắt LBS Phà Chánh An trụ 473CC/175/1 - tuyến 472 Cổ Chiên (Điện lực Cái Nhum thao tác). - Đóng 3 LBF Quới Hiệp trụ 471VLi/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm (Điện lực Trung Thành thao tác).	- Chuyển nguồn
27		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- UDND Xã Cái Nhum cùng với Đoàn thanh niên ấp Định Thới + ấp Thủy Thuận (09 người)	- Phát quang cây xanh gần đường dây điện trung thế, đảm bảo hành lang an toàn lộ giới, đảm bảo an toàn về điện cho người dân ấp Định Thới, ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum. - Theo đề nghị cắt điện số: 1325/UBND xã Cái Nhum, ngày 22 tháng 10 năm 2026. - Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng.	- Dọc theo đường tỉnh 902 từ Cầu Cái Kè đến Cầu Thủy Thuận. Từ trụ 473-471CC/47 đến trụ 473-471CC/176 tuyến 472, tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới, ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Theo đề nghị của UBND xã Cái Nhum

28		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ DS Cái Kè -2 tại trụ 473-471CC/51 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 474-472CC/51 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra + bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250 kVA trạm Công ty TNHH Thạch Võ tại trụ 473CC/82/2 tuyến 472 Cổ Chiên. -Tên khách hàng.Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thạch Võ - Mã Khách hàng: PB10070037453	- Tại trụ 473CC/82/2 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Bảo trì HTĐĐ
30		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN).	- Thay kiểm định, định kỳ 03 LBFCO Kinh Châu Tâm tại trụ 473CC/115/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/115/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

31		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ Tụ Bù U1 Mang Thít và các phụ kiện đi kèm tại trụ 473-471CC/89 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473-471CC/89 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ TU cấp nguồn LBS Thủy Thuận tại trụ 473-471CC/132 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473-471CC/132 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

33		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Buột cố định dây tia trên cổ sứ tại trụ 473-471CC/147 tuyến 471 Cổ Chiên + Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320 kVA Nam Hiệp Hòa tại trụ 471CC/147/1 tuyến 471 Cổ Chiên. -Tên khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM HIỆP HÒA. - Mã Khách hàng: PB10070007919	- Tại trụ 473-471CC/147 + trụ 471CC/147/1 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Bảo trì HTĐĐ
34		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Buột cố định dây tia trên cổ sứ tại trụ 473-471CC/175 tuyến 471 Cổ Chiên	- Tại trụ 473-471CC/175 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ngăn ngừa sự cố.

35		07h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH XLĐ Khánh Hưng (06 CN)	- Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không tại trụ 473-471CC/152 tuyến 472, 471 Cổ Chiên và thay dây AC3x50mm2 thành dây bọc ACX 3x70mm2 từ trụ 473-471CC/152 đến trụ 473-471CC/152/1 thuộc nhánh rẽ 22kV Sai Ga tuyến 472, 471 Cổ Chiên	- Tại trụ 473-471CC/152 tuyến 472, 471 Cổ Chiên và trụ 473-471CC/152/1 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt MC 472 Cổ Chiên tại trạm 110kV Cổ Chiên. - Cắt DS 472-7 tuyến 472 Cổ Chiên tại trụ 472-471CC/1- tuyến 472 Cổ Chiên. - Cắt Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Cái Kè -1 trụ 473-471CC/49A tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Đìa Môn trụ 471CC/196 + 03 LTD Đìa Môn - 2 trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phà Chánh An + DS Phà Chánh An -1 trụ 473CC/175/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ngăn ngừa sự cố.
36		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Phòng Kinh Tế-UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 1025 /UBND xã Hòa Bình, ngày 01/11/2026 của UBND xã Hòa Bình).	- Từ trụ L40/223 đến trụ L40/290 và từ trụ L40/T223/1 đến trụ L40/T223/80 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Các ấp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Hòa, Hiệp Thạnh, Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Đường Trâu trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 0 trụ L48/T340/56 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Địa phương đề nghị cắt điện.

37		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Cty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (30CN)	- Di dời 3LBF Xay Xát Thịnh Thành, trụ L40/P241/1 + Dựng trụ đệm lưới 3 pha tại trụ L40/241 + Di dời trạm Phế Liệu Vân Hảo tại trụ L40/P239/1 tuyến 480 Vũng Liêm. - Dựng trụ 14 mét đệm lưới khoảng trụ L40/231 - L40/232 và tại khoảng trụ L40/271 - L40/P271/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Công trình: Đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long).	- Tại trụ L40/P241/1 + L40/241 + L40/P239/1 + Tại khoảng trụ L40/231 - L40/232; tại khoảng trụ L40/271 - L40/P271/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Các ấp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Hòa, Hiệp Thạnh, Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Đường Trâu trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 0 trụ L48/T340/56 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Di dời lưới điện
38		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (05CN)	- Lắp xà lệch toàn phần tại L40/T223/79+79A tuyến 480 Vũng Liêm.	-Tại trụ L40/T223/79+79A tuyến 480 Vũng Liêm.	- Các ấp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Hòa, Hiệp Thạnh, Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Đường Trâu trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 0 trụ L48/T340/56 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện.
39		08h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (6CN)	-Chuyển dây trung, hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới, nâng công suất trạm UB xã Long Khánh từ 3x15kVA lên 3P-160kVA trụ 477DT/P268/02, nhánh UB xã Long Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm UB xã Long Khánh trụ 477DT/P268/02, nhánh UB xã Long Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Cắt CB trạm UB xã Long Khánh trụ 477DT/P268/02 (478DTh) -Cắt 3FCO UB xã Long Khánh trụ 477DT/268 (478DTh)	-Công trình cấp điện trung tâm hành chính Phường, Xã

40		08h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (3CN)	-Thay xà theo đúng thiết kế trụ 477DT/P268/01A, nhánh UB xã Long Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trụ 477DT/P268/01A, nhánh UB xã Long Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Cắt CB trạm UB xã Long Khánh trụ 477DT/P268/02 (478DTh) -Cắt 3FCO UB xã Long Khánh trụ 477DT/268 (478DTh)	-Công trình ĐTXD
41		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (6CN)	-Nâng công suất trạm KHC Thị trấn Long Thành từ 3P-100kVA lên 3P-160kVA, thay 3FCO+LA, xà composite và xà gác MBA, cáp phốt và kẹp quay đất nối trung thế, thùng CD+ĐK, trụ 477DT/P203A/03, nhánh KHC Thị trấn Long Thành, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm KHC Thị trấn Long Thành trụ 477DT/P203A/03, nhánh KHC Thị trấn Long Thành, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Cắt 3LBFCO Cấp Nước Long Khánh trụ 477DT/203A (478DTh)	-Công trình cấp điện trung tâm hành chính Phường, Xã
42		08h30	10h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì Recloser Đại Phước và HTĐĐ trung thế Mạch đo đếm ranh giới Long đại (MKH: PB1607, tên KH: Mạch đo đếm ranh giới Long Đại)	-Từ trụ số 475LD/116A đến trụ 475LD/117	- Ấp Đại Phước xã Nhị Long	- Cắt Recloser Đại Phước trụ số 475LD/117. - Cắt 3DS1 Đại Phước trụ số 475LD/116. - Cắt 3DS2 Đại Phước trụ số 475LD/118. -Đóng đẳng áp 478TV	-Vệ sinh, bảo trì Recloser và HTĐĐ
43		10h30	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm. - Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Cty Đông Thái (MKH: PB16070038777, tên KH: Công ty TNHH May Mặc Đông Thái)	-Tại trụ số 475LD/P140/01	- Ấp Đại Phước xã Nhị Long	- Cắt CB trạm Cty Đông Thái tại trụ số Tại trụ 475LD/P140/01. - Cắt 3FCO TACN Nguyễn Phước tại trụ 475LD/140	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ (QLVH thuê)

44		13h00	14h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm. - Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Nguyễn Văn Phước (MKH: PB16070046442, tên KH: CÔNG TY TNHH DệT MAY VINH HƯNG) - Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Dừa Hữu Cơ (MKH: PB16070046274, tên KH: Công Ty TNHH Dừa Hữu Cơ)	-Từ trụ số 475LD/P149A/05 đến trụ số 475LD/P149A/06 và tại trụ số 475LD/P149A/P03/01	- Ấp Trung xã Nhị Long	- Cắt 03 LBFCO Công ty Dừa Hữu Cơ tại trụ số 475LD/P149A/01	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ (QLVH thuê)
45		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm. - Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Trạm sạc Cổ Chiên (MKH: PB16070049517, tên KH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN (Cổ Chiên))	-Từ trụ số 475LD/T161/T06A/01 đến trụ số 475LD/T161/T06A/02	- Ấp Trung xã Nhị Long	- Cắt 03 LBFCO Trạm sạc Cổ Chiên tại trụ số 475LD/T161/06A	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ (QLVH thuê)
46		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm. - Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Bùi Hữu Dũng (MKH: PB16070048572, tên KH: Bùi Hữu Dũng)	-Tại trụ số 475LD/T161/P13/01	- Ấp Trung xã Nhị Long	- Cắt 03 LBFCO Bùi Hữu Dũng Tại trụ số 475LD/T161/13	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ (QLVH thuê)
1	Chủ nhật 15/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		08h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3LBFCO, 3LA trụ 480BTre/50 tuyến 480 Bến Tre -Thí nghiệm MBA 630kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trụ 480BTre/50/01 tuyến 480 Bến Tre	-Từ tầng đà LBFCO trở xuống trụ 480BTre/50 tuyến 480 Bến Tre -Tại trụ 480BTre/50/01 tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 630kVA TOYOTA Tiền Giang trụ 480BTre/50/01 tuyến 480 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 480BTre/50 tuyến 480 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO trụ 475BTre/148 tuyến 475 Bến Tre -Thí nghiệm 3LA, MBA 250kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trụ 475BTre/148/01 tuyến 475 Bến Tre	-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 475BTre/148 tuyến 475 Bến Tre. -Tại trụ 475BTre/148/01 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA Cty TNHH In - QC Ánh Sáng trụ 475BTre/148/01 tuyến 475 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 475BTre/148 tuyến 475 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
4		07h00	08h30	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA NH Bưu Điện Liên Việt trụ 471BTre/73/01 tuyến 471 Bến Tre (PB09010065632 - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 471BTre/73 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 250kVA NH Bưu Điện Liên Việt trụ 471BTre/73/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 471BTre/73 tuyến 471 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
5		07h30	09h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA NH TMCP Công Thương trụ 473BTre/106/05/10/02 tuyến 473 Bến Tre (PB09010070779 - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Tre)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 473BTre/106/05/10/02 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 320kVA NH TMCP Công Thương trụ 473BTre/106/05/10/02 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
6		08h40	10h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA Khách Sạn Dừa trụ 476BTre/129 tuyến 476 Bến Tre (PB09010067301 - Công ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Lam)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 476BTre/129 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3LBFCO + tháo 3Hotline trạm 630kVA Khách Sạn Dừa trụ 476BTre/129 tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

7		09h10	10h30	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA Bưu Điện Tỉnh trụ 473BTre/106/05/18/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010070998 - Bưu Điện Tỉnh Bến Tre - Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 473BTre/106/05/18 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 320kVA Bưu Điện Tỉnh trụ 473BTre/106/05/18/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/106/05/18 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
8		10h20	11h40	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA Khu TĐC Phú Khương trụ 473BTre/49/27/26A/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010078055 - Công ty TNHH Đầu Tư Bến Tre)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 473BTre/49/27/26A tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA Khu TĐC Phú Khương trụ 473BTre/49/27/26A/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/27/26A tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		10h40	12h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA T1 KDC Hưng Phú trụ 473BTre/49/16B/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010072607 - Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thiên Đức)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 473BTre/49/16B/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + LBS hộp bộ trạm 1000kVA T1 KDC Hưng Phú trụ 473BTre/49/16B/01 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		13h20	15h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA T4 Hưng Phú 473BTre/49/16B/04 tuyến 473 Bến Tre (PB09010073434 - Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thiên Đức)	-Từ tầng đà TU, TI trở xuống trụ 473BTre/49/16B/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + LBS hộp bộ trạm 1000kVA T4 Hưng Phú 473BTre/49/16B/04 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		13h30	15h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA Bộ CHQS Tỉnh BT trụ 478BTre/30/01 tuyến 478 Bến Tre (PB09010071501 - Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI trạm 1000kVA Bộ CHQS Tỉnh BT trụ 478BTre/30/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 1000kVA Bộ CHQS Tỉnh BT trụ 478BTre/30/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 478-480BTre/30 tuyến 478 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

12		15h10	16h30	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1500kVA+2000kVA TT TM Triển Lãm trụ 476BTre/20B/02 tuyến 476 Bến Tre (PB09010073084 - Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt-Nhật tại Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI trụ 476BTre/20B/01A tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 1500kVA+2000kVA TT TM Triển Lãm trụ 476BTre/20B/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt CB trạm 630kVA Công ty VINFAST trụ 476BTre/20B/1A tuyến 476 Bến Tre -Cắt Recloser + FCO + 3LTD + tháo 3Hotline trụ 476BTre/20B tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
13		15h20	16h40	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA Trại tạm giam thuộc Công An Tỉnh trụ 474BTre/128/6A/01 tuyến 474 Bến Tre (PB09010075065 - Trại Tạm Giam Số 2 - Công An Tỉnh Vĩnh Long)	-Tại tầng đà TU, TI trạm 250kVA Trại tạm giam thuộc Công An Tỉnh trụ 474BTre/128/6A/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 250kVA Trại tạm giam thuộc Công An Tỉnh trụ 474BTre/128/6A/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/128/6A tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

14		06h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (25CN)	-Tháp đà U120, kéo dây chống sét từ trụ 478GL/17/24 tuyến KCN Long Phước đến trụ 475GL/23/08/04/03 NR Công ty bia Sài Gòn, từ trụ 475GL/23/08/04/03 NR Công ty bia Sài Gòn đến trụ 475GL/23/08/04 tuyến KCN Giao Long GĐ 2 và từ trụ 475GL/23/08 tuyến KCN Giao Long 1 đến trụ 475GL/23/08/27 tuyến KCN Giao Long GĐ 2, lắp mỗi vị trí 1 bộ kim thu sét từ trụ 475GL/23/09 đến trụ 475GL/23/38 tuyến KCN Giao Long 1	-Từ trụ 478GL/17/24 tuyến KCN Long Phước đến trụ 475GL/23/08/04/03, từ trụ 475GL/23/08/04/03 đến trụ 475GL/23/08/04 tuyến KCN Giao Long GĐ 2 và từ trụ 475GL/23/08 tuyến KCN Giao Long 1 đến trụ 475GL/23/08/27 tuyến KCN Giao Long GĐ 2, từ trụ 475GL/23/09 đến trụ 475GL/23/38 tuyến KCN Giao Long 1	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt MC 471, 472 + đưa MC 471, 472 ra khỏi vận hành + đóng DNĐ 471-76, 472-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/188/06 NR Công ty PTHT -Cắt 3DS trụ 473-471GL/34/07 NR Công ty CP Đông Hải Bến Tre (đang cắt) -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long -Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước **-Chuyển nguồn phía trước trụ 477BTre/188/06 nhận điện tuyến 477 Bến Tre qua LBS trụ 477BTre/171**	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long

15		06h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (8CN)	-Xây dựng mới kéo dây 3ACXH 240 + ACSR 185 từ trụ G1, G2 đến trụ 478GL/01 tuyến 478, tháp đà U120, kéo dây chống sét từ trụ G1, G2 đến trụ 478GL/01 tuyến 478 Giao Long - Hữu Định **-Chuyển nguồn từ sau trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định nhận điện tuyến 475 Bến Tre qua LBS trụ 475BTre/114** **-Chuyển nguồn từ sau trụ 474-476GL/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định nhận điện tuyến 473 Bến Tre qua LBS trụ 473BTre/49/37** **-Chuyển nguồn NR Cảng Giao Long nhận điện tuyến 480 Giao Long qua Recloser trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long** **-Chuyển nguồn từ sau trụ 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2 nhận điện tuyến 475 Phú Thuận từ LBS trụ 473BĐ/416/05 NR 3 Pha Phước Sang**	-Từ trụ G1, G2 đến trụ 478GL/01 tuyến 478 Giao Long - Hữu Định	-Xã Giao Long	-Cắt MC 472, 474, 476, 478 + đưa MC 472, 474, 476, 478 ra khỏi vận hành + Đóng DNĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 Mạch 2 KCN Giao Long -Cắt 3DS trụ 474GL/71 tuyến Giao Long - An Hóa -Cắt 3LTD liên nối 473-474 trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt 3DS trụ 474-476GL/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước -Cắt LBS+3DS trụ 478GL/03/01 NR Cảng Giao Long -Cắt 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long

16		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp 3DS trụ 473-471-472GL/03 (tuyến 472) Giao Long - Quới Sơn 2 **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Trụ 473-471-472GL/03 (tuyến 472) Giao Long - Quới Sơn 2	-Xã Giao Long	-Cắt MC 471, 472, 473 + đưa MC 471, 472, 473 ra khỏi vận hành + đóng DNĐ 471-76, 472-76, 473-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/188/06 NR Công ty PTHT -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long -Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước -Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt 3LTD liên nối 473-474 trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt) **-Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa nhận điện tuyến 472 Bến Tre qua LBS trụ 472BTre/107/01B**	-Lắp phân đoạn, thu hồi 3DS trụ G4, G5 sau

17		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi 3DS trụ G1, G3 (tuyến 476) Giao Long - Nguyễn Thị Định **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Trụ G1, G3 (tuyến 476) Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Cắt MC 472, 474, 476, 478 + đưa MC 472, 474, 476, 478 ra khỏi vận hành + Đóng DNĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 Mạch 2 KCN Giao Long -Cắt 3DS trụ 474GL/71 tuyến Giao Long - An Hóa -Cắt 3LTD liên nối 473-474 trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt 3DS trụ 474-476GL/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước -Cắt LBS+3DS trụ 478GL/03/01 NR Cảng Giao Long -Cắt 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2	-Xử lý mất an toàn
18		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Dựng trụ đệm, sang lưới trụ 478GL/17/03A tuyến KCN Long Phước	-Trụ 478GL/17/03A tuyến KCN Long Phước	-Khu công nghiệp Long Phước xã Giao Long	-Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước -Cắt LBS trụ 475GL/23/08/04/04 NR Cụm Công nghiệp Long Phước -Cắt 3DS trụ 478GL/17/26 tuyến KCN Long Phước	-Xử lý mất an toàn

19		07h00	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Lắp 3LA tại trụ 475CL/315/02 NR Qưới Thiện	-Tại trụ 475CL/315/02 NR Qưới Thiện	-Ấ Phú Long - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS+3LTD trụ 475-476CL/358 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/305 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Cắt LBS trụ 475-476CL/306 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Cắt 3DS trụ 475-476CL/307 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/357 (tầng trên) đang mở -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Cắt 3DS trụ 475-476/CL/332 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày (3DS NR Mạch Vòng Thanh Trung) -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mỏ Cày
20		07h30	09h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CNKD)	-Bảo trì đo đếm trụ 475CL/315/36 NR Qưới Thiện (PB0909T001034001-RG Qưới Thiện)	-Tại trụ 475CL/315/36 NR Qưới Thiện	-Ấp Tân Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 475CL/315/02 NR Qưới Thiện -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ
21		09h45	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CNKD)	-Bảo trì đo đếm và thay 3TU trụ 475CL/315/36/10 NR Trung Hiệp (PB09080013247-Cty Dừa MeKong)	-Tại trụ 475CL/315/36/10 NR Trung Hiệp	-Ấp Tân Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/315/36/03 NR Trung Hiệp	-Bảo trì hệ thống đo đếm, thay TU định kỳ

22		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thu hồi trụ cũ trụ 475CL/332/48 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Lắp 3LA trụ 475CL/332/48/01P NR Ngã 4 Thành Trung -Chuyển đấu nối lèo đồng vị tại trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung	-Tại trụ 475CL/332/48 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Tại trụ 475CL/332/48/01P NR Ngã 4 Thành Trung -Tại trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung	-Ấp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt/Đóng LBS trụ 478MC/112 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân (để thao tác cắt 3DS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng Thanh Trung) -Cắt 3DS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Cắt 3DS trụ 475-476/CL/332 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày (3DS NR Mạch Vòng Thanh Trung) -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện -Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 475CL/315/31/13P/07 NR Cầu Giồng Xã Nối Dài	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mỏ Cày
23		08h30	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Lắp sứ dừng dây cắt lèo trụ 475CL/332/71/11T NR Thanh Trung	-Tại trụ 475CL/332/71/11T NR Thanh Trung	-Ấp Thanh Điền -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/332/71/01T NR Thanh Trung	-Xử lý an toàn hành lang

24		07h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới trung thế trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri Tiệm Tôm; -Chuyển đấu nối từ sau trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri Tiệm Tôm (tầng dưới) vào tuyến 477 (tầng trên) tại trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Lắp 3DS liên nối tuyến 477 (tầng trên) và NR Ba Tri Tiệm Tôm (tầng dưới) tại trụ 478BTri/28/107A NR Ba Tri - Tiệm Tôm. **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Từ trụ 478BTri/28/100 đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. - Không thực hiện công tác tại trụ 478BTri/28/80 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	Xã Tân Thủy.	-Cắt Recloser+3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh; -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/80 NR Ba Tri - Tiệm Tôm; -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh; -Cắt Recloser+3DS trụ 477BTri/92 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri. (XDM). **- Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/107/02 nhận điện từ 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.** **- Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau 3LBFCO trụ 478BTri/28/80 NR Ba Tri - Tiệm Tôm (đầu NR Vĩnh Hòa) nhận điện từ 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú Ngãi.** **- Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/109/03 nhận điện từ 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh.**	-Hoàn chỉnh công trình xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026 .
25		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (03CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ hạ thế 27, 28 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/120/148A/147 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/120/148A/147 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/120/148A/147 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xử lý khiếm khuyết

26		11h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Bảo trì 3DS 1 pha kết hợp bơm foam vào chân DS, ốp tol, gắn bít lỗ trụ, gắn thiết bị đuổi chim trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng, cắt 3DS 1P trụ 475BTh/288/01 NR Thạnh Hải (gián đoạn điện) -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/288/01 NR Thạnh Hải -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/184 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng **-Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/288/01A nhận điện tuyến 478 Bình Thạnh qua LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải**	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại và Dịch Vụ An Phát (12CN)	-Thay mới kết hợp di dời trụ 472VLg/128/1/140/01 tuyến 472 Vĩnh Long	-Tại trụ 472VLg/128/1/140 đến trụ 472VLg/128/1/140/01 tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã An Bình	-Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/118 tuyến 472 Vĩnh Long -Cắt LBS + 3 DS 1 pha trụ 474CL/150A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng **-Đóng LBS trụ 472VLg/128/1/117 NR Hòa Ninh chuyển nguồn nhánh rẽ Đồng Phú nhận điện tuyến 472 Vĩnh Long**	-Công trình di dời lưới điện giải phóng mặt bằng thi công Huyện lộ 21 khu vực xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long

28		07h40	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Gia Nhi (15CN)	-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 472VLg/128/1/126 đến trụ 472VLg/128/1/149 tuyến 472 Vĩnh Long **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Từ trụ 472VLg/128/1/126 đến trụ 472VLg/128/1/149 tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã An Bình	-Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/118 tuyến 472 Vĩnh Long -Cắt LBS + 3 DS 1 pha trụ 474CL/150A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Công trình di dời lưới điện giải phóng mặt bằng thi công Huyện lộ 21 khu vực xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long
29		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/150 tuyến 472 Vĩnh Long (trạm Phước Định 1)	-Lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 50kVA trụ 472VLg/128/1/150 tuyến 472 Vĩnh Long (trạm Phước Định 1)	-Xã An Bình	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/150 tuyến 472 Vĩnh Long (trạm Phước Định 1)	-SCTX giảm TTĐN

30		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). -Căng dây và đấu nối đường dây trung thế 3ACXH 24kV-70+AS50mm2 từ trụ 475VLg/131/3/5 đến trụ 475VLg/131/3/6 XDM, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Nguyễn Văn Trỗi 1 tại trụ 475VLg/131/3/6 XDM tuyến 475 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 475VLg/131/3/6 XDM đến trụ A/1, từ trụ A/6 tại trụ A6/1 trạm 400kVA Nguyễn Văn Trỗi tại trụ 475VLg/131/3/3 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 475VLg/131/3/5 đến trụ 475VLg/131/3/6 XDM,và đường dây hạ áp từ trụ 475VLg/131/3/6 XDM đến trụ A/1, từ trụ A/6 tại trụ A6/1 trạm 400kVA Nguyễn Văn Trỗi tại trụ 475VLg/131/3/3 tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường 30/4, phường Long Châu.	- Cắt Rec Thoại Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt 03LTD 2/9 – 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trục kết nối tuyến 475 VLg) tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long (đang cắt) - Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 tuyến 475 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
31		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	-Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi đệm lưới, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Hưng Đạo Vương 1 XDM tại trụ 475VLg/131/15/2A, thu hồi trạm 3*37,5kVA Hưng Đạo Vương 1 hiện hữu tại trụ 475VLg/131/15/3, ép lèo lưới hạ áp tại trụ B/5 thuộc 400kVA Hưng Đạo Vương 1 XDM tại trụ 475VLg/131/15/2A tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 475VLg/131/15/2A đến trụ 475VLg/131/15/3 và trụ B/5 thuộc 400kVA Hưng Đạo Vương 1 XDM tại trụ 475VLg/131/15/2A tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.	- Cắt Rec Thoại Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt 03LTD 2/9 – 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trục kết nối tuyến 475 VLg) tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long (đang cắt) - Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 tuyến 475 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026

32		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	-Nâng công suất trạm 160kVA lên 320kVA Hùng Vương 1 tại trụ 475VLg/131/6P/1, ép lèo lưới hạ áp tại trụ B/4 thuộc trạm 320kVA Hùng Vương 1 tại trụ 475VLg/131/6P/1 tuyến 475 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 475VLg/131/6 đến trụ 475VLg/131/6P/1 thuộc trạm 250kVA Hùng Vương tại trụ 475VLg/131/6T/1 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 475VLg/131/6P/1 và trụ B/4 thuộc trạm 320kVA Hùng Vương 1 tại trụ 475VLg/131/6P/1 tuyến 475 Vĩnh Long -Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 475VLg/131/6 đến trụ 475VLg/131/6P/1 thuộc trạm 250kVA Hùng Vương tại trụ 475VLg/131/6T/1 tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	- Cắt Rec Thoại Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt 03LTD 2/9 – 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trục kết nối tuyến 475 VLg) tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long (đang cắt) - Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 tuyến 475 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
33		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (06CN)	-Nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/132, ép lèo lưới hạ áp tại trụ 475VLg/131 thuộc trạm 400kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/132 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 475VLg/131 đến trụ 475VLg/132 thuộc trạm 400kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/132 tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	- Cắt Rec Thoại Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt 03LTD 2/9 – 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trục kết nối tuyến 475 VLg) tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long (đang cắt) - Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 tuyến 475 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026

34		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Thành Phú, (05 CN)	-Thay dây trung thế cũ bằng dây trung thế 3xACXH 24kV – 50mm2 + 1xAC 50mm2, lắp đặt LBFCO, LA, TU, TI từ 475VLg/131/3/4 đến trụ 475VLg/131/3/4/1 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 475VLg/131/3/4 đến trụ 475VLg/131/3/4/1 tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường 30/4, phường Long Châu.	- Cắt Rec Thoại Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 5 tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt 03LTD 2/9 – 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trục kết nối tuyến 475 VLg) tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long (đang cắt) - Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 tuyến 475 Vĩnh Long	-Cấp điện trạm 560kVA Cty TNHH XD Tân Thành
35		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 478 Phước Hòa qua tuyến 475 Phước Hòa.	-Tại trụ 475PH/118/9 tuyến 478 Phước Hòa -Tại trụ 473-475PH/11 tuyến 475 Phước Hòa	- Khu CNHP, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới	- Đóng Rec Phân Đoạn Tỷ Xuân tại trụ 475PH/118/9 tuyến 478 Phước Hòa - Cắt LBS 475 PH + DS 457PH-2 tại trụ 473-475PH/11 tuyến 475 Phước Hòa	-Chuyển nguồn

36		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (06CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). - Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi đệm lưới, lắp đà đỡ sứ, lắp 400 kVA KDV Hòa Phú 2B XDM tại trụ 475PH/10/23A tuyến 475 Phước Hòa - Tháp đà U120mm2 hạ thế, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 475PH/10/20 đến trụ 475PH/10/28 và từ trụ A/2 đến trụ A/18, thuộc trạm 400 kVA KDV Hòa Phú 2B XDM tại trụ 475PH/10/23A tuyến 475 Phước Hòa - Thu hồi trạm KDV Hòa Phú 2A tại trụ 475PH/10/24 và trạm KDV Hòa Phú 2B tại trụ 475PH/10/23 tuyến 475 Phước Hòa.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 475PH/10/23 đến trụ 475PH/10/24, làm vice trên lưới hạ thế từ trụ 475PH/10/20 đến trụ 475PH/10/28 và từ trụ A/2 đến trụ A/18, thuộc trạm 400 kVA KDV Hòa Phú 2B XDM tại trụ 475PH/10/23A tuyến 475 Phước Hòa	- Khu CNHP, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới	-Cắt MC 475 Phước Hòa, kéo MC 475 Phước Hòa ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 475-76 thuộc tuyến 475 Phước Hòa. - Cắt LBS 475 PH + DS 457PH-2 tại trụ 473-475PH/11 tuyến 475 Phước Hòa -Kiểm tra LBS 475-472 PH (đang cắt)+ cắt DS 472-475PH tại trụ 475PH/10/29 tuyến 475 Phước Hòa	-ĐTXD bổ sung năm 2026
37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH An Gia Phú Electric (06CN)	- Di dời 01 trụ trung thế BTLT 14m tuyến 475 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 475PH/10/23 tuyến 475 Phước Hòa.	- Khu CNHP, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới	-Cắt MC 475 Phước Hòa, kéo MC 475 Phước Hòa ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 475-76 thuộc tuyến 475 Phước Hòa. - Cắt LBS 475 PH + DS 457PH-2 tại trụ 473-475PH/11 tuyến 475 Phước Hòa -Kiểm tra LBS 475-472 PH (đang cắt)+ cắt DS 472-475PH tại trụ 475PH/10/29 tuyến 475 Phước Hòa	-Di dời theo đề nghị khách hàng

38		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi đệm lưới, lắp đà đỡ sứ, lắp 320 kVA KDV Hòa Phú 2C XDM và thu hồi trạm 3*50kVA tại trụ 472PH/48/6 tuyến 472 Phước Hòa - Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ B/6 đến trụ B/18 thuộc trạm 320 kVA KDV Hòa Phú 2C XDM tại trụ 472PH/48/6 tuyến 472 Phước Hòa - Cắt ngừng lưới hạ thế từ trụ B/5 đến trụ B/6 trạm 3*50 kVA KDV Hòa Phú 2 tại trụ 472PH/49 tuyến 472 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 472PH/48/6 và trụ XDM, trên lưới hạ áp từ trụ B/6 đến trụ B/18 thuộc trạm 320 kVA KDV Hòa Phú 2C XDM tại trụ 472PH/48/6 tuyến 472 Phước Hòa. - Làm việc trên đường dây lưới hạ thế từ trụ B/5 đến trụ B/6 trạm 3*50 kVA KDV Hòa Phú 2 tại trụ 472PH/49 tuyến 472 Phước Hòa	- Khu CNHP, ấp Thanh Hưng, xã Phú Quới	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Hải Long tại trụ 472PH/48/1 tuyến 472 Phước Hòa -Cắt CB + 03FCO trạm 3*50 kVA KDV Hòa Phú 2 tại trụ 472PH/49 tuyến 472 Phước Hòa	-ĐTXD bổ sung năm 2026
39		07h00	17h00	-Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 479 Vĩnh Long sang tuyến 479 Phước Hòa đến LBS Long Thới.	-Từ trụ 479PH/314 đến trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Xã Long Hồ	-Điện lực Long Châu: Đóng Rec Long Phước trụ 479VLg/113/7 - tuyến 479 Vĩnh Long - Điện lực Long Hồ: Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Chuyển nguồn

40		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Địa phương (xã Long Hồ)	-Địa phương xã Long Hồ tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 1436/UBND xã Long Hồ, ngày 21/10/2026 của UBND xã Long Hồ)	-Đoạn đường từ Cầu Kinh Mới về đến Trung tâm Hành Chính xã Long Hồ (từ trụ 479PH/238 đến 479PH/278 - tuyến 479 Phước Hòa).	-Xã Long Hồ	-Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + Cắt DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. -Kiểm tra LBS An Phú trụ 472VLi/359 đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472VLi/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang ở vị trí cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	-Địa phương đề nghị cắt điện
41		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thay sứ treo trung thế + thử nghiệm 3LTD Cầu Kinh Mới - 2.	-Tại trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Đức, xã Long Hồ	-Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + Cắt DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. -Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang ở vị trí cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị

42		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN). -Điện lực Long Hồ (02CN).	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 3*25kVA Ngân Hàng Nông Nghiệp. (KH đã thuê QLVH năm 2026) - Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA BV Long Hồ. -Mã khách hàng: PB10060009112	-Tại trụ 479PH/262/1 - tuyến 479 Phước Hòa. - Tại trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + Cắt DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. -Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang ở vị trí cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA. - Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
43		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN).	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 3*25kVA Công An Long Hồ. (KH đã thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/261/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt CB+3FCO trạm Công An Long Hồ trụ 479PH/261/1-tuyến 479 Phước hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
44		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 560kVA TTHC huyện Long Hồ.	-Tại trụ 479PH/265/1A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO TTHC huyện Long Hồ trụ 479PH/265 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
45		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 3*25kVA Vượt Lũ Thị Trấn.	-Tại trụ 479PH/255A/3 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị

46		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
47		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Chỉnh sửa lại cần thao tác DS Quới Thiện-2 tại trụ 472CL/T104/38 tuyến 477 Mỏ Cày (do cần thao tác thiếu hành trình khi đóng, khó thao tác).	- Tại DS Quới Thiện -2 tại trụ 472CL/T104/38 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt Recloser + 3DS trụ 475CL/315/02 NR Quới Thiện. (Điện lực Phước Mỹ Trung thao tác - Kết hợp mất điện)	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay kiểm định 03LBFCO Rạch Sâu trụ 472CL/T104/P50/2 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại 03LBFCO Rạch Sâu trụ 472CL/T104/P50/2 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt Rec Quới Thiện + DS Quới Thiện -2 trụ 472CL/T104/38 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Buột lại tia sứ đỡ lèo bị bung khỏi sứ (pha B) tại trụ 472CL/T104/81 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trụ 472CL/T104/81 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Bình Lương, xã Quới Thiện.	- Cắt Rec Quới Thiện + DS Quới Thiện -2 trụ 472CL/T104/38 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ngăn ngừa sự cố
50		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Thái An 3 trụ 472CL/T104/T156/10 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại LBFCO Thái An 3 trụ 472CL/T104/T156/10 tuyến 477 Mỏ Cày.	- ẤpThái Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt LBFCO Thanh Khê trụ 472CL/T104/156 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phú Thới 4 (50kVA) trụ 472CL/T104/75A tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Phú Thới 4 (50kVA) trụ 472CL/T104/75A tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phú Thới 4 (50kVA) trụ 472CL/T104/75A tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

52		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Vọp 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/61A tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Rạch Vọp 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/61A tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Vọp 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/61A tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Vọp 7A (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/7 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Rạch Vọp 7A (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/7 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Vọp 7A (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/7 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phước Lý Nhì B2 (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/T6/13 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Phước Lý Nhì B2 (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/T6/13 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Lý Nhì B2 (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/T6/13 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
55		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Quới Thiện 1 (3x25kVA) trụ 472CL/T104/T63/16 tuyến 477 Mỏ Cày	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Quới Thiện 1 (3x25kVA) trụ 472CL/T104/T63/16 tuyến 477 Mỏ Cày	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + 3FCO trạm Quới Thiện 1 (3x25kVA) trụ 472CL/T104/T63/16 tuyến 477 Mỏ Cày	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện

56		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Cty CPTS Cổ Chiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mỏ Cày. (Mã khách hàng: PB10050039901001). - Sửa trụ trung thế bị nghiêng mất an toàn, tăng cường chằng tại trụ 472CL/T104/T191/14 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Cty CPTS Cổ Chiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mỏ Cày. - Tại trụ 472CL/T104/T191/14 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện	- Cắt 3LBFCO Thông Lưu 2 trụ 472CL/T104/T191/1 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
57		07h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ trạm công cộng TT Thanh Bình 1 (3x50kVA) trụ 472CL/T104/130 tuyến 477 Mỏ Cày	- Tại tủ điện hạ thế trạm công cộng TT Thanh Bình 1 (3x50kVA) trụ 472CL/T104/130 tuyến 477 Mỏ Cày	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện	- Cắt CB + 03FCO trạm công cộng TT Thanh Bình 1 (3x50kVA) trụ 472CL/T104/130 tuyến 477 Mỏ Cày	- Thay định kỳ HTĐĐ
58		08h00	11h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Kiểm tra hệ thống đo đếm và thay cáp từ TI xuống MBA trạm Bệnh viện Đa khoa Tam Bình - Tên KH: Bệnh viện đa khoa Tam Bình - MKH: PB10030042710	- Tại trạm Bệnh viện Đa khoa Tam Bình trụ 471TB/P118/T1A/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF BVĐK Tam Bình tại trụ 471TB/P118/1A tuyến 471 Tam Bình	- Xử lý các tồn tại trạm KH thuê QLVH
59		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (04 CN)	Xử lý tồn tại trước khi xóa bảo hành công trình ĐTXD năm 2025 khu vực Châu Thành hạng mục Chỉnh lại trụ nghiêng, Gia cố móng trụ 472TV/T97/P13/P50/P30/01; 02 và 03.	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P50/P30/01; 02 và 03.	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt 03 LBFCO Chợ Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/P50/01	Phòng ngừa sự cố
60		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P50/5, 472TV/T97/P13/P50/8, 472TV/T97/P13/P50/29, 472TV/T97/P13/P50/38,	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt 03 LBFCO Chợ Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/P50/01	Phòng ngừa sự cố
61		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Long Trường khoảng trụ 471CN/208/(01-48).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

62		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/166 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện Hữu Trung (06CN)	-Dựng trụ chèn và lắp TBA 3P-160kVA và kéo cáp hạ thế LV-ABC 4x120mm2 cấp điện cho xã Hùng Hòa thuộc công trình: Cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã khu vực Trà Vinh, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc	-Tại giữa khoảng trụ 478CK/332-478CK/333 và đến trụ a1 (XDM) thuộc trạm Xã Hùng Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Hùng Hòa	-Cắt LBS Đại Mong trụ 478CK/267 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3DS1 Đại Mong trụ 478CK/266 tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS Hiếu Tử trụ 478CK/T280/01 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3DS2 Hiếu Tử trụ 478CK/T280/01A tuyến 478 Cầu Kè -Cắt LBS Khóm 1 trụ 478CK/T286/02 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3DS1 Khóm 1 trụ 478CK/T286/01 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt LBS Khóm 5 Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P26/38 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3DS1 Khóm 5 Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P26/39 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt LBS NT 473TR-478CK trụ 232-473TR/478CK tuyến 473 Trà Cú -Cắt 3DS1 NT 473TR-478CK trụ 473TR/231 tuyến 473 Trà Cú -Cắt LBS NT 476TV-478CK trụ 347-476TV/478CK tuyến 476 Trà Vinh -Cắt 3DS2 NT 476TV-478CK trụ 478CK/T313/01 tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3LBFCO Thầy Linh 2 trụ 478CK/294B tuyến 478 Cầu Kè -Đóng đẳng áp 480TV đến LBS Hiếu Tử	ĐTXD Theo đăng ký công tác của Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện Hữu Trung
64		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Thầy Linh (TI hạn kiểm định tháng 2/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Thầy Linh trụ 478CK/315 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Thầy Linh trụ 478CK/315 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ

65		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ+ TI định kỳ trạm Khóm 6B	-Tại thùng CB+ĐK trạm Khóm 6B trụ 478CK/T323/06 nhánh 12,7kV Khóm 6B thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Khóm 6B trụ 478CK/T323/06 nhánh 12,7kV Khóm 6B thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
66		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Khóm 5 Tiểu Cần	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Khóm 5 Tiểu Cần trụ 478CK/T290A/01 nhánh 22kV Khóm 5 Tiểu Cần tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Khóm 5 Tiểu Cần trụ 478CK/T290A/01 nhánh 22kV Khóm 5 Tiểu Cần tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
67		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM tụ bù Tiểu Cần	-Từ tụ bù trở xuống thùng tủ điều khiển tụ bù Tiểu Cần trụ 478CK/289 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt MC tụ bù Tiểu Cần trụ 478CK/289 thuộc tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3FCO tụ bù Tiểu Cần trụ 478CK/289 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
68		10h00	11h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Khóm 1 Tiểu Cần, vệ sinh TBA	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Khóm 1 Tiểu Cần trụ 478CK/T280/T22/15 nhánh 22kV Cây Hẹ tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Khóm 1 Tiểu Cần trụ 478CK/T280/T22/15 nhánh 22kV Cây Hẹ tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
69		13h00	14h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm CBM trạm Ủy Ban Huyện, vệ sinh TBA	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ủy Ban Huyện trụ 478CK/T280/04 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Ủy Ban Huyện trụ 478CK/T280/04 nhánh 22kV Hiếu Tử tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ

70		07h00	16h30	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (6CN)	-Thay trụ BTLT 1x12 thành 2x14 (01 trụ) và căng dây đấu nối cấp điện khu hành chính xã An Phú Tân (Khu công an và các đoàn thể)	-Tại trụ 480CK/107 trục chính tuyến 480CK	-Ấp Chông Nô 2, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK) -Đóng đẳng áp 477CK	-ĐTXD
71		07h30	11h00	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh	-Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (3CN)	-Tháp sắt nâng cao khoảng cách FCO với MBA trạm Xã An Phú Tân 1	-Tại trụ 480CK/P162/04 nhánh rẽ Xã An Phú Tân	-Ấp An Trại, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK) -Cắt CB+FCO trạm Xã An Phú Tân 1 tại trụ 480CK/P162/04 (480CK)	-KH yêu cầu

72		07h30	09h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Lắp chong chóng đuổi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ Recloser An Phú Tân và ốp tole, bịt lỗ trụ 03DS2 An Phú Tân	-Từ trụ 480CK/79 đến trụ 480CK/81 trục chính tuyến 480CK	-Ấp Chông Nô 2, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK)	-SCTX
73		09h00	10h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Lắp chong chóng đuổi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ LBS An Trại và ốp tole, bịt lỗ trụ 03DS1 An Trại	-Từ trụ 480CK/162A đến trụ 480CK/163 trục chính tuyến 480CK	-Ấp An Trại, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK)	-SCTX

74		10h30	12h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Lắp chong chóng đuôi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ LBS NT 474CK-480CK và ốp tole, bịt lỗ trụ 03DS2 NT 474CK-480CK	-Từ trụ 474CK/P174/87 đến trụ 480CK/T111/25 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	-Ấp Hội An, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK)	-SCTX
75		12h00	13h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Thay kẹp quay thành kẹp quay ép và bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm DNTN Huy Hùng	-Tại trụ 480CK/T111/T15/01 nhánh rẽ DNTN Huy Hùng	-Ấp An Bình, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK) -Cắt CB+FCO trạm DNTN Huy Hùng tại trụ 480CK/T111/T15/01 (480CK)	-Bảo dưỡng

76		07h30	11h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	-Từ trụ 480CK/89A đến trụ 480CK/90 trục chính tuyến 480CK	-Ấp Chông Nô 2, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK)	-SCTX
77		11h30	13h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Căng lại dây trung áp bị chùng	-Từ trụ 480CK/T111/01 đến trụ 480CK/T111/02 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	-Ấp An Bình, xã An Phú Tân	-Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) -Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) -Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87/474CK/480CK (474CK-480CK) -Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) -Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) -Cắt 03DS2 An Trại tại trụ 480CK/164 (480CK)	-Bảo dưỡng
78		07h30	10h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế và thay TU, công tơ trạm DNTN Vạn Phước (TI đến hạn 16/06/2031) (PB16030008924)	-Tại trụ 480CK/T152/12 nhánh rẽ CN Bến Cát	-Ấp Hòa An, xã An Phú Tân	-Cắt 03LBFCO CN Bến Cát tại trụ 480CK/T152/01 (480CK)	-Bảo dưỡng

79		10h30	13h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm Cống Bông Bót (PB16030019274001)	-Vị trí cách 1.5m từ ngàm trên FCO trạm Cống Bông Bót hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 480CK/155A trục chính tuyến 480CK	-Ấp An Trại, xã An Phú Tân	-Cắt CB+03FCO trạm Cống Bông Bót tại trụ 480CK/155A (480CK)	-Bảo dưỡng

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tài - TSC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Lê Thanh Phong