TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 10817/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 11 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 16 tháng 11 đến Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 16/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Sơn Đông, Phú Khương, Phú Tân; Xã Lương Hòa, Châu Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cày, An Định, Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (04CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo CBM; Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 132 (trừ 132-2), MBA T2 trạm 110kV Thanh Tân	-Tại ngăn 132, MBA T2 trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Thanh Tân -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện **-Không mất điện phụ tải**	-CBM
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ 80	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ

10		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (06 CN)	-Thí nghiệm định kỳ năm 2026	-Ngăn MBA T1, MC 131, TI131 (trừ DCL 131-1), CS1T1, CS4T1, Dàn tủ hợp bộ C41 Trạm 110kV Cầu Kè:	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt các MC: 131, 431, T401, 471, 473, 475, 477, 479, 421, TD41, DCL 131-1. - Kéo các MC: 431, T401, 471, 473, 475, 477, 479, 421, 421-1, TD41, CCTU41 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng các DTĐ: 131-15, 431-38, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, 421-76, TD41-18.	-Thí nghiệm định kỳ -Có PA kết vòng riêng
11		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	-Ngăn MBA T1, MC 131, TI131 (trừ DCL 131-1), CS1T1, CS4T1, Dàn tủ hợp bộ C41 Trạm 110kV Cầu Kè:	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt các MC: 131, 431, T401, 471, 473, 475, 477, 479, 421, TD41, DCL 131-1. - Kéo các MC: 431, T401, 471, 473, 475, 477, 479, 421, 421-1, TD41, CCTU41 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng các DTĐ: 131-15, 431-38, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, 421-76, TD41-18.	-Kiểm tra định kỳ -Có PA kết vòng riêng
12		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (06 CN)	-Thí nghiệm định kỳ năm 2026	-Ngăn MBA T2, MC 132, TI 132 (trừ DCL 132-2), CS1T2, CS 4T2 Trạm 110kV Cầu Kè:	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt MC 132, DCL 132-2, MC 432. - Kéo MC 432 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 132-25, DTĐ 432-38. -Chuyển	-Thí nghiệm định kỳ -Có PA kết vòng riêng

13		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	-Ngăn MBA T2, MC 132, TI 132 (trừ DCL 132-2), CS1T2, CS 4T2 Trạm 110kV Cầu Kè:	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt MC 132, DCL 132-2, MC 432. - Kéo MC 432 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 132-25, DTĐ 432-38.	-Kiểm tra định kỳ -Có PA kết vòng riêng
14		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
15		19h45	21h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	-Trạm 110kV Trà Vinh, Số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 17/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, Đại Điền, Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (04CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo CBM; Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 431, C41, 421-1 trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại ngăn 431, 421, thanh cái C41 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431, 421, C41 trạm 110kV Bình Thạnh -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện **-Không mất điện phụ tải**	-CBM

8		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (06 CN)	-Thí nghiệm định kỳ năm 2026	-Ngăn MBA T1, MC 131 (trừ DCL 131-1), CS 4T1	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC 131, DCL 131-1, MC 431. - Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 131-15, DTĐ 431-38 - Thanh cái C41 nhận điện qua MBA T2 Duyên Trà	-Thí nghiệm định kỳ
9		07h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	-Ngăn MBA T1, MC 131 (trừ DCL 131-1), CS 4T1 Trạm 110kV Duyên Trà	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC 131, DCL 131-1, MC 431. - Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 131-15, DTĐ 431-38 - Thanh cái C41 nhận điện qua MBA T2 Duyên Trà	-Kiểm tra định kỳ
10		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (06 CN)	-Thí nghiệm định kỳ năm 2026	-Ngăn MBA T2, CS1T2, CS 4T2 Trạm 110kV Duyên Trà:	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	- Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC 132, DCL 132-2, MC 432. - Kéo MC 432 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 132-25, DTĐ 432-38 - Thanh cái C42 nhận điện qua MBA T1 Duyên Trà	-Thí nghiệm định kỳ
11		12h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	-Ngăn MBA T2, MC 132 (trừ DCL 132-2), CS 4T2 Trạm 110kV Duyên Trà:	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	- Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC 132, DCL 132-2, MC 432. - Kéo MC 432 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 132-25, DTĐ 432-38 - Thanh cái C42 nhận điện qua MBA T1 Duyên Trà	-Kiểm tra định kỳ

12		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ 80 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú đến trụ 152.	-Xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 18/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (04CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo CBM; Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 131 (trừ 131-1), MBA T1 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại ngăn 131, MBA T1 trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Cô lập ngăn 131, MBA T1, C41 trạm 110kV Mỏ Cày -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện **-Không mất điện phụ tải**	-CBM
8		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ 277/16 đến trụ 284/01	-Xã Phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	-Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	12h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (06 CN)	-Thí nghiệm định kỳ năm 2026	-Ngăn MBA T1, TI 131 (trừ DCL 131-1), CS 1T1, CS4T1 Trạm 110kV Cầu Ngang	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Trạm 110kV Cầu Ngang: - Cắt MC 131, DCL 131-1, MC 431. - Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 131-15, DTĐ 431-38 - Thanh cái C41 nhận điện qua MBA T2 Cầu Ngang (lưu ý: thao tác CB Bypass 421 và 432 khi đóng vận hành song song)	-Thí nghiệm định kỳ
11		07h00	12h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	-Ngăn MBA T1, TI 131 (trừ DCL 131-1), CS 1T1, CS4T1 Trạm 110kV Cầu Ngang	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Trạm 110kV Cầu Ngang: - Cắt MC 131, DCL 131-1, MC 431. - Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 131-15, DTĐ 431-38 - Thanh cái C41 nhận điện qua MBA T2 Cầu Ngang (lưu ý: thao tác CB Bypass 421 và 432 khi đóng vận hành song song)	-Kiểm tra định kỳ
12		12h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (06 CN)	-Thí nghiệm định kỳ năm 2026	-Ngăn MBA T2, TI 132, (trừ DCL 132-2), CS 1T2, CS 4T2 Trạm 110kV Cầu Ngang	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Trạm 110kV Cầu Ngang: - Cắt MC 132, DCL 132-2, MC 432. - Kéo MC 432 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 132-25, DTĐ 432-38 - Thanh cái C42 nhận điện qua MBA T1 Cầu Ngang (lưu ý: thao tác CB Bypass 421 và 432 khi đóng vận hành song song)	-Thí nghiệm định kỳ

13		12h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	-Ngăn MBA T2, TI 132, (trừ DCL 132-2), CS 1T2, CS 4T2 Trạm 110kV Cầu Ngang	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Trạm 110kV Cầu Ngang: - Cắt MC 132, DCL 132-2, MC 432. - Kéo MC 432 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ 132-25, DTĐ 432-38 - Thanh cái C42 nhận điện qua MBA T1 Cầu Ngang (lưu ý: thao tác CB Bypass 421 và 432 khi đóng vận hành song song)	-Kiểm tra định kỳ
14		18h30	21h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 19/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 130A đến trụ 163 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 163 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ G1-2 đến trụ 81 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ G1-2 đến trụ 81 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Mỏ Cày, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (04CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo CBM; Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn MBA T2 trạm 110kV Bình Đại	-Tại ngăn MBA T2 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Bình Đại -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện **-Không mất điện phụ tải**	-CBM

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
11		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 152.	-Xã Đôn Châu, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 20/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 163 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 163 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 81 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 81 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (04CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo CBM; Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 132 (trừ 132-2), MBA T2, 432, C42, 421 (trừ 421-1) trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại ngăn 132, MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Cô lập ngăn 132, MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Mỏ Cày -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện **-Không mất điện phụ tải**	-CBM
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	-Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 21/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		08h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (4CN)	- Thí nghiệm theo CBM MBA T1; chống sét CS1T1, chống sét CS4T1 trạm 110kV Cổ Chiên.	- Ngăn 131 MBA T1 Trạm 110kV Cổ Chiên.	- Ngăn 131, MBA T1 Trạm 110kV Cổ Chiên, xã Nhơn Phú.	- Cô lập MBA T1, ngăn 131, 431 trạm 110kV Cổ Chiên. + Cắt MC 131, 431. + Kéo MC 431 ra khỏi vị trí vận hành, cắt DCL 131-1. + Đóng DTĐ 131-15, 431-38. **- Kết giàn thanh cái C41 sang nhận điện từ thanh cái C42 không mất phụ tải**	-Thực hiện theo tờ trình 3405/KT được Ban giám đốc duyệt
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	-Trạm 110kV Trà Vinh, Số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 22/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (04CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo CBM; Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: MBA T2 trạm 110kV Giao Long	-Tại ngăn MBA T2 trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Giao Long -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện **-Không mất điện phụ tải**	-CBM
4		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (06 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra, rà soát chụp hình ảnh số liệu dòng điện, điện áp (Đồng hồ Multi Function Meter, điện năng kế hoặc trên trên BCU), đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 16/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/128/01 đến trụ 474BTre/128/68 NR Nhơn Thạnh và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sang dây trung thế, sang MBA 2x37,5kVA từ trụ cũ qua trụ mới, nhổ thu hồi trụ cũ trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Ấp Phú Thành xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/74/07, trạm 15kVA trụ 475AH/74/07/01 NR ấp Phú Thành -Cắt + tháo cần FCO trụ 475-479AH/74 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (đầu NR ấp Phú Thành)	-Xử lý mất an toàn

3		07h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa và các NR đấu vào	-Từ trụ 474GL/68/01P-474GL/68/36P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa và các NR đấu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Lộ Ông Hổ	-Từ trụ 474GL/04/02-474GL/04/21 NR Lộ Ông Hổ	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (09CN)	-Di dời trụ hạ thế b/5, b/6, b/7; xử lý tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế b/5, b/7, b/8, b/10, b/14, b/16, b/14/2, b/17; xử lý mối nối lèo hạ thế tại trụ 471GTROM/286, trụ 471GTROM/286/1, trụ hạ thế b/14, b/16; xử lý mối nối dây pha và dây trung hòa tại khoảng trụ b/2-b/3; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/286/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/286/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/286/1 + Cắt FCO trụ 471GTROM/286 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Theo yêu cầu địa phương, giảm TTĐN
6		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Di dời trụ, sang lưới hạ thế tại trụ 3e, 6e, 7e, 13e thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Tại trụ 3e, 6e, 7e, 13e thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Theo yêu cầu địa phương
7		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Ba Tri - Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thu hồi 04 FCO trụ 473BTri/87; Tháp sắt đầu trụ, nâng cao lưới trung thế trụ 473BTri/87/01, 473BTri/87/02, 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ. -Lắp 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01; Lắp FCO phân đoạn trụ 473BTri/87/02 NR Đình Phú Lễ.	-Từ trụ 473BTri/87/ tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ. -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 4FCO, tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/87 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
9		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Di dời FCO từ trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri về trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Từ trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473BTri/147/05 NR Giồng Ngoan. -Cắt FCO, tháo 01 kẹp hotline trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (đầu NR NR Giồng Ngoan) -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/148 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
10		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì, hạ điện áp trạm 2x50kVA; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/104/27A/02 NR Mười Hiển.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/104/27A/02 NR Mười Hiển.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 474BTri/104/27A/02 NR Mười Hiển. -Cắt FCO trụ 474BTri/104/27A NR An Phú Trung.	-Ngăn ngừa sự cố.
11		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Huỳnh Lâm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 04 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/104/27A/02 NR Mười Hiển.	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/104/27A/02 NR Mười Hiển.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 474BTri/104/27A/02 NR Mười Hiển. -Cắt FCO trụ 474BTri/104/27A NR An Phú Trung.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng.

12		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 2b, 11b + bảo trì trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/39/13 NR 1P Bình Chiến 3. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, cân pha + phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ 2b, 11b, 477BĐ/47/20/39/13 + Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/20/39/13 NR 1P Bình Chiến 3	-Ấp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt FCO trụ 477BĐ/47/20/39 NR 3P Bình Chiến (đầu NR 1P Bình Chiến 3)	-Ngăn ngừa sự cố.
13		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo (PB09040052567 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tèo) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P TCT CP XNK&XDVN (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28/04 NR 3P TCT CP XNK&XDVN; PB09040056330 - Khách hàng Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam)	-Tại trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo; trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P TCT CP XNK&XDVN	-Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/184 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Nguyễn Văn Tèo)	-Thay TI trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
14		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 1000kVA trụ 477BĐ/266/1A/15 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu; PB09040053546 - Khách hàng NTCN Phan Văn Thịnh)	-Tại trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/266/1A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Thay TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (5CN)	-Di dời trụ hạ thế trụ 7b, thay hạ thế từ trụ 7b đến trụ 473BĐ/409/08 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/409/08 + nâng cao dây trung hòa trung thế từ trụ 473BĐ/409/07 đến trụ 473BĐ/409/08 NR 1P Lộ Ông Bái	-Từ trụ 473BĐ/409/07 đến trụ 473BĐ/409/08, trụ 7b + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/409/08 NR 1P Lộ Ông Bái	-Ấp Long Phú xã Phú Thuận	-Cắt FCO trụ 473BĐ/409/01 NR 1P Lộ Ông Bái	-Di dời trụ làm đường theo yêu cầu UB.
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (5CN)	-Thay + di dời trụ hạ thế trụ HT02, căng lại lưới hạ thế từ trụ 473BĐ/339B/07 đến trụ HT02 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BĐ/339B/07 NR 3P Kênh Nổi.	-Từ trụ 473BĐ/339B/07 đến trụ HT02 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BĐ/339B/07 NR 3P Kênh Nổi.	-Ấp Phú Hưng xã Phú Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BĐ/339B/07 NR 3P Kênh Nổi.	-Di dời trụ làm đường theo yêu cầu UB.
17		08h30	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 478BTh/80 tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền	-Tại trụ 478BTh/80 tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA trụ 478BTh/80 tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
18		09h45	10h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 475-477BTh/81 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 475-477BTh/81 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA trụ 475-477BTh/81 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2

19		11h00	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 477BTh/121/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/121/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 477BTh/121/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 475-477BTh/121 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
20		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA CSNĐ Trần Văn Kỳ trụ 477BTh/129A/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/129A/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNĐ Trần Văn Kỳ trụ 477BTh/129A/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA CSNĐ Trần Văn Kỳ trụ 475-477BTh/129A tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
21		14h15	15h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/220A tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/220A tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/220A tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
22		15h30	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/323 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/323 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/323 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2

23		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, ngày 20/10/2026) -Cấy mới trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 1 XDM tại trụ 474VLg/79/174/20, thu hồi trạm 75kVA Lộ Cộng Đồng 1 hiện hữu tại trụ 474VLg/79/174/13 tuyến 480 Vĩnh Long. - Tháp đà U120*3m, sang dường dây hạ thế, các nhánh dây của khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 474VLg/79/174/13 đến trụ 474VLg/79/174/20, từ trụ A/1A đến trụ A/25, từ trụ A/T2/1 đến trụ A/T2/20 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 1 XDM tại trụ 474VLg/79/174/20 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/13 đến trụ 474VLg/79/174/20, từ trụ A/1A đến trụ A/25, từ trụ A/T2/1 đến trụ A/T2/20 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 1 XDM tại trụ 474VLg/79/174/20 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
24		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Lắp mới trạm 180kVA Lộ Cộng Đồng 5A XDM tại trụ 474VLg/79/174/9A/7, thu hồi trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 5 hiện hữu tại trụ 474VLg/79/174/6 tuyến 480 Vĩnh Long. - Tháp đà U120*3m, sang đường dây trụ hạ thế, các nhánh dây của khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 474VLg/79/174/6 đến trụ BH/P6/18 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 5A XDM tại trụ 474VLg/79/174/9A/7 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/6 đến trụ BH/P6/18 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 5A XDM tại trụ 474VLg/79/174/9A/7 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026

25		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Lắp mới trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 4B XDM tại trụ 474VLg/79/174/23/28 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ B/8 đến trụ 474VLg/79/174/23/28 thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 4 tại trụ 474VLg/79/174/23/19 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/23/28 và lưới hạ áp từ trụ B/8 đến trụ 474VLg/79/174/23/28 thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 4 tại trụ 474VLg/79/174/23/19 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Căng dây đấu nối đường dây 12,7kV XDM tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2 đến trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2D tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474VLg/79/174/23/8/2/1 thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2C tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/23/8/2 đến trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7, thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2D tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
27		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
28		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

29		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này; -Từ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 478VLg/32/78 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Bình Phước, phường Phước Hậu.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quấn tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 + 474 Vũng Liêm-Tuyến 479 Phước Hòa-Tuyến 478 Vĩnh Long-Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
31		08h00	08h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*37,5kVA An Lương 4B -Mã khách hàng: PB1006T000692001	-Tại trụ 479PH/241/5 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Lương, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm An Lương 4B trụ 479PH/241/5 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
32		09h00	09h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*15kVA Kỳ Hà -Mã khách hàng: PB10060024604001	-Tại trụ 479PH/262/33/9 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thạnh, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Kỳ Hà trụ 479PH/262/33/9 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
33		10h00	10h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*37,5kVA Phước Trinh A5 -Mã khách hàng: PB1006T000158001	-Tại trụ 479PH/129/13 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Trinh, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Trinh A5 trụ 479PH/129/13 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
34		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*37,5kVA An Hiệp 1A -Mã khách hàng: PB10060017279001	-Tại trụ 472VLi/261 tuyến 472 Vũng Liêm.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm An Hiệp 1A trụ 472VLi/261 tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ

35		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*25kVA KNO Phạm Ngọc Quang -Mã khách hàng: PB1006T000803001	-Tại trụ 479PH/293/9/6 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long Phước, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm KNO Phạm Ngọc Quang trụ 479PH/293/9/6 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
36		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*50kVA Phước Bình 1B -Mã khách hàng: PB1006T000942001	-Tại trụ 479PH/88 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Long, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Bình 1B trụ 479PH/88 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
37		07h30	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Chợ Số 2A gồm 03 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/277 - tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 3x25kVA Chợ Số 2A trụ 473CC/277- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Tường, xã Bình Phước.	- Cắt CB + 03 FCO + tháo 03 hotline trạm Chợ Số 2A trụ 473CC/277- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị
38		10h00	12h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Tường A1 gồm 03 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/243- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 3x37,5kVA Phước Tường A1 trụ 473CC/243- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Tường, xã Bình Phước.	- Cắt CB + 03 FCO + tháo 03 hotline trạm Phước Tường A1 trụ 473CC/243- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị
39		13h00	15h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Chí B2 gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/229- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Chí B2 trụ 473CC/229- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Chí, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Chí B2 trụ 473CC/229- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị

40		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
41		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 17A Phú Lộc tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/16 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Long Cong, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/16 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/16 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
42		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Phú Lộc 4 tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm Phú Lộc 4 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm Phú Lộc 4 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 tuyến 477 Tam Bìnhh - Gỡ hotline trạm Phú Lộc 4 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

43		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm DC Phú Lộc 3 tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm DC Phú Lộc 3 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T31/2 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm HDC Phú Lộc 3 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T31/2 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm DC Phú Lộc 3 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T31/2 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
44		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm DC Phú Lộc 1 tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm DC Phú Lộc 1 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T31/7 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm DC Phú Lộc 1 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T31/7 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm DC Phú Lộc 1 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T31/7 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
45		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm DC Phú Lộc 2 tuyến 477 Tam Bình	- Tại trạm DC Phú Lộc 2 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P55/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm DC Phú Lộc 2 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P55/1 tuyến 477 Tam Bình - Gỡ hotline trạm DC Phú Lộc 2 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P55/1 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

46		08h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Mỹ Lợi tuyến 473 Trà Ôn, nhánh Tích Phước tuyến 477 Trà Ôn.	- Từ trụ M44/P179/6 tuyến 473 Trà Ôn đến trụ M44/P179/121 tuyến 477Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Lợi, Tích Khánh A, Tích Phước, xã Trà Ôn.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Ông Miễu từ trụ 474TV/102 đến 474TV/T102/07	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37, nhánh La Ghi, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Vĩnh	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
50		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Sóc Ruộng 8	-Tại trạm Sóc Ruộng 8 trụ 473-476DT-3/T42/58, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 474 Duyên Trà	- Ấp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Sóc Ruộng 8 trụ 473-476DT-3/T42/58	-Khắc phục vận hành
51		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Thốt Lốt 7	-Tại trạm Thốt Lốt 7 trụ 474DT/T23/P10/07, nhánh Thốt Lốt, tuyến 474 Duyên Trà	-Ấp Thốt Lốt - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Thốt Lốt 7 trụ 474DT/T23/P10/07	-Khắc phục vận hành
52		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Thốt Lốt 2	-Tại trạm Thốt Lốt 2 trụ 474DT/T23/34, nhánh Thốt Lốt, tuyến 474 Duyên Trà	-Ấp Thốt Lốt - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Thốt Lốt 2 trụ 474DT/T23/34	-Khắc phục vận hành

53		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Sa Văng 3	-Tại trạm Sa Văng 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/P3/13, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Sa Văng - xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Sa Văng 3 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/P3/13	-Khắc phục vận hành
54		15h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm Mồ Côi 1, TI	-Tại trạm Mồ Côi 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/21, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Mồ Côi - xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Mồ Côi 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/21	-Khắc phục vận hành
55		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm Tà Rom 4	-Tại trạm Tà Rom 4 trụ 478-475DT-8/P109/P12/37, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Tà Rom - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Tà Rom 4 trụ 478-475DT-8/P109/P12/37	-Khắc phục vận hành
56		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, Thay điện kế hỏng màn hình trạm Tà Rom 2	-Tại trạm Tà Rom 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/23, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Tà Rom - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Tà Rom 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/23	-Khắc phục vận hành
57		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa trạm Bà Nhì 5.1	-Tại trạm Bà Nhì 5.1 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/14, nhánh Bà Nhì 5, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Bà Nhì 5.1 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/14	-Khắc phục vận hành
58		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Bà Nhì 5	-Tại trạm Bà Nhì 5 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/04, nhánh Bà Nhì 5, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Bà Nhì 5 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/04	-Khắc phục vận hành

59		15h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Bà Nhì 4	-Tại trạm Bà Nhì 4 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/24, nhánh La Bang Kênh 3, tuyến 475 Duyên Trà	- Ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Bà Nhì 4 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/24	-Khắc phục vận hành
60		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Bà Nhì 7	-Tại trạm Bà Nhì 7 trụ 478-475DT-8/T80/P14/T16/18, nhánh Bà Nhì 6, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Bà Nhì 7 trụ 478-475DT-8/T80/P14/T16/18	-Khắc phục vận hành
61		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Bà Nhì 9	-Tại trạm Bà Nhì 9 trụ 478-475DT-8/T80/P14/30, nhánh Bà Nhì 6, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Bà Nhì 9 trụ 478-475DT-8/T80/P14/30	-Khắc phục vận hành
62		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa trạm Xóm Tộ 1	-Tại trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08, nhánh Xóm Tộ, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp Xóm Tộ - xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08	-Khắc phục vận hành
63		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Lộ Sỏi 3	-Tại trạm Lộ Sỏi 3 trụ 475DT/T146/P2/14, nhánh Lộ Sỏi 3, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp Lộ Sỏi - xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Lộ Sỏi 3 trụ 475DT/T146/P2/14	-Khắc phục vận hành
64		15h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình, TI trạm Sông Khoen 1	-Tại trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24, nhánh sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp Cây Cồng - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24	-Khắc phục vận hành
65		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/P55/(01-29) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

66		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 475CN/166 đến trụ 475CN/P166/98 tuyến 475CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Cầu Ngang, Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		07h30	08h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Thay điện kế bất thường.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Xoài Thum 5	-Xã Trà Cú	-Cắt CB+FCO trạm Xoài Thum 5 trụ 475-477TR/P10/16.	-Ngăn ngừa sự cố.
68		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
69		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt thiết bị, mối nối đường dây trung thế đảm bảo vận hành	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và đến trụ 478CK/T313/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
70		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
71		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Bà Liếp 2 (TI hạn kiểm định T1/2029)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Bà Liếp 2 trụ 478CK/T286/11 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+3FCO trạm Bà Liếp 2 trụ 478CK/T286/11 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)

72		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Thị Trấn 7 (TI hạn kiểm định T1/2029)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Thị Trấn 7 trụ 478CK/T286/14 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+3FCO trạm Thị Trấn 7 trụ 478CK/T286/14 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
73		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Thị Trấn 8 (TI hạn kiểm định T1/2029)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Thị Trấn 8 trụ 478CK/T286/19 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+3FCO trạm Thị Trấn 8 trụ 478CK/T286/19 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
74		13h00	14h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa+TI trạm Cây Hẹ 7	-Tại thùng CD+ĐK trạm Cây Hẹ 7 trụ 478CK/T280/48 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+3FCO trạm Cây Hẹ 7 trụ 478CK/T280/48 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
75		14h30	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Thị Trấn 4 (TI hạn kiểm định T10/2027)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Thị Trấn 4 trụ 478CK/T280/12A thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Thị Trấn 4 trụ 478CK/T280/12A thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)

76		15h30	16h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Ấp 6-3 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp 6-3 trụ 473TR/T217/T46/13 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Ấp 6-3 trụ 473TR/T217/T46/13 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
77		16h30	17h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Cơ Sở Trọng Linh (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Cơ Sở Trọng Linh trụ 473TR/T217/59 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cơ Sở Trọng Linh trụ 473TR/T217/59 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thay định kỳ
78		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Nhị Long, Cấp Nước Nhị Long Phú	-Xã Nhị Long, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
79		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm Gò Cà 3, Hiệp Phú 3A, Ấp Hạ 1, Tất Vinh 1	-Lưới hạ áp các trạm Gò Cà 3, Hiệp Phú 3A, Ấp Hạ 1, Tất Vinh 1	-Xã Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
80		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Bình Phú (TI đến hạn năm 2029)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Bình Phú tại trụ 478TV/228	- Ấp Nguyệt Lãng A xã Bình Phú	- Cắt CB + 3FCO trạm Bình Phú tại trụ 478TV/228	- Thay định kỳ
81		10h30	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Nguyệt Lãng D (TI đến hạn năm 2029)	- Tại thùng CD + ĐK trạm Nguyệt Lãng D tại trụ 478TV/T225/16	- Ấp Nguyệt Lãng B xã Bình Phú	- Cắt 2CB + FCO trạm Nguyệt Lãng D tại trụ 478TV/T225/16	- Thay định kỳ
82		13h30	14h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Nguyệt Lãng E (đo đếm trực tiếp)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Nguyệt Lãng E tại trụ 478TV/T225/27	- Ấp Nguyệt Lãng B xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Lãng E tại trụ 478TV/T225/27	- Thay không đo xa

83		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Nguyệt Trường 5.1 (Điện kế trực tiếp)	-Tại thùng CD +ĐK trạm Nguyệt Trường 5.1 tại trụ 478TV/T225/T20/T11/01	- Ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Trường 5.1 tại trụ 478TV/T225/T20/T11/01	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
84		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Đập In (Điện kế trực tiếp)	-Tại thùng CD +ĐK trạm Đập In tại trụ 478TV/T201/12	- Ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Đập In tại trụ 478TV/T201/12	- Thay không đo xa
85		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 17/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/85/1A đến trụ 474BTre/85/37 NR Rạch Vong và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/85/1A đến trụ 474BTre/85/37 NR Rạch Vong và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA T8 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/68/04 tuyến 474 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 474BTre/128/68/04 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA T8 Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/68/04 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
3		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x37.5kVA Phú Nhuận trụ 474BTre/128/20 tuyến 474 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 474BTre/128/20 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA Phú Nhuận trụ 474BTre/128/20 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

4		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA TĐC Phú Nhuận 2 trụ 474-479BTre/127 tuyến 474 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 474-479BTre/127 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA TĐC Phú Nhuận 2 trụ 474-479BTre/127 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x37.5kVA Mỹ An A5 trụ 474BTre/108/03 tuyến 474 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 474BTre/108/03 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Mỹ An A5 trụ 474BTre/108/03 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, CB và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Mỹ Thạnh An 5A trụ 474-479BTre/96A tuyến 474 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 474-479BTre/96A tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Mỹ Thạnh An 5A trụ 474-479BTre/96A tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 400kVA Khu DC Sao Mai trụ 476BTre/67 tuyến 476 Bến Tre	-Từ LA trở xuống trụ 476BTre/67 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 400kVA Khu DC Sao Mai trụ 476BTre/67 tuyến 476 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

8		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Di dời MBA 180kVA từ trụ 475AH/97/85B/03 về trụ 475AH/97/85B/05, cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ 475AH/97/85B/10-HT9a thuộc trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/85B/12, kéo dây trung hòa, sang lưới hạ thế từ trụ HT9-475AH/97/85B/01, đấu nối khách hàng lên lưới hạ thế tại trụ 475AH/97/85B/03 thuộc trạm 180kVA trụ 475AH/97/85B/03 NR ấp Tân Nam	-Từ trụ 475AH/97/85B/10-HT9a thuộc trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/85B/12, từ trụ HT9-475AH/97/85B/01, đấu nối khách hàng lên lưới hạ thế tại trụ 475AH/97/85B/03 thuộc trạm 180kVA trụ 475AH/97/85B/03 NR ấp Tân Nam	-Ấp Tân Nam xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/85B tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (Đầu NR ấp Tân Nam) -Cắt CB trạm 180kVA trụ 475AH/97/85B/03, trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/85B/12 NR ấp Tân Nam	-Xử lý mất an toàn
9		08h00	11h30	Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH Thí nghiệm điện SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm 3LA, 3 MBA 15kVA, CB, mẫu dầu, đo điện trở đất tại trụ 479AH/53/68A/01 NR Thành Triệu - Phú Túc (Nhà máy tole Phú Túc)	-Trụ 479AH/53/68A/01 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ấp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x15kVA 479AH/53/68A/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt 3FCO trụ 479AH/53/68A NR Thành Triệu - Phú Túc	-Thí nghiệm TT02
10		13h00	17h00	Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH Thí nghiệm điện SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm 3LA, 3 MBA 25kVA, CB, mẫu dầu, đo điện trở đất tại trụ 480BTre/41/49/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu (Lò bánh dừa Số 17)	-Trụ 480BTre/41/49/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu	-Ấp Phú Nhơn xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x25kVA 480BTre/41/49/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/49 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu	-Thí nghiệm TT02
11		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tiên Thủy - Tân Phú và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/73-475AH/97/157 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
12		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/97 đến trụ 477MC/169 và NR đấu vào	-Ấp Tân Bình - xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

13		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 477GTROM/118 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 50kVA trụ 477GTROM/118 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 477GTROM/118 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
14		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 475GTROM/18/45 nhánh rẽ Bình Lợi	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/45 nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/45 nhánh rẽ Bình Lợi	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
15		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 473GTROM/32/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/32/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/32/1 + Cắt FCO trụ 473GTROM/32 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
16		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 473GTROM/121/4/05 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Tại trạm 50kVA trụ 473GTROM/121/4/05 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 473GTROM/121/4/05 nhánh rẽ Kênh Ranh	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
17		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Di dời trụ, sang lưới hạ thế tại trụ 32a, 34a, 35a, 2g, 3g, 5g thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/259/55/22 nhánh rẽ ấp 6B Lương Hòa	-Tại trụ 32a, 34a, 35a, 2g, 3g, 5g thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/259/55/22 nhánh rẽ ấp 6B Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/259/55/22 nhánh rẽ ấp 6B Lương Hòa	-Theo yêu cầu địa phương

18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng lại dây hạ thế, ép lại mối nối lèo từ trụ hạ thế 1T đến trụ 6T; Thay thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Vệ sinh, bảo trì trạm, thay 3LBFCO bằng 3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTri/159 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/159, trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB cấp nguồn TU cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 4FCO; Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/160 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt CB+3LBFCO trạm 3x50kVA trụ 472BTri/159 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/159 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
20		13h00	16h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay hộp công tơ bể trụ HT15; Ép lại mối nối lèo hạ thế trụ 473BTri/224/21/33, trụ HT9/3, trụ HT9/10; Tăng cường tiếp đất tại trụ 473BTri/224/21/22, trụ HT27a; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-SCTX, xử lý tồn tại TTĐN.
21		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay đà sắt thành đà composit đỡ LA, FCO + thay LA, FCO + bảo trì trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/07/71 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Trụ 475BĐ/07/71 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Ấp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/07/71 NR 3P Bình Thới - Định Trung -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

22		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay + di dời trụ hạ thế trụ 30b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/34 NR 3P Định Trung Trái. Cân pha ha thế toàn trạm.	-Trụ 30b + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/34 NR 3P Định Trung Trái	-Ấp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/34 NR 3P Định Trung Trái	-Theo yêu cầu khách hàng
23		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ấp 1 Định Trung	-Từ trụ 475BĐ/07/71/01 đến trụ 475BĐ/07/71/39 NR 3P Ấp 1 Định Trung	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
24		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01+FCO trụ 472BĐ/03/60B/10 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/16A/01 NR 3P Giồng Cui 1 (Khách hàng NTCN Phạm Tấn Hòa 3)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/16A/01 NR 3P Giồng Cui 1	-Ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/16A/01+3LB FCO trụ 472BĐ/03/60B/18/16A NR 3P Giồng Cui 1	-Thay TI hạ thế định kỳ.
26		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Võ Văn Chương)	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Ấp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
27		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn)	-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Ấp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01+3FCO trụ 475BĐ/08/22 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

28		09h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/99/76B/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/76B/10 + trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/76B/19 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; PB09040049228 - Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng)	-Tại trụ 472BĐ/99/76B/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/76B NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
29		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 3a và từ trụ 4b đến trụ 7b lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/33 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Từ trụ 1a đến trụ 3a và từ trụ 4b đến trụ 7b lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/33 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/33 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
30		07h30	16h30	Điện lực Mỏ Cày	-HTX Xây lắp điện Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/07 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Từ trụ 474-473MC/07 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày, từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt MC 473 + đưa MC 473r a khỏi vị trí vận hành + đóng tiếp đất 473-76 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt 3DS (tầng dưới) tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mỏ Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày	-Xử lý tồn tại công trình kfw
31		07h40	08h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Ro trụ 478BTh/113/32/31 NR An Huề	-Tại trụ 478BTh/113/32/31 NR An Huề	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Ro trụ 478BTh/113/32/31 NR An Huề	-Thay công tơ đồng bộ đo xa

32		09h00	10h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST trụ 475BTh/199A/02 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/199A/02 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST trụ 475BTh/199A/02 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/199A/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
33		10h30	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 160kVA CSNT Nguyễn Thái Bình trụ 475BTh/288/61/55/21/01 NR Cồn Lợi dưới	-Tại trụ 475BTh/288/61/55/21/01 NR Cồn Lợi dưới	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 160kVA CSNT Nguyễn Thái Bình trụ 475BTh/288/61/55/21/01 NR Cồn Lợi dưới	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
34		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 75kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 475BTh/326/57/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/57/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 75kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 475BTh/326/57/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt FCO trụ 475BTh/326/57 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
35		14h10	15h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Khanh trụ 475BTh/326/72/04/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/72/04/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Khanh trụ 475BTh/326/72/04/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
36		15h10	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA CSNT Mai Thị Loan trụ 475BTh/326/72/16A/13 NRNT Trương Văn Đấu	-Tại trụ 475BTh/326/72/16A/13 NRNT Trương Văn Đấu	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 100kVA CSNT Mai Thị Loan trụ 475BTh/326/72/16A/13 NRNT Trương Văn Đấu	-Thay công tơ định kỳ

37		16h10	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA CSNT Trương Văn Đấu trụ 475BTh/326/72/16A/19 NRNT Trương Văn Đấu	-Tại trụ 475BTh/326/72/16A/19 NRNT Trương Văn Đấu	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB+ FCO trạm 100kVA CSNT Trương Văn Đấu trụ 475BTh/326/72/16A/19 NRNT Trương Văn Đấu	-Thay công tơ định kỳ
38		09h00	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Lắp đặt bộ chống rơi dây bọc trung thế (loại đơn pha) và cụm đấu rẽ đường dây trung thế thay thế kẹp Wire-hotline, gắn bổ sung nút bịt lỗ trụ tại trụ 471-473BTh/34 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR Cống Đá)	-Tại trụ 471-473BTh/34 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR Cống Đá)	-Xã Thạnh Phú	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 tuyến Thị Trấn Thạnh Phú	-Ngăn ngừa sự cố
39		11h15	12h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Lắp đặt bộ chống rơi dây bọc trung thế (loại đơn pha) và cụm đấu rẽ đường dây trung thế thay thế kẹp Wire-hotline, gắn bổ sung nút bịt lỗ trụ tại trụ 471-473BTh/39 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR Ngân Hàng)	-Tại trụ 471-473BTh/39 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR Ngân Hàng)	-Xã Thạnh Phú	-Khóa chế độ tự đóng lại MC 471 thuộc trạm 110kV Bình Thạnh -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 tuyến Thị Trấn Thạnh Phú -Cắt CB trạm 400kVA trụ 473BTh/39/04 NR Ngân Hàng -Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTh/39/05 NR Ngân Hàng -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/39 (đầu NR Ngân Hàng) tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú- tầng dưới -Đóng 3FCO trụ 471-473BTh/39 (đầu NR Ngân Hàng) tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ- tầng trên	-Ngăn ngừa sự cố

40		14h10	15h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Lắp đặt bộ chống rơi dây bọc trung thế (loại đơn pha) và cụm đấu rẽ đường dây trung thế thay thế kẹp Wire-hotline, gắn bổ sung nút bịt lỗ trụ, gắn thiết bị đuổi chim tại trụ 471-473BTh/40 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR Nhà máy nước Thạnh Phú)	-Tại trụ 471-473BTh/40 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR Nhà máy nước Thạnh Phú)	-Xã Thạnh Phú	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 tuyến Thị Trấn Thạnh Phú	-Ngăn ngừa sự cố
41		15h10	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Lắp đặt bộ chống rơi dây bọc trung thế (loại đơn pha), gắn bổ sung nút bịt lỗ trụ, bơm foam làm kín chân DS, gắn thiết bị đuổi chim tại trụ 471-473BTh/45 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR An Thạnh)	-Tại trụ 471-473BTh/45 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú (đầu NR An Thạnh)	-Xã Thạnh Phú	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 tuyến Thị Trấn Thạnh Phú	-Ngăn ngừa sự cố
42		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/07/03 nhánh rẽ Cầu Chùa (trạm An Bình 2)	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/07/03 nhánh rẽ Cầu Chùa (trạm An Bình 2)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
43		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 15/10/2026). -Lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA KDC An Hiệp 2A tại trụ 476VLg/88/31, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 476VLg/88/30/1 đến trụ B/1 trạm 50kVA KDC An Hiệp 2 tại trụ 476VLg/88/30/1 tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/31, từ trụ 476VLg/88/30/1 đến trụ B/1 trạm 50kVA KDC An Hiệp 2 tại trụ 476VLg/88/30/1 tuyến 476 Vĩnh Long	-Ấp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026

44		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Lắp hoàn chỉnh trạm 37,5kVA An Hiệp tại trụ 476VLg/88/35, trạm 75kVA An Hiệp A tại trụ 476VLg/88/37, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 476VLg/88/37 đến trụ HT/1 trạm 75kVA An Hiệp A tại trụ 476VLg/88/37 tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/35 đến trụ 476VLg/8837 và trên lưới hạ thế từ trụ 476VLg/88/35 đến trụ HT/1 trạm 37,5kVA An Hiệp tại trụ 476VLg/88/35, từ trụ A/3 đến trụ A/8, từ trụ B/1 đến trụ B/13 trạm 75kVA An Hiệp A tại trụ 476VLg/88/37 tuyến 476 Vĩnh Long	-Ấp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 tuyến 476 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
45		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đông Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
47		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Phước Ngươn.	-Tại trụ 479PH/312/19/2/14 tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Ngươn A, phường Phước Hậu.	-Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Phước Ngươn trụ 479PH/312/19/2/14 tuyến 479 Phước Hòa. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị

48		09h30	10h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Phước Ngươn 4.	-Tại trụ 479PH/312/19/15 tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Ngươn A, phường Phước Hậu.	-Cắt CB+3FCO + Gỡ 3Hotline trạm Phước Ngươn 4 trụ 479PH/312/19/15 tuyến 479 Phước Hòa. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị
49		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Bờ Dong 1.	-Tại trụ 479PH/312/15/3A tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long Phước, xã Long Hồ.	-Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Bờ Dong 1 trụ 479PH/312/15/3A tuyến 479 Phước Hòa. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị
50		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Phước Lợi A3.	-Tại trụ 479PH/312/50 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp Phước Lợi B, xã Long Hồ.	-Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Phước Lợi A3 trụ 479PH/312/50 tuyến 479 Phước Hòa. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị
51		08h00	08h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 2*15kVA Kinh Chính Thước -Mã khách hàng: PB10060024189001	-Tại trụ 479PH/182/16/20 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Kinh Chính Thước trụ 479PH/182/16/20 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ

52		09h00	09h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*15kVA Bà Lang 1 -Mã khách hàng: PB10060025679001	-Tại trụ 479PH/182/16/7 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Bà Lang 1 trụ 479PH/182/16/7 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
53		10h00	10h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*50kVA An Thành 4 -Mã khách hàng: PB1006T000916001	-Tại trụ 479PH/158/9A/2 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm An Thành 4 trụ 479PH/158/9A/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
54		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*50kVA An Phú 4 -Mã khách hàng: PB1006T000042001	-Tại trụ 472VLi/319 tuyến 472 Vũng Liêm.	-Ấp An Lương, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm An Phú 4 trụ 472VLi/319 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
55		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 2*37,5kVA An Phú C -Mã khách hàng: PB10060019926001	-Tại trụ 472VLi/256/37 tuyến 472 Vũng Liêm.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm An Phú C trụ 472VLi/256/37 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
56		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*15kVA Tân Phong 2 -Mã khách hàng: PB10060014559001	-Tại trụ 472VLi/129/20/17 tuyến 472 Vũng Liêm.	-Ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội.	-Cắt MCCB+FCO trạm Tân Phong 2 trụ 472VLi/129/20/17 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ

57		07h30	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Cô lập nhánh rẽ 12,7kV Thanh Long Cao Gia Hùng tại trụ 473CC/253/9/P26/1- tuyến 473 Cổ Chiên. (Đưa ra khỏi vận hành).	- Tại trụ 473CC/253/9/P26/1- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.	- Kiểm tra xác nhận FCO trạm 50kVA Thanh Long Cao Gia Hùng trụ 473CC/253/9/P26/1/1- tuyến 473 Cổ Chiên đã cắt. - Tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV Thanh Long Cao Gia Hùng tại trụ 473CC/253/9/P26/1- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Cô lập ra khỏi vận hành do không còn sử dụng.
58		10h00	11h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Cô lập nhánh rẽ 12,7kV XX Vũ Văn Tường tại trụ 471CC/231/33- tuyến 471 Cổ Chiên. (Đưa ra khỏi vận hành).	- Tại trụ 471CC/231/33- tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.	- Kiểm tra xác nhận FCO trạm 25kVA XX Vũ Văn Tường tại trụ 471CC/231/33/1- tuyến 471 Cổ Chiên đã cắt. - Tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV XX Vũ Văn Tường tại trụ 471CC/231/33- tuyến 471 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Cô lập ra khỏi vận hành do không còn sử dụng.
59		11h30	12h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Cô lập nhánh rẽ 12,7kV BTS Mỹ Hạnh tại trụ 473CC/175/73- tuyến 472 Cổ Chiên. (Đưa ra khỏi vận hành).	- Tại trụ 473CC/175/73- tuyến 472 Cổ Chiên.	- Ấp Mỹ Hạnh, xã Cái Nhum.	- Kiểm tra xác nhận CB + FCO trạm 15kVA BTS Mỹ Hạnh tại trụ 473CC/175/73/1 - tuyến 472 Cổ Chiên. đã cắt. - Tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV BTS Mỹ Hạnh tại trụ 473CC/175/73 - tuyến 472 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Cô lập ra khỏi vận hành do không còn sử dụng.

60		13h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum. (3CN).	- Sang tải khách hàng từ trạm 50kVA Cái Sơn Lớn 3C trụ 474CC/199/P20/17, sang khách hàng qua trạm Cái Sơn Lớn 3B trụ 474CC/199/P20/8- tuyến 474 Cổ Chiên.	- Tại trụ hạ thế B1 và B9 thuộc đường dây hạ thế tram 50kVA Cái Sơn Lớn 3C trụ 474CC/199/P20/17- tuyến 474 Cổ Chiên. - Tại trụ hạ thế A5 thuộc đường dây hạ thế tram 37,5kVA Cái Sơn Lớn 3B trụ 474CC/199/P20/8- tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức.	- Cắt LBFCO Cái Sơn Lớn 3B tại trụ 474CC/199/P20/1 - tuyến 474 Cổ Chiên. .	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện.
61		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
62		07h30	09h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hòa Nghĩa 2A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hòa Nghĩa 2A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Minh, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Nghĩa 2A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/6 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
63		09h00	10h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hòa Hiệp 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hòa Hiệp 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Minh, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Hiệp 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/18 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

64		10h30	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hòa Hiệp 3 (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/26 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hòa Hiệp 3 (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/26 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Minh, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hòa Hiệp 3 (50kVA) trụ 471VLi/T118/T41/26 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
65		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Ấp Nhất 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T124/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ấp Nhất 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T124/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Vàm An, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp Nhất 1A (50kVA) trụ 471VLi/T118/T124/18 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
66		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiệp Trường 6 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P81/P44/T1/P8/28 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiệp Trường 6 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P81/P44/T1/P8/28 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Hòa, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiệp Trường 6 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P81/P44/T1/P8/28 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
67		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẻ Song Phú	- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệm KH thuê QLVH Trạm ép gạch Lê Văn Chính - MKH: PB10030041552	- Tại trạm ép gạch Lê Văn Chính trụ 472BM/T250/P115/P101/1 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Tổng Hưng , xã Ngãi Tứ	- Cắt LBF trạm ép gạch Lê Văn Chính trụ 472BM/T250/P115/101 tuyến 473 Tam Bình	- Bảo trì trạm KH thuê QLVH

69		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệm KH thuê QLVH Trạm HKD Nguyễn Trung Dương - MKH: PB10030052457	- Tại trạm HKD Nguyễn Trung Dương trụ 472BM/T250/P115/P12/1 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Bình Phú , xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF trạm HKD Nguyễn Trung Dương trụ 472BM/T250/P115/12 tuyến 473 Tam Bình	- Bảo trì trạm KH thuê QLVH
70		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệm KH thuê QLVH Trạm Thanh Long Nguyễn Đức Tư - MKH: PB10030052132	- Tại trạm Thanh Long Nguyễn Đức Tư trụ 472BM/T250/P63/1 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp An Phong, xã Ngãi Tứ	- Cắt LBF trạm Thanh Long Nguyễn Đức Tư trụ 472BM/T250/63 tuyến 473 Tam Bình	- Bảo trì trạm KH thuê QLVH
71		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệm KH thuê QLVH Trạm Cty Mekong - MKH: PB10030056677	- Tại trạm Cty Mekong trụ 472BM/T250/T104/P28A/27 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Bình Phú , xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF trạm Cty Mekong trụ 472BM/T250/T104/P28A/1 tuyến 473 Tam Bình	- Bảo trì trạm KH thuê QLVH
72		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệm KH thuê QLVH Trạm XX Lê Xuân Tình - MKH: PB10030041216	- Tại trạm XX Lê Xuân Tình trụ 472BM/T250/T88/1 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Bình Quí , xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+FCO trạm XX Lê Xuân Tình trụ 472BM/T250/T88/1 tuyến 473 Tam Bình	- Bảo trì trạm KH thuê QLVH
73		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Thay trụ hạ áp trụ 7,3 mét bị mục gốc tại trụ hạ áp số 8 trạm An Thới 3 trụ M42/P138/1 tuyến 474 Bình Minh.	-Tại trụ hạ áp số 8 trạm An Thới 3 trụ M42/P138/1 tuyến 474 Bình Minh.	- Ấp An Thới, xã Ngãi Tứ	- Cắt MCCB + FCO trạm An Thới 3 trụ M42/P138/1 tuyến 474 Bình Minh.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.

74		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000581)	- Tại trạm Tân Hòa 1 trụ 475TQ/22/12/4/8/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Hòa 1 trụ 475TQ/22/12/4/8/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
76		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001005)	- Tại trạm Tân Thành 6A trụ 473TQ/89 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Trung, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 6A trụ 473TQ/89 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
77		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000470)	- Tại trạm Tân Thành 3 trụ 473TQ/141/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Mỹ, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 3 trụ 473TQ/141/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
78		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001027)	- Tại trạm Huyện Hàm 4, 4A trụ 471TQ/115/94 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Yên, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Hàm 4, 4A trụ 471TQ/115/94 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
79		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000615)	- Tại trạm UBX Tân Hưng 1 trụ 471TQ/191/1T tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm UBX Tân Hưng 1 trụ 471TQ/191/1T tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ

80		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001200)	- Tại trạm Tân Hưng 9A trụ 471TQ/176/73/31 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Hưng 9A trụ 471TQ/176/73/31 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
81		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (04CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức,	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		07h30	09h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (03CN)	-Thay CB theo yêu cầu khách hàng Công ty TNHH TMDV Lucky	-Tại thùng CB2 (CB cấp điện cho khách hàng Công ty TNHH TMDV Lucky) trạm Nhà Khách BCH QS Tỉnh trụ 477TV/T105/P21/05 nhánh 22KV XD Khóm 7 Phường 7 nhận điện tuyến 477TV, phường Nguyệt Hóa	- Phường Nguyệt Hóa	-Cắt 02CB + 03 FCO trạm Nhà Khách BCH QS Tỉnh trụ 477TV/T105/P21/05	-Theo yêu cầu khách hàng
83		07h00	10h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH XD TM Tuấn Tài Trà Vinh (04CN)	-Dựng trụ đỡ lưới và đấu nối đường dây hạ thế XDM cấp điện khu đất theo đề nghị của khách hàng Lê Tất Chiến	-Tại khoảng trụ a2 và a3 lưới hạ thế trạm Chung Cư Vành Đai trụ 477-472LD/P72/06 nhánh 22KV Chung Cư Vành Đai tuyến 477LD, Phường Long Đức	- Phường Long Đức	-Cắt CB + 03FCO trạm Chung Cư Vành Đai trụ 477-472LD/P72/06	-Theo yêu cầu khách hàng
84		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành+Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ và thí nghiệm định kỳ MBA trạm Tầm Phương 3 (trụ 478TV/T30/16)	-Tại trụ 480-478TV/T30/1, 480-478TV/T30/16, 480-478TV/T30/T15/36, 480-478TV/T30/T15/1, 480-478TV/T30/T15/19,	-Xã Song Lộc	-Cắt LBFCO Tầm Phương tại trụ 480-478TV-0/30	-Thí nghiệm định kỳ

85		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành+Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Long Hưng 2-2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T80/48	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 2-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/48	-Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/19A đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24, nhánh Sóc Ruộng tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
87		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Hà Long Mến 3	-Tại trạm Hà Long Mến 3 trụ 477DT/P349/T15/3/02, nhánh Hà Long Mến 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Hà Long Mến 3 trụ 477DT/P349/T15/3/02 - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
88		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Tăng Kim Ngân	-Tại trạm Tăng Kim Ngân trụ 477DT/349/T26A/01, nhánh Tăng Kim Ngân, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	-Cắt LBFCO Tăng Kim Ngân trụ 477DT/349/26A - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
89		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Dương Thanh Sang	-Tại trạm Dương Thanh Sang trụ 477DT/349/T51/T1/P6/08/03, nhánh Dương Thanh Sang, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Giồng Bàng - xã Long Vĩnh	-Cắt LBFCO Dương Thanh Sang trụ 477DT/349/T51/T1/P6/08/01 - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ

90		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Hứa Thanh Minh	-Tại trạm Hứa Thanh Minh trụ 477DT/349/T73/04, nhánh Hứa Thanh Minh, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Giồng Bàng - xã Long Vĩnh	-Cắt CB trạm Hứa Thanh Minh trụ 477DT/349/T73/04 -Cắt FCO Hứa Thanh Minh trụ 477DT/349/T73/01 - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
91		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Nguyễn Văn Nại	-Tại trạm Nguyễn Văn Nại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T84/01/04, nhánh Nguyễn Văn Nại, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt LBFCO Nguyễn Văn Nại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T84/01/01 - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
92		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Nguyễn Thị Triên	-Tại trạm Nguyễn Thị Triên trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T103/07, nhánh Nguyễn Thị Triên, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Thị Triên trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T103/07 - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
93		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Lê Văn Vẹn	-Tại trạm Lê Văn Vẹn trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T116/04, nhánh Lê Văn Vẹn, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Lê Văn Vẹn trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T116/04 - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
94		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Lê Kim Dung	-Tại trạm Lê Kim Dung trụ 477DT/T213/P91/P1/P20/21/7/01, nhánh Lê Kim Dung, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Lê Kim Dung trụ 477DT/T213/P91/P1/P20/21/7/01 - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành

95		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải+Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Duyên Hải (05 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB1606T001096001 tên Đo Đếm RG DH-TXDH.3) - Quấn tol đầu trụ và nhét mul trám bịt kín lỗ trụ từ vị trí lắp tol đến ngọn trụ - Bảo trì xử lý tiếp xúc Recloser Đường Liếu	- Trụ 473-476DT/(48,48A) trục chính tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà)	-Ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc	- Cắt Recloser Đường Liếu trụ 473-476DT/48A - Cắt 3 DS1 Đường Liếu trụ 473-476DT/47A - Cắt 3 DS2 Đường Liếu trụ 473-476DT/49A - Cắt MC 476 trạm Duyên Trà - Cắt 3 DS Ấp 15 trụ 473-476DT/46A - Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473-476DT/113A - Cắt CB + FCO trạm Đường Liếu 1 trụ 473-476DT/45 -Đóng đẳng áp 478CN sang 476DT - Đóng đẳng áp 476DTh sang 473DT đến Recloser Trường Long Hòa, 477DT đẳng áp đến Recloser Đường Liếu	-Bảo trì HTĐĐ và bảo dưỡng
96		13h00	14h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060027296 tên Tôn Trọng Quang)	- Trụ 473DT/T285/P85/01 nhánh NT Tôn Trọng Quang, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thạnh phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Tôn Trọng Quang trụ 473DT/T285/85 -Khách hàng chưa thuê QLVH	-Bảo trì HTĐĐ
97		15h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060026771 tên Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang)	- Trụ 473DT/T285/P85/01 nhánh Công ty Hàm Giang 11, tuyến 477 Duyên Trà (480 Dân Thành)	-Khóm Dân Thành phường Trường Long Hòa	- Cắt Recloser Công ty Hàm Giang 11 trụ 477DT/T147/T82/T28/03 - Cắt 3 DS Công ty Hàm Giang 11 trụ 477DT/T147/T82/T28/01 -Khách hàng chưa thuê QLVH	-Bảo trì HTĐĐ
98		13h30	15h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Thay MBA trạm Khu di dân vùng ven biển bị sỉ sét hỏng núm vặn không thể chỉnh nấc MBA (Theo CV 9317/PCVL-KT ngày 01/10/2026 của PCVL)	- Trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/T19/03 nhánh Khu di dân vùng ven biển, tuyến 473 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO Khu di dân vùng ven biển trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/T19/01	-Xử lý khiếm khuyết

99		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/P124/(01-29) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
100		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P61/P98/T15/01 nhánh NT Nguyễn Thành Lạc 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thành Lạc 1 trụ 473DT/T153/P61/P98/15 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
101		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P61/P98/P27/01 nhánh NT Nguyễn Thành Lạc, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thành Lạc trụ 473DT/T153/P61/P98/27 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
102		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/T85/P27/01 nhánh NT Trần Thị Hiếu, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Trần Thị Hiếu trụ 473DT/T153/T85/27 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
103		13h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/T85/T12A/(03,04) nhánh NT Nguyễn Minh Vương, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Minh Vương trụ 473DT/T153/T85/12A -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
104		15h00	16h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/T85/T25A/04, 473DT/T153/T85/T25A/04/01 nhánh NT Lương Thanh Lắm, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Lương Thanh Lắm trụ 473DT/T153/T85/25A -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê

105		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/P183/75 đến trụ 473CN/P183/P75/32 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
106		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Châu Thành - Cầu Ngang (PB1602T001107)	-Tại hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Châu Thành - Cầu Ngang trụ 473CN/P183/T138/01/473CN/472TV	-Ấp Phước Hảo xã Hưng Mỹ	-Cắt LBS NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01/473CN/472TV -Cắt 3DS1 NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01A -Cắt 3DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160	Kiểm tra, bảo trì
107		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Nô Lựa 5 trụ 473CN/T154/P26/02	-Ấp Nô Lựa B xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Nô Lựa 5 trụ 473CN/T154/P26/02	-Thay định kỳ
108		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chông Bát 1 trụ 473CN/T154/42	-Ấp Chông Bát xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Chông Bát 1 trụ 473CN/T154/42	-Thay định kỳ
109		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Nopok trụ 473CN/306	-Ấp NoPok xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Nopok trụ 473CN/306	-Thay định kỳ
110		14h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Giồng Dày 2 trụ 473CN/T300/27	-Ấp Giồng Dày xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Giồng Dày 2 trụ 473CN/T300/27	-Thay định kỳ
111		15h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Trường Đua trụ 473CN/P183/21	-Ấp Bông Ven xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Trường Đua trụ 473CN/P183/21	-Thay định kỳ

112		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện Minh Đạt. (05CN)	-Xử lý tăng cường bass lắp xà máy biến áp, căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ trạm đến trụ a1 và làm gọn lại bộ cáp hạ áp lên lưới và dây nguội hạ áp trạm (khắc phục các tồn tại thuộc công trình đầu tư nâng cấp mở rộng hạ tầng thị trấn Cầu Ngang)	-Từ đầu sứ hạ MBA trở xuống và từ trụ b1 đến trụ b4 hạ áp trạm Bến Xe Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/11 thuộc tuyến 475CN, ấp Minh Thuận B xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	-Ấp Minh Thuận B xã Cầu Ngang	-Cắt CB và 3FCO trạm Bến Xe Cầu Ngang trụ 476-475CN-5/T91/11	-Bàn giao hiện trường
113		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Lưu Nghiệp Anh khoảng trụ 477TR/(42-108).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
114		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
115		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt thiết bị, mối nối đường dây trung thế đảm bảo vận hành	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 473TR/232 thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/478CK thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi, Tiểu Cần	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
116		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ

117		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm NMXX Đặng Văn Hùng	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm NMXX Đặng Văn Hùng trụ 478CK/261 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm NMXX Đặng Văn Hùng trụ 478CK/261 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
118		09h30	10h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm An Cư 6	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm An Cư 6 trụ 473TR/T220A/20 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cần tuyến 473 Trà Cú	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm An Cư 6 trụ 473TR/T220A/20 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cần tuyến 473 Trà Cú	-Thí nghiệm định kỳ
119		10h30	12h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thay công tơ+TI và thí nghiệm CBM trạm Đại Mong 1	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Đại Mong 1 trụ 478CK/263 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Đại Mong 1 trụ 478CK/263 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
120		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Ấp 6	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ấp 6 trụ 473TR/T217/24 nhánh 22kV Ấp 6 tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Ấp 6 trụ 473TR/T217/24 nhánh 22kV Ấp 6 tuyến 473 Trà Cú	-Thí nghiệm định kỳ

121		14h30	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Định Quới B	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Định Quới B trụ 471CK/304 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Định Quới B trụ 471CK/304 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
122		15h30	16h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Định Quới B1	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Định Quới B1 trụ 471CK/P303/10 nhánh 22kV Định Quới B tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Định Quới B1 trụ 471CK/P303/10 nhánh 22kV Định Quới B tuyến 471 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
123		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Huyền Hội (từ trụ 478TV/T225/01 đến trụ 478TV/T225/35) và nhánh 12,7kV Nguyệt Trường và các nhánh rẽ đấu nối vào	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
124		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Đầu Giồng PT 1.1 (TI đến hạn năm 2030)	-Tại thùng CD +ĐK trạm Đầu Giồng PT 1.1 tại trụ 478TV/T152/07A	- Ấp Phương Thạnh, xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Đầu Giồng PT 1.1 tại trụ 478TV/T152/07A	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)
125		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Cấp Nước Đại Phúc (TI đến hạn năm 2030)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Cấp Nước Đại Phúc tại trụ 478TV/P228/P62/46A	- Ấp Đại Phúc xã Bình Phú	- Cắt CB + 3FCO trạm Cấp Nước Đại Phúc tại trụ 478TV/P228/P62/46A	- Thay định kỳ

126		10h30	11h30	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Tân Định 2A (TI đến hạn năm 2028)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Tân Định 2A tại trụ 478TV/P228/P62/43A	- Ấp Đại Phúc xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Tân Định 2A tại trụ 478TV/P228/P62/43A	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
127		13h30	14h30	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Kinh Ngay 1.1 (TI đến hạn năm 2029)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Kinh Ngay 1.1 tại trụ 478TV/P228/P62/P22/01	- Ấp Rạch Cát xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Ngay 1.1 tại trụ 478TV/P228/P62/P22/01	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
128		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay TI trạm Kinh Ngay (Điện kế đến hạn năm 2028)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Kinh Ngay tại trụ 478TV/P228/P62/P22/07	- Ấp Rạch Cát xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Ngay tại trụ 478TV/P228/P62/P22/07	- Thay định kỳ
129		15h30	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Rạch Cát 1 (Điện kế trực tiếp)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Rạch Cát 1 tại trụ 478TV/P228/P62/P22/14	- Ấp Rạch Cát xã Bình Phú	- Cắt CB + FCO trạm Rạch Cát 1 tại trụ 478TV/P228/P62/P22/14	- Thay định kỳ
130		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 18/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/85/14 NR Rạch Vong đến trụ 474BTre/85/55 NR Rạch Vong nối dài và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/85/14 NR Rạch Vong đến trụ 474BTre/85/55 NR Rạch Vong nối dài và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp tụ bù hạ thế, đóng tiếp địa trụ 477AH/52/03/37/12, thu hồi tụ bù trụ 477AH/52/03/37/15 thuộc trạm 37,5kVA trụ 477AH/52/03/37/16 NR Định Thọ	-Trụ 477AH/52/03/37/12, trụ 477AH/52/03/37/15 thuộc trạm 37,5kVA trụ 477AH/52/03/37/16 NR Định Thọ	-Ấp Định Thọ xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

3		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ 472BTre/107/44/29, thu hồi tụ bù trụ HT20b thuộc trạm 160kVA trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Trụ 472BTre/107/44/29, trụ HT20b thuộc trạm 160kVA trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Ấp Phú Ngãi xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
4		13h30	15h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT1b thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/107/52 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Trụ 472BTre/107/52 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Ấp Phước Hòa xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		15h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp tụ bù hạ thế, đóng tiếp địa trụ 476GL/31 thuộc trạm 160kVA trụ 476GL/34 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Trụ 476GL/31 thuộc trạm 160kVA trụ 476GL/34 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Ấp Phước Thành xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (6CN)	-Di dời lưới hạ thế từ trụ HT1c–HT3c thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành Tây	-Từ trụ HT1c–HT3c thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành Tây	-Ấp Phú Thành xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành Tây	-Mở lộ nông thôn
7		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Châu Thành - An Hóa	-Từ trụ 472BTre/107/02-472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

9		08h00	14h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Thay MBA chảy dầu trạm 37.5kVA trụ 480TT/115/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Nâng dây trung - hạ thế vượt lộ từ trụ 480TT/115/01 - trụ 480TT/115 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/115/01, trụ 480TT/115 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Ấp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 480TT/115/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA tại trụ 480TT/115 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thế	-Ngăn ngừa sự cố và xử lý mất an toàn
10		15h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay MBA chảy dầu trạm 25kVA trụ 477MC/152/48/04 NR Xóm Gò	-Tại trụ 477MC/152/48/04 NR Xóm Gò	-Ấp Sùng Tân - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 477MC/152/48/04 NR Xóm Gò	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (08CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ HT 01 đến trụ HT 04 và dựng trụ đệm lưới hạ thế tại trụ hạ thế 1a, 4a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07 nhánh rẽ Tân Lợi	-Từ trụ HT 01 đến HT 04 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07 nhánh rẽ Tân Lợi	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07 nhánh rẽ Tân Lợi	-SCTX
12		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/38/07 đến trụ 471GTROM/38/33 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-Từ trụ 471GTROM/38/07 đến trụ 471GTROM/38/33 nhánh rẽ ấp 6 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
13		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/61/07 đến trụ 476GTROM/61/14 nhánh rẽ Ô 3 Thị Trấn	-Từ trụ 476GTROM/61/07 đến trụ 476GTROM/61/14 nhánh rẽ Ô 3 Thị Trấn	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

14		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/141/02 đến trụ 476GTROM/141/175 nhánh rẽ Châu Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 476GTROM/141/02 đến trụ 476GTROM/141/175 nhánh rẽ Châu Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Ngăn ngừa sự cố.

18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Tháo di dời đà, 3FCO, 3LA, trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/20/23/01 NR 3P Bình Chiến về trụ 477BĐ/47/17 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Kéo mới đoạn lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/20/23 đến trụ 477BĐ/47/20/23/01, đấu lèo lưới hạ thế kéo mới trụ 477BĐ/47/20/23, 477BĐ/47/20/23/01, chuyển đấu nối lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/20/23/01 sang sử dụng trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến. Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/17 đến trụ 477BĐ/47/19A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến sang sử dụng trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/17, thay dây lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/17 đến trụ 477BĐ/47/18 tuyến Bình Đại - Thới Thuận, cắt dừng lưới tại trụ 477BĐ/47/19A, 477BĐ/47/20/21.	-Trụ 477BĐ/47/20/23, 477BĐ/47/20/23/01 NR 3P Bình Chiến -Trụ 477BĐ/47/17 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/20/23/01 NR 3P Bình Chiến -Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Ấp Bình Đại xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/20/21 NR 3P Bình Chiến -Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/20/24 NR 3P Bình Chiến (đang cắt) -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế khi công tác tại trụ 477BĐ/47/17 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Tại trụ 477BĐ/47/17 tuyến Bình Đại - Thới Thuận đả lắp 3 kẹp wire.	-Xử lý mất an toàn

19		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/19A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050718 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT1) -Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/20A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050719 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT2) -Thay điện kế định kỳ trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/18A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/22A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/23A NR 3P NLMT S.A.T 5 (Khách hàng Công ty TNHH SV Solar 1; Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT4; Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT5)	-Tại trụ 477BĐ/136/28B/18A, 477BĐ/136/28B/19A, 477BĐ/136/28B/20A, 477BĐ/136/28B/22A, 477BĐ/136/28B/23A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Cắt Recloser + 3DS trụ 477BĐ/136/28B/01A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Thay TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ
20		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 8a lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/29/40/12 NR Lộ Hoà Bình	-Tại trụ 475MC/251(157)/29/40/12 NR Lộ Hoà Bình	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/251(157)/29/40/12 NR Lộ Hoà Bình	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
21		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/126A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/126A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/126A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế hỏng

22		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/09 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/09 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475MC/257(161)/09 NR Tân Trung	-Thay điện kế hỏng
23		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Thay điện kế hỏng
24		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/42/14A/27 NR Tân Quới Tây B	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A/27 NR Tân Quới Tây B	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A/27 NR Tân Quới Tây B	-Thay điện kế hỏng
25		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/16 NR Ấp 5 Minh Đức	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/16 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/16 NR Ấp 5 Minh Đức	-Thay điện kế hỏng
26		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/181/01 NR ấp 7 Cẩm Sơn	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/181/01 NR ấp 7 Cẩm Sơn	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 472MC/15/20/181/01 NR ấp 7 Cẩm Sơn	-Thay điện kế hỏng
27		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/166 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/166 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/166 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế hỏng

28		09h00	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay 02 LBFCO pha bìa bên trái và pha bìa bên phải trụ 475BTh/219 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng (đầu NR Dự Án 1000Ha)	-Tại trụ 475BTh/219 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng (đầu NR Dự Án 1000Ha)	Xã Thạnh Phong	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Ngăn ngừa sự cố
29		13h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay xà composite bằng xà sắt và thay 6 sứ đỡ, gắn bổ sung nút bít lỗ trụ tại trụ 475BTh/288/22/12 (trụ góc) NR Cồn Tra	-Tại trụ 475BTh/288/22/12 (trụ góc) NR Cồn Tra	-Xã Thạnh Hải	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Trần Thị Xưa trụ 475BTh/288/22/12/01 NR Cồn Tra -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Trần Thị Xưa trụ 475BTh/288/22/12 NR Cồn Tra	-Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	09h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/23 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
31		09h00	10h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 475CL/196/27 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 25kVA trụ 475CL/196/27 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475CL/196/27 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/27 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

32		10h00	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/30 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/30 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475CL/196/30 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/30 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
33		11h00	12h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/35 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/35 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/35 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/35 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
34		13h00	14h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/41 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/41 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/41 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/41 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
35		14h00	15h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/45 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/45 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/45 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/45 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

36		15h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/49B/08 nhánh rẽ ấp Quân Phong	-Tại trạm 37,5kVA trụ 37,5kVA trụ 475CL/196/49B/08 nhánh rẽ ấp Quân Phong	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/49B/08 nhánh rẽ ấp Quân Phong -Cắt FCO trụ 475CL/196/49B/01 nhánh rẽ ấp Quân Phong	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
37		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/44/08 nhánh rẽ UBX An Bình (trạm An Bình 3)	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/44/08 nhánh rẽ UBX An Bình (trạm An Bình 3)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
38		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). - Tháo kẹp hotline tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long. - Đấu lại kẹp hotline tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đinh Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long. -Off Relay 79 MC tuyến 472 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
39		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Nâng công suất từ 250kVA lên 400kVA Đinh Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28, sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 472-479-475VLg/28 đến trụ 472-479-475VLg/32 và từ trụ 472VLg/27/3 đến trụ A/5 thuộc trạm 400kVA Đinh tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 472-479-475VLg/28 và trên lưới hạ áp từ trụ 472-479-475VLg/28 đến trụ 472-479-475VLg/32 và từ trụ 472VLg/27/3 đến trụ A/5 thuộc trạm 400kVA Đinh Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long	- Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đinh Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt CB + 01FCO trạm 15kVA ĐĐ Phó Cơ Điều tại trụ 472-477-479VLg/46 tuyến 472 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026

40		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/136 - tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 472VLi/359 - tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Tân Long Hội, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
42		08h00	08h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*25kVA Miếu Trắng -Mã khách hàng: PB10060014469001	-Tại trụ 479PH/161/31/11 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Miếu Trắng trụ 479PH/161/31/11 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
43		09h00	09h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*50kVA Thông Quan 2 -Mã khách hàng: PB1006T000889001	-Tại trụ 479PH/161/31/13 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Thông Quan 2 trụ 479PH/161/31/13 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
44		10h00	10h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*50kVA An Phú D1 -Mã khách hàng: PB1006T000873001	-Tại trụ 472VLi/256/32 tuyến 472 Vũng Liêm.	-Ấp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm An Phú D1 trụ 472VLi/256/32 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ

45		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*50kVA Long Khánh -Mã khách hàng: PB10060014587001	-Tại trụ 476CC/230/9 tuyến 476 Cổ Chiên.	-Ấp Long Khánh, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+FCO trạm Long Khánh trụ 476CC/230/9 - tuyến 476 Cổ Chiên.	-Thay HTĐĐ
46		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 160kVA Cây Trôm 1 -Mã khách hàng: PB1006T000769001	-Tại trụ 479PH/295A/1 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long Phước, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm Cây Trôm 1 trụ 479PH/295A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
47		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*15kVA Vũ Xuân Hoàn -Mã khách hàng: PB1006T000777001	-Tại trụ 478VLg/32/45/4/8 tuyến 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Hanh A, phường Phước Hậu.	-Cắt MCCB+FCO trạm Vũ Xuân Hoàn trụ 478VLg/32/45/4/8 tuyến 478 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
48		08h00	09h40	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN).	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 473CC/160 đến trụ 473 CC/282 tuyến 473 Cổ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 473 Cổ Chiên	- Xã Nhơn Phú	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
49		08h30	10h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay MBA trạm Hòa Nghĩa 5 (160kVA) trụ 471VLi/118/45 tuyến 471 Vũng Liêm. (Thay MBA do đã bảo hành sửa chữa MBA sau sự cố, theo Tờ trình số 1455/TTr-ĐLTT ngày 03/11/2026 được duyệt).	- Tại trạm Hòa Nghĩa 5 (160kVA) trụ 471VLi/118/45 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quới Hiệp, xã Quới An.	- Cắt CB + 03FCO + tháo 03hotline trạm Hòa Nghĩa 5 (160kVA) trụ 471VLi/118/45 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

50		13h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Thay kiểm định LBF Phong Thới 3 tại trụ 471VLi/T118/P25/P23/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Tháp sắt nâng cao tỉnh không đường dây trung thế tại trụ 471VLi/T118/P25/P23/6 và 7 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T118/P25/P23/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T118/P25/P23/6 và 7 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Phong Thới, xã Trung Thành.	- Cắt LBFCO Phong Thới 3 + tháo hotline Phong Thới 3 tại trụ 471VLi/T118/P25/P23/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		08h30	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng XX Văn Sỹ (25kVA) trụ 472VLi/P56/P35/1 tuyến 474 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050030811).	- Tại tủ điện kế trạm chuyên dùng XX Văn Sỹ (25kVA) trụ 472VLi/P56/P35/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Rạch Cốc, Xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng XX Văn Sỹ (25kVA) trụ 472VLi/P56/P35/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
52		10h00	11h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng XX Văn Phỉ (25kVA) trụ 472VLi/P56/T110/1 tuyến 474 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050038366).	- Tại tủ điện kế và MBA trạm chuyên dùng XX Văn Phỉ (25kVA) trụ 472VLi/P56/T110/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Tân Quới, xã Quới An	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng XX Văn Phỉ (25kVA) trụ 472VLi/P56/T110/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
53		13h00	14h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng XX Thiện Huấn (37.5kVA) trụ 478VLi/T30/T3/1 tuyến 478 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050055780).	- Tại tủ điện kế và MBA trạm chuyên dùng XX Thiện Huấn (37.5kVA) trụ 478VLi/T30/T3/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp Nước Xoáy, Xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng XX Thiện Huấn (37.5kVA) trụ 478VLi/T30/T3/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
54		14h30	15h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Xay xát Hữu Công (25kVA) trụ 480VLi/T69/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10020040494).	- Tại tủ điện kế trạm chuyên dùng Xay xát Hữu Công (25kVA) trụ 480VLi/T69/1 tuyến 480 Vũng Liêm	- Ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng Xay xát Hữu Công (25kVA) trụ 480VLi/T69/1 tuyến 480 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ

55		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
56		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hòa Thuận 2A tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Hòa Thuận 2A trụ 479TB/T85/33 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Hòa Thuận 2A trụ 479TB/T85/33 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hòa Thuận 2A trụ 479TB/T85/33 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
57		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Cái Hóa tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Cai Hóa trụ 479TB/T85/34 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Cai Hóa trụ 479TB/T85/34 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Cai Hóa trụ 479TB/T85/34 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
58		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 4 ấp 3 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 4 ấp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/62 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 4 ấp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/62 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 4 ấp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/62 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

59		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Cống Đôi 2 tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Cống Đôi 2 trụ 479TB/T85/86 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO Cống Đôi 2 trụ 479TB/T85/86 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Cống đôi 2 trụ 479TB/T85/86 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
60		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 1 ấp 3 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 1 ấp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/T64/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 1 ấp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/T64/1 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1 ấp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/T64/1 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
61		08h30	09h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm HKD Vạn Phúc (Ni Long Vân Giang) trụ M44/P154/T2A/4 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020055727).	-Tại trạm HKD Vạn Phúc (Ni Long Vân Giang) trụ M44/P154/T2A/4 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp 2, xã Trà Ôn.	- Cắt 3FCO Ni Long Vân Giang trụ M44/P154/2A tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
62		09h45	10h45	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Trang trại Nguyễn Văn Khoa trụ 473TO/73/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020029174).	-Tại trạm Trang trại Nguyễn Văn Khoa trụ 473TO/73/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Trang trại Nguyễn Văn Khoa trụ 473TO/73/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
63		11h00	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Trường Tiểu Học Vĩnh Xuân trụ M44/P302A/8 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020045407).	-Tại trạm Trường Tiểu Học Vĩnh Xuân trụ M44/P302A/8 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường Tiểu Học Vĩnh Xuân trụ M44/P302A/8 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp

64		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân trụ M44/T304/6 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020045407).	-Tại trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân trụ M44/T304/6 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân trụ M44/T304/6 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
65		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm trại chăn Nuôi: Trần Phước Thạnh trụ L45/T306/T11/P32A/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020056787).	-Tại trạm trại chăn Nuôi: Trần Phước Thạnh trụ L45/T306/T11/P32A/1 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm Trại chăn nuôi Trần Phước Thạnh trụ L45/T306/T11/P32A/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
66		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 480TV/T134/5, 480TV/T134/P14/6, 480TV/T134/P14/16, 480TV/T134/8,	-Xã Song Lộc	-Cắt 03 LBFCO XX Đức Nguyên tại trụ 480TV/T134/02	-Phòng ngừa sự cố
69		12h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 477-479TV-7/T23/6	-Xã Châu Thành	-Cắt 03 LBFCO Trạm Bơm Tầm Phương tại trụ 477-479TV-7/T23/01	-Phòng ngừa sự cố
70		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 474TV/T25/7	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Khóm 2-1 Châu Thành tại trụ 474TV/T25/01	-Phòng ngừa sự cố

71		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 474TV/P42/3	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Bến Xuồng tại trụ 474TV/42	-Phòng ngừa sự cố
72		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long+Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ Recloser Thông Lưu	-Tại trụ 472TV/T97/P13/68	-Xã Hòa Minh	-Cắt Recloser Thông Lưu tại trụ 472TV/T97/P13/68 -Cắt 3DS 2 Thông Lưu tại trụ 472TV/T97/P13/68A -Cắt 3DS 1 Thông Lưu tại trụ 472TV/T97/P13/67A	-Thí nghiệm định kỳ
73		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long+Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ Recloser Nhà Mát	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P63/4	-Xã Hòa Minh	-Cắt Recloser Nhà Mát tại trụ 472TV/T97/P13/P63/4 -Cắt 3DS 2 Nhà Mát tại trụ 472TV/T97/P13/P63/5 -Cắt 3DS 1 Nhà Mát tại trụ 472TV/T97/P13/P63/3 -Đóng đẳng áp 479LD	-Thí nghiệm định kỳ
74		11h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long+Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ Đường dây cáp ngầm và LBS Cồn Phụng	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P1/(2-3)	-Xã Long Hòa	-Cắt LBS Cồn Phụng tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P1/2 -Cắt 03 LBFCO Cồn Phụng tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P1/1	-Thí nghiệm định kỳ
75		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Bót Chết từ trụ 479TV/T77/34 đến trụ 479TV/T77/P34/40	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

76		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 478-475DT/02 đến trụ 478-475DT/70, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc+ Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Long Khánh 7	-Tại trạm Long Khánh 7 trụ 477DT/P207/03, nhánh Giồng Dừa, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Long Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Long Khánh 7 trụ 477DT/P207/03 - Khách hàng tự quản lý vận hành	-Khắc phục vận hành
78		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Nguyễn Văn Bảnh	-Tại trạm Nguyễn Văn Bảnh trụ 477DT/P312/T4/T9/01, nhánh Huỳnh Văn Cảnh, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Bảnh trụ 477DT/P312/T4/T9/01 - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành
79		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra chỉnh giảm điện áp, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay công tơ theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường theo quyết định 963/QĐ-BCT trạm Thạch Lợi	-Tại trạm Thạch Lợi trụ 477DT/T213/P91/P1/T35/01, nhánh Thạch Lợi, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Thạch Lợi trụ 477DT/T213/P91/P1/35 - Khách hàng đã ký vận hành thuê	-Khắc phục vận hành, bảo dưỡng định kỳ
80		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 475-478DT/70 đến trụ 475-478DT/116, nhánh Hồ Thùng, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
81		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/(137-168) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	- Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

82		08h00	08h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Ấp 17.6 trụ 473-476DT-3/P83/T05/07, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3 FCO trạm Ấp 17.6 trụ 473-476DT-3/P83/T05/07	-Thay HTĐĐ
83		09h00	09h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Đê Ấp 12 trụ 476DT/T117/P14/09, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3 FCO trạm Đê Ấp 12 trụ 476DT/T117/P14/09	-Thay HTĐĐ
84		10h00	10h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Ba Động 3 trụ 473DT/T153/P61/65, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + 3 FCO trạm Ba Động 3 trụ 473DT/T153/P61/65	-Thay HTĐĐ
85		13h00	13h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Nhà Mát 4 trụ 473DT/T153/T85/T26A/05, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + 3 FCO trạm Nhà Mát 4 trụ 473DT/T153/T85/T26A/05	-Thay HTĐĐ
86		14h00	14h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Láng Cháo 1 trụ 477DT/T147/T66/P40/07, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3 FCO trạm Láng Cháo 1 trụ 477DT/T147/T66/P40/07	-Thay HTĐĐ
87		15h00	15h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Láng Cháo 1.1 trụ 477DT/T147/T66/P40/14, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3 FCO trạm Láng Cháo 1.1 trụ 477DT/T147/T66/P40/14	-Thay HTĐĐ

88		16h00	16h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Khâu Lỡ 2 trụ 472 -471DT-2/T208/01, tuyến 472 Duyên Trà (480 Dân Thành)	-Khóm Dân Thành phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm Khâu Lỡ 2 trụ 472 -471DT-2/T208/01	-Thay HTĐĐ
89		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/183/77 đến trụ 473CN/P183/T77/54 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này (trừ nhánh rẻ 3 pha sau LBS Tri Liêm)	-Xã Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
90		13h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Sửa trụ hạ áp a15 nghiêng, xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, CB, đầu coss hạ của MBA, ép tăng cường kẹp WR cho nguội MBA ra nguội lưới, vệ sinh thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ đầu sứ hạ MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm và trên lưới hạ áp trạm Trâm Bầu trụ 475CN/T187/13 nhánh Trâm Bầu	-Ấp Mai Hương xã Vinh Kim.	-Cắt CB+ FCO trạm Trâm Bầu trụ 475CN/T187/13	-Ngăn ngừa sự cố
91		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Năng Nơn 4 trụ 473CN/P183/T77/36 tuyến 473CN	-Ấp Năng Nơn xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO Năng Nơn 4 trụ 473CN/P183/T77/36	-Thay hỏng
92		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Năng Nơn 5 trụ 473CN/P183/T77/42 tuyến 473CN	-Ấp Năng Nơn xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Năng Nơn 5 trụ 473CN/P183/T77/42	-Thay hỏng
93		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Kinh Ấp Giữa 2 trụ 473CN/P183/T102/16	-Ấp Giữa xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Kinh Ấp Giữa 2 trụ 473CN/P183/T102/16	-Thay hỏng

94		14h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Kinh Chùa Cũ trụ 473CN/P183/P110/4	-Ấp Giữa , ấp Kim Câu xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Kinh Chùa Cũ trụ 473CN/P183/P110/4	-Thay hỏng
95		15h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Sông Vĩnh Hòa trụ 473CN/P183/T172/02	-Ấp Trà Cuôn, ấp Tân Hiệp xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Sông Vĩnh Hòa trụ 473CN/P183/T172/02	-Thay hỏng
96		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Lưu Nghiệp Anh khoảng trụ 477TR/(108-189).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
97		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
98		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Cân pha đường dây hạ thế TBA	-Lưới hạ thế thuộc các trạm Thị Trấn 9, Khóm 2-3, Khóm 6, Cần Tiêu 2 thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Lưới hạ thế trạm Ngãi Trung 5 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa, Tập Ngãi	-Không cắt điện	-Đảm bảo vận hành
99		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ

100		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Ấp 2-2 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp 2-2 trụ 473TR/P230/42 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Ấp 2-2 trụ 473TR/P230/42 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
101		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Phụng Sa 5 (TI hạn kiểm định T4/2031)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Phụng Sa 5 trụ 473TR/P194/T23/30 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Phụng Sa 5 trụ 473TR/P194/T23/30 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
102		10h30	11h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Từ Ô 3 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Từ Ô 3 trụ 473TR/T183/T8/P14/ 10 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 2CB+FCO trạm Từ Ô 3 trụ 473TR/T183/T8/P14/10 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thay định kỳ
103		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Ấp Kinh 1 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp Kinh 1 trụ 473TR/T183/T8/28 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Ấp Kinh 1 trụ 473TR/T183/T8/28 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
104		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Ấp Kinh 2 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp Kinh 2 trụ 473TR/T183/T8/42 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 2CB+FCO trạm Ấp Kinh 2 trụ 473TR/T183/T8/42 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thay định kỳ

105		15h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Sóc Tràm (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Sóc Tràm trụ 473TR/T183/T8/P14/ 68 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Tràm trụ 473TR/T183/T8/P14/68 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thay định kỳ
106		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Cây Da (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Cây Da trụ 473TR/T183/T8/P14/T54/14 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 2CB+FCO trạm Cây Da trụ 473TR/T183/T8/P14/T54/14 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thay định kỳ
107		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Long Sơn và các nhánh rẽ đấu nối vào. -Nhánh 12,7kV Đức Mỹ 4, Đức Mỹ 5	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
108		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Cầu Đúc	- Tại thùng CD +ĐK trạm Cầu Đúc tại trụ 478TV/P228/75	- Ấp Dừa Đỏ xã NHị Long	- Cắt CB + FCO trạm Cầu Đúc tại trụ 478TV/P228/75	- Thay định kỳ
109		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Cầu Đúc 1 (Điện kế trực tiếp)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Cầu Đúc 1 tại trụ 478TV/P228/T76/01	- Ấp Dừa Đỏ xã NHị Long	- Cắt CB trạm Cầu Đúc 1 tại trụ 478TV/P228/T76/01; Cắt LBFCO Cầu Đúc 1 tại trụ 478TV/P228/76	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
110		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Nhị Long 2A	- Tại thùng CD +ĐK trạm Nhị Long 2A tại trụ 478TV/P228/T1-80/01	- Ấp Dừa Đỏ xã NHị Long	- Cắt CB trạm Nhị Long 2A tại trụ 478TV/P228/T1-80/01; Cắt 3LBFCO Nhị Long 2A tại trụ 478TV/P228/80	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)

111		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Nhị Long 2	- Tại thùng CD +ĐK trạm Nhị Long 2 tại trụ 478TV/P228/T80/03	- Ấp Dừa Đỏ xã NHị Long	- Cắt CB + 3FCO trạm Nhị Long 2 tại trụ 478TV/P228/T80/03	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
112		15h00	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Nhị Long (TI đến hạn năm 2030)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Nhị Long tại trụ 478TV/P228/T80/09A	- Ấp Dừa Đỏ xã NHị Long	- Cắt CB + 3FCO trạm Nhị Long tại trụ 478TV/P228/T80/09A	- Thay định kỳ
113		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
114		08h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (05CN)	-Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp trụ 478CK/T161/17; 478CK/T161/18; 478CK/T161/19 và lắp mới trạm biến áp Cây Gòn 8 (1x37.5kVA) trụ 478CK/T161/18 Đã rà soát VTTB theo VB số 5597/PCVL-KT ngày 18/06/2026	-Từ trụ 478CK/T161/17 đến trụ 478CK/T161/19 nhánh rẽ Cây Gòn	-Ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	-Cắt LBFCO Cây Gòn tại trụ 478CK/161 (478CK)	-KH yêu cầu
1	Thứ Năm 19/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/85/38 NR Rạch Vong nối dài đến trụ 474BTre/85/85 NR Mỹ Thạnh An Trái và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/85/38 NR Rạch Vong nối dài đến trụ 474BTre/85/85 NR Mỹ Thạnh An Trái và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h30	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay tụ bù hạ thế trụ HT22a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR ấp Phú Hòa	-Trụ HT22a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR ấp Phú Hòa	-Ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

3		10h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HTa/1 thuộc trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/30/20/09 NR ấp Phú Phong	-Trụ HTa/1 thuộc trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/30/20/09 NR ấp Phú Phong	-Ấp Phú Phong xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
4		13h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp tụ bù hạ thế, đóng tiếp địa trụ HT23a thuộc trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/30/31/08 NR ấp Phú Tường	-Trụ HT23a thuộc trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/30/31/08 NR ấp Phú Tường	-Ấp Phú Tường xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		14h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp thiết bị giám sát điện năng trạm 400kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Ấp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Lắp giám sát điện năng
6		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháp đà U trụ HT9g, HT9g/1, căng chằng trụ HT9g, thu hồi dây hạ thế từ trụ HT9g-HT9g/1 thuộc trạm 250kVA trụ 479AH/53/65B/18 NR Bến đò Sông Thuận	-Từ trụ HT9g-HT9g/1 thuộc trạm 250kVA trụ 479AH/53/65B/18 NR Bến đò Sông Thuận	-Ấp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 479AH/53/65B/18 NR Bến đò Sông Thuận	-Xử lý mất an toàn
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/30/01-475AH/97/30/56 NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Từ trụ 473-471-472GL/01-473-471GL/55 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

9		07h00	17h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Mỏ Cày (10CN)	-Ốp tol, bịt lỗ trụ, chống côn trùng động vật tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/130 đến trụ 475-476CL/421 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Lắp tăng cường bộ chống đứt dây khoảng trụ 477MC/149 - trụ 477MC/150 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Bảo trì LBS trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/130 đến trụ 475-476CL/421 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Khoảng trụ 477MC/149 - trụ 477MC/150 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Ấp Tân Bình - xã Tân Thành Bình -Ấp Thanh Bắc -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS (đang cắt) trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/152/02 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân **-Chuyển lưới NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân từ trụ 477MC/152/02 - trụ 477MC/152/88 nhận điện tuyến qua LBS trụ 477MC/152/88 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân** **-Chuyển lưới tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày từ trụ 475-476CL/419 - trụ 475-476CL/306 nhận điện qua LBS trụ 475-476CL/306 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày**	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (15CN)	-Nhổ thu hồi trụ (không sử dụng) trụ 477MC/130, trụ 477MC/159, trụ 477MC/160 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Di dời trạm 3x25kVA trụ 477MC/136/01A/01 sang trụ 477MC/136/01A NR Đông Thuận và nhổ thu hồi trụ	-Trụ 477MC/130, trụ 477MC/159, trụ 477MC/160 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Trụ 477MC/136/01A/01, trụ 477MC/136/01A NR Đông Thuận	-Ấp Thanh Bắc -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Kiểm tra 3 lèo trụ 475-476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS(đang cắt) trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt LBD+3DS trụ 477MC/152/02 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân	-Khắc phục tồn tại công trình kwf
11		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay trụ BTLT mụt gốc bằng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế d/16 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/237/75 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trụ hạ thế d/16 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/237/75 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/327/75 nhánh rẽ Thuận Điền	-SCTX
12		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Lắp 2 giá nới và 2 chống chéo để đở lưới hạ thế tại trụ 471-476GTROM/146, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471-476GTROM/146 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471-476GTROM/146 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 471-476GTROM/146 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
13		07h30	08h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/31/2A/04 nhánh rẽ ấp 5A Long Mỹ	-Tại trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/31/2A/04 nhánh rẽ ấp 5A Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/31/2A/04 nhánh rẽ ấp 5A Long Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

14		08h30	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/31/07 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/31/07 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/31/07 nhánh rẽ ấp 5 Long Mỹ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
15		10h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/05 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/05 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/05 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
16		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/47 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/47 nhánh rẽ Hưng Lễ	- Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/47 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
17		14h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/34/14 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ	-Tại trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/34/14 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 15kVA trụ 473GTROM/244/66/34/06 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ -Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/34/14 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ -Cắt FCO trụ 473GTROM/244/66/34/01 đầu nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

18		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/06, trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/12 nhánh rẽ ấp 11 Hưng Lễ	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/06, trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/12 nhánh rẽ ấp 11 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/06 nhánh rẽ ấp 11 Hưng Lễ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/08/12 nhánh rẽ ấp 11 Hưng Lễ -Cắt FCO trụ 473GTROM/244/66/71/08 nhánh rẽ ấp 11 -12 Hưng Lễ (đầu nhánh rẽ ấp 11 Hưng Lễ)	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
20		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27A/05A NR Kinh Vĩnh An.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27A/05A NR Kinh Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27A/05A NR Kinh Vĩnh An.	-Ngăn ngừa sự cố.
21		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối mối nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
22		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng.	-Tại trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.

23		13h30	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thu hồi đà, 3FCO trạm biến áp di động 560kVA tại trụ 478BTri/18/02 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 478BTri/18/02 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/18/02 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt CB trạm di động 560kVA trụ 478BTri/18/02 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri (đang cắt). -Cắt 3FCO trụ 478BTri/18/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Thu hồi trạm biến áp di động.
24		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 471BĐ/29/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471BĐ/29/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471BĐ/29/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
25		09h30	10h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 477BĐ/76/05 NR 3P Thừa Đức	-Tại trụ 477BĐ/76/05 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/76/05 NR 3P Thừa Đức -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
26		10h45	11h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/76/42 NR 3P Thừa Đức	-Tại trụ 477BĐ/76/42 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/76/42 NR 3P Thừa Đức -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
27		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/76/70 NR 3P Thừa Đức	-Tại trụ 477BĐ/76/70 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/76/70 NR 3P Thừa Đức -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

28		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 477BĐ/76/82 NR 3P Thừa Đức	-Tại trụ 477BĐ/76/82 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/76/82 NR 3P Thừa Đức -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
29		15h45	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x50kVA trụ 477BĐ/76/85/02/18 NR 3P Thừa Long	-Tại trụ 477BĐ/76/85/02/18 NR 3P Thừa Long	-Ấp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 477BĐ/76/85/02/18 NR 3P Thừa Long -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ao Vuông; NR 3P Cống Ao Vuông; NR 1P Cống Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/113/03 đến trụ 471BĐ/113/41B NR 3P Ao Vuông; từ trụ 471BĐ/113/41B/01 đến trụ 471BĐ/113/41B/04 NR 3P Cống Ao Vuông; từ trụ 471BĐ/113/41B/05 đến trụ 471BĐ/113/41B/07 NR 1P Cống Ao Vuông	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
31		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Từ trụ 474-472BĐ/01 đến trụ 474-472BĐ/19A; từ trụ 472BĐ/03/20 đến trụ 472BĐ/03/145; từ trụ 472BĐ/03/24 đến trụ 472BĐ/03/24/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
32		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Tươi)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01+FCO trụ 471-473BĐ/72 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ.

33		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/21B/01 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng NTTS Trần Văn Tùng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/21B/01 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/21B/01+LBFCO trụ 471BĐ/78B/21B NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
34		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng NTTS Nguyễn Minh Long)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P Rạch Gừa	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02+LBFCO trụ 471BĐ/78B/31/01 NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
35		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P Đê Hậu (Khách hàng Cơ sở may mặc Ngọc Nhẫn)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P Đê Hậu	-Ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01+FCO trụ 471BĐ/78B/31/04 NR 1P Đê Hậu	-Thay TI hạ thế định kỳ.
36		14h10	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/58/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Lê Văn Vũ)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/89/58/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/58/01+FCO trụ 473BĐ/89/58 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
37		15h15	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Võ Thành Công 8)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiến	-Ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ.
38		16h10	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công (Khách hàng NTCN Võ Thành Công)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Thay TI hạ thế định kỳ.

39		07h30	08h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Tháo lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB 250A tại trụ 472MC/15/20/17/60P/26 thuộc lưới hạ thế trạm 630kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thực hiện biện pháp an toàn
40		08h30	15h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 18b và trụ 19b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 18b và trụ 19b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
41		16h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đấu lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB 250A tại trụ 472MC/15/20/17/60P/26 thuộc lưới hạ thế trạm 630kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thực hiện biện pháp an toàn
42		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ trạm công cộng trụ 477MC/18/07 NR Tân Lộc	-Tại trạm trụ 477MC/18/07 NR Tân Lộc	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477MC/18/07 NR Tân Lộc	-Thay điện kế hỏng
43		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/20A/03 NR Khu Phố 3	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/20A/03 NR Khu Phố 3	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 472MC/15/20/20A/03 NR Khu Phố 3	-Thay điện kế hỏng
44		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/80/21/09 NR Ấp An Thạnh (BKT)	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/21/09 NR Ấp An Thạnh (BKT)	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/80/21/09 NR Ấp An Thạnh (BKT)	-Thay điện kế hỏng

45		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Thay điện kế hỏng
46		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Thay điện kế hỏng
47		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/113/37/09/14 NR An Thới - Thành Thới A	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/14 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/14 NR An Thới - Thành Thới A	-Thay điện kế hỏng
48		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/22/120/33/56 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/56 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/33/56 NR Thành Thới A	-Thay điện kế hỏng
49		07h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng thuộc lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 478BTh/113/17 NR An Thủy	-Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 478BTh/113/17 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 478BTh/113/17 NR An Thủy	-Ngăn ngừa sự cố

50		07h30	08h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA Nhà thờ Bến Luông trụ 471BTh/260/72/01 NR Thới Thạnh	-Tại trụ 471BTh/260/72/01 NR Thới Thạnh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 37,5kVA Nhà thờ Bến Luông trụ 471BTh/260/72/01 NR Thới Thạnh -Cắt FCO trụ 471BTh/260/72 NR Thới Thạnh	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
51		09h00	10h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA Nhà thờ Cái Cá trụ 471BTh/189/30/01 NR Bạch Đằng	-Tại trụ 471BTh/189/30/01 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 37,5kVA Nhà thờ Cái Cá trụ 471BTh/189/30/01 NR Bạch Đằng -Cắt FCO trụ 471BTh/189/30 NR Bạch Đằng	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
52		10h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x37,5kVA Khách hàng Đặng Văn Hòa (Cung cấp nguồn NLMTAM) trụ 471BTh/189/32/01 NR Bạch Đằng	-Tại trụ 471BTh/189/32/01 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Nhà thờ Cái Cá trụ 471BTh/189/32/01 NR Bạch Đằng -Cắt 3FCO trụ 471BTh/189/32 NR Bạch Đằng	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

53		13h00	14h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Mua trụ 471BTh/162/04/01 NR ấp Quí Đức	-Tại trụ 471BTh/162/04/01 NR ấp Quí Đức	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Mua trụ 471BTh/162/04/01 NR ấp Quí Đức -Cắt FCO trụ 471BTh/162/04 NR ấp Quí Đức	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
54		14h30	15h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ trụ 473BTh/45/40/01 NR An Thạnh	-Tại trụ 473BTh/45/40/01 NR An Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ trụ 473BTh/45/40/01 NR An Thạnh -Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/40 NR An Thạnh	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
55		16h00	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Trần Tấn Lộc trụ 01A NRNT Huỳnh Văn Dân	-Tại trụ 01A NRNT Huỳnh Văn Dân	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm trụ 01A, trạm trụ 09, trạm trụ 11 NRNT Huỳnh Văn Dân -Cắt FCO trụ 01 NRNT Huỳnh Văn Dân	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

56		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/03 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 2A)	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/03 nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 2A)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
57		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này. -Từ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 478VLg/32/54 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 25kVA XX Thanh Ca (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/161/36/1 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Ca trụ 479PH/161/36/1- tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
60		09h20	10h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 75kVA XX Thanh Phát (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/6/1 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phát trụ 479PH/158/6/1- tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

61		10h40	11h40	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 100kVA XX Thanh Phát 1 (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/6/2 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phát 1 trụ 479PH/158/6/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
62		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 160kVA Công ty TNHH MTV Tấn Phát (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/97/1 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phước Long, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Công ty TNHH MTV Tấn Phát trụ 479PH/97/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
63		14h20	15h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 75kVA Lò bún Phước Tâm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/277/7/1 tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Lò bún Phước Tâm trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
64		08h00	08h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x50 kVA Phước Hậu 3D. -Mã khách hàng PB1006T000835001	-Tại trụ 478VLg/32/45/5 tuyến 478 Vĩnh Long	-Khóm Phước Hanh, Phường Phước Hậu	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Hậu 3D trụ 478VLg/32/45/5 - tuyến 478 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
65		09h00	09h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x50 kVA Phước Hanh 1A. - Mã khách hàng PB1006T000522001	-Tại trụ 478VLg/32/45/14 tuyến 478 Vĩnh Long	-Khóm Phước Hanh, Phường Phước Hậu	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Hanh 1A trụ 478VLg/32/45/14 - tuyến 478 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ

66		10h00	10h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x25 kVA Phú Đức. - Mã khách hàng PB1006T000114001	-Tại trụ 479PH/151 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới	-Cắt MCCB+FCO trạm Phú Đức trụ 479PH/151-tuyến 479 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
67		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x50 kVA Long Tân A. -Mã khách hàng PB1006T001003001	-Tại trụ 472VLi/256/15 tuyến 472 Vũng Liêm	-Ấp Long Tân, Xã Long Hồ	-Cắt MCCB+FCO trạm Long Tân A trụ 472VLi/256/15-tuyến 472 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
68		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x25 kVA Năm Bi. -Mã Khách hàng PB10060014523001	-Tại trụ 474VLi/139/20 tuyến 474 Vũng Liêm	-Ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội	-Cắt MCCB+FCO trạm Năm Bi 474VLi/139/20-tuyến 474 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
69		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x25 kVA Chín Đường. -Mã khách hàng PB10060014529001	-Tại trụ 474VLi/139/11 tuyến 474 Vũng Liêm	-Ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội	-Cắt MCCB+FCO trạm Chín Đường trụ 474VLi/139/11-tuyến 474 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
70		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 473-471CC/34 đến trụ 471CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên đến trụ 473CC/175/176 tuyến 472 Cổ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474, 475 Cổ Chiên.	- Ấp Cái Kè - xã Nhơn Phú, ấp Mỹ Hạnh, ấp Mỹ Chánh ấp Mỹ Long - xã Cái Nhum	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.

71		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
72		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Kinh Nổi (25kVA) trụ 473VLi/P67/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Kinh Nổi (25kVA) trụ 473VLi/P67/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp An Điền, xã Trung Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Kinh Nổi (25kVA) trụ 473VLi/P67/2 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
73		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Trung Chánh A (3x50kVA) trụ 471VLi/T52/90 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Chánh A (3x50kVA) trụ 471VLi/T52/90 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Chánh, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + 03FCO + tháo 03hotline trạm Trung Chánh A (3x50kVA) trụ 471VLi/T52/90 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
74		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Trạch 4 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P81/31 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Quang Trạch 4 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P81/31 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Đức, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Quang Trạch 4 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P81/31 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

75		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Trạch 5 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/22 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Quang Trạch 5 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/22 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Đức, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Quang Trạch 5 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/22 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
76		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gỗ, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
77		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	-Thay lại MBA kiểm định không đạt trạm Vĩnh Hựu 5 trụ L45/P221/95 tuyến 475 Trà Ôn.	-Tại trạm Vĩnh Hựu 5 trụ L45/P221/95 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB +FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Hựu 5 trụ L45/P221/95 tuyến 475 Trà Ôn. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
78		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	-Thay lại MBA kiểm định không đạt trạm Vĩnh Hựu 5A trụ L45/P221/92 tuyến 475 Trà Ôn.	-Tại trạm Vĩnh Hựu 5A trụ L45/P221/92 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB +FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Hựu 5A trụ L45/P221/92 tuyến 475 Trà Ôn. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố.
79		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

80		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001168)	- Tại trạm Thành Khương 1 trụ 479TQ/2 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Khương, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Khương 1 trụ 479TQ/2 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
81		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000615)	- Tại trạm Thành Khương trụ 479TQ/7 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Khương, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Khương trụ 479TQ/7 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
82		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000534)	- Tại trạm Chợ Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/189/4/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Hòa Bình xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Chợ Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/189/4/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
83		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000037)	- Tại trạm Rạch Niềng trụ 479TQ/232/17 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Niềng trụ 479TQ/232/17 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
84		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000646)	- Tại trạm Rạch Ranh 2 trụ 479TQ/223/5 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Ranh 2 trụ 479TQ/223/5 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ

85		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000018)	- Tại trạm Kinh Mới 2 trụ 479TQ/262/48 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Kinh Mới 2 trụ 479TQ/262/48 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay HTĐĐ
86		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
87		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Cầu Xây từ trụ 479TV/T77 đến trụ 479TV/T77/89	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
88		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long +Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ LBS Ngã Ba Bãi Vàng	-Tại trụ 472TV/T97/18	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBS Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18 -Cắt 03 DS 2 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/19 -Cắt 03 DS 1 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/17	-Thí nghiệm định kỳ
89		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long +Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ Recloser Bàu Sơn	-Tại trụ 472TV/18A	-Xã Châu Thành	-Cắt Recloser Bàu Sơn tại trụ 472TV/18A -Cắt 03 DS 2 Bàu Sơn tại trụ 472TV/19 -Cắt 03 DS 1 Bàu Sơn tại trụ 472TV//18 -Đóng đẳng áp 473CN (MC 474CN)	-Thí nghiệm định kỳ

90		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long +Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ Recloser Vũ Đình Liệu	-Tại trụ 474TV/22	-Xã Châu Thành	-Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 -Cắt 03 DS 2 Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/23 -Cắt 03 DS 1 Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/21 -Đóng đẳng áp 476TV	-Thí nghiệm định kỳ
91		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long +Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ Recloser Đoàn Công Chánh	-Tại trụ 476TV/8	-Xã Châu Thành	-Cắt Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/8 - Cắt 3DS 476TV trụ 475-476TV/03 -Cắt 03 DS Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/09 -Cắt 03 DS NT 475-476TV tại trụ 475-476TV/05 -Đóng đẳng áp 474TV đến Recloser Đoàn Công Chánh, cắt 3DS 476TV trụ 475-476TV/03 có điện không tải	-Thí nghiệm định kỳ
92		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo, TI xa trạm Cây Xoài 2	-Tại trạm Cây Xoài 2 trụ 478-475DT/21, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + 3FCO trạm Cây Xoài 2 trụ 478-475DT/21	-Khắc phục vận hành
93		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Sóc Ớt 5	-Tại trạm Sóc Ớt 5 trụ 473-476DT-3/T42/01, nhánh Sóc Ớt, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp Sóc Ớt - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Sóc Ớt 5 trụ 473-476DT-3/T42/01	-Khắc phục vận hành
94		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Sóc Ớt 1	-Tại trạm Sóc Ớt 1 473-476DT-3/T42/T4/10, nhánh Sóc Ớt, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp Sóc Ớt - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Sóc Ớt 1 473-476DT-3/T42/T4/10	-Khắc phục vận hành

95		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Đỗ Hoài Thanh Hoài Thanh, tuyến 478 Duyên Trà -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại trạm Đỗ Hoài Thanh trụ 478-475DT-8/T31/P42/02, nhánh Đỗ Hoài Thanh, tuyến 478 Duyên Trà	-Ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Đỗ Hoài Thanh trụ 478-475DT-8/T31/P42/02 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Khắc phục vận hành
96		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Cồn Cù 4	-Tại trạm Cồn Cù 4 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/54, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Cồn Cù 4 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/54	-Khắc phục vận hành
97		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Giồng Ớt 6	-Tại trạm Giồng Ớt 6 trụ 477DT/T213/P177/03, nhánh Hồ Thùng, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Ớt 6 trụ 477DT/T213/P177/03	-Khắc phục vận hành
98		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Động Cao 23	-Tại trạm Động Cao 23 trụ 477DT/T213/T138/13, nhánh Động Cao 7, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Động Cao - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 23 trụ 477DT/T213/T138/13	-Khắc phục vận hành
99		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Động Cao 20	-Tại trạm Động Cao 20 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/217, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Động Cao - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 20 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/217	-Khắc phục vận hành
100		15h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Động Cao 14	-Tại trạm Động Cao 14 trụ 477DT/T213/P125/11/08, nhánh Động Cao 10, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Động Cao - xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Động Cao 14 trụ 477DT/T213/P125/11/08	-Khắc phục vận hành
101		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Hồ Thùng 24	-Tại trạm Hồ Thùng 24 trụ 477DT/T213/P177/P58/25, nhánh Hồ Thùng 13, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Thùng 24 trụ 477DT/T213/P177/P58/25	-Khắc phục vận hành

102		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Hồ Thùng 4	-Tại trạm Hồ Thùng 4 trụ 477DT/T213/P177/106, nhánh Hồ Thùng, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Hồ Thùng 4 trụ 477DT/T213/P177/106	-Khắc phục vận hành
103		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Phước Thiện Biển 6	-Tại trạm Phước Thiện Biển 6 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/T12/05, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biển 6 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/T12/05	-Khắc phục vận hành
104		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Phước Thiện Biển 4	-Tại trạm Phước Thiện Biển 4 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/27, nhánh Phước Thiện Biển , tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biển 4 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/27	-Khắc phục vận hành
105		15h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Phước Thiện Biển 5	-Tại trạm Phước Thiện Biển 5 trụ 477DT/T213/P177/T106A/32, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biển 5 trụ 477DT/T213/P177/T106A/32	-Khắc phục vận hành
106		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T144A/01 nhánh NT Phan Văn Thông, tuyến 477 Duyên Trà (480 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Phan Văn Thông trụ 477DT/144A -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
107		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/P18A/P02A/01 nhánh NT Phan Kim Hương 1, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Phan Kim Hương 1 trụ 477DT/T147/P18A/02A -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
108		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/P64B/01 nhánh Nguyễn Văn Bảy, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Dân Thành phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Bảy trụ 477DT/T147/64B -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê

109		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 477DT/T147/T59/P09A/02 trạm NT Đoàn Thị Tiếng, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Đoàn Thị Tiếng trụ 477DT/T147/T59/P09A/02 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
110		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 477DT/T147/T59/T38A/03/04/01 trạm NT Nguyễn Minh Kha, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Minh Kha trụ 477DT/T147/T59/T38A/03/04/01 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
111		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 477DT/T147/T59/T38A/03/04/P01/T01/01 trạm NT Cao Văn Cẩn, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Cao Văn Cẩn trụ 477DT/T147/T59/T38A/03/04/P01/T01/01 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
112		16h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/T59/P58A/P05/01 nhánh NT Nguyễn Văn Dội, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Văn Dội trụ 477DT/T147/T59/P58A/05 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
113		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 477DT/T147/P51B/14/01 trạm NT Trần Văn Long, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Dân Thành phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Trần Văn Long trụ 477DT/T147/P51B/14/01 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
114		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trụ 477DT/T147/P51B/14/02 trạm NT Trần Huy Dũng, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Dân Thành phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Trần Huy Dũng trụ 477DT/T147/P51B/14/02 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê

115		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/T82/T25A/01 nhánh NT Nguyễn Văn Tiến Em, tuyến 477 Duyên Trà (480 Dân Thành)	-Khóm Dân Thành phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Văn Tiến Em trụ 477DT/T147/T82/25A -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
116		13h00	14h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P85/P23/12 nhánh NT Nguyễn Văn Quận, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Văn Quận trụ 473DT/T153/P85/23 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
117		14h30	15h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P85/P27A/01 nhánh NT Huỳnh Thị Kiều Linh, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Huỳnh Thị Kiều Linh trụ 473DT/T153/P85/27A -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
118		15h30	16h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P85/P23/12 nhánh NT Nguyễn Văn Quận, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Văn Quận trụ 473DT/T153/P85/23 -Khách hàng đã thuê QLVH	-Bảo dưỡng VH thuê
119		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/(01-98) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

120		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479/26 đến trụ 479CN/143 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
121		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Rẩy 8 trụ 475CN/P236/P27/13	-Ấp Rẩy xã Vinh Kim	-Cắt CB+ 3FCO trạm Ấp Rẩy 8 trụ 475CN/P236/P27/13	-Thay hỏng
122		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Thôn Rôn B trụ 475CN/P236/P03/P50/07	-Ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Thôn Rôn B trụ 475CN/P236/P03/P50/07	-Thay hỏng
123		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Thôn Rôn 2 trụ 475CN/P236/P03/25	-Ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim	-Cắt CB +FCO trạm Thôn Rôn 2 trụ 475CN/P236/P03/25	-Thay hỏng
124		14h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Vinh Cửu 1 trụ 475CN/T211/06	-Ấp Mai Hương xã Vinh Kim	-Cắt CB +FCO trạm Vinh Cửu 1 trụ 475CN/T211/06	-Thay hỏng
125		15h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Tư E2 trụ 479CN/P233/14	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB +3FCO trạm Ấp Tư E2 trụ 479CN/P233/14	-Thay hỏng

126		08h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện Minh Đạt. (05CN)	-Xử lý tăng cường bass lắp xà máy biến áp, căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ trạm đến trụ a5 và chỉnh trụ nghiêng tại trụ a5 (khắc phục các tồn tại thuộc công trình đầu tư nâng cấp mở rộng hạ tầng thị trấn Cầu Ngang)	-Từ đầu sứ hạ áp trạm Mỹ Cẩm A trở xuống thùng CD, ĐK trạm và từ trụ a1 đến trụ a5 hạ áp trạm Mỹ Cẩm A trụ 475CN/125 thuộc tuyến 475CN	-Ấp Mỹ Cẩm A xã Cầu Ngang	-Cắt CB và FCO trạm Mỹ Cẩm A trụ 475CN/125	-Bàn giao hiện trường
127		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV trạm Mộc Anh khoảng trụ 477TR/P108/(01-28).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
128		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
129		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Kiểm tra định kỳ
130		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
131		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Khóm 5 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Khóm 5 trụ 476TV/P336/12 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+FCO trạm Khóm 5 trụ 476TV/P336/12 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Thay định kỳ

132		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Ngãi Hòa 6 (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ngãi Hòa 6 trụ 476TV/T283/01 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ngãi Hòa 6 trụ 476TV/T283/01 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
133		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Cây Ổi 6 (TI hạn kiểm định T4/2031)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Cây Ổi 6 trụ 480TV/T209/T68/P52/T16/04 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Cây Ổi 6 trụ 480TV/T209/T68/P52/T16/04 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
134		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ+TI định kỳ trạm Ngô Văn Kiệt	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ngô Văn Kiệt trụ 476TV/240 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ngô Văn Kiệt trụ 476TV/240 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Thay định kỳ
135		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Ngô Văn Kiệt 6 (TI hạn kiểm định T5/2031)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ngô Văn Kiệt 6 trụ 476TV/T226/02 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ngô Văn Kiệt 6 trụ 476TV/T226/02 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
136		15h30	16h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm Ngãi Chánh 4 (TI hạn kiểm định T4/2031)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ngãi Chánh 4 trụ 476TV/T214/T72/02 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Ngãi Chánh 4 trụ 476TV/T214/T72/02 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)

137		16h30	17h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm VT Ngãi Hùng mới (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm VT Ngãi Hùng Mới trụ 476TV/T214/T82/02 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm VT Ngãi Hùng Mới trụ 476TV/T214/T82/02 thuộc tuyến 476 Trà Vinh -Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay định kỳ
138		08h00	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thu hồi bụ bù hạ áp	-Tại trụ aT11/3 lưới hạ áp trạm Khu dân cư khóm 6. -Tại trụ a4 lưới hạ áp trạm Lưu Tư 1. -Tại trụ a3, b6 lưới hạ áp trạm Lưu Tư 3A. -Tại trụ b2 lưới hạ áp trạm Giồng Bèn 3. -Tại trụ c1 lưới hạ áp trạm Giồng Mới 1. -Tại trụ bP6/5 lưới hạ áp trạm Giồng Mới 2.	-Xã Càng Long, Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

139		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Đo nhiệt độ mối nối	Tại các trụ: 478TV/382, 471VLi/248, 478TV/378, 478TV/T316/P15/01, 473CK/T176/70, 473CK/T176/01, 473CK/170, 473CK/169, 473CK/171, 473CK/113, 473CK/112, 473CK/114, 473CK/P168/03, 473CK/P168/3A, 473CK/P168/02, 473CK/P168/91, 473CK/P168/92, 473CK/P168/92A, 478TV/149, 478TV/151, 478TV/151A, 478TV/P228/01, 478TV/P228/01A, 478TV/P228/02, 478TV/P228/69, 478TV/P228/70, 478TV/P228/70A, 475LD/116, 475LD/117, 475LD/118, 475LD/197, 475LD/198, 475LD/198A	-Xã Càng Long, An Trường, Tân An, Bình Phú, Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
140		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Cty Vĩnh Phát 1 (TI đến hạn năm 2029)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Cty Vĩnh Phát 1 tại trụ 475LD/P201/P13/02	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt CB trạm Cty Vĩnh Phát 1 tại trụ 475LD/P201/P13/02; Cắt 3LBFCO Cty Vĩnh Phát 1 tại trụ 475LD/P201/13	- Thay định kỳ
141		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Đức Mỹ 2	- Tại thùng CD +ĐK trạm Đức Mỹ 2 tại trụ 475LD/P201/29	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt 2CB + FCO trạm Đức Mỹ 2 tại trụ 475LD/P201/29	- Thay định kỳ
142		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Đức Mỹ 6	- Tại thùng CD +ĐK trạm Đức Mỹ 6 tại trụ 475LD/P201/36A	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt CB + FCO trạm Đức Mỹ 6 tại trụ 475LD/P201/36A	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)

143		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Long Sơn 5	- Tại thùng CD +ĐK trạm Long Sơn 5 tại trụ 475LD/P201/T35/T20/28	- Ấp Long Sơn xã Nhị Long	- Cắt CB + FCO trạm Long Sơn 5 tại trụ 475LD/P201/T35/T20/28	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
144		15h00	16h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Long Sơn 7 (Đo đếm trực tiếp)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Long Sơn 7 tại trụ 475LD/P201/T35/05	- Ấp Long Sơn xã Nhị Long	- Cắt CB + 3FCO trạm Long Sơn 7 tại trụ 475LD/P201/T35/05	- Thay không đo xa
145		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 20/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/85/57 NR Rạch Vong - Nhơn Thạnh đến trụ 474BTre/128/40B/42/16 NR Mỹ Thạnh An Phải và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/85/57 NR Rạch Vong - Nhơn Thạnh đến trụ 474BTre/128/40B/42/16 NR Mỹ Thạnh An Phải và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h30	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Cắt thu hồi lưới hạ thế vượt lộ từ trụ HT81/1a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/83/05 NR Nhà Thờ Tân Phú đến trụ TT475AH/97/81 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/79 tuyến Tiên Thủy – Tân Phú	-Từ trụ HT81/1a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/83/05 NR Nhà Thờ Tân Phú đến trụ TT475AH/97/81 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/79 tuyến Tiên Thủy – Tân Phú	-Ấp Tân Nam xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/83/05 NR Nhà Thờ Tân Phú -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/79 tuyến Tiên Thủy – Tân Phú	-Xử lý mất an toàn

3		10h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Cắt thu hồi lưới hạ thế từ trụ 475AH/111 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475AH/111 tuyến An Hiệp – Tiện Thủy đến trụ 475AH/112 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp – Tiên Thủy	-Từ trụ 475AH/111 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475AH/111 tuyến An Hiệp – Tiện Thủy đến trụ 475AH/112 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp – Tiên Thủy	-Ấp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 475AH/111 tuyến An Hiệp – Tiện Thủy -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 475AH/113 tuyến An Hiệp – Tiện Thủy	-Xử lý mất an toàn
4		12h00	13h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Lắp giá nới hạ thế, cắt dừng lưới hạ thế tại trụ 472BTre/88/01, thu hồi lưới hạ thế từ trụ 472BTre/88-472BTre/88/01 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 472BTre/88/02B/01 NR Thị trấn Châu Thành	-Trụ 472BTre/88-472BTre/88/01 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 472BTre/88/02B/01 NR Thị trấn Châu Thành	-Ấp 3 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BTre/88/02B/01 NR Thị trấn Châu Thành	-Xử lý mất an toàn
5		14h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Lắp giá nới hạ thế trụ 472BTre/85, kéo dây hạ thế từ trụ 472BTre/87B-472BTre/88, đấu nối lưới hạ thế sau trụ 472BTre/88 vào lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Trụ 472BTre/85, kéo dây hạ thế từ trụ 472BTre/87B-472BTre/88 thuộc trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Ấp 3 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý mất an toàn
6		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đấu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Hạ công suất trạm 50kVA xuống 25kVA trụ 480TT/104/38/16/35/02 NR 1 pha Phú Thạnh -Tháp sắt U140-3m, lắp sứ trụ 480TT/104/38/16/35/03A NR 1 pha Phú Thạnh	-Tại trụ trụ 480TT/104/38/16/35/02, trụ 480TT/104/38/16/35/03A NR 1 pha Phú Thạnh	-Ấp Phú Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm trụ 480TT/104/38/16/35/02, trụ 480TT/104/38/16/35/06 NR 1 pha Phú Thạnh -Cắt FCO trụ 480TT/104/38/16/35/01 NR 1 pha Phú Thạnh	-Xử lý non tải và ngăn ngừa sự cố
9		09h30	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 480TT/104/38/30 NR Phú Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/38/30 NR Phú Thạnh	-Ấp Phú Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 480TT/104/38/30 NR Phú Thạnh	-Xử lý quá tải
10		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa	-Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thu hồi trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/33 và lắp mới trạm 50kVA trụ 471GTROM/96/32 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Tại trụ 471GTROM/96/32, 471GTROM/96/33 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong -Cắt FCO trụ 471GTROM/96/25 nhánh rẽ ấp 3 Kinh Trong	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
12		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/98/02 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 471GTROM/98/02 đến trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

13		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Dựng mới trụ 8A/1, di dời trạm 3x25kVA từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới tại trụ 8A/1 nhánh rẽ Cồn Linh	-Tại trụ 8A/1 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 8A/1 + Cắt 3FCO trụ 8A nhánh rẽ Cồn Linh	-Thi công tuyến đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 4/3/1; Dựng trụ đệm đỡ lưới hạ thế trụ 4/3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/207/185/20 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/207/185/20 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/207/185/20 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
16		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay điện kế, thay TI trạm 160kVA trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Hoàn chỉnh công trình SCTX xử lý quá tải.
17		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, tăng cường tiếp đất trạm 3x15kVA trụ 472BTri/128/09 NR NMN Mỹ Nhơn.	-Trụ 472BTri/128/09 NR NMN Mỹ Nhơn.	-Xã Mỹ Chánh Hòa	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ trụ 472BTri/128/09 NR NMN Mỹ Nhơn. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/128 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

18		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay điện kế, thay TI trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Hoàn chỉnh công trình SCTX xử lý quá tải.
19		07h30	08h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 37,5kVA, LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA Hộ kinh doanh karaoke Hoa Cau trụ 478BTri/21A/04/01 NR Đường 19.5.	-Trụ 478BTri/21A/04/01 NR Đường 19.5.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 37.5kVA Hộ kinh doanh karaoke Hoa Cau trụ 478BTri/21A/04/01 NR Đường 19.5. -Cắt FCO trụ 478BTri/21A/04 NR Đường 19.5.	-Thí nghiệm định kỳ.
20		08h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA Viễn thông Vĩnh Long trụ 478BTri/28/140/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/140/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 25kVA Viễn thông Vĩnh Long trụ 478BTri/28/140/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/140 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ.
21		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37.5kVA nuôi nghêu Lâm Văn Ô trụ 478BTri/28/107/59/60A/01 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/60A/01 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 37.5kVA nuôi nghêu Lâm Văn Ô trụ 478BTri/28/107/59/60A/01 NR Thạnh Hải. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/59/60A NR Thạnh Hải.	-Thí nghiệm định kỳ.

22		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA nuôi tôm Trần Hoàng Minh trụ 473BTri/228/207/185/8A/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/185/8A/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA nuôi tôm Trần Hoàng Minh trụ 473BTri/228/207/185/8A/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
23		14h00	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 75kVA Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Anh Khoa trụ 473BTri/228/207/185/16/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/185/16/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 75kVA Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Anh Khoa trụ 473BTri/228/207/185/16/01 NR ấp 8 Bảo Thạnh. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/207/185/16 NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
24		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 180kVA nuôi tôm Phan Thanh Trạng trụ 473BTri/228/207/185/19A/2P NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/185/19A/2P NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB 180kVA nuôi tôm Phan Thanh Trạng trụ 473BTri/228/207/185/19A/2P NR ấp 8 Bảo Thạnh. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/185/19A/1P NR ấp 8 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
25		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 3x25kVA trụ 473BĐ/347/23 NR 3P Phú Thuận	-Trụ 473BĐ/347/23 NR 3P Phú Thuận	-Ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+3FCO+tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 473BĐ/347/23 NR 3P Phú Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

26		09h40	10h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 180kVA trụ 473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận	-Trụ 473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận	-Ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+3FCO+tháo 3 hotline trạm 180kVA trụ 473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
27		10h45	11h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/347/26/03/01 NR 3P Vang Quới Tây	-Trụ 473BĐ/347/26/03/01 NR 3P Vang Quới Tây	-Ấp Phú Hưng xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/347/26/03/01 + tháo hotline trụ 473BĐ/347/26/03 NR 3P Vang Quới Tây	-Thí nghiệm CBM.
28		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/28 NR 3P Vang Quới Tây	-Trụ 473BĐ/347/26/28 NR 3P Vang Quới Tây	-Ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/28 NR 3P Vang Quới Tây -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

29		14h10	15h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/347/26/48 NR 3P Vang Quới Tây	-Trụ 473BĐ/347/26/48 NR 3P Vang Quới Tây	-Ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/347/26/48 NR 3P Vang Quới Tây -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
30		15h20	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/56 NR 3P Vang Quới Tây	-Trụ 473BĐ/347/26/56 NR 3P Vang Quới Tây	-Ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/56 NR 3P Vang Quới Tây -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
31		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Từ trụ 475BĐ/07/01 đến trụ 475BĐ/07/71; từ trụ 475BĐ/07/27B đến trụ 475BĐ/07/27B/02 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
32		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01 NR 3P Thừa Đức (Khách hàng NTCN Võ Văn Hận)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/31 NR 3P Thừa Đức	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

33		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01 NR 3P Thừa Đức (Khách hàng NTCN Phan Thị Thu Thủy)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/55 NR 3P Thừa Đức	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
34		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P Nguyễn Thanh Bình (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Loan)	-Tại thùng điện kế trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P Nguyễn Thanh Bình	-Ấp Thừa Trung xã Thới Thuận	-Cắt CB+3LBFCO trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P Nguyễn Thanh Bình	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
35		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ trạm công cộng trụ 472MC/15/20/17/60/24T/26 NR Thanh Thuỷ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/26 NR Thanh Thuỷ	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60/24T/26 NR Thanh Thuỷ	-Thay điện kế hỏng
36		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/17/60P/41A/08 NR Bến đò Thầy Tống	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/41A/08 NR Bến đò Thầy Tống	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/41A/08 NR Bến đò Thầy Tống	-Thay điện kế hỏng
37		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/17/60P/82/09/31 NR Phú Đông Thượng	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/09/31 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/09/31 NR Phú Đông Thượng	-Thay điện kế hỏng

38		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/205A/20 NR Thạnh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/205A/20 NR Thạnh Đông	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/205A/20 NR Thạnh Đông	-Thay điện kế hỏng
39		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 472MC/15/20/218/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/218/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/218/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế hỏng
40		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế hỏng trạm công cộng trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 NR Phú Đông	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 NR Phú Đông	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 NR Phú Đông	-Thay điện kế hỏng
41		07h30	08h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Võ Thị Hành trụ 477BTh/37A/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/37A/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Võ Thị Hành trụ 477BTh/37A/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt FCO trụ 475477BTh/37A tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

42		09h00	10h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Hưởng trụ 478BTh/45/13/01 NR Kinh Mới	-Tại trụ 478BTh/45/13/01 NR Kinh Mới	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Hưởng trụ 478BTh/45/13/01 NR Kinh Mới -Cắt FCO trụ 478BTh/45/13 NR Kinh Mới	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
43		10h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Hai trụ 478BTh/70/16/01 NR An Thuận	-Tại trụ 478BTh/70/16/01 NR An Thuận	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Hai trụ 478BTh/70/16/01 NR An Thuận -Cắt FCO trụ 478BTh/70/16 NR An Thuận	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
44		13h00	14h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Võ Văn Phong trụ 478BTh/113/25/01 NR An Thủy	-Tại trụ 478BTh/113/25/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Võ Văn Phong trụ 478BTh/113/25/01 NR An Thủy -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 478BTh/113/25 NR An Thủy -Tháo 02 kẹp hotline tại trụ 478BTh/113/25 NR An Thủy	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

45		14h30	15h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Trần Văn Nhiệm trụ 478BTh/113/39A/02 NR An Thủy	-Tại trụ 478BTh/113/39A/02 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm trụ 478BTh/113/39A/02, trạm trụ 478BTh/113/39A/04 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/39A NR An Thủy	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
46		16h00	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x50kVA CSNT Châu Văn Bi trụ 478BTh/113/63/03/01 NR Xẻo Đước	-Tại trụ 478BTh/113/63/03/01 NR Xẻo Đước	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Châu Văn Bi trụ 478BTh/113/63/03/01 NR Xẻo Đước -Cắt 3FCO trụ 478BTh/113/63/03 NR Xẻo Đước	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
47		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-Lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
48		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/10/2026). - Tháo kẹp hotline tại trụ 474VLg/23 tuyến 474 Vĩnh Long. - Tháo kẹp hotline tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 474VLg/23 tuyến 474 Vĩnh Long. -Làm việc tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long.	- Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23 tuyến 474 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DC K5P8A tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long. -Off Relay 79 MC tuyến 474 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline

49		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (15CN)	- Lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA DC K5P8A XDM tại trụ 474VLg/24 XDM, thu hồi trạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23, trạm 3*25kVA DC K5P8A tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474VLg/27 thuộc trạm 3*50kVA DC K5P8 tại trụ 474VLg/27 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống từ trụ 474VLg/23 đến trụ 474VLg/24 XDM thuộc trạm 400kVA DC K5P8A XDM tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long. -Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 474VLg/27 đến trụ A/1 trạm 3*50kVA DC K5P8 tại trụ 474VLg/27 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Khu dân cư, khóm 5, phường Tân Hạnh.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23 tuyến 474 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DC K5P8A tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA DC K5P8 tại trụ 474VLg/27 tuyến 474 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotlinetrạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23 tuyến 474 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotlinetrạm 3*25kVA DC K5P8A tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh	-ĐTXD bổ sung năm 2026
50		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Đấu kẹp hotline tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long.	- Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Off Relay 79 MC tuyến 474 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
51		08h30	13h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Sạc Pin xe điện Vinfast-Bình Minh trụ 477-475BM/13A tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN. - Mã khách hàng: PB10040061319.	- Tại trụ 477-475BM/13A tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt 03LBFCO + Gỡ 03 Hotline trạm Sạc Pin xe điện Vinfast-Bình Minh trụ 477-475BM/13A tuyến 477 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm
52		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Phú Quới, Long Hồ	-Không cắt điện, chú ý an toàn giao thông	-Ngăn ngừa sự cố

53		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Rạch Đồn Điền.	-Tại trụ 478VLg/32/14/12 tuyến 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Hanh A, phường Phước Hậu.	- Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Rạch Đồn Điền trụ 479PH/312/19/2/14 tuyến 479 Phước Hòa. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị
54		09h30	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Phước Lợi A1.	-Tại trụ 478VLg/32/35/1 tuyến 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.	-Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Phước lợi A1 trụ 478VLg/32/35/1 tuyến 478 Vĩnh Long. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị
55		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Thay LA+FCO thử nghiệm định kỳ trạm Phước Lợi A5.	-Tại trụ 478VLg/32/37 tuyến 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.	-Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline trạm Phước lợi A5 trụ 478VLg/32/37 tuyến 478 Vĩnh Long. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại Hotline).	-Thử nghiệm thiết bị
56		08h00	08h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3x50 kVA Long Mỹ 4A. -Mã khách hàng PB1006T000172001	-Tại trụ 476CC/226 tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Long Khánh, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+FCO trạm Long Mỹ 4A trụ 476CC/226-tuyến 476 Cổ Chiên	-Thay HTĐĐ
57		09h00	09h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3x37,5 kVA Long Mỹ 1. -Mã khách hàng PB10060019074001	-Tại trụ 476CC/285 tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Long Phước, xã Bình Phước	-Cắt MCCB+3FCO trạm Long Mỹ 1 trụ 476CC/285-tuyến 476 Cổ Chiên	-Thay HTĐĐ

58		10h00	10h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 2x37,5 kVA Bình Tịnh B. -Mã khách hàng PB10060014604001	-Tại trụ 476CC/285 tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước	-Cắt MCCB+FCO trạm Bình Tịnh B trụ 476CC/285-tuyến 476 Cổ Chiên	-Thay HTĐĐ
59		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 2x50 kVA Bình Hòa 2. -Mã khách hàng PB10060014630001	-Tại trụ 476CC/146 tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Bình Hòa, xã Bình Phước	-Cắt MCCB+FCO trạm Bình Hòa 2 trụ 476CC/146-tuyến 476 Cổ Chiên	-Thay HTĐĐ
60		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x37,5 kVA Long Mỹ 3A. -Mã khách hàng PB1006T000117001	-Tại trụ 476CC/255 tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Long Phước, xã Bình Phước	-Cắt MCCB+FCO trạm Long Mỹ 3A trụ 476CC/255-tuyến 476 Cổ Chiên	-Thay HTĐĐ
61		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x37,5 kVA Bình Tịnh A1. -Mã khách hàng PB1006T000773001	-Tại trụ 476CC/154 tuyến 476 Cổ Chiên	-Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước	-Cắt MCCB+FCO trạm Bình Tịnh A1 trụ 476CC/154-tuyến 476 Cổ Chiên	-Thay HTĐĐ
62		08h00	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thọ 2 gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/P26/5- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Thọ 2 trụ 473CC/253/P26/5- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thọ 2 trụ 473CC/253/P26/5- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị

63		09h45	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thọ 3 gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/P26/9- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Thọ 3 trụ 473CC/253/P26/9- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thọ 3 trụ 473CC/253/P26/9- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị
64		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Trinh A1 gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/P26/14- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Trinh A1 trụ 473CC/253/P26/14- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Trinh A1 trụ 473CC/253/P26/14- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị
65		14h45	15h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Trinh B gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/P26/21- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Trinh B trụ 473CC/253/P26/21- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Trinh, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Trinh B trụ 473CC/253/P26/21- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị
66		15h45	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDV ĐLVL (2CN).	- Kiểm định, định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Trinh A gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/P26/26- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Trinh B trụ 473CC/253/P26/26- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Trinh, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Trinh A trụ 473CC/253/P26/26- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị

67		08h30	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng XX Đại Sen (25kVA) trụ 471VLi/T157/P1/1 tuyến 471 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050045771).	- Tại tủ điện kế và MBA trạm chuyên dùng XX Đại Sen (25kVA) trụ 471VLi/T157/P1/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng XX Đại Sen (25kVA) trụ 471VLi/T157/P1/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
68		10h00	11h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng XD Trung Hiếu (15kVA) trụ 473VLi/P90/1 tuyến 473 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050030138).	- Tại tủ điện kế trạm chuyên dùng XD Trung Hiếu (15kVA) trụ 473VLi/P90/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp An Điền, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng XD Trung Hiếu (15kVA) trụ 473VLi/P90/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
69		13h00	14h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng Trường TH Trung An A (15kVA) trụ 473VLi/P58/P64/1 tuyến 473 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050055780).	- Tại tủ điện kế và MBA trạm chuyên dùng Trường TH Trung An A (15kVA) trụ 473VLi/P58/P64/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp An Phước, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng Trường TH Trung An A (15kVA) trụ 473VLi/P58/P64/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
70		14h30	15h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng NMXX Sơn Hà (25kVA) trụ 473VLi/P58/T136A/1 tuyến 473 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050043370).	- Tại tủ điện kế trạm chuyên dùng NMXX Sơn Hà (25kVA) trụ 473VLi/P58/T136A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành	- Cắt CB + FCO trạm chuyên dùng NMXX Sơn Hà (25kVA) trụ 473VLi/P58/T136A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
71		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, bịt kín mối nối hở, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Đông 1 (50kVA) trụ 472VLi/P56/172 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Đông 1 (50kVA) trụ 472VLi/P56/172 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Tân Đông, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO trạm Tân Đông 1 (50kVA) trụ 472VLi/P56/172 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện

72		13h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Thay toppin đỡ sứ trung thế bị cong tại trụ 472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 474 Vũng Liêm - Phát quang lưới điện nhánh rẽ Bời Lời từ trụ 472VLi/P56/P156/P17/2 đến 472VLi/P56/P156/P17/27 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trụ 472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 474 Vũng Liêm. - Từ trụ 472VLi/P56/P156/P17/2 đến 472VLi/P56/P156/P17/27 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Diệu, xã Quới An.	- Cắt LBFCO Bời Lời trụ 472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
73		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
74		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 6 Ấp 2 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 6 ấp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 6 ấp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 6 ấp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

76		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hòa An 1 tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Hòa An 1 trụ 479TB/T85/19 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Hòa An 1 trụ 479TB/T85/19 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hòa An 1 trụ 479TB/T85/19 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
77		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hòa An 2 tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Hòa An 2 trụ 479TB/T85/P15/3 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Hòa An 2 trụ 479TB/T85/P15/3 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hòa An 2 trụ 479TB/T85/P15/3 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
78		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hòa Thuận 1A tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Hòa Thuận 1A trụ 479TB/T85/P21/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Hòa Thuận 1A trụ 479TB/T85/P21/1 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hòa Thuận 1A trụ 479TB/T85/P21/1 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

79		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 8 Tắc Xi tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 8 Tắc Xi trụ 479TB/P94/9 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 8 Tắc Xi trụ 479TB/P94/9 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 8 Tắc Xi trụ 479TB/P94/9 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
80		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	- Thay trụ hạ áp trụ 7,3 mét bị mục gốc tại trụ hạ áp số 5 và ép lèo lại dây nguội tại trụ hạ áp số 1 trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 5 và hạ áp số 1 trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
81		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	- Thay trụ hạ áp trụ 7,3 mét bị mục gốc tại trụ hạ áp số 2 trạm Tích Phú 1A trụ M44/P296/T59/10 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 2 trạm Tích Phú 1A trụ M44/P296/T59/10 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Tích Phú 1A trụ M44/P296/T59/10 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
82		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
83		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

84		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long +Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ LBS 474TV	-Tại trụ 474-472TV-4/4A	-Xã Châu Thành	-Cắt LBS 474TV tại trụ 474-472TV-4/4A -Cắt 03 DS 474TV tại trụ 474-472TV-4/05 -Cắt MC 474 trạm 110kV Trà Vinh và kéo ra khỏi vị trí vận hành -Đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Trà Vinh (sa thải trạm Y Tế Châu Thành trước khi đóng DTĐ) -Đóng đẳng áp 476TV	-Phòng ngừa sự cố
85		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long và Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ LBS Đầu Giồng	-Tại trụ 474TV/85	-Xã Châu Thành	-Cắt LBS Đầu Giồng tại trụ 474/85 -Cắt 03 DS 2 Đầu Giồng tại trụ 474TV/86 -Cắt 03 DS 1 Đầu Giồng tại trụ 474TV/84 -Đóng đẳng áp 476TV	-Phòng ngừa sự cố
86		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long và Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ LBS NT 474TV-476TV	-Tại trụ 476TV/T117/13	-Xã Châu Thành	-Cắt LBS NT 474TV-476TV tại trụ 476TV/T117/13 -Cắt 03 DS 2 NT 474-476TV tại trụ 476TV/T117/14 -Cắt 03 DS 1 NT 474-476TV tại trụ 476TV/T117/12	-Phòng ngừa sự cố
87		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long và Điện Lực Châu Thành (04 CN)	-Thí Nghiệm định kỳ LBS Thanh Mỹ	-Tại trụ 476TV/115	-Xã Châu Thành	-Cắt LBS Thanh Mỹ tại trụ 476TV/T115 -Cắt 03 DS 2 Thanh Mỹ tại trụ 476TV/114 -Cắt 03 LTD Thanh Mỹ tại trụ 476TV/116 -Đóng đẳng áp 474TV	-Phòng ngừa sự cố

88		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Sông Vĩnh Hòa từ trụ 472TV/195 đến trụ 472TV/T195/16	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
89		07h30	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Giồng Sọ 2	-Tại trạm Giồng Sọ 2 trụ 477DT/T189/P6/01, nhánh Giồng Sọ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Đình Củ - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Giồng Sọ 2 trụ 477DT/T189/P6/01	-Khắc phục vận hành
90		09h30	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Giồng Sọ	-Tại trạm Giồng Sọ trụ 477DT/T189/12/08, nhánh Giồng Sọ, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Đình Củ - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Giồng Sọ trụ 477DT/T189/12/08	-Khắc phục vận hành
91		11h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Phước Hội 8	-Tại trạm Phước Hội 8 trụ 477DT/P231/T8/22, nhánh Phước Hội, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Long Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Phước Hội 8 trụ 477DT/P231/T8/22	-Khắc phục vận hành
92		13h30	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa trạm Cầu Vĩnh Khánh 4	-Tại trạm Cầu Vĩnh Khánh 4 trụ 477DT/P249/08/23/15, nhánh Cầu Vĩnh Khánh 4, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Long Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Vĩnh Khánh 4 trụ 477DT/P249/08/23/15	-Khắc phục vận hành
93		15h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa trạm Cầu Vĩnh Khánh 7	-Tại trạm Cầu Vĩnh Khánh 7 trụ 477DT/P249/08/T23/07, nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Long Khánh - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Vĩnh Khánh 7 trụ 477DT/P249/08/T23/07	-Khắc phục vận hành
94		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Lộ Ba 1 trụ 477DT/P274/T09/12, nhánh Lộ Ba 1, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Lộ Ba 1 trụ 477DT/P274/T09/12, nhánh Lộ Ba 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Cái Đôi - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Ba 1 trụ 477DT/P274/T09/12	-Khắc phục vận hành

95		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Lộ Ba 2	-Tại trạm Lộ Ba 2 trụ 477DT/P274/P22/11, nhánh Lộ Ba 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Cái Đôi - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Ba 2 trụ 477DT/P274/P22/11	-Khắc phục vận hành
96		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Vũng Tàu 2	-Tại trạm Vũng Tàu 2 trụ 477DT/P274/30/T1/14, nhánh Vũng Tàu, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Vũng Tàu 2 trụ 477DT/P274/30/T1/14	-Khắc phục vận hành
97		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Thốt Nốt 4	-Tại trạm Thốt Nốt 4 trụ 477DT/T329/12, nhánh Thốt Nốt 3, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Thốt Lốt - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Thốt Nốt 4 trụ 477DT/T329/12	-Khắc phục vận hành
98		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Đê Quốc Phòng 11	-Tại trạm Đê Quốc Phòng 11 trụ 477DT/T348A/P37/10, nhánh Đê Quốc Phòng 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp La Ghi - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Đê Quốc Phòng 11 trụ 477DT/T348A/P37/10	-Khắc phục vận hành
99		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Hồ Nhỏ 4	-Tại trạm Hồ Nhỏ 4 trụ 477DT/T289/16/47A, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 4 trụ 477DT/T289/16/47A	-Khắc phục vận hành
100		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Hồ Nhỏ 6	-Tại trạm Hồ Nhỏ 6 trụ 477DT/T289/16/58A, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Vàm Rạch Cỏ- xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 6 trụ 477DT/T289/16/58A	-Khắc phục vận hành
101		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế Không đo xa, TI trạm Hồ Nhỏ 10	-Tại trạm Hồ Nhỏ 10 trụ 477DT/T289/16/63/30, nhánh Hồ Nhỏ 5, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Vàm Rạch Cỏ- xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 10 trụ 477DT/T289/16/63/30	-Khắc phục vận hành
102		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T59/(01-61) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

103		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479/109 đến trụ 479CN/137 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
104		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Vịnh-Long Thuận khoảng trụ 477TR/T100/(01-65).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
105		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
106		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
107		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Truy xuất dữ liệu Recloser, kiểm tra vận hành tại LBS, tụ bù trung thế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè;Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/478CK thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng, tủ điều khiển tụ bù các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi mở, đóng cửa tủ	-Kiểm tra định kỳ

108		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 22kV Công ty TNHH Dừa Tấn Phát và TBA Công ty Dừa Tấn Phát công suất 3p-1x160 kVA tại trụ số 475LD/P201/P62/T15/T33A/01. - Nhánh 22 kV NMXX Huỳnh Văn Ấn và TBA Huỳnh Văn Ấn 1 công suất 3P-630kVA tại trụ 475LD/P201/P62/P10/07, Huỳnh Văn Ấn công suất 3P-320kVA tại trụ 475LD/P201/P62/P10/08. - Nhánh 22kV Thanh Đồng và TBA Thanh Đồng công suất 3x25kVA tại trụ số 475LD/P201/P45A/01. - Nhánh 22kV Công ty Dừa Hữu Cơ 2 và TBA Công ty Dừa Hữu Cơ 2 công suất 3P-560kVA tại trụ số 475LD/P201/P38/P02A/01. - Nhánh 22kV Cty Dừa Gudina và TBA Cty Dừa Gudina công suất 3P-560kVA tại trụ 475LD/P201/P31A/05. - Nhánh 22kV Công ty Dừa Hữu Cơ 3 và TBA Công ty Dừa Hữu Cơ 3 công suất 3P-560kVA tại trụ số 475LD/P201/P21/ 01. - Nhánh 22kV Cty Dừa Coinco và TBA Cty Dừa Coinco công suất 3P-750kVA tại trụ 475LD/P201/P17/04. - Nhánh 22kV DNTN SXTM Nguyễn Trình và TBA DNTN SXTM Nguyễn Trình 3P-400kVA tại trụ số 475LD/P201/P18/01. - Nhánh 22kV HKC Trà Vinh và TBA HKC Trà Vinh công suất 3x25kVA tại trụ 475LD/P201/P9A/01. - Nhánh 22kV Công ty Nông sản Đại Phước và TBA Công ty Nông sản Đại Phước công suất 3P-160kVA kVA tại trụ 475LD/P217/01.	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

109		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 22kV Nguyễn Hoàng Thơ và TBA Nguyễn Hoàng Thơ công suất 3x50kVA tại trụ 475LD/P164/01. - Nhánh 22kV Nguyễn Hoàng Phi và TBA Nguyễn Hoàng Phi công suất 3x50kVA tại trụ 475LD/P158/01. - Nhánh 22kV Trần Văn Thiết và TBA Trần Văn Thiết công suất 3x50kVA tại trụ 475LD/P161/T27A/01 - Nhánh 22kV Hoa Việt và TBA Công ty TNHH Hòa Bình công suất 3P-250kVA tại trụ 475LD/P196/02, Công ty Hoa Việt công suất 3P-750kVA tại trụ 475LD/P196/03, Công ty Hoa Việt 2 công suất 3P-2000kVA tại trụ 475LD/P196/04. - Nhánh 22kV Công ty Dừa Hữu Cơ và TBA Công ty Dừa Hữu Cơ công suất 3P-560kVA tại trụ 475LD/P149A/06. - Nhánh 22kV Lê Tiến Dũng và TBA Lê Tiến Dũng công suất 3x25kVA tại trụ 475LD/T124/P21/02. - Nhánh 22kV HTX Đại Phước và TBA HTX Đại Phước công suất 3x37,5kVA tại trụ 475LD/T161/P18A/01. - Nhánh 22kV DNTN Chín Nhủ và TBA DNTN Chín Nhủ 2 công suất 3P-560kVA tại trụ 478TV/P228/T80/T02/02, TBA DNTN Chín Nhủ công suất 3P-560kVA tại trụ 478TV/P228/T80/T02/03. - Nhánh 22kV Công ty Minh Thành 1 và TBA Công ty Minh Thành 1 công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/P254/01. - Nhánh 22kV Cty Điện NLMT Miền Nam và TBA Cty Điện NLMT Miền Nam công suất 3P-400kVA tại trụ 478TV/P254/02. - Nhánh 22kV Cơ sở Từ Thoại Đức và TBA Cơ sở Từ Thoại Đức công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/P253/01.	-Xã Nhị Long, Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

110		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 22kV Công ty Đế Vương và TBA Công ty Đế Vương 1 công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/T240/02, Công ty Đế Vương công suất 3P-750kVA tại trụ 478TV/T240/03. - Nhánh 22kV Công ty TNHH Tôn Thép Trà Vinh và TBA Công ty TNHH Tôn Thép Trà Vinh công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P240A/01. - Nhánh 22kV Công ty J&H Vina và TBA Công ty J&H Vina công suất 3P-320kVA tại trụ 478TV/P171A/01. - Nhánh 22kV Cao Xuân Trường và TBA Cao Xuân Trường công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/P169/01 - Nhánh 12,7kV Cơ sở Kim Thị Ngàn và TBA Cơ sở Kim Thị Ngàn công suất 1x50kVA tại trụ 478TV/P161/01. - TBA Phương Thạnh 3 công suất 1x100kVA tại trụ 478TV/P155/6A thuộc xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. - Nhánh 12,7kV Trần Văn Mừng và TBA Trần Văn Mừng công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T158/P01A/01. - Nhánh 12,7kV Trần Thị Thanh và TBA Trần Thị Thanh công suất 1x15kVA tại trụ 478TV/T158/P14/01. - Nhánh 12,7kV Vila Ba Si và TBA Vila Ba Si công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T158/T13/01. - Nhánh 12,7kV Huỳnh Văn Ngoan và TBA Huỳnh Văn Ngoan công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T158/P13/01 thuộc xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. - Nhánh 12,7kV Thạch Savanl và TBA Thạch Savanl công suất 1x100kVA tại trụ 478TV/P155/P15/01. - Nhánh 12,7kV Lê Văn Trường và TBA Lê Văn Trường công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/P228/P62/T47/T54/01.	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

111		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 12,7kV Phạm Minh Trí và TBA Phạm Minh Trí công suất 1x15kVA tại trụ 478TV/P228/P62/P12T21/01. - Nhánh 22kV VLXD Tài Phát 4 và TBA VLXD Tài Phát 4 công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P228/P52A/02. - Nhánh 22kV Công ty DW VN và TBA Công ty DW VN công suất 3P-630kVA tại trụ 478TV/P228/P42A/06. - Nhánh 22kV Cty Nam Đức Định và TBA Cty Nam Đức Định công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/P228/P42A/06. - Nhánh 22kV Công ty Tiền Tiến và TBA Công ty Tiền Tiến công suất 3P-100kVA tại trụ 478TV/P228/T71A/01. - Nhánh 22kV NMXX Thúy An từ trụ 478TV/T316/02A đến trụ 478TV/T316/T02A/03. - Nhánh 22kV Công ty Hoa Sen và TBA Công ty Hoa Sen công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P305/01. - Nhánh 22kV HKD Nguyễn Trung Kiên và TBA HKD Nguyễn Trung Kiên công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/P295/01. - Nhánh 22kV NM CBLT Hiệp Tài và TBA NM CBLT Hiệp Tài công suất 3P-800kVA tại trụ 478TV/P312/02, NM CBLT Hiệp Tài 2 công suất 3P-750kVA tại trụ 478TV/P312/03, NM CBLT Hiệp Tài 3 công suất 3P-560kVA tại trụ 478TV/P312/03. - Nhánh 22kV CN Công ty Tân Đức Định và CN Công ty Tân Đức Định công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P303/01. - Nhánh 22kV Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng công suất 3x25kVA tại trụ 478TV/P293/01. - Nhánh 22kV Trạm sạc V-Green - An Trường và Trạm sạc V-Green - An Trường công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/T2696/02.	-Xã Bình Phú, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

112		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 22kV Công ty Coco Hitech và Công ty Coco Hitech công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/P228/T80/T71/P19A/01. - Nhánh 22kV Công ty Minh Thành và Công ty Minh Thành công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/P228/T80/T71/P13A/01. - Nhánh 12,7kV Cửa hàng Tín Phát và Cửa hàng Tín Phát công suất 1x37,5kVA tại trụ 478TV/P351/P34/T9/01. - Nhánh 22kV Trạm sạc HKD Hiếu Đăng và Trạm sạc HKD Hiếu Đăng công suất 3P-320kVA tại trụ 478TV/P330/03. - Nhánh 22kV NMNĐ Nguyễn Thị Huệ và NMNĐ Nguyễn Thị Huệ công suất 3x37,5kVA tại trụ 478TV/T330A/01. - Nhánh 22kV NMNĐ Mai Cao Tùng và NMNĐ Mai Cao Tùng công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/T366/01. - Nhánh 22kV CS Dừa - Bảo Tính và CS Dừa - Bảo Tính công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/T371/T20A/01. - Nhánh 22kV Hà Ân và Hà Ân công suất 3P-100kVA tại trụ 478TV/T371/T35/01. - Nhánh 22kV Cơ sở xơ Tơ Dừa Trương Khen và Cơ sở xơ Tơ Dừa Trương Khen công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/T371/P59A/01. - Nhánh 12,7kV Cơ sở may Ngọc Dung và Cơ sở may Ngọc Dung công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T371/T101/01. - Nhánh 22kV Đặng Văn Sơn và Đặng Văn Sơn công suất 3x50kVA tại trụ 478TV/T371/P59A/01	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

113		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra ngày đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 12,7kV Ấp 5-2.1 An Trường và TBA 1x50kVA Ấp 5.3 An Trường trụ số 478TV/T309/55. - Nhánh 12,7kV Ấp 4.6 An Trường và TBA 1x50kVA Ấp 4.6 An Trường tại trụ số 473CK/P287/01. - Nhánh 12,7kV Ấp 6.2 An Trường và TBA 1x50kVA Ấp 6.2 An Trường tại trụ số 473CK/P270/01. - TBA 75kVA Ấp 7.4 An 473CK/P253/01A. - TBA 1x50kVA Ấp 7A An Trường trụ số 473CK/250A. - TBA 1x50kVA Ấp 8.4 An Trường trụ số 473CK/T233/03A. - TBA 1x75kVA Ấp 3-2 An Trường trụ số 478TV/T309/20A. - TBA 1x50kVA 4-2 An Trường trụ số 478TV/T309/38. - TBA 1x25kVA Ấp 3-3 An Trường trụ số 478TV/T316/P15/07A. - TBA 1x50kVA Ấp 3.5 An Trường trụ số 473CK/304A. - TBA 1x37,5kVA Ấp 4A An Trường trụ số 473CK/294. - TBA 1x50kVA Ấp 6A.1 An Trường trụ số 473CK/276A. - TBA 1x50kVA Ấp 6.8 An Trường trụ số 473CK/P253/08A. - TBA 1x50kVA Ấp 7.3 An Trường trụ số 473CK/P253/08A	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

114		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra đêm đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 22kV Nguyễn Hoàng Thơ và TBA Nguyễn Hoàng Thơ công suất 3x50kVA tại trụ 475LD/P164/01. - Nhánh 22kV Nguyễn Hoàng Phi và TBA Nguyễn Hoàng Phi công suất 3x50kVA tại trụ 475LD/P158/01. - Nhánh 22kV Trần Văn Thiết và TBA Trần Văn Thiết công suất 3x50kVA tại trụ 475LD/P161/T27A/01 - Nhánh 22kV Hoa Việt và TBA Công ty TNHH Hòa Bình công suất 3P-250kVA tại trụ 475LD/P196/02, Công ty Hoa Việt công suất 3P-750kVA tại trụ 475LD/P196/03, Công ty Hoa Việt 2 công suất 3P-2000kVA tại trụ 475LD/P196/04. - Nhánh 22kV Công ty Dừa Hữu Cơ và TBA Công ty Dừa Hữu Cơ công suất 3P-560kVA tại trụ 475LD/P149A/06. - Nhánh 22kV Lê Tiến Dũng và TBA Lê Tiến Dũng công suất 3x25kVA tại trụ 475LD/T124/P21/02. - Nhánh 22kV HTX Đại Phước và TBA HTX Đại Phước công suất 3x37,5kVA tại trụ 475LD/T161/P18A/01. - Nhánh 22kV DNTN Chín Nhủ và TBA DNTN Chín Nhủ 2 công suất 3P-560kVA tại trụ 478TV/P228/T80/T02/02, TBA DNTN Chín Nhủ công suất 3P-560kVA tại trụ 478TV/P228/T80/T02/03. - Nhánh 22kV Công ty Minh Thành 1 và TBA Công ty Minh Thành 1 công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/P254/01. - Nhánh 22kV Cty Điện NLMT Miền Nam và TBA Cty Điện NLMT Miền Nam công suất 3P-400kVA tại trụ 478TV/P254/02. - Nhánh 22kV Cơ sở Từ Thoại Đức và TBA Cơ sở Từ Thoại Đức công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/P253/01.	-Xã Nhị Long, Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

115		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra đêm đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 22kV Công ty Đế Vương và TBA Công ty Đế Vương 1 công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/T240/02, Công ty Đế Vương công suất 3P-750kVA tại trụ 478TV/T240/03. - Nhánh 22kV Công ty TNHH Tôn Thép Trà Vinh và TBA Công ty TNHH Tôn Thép Trà Vinh công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P240A/01. - Nhánh 22kV Công ty J&H Vina và TBA Công ty J&H Vina công suất 3P-320kVA tại trụ 478TV/P171A/01. - Nhánh 22kV Cao Xuân Trường và TBA Cao Xuân Trường công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/P169/01 - Nhánh 12,7kV Cơ sở Kim Thị Ngàn và TBA Cơ sở Kim Thị Ngàn công suất 1x50kVA tại trụ 478TV/P161/01. - TBA Phương Thạnh 3 công suất 1x100kVA tại trụ 478TV/P155/6A thuộc xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. - Nhánh 12,7kV Trần Văn Mừng và TBA Trần Văn Mừng công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T158/P01A/01. - Nhánh 12,7kV Trần Thị Thanh và TBA Trần Thị Thanh công suất 1x15kVA tại trụ 478TV/T158/P14/01. - Nhánh 12,7kV Vila Ba Si và TBA Vila Ba Si công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T158/T13/01. - Nhánh 12,7kV Huỳnh Văn Ngoan và TBA Huỳnh Văn Ngoan công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/T158/P13/01 thuộc xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. - Nhánh 12,7kV Thạch Savanl và TBA Thạch Savanl công suất 1x100kVA tại trụ 478TV/P155/P15/01. - Nhánh 12,7kV Lê Văn Trường và TBA Lê Văn Trường công suất 1x25kVA tại trụ 478TV/P228/P62/T47/T54/01.	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)

116		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra đêm đường dây và TBA khách hàng QLVH thuê, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	- Nhánh 12,7kV Phạm Minh Trí và TBA Phạm Minh Trí công suất 1x15kVA tại trụ 478TV/P228/P62/P12T21/01. - Nhánh 22kV VLXD Tài Phát 4 và TBA VLXD Tài Phát 4 công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P228/P52A/02. - Nhánh 22kV Công ty DW VN và TBA Công ty DW VN công suất 3P-630kVA tại trụ 478TV/P228/P42A/06. - Nhánh 22kV Cty Nam Đức Định và TBA Cty Nam Đức Định công suất 3P-160kVA tại trụ 478TV/P228/P42A/06. - Nhánh 22kV Công ty Tiền Tiến và TBA Công ty Tiền Tiến công suất 3P-100kVA tại trụ 478TV/P228/T71A/01. - Nhánh 22kV NMXX Thúy An từ trụ 478TV/T316/02A đến trụ 478TV/T316/T02A/03. - Nhánh 22kV Công ty Hoa Sen và TBA Công ty Hoa Sen công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P305/01. - Nhánh 22kV HKD Nguyễn Trung Kiên và TBA HKD Nguyễn Trung Kiên công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/P295/01. - Nhánh 22kV NM CBLT Hiệp Tài và TBA NM CBLT Hiệp Tài công suất 3P-800kVA tại trụ 478TV/P312/02, NM CBLT Hiệp Tài 2 công suất 3P-750kVA tại trụ 478TV/P312/03, NM CBLT Hiệp Tài 3 công suất 3P-560kVA tại trụ 478TV/P312/03. - Nhánh 22kV CN Công ty Tân Đức Định và CN Công ty Tân Đức Định công suất 3x15kVA tại trụ 478TV/P303/01. - Nhánh 22kV Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng công suất 3x25kVA tại trụ 478TV/P293/01. - Nhánh 22kV Trạm sạc V-Green - An Trường và Trạm sạc V-Green - An Trường công suất 3P-250kVA tại trụ 478TV/T2696/02.	-Xã Bình Phú, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng (khách hàng đã ký HĐ QLVH thuê)
117		08h30	10h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế + TI trạm Cty TNHH Đức Mỹ	- Tại thùng CD +ĐK trạm Cty TNHH Đức Mỹ tại trụ 475LD/P201/P38/P02A/T01/01	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt CB trạm Cty TNHH Đức Mỹ tại trụ 475LD/P201/P38/P02A/T01/01; Cắt 3FCO Cty TNHH Đức Mỹ tại trụ 475LD/P201/P38/P02A/01	- Thay định kỳ
118		10h00	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Lê Văn Hùng 1 (TI đến hạn năm 2028)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Lê Văn Hùng 1 tại trụ 475LD/P201/P40A/01	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt CB + 3FCO trạm Lê Văn Hùng 1 tại trụ 475LD/P201/P40A/01	- Thay định kỳ

119		13h00	14h00	-Điện lực Càng Long + Cty CP PT Điện Trà Vinh	- Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Đức Hiệp 3 (TI đến hạn năm 2029)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Đức Hiệp 3 tại trụ 478TV/P228/T80/P49/P40/T44/P10/06	- Ấp Long Sơn xã Nhị Long	- Cắt CB + FCO trạm Đức Hiệp 3 tại trụ 478TV/P228/T80/P49/P40/T44/P10/06	- Thay định kỳ (Khách hàng tự QLVH)
120		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Mỹ Hiệp 1 (Điện kế trực tiếp)	- Tại thùng CD +ĐK trạm Mỹ Hiệp 1 tại trụ 475LD/P201/56	- Ấp Mỹ Hiệp xã Nhị Long	- Cắt CB + FCO trạm Mỹ Hiệp 1 tại trụ 475LD/P201/56	- Thay định kỳ
121		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay TI trạm Công ty TNHH Dừa Tấn Phát (Điện kế đến hạn năm 2028) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Tại thùng CD +ĐK trạm Công ty TNHH Dừa Tấn Phát tại trụ 475LD/P201/P62/T15/T33A/01	- Ấp Thạnh Hiệp xã Nhị Long	- Cắt CB trạm Công ty TNHH Dừa Tấn Phát tại trụ 475LD/P201/P62/T15/T33A/01 - Cắt 3LBFCO Công ty TNHH Dừa Tấn Phát tại trụ 475LD/P201/P62/T15/33A -Khách hàng đã thuê QLVH	- Thay định kỳ
122		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 21/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/85/1A NR Rạch Vong đến trụ 474BTre/85/85 NR Mỹ Thạnh An Trái và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/85/1A NR Rạch Vong đến trụ 474BTre/85/85 NR Mỹ Thạnh An Trái và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		08h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA MBA 160kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 160kVA Cty Xuân Trúc trụ 475BTre/104/27/25/01 NR Ấp Phước Trạch	-Tại trụ 475BTre/104/27/25/01 NR Ấp Phước Trạch	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Cty Xuân Trúc trụ 475BTre/104/27/25/01 NR Ấp Phước Trạch -Tháo 3Hotline trụ 475BTre/104/27/25 NR Ấp Phước Trạch	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
3		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông từ trụ 476TT/474TT/02 đến trụ 476TT/474TT/02 và NR đấu vào	-Ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNĐ Setlec (04CN)	-Thí nghiện vật tư, thiết bị trạm 3x15kVA trụ 478TT/196/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (BCH Quân sự xã Hưng Khánh Trung)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 478TT/196/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Ấp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 478TT/196/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 478TT/196 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thí nghiệm TT02
5		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Dựng trụ BTLT 12m và sang lưới hạ thế tại trụ 7c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ Cồn Linh	-Tại trụ 7c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ Cồn Linh	-Thi công tuyến đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông

6		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đo đếm trung thế và 3DS trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt LBS+3DS trụ 473BTri/165 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS+3DS trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. -Cắt 3DS trụ 472BTri/168/25/14 NR Hương Lộ 10. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 473BTri/228/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. (Đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố.
7		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì 3LBFCO trụ 473BTri/224 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/224 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt LBS+3DS trụ 473BTri/165 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS+3DS trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. -Cắt 3DS trụ 472BTri/168/25/14 NR Hương Lộ 10. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 473BTri/228/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. (Đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố.

8		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay chằng đứt trụ 473BTri/241 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/241 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt LBS+3DS trụ 473BTri/165 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS+3DS trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. -Cắt 3DS trụ 472BTri/168/25/14 NR Hương Lộ 10. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 473BTri/228/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. (Đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố.
9		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế trụ 473BTri/230A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 473BTri/225 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 473BTri/225 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 473BTri/225 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX xử lý mất an toàn.
10		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ 7/2 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/08 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/08 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/224/08 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xử lý khiếm khuyết.
11		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (03CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ hạ thế 27, 28 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/120/148A/147 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/120/148A/147 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/120/148A/147 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xử lý khiếm khuyết

12		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay điện kế, thay TI trạm 75kVA trụ 472BTri/45/25 NR Lộ Gò Chuối.	-Trụ 472BTri/45/25 NR Lộ Gò Chuối.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 472BTri/45/25 NR Lộ Gò Chuối.	-Hoàn chỉnh công trình SCTX xử lý quá tải.
13		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 15kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x15kVA nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương trụ 473BTri/262/25A/2 NR Quang Thị Ngọc Sương.	-Trụ 473BTri/262/25A/2 NR Quang Thị Ngọc Sương.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x15kVA nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương trụ 473BTri/262/25A/2 NR Quang Thị Ngọc Sương. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/262/25A NR Quang Thị Ngọc Sương.	-Thí nghiệm định kỳ.
14		09h30	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 37,5kVA, LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Thị Hết trụ 473BTri/228/37/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/228/37/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Thị Hết trụ 473BTri/228/37/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/37 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Thí nghiệm định kỳ.
15		10h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 75kVA, LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 75kVA nuôi tôm Ngô Văn Thạnh trụ 473BTri/228/24/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/228/24/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 75kVA nuôi tôm Ngô Văn Thạnh trụ 473BTri/228/24/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/24 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Thí nghiệm định kỳ.

16		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 37,5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ trụ 473BTri/228/207/12/04 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/12/04 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ trụ 473BTri/228/207/12/04 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
17		14h30	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 560kVA nuôi tôm Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước trụ 478BTri/28/107/118A/06 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/118A/06 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/118A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
18		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA Trường THCS Tiệm Tôm trụ 478BTri/28/134A/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/134A/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 50kVA Trường THCS Tiệm Tôm trụ 478BTri/28/134A/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/134A NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ.
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-HCS trạm 2x50kVA xuống thành 2x37,5kVA trụ 473BĐ/219/94 NR 3P Vang Quới Đông; Thay chì FCO trạm, HTĐĐ, MCCB, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 473BĐ/219/94 + Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/219/94 NR 3P Vang Quới Đông	-Ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/219/69 NR 3P Vang Quới Đông	-Ngăn ngừa sự cố.
20		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-NCS trạm 2x37,5kVA lên thành 2x50kVA trụ 473BĐ/264/56 NR 3P Lộ Ngang; Thay chì FCO trạm, HTĐĐ, MCCB, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 473BĐ/264/56 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/264/56 NR 3P Lộ Ngang	-Ấp Giồng Hồ xã Châu Hưng	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/264/24 NR 3P Lộ Ngang	-Ngăn ngừa sự cố.

21		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 4CN (4KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 474GL/71/02/03 (PB09040044722 - Khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dừa Xanh) + trạm 630kVA trụ 474GL/71/02/05 (PB09040050483 - Khách hàng Công ty TNHH Thực Phẩm Dừa Xanh) + trạm 1250kVA trụ 474GL/71/02/05/01 (PB09040052004 - Khách hàng Công ty TNHH chế biến dừa An Hóa) + trụ 474GL/71/02/05/02 (trạm 630kVA trụ 474GL/71/02/05/04; PB09040028147 - Khách hàng Công ty TNHH chế biến dừa An Hóa) NR 3P Dừa Xanh	-Tại trụ 474GL/71/02/03, 474GL/71/02/05, 474GL/71/02/05/01, 474GL/71/02/05/02 NR 3P Dừa Xanh	-Ấp Long Nhơn xã Châu Hưng	-Cắt Recloser+3DS trụ 474GL/71/01 tuyến Giao Long - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
22		07h30	12h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Thu hồi 3DS bypass tại trụ 475MC/22/40 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/40 NR An Thạnh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22-475MC/22/39 tuyến 475/ NR An Thạnh -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/22/111 NR An Thạnh	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
23		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Lắp 3DS 1pha liên nối tại trụ 475MC/22/43-471MC/41 NR An Thạnh/ Tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 475MC/22/43-471MC/41 NR An Thạnh/ Tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Xã Mỏ Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/22/40 NR An Thạnh -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/22/111 NR An Thạnh -Cắt 3DS (đang cắt) tại trụ 471MC/40 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Cắt Recloser+3DS (đang cắt) trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)

24		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngãi Đăng	-Từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/229-472MC/15/20/143A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ (đầu NR Ngãi Đăng)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
25		07h30	08h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Đoàn Gia Nô trụ 477BTh/124/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/124/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Đoàn Gia Nô trụ 477BTh/124/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt FCO 475-477BTh/124 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
26		09h00	10h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Nguyễn Văn Trung trụ 478BTh/143/01 NR An Điền	-Tại trụ 478BTh/143/01 NR An Điền	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 25kVA CSNT Nguyễn Văn Trung trụ 478BTh/143/01 NR An Điền	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

27		10h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 2x37,5kVA CSNT Phạm Văn Đậm trụ 477BTh/109/38/76/02T NR An Qui - An Thạnh	-Tại trụ 477BTh/109/38/76/02T NR An Qui - An Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 2x37,5kVA CSNT Phạm Văn Đậm trụ 477BTh/109/38/76/02T NR An Qui - An Thạnh -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thạnh -Tháo 01 kẹp hotline tại trụ 477BTh/109/38/76 NR An Qui - An Thạnh	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
28		13h00	14h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Võ Văn Dũng trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A	-Tại trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ Văn Dũng trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/18 NR An Khương A	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
29		14h30	15h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Minh Thơ trụ 478BTh/143/109/42/01 NR An Khương A	-Tại trụ 478BTh/143/109/42/01 NR An Khương A	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Minh Thơ trụ 478BTh/143/109/42/01 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/42 NR An Khương A	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

30		16h00	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 478BTh/143/42/35T/02 NR Cầu Phong Lưu	-Tại trụ 478BTh/143/42/35T/02 NR Cầu Phong Lưu	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 478BTh/143/42/35T/02 NR Cầu Phong Lưu -Cắt FCO trụ 478BTh/143/42/35T/01 NR Cầu Phong Lưu	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
31		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-Lưới hạ thế trạm 180kVA trụ 472VLg/128/1/44/20/1A nhánh rẽ Bình Lương (trạm Bình Lương 4)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
32		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/10/2026). -Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi đệm lưới, lắp đà 2m4 sứ đứng 24kV, căng dây đấu nối ĐDTT từ trụ 477PH/1142A đến trụ 477PH/142A/1 XDM tuyến 477 Phước Hòa - Lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Cầu Phước Yên tại trụ 477PH/142A/20 XDM tuyến 477 Phước Hòa - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ B/T2/8 đến trụ B/T2/9, từ trụ B/8 đến trụ B/9 thuộc trạm 250kVA KDC DV Phước Yên tại trụ 477PH/138/5 tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477PH/1142A đến trụ 477PH/142A/1 và trụ 477PH/142A/20 XDM tuyến 477 Phước Hòa - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ B/T2/8 đến trụ B/T2/9, từ trụ B/8 đến trụ B/9 thuộc trạm 250kVA KDC DV Phước Yên tại trụ 477PH/138/5 tuyến 477 Phước Hòa	-Ấp Phước Yên, xã Phú Quới.	*Điện lực Cái Vồn: - Kiểm tra LBS Di Cư (đang cắt) + cắt 03 LTD DC - 7 tại trụ 475BM/299 thuộc tuyến 475 Bình Minh * Điện lực Long Châu: - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP - 1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra Rec Cái Rô (đang cắt) + cắt 03 LTD CR - V6 tại trụ 476 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

33		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 476 Cổ Chiên qua tuyến 479 Phước Hòa đến Rec Phước Bình.	- Tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa.	- Ấp Phước Bình, xã Phú Quới.	- Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. - Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B tuyến 479 Phước Hòa	- Chuyển nguồn
34		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/10/2026). - Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp mới 03LBFCO tại trụ 477PH/85/1A XDM, tháo thu hồi 03LBFCO hiện hữu tại trụ 477PH/85/1 tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 477PH/85/1A đến trụ 477PH/85/1 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Phước Long, xã Phú Quới.	* Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. * Điện lực Long Châu: - Cắt MC 477, 479 PH, kéo MC 477, 479 PH ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 Phước Hòa. - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS XNK + 03LTD XNK - 2 tại trụ 473PH/10/5/2 tuyến 473 Phước Hòa đang cắt. - Kiểm tra LBS Tỷ Xuân + 03LTD TX - H5 tại trụ 477PH/118/1 tuyến 477 Phước Hòa đang cắt. - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Hòa Phú đang cắt + cắt 03LTD HP-6 tại trụ 477-475PH/120 tuyến 477 Phước Hòa	- ĐTXD bổ sung năm 2026

35		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Nâng công suất từ 3*37,5kVA lên 400kVA CC Long Hồ tại trụ 477-479PH/77, thu hồi trạm 50kVA Lộc Hòa tại trụ 477-479PH/71, sang các khách háng từ cáp hiện hữu sáng cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 477-479PH/71 đến trụ 477-479PH/77 thuộc trạm 400kVA CC Long Hồ tại trụ 477-479PH/77 tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 477-479PH/71 đến trụ 477-479PH/77 thuộc trạm 400kVA CC Long Hồ tại trụ 477-479PH/77 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	* Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. * Điện lực Long Châu: - Cắt MC 477, 479 PH, kéo MC 477, 479 PH ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 Phước Hòa. - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS XNK + 03LTD XNK - 2 tại trụ 473PH/10/5/2 tuyến 473 Phước Hòa đang cắt. - Kiểm tra LBS Tỷ Xuân + 03LTD TX - H5 tại trụ 477PH/118/1 tuyến 477 Phước Hòa đang cắt. - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Hòa Phú đang cắt + cắt 03LTD HP-6 tại trụ 477-475PH/120 tuyến 477 Phước Hòa	-ĐTXD bổ sung năm 2026
36		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (06 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). - Thay lại Rec Đường tỉnh 908 tại trụ 477PH/199A/5 tuyến 477 Phước Hòa (hoán chuyển với Rec Nguyễn Huệ - thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 23/9/2026)	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/199A/5 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới.	* Điện lực Cái Vồn: - Xác nhận DS Đường tỉnh 908-2 (đang cắt) tại trụ 477TQ//154/240 tuyến 479 Tân Quới. * Điện lực Long Châu: - Cắt Rec Rec Đường tỉnh 908 tại trụ 477PH/199A/7 tuyến 477 Phước Hòa. - Cắt DS Đường tỉnh 908 - 1 tại trụ 477PH/199A/1A tuyến 477 Phước Hòa	-Hoán chuyển thiết bị năm 2026

37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (06 CN)	- Thay lại hệ thống đo đếm trạm 1600kVA Cty Bột Mì Đại Nam tại trụ 477PH/199A/16 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/199A/16 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới.	* Điện lực Cái Vồn: - Xác nhận DS Đường tỉnh 908-2 (đang cắt) tại trụ 477TQ//154/240 tuyến 479 Tân Quới. * Điện lực Long Châu: - Cắt Rec Rec Đường tỉnh 908 tại trụ 477PH/199A/7 tuyến 477 Phước Hòa. - Cắt DS Đường tỉnh 908 - 1 tại trụ 477PH/199A/1A tuyến 477 Phước Hòa	-Thay hệ thống đo đếm
38		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (04CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 475 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ tủ RMU 3/2 đến LBS Thái Bình).	-Tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long -Tại trụ 471VLg/83 tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường 3/2, phường Long Châu.	- Đóng MC lộ 6 tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết lưới tuyến 475 Vĩnh Long) tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
39		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 480 Vĩnh Long qua tuyến 471, 473 Vĩnh Long (từ LBS Cái Côn đến LBS Nhà Máy và Rec Vĩnh Thái)	-Tại trụ 474-471VLg/79/98 thuộc tuyến 480-471 Vĩnh Long. -Tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 474 Vĩnh Long - Tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 474 Vĩnh Long - Tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 474 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, Phường Long Châu.	- Đóng 03LTD CC - 4 + LBS Cái Côn tại trụ 474-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng LBS Sa Đéc tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 473, 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn

40		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ LBS KHC P9 đến LBS KHC P2)	-Tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 474 Vĩnh Long. -Tại trụ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	-Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Đóng LBS KHC P9 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 474 Vĩnh Long - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
41		- 07h00 - 17h00	- 07h30 - 17h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long cấp điện cho Cơ quan Tỉnh Ủy.	-Tại trụ 477VLg/64/62 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tại trụ 477VLg/64/62 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Tỉnh Ủy tại trụ 477VLg/64/62 tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng 3LBF nhánh rẽ Tỉnh Ủy - 1 tại trụ 477VLg/64/62 tuyến 474 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
42		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (06 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). - Thay lại Rec Nguyễn Huệ tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long (hoán chuyển với Rec ĐT908 - thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 23/9/2026)	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	- Cắt MC 471, 473 Vĩnh Long, kéo MC 471, 473 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 471-76, 473-76 tuyến 473, 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - 1 tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 473 Vĩnh Long	-Hoán chuyển thiết bị năm 2026

43		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (10 CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đội, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Nguyễn Huệ 5 XDM tại trụ 473-471VLg/42, thu hồi trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 5 hiện hữu tại trụ 473-471VLg/43 tuyến 473 Vĩnh Long - Sang các nhánh dây khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC XDM từ trụ 473-471VLg/34 đến trụ 473-471VLg/42 từ trụ 473-471VLg/40 đến trụ AH/8 thuộc trạm 400kVA Nguyễn Huệ 5 XDM tại trụ 473-471VLg/42 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 473-471VLg/40 đến trụ 473-471VLg/43 và trên lưới hạ áp từ trụ 473-471VLg/34 đến trụ 473-471VLg/42 từ trụ 473-471VLg/40 đến trụ AH/8 thuộc trạm 400kVA Nguyễn Huệ 5 XDM tại trụ 473-471VLg/42 tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, Phường Long Châu.	- Cắt MC 471, 473 Vĩnh Long, kéo MC 471, 473 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 471-76, 473-76 tuyến 473, 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - 1 tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 473 Vĩnh Long - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Tân Bình tại trụ 477VLg/64/87 tuyến 477 Vĩnh Long đang cắt.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

44		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đội, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Nguyễn Huệ 3 XDM tại trụ 473-471VLg/73, thu hồi trạm 250kVA Nguyễn Huệ 3 hiện hữu tại trụ 473-471VLg/75 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 473-471VLg/73 đến trụ 473-471VLg/75 thuộc trạm 400kVA Nguyễn Huệ 3 XDM tại trụ 473-471VLg/73 tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	- Cắt MC 471, 473 Vĩnh Long, kéo MC 471, 473 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 471-76, 473-76 tuyến 473, 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - 1 tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 tuyến 473 Vĩnh Long - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Tân Bình tại trụ 477VLg/64/87 tuyến 477 Vĩnh Long đang cắt.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
45		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Cắt lèo nhánh rẽ Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyến 471 Vĩnh Long, chuyển lèo nhánh rẽ Tỉnh ủy Vĩnh Long qua tuyến 473 Vĩnh Long ép lại lèo trung thế tại trụ 473-471/VLg/79/29 tuyến 471; 473 Vĩnh Long (thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 23/9/2026)	- Tại trụ 473-471/VLg/79/29 tuyến 471; 473 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	-Off Relay 79 Rec DC Phường 9 tại trụ 474VLg/57 tuyến 474 Vĩnh Long. - Cắt MC 471 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long. - Cắt MC 473 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long	-Thi công Hotline
46		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, ngày 21/10/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long.	- Làm việc tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long.	- Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đinh Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long. -Cắt MC tuyến 473 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline

47		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Nâng công suất từ 250kVA lên 400kVA Đinh Tiên Hoàng 5A tại trụ 480-473-477-471VLg/30; sang các nhánh rẽ cáp ABC hiện hữu chuyển qua cáp ABC 4*120mm2 XDM tại trụ 473-477-471VLg/27, trụ A/1, trụ A/2 thuộc trạm 400kVA Đinh Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 473-477-471VLg/30, trên lưới hạ thế tại trụ 473-477-471VLg/27, trụ A/1, trụ A/2 thuộc trạm 400kVA Đinh Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long	- Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đinh Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
48		08h00	08h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x25 kVA Phước Lợi C4. -Mã khách hàng PB1006T000223001	-Tại trụ 479PH/129/42 tuyến 479 Phước Hòa	- Khóm Phước Lợi C, Phường Phước Hậu	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Lợi C4 trụ 479PH/129/42-tuyến 479 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
49		09h00	09h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x50 kVA Phước Trinh B2. -Mã khách hàng PB10060049946001	-Tại trụ 478VLg/32/32/47 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp Phước Trinh, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Trinh B2 trụ 478VLg/32/32/47-tuyến 479 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
50		10h00	10h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x37,5 kVA Long Bình 2. -Mã khách hàng PB1006T000172001	-Tại trụ 479PH/138/4 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp Long Bình, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB+FCO trạm Long Bình 2 trụ 479PH/138/4-tuyến 479 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ

51		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x50 kVA Phước Tân 2. -Mã khách hàng PB1006T000174001	-Tại trụ 479PH/134 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp Phước Tân, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB+FCO trạm Phước Tân 2 trụ 479PH/134-tuyến 479 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
52		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x37,5 kVA UBX Phú Đức 3. -Mã khách hàngPB1006T000856001	-Tại trụ 479PH/168 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm UBX Phú Đức 3 trụ 479PH/168-tuyến 479 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
53		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1x37,5 kVA Hai Đến. -Mã khách hàng PB1006T000856001	-Tại trụ 479PH/161/8/11 tuyến 479 Phước Hòa	-Ấp An Hòa, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+FCO trạm Hai Đến 479PH/161/8/11-tuyến 479 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
54		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Phòng KT xã Ngãi Tứ (4CN)	- Cắt điện hỗ trợ phát quang cây xanh các tuyến đường giao thông theo đề nghị số 379/KT ngày 02/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Ngãi Tứ.	- Từ trụ 472BM/T250/P115/P92/25 đến trụ 472BM/T250/P115/P92/63 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Tổng Hưng, xã Ngãi Tứ	- Cắt LBF Bình Phú tại trụ 472BM/T250/P115/P92/23 tuyến 472 Bình Minh	- Ngăn ngừa sự cố
55		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH Cơ điện Thành Phú (5CN)	- Sang dây trung thế 12,7kV thuộc nhánh Bình Phú tuyến 472 Bình Minh	- Tại trụ 472BM/T250/P115/P92/43 tuyến 472 Bình Minh			

56		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Phòng Kinh Tế-UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 1205 /UBND xã Trà Côn, ngày 01/11/2026 của UBND xã Hòa Bình).	- Từ trụ L48/T340/7 đến trụ L48/T340/P9/39 và từ trụ L48/T340/9 đến trụ L48/T340/55 tuyến 471 Tam Bình.	- Các ấp Tường Trí, Nhơn Trí, Tường Ngãi, Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF Hòa Bình trụ L48/T340/6 tuyến 471 Tam Bình. - Kiểm tra 3LBF Trà Côn trụ L48/T340/P9/40 tuyến 471 Trà Ôn (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 8 trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện.
57		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Cty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (30CN)	- Tháp sắt cao áp tại trụ L48/T340/P9/2+3 và di dời trạm Nguyễn Văn Hạnh trụ L48/T340/T26/1 + Dựng trụ đở lưới tại khoảng trụ L48/T340/29+L48/T340/T29/1+ Dựng trụ đỡ lưới tại khoảng trụ L48/T340/43 + L48/T340/T43/1 tuyến 471 Tam Bình.	- Tại trụ L48/T340/P9/2+3 và trụ L48/T340/T26/1 + L48/T340/29+ L48/T340/T29/1+ L48/T340/43 + L48/T340/T43/1 tuyến 471 Tam Bình.	- Các ấp Tường Trí, Nhơn Trí, Tường Ngãi, Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF Hòa Bình trụ L48/T340/6 tuyến 471 Tam Bình. - Kiểm tra 3LBF Trà Côn trụ L48/T340/P9/40 tuyến 471 Trà Ôn (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 8 trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình	- Công trình: Đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.
58		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (10CN)	- Căng lại dây trung áp tại khoảng trụ L48/T340/25+26 tuyến 471 Tam Bình. '- Thay lại MBA kiểm định không đạt trạm Bảy Đờn trụ L48/T340/P49/15 tuyến 471 Tam Bình. - Thay lại MBA kiểm định không đạt trạm Ông Kiệt trụ L48/T340/T43/2 tuyến 471 Tam Bình.	-Tại khoảng trụ L48/T340/25+26 tuyến 471 Tam Bình. '- Tại trụ L48/T340/P49/15 tuyến 471 Tam Bình. '- Tại trụ L48/T340/T43/2 tuyến 471 Tam Bình.	- Các ấp Tường Trí, Nhơn Trí, Tường Ngãi, Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF Hòa Bình trụ L48/T340/6 tuyến 471 Tam Bình. - Kiểm tra 3LBF Trà Côn trụ L48/T340/P9/40 tuyến 471 Trà Ôn (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 8 trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện + Thay MBA

59		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Nhị Trường 2 trụ 473-471CN/116	-Ấp Ba So xã Nhị Trường	-Cắt CB+ 3FCO trạm Nhị Trường 2 trụ 473-471CN/116	-Thay hỏng
60		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Sóc Mới 6 trụ 477CN/P74/P26/T39A/01	-Ấp Sóc Mới xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm Sóc Mới 6 trụ 477CN/P74/P26/T39A/01 -Cắt FCO trạm Sóc Mới 6 trụ 477CN/P74/P26/39A	-Thay hỏng
61		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Ô Răng 4 trụ 473-471CN-3/T19/3A	-Ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Ô Răng 4 trụ 473-471CN-3/T19/3A	-Thay hỏng
62		14h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Trà Kim A trụ 476-475-6/T36/P18/02	-Ấp Trà Kim xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Trà Kim A trụ 476-475-6/T36/P18/02	-Thay hỏng
63		15h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 1 công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Rạch 6 trụ 479CN/P117/23	-Ấp Rạch xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Ấp Rạch 6 trụ 479CN/P117/23	-Thay hỏng
64		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện Minh Đạt. (11CN)	-Thu hồi dây nguội hiện hữu, đấu nối hoàn thiện các trạm biến áp tại các vị trí trụ 479CN/T143/T44/06A (trạm T1), trụ 479CN/T143/T44/16A (trạm T2), trụ 479CN/T143/T44/08A (trạm T3) và kéo mới lưới hạ thế hỗn hợp LV ABC 4x95 tại các trạm T1, T2, T3 XDM (công trình Dự án chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh)	-Từ trụ 479CN/T143/T44/01 đến trụ 479CN/T143/T44/P21/08A nhánh Kinh Ấp Ba thuộc tuyến 479CN	-Ấp Ba xã Mỹ Long	-Cắt LBFCO Kinh Ấp Ba trụ 479CN/T143/44	Bàn giao hiện trường

65		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Mé Rạch B khoảng trụ 479TR/P216/(01-140).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	14h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN).	-Nâng công suất trạm biến áp Giồng Giữa 7 từ 1x160kVA lên 1x400kVA□01 trạm; -Xây dựng mới lưới hạ áp 3 pha chiều dài□0,193 km.	-Tại trạm Giồng Giữa 7 trụ 479TR/P216/91(479TR), nhánh 22kV Mé Rạch B, tuyến 479 Trà Cú. -Lưới hạ áp thuộc trạm Giồng Giữa 7.	-Xã Đại An.	-Cắt LBS Mé Rạch B trụ 479TR/P216/01(479TR) - Cắt 3DS2 Mé Rạch B trụ 479TR/P216/03(479TR) - Cắt LBS NT Mé Rạch B-Định An trụ 479TR/P216/T139/12(479TR) - Cắt 3DS2 Mé Rạch B-Định An trụ 479TR/P216/T139/13(479TR)	-Công trình cấp điện các trung tâm hành chính xã.
67		14h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN).	-Hoàn chỉnh hạ áp trạm biến áp Giồng Giữa 7. -Xây dựng mới lưới hạ áp 3 pha chiều dài□0,193 km.	-Tại trạm Giồng Giữa 7 trụ 479TR/P216/91(479TR), nhánh 22kV Mé Rạch B, tuyến 479 Trà Cú. -Lưới hạ áp thuộc trạm Giồng Giữa 7.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Giồng Giữa 7 trụ 479TR/P216/91(479TR)	-Công trình cấp điện các trung tâm hành chính xã.
68		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế XNCB Lương Thực Càng Long (MKH: PB16070023687, tên KH: Công ty Lương Thực Trà Vinh)	-Tại trụ số 478TV/P368/02	- Ấp Mây Tức, xã Càng Long	- Cắt 03 LBFCO XNCB Lương Thực càng Long tại trụ số 478TV/368 (tài sản ngành điện)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
69		13h00	14h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm. -Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Trạm Sạc HKD Hiếu Đăng (MKH: PB16070049605, tên KH: Hộ Kinh doanh Hiếu Đăng)	-Tại trụ số 478TV/P330/02	- Ấp Mây Tức, xã Càng Long	-Cắt 03 LBFCO trạm Sạc HKD Hiếu Đăng tại trụ số 478TV/330	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ (Khách hàng đã thuê QLVH)

70		15h00	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm. - Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế NMNĐ Hoàng Phúc (MKH: PB16070046889, tên KH: Nhà Máy Nước Đá Hoàng Phúc)	-Tại trụ số 473CK/P186/02	- Ấp An Định Cầu, xã An Trường	- Cắt 3LBFCO phân đoạn NMNĐ Hoàng Phúc tại trụ 473CK/P186/01	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ (Khách hàng đã thuê QLVH)
71		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Kè	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Tháo 03 kẹp hotline và thay 03LA, 03FCO trạm UBND xã Tam Ngãi	-Tại trụ 477CK/157A trục chính tuyến 477CK	-Ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi	-Đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Cắt CB+03FCO trạm UBND Xã Tam Ngãi tại trụ 477CK/157A (477CK) -OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477CK)	-ĐTXD
72		09h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hữu Trung (6CN)	-Nâng công suất từ 3x25kVA lên 1 x160kVA, thay HTĐĐ và thay bộ dây sorty trạm UBND xã Tam Ngãi	-Vị trí cách 1,5m từ đầu trên FCO trạm UBND xã Tam Ngãi hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 477CK/157A trục chính tuyến 477CK	-Ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi	-Cắt CB+03FCO trạm UBND Xã Tam Ngãi tại trụ 477CK/157A (477CK) -Tháo 03 kẹp hotline UBND xã Tam Ngãi tại trụ 477CK/157A (477CK)	-ĐTXD

73		10h00	13h00	-Điện lực Cầu Kè+Xí Nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Lắp chong chóng đuổi chim ốp tole, bịt lỗ trụ	-Tại trụ 477-480CK/56 trục chính tuyến 477-480CK	-Ấp 1, xã Cầu Kè	-Đường dây 22kV tuyến 477-480CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Off Relay 79 tại tủ MC 477, 480 trạm 110/22kV Cầu Kè (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477CK, 480CK)	-SCTX
74		16h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Đấu 03 kẹp hotline trạm UBND xã Tam Ngãi	-Tại trụ 477CK/157A trục chính tuyến 477CK	-Ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi	-Đường dây 22kV tuyến 477CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Cắt CB+03FCO trạm UBND Xã Tam Ngãi tại trụ 477CK/157A (477CK) -OFF chức năng tự đóng lại tủ điều khiển Recloser Xoài U tại trụ 477CK/75 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477CK)	-ĐTXD
1	Chủ nhật 22/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/85/1A NR Rạch Vong đến trụ 474BTre/128/40B/42/16 NR Mỹ Thạnh An Phải và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/85/1A NR Rạch Vong đến trụ 474BTre/128/40B/42/16 NR Mỹ Thạnh An Phải và các NR đấu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH TV - XD Gia Bảo An (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ cũ (không sử dụng) trụ 474-476TT/27, trụ 474-476TT/30, trụ 474-476TT/67, trụ 474-476TT/70, trụ 474-476TT/73 tuyến 474 - 476 Thanh Tân	-Tại các vị trí trụ: trụ 474-476TT/27, trụ 474-476TT/30, trụ 474-476TT/67, trụ 474-476TT/70, trụ 474-476TT/73 tuyến 474 - 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 476TT-474TT/24 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Tân -Cắt 3DS trụ 476TT-474TT/25 tuyến 474 Thanh Tân. -Cắt 3LBFCO trụ 476TT/73/27/02 liên nối NR Thanh Tân và tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đang cắt)	-Khắc phục tồn tại công trình KFW

3		07h50	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 180kVA Hộ KD NT Thu Quyên trụ 476TT/32/07/01 tuyến 476 Thanh Tân (PB09090102132 - Nguyễn Thị Thu Quyên); Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cty TNHH CN dừa Đông Minh trụ 476TT/70/09/03 tuyến 476 Thanh Tân (PB09090104003 - Công ty TNHH Công nghệ dừa Đông Minh); Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1500kVA Cty CP đầu tư dừa Bến Tre trụ 476TT/32/02/09/01 tuyến 476 Thanh Tân (PB09090104816 - Công ty cổ phần đầu tư dừa Bến Tre); Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA Hộ KD dừa Huy Hoàng trụ 476TT/32/10/04 tuyến 476 Thanh Tân (PB09090108507 - Hộ KDCT Dừa Huy Hoàng); Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA Cty TNHH XNK Quê Dừa trụ 476TT/41/02 tuyến 476 Thanh Tân (PB09090111829 - Hộ Kinh doanh Cây Xanh); Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA Cty TNHH may mặc Cây Dừa 2 trụ 476TT/32/02/07/06 tuyến 476 Thanh Tân (PB09090112526 - Chi nhánh Công ty TNHH May mặc Cây Dừa 2)	-Tại các vị trụ: 476TT/32/02/09/01; 476TT/32/07/01; 476TT/32/02/07/06; 476TT/32/10/04; 476TT/41/02; 476TT/70/09/03 tuyến 476 Thanh Tân.	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 476TT-474TT/24 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt 3DS trụ 476TT-474TT/25 tuyến 474 Thanh Tân. -Cắt 3LBFCO trụ 476TT/73/27/02 liên nối NR Thanh Tân và tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đang cắt)	-Bảo trì hệ thống đo đếm

4		08h20	12h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA, MBA 320kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 320kVA HKD Tinh Dừa trụ 476TT/70/17 NR Cầu Cái Cấm	-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 476TT/70/17 NR Cầu Cái Cấm	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 250kVA Cty Bê Tông Kiều Lan trụ 476TT/70/14/01 NR Cầu Cái Cấm -Cắt CB trạm 560kVA Cầu Cái Cấm 1 trụ 476TT/70/15 NR Cầu Cái Cấm -Cắt CB trạm 320kVA HKD Tinh Dừa trụ 476TT/70/17 NR Cầu Cái Cấm -Cắt CB trạm 400kVA Quê Dừa trụ 476TT/70/21 NR Cầu Cái Cấm -Cắt 3FCO trụ 476TT/70/13 NR Cầu Cái Cấm	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
5		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA MBA 400kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 400kVA Nguyễn Trọng Tín trụ 475BTre/207/03 tuyến 475 Bến Tre	-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 475BTre/207/03 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 400kVA Nguyễn Trọng Tín trụ 475BTre/207/03 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long) -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 475BTre/207/03 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
6		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNĐ SELTEC (5CN)	-Thí nghiệm Recloser, 3LTD, 3LA, hệ thống tiếp địa vị trí trụ 473AH/1B/19/12/01, thí nghiệm 3LBFCO, 3LA, MBA, mẫu dầu, hệ thống tiếp địa trạm 3000kVA trụ 473AH/1B/19/12/06, thí nghiệm 3LBFCO, 3LA, MBA, mẫu dầu, hệ thống tiếp địa trạm 1000kVA trụ 473AH/1B/19/12/12 NR Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre (công ty Gò Đàng Bến Tre)	-Trụ 473AH/1B/19/12/01, trụ 473AH/1B/19/12/06, trụ 473AH/1B/19/12/12 NR Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt MC 473 + đưa MC 473 ra khỏi vận hành + đóng DNĐ 473-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-473) trụ 471-473AH/1B/05 tuyến KCN An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 trạm 110kV An Hiệp	-Thí nghiệm TT02

7		08h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ (không sử dụng) trụ 476TT/474TT/06, trụ 476TT/474TT/07, trụ 476TT/474TT/10 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân/Thành Bình - Hàm Luông và ốp tol, bịt nút trụ	-Trụ 476TT/474TT/06, trụ 476TT/474TT/07, trụ 476TT/474TT/10 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông	-Ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt MC 474, 476 + đưa MC 474 , 476 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474 - 76, 476 - 76 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 476TT/474TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân -Cắt 3DS trụ 476TT-474TT/25 tuyến 474 Thanh Tân -Cắt LBS (đang cắt) +3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt 3DS trụ 476TT/474TT/16 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông (đang cắt) -Tuyến 474 trạm Thanh Tân chưa đấu nối vận hành	-Khắc phục tồn tại công trình kwf
8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Xử lý mối nối lèo tại trạm, tại trụ trụ hạ thế 18/1, 18/2, 13a; xử lý mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 03, 23; sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 06, 25; dựng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế 21a, luồn ống nhựa dẻo khoảng trụ 17a-18a; HT18-HT19, HT19-HT20; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-SCTX

9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Luồn ống nhựa dẻo tại trụ 471GTROM/276/1đến trụ hạ thế f/2, thu hồi tụ bù tại trụ f/7, xử lý mối nối tại trụ f/10, lắp lại thiết bị giám sát S3M tại trụ 471GTROM/276/1, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/276/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/276/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 471GTROM/276/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/276 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
10		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (04CN)	-Tháp sắt đầu trụ, thay dây chằng tại trụ 473GTROM/244/66/01/15 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Tại trụ 473GTROM/244/66/01/15 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/01/01 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Thi công tuyến đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông
11		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 12m ghép đoi với trụ hiện hữu tại trụ 473GTROM/244/66/01/15/16B nhánh rẽ ấp 2B thạnh Phú Đông, dựng mới trụ 473GTROM/244/66/01/15/16B/1A nhánh rẽ Sáu Thạo	-Tại trụ 473GTROM/244/66/01/15/16B nhánh rẽ ấp 2B thạnh Phú Đông, 473GTROM/244/66/01/15/16B/1A nhánh rẽ Sáu Thạo	-Xã Tân Hào	-Cắt LBFCO trụ 473GTROM/244/66/01/15 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông (đầu nhánh rẽ ấp 2B Thạnh Phú Đông)	-Thi công tuyến đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông

12		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Cắt chuyển 3 lèo đấu NR An Phú Trung đang đấu vào tuyến 474 (tầng dưới) sang đấu tuyến 471 (tầng trên) trụ 474-471BTri/106 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. -Vệ sinh, bảo trì 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung. **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Trụ 474-471BTri/106 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. -Trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt Recloser+3DS trụ 474-471BTri/51 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS+DS 3 pha trụ 474-471BTri/41 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt). -Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung. -Cắt LBS+3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473-477 trạm 110kV Giồng Trôm. -Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473, 477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt). -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. **-Chuyển nguồn từ sau trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung nhận điện tuyến 472 Ba Tri từ LBS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.**	- Khai thác tải tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri.

13		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ KD (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đo đếm trung thế trụ 474-471BTri/165 (tầng trên), trụ 474-471BTri/168 (tầng dưới) tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474-471BTri/165 (tầng trên), trụ 474-471BTri/168 (tầng dưới) tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt Recloser+3DS trụ 474-471BTri/51 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS+DS 3 pha trụ 474-471BTri/41 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt). -Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung. -Cắt LBS+3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473-477 trạm 110kV Giồng Trôm. -Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473, 477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt). -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Ngăn ngừa sự cố.
14		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ KD (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đo đếm trung thế trụ 475BTri/161/24 NR An Ngãi Trung.	-Trụ 475BTri/161/24 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS trụ 475BTri/161/36 NR An Ngãi Trung. -Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Ngăn ngừa sự cố.
15		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm, lèo hạ thế đầu cosse MCCB trạm 250kVA trụ 474BTri/104/01 NR Chợ An Ngãi Trung.	-Trụ 474BTri/104/01 NR Chợ An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt 3LBFCO trụ 474-471BTri/104 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	- Ngăn ngừa sự cố.
16		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MCCB trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/127 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Tại trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/127 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/127 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX ngăn ngừa sự cố.

17		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Kiểm tra đầy đủ điều kiện vận hành. -Đóng điện vận hành mới đường dây trung thế từ trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473, 477 trạm 110kV Giồng Trôm; - Từ trụ 474-471BTri/106 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung.	-Từ trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473, 477 trạm 110kV Giồng Trôm; - Từ trụ 474-471BTri/106 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473, 477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt). -Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung (đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/1C (số mới), số cũ là 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri (đang cắt). -Đóng DS 3 pha trụ 474-471BTri/41 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. - Đóng 3DS trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri. -Đóng MC tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri. - Đóng LBS trụ 474-471BTri/41 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	- Khai thác tải tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri.
18		15h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Kiểm tra đồng vị pha giữa tuyến 471 và tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri tại trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung. - Nếu kết quả đồng vị pha, xin chuyển nguồn NR An Phú Trung nhận điện từ tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung (đang cắt). - Nếu kết quả đồng vị pha: Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh nhận điện từ LBS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung.	- Khai thác tải tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri.

19		07h30	17h00	Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV TV & XD Hào Quang Phát (12 CN)	-Di dời trụ hạ thế 09,10, 1T đến 5T thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BTri/161/48/19 NR Tân Hưng.	- Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BTri/161/48/19 NR Tân Hưng.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTri/161/48/19 NR Tân Hưng.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
20		13h00	16h00	Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV TV & XD Hào Quang Phát (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế từ trụ 37/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	- Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+CO trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
21		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA Trường THCS An Ngãi Trung trụ 474BTri/100A/06 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Trụ 474BTri/100A/06 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/100A/06 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Thí nghiệm định kỳ.
22		09h30	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 15kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 15kVA Trường THCS Võ Văn Mẫn trụ 472BTri/148/21/01 NR Mỹ Thạnh.	-Trụ 472BTri/148/21/01 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB trạm 15kVA Trường THCS Võ Văn Mẫn trụ 472BTri/148/21/01 NR Mỹ Thạnh. -Cắt FCO trụ 472BTri/148/21 NR Mỹ Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.

23		10h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 15kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x15kVA thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long trụ 478BTri/12/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 478BTri/12/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x15kVA thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long trụ 478BTri/12/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 478-473BTri/12 tuyến 478, 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
24		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 15kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x15kVA Hải Đội 2 trụ 478BTri/28/109/47A/17/01 NR Lê Xuân Vũ.	-Trụ 478BTri/28/109/47A/17/01 NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x15kVA Hải Đội 2 trụ 478BTri/28/109/47A/17/01 NR Lê Xuân Vũ. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/17 NR Lê Xuân Vũ.	-Thí nghiệm định kỳ.
25		14h30	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3MBA 50kVA, 3LA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x50kVA nuôi tôm Đinh Văn Hoài Nam trụ 475BTri/17/18/21/05/14/139/01 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/139/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 3x50kVA nuôi tôm Đinh Văn Hoài Nam trụ 475BTri/17/18/21/05/14/139/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/139 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
26		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA 250kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 250kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Dũng trụ 475BTri/17/18/59/05/01 NR Hồ Tôm.	-Trụ 475BTri/17/18/59/05/01 NR Hồ Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Dũng 475BTri/17/18/59/05/01 NR Hồ Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ.

27		07h30	08h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài -Cắt FCO trụ 475BTh/379/29 NR Giồng Dài	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
28		09h00	10h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Mai Văn Dẫn trụ 475BTh/379/22/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/22/01 NR Giồng Dài	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Mai Văn Dẫn trụ 475BTh/379/22/01 NR Giồng Dài -Cắt FCO trụ 475BTh/379/22 NR Giồng Dài	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
29		10h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Tại trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm trụ 475BTh/326/72/22/01, trạm trụ 475BTh/326/72/22/03, trạm trụ 475BTh/326/72/22/05, trạm trụ 475BTh/326/72/22/05/01P, trạm trụ 475BTh/326/72/22/05/01T NRNT Đặng Văn Bảy -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/72/22 (đầu NR Đặng Văn Bảy) NR ấp Thạnh Lộc	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

30		13h00	14h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Voài trụ 475BTh/326/35/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/35/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Voài trụ 475BTh/326/35/01 NR ấp Thạnh Lộc -Cắt FCO trụ 475BTh/326/35 NR ấp Thạnh Lộc	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
31		14h30	15h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 15kVA CSNT Trịnh Văn Đạo trụ 475BTh/326/02/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/02/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 15kVA CSNT Trịnh Văn Đạo trụ 475BTh/326/02/01 NR ấp Thạnh Lộc -Cắt FCO trụ 475BTh/326/02 NR ấp Thạnh Lộc	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
32		16h00	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 400kVA CSNT Lê Vũ Nhân trụ 475BTh/288/61/60P/04, trạm 250kVA CSNT Phạm Chí Linh trụ 475BTh/288/61/60P/05 NRNT Phạm Chí Linh	-Tại trụ 475BTh/288/61/60P/04, 475BTh/288/61/60P/05 NRNT Phạm Chí Linh	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/60P NR Thạnh Thới phải	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

33		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/20/2026). - Điện Lực Long Châu kết hợp công tác: Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, nâng công suất từ 3*50kVA lên 250kVA Hòa Phú 1 tại trụ 476PH/143/10 tuyến tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 476PH/143/10 XDM và trụ hiện hữu tuyến 476 Phước Hòa	-Ấp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	*Điện lực Cái Vồn: - Kiểm tra LBS Phú An đang cắt + cắt 03 LTD PA - 7 tại trụ 475BM/299 thuộc tuyến 477 BM. * Điện lực Tam Bình: -Kiểm tra Rec Tân Lộc tại trụ 476PH/143/42/1 tuyến 476 Phước Hòa (đang cắt). -Cắt DS Tân Lộc – 2 tại trụ 476PH/143/42/5 tuyến 476 Phước Hòa * Điện lực Long Châu: -Cắt Rec Hòa Hưng + 03LTD HH - 2 tại trụ 476PH/41 tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Hòa Phú đang cắt + cắt 03 LTD HP - 6 tại trụ 477-475PH/120 tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS BiOfeed đang cắt + cắt 03 LTD BiOfeed - H2 tại trụ V48/T130/1 tuyến 476 Phước Hòa	-ĐTXD bổ sung năm 2026
34		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	-Nâng công suất từ 3*37,5kVA lên 320kVA Hòa Phú 2 tại trụ 476PH/143/20, tháp 02 bộ đà U140*3m tại trụ 476PH/143/19C và trụ 476PH/143/19D, sang các khách háng từ cáp hiện hữu sáng cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ HT/2 đến trụ 476PH/143/20 thuộc trạm 320kVA Hòa Phú 2 tại trụ 476PH/143/20 tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 476PH/143/20 và tại trụ 476PH/143/19C và trụ 476PH/143/19D, trên lưới hiện hữu từ trụ HT/2 đến trụ 476PH/143/20 thuộc trạm 320kVA Hòa Phú 2 tại trụ 476PH/143/20 tuyến 476 Phước Hòa tuyến 476 Phước Hòa	-Ấp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	* Điện lực Tam Bình: -Kiểm tra Rec Tân Lộc tại trụ 476PH/143/42/1 tuyến 476 Phước Hòa (đang cắt). -Cắt DS Tân Lộc – 2 tại trụ 476PH/143/42/5 tuyến 476 Phước Hòa * Điện lực Long Châu: -Cắt Rec Phú Hưng + DS - PH 2 tại trụ 476PH/143/12 tuyến 476 Phước Hòa.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

35		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 20/10/2026). -Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ căng dây trung thế 22kV XDM từ trụ 474VLg/79/107/3B đến trụ 474VLg/79/107/3B/1 XDM tuyến 480 Vĩnh Long. -Nâng công suất từ 50kVA lên 250kVA Tân Thuận An 1A tại trụ 474VLg/79/107/3B/11 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng ĐDTT 12,7kV từ trụ 473VLg/79/97/2 đến trụ 473VLg/79/97/3 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/107/3B đến trụ 474VLg/79/107/3B/1 XDM và trụ 474VLg/79/107/3B/11 tuyến 480 Vĩnh Long. - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 473VLg/79/97/2 đến trụ 473VLg/79/97/3 tuyến 473 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi	- Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM-SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Sa Đéc đang cắt + cắt 03LTD SĐ-3 tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 471&473 Vĩnh Long - Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL - 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Cái Da (đang cắt), cắt 03LTD -N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480-471 Vĩnh Long. -Cắt 01 LBFCO nhánh rẽ Tân Thuận An tại trụ 473-471VLg/79/97 tuyến 473 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

36		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 20/10/2026). -Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA trạm Chợ Cái Đôi XDM, thu hồi trạm 3*50kVA Chợ Cái Đôi hiện hữu tại trụ 474-471VLg/79/142 và trụ XDM tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474-471VLg/79/141 đến trụ 474-471VLg/79/145A tuyến 480, 471 Vĩnh Long.	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM-SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Sa Đéc đang cắt + cắt 03LTD SĐ-3 tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 471&473 Vĩnh Long - Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL - 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Cái Da (đang cắt), cắt 03LTD -N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480-471 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 20/10/2026). -Kéo căng dây đấu nối ĐDTT 3 pha ACXH 70mm2+AC50mm2, tháp bộ đà U140*3m, lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA trạm Huyền Báo A XDM từ trụ 474-471VLg/79/166 đến trụ 474-471VLg/79/166/1 XDM , cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/P1/1 đến trụ A/P1/2 trạm 320kVA Huyền Báo tại trụ 474-471VLg/79/163 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ từ trụ 474-471VLg/79/166 đến trụ 474-471VLg/79/166/1 XDM tuyến 480-471 Vĩnh Long. - Làm việc trên đường dây hạ áp từ trụ A/P1/1 đến trụ A/P1/2 trạm 320kVA Huyền Báo tại trụ 474-471VLg/79/163 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi.	- Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM-SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Sa Đéc đang cắt + cắt 03LTD SĐ-3 tại trụ 473-471VLg/79/35 tuyến 471&473 Vĩnh Long - Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL - 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS VX Trường An (đang cắt) + cắt DS VX Trường An - 2 tại trụ 476VLg/59/99 tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03 LTD TN - 3 tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 tuyến 473 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Cái Da (đang cắt), cắt 03LTD -N1 tại trụ 474-471VLg/79/202 tuyến 480-471 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026
38		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây dựng Điện An Thọ (10 CN)	- Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA Tân Hưng A tại trụ 478VLg/46, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mmm2 XDM từ trụ B/1 đến trụ B/7, từ trụ A/1 đến trụ A/15 trạm 160kVA Tân Hưng A tại trụ 478VLg/46 tuyến 478 Vĩnh Long - Thu hồi trạm 37,5kVA Tân Hưng A hiện hữu tại trụ 478VLg/54/5 tuyến 478 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/46 và trụ 478VLg/54/5 và từ trụ B/1 đến trụ B/7, từ trụ A/1 đến trụ A/15 trạm 160kVA Tân Hưng A tại trụ 478VLg/46 tuyến 478 Vĩnh Long	-Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	* Điện lực Long Châu: - Cắt MC 478 VLg, kéo MC 478 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 478-76 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Chuyển điện nhánh rẽ Phước Hậu sang nhận nguồn tuyến 479 Phước Hòa	-ĐTXD bổ sung năm 2026

39		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mmm2 XDM từ trụ A/5 đến trụ A/14, từ trụ 478VLg/7/2 đến trụ 478VLg/7/6 trạm 250kVA Cầu Đường Chừa 2 tại trụ 476-478-481VLg/7 tuyến 478 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ từ trụ A/5 đến trụ A/14, từ trụ 478VLg/7/2 đến trụ 478VLg/7/6 trạm 250kVA Cầu Đường Chừa 2 tại trụ 476-478-481VLg/7 tuyến 478 Vĩnh Long	-Khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh.	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Cầu Đường Chừa 2 tại trụ 476-478-481VLg/7 tuyến 478 Vĩnh Long - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Hạnh tại trụ 478VLg/7/1 tuyến 478 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
40		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH MTV ANPHA MEKONG (10 CN)	- Dựng mới 02 trụ BTLT ghép đôi, sang đường dây trung hạ thế 22kV, lắp lại phụ kiện đường dây trung hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM, thu hồi trụ trung thế hiện hữu từ trụ 478VLg/7/10/4 đến trụ 478VLg/7/10/6 tuyến 478 Vĩnh Long (thực hiện theo VB Số: 3256/BQL-QLDA1, phục vụ thi công gói thầu VL2-PW-2.2 của BQLDA DD&CN tỉnh Vĩnh Long).	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ478VLg/7/10/4 đến trụ 478VLg/7/10/6 tuyến 478 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thới, phường Tân Hạnh.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cà Dâm tại trụ 478VLg//710 tuyến 478 Vĩnh Long	-Địa phương đề nghị cắt điện
41		07h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh (06CN)	- Cắt điện bàn giao đơn vị thi công cắt tỉa cây xanh thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh thực hiện cắt tỉa cây xanh đoạn từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 473BM/159/21 và đến trụ 473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 Tân Quới. (Theo đề nghị số 227/PKTHT&ĐT-CX của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh ngày 19/10/2026)	- Từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 473BM/159/21 và đến trụ 473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 Tân Quới.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 477 Tân Quới.	- Theo yêu cầu địa phương.

42		08h00	12h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH TMDV Song Văn (03CN)	- Kiểm định định kỳ thiết bị TBA theo thông tư 02/2025/TT-BCT	- Tại trạm Cty Young Long Hồ trụ 479TB/P164/5 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp An Hiệp, xã Long Hồ	- Cắt 3LBF Công ty Young Vĩnh Long trụ 479TB/P164/1tuyến 479 Tam Bình	- Kiểm định thiết bị
43		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (10CN)	-Quấn tole đầu trụ và bọc cách điện lèo nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật	-Từ trụ 472-471DT/20 đến trụ 472-471DT/47, trục chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Cắt MC 472, MC 471 trạm 110kV Duyên Trà -Cắt 3DS 471DT trụ 472-471DT/11 -Cắt 3DS 472DT trụ 472-471DT/12 -Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 -Cắt 3DS2 NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/44 -Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A -Cắt 3DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51 -Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E -Cắt 3DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C	-Công trình SCTX
44		08h00	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Cây Xoài 5	-Tại trạm Cây Xoài 5 trụ 472-474DT-2/P23/02, nhánh Cây Xoài 5, tuyến 472 Duyên Trà	-Ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + 3FCO trạm Cây Xoài 5 trụ 472-474DT-2/P23/02	-Khắc phục vận hành
45		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế không đo xa, TI trạm Cây Xoài 7	-Tại trạm Cây Xoài 7 trụ 472-474DT-2/P23/T5/06, nhánh Cây Xoài 5, tuyến 472 Duyên Trà	-Ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + 3FCO trạm Cây Xoài 7 trụ 472-474DT-2/P23/T5/06	-Khắc phục vận hành

46		13h00	14h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo xa, TI trạm Khu Hành Chính 1 tại tủ RMU trạm Khu Hành Chính 1	-Tại trạm Khu Hành Chính 1 tại tủ RMU trạm Khu Hành Chính 1, đấu nối trụ 472-471DT/49A, tuyến 472, 471 Duyên Trà	-Ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB trạm Khu Hành Chính 1 tại tủ RMU trạm Khu Hành Chính 1 -Cắt LBS 1-4 trạm Khu Hành Chính 1 tại tủ RMU trạm Khu Hành Chính 1 -Đóng DTĐ 1-4 trạm Khu Hành Chính 1 tại tủ RMU trạm Khu Hành Chính 1	-Khắc phục vận hành
47		15h00	16h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo xa, TI trạm Trung Tâm Hành Chính 5 tại tủ RMU trạm Trung Tâm Hành Chính 5	-Tại trạm Trung Tâm Hành Chính 5 tại tủ RMU trạm Trung Tâm Hành Chính 5, đấu nối trụ 472-471DT/49, tuyến 472, 471 Duyên Trà	-Ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB trạm Trung Tâm Hành Chính 5 tại tủ RMU trạm Trung Tâm Hành Chính 5 -Cắt LBS TTHC 5-4 trạm Trung Tâm Hành Chính 5 tại tủ RMU trạm Trung Tâm Hành Chính 5 -Đóng DTĐ TTHC 5-4 trạm Trung Tâm Hành Chính 5 tại tủ RMU trạm Trung Tâm Hành Chính 5	-Khắc phục vận hành
48		07h00	14h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Tháp ngọn trụ 2x12m□01 vị trí; -Xây dựng mới trạm biến áp Chợ Lưu Nghiệp Anh 5 1x400kVA□01 trạm; -Cải tạo lưới hạ áp 3 pha chiều dài□ 1,124 km.	-Tại giữa khoảng trụ 477TR/(105-106)(477TR) và lưới hạ áp thuộc trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh, tuyến 477 Trà Cú.	-Xã Lưu Nghiệp Anh	-Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/43; -Cắt 3DS1 Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/42; -Cắt 3LBFCO Vàm Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/109; -Đóng đẳng áp 473TR đến Recloser Lưu Nghiệp Anh	-Công trình cấp điện các trung tâm hành chính xã.
49		08h00	09h30	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (03CN).	-Nâng cao lưới hạ áp theo yêu cầu của khách hàng Lâm Hồng Lĩnh.	-Tại trụ a11 lưới hạ áp trạm Long Hưng 2.	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 2 trụ 477TR/T76/08.	-Khách hàng yêu cầu

50		14h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	-Hoàn chỉnh hạ áp trạm biến áp Chợ Lưu Nghiệp Anh 5 1x400kVA; -Cải tạo lưới hạ áp 3 pha chiều dài□ 1,124 km.	-Tại trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh 5 trụ 477TR/105A (477TR). -Lưới hạ áp thuộc trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh.	-Xã Lưu Nghiệp Anh	-Cắt CB+3FCO trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/108 -Cắt CB+3FCO trạm Chợ Lưu Nghiệp Anh 5 trụ 477TR/105A	-Công trình cấp điện các trung tâm hành chính xã.
51		07h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty TNHH XLĐ Hữu Trung (05CN)	-Tháp ngọn trụ BTLT 14-230-2D tại trụ 473CK/P168/T05/01A (giữa khoảng trụ 473CK/P168/05 - 473CK/P168/T05/01). -XDM TBA 250kVA Tân An 1 tại trụ 473CK/P168/T05/01A	-Tại trụ 473CK/P168/T05/01A (XDM, giữa khoảng trụ 473CK/P168/05 - 473CK/P168/T05/01).	-Xã Tân An	-Cắt 02CB trạm CN Tân An tại trụ 473CK/P168/T05/01. - Cắt 03 FCO phân đoạn CN Tân An tại trụ 473CK/P168/05.	-ĐTXD BS 2026
52		07h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty TNHH XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Thu hồi dây và lộ đo đếm công cộng trạm Chợ Tân An 1. -Sang lưới hạ thế, khách hàng từ lộ công cộng trạm Chợ Tân An 1 sang lưới hạ thế trạm Tân An 1 (XDM).	-Từ sứ hạ MBA trở xuống đất trạm Chợ Tân An 1 tại trụ 473CK/P168/02 và từ trụ a1 đến trụ a13; a1 đến trụ aT3/5 lưới hạ thế trạm Chợ Tân An 1	-Xã Tân An	-Cắt 2CB + FCO trạm Chợ Tân An 1 trụ 473CK/P168/02 - Cắt CB + FCO trạm Chợ Tân An 2 trụ 473CK/P168/04	-ĐTXD BS 2026

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tài - TSC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Lê Thanh Phong