TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 11096/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 11 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 23 tháng 11 đến Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 23/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Tân Thủy, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ cổng ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ cổng ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 24/11/2026	07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ cổng ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ cổng ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè (đi chung trụ); Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngủ Lạc - 171 Trà Cú từ cổng ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 16 (trụ 05 mạch); đường dây 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ cổng ngăn 172 trạm Duyên Trà	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
2		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. -Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

3		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 25/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Truyền tải điện 4	-Thay TI pha B ngăn 172 trạm 220kV Bến Tre 2 (công tác của Truyền tải).	-Tại ngăn 172 trạm 110kV Bến Tre 2	-Trạm 220kV Bến Tre 2 - KP 1, Phường Sơn Đông	-Cô lập đường dây 110kV 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp **-Không mất điện phụ tải**	-SCL
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Ba Tri, Tân Thủy	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (06CN)	-Tháo gỡ và vận chuyển MBA TD41 trạm 110kV Ba Tri về Tổ thí nghiệm để thực hiện thí nghiệm lại	-Tại khu vực MBA TD1, MBA TD2, TBN401, TBN402 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Cô lập điện MBA TD1, MBA TD2, TBN401, TBN402 trạm 110kV Ba Tri -Nguồn tự dùng AC trạm 110kV Ba Tri sẽ sử dụng nguồn dự phòng từ lưới Điện lực **- Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác**	-Thí nghiệm lại thiết bị
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tưng B, xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Kiểm tra lưới điện 110kV bằng thiết bị bay không người lái	-Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ 156-166	-Xã Đôn Châu, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Năm 26/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Phú, An Qui, Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thới Thuận, Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày, đo diện trở tiếp địa	-Đường dây 110kV 174 Duyên Trà - 171 Dân Thành từ trụ đấu nối 34 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Dân Thành; Đường dây 110kV 172 Dân Thành - 172 NMĐG Hàn Quốc Trà Vinh từ trụ đấu nối 34 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Dân Thành đi chung trụ	-Phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
10		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Đốt tổ ong vò vẽ bám vào thân trụ	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long vị trí trụ 277/16 (trụ 277/16 đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức đi chung trụ)	-Phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, kiểm tra chuẩn bị công tác cấp điện Tết dương lịch năm 2027, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 27/11/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê

3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thạnh Phước, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngủ Lạc - 171 Trà Cú từ cổng ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	-Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp
1	Thứ Bảy 28/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn Cầu và NMĐG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liềng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp
1	Chủ Nhật 29/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMĐG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp
3		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè, cập nhật hồ sơ QLVH, PCCC trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tưng B, xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm 110kV đang vận hành.	-Vệ sinh công nghiệp

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 23/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/78/01 NR Lộ Tiểu Dự Án đến trụ 474BTre/78/42/51 NR liên nối Mỹ An nối dài với NR Hàm Luông - Cảng Cá và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/78/01 NR Lộ Tiểu Dự Án đến trụ 474BTre/78/42/51 NR liên nối Mỹ An nối dài với NR Hàm Luông - Cảng Cá và các NR đấu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (03CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông từ trụ đèn đường (gần trụ 474BTre/85/10) đến trụ 10a, từ trụ 7a đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Mỹ Thạnh An 3B trụ 474BTre/85/10 tuyến 474 Bến Tre	-Cáp viễn thông từ trụ đèn đường (gần trụ 474BTre/85/10) đến trụ 10a, từ trụ 7a đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Mỹ Thạnh An 3B trụ 474BTre/85/10 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026
3		08h00	08h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x37,5kVA, MCCB trụ 475AH/81/02 NR 3 pha ấp Chánh	-Trụ 475AH/81/02 NR 3 pha ấp Chánh	-Ấp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/81/02 NR 3 pha ấp Chánh	-Thí nghiệm định kỳ
4		09h00	09h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/52 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/52 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Ấp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/52 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
5		10h00	10h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 3x37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/67 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/67 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Ấp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/67 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
6		11h00	11h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/55//31/05 NR Hai Là - Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55//31/05 NR Hai Là - Tiên Phú 1	-Ấp Tiên Hưng xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/55//31/05 NR Hai Là - Tiên Phú 1	-Thí nghiệm định kỳ

7		13h45	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55//31/10 NR Hai Là - Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55//31/10 NR Hai Là - Tiên Phú 1	-Ấp Tiên Hưng xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55//31/10 NR Hai Là - Tiên Phú 1	-Thí nghiệm định kỳ
8		15h00	15h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã ba Chùa Phú Luông	-Trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã ba Chùa Phú Luông	-Ấp Tiên Chánh xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã ba Chùa Phú Luông	-Thí nghiệm định kỳ
9		16h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/43/13 NR Giác Viên Tự	-Trụ 475AH/97/55/43/13 NR Giác Viên Tự	-Ấp Tiên Thạnh xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/43/13 NR Giác Viên Tự	-Thí nghiệm định kỳ
10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Di dời trụ hạ thế b/5 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế b/5 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/295 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 12/11, 12/12 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5KVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trụ hạ thế 12/11, 12/12 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5KVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5KVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Theo yêu cầu địa phương

13		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/28/1 NR Phan Ngọc Tòng	-Tại trụ 475BTri/17/28/1 NR Phan Ngọc Tòng	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/28/1 NR Phan Ngọc Tòng -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/28 NR Phan Ngọc Tòng	-Thay ĐK hỏng màn hình
14		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 250kVA trụ 475-477BTri/38/1 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Tại trụ 475-477BTri/38/1 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475-477BTri/38/1 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay ĐK hỏng màn hình
15		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/01 NR Ba Tri - Vĩnh An	-Tại trụ 475BTri/17/18/21/5/01 NR Ba Tri - Vĩnh An	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/01 NR Ba Tri - Vĩnh An	-Thay ĐK hỏng màn hình
16		14h30	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Tại trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Thay ĐK hỏng màn hình
17		15h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thu hồi HTĐĐ trạm 25kVA trụ 478BTri/28/42A/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Tại trụ 478BTri/28/42A/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 478BTri/28/42A/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm -Cắt FCO trụ 478BTri/28/42A NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Thanh lý hợp đồng mua bán điện
18		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/23/1 NR Ba Tri - An Đức	-Tại trụ 475BTri/17/18/23/1 NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/23/1 NR Ba Tri - An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/23 NR Ba Tri -	-Thay ĐK hỏng màn hình

19		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/81A NR Ba Tri - An Đức	- Tại trụ 475BTri/17/18/81A NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/81A NR Ba Tri - An Đức	-Thay ĐK hỏng màn hình
20		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh	-Tại trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
21		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/200/1T NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Tại trụ 478BTri/28/200/1T NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/200/1T NR Ba Tri - Tiệm Tôm -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/200 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Thay ĐK hỏng màn hình
22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thới Lai; NR 3P Cầu Cả Bướm; NR 3P Ngã Ba Bò Cạp; NR 1P Ấp Vinh Thái	-Từ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/18 NR 3P Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/18/01 đến trụ 473BĐ/264/18/06 NR 3P Cầu Cả Bướm; từ trụ 473BĐ/264/18/01/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/18 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp; từ trụ 473BĐ/264/18/01/15/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/15/10 NR 1P Ấp Vinh Thái	-Xã Châu Hưng; Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - ha thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
23		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miễu Cây Răng; NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị; từ trụ 472BĐ/03/98B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/98B/05 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 NR 3P Miễu Cây Răng; từ trụ 472BĐ/03/86/01 đến trụ 472BĐ/03/86/13 NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị; từ trụ 472BĐ/03/98B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/98B/05 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

24		07h30	08h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Tháo lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB 250A tại trụ 472MC/15/20/17/60P/26 thuộc lưới hạ thế trạm 630kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thực hiện biện pháp an toàn
25		08h30	15h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 18b và trụ 19b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 18b và trụ 19b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
26		16h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đấu lèo hạ thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 472MC/15/20/17/60P/27 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB 250A tại trụ 472MC/15/20/17/60P/26 thuộc lưới hạ thế trạm 630kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thực hiện biện pháp an toàn
27		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Hộ kinh doanh Ngô Thị Tuyết Hạnh tại trụ 4f thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 4f thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/26 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
28		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng CÔNG TY TNHH DỪA TRẦN VINH trạm trụ 477MC/07/2 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại trụ 477MC/07/2 thuộc trạm trụ 477MC/07/2 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 477MC/07/2 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
29		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Phan Thị Lệ trạm trụ 478MC/08/5A tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại trụ 478MC/08/5A thuộc trạm trụ 478MC/08/5A tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 478MC/08/5A tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

30		11h00	11h50	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền Trang; Hô KD Võ Văn Hùng trạm trụ 478MC/08/44A/1AP NR Vĩnh Hoà 3-4	-Tại trụ 478MC/08/44A/1AP thuộc trạm trụ 478MC/08/44A/1AP NR Vĩnh Hoà 3-4	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 478MC/08/44A/1AP NR Vĩnh Hoà 3-4	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
31		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Công ty TNHH XNK THỰC PHẨM DỪA TRUNG - VIỆT NAM trạm trụ 478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trụ 478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 478MC/08/44A/1T/2AT NR Vĩnh Hòa - Hội Thành -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành -Cắt 3FCO tại trụ 478MC/08/44A/1T/1AT NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
32		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Hộ KD Nhựa Gia Kiệt trạm trụ 478MC/08/41A/2 tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại trụ 478MC/08/41A/2 tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478MC/08/41A/2 tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
33		15h00	16h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Công ty TNHH Dừa Trần Gia Phát trạm trụ 478MC/08/41A/3 tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại trụ 478MC/08/41A/3 tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 478MC/08/41A/3 tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
34		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN

35		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (10CN)	- Nâng công suất trạm 50kVA lên 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2, tháp đà U120*3m, sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC XDM từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ A/12, từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ B/14 thuộc 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 477 Phước Hòa.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ A/12, từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ B/14 thuộc trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn tại trụ 476-481VLg/59/49 tuyến 476 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
36		07h30	09h30	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (03 CN)	-Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ V42/P128/T30/23 đến trụ B/3 trạm 3*50kVA Cụm Dân Cư Cổ Chiên 2A tại trụ V42/P128/T30/23 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ V42/P128/T30/23 đến trụ B/3 trạm 3*50kVA Cụm Dân Cư Cổ Chiên 2A tại trụ V42/P128/T30/23 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Cụm Dân Cư Cổ Chiên, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Cụm Dân Cư Cổ Chiên 2A tại trụ V42/P128/T30/23 tuyến 474 Cổ Chiên.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 474CC/148P/13 đến trụ B/11 thuộc trạm 400kVA Cầu Kinh Cát tại trụ 474CC/148P/13 tuyến 475 Cổ Chiên.	- Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 474CC/148P/13 đến trụ B/11 thuộc trạm 400kVA Cầu Kinh Cát tại trụ 474CC/148P/13 tuyến 475 Cổ Chiên.	- Hẻm 240, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Cầu Kinh Cát tại trụ 474CC/148P/13 tuyến 475 Cổ Chiên. - Kiểm tra lèo hạ áp tại trụ V42/P128/T30/23 đến trụ B/3 (đang cô lập) tuyến 474 Cổ Chiên.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
38		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 7m5, nhổ di dời đường dây hạ áp, sang đường dây hạ áp và lắp lại phục kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc trạm 37,5kVA Long Hưng 3 tại trụ 479VLg/127/6/52 tuyến 474 Cổ Chiên (theo VB số: 346/BQL-ĐHA1, BQLDA Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long).	-Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 479VLg/127/6/52 đến trụ B/20 và trụ XDM thuộc trạm 37,5kVA Long Hưng 3 tại trụ 479VLg/127/6/52 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	-Ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 01 FCO trạm 37,5kVA Long Hưng 3 tại trụ 479VLg/127/6/52 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Cắt điện theo đề nghị địa phương.

39		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
41		07h30	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Tường B2 gồm MBA 50kVA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/270/10- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Tường B2 trụ 473CC/270/10- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Tường, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Tường B2 trụ 473CC/270/10- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
42		10h00	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Tường A4 gồm MBA 37,5kVA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/263- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Tường A4 trụ 473CC/263- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Tường, xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Tường A4 trụ 473CC/263- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
43		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thượng 5 gồm MBA 50kVA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/15/17/4- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Thượng 5 trụ 473CC/253/15/17/4- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Trinh xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thượng 5 trụ 473CC/253/15/17/4- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.

44		14h20	15h45	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Lộc gồm MBA 50kVA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/T26/18- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Lộc trụ 473CC/253/T26/18- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Lộc trụ 473CC/253/T26/18- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
45		16h00	17h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Lộc A1 gồm MBA 37,5kVA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/253/T26/15- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước Lộc trụ 473CC/253/T26/15- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Lộc A1 trụ 473CC/253/T26/15- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
46		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Dân cư Hòa Hiệp 2 tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm DC Hòa Hiệp 2 trụ 479TB/P56/P45/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm DC Hòa Hiệp 2 trụ 479TB/P56/P45/1 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm DC Hòa Hiệp 2 trụ 479TB/P56/P45/1 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
47		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Hòa Hiệp 2 tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Hòa Hiệp 2 trụ 479TB/P56/T34/5 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Hòa Hiệp 2 trụ 479TB/P56/T34/5 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Hòa Hiệp 2 trụ 479TB/P56/T34/5 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

48		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Bờ Dầu tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Bờ Dầu trụ 479TB/P56/T34/27 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Bờ Dầu trụ 479TB/P56/T34/27 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Bờ Dầu trụ 479TB/P56/T34/27 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
49		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Ba Kiểu 1 tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Ba Kiểu 1 trụ 479TB/P56/T34/40 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Ba Kiểu 1 trụ 479TB/P56/T34/40 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Ba Kiểu 1 trụ 479TB/P56/T34/40 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
50		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Ba Kiểu tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Ba Kiểu trụ 479TB/P56/T34/44 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Ba Kiểu trụ 479TB/P56/T34/44 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Ba Kiểu trụ 479TB/P56/T34/44 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
51		08h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Hòa Bình tuyến 471 Tam Bình.	- Từ trụ L48/T340/6 đến trụ L48/T340/56 tuyến 471Tam Bình và từ trụ L48/T340/9 đến trụ L48/T340/40 tuyến 471 Tam Bình.	- Ấp Tường Trí, Nhơn Trí, Tường Ngãi, xã Trà Côn.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

53		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001171)	- Tại trạm Tân Thành 7A trụ 473TQ/94/2P tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Trung, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thành 7A trụ 473TQ/94/2P tuyến 473 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
54		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000484)	- Tại trạm Huyện Hàm 1 trụ 471TQ/115/39 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Qui, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Hàm 1 trụ 471TQ/115/39 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
55		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000320)	- Tại trạm Huyện Hàm 5 trụ 471TQ/115/76/9 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Yên, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Hàm 5 trụ 471TQ/115/76/9 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
56		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000480)	- Tại trạm Tân Lập 1 trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Lập, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Lập 1 trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
57		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001202)	- Tại trạm Thành Hưng 4A trụ 479TQ/138/17/31/9 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hưng 4A trụ 479TQ/138/17/31/9 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
58		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001115)	- Tại trạm Kinh Mới 4A trụ 479TQ/262/79 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Kinh Mới 4A trụ 479TQ/262/79 tuyến 479 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối

59		07h00	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Công trình Giao Thông Sài Gòn (6CN)	-Khách hàng đề nghị cắt điện để thi công đóng cọc đại trà phân đoạn 52 kè bờ trái thuộc công trình Kè sông Long Bình, Thành Phố Trà Vinh	-Từ trụ 473TV/67 đến trụ 473TV/P67/02, thuộc tuyến 473 Trà Vinh, Phường Trà Vinh	-Phường Trà Vinh	- Cắt LBFCO Điệp Thạch 4 tại trụ 473TV/67	-Địa phương yêu cầu
60		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Cồn Cò từ trụ 472TV/T97/P13/T80/T46.01 đến 472TV/T97/P13/T80/T46/40	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
61		08h00	09h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá kết hợp thay TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMNĐ Võ Văn Chọ tại trụ 472TV/T97/P13/T52A/02 tuyến 472TV	-Ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm NMNĐ Võ Văn Chọ tại trụ 472TV/T97/P13/T52A/02-Cắt 03 LBFCO NMNĐ Võ Văn Chọ tại trụ 472TV/T97/P13/52A. (Tài sản ngành điện)	-Thay công tơ đổi biểu giá
62		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 01/2031)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Quốc Ngân 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/03 tuyến 472TV.	-Ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm Quốc Ngân 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/03. -Cắt 03 LBFCO Quốc Ngân 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/01A. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
63		11h30	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/P150/01 tuyến 472TV.	-Ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm CN Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/P150/01-Cắt 03 FCO CN Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/150. (Tài sản ngành điện)	-Thay công tơ đổi biểu giá
64		13h30	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Long Hòa tại trụ 472TV/T97/P13/P204/01 tuyến 472TV.	-Ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm CN Long Hòa tại trụ 472TV/T97/P13/P204/01. '-Cắt 03 FCO CN Long Hòa tại trụ 472TV/T97/P13/204. (Tài sản ngành điện)	-Thay công tơ đổi biểu giá

65		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Nuôi Tôm Trương Hữu Đức tại trụ 472TV/T97/P13/314 tuyến 472TV.	-Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Nuôi Tôm Trương Hữu Đức tại trụ 472TV/T97/P13/314. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
66		08h30	09h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Long Trị tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/66 tuyến 472TV.	-Khóm Long Trị, phường Long Đức	-Cắt CB+ 03 FCO trạm CN Long Trị tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/66. (Tài sản ngành điện)	-Thay công tơ đổi biểu giá
67		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm HTX Nông Nghiệp Long Đức tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T46/01 tuyến 472TV.	-Khóm Long Trị, phường Long Đức	-Cắt CB trạm HTX Nông Nghiệp Long Đức tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T46/01. '-Cắt 03 FCO HTX Nông Nghiệp Long Đức tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/46. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
68		12h30	13h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Công ty thủy sản Cửu Long tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T99/03 tuyến 472TV.	-Khóm Long Trị, phường Long Đức	-Cắt CB+ 03 FCO trạm Công ty thủy sản Cửu Long tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T99/03. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
69		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Nguyễn Thanh Mỹ đặt trong nhà khách hàng tuyến 472TV.	-khóm Long Trị, phường Long Đức	-Cắt CB trạm Nguyễn Thanh Mỹ đặt trong nhà khách hàng. -Cắt 03 LBFCO Nguyễn Thanh Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/102. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
70		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 475DT/116 đến trụ 475DT/178A, tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

71		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/P55/(01-29) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/257 kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này tuyến 475CN.	-Xã Cầu Ngang, xã Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		07h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
74		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
75		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt thiết bị, mối nối đường dây trung thế đảm bảo vận hành	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
76		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
77		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng CS Trần Văn Trung (cài dặt lại biểu giá mới)	-Tại thùng CD+ĐK trạm CS Trần Văn Trung trụ 478CK/T280/P63A/01 nhánh 22kV CS Trần Văn Trung thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 3LBFCO CS Trần Văn Trung trụ 478CK/T280/63A nhánh 22kV Hiếu Tử thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới

78		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng CS Hoàng Trọn (cài đặt lại biểu giá mới)	-Tại thùng CD+ĐK trạm CS Hoàng Trọn trụ 480TV/P354/07A nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm CS Hoàng Trọn trụ 480TV/P354/07A nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
79		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng Nguyễn Văn Thanh Trà	-Tại thùng CD+ĐK khách hàng Nguyễn Văn Thanh Trà thuộc trạm Ủy Ban Hiếu Trung trụ 480TV/P354/21 nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 2CB+3FCO trạm Ủy Ban Hiếu Trung trụ 480TV/P354/21 nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
80		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng CN Hiếu Tử	-Tại thùng CD+ĐK trạm CN Hiếu Tử trụ 480TV/P317/01 nhánh 22kV CN Hiếu Tử thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB trạm CN Hiếu Tử trụ 480TV/P317/01 nhánh 22kV CN Hiếu Tử thuộc tuyến 480 Trà Vinh -Cắt 3FCO CN Hiếu Tử trụ 480TV/317 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
81		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng Cơ Sở Tân Đức Định	-Tại thùng CD+ĐK trạm Cơ Sở Tân Đức Định trụ 480TV/P295/01 nhánh 22kV Cơ Sở Tân Đức Định thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 3LBFCO Cơ Sở Tân Đức Định trụ 480TV/295 nhánh 22kV Cơ Sở Tân Đức Định thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
82		15h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng Bánh Mì Cẩm Tiên	-Tại thùng CD+ĐK trạm Bánh Mì Cẩm Tiên trụ 480TV/286A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Bánh Mì Cẩm Tiên trụ 480TV/286A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới

83		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng DNTN Tân Thanh Thế	-Tại thùng CD+ĐK trạm DNTN Tân Thanh Thế trụ 480TV/T284A/01 nhánh 22kV DNTN Tân Thanh Thế thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tân Hòa	-Cắt 3LBFCO DNTN Tân Thanh Thế trụ 480TV/284A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
84		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm Lưu Tư 3, Giồng Bèn 1A, Giồng Bèn 4, Trà On 3	-Lưới hạ áp các trạm Lưu Tư 3, Giồng Bèn 1A, Giồng Bèn 4, Trà On 3	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
85		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm Bình Hội 5, Cầu Xây 1, Kinh A1, Kinh A4	-Lưới hạ áp các trạm Bình Hội 5, Cầu Xây 1, Kinh A1, Kinh A4	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
86		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (01CN)	-Kiểm tra và đo nhiệt độ mối nối các TBA Phương Thạnh, Bình Phú, Nhị Long, Cty TNHH Đức Mỹ, Làng Nghề Đức Mỹ, Làng Nghề Đức Mỹ 1, Lưu Tư 1, Giồng Bèn 4, Giồng Bèn 5, Cầu Xây 4, XX Hiệp Thành 1, Cty CP TM DV CBLT Hạt Ngọc Việt, Chợ Tân An, Nhà Thờ 1, Hương Lộ 2A, Hương Lộ 2, Mỹ Huê 1, NMXX Thúy An, Cầu Suối, XX Huế Thanh, XX Vạn Lợi 1, Mỹ Cẩm Khu Vực 3, Mỹ Cẩm Khu Vực 2, Mỹ Cẩm Khu Vực 1, UBND H.Càng Long, XX Mỹ Cẩm	-Tại các trụ 478TV/153, 478TV/228, 478TV/P228/T80/9A, 475LD/P201/P38/04, 475LD/P201/P62/T15/21/28, 475LD/P201/P62/T15/21/34, 473CK/P168/147, 473CK/P168/P135/32, 473CK/P168/P135/40, 473CK/P168/T121/27, 473CK/P173/01, 473CK/P172/01, 473CK/P168/9, 473CK/P168/P9/25, 473CK/P168/P13, 473CK/P168/P14A/03, 478TV/311, 478TV/T316/T02A/03, 478TV/T316/7, 478TV/T316/10, 478TV/T316/T18/1, 478TV/333, 478TV/345, 478TV/348, 478TV/362, 478TV/P368/02	-Xã Bình Phú, Càng Long, Nhị Long, Tân An, An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

87		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 24/11/2026	07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (03CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông từ trụ đèn đường (gần trụ 474BTre/85/10) đến trụ 10a, từ trụ 7a đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Mỹ Thạnh An 3B trụ 474BTre/85/10 tuyến 474 Bến Tre	-Cáp viễn thông từ trụ đèn đường (gần trụ 474BTre/85/10) đến trụ 10a, từ trụ 7a đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Mỹ Thạnh An 3B trụ 474BTre/85/10 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026
2		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc từ trụ 472TT/01 đến trụ 472TT/75 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3 (trạm Bình Lương 3A)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
4		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 477 Tam Bình - nhánh rẻ Song Phú	- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 477-475TB/103/4 đến 477TB/T103/104 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Cái Sơn, Rạch Ranh, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
5		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Tư 25/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/29 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 476BTre/123 tuyến 476 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/29 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 476BTre/123 tuyến 476 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (03CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông từ trụ viễn thông (gần trụ 473BTre/133) đến trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Cáp viễn thông từ trụ viễn thông (gần trụ 473BTre/133) đến trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026
3		08h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA MBA 320kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trụ 479BTre/156/18/09/06 NR Lộ Quốc Phòng	-Tại trụ 479BTre/156/18/09/06 NR Lộ Quốc Phòng	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 320kVA Công ty Thành Đạt trụ 479BTre/156/18/09/06 NR Lộ Quốc Phòng -Cắt 3FCO trụ 479BTre/156/18/09 NR Lộ Quốc Phòng	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
4		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA, 3 MBA 15kVA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trụ 479BTre/156/18/16/01 NR Lộ Quốc Phòng	-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 479BTre/156/18/16/01 NR Lộ Quốc Phòng	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x15kVA DNTN Trường An trụ 479BTre/156/18/16/01 NR Lộ Quốc Phòng	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Di dời trụ HTa/10, HTa/11, HTa/12 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh	-Trụ HTa/10, HTa/11, HTa/12 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh	-Ấp Phú Thành xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh	-Xử lý mất an toàn
6		08h30	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thu hồi trụ trung thế trụ 475AH/97/60/09 (cũ) NR Cồn Dơi	-Trụ 475AH/97/60/09 (cũ) NR Cồn Dơi	-Ấp Phú Long xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn

7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT3d thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/15/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Trụ HT3d thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/15/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Ấp Tân Quới Nội xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/15/01 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt 3FCO trụ 472BTre/107/15 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xử lý mất an toàn
8		07h30	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Đại Phú (6CN)	-Di dời đường dây và trụ hạ thế từ trụ 475AH/97/30/12A/17-HT1b thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR ấp Phú Hòa	-Từ trụ 475AH/97/30/12A/17-HT1b thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR ấp Phú Hòa	-Ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR ấp Phú Hòa	-Mở lộ nông thôn
9		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh và các NR đấu vào	-Từ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đấu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		07h30	13h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Hạ công suất trạm 37.5kVA xuống 25kVA trụ 478TT/153/15 NR Gia Phước	-Tại trụ 478TT/153/15 NR Gia Phước	-Ấp Gia Phước -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 478TT/153/17 NR Gia Phước	-Xử lý non quá tải
11		09h00	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 37.5kVA trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân	-Tại trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân	Ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 478TT/33B/01 NR Trường Học Lê Anh Xuân	-Xử lý non quá tải
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (11CN)	-Dựng mới trụ 473GTROM/74/47/1, trụ 473GTROM/74/47/2, trụ 473GTROM/74/47/3; lắp đà,sứ đỡ kéo dây từ trụ 473GTROM/74/47 đến trụ 473GTROM/74/47/3 và di dời TBA 3x15kVA từ trụ 473GTROM/74/47 về trụ 473GTROM/74/47/3 nhánh rẽ Tân Phước -Tân Bình	-Từ trụ 473GTROM/74/47 đến trụ 473GTROM/74/47/3 nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/74 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình)	-SCTX

13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 đến trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 đến trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/75A/09 NR Bờ đê An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/75A/09 NR Bờ đê An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 475BTri/17/18/75A/09 NR Bờ đê An Đức.	-Thí nghiệm định kỳ
15		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 2MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 2x25kVA trụ 475BTri/17/18/69/10 NR Giồng Cốc.	-Trụ 475BTri/17/18/69/10 NR Giồng Cốc.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/17/18/69/10 NR Giồng Cốc. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/69/10 NR Giồng Cốc.	-Thí nghiệm định kỳ
16		11h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 15kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 15kVA trụ 478BTri/28/09/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/09/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 15kVA trụ 478BTri/28/09/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/09 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ

17		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Thí nghiệm 2MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/21A/08 NR Đường 19.5.	-Trụ 478BTri/21A/08 NR Đường 19.5.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/21A/08 NR Đường 19.5. -Tháo kẹp hotline trụ 478BTri/21A/08 NR Đường 19.5.	-Thí nghiệm định kỳ
18		14h05	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 475BTri/17/19 NR Phan Ngọc Tòng.	-Trụ 475BTri/17/19 NR Phan Ngọc Tòng.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/19 NR Phan Ngọc Tòng. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/17/19 NR Phan Ngọc Tòng.	-Thí nghiệm định kỳ
19		15h15	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Thí nghiệm 2MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 2x50kVA trụ 475BTri/56/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/56/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475BTri/56/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 1 FCO trụ 475BTri/56 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
20		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay thùng điện kế trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.

21		13h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Thay thùng điện kế trạm 2x50kVA trụ 475BTri/56/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trạm 2x50kVA trụ 475BTri/56/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475BTri/56/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 1FCO trụ 475BTri/56 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
22		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 100kVA trụ 478BTri/28/80/19A/7 NR Vĩnh Hòa	-Tại trụ 478BTri/28/80/19A/7 NR Vĩnh Hòa	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 478BTri/28/80/19A/7 NR Vĩnh Hòa	-Thay ĐK hỏng màn hình
23		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 37,5kVA trụ 478BTri/28/86/09 NR An Hòa Tây	-Tại trụ 478BTri/28/86/09 NR An Hòa Tây	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 478BTri/28/86/09 NR An Hòa Tây	-Thay ĐK hỏng màn hình
24		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/86/24 NR An Hòa Tây	-Tại trụ 478BTri/28/86/24 NR An Hòa Tây	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/86/24 NR An Hòa Tây	-Thay ĐK hỏng màn hình
25		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/86/75 NR An Hòa Tây	-Tại trụ 478BTri/28/86/75 NR An Hòa Tây	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/86/75 NR An Hòa Tây	-Thay ĐK hỏng màn hình
26		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/49/7 NR ấp 3 Tân Thủy	-Tại trụ 478BTri/28/107/49/7 NR ấp 3 Tân Thủy	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/49/7 NR ấp 3 Tân Thủy	-Thay ĐK hỏng màn hình
27		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/126/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Tại trụ 478BTri/28/107/126/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/126/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình

28		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/160/5 NR Ấp 4 Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/228/207/160/5 NR Ấp 4 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/160/5 NR Ấp 4 Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
29		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x15kVA trụ 473BTri/120/148A/169 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	Tại trụ 473BTri/120/148A/169 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 473BTri/120/148A/169 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
30		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Huỳnh Lâm (15CN)	-Di dời trụ trung thế 473BTri/228/207/12/3 và trụ hạ thế 3a, 4b, 5b, 6b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/228/207/12 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/12/3 và lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/228/207/12 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. (số mới)	-Ngăn ngừa sự cố
31		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ HT14/4, HT14/5 + Căng lại lưới hạ thế từ trụ HT14/4 đến trụ HT14/6 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/170/14 NR 3P Giồng Vú Sữa. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, phát quang lưới hạ thế toàn trạm.	-Từ trụ HT14/4 đến trụ HT14/6 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/170/14 NR 3P Giồng Vú Sữa	-Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/170/14 NR 3P Giồng Vú Sữa	-Ngăn ngừa sự cố

32		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (06CN)	-Tháo xà, sứ, dây trung thế từ trụ cũ lắp lại qua trụ mới từ trụ 471BĐ/98B/04 đến trụ 471BĐ/98B/05 + tháo di dời TBA 100kVA từ trụ 471BĐ/98B/03 về trụ 471BĐ/98B/04 + Ép lèo trung thế tại trụ 471BĐ/98B/03 + Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 471BĐ/98B/01 đến trụ 471BĐ/98B/22 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông; Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 471-473BĐ/98B đến trụ HT98B/01 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 471-473BĐ/100 tuyến Bình Đại - An Hóa sang sử dụng trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/11 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông, đấu nối lèo lưới hạ thế trụ 471BĐ/98B/11 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/98B/01 đến trụ 471BĐ/98B/22 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông + Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 471-473BĐ/100 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/98B tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông) -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 471-473BĐ/100 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xử lý tồn tại công trình xóa câu phụ 2024
33		16h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Đóng điện vận hành đường dây 22kV XDM NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông và trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/11, trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/22 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Trụ 471-473BĐ/98B, 471BĐ/98B/11, 471BĐ/98B/22 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông	-Ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Kiểm tra 3LBFCO trụ 471-473BĐ/98B tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông) đang mở -Kiểm tra CB+3FCO trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/11 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông đang mở -Kiểm tra CB+3FCO trạm 100kVA trụ 471BĐ/98B/22 NR 3P Đường Nhà Chung Ao Vuông đang mở	-Xử lý tồn tại công trình xóa câu phụ 2024

34		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cây Trôm; NR 1P Kênh Số 1	-Từ trụ 471BĐ/66/1A/01 đến trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm; từ trụ 471BĐ/78B/40/08/01 đến trụ 471BĐ/78B/40/08/12 NR 1P Kênh Số 1	-Xã Bình Đại, Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - ha thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
35		08h00	16h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (05 CN)	-Phát quang, bổ sung tiếp địa lặp lại và thu hồi lưới hạ thế không sử dụng tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/80/25/13 NR An Phước (BKT)	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/80/25/13 NR An Phước (BKT)	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/80/25/13 NR An Phước (BKT)	-SCTX

36		08h30	10h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đóng điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (từ trạm 110kV Mỏ Cày đến trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền) và NR Mỏ Cày Hoà - Lộc từ trụ 471MC/07 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền đến trụ 471MC/07/44 NR Mỏ Cày - Hoà Lộc	-Từ trạm 110kV Mỏ Cày đến trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Từ trụ 471MC/07 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền đến trụ 471MC/07/44 NR Mỏ Cày - Hoà Lộc	-Xã Mỏ Cày	-Kiểm tra 3DS trụ 471MC/02 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Kiểm tra lèo 3 pha tại trụ 471MC/07 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đầu NR Mỏ Cày - Hoà Lộc) hiện tại lèo đang đấu -Kiểm tra lèo 3 pha tại trụ 471MC/07/44 NR Mỏ Cày - Hoà Lộc (đang cô lập) -Kiểm tra 3DS trụ 471MC/15 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Kiểm tra 3DS liên nối tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Kiểm tra 3DS liên nối tại trụ 471MC/41-475MC/22/43 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR An Thạnh (đang cắt) -Kiểm tra Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Đóng 3DS trụ 471MC/02 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Đóng 3DS trụ 471MC/15 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Mở tiếp đất 471-76 + Đưa MC 471 vào vị trí vận hành + đóng MC 471 trạm 110kV Mỏ Cày	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
37		10h15	10h45	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đo đồng vị pha tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày tại 3DS liên nối trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Kiểm tra 3DS trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Kiểm tra LBS+3DS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Đóng LBS+3DS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)

38		11h00	13h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (03 CN)	*Nếu xác định không đồng vị pha tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày tại 3DS liên nối trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh. Điện lực Mỏ Cày thực hiện: -Đảo lèo trung thế tại 3DS liên nối trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt MC tuyến 471 + đưa MC 471 ra khỏi vị trí vận hành trạm 110kV Mỏ Cày -Cắt 3DS trụ 471MC/15 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Kiểm tra 3DS trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Cắt LBS+3DS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh -Kiểm tra 3DS liên nối tại trụ 471MC/41-475MC/22/43 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR An Thạnh (đang cắt) -Kiểm tra Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt)	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
39		13h15	13h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đo đồng vị pha tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày tại 3DS liên nối trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Kiểm tra 3DS trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Kiểm tra LBS+3DS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Đóng LBS+3DS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)

40		13h15	14h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Xác định tuyến 471 Mỏ Cày đủ điều kiện vận hành. -Chuyển NR Hội An - Vĩnh Khánh từ trụ 475MC/07/01 đến trụ 475MC/07/66 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Từ trụ 475MC/07/01 đến trụ 475MC/07/66 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Kiểm tra 3DS trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh (đang cắt) -Cắt LBS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh -Đóng 3DS liên nối trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh -Đóng LBS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 475MC/07/66 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
41		08h00	09h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bé; Nguyễn Văn Thanh tại trụ 1/3, 7d thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/03 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 1/3, 7d thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/03 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475MC/07/03 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
42		09h20	10h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Hộ KDCT Nguyễn Thị Hoàng tại trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/06/6 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/06/6 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475MC/07/06/6 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
43		10h20	11h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Công Ty THHH Châu Sương trạm trụ 475MC/07/44A/1 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/44A/1 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 475MC/07/44A/1 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
44		13h00	14h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Nguyễn Văn Thành; Dừa Nhi Thảo tại trụ 475MC/07/51, 475MC/07/52 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/50 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/51, 475MC/07/52 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/50 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475MC/07/50 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

45		14h20	16h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dừa Nhi Thảo; Hộ KDCT Trương Thị Nga; Hộ KDCT Trần Minh Châu; Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thị Đậm tại trụ 475MC/07/54, 475MC/07/55, 475MC/07/56 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/54, 475MC/07/55, 475MC/07/56 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
46		08h30	10h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay 3 DS 1 pha kết hợp bơm foam vào chân DS, gắn bổ sung nút bịt lỗ trụ, thay thiết bị đuổi chim trụ cổng 471-473BTh/(1c-1d) tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ **-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác**	-Tại trụ 471-473BTh/(1c-1d) tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Thạnh Phú	-Đóng 3DS liên nối (đang đóng) + LBS trụ 471-473BTh/107 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ liên nối tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú -Cắt MC 471 thuộc trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt 3DS 1 pha trụ cổng 471-473BTh/(1c-1d) tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3DS 1 pha (đang cắt) trụ cổng 471-473BTh/(1g-1h) tuyến 473 Thị trấn Thạnh Phú -Cắt 3DS 1 pha (liên nối- đang cắt) trụ cổng 471-473BTh/(1g-1h) tuyến 472 Thị trấn Thạnh Phú và tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Khóa chế độ tự đóng Recloser trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ **-Chuyển nguồn: toàn tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ nhận nguồn tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú**	-Ngăn ngừa sự cố

47		10h30	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Bào trì, quấn băng keo trung áp 06 đầu cosse, kết hợp bơm foam vào chân DS tại Recloser phân đoạn tại trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Tại trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Quới Điền	-Đóng 3DS (Py pass) trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt Recloser phân đoạn tại trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt 6DS 1 pha (cách ly) tại trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú -Khóa chế độ tự đóng lại MC 471 thuộc trạm 110kV Bình Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
48		13h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Đưa dây pha xuống cổ sứ, buộc tia 03 sứ đỡ tại trụ 473BTh/117/03 NR Mỹ Hưng -Thay xà cân thành xà lệch toàn phần trụ 473BTh/117/02 NR Mỹ Hưng	-Tại các trụ 473BTh/117/02, 473BTh/117/03 NR Mỹ Hưng	-Xã Quới Điền	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/30 tuyến 472 tuyến Thị trấn Thạnh Phú	-Ngăn ngừa sự cố
49		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/58/04 nhánh rẽ Phước Định 4A (trạm Phước Định 4A)	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/58/04 nhánh rẽ Phước Định 4A (trạm Phước Định 4A)	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN

50		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 479 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ Rec Đồng Quê đến Rec Trần Đại Nghĩa và Rec Phạm Thái Bường)	- Tại trụ 471-479VLg/170 -Tại trụ 471VLg/138/1 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tại trụ 479VLg/117A/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	-Đường Nguyễn Văn Thiệt, Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Đồng Quê tại trụ 471-479VLg/170 tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng DS Nguyễn Văn Thiệt - 2 + Rec Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 471VLg/138/1 tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt Rec Trần Đại Nghĩa + DS Trần Đại Nghĩa - 2 tại trụ 479VLg/117A/1 tuyến 479 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn.
51		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Chuyển nhánh rẽ Trần Đại Nghĩa từ tuyến 479 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long tại trụ 479VLg/117A tuyến 479; 477 Vĩnh Long (triển khai thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 05/09/2026) - Sau khi chuyển nhánh rẽ Trần Đại Nghĩa sang tuyến 477 Vĩnh Long sẽ vận hành tuyến 477 Vĩnh Long từ Rec Trần Đại Nghĩa đến Rec Cầu Phạm Thái Bường, Rec Đồng Quê và đến LBS Chợ Cua.	- Tại trụ 479VLg/117A tuyến 479; 477 Vĩnh Long	-Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	-Off Relay 79 Rec HC Công An tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Phó Cơ Điều tại trụ 479VLg/73A tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt Rec Trần Đại Nghĩa + DS Trần Đại Nghĩa - 2 tại trụ 479VLg/117A/1 tuyến 479 Vĩnh Long	-Thi công Hotline
52		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	- Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 477 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ Rec Trần Đại Nghĩa đến Rec Đồng Quê và Rec Cầu Phạm Thái Bường - thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 05/09/2026)	-Tại trụ 479VLg/117A/1 tuyến 477 Vĩnh Long -Tại trụ 471-479VLg/170 tuyến 479 Vĩnh Long.	-Đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu.	- Đóng DS Trần Đại Nghĩa - 2 + Rec Trần Đại Nghĩa tại trụ 479VLg/117A/1 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt Rec Đồng Quê tại trụ 471-479VLg/170 tuyến 479 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn.

53		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (04CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 475 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ tủ RMU 3/2 đến LBS Thái Bình, Rec Cầu Phạn Thái Bường - thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 05/09/2026).	-Tại tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long -Tại trụ 471VLg/83 tuyến 471 Vĩnh Long -Tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường 3/2, phường Long Châu.	- Đóng MC lộ 6 tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết lưới tuyến 475 Vĩnh Long) tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
54		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Chuyển nhánh rẽ KNO Hoàng Hảo từ tuyến 474 Cổ Chiên qua tuyến 475 Cổ Chiên tại trụ 479VLg/145 tuyến 474; 475 Cổ Chiên (thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 05/09/2026)	- Tại trụ 479VLg/145 tuyến 474; 475 Cổ Chiên	-Khóm Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	-Off Relay 79 Rec 472 MT-VL tại trụ 472-474CC/199A tuyến 475 Cổ Chiên. -Off Relay 79 Rec MT-VL tại trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cổ Chiên. - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ KNO Hoàng Hảo tại trụ 479VLg/145/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	-Thi công Hotline
55		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đông Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Bờ Xoài 2 gồm MBA tại trụ 473CC/115/12/1- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Bờ Xoài 2 trụ 473CC/115/12/1 - tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Định Thới, xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Bờ Xoài 2 trụ 473CC/115/12/1- tuyến 472 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.

57		09h45	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước An 1 gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 471CC/231/51/19- tuyến 471 Cổ Chiên.	- Tại trạm 37,5kVA Phước An 1 trụ 471CC/231/51/19 - tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước An 1 tại trụ 471CC/231/51/19- tuyến 471 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
58		13h00	14h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm An Hội 2A gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/382- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 25kVA An Hội 2A trụ 473CC/382 - tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm An Hội 2A tại trụ 473CC/382- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
59		14h20	15h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Phước Thới 2 gồm MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/T382/1- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Phước Thới 2 tại trụ 473CC/T382/1- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới 2 tại trụ 473CC/T382/1- tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
60		15h45	17h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN) + XNDVĐL VL (2CN).	- Kiểm định định kỳ CBM (cấp độ 2) trạm Tân Hòa 4 gồm 01 MBA và phụ kiện đi kèm tại trụ 473CC/282/19/24 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trạm 50kVA Tân Hòa 4 tại trụ 473CC/282/19/24 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Hiệp xã Tân Long Hội.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Tân Hòa 4 tại trụ 473CC/282/19/24 tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm định thiết bị.
61		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Chí Hiền 2 (25kVA) trụ 471VLi/P61/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm HKD Chí Hiền 2 (25kVA) trụ 471VLi/P61/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Thành, xã Trung Thành.	- Cắt LBFCO HKD Chí Hiền 2 trụ 471VLi/61 tuyến 471 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

62		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Thành Tấn (3x15kVA) trụ 475VLi/T6/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Tại trạm HKD Thành Tấn (3x15kVA) trụ 475VLi/T6/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng.	- Cắt 03LBFCO HKD Thành Tấn trụ 475VLi/6 tuyến 475 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
63		13h30	16h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay thùng điện kế trạm bể (Khách hàng chịu chi phí), vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Lò GM Văn Tài (3x15kVA) trụ 471VLi/T119/2 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạmLò GM Văn Tài (3x15kVA) trụ 471VLi/T119/2 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Điền, xã Trung Thành.	- Cắt 03LBFCO Lò GM Văn Tài trụ 471VLi/T119/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
64		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
65		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 3B ấp 10 Hòa Hiệp tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 3B ấp 10 Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/T10/2 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 10, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 3B ấp 10 Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/T10/2 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 3B ấp 10 Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/T10/2 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

66		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm ấp 10B Hòa Hiệp tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm ấp 10B Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/P21/11 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 10, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm ấp 10B Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/P21/11 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm ấp 10B Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/P21/11 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
67		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 4 Ấp 10 Hòa Hiệp tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 4 Ấp 10 Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/17 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 10, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 4 Ấp 10 Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/17 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 4 Ấp 10 Hòa Hiệp trụ 479TB/P56/17 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
68		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Ông Hùng tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Ông Hùng trụ 479TB/P56/59 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Ông Hùng trụ 479TB/P56/59 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Ông Hùng trụ 479TB/P56/59 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
69		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Ông Hùng A tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Ông Hùng A trụ 479TB/P56/P59/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Ông Hùng A trụ 479TB/P56/P59/1 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Ông Hùng A trụ 479TB/P56/P59/1 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

70		08h30	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Tháp sắt trung áp tại trạm Mỹ Phó trụ M44/T156/12; trạm Mỹ Hưng 2 trụ M44/T156/42; Mỹ Hưng 3 trụ M44/T156/49 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tại trụ M44/T156/12; M44/T156/42; M44/T156/49 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn.	- Cắt LBF Mỹ Phó trụ M44/T156/11 tuyến 471 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
71		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001030)	- Tại trạm Tân Lợi 3 trụ 475TQ/22/12/9 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Tân Lợi, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Lợi 3 trụ 475TQ/22/12/9 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
73		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T000070)	- Tại trạm Thành Quới 1A trụ 475TQ/22/3 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Thành Quới 1A trụ 475TQ/22/3 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
74		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001036)	- Tại trạm DC Thành Đông 1 trụ 475TQ/22/6/7 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm DC Thành Đông 1 trụ 475TQ/22/6/7 tuyến 475 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
75		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001009)	- Tại trạm Tân Phước 3 và Tân Phước 3A trụ 471TQ/112/20/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Trung, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Phước 3 và Tân Phước 3A trụ 471TQ/112/20/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối

76		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001201)	- Tại trạm Tân Qui 3A trụ 471TQ/115/24A tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Qui, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Qui 3A trụ 471TQ/115/24A tuyến 471 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
77		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Thay công tơ mất kết nối cổng RS485 - (Mã khách hàng PB1008T001100)	- Tại trạm Tân Minh 1A trụ 471TQ/154/5 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Minh, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Minh 1A trụ 471TQ/154/5 tuyến 471 Tân Quới;	- Thay công tơ mất kết nối
78		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
79		07h00	11h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật xử lý hành lang an toàn lưới điện cao áp chưa đảm bảo: dời LA, FCO pha 3 vào giữa xà đỡ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	-Từ FCO trạm Bờ Đắp 3 trở xuống trụ 477TV/T97/01 nhánh 22KV Bờ Đắp 3 tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB + 03FCO trạm Bờ Đắp 3 trụ 477TV/T97/01 -Đã gỡ 03 kẹp đấu nối trạm Bờ Đắp 3 trụ 477TV/T97/01 (OFF chức năng tự đóng lại Recloser Điệp Thạch trụ 477TV/69 trong thời gian tháo và lắp kẹp Hotline Bờ Đắp 3)	-ĐTXD
80		07h00	11h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật xử lý hành lang an toàn lưới điện cao áp chưa đảm bảo: xoay máy biến áp hướng ra lộ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	-Từ FCO trạm Bờ Đắp 4 trở xuống trụ 477TV/T105/T4/01A nhánh 22KV Bệnh Viện Minh Tâm tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB + 03FCO trạm Bờ Đắp 4 trụ 477TV/T105/T4/01A - Đã gỡ 03 kẹp đấu nối trạm Bờ Đắp 4 trụ 477TV/T105/T4/01A (OFF chức năng tự đóng lại Recloser Điệp Thạch trụ 477TV/69 trong thời gian tháo và lắp kẹp Hotline Bờ Đắp 3)	-ĐTXD
81		08h00	09h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Chợ Nhỏ.	- Tại thùng CD+ĐK trạm Chợ Nhỏ, trụ 477-475LD-7/T107/P55/07, tuyến 477LD.	- Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03 FCO trạm Chợ Nhỏ, trụ 477-475LD-7/T107/P55/07.	-Thay HTDD

82		09h40	11h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Khóm 7 Phường 7-2.	- Tại thùng CD+ĐK trạm Khóm 7 Phường 7-2, trụ 479-478TV/T135/01, tuyến 479TV.	- Phường Nguyệt Hóa	- Cắt 02 CB + 03 FCO trạm Khóm 7 Phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01.	-Thay HTDD
83		11h45	13h15	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Nguyệt Hóa 4.	- Tại thùng CD+ĐK trạm Nguyệt Hóa 4, trụ 478TV/P1-87/04, tuyến 478TV.	- Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03 FCO trạm Nguyệt Hóa 4, trụ 478TV/P1-87/04.	-Thay HTDD
84		13h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Ba Se B1.	- Tại thùng CD+ĐK trạm Ba Se B1, trụ 478TV/T99/P12/P8/08, tuyến 478TV.	-Xã Song Lộc	- Cắt CB + 03 FCO trạm Ba Se B1, trụ 478TV/T99/P12/P8/08.	-Thay HTDD
85		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Chùa Mỏ neo từ trụ 474TV/51 đến 474TV/T51/58	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 474TV/T51/T9/P4/27, 474TV/T51/T9/P4/P22/12, 474TV/T51/T9/P4/P22/33, 474TV/T51/T9/P4/P22/51, 474TV/T51/T9/P4/5	-Xã Châu Thành	-Cắt 03 LBFCO Kinh Nhà Thờ tại trụ 474TV/T51/T9/04	-Phòng ngừa sự cố
87		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CS Bún Hoàng Tuấn tại trụ 472TV/P22A/01 tuyến 472TV	-Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm CS Bún Hoàng Tuấn tại trụ 472TV/P22A/01. -Cắt 03 LBFCO CS Bún Hoàng Tuấn tại trụ 472TV/22A. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

88		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX Lê Văn Kiểm tại trụ 472TV/T62/01 tuyến 472TV	-Ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm NMXX Lê Văn Kiểm tại trụ 472TV/T62/01. -Cắt 03 FCO NMXX Lê Văn Kiểm tại trụ 472TV/62. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
89		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá kết hợp thay TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Phước Hảo tại trụ 472TV/T110/01 tuyến 472TV	-Ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+03 FCO trạm CN Phước Hảo tại trụ 472TV/T110/01. (Tài sản ngành điện)	-Thay công tơ đổi biểu giá
90		13h30	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Nhà Máy tôn Châu Thành tại trụ 472TV/T97/T11A/01 tuyến 472TV	-Ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Nhà Máy tôn Châu Thành tại trụ 472TV/T97/T11A/01. -Cắt 03 LBFCO Nhà Máy tôn Châu Thành tại trụ 472TV/T97/11A. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
91		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Trại Tôm Giống Ngãi Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/P26/02 tuyến 472TV	-Ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+03 FCO trạm Trại Tôm Giống Ngãi Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/P26/02. (Tài sản ngành điện)	-Thay công tơ đổi biểu giá
92		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 04/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cơ sở nước đá tinh khiết và đóng chai Năm Cần tại trụ 472TV/T148/01 tuyến 472TV	-Ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Cơ sở nước đá tinh khiết và đóng chai Năm Cần tại trụ 472TV/T148/01. -Cắt 03 LBFCO Cơ sở nước đá tinh khiết và đóng chai Năm Cần tại trụ 472TV/148. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

93		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 11/2028)	-Tại thùng ĐK Trạm Công ty Vinfast 0044 tại trụ 472TV/T97/T16/01 tuyến 472TV	-Ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ	-Cắt 03 LBFCO Công ty Vinfast 0044 tại trụ 472TV/T97/16. -Cắt 03 LBFCO trạm Công ty Vinfast 0044 tại trụ 472TV/T97/T16/01. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
94		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Triền 1 tại trụ 472TV/T97/T22/18 tuyến 472TV	-Ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+03 FCO trạm Bơm Triền 1 tại trụ 472TV/T97/T22/18. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
95		13h30	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá kết hợp thay TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cty ECO HOME tại trụ 472TV/T97/P73A/01 tuyến 472TV	-Ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Cty ECO HOME tại trụ 472TV/T97/P73A/01. -Cắt 03 LBFCO Cty ECO HOME tại trụ 472TV/T97/73A. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
96		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 01/2031)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm HKD Trầm Cẩm Thu tại trụ 472TV/T97/T73B/01 tuyến 472TV	-Ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm HKD Trầm Cẩm Thu tại trụ 472TV/T97/T73B/01. -Cắt 03 LBFCO HKD Trầm Cẩm Thu tại trụ 472TV/T97/73B. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
97		08h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Ép lèo hạ áp trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/12, xử lý dây hạ áp chạm trụ trung thế đã ngưng vận hành từ trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/13 đến trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/14 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện Biển 3.1	-Từ trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/12 đến trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/13 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện Biển 3.1, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biển 3.1 trụ 477DT/T213/P177/T106A/T18/10A	-Khắc phục vận hành

98		13h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/T213/P177/106A đến trụ 477DT/T213/P177/T106A/32, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 472 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đấu vào)	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
99		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/84 đến trụ 474DT/T84/24, nhánh Trường Bắn 1, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
100		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Truyền tải điện Vĩnh Long (12CN)	Cắt điện đường dây trung thế để đảm bảo an toàn cho công tác Thay cách điện và phụ kiện đường dây 500kV Duyên Hải – Mỹ Tho 02 mạch Truyền tải giao chéo đường dây 12,7kV Lạc Thạnh 3 tại khoảng trụ 474DT/T68/(11-12), đường dây 12,7kV Trường Bắn 1 tại khoảng trụ 474DT/T84/(16-17)	-Tại khoảng trụ 474DT/T68/(11-12) đường dây 12,7kV Lạc Thạnh 3, khoảng trụ 474DT/T84/(16-17) đường dây 12,7kV Trường Bắn 1, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Cắt CB trạm Lạc Thạnh 3 trụ 474DT/T68/12 -Cắt FCO Lạc Thạnh 3 trụ 474DT/68 -Cắt LBFCO Trường Bắn 1 trụ 474DT/T84/08	-Bàn giao hiện trường
101		08h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	-Thay LA thí nghiệm định kỳ, thay FCO rỉ sét, tăng cường tiếp địa trạm Lạc Thạnh 3	-Tại trạm Lạc Thạnh 3 trụ 474DT/T68/12, nhánh Lạc Thạnh 3, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Cắt CB trạm Lạc Thạnh 3 trụ 474DT/T68/12 -Cắt FCO Lạc Thạnh 3 trụ 474DT/68	-Khắc phục vận hành
102		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	-Tăng cường tiếp xúc chống gãy đầu coss LBFCO Trường Bắn 4 trụ 474DT/T84/18, thay LA thí nghiệm định kỳ trạm Trường Bắn 1 trụ 474DT/T84/17, kết hợp phát quang trung áp từ trụ 474DT/T84/17 đến trụ 474DT/T84/24, Ép mối nối và căng dây hạ áp chùng từ trụ b5 đến trụ a4 thuộc lưới hạ áp trạm Trường Bắn 1	-Từ trụ 474DT/T84/17 đến trụ 474DT/T84/24, từ trụ b5 đến trụ a4 thuộc lưới hạ áp trạm Trường Bắn 1, nhánh Trường Bắn 1, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Cắt LBFCO Trường Bắn 1 trụ 474DT/T84/08	-Khắc phục vận hành

103		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm NT Lê Ngọc Hiếu trụ 473DT/T203/04/03, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Lê Ngọc Hiếu trụ 473DT/T203/04/03	-Bảo dưỡng VH thuê
104		09h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ trụ 473DT/T203/04/P01A/(01-08) nhánh NT Nguyễn Trọng Nhân, từ trụ 473DT/T203/04/P01A/08/(01-02) nhánh NT Phạm Quốc Vinh, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Trọng Nhân trụ 473DT/T203/04/01A	-Bảo dưỡng VH thuê
105		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm NT Lê Thanh Truyền trụ 473DT/T153/P54/07/09, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Lê Thanh Truyền trụ 473DT/T153/P54/07/09	-Bảo dưỡng VH thuê
106		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/T65/01 nhánh NT Hà Quốc Hẩm 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Hà Quốc Hẩm 1 trụ 473DT/T153/65	-Bảo dưỡng VH thuê
107		15h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ trụ 473DT/T153/P18A/P17/(02-08) nhánh NT Võ Trung Trực, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Võ Trung Trực trụ 473DT/T153/P18A/P17/01	-Bảo dưỡng VH thuê
108		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473-476DT-3/P115/T11/T07/01 nhánh NT Mai Văn Phát, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBFCO NT Mai Văn Phát trụ 473-476DT-3/P115/T11/07	-Bảo dưỡng VH thuê
109		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/T03/(01- 02) nhánh NT Nguyễn Công Danh, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Công Danh trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/03	-Bảo dưỡng VH thuê

110		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm NT Nguyễn Minh Hùng trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/09/01, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Minh Hùng trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/09/01	-Bảo dưỡng VH thuê
111		13h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/09/(03-04) nhánh NT Nguyễn Minh Hùng, 473-476DT-3/P115/T11/10/15/09/04/(01,02) nhánh NT Nguyễn Hoàng Em, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Minh Hùng 1 trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/09/02	-Bảo dưỡng VH thuê
112		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473-476DT-3/P113/01 nhánh Nguyễn Thị Bảy, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Bến Giá Phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO Nguyễn Thị Bảy trụ 473-476DT-3/113	-Bảo dưỡng VH thuê
113		16h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm Mai Khắc Vũ trụ 473-476DT-3/T94/01, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 17 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3FCO trạm Mai Khắc Vũ trụ 473-476DT-3/T94/01	-Bảo dưỡng VH thuê
114		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T59/(01-61) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
115		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T66/45/(01-24) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
116		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P85/P61/(01-09) nhánh KNT Trần Minh Điền, trụ 473DT/T153/P85/P61/09/(01-04) nhánh NT Trương Văn Mười, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO KNT Trần Minh Điền trụ 473DT/T153/P85/61	-Bảo dưỡng VH thuê

117		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm NT Trần Văn Hùng 1 trụ 473DT/T153/P85/P19A/02, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Trần Văn Hùng 1 trụ 473DT/T153/P85/P19A/02	-Bảo dưỡng VH thuê
118		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm NT Trần Văn Hùng trụ 473DT/T153/P85/P19A/03, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm NT Trần Văn Hùng trụ 473DT/T153/P85/P19A/03	-Bảo dưỡng VH thuê
119		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/T85/T12/01 nhánh NT Lương Minh Chính, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB trạm NT Lương Minh Chính trụ 473DT/T153/T85/T12/01 - Cắt FCO NT Lương Minh Chính trụ 473DT/T153/T85/12	-Bảo dưỡng VH thuê
120		16h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm Nguyễn Ngọc Kiểu trụ 473DT/T153/P65B/01, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Ngọc Kiểu trụ 473DT/T153/P65B/01	-Bảo dưỡng VH thuê
121		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479,478-476,477-475CN/01 đến trụ 479CN/143 tuyến 479CN và đến trụ 479CN/T143/108, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ, xã Cầu Ngang	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
122		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha lỗi kết nối đo xa ,Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa (Khách hàng tự QLVH)	-Tại thùng CB, công tơ trạm Trà Cuôn trụ 473CN/P183/188	-Ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Trà Cuôn trụ 473CN/P183/188	-Thay lỗi kết nối
123		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha lỗi kết nối đo xa ,Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Tol Hoa Sen trụ 475CN/T169/01	-Ấp Mỹ Hòa xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm Tol Hoa Sen trụ 475CN/T169/01 -Cắt 3FCO Tol Hoa Sen trụ 475CN/169	-Thay lỗi kết nối

124		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Kinh Chồi 1A	-Ấp Bờ Kinh, Bờ Kinh 1 xã Cầu Ngang	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Chồi 1A trụ 475CN/T114/6	-Thay HTDD hỏng
125		14h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Đồng Trước 4 trụ 473CN/P183/P75/T03A/06	-Ấp Kim Hòa xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Đồng Trước 4 trụ 473CN/P183/P75/T03A/06	-Thay HTDD hỏng
126		15h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	- Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha lỗi kết nối đo xa ,Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Cấp Nước Thuận Hòa trụ 476-475CN-6/T54/02	-Ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm Cấp Nước Thuận Hòa trụ 476-475CN-6/T54/02 -Cắt 3FCO Cấp Nước Thuận Hòa trụ 476-475CN/54	-Thay lỗi kết nối
127		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang+Điện lực Trà Cú	-Truyền tải điện Vĩnh Long (12 CN)	-Thay cách điện và phụ kiện đường dây 500kV Duyên Hải	-Tại khoảng cột 54-55 đường dây 500 kV Duyên Hải (571, 561) – Mỹ Tho (584, 564) giao chéo khoảng trụ 473CN/(214-216) đường dây 22 kV thuộc tuyến 473 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	-Ấp Sóc Cụt xã Nhị Trường	-Cắt LBS Trường Thọ trụ 473CN/185 -Cắt 3DS2 Trường Thọ trụ 473CN/186 - Cắt LBS Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/T182/20 - Cắt 3DS1 Trường Thọ - Phước Hưng trụ 471TR/T182/24	-Bàn giao hiện trường
128		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Truyền tải điện Vĩnh Long (12 CN)	-Thay cách điện và phụ kiện đường dây 500kV Duyên Hải	-Tại khoảng cột 55-56 đường dây 500 kV Duyên Hải (571, 561) – Mỹ Tho (584, 564) giao chéo khoảng trụ 473CN/P1-222/(09-10) đường dây 12,7 kV Kênh Sóc Cụt thuộc tuyến 473 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	-Ấp Sóc Cụt xã Nhị Trường	-Cắt LBFCO Kênh Sóc Cụt trụ 473CN/P1-222/01	-Bàn giao hiện trường

129		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Truyền tải điện Vĩnh Long (12 CN)	-Thay cách điện và phụ kiện đường dây 500kV Duyên Hải	-Tại khoảng cột 50-51 đường dây 500 kV Duyên Hải (571, 561) – Mỹ Tho (584, 564) giao chéo khoảng trụ 473CN/T154/06-08 đường dây 12,7 kV Nô Lựa thuộc tuyến 473 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	-Ấp Nô Lựa xã Nhị Trường	-Cắt LBFCO Nô Lựa trụ 473CN/154	-Bàn giao hiện trường
130		08h00	08h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Lưu Cừ 5 trụ 477TR/T140/05	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Lưu Cừ 5 trụ 477TR/T140/05.	-Thay định kỳ
131		09h00	09h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Lưu Cừ 4 trụ 477TR/159	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Lưu Cừ 4 trụ 477TR/159.	-Thay định kỳ
132		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay TI, ĐK đến hạn 08/2028 Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Phạm Văn Hẳng trụ 477TR/P154A/T34/T22/P1-24/03	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Phạm Văn Hẳng trụ 477TR/P154A/T34/T22/P1-24/03.	-Thay định kỳ
133		11h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 4 trụ 477TR/T180/08	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 4 trụ 477TR/T180/08	-Thay định kỳ
134		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 2 trụ 477TR/189	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 2 trụ 477TR/189	-Thay định kỳ
135		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030 Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 3 trụ 477TR/T187/03	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 3 trụ 477TR/T187/03	-Thay định kỳ

136		15h00	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 04/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Cú B1 trụ 475TR/P92/T17/05	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Cú B1 trụ 475TR/P92/T17/05	-Thay định kỳ
137		16h00	16h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 04/2028 Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Cú A2 trụ 475TR/P92/19	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Cú A2 trụ 475TR/P92/19	-Thay định kỳ
138		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(48-102).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
139		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
140		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo nhiệt độ bằng máy ảnh nhiệt thiết bị, mối nối đường dây trung thế đảm bảo vận hành	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
141		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
142		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng NMNĐ Thanh Kiều	-Tại thùng CD+ĐK trạm NMNĐ Thanh Kiều trụ 476TV/T218/01 nhánh 22kV NMNĐ Thanh Kiều thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm NMNĐ Thanh Kiều trụ 476TV/T218/01 nhánh 22kV NMNĐ Thanh Kiều thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới

143		09h30	10h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng NMXX Tạ Lễ Tuấn	-Tại thùng CD+ĐK trạm NMXX Tạ Lễ Tuấn trụ 478CK/P286/02 nhánh 22kV NMXX Tạ Lễ Tuấn thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB trạm NMXX Tạ Lễ Tuấn trụ 478CK/P286/02 nhánh 22kV NMXX Tạ Lễ Tuấn thuộc tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3FCO Tạ Lễ Tuấn trụ 478CK/P286/01 nhánh 22kV NMXX Tạ Lễ Tuấn thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
144		10h30	11h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng CN Cầu Tre	-Tại thùng CD+ĐK trạm CN Cầu Tre trụ 478CK/P259/P13/01 nhánh 22kV CN Cầu Tre thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm CN Cầu Tre trụ 478CK/P259/P13/01 nhánh 22kV CN Cầu Tre thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
145		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng NMXX Đặng Văn Thuận	-Tại thùng CD+ĐK trạm NMXX Đặng Văn Thuận trụ 478CK/P259/33 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm NMXX Đặng Văn Thuận trụ 478CK/P259/33 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
146		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng Trạm bơm Cầu Tre	-Tại thùng CD+ĐK Trạm bơm Cầu Tre trụ 478CK/P259/P35/15 nhánh 22kV Trạm bơm Cầu Tre thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO Trạm bơm Cầu Tre trụ 478CK/P259/P35/15 nhánh 22kV Trạm bơm Cầu Tre thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
147		15h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng Thạch Thị Nhơn	-Tại thùng CD+ĐK khách hàng Thạch Thị Nhơn thuộc trạm Cống Cầu Tre trụ 478CK/P259/41 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt 3CB+3FCO trạm Cống Cầu Tre trụ 478CK/P259/41 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới

148		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng Nhà máy Đặng Văn Lê	-Tại thùng CD+ĐK trạm Nhà máy Đặng Văn Lê trụ 478CK/P259/70 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Nhà máy Đặng Văn Lê trụ 478CK/P259/70 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
149		07h30	11h30	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (04CN)	-Điều hòa phụ tải trạm Khóm 8 Càng Long 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	-Tại trụ 478TV/P351/P34/09	- Xã Càng Long	- Cắt LBFCO phân đoạn Bến Đò tại trụ 478TV/P351/03	-SCTX
150		13h30	17h00	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Lưới hạ thế trạm Khóm 8 Càng Long 1	- Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
151		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-'Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
152		07h30	09h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Lắp chong chóng đuổi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ Recloser Thông Thảo	-Tại trụ 477CK/P145/04 nhánh rẽ Trà Ốt	-Ấp Thông Thảo, xã Cầu Kè	-Cắt Recloser Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/04 (477CK) -Cắt 03DS1 Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/03 (477CK) -Cắt 03DS2 Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/05 (477CK) -Đóng đẳng áp 473CK	-SCTX; nhánh rẽ Trà Ốt sau Recloser Thông Thảo nhận điện tuyến 473CK qua LBS NT Thạnh Phú-Trà Ốt

153		09h30	12h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (05CN)	-Lắp chong chống đuôi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ Recloser Thạnh Phú và Bảo Trì HTĐD Ranh Giới Thạnh Phú (PB1603T000847)	-Từ trụ 473CK/T159/08A đến trụ 473CK/T159/09 nhánh rẽ Thạnh Phú	-Ấp Thạnh Phú, xã Tam Ngãi	-Cắt Recloser Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/09 (473CK) -Cắt 03DS1 Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/08 (473CK) -Cắt 03DS2 Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/09A (473CK) -Đóng đẳng áp 477CK	-SCTX; nhánh rẽ Thạnh Phú sau Recloser Thạnh Phú nhận điện tuyến 477CK qua LBS NT Thạnh Phú-Trà Ốt
154		14h00	15h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Lắp chong chống đuôi chim, ốp tole, bịt lỗ trụ LBS NT Thạnh Phú-Trà Ốt	-Tại trụ 473CK/T159/T10/17 nhánh rẽ NT Thạnh Phú-Trà Ốt	-Ấp Thạnh Phú, xã Tam Ngãi	-Cắt LBS NT Thạnh Phú-Trà Ốt tại trụ 473CK/T159/T10/17 (473-477CK) -Cắt 03DS1 NT Thạnh Phú-Trà Ốt tại trụ 473CK/T159/T10/16 (473CK) -Cắt 03DS2 NT Thạnh Phú-Trà Ốt tại trụ 477CK/P145/97 (477CK)	-SCTX
1	Thứ Năm 26/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (03CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông từ trụ viễn thông (gần trụ 473BTre/133) đến trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Cáp viễn thông từ trụ viễn thông (gần trụ 473BTre/133) đến trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026
3		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế, thu hồi dây 2AV50 + 1AV35 từ trụ 480BTre/41/80/11P-HT17B thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/80/11P NR phải An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/80/11P-HT17B thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/80/11P NR phải An Khánh	-Ấp An Thới A xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 480BTre/80/11P NR phải An Khánh	-Giảm TTĐN
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đấu vào	-Từ trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/60/47 NR Cồn Dơi và các NR đấu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Cắt lưới hạ thế trụ 2d, trụ 478TT/153/27/04 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng Em và kéo dây ABC 3x50 từ trụ 478TT/153/27/08 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng Em đến trụ 475CL/247/43/27/26 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/247/43/27/25 NR Rạch Sâu (Chuyển lưới hạ thế từ trụ 478TT/153/27/04 đến trụ 478TT/153/27/08 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng sang nhận điên trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/247/43/27/25 NR Rạch Sâu) -Cắt lèo trung thế tại trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng Em	-Tại trụ 2d, trụ 478TT/153/27/04 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng Em và từ trụ 478TT/153/27/08 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng Em đến trụ 475CL/247/43/27/26 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/247/43/27/25 NR Rạch Sâu -Cắt lèo trung thế tại trụ 478TT/153/27/01 NR Dũng Em	-Ấp Phú Quới - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 478TT/153/27 NR Gia Phước -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/247/43/27/25 NR Rạch Sâu	-Xử lý non quá tải và an toàn hành lang

6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/01 đến trụ 480TT/160 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Di dời trụ hạ thế 10b bị sạt lỡ cách trụ hiện hữu 3m, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ ấp 4 Hưng Nhượng	-Lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ ấp 4 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ ấp 4 Hưng Nhượng	-SCTX
8		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Di dời trụ hạ thế 30a bị sạt lỡ cách trụ hiện hữu 3m, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/31 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/31 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	- Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/31 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái	-SCTX
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ ấp 7 Tân Lợi	-Từ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ ấp 7 Tân Lợi	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 475GTROM/18/113 nhánh rẽ Bình Lợi	-Từ trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 475GTROM/18/113 nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

12		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế 106b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129/01 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
13		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 37,5kVA trụ 473BTri/120/148A/203 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/120/148A/203 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BTri/120/148A/203 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
14		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/207/185/20 NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/228/207/185/20 NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/207/185/20 NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
15		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 2x15kVA trụ 473BTri/228/207/149/22/1 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/228/207/149/22/1 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 473BTri/228/207/149/22/1 NR Ấp 9 Bảo Thạnh -Cắt 1FCO trụ 473BTri/228/207/149/22 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
16		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/15 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/228/207/149/47/15 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/15 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
17		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/88 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/228/207/149/88 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/88 NR Ấp 9 Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình

18		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 2x37,5kVA trụ 473BTri/71/20 NR Phú Khương - Phú Lễ	-Tại trụ 473BTri/71/20 NR Phú Khương - Phú Lễ	-Xã Tân Xuân	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BTri/71/20 NR Phú Khương - Phú Lễ	-Thay ĐK hỏng màn hình
19		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 250kVA trụ 473BTri/120/6 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh	-Tại trụ 473BTri/120/6 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh	-Xã Tân Xuân	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 473BTri/120/6 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh	-Thay ĐK hỏng màn hình
20		08h00	10h00	-Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Thu hồi 3DS; Thu hồi đà đôi lắp 3DS, ép lại 3 lèo tuyến 474 (tầng dưới) trụ 474-471BTri/79 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	- Trụ 474-471BTri/79 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474-471BTri/51 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, thu hồi bố trí lại thiết bị theo phương án khai thác tải tuyến 471, 477 trạm 110kV Ba Tri.

21		10h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Thu hồi 06LA và kẹp wire+ hotline, thu hồi FCO+đà, thu hồi TU+đà, thu hồi LBS, cáp và tủ điều khiển; Đấu lại lèo vận hành qua 3 DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	- Trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO cấp nguồn trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng.	-SCTX, thu hồi bố trí lại thiết bị theo phương án khai thác tải tuyến 471, 477 trạm 110kV Ba Tri.
22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 168/12b + Dừng lưới hạ thế, cắt thu hồi lưới hạ thế không sử dụng từ trụ 168/15b đến trụ 477BĐ/168B/13, đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ 168/15b + Thay, di dời trụ hạ thế trụ 170/17a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/170 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Bảo trì trạm, ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 168/12b, 168/15b, 477BĐ/168B/13, 477BĐ/47/170, 170/17a + Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/170 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/170 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu	-Từ trụ 475BĐ/48/01 đến trụ 475BĐ/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BĐ/48/14/01 đến trụ 475BĐ/48/14/16 NR 3P Bình Châu	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

24		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/45, từ trụ 477BĐ/47/45 đến trụ 477BĐ/47/45/1A tuyến Bình Đại - Thới Thuận; NR 3P Bình Chiến	-Từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/45, từ trụ 477BĐ/47/45 đến trụ 477BĐ/47/45/1A tuyến Bình Đại - Thới Thuận; từ trụ 477BĐ/47/20/21 đến trụ 477BĐ/47/20/44 NR 3P Bình Chiến	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
25		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 18a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Từ trụ 1a đến trụ 18a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
26		07h30	08h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 15kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 473MC/12/1 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại trạm trụ 473MC/12/1 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 15kVA trụ 473MC/12/1 và FCO trụ 474-473MC/12 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mỏ Cày	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
27		08h45	09h45	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 3x37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

28		10h00	11h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 474MC/36/04 NR Khu Phố 7	-Tại trạm trụ 474MC/36/04 NR Khu Phố 7	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 474MC/36/04 NR Khu Phố 7	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
29		11h30	12h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/60A/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/60A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ -Tại trụ 472MC/15/20/60A/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/60A/1 tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ -Cắt FCO và tháo hotline tại trụ 472MC/15/20/60A tuyến Mỏ Cày - Hương Mỹ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
30		13h30	14h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x50kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBFCO trụ 475MC/251(157)/29/24A NR Ấp 9 Cẩm Sơn (đầu NR Phú Trạch 2)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

31		16h00	17h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/10/07/2 NR Bệnh Viện	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/10/07/2 NR Bệnh Viện	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/10/07/2 NR Bệnh Viện	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
32		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh Tâm tại trụ 8a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 8a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
33		09h00	10h20	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Hộ kinh doanh Trần Thị Liên ; Hộ kinh doanh Đào Thị Kiều Dung; Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh; Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Máy Xanh ; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo tại trụ 475MC/07/62, 1B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/65 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/62, 1B thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/65 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475MC/07/65 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
34		10h50	11h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối trạm trụ 475MC/22/93A/1 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/93A/1 NR An Thạnh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/93A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/93A NR An Thạnh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

35		13h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH Sản Xuất Điện Gia Huy; Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tài Phát 2; CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG BẾN TRE; Công ty TNHH một thành viên dịch vụ & thương mại Nguyễn Văn Thông; Công ty TNHH Thép Ba Nhặm; Trần Văn Sơn tại trụ 475MC/22/85A, 475MC/22/87, 475MC/22/92/1, 475MC/22/94, 475MC/22/101 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/94/1 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/85A, 475MC/22/87, 475MC/22/92/1, 475MC/22/94, 475MC/22/101 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/94/1 NR An Thạnh	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/94/1 và 3FCO trụ 475MC/22/94 NR An Thạnh	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
36		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công ty TNHH Thiệu Phúc Hậu trạm trụ 475MC/22/120/21/02/1 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/21/02/1 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/21/02/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/21/02 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
37		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/118/01 nhánh rẽ Đồng Phú	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472VLg/128/1/118/01 nhánh rẽ Đồng Phú	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
38		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XNDV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	- Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 50kVA Thủy Lợi 303 tại trụ 479VLg/83 tuyến 479 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026).	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 479VLg/83 tuyến 479 Vĩnh Long	-Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03FCO +03 kẹp hotline 50kVA Thủy Lợi 303 tại trụ 479VLg/83 tuyến 479 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026

39		10h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	- Thay hệ thống đo đếm trạm 3*50kVA Quốc Lộ 3A tại trụ 477VLg/64/49 tuyến 474 Vĩnh Long.	- Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 477VLg/64/65 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Quốc Lộ 3A tại trụ 477VLg/64/49 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
40		10h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	- Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVA Quốc Lộ 3 tại trụ 473-471VLg/79/42 tuyến 473 Vĩnh Long.	- Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 473-471VLg/79/36 tuyến 473 Vĩnh Long.	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Quốc Lộ 3 tại trụ 473-471VLg/79/42 tuyến 473 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
41		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
42		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum.(2CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	Từ trụ 471CC/280 đến trụ 471CC/450 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 471 Cổ Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Tân Long từ trụ L42/P138/2 đến trụ L42/P138/35 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 472 Vũng Liêm	-Xã Tân Long Hội	-Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	-Ngăn ngừa sự cố.

43		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
44		07h30	09h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Lương 7 (50kVA) trụ 472CL/T104/118 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Thanh Lương 7 (50kVA) trụ 472CL/T104/118 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thanh Lương 7 (50kVA) trụ 472CL/T104/118 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
45		09h00	10h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Tân 3 (50kVA) trụ 472CL/T104/T98/9 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Thanh Tân 3 (50kVA) trụ 472CL/T104/T98/9 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thanh Tân 3 (50kVA) trụ 472CL/T104/T98/9 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
46		10h30	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Bình Lương 4 (37,5kVA) trụ 472CL/T104/T82/7 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Bình Lương 4 (37,5kVA) trụ 472CL/T104/T82/7 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Phú Thới, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Bình Lương 4 (37,5kVA) trụ 472CL/T104/T82/7 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

47		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Sâu 1A (50kVA) trụ 472CL/T104/P42B/T19/3 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Rạch Sâu 1A (50kVA) trụ 472CL/T104/P42B/T19/3 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Sâu 1A (50kVA) trụ 472CL/T104/P42B/T19/3 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Phong 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/13 tuyến 477 Mỏ Cày. - Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, bịt kín mối nối hở, tháp sắt căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Thanh Phong 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/13 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Thanh Phong 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/13 tuyến 477 Mỏ Cày. - Trên đường dây hạ áp Thanh Phong 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/13 tuyến 477 Mỏ Cày	- Ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thanh Phong 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/13 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình và nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/4 đến trụ 476PH/T143/P42/135 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Tân Lộc, Hậu Lộc, Rạch Gỗ, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

50		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty TNHH Anpha Mekong (8CN)	- Di dời 02 trụ hạ thế trạm 4 ấp 6B1 tuyến 473 Tam Bình phục vụ thi công dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc-Song Phú-Long Phú, huyện Tam Bình (theo công văn số 621/BQL-DHDA1 của Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long).	- Trục hạ thế trạm 4 ấp 6B1 trụ 473TB/P227/17 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp 6B, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm 4 ấp 6B1 trụ 473TB/P227/17 tuyến 473 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
51		07h00	11h30	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát (6CN)	- Căng dây hạ áp chùng thấp trạm Thị Trấn 4 tuyến 471 Tam Bình	- Trục hạ thế trạm Thị Trấn 4 trụ 471TB/75 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Võ Tấn Đức, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO trạm Thị Trấn 4 trụ 471TB/75 tuyến 471 Tam Bình	- Khắc phục các tồn tại Công trình ĐTXD.
52		13h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát (6CN)	- Làm gọn cáp phốt và căng dây hạ áp chùng thấp trạm Chợ Mỹ Thạnh Trung tuyến 471 Tam Bình	- Tại trụ 473TB/71 và trục hạ thế trạm Chợ Mỹ Thạnh Trung trụ 471TB/71 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO Trạm Chợ Mỹ Thạnh Trung trụ 471TB/71 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Chợ Mỹ Thạnh Trung trụ 471TB/71 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Khắc phục các tồn tại Công trình ĐTXD.
53		08h30	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	- Thay trụ hạ áp trụ 7,3 mét bị mục gốc tại trụ hạ áp số 8 trạm Hiếu Ân trụ L45/P221/P20/P7/3 tuyến 475 Trà Ôn.	-Tại trụ áp số 8 trạm Hiếu Ân trụ L45/P221/P20/P7/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành.	- Cắt MCCB + FCO trạm Hiếu Ân trụ L45/P221/P20/P7/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
54		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

55		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Từ trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
56		07h30	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Tập thể Đôn Hóa 1 trụ 479TV/119	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Tập thể Đôn Hóa 1 trụ 479TV/119, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03 FCO trạm Tập thể Đôn Hóa 1 trụ 479TV/119	-Thí nghiệm định kỳ
57		09h00	10h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Quốc trụ 479LD/T87/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Quốc trụ 479LD/T87/01, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Long Đức	- Cắt CB + 03 FCO trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Quốc trụ 479LD/T87/01 (tài sản điện lực)	-Thí nghiệm định kỳ
58		10h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm UB Tỉnh Trà Vinh trụ 478LD/P1-107/05	-Từ đầu sứ cao MBA trạm UB Tỉnh Trà Vinh trụ 478LD/P1-107/05, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm UB Tỉnh Trà Vinh trụ 478LD/P1-107/05	-Thí nghiệm định kỳ
59		12h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Compact Nhà Thờ trụ 479LD/P128/P3/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Compact Nhà Thờ trụ 479LD/P128/P3/01, Phường Trà Vinh	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB Tổng trạm Compact Nhà Thờ tại ngăn tủ hạ thế trạm. - Cắt 03 FCO trạm Compact Nhà Thờ trụ 479LD/P128/P3/01	-Thí nghiệm định kỳ
60		08h00	09h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Long Bình B3.	- Tại thùng CD+ĐK trạm Long Bình B3, trụ 476LD/65, tuyến 476LD.	-Phường Long Đức	- Cắt CB + 03 FCO trạm Long Bình B3 trụ 476LD/65.	-Thay HTDD

61		09h45	11h15	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Sóc Ruộng.	- Tại thùng CD+ĐK trạm Sóc Ruộng, trụ 472LD/79, tuyến 472LD.	-Phường Long Đức	- Cắt CB + 03 FCO trạm Sóc Ruộng trụ 472LD/79.	-Thay HTDD
62		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Phú Khánh từ trụ 480TV/209 đến trụ 480TV/P209/50	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 480TV/P209/49, 480TV/P209/14	-Xã Song Lộc	-Cắt 03 LBFCO Kinh Nhà Thờ tại trụ 474TV/T51/T9/04	-Phòng ngừa sự cố
64		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 11/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Trần Thị Bông tại trụ 472TV/T97/T76/01 tuyến 472TV	-Ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Trần Thị Bông tại trụ 472TV/T97/T76/01. -Cắt 03 LBFCO Trần Thị Bông tại trụ 472TV/T97/76. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
65		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NM Tôn Thép Thịnh Phát tại trụ 472TV/T97/T77/01 tuyến 472TV	-Ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm NM Tôn Thép Thịnh Phát tại trụ 472TV/T97/T77/01. -Cắt 03 LBFCO NM Tôn Thép Thịnh Phát tại trụ 472TV/T97/77. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

66		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá kết hợp thay TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cty CP XD Phú Thành tại trụ 472TV/T97/T83/T19/01 tuyến 472TV	-ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Cty CP XD Phú Thành tại trụ 472TV/T97/T83/T19/01. -Cắt 03 FCO Cty CP XD Phú Thành tại trụ 472TV/T97/T83/19. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
67		13h30	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá kết hợp thay TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMNĐ Dương Văn Ngộ tại trụ 472TV/T97/87 tuyến 472TV	-ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+03 FCO trạm NMNĐ Dương Văn Ngộ tại trụ 472TV/T97/87. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
68		15h30	16h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 12/2028)	-Tại thùng ĐK Trạm Công ty Vinfast XD Nguyễn Thành tại trụ 472TV/T97/T87A/01 tuyến 472TV	-ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Công ty Vinfast XD Nguyễn Thành tại trụ 472TV/T97/T87A/04. -Cắt 03 LBFCO Công ty Vinfast XD Nguyễn Thành tại trụ 472TV/T97/T87A/01. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
69		08h00	09h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá kết hợp thay TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Thị Trấn tại trụ 473-471TV-3/P2/01 tuyến 473TV	-Ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Bơm Thị Trấn tại trụ 473-471TV-3/P2/01. '-Cắt 03 FCO Trạm Bơm Thị Trấn tại trụ 473-471TV-3/02. (K/H không thuộc đối tượng QLVH thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
70		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 01/2031)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX Phước Lộc tại trụ 474TV/34 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm NMXX Phước Lộc tại trụ 474TV/34. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

71		11h30	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Quyền Bánh Tét tại trụ 474TV/P35A/01 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Quyền Bánh Tét tại trụ 474TV/P35A/01. -Cắt 03 LBFCO Quyền Bánh Tét tại trụ 474TV/35A. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
72		13h30	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CK Nguyễn Văn Sắc tại trụ 474TV/38 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm CK Nguyễn Văn Sắc tại trụ 474TV/38 . (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
73		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Huỳnh Trung Chấn tại trụ 474TV/40 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm XX Huỳnh Trung Chấn tại trụ 474TV/40. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
74		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao xuống đất trạm Nguyễn Thị Tiên trụ 476DT/226/61/P17A/07/04, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp Bào xã Long Hữu	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Thị Tiên trụ 476DT/226/61/P17A/07/04	-Bảo dưỡng VH thuê
75		09h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 476DT/P215/T32/P01/(02-03) nhánh NT Lâm Quốc Cường, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp Bào xã Long Hữu	- Cắt 3LBFCO NT Lâm Quốc Cường trụ 476DT/P215/T32/01	-Bảo dưỡng VH thuê
76		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 476DT/226/61/P02/T05/01 nhánh NT Lê Trường Sơn, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp Bào xã Long Hữu	- Cắt 3LBFCO NT Lê Trường Sơn trụ 476DT/226/61/P02/05	-Bảo dưỡng VH thuê
77		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 476DT/P203A/T54/01 nhánh NT Dương Hoàng Dũng, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp Cây Da xã Long Hữu	- Cắt 3LBFCO NT Dương Hoàng Dũng trụ 476DT/P203A/54	-Bảo dưỡng VH thuê

78		08h00	08h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	-Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm UB xã Long Toàn 4 trụ 473DT/P280/13B, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Trị phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3 FCO trạm UB xã Long Toàn 4 trụ 473DT/P280/13B	-Thay HTĐĐ
79		13h00	13h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	-Thay công tơ mất kết nối đo xa	- Tại thùng CD + ĐK trạm Đường Liếu 9 trụ 473-476DT-3/P50/15, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 15 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3 FCO trạm Đường Liếu 9 trụ 473-476DT-3/P50/15	-Thay HTĐĐ
80		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T59/(01-61) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
81		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/365B tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha lỗi kết nối đo xa ,Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Khu Quân Sự trụ 477CN/P74/P25/T18/01 tuyến 477CN	-Ấp Huyền Đức xã Hiệp Mỹ	-CB trạm Khu Quân Sự trụ 477CN/P74/P25/T18/01 -Cắt 3FCO Khu Quân Sự trụ 477CN/P74/P25/18	-Thay HTDD hỏng
83		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Lồ Ồ 3A trụ 478CN/65	-Ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Lồ Ồ 3A trụ 478CN/65	-Thay HTDD hỏng
84		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Lồ Ồ 2 trụ 478CN/P110/14	-Ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Lồ Ồ 2 trụ 478CN/P110/14	-Thay HTDD hỏng

85		14h00	15h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Giồng Dài trụ 478CN/188	-Ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Dài trụ 478CN/188	-Thay HTDD hỏng
86		15h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	- Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay công tơ 3 pha trạm công cộng bị hỏng. Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Sông Lưu trụ 478CN/P244/T14/05	-Ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Sông Lưu trụ 478CN/P244/T14/05	-Thay HTDD hỏng
87		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh.	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2029 Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Cú A2.1 trụ 475TR/P92/11	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Trà Cú A2.1 trụ 475TR/P92/11.	-Thay định kỳ
88		09h00	09h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh.	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 08/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Dơi 2.1 trụ 475TR/P92/56	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Dơi 2.1 trụ 475TR/P92/56.	-Thay định kỳ
89		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh.	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030 Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Giữa 1.1 trụ 475TR/P92/62	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Giữa 1.1 trụ 475TR/P92/62	-Thay định kỳ
90		11h00	11h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh.	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2029	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Chót 1.1 trụ 475TR/P92/77	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Chót 1.1 trụ 475TR/P92/77.	-Thay định kỳ
91		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh.	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Chót 1.2 trụ 475TR/P92/P80/01	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB trạm Bãi Sào Chót 1.2 trụ 475TR/P92/P80/01. '-'CắtFCO Bãi Sào Chót 1.2 trụ 475TR/P92/80.	-Thay định kỳ

92		14h00	14h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 08/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Giữa trụ 475TR/P92/P65/03	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Giữa trụ 475TR/P92/P65/03.	-Thay định kỳ
93		15h00	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 04/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Dơi 6 trụ 475TR/P92/44	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Dơi 6 trụ 475TR/P92/44.	-Thay định kỳ
94		16h00	16h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 04/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Bãi Sào Dơi trụ 475TR/P92/35	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Bãi Sào Dơi trụ 475TR/P92/35.	-Thay định kỳ
95		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 12,7kV Ô Rung khoảng trụ 471TR/T147/16/T22/(01-37).	-Xã Tập Sơn.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
96		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
97		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Kiểm tra định kỳ

98		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
99		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng NMNĐ Hồng Phát	-Tại thùng CD+ĐK trạm NMNĐ Hồng Phát trụ 471CK/P335/P10/T2/ 03 nhánh 22kV NMNĐ Hồng Phát thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm NMNĐ Hồng Phát trụ 471CK/P335/P10/T2/03 nhánh 22kVNMNĐ Hồng Phát thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
100		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa trạm K3 - Cầu Quan	-Tại thùng CD+ĐK trạm K3 - Cầu Quan trụ 471CK/P335/P10/02 nhánh 22kV Định Thuận thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm K3 - Cầu Quan trụ 471CK/P335/P10/02 nhánh 22kV Định Thuận thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
101		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa	-Tại thùng CD+ĐK trạm Long Thới 3 trụ 471CK/T338/03 nhánh 22kV Long Thới 3 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Long Thới 3 trụ 471CK/T338/03 nhánh 22kV Long Thới 3 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
102		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới trạm Công ty INOX (cài dặt lại biểu giá mới)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Công ty INOX trụ 478CK/T280/P63B/01 nhánh 22kV Công ty INOX thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 3LBFCO Công ty INOX trụ 478CK/T280/P63B/01 nhánh 22kV Hiếu Tử thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới

103		14h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Thay công tơ không đọc được từ xa và đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Tiểu Cần 2	-Tại thùng CD+ĐK và tại trụ a1, trụ b1 thuộc trạm Tiểu Cần 2 trụ 478CK/T280/P32/59 nhánh 22kV Tiểu Cần thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+3FCO trạm Tiểu Cần 2 trụ 478CK/T280/P32/59 nhánh 22kV Tiểu Cần thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo VB số 10364 của Công ty (Thay định kỳ)
104		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Rạch Cát (từ trụ 30 đến trụ 41) và lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
105		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 27/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (03CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông từ trụ 471BTre/44 đến trụ 2c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Phú Khương 3B trụ 471BTre/43 tuyến 471 Bến Tre	-Cáp viễn thông từ trụ 471BTre/44 đến trụ 2c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Phú Khương 3B trụ 471BTre/43 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026

3		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Di dời, sang lưới hạ thế trụ HT6f, di dời ghép trụ đôi trụ HT7f, HT8f thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/100B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Trụ HT6f, HT7f, HT8f thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/100B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Ấp 2 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTre/100B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	Mở lộ nông thôn
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đấu vào	-Từ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đấu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		07h30	08h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 50kVA trụ 478TT/174/18 NR Phước Lý	-Tại trạm 50kVA trụ 478TT/174/18 NR Phước Lý	-Ấp Phước Lý -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 478TT/174/18 NR Phước Lý	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
6		08h45	09h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 478TT/184/04 NR Lộ Đất Cúng	-Tại trạm 50kVA trụ 478TT/184/04 NR Lộ Đất Cúng	-Ấp Đông Thuận -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 478TT/184/04 NR Lộ Đất Cúng	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
7		10h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x15kVA trụ 478TT/184/06 NR Thanh Hoà	-Tại trạm 2x15kVA trụ 478TT/184/06 NR Thanh Hoà	-Ấp Mỏ Cày Bắc -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x15kVA trụ 478TT/184/06 NR Thanh Hoà	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

8		11h15	12h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x25kVA trụ 475CL/405/22 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475CL/405/22 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Ấp Gia Phước -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 475CL/405/22 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
9		13h30	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 50kVA trụ 475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Tại trạm 50kVA trụ 475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Ấp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
10		14h45	15h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 3x25kVA trụ 475-476CL/410 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Tại trạm 3x25kVA trụ 475-476CL/410 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Ấp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 475-476CL/410 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
11		16h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 160kVA trụ 476CL/420/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Tại trạm 160kVA trụ 476CL/420/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Ấp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 476CL/420/01 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 476CL/420 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

12		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/161/01 đến trụ 471GTROM/161/11 nhánh rẽ Ba Bền	-Từ trụ 471GTROM/161/01 đến trụ 471GTROM/161/11 nhánh rẽ Ba Bền	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
13		10h30	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
14		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/87/01 đến trụ 471GTROM/87/8 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Từ trụ 471GTROM/87/01 đến trụ 471GTROM/87/8 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
15		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/280/01 đến trụ 474GTROM/280/11 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-Từ trụ 474GTROM/280/01 đến trụ 474GTROM/280/11 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-Xã Tân Hào, Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
16		10h30	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/294/01 đến trụ 474GTROM/294/09 nhánh rẽ ấp 2A Long Mỹ	-Từ trụ 474GTROM/294/01 đến trụ 474GTROM/294/09 nhánh rẽ ấp 2A Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

17		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/269/01 đến trụ 474GTROM/269/07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ	-Từ trụ 474GTROM/269/01 đến trụ 474GTROM/269/07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
18		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/213/01 đến trụ 474GTROM/213/31 nhánh rẽ Long Mỹ và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 474GTROM/213/01 đến trụ 474GTROM/213/31 nhánh rẽ Long Mỹ và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/213/01/22/01 đến trụ 474GTROM/213/01/22/28 nhánh rẽ ấp 6 Long Mỹ và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 474GTROM/213/01/22/01 đến trụ 474GTROM/213/01/22/28 nhánh rẽ ấp 6 Long Mỹ và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Thay trụ hạ thế 70b trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.

22		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế 99b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109/01 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
23		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 2x50kVA trụ 472BTri/168/24/53/26 NR Mỹ Hòa - Cầu Vĩ	-Tại trụ 472BTri/168/24/53/26 NR Mỹ Hòa - Cầu Vĩ	-Xã Mỹ Chánh Hòa	-Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 472BTri/168/24/53/26 NR Mỹ Hòa - Cầu Vĩ	-Thay ĐK hỏng màn hình
24		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 180kVA trụ 474BTri/106/32/2 NR An Phú Trung	-Tại trụ 474BTri/106/32/2 NR An Phú Trung	-Xã An Phú Trung	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 474BTri/106/32/2 NR An Phú Trung -Cắt 3FCO trụ 474BTri/106/32 NR An Phú Trung	-Thay ĐK hỏng màn hình
25		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 50kVA trụ 475BTri/130/2 NR An Điền Lớn	-Tại trụ 475BTri/130/2 NR An Điền Lớn	-Xã An Hiệp	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/130/2 NR An Điền Lớn	-Thay ĐK hỏng màn hình
26		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế tổng hư màn hình trạm 50kVA trụ 474-471BTri/26 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri	-Tại trụ 474-471BTri/26 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474-471BTri/26 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri	-Thay ĐK hỏng màn hình

27		08h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Hạ dây trung hòa; Lắp đà+3DS, 06LA, lắp đà + FCO; Lắp đà+ TU; Lắp LBS, cáp và tủ điều khiển; Đấu dây hoàn chỉnh vận hành LBS+ 3DS trụ 475BTri/17/12 NR Phan Ngọc Tòng. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	- Trụ 475BTri/17/12 NR Phan Ngọc Tòng.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, thu hồi bố trí lại thiết bị theo phương án khai thác tải tuyến 471, 477 trạm 110kV Ba Tri.
28		09h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 3x37,5kVA trụ 475BĐ/08/26 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Tại trụ 475BĐ/08/26 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Ấp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BĐ/08/26 NR 3P TĂGS Việt Tiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
29		10h15	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 400kVA trụ 475BĐ/48/23 NR 3P Đông Lạnh	-Tại trụ 475BĐ/48/23 NR 3P Đông Lạnh	-Ấp Bình Đông xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475BĐ/48/23 NR 3P Đông Lạnh -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
30		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 25kVA trụ 475BĐ/38/17 NR 3P Lộ Bà Nhựt	-Tại trụ 475BĐ/38/17 NR 3P Lộ Bà Nhựt	-Ấp Bình Đại xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BĐ/38/17 NR 3P Lộ Bà Nhựt -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

31		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/33 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Tại trụ 477BĐ/47/33 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Bình Thuận xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/33 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
32		15h45	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/76/44/89 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Tại trụ 477BĐ/47/76/44/89 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/76/44/89 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
33		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Di dời trụ hạ thế trụ HT18/6a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận	-Trụ HT18/6a thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận	-Ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận	-Di dời trụ theo yêu cầu UB
34		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Đế; NR 1P Lộc Thuận	-Từ trụ 473BĐ/166/34/01 đến trụ 473BĐ/166/34/16 NR 3P Giồng Đế; từ trụ 473BĐ/166/44 đến trụ 473BĐ/166/49 NR 1P Lộc Thuận	-Xã Lộc Thuận, Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
35		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Từ trụ 473BĐ/89/22B/01 đến trụ 473BĐ/89/22B/17 NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - ha thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
36		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Điều chỉnh điện áp tại trạm, phát quang, bổ sung tiếp địa lặp lại, tăng cường dây dẫn và sang tải, cân pha trạm trụ 475MC/251(157)/59/14T/33 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/59/14T/33 NR Nhuận Trạch - Long Trạch -Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/59/14T/33 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 475MC/251(157)/59/14T/33 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	Xử lý điện áp cao, ngăn ngừa sự cố

37		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá khách hàng Công Ty TNHH Funny Fruit tại trụ hạ thế 01 thuộc trạm trụ 472MC/15/02/22A NR Cơ Khí	-Tại trụ hạ thế 01 thuộc trạm trụ 472MC/15/02/22A NR Cơ Khí	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/02/22A NR Cơ Khí	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
38		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá HỘ KD ĐINH VĂN MINH tại trụ 01 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/21A/26 NR An Thiện - Thới Hoà	-Tại trụ 01 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/21A/26 NR An Thiện - Thới Hoà	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/21A/26 NR An Thiện - Thới Hoà	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
39		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Cty TNHH 1TV TM - SX - XNK Dừa Liên Thành trạm trụ 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/33/11A/2 và 3FCO trụ 475MC/22/120/33/11A NR Thành Thới A	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
40		11h00	11h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá CÔNG TY TNHH DỪA PHÚ KHÁNH trạm trụ 475MC/22/120/33/12 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/12 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/12 NR Thành Thới A	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

41		13h00	14h20	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Cà Phê Tân An Thịnh trạm trụ 475MC/22/120/33/59/1 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/59/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/33/59/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/33/59 NR Thành Thới A	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
42		14h40	15h20	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Hộ kinh doanh Trần Văn Hùng ; Hộ KD Huỳnh Văn Thành; Hộ KD Lê Hùng Dũng tại trụ 475MC/22/120/33/62, 475MC/22/120/33/65A/1, 475MC/22/120/33/66 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/65A/1 NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/33/62, 475MC/22/120/33/65A/1, 475MC/22/120/33/66 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/65A/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/65A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/33/65A NR Thành Thới A	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
43		15h40	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Hộ KD Võ Thành Tâm trạm trụ 475MC/22/120/33/72A/1 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/72A/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/72A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/33/72A NR Thành Thới A	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
44		07h30	08h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Đoàn Gia Nô trụ 477BTh/124/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/124/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Đoàn Gia Nô trụ 477BTh/124/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt FCO 475-477BTh/124 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

45		09h00	10h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Nguyễn Văn Trung trụ 478BTh/143/01 NR An Điền	-Tại trụ 478BTh/143/01 NR An Điền	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA CSNT Nguyễn Văn Trung trụ 478BTh/143/01 NR An Điền	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
46		10h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 2x37,5kVA CSNT Phạm Văn Đậm trụ 477BTh/109/38/76/02T NR An Qui - An Thạnh	-Tại trụ 477BTh/109/38/76/02T NR An Qui - An Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 2x37,5kVA CSNT Phạm Văn Đậm trụ 477BTh/109/38/76/02T NR An Qui - An Thạnh -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thạnh -Tháo 01 kẹp hotline tại trụ 477BTh/109/38/76 NR An Qui - An Thạnh	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
47		13h00	14h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Võ Văn Dũng trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A	-Tại trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ Văn Dũng trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/18 NR An Khương A	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
48		14h30	15h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Minh Thơ trụ 478BTh/143/109/42/01 NR An Khương A	-Tại trụ 478BTh/143/109/42/01 NR An Khương A	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Minh Thơ trụ 478BTh/143/109/42/01 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/42 NR An Khương A	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

49		16h00	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 478BTh/143/42/35T/02 NR Cầu Phong Lưu	-Tại trụ 478BTh/143/42/35T/02 NR Cầu Phong Lưu	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 478BTh/143/42/35T/02 NR Cầu Phong Lưu -Cắt FCO trụ 478BTh/143/42/35T/01 NR Cầu Phong Lưu	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
50		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/171/20 nhánh rẽ Bình Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/171/20 nhánh rẽ Bình Hòa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN
51		08h00	11h30	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện ETC 68 (04CN)	- Thử nghiệm định kỳ, MC tổng và trạm 2000kVA Co.opmart tại trụ V41/T103/1 tuyến 471 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ V41/T103/1 tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường 3/2, Phường Long Châu.	- Cắt MC ngăn Lộ 5 (nhánh rẽ CoopMart – Phan Thanh Giản) Tủ RMU – 1, Nguyễn Thị Út, tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng DTĐ ngăn lộ 5, Tủ RMU – 1, Nguyễn Thị Út, tuyến 471 Vĩnh Long	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
52		13h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện ETC 68 (04CN)	- Thử nghiệm định kỳ, MC tổng và trạm 750kVA NLMT Cty Thái Dương tại trụ H42.4/T18/1 tuyến 474 Phước Hòa	-Làm việc tại trạm 750kVA NLMT Cty Thái Dương tại trụ H42.4/T18/1 tuyến 474 Phước Hòa	-Khu CNHP, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.	- Cắt MC + 03FCO trạm 750kVA NLMT Cty Thái Dương tại trụ H42.4/T18/1 tuyến 474 Phước Hòa	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
53		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

54		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế.	-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này; -Từ trụ 478VLg/32/118 đến trụ 478VLg/32/78/15 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ; phước Phước Hậu.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
55		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum.(2CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	Từ phía sau trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này. Từ trụ 473CC/353 đến trụ 473CC/429 tuyến 473 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	-Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	-Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	-Ngăn ngừa sự cố.
56		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, bịt kín mối nối hở, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Huy 6 (37,5kVA) trụ 475VLi/P18/28 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Huy 6 (37,5kVA) trụ 475VLi/P18/28 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO trạm Quang Huy 6 (37,5kVA) trụ 475VLi/P18/28 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Sửa chữa thường xuyên lưới điện.
57		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.

58		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 4A ấp 7 Hòa Lộcc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 4A ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/T4/14 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 4A ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/T4/14 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 4A ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/T4/14 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
59		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 1 ấp 7 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 1 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/14 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 1 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/14 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 1 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/14 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
60		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 5 ấp 7 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 5 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/T4/19 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 5 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/T4/19 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 5 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/T4/19 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
61		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 2A ấp 7 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 2A ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/26 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 2A ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/26 tuyến 479 Tam Bìnhh - Gỡ hotline trạm 2A ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/26 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

62		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 3 ấp 7 Hòa Lộc tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm 3 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/39 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 3 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/39 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm 3 ấp 7 Hòa Lộc trụ 479TB/T16/39 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
63		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Tách chuyển lưới hạ áp khách hàng từ trạm Vĩnh Thành 3 trụ M44/T261/P16/39 qua trạm Vĩnh Thành 3A trụ M44/T261/P16/29 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ hạ áp số 3 và trụ M44/T261/P16/37 cắt dừng tạo khoảng không điện thuộc trạm Vĩnh Thành 3 trụ M44/T261/P16/39 tuyến 477 Trà Ôn và tại trụ hạ áp số 6 và trụ M44/T261/P16/34 đấu lèo hạ áp lại thuộc trạm Vĩnh Thành 3A trụ M44/T261/P16/29 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm Vĩnh Thành 3 trụ M44/T261/P16/39 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt MCCB + FCO trạmVĩnh Thành 3A trụ M44/T261/P16/29 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
64		13h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Tách chuyển lưới hạ áp khách hàng từ trạm Gia Kiết 3A trụ M44/T261/59 qua trạm Gia Kiết 3B trụ M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trụ M44/T261/54 thuộc trạm Gia Kiết 3A trụ M44/T261/59 tuyến 477 Trà Ôn và trụ trạm Gia Kiết 3B trụ M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn, cắt dừng tạo khoảng không điện.	- Ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Gia Kiết 3A trụ M44/T261/59 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt MCCB + FCO trạm Gia Kiết 3B trụ M44/T261/53	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
65		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gở dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

67		08h00	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Vệ sinh, bảo trì hệ thống đo đếm có cắt điện khách hàng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2) (Tên khách hàng: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2); Mã khách hàng: PB16010058923). - Thay công tơ, TU, TI định kỳ khách hàng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2).	- Tại HTĐĐ khách hàng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2), tại trụ 479-478TV/T156/T18/02, đang nhận điện tuyến 472LD.	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt LBS tại tủ LBS T2. - Cắt Recloser Nguyễn Đáng tại trụ 479-478TV/T156/19. - Cắt 3DS Nguyễn Đáng tại trụ 479-478TV/T156/20 - Cắt 3DS2 Bệnh Viện Đa Khoa tại trụ 479-478TV/T156/16. - Đóng LBS Bệnh Viện Đa Khoa tại trụ 479-478TV/T156/T18/02. - Đóng DTĐ tại tủ LBS T2	-Thay HTDD
68		12h00	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	- Vệ sinh, bảo trì hệ thống đo đếm có cắt điện khách hàng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (1) (Tên khách hàng: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (1); Mã khách hàng: PB16010058922). - Thay công tơ, TU, TI định kỳ khách hàng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2).	- Tại HTĐĐ khách hàng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (1) (cách lưới mạch 2 đang có điện trên 1,3m), tại trụ 479-478TV/T156/T18/01, đang nhận điện tuyến 479TV .	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt LBS tại tủ LBS T1 - Cắt CB trạm Cty SXTM Trà Vinh VR, tại trụ 479-478TV/T156/P18/01. - Cắt 3DS1 Bệnh Viện Đa Khoa tại trụ 479-478TV/T156/17. - Đóng Recloser Bệnh Viện Đa Khoa tại trụ 479-478TV/T156/T18/01. - Đóng DTĐ tại tủ LBS T1 -Đóng đẳng áp 472LD	-Thay HTDD
69		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Ngãi Hòa từ trụ 472TV/116 đến trụ 472TV/T116/92	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
70		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Minh Kỳ Trà Vinh (06 CN)	-Dời trụ làm đường giao thông nông thôn	-Tại trụ 472TV/T116/1B	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBFCO Ngãi Hòa tại trụ 472TV/116	-Theo yêu cầu của địa phương

71		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 472TV/T116/9, 472TV/T116/53, 472TV/T116/38, 472TV/T116/P50/6,	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Ngãi Hòa tại trụ 472TV/116	-Phòng ngừa sự cố
72		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 472TV/T110/1 (Từ LA trở xuống)	-Xã Châu Thành	-Cắt CB, FCO Trạm Cấp Nước Phước Hảo tại trụ 472TV/T110/01	-Phòng ngừa sự cố
73		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX Trang Văn Tùng tại trụ 474TV/T52/01 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm NMXX Trang Văn Tùng tại trụ 474TV/T52/01. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
74		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cơ sở nước đá Minh Lợi Minh Lợi tại trụ 474TV/P57/01 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Cơ sở nước đá Minh Lợi Minh Lợi tại trụ 474TV/P57/01. -Cắt 03 LBFCO Cơ sở nước đá Minh Lợi Minh Lợi tại trụ 474TV/57. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
75		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 03/2030)	-Tại thùng CB1-ĐK, CB2-ĐK Trạm Nguyễn Thị Thu Cầm tại trụ 474TV/P58/01 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt 2CB trạm Nguyễn Thị Thu Cầm tại trụ 474TV/P58/01. -Cắt 03 LBFCO Nguyễn Thị Thu Cầm tại trụ 474TV/58. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
76		13h30	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 06/2031)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm HTX Phương Huỳnh tại trụ 474TV/T60/01 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm HTX Phương Huỳnh tại trụ 474TV/T60/01. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
77		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 06/2031)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX Nguyễn Văn Tiết tại trụ 474TV/70 tuyến 474TV	-Ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+03 FCO trạm NMXX Nguyễn Văn Tiết tại trụ 474TV/70. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

78		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NM Tôn Trà My 5 tại trụ 474TV/P81A/01 tuyến 474TV	-Ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm NM Tôn Trà My 5 tại trụ 474TV/P81A/01. -Cắt 03 LBFCO NM Tôn Trà My 5 tại trụ 474TV/81A. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
79		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI đến hạn thay 09/2028)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm HKD Nhân Thùy tại trụ 47TV/P89/01 tuyến 474TV	-Ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm HKD Nhân Thùy tại trụ 47TV/P89/01. '-Cắt 03 LBFCO HKD Nhân Thùy tại trụ 47TV/89. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
80		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 03/2028)	-Tại thùng ĐK Trạm Công ty Vinfast 0026 tại trụ 474TV/P89A/01 tuyến 474TV	-Ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành	-Cắt 03 LBFCO Công ty Vinfast 0026 tại trụ 474TV/89A. -Cắt 03 LBFCO trạm Công ty Vinfast 0026 tại trụ 474TV/P89A/01. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
81		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Mỹ Linh tại trụ 474TV/P100/T3/01 tuyến 474TV	-Ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm XX Mỹ Linh tại trụ 474TV/P100/T3/01. '-Cắt 03 FCO XX Mỹ Linh tại trụ 474TV/P100/03. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
82		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm CK Cao Văn Bình tại trụ 474TV/P100/P4/01 tuyến 474TV	-Ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm CK Cao Văn Bình tại trụ 474TV/P100/P4/01. '-Cắt 03 FCO CK Cao Văn Bình tại trụ 474TV/P100/04. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

83		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (10CN)	-Thay MBA (3x50kVA) trạm Đường Liếu 5 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/05, MBA (3x50kVA) trạm Đường Liếu 6 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/14 bị rỉ sét và rỉ dầu bằng MBA cùng công suất, thay MBA (3x50kVA) trạm Đường Liếu 7 trụ 473-476DT-3/P31/P4A/12 bị rỉ sét và rỉ dầu, đồng thời giảm công suất từ 3x50kVA xuống 3x25kVA	-Tại trạm Đường Liếu 5 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/05, Đường Liếu 6 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/14 Đường Liếu 7 trụ 473-476DT-3/P31/P4A/12, nhánh Đường Liếu 3, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp Đường Liếu - xã Ngũ Lạc	-Cắt 3LBFCO Đường Liếu 3 trụ 473-476DT-3/P31/01	-Khắc phục vận hành
84		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 477DT/T147/T82/(01-28) kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
85		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479,478-476,477-475CN/01 đến trụ 478-477CN/19, từ trụ 478CN/20 đến trụ 478CN/241 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Nâng công suất trạm Ấp Năm E từ 3x25KVA lên 3x50KVA	-Tại trụ 479CN/P294/07 trục chính tuyến 479CN	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt Recloser Ấp Năm trụ 479CN/280 -Cắt 3DS 2 Ấp Năm trụ 479CN/281 -Cắt LBS Ấp Ba trụ 479CN/365B -Cắt 3DS 1 Ấp Ba trụ 479CN/365A -Cắt LBS NT 479CN/476DT trụ 476DT/T174/02 -Cắt 3DS 1 NT 479CN/476DT trụ 476DT/T174/01 -Cắt CB và 3FCO trạm Ấp Năm E trụ 479CN/P294/07 -Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Ấp Ba	-Nâng công suất trạm

87		08h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Thay tupin bị mục sét và 02 bộ dây chằng trung áp	-Tại trụ 479CN/P318/02 và trụ 479CN/P318/09	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt 3LBFCO Ấp Năm F trụ 479CN/P318/01	-Ngăn ngừa sự cố
88		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện Minh Đạt (05CN)	-Tháp ngọn trụ BTLT 2x14, lắp xà, sứ, phụ kiện và căng dây đấu nối đường dây 22KV và trạm biến áp T4 xây dựng mới (3x50KVA) tại trụ 479CN/P301A/01 xây dựng mới. Thu hồi trụ 479CN/302 hiện hữu.(công trình Dự án chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh)	-Từ trụ 479CN/301 đến trụ 479CN/302 thuộc tuyến 479CN	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt Recloser Ấp Năm trụ 479CN/280 -Cắt 3DS 2 Ấp Năm trụ 479CN/281 -Cắt LBS Ấp Ba trụ 479CN/365B -Cắt 3DS 1 Ấp Ba trụ 479CN/365A -Cắt LBS NT 479CN/476DT trụ 476DT/T174/02 -Cắt 3DS 1 NT 479CN/476DT trụ 476DT/T174/01 -Cắt CB và 3FCO trạm Ấp Năm E trụ 479CN/P294/07	-Bàn giao hiện trường
89		08h30	09h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cống đường xuống trụ 471TR/P146/P1-07/01	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Cống đường xuống trụ 471TR/P146/P1-07/01	-Thay định kỳ
90		09h30	10h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đầu Giồng 3 trụ 474TV/180	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 3 trụ 474TV/180.	-Thay định kỳ
91		11h30	12h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2029	-Tại thùng CD-ĐK trạm Công ty TNHH CM VINA Trà Vinh trụ 475TR/P1-101/02	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Công ty TNHH CM VINA Trà Vinh trụ 475TR/P1-101/02.	-Thay định kỳ
92		14h30	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cosla 2 trụ 475TR/P96/06.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Cosla 2 trụ 475TR/P96/06.	-Thay định kỳ

93		15h30	16h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm CosLa 3 trụ 475TR/T104/03.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm CosLa 3 trụ 475TR/T104/03.	-Thay định kỳ
94		17h00	17h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TU&TI đến hạn 04/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Công ty TNHH Giày da Phú Tài trụ 479TR/T104/01	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB trạm Công ty TNHH Giày da Phú Tài trụ 479TR/T104/01. -Cắt 3LBFCO trạm Công ty TNHH Giày da Phú Tài trụ 479TR/104.	-Thay định kỳ
95		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 12,7kV Con Lọp khoảng trụ 471CN/208/P1-48/T32/(01-43).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
96		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
97		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
98		08h30	10h00	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (02CN)	-Phục hội tiếp địa thùng CD + ĐK trạm Ấp 6.5 Mỹ Trường, An Định Cầu 2, Ninh Bình 2, Nhà Thờ 1	- Tại gốc trụ trạm Ấp 6.5 Mỹ Trường trụ số 478TV/T316/P09/54. - Tại gốc trụ trạm An Định Cầu 2 trụ số 473CK/207. - Tại gốc trụ trạm Ninh Bình 2 trụ số 473CK/T176/18. - Tại gốc trụ trạm Nhà Thờ 1 trụ số 473CK/P168/P09/25.	-Xã Càng Long, An Trường, Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

99		08h30	10h00	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (02CN)	-Phục hội tiếp địa thùng CD + ĐK trạm XX Hòa Lợi, Nguyệt Lãng 1, Ấp Chợ, Ấp Hưng 1-3	- Tại gốc trụ trạm XX Hòa Lợi trụ số 478TV/274. - Tại gốc trụ trạm Nguyệt Lãng 1 trụ số 478TV/P239/07. - Tại gốc trụ trạm Ấp Chợ trụ số 478TV/P157A/07. - Tại gốc trụ trạm Ấp Hưng 1-3 trụ số 478TV/P228/P62/P12/32.	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
100		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
101		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA và thay CB trạm Ô Chích 1	-Vị trí cách 1.5m từ ngàm trên FCO trạm Ô Chích 1 hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 477CK/T148/26 nhánh rẽ Kinh 15	-Ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ô Chích 1 tại trụ 477CK/T148/26 (477CK)	-SCTX
102		13h30	15h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Sửa trụ hạ áp nghiêng	-Tại trụ b8 lưới hạ áp trạm Ấp 2-3 Phong Thạnh trụ 478CK/T94/12 tuyến 478CK	-Ấp Bắc Sa Ma, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Ấp 2-3 Phong Thạnh tại trụ 478CK/T94/12 (478CK)	-Bảo dưỡng
1	Thứ Bảy 28/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (03CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông từ trụ 471BTre/44 đến trụ 2c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Phú Khương 3B trụ 471BTre/43 tuyến 471 Bến Tre	-Cáp viễn thông từ trụ 471BTre/44 đến trụ 2c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Phú Khương 3B trụ 471BTre/43 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026
3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì trạm, lắp chống động vật và xoay thùng điện kế tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Thầy Cai 2 trụ 473BTre/141/12 tuyến 473 Bến Tre	-Từ tầng đà FCO trở xuống trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Thầy Cai 2 trụ 473BTre/141/12 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Lộ Thầy Cai 2 trụ 473BTre/141/12 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Lắp giá nới đỡ lưới hạ thế tại trụ 476BTre/34/48/03. Tháo lèo và đấu lại cáp xuất tại trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Thất Cao Đài III trụ 476BTre/34/48/03 tuyến 476 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ 476BTre/34/48/03 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Thất Cao Đài III trụ 476BTre/34/48/03 tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Thất Cao Đài III trụ 476BTre/34/48/03 tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Ốp tole chống rắn bò từ trụ 480BTre/41/54/42-480BTre/41/54/81 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/54/42-480BTre/41/54/81 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Ốp tole chống rắn bò từ trụ 480BTre/41/54/81A-480BTre/41/54/110 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/54/81A-480BTre/41/54/110 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Ốp tole chống rắn bò từ trụ 480BTre/41/54/111-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/54/111-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/01 đến trụ 480TT/160 và NR đấu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 25kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
10		09h30	10h30	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/06/11 nhánh rẽ ấp 5 Hưng Nhượng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/06/11 nhánh rẽ ấp 5 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/175/06/11 nhánh rẽ ấp 5 Hưng Nhượng	-Xử lý điện áp cao

11		11h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/71/13 nhánh rẽ ấp 11- 12 Hưng Lễ	-Tại trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/71/13 nhánh rẽ ấp 11- 12 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/71/13 nhánh rẽ ấp 11- 12 Hưng Lễ	-Xử lý điện áp cao
12		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/15 nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/15 nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/15 nhánh rẽ ấp 12 Hưng Lễ	-Xử lý điện áp cao
13		15h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 15kVA trụ 473GTROM/244/66/34/06 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ	-Tại trạm 15kVA trụ 473GTROM/244/66/34/06 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 15kVA trụ 473GTROM/244/66/34/06 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ	-Xử lý điện áp cao
14		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/30 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh- Thạnh Phú Đông	-Tại trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/30 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh- Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/30 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh- Thạnh Phú Đông	-Xử lý điện áp cao
15		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 250kVA trụ 475GTROM/138/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Phân trại K1 trại giam K20)	-Tại trạm 250kVA trụ 475GTROM/138/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475GTROM/138/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
16		09h30	10h30	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/282/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH TM&SX Hủ Tiếu Thanh Tâm)	-Tại trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/282/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/282/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/282 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao

17		11h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 3x15kVA trụ 471GTROM/283/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH:Cty TNHH Thiết Bị Ngành Dừa)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 471GTROM/283/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 471GTROM/283/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/283 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
18		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 320kVA trụ 471GTROM/287/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu House CoCo)	-Tại trạm 320kVA trụ 471GTROM/287/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 471GTROM/287/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/287 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
19		15h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 25kVA trụ 471GTROM/262/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Viễn thông Vĩnh Long)	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/262/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt trạm 25kVA trụ 471GTROM/262/1 + Cắt FCO trụ 471-476GTROM/262 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
20		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA trạm 3x15kVA trụ 471GTROM/164/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH SX-TM-DV Phát Thành Chi Nhánh May Xuất Khẩu Bến Tre)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 471GTROM/164/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 471GTROM/164/1 + Cắt FCO trụ 471-476GTROM/164 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý điện áp cao
21		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/327/14/28/01 đến trụ 474GTROM/327/14/28/36 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú và các nhánh rẽ đấu vào	-Từ trụ 474GTROM/327/14/28/01 đến trụ 474GTROM/327/14/28/36 nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú và các nhánh rẽ đấu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

22		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/327/14/17A/01 đến trụ 474GTROM/327/14/17A/18 nhánh rẽ ấp 8 Lương Phú	-Từ trụ 474GTROM/327/14/17A/01 đến trụ 474GTROM/327/14/17A/18 nhánh rẽ ấp 8 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
23		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/327/14/28/18/01 đến trụ 474GTROM/327/14/28/18/19 nhánh rẽ ấp 6 Lương Phú	-Lưới trung thế từ trụ 474GTROM/327/14/28/18/01 đến trụ 474GTROM/327/14/28/18/19 nhánh rẽ ấp 6 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
24		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TMDV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m, lắp chằng lệch tại trụ 8A nhánh rẽ Cồn Llinh	-Tại trụ 8A nhánh rẽ Cồn Llinh	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 01 đầu nhánh rẽ Cồn Linh	-Thi công tuyến đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông
25		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Di dời trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/265 (trụ mới) + thay đà, FCO, LA, cáp xuất, thùng ĐNK trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BĐ/265, sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/268 (trụ mới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ mới trụ 471-473BĐ/265, 471-473BĐ/268 + trụ cũ trụ 473BĐ/268 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Giồng Bông xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/268 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/265 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp 03 kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
26		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	- Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ấp 1 Tam Hiệp, NR 1P Ấp 2 Tam Hiệp	-Từ trụ 162/01 đến trụ 162/36 NR 3P Ấp 1 Tam Hiệp; từ trụ 162/16/01 đến trụ 162/16/07 NR 1P Ấp 2 Tam Hiệp	-Xã Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

27		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Thay đà, dừng lưới NR An Thới - Thành Thới A; Lắp 3LBFCO (NO) liên nối tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và NR An Thới - Thành Thới A; Thu hồi 3DS (NO) liên nối NR Tân Điền - An Thới và NR An Thới - Thành Thới A; Đấu lèo trung thế tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và NR Tân Điền - An Thới tại trụ 472MC/15/20/113/37/09/15-475MC/22/120/43/77B/62 NR Thành Thới A/ NR Tân Điền - An Thới -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khit hực hiện xong công tác	-Tại trụ 472MC/15/20/113/37/09/15-475MC/22/120/43/77B/62 NR Thành Thới A/ NR Tân Điền - An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/02 NR An Thới - Thành Thới A -Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới) -Kiểm tra 3DS trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt)	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
28		08h00	16h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (03 CN)	-Thu hồi 3LBFCO và lắp lại 3DS (NO) tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/02 NR An Thới - Thành Thới A -Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới) -Kiểm tra 3DS trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt)	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
29		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Trang trại Lê Quang Hiếu trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/10 NR Rạch Bần - Rạch Điều	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/10 NR Rạch Bần - Rạch Điều	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/10 NR Rạch Bần - Rạch Điều	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

30		09h00	10h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU DỪA KHẢI DOANH trạm trụ 475MC/22/120/43/8A/2, 475MC/22/120/43/8A/3 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/8A/2, 475MC/22/120/43/8A/3 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475MC/22/120/43/8A/2 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/8A/3 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/8A/4 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/8A NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
31		10h20	11h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH MTV Đỗ Quốc Yên trạm trụ 475MC/22/120/43/12/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/12/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/12/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/12 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
32		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH Sản Xuất Mua Bán Xuất Nhập Khẩu Các Sản Phẩm Dừa Phát Đạt trạm trụ 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/14/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/14 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
33		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH Thực Phẩm Trung Lâm trạm trụ 475MC/22/120/43/22A/4 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/22A/4 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/22A/4 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/22A NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
34		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Trương Hoàng Phúc trạm trụ 475MC/22/120/43/49/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/49/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/43/49/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/49 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

35		16h00	16h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH May Thám Hiểm Xinyuan trạm trụ 475MC/22/120/43/56/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/56/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/120/43/56/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/56 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
36		15h00	24h00	-Điện lực Mỏ Cày	-CÔNG TY CP XNK BẾN TRE - NM CBD MỎ CÀY	-Thay dây phía ra CB, lắp CB nhánh phía ra CB tổng trạm trụ 477MC/07/1 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại thùng điện kế và tại lưới hạ thế trạm trụ 477MC/07/1 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 477MC/07/1 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-DVKH (Trạm khách hàng đã bàn giao cho Điện lực)
37		07h30	08h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài -Cắt FCO trụ 475BTh/379/29 NR Giồng Dài	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
38		09h00	10h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 25kVA CSNT Mai Văn Dẫn trụ 475BTh/379/22/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/22/01 NR Giồng Dài	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Mai Văn Dẫn trụ 475BTh/379/22/01 NR Giồng Dài -Cắt FCO trụ 475BTh/379/22 NR Giồng Dài	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

39		10h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Tại trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm trụ 475BTh/326/72/22/01, trạm trụ 475BTh/326/72/22/03, trạm trụ 475BTh/326/72/22/05, trạm trụ 475BTh/326/72/22/05/01P, trạm trụ 475BTh/326/72/22/05/01T NRNT Đặng Văn Bảy -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/72/22 (đầu NR Đặng Văn Bảy) NR ấp Thạnh Lộc	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
40		13h00	14h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Voài trụ 475BTh/326/35/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/35/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Voài trụ 475BTh/326/35/01 NR ấp Thạnh Lộc -Cắt FCO trụ 475BTh/326/35 NR ấp Thạnh Lộc	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
41		14h30	15h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 15kVA CSNT Trịnh Văn Đạo trụ 475BTh/326/02/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/02/01 NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 15kVA CSNT Trịnh Văn Đạo trụ 475BTh/326/02/01 NR ấp Thạnh Lộc -Cắt FCO trụ 475BTh/326/02 NR ấp Thạnh Lộc	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
42		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/171/20 nhánh rẽ Bình Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472VLg/128/1/171/20 nhánh rẽ Bình Hòa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện hạ thế đang vận hành, sử dụng găng tay hạ áp khi đấu nối	-SCTX giảm TTĐN

43		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Phòng Kinh Tế- UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 1025 /UBND xã Hòa Bình, ngày 01/11/2026 của UBND xã Hòa Bình).	- Từ trụ L40/223 đến trụ L40/290 và từ trụ L40/T223/1 đến trụ L40/T223/80 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Các ấp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Hòa, Hiệp Thạnh, Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Đường Trâu trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 0 trụ L48/T340/56 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Địa phương đề nghị cắt điện.
44		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Cty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (30CN)	- Di dời 3LBF Xay Xát Thịnh Thành, trụ L40/P241/1 + Dựng trụ đệm lưới 3 pha tại trụ L40/241 + Di dời trạm Phế Liệu Vân Hảo tại trụ L40/P239/1 tuyến 480 Vũng Liêm. - Dựng trụ 14 mét đệm lưới khoảng trụ L40/231 - L40/232 và tại khoảng trụ L40/271 - L40/P271/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trụ L40/P241/1 + L40/241 + L40/P239/1 + Tại khoảng trụ L40/231 - L40/232; tại khoảng trụ L40/271 - L40/P271/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Các ấp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Hòa, Hiệp Thạnh, Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Đường Trâu trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 0 trụ L48/T340/56 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Công trình: Đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.
45		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (05CN)	- Lắp xà lệch toàn phần tại L40/T223/79+79A tuyến 480 Vũng Liêm. - Tháp sắt trung áp tại trụ L40/T223/82 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Tại trụ L40/T223/79+79A+82 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Các ấp Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Hòa, Hiệp Thạnh, Kinh Số 1, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Đường Trâu trụ L40/222 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). - Kiểm tra LBS Nhơn Bình trụ L48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình - 0 trụ L48/T340/56 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện.

46		07h30	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Hùng Vương 2 trụ 479LD/P134/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Hùng Vương 2 trụ 479LD/P134/01, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm MBA trạm Hùng Vương 2 trụ 479LD/P134/01	-Thí nghiệm định kỳ
47		09h00	10h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Lê Lợi 5 trụ 479LD/T128/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Lê Lợi 5 trụ 479LD/T128/01, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Lê Lợi 5 trụ 479LD/T128/01,	-Thí nghiệm định kỳ
48		10h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Lê Lợi 3 trụ 479LD/P113/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạmLê Lợi 3 trụ 479LD/P113/01, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Lê Lợi 3 trụ 479LD/P113/01	-Thí nghiệm định kỳ
49		12h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Sở Thủy Lợi trụ 479LD/64	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Compact Sở Thủy Lợi trụ 479LD/64	-Phường Long Đức	- Cắt 03 FCO trạm Sở Thủy Lợi trụ 479LD/64	-Thí nghiệm định kỳ
50		12h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (3CN)	-Thay công tơ tổng không truyền dữ liệu trạm Sở Thủy Lợi.	- Tại thùng CD+ĐK (CB1) trạm Sở Thủy Lợi, trụ 478LD/64, tuyến 478LD.	-Phường Trà Vinh	- Cắt 04 CB + 03 FCO trạm Sở Thủy Lợi trụ 478LD/64.	-Thay HTDD

51		07h00	11h00	-Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Hữu Trung (4CN)	-Đấu nối đường dây hạ thế XDM và di dời điện kế 3 pha cấp điện cho UBND Phường Long Đức đấu vào đường dây XDM, lắp CB trung gian thuộc công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã khu vực Trà Vinh, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc.	-Trên lưới hạ thế trạm Long Đức 3 trụ 472LD/P36/05 nhận điện tuyến 472LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Long Đức	-Cắt CB + 03FCO trạm Long Đức 3 trụ 472LD/P36/05	-ĐTXD
52		07h00	11h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Hữu Trung (4CN)	-Đấu nối đường dây hạ thế XDM và chuyển đấu nối điện kế 3 pha cấp điện cho Hội trường Đảng ủy Phường Long Đức đấu vào đường dây XDM, lắp CB trung gian thuộc công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã khu vực Trà Vinh, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc.	-Trên lưới hạ thế CB1 trạm Lê Lợi 5 (trạm cột thép) đấu nối trụ 478LD/107 nhận điện tuyến 478LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Long Đức	-Cắt CB1 trạm Lê Lợi 5 (trạm cột thép) đấu nối trụ 478LD/107 (khóa thùng CB1 trạm)	-ĐTXD
53		13h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Hữu Trung (4CN)	-Lắp CB trung gian phục vụ công tác vận hành máy phát điện thuộc công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã khu vực Trà Vinh, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc.	-Tại ngàm dưới CB trạm VP Đoàn Đại Biểu Quốc Hội trụ 473-471TV-1/T114/P9/P5/P02/01 và ngàm dưới CB trạm Phòng Họp Trực tuyến trụ 473-471TV-1/T114/P9/P5/T02/01 nhận điện tuyến 471TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB trạm VP Đoàn Đại Biểu Quốc Hội trụ 473-471TV-1/T114/P9/P5/P02/01 - Cắt CB trạm Phòng Họp Trực tuyến trụ 473-471TV-1/T114/P9/P5/T02/01	-ĐTXD

54		13h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Hữu Trung (4CN)	-Đấu nối đường dây hạ thế XDM và chuyển đấu nối điện kế cấp điện cho Phường Nguyệt Hóa đấu vào đường dây XDM, lắp CB trung gian thuộc công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã khu vực Trà Vinh, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc.	-Trên lưới hạ thế trạm Võ Nguyên Giáp trụ 479-478TV/T129/01 nhận điện tuyến 479TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt CB + 03FCO trạm Võ Nguyên Giáp trụ 479-478TV/T129/01	-ĐTXD
55		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV La Tèn từ trụ 476TV/47 đến 476TV/P47/70	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 476TV/P47/22, 476TV/P47/P41/07, 476TV/P47/43, 476TV/P47/P61/17, 476TV/P47/P68/08	Xã Song Lộc	-Cắt LBFCO La Tèn tại trụ 476TV/47	-Phòng ngừa sự cố
57		13h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Thí Nghiệm định kỳ	-Tại trụ 474TV/T105/28, 474TV/T105/31	Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Thầy Phán tại trụ 474TV/T105/01	-Phòng ngừa sự cố

58		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (20 CN)	Công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã: -Tháp ngọn trụ BTLT 2x12-2D-TC vị trí 473CN/155, 473CN/161, 473CN/171, 473CN/177 dựng mới và thu hồi trụ hiện hữu. NCS trạm UBND xã Nhị Trường từ 75kvA lên 250kVA tại trụ 473CN/147. Kéo mới lưới hạ áp LV ABC 4x70 mm2 (dài 464m), sang nhánh rẽ khách hàng qua lưới hạ áp kéo mới, thu hồi lưới hạ áp hiện hữu. Đấu nối lưới hạ áp nhánh b (XDM) vào vận hành -NCS kết hợp di dời trạm Nô Lựa từ trụ 473CN/161 sang trụ 473CN/162 (trạm từ 100kVA lên trạm 250kVA) . Kéo mới lưới hạ áp LV ABC 4x70 mm2 (dài 2249,5m), sang nhánh rẽ khách hàng qua lưới hạ áp kéo mới, thu hồi lưới hạ áp hiện hữu	-Từ trụ 473CN/147 đến trụ 473CN/177. Trên lưới hạ áp trạm Nô Lựa trụ 473CN/162 và trên lưới hạ áp trạm UBND xã Nhị Trường trụ 473CN/147 trục chính tuyến 473CN	-Ấp Nô Lựa xã Nhị Trường	-Cắt Recloser Ô Răng tại trụ 473-471CN/16 -Cắt 3DS Ô Răng tại trụ 473-471CN/17 -Cắt LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01 -Cắt 3DS 2 Nô Nghét trụ 473CN/P183/01A -Cắt LBS Trường Thọ trụ 473CN/185 -Cắt 3DS 1 Trường Thọ trụ 473CN/184 -Cắt CB và FCO trạm UBND xã Nhị Trường trụ 473CN/147 -Đóng đẳng áp 472TV đến LBS Nô Nghét -Đóng đẳng áp 471TR đến LBS Trường Thọ	-Bàn giao hiện trường
59		07h00	13h00	-Điện lực Trà Cú.	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN).	-Nâng công suất trạm Tập Sơn 5 từ 1x250kVA lên 1x400kVA. '-Kéo cáp ABC 4x70 dài 113m.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 5 trụ 471TR/65.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+3FCO trạm biến áp Tập Sơn 5 trụ 471TR/65.	-ĐTXD
60		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 12,7kV Leng 2 khoảng trụ 477TR/T131/P09/(01-24).	-'Xã Tập Sơn.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

61		07h00	12h00	-Điện lực Trà Cú+Điện lực Tiểu Cần	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (08CN)	-Tháp sắt, cải tạo bộ tụ bù ứng động An Quảng Hữu 3x200kVAr.	- Tại trụ 473TR/T131/25.	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quãng Hữu trụ 473TR/162(473TR); -Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quãng Hữu trụ 473TR/163(473TR). -Cắt Recloser An Quãng Hữu trụ 473TR/66. -Cắt 3DS An Quãng Hữu trụ 473TR/67. -Cắt LBS Ấp Phố trụ 473TR/T131/50A. -Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 473TR/T131/51. -Đóng đẳng áp 471CK sang 478CK đến Recloser Long Thới -Đóng gián đoạn điện 471CK đến Recloser Hùng Hòa - An Quảng Hữu từ (05h00-06h00 và 12h00-13h00)	-ĐTXD
62		07h00	12h00	-Điện lực Trà Cú+Điện lực Tiểu Cần	-Cty TNHH TVXDTM Nam Tiến (5CN).	-Di dời trụ trung áp và trạm biến áp Cây Da Tập Sơn 1 theo yêu cầu của khách hàng Lê Phước Cần.	- Tại khoảng trụ 473TR/(86-87).	-Xã Tập Sơn.	-Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quãng Hữu trụ 473TR/162(473TR); -Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quãng Hữu trụ 473TR/163(473TR). -Cắt Recloser An Quãng Hữu trụ 473TR/66. -Cắt 3DS An Quãng Hữu trụ 473TR/67. -Cắt LBS Ấp Phố trụ 473TR/T131/50A. -Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 473TR/T131/51.	-Di dời
63		07h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH TVXDTM Nam Tiến (5CN).	-Di dời trụ trung áp theo yêu cầu của khách hàng Thạch Chót.	- Tại khoảng trụ 473TR/T131/T27/(58-59).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt LBFCO Sóc Tro trụ 473TR/T131/27.	-Di dời

64		07h30	08h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2028 -Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cây Da trụ 473TR/81	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Cây Da trụ 473TR/81.	-Thay định kỳ.
65		07h30	08h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 06/2028 -Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đồn Điền 1.1 trụ 473TR/91	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Đồn Điền 1.1 trụ 473TR/91.	-Thay định kỳ.
66		08h30	09h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 06/2030 -Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm NMXX Công Tạo trụ 473TR/94	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm NMXX Công Tạo trụ 473TR/94.	-Thay định kỳ.
67		08h30	09h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 06/2028 -Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Thốt Nốt 1 trụ 473TR/P96/08	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Thốt Nốt 1 trụ 473TR/P96/08.	-Thay định kỳ.
68		09h30	10h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay TI, ĐK đến hạn 11/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm DNTN Hai Kháng trụ 473TR/P96/21	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm DNTN Hai Kháng trụ 473TR/P96/21.	-Thay định kỳ.
69		09h30	10h15	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2028 -Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đôn Chụm 1 trụ 473TR/P108/10	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Đôn Chụm 1 trụ 473TR/P108/10.	-Thay định kỳ.
70		10h30	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cấp Nước Đôn Chụm trụ 473TR/P108/11	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Cấp Nước Đôn Chụm trụ 473TR/P108/11	-Thay định kỳ.

71		10h30	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 04/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm CD_Cơ sở may gia công Trác Việt trụ 473TR/134A	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm CD_Cơ sở may gia công Trác Việt trụ 473TR/134A.	-Thay định kỳ.
72		11h15	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp) -Điều chỉnh điện áp (cao xuống thấp, trung bình 230V)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đôn Chụm 3 trụ 473TR/136	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Đôn Chụm 3 trụ 473TR/136.	-Thay định kỳ.
73		11h15	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Phố Giữa 1 trụ 473TR/T131/33	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm Phố Giữa 1 trụ 473TR/T131/33.	-Thay định kỳ.
74		07h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (08CN)	-Tháp sắt, cải tạo bộ tụ bù ứng động thị trấn Định An 3x200kVAR.	-Tại trụ 475DT/T192/52(475DT), tuyến 475 Duyên Trà.	-Xã Đại An.	-Cắt LBS Định An trụ 475DT/T192/04. -Cắt 3DS1 Định An trụ 475DT/T192/03; -Cắt LBS Cá Lóc trụ 475DT/T192/56. -Cắt 3DS1 Cá Lóc trụ 475DT/T192/55. -Đóng đẳng áp LBS Mé Rạch B - Định An	-ĐTXD
1	Chủ nhật 29/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/37 đến trụ 475-477BTre/104 tuyến 475 - 477 Bến Tre; từ trụ 475BTre/105 đến trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre và các NR đấu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH PT TM DV XL Hoàng Minh (05CN)	-Chỉnh trang làm gọn, bó các loại cáp thông tin, viễn thông vị trí vượt lộ từ trụ 476BTre/70 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Khu DC Sao Mai trụ 476BTre/67 tuyến 476 Bến Tre đến trụ 5b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Chợ Phường 7 tru 474-479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ 476BTre/70 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Khu DC Sao Mai trụ 476BTre/67 tuyến 476 Bến Tre -Lưới hạ thế tại trụ 5b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Chợ Phường 7 tru 474-479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Khu DC Sao Mai trụ 476BTre/67 tuyến 476 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Chợ Phường 7 tru 474-479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre	-Chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2026
3		07h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Di dời trụ hạ thế 9c (cách trụ hiện hữu khoảng 6m về hướng trụ 8c) và căng lại dây kéo về sau điện kế khách hàng, cáp viễn thông thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre	-Trụ hạ thế 9c thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre	Theo yêu cầu khách hàng
4		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng dây và thu hồi lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/29A đến trụ 473BTre/49/27/30A thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre. Cân pha lưới hạ thế, kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/30A đến trụ 473BTre/49/27/31A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Nguyễn Huệ 3B trụ 473BTre/49/27/31B tuyến 473 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/29A đến trụ 473BTre/49/27/30A thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/30A đến trụ 473BTre/49/27/31A thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Nguyễn Huệ 3B trụ 473BTre/49/27/31B tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre. -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Nguyễn Huệ 3B trụ 473BTre/49/27/31B tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 475AH/97/104-475AH/97/103A, kéo tăng cường dây trung hòa hạ thế từ trụ 475AH/97/105-HT105/1, ép dây trung hòa tại trụ HT2a, ép dây pha và dây trung hòa trụ HT6a thuộc trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/104 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Từ trụ 475AH/97/104-475AH/97/103A, từ trụ 475AH/97/105-HT105/1, trụ HT2a, trụ HT6a thuộc trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/104 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Ấp Tân Bắc xã Tân Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/104 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Giảm TTĐN

6		08h00	09h30	Điện lực Phú Túc	Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 479AH/53/65B/04A/01 NR Bến đò Sông Thuận (Công ty TNHH may mặc SHOWA - Bến Tre Mê Kông; PB09060147959)	-Trụ 479AH/53/65B/04A/01 NR Bến đò Sông Thuận	-Ấp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 479AH/53/65B/04A NR Bến đò Sông Thuận -Cắt CB trạm 400kVA trụ 479AH/53/65B/04A/01 NR Bến đò Sông Thuận	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		10h00	11h30	Điện lực Phú Túc	Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 2000kVA + 2x1000kVA trụ 472BTre/153/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre; PB09060003056)	Trụ 472BTre/153/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Ấp Tân An Thượng xã Phú Túc	-Cắt Recloser trụ 472BTre/153/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt 3DS trụ 472BTre/153 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt MCCB + 9DS trạm 2000kVA + 2x1000kVA trụ 472BTre/153/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Bảo trì hệ thống đo đếm
8		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 476GL/27/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định (Công ty TNHH 1TV SX Minh Đăng; PB09060169774)	-Trụ 476GL/27/01 tuyến Giao Long Nguyễn Thị Định	-Ấp Phước Thành xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 476GL/27/01 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt CB trạm 560kVA trụ 476GL/27/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		15h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 400kVA trụ 476GL/19/01, trạm 750kVA trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định (Công ty CP T.A.B Dừa; PB09060160707) và (Tổng Công ty CP công trình Viettel; PB09060170396)	Trụ 476GL/19/01, trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Ấp Phước Thành xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 476GL/19 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt CB trạm 400kVA trụ 476GL/19/01, trạm 750kVA trụ 476GL/19/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 475GL/18/01 tuyến KCN Giao Long 1 (Lâm Tú Quân; PB09060165675)	-Trụ 475GL/18/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Ấp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475GL/18/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt 3FCO trụ 475-480GL/18 tuyến KCN Giao Long 1	-Bảo trì hệ thống đo đếm

11		08h00	15h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Dừng lưới NR Lộ 30-4, lắp 3LBFCO tại trụ 475MC/22/51/07-471MC/59 NR Lộ 30-4/ Tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Cô lập đoạn lưới trung thế từ trụ 475MC/22/51 NR An Thạnh đến trụ 475MC/22/51/07 NR 3 pha Lộ Quẹo **(Phục vụ công tác chuyển NR Lộ 30/4 từ trụ 475MC/22/51/07 đến trụ 475MC/22/51/34 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền)**	-Tại trụ 475MC/22/51/07-471MC/59 NR Lộ 30-4/ Tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Xã Mỏ Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/51/01 NR Lộ 30-4 -Tháo 3 hotline tại trụ 475MC/22/51 NR An Thạnh -Cắt Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO liên nối tại trụ 472MC/15/20/113/37/09/15-475MC/22/120/43/77B/62 NR Thành Thới A/ NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra 3DS tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới (đang cắt)	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
12		08h00	12h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Cô lập lèo trung thế tại trụ 475MC/22/110/42, 475MC/22/110/43 NR 3 pha Lộ Quẹo **(Phục vụ công tác chuyển NR 3 pha Lộ Quẹo từ trụ 475MC/22/110/43 đến trụ 475MC/22/110/54 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ cày - Tân Điền)**	-Tại trụ 475MC/22/110/42, 475MC/22/110/43 NR 3 pha Lộ Quẹo	-Xã Mỏ Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/110/01 NR 3 pha Lộ Quẹo	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)

13		08h00	15h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Lắp đà, dừng lưới NR 3pha Lộ Quẹo và lắp 3LBFCO tại trụ 471MC/131-475MC/22/110/52A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR 3 pha Lộ Quẹo **(Phục vụ công tác chuyển NR 3 pha Lộ Quẹo từ trụ 475MC/22/110/43 đến trụ 475MC/22/110/54 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ cày - Tân Điền)**	-Tại trụ 471MC/131-475MC/22/110/52A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR 3 pha Lộ Quẹo	-Xã Mỏ Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/110/01 NR 3 pha Lộ Quẹo -Cắt Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO liên nối tại trụ 472MC/15/20/113/37/09/15-475MC/22/120/43/77B/62 NR Thành Thới A/ NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra 3DS tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra lèo trung thế tại trụ 475MC/22/110/42, 475MC/22/110/43 NR 3 pha Lộ Quẹo (đang cô lập)	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
14		08h00	15h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (03 CN)	-Dừng lưới NR Bình Thới, lắp LBFCO tại trụ 471MC/129-475MC/22/110/52 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Bình Thới **(Phục vu công tác chuyển NR Bình Thới sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền)**	-Tại trụ 471MC/129-475MC/22/110/52 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Bình Thới	-Xã Mỏ Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/110/01 NR 3 pha Lộ Quẹo -Cắt Recloser+3DS trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO liên nối tại trụ 472MC/15/20/113/37/09/15-475MC/22/120/43/77B/62 NR Thành Thới A/ NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra 3DS tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra lèo trung thế tại trụ 475MC/22/110/42, 475MC/22/110/43 NR 3 pha Lộ Quẹo (đang cô lập)	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)

15		15h00	15h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đóng điện vận hành tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền từ trụ 471MC/42 đến trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Từ trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền đến trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Xã Mỏ Cày, Thành Thới	-Kiểm tra 3DS trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/15-475MC/22/120/43/77B/62 liên nối tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và NR An Thới - Thành Thới A (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 471MC/131-475MC/22/110/52A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR 3 pha Lộ Quẹo (đang cắt) -Kiểm tra LBFCO trụ 471MC/129-475MC/22/110/52 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Bình Thới (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475MC/22/51/07-471MC/59 NR Lộ 30-4/ tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền (đang cắt) -Đóng 3DS+Recloser trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
16		15h30	15h45	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Đo đồng vị pha tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền và tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày tại 3DS (NO) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Xã Thành Thới	-Không cắt điện	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)

17		15h45	16h15	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Chuyển NR Tân Điền - Tân Phong từ trụ 475MC/22/120/43/32A đến trụ 475MC/22/120/43/108 và NR Tân Điền - An Thới từ trụ 475MC/22/120/43/77B/01 đến trụ 475MC/22/120/43/77B/61 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Tại trụ 475MC/22/120/43/31A, 475MC/22/120/43/32A NR Tân Điền - Tân Phong -Tại trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS trụ 475MC/22/120/43/31A và 3DS trụ 475MC/22/120/43/32A NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt Recloser trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Đóng 3DS trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Đóng Recloser trụ 471MC/42 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
18		16h15	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Chuyển NR Lộ 30/4 từ trụ 475MC/22/51/07 đến trụ 475MC/22/51/34 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Tại trụ 475MC/22/51/07-471MC/59 NR Lộ 30-4/ tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Xã Mỏ Cày	-Đóng 3LBFCO tại trụ 475MC/22/51/07-471MC/59 NR Lộ 30-4/ tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
19		16h45	17h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Chuyển NR 3 pha Lộ Quẹo từ trụ 475MC/22/110/43 đến trụ 475MC/22/110/54 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền -Chuyển NR Bình Thới từ trụ 475MC/22/110/52/01 đến trụ 475MC/22/110/52/10 sang nhận điện tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền	-Tại trụ 471MC/131-475MC/22/110/52A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR 3 pha Lộ Quẹo -Tại trụ 471MC/129-475MC/22/110/52 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Bình Thới	-Xã Mỏ Cày	-Đóng 3LBFCO tại trụ 471MC/131-475MC/22/110/52A tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR 3 pha Lộ Quẹo -Đóng LBFCO trụ 471MC/129-475MC/22/110/52 tuyến 471 Mỏ Cày - Tân Điền/ NR Bình Thới	-ĐTXD 2026 (Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mỏ Cày)
20		08h00	08h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sản Xuất Thương Mại Phú Điền trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/52A/1 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/52A/1 NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/52A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/17/60P/52A NR Định Thuỷ - Bình Khánh Đông	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

21		09h00	09h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá CÔNG TY TNHH DỪA AN TRƯỜNG trạm trụ 472MC/15/20/17/49A/1 NR Định Thuỷ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/49A/1 NR Định Thuỷ	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/17/49A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/17/49A NR Định Thuỷ	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
22		10h00	10h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Đại Hùng Anh trạm trụ 475MC/22/120/43/5A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/5A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/43/5A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/5A NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
23		13h00	13h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công ty TNHH Dừa Quốc Yên trạm trụ 475MC/22/120/43/71A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/71A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 475MC/22/120/43/71A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/71A NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
24		14h00	14h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế thay đổi biểu giá Công ty TNHH Thép Ba Nhặm (Địa điểm kinh doanh số 1) trạm trụ 475MC/22/120/43/73/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/73/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/43/73/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/73 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá
25		15h00	15h40	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay điện kế khách hàng Cửa Hàng VLXD Tài Phát 3; Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thành Quý trạm trụ 475MC/22/120/43/77A/3 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/77A/3 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 475MC/22/120/43/77A/3 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/77A NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế thay đổi biểu giá

26		13h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường - Anh (03 CN)	-Thay 03 giáp níu dừng dây tại trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long	-Tại trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/07/01 NR Cồn Thành Long	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu (Công trình ĐTXD 2026)
27		08h00	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Cty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (03 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế từ trụ 475MC/22/51/35/1P đến trụ 475MC/22/51/35/13P NR An Qui - Bình Thới -Di dời trụ và lưới trung thế từ trụ 475MC/22/51/35/1T đến trụ 475MC/22/51/35/11T NR An Qui - An Nhơn	-Từ trụ 475MC/22/51/35/1P đến trụ 475MC/22/51/35/13P NR An Qui - Bình Thới -Từ trụ 475MC/22/51/35/1T đến trụ 475MC/22/51/35/11T NR An Qui - An Nhơn	-Xã Mỏ Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/51/01 NR Lộ 30-4	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
28		00h00	15h00	-Điện lực Mỏ Cày	-CÔNG TY CP XNK BẾN TRE - NM CBD MỎ CÀY	-Thay dây phía ra CB, lắp CB nhánh phía ra CB tổng trạm trụ 477MC/07/1 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại thùng điện kế và tại lưới hạ thế trạm trụ 477MC/07/1 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 477MC/07/1 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày	-DVKH (Trạm khách hàng đã bàn giao cho Điện lực)
29		07h30	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 400kVA CSNT Lê Vũ Nhân trụ 475BTh/288/61/60P/04, trạm 250kVA CSNT Phạm Chí Linh trụ 475BTh/288/61/60P/05 NRNT Phạm Chí Linh	-Tại trụ 475BTh/288/61/60P/04, 475BTh/288/61/60P/05 NRNT Phạm Chí Linh	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/60P NR Thạnh Thới phải	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

30		10h00	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 160kVA CSNT Nguyễn Văn Hải trụ 475BTh/288/30A/02 NR Thạnh Hải	-Tại trụ 475BTh/288/30A/02 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Nguyễn Văn Hải trụ 475BTh/288/30A/02 NR Thạnh Hải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/30A NR Thạnh Hải	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
31		13h00	14h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Trần Văn Ro trụ 478BTh/113/32/31 NR An Huề	-Tại trụ 478BTh/113/32/31 NR An Huề	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/113/32/14 NR An Huề	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02
32		15h00	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 50kVA CSNT Đặng Văn Tân trụ 05 NRNT Đặng Văn Tân	-Tại trụ 05 NRNT Đặng Văn Tân	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm trụ 05, trạm trụ 04 NRNT Đặng Văn Tân -Cắt FCO trụ 01 NRNT Đặng Văn Tân	-Khách hàng thuê Công ty ĐL Vĩnh Long thí nghiệm TT02

33		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, cáp ngầm trung thế, Tủ RMU KHC Tỉnh 2, Tủ RMU KHC Tỉnh 3, Tủ RMU KHC Tỉnh 4 trạm 25kVA ĐĐ KHC Tỉnh 2, trạm 100kVA trạm 4 KHC Tỉnh, trạm 560kVA trạm 3 KHC Tỉnh, trạm 1800kVA Khu nhà làm việc UBND tỉnh Vĩnh Long-tuyến 471 Vĩnh Long.	- Từ trụ 471VLg/64/23 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 2 và đến tủ RMU KHC Tỉnh 3; từ Tủ RMU KHC Tỉnh 2 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 4, trạm 25kVA ĐĐ KHC Tỉnh 2, trạm 100kVA trạm 4 KHC Tỉnh, trạm 560kVA trạm 3 KHC Tỉnh, trạm 1800kVA Khu nhà làm việc UBND tỉnh Vĩnh Long - tuyến 471 Vĩnh Long.	-Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Cắt LBS Phường 2 + 03 LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DS KHC P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
34		08h00	16h00	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH Tiến Đạt Cần Thơ (04CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ các thiết bị thuộc đường dây và Trạm biến áp từ trụ 476BM/58/9/12/1 đến trạm biến áp New Hope T1; Đường dây và trạm biến áp từ trụ 476BM/58/9/12/2 đến trạm biến áp New Hope T2; Đường dây và trạm biến áp từ trụ 476BM/58/9/12/1/1 đến trạm biến áp New Hope T3 thuộc tuyến 480 Bình Minh (theo đề nghị số 01/ĐNCT.26 ngày 09/11/2026 cua Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long)	- Đường dây và Trạm biến áp từ trụ 476BM/58/9/12/1 đến trạm biến áp New Hope T1; Đường dây và trạm biến áp từ trụ 476BM/58/9/12/2 đến trạm biến áp New Hope T2; Đường dây và trạm biến áp từ trụ 476BM/58/9/12/1/1 đến trạm biến áp New Hope T3 thuộc tuyến 480 Bình Minh	- Phường Cái Vồn	- Cắt Rec New Hope + 3LTD New Hope -1 tại trụ 476BM/58/9/12/1 tuyến 480 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
35		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện nhánh rẽ Quới An, tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc rẽ Quới An, tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến	- Xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.

36		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH MTV TM-DV Xây lắp Phương Anh (10 CN)	- Di dời lưới điện phục vụ thi công Công trình Cầu Quới An trên đường Tỉnh 902 thuộc tỉnh Vĩnh Long. (Theo Công văn số 2455/BQLGT-QLDA1 ngày 10/11/2026 của Ban quản lý dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long). - Công ty TNHH MTV TM-DV Xây lắp Phương Anh công tác Dựng 05 cặp trụ ghép đôi BTLT14m từ trụ 471VLi/118/120A đến trụ 471VLi/T118/T124/1B tuyến 471 Vũng Liêm.	-Từ trụ 471VLi/118/120A đến trụ 471VLi/T118/T124/1B tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Vàm An, xã Quới An.	-Cắt Rec Mang Thít - Vũng Liêm tại trụ 473CC/175/176 tuyến 472 Cổ Chiên (Điện lực Cái Nhum thao tác). - Cắt DS Mang Thít - Vũng Liêm trụ 471VLi/118/124/11A/2 tuyến 471 Vũng Liêm (Điện lực Trung Thành thao tác). - Kiểm tra, xác nhận 03LBFCO Quới Hiệp trụ 471VLi/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm đang cắt.	- Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
37		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Sửa trụ trung thế bị nghiêng tại các trụ 471VLi/118/47, 471VLi/118/50A, trụ 471VLi/118/51, trụ 471VLi/118/70A tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay đà sét trụ 471VLi/118/75A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại các trụ 471VLi/118/47, 471VLi/118/50A, trụ 471VLi/118/51, trụ 471VLi/118/70A, 471VLi/118/75A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quới Hiệp, xã Quới An.	-Cắt Rec Mang Thít - Vũng Liêm tại trụ 473CC/175/176 tuyến 472 Cổ Chiên (Điện lực Cái Nhum thao tác). - Cắt DS Mang Thít - Vũng Liêm trụ 471VLi/118/124/11A/2 tuyến 471 Vũng Liêm (Điện lực Trung Thành thao tác). - Kiểm tra, xác nhận 03LBFCO Quới Hiệp trụ 471VLi/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm đang cắt.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

38		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (08 CN)	- Di dời lưới điện nhánh rẽ Trung Hậu từ trụ 471VLi/118/34/16 đến trụ 471VLi/118/34/16/2 tuyến 471 Vũng Liêm. Thay đổi vị trí đấu nối nhánh rẽ Trung Hậu từ trụ 471VLi/118/34/16 chuyển sang đấu nối tại trụ 471VLi/118/34/15, tuyến 471 Vũng Liêm (thực hiện theo yêu cầu Khách hàng Trần Thị Thanh Vân, khách hàng chịu chi phí).	- Từ trụ 471VLi/118/34/16 đến trụ 471VLi/118/34/16/2 tuyến 471 Vũng Liêm, và trụ 471VLi/118/34/15 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Hậu, xã Quới An.	- Cắt 03LBFCO Hòa Nghĩa trụ 471VLi/118/34/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Dịch vụ khách hàng
39		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Công ty Thành Đạt (3x25kVA) trụ 471VLi/T118/P34/P5/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Công ty Thành Đạt (3x25kVA) trụ 471VLi/T118/P34/P5/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Quới Hiệp, xã Quới An.	- Cắt 03LBFCO Hòa Nghĩa trụ 471VLi/118/34/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Quốc Thắng (160kVA) trụ 471VLi/T118/P34/T54/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm HKD Quốc Thắng (160kVA) trụ 471VLi/T118/P34/T54/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Hậu, xã Quới An.	- Cắt 03LBFCO Hòa Nghĩa trụ 471VLi/118/34/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Công ty May Mặc VL (3x25kVA) trụ 471VLi/T118/T40/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Công ty May Mặc VL (3x25kVA) trụ 471VLi/T118/T40/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Quới Hiệp, xã Quới An.	- Cắt 03LBFCO Công ty May Mặc VL trụ 471VLi/118/40 tuyến 471 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

42		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Công ty Vạn Thành Đạt (3x25kVA) trụ 471VLi/T118/P48A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Công ty Vạn Thành Đạt (3x25kVA) trụ 471VLi/T118/P48A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Quới Hiệp, xã Quới An.	- Cắt 03LBFCO Công ty Vạn Thành Đạt trụ 471VLi/118/48A tuyến 471 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		07h00	11h30	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát (6CN)	- Ngừng dây hạ áp trạm Thị Trấn 9 tuyến 471 Tam Bình	- Trục hạ thế trạm Thị Trấn 9 trụ 471TB/88A tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Võ Tấn Đức, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO Thị Trấn 9 trụ 471TB/88A tuyến 471 Tam Bình	- Khắc phục các tồn tại Công trình ĐTXD
44		13h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát (6CN)	- Căng dây hạ áp chùng thấp trạm Thị Trấn 10 tuyến 471 Tam Bình	- Trục hạ thế trạm Thị Trấn 10 trụ 471TB/115 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO trạm Thị Trấn 10 trụ 471TB/115 tuyến 471 Tam Bình	- Khắc phục các tồn tại Công trình ĐTXD
45		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh+Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Hữu Trung (10CN)	-Di dời trạm Hòa Thuận 1 từ trụ 471-479LD-1/T107/31 về lắp tại trụ 471-479LD-1/T107/30A, lắp mới trạm Phường Hòa Thuận công suất 3 pha 160KVA tại trụ 471-479LD-1/T107/31 và sang lưới hạ thế trạm Trường Chính Trị qua trạm Phường Hòa Thuận, thu hồi trạm Trường Chính Trị 3 x37.5KVA thuộc công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã khu vực Trà Vinh, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Ngũ Lạc.	-Từ trụ 471-479LD-1/T107/30 đến trụ 471-479LD-1/T107/31 nhận điện tuyến 476LD, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Hòa Thuận	-Cắt Recloser Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/07 - Cắt 03 DS1 Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/06 - Cắt LBS NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/89 - Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/88 - Cắt LBS NT 476LD-472TV tại trụ 472TV/T97/P13/T62/84 (đang cắt chưa đóng điện đưa vào vận hành) - Cắt 03DS1 NT 476LD-472TV tại trụ 472TV/T97/P13/T62/85 (đang cắt chưa đóng điện đưa vào vận hành) -Đóng đẳng áp 472TV	-ĐTXD

46		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 11/2029)	-Tại thùng ĐK Trạm Cty Mỹ Nguyên tại trụ 476TV/T23/03; Tại thùng CB-ĐK Trạm Mỹ Nguyên 2 tại trụ 476TV/T23/P2/02 tuyến 476TV	-Ấp Thanh Trì A, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Cty Mỹ Nguyên tại trụ 476TV/T23/03. '-Cắt CB trạm Mỹ Nguyên 3 tại trụ 476TV/T23/04. '-Cắt CB trạm Mỹ Nguyên 2 tại trụ 476TV/T23/P2/02. '-Cắt 03 LBFCO Cty Mỹ Nguyên tại trụ 476TV/23. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
47		10h30	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 02/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Công ty May tại trụ 474TV/P29/01; Tại thùng CB-ĐK Trạm Công ty điện mặt trời DKT tại trụ 474TV/P29/02 tuyến 474TV	-Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Công ty May tại trụ 474TV/P29/01. -Cắt CB trạm Công ty điện mặt trời DKT tại trụ 474TV/P29/02. -Cắt 03 LBFCO Công ty May tại trụ 474TV/29. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
48		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 07/2029)	-Tại thùng ĐK Trạm Công ty New Mingda tại trụ 474TV/P49/01 tuyến 474TV	-Ấp Thanh Nguyên A, xã Châu Thành	-Cắt ACB trạm Công ty New Mingda tại tủ hộp bộ đặt trong nhà. -Cắt 03 LBFCO Công ty New Mingda tại trụ 474TV/49. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
49		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 09/2030)	-Tại thùng ĐK Trạm Nhôm Kính Thanh Hiền tại trụ 472TV/T97/T47/01 tuyến 472TV	-Ấp Qui Nông, xã Hưng Mỹ	-Cắt ACB trạm Nhôm Kính Thanh Hiền tại tủ hộp bộ đặt trong nhà.. '-Cắt 03 LBFCO Nhôm Kính Thanh Hiền tại trụ 472TV/T97/47. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá

50		16h30	17h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ thay đổi biểu giá trạm (TI, TU đến hạn thay 06/2030)	-Tại thùng ĐK Trạm Nguyễn Văn Trường tại trụ 472TV/P137/02 tuyến 472TV	-Ấp Hòa Hảo, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm Nguyễn Văn Trường tại trụ 472TV/P137/09. -Cắt CB trạm Nguyễn Văn Trường 1 tại trụ 472TV/P137/10. -Cắt 03 LBFCO Nguyễn Văn Trường tại trụ 472TV/P137/01. (Đã ký vận hành thuê)	-Thay công tơ đổi biểu giá
51		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (10 CN)	Công trình cấp điện các trung tâm hành chính phường, xã: -Tháp ngọn trụ BTLT 14m trụ 475CN/235 dựng mới. Lắp đặt hoàn chỉnh TBA 250kVA (XDM) tại trụ 475CN/235 - Tách lưới hạ thế không điện (không thu hồi dây) giữ dây làm chằng cách khoảng lưới hạ thế giữa khoảng trụ a1 đến a2 trạm Vinh Kim 4 hiện hữu. Sau khi cắt dừng xong từ trụ hạ áp a1 hướng về trạm Vinh Kim 4 nhận điện trạm Vinh Kim 4, từ trụ a2 hướng về trụ a3 nhận điện trạm UBND xã Vinh Kim (XDM) tại trụ 475CN/235	-Tại trụ 475CN/235 và trên lưới hạ áp trụ a1 đến trụ a2 hiện hữu trạm Vinh Kim 4 trụ 475CN/233 trục chính tuyến 475CN	-Ấp Chà Và xã Vinh Kim	-Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS1 Mai Hương trụ 475CN/189 -Cắt LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN-475CN -Cắt 3DS 1 NT 473CN-475CN trụ 473CN/P183/200	-Bàn giao hiện trường
52		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Di dời trụ b10 khoảng 3 mét về hướng trụ b9 (do trụ b10 nằm sát đường đal phía UB xã Vinh Kim yêu cầu hỗ trợ di dời)	-Tại trụ b10 hạ áp thuộc trạm Ấp Rẫy 2.1 trụ 475CN/P236/T16A/04	-Ấp Rẫy xã Vinh Kim.	-Cắt CB+ FCO trạm Ấp Rẫy 2.1 trụ 475CN/P236/T16A/04	-Ngăn ngừa sự cố
53		13h00	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thay trụ BTV 6m bị nứt gốc và 01 bộ chằng xuống bị mục sét	-Tại trụ b3 hạ áp thuộc trạm Vòng Xoay 2 trụ 475CN/T234/26	-Ấp Chà Và xã Vinh Kim.	-Cắt CB+ FCO trạm Vòng Xoay 2 trụ 475CN/T234/26	-Ngăn ngừa sự cố

54		07h00	14h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN).	-Tháp ngọn trụ 2x12m□01 vị trí; -Nâng công suất trạm Cấp Nước Đại An từ 1x250kVA lên 1x400kVA□ 01 trạm; -Cải tạo lưới hạ áp 3 pha chiều dài□ 0,772 km.	-Tại trụ 479TR/215(479TR), tuyến 479 Trà Cú và lưới hạ áp thuộc trạm Cấp Nước Đại An.	-Xã Đại An.	-Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A; - Cắt 3DS1 Giồng Lớn trụ 479TR/208; -Cắt LBS NT 475DT-479TR trụ 475DT/193-475DT/479TR; -Cắt 3DS2 NT 475DT-479TR trụ 475DT/194-475DT/479TR; -Cắt LBS Mé Rạch B trụ 479TR/P216/01; -Cắt 3DS2 Mé Rạch B trụ 479TR/P216/03. -Đóng đẳng áp LBS Mé Rạch B - Định An	-Công trình cấp điện các trung tâm hành chính xã.
55		14h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN).	-Hoàn chỉnh hạ áp trạm biến áp Cấp Nước Đại An từ 1x250kVA lên 1x400kVA□01 trạm; -Cải tạo lưới hạ áp 3 pha chiều dài□ 0,772 km..	-Tại trạm Cấp Nước Đại An trụ 479TR/215 (479TR). -Lưới hạ áp thuộc trạm Cấp Nước Đại An.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Cấp Nước Đại An trụ 479TR/215.	-Công trình cấp điện các trung tâm hành chính xã.
56		07h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (08CN)	-Tháp sắt, cải tạo bộ tụ bù ứng động Ấp trạm 3x100kVAR.	-Tại trụ 471CN/208/85(471CN), tuyến 471 Cầu Ngang.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. -Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. -Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. -Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	-ĐTXD
57		08h30	09h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Nô Rè 1 trụ 471CN/208/T83/04	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Nô Rè 1 trụ 471CN/208/T83/04	-Thay định kỳ

58		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/166 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
59		07h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện Hữu Trung (05CN)	-Dựng trụ chèn 478CK/P259 T87/P54/01A đỡ lưới trung thế nhánh 22kV Tân Thành Đông và lắp mới TBA Xã Tân Hòa (3P_160kVA), XDM lưới hạ thế LV.ABC-120mm2 (dài 22 mét) đấu nối từ trụ TBA để cấp điện khu vực hành chính xã Tân Hòa	-Tại giữa khoảng trụ 478CK/P259/T87/54 đến trụ 478CK/P259/T87/P54/01 nhánh trung thế 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh trung thế 22kV Tân Hòa tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3DS1 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/01 nhánh trung thế 22kV Tân Hòa tuyến 478 Cầu Kè -Cắt LBS Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 49-473TR/478CK nhánh trung thế 22kV Ấp 6 tuyến 473 Trà Cú -Cắt 3DS1 Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/48 nhánh trung thế 22kV Ấp 6 tuyến 473 Trà Cú	-ĐTXD Theo đăng ký công tác của Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện Hữu Trung
60		08h00	13h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (3CN)	-Lắp tăng cường giáp níu, chống rơi dây trung thế vượt đường giao thông, trói sứ bằng dây composite.	-Từ trụ 478CK/P259/T87/P54/01 đến trụ 478CK/P259/T87/P54/06 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh trung thế 22kV Tân Hòa tuyến 478 Cầu Kè -Cắt 3DS1 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/01 nhánh trung thế 22kV Tân Hòa tuyến 478 Cầu Kè -Cắt LBS Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 49-473TR/478CK nhánh trung thế 22kV Ấp 6 tuyến 473 Trà Cú -Cắt 3DS1 Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/48 nhánh trung thế 22kV Ấp 6 tuyến 473 Trà Cú	-Kết hợp công tác Công Ty TNHH MTV Thủy Phương đăng ký công tác xử lý tồn tại công trình SCL

61		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới và thí nghiệm CBM trạm Ủy Ban Hiếu Tử	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ủy Ban Hiếu Tử trụ 480TV/334 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 2CB+3FCO trạm Ủy Ban Hiếu Tử trụ 480TV/334 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới, Thí nghiệm định kỳ
62		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng NMXX Tâm Đến	-Tại thùng CD+ĐK trạm NMXX Tâm Đến trụ 478CK/P259/T87/48 nhánh 227kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt 2CB+3FCO trạm NMXX Tâm Đến trụ 478CK/P259/T87/48 nhánh 227kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
63		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới khách hàng CS Thanh Mai	-Tại thùng CD+ĐK trạm CS Thanh Mai trụ 478CK/P259/T87/52 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm CS Thanh Mai trụ 478CK/P259/T87/52 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay công tơ cài đặt lại biểu giá mới
64		11h00	12h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm VT Tân Hòa (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CD+ĐK trạm VT Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/P54/T1/01 nhánh 12,7kV VT Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB VT Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/P54/T1/01 nhánh 12,7kV VT Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè -Cắt FCO VT Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/P54/01 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ

65		09h00	13h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Đông 3	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Đông 3 trụ 478CK/P259/T87/P54/T15/T1/06 nhánh 12,7kV Tân Thành Đông 3 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Tân Thành Đông 3 trụ 478CK/P259/T87/P54/T15/T1/06 nhánh 12,7kV Tân Thành Đông 3 tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
66		09h00	13h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Đông 4	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Đông 4 trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/15 nhánh 22kV Tân Thành Đông 4 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Tân Thành Đông 4 trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/15 nhánh 22kV Tân Thành Đông 4 tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
67		09h00	13h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Đông 6	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Đông 6 trụ 478CK/P259/T87/P54/T20/01 nhánh 12,7kV Tân Thành Đông 6 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Tân Thành Đông 6 trụ 478CK/P259/T87/P54/T20/01 nhánh 12,7kV Tân Thành Đông 6 tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
68		09h00	13h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Tây 6	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Tây 6 trụ 478CK/P259/T87/P54/54 nhánh 22kV Tân Thành Đông tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Tân Thành Tây 6 trụ 478CK/P259/T87/P54/54 nhánh 22kV Tân Thành Đông tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ

69		13h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Tân Thành Tây 8	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Tây 8 trụ 478CK/P259/T87/P54/P62A/08 nhánh 12,7kV Tân Thành Tây 8 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Tân Thành Tây 8 trụ 478CK/P259/T87/P54/P62A/08 nhánh 12,7kV Tân Thành Tây 8 tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
70		13h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM trạm Cao Một 3	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cao Một 3 trụ 478CK/P259/T87/P61/08 nhánh 12,7kV Cao Một - Sóc Dừa tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cao Một 3 trụ 478CK/P259/T87/P61/08 nhánh 12,7kV Cao Một - Sóc Dừa tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
71		13h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm CBM Cao Một 4	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cao Một 4 trụ 478CK/P259/T87/P61/17 nhánh 12,7kV Cao Một - Sóc Dừa tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cao Một 4 trụ 478CK/P259/T87/P61/17 nhánh 12,7kV Cao Một - Sóc Dừa tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ
72		08h00	12h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Tân Thành Đông 9	-Tại trụ hạ thế a3, trụ c1 thuộc lưới hạ thế trạm Tân Thành Đông 9 trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/08 nhánh 22kV Tân Thành Đông 4 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Tân Thành Đông 9 trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/08 nhánh 22kV Tân Thành Đông 4 tuyến 478 Cầu Kè	SCTX
73		08h00	12h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Nhơn Hòa 5	-Tại trụ hạ thế a4, trụ b1 thuộc lưới hạ thế trạm Nhơn Hòa 5 trụ 478CK/P259/T87/81 nhánh 22kV Tân Hòa tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Nhơn Hòa 5 trụ 478CK/P259/T87/81 nhánh 22kV Tân Hòa tuyến 478 Cầu Kè	SCTX

74		08h00	12h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Nhơn Hòa 3-1	-Tại trụ hạ thế a3, trụ b2 thuộc lưới hạ thế trạm Nhơn Hòa 3-1 trụ 478CK/P259/T87/T87/23 nhánh 22kV Nhơn Hòa tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Nhơn Hòa 3-1 trụ 478CK/P259/T87/T87/23 nhánh 22kV Nhơn Hòa tuyến 478 Cầu Kè	SCTX
75		13h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Cần Tiêu 3	-Tại trụ hạ thế a1, trụ b1 thuộc lưới hạ thế trạm Cần Tiêu 3 trụ 478CK/P259/T87/P99/02 nhánh 22kV Cần Tiêu 3 tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Cần Tiêu 3 trụ 478CK/P259/T87/P99/02 nhánh 22kV Cần Tiêu 3 tuyến 478 Cầu Kè	SCTX
76		14h00	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Long Thới 4	-Tại trụ hạ thế a5, trụ b1 thuộc lưới hạ thế trạm Long Thới 4 trụ 471CK/P335/08 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Long Thới 4 trụ 471CK/P335/08 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	SCTX
77		15h30	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đấu nối hoàn chỉnh tụ bù hạ thế trạm Tiểu Cần	-Tại trụ hạ thế a1, trụ b1 thuộc lưới hạ thế trạm Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P32/19 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P32/19 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	SCTX
78		07h00	11h30	-Điện lực Càng Long	-Công ty TNHH XLĐ Hữu Trung (06CN)	-Tháp ngọn trụ BTLT 14-230-2D-CG 473CK/P168/T135/1A và căng dây đấu nối nhánh 22kV và TBA UBND Tân An công suất 160kVA	-Tại trụ 473CK/P168/T135/01A	-Xã Tân An	-Cắt LBS Kinh A trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS Huyền Hội trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS1 Huyền Hội trụ 473CK/P168/159 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/39	-ĐTXD BS 2026

79		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (03CN)	-Thay 3 LBFCO phân đoạn Trà On bị bể cánh dập hồ quang	-Tại 473CK/P168/P135/T30/01	-Xã Tân An	-Cắt LBS Kinh A trụ 473CK/P168/92 -Cắt 3DS2 Kinh A trụ 473CK/P168/92A -Cắt LBS Huyền Hội trụ 473CK/P168/159A -Cắt 3DS1 Huyền Hội trụ 473CK/P168/159 -Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/40 -Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/39	-SCTX
80		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (03CN)	-Thay 2 sứ treo bị bể 1 bát sứ tại trụ 20 nhánh Trà On	-Tại 473CK/P168/P135/T30/20	-Xã Tân An	-Cắt LBS Kinh A trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS Huyền Hội trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS1 Huyền Hội trụ 473CK/P168/159 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/39	-SCTX
81		07h30	08h30	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (03CN)	-Căng lại dây nguội tại khoảng trụ 21 - 21 nhánh 22kV Cầu Xây bị võng thấp	-Từ 473CK/P168/T121/20 đến trụ 473CK/P168/T121/21	-Xã Tân An	-Cắt LBS Kinh A trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS2 Kinh A trụ 473CK/P168/92A - Cắt LBS Huyền Hội trụ 473CK/P168/159A - Cắt 3DS1 Huyền Hội trụ 473CK/P168/159 - Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/40 - Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen trụ 473CK/P168/P137/39	-SCTX

82		09h00	10h30	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (03CN)	-Phục hồi tiếp địa trạm Bình Hội 2	-Tại 473CK/P168/P141/23	-Xã Tân An	-CB + 3FCO trạm Bình Hội 2 tại trụ 473CK/P168/P141/23	-SCTX
83		13h00	17h00	-Điện lực Càng Long	- Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Chợ Huyền Hội, Kinh B7 và Nối tuyến Khánh Lộc - Đập Sen	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
84		07h30	10h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế và thay công tơ trạm Lan Anh Bình Dương (PB16030021080)	-Tại trụ 480CK/T174A/01 nhánh rẽ Lan Anh Bình Dương	-Ấp Dinh An, xã An Phú Tân	-Cắt 03LBFCO-1 Lan Anh Bình Dương tại trụ 480CK/T174A/01 (480CK) -Cắt 03LBFCO Lan Anh Bình Dương tại trụ 480CK/174A	-Bảo dưỡng

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tài - TSC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Lê Thanh Phong